




รายงานผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่าย ตามแผนปฏิบัติราชการกรมการขนส่งทางราง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ไตรมาสที่ 1 : ตุลาคม – ธันวาคม 2566



กรมการขนส่งทางราง
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
กุมภาพันธ์ 2567

คำนำ

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน (กยร.) โดยกลุ่มติดตามและประเมินผล มีหน้าที่ติดตามและประเมินผล การปฏิบัติงานตามนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนการพัฒนาด้านการขนส่งทางรางของประเทศและแผนปฏิบัติ ราชการของกรม ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ กยร. ได้จัดทำรายงานการติดตามผลการดำเนินงานตาม แผนปฏิบัติราชการของกรมการขนส่งทางราง (ขร.) ไตรมาสที่ ๑ (เดือนตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๖๖) ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ขึ้นเพื่อกำกับ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นกรอบในการดำเนินงานให้บรรลุตามเป้าหมาย ตัวชี้วัด รวมทั้งสามารถขับเคลื่อนแผนงาน/โครงการภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติและแผนปฏิรูปประเทศให้เกิด ผลสัมฤทธิ์สูงสุดนำไปสู่ การพัฒนาระบบการขนส่งทางรางของประเทศให้มีมาตรฐานการบริการที่ดี มีความ ปลอดภัยอย่างยั่งยืน

กรมการขนส่งทางราง
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
กลุ่มติดตามและประเมินผล
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

สารบัญ

หน้า

คำนำ

สารบัญ

ส่วนที่ ๑	แผนปฏิบัติการราชการกรมการขนส่งทางราง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	๑
๑.	สาระสำคัญของแผนปฏิบัติการราชการกรมการขนส่งทางราง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	๑
๒.	แผนการดำเนินงานและแผนการเบิกจ่ายงบประมาณของโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการราชการกรมการขนส่งทางราง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำแนกตามประเด็นแผนปฏิบัติการและแนวทางการพัฒนา	๓
ส่วนที่ ๒	ผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่าย ตามแผนปฏิบัติการราชการกรมการขนส่งทางราง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ไตรมาสที่ ๑ : ตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๖๖)	๒๘
๑.	พันธกิจ M๑ เสนอแนะนโยบายมาตรการ มาตรฐานและจัดทำแผนการพัฒนา การขนส่งทางรางและขับเคลื่อนให้เกิดผลในการปฏิบัติ	๒๘
๒.	พันธกิจ M๒ พัฒนามาตรฐานและกำกับดูแลการขนส่งทางรางให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล	๔๔
๓.	พันธกิจ M๓ กำกับดูแลการขนส่งทางรางให้เป็นไปตามกฎหมาย	๖๑
๔.	พันธกิจ M๔ พัฒนาคุณภาพการขนส่งทางรางในการให้บริการสู่ความเป็นเลิศ	๖๘
๕.	พันธกิจ M๕ ปฏิบัติงานด้วยหลักธรรมาภิบาล ตอบสนองผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย และพัฒนางองค์กร องค์กรความรู้ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี นวัตกรรม และการบริหารจัดการ	๗๘
ส่วนที่ ๓	สรุปผลการดำเนินงาน ผลการเบิกจ่าย ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ	๑๑๐
๑.	สรุปผลการดำเนินงาน	๑๑๐
๒.	สรุปผลการเบิกจ่าย	๑๑๒
๓.	ปัญหาอุปสรรค	๑๑๕
๔.	ข้อเสนอแนะการดำเนินงาน	๑๑๕

ส่วนที่ ๑

แผนปฏิบัติการราชการกรมการขนส่งทางราง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๑. สาระสำคัญของแผนปฏิบัติการราชการกรมการขนส่งทางราง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

กรมการขนส่งทางราง (ขร.) ซึ่งมีหน้าที่ในการกำกับดูแลการขนส่งทางรางของประเทศ ดังนั้น แนวคิดและหลักการของแผนปฏิบัติการ ขร. (พ.ศ. ๒๕๖๗) จึงมุ่งเน้นในการปฏิบัติ ผลักดัน และสนับสนุนให้ ขร. ดำเนินการในบทบาทหน่วยงานกำกับดูแลให้มีประสิทธิภาพเพื่อให้เกิดการพัฒนาการขนส่งทางรางให้มีความปลอดภัยและมีการบริการที่ดีด้วยนวัตกรรมและธรรมาภิบาล โดยมีแผนการดำเนินงานและแผนการเบิกจ่ายของแต่ละโครงการ/กิจกรรม จำแนกตามแผนปฏิบัติการ

ตารางที่ ๑ สรุปจำนวนโครงการ/กิจกรรม ภายใต้แผนปฏิบัติการราชการกรมการขนส่งทางราง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำแนกตามประเด็นแผนปฏิบัติการและแนวทางการพัฒนา

แผนปฏิบัติการ/แนวทางการพัฒนา	จำนวนโครงการ/ กิจกรรม ปี ๒๕๖๗	หน่วยรับผิดชอบ
พันธกิจ M๑ เสนอแนะนโยบาย มาตรการ มาตรฐานและจัดทำแผนการพัฒนาการขนส่งทางรางและขับเคลื่อนให้เกิดผลในการปฏิบัติ		
กลยุทธ์ M๑S๑ กำหนดแผนพัฒนาการขนส่งทางรางของประเทศไทย เพื่อวางแนวทางการปฏิบัติงานสู่เป้าหมายการพัฒนาขนส่งทางรางของประเทศ	๑๑	กยร./กกร./สปร.
กลยุทธ์ M๑S๒ การติดตามและประเมินผล แผนการดำเนินงานตามแผนพัฒนาการขนส่งทางราง	๖	กยร./สปร.
กลยุทธ์ M๑S๓ ส่งเสริมงานวิจัย เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมระบบรางภายในประเทศให้มีมาตรฐานสากล และราคาที่แข่งขันได้	๑	กยร./กมล./กกม.
พันธกิจ M๒ พัฒนามาตรฐานและกำกับดูแลการขนส่งทางรางให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล		
กลยุทธ์ M๒S๑ ศึกษาจัดทำมาตรฐานการขนส่งทางรางเพื่อเพิ่มความปลอดภัยและลดอุบัติเหตุ	๖	กมล.
กลยุทธ์ M๒S๒ สนับสนุน/ส่งเสริมการจัดทำร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางราง พ.ศ. เพื่อให้มีบทบัญญัติในการกำกับดูแลการขนส่งทางราง	๑	กกม.
กลยุทธ์ M๒S๓ กำหนดมาตรฐานหลักเกณฑ์ กฎหมายลำดับรอง เพื่อให้มีมาตรฐานและกำกับดูแลการขนส่งทางรางด้านความปลอดภัยให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล	๑	กมล./กกม.
กลยุทธ์ M๒S๔ กำกับให้การขนส่งทางรางเป็นไปตามมาตรฐานการขนส่งทางรางและสร้างแนวทางเพื่อเพิ่มความปลอดภัยลดอุบัติเหตุ	๗	กมล.
พันธกิจ M๓ กำกับดูแลการขนส่งทางรางให้เป็นไปตามกฎหมาย		
กลยุทธ์ M๓S๑ การกำหนดมาตรฐานและมาตรการกำกับดูแลการขนส่งทางราง	๔	กกร./กยร.
กลยุทธ์ M๓S๒ กำกับติดตาม การปฏิบัติตาม (ร่าง) พระราชบัญญัติการขนส่งทางราง พ.ศ. รวมทั้งกฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง	๑	กกร.
กลยุทธ์ M๓S๓ การกำกับดูแลการประกอบกิจการขนส่งให้เป็นไปตามมาตรฐานและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	๓	กกร.

แผนปฏิบัติการ/แนวทางการพัฒนา	จำนวนโครงการ/ กิจกรรม ปี ๒๕๖๗	หน่วยรับผิดชอบ
พันธกิจ M๔ พัฒนาคุณภาพการขนส่งทางรางในการให้บริการสู่ความเป็นเลิศ		
กลยุทธ์ M๔S๑ ส่งเสริมให้ประชาชนใช้ระบบขนส่งสาธารณะทางรางเพิ่มขึ้น	๓	กมป./กกร./กยร.
กลยุทธ์ M๔S๒ ส่งเสริมให้ความรู้การประกอบกิจการขนส่งทางรางแก่ผู้ประกอบการกิจการขนส่งทางราง	๒	กกร.
กลยุทธ์ M๔S๓ การจัดการเรื่องร้องเรียน	๑	กกร./กมป./กยร.
กลยุทธ์ M๔S๔ กำหนดมาตรการส่งเสริมการประกอบกิจการขนส่งทางรางและติดตามแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการขนส่งทางราง	๔	กกร.
กลยุทธ์ M๔S๕ กำหนดมาตรการคุ้มครองผู้ใช้บริการ	๑	กกร.
พันธกิจ M๕ ปฏิบัติงานด้วยหลักธรรมาภิบาล ตอบสนองผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย และพัฒนาองค์กร องค์กรความรู้ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี นวัตกรรมและการบริหารจัดการ		
กลยุทธ์ M๕S๑ ส่งเสริมพัฒนาระบบราชการ เพื่อมุ่งสู่องค์กรสมรรถนะสูง	๕	กพบ./สสร.
กลยุทธ์ M๕S๒ ส่งเสริม และพัฒนาองค์กรให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้นวัตกรรมทางเทคโนโลยี	๙	กยร.
กลยุทธ์ M๕S๓ ส่งเสริมให้มีการฝึกอบรม หรือประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของ ขร. เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้/นวัตกรรม/เทคโนโลยีในโครงการที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ตามตำแหน่งบุคลากร ขร. เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน	๓	สสร./กยร.
กลยุทธ์ M๕S๔ ส่งเสริมการบริหารจัดการและพัฒนาองค์กรด้วยหลักธรรมาภิบาลและนวัตกรรมระบบฐานข้อมูล	๙	สสร./กยร.
กลยุทธ์ M๕S๕ ส่งเสริมการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสาร และสร้างความสัมพันธ์อันดี ต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ ขร.	๒	สสร.
กลยุทธ์ M๕S๖ การบริหารจัดการหน่วยตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพด้วยหลักธรรมาภิบาล	๓	กตส.
รวม	๘๔	-

๒. แผนการดำเนินงานและแผนการเบิกจ่ายงบประมาณของโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการ/กิจกรรมการขนส่งทางราง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำแนกตามประเด็นแผนปฏิบัติการและแนวทางการพัฒนา

โครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๘๔ โครงการ/กิจกรรม ดังกล่าวข้างต้น ได้กำหนดแผนการดำเนินงานและแผนการเบิกจ่าย ไตรมาสที่ ๑ : ตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๖๖ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามตารางที่ ๒ ดังนี้

ตารางที่ ๒ แผนการดำเนินงานและแผนการเบิกจ่ายงบประมาณของโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการ/กิจกรรมการขนส่งทางราง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำแนกตามประเด็นแผนปฏิบัติการ และแนวทางการพัฒนา

ที่	แผนปฏิบัติการ/แนวทางการพัฒนา	แผนการดำเนินงาน ปี ๒๕๖๗	แผนการเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๗ (ล้านบาท)	หน่วยรับผิดชอบ
พันธกิจ M๑ เสนอแนะนโยบาย มาตรการ มาตรฐานและจัดทำแผนการพัฒนาระบบขนส่งทางรางและขับเคลื่อนให้เกิดผลในการปฏิบัติ				
กลยุทธ์ M๑S๑ กำหนดแผนพัฒนาการขนส่งทางรางของประเทศไทย เพื่อวางแนวทางการปฏิบัติงานสู่เป้าหมาย การพัฒนาการขนส่งทางรางของประเทศ				กยร./กกร./สปร.
๑	ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลการลงทุนโครงการระบบรางของหน่วยงานของรัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการประกอบกิจการขนส่งทางรางรวมทั้งโครงการร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและเอกชน (PPP)	๑. ศึกษา รวบรวม และประสานข้อมูลจากหน่วยงานภายในและภายนอกองค์กร ๒. วิเคราะห์ข้อมูลการลงทุนโครงการระบบราง ๓. นำเสนอข้อมูลต่อผู้บริหาร	-	กยร.
๒	จัดทำค่าของงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณของกรมการขนส่งทางราง	๑. ประสาน รวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานภายในและภายนอกองค์กร และวิเคราะห์ข้อมูลเสนอต่อผู้บริหาร ๒. จัดทำข้อมูลลงในระบบ e-Budgeting และเสนอต่อผู้บริหาร ๓. จัดทำข้อมูลประกอบการชี้แจงงบประมาณ	-	กยร.
๓	จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีของกรมการขนส่งทางราง	จัดทำ (ร่าง) แผนปฏิบัติการกรมการขนส่งทางราง พ.ศ. ๒๕๖๘ ๑. จัดเตรียม/รวบรวมข้อมูล ๒. วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเตรียมจัดทำ (ร่าง) แผนปฏิบัติการขร. ปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ๓. จัดทำ (ร่าง) แผนปฏิบัติการ ขร. ปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ๔. แจกเวียน (ร่าง) แผนปฏิบัติการ ขร. ปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ให้คณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการฯ ให้การรับรอง ก่อนเสนอ อchr. พิจารณาให้ความเห็นชอบ ๕. นำส่ง (ร่าง) แผนปฏิบัติการ ขร. ปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ให้ คค. นำเรียน รวค. พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป	-	กยร.

ร.ร	แผนปฏิบัติการ/แนวทางการพัฒนา	แผนการดำเนินงานปี ๒๕๖๗	แผนการเบิกจ่ายปี ๒๕๖๗ (ล้านบาท)	หน่วยรับผิดชอบ
		๖. เผยแพร่แผนปฏิบัติการ ขร. ปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ในเว็บไซต์ ขร. และนำเข้าไปในระบบ eMENSRC		
๔	แผนพัฒนาการขนส่งสินค้าทางราง	๑. ขร. เสนอ คค. พิจารณา เห็นชอบ ๒. ขร. เผยแพร่แผนฯ ในเว็บไซต์ ขร.	-	กยร./กกร.
๕	แผนการพัฒนาระบบการขนส่งทางรางในระดับประเทศ	๑. จัดทำแผนการพัฒนาระบบการขนส่งทางรางในระดับประเทศ ๒. เสนอ คค. พิจารณาแผนฯ และเสนอ รวค. ทราบ ๓. คค. มอบ ขร. นำเสนอ คจร. ๔. คจร. เห็นชอบแผนฯ และ ครม. รับทราบ ๕. ขร. เสนอ คค. มอบหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามแผนฯ	-	กยร.
๖	แผนการพัฒนาระบบการขนส่งทางรางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล	๑. จัดทำแผนการพัฒนาระบบการขนส่งทางรางในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ๒. เสนอ คค. พิจารณาแผนฯ และเสนอ รวค. ทราบ ๓. คค. มอบ ขร. นำเสนอ คจร. ๔. คจร. เห็นชอบแผนฯ และ ครม. รับทราบ ๕. ขร. เสนอ คค. มอบหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามแผนฯ	-	กยร.
๗	ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลการเชื่อมต่อ การขนส่งทางรางกับการขนส่งทางอากาศ การขนส่งทางน้ำ สถานีขนส่งทางบก ศูนย์กระจายสินค้า ที่พักสินค้า ท่าเรือบก นิคมอุตสาหกรรม และส่วนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง	-	-	กยร.
๘	มาตรการผลักดันการพัฒนาโครงข่ายรถไฟให้ครอบคลุมและเชื่อมโยงพื้นที่ทั่วประเทศและรองรับการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบได้อย่างไร้รอยต่อ	๑. จัดเตรียมข้อมูลเพื่อขออนุมัติดำเนินการ ๒. ลงพื้นที่เพื่อสำรวจข้อมูลภาคสนามและความพร้อมปัจจุบัน ในการดำเนินการเชื่อมต่อทางรถไฟของนิคมอุตสาหกรรม ๓. จัดประชุมเพื่อรวบรวมข้อมูลและหารือถึงความเป็นไปได้ของโครงการจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง ๔. ติดตามรายงานผลการดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ถึง คค.	-	กยร.
๙	การดำเนินงานความร่วมมือระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับระบบราง	๑. ศึกษา รวบรวม และประสานข้อมูลจากหน่วยงานภายในและภายนอกองค์กร ๒. วิเคราะห์ข้อมูลการดำเนินงานความร่วมมือระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับระบบราง	-	กยร.

ร.ร.	แผนปฏิบัติการราชการ/แนวทางการพัฒนา	แผนการดำเนินงานปี ๒๕๖๗	แผนการเบิกจ่ายปี ๒๕๖๗ (ล้านบาท)	หน่วยรับผิดชอบ
		๓. จัดประชุมหรือเข้าร่วมประชุม ๔. นำเสนอข้อมูลต่อผู้บริหาร		
๑๐	การดำเนินงานภายใต้สำนักงานบริหารการพัฒนาโครงการความร่วมมือด้านรถไฟระหว่างไทย - จีน	๑. การประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและเร่งรัดการขับเคลื่อนการดำเนินโครงการ ๒. การประชุมคณะกรรมการบริหารการพัฒนาโครงการความร่วมมือด้านรถไฟระหว่างไทย - จีน	-	สปร.
๑๑	โครงการศึกษาการใช้ประโยชน์รางและข้อจำกัดเพื่อรองรับเชื่อมโยงการขนส่งทางรางเส้นทางรถไฟสายสิงคโปร์ - Kunming (Singapore - Kunming Rail Link - SKRL)	๑. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) และกำหนดราคากลาง เพื่อพิจารณาจัดทำ TOR ราคากลางและเกณฑ์การให้คะแนนที่ปรึกษา ๒. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจ้างที่ปรึกษา เพื่อคัดเลือกที่ปรึกษาที่เหมาะสมในการดำเนินโครงการ ๓. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างที่ปรึกษาและคณะกรรมการให้ความเห็น	๒.๒๐๗๕ (วงเงินรวม ๑๑.๐๓๗๔ ล้านบาท.)	กยร.
กลยุทธ์ MoS๒ การติดตามและประเมินผล แผนการดำเนินงานตามแผนพัฒนาการขนส่งทางราง				กยร./สปร.
๑๒	ติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาระบบรางในพื้นที่ในขั้นตอนการก่อสร้างและการเปิดการเดินรถ ๑. ลงพื้นที่ติดตามโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้ามหานครและปริมณฑล อย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง ๒. ลงพื้นที่ติดตามโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้ามหานครและปริมณฑล อย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง	๑. ลงพื้นที่ติดตามโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้ามหานครและปริมณฑล อย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง ๒. รายงานสรุปผลการลงพื้นที่ตามข้อ ๑ เสนอ คค. ๓. ลงพื้นที่ติดตามโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้ามหานครและปริมณฑล อย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง ๔. รายงานสรุปผลการลงพื้นที่ตามข้อ ๓ เสนอ คค.	-	กยร.
๑๓	จัดประชุมระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับโครงการพัฒนาระบบรางเพื่อติดตามความก้าวหน้าโครงการด้านระบบราง ๑. จัดประชุมคณะกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการรถไฟฟ้ามหานครและปริมณฑล อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง ๒. จัดประชุมคณะกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการรถไฟฟ้ามหานครและปริมณฑล อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง	๑. จัดประชุมคณะกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการรถไฟฟ้ามหานครและปริมณฑล อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง ๒. รายงานสรุปผลการประชุมตามข้อ ๑ เสนอ คค. ๓. จัดประชุมคณะกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการรถไฟฟ้ามหานครและปริมณฑล อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง ๔. รายงานสรุปผลการประชุมตามข้อ ๓ เสนอ คค.	-	กยร.

ร	แผนปฏิบัติการราชการ/แนวทางการพัฒนา	แผนการดำเนินงานปี ๒๕๖๗	แผนการเบิกจ่ายปี ๒๕๖๗ (ล้านบาท)	หน่วยรับผิดชอบ
๑๔	ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๗	๑. ติดตามความคืบหน้าการดำเนินงาน ไตรมาสที่ ๑ - ๔ ๒. รายงานผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ ๑ - ๔ เสนอ อชร.	-	กยร.
๑๕	จัดทำรายงานโครงสร้างพื้นฐานระบบราง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖	๑. รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ๒. จัดทำ (ร่าง) รายงานฯ ในรูปแบบอินโฟกราฟิก ๓. เสนอ อชร. พิจารณา ๔. เผยแพร่รายงาน	-	กยร.
๑๖	ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการการส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งสินค้าทางราง ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	๑. ติดตามความคืบหน้าการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ๒. รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	-	กยร.
๑๗	โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อน ติดตาม และประเมินผลการดำเนินโครงการความร่วมมือด้านรถไฟระหว่าง ไทย - จีน ของสำนักงานบริหารการพัฒนาโครงการความร่วมมือด้านรถไฟระหว่าง ไทย - จีน	๑. ดำเนินงานเกี่ยวกับการจัดทำร่างขอบเขตของงานและกำหนดราคากลาง ๒. รายงานขอจ้างที่ปรึกษา ๓. ดำเนินงานเกี่ยวกับการจ้างที่ปรึกษา ๔. ลงนามในสัญญา ๕. ดำเนินงานเกี่ยวกับการตรวจรับพัสดุฯ (งวดที่ ๑ รายงานเบื้องต้น (Interim Report))	๑.๐๙๓๕ (วงเงินรวม ๕.๔๖๓๘ ลบ.)	สปร./กยร.
กลยุทธ์ MoS๓ ส่งเสริมงานวิจัย เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมระบบรางภายในประเทศให้มีมาตรฐานสากล และราคาที่แข่งขันได้				กยร./กมล/กกรม.
๑๘	ประสานงานและร่วมมือกับสถาบันวิจัย สถาบันการศึกษาภาคอุตสาหกรรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับระบบการขนส่งทางรางทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมระบบรางภายในประเทศให้มีมาตรฐานสากล และราคาที่แข่งขันได้ หรือพัฒนานวัตกรรมที่ส่งเสริมขีดความสามารถ และประสิทธิภาพของการขนส่งทางราง	๑. รายงานผลการพิจารณาเรื่องการศึกษาเพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมขนส่งระบบรางของประเทศไทยของคณะกรรมการส่งเสริมอุตสาหกรรมขนส่งระบบรางในคณะกรรมการการอุตสาหกรรมสภาผู้แทนราษฎร (พ.ศ. ๒๕๖๓) ๑.๑ ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขอความอนุเคราะห์ข้อมูล ๑.๒ ประมวลความคืบหน้าผลการดำเนินงาน ๑.๓ จัดทำรายงานความคืบหน้าการพัฒนาอุตสาหกรรมระบบรางของประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เสนอ อชร. ๒. ประชุมแนวทางการร่วมมือเพื่อจัดทำร่างมาตรฐานระบบรถไฟฟ้า APM กับศูนย์รวมผู้เชี่ยวชาญด้านระบบขนส่งทางราง (TRRN) เพื่อนำมาเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาต้นแบบระบบขนส่งทางรางอัตโนมัติแบบไร้คนขับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล	-	กยร./กมล/กกรม.

ที่	แผนปฏิบัติการ/แนวทางการพัฒนา	แผนการดำเนินงาน ปี ๒๕๖๗	แผนการเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๗ (ล้านบาท)	หน่วยรับผิดชอบ
พันธกิจ M๒ พัฒนามาตรฐานและกำกับดูแลการขนส่งทางรางให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล				
กลยุทธ์ M๒S๑ ศึกษาจัดทำมาตรฐานการขนส่งทางรางเพื่อเพิ่มความปลอดภัยและลดอุบัติเหตุ				กมป.
๑๙	จัดทำร่างมาตรฐานการขนส่งทางรางที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย	๑. ศึกษา รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ๒. จัดทำร่างมาตรฐาน ๓. เสนอร่างมาตรฐานให้คณะอนุกรรมการพิจารณาเห็นชอบ ๔. เสนอร่างมาตรฐานให้คณะกรรมการจัดทำมาตรฐานการขนส่งทางรางพิจารณาเห็นชอบ ๕. เสนอ คค. มอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำมาตราฐานไปพิจารณาบังคับใช้	-	กมป.
๒๐	ศึกษามาตรฐานระบบรางของ UIC	๑. ดำเนินการต่ออายุสมาชิก และนำมาตรฐานระบบรางของ UIC มาศึกษาและพัฒนาจัดทำมาตรการการรักษาความปลอดภัยในระบบราง ๒. ศึกษาและจัดทำมาตรการหรือสื่อประชาสัมพันธ์ ๓. เสนอมาตรการ หรือสื่อประชาสัมพันธ์ ให้ อชร. พิจารณา ๔. เผยแพร่มาตรการหรือสื่อประชาสัมพันธ์	๐.๓๘๖๓ (วงเงินรวม ๐.๔๕๐๐ ลบ.)	กมป.
๒๑	โครงการศึกษาและจัดทำมาตรฐานระบบรถไฟและระบบอาณัติสัญญาณ ระยะที่ ๒ (รถไฟฟ้ามหานคร)	๑. ดำเนินการตามงวดงานที่ ๔ รายงานฉบับกลาง ๒. ดำเนินการตามงวดงานที่ ๕ (ร่าง) รายงานฉบับสุดท้าย ๓. ดำเนินการตามงวดงานที่ ๖ รายงานฉบับสุดท้าย	๑๕.๘๕๖๗ (วงเงินรวม ๒๒.๖๙๓๐ ลบ.)	กมป.
๒๒	โครงการศึกษาจัดทำมาตรฐานการตรวจสภาพรถขนส่งทางรางของผู้ตรวจสอบและรับรองรถขนส่งทางราง	๑. พิจารณาร่าง TOR ๒. ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ๓. ลงนามในสัญญา ๔. ดำเนินการตามงวดงานที่ ๑ ๕. ดำเนินการตามงวดงานที่ ๒	๒.๖๑๙๒ (วงเงินรวม ๑๓.๐๙๖๓ ลบ.)	กมป.
๒๓	โครงการศึกษาจัดทำมาตรฐานระบบระบายน้ำโครงสร้างพื้นฐานระบบรางและจัดทำมาตรการลดความเสี่ยงต่อภัยระบบราง	๑. พิจารณาร่าง TOR ๒. ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ๓. ลงนามในสัญญา ๔. ดำเนินการตามงวดงานที่ ๑	๔.๔๐๙๓ (วงเงินรวม ๒๒.๐๔๖๗ ลบ.)	กมป.
๒๔	โครงการศึกษาและจัดทำมาตรการกำกับดูแลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและลดมลภาวะทางอากาศในภาคขนส่งทางราง	๑. จัดทำร่างขอบเขตของงานและราคากลาง ๒. ดำเนินการจัดจ้าง ๓. ดำเนินการตามงวดงานที่ ๑	๒.๙๒๘๑ (วงเงินรวม ๑๔.๖๔๐๕ ลบ.)	กกร.

ร	แผนปฏิบัติการ/แนวทางการพัฒนา	แผนการดำเนินงานปี ๒๕๖๗	แผนการเบิกจ่ายปี ๒๕๖๗ (ล้านบาท)	หน่วยรับผิดชอบ
กลยุทธ์ M๒S๒ สนับสนุน/ส่งเสริมการจัดทำร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางราง พ.ศ. เพื่อให้มีบทบัญญัติในการกำกับดูแลการขนส่งทางราง				กม.
๒๕	พิจารณาทบทวนเนื้อหาของร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางราง พ.ศ.ที่กำหนดมาตรฐาน กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลการขนส่งทางราง เพื่อให้ครอบคลุมภารกิจของ ขร.	๑. แต่งตั้งคณะทำงานศึกษาร่าง พ.ร.บ. การขนส่งทางราง พ.ศ.... เพื่อพิจารณาศึกษาปรับปรุงทบทวน ร่าง พ.ร.บ.ฯ ในทุกมิติ ๒. ประชุมคณะทำงานฯ เพื่อพิจารณาศึกษาปรับปรุง ทบทวน ร่าง พ.ร.บ.ฯ และรายงานผลต่อ รชค. ๓. นำร่าง พ.ร.บ.ฯ ที่ผ่านการพิจารณาของคณะทำงานฯ ไปรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้อง ๔. นำผลการรับฟังความคิดเห็นมาสรุปและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย ๕. เสนอ คค. พิจารณาเสนอ ร่าง พ.ร.บ.ฯ เข้าสู่กระบวนการนิติบัญญัติต่อไป ๖. ครม. ส่งร่าง พ.ร.บ.ฯ ให้ สคก. ตรวจสอบพิจารณา ๗. ส่งรัฐสภาพิจารณา ๓ วาระ	-	กม.
กลยุทธ์ M๒S๓ กำหนดมาตรฐานหลักเกณฑ์ กฎหมายลำดับรอง เพื่อให้มีมาตรฐานและกำกับดูแลการขนส่งทางรางด้านความปลอดภัยให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล				กมป./กม.
๒๖	จัดทำร่างกฎหมายลำดับรองด้านมาตรฐานการขนส่งทางรางหรือหลักเกณฑ์ในการกำกับดูแลภายใต้ร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางราง พ.ศ. โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะทำงานจัดทำร่างกฎหมายลำดับรองตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางราง พ.ศ. เพื่อเตรียมเสนอตามขั้นตอนการเสนอกฎหมาย จำนวน ๑๐ ฉบับ	๑. จัดประชุมคณะทำงานฯ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างกฎหมายลำดับรอง ๒. คณะทำงานพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างกฎหมายลำดับรอง	-	กมป./กม.
กลยุทธ์ M๒S๔ กำกับให้การขนส่งทางรางเป็นไปตามมาตรฐานการขนส่งทางรางและสร้างแนวทางเพื่อเพิ่มความปลอดภัยลดอุบัติเหตุ				กมป.
๒๗	การติดตามและประเมินผลการดำเนินการตามมาตรฐานการขนส่งทางราง	๑. ประสานหน่วยงานให้รายงานการดำเนินการตามมาตรฐานการขนส่งทางราง และขอลงพื้นที่ตรวจสอบการดำเนินงานตามมาตรฐานการขนส่งทางรางหรือประชุมรายงานผลการดำเนินการตามมาตรฐานฯ		กมป.

ร	แผนปฏิบัติการราชการ/แนวทางการพัฒนา	แผนการดำเนินงานปี ๒๕๖๗	แผนการเบิกจ่ายปี ๒๕๖๗ (ล้านบาท)	หน่วยรับผิดชอบ
		<p>๒. ตรวจสอบรายงานการดำเนินการหรือลงพื้นที่ตรวจสอบการดำเนินการ หรือประชุมรายงานผลการดำเนินการตามมาตรฐานฯ</p> <p>๓. รายงานผลการลงพื้นที่ให้ อชร. หรือ คค. พิจารณามอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามข้อเสนอแนะต่อไป</p>		
๒๘	<p>จัดทำกระบวนการตรวจสอบแบบก่อนก่อสร้าง และระหว่างก่อสร้าง</p> <p>๑. ตรวจสอบแผนผังบริเวณแบบแปลนและรายการประกอบแบบแปลนเกี่ยวกับการจัดสร้างโครงการการขนส่งทางรางก่อนการก่อสร้าง</p> <p>๒. ตรวจสอบคุณสมบัติที่ปรึกษาตรวจสอบแผนผังบริเวณแบบแปลนฯ ก่อนการก่อสร้าง</p> <p>๓. เป็นผู้แทนเข้าร่วมพิจารณาการอนุญาตก่อสร้างฯ กับผู้มีอำนาจตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร</p>	<p>๑. ยกร่างขั้นตอนภายใน ขร. ของกระบวนการตรวจสอบแบบก่อนก่อสร้างและระหว่างก่อสร้าง</p> <p>๒. เสนอ อชร. เห็นชอบขั้นตอนภายใน ขร. ของกระบวนการตรวจสอบแบบก่อนก่อสร้าง และระหว่างก่อสร้าง</p>	-	กมป.
๒๙	<p>จัดทำกระบวนการตรวจสอบเขตระบบฯ และเขตปลอดภัย</p> <p>๑. ตรวจสอบพื้นที่ที่จะก่อสร้างเพื่อพิจารณารวบรวมจุดเสี่ยงก่อนกำหนดเขตปลอดภัยระหว่างการก่อสร้างโครงการ</p> <p>๒. ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบการดำเนินการตามประกาศกำหนดพื้นที่เขตปลอดภัยในระหว่างการก่อสร้างโครงการการขนส่งทางราง</p> <p>๓. ลงพื้นที่เพื่อสุ่มตรวจสอบก่อนและหลังการออกกฎกระทรวงกำหนดเขตระบบรถขนส่งทางรางและเขตปลอดภัยระบบรถขนส่งทางราง</p> <p>๔. สุ่มตรวจสอบแนวเขตตามระเบียบการจัดทำเครื่องหมายแสดงแนวเขตระบบฯ และเขตปลอดภัยฯ</p>	<p>๑. ยกร่างขั้นตอนภายใน ขร. ของกระบวนการตรวจสอบเขตระบบฯ และเขตปลอดภัย</p> <p>๒. เสนอ อชร. เห็นชอบขั้นตอนภายใน ขร. ของกระบวนการตรวจสอบเขตระบบฯ และเขตปลอดภัย</p>	-	กมป.

ร	แผนปฏิบัติการราชการ/แนวทางการพัฒนา	แผนการดำเนินงาน ปี ๒๕๖๗	แผนการเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๗ (ล้านบาท)	หน่วยรับผิดชอบ
๓๐	จัดทำกระบวนการเกี่ยวกับผู้ประจำหน้าที่	๑. ศึกษา รวบรวม จัดทำขั้นตอนการขอรับใบอนุญาตผู้ประจำหน้าที่ ๒. เสนอ อchr. เห็นชอบขั้นตอนการขอรับใบอนุญาตผู้ประจำหน้าที่ ๓. เสนอคณะทำงานจัดทำร่างกฎหมายลำดับรองตามร่าง พ.ร.บ. การขนส่งทางราง พ.ศ. เห็นชอบขั้นตอนการขอรับใบอนุญาตผู้ประจำหน้าที่	-	กมล.
๓๑	จัดทำกระบวนการเกี่ยวกับการจดทะเบียนรถขนส่งทางราง	๑. ศึกษา รวบรวม จัดทำขั้นตอนการจดทะเบียนรถขนส่งทางราง ๒. เสนอ อchr. เห็นชอบขั้นตอนการจดทะเบียนรถขนส่งทางราง ๓. เสนอคณะทำงานจัดทำร่างกฎหมายลำดับรองตามร่าง พ.ร.บ. การขนส่งทางราง พ.ศ. เห็นชอบขั้นตอนการจดทะเบียนรถขนส่งทางราง	-	กมล.
๓๒	การป้องกัน บรรเทา และแก้ไขปัญหาการเกิดเหตุบริเวณจุดตัดทางรถไฟกับถนน	๑. ขออนุญาต/ปรับปรุง/แก้ไข/หรือยกเลิกจุดตัดทางรถไฟกับถนน จากระดับจังหวัด ๒. ลงพื้นที่สำรวจสภาพแวดล้อม และแสวงหาข้อเท็จจริง/ ประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ๓. รายงานผลการประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองการอนุญาตและแก้ไขปัญหาคัดตัดทางรถไฟกับถนนระดับจังหวัดต่อคณะกรรมการร่วมฯ ๔. เสนอแนวทางและมาตรการอนุญาต/ปรับปรุง/แก้ไข/หรือยกเลิกจุดตัดทางรถไฟกับถนนที่เหมาะสมต่อ รพท. รวมทั้งปรับปรุงหลักเกณฑ์การพิจารณาลดทางตัดผ่านและอนุญาตเฉพาะรายระหว่างทางรถไฟกับถนน	-	กมล.
๓๓	ตรวจสอบสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุและอุบัติการณ์ทางราง และจัดทำแนวทางการแก้ไข และป้องกันการเกิดอุบัติเหตุและอุบัติการณ์ในลักษณะดังกล่าวซ้ำ	๑. ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง/ประสานขอข้อมูลเพื่อรวบรวมข้อมูลอุบัติเหตุและอุบัติการณ์ทางราง ๒. วิเคราะห์ หาสาเหตุ และมาตรการเชิงป้องกันหรือแนวทางการแก้ไขพร้อมจัดทำรายงานและเสนอแนะมาตรการเชิงป้องกันต่อ คค.	-	กมล.

ที่	แผนปฏิบัติการราชการ/แนวทางการพัฒนา	แผนการดำเนินงานปี ๒๕๖๗	แผนการเบิกจ่ายปี ๒๕๖๗ (ล้านบาท)	หน่วยรับผิดชอบ
พันธกิจ M๓ กำกับดูแลการขนส่งทางรางให้เป็นไปตามกฎหมาย				
กลยุทธ์ M๓S๑ การกำหนดมาตรฐานและมาตรการกำกับดูแลการขนส่งทางราง				กกร./กยร.
๓๔	โครงการศึกษากำหนดอัตราค่าโดยสารชั้นสูง ค่าแรกเข้า และหลักเกณฑ์ การขึ้นอัตราค่าโดยสารขนส่งมวลชนระบบราง	๑. ดำเนินการตามงวดงานที่ ๔ ร่างรายงานฉบับสมบูรณ์ (Draft Final Report) และร่างรายงานสรุปสำหรับผู้บริหาร (Executive Summary Report) ๒. ดำเนินการตามงวดงานที่ ๕ รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) และรายงานสรุปสำหรับผู้บริหาร (Executive Summary Report) ๓. ดำเนินการตามงวดงานที่ ๖ สื่อบันทึกข้อมูล USB Flashdrive และ Portable Harddisk เพื่อบันทึกรายงาน และไฟล์วิดิทัศน์ประชาสัมพันธ์	๑๒.๓๙๐๔ (วงเงินรวม ๑๖.๐๐๔๕ ล้านบาท)	กกร./กยร.
๓๕	จัดทำหลักเกณฑ์และวิธีการคำนวณอัตราสูงสุดของค่าโดยสารของระบบขนส่งมวลชนทางราง	จัดทำหลักเกณฑ์และวิธีการคำนวณอัตราสูงสุดของค่าโดยสารของระบบขนส่งมวลชนทางรางตามผลการศึกษาโครงการศึกษากำหนดอัตราค่าโดยสารชั้นสูง ค่าแรกเข้าและหลักเกณฑ์ การขึ้นอัตราค่าโดยสารขนส่งมวลชนระบบราง	-	กกร./กยร.
๓๖	โครงการศึกษาการกำหนดอัตราชั้นสูงและหลักเกณฑ์การทบทวนอัตราค่าขนส่ง ค่าใช้ประโยชน์จากราง ค่าบริการในการประกอบกิจการขนส่งทางราง	๑. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) และกำหนดราคากลาง เพื่อพิจารณาจัดทำ TOR ราคากลาง และเกณฑ์การให้คะแนนที่ปรึกษา ๒. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจ้างที่ปรึกษาเพื่อคัดเลือกที่ปรึกษาที่เหมาะสมในการดำเนินโครงการ ๓. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างที่ปรึกษา และคณะกรรมการให้ความเห็น ๔. ดำเนินการตามงวดงานที่ ๑	๓.๗๕๐๐ (วงเงินรวม ๑๕.๐๐๐๐ ล้านบาท)	กกร.
๓๗	กำกับติดตามแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการประกอบกิจการขนส่งสินค้าทางรางให้แก่ผู้ประกอบการ	๑. ลงพื้นที่ที่มีปัญหา/คาดว่ามีความเสี่ยงเกี่ยวกับการประกอบกิจการขนส่งสินค้าทางรางให้แก่ผู้ประกอบการ ๒. จัดทำรายงานสรุปผลและข้อเสนอแนะถึง คค. ๓. ประสานติดตามการดำเนินการแก้ไขปัญหา	-	กกร.

ร	แผนปฏิบัติการ/แนวทางการพัฒนา	แผนการดำเนินงาน ปี ๒๕๖๗	แผนการเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๗ (ล้านบาท)	หน่วยรับผิดชอบ
กลยุทธ์ ManS๒ กำกับติดตาม การปฏิบัติตาม (ร่าง) พระราชบัญญัติการขนส่งทางราง พ.ศ. รวมทั้งกฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง				กกรม.
๓๘	ให้คำปรึกษา ข้อเสนอแนะ ความเห็น ในปัญหาข้อกฎหมายในการปฏิบัติตาม (ร่าง) พระราชบัญญัติการขนส่งทางราง พ.ศ.	ให้คำปรึกษา/ข้อเสนอแนะ/ความเห็นทางกฎหมาย ในการจัดทำร่างกฎหมายลำดับรอง เพื่อรองรับการปฏิบัติตาม (ร่าง) พ.ร.บ. การขนส่งทางราง พ.ศ. ต่อหน่วยงานภายในและภายนอก อย่างน้อยปีละ ๔ เรื่อง (ไตรมาสละ ๑ เรื่อง)	-	กกรม.
กลยุทธ์ ManS๓ การกำกับดูแลการประกอบกิจการขนส่งให้เป็นไปตามมาตรฐานและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง				กกรม.
๓๙	การสำรวจ ตรวจสอบ ประเมินสภาพ กายภาพสถานีและระบบการเชื่อมต่อ โดยรอบสถานีรถไฟและรถไฟฟ้า (รถไฟระหว่างเมือง รถไฟฟ้าทางคู่ และรถไฟฟ้าในเขตเมือง)	๑. จัดทำหนังสือประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ๒. ทบทวนหลักเกณฑ์การตรวจประเมิน และชี้แจงหลักเกณฑ์การตรวจประเมินฯ กับเจ้าหน้าที่ ขร. ที่เข้าร่วมเป็นผู้ประเมิน ๓. ลงพื้นที่ตรวจประเมินคุณภาพ ๔. จัดทำรายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพสถานีขนส่งทางราง ๕. จัดทำข้อเสนอแนวทางการพัฒนาและการปรับปรุงคุณภาพสถานีขนส่งทางราง เสนอ คค.		กกรม.
๔๐	การจัดทำร่างประกาศหลักเกณฑ์ และข้อบังคับต่าง ๆ เพื่อรองรับ (ร่าง) พระราชบัญญัติการขนส่งทางราง พ.ศ. เพื่อกำกับการบริการขนส่งทางราง เช่น ด้านการคุ้มครองผู้ใช้บริการ การจัดสภาพกายภาพ สถานีและภายในขบวนรถ ด้านความปลอดภัยของผู้โดยสาร ในการเดินทางด้วยระบบขนส่งทางรางในเขตเมืองและระหว่างเมือง ด้านการประกอบกิจการขนส่งทางราง และมาตรฐานเกี่ยวกับอัตราค่าบริการขนส่งทางราง และด้านกำกับการใช้ประโยชน์ราง เป็นต้น	๑. ศึกษากฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ แนวทางปฏิบัติของประเทศต่าง ๆ ในกรณีระบบขนส่งทางรางขัดข้องหรือล่าช้า ๒. จัดทำกฎหมายลำดับรองเพื่อคุ้มครองผู้ใช้บริการและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนเมื่อเกิดเหตุขัดข้อง	-	กกรม.
๔๑	รายงานผลการกำกับโครงสร้างพื้นฐาน และใบอนุญาตการประกอบกิจการขนส่งทางราง ปัญหา อุปสรรค และ นำเสนอความเห็นเพื่อปรับปรุง การดำเนินการให้เป็นไปตามมาตรฐาน และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	๑. พิจารณาแบบแปลนก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งทางราง/ลงพื้นที่เพื่อรับทราบปัญหาที่เกี่ยวข้อง ๒. วิเคราะห์ ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น ๓. รายงานผลการกำกับโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งทางราง	-	กกรม.

ที่	แผนปฏิบัติการ/แนวทางการพัฒนา	แผนการดำเนินงานปี ๒๕๖๗	แผนการเบิกจ่ายปี ๒๕๖๗ (ล้านบาท)	หน่วยรับผิดชอบ
พันธกิจ M๔ พัฒนาคุณภาพการขนส่งทางรางในการให้บริการสู่ความเป็นเลิศ				
กลยุทธ์ M๔S๑ ส่งเสริมให้ประชาชนใช้ระบบขนส่งสาธารณะทางรางเพิ่มขึ้น				กมป./กกร./กยร.
๔๒	แผนการอำนวยความสะดวกรองรับการเดินทางของประชาชนในช่วงเทศกาล	๑. จัดทำแผนการอำนวยความสะดวกฯ ๒. ดำเนินการตามแผนการอำนวยความสะดวกฯ ๓. รายงานผลต่อ สนช.	-	กมป./กกร.
๔๓	การผลักดันเรื่อง Green Tax for Rail Transport	-	-	กกร./กยร.
๔๔	การปรับปรุงระเบียบกฎหมายเพื่อให้สามารถเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางด้วยรถไฟฟ้าหรือรถไฟฟ้า และประสานติดตามสถานะความคืบหน้าในการปรับปรุงระเบียบฯ	-	-	กกร./กยร.
กลยุทธ์ M๔S๒ ส่งเสริมให้ความรู้การประกอบกิจการขนส่งทางรางแก่ผู้ประกอบการขนส่งทางราง				กกร.
๔๕	โครงการพัฒนาทักษะและสร้างองค์ความรู้แก่บุคลากรผู้ให้บริการระบบขนส่งทางราง เพื่อส่งเสริมการให้บริการสู่ความเป็นเลิศ	๑. โครงการฝึกอบรมหลักสูตรทักษะการให้บริการและอำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสารในระบบขนส่งทางรางเพื่อส่งเสริมการเดินทางที่เท่าเทียม (Inclusive Transport) ๑.๑ จัดหาวิทยากรให้ความรู้เรื่องกฎหมายและนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อคนทุกคน ๑.๒ เชิญผู้ให้บริการขนส่งทางรางเข้าร่วมการฝึกอบรมให้ความรู้ ๑.๓ ดำเนินการอบรมความรู้และฝึกปฏิบัติภาคสนามเกี่ยวกับความพิการด้านต่าง ๆ ความรู้เกี่ยวกับความสูงอายุ และการให้ความช่วยเหลือ ๑.๔ ประเมินผลสำเร็จการฝึกอบรมโดยการลงพื้นที่ตรวจประเมินการให้บริการ ๒. โครงการฝึกอบรมหลักสูตรทักษะการออกแบบและตรวจประเมินสภาพกายภาพในสถานีขนส่งทางรางและจุดเชื่อมต่อ เพื่อส่งเสริมการเดินทางที่ปราศจากอุปสรรค ๒.๑ จัดหาวิทยากรให้ความรู้เรื่องกฎหมายและนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อคนทุกคน	-	กกร.

ร	แผนปฏิบัติการ/แนวทางการพัฒนา	แผนการดำเนินงานปี ๒๕๖๗	แผนการเบิกจ่ายปี ๒๕๖๗ (ล้านบาท)	หน่วยรับผิดชอบ
		<p>๒.๒ เชิญผู้ให้บริการขนส่งทางรางเข้าร่วมการฝึกอบรมให้ความรู้</p> <p>๒.๓ ดำเนินการอบรมความรู้และฝึกปฏิบัติภาคสนามเกี่ยวกับหลักการออกแบบเพื่อคนทั้งมวล การจัดสิ่งอำนวยความสะดวกเทคนิคการประเมินสภาพกายภาพ</p> <p>๒.๔ ประเมินผลสำเร็จการฝึกอบรมโดยการลงพื้นที่ตรวจผลการปฏิบัติ</p>		
๔๖	ส่งเสริมให้ความรู้/ให้ข้อมูล/ประชาสัมพันธ์ต่อผู้ประกอบการขนส่งทางราง (มาตรการ/แนวทางการส่งเสริมการประกอบกิจการ/ข้อมูลเส้นทางนำร่องในการให้เอกชนร่วมให้บริการระบบราง)	ด้านอัตราค่าบริการ : ส่งเสริมให้ข้อมูลต่อผู้ประกอบการขนส่งทางราง	-	กกร.
กลยุทธ์ M๔S๓ การจัดการเรื่องร้องเรียน				กกร./กมป./กยร.
๔๗	การจัดการเรื่องร้องเรียน (เป้าหมายร้อยละการจัดการเรื่องร้องเรียน ร้อยละ ๘๐)	ดำเนินการจัดการเรื่องร้องเรียน	-	กกร./กมป./กยร.
กลยุทธ์ M๔S๔ กำหนดมาตรการส่งเสริมการประกอบกิจการขนส่งทางรางและติดตามแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการขนส่งทางราง				กกร.
๔๘	การสำรวจความพึงพอใจผู้ใช้บริการระบบขนส่งทางราง เพื่อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาคุณภาพการให้บริการ	<p>๑. ส่งมอบรายงานการกำหนดกลุ่มตัวอย่างเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล การใช้ทฤษฎีและแผนการดำเนินงานการสำรวจฯ</p> <p>๒. ส่งมอบรายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการระบบขนส่งทางรางฉบับสมบูรณ์</p> <p>๓. ส่งมอบคู่มือการใช้งานระบบสำรวจออนไลน์</p>	-	กกร.
๔๙	จัดทำข้อเสนอแนะ/แนวทางในการพัฒนาหรือปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อส่งเสริมการเชื่อมต่อการเดินทางระหว่างสถานีรถไฟฟ้าที่อยู่ตำแหน่งเดียวกัน	<p>๑. ลงพื้นที่/ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดส่งข้อมูล/แบบแปลนก่อสร้างสถานีรถไฟฟ้าที่อยู่ตำแหน่งเดียวกัน/ประชุมฯ</p> <p>๒. วิเคราะห์ แนวทางการเชื่อมต่อการเดินทางระหว่างสถานีรถไฟฟ้าที่อยู่ตำแหน่งเดียวกัน</p> <p>๓. นำเสนอรายละเอียดการเชื่อมต่อการเดินทางในระบบรถไฟฟ้า พร้อมข้อเสนอแนะปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการเชื่อมต่อการเดินทางระหว่างสถานีรถไฟฟ้าที่อยู่ตำแหน่งเดียวกัน</p>	-	กกร.

ร.ท.	แผนปฏิบัติการ/แนวทางการพัฒนา	แผนการดำเนินงาน ปี ๒๕๖๗	แผนการเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๗ (ล้านบาท)	หน่วยรับผิดชอบ
๕๐	รวบรวมสถิติเหตุขัดข้องในระบบรถไฟฟ้าเพื่อกำหนดแนวทางป้องกัน หรือบรรเทาเหตุขัดข้อง และอุบัติเหตุดังกล่าวร่วมกับผู้ประกอบการขนส่งทางราง	๑. รวบรวมเหตุฉุกเฉินจาก Line : ศปภ. คค. ระบบราง ๒. จัดทำสถิติเหตุฉุกเฉินรายเดือน ๓. คัดเลือกประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นและเกิดผลกระทบต่อการเดินทางและระบบขนส่งทางราง เพื่อหารือกับหน่วยงานให้บริการ	-	กกร.
๕๑	จัดทำข้อเสนอมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ/ มาตรการส่งเสริมการประกอบกิจการขนส่งทางราง	๑. ประชุมคณะอนุกรรมการเตรียมการเปิดให้บริการและการกำกับการบริหารโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลืองและสายสีชมพู ด้านราคาค่าโดยสารและบัตรโดยสาร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ๒. ลงพื้นที่สังเกตการณ์การเดินทางรถไฟฟ้า โดยใช้บัตร EMV Contactless ๓. รายงานผลต่อ คค. ๔. ลงพื้นที่กำกับ ติดตามและตรวจสอบการดำเนินงาน และรายงานผล/ข้อเสนอแนะต่อ คค.	-	กกร.
กลยุทธ์ M๔S๕ กำหนดมาตรการคุ้มครองผู้ใช้บริการ				กกร.
๕๒	ทบทวนมาตรฐานการจัดการเรื่องร้องเรียนจากผู้ใช้บริการระบบขนส่งมวลชนทางราง	๑. เตรียมการประชุมคณะทำงานจัดการเรื่องร้องเรียนของ ขร. เพื่อพิจารณาร่างกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนของ ขร. ๒. ประชุมคณะทำงานจัดการเรื่องร้องเรียนของ ขร. เพื่อพิจารณาร่างกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนของ ขร. ๓. เสนอ อขร. พิจารณา ๔. อขร. เห็นชอบ	-	กกร.
พันธกิจ M๕ ปฏิบัติงานด้วยหลักธรรมาภิบาล ตอบสนองผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย และพัฒนาองค์กร องค์กรความรู้ ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี นวัตกรรมและการบริหารจัดการ				
กลยุทธ์ M๕S๑ ส่งเสริมพัฒนาระบบราชการ เพื่อมุ่งสู่องค์กรสมรรถนะสูง				กพบ./สสร.
๕๓	ส่งเสริมการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการ และแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐภายในองค์กร ๑. การส่งเสริมการพัฒนาองค์กรตามเกณฑ์การประเมิน PMQA โดยเป้าหมายคะแนนการประเมิน PMQA ปี ๒๕๖๗ มากกว่า ๔๑๖.๘๐ คะแนน (เป้าหมายขั้นสูงปี ๒๕๖๕)	๑. การส่งเสริมการพัฒนาองค์กรตามเกณฑ์การประเมิน PMQA โดยเป้าหมายคะแนนการประเมิน PMQA ปี ๒๕๖๗ ๑.๑ การอบรมเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการประเมิน PMQA ๑.๒ ประสานผู้เกี่ยวข้องจัดทำข้อมูลการประเมินสถานะของหน่วยงานฯ ๑.๓ ประชุมคณะทำงานฯ PMQA ๑.๔ กรอกข้อมูลลงในระบบการประเมินสถานะหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ ๔.๐	-	กพบ.

ร	แผนปฏิบัติการ/แนวทางการพัฒนา	แผนการดำเนินงานปี ๒๕๖๗	แผนการเบิกจ่ายปี ๒๕๖๗ (ล้านบาท)	หน่วยรับผิดชอบ
	๒. การส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร	๒. เข้าร่วมกิจกรรมการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรจัดโดยสำนักงาน ก.พ.ร. ดำเนินการ		
๕๔	ติดตามและประเมินผล เพื่อจัดทำรายงานผลการดำเนินงานด้านการพัฒนาระบบราชการขององค์กร และรายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ	ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการปี ๒๕๖๗ ดังนี้ ๑. รอบ ๓ เดือน (ต.ค. - ธ.ค. ๒๕๖๖) ๒. รอบ ๖ เดือน (ม.ค. - มี.ค. ๒๕๖๗) ๓. รอบ ๙ เดือน (เม.ย. - มิ.ย. ๒๕๖๗) ๔. รอบ ๑๒ เดือน (ก.ค. - ก.ย. ๒๕๖๗)	-	กพบ.
๕๕	โครงการฝึกอบรมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการ	จัดโครงการฝึกอบรมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการ (ดำเนินช่วงไตรมาสที่ ๒)	-	กพบ.
๕๖	ส่งเสริมการประกวดรางวัลเลิศรัฐ โดยดำเนินการเข้าร่วมการประกวดรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี ๒๕๖๗	๑. ศึกษาเกณฑ์รางวัลเลิศรัฐ ประจำปี ๒๕๖๗ ๒. สมัครเข้าร่วมการประกวดรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี ๒๕๖๗ (ดำเนินการระหว่าง ธ.ค. ๒๕๖๖ - ก.พ. ๒๕๖๗)	-	กพบ.
๕๗	เข้าร่วมโครงการ “รางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖” ในมิติด้านการจัดซื้อจัดจ้าง มิติด้านการเบิกจ่าย มิติด้านการบัญชีภาครัฐ และมิติด้านปลอดความรับผิดทางละเมิด	๑. สสร.สท. ส่งข้อมูลประกอบการพิจารณามิติด้านปลอดความรับผิดทางละเมิดภายใน ต.ค. ๒๕๖๖ ๒. สสร.สค. ส่งข้อมูลประกอบการพิจารณามิติด้านการบัญชีภาครัฐ ภายใน ธ.ค. ๒๕๖๖	-	สสร.
กลยุทธ์ M&S๒ ส่งเสริม และพัฒนาองค์กรให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้นวัตกรรมทางเทคโนโลยี				กยร.
๕๘	โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง พร้อมการติดตั้งของ ขร.	๑. ขออนุมัติดำเนินโครงการฯ และแต่งตั้งคณะกรรมการ ๒. จัดทำร่าง TOR/ขอบเขตของงาน/รายงานผลการประชุม ๓. ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง/ประกาศเผยแพร่ ๔. ลงนามในสัญญา ๕. ประชุมคณะกรรมการและตรวจรับพัสดุ	๐.๓๗๖๑ (วงเงินรวม ๐.๓๗๖๑ ลบ.)	กยร.
๕๙	โครงการจ้างเหมาเดินสายสัญญาณระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของ ขร.	-	-	กยร.

ร.ท.	แผนปฏิบัติการ/แนวทางการพัฒนา	แผนการดำเนินงาน ปี ๒๕๖๗	แผนการเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๗ (ล้านบาท)	หน่วยรับผิดชอบ
๖๐	โครงการบำรุงรักษาระบบบริหารสำนักงานอัตโนมัติ (e-Office) ของ ขร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	๑. ขออนุมัติโครงการฯ และแต่งตั้งคณะกรรมการ ๒. ประชุมกรรมการร่าง TOR และดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง/ประกาศเผยแพร่ ๓. ประชุมคณะกรรมการพิจารณาผล/รายงานผู้ชนะการประกวดราคาและลงนามในสัญญา ๔. บำรุงรักษางวดที่ ๑ ๕. บำรุงรักษางวดที่ ๒	๐.๘๑๔๙ (วงเงินรวม ๐.๘๑๔๙ ลบ.)	กยร.
๖๑	โครงการจ้างที่ปรึกษาพัฒนาแนวทางการกำกับดูแลผู้ให้บริการขนส่งทางรางและจัดทำมาตรการความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของ ขร. ตามพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. ๒๕๖๒	-	-	กยร.
๖๒	โครงการบำรุงรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ ขร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	๑. ขออนุมัติดำเนินการและแต่งตั้งคณะกรรมการ ๒. จัดทำร่าง TOR และประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ๓. ประกาศผู้ชนะ และลงนามในสัญญา ๔. ดำเนินโครงการ และตรวจรับงาน ๔.๑ บำรุงรักษางวดที่ ๑ ๔.๒ บำรุงรักษางวดที่ ๒	๐.๐๔๐๗ (วงเงินรวม ๐.๐๔๐๗ ลบ.)	กยร.
๖๓	โครงการบำรุงรักษาระบบความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการศูนย์ข้อมูลกลาง (Data Center) ของ ขร.	๑. ขออนุมัติโครงการฯ และแต่งตั้งคณะกรรมการ ๒. ประชุมกรรมการร่าง TOR และดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง/ประกาศเผยแพร่ ๓. ประชุมคณะกรรมการพิจารณาผล/รายงานผู้ชนะการประกวดราคาและลงนามในสัญญา ๔. ดำเนินโครงการและตรวจรับงาน ๔.๑ บำรุงรักษางวดที่ ๑ ๔.๒ บำรุงรักษางวดที่ ๒ ๔.๓ บำรุงรักษางวดที่ ๓	๐.๐๖๖๒ (วงเงินรวม ๐.๐๖๖๒ ลบ.)	กยร.
๖๔	โครงการบำรุงรักษาอุปกรณ์เครือข่ายและเครื่องแม่ข่ายของ ขร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	๑. ขออนุมัติดำเนินโครงการฯ และแต่งตั้งคณะกรรมการ ๒. ประชุมคณะกรรมการร่าง TOR/ จัดทำขอบเขตของงาน/รายงานผลการประชุม	๐.๖๘๓๘ (วงเงินรวม ๐.๖๘๓๘ ลบ.)	กยร.

ร	แผนปฏิบัติการ/แนวทางการพัฒนา	แผนการดำเนินงานปี ๒๕๖๗	แผนการเบิกจ่ายปี ๒๕๖๗ (ล้านบาท)	หน่วยรับผิดชอบ
		๓. ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง/ประกาศเผยแพร่ ๔. ประชุมคณะกรรมการพิจารณาผล/รายงานผลการประชุม/รายงานผู้ชนะการประกวดราคา ๕. ลงนามในสัญญา ๖. ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ๖.๑ ดำเนินงานงวดที่ ๑ ๖.๒ ดำเนินงานงวดที่ ๒ ๖.๓ ดำเนินงานงวดที่ ๓		
๖๕	โครงการบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ (ระบบแอปพลิเคชัน DRT Crossing Application)	๑. จัดทำขอบเขตงาน ๒. แบบรูปรายการ/TOR/กำหนดราคากลาง ๓. ประกาศประกวด/ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ๔. เปิดซอง/e-Action, e-market, e-bidding ๕. อนุมัติผลการจัดซื้อจัดจ้าง (รอลงนามสัญญา) ๖. ลงนามในสัญญา ๗. ดำเนินการตามงวดงานที่ ๑	๑.๔๙๘๐ (วงเงินรวม ๑.๔๙๘๐ ลบ.)	กยร.
๖๖	ขับเคลื่อนระดับความพร้อมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี ๒๕๖๗ ของ ขร. (ค่าเป้าหมาย ปี ๒๕๖๗ = ร้อยละ ๖๐)	๑. แผนนโยบายและหลักปฏิบัติ (Policies and Practices) ตัวชี้วัด Pillar ๑ ๒. กระบวนการพัฒนาด้วยข้อมูล (Data-driven Practices) ตัวชี้วัด Pillar ๒ ๓. ศักยภาพเจ้าหน้าที่ภาครัฐด้านดิจิทัล (Digital Capability) ตัวชี้วัด Pillar ๓ ๔. บริการภาครัฐ (Public Service) ตัวชี้วัด Pillar ๔ ๕. การบริหารจัดการรูปแบบดิจิทัล (Smart Backoffice) ตัวชี้วัด Pillar ๕ ๖. โครงสร้างพื้นฐานความมั่นคงปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ (Secure and Efficient Infrastructure) ตัวชี้วัด Pillar ๖ ๗. เทคโนโลยีดิจิทัลและการนำไปใช้ (Digital Technology Practices) ตัวชี้วัด Pillar ๗	-	กยร.
กลยุทธ์ M&S๓ ส่งเสริมให้มีการฝึกอบรม หรือประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของ ขร. เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้/นวัตกรรม/เทคโนโลยีในโครงการที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ตามตำแหน่งบุคลากร ขร. เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน				สลร./กยร.
๖๗	การเพิ่มความรู้อและศักยภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ขร. ตามหลักสูตรที่กำหนด (ข้าราชการ	๑. จัดส่งเจ้าหน้าที่ในสังกัด ขร. เข้ารับการฝึกอบรม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ในหลักสูตร ดังนี้	๐.๑๘ (วงเงินรวม ๐.๑๘ ลบ.)	สลร.

ร.ร.	แผนปฏิบัติการราชการ/แนวทางการพัฒนา	แผนการดำเนินงาน ปี ๒๕๖๗	แผนการเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๗ (ล้านบาท)	หน่วยรับผิดชอบ
	ใหม่ นบต. นบก. นบส. การอบรมตามแผน IDP และการอบรม/สัมมนาภายใน ขร.)	<p>๑.๑ ไตรมาสที่ ๑ จำนวน ๓ หลักสูตร</p> <p>๑) หลักสูตรชั้นคือข้าราชการที่ดี</p> <p>๒) หลักสูตรภาษาอังกฤษ สำหรับใช้ในการปฏิบัติงาน (Intensive Language Course : ILC)</p> <p>๓) หลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม (นบส. ๑) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗</p> <p>๑.๒ ไตรมาสที่ ๒ จำนวน ๔ หลักสูตร</p> <p>๑) หลักสูตรนักบริหารการเงิน การคลังภาครัฐระดับสูง (บงส.)</p> <p>๒) หลักสูตรกฎหมายมหาชน</p> <p>๓) หลักสูตรนักบริหารระดับกลาง กระทรวงคมนาคม (นบก.คค.)</p> <p>๔) หลักสูตรชั้นคือข้าราชการที่ดี (เพิ่มเติม)</p> <p>๑.๓ ไตรมาสที่ ๓ จำนวน ๔ หลักสูตร</p> <p>๑) หลักสูตรนักบริหารระดับต้น กระทรวงคมนาคม (นบต.คค.)</p> <p>๒) หลักสูตรมาตรฐานวิชาชีพ ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง (e-cpp)</p> <p>๓) จัดฝึกอบรม ITA ประจำปี ๒๕๖๗</p> <p>๔) หลักสูตรชั้นคือข้าราชการที่ดี (เพิ่มเติม)</p> <p>๑.๔ ไตรมาสที่ ๔ จำนวน ๓ หลักสูตร</p> <p>๑) หลักสูตรนักบริหารระดับต้น กระทรวงคมนาคม (นบต.คค.)</p> <p>๒) จัดฝึกอบรมเพื่อรักษาวินัยฯ</p> <p>๓) หลักสูตรชั้นคือข้าราชการที่ดี (เพิ่มเติม)</p>		
๖๘	<p>การพัฒนาบุคลากร ขร.</p> <p>๑. การพัฒนารายบุคคล</p> <p>๑.๑ การจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (Individual Development Plan : IDP)</p> <p>๑.๒ พัฒนาศักยภาพตามแผน IDP</p> <p>๒. การพัฒนาบุคลากรกำลังคนคุณภาพของ ขร.</p> <p>๒.๑ ทุนรัฐบาล</p> <p>๒.๒ New Wave</p>	<p>๑. การพัฒนารายบุคคล</p> <p>๑.๑ การศึกษา ค้นคว้า การจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (IDP)</p> <p>๑.๒ การขออนุมัติโครงการการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan : IDP)</p> <p>๑.๓ จัดฝึกอบรม</p> <p>๑.๔ การจัดทำแผนและดำเนินการพัฒนาตนเองตามแผนพัฒนารายบุคคล (IDP)</p> <p>๑.๕ การรายงานผล</p>	-	สสร.

าร	แผนปฏิบัติการ/แนวทางการพัฒนา	แผนการดำเนินงานปี ๒๕๖๗	แผนการเบิกจ่ายปี ๒๕๖๗ (ล้านบาท)	หน่วยรับผิดชอบ
		<p>๒. การพัฒนากลุ่มกำลังคนคุณภาพของ ขร.</p> <p>๒.๑ ทุนรัฐบาลมีขั้นตอน ดังนี้</p> <p>๑) แจ้งเวียน สำนักงาน/กอง/กลุ่ม ที่ประสงค์ขอรับการจัดสรรทุนจัดทำข้อมูล</p> <p>๒) สำนักงาน/กอง/กลุ่ม ส่งรายละเอียดการขอรับการจัดสรรทุน</p> <p>๓) กลุ่มบริหารทรัพยากรรวบรวมข้อมูลรายละเอียดการขอรับการจัดสรรทุน</p> <p>๔) กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคลจัดทำรายละเอียดคำขอรับการจัดสรรทุนในภาพรวมของ ขร.</p> <p>๕) เสนอผู้บริหารพิจารณารายละเอียดการขอรับการจัดสรรทุนเพื่อแจ้ง คค.</p> <p>๒.๒ ผู้นำคลื่นลูกใหม่ มีขั้นตอน ดังนี้</p> <p>๑) แจ้งเวียนโครงการของ ก.พ. ไปยังสำนักงาน/กอง/กลุ่ม</p> <p>๒) สำนักงาน/กอง/กลุ่มส่งรายชื่อผู้มีคุณสมบัติมายังกลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล</p> <p>๓) กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคลรวบรวมรายชื่อและใบสมัครเข้ารับการฝึกอบรม</p> <p>๔) เสนอผู้บริหารอนุญาตการสมัครเข้ารับการฝึกอบรม และแจ้งสำนักงาน ก.พ.</p> <p>๕) ผู้ที่ได้รับอนุญาตสมัครเข้ารับการฝึกอบรม</p>		
๖๙	การพัฒนาอัตรากำลังให้สอดคล้องกับการดำเนินงานขององค์กร	<p>๑. แจ้งเวียนสำนักงาน/กอง จัดทำข้อมูลอัตรากำลัง</p> <p>๒. วางแผนกระบวนการทำงานและประชุมคณะทำงานฯ</p> <p>๓. เก็บรวบรวมข้อมูล</p> <p>๔. การวิเคราะห์อัตรากำลังให้สอดคล้องกับการดำเนินงานขององค์กร</p>	-	สสร.

ร.ท.	แผนปฏิบัติการ/แนวทางการพัฒนา	แผนการดำเนินงานปี ๒๕๖๗	แผนการเบิกจ่ายปี ๒๕๖๗ (ล้านบาท)	หน่วยรับผิดชอบ
		๕. เสนอผลการวิเคราะห์ที่อัตรากำลังต่อ อ.ร. เพื่อแจ้ง คค. ดำเนินการเสนอ อ.ก.พ. กระทรวงต่อไป		
๗๐	แผนพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัล	<p>๑. โครงการอบรมผู้บริหารระดับสูง หลักสูตรผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงหน่วยงานภาครัฐ (GCIO)</p> <p>๒. โครงการอบรมความรู้ตามกรอบการพัฒนาทักษะดิจิทัลตามกรอบความร่วมมือรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย ๗ ด้าน</p> <p>๒.๑ โครงการพัฒนาความรู้ความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy)</p> <p>๒.๒ โครงการพัฒนาความสามารถด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อยกระดับศักยภาพองค์กร (Digital Technology)</p> <p>๒.๓ โครงการพัฒนาการบริหารกลยุทธ์และการจัดการโครงการ (Strategic and Project Management)</p> <p>๒.๔ โครงการพัฒนาบุคลากร ขร. ด้านผู้นำดิจิทัล (Digital Leadership)</p> <p>๒.๕ โครงการพัฒนาความสามารถด้านการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงด้านดิจิทัล (Digital Transformation)</p> <p>๒.๖ โครงการพัฒนาความสามารถด้านการควบคุมกำกับ และการปฏิบัติตามกฎหมาย นโยบาย และมาตรฐานการจัดการด้านดิจิทัล (Digital Governance, Standard, and Compliance)</p> <p>๒.๗ โครงการอบรมพัฒนาระบบงานและการให้บริการด้วยระบบดิจิทัลเพื่อการพัฒนาคุณภาพงานภาครัฐ (Internal Integration and Service Design)</p> <p>๓. โครงการพัฒนาธรรมาภิบาลข้อมูลสำหรับผู้บริหารองค์กรรัฐ (Data Governance Mindset for the Executive)</p>	-	กยร./สสร.

ร	แผนปฏิบัติการ/แนวทางการพัฒนา	แผนการดำเนินงานปี ๒๕๖๗	แผนการเบิกจ่ายปี ๒๕๖๗ (ล้านบาท)	หน่วยรับผิดชอบ
กลยุทธ์ M&S๔ ส่งเสริมการบริหารจัดการและพัฒนาองค์กรด้วยหลักธรรมาภิบาล และนวัตกรรมระบบฐานข้อมูล				สสร./กยร.
๗๑	การบริหารงบประมาณรายปีภาพรวมอย่างมีประสิทธิภาพประกอบด้วยประเภทรายจ่ายดังนี้ ๑. รายจ่ายประจำ ๒. รายจ่ายลงทุน	๑. แผนการเบิกจ่ายรายไตรมาส ดังนี้ ๑.๑ แผนการเบิกจ่ายสะสมไตรมาสที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๑๑.๔๖๓๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๗.๖๓ ๑.๒ แผนการเบิกจ่ายสะสมไตรมาสที่ ๒ เป็นจำนวนเงิน ๒๑.๗๑๕๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๒.๓๓ ๑.๓ แผนการเบิกจ่ายสะสมไตรมาสที่ ๓ เป็นจำนวนเงิน ๓๓.๕๑๐๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๐.๗๖ ๑.๔ แผนการเบิกจ่ายสะสมไตรมาสที่ ๔ เป็นจำนวนเงิน ๔๑.๔๙๒๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐	๔๑.๕๔๒๓ (วงเงินรวม ๔๑.๕๔๒๓ ลบ.)	สสร.
๗๒	การเปิดเผยข้อมูลการบริหารงบประมาณ การเงิน และการบัญชีดังต่อไปนี้ ๑. แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ๒. รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ ๓. รายงานการเงินประจำปี ที่ สตง. รับรองแล้ว	เผยแพร่รายงานดังต่อไปนี้ ๑. แผนการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ๒. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ (รายไตรมาส) ๓. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ๔. รายงานงบการเงินประจำปี ที่ สตง. รับรองแล้ว	-	สสร.
๗๓	การบริหารงานพัสดุ อาคาร สถานที่ และยานพาหนะ โดยการพัฒนาฐานข้อมูลตามหลักธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ๑. บริหารงานพัสดุให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๒. การรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญ	๑. บริหารงานพัสดุให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง ๒. ดำเนินการรวบรวมข้อมูลวิเคราะห์และเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างบนเว็บไซต์ของกรมการขนส่งทางราง	-	สสร.

ร.ร.	แผนปฏิบัติการราชการ/แนวทางการพัฒนา	แผนการดำเนินงานปี ๒๕๖๗	แผนการเบิกจ่ายปี ๒๕๖๗ (ล้านบาท)	หน่วยรับผิดชอบ
	เพื่อให้หน่วยงานตรวจสอบความถูกต้อง			
๗๔	<p>การพัฒนากระบวนการจัดซื้อจัดจ้างเข้าสู่ภาครัฐ ๔.๐</p> <p>๑. จัดเก็บข้อมูลลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ของเจ้าหน้าที่ภายในกรม เพื่อใช้ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>๒. ช่องทางการติดต่อสื่อสารผ่านทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้บุคคลภายนอกสามารถสอบถามข้อสงสัยเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง</p>	<p>๑. ดำเนินการจัดเก็บข้อมูลลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ของเจ้าหน้าที่ภายใน ขร. เพื่อใช้ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>๒. จัดให้มีช่องทางติดต่อสื่อสารผ่านทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้บุคคลภายนอกสามารถติดต่อสอบถามข้อสงสัยเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ตลอดจนยื่นข้อเสนอและงานบริการต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง</p>	-	สตร.
๗๕	<p>การบริหารงานพัสดุด้านการจัดซื้อจัดจ้างอย่างมีประสิทธิภาพ</p> <p>๑. จัดซื้อจัดจ้างโครงการที่ได้รับจัดสรรตามงบประมาณได้ต่ำกว่าวงเงินราคากลางที่กำหนด</p> <p>๒. โครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณประจำปี สามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จถูกต้อง ครบถ้วน โดย สตร. สส. ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เช่น ดังรายการดังนี้</p> <p>๒.๑ จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๘ รายการ</p> <p>๒.๒ จ้างเหมารักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗</p> <p>๒.๓ จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสำนักงานกรมการขนส่งทางราง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗</p> <p>๒.๔ เช่าอาคารสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗</p> <p>๒.๕ เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗</p>	<p>๑. จัดซื้อจัดจ้างโครงการที่ได้รับจัดสรรตามงบประมาณ ได้ต่ำกว่าวงเงินราคากลางที่กำหนด</p> <p>๒. โครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณประจำปี สามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จถูกต้อง ครบถ้วน โดย สตร. สส. ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เช่น ดังรายการดังนี้</p> <p>๒.๑ จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๘ รายการ</p> <p>๒.๒ จ้างเหมารักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗</p> <p>๒.๓ จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสำนักงาน ขร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗</p> <p>๒.๔ เช่าอาคารสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗</p> <p>๒.๕ เช่าเครื่องถ่ายเอกสารประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗</p>	๒๐.๙๔๗๘ (วงเงินรวม ๒๐.๙๔๗๘ ลบ.)	สตร.
๗๖	<p>การบริหารระบบงานทรัพยากรบุคคล โดยการพัฒนาระบบฐานข้อมูลตามหลักธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ</p> <p>๑. การจัดทำระบบฐานข้อมูลบุคลากร ขร. ด้วยระบบ DPIS ของ ก.พ.</p>	<p>การพัฒนาระบบฐานข้อมูลตามหลักธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ดังนี้</p> <p>๑. จัดทำข้อมูลในระบบฐานข้อมูลบุคลากร ขร. ด้วยระบบ DPIS กับสำนักงาน ก.พ.</p> <p>๒. จัดทำฐานข้อมูลบุคลากรทะเบียนประวัติข้าราชการอิเล็กทรอนิกส์ (SEIS) ให้เป็นปัจจุบัน</p>	-	สตร.

ร	แผนปฏิบัติการ/แนวทางการพัฒนา	แผนการดำเนินงานปี ๒๕๖๗	แผนการเบิกจ่ายปี ๒๕๖๗ (ล้านบาท)	หน่วยรับผิดชอบ
	๒. การจัดทำระบบข้อมูลทะเบียนประวัติข้าราชการอิเล็กทรอนิกส์	๒.๑ บันทึกข้อมูลครบถ้วน ๒๘ คน ๒.๒ บันทึกข้อมูลครบถ้วน ๒๘ คน ๒.๓ บันทึกข้อมูลครบถ้วน ๒๘ คน ๒.๔ บันทึกข้อมูลครบถ้วน ๒๘ คน		
๗๗	<p>การบริหารระบบงานประชาสัมพันธ์ โดยการพัฒนาระบบฐานข้อมูลตามหลักธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ</p> <p>๑. การรวบรวมข้อมูลข่าวสารและสื่อประชาสัมพันธ์ที่เผยแพร่ข่าวสารผ่านทางสื่อออนไลน์ของ ขร. ประกอบด้วย</p> <p>๑.๑ การเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่าง ๆ</p> <p>๑.๒ การเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่าง ๆ</p> <p>๑.๓ ข้อมูลจำนวนผู้รับชมข่าวสารและสื่อประชาสัมพันธ์ผ่านทางสื่อออนไลน์ของ ขร.</p> <p>๒. การจัดทำรายงานสรุปข้อมูลการเผยแพร่ข่าวสารของ ขร. ตามหลักธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ</p>	<p>๑. รวบรวมข้อมูลข่าวสารและสื่อประชาสัมพันธ์ที่เผยแพร่ข่าวสารผ่านทางสื่อออนไลน์ของ ขร. (รายเดือนและรายปี) ประกอบด้วย</p> <p>๑.๑ การเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่าง ๆ</p> <p>๒. การเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่าง ๆ</p> <p>๓. ข้อมูลจำนวนผู้รับชมข่าวสารและสื่อประชาสัมพันธ์ผ่านทางสื่อออนไลน์ของ ขร.</p> <p>๒. จัดทำรายงานสรุปข้อมูลการเผยแพร่ข่าวสารของ ขร. ตามหลักธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ</p>	-	สสร.
๗๘	<p>การบริหารระบบงานสารบรรณ โดยการพัฒนาระบบฐานข้อมูลตามหลักธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ด้านงานสารบรรณ</p> <p>๑. การพัฒนาระบบฐานข้อมูลงานสารบรรณประจำปี (เฉพาะเรื่องรับ-ส่งภายนอกหน่วยงาน)</p>	<p>๑. บันทึกและจัดเก็บหนังสือราชการรับเข้า-ส่งออกของ ขร. ในฐานข้อมูลผ่านระบบบริหารสำนักงานอัตโนมัติ (e-Office) ปี ๒๕๖๗ “ระบบงานสารบรรณ”</p> <p>๒. รายงานผลจำนวนหนังสือราชการรับเข้า-ส่งออกของ ขร. ประจำปี ๒๕๖๗ (๑ ต.ค. ๒๕๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗) ทุก ๓ เดือน (รายไตรมาส) เสนอ อchr. เพื่อทราบรายงานผลฯ</p>	-	สสร.
๗๙	<p>กระบวนการพัฒนางานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์</p> <p>๑. ดำเนินการรับ - ส่งหนังสือราชการของกรม ผ่านระบบบริหารสำนักงานอัตโนมัติ (e-Office)</p> <p>๒. ดำเนินการรับ - ส่งหนังสือระหว่างหน่วยงานผ่านไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์กลางของกรม (อีเมล)</p>	<p>ไตรมาสที่ ๑ (ต.ค. - ธ.ค. ๒๕๖๖)</p> <p>๑.๑ ก่อนไตรมาสที่ ๑ (ก.ย. ๒๕๖๖) จัดทำหนังสือเสนอ อchr. เพื่อพิจารณาเริ่มดำเนินการรับ-ส่งหนังสือราชการของกรม ผ่านระบบบริหารสำนักงานอัตโนมัติ (e-Office) วันที่ ๒ ต.ค. ๒๕๖๖ พร้อมเสนอ “วิธีปฏิบัติงานรับ-ส่งหนังสือราชการของกรม ผ่านระบบบริหารสำนักงานอัตโนมัติ (e-Office)” เสนอ อchr. เพื่อพิจารณาก่อนแจ้งเวียนวิธีปฏิบัติงานฯ ให้สำนักงาน/กอง/กลุ่มนำไปใช้ในการปฏิบัติงานฯ ต่อไป</p>	-	สสร.

ร.ร.	แผนปฏิบัติการราชการ/แนวทางการพัฒนา	แผนการดำเนินงาน ปี ๒๕๖๗	แผนการเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๗ (ล้านบาท)	หน่วยรับผิดชอบ
		<p>๑.๒ เริ่มต้นไตรมาสที่ ๑ (๒ ต.ค. ๒๕๖๖) ผู้บริหารและบุคลากร ขร. เริ่มใช้ระบบรับ - ส่งหนังสือราชการของกรมผ่านระบบบริหารสำนักงานอัตโนมัติ (e-Office)</p> <p>๒. รวบรวมปริมาณการรับ - ส่งหนังสือระหว่างหน่วยงานผ่านไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์กลางของกรม (อีเมล) และจัดทำรายงานผลเสนอ ออชร. เป็นรายไตรมาส</p>		
กลยุทธ์ M&S๕ ส่งเสริมการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสาร และสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ ขร.				สตร.
๘๐	<p>งานการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูล และข่าวสาร ขร.</p> <p>๑. การจัดทำเนื้อหาข่าวสารประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างการรับรู้และให้ข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาระบบขนส่งทางรางและบทบาทภารกิจของ ขร. ผ่านช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ</p> <p>๒. การจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์รูปแบบต่าง ๆ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาระบบขนส่งทางรางและบทบาทภารกิจของ ขร. ผ่านช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ</p> <p>๓. จัดทำช่องทางการสื่อสาร/ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรของ ขร. รับรู้/รับทราบกฎหมายคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ ตาม พ.ร.บ. ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. ๒๕๖๐ และรณรงค์ให้บุคลากรห้ามสูบบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้า</p>	<p>๑. การจัดทำเนื้อหาข่าวสารประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างการรับรู้และให้ข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาระบบขนส่งทางราง และบทบาทภารกิจของ ขร. ผ่านช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ</p> <p>๒. การจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์รูปแบบต่าง ๆ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาระบบขนส่งทางรางและบทบาทภารกิจของ ขร. ผ่านช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ</p> <p>๓. จัดทำช่องทางการสื่อสาร/ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรของ ขร. รับรู้/รับทราบ กฎหมายคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ ตาม พ.ร.บ. ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. ๒๕๖๐ และรณรงค์ให้บุคลากรห้ามสูบบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้า</p>	-	สตร.
๘๑	<p>การจัดกิจกรรมเพื่อสร้างการรับรู้ความเข้าใจและสร้างภาพลักษณ์ความเชื่อมั่นต่อการพัฒนาระบบขนส่งทางราง</p> <p>๑. ดำเนินกิจกรรมสร้างการมีส่วนร่วมต่อการพัฒนาระบบขนส่งทางรางของประเทศไทย รวมทั้งสร้างโอกาสเพื่อการเข้าถึงระบบขนส่งทางรางของภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง</p>	-	-	สตร.

าร	แผนปฏิบัติการราชการ/แนวทางการพัฒนา	แผนการดำเนินงานปี ๒๕๖๗	แผนการเบิกจ่ายปี ๒๕๖๗ (ล้านบาท)	หน่วยรับผิดชอบ
	<p>๒. ดำเนินกิจกรรมพัฒนาและเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับบุคลากรขององค์กร เกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ เพื่อการสื่อสารภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร</p> <p>๓. ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร เพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจ รวมถึงสร้างความสัมพันธ์อันดีกับทุกภาคส่วน</p>			
กลยุทธ์ M&S๖ การบริหารจัดการหน่วยตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพด้วยหลักธรรมาภิบาล				กตส.
๘๒	<p>ส่งเสริมให้องค์กรมีระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ</p> <p>- กิจกรรมการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายใน</p>	รายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	-	กตส.
๘๓	<p>การตรวจสอบ รายงานผล เสนอแนะ ติดตามผลและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านการเงิน/บัญชี และงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง และการควบคุมภายใน ภายใต้กฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่กฎหมายกำหนด</p> <p>๑. กิจกรรมการตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการแก้ไขปัญหานี้ ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระของส่วนราชการ</p> <p>๒. กิจกรรมการตรวจสอบรายงานผล เสนอแนะ การปฏิบัติงานด้านการเงิน/บัญชี และงบประมาณการจัดซื้อจัดจ้าง และการควบคุมภายใน ภายใต้กฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่กฎหมายกำหนด ดังนี้</p> <p>๒.๑ กิจกรรมการตรวจสอบงบสวัสดิการของ ขร.</p> <p>๒.๒ กิจกรรมการตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี รายงานการเงินและการบริหารพัสดุ</p> <p>๒.๓ กิจกรรมการตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>๒.๔. กิจกรรมการตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม</p>	<p>๑. ตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการแก้ไขปัญหานี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระของส่วนราชการ</p> <p>๒. ตรวจสอบงบสวัสดิการของ ขร.</p> <p>๓. ตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี รายงานการเงิน และการบริหารพัสดุ</p> <p>๔. ตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>๕. ตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม</p> <p>๖. ตรวจสอบการควบคุมภายในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ</p>	-	กตส.

ท.	แผนปฏิบัติการ/แนวทางการพัฒนา	แผนการดำเนินงานปี ๒๕๖๗	แผนการเบิกจ่ายปี ๒๕๖๗ (ล้านบาท)	หน่วยรับผิดชอบ
	๒.๕. กิจกรรมการตรวจสอบการควบคุมภายในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ			
๘๔	ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพและศักยภาพทางวิชาชีพของบุคลากรหน่วยตรวจสอบภายในให้เป็นมืออาชีพ	ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการพัฒนาคุณภาพและศักยภาพทางวิชาชีพไม่น้อยกว่า ๑๘ ชั่วโมงต่อปี ๘ หลักสูตร ดังนี้ ๑. การวางแผนการตรวจสอบ ๒. การจัดทำแผนการปฏิบัติงาน ๓. การปฏิบัติงานตรวจสอบ ๔. การรายงานผลการตรวจสอบ ๕. การบริหารจัดการความเสี่ยง ๖. การควบคุมภายใน ๗. การใช้ Excel เพื่อช่วยการตรวจสอบ ๘. การตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ	-	กตส.

ส่วนที่ ๒

ผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่าย ภายใต้แผนปฏิบัติการราชการกรมการขนส่งทางราง (พ.ศ. ๒๕๖๗)
(ไตรมาสที่ ๑ : ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๖)

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๗					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๗		ปัญหาอุปสรรค/ หมายเหตุ	หน่วย รับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (ณ สิ้นไตรมาสที่ ๑)		แผน การเบิกจ่าย	ผลการเบิกจ่าย (สิ้นไตรมาสที่ ๑)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลา ดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
พันธกิจ M๑ เสนอแนะนโยบาย มาตรการ มาตรฐานและจัดทำแผนการพัฒนาการขนส่งทางรางและขับเคลื่อนให้เกิดผลในการปฏิบัติ										
กลยุทธ์ M๑S๑ กำหนดแผนพัฒนาการขนส่งทางรางของประเทศไทย เพื่อวางแนวทางการปฏิบัติงานสู่เป้าหมายการพัฒนาขนส่งทางรางของประเทศไทย (จัดทำแผน) จำนวน ๑๑ โครงการ/กิจกรรม ดังนี้									กยร./กกร./ สปร.	
๑	ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล การลงทุนโครงการระบบราง ของหน่วยงานของรัฐหรือองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นในการประกอบ กิจกรรมขนส่งทางราง รวมทั้ง โครงการร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐ และเอกชน (PPP)	๑. ศึกษา รวบรวม และประสานข้อมูล จากหน่วยงานภายใน และภายนอกองค์กร	๓๐	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	✓ ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑๐๐	-	-	-	กยร.
		๒. วิเคราะห์ข้อมูลการลงทุน โครงการระบบราง	๕๐	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	๑. ขร. มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ คค ๐๙๐๕.๓/๑๔๓๘ ลงวันที่ ๒๕ ต.ค. ๒๕๖๖ ขออนุมัติปรับกรอบวงเงิน โครงการระบบรถไฟฟ้าชานเมือง (สายสีแดง) ช่วงตลิ่งชัน - ศาลายา และสถานีเพิ่มเติม ๓ สถานี (สถานีพระราม ๖ สถานีบางกรวย - กฟผ. และ สถานีบ้านฉิมพลี) ของ รฟท. โดย คค. มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ คค (ปคร.) ๐๙๐๕.๓/๓๐๒ ลงวันที่ ๒๒ พ.ย. ๒๕๖๖ เสนอ ครม. และได้มีหนังสือ ที่ คค ๐๒๐๘/กยผ๙๖๕ ลงวันที่ ๓๐ พ.ย. ๒๕๖๖ ขออนุญาตดังกล่าว จาก สสค.	๑๐๐				
		๓. นำเสนอข้อมูล ต่อผู้บริหาร	๒๐	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗						

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๗					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๗		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ	หน่วยรับผิดชอบ		
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (ณ สิ้นไตรมาสที่ ๑)		แผนการเบิกจ่าย	ผลการเบิกจ่าย (สิ้นไตรมาสที่ ๑)				
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)						
					๒. ขร. มีหนังสือที่ คค ๙๐๕๓/๑๖๘๙ ลงวันที่ ๑๔ ธ.ค. ๒๕๖๖ ให้ความเห็น เรื่องการศึกษา เปรียบเทียบทางเลือก การดำเนินงานโครงการ ที่เหมาะสมสำหรับการดำเนิน โครงการระบบขนส่งมวลชน จังหวัดเชียงใหม่สายสีแดง ช่วงโรงพยาบาลนครพิงค์ – แยกแม่เหียะสมานสามัคคี และ โครงการระบบขนส่งมวลชน จังหวัดนครราชสีมา สายสีเขียว ช่วงตลาดเทพวัน – สถานีคุ้มครอง และพัฒนาอาชีพบ้านนารีสวัสดิ์							
๒	จัดทำค่าของประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณของกรม การขนส่งทางราง ๑) รวบรวมค่าของประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ ของกรมการขนส่งทางราง ๒) รวบรวมและจัดทำเอกสาร งบประมาณและเตรียมชี้แจง งบประมาณรายจ่ายประจำปี	๑. ประสาน รวบรวมข้อมูล จากหน่วยงานภายใน และภายนอกองค์กร และวิเคราะห์ข้อมูล เสนอต่อผู้บริหาร ๒. จัดทำข้อมูลลงในระบบ e-Budgeting และ เสนอต่อผู้บริหาร	๒๕	๒๕	ต.ค. ๖๖ - ม.ค. ๖๗ ม.ค. ๖๗ - เม.ย. ๖๗	● อยู่ระหว่างดำเนินการ ขร. มีหนังสือ ที่ คค ๐๙๐๕๓/๙๒๖ ลงวันที่ ๑๓ ธ.ค. ๒๕๖๖ จัดส่ง ข้อมูลการดำเนินการตามระบบ การติดตามและประเมินผล เพื่อประกอบการจัดทำ งบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๘ และ ขร. มีหนังสือ ที่ คค ๐๙๐๕๔/๖ ลงวันที่ ๕ ม.ค. ๒๕๖๘ จัดทำข้อมูลค่าของประมาณ รายจ่ายประจำปี ๒๕๖๘ เสนอ คค.	๕๐	๕๐	-	-	-	กยร.

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๗					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๗		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ	หน่วยรับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (ณ สิ้นไตรมาสที่ ๑)		แผนการเบิกจ่าย	ผลการเบิกจ่าย (สิ้นไตรมาสที่ ๑)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
	๓) การทบทวน ปรับปรุง ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณประกอบการจัดทำ งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ	๓. จัดทำข้อมูลประกอบการชี้แจงงบประมาณ	๕๐	พ.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๗	อยู่ระหว่างจัดทำข้อมูลประกอบการชี้แจงงบประมาณปี ๒๕๖๗ คาดว่าแล้วเสร็จภายใน เม.ย. ๒๕๖๗	-				
๓	จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีของกรมการขนส่งทางราง	๑. จัดเตรียม/รวบรวมข้อมูล	๒๐	ต.ค. ๖๖	<p>● อยู่ระหว่างดำเนินการ</p> <p>ฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดเตรียมข้อมูลแผนงาน กิจกรรม/โครงการ จากสำนักงาน/กอง/กลุ่ม เพื่อรวบรวมและใช้เป็นข้อมูลประกอบการดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการ ขร. (พ.ศ. ๒๕๖๘)</p>	๘๐	-	-	-	กยร.
		๒. วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเตรียมจัดทำ(ร่าง)แผนปฏิบัติการ ขร. ปีงบประมาณ ๒๕๖๘	๒๐	พ.ย. ๖๖	ฝ่ายเลขานุการฯ ได้วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อนำมาจัดทำ (ร่าง)แผนปฏิบัติการ ขร. ปีงบประมาณ ๒๕๖๘	๒๐				
		๓. จัดทำ(ร่าง)แผนปฏิบัติการ ขร. ปีงบประมาณ ๒๕๖๘	๒๐	ธ.ค. ๖๖	ฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดทำ (ร่าง)แผนปฏิบัติการ ขร. (พ.ศ. ๒๕๖๘) แล้วเสร็จ	๒๐				
		๔. แจกเวียน (ร่าง)แผนปฏิบัติการ ขร. ปีงบประมาณ ๒๕๖๘	๒๐	ธ.ค. ๖๖	ฝ่ายเลขานุการฯ มีหนังสือที่ คค ๐๙๐๕.๒/๙๕๓ ลงวันที่ ๒๐ ธ.ค. ๒๕๖๖ เรื่อง แจกเวียน (ร่าง) แผนปฏิบัติการ ขร.	๒๐				

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๗				แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๗		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ	หน่วยรับผิดชอบ	
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (ณ สิ้นไตรมาสที่ ๑)		แผนการเบิกจ่าย			ผลการเบิกจ่าย (สิ้นไตรมาสที่ ๑)
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
		ให้คณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติราชการฯ ให้การรับรอง ก่อนเสนอขร. พิจารณาให้ความเห็นชอบ			(พ.ศ. ๒๕๖๘) เพื่อให้คณะทำงานฯ พิจารณา					
	๕. นำส่ง(ร่าง) แผนปฏิบัติราชการ ขร.ปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ให้ คค. นำเรียน รวค. พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป	๑๐	ม.ค. ๖๗	(ยังไม่เริ่มดำเนินการ)	-					
	๖. เผยแพร่แผนปฏิบัติราชการ ขร. ปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ในเว็บไซต์ ขร. และ นำเข้าในระบบ eMENSCR	๑๐	มี.ค. ๖๗ หรือ ภายหลัง จาก รวค. พิจารณาให้ความเห็นชอบ	(ยังไม่เริ่มดำเนินการ) ดำเนินการภายในมี.ค. ๖๗ หรือภายหลังจาก รวค. พิจารณาให้ความเห็นชอบ	-					

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๗					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๗		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ	หน่วยรับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (ณ สิ้นไตรมาสที่ ๑)		แผนการเบิกจ่าย	ผลการเบิกจ่าย (สิ้นไตรมาสที่ ๑)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
๔	แผนพัฒนาการขนส่งสินค้าทางราง	๑. ขร. เสนอ คค. พิจารณาเห็นชอบ	๘๐	ต.ค. ๖๖ - ธ.ค. ๖๖	✓ ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑๐๐	-	-	-	กยร./กกร.
		๒. ขร. เผยแพร่แผนฯ ในเว็บไซต์ ขร.	๒๐	ม.ค. ๖๗	คค. พิจารณาเห็นชอบแผนฯ แล้ว เผยแพร่แผนฯ ในเว็บไซต์ ขร. แล้ว	๘๐	๒๐			
๕	แผนการพัฒนาระบบการขนส่งทางรางในระดับประเทศ	๑. จัดทำแผนการพัฒนา ระบบการขนส่งทางราง ในระดับประเทศ	๔๐	ต.ค. - พ.ย. ๖๖	● อยู่ระหว่างดำเนินการ จัดทำแผน R-map แล้วเสร็จ	๗๐	-	-	-	กยร.
		๒. เสนอ คค. พิจารณา แผนฯ และเสนอ รวค. ทราบ	๑๕	พ.ย. ๖๖	เสนอ คค. พิจารณาแผน R-map และ เสนอ รวค. ทราบแล้ว	๑๕				
		๓. คค. มอบ ขร. นำเสนอ คจร.	๑๕	ธ.ค. ๖๖	คค. มอบ ขร. นำเสนอ คจร. แล้ว	๑๕				
		๔. คจร. เห็นชอบแผนฯ และ ครม. รับทราบ	๑๕	ก.พ. - ส.ค. ๖๗	(ยังไม่เริ่มดำเนินการ) ดำเนินการเสนอ คจร. ภายใน ก.พ. ๒๕๖๗	-				
		๕. ขร. เสนอ คค. มอบ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการตามแผนฯ	๑๕	ก.ย. ๖๗ หรือ ภายหลัง คจร. เห็นชอบ แผนฯ และ ครม. รับทราบ	(ยังไม่เริ่มดำเนินการ) ดำเนินการภายใน ก.ย. ๒๕๖๗ หรือภายหลัง คจร. เห็นชอบ แผนฯ และ ครม. รับทราบ	-				

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๗					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๗		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ	หน่วยรับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (ณ สิ้นไตรมาสที่ ๑)		แผนการเบิกจ่าย	ผลการเบิกจ่าย (สิ้นไตรมาสที่ ๑)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
๖	แผนการพัฒนาระบบการขนส่งทางรางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล	๑. จัดทำแผนการพัฒนา ระบบการขนส่งทางราง ในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล	๔๐	ภายหลัง ศึกษา โครงการฯ แล้วเสร็จ	X ยังไม่เริ่มดำเนินการ (ยังไม่เริ่มดำเนินการ) ดำเนินการภายหลังศึกษา โครงการฯ แล้วเสร็จ	๐	-	-	อยู่ระหว่างขั้นตอน การศึกษาโครงการฯ	กยร.
		๒. เสนอ คค. พิจารณา แผนฯ และเสนอ รวค. ทราบ	๑๕	ภายหลัง ศึกษา โครงการฯ แล้วเสร็จ	(ยังไม่เริ่มดำเนินการ) ดำเนินการภายหลังศึกษา โครงการฯ แล้วเสร็จ	-				
		๓. คค. มอบ ขร. นำเสนอ คจร.	๑๕	ภายหลัง เสนอ คค. พิจารณา แผนฯ และเสนอ รวค. ทราบ	(ยังไม่เริ่มดำเนินการ) ดำเนินการภายหลัง เสนอ คค. พิจารณาแผนฯ และเสนอ รวค. ทราบ	-				
		๔. คจร. เห็นชอบแผนฯ และ ครม. รับทราบ	๑๕	ภายหลัง คค. มอบ ขร. นำเสนอ คจร.	(ยังไม่เริ่มดำเนินการ) ดำเนินการภายหลังคค. มอบ ขร. นำเสนอ คจร.	-				
		๕. ขร. เสนอ คค. มอบ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการตามแผนฯ	๑๕	ภายหลัง คจร. เห็นชอบ แผนฯ และ ครม. รับทราบ	(ยังไม่เริ่มดำเนินการ) ดำเนินการภายหลัง คจร. เห็นชอบแผนฯ และ ครม. รับทราบ	-				

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๗					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๗		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ	หน่วยรับผิดชอบ	
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (ณ สิ้นไตรมาสที่ ๑)		แผนการเบิกจ่าย	ผลการเบิกจ่าย (สิ้นไตรมาสที่ ๑)			
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)					
๗	ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล การเชื่อมต่อการขนส่งทางรางกับการขนส่งทางอากาศ การขนส่งทางน้ำ สถานีขนส่งทางบก ศูนย์กระจายสินค้า ที่พักสินค้า ท่าเรือบก นิคมอุตสาหกรรม และส่วนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง	-	-	-	X ยังไม่เริ่มดำเนินการ	๐	-	-	เป็นหน้าที่ภายใต้ พรบ. การขนส่งทางราง พ.ศ. ... ซึ่งปัจจุบัน อยู่ระหว่างนำเสนอ รวค. ให้ความเห็นชอบ เสนอ ครม.	กยร.	
๘	มาตรการผลักดันการพัฒนา โครงข่ายรถไฟให้ครอบคลุม และเชื่อมโยงพื้นที่ทั่วประเทศ และรองรับการขนส่งต่อเนื่อง หลายรูปแบบได้อย่างไร้รอยต่อ	๑. จัดเตรียมข้อมูล เพื่อขออนุมัติ ดำเนินการ	๕๐	ต.ค. - ธ.ค. ๖๖	● อยู่ระหว่างดำเนินการ	๕๐	-	-	-	กยร.	
		๒. ลงพื้นที่เพื่อสำรวจ ข้อมูลภาคสนามและ ความพร้อมปัจจุบัน ในการดำเนินการ เชื่อมต่อทางรถไฟ ของนิคมอุตสาหกรรม	๓๐	ม.ค. - ก.พ. ๖๗	(ยังไม่เริ่มดำเนินการ) กำหนดลงพื้นที่ฯ ภายใน ก.พ. ๒๕๖๗	-	-	-	-	-	-
		๓. จัดประชุมเพื่อรวบรวม ข้อมูลและหารือถึง ความเป็นไปได้ของ โครงการจากหน่วยงาน ภาครัฐและเอกชน ที่เกี่ยวข้อง	๑๐	ก.พ. ๖๗	(ยังไม่เริ่มดำเนินการ) ดำเนินการภายใน ก.พ. ๒๕๖๗	-	-	-	-	-	-

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๗					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๗		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ	หน่วยรับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (ณ สิ้นไตรมาสที่ ๑)		แผนการเบิกจ่าย	ผลการเบิกจ่าย (สิ้นไตรมาสที่ ๑)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
		๔. ติดตาม รายงานผล การดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ถึง คค.	๑๐	มี.ค. ๖๗	(ยังไม่เริ่มดำเนินการ) ขร. ดำเนินการภายใน มี.ค. ๒๕๖๗	-				
๔	การดำเนินงานความร่วมมือระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับระบบราง	๑. ศึกษา รวบรวม และ ประสานข้อมูลจากหน่วยงานภายใน และภายนอกองค์กร	๒๐	ก.ย. ๖๖	✓ ดำเนินการแล้วเสร็จ ขร. พิจารณาลำดับทำข้อมูลประกอบการจัดทำทำสำหรับการประชุมคณะทำงานย่อยด้านรถไฟอาเซียน ครั้งที่ ๔ โดยได้นำส่ง กตท. สปค. ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันที่ ๕ ก.ย. ๒๕๖๖	๑๐๐	-	-	-	กยร.
		๒. วิเคราะห์ข้อมูล การดำเนินงานความร่วมมือระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับระบบราง	๒๐	ก.ย. ๖๖	ขร. ได้เข้าร่วมการประชุม ARSWG ครั้งที่ ๔ เมื่อวันที่ ๖ ก.ย. ๒๕๖๖ โดยมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ ขร. ในการพิจารณาการเป็นประเทศผู้นำ (Lead Country) โดยมีบทบาทในการดำเนินงานร่วมกับสำนักงานเลขาธิการอาเซียน รวมทั้งประเทศคู่เจรจาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	๒๐				
		๓. จัดประชุมหรือเข้าร่วมประชุม	๓๐	ต.ค. ๖๖	ขร. ได้จัดการประชุมหารือ การดำเนินการตามความเห็นที่ประชุมคณะทำงานย่อยด้านรถไฟอาเซียน ครั้งที่ ๔ ร่วมกับผู้แทน กตท. สปค. และผู้แทน รฟท. เมื่อวันที่ ๓ ต.ค. ๒๕๖๖ โดยมี รขร. เป็นประธานการประชุม	๓๐				

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๗					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๗		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ	หน่วยรับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (ณ สิ้นไตรมาสที่ ๑)		แผนการเบิกจ่าย	ผลการเบิกจ่าย (สิ้นไตรมาสที่ ๑)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
		๔. นำเสนอข้อมูลต่อผู้บริหาร	๓๐	ต.ค. ๖๖	มีหนังสือด่วนที่สุด ที่ คค ๐๙๐๕.๕/๗๙๖ ลงวันที่ ๕ ต.ค. ๒๕๖๖ รายงานผลการประชุมหรือการดำเนินการตามความเห็นที่ประชุมคณะทำงานย่อยด้านรถไฟอาเซียน ครั้งที่ ๔ ให้ คค. ทราบ และพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป	๓๐				
๑๐	<p>การดำเนินงานภายใต้สำนักงานบริหารการพัฒนาโครงการความร่วมมือด้านรถไฟระหว่างไทย - จีน</p> <p>๑) การประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและเร่งรัดการขับเคลื่อนการดำเนินโครงการ</p>	๑. ประสาน รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดทำระเบียบวาระการประชุม	๑๕	พ.ย. ๖๖	✓ ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑๐๐	-	-	-	สปร.
		๒. เสนอประธานอนุกรรมการพิจารณา กำหนดวัน เวลา และสถานที่จัดประชุม รวมถึงพิจารณา ระเบียบวาระการประชุม ตามที่ได้จัดทำ	๕	พ.ย. ๖๖	มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ คค ๐๙๐๕.๕/๘๕๑ ลงวันที่ ๓ พ.ย. ๒๕๖๖ เสนอ อชร. ในฐานะประธานอนุกรรมการพิจารณา กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบวาระการประชุม	๕				
		๓. จัดทำหนังสือเชิญประชุมต่อคณะกรรมการ/อนุกรรมการ	๕	พ.ย. ๖๖	มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ คค ๐๙๐๕.๕/๑๔๙๕ ลงวันที่ ๗ พ.ย. ๒๕๖๖ เชิญคณะกรรมการฯ เข้าร่วมประชุม ในวันที่ ๑๖ พ.ย. ๒๕๖๖ ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์	๕				

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๗					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๗		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ	หน่วยรับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (ณ สิ้นไตรมาสที่ ๑)		แผนการเบิกจ่าย	ผลการเบิกจ่าย (สิ้นไตรมาสที่ ๑)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
		๔. ดำเนินการประชุม	๑๐	พ.ย. ๖๖	ประชุมคณะอนุกรรมการ ติดตามและเร่งรัดการขับเคลื่อนการดำเนินโครงการ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ ในวันที่ ๑๖ พ.ย. ๒๕๖๖ ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์	๑๐				
		๕. จัดทำรายงานการประชุม และแจ้งเวียนต่ออนุกรรมการ	๑๕	พ.ย. - ธ.ค. ๖๖	มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ คค ๐๙๐๕.๕/ว๑๖๕๙ ลงวันที่ ๘ ธ.ค. ๒๕๖๖ แจ้งเวียนรายงานการประชุมต่อคณะอนุกรรมการ	๑๕				
	๒) การประชุมคณะกรรมการบริหารการพัฒนาโครงการความร่วมมือด้านรถไฟระหว่างไทย - จีน	๑. ประสาน รวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อจัดทำระเบียบวาระการประชุม	๑๕	ต.ค. - พ.ย. ๖๖	ประสาน รฟท. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อรวบรวม วิเคราะห์ และจัดทำระเบียบวาระการประชุม	๑๕				
		๒. เสนอประธานอนุกรรมการพิจารณา กำหนดวัน เวลา และสถานที่จัดประชุม รวมถึงพิจารณา ระเบียบวาระการประชุม ตามที่ได้จัดทำ	๑๐	พ.ย. ๖๖	มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ คค ๐๙๐๕.๕/๑๔๘๙ ลงวันที่ ๓ พ.ย. ๒๕๖๖ เสนอ รวค. ในฐานะประธานกรรมการพิจารณา กำหนดวัน เวลา และสถานที่ จัดประชุม รวมถึงพิจารณา ระเบียบวาระการประชุมที่ได้จัดทำ	๑๐				
		๓. จัดทำหนังสือเชิญประชุม ต่อคณะกรรมการ	๕	ธ.ค. ๖๖	มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ คค ๐๙๐๕.๕/ว๑๖๕๕ ลงวันที่ ๗ ธ.ค. ๒๕๖๖ เชิญคณะกรรมการฯ เข้าร่วมการประชุม ในวันที่ ๑๓ ธ.ค. ๒๕๖๖	๕				

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๗					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๗		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ	หน่วยรับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (ณ สิ้นไตรมาสที่ ๑)		แผนการเบิกจ่าย	ผลการเบิกจ่าย (สิ้นไตรมาสที่ ๑)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
		๔. ดำเนินการประชุม	๑๐	ธ.ค. ๖๖	ประชุมคณะกรรมการบริหาร การพัฒนาโครงการ ความร่วมมือด้านรถไฟระหว่าง ไทย - จีน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ในวันที่ ๑๓ ธ.ค. ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมคมนาคม คค.	๑๐				
		๕. จัดทำรายงานการประชุม และแจ้งเวียนต่อ คณะกรรมการ	๑๐	ธ.ค. ๖๖	ขร. ได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ คค ๐๙๐๕.๕/๑๗๕๐ ลงวันที่ ๒๗ ธ.ค. ๒๕๖๖ แจ้งเวียนรายงาน การประชุมต่อคณะกรรมการ	๑๐				
๑๑	โครงการศึกษาการใช้ประโยชน์ รางและข้อจำกัดเพื่อรองรับ เชื่อมโยงการขนส่งทางรางเส้นทาง รถไฟสายสิงคโปร์ - Kunming Rail Link - SKRL)	๑. แต่งตั้งคณะกรรมการ จัดทำร่างขอบเขต ของงาน (TOR) และ กำหนดราคากลาง เพื่อพิจารณาจัดทำ TOR ราคากลาง และเกณฑ์การให้ คະแนนที่ปรึกษา	๓๐	เม.ย. ๖๗	X ยังไม่เริ่มดำเนินการ (ยังไม่เริ่มดำเนินการ) หมายเหตุ : ผลการดำเนินงาน ณ ก.พ. ๒๕๖๗ ขร. มีคำสั่งที่ ๑๙/๒๕๖๗ สั่ง ณ วันที่ ๓๑ ม.ค. ๒๕๖๗ แต่งตั้ง คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขต ของงานจ้างที่ปรึกษาฯ แล้ว	๐	๒.๒๐๗๕ (วงเงินรวม ๑๑.๐๓๗๔ ลบ.)	-	ดำเนินการภายหลัง จากได้รับยืนยัน การได้รับจัดสรร งบประมาณรายจ่าย ประจำปี ๒๕๖๗	กยร.
		๒. แต่งตั้งคณะกรรมการ ดำเนินงานจ้างที่ ปรึกษา เพื่อคัดเลือก ที่ปรึกษาที่เหมาะสม ในการดำเนินโครงการ	๒๐	เม.ย. ๖๗	(ยังไม่เริ่มดำเนินการ)	-				

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๗					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๗		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ	หน่วยรับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (ณ สิ้นไตรมาสที่ ๑)		แผนการเบิกจ่าย	ผลการเบิกจ่าย (สิ้นไตรมาสที่ ๑)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
		๓. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างที่ปรึกษาและคณะกรรมการให้ความเห็น	๕๐	เม.ย. ๖๗	(ยังไม่เริ่มดำเนินการ)	-				
กลยุทธ์ MoS๒ การติดตามและประเมินผล แผนการดำเนินงานตามแผนพัฒนาการขนส่งทางราง จำนวน ๖ โครงการ/กิจกรรม ดังนี้										
๑	ติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาระบบรางในพื้นที่ในขั้นตอนการก่อสร้างและการเปิดการเดินรถ ๑) ลงพื้นที่ติดตามโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล อย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง ๒) ลงพื้นที่ติดตามโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าทางคู่ อย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง	๑. ลงพื้นที่ติดตามโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล อย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง	๓๐ (ครึ่งละ ๑๕)	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	X ยังไม่เริ่มดำเนินการ (ยังไม่เริ่มดำเนินการ) กำหนดลงพื้นที่ฯ ครั้งที่ ๑ ภายใน มี.ค. ๒๕๖๗	๐	-	-	-	กยร./สปร.
		๒. รายงานสรุปผลการลงพื้นที่ตามข้อ ๑ เสนอ คค.	๒๐	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	(ยังไม่เริ่มดำเนินการ)	-				
		๓. ลงพื้นที่ติดตามโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าทางคู่ อย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง	๓๐ (ครึ่งละ ๑๕)	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	(ยังไม่เริ่มดำเนินการ) กำหนดลงพื้นที่ฯ ติดตามโครงการรถไฟฟ้าทางคู่ ช่วงมาบกะเบา - ชุมทางถนนจิระ ในวันที่ ๑๙ - ๒๐ ก.พ. ๒๕๖๗	-				
		๔. รายงานสรุปผลการลงพื้นที่ตามข้อ ๓ เสนอ คค.	๒๐	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	(ยังไม่เริ่มดำเนินการ)	-				

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๗					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๗		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ	หน่วยรับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (ณ สิ้นไตรมาสที่ ๑)		แผนการเบิกจ่าย	ผลการเบิกจ่าย (สิ้นไตรมาสที่ ๑)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
๒	จัดประชุมระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับโครงการพัฒนาระบบรางเพื่อติดตามความก้าวหน้าโครงการด้านระบบราง ๑) จัดประชุมคณะกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการรถไฟฟ้าในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง ๒) จัดประชุมคณะกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการรถไฟฟ้าระหว่างเมือง อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง	๑. จัดประชุมคณะกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการรถไฟฟ้าในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง	๓๐	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	X ยังไม่เริ่มดำเนินการ (ยังไม่เริ่มดำเนินการ) กำหนดจัดประชุมฯ ภายใน ก.ค. ๒๕๖๗	๐	-	-	-	กยร.
	๒. รายงานสรุปผลการประชุมตามข้อ ๑ เสนอ คค.	๒๐	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	(ยังไม่เริ่มดำเนินการ)	-	-	-	-		
	๓. จัดประชุมคณะกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการรถไฟฟ้าระหว่างเมือง อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง	๓๐	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	(ยังไม่เริ่มดำเนินการ) กำหนดจัดประชุมฯ ภายใน มิ.ย. ๒๕๖๗	-	-	-	-		
	๔. รายงานสรุปผลการประชุมตามข้อ ๓ เสนอ คค.	๒๐	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	(ยังไม่เริ่มดำเนินการ)	-	-	-	-		
๓	ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี ๒๕๖๗	๑. ติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานไตรมาสที่ ๑ - ๔	๔๐ (ครึ่งละ ๑๐)	ธ.ค. ๖๖/ มี.ค. ๖๗/ มิ.ย. ๖๗/ ก.ย. ๖๗	● อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑. มีหนังสือที่ คค ๐๙๐๕.๖/ ๖๙๕๗ ลงวันที่ ๒๐ ธ.ค. ๒๕๖๖ ถึงสำนักงาน/กอง/กลุ่ม เพื่อรายงานผลการดำเนินงาน ณ ไตรมาสที่ ๑ เรียบร้อยแล้ว	๑๐	-	-	-	กยร.
	๒. รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่ ๑ - ๔ เสนอ อชร.	๖๐ (ครึ่งละ ๑๕)	ก.พ. ๖๗/ เม.ย. ๖๗/ ก.ค. ๖๗/ ต.ค. ๖๗	(อยู่ระหว่างดำเนินการ) อยู่ระหว่างจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ ๑ เสนอ อชร.	-	-	-	-		

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๗					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๗		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ	หน่วยรับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (ณ สิ้นไตรมาสที่ ๑)		แผนการเบิกจ่าย	ผลการเบิกจ่าย (สิ้นไตรมาสที่ ๑)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
๔	จัดทำรายงานโครงสร้างพื้นฐานระบบราง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖	๑. รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง	๒๐	ต.ค. - ธ.ค. ๖๖	● อยู่ระหว่างดำเนินการ	๒๐	-	-	-	กยร.
		๒. จัดทำ (ร่าง) รายงานฯ ในรูปแบบอินโฟกราฟิก	๔๐	ม.ค. - มี.ค. ๖๗	(อยู่ระหว่างดำเนินการ)	-	-	-		
		๓. เสนอ อชร. พิจารณา	๓๐	เม.ย. ๖๗	(ยังไม่เริ่มดำเนินการ)	-	-	-		
		๔. เผยแพร่รายงาน	๑๐	พ.ค. ๖๗	(ยังไม่เริ่มดำเนินการ)	-	-	-		
๕	ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการการส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งสินค้าทางราง ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	๑. ติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	๕๐	ภายใน ก.ย. ๖๗	✘ ยังไม่เริ่มดำเนินการ (ยังไม่เริ่มดำเนินการ)	๐	-	-	-	กยร.
		๒. รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	๕๐	ภายใน ต.ค. ๖๗	(ยังไม่เริ่มดำเนินการ)	-	-	-		
๖	โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อน ติดตาม และประเมินผลการดำเนินโครงการความร่วมมือด้านรถไฟระหว่างไทย - จีน ของสำนักงานบริหาร	๑. ดำเนินงานเกี่ยวกับการจัดทำร่างขอบเขตของงานและกำหนดราคากลาง	๒๐	ม.ค. - มี.ค. ๖๗	✘ ยังไม่เริ่มดำเนินการ (ยังไม่เริ่มดำเนินการ)	๐	๑.๐๙๓๕ (วงเงินรวม ๕.๔๖๗๘ ลบ.)	-	-	สปร./กยร.
					หมายเหตุ : ผลการดำเนินงาน ณ ก.พ. ๒๕๖๗ ขร. มีคำสั่งที่ ๒๓/๒๕๖๗ สั่ง ณ วันที่					

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๗					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๗		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ	หน่วยรับผิดชอบ	
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (ณ สิ้นไตรมาสที่ ๑)		แผนการเบิกจ่าย	ผลการเบิกจ่าย (สิ้นไตรมาสที่ ๑)			
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)					
	การพัฒนาโครงการความร่วมมือด้านรถไฟระหว่างไทย - จีน				๓๑ ม.ค. ๒๕๖๗ แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานจ้างที่ปรึกษาฯ แล้ว						
	๒. รายงานขอจ้างที่ปรึกษา	๑๕	เม.ย. ๖๗	(ยังไม่เริ่มดำเนินการ)	-						
	๓. ดำเนินงานเกี่ยวกับการจ้างที่ปรึกษา	๒๐	เม.ย. - ก.ค. ๖๗	(ยังไม่เริ่มดำเนินการ)	-						
	๔. ลงนามในสัญญา	๑๕	ส.ค. ๖๗	(ยังไม่เริ่มดำเนินการ)	-						
	๕. ดำเนินงานเกี่ยวกับการตรวจรับพัสดุฯ (งวดที่ ๑ รายงานเบื้องต้น (Interim Report))	๓๐	ส.ค. - ก.ย. ๖๗	(ยังไม่เริ่มดำเนินการ)	-						
กลยุทธ์ MoS๓ ส่งเสริมงานวิจัย เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมระบบรางภายในประเทศให้มีมาตรฐานสากล และราคาที่แข่งขันได้ จำนวน ๑ โครงการ/กิจกรรม ดังนี้									กยร./กมป./กม.		
๑	ประสานงานและร่วมมือกับสถาบันวิจัย สถาบันการศึกษา ภาคอุตสาหกรรม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับระบบการขนส่งทางราง ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมระบบรางภายในประเทศให้มีมาตรฐานสากล และราคาที่แข่งขันได้ หรือพัฒนานวัตกรรมที่ส่งเสริมขีดความสามารถ	๑. รายงานผลการพิจารณาเรื่องการศึกษาเพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมขนส่งระบบรางของประเทศไทยของคณะอนุกรรมการส่งเสริมอุตสาหกรรมขนส่งระบบรางในคณะกรรมการธิการอุตสาหกรรม	๒๕	ต.ค. ๖๖ - ก.พ. ๖๗ (รอบที่ ๑) /มิ.ย. - ส.ค. ๖๗ (รอบที่ ๒)	<p>● อยู่ระหว่างดำเนินการ</p> <p>ขร. ได้มีหนังสือที่ คค. ๐๙๐๕๒/๖๑๔๖ ลงวันที่ ๒๔ ม.ค. ๒๕๖๗ ถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อการติดตามผลการดำเนินการตามข้อสังเกตคณะอนุกรรมการส่งเสริมอุตสาหกรรมขนส่งระบบราง ในคณะกรรมการอุตสาหกรรม สภาผู้แทนราษฎร และจัดทำรายงานความคืบหน้าการพัฒนาอุตสาหกรรมระบบราง</p>	๓๗.๕๐	๑๒.๕๐	-	-	-	กยร./กมป./กม.

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๗					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๗		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ	หน่วยรับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (ณ สิ้นไตรมาสที่ ๑)		แผนการเบิกจ่าย	ผลการเบิกจ่าย (สิ้นไตรมาสที่ ๑)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
	และประสิทธิภาพของการขนส่งทางราง	สภาผู้แทนราษฎร (พ.ศ. ๒๕๖๓) ๑.๑ ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขอความอนุเคราะห์ข้อมูล			ของประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗					
		๑.๒ ประมวลผลความคืบหน้าผลการดำเนินงาน	๒๕	มี.ค. ๖๗	(ยังไม่เริ่มดำเนินการ)	-				
		๑.๓ จัดทำรายงานความคืบหน้าการพัฒนาอุตสาหกรรมระบบรางของประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เสนอ อchr.	๒๕	มี.ค. - ก.ย. ๖๗	(ยังไม่เริ่มดำเนินการ)	-				
		๒. ประชุมแนวทางความร่วมมือเพื่อจัดทำร่างมาตรฐานระบบรถไฟฟ้า APM กับศูนย์รวมผู้เชี่ยวชาญด้านระบบขนส่งทางราง (TRRN) เพื่อนำมาเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาด้านแบบ	๒๕	พ.ย. ๖๖	การตกลงขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบและกำหนดการในการจัดทำร่างมาตรฐานระบบรถไฟฟ้า APM ของแต่ละหน่วยงาน โดยได้จัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) แล้วเสร็จ เมื่อวันที่ ๓ และ ๑๗ พ.ย. ๒๕๖๖	๒๕	-	-	-	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๗					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๗		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ	หน่วยรับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (ณ สิ้นไตรมาสที่ ๑)		แผนการเบิกจ่าย	ผลการเบิกจ่าย (สิ้นไตรมาสที่ ๑)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
		ระบบขนส่งทางราง อัตโนมัติแบบไร้คนขับ มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีพระจอม เกล้าพระนครเหนือ ให้เป็นไปตาม มาตรฐานสากล								
พันธกิจ M๒ พัฒนามาตรฐานและกำกับดูแลการขนส่งทางรางให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล										
กลยุทธ์ M๒S๑ ศึกษาจัดทำมาตรฐานการขนส่งทางรางเพื่อเพิ่มความปลอดภัยและลดอุบัติเหตุ จำนวน ๖ โครงการ/กิจกรรม ดังนี้										
๑	จัดทำร่างมาตรฐานการขนส่งทางรางที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย	๑. ศึกษา รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง	๗ (มาตรฐาน ละ ๑)	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	● อยู่ระหว่างดำเนินการ อยู่ระหว่าง ศึกษา รวบรวมข้อมูล ของมาตรฐานต่อไปนี้ ๑. มาตรฐานวงจรไฟตอน ๒. มาตรฐานประแจกล ๓. มาตรฐานการทดสอบระบบ ปรับอากาศรถขนส่งทางรางใน เมืองและชานเมือง ๔. มาตรฐานความเข้ากันได้ทาง แม่เหล็กไฟฟ้า ๕. มาตรฐานระบบการจัดการ การขนส่งทางรางในเมือง ๖. มาตรฐานความปลอดภัยว่าด้วย เขตปลอดภัยระบบรถขนส่งทางรางและ เขตปลอดภัยระบบรถขนส่งทางราง ๗. มาตรฐานเขตโครงสร้างทาง รถไฟ	๙ ๗	-	-	-	กมป. กมป.

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๗					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๗		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ	หน่วยรับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (ณ สิ้นไตรมาสที่ ๑)		แผนการเบิกจ่าย	ผลการเบิกจ่าย (สิ้นไตรมาสที่ ๑)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
		๒. จัดทำร่างมาตรฐาน	๗ (มาตรฐานละ ๑)	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	อยู่ระหว่าง ศึกษา รวบรวมข้อมูลของมาตรฐาน	-				
		๓. เสนอร่างมาตรฐานให้คณะกรรมการพิจารณาเห็นชอบ	๒๘.๖๗ (มาตรฐานละ ๔.๐๙)	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	อยู่ระหว่าง ศึกษา รวบรวมข้อมูลของมาตรฐาน	-				
		๔. เสนอร่างมาตรฐานให้คณะกรรมการจัดทำ มาตรฐานการขนส่งทางรางพิจารณาเห็นชอบ	๒๘.๖๗ (มาตรฐานละ ๔.๐๙)	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	อยู่ระหว่าง ศึกษา รวบรวมข้อมูลของมาตรฐาน	-				
		๕. เสนอ คค. มอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นำมาตรฐานไปพิจารณาบังคับใช้	๒๘.๖๗ (มาตรฐานละ ๔.๐๙)	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	อยู่ระหว่างเสนอ คค. ๘. มาตรฐานระบบระบายน้ำบนทางรถไฟสำหรับระบบขนส่งทางรางระหว่างเมือง	๒				
๒	ศึกษามาตรฐานระบบรางของ UIC	๑. ดำเนินการต่ออายุสมาชิก และนำมาตรฐานระบบรางของ UIC มาศึกษาและพัฒนาจัดทำ มาตรการการรักษาความปลอดภัยในระบบราง	๒๕	ม.ค. - ก.พ. ๖๗	✗ ยังไม่เริ่มดำเนินการ ยังไม่ได้รับใบแจ้งหนี้	๐	๐.๓๘๖๓ (วงเงินรวม ๐.๔๕๐๐ ลบ.)	-	จัดทำมาตรการ หรือ สื่อประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ ผลงาน	กมป.
		๒. ศึกษาและจัดทำ มาตรการ หรือ สื่อประชาสัมพันธ์	๒๕	ก.พ. - มี.ค. ๖๗	อยู่ระหว่างศึกษาและจัดทำ มาตรการ หรือสื่อประชาสัมพันธ์	-				

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๗					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๗		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ	หน่วยรับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (ณ สิ้นไตรมาสที่ ๑)		แผนการเบิกจ่าย	ผลการเบิกจ่าย (สิ้นไตรมาสที่ ๑)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
		๓. เสนอมาตรการ หรือ สื่อประชาสัมพันธ์ ให้ อชร. พิจารณา	๒๕	มี.ค. - เม.ย.๖๗	อยู่ระหว่างศึกษาและจัดทำ มาตรการ หรือสื่อประชาสัมพันธ์	-				
		๔. เผยแพร่มาตรการ หรือสื่อประชาสัมพันธ์	๒๕	มี.ค. - เม.ย.๖๗	อยู่ระหว่างศึกษาและจัดทำ มาตรการ หรือสื่อประชาสัมพันธ์	-				
๓	โครงการศึกษาและจัดทำ มาตรฐานระบบรถไฟและระบบ อาณัติสัญญาณ ระยะที่ ๒ (รถไฟฟ้าในเมือง)	๑. ดำเนินการตามงวด งานที่ ๔ รายงาน ฉบับกลาง	๓๐	พ.ย. ๖๖	● อยู่ระหว่างดำเนินการ อยู่ระหว่างกระบวนการตรวจรับ คาดว่าจะประชุมคณะทำงาน ให้ความเห็นและให้ข้อเสนอแนะฯ ในวันที่ ๒๒ ม.ค. ๒๕๖๗ และ ประชุมคณะกรรมการตรวจรับ พัสดุฯ ในวันที่ ๒๔ ม.ค. ๒๕๖๗	๑๕	๑๕.๘๕๖๗ (วงเงินรวม ๒๒.๖๙๓๐ ลบ.)	๓.๓๑๘๘	โครงการผูกพัน ปี ๒๕๖๖ - ๒๕๖๗	กมป.
		๒. ดำเนินการตามงวด งานที่ ๕ (ร่าง) รายงานฉบับสุดท้าย	๓๐	มี.ค. ๖๗	-	-				
		๓. ดำเนินการตามงวด งานที่ ๖ รายงาน ฉบับสุดท้าย	๔๐	ก.ค. ๖๗	-	-				
๔	โครงการศึกษาจัดทำมาตรฐาน การตรวจสภาพรถขนส่งทางราง ของผู้ตรวจสอบและรับรองรถ ขนส่งทางราง	๑. พิจารณาร่าง TOR	๑๐	เม.ย. ๖๗	✘ ยังไม่เริ่มดำเนินการ (ยังไม่เริ่มดำเนินการ) หมายเหตุ : ผลการดำเนินงาน ณ ก.พ. ๒๕๖๗ ขร. มีคำสั่ง ที่ ๒๐/๒๕๖๗ สั่ง ณ วันที่ ๓๑ ม.ค. ๒๕๖๗ แต่งตั้ง	๐	๒.๖๑๙๒ (วงเงินรวม ๑๓.๐๙๖๓ ลบ.)	-	-	กมป.

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๗					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๗		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ	หน่วยรับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (ณ สิ้นไตรมาสที่ ๑)		แผนการเบิกจ่าย	ผลการเบิกจ่าย (สิ้นไตรมาสที่ ๑)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
					คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานจ้างที่ปรึกษาฯ แล้ว					
		๒. ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง	๓๐	เม.ย. - พ.ค. ๖๗						
		๓. ลงนามในสัญญา	๑๐	พ.ค. ๖๗						
		๔. ดำเนินการตามงวดงานที่ ๑	๒๕	มิ.ย. ๖๗						
		๕. ดำเนินการตามงวดงานที่ ๒	๒๕	ก.ย. ๖๗						
๕	โครงการศึกษาจัดทำมาตรฐานระบบระบายน้ำโครงสร้างพื้นฐานระบบรางและจัดทำมาตรการลดความเสี่ยงต่อภัยระบบราง	๑. พิจารณาร่าง TOR	๑๐	เม.ย. ๖๗	✗ ยังไม่เริ่มดำเนินการ (ยังไม่เริ่มดำเนินการ)	๐	๔.๔๐๙๓ (วงเงินรวม ๒๒.๐๔๖๗ ลบ.)	-	-	กมป.
		๒. ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง	๓๐	เม.ย. - พ.ค. ๖๗	หมายเหตุ : ผลการดำเนินงาน ณ ก.พ. ๒๕๖๗ ขร. มีคำสั่งที่ ๒๑/๒๕๖๗ สั่ง ณ วันที่ ๓๑ ม.ค. ๒๕๖๗ แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานจ้างที่ปรึกษาฯ แล้ว	-				
		๓. ลงนามในสัญญา	๑๐	พ.ค. ๖๗						
		๔. ดำเนินการตามงวดงานที่ ๑	๕๐	มิ.ย. ๖๗						

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๗					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๗		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ	หน่วยรับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (ณ สิ้นไตรมาสที่ ๑)		แผนการเบิกจ่าย	ผลการเบิกจ่าย (สิ้นไตรมาสที่ ๑)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
๖	โครงการศึกษาและจัดทำมาตรการกำกับดูแลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและลดมลภาวะทางอากาศในภาคขนส่งทางราง	๑. จัดทำร่างขอบเขตของงานและราคากลาง	๓๕	ต.ค. ๖๖ - มี.ค. ๖๗	X ยังไม่เริ่มดำเนินการ (ยังไม่เริ่มดำเนินการ)	๐	๒.๙๒๘๑ (วงเงินรวม ๑๔.๖๔๐๕ ลบ.)	-	-	กกร.
		๒. ดำเนินการจัดจ้าง	๓๕	เม.ย. - มิ.ย. ๖๗	-	-				
		๓. ดำเนินการตามวงงานที่ ๑	๓๐	มิ.ย. ๖๗	-	-				
กลยุทธ์ M๒S๒ สนับสนุน/ส่งเสริมการจัดทำร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางราง พ.ศ. เพื่อให้มีบทบัญญัติในการกำกับดูแลการขนส่งทางราง จำนวน ๑ โครงการ/กิจกรรม ดังนี้										กกรม.
๑	พิจารณาทบทวนเนื้อหาของร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางราง พ.ศ.ที่กำหนดมาตรฐาน กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลการขนส่งทางราง เพื่อให้ครอบคลุมภารกิจของ ขร.	๑. แต่งตั้งคณะทำงานศึกษาร่าง พ.ร.บ. การขนส่งทางราง พ.ศ.. เพื่อพิจารณาศึกษา ปรับปรุง ทบทวนร่าง พ.ร.บ.ฯ ในทุกมิติ	๑๐	ธ.ค. ๖๖	● อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑. คค. มีคำสั่งที่ ๑๔๑๗/๒๕๖๖ สั่ง ณ วันที่ ๑๙ ธ.ค. ๒๕๖๖ แต่งตั้งคณะทำงานศึกษา ร่าง พ.ร.บ. การขนส่งทางราง พ.ศ. เพื่อพิจารณาศึกษา ปรับปรุง ทบทวนร่าง พ.ร.บ.ฯ ให้ครบทุกมิติก่อนเสนอเข้าสู่กระบวนการนิติบัญญัติ	๓๐	-	-	-	กกรม.
		๒. ประชุมคณะทำงานฯ เพื่อพิจารณาศึกษาปรับปรุง ทบทวน	๔๐ (ครึ่งละ ๒๐)	ธ.ค. ๖๖	๒. คณะทำงานฯ ประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๖ ธ.ค. ๒๕๖๖	๒๐				

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๗					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๗		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ	หน่วยรับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (ณ สิ้นไตรมาสที่ ๑)		แผนการเบิกจ่าย	ผลการเบิกจ่าย (สิ้นไตรมาสที่ ๑)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
		ร่าง พ.ร.บ.๑ และรายงานผลต่อ รชค.								
		๓. นำร่าง พ.ร.บ.๑ ที่ผ่านการพิจารณาของคณะทำงานฯ ไปรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้อง	๑๕	ม.ค. - ก.พ. ๖๗	-	-				
		๔. นำผลการรับฟังความคิดเห็นมาสรุปและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย	๑๕	ก.พ. ๖๗	-	-				
		๕. เสนอ คค. พิจารณา เสนอร่าง พ.ร.บ.๑ เข้าสู่กระบวนการนิติบัญญัติต่อไป	๑๐	ก.พ. ๖๗	-	-				
		๖. ครม. ส่งร่าง พ.ร.บ.๑ ให้ สคก. ตรวจสอบพิจารณา	๕	มี.ค. - มิ.ย. ๖๗	-	-				
		๗. ส่งรัฐสภาพิจารณา ๓ วาระ	๕	ก.ค. ๖๗	-	-				

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๗					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๗		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ	หน่วยรับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (ณ สิ้นไตรมาสที่ ๑)		แผนการเบิกจ่าย	ผลการเบิกจ่าย (สิ้นไตรมาสที่ ๑)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
กลยุทธ์ M๒S๓ กำหนดมาตรฐานหลักเกณฑ์ กฎหมายลำดับรอง เพื่อให้มีมาตรฐานและกำกับดูแลการขนส่งทางรางด้านความปลอดภัยให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล จำนวน ๑ โครงการ/กิจกรรม ดังนี้										
๑	จัดทำร่างกฎหมายลำดับรอง ด้านมาตรฐานการขนส่งทางราง หรือหลักเกณฑ์ในการกำกับดูแล ภายใต้ร่าง พระราชบัญญัติการขนส่งทางราง พ.ศ. โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะทำงาน จัดทำร่างกฎหมายลำดับรองตาม พระราชบัญญัติการขนส่งทางราง พ.ศ. เพื่อเตรียมเสนอตามขั้นตอนการเสนอกฎหมาย จำนวน ๑๐ ฉบับ	๑. จัดประชุมคณะทำงานฯ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างกฎหมายลำดับรอง	๕๐ (ครึ่งละ ๕)	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	● อยู่ระหว่างดำเนินการ เสนอร่างกฎหมายลำดับรองให้คณะทำงานฯ ในคราวประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๗ ต.ค. ๒๕๖๖ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ จำนวน ๔ ฉบับ โดยคณะทำงานฯ มีมติให้แก้ไขปรับปรุงร่างกฎหมายลำดับรองแล้วเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาในคราวถัดไป	๕	-	-	-	กมป./กมม.
		๒. คณะทำงานพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างกฎหมายลำดับรอง	๕๐ (ฉบับละ ๕)	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	ร่างกฎหมายลำดับรองยังไม่ได้ได้รับความเห็นชอบจากคณะทำงานฯ	-				
กลยุทธ์ M๒S๔ กำกับให้การขนส่งทางรางเป็นไปตามมาตรฐานการขนส่งทางรางและสร้างแนวทางเพื่อเพิ่มความปลอดภัยลดอุบัติเหตุ จำนวน ๗ โครงการ/กิจกรรม ดังนี้										
๑	การติดตามและประเมินผล การดำเนินการตามมาตรฐานการขนส่งทางราง	๑. ประสานหน่วยงานให้รายงานการดำเนินการตามมาตรฐานการขนส่งทางราง และขอลงพื้นที่ตรวจสอบการดำเนินงานตามมาตรฐานการขนส่งทางราง หรือประชุมรายงานผลการดำเนินการตามมาตรฐานฯ	๓๐ (กิจกรรมละ ๑๐)	ก.ย. ๖๖ - ต.ค. ๖๗	● อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑. ประสาน ทอท. ขอความอนุเคราะห์ลงพื้นที่ในการรวบรวมข้อมูลระบบไฟฟ้า ระบบควบคุมการเดินรถและฝ่ายบำรุงรักษาของรถไฟฟ้า APM สุวรรณภูมิ เพื่อประกอบการจัดทำร่างมาตรฐานระบบรถไฟฟ้า APM ๒. บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เชียง	๕๓.๓๐ ๒๐	-	-	การดำเนินการตามมาตรฐานการขนส่งทางราง ๓ กิจกรรม	กมป.

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๗					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๗		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ	หน่วยรับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (ณ สิ้นไตรมาสที่ ๑)		แผนการเบิกจ่าย	ผลการเบิกจ่าย (สิ้นไตรมาสที่ ๑)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
					เข้าร่วมสังเกตการณ์การฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุร่วมกับ รฟม. และกองกำกับการต่อต้านการก่อการร้าย กองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษประจำปี ๒๕๖๖ ในวันที่ ๑๖ ธ.ค. ๒๕๖๖					
	๒. ตรวจสอบรายงานการดำเนินการ หรือลงพื้นที่ตรวจสอบการดำเนินการ หรือประชุมรายงานผลการดำเนินการตามมาตรฐานฯ	๓๐ (กิจกรรมละ ๑๐)	ก.ย. ๖๖ - ต.ค. ๖๗	๑. ลงพื้นที่เพื่อรวบรวมข้อมูลระบบรถไฟฟ้า ระบบควบคุมการเดินรถและฝ่ายบำรุงรักษาของรถไฟฟ้า APM สุวรรณภูมิแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ ๑๕ ธ.ค. ๒๕๖๖ ๒. เข้าร่วมสังเกตการณ์ การฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุร่วมกับ รฟม. และกองกำกับการต่อต้านการก่อการร้าย กองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษประจำปี ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๖ ธ.ค. ๒๕๖๖	๒๐					
	๓. รายงานผลการลงพื้นที่ให้ อชร. หรือ คค. พิจารณามอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามข้อเสนอแนะต่อไป	๔๐ (กิจกรรมละ ๑๓.๓)	ก.ย. ๖๖ - ต.ค. ๖๗	๑. จัดทำรายงานผลการลงพื้นที่เพื่อรวบรวมข้อมูลประกอบการจัดทำมาตรฐานระบบรถไฟฟ้าขนส่งผู้โดยสารอัตโนมัติ (Automated People Mover: APM) ท้ายหนังสือ ที่ คค ๐๙๐๔./๔๑๐ ลงวันที่ ๒๕ ธ.ค. ๒๕๖๖	๑๓.๓๐					

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๗				แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๗		ปัญหาอุปสรรค/ หมายเหตุ	หน่วย รับผิดชอบ	
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (ณ สิ้นไตรมาสที่ ๑)		แผน การเบิกจ่าย			ผลการเบิกจ่าย (สิ้นไตรมาสที่ ๑)
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลา ดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
					๒. อยู่ระหว่างจัดทำรายงานผลการเข้าร่วมสังเกตการณ์ การฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุ ร่วมกับ รฟม. และกองกำกับการต่อต้านการก่อการร้าย กองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษประจำปี ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๖ ธ.ค. ๒๕๖๖					
๒	จัดทำกระบวนการตรวจสอบแบบก่อนก่อสร้าง และระหว่างก่อสร้าง ๑) ตรวจสอบ แผนผังบริเวณแบบแปลน และรายการประกอบแบบแปลนเกี่ยวกับการจัดสร้างโครงการการขนส่งทางรางก่อนการก่อสร้าง ๒) ตรวจสอบคุณสมบัติที่ปรึกษาตรวจสอบแผนผังบริเวณแบบแปลนฯ ก่อนการก่อสร้าง ๓) เป็นผู้แทนเข้าร่วมพิจารณาการอนุญาตก่อสร้างฯ กับผู้มีอำนาจตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร	๑. ยกร่างขั้นตอนภายใน ขร. ของกระบวนการตรวจสอบแบบก่อนก่อสร้าง และระหว่างก่อสร้าง ๒. เสนอ อชร. เห็นชอบขั้นตอนภายใน ขร. ของกระบวนการตรวจสอบแบบก่อนก่อสร้าง และระหว่างก่อสร้าง	๗๐ ๓๐	ม.ค. - ก.ย. ๖๗ ต.ค. ๖๗	● อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑. อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำกระบวนการตรวจสอบแบบก่อนก่อสร้าง และระหว่างก่อสร้าง ๒. เตรียมการประชุมหารือการจัดทำกระบวนการฯ กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	๒๐ ๒๐ -	- -	- -	กมป.	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๗					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๗		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ	หน่วยรับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (ณ สิ้นไตรมาสที่ ๑)		แผนการเบิกจ่าย	ผลการเบิกจ่าย (สิ้นไตรมาสที่ ๑)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
๓	<p>จัดทำกระบวนการตรวจสอบเขตระบบฯ และเขตปลอดภัย</p> <p>๑) ตรวจสอบพื้นที่ที่จะก่อสร้างเพื่อพิจารณารวบรวมจุดเสี่ยงก่อนกำหนดเขตปลอดภัยระหว่างการจัดสร้างโครงการ</p> <p>๒) ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบการดำเนินการตามประกาศกำหนดพื้นที่เขตปลอดภัยในระหว่างการจัดสร้างโครงการขนส่งทางราง</p> <p>๓) ลงพื้นที่เพื่อสุ่มตรวจสอบก่อนและหลังการออกกฎกระทรวงกำหนดเขตระบบรถขนส่งทางรางและเขตปลอดภัยระบบรถขนส่งทางราง</p> <p>๔) สุ่มตรวจสอบแนวเขตตามระเบียบการจัดทำเครื่องหมายแสดงแนวเขตระบบฯ และเขตปลอดภัยฯ</p>	<p>๑. ยกร่างขั้นตอนภายใน ขร. ของกระบวนการตรวจสอบเขตระบบฯ และเขตปลอดภัย</p> <p>๒. เสนอ อชร. เห็นชอบขั้นตอนภายใน ขร. ของกระบวนการตรวจสอบเขตระบบฯ และเขตปลอดภัย</p>	<p>๗๐</p> <p>๓๐</p>	<p>ม.ค. - ก.ย. ๖๗</p> <p>ก.ย. ๖๖ - ต.ค. ๖๗</p>	<p>● อยู่ระหว่างดำเนินการ</p> <p>๑. อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำกระบวนการตรวจสอบเขตระบบฯ และเขตปลอดภัย</p> <p>๒. เตรียมการประชุมหารือการจัดทำกระบวนการฯ กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง</p> <p>-</p>	<p>๒๐</p> <p>๒๐</p> <p>-</p>	-	-	-	กมป.

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๗					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๗		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ	หน่วยรับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (ณ สิ้นไตรมาสที่ ๑)		แผนการเบิกจ่าย	ผลการเบิกจ่าย (สิ้นไตรมาสที่ ๑)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
๔	จัดทำกระบวนการเกี่ยวกับผู้ประจำหน้าที่	๑. ศึกษา รวบรวม จัดทำขั้นตอนการขอรับใบอนุญาตผู้ประจำหน้าที่	๖๐	ต.ค. ๖๖ - ก.พ. ๖๗	● อยู่ระหว่างดำเนินการ อยู่ระหว่างการศึกษารวบรวมจัดทำขั้นตอนการขอรับใบอนุญาตผู้ประจำหน้าที่	๔๐	-	-	-	กมป.
		๒. เสนอ อchr. เห็นชอบขั้นตอนการขอรับใบอนุญาตผู้ประจำหน้าที่	๒๐	ก.พ. - มี.ค. ๖๗	-	-				
		๓. เสนอคณะทำงานจัดทำร่างกฎหมายลำดับรองตามร่าง พ.ร.บ. การขนส่งทางราง พ.ศ. เห็นชอบขั้นตอนการขอรับใบอนุญาตผู้ประจำหน้าที่	๒๐	มี.ค. - ต.ค. ๖๗	-	-				
๕	จัดทำกระบวนการเกี่ยวกับการจดทะเบียนรถขนส่งทางราง	๑. ศึกษา รวบรวม จัดทำขั้นตอนการจดทะเบียนรถขนส่งทางราง	๖๐	ต.ค. ๖๖ - มี.ค. ๖๗	● อยู่ระหว่างดำเนินการ อยู่ระหว่างการศึกษารวบรวมจัดทำขั้นตอนการจดทะเบียนรถขนส่งทางราง	๓๐	-	-	-	กมป.
		๒. เสนอ อchr. เห็นชอบขั้นตอนการจดทะเบียนรถขนส่งทางราง	๒๐	มี.ค. - เม.ย. ๖๗	-	-				
		๓. เสนอคณะทำงานจัดทำร่างกฎหมาย	๒๐	เม.ย. - ต.ค. ๖๗	-	-				

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๗					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๗		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ	หน่วยรับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (ณ สิ้นไตรมาสที่ ๑)		แผนการเบิกจ่าย	ผลการเบิกจ่าย (สิ้นไตรมาสที่ ๑)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
		ลำดับรองตาม ร่าง พ.ร.บ. การขนส่งทางราง พ.ศ. เห็นชอบ ขั้นตอนการ จดทะเบียนรถขนส่ง ทางราง								
๖	การป้องกัน บรรเทา และแก้ไข ปัญหาการเกิดเหตุบริเวณจุดตัด ทางรถไฟกับถนน	๑. ขออนุญาต/ปรับปรุง/ แก้ไข/หรือยกเลิก จุดตัดทางรถไฟกับถนน จากระดับจังหวัด	๒๕ (กิจกรรมละ ๖.๒๕)	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	● อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑. ขออนุญาต ๓ จุด ๑.๑ ขออนุญาตเป็นทางลัดผ่าน แบบผ่อนปรน บริเวณ กม. ๑๓๖+๓๒๐ ระหว่างเสาโทรเลข (สทล.) ที่ ๑๓๖/๖-๗ หน้า โรงเรียนบ้านนากาญจน อบต.วังเย็น ๑.๒ ขออนุญาตเป็นทางผ่าน ที่ถูกต้องบริเวณถนนทางเข้า เจษฎามิวเซียม ต.จิวราย สทล. ที่ ๓๒/๑๔-๑๕ ๑.๓ ขออนุญาตเป็นทางผ่าน ที่ถูกต้อง ทางลัดผ่านลอดใต้ สะพานรถไฟ อบต.บ้านยาง สทล. ที่ ๖๘/๔-๕ ๒. ปรับปรุง ๑ จุด ๒.๑ ปรับปรุงจุดตัดทางรถไฟ กม. ๑๙๔+๐๐๐ เทศบาลเมือง ตากลี	๗๕ ๒๕	-	-	คณะกรรมการร่วม พิจารณาการขอ อนุญาตและแก้ไข ปัญหาจุดตัดทาง รถไฟกับถนนได้ กำหนดหลักเกณฑ์ การพิจารณาลด ทางตัดผ่านและ อนุญาตเฉพาะราย ระหว่างทางรถไฟ กับถนนไว้โดยทาง ตัดผ่านๆ ที่ไม่ สอดคล้องกับ หลักเกณฑ์ดังกล่าว แต่มีความจำเป็น ต้องเปิดใช้งาน หน่วยงานเจ้าของ ถนนจะต้องเสนอ ให้คงจุดตัดดังกล่าว ไว้ ต้องเสนอผ่าน	กมป.

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๗				แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๗		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ	หน่วยรับผิดชอบ	
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (ณ สิ้นไตรมาสที่ ๑)		แผนการเบิกจ่าย			ผลการเบิกจ่าย (สิ้นไตรมาสที่ ๑)
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
					๓. ยกเลิก ๓ จุด ๓.๑ ยกเลิกทางผ่านบริเวณ กม. ที่ ๗๖๖+๙๒๗ ๓.๒ ยกเลิกทางผ่านบริเวณ กม. ที่ ๘๑๑+๓๖๗ ๓.๓ ยกเลิกทางลักผ่าน บริเวณเสาโทรเลข (สทล.) ที่ ๒๖/๓-๔ โครงการบ้านศาลาดิน ตำบลมหาสวัสดิ์ อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดนครปฐม					
	๒. ลงพื้นที่สำรวจ สภาพแวดล้อม และ แสวงหาข้อเท็จจริง/ ประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	๒๕ (กิจกรรมละ ๖.๒๕)	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	๑. ประชุมคณะกรรมการ กลั่นกรองการอนุญาตและแก้ไข ปัญหาจุดตัดทางรถไฟกับถนน ระดับจังหวัด (จังหวัดกาญจนบุรี) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๕ ต.ค. ๒๕๖๖ ๒. ประชุมคณะกรรมการ กลั่นกรองการอนุญาตและแก้ไข ปัญหาจุดตัดทางรถไฟกับถนน ระดับจังหวัด (จังหวัด นครศรีธรรมราช) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๕ ต.ค. ๒๕๖๖ ๓. ประชุมคณะกรรมการ กลั่นกรองการอนุญาตและแก้ไข ปัญหาจุดตัดทางรถไฟกับถนน ระดับจังหวัด (จังหวัดนครปฐม)	๒๕		คณะอนุกรรมการ กลั่นกรองการ อนุญาตและแก้ไข ปัญหาจุดตัดทาง รถไฟกับถนนระดับ จังหวัด ก่อนนำเสนอ คณะกรรมการร่วมมา ต่อไป ยกเว้นในเขต กรุงเทพมหานคร หน่วยงานเจ้าของ ถนนสามารถเสนอ ต่อคณะกรรมการ ร่วมฯ ได้โดยตรง ทั้งนี้ จะต้องปรับปรุง ทางตัดผ่านฯ ให้มี ความปลอดภัยตาม มาตรฐานของ ขร. และ รฟท. *ตั้งเป้าหมายไว้ ไตร มาสละ ๑ จุด หรือปี ละ ๔ จุด ทั้งนี้ ขอเปลี่ยนแปลง เป้าหมายตามจุดตัดฯ ที่ได้ดำเนินการจริง ในปีนั้น ๆ			

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๗				แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๗		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ	หน่วยรับผิดชอบ	
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (ณ สิ้นไตรมาสที่ ๑)		แผนการเบิกจ่าย			ผลการเบิกจ่าย (สิ้นไตรมาสที่ ๑)
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
					ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๙ พ.ย. ๒๕๖๖ ๔. ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองการอนุญาตและแก้ไขปัญหาจุดตัดทางรถไฟกับถนนระดับจังหวัด (จังหวัดนครสวรรค์) ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๖ ธ.ค. ๒๕๖๖					
		๓. รายงานผลการประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองการอนุญาตและแก้ไขปัญหาจุดตัดทางรถไฟกับถนนระดับจังหวัดต่อคณะกรรมการร่วมฯ	๒๕ (กิจกรรมละ ๖.๒๕)	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	๑. รายงานผลการเข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองการอนุญาตและแก้ไขปัญหาจุดตัดทางรถไฟกับถนนระดับจังหวัด (จังหวัดกาญจนบุรี) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ แล้วเสร็จ เมื่อวันที่ ๓๐ ต.ค. ๒๕๖๖ ๒. รายงานผลการเข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองการอนุญาตและแก้ไขปัญหาจุดตัดทางรถไฟกับถนนระดับจังหวัด (จังหวัดนครศรีธรรมราช) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ แล้วเสร็จ เมื่อวันที่ ๓๑ ต.ค. ๒๕๖๖ ๓. รายงานผลการเข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองการอนุญาตและแก้ไขปัญหาจุดตัดทางรถไฟกับถนนระดับจังหวัด (จังหวัด	๒๕				

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๗					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๗		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ	หน่วยรับผิดชอบ	
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (ณ สิ้นไตรมาสที่ ๑)		แผนการเบิกจ่าย	ผลการเบิกจ่าย (สิ้นไตรมาสที่ ๑)			
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)					
					นครปฐม) ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ แล้วเสร็จ เมื่อวันที่ ๑๓ ต.ค. ๒๕๖๖ ๔. รายงานผลการเข้าร่วมประชุม คณะอนุกรรมการกลั่นกรองการอนุญาตและแก้ไขปัญหาดัดตัดทางรถไฟกับถนนระดับจังหวัด (จังหวัดนครสวรรค์) ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ แล้วเสร็จ เมื่อวันที่ ๑๓ ธ.ค. ๒๕๖๖						
	๔. เสนอแนวทางและมาตรการอนุญาต/ปรับปรุง/แก้ไข/หรือยกเลิกจุดตัดทางรถไฟกับถนนที่เหมาะสมต่อ รฟท. รวมทั้งปรับปรุงหลักเกณฑ์การพิจารณาลดทางตัด ผ่านและอนุญาตเฉพาะรายระหว่างทางรถไฟกับถนน	๒๕ (กิจกรรมละ ๖.๒๕)	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-						
๗	ตรวจสอบสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุและอุบัติการณ์ทางราง และจัดทำแนวทางการแก้ไขและป้องกันการเกิดอุบัติเหตุและอุบัติการณ์ในลักษณะดังกล่าวซ้ำ	๑. ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง/ประสานขอข้อมูลเพื่อรวบรวมข้อมูลอุบัติเหตุและอุบัติการณ์ทางราง	๔๐ (กิจกรรมละ ๖.๖๗)	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	● อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑. ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีอุบัติเหตุขบวนรถด่วนพิเศษที่ ๑๓ (กรุงเทพฯ-พิษณุโลก - เชียงใหม่) ตกรางระหว่างสถานีแก่งหลวง - สถานีบ้านปิน อำเภอลอง จังหวัดแพร่ เมื่อวันที่ ๑ ต.ค. ๒๕๖๖	๖๖.๖๘	๖๖.๖๘	-	-	คณะกรรมการฯ กำหนดเกณฑ์การเลือกอุบัติเหตุที่จะดำเนินการวิเคราะห์เบื้องต้น เมื่อเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล และ	กมป.

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๗				แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๗		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ	หน่วยรับผิดชอบ	
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (ณ สิ้นไตรมาสที่ ๑)		แผนการเบิกจ่าย			ผลการเบิกจ่าย (สิ้นไตรมาสที่ ๑)
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
					<p>๒. ประสานขอข้อมูลกรณีรถไฟขบวนเร็วที่ ๑๗๐ (ยะลา - กรุงเทพอภิวัฒน์) ชนกับรถยนต์ส่วนบุคคลระหว่างสถานีสวี - สถานีวิสัย อำเภอสวี จังหวัดชุมพร จาก รพท. เมื่อวันที่ ๔ ต.ค. ๒๕๖๖</p> <p>๓. ประสานขอข้อมูลกรณีอุบัติเหตุรถไฟขบวน ๒๕๗ (ธนบุรี - น้ำตก) ชนรถกระบะที่จุดตัดทางรถไฟบริเวณหมู่ที่ ๒ ตำบลสิงห์ อำเภอยะโฮน จังหวัดกาญจนบุรี จาก รพท. เมื่อวันที่ ๒๗ พ.ย. ๒๕๖๖</p> <p>๔. ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีรางนำไฟฟ้า (Conductor rail) รถไฟฟ้ามหานคร สายสีชมพูร่วงหล่น เมื่อวันที่ ๒๔ ธ.ค. ๒๕๖๖</p>				<p>อุบัติเหตุที่ คค. ส่งการและให้ความสำคัญเป็นพิเศษ รวมทั้งอุบัติเหตุร้ายแรงที่มีข้อมูลชัดเจนและเพียงพอในการวิเคราะห์เบื้องต้น โดยอาจไม่จำเป็นต้องลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลเพิ่มเติม</p> <p>*ตั้งเป้าหมายไว้ ๒ เดือน ๑ ครั้ง หรือปีละ ๖ ครั้ง ทั้งนี้ขอเปลี่ยนแปลงเป้าหมายตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในปีนั้น ๆ</p>	
	๒. วิเคราะห์ หาสาเหตุและมาตรการเชิงป้องกันหรือแนวทางการแก้ไขพร้อมจัดทำรายงานและเสนอแนะมาตรการเชิงป้องกันต่อ คค.	๖๐ (กิจกรรมละ ๑๐)	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	๑. เสนอ คค. พิจารณามอบหมายให้ รพท. ดำเนินการตามแนวทางการป้องกันอุบัติเหตุ กรณีอุบัติเหตุขบวนรถด่วนพิเศษที่ ๑๓ (กรุงเทพอภิวัฒน์ - เชียงใหม่) ตกรางระหว่างสถานีแก่งหลวง - สถานีบ้านปิน อำเภอลอง จังหวัดแพร่	๔๐					

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๗					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๗		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ	หน่วยรับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (ณ สิ้นไตรมาสที่ ๑)		แผนการเบิกจ่าย	ผลการเบิกจ่าย (สิ้นไตรมาสที่ ๑)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
					<p>เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๓ ต.ค. ๒๕๖๖</p> <p>๒. เสนอ คค. พิจารณา มอบหมายให้ รพท. ดำเนินการ ตามแนวทางการป้องกัน อุบัติเหตุ กรณีรถไฟขบวนเร็ว ที่ ๑๗๐ (ยะลา - กรุงเทพอภิวัฒน์) ชนกับรถยนต์ส่วนบุคคลระหว่าง สถานีสวี - สถานีวิสัย อำเภอสวี จังหวัดชุมพรเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๖ ต.ค. ๒๕๖๖</p> <p>๓. เสนอ คค. พิจารณา มอบหมายให้ รพท. ดำเนินการ ตามแนวทางการป้องกัน อุบัติเหตุ กรณีอุบัติเหตุรถไฟ ขบวน ๒๕๗ (ธนบุรี - น้ำตก) ชนรถกระบะที่จุดตัดทางรถไฟ บริเวณหมู่ที่ ๒ ตำบลสิงห์ อำเภอไทรโยค จังหวัด กาญจนบุรีเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๒๙ พ.ย. ๒๕๖๖</p> <p>๔. เสนอ คค. พิจารณา มอบหมายให้ รพม. ดำเนินการ ตามแนวทางการป้องกัน อุบัติเหตุ กรณีรางนำไฟฟ้า (Conductor rail) รถไฟฟ้ามหานคร</p>					

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๗					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๗		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ	หน่วยรับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (ณ สิ้นไตรมาสที่ ๑)		แผนการเบิกจ่าย	ผลการเบิกจ่าย (สิ้นไตรมาสที่ ๑)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
					สายสีชมพูวิ่งหล่น เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๒๘ ธ.ค. ๒๕๖๖					
พันธกิจ M๓ กำกับดูแลการขนส่งทางรางให้เป็นไปตามกฎหมาย										
กลยุทธ์ M๓S๑ การกำหนดมาตรฐานและมาตรการกำกับดูแลการขนส่งทางราง จำนวน ๔ โครงการ/กิจกรรม ดังนี้									กยร./กกร.	
๑	โครงการศึกษากำหนดอัตราค่าโดยสารชั้นสูง ค่าแรกเข้า และหลักเกณฑ์ การขึ้นอัตราค่าโดยสารขนส่งมวลชนระบบราง	๑. ดำเนินการตามงวดงานที่ ๔ ร่างรายงานฉบับสมบูรณ์ (Draft Final Report) และร่างรายงานสรุปสำหรับผู้บริหาร (Executive Summary Report)	๓๓.๓๓	พ.ย. - ธ.ค. ๖๖	<p>● อยู่ระหว่างดำเนินการ</p> <p>๑. คณะกรรมการตรวจรับฯ ได้ประชุม เมื่อวันที่ ๑๘ ธ.ค. ๒๕๖๖ โดยสรุปมติการประชุมเห็นชอบร่างรายงานฉบับสมบูรณ์ (Draft Final Report) ภาษาไทย ร่างรายงานสรุปสำหรับผู้บริหาร (Draft Executive Summary) ภาษาไทย ร่างรายงานสรุปสำหรับผู้บริหาร (Draft Executive Summary) ภาษาอังกฤษ</p> <p>๒. คณะกรรมการตรวจรับฯ ได้มีหนังสือ ที่ ๐๙๐๓.๒/๙ ลงวันที่ ๕ ม.ค. ๒๕๖๗ เรื่อง รายงานผลการตรวจรับพัสดุในงานจ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษากำหนดอัตราค่าโดยสารชั้นสูง ค่าแรกเข้า และหลักเกณฑ์การขึ้นอัตราค่าโดยสารขนส่งมวลชนระบบราง วงดที่ ๔ เสนอ อชร. (ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่) แล้ว</p>	๓๓.๓๓	๑๒.๓๙๐๔ (วงเงินรวม ๑๖.๐๐๔๕ ลบ.)	๒.๔๐๙๔	โครงการผูกพันปี ๒๕๖๖ - ๒๕๖๗	กยร./กกร.

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๗					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๗		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ	หน่วยรับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (ณ สิ้นไตรมาสที่ ๑)		แผนการเบิกจ่าย	ผลการเบิกจ่าย (สิ้นไตรมาสที่ ๑)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
		๒. ดำเนินการตามงวดงานที่ ๕ รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) และรายงานสรุปสำหรับผู้บริหาร (Executive Summary Report)	๓๓.๓๓	ม.ค. - ก.พ. ๖๗	กำหนดส่งงวดงานภายในเดือนที่ ๑๑ นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้างฯ (สัญญาลงนามวันที่ ๒๔ ก.พ. ๒๕๖๖) หรือภายในวันที่ ๒๔ ม.ค. ๒๕๖๗	-				
		๓. ดำเนินการตามงวดงานที่ ๖ สื่อบันทึกข้อมูล USB Flashdrive และ Portable Harddisk เพื่อบันทึกรายงานและไฟล์วิดีโอทัศน์ประชาสัมพันธ์	๓๓.๓๓	ก.พ. - มี.ค. ๖๗	กำหนดส่งงวดงานภายในเดือนที่ ๑๒ นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้างฯ (สัญญาลงนามวันที่ ๒๔ ก.พ. ๒๕๖๖) หรือภายในวันที่ ๒๔ ก.พ. ๒๕๖๗	-				
๒	จัดทำหลักเกณฑ์และวิธีการคำนวณอัตราสูงสุดของค่าโดยสารของระบบขนส่งมวลชนทางราง	จัดทำหลักเกณฑ์และวิธีการคำนวณอัตราสูงสุดของค่าโดยสารของระบบขนส่งมวลชนทางรางตามผลการศึกษาโครงการศึกษากำหนดอัตราค่าโดยสารชั้นสูง ค่าแรกเข้าและหลักเกณฑ์การขึ้นอัตราค่าโดยสารขนส่งมวลชนระบบราง ซึ่งจะกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคำนวณอัตราสูงสุดของค่าโดยสารของระบบขนส่งมวลชนทางรางตามผลการศึกษาโครงการศึกษากำหนดอัตราค่าโดยสารชั้นสูง	๑๐๐	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	● อยู่ระหว่างดำเนินการ คณะทำงานให้ความเห็นฯ พิจารณาผลการศึกษาโครงการศึกษากำหนดอัตราค่าโดยสารชั้นสูง ค่าแรกเข้าและหลักเกณฑ์การขึ้นอัตราค่าโดยสารขนส่งมวลชนระบบราง ซึ่งจะกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคำนวณอัตราสูงสุดของค่าโดยสารของระบบขนส่งมวลชนทางรางตามผลการศึกษาโครงการศึกษากำหนดอัตราค่าโดยสารชั้นสูง	๒๐ ๒๐	-	-	ดำเนินการภายหลังโครงการศึกษา กำหนดอัตราค่าโดยสารชั้นสูง ค่าแรกเข้าและหลักเกณฑ์ การขึ้นอัตราค่าโดยสารขนส่งมวลชนระบบรางแล้วเสร็จ	กยร./กกร.

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๗					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๗		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ	หน่วยรับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (ณ สิ้นไตรมาสที่ ๑)		แผนการเบิกจ่าย	ผลการเบิกจ่าย (สิ้นไตรมาสที่ ๑)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
					ค่าแรกเข้าและหลักเกณฑ์ การขึ้นอัตราค่าโดยสารขนส่งมวลชนระบบราง					
๓	โครงการศึกษาการกำหนดอัตราขั้นสูงและหลักเกณฑ์การทบทวนอัตราค่าขนส่ง ค่าใช้ประโยชน์จากราง ค่าบริการในการประกอบกิจการขนส่งทางราง	๑. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) และกำหนดราคากลางเพื่อพิจารณาจัดทำ TOR ราคากลาง และเกณฑ์การให้คะแนนที่ปรึกษา	๒๕	ม.ค. - ก.พ. ๖๗	X ยังไม่เริ่มดำเนินการ (ยังไม่เริ่มดำเนินการ) หมายเหตุ : ผลการดำเนินงาน ณ ก.พ. ๒๕๖๗ ขร. มีคำสั่งที่ ๒๒/๒๕๖๗ สั่ง ณ วันที่ ๓๑ ม.ค. ๒๕๖๗ แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานจ้างที่ปรึกษาฯ แล้ว	๐	๓.๗๕๐๐ (วงเงินรวม ๑๕.๐๐๐๐ ลบ.)	-	ดำเนินการภายหลัง จากได้รับยืนยันการได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๗	กกร.
		๒. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจ้างที่ปรึกษาเพื่อคัดเลือกที่ปรึกษาที่เหมาะสมในการดำเนินโครงการ	๒๕	มี.ค. - เม.ย. ๖๗	(ยังไม่เริ่มดำเนินการ)	-				
		๓. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างที่ปรึกษา และคณะกรรมการให้ความเห็น	๒๕	พ.ค. - มิ.ย. ๖๗	(ยังไม่เริ่มดำเนินการ)	-				
		๔. ดำเนินการตามงวดงานที่ ๑	๒๕	ส.ค. - ก.ย. ๖๗	(ยังไม่เริ่มดำเนินการ)	-				

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๗					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๗		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ	หน่วยรับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (ณ สิ้นไตรมาสที่ ๑)		แผนการเบิกจ่าย	ผลการเบิกจ่าย (สิ้นไตรมาสที่ ๑)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
๔	กำกับติดตามแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการประกอบกิจการขนส่งสินค้าทางรางให้แก่ผู้ประกอบการ	๑. ลงพื้นที่ที่มีปัญหา/ คาดว่ามีปัญหาเกี่ยวกับการประกอบกิจการขนส่งสินค้าทางรางให้แก่ผู้ประกอบการ	๓๕	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	● อยู่ระหว่างดำเนินการ ลงพื้นที่กำกับติดตามแก้ไข ปัญหาอุปสรรคการขนส่งสินค้าทางรางในท่าเรือแหลมฉบัง พร้อมเข้าร่วมประชุมระดมสมอง เรื่อง “แนวทางการส่งเสริมการขนส่งทางรถไฟในท่าเรือแหลมฉบัง” เมื่อวันที่ ๒๐ - ๒๑ พ.ย. ๒๕๖๖ ณ ท่าเรือแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี	๗๐	-	-	-	กกร.
		๒. จัดทำรายงานสรุปผล และข้อเสนอแนะถึง คค.	๓๕	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	ได้มีหนังสือที่ คค ๐๙๐๓.๒/๑๗๒๕ ลงวันที่ ๒๕ ธ.ค. ๒๕๖๖ รายงานผลการลงพื้นที่กำกับติดตามแก้ไข ปัญหาอุปสรรคการขนส่งสินค้าทางราง เพื่อส่งเสริมการขนส่งสินค้าในท่าเรือแหลมฉบัง พร้อมข้อเสนอถึง คค.	๓๕				
		๓. ประสานติดตามการดำเนินการแก้ไขปัญหา	๓๐	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	(อยู่ระหว่างดำเนินการ)	-				
กลยุทธ์ ManS๒ กำกับติดตาม การปฏิบัติตาม (ร่าง) พระราชบัญญัติการขนส่งทางราง พ.ศ. รวมทั้งกฎระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๑ โครงการ/กิจกรรม ดังนี้										กกรม.
๑	ให้คำปรึกษา ข้อเสนอแนะ ความเห็นในปัญหาข้อกฎหมาย ในการปฏิบัติตาม (ร่าง) พระราชบัญญัติการขนส่งทางราง พ.ศ.	ให้คำปรึกษา/ ข้อเสนอแนะ/ความเห็นทางกฎหมาย ในการจัดทำร่างกฎหมาย ลำดับรองเพื่อรองรับ การปฏิบัติตาม (ร่าง)	๑๐๐ (ไตรมาสละ ๒๕)	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	● อยู่ระหว่างดำเนินการ มีการให้ข้อมูล ชี้แจง ตอบข้อซักถามหรือให้คำปรึกษาในประเด็นข้อกฎหมาย ๒ เรื่อง	๒๕	-	-	-	กกรม.

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๗					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๗		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ	หน่วยรับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (ณ สิ้นไตรมาสที่ ๑)		แผนการเบิกจ่าย	ผลการเบิกจ่าย (สิ้นไตรมาสที่ ๑)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
		พ.ร.บ. การขนส่งทางราง พ.ศ. ต่อหน่วยงานภายในและภายนอกอย่างน้อยปีละ ๔ เรื่อง (ไตรมาสละ ๑ เรื่อง)								
กลยุทธ์ ManSsn การกำกับดูแลการประกอบกิจการขนส่งให้เป็นไปตามมาตรฐานและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๓ โครงการ/กิจกรรม ดังนี้										
๑	การสำรวจ ตรวจสอบ ประเมินสภาพกายภาพสถานีและระบบการเชื่อมต่อ โดยรอบสถานีรถไฟและรถไฟฟ้า (รถไฟฟ้าระหว่างเมือง รถไฟทางคู่ และรถไฟฟ้าในเขตเมือง)	๑. จัดทำหนังสือประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	๑๐	ธ.ค. ๖๖ - ม.ค. ๖๗	● อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑. เสนอขออนุมัติแผนการตรวจประเมินคุณภาพสถานีขนส่งทางรางและจัดทำหนังสือประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ ๒๐ ธ.ค. ๒๕๖๖ ๒. อยู่ระหว่างเสนอขออนุมัติแผนการตรวจประเมินคุณภาพสถานีขนส่งทางราง โดยได้ปรับจำนวนการตรวจประเมินฯ รวมเป็น ๒๑ สถานี ประกอบด้วย สถานีรถไฟ ๑๓ สถานี และ สถานีรถไฟฟ้า ๘ สถานี	๑๓	-	-	-	กกร.
		๒. ทบทวนหลักเกณฑ์การตรวจประเมินและชี้แจงหลักเกณฑ์การตรวจประเมินฯ กับเจ้าหน้าที่ ขร. ที่เข้าร่วมเป็นผู้ประเมิน	๑๐	ธ.ค. ๖๖ - ม.ค. ๖๗	ทบทวนหลักเกณฑ์การตรวจประเมินฯ	๕				

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๗					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๗		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ	หน่วยรับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (ณ สิ้นไตรมาสที่ ๑)		แผนการเบิกจ่าย	ผลการเบิกจ่าย (สิ้นไตรมาสที่ ๑)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
		๓. ลงพื้นที่ตรวจประเมินคุณภาพ	๖๐	ก.พ. - ก.ค. ๖๗	-	-				
		๔. จัดทำรายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพสถานีขนส่งทางราง	๑๐	ส.ค. ๖๗	-	-				
		๕. จัดทำข้อเสนอแนวทางการพัฒนาและการปรับปรุงคุณภาพสถานีขนส่งทางรางเสนอ คค.	๑๐	ก.ย. ๖๗	-	-				
๒	การจัดทำร่างประกาศหลักเกณฑ์และข้อบังคับต่าง ๆ เพื่อรองรับ (ร่าง) พระราชบัญญัติการขนส่งทางราง พ.ศ. เพื่อกำกับการบริการขนส่งทางราง เช่น ด้านการคุ้มครองผู้ใช้บริการการจัดสภาพกายภาพสถานีและภายในขบวนรถด้านความปลอดภัยของผู้โดยสารในการเดินทางด้วยระบบขนส่งทางรางในเขตเมืองและระหว่างเมือง ด้านการประกอบกิจการขนส่งทางราง และมาตรฐานเกี่ยวกับอัตราค่าบริการขนส่งทางราง และด้านกำกับการใช้ประโยชน์ราง เป็นต้น	๑. ศึกษากฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ แนวทางปฏิบัติของประเทศต่าง ๆ ในกรณีระบบขนส่งทางรางขัดข้อง หรือล่าช้า	๒๕	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	● อยู่ระหว่างดำเนินการ ได้ดำเนินการร่วมกับกองกฎหมายในการศึกษากฎหมายระเบียบ ข้อบังคับของประเทศต่าง ๆ ในกรณีระบบขนส่งทางรางขัดข้อง หรือล่าช้า (คค ๐๙๐๓.๔/๖๖๙ ลงวันที่ ๑๐ พ.ค. ๒๕๖๕)	๗๕	-	-	-	กกร.
		๒. จัดทำกฎหมายลำดับรองเพื่อคุ้มครองผู้ใช้บริการและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนเมื่อเกิดเหตุขัดข้อง	๗๕		เข้าร่วมประชุมคณะทำงานร่างกฎหมายลำดับรองตามร่าง พ.ร.บ. การขนส่งทางราง พ.ศ. และชี้แจงร่วมกับกองกฎหมาย ในส่วนของการพิจารณาร่างประกาศ ขร. เรื่อง การคุ้มครองสิทธิของ	๕๐				

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๗					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๗		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ	หน่วยรับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (ณ สิ้นไตรมาสที่ ๑)		แผนการเบิกจ่าย	ผลการเบิกจ่าย (สิ้นไตรมาสที่ ๑)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
						ผู้โดยสาร จากเหตุล่าช้าหรือถูกยกเลิก พ.ศ.				
๓	รายงานผลการกำกับโครงสร้างพื้นฐานและใบอนุญาตการประกอบกิจการขนส่งทางราง ปัญหา อุปสรรค และนำเสนอความเห็นเพื่อปรับปรุงการดำเนินการให้เป็นไปตามมาตรฐานและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	๑. พิจารณาแบบแปลนก่อสร้าง โครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งทางราง/ลงพื้นที่เพื่อรับทราบปัญหาที่เกี่ยวข้อง	๕๐ (๒ เรื่อง)	ส.ค. - ต.ค. ๖๖/ พ.ย. ๖๖	<p>✓ ดำเนินการแล้วเสร็จ</p> <p>๑. กกร. ได้รับแบบแปลนการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายสีม่วงใต้ เมื่อ ส.ค. ๒๕๖๖ และได้พิจารณาแบบแปลนการก่อสร้าง</p> <p>๒. กกร. ได้ลงพื้นที่ตรวจวัดความหนาแน่นผู้โดยสารแอร์พอร์ตเรล ลิงก์ เมื่อวันที่ ๒๓ พ.ย. ๒๕๖๖</p>	๑๐๐	-	-	-	กกร.
		๒. วิเคราะห์ ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น	๓๐ (๒ เรื่อง)	พ.ย. ๖๖/ ธ.ค. ๖๖	๑. กกร. ได้ตรวจสอบแบบแปลนรถไฟฟ้ามหานคร สายสีม่วงใต้กับมาตรฐานและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง	๓๐				
		๓. รายงานผลการกำกับโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งทางราง	๒๐ (๒ เรื่อง)	- พ.ย. ๖๖ - ธ.ค. ๖๖	๑. กกร. ได้มีหนังสือ ที่ คค ๐๙๐๓.๔/๑๖๐๘ ลงวันที่ ๒๘ พ.ย. ๒๕๖๖ ถึง รพม. เกี่ยวกับการนำเสนอความเห็นเพื่อปรับปรุงแบบการก่อสร้างให้	๒๐				

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๗					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๗		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ	หน่วยรับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (ณ สิ้นไตรมาสที่ ๑)		แผนการเบิกจ่าย	ผลการเบิกจ่าย (สิ้นไตรมาสที่ ๑)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
					เป็นไปตามมาตรฐานและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ๒. กกร. ได้มีหนังสือ ที่ คค. ๐๙๐๔.๓/๓๙๑ ลงวันที่ ๒๐ ธ.ค. ๒๕๖๖ รายงานผลการลงพื้นที่และข้อเสนอแนะการดำเนินการ อชร. เพื่อลงนามถึง คค. เพื่อมอบหมายให้ รพท. ดำเนินการต่อไป					
พันธกิจ M๔ พัฒนาคุณภาพการขนส่งทางรางในการให้บริการสู่ความเป็นเลิศ										
กลยุทธ์ M๔S๑ ส่งเสริมให้ประชาชนใช้ระบบขนส่งสาธารณะทางรางเพิ่มขึ้น จำนวน ๓ โครงการ/กิจกรรม ดังนี้									กมล/กกร./กยร.	
๑	แผนการอำนวยความสะดวกรองรับการเดินทางของประชาชนในช่วงเทศกาล	๑. จัดทำแผนการอำนวยความสะดวกฯ	๓๐	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	● อยู่ระหว่างดำเนินการ จัดทำแนวทางการดำเนินการตามแผนการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยรองรับการเดินทางของประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๗ (๒๔ พ.ย. - ๒๘ ธ.ค. ๒๕๖๖) พร้อมทั้งจัดส่งให้ สนข. และ คค. เรียบร้อยแล้ว	๘๐	-	-	-	กมล/กกร.
		๒. ดำเนินการตามแผนการอำนวยความสะดวกฯ	๓๐	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	รายงานข้อมูลปริมาณผู้โดยสารที่ใช้บริการระบบรางและสถิติอุบัติเหตุรายวัน พร้อมทั้งลงพื้นที่เพื่อติดตามการดำเนินการตามแผน	๓๐				

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๗					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๗		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ	หน่วยรับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (ณ สิ้นไตรมาสที่ ๑)		แผนการเบิกจ่าย	ผลการเบิกจ่าย (สิ้นไตรมาสที่ ๑)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
					การอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยรองรับการเดินทางของประชาชน ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๗ (๒๙ ธ.ค. ๒๕๖๖ – ๔ ม.ค. ๒๕๖๗) เรียบร้อยแล้ว					
		๓. รายงานผลต่อ สนข.	๔๐	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	รายงานข้อมูลเที่ยวบริการจริงและจำนวนผู้โดยสารใช้บริการระบบราง และสถิติอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๗ ประจำวันที่ ๒๙ และ ๓๐ ธ.ค. ๒๕๖๖	๒๐				
๒	การผลักดันเรื่อง Green Tax for Rail Transport	-	-	-	✘ ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ (ยังไม่เริ่มดำเนินการ)	๐	-	-	-	กยร./กกร.
๓	การปรับปรุงระเบียบกฎหมายเพื่อให้สามารถเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางด้วยรถไฟหรือรถไฟฟ้า และประสานติดตามสถานะความคืบหน้าในการปรับปรุงระเบียบฯ	-	-	-	✘ ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ (ยังไม่เริ่มดำเนินการ)	๐	-	-	-	กยร./กกร.
กลยุทธ์ M๔S๒ ส่งเสริมให้ความรู้การประกอบกิจการขนส่งทางรางแก่ผู้ประกอบการขนส่งทางราง จำนวน ๒ โครงการ/กิจกรรม ดังนี้									กกร.	
๑	โครงการพัฒนาทักษะและสร้างองค์ความรู้แก่บุคลากรผู้ให้บริการระบบขนส่งทางราง เพื่อส่งเสริมการให้บริการสู่ความเป็นเลิศ	๑. โครงการฝึกอบรมหลักสูตรทักษะการให้บริการและอำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสารในระบบ		ต.ค. ๖๖ - ธ.ค. ๖๗	✘ ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ (ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ)	๐	-	-	ดำเนินการภายหลังจากได้รับยืนยันการได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๗	กกร.

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๗				แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๗		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ	หน่วยรับผิดชอบ	
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (ณ สิ้นไตรมาสที่ ๑)		แผนการเบิกจ่าย			ผลการเบิกจ่าย (สิ้นไตรมาสที่ ๑)
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
		ขนส่งทางราง เพื่อส่งเสริมการเดินทางที่เท่าเทียม (Inclusive Transport)								
		๑.๑ จัดหาวิทยากรให้ความรู้เรื่องกฎหมายและนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อคนทุกคน	๑๐							
		๑.๒ เชิญผู้ให้บริการขนส่งทางรางเข้าร่วมฝึกอบรมให้ความรู้	๕							
		๑.๓ ดำเนินการอบรมความรู้และฝึกปฏิบัติภาคสนามเกี่ยวกับความพิการด้านต่าง ๆ ความรู้เกี่ยวกับความสูงอายุ	๒๐							

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๗				แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๗		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ	หน่วยรับผิดชอบ	
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (ณ สิ้นไตรมาสที่ ๑)		แผนการเบิกจ่าย			ผลการเบิกจ่าย (สิ้นไตรมาสที่ ๑)
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
		และการให้ความช่วยเหลือ								
		๑.๔ ประเมินผลสำเร็จ การฝึกอบรม โดยการลงพื้นที่ ตรวจสอบประเมิน การให้บริการ	๑๕							
		๒. โครงการฝึกอบรม หลักสูตรทักษะ การออกแบบและ ตรวจสอบประเมินสภาพ ภายนอกภายในสถานี่ ขนส่งทางรางและจุด เชื่อมต่อ เพื่อส่งเสริม การเดินทางที่ ปราศจากอุปสรรค								
		๒.๑ จัดหาวิทยากร ให้ความรู้เรื่อง กฎหมายและ นโยบาย ที่เกี่ยวข้องกับ การจัดสิ่ง อำนวยความสะดวก เพื่อคนทุกคน	๑๐							

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๗					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๗		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ	หน่วยรับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (ณ สิ้นไตรมาสที่ ๑)		แผนการเบิกจ่าย	ผลการเบิกจ่าย (สิ้นไตรมาสที่ ๑)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
		๒.๒ เชิญผู้ให้บริการ ขนส่งทางราง เข้าร่วม การฝึกอบรม ให้ความรู้	๕							
		๒.๓ ดำเนินการ อบรมความรู้ และฝึกปฏิบัติ ภาคสนาม เกี่ยวกับหลักการ ออกแบบ เพื่อคนทั้งมวล การจัดสิ่ง อำนวยความสะดวก เทคนิค การประเมิน สภาพกายภาพ	๒๐							
		๒.๔ ประเมิน ผลสำเร็จ การฝึกอบรม โดยการลง พื้นที่ตรวจผล การปฏิบัติ	๑๕							

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๗					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๗		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ	หน่วยรับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (ณ สิ้นไตรมาสที่ ๑)		แผนการเบิกจ่าย	ผลการเบิกจ่าย (สิ้นไตรมาสที่ ๑)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
๒	ส่งเสริมให้ความรู้/ให้ข้อมูล/ประชาสัมพันธ์ต่อผู้ประกอบการขนส่งทางราง (มาตรการ/แนวทางการส่งเสริมการประกอบกิจการ/ข้อมูลเส้นทางนำร่องในการให้เอกชนร่วมให้บริการระบบราง)	ด้านอัตราค่าบริการ : ส่งเสริมให้ข้อมูลต่อผู้ประกอบการกิจการขนส่งทางราง	๑๐๐	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	<p>✓ ดำเนินการแล้วเสร็จ</p> <p>๑๐๐</p> <p>๑๐๐</p> <p>ขร. ได้จัดการสัมมนารับฟังความคิดเห็นโครงการศึกษา กำหนดอัตราค่าโดยสารชั้นสูง ค่าแรกเข้า และหลักเกณฑ์ การขึ้นอัตราค่าโดยสารระบบขนส่งมวลชนระบบราง เมื่อวันที่ ๑๗ ม.ค. ๒๕๖๗ ซึ่งได้ให้ข้อมูลด้านมาตรฐานการกำหนดอัตราค่าโดยสารชั้นสูงในระบบขนส่งมวลชนทางรางต่อผู้ประกอบการกิจการขนส่งทางราง</p>	-	-	-	กกร.	
กลยุทธ์ M๔S๓ การจัดการเรื่องร้องเรียน จำนวน ๑ โครงการ/กิจกรรม ดังนี้									กกร./กมป./กยร.	
๑	การจัดการเรื่องร้องเรียน (เป้าหมายร้อยละการจัดการเรื่องร้องเรียน ร้อยละ ๘๐)	ดำเนินการจัดการเรื่องร้องเรียน	๑๐๐	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	<p>● อยู่ระหว่างดำเนินการ</p> <p>ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๒ เรื่อง จาก ๓ เรื่อง คือ</p> <p>๑. การใช้บริการอาคารจอดรถ สถานีแยก คปอ.</p> <p>๒. การเรียกเก็บค่าบริการที่จอดรถอาคารจอดรถสถานีคูคต</p>	๘๓.๓๓	-	-	-	กกร./กมป./กยร.
กลยุทธ์ M๔S๔ กำหนดมาตรการส่งเสริมการประกอบกิจการขนส่งทางรางและติดตามแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการขนส่งทางราง จำนวน ๔ โครงการ/กิจกรรม ดังนี้									กกร.	
๑	การสำรวจความพึงพอใจผู้ใช้บริการระบบขนส่งทางราง เพื่อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาคุณภาพการให้บริการ	๑. ส่งมอบรายงานการกำหนดกลุ่มตัวอย่างเครื่องมือในการเก็บรวบรวม	๓๐	พ.ค. ๖๗	<p>✗ ยังไม่เริ่มดำเนินการ</p> <p>(ยังไม่เริ่มดำเนินการ)</p>	๐	๒.๔๕๐๐ (วงเงินรวม ๒.๔๕๐๐ ลบ.)	-	ดำเนินการภายหลัง จากได้รับยืนยันการได้รับจัดสรร	กกร.

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๗					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๗		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ	หน่วยรับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (ณ สิ้นไตรมาสที่ ๑)		แผนการเบิกจ่าย	ผลการเบิกจ่าย (สิ้นไตรมาสที่ ๑)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
		ข้อมูล การใช้ทฤษฎี และแผนการดำเนินงาน การสำรวจฯ							งบประมาณรายจ่าย ประจำปี ๒๕๖๗	
		๒. ส่งมอบรายงานผล การสำรวจ ความพึงพอใจของ ผู้ใช้บริการระบบ ขนส่งทางราง ฉบับสมบูรณ์	๖๐	ก.ย. ๖๗						
		๓. ส่งมอบคู่มือการใช้งาน ระบบสำรวจออนไลน์	๑๐	ก.ย. ๖๗						
๒	จัดทำข้อเสนอแนะ/แนวทางในการ พัฒนาหรือปรับปรุงโครงสร้าง พื้นฐาน เพื่อส่งเสริมการเชื่อมต่อ การเดินทางระหว่างสถานี รถไฟฟ้าที่อยู่ตำแหน่งเดียวกัน	๑. ลงพื้นที่/ประสาน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดส่งข้อมูล/ แบบแปลนก่อสร้าง สถานีรถไฟฟ้าที่อยู่ ตำแหน่งเดียวกัน/ ประชุมฯ	๒๐ (๒ เรื่อง)	ต.ค. ๖๖ - ม.ค. ๖๗	● อยู่ระหว่างดำเนินการ	๕๕	-	-	-	กกร.
		๑. กกร. ได้เข้าร่วมการประชุม หรือแนวทางการดำเนินการจัด ให้มีรถโดยสารเพื่อเชื่อมต่อ รถไฟฟ้าขนส่งมวลชน			๑๕					
		๒. วิเคราะห์ แนวทาง การเชื่อมต่อ การเดินทางระหว่าง	๕๐ (๒ เรื่อง)	ม.ค. - ก.พ. ๖๗	๑. วิเคราะห์รูปแบบแนวทางการ/ เส้นทางเชื่อมต่อฯ	๒๕				

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๗					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๗		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ	หน่วยรับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (ณ สิ้นไตรมาสที่ ๑)		แผนการเบิกจ่าย	ผลการเบิกจ่าย (สิ้นไตรมาสที่ ๑)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
		สถานีรถไฟฟ้ายี่สิบแห่งเดียวกัน			๒. วิเคราะห์รูปแบบการเชื่อมต่อของรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้ กับสถานีรถไฟวงเวียนใหญ่ของ รฟท. และสถานีวงเวียนใหญ่ของรถไฟฟ้าสายสีลม					
		๓. นำเสนอรายละเอียดการเชื่อมต่อการเดินทางในระบบรถไฟฟ้า พร้อมข้อเสนอแนะปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการเชื่อมต่อการเดินทาง ระหว่างสถานีรถไฟฟ้ายี่สิบแห่งเดียวกัน	๓๐ (๒ เรื่อง)	ก.พ. ๖๗	๑. จัดทำรายงานการเชื่อมต่อเพื่อเสนอแนะปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานฯ / การจัดทำมีร์ลโดยสารเพื่อเชื่อมต่อรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน	๑๕				
๓	รวบรวมสถิติเหตุขัดข้องในระบบรถไฟฟ้าเพื่อกำหนดแนวทางป้องกัน หรือบรรเทาเหตุขัดข้องและอุบัติเหตุร่วมกับผู้ประกอบการขนส่งทางราง	๑. รวบรวมเหตุฉุกเฉินจาก Line : ศปก. คค. ระบบราง	๒๔ (๑๒ เดือน)	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	● อยู่ระหว่างดำเนินการ รวบรวมเหตุฉุกเฉินจาก Line : ศปก. คค. ระบบราง	๖๔ ๖	-	-	-	กกร.
		๒. จัดทำสถิติเหตุฉุกเฉินรายเดือน	๒๔ (๑๒ เดือน)	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	จัดทำสถิติเหตุฉุกเฉินรายเดือน	๖				
		๓. คัดเลือกประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นและเกิดผลกระทบต่อการเดินทางและระบบขนส่งทางราง เพื่อ	๕๒	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	คัดเลือกประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นและเกิดผลกระทบต่อการเดินทางและระบบขนส่งทางราง เพื่อหารือและเสนอแนะวิธีการแก้ไข ปัญหาของแอร์พอร์ต เรล ลิงก์	๕๒				

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๗					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๗		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ	หน่วยรับผิดชอบ	
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (ณ สิ้นไตรมาสที่ ๑)		แผนการเบิกจ่าย	ผลการเบิกจ่าย (สิ้นไตรมาสที่ ๑)			
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)					
		หารือกับหน่วยงานให้บริการ									
๔	จัดทำข้อเสนอมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ/ มาตรการส่งเสริมการประกอบกิจการขนส่งทางราง	<p>๑. ประชุม คณะอนุกรรมการ เตรียมการเปิด ให้บริการและการ กำกับการบริหาร โครงการรถไฟฟ้า สายสีเหลือง และสายสีชมพู ด้านราคาค่าโดยสาร และบัตรโดยสาร และหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๒. ลงพื้นที่สังเกตการณ์ การเดินทางรถไฟฟ้า โดยใช้บัตร EMV Contactless</p> <p>๓. รายงานผลต่อ คค.</p>	๒๕	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	<p>● อยู่ระหว่างดำเนินการ</p> <p>ขร. จัดประชุมคณะอนุกรรมการ เตรียมการเปิดให้บริการและการ กำกับการบริหารโครงการ รถไฟฟ้าสายสีเหลือง และสาย สีชมพู ด้านราคาค่าโดยสารและ บัตรโดยสาร เมื่อวันที่ ๑๔ พ.ย. ๒๕๖๖</p> <p>ขร. ลงพื้นที่สังเกตการณ์การ เดินทางรถไฟฟ้าโดยใช้บัตร EMV Contactless ในการ เดินทางด้วยรถไฟฟ้าสายสีชมพู เมื่อวันที่ ๘ - ๙ ม.ค. ๒๕๖๗</p> <p>ขร. มีบันทึกข้อความที่ คค ๐๙๐๓.๒/๙๗ ลงวันที่ ๑๖ ม.ค. ๒๕๖๗ เรื่อง การใช้บัตรโดยสารและ บัตร EMV Contactless ในการ เดินทางด้วยรถไฟฟ้าสายสีชมพู เสนอต่อ คค.</p>	๗๕	๒๕	-	-	ดำเนินการใน รถไฟฟ้า สายสีเหลือง สถานีลาดพร้าว ในช่วงเวลา เร่งด่วน	กกร.

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๗					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๗		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ	หน่วยรับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (ณ สิ้นไตรมาสที่ ๑)		แผนการเบิกจ่าย	ผลการเบิกจ่าย (สิ้นไตรมาสที่ ๑)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
		๔. ลงพื้นที่กำกับ ติดตาม และตรวจสอบ การดำเนินงาน และ รายงานผล/ ข้อเสนอแนะ ต่อ คค.	๒๕		-	-				
กลยุทธ์ M&S๕ กำหนดมาตรการคุ้มครองผู้ใช้บริการ จำนวน ๑ โครงการ/กิจกรรม ดังนี้										
๑	ทบทวนมาตรฐานการจัดการ เรื่องร้องเรียนจากผู้ใช้บริการ ระบบขนส่งมวลชนทางราง	๑. เตรียมการประชุม คณะทำงานจัดการ เรื่องร้องเรียนของ ขร. เพื่อ พิจารณาร่าง กระบวนการจัดการ เรื่องร้องเรียนของ ขร.	๓๐	ต.ค. ๖๖ - ม.ค. ๖๗	● อยู่ระหว่างดำเนินการ	๓๐	-	-	-	กกร.
		๒. ประชุมคณะทำงาน จัดการเรื่องร้องเรียน ของ ขร. เพื่อพิจารณา ร่างกระบวนการ จัดการเรื่องร้องเรียน ของ ขร.	๕๐	ก.พ. - ก.ค. ๖๗	ศึกษาทบทวนกระบวนการจัดการ เรื่องร้องเรียนของหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อนำมาวิเคราะห์ปรับปรุง กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน ของ ขร. ก่อนเสนอคณะทำงาน จัดการเรื่องร้องเรียนของ ขร. พิจารณาต่อไป	-	-		กกร.	
		๓. เสนอ อขร. พิจารณา	๑๐	ส.ค. ๖๗	-	-				
		๔. อขร. เห็นชอบ	๑๐	ก.ย. ๖๗	-	-				

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๗					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๗		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ	หน่วยรับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (ณ สิ้นไตรมาสที่ ๑)		แผนการเบิกจ่าย	ผลการเบิกจ่าย (สิ้นไตรมาสที่ ๑)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
พันธกิจ M๕ ปฏิบัติงานด้วยหลักธรรมาภิบาล ตอบสนองผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย และพัฒนาองค์กร องค์กรความรู้ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี นวัตกรรมและการบริหารจัดการ										
กลยุทธ์ M๕S๑ ส่งเสริมพัฒนาระบบราชการ เพื่อมุ่งสู่องค์กรสมรรถนะสูง จำนวน ๕ โครงการ/กิจกรรม ดังนี้										
๑	ส่งเสริมการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการ และแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐภายในองค์กร ๑) การส่งเสริมการพัฒนาองค์กรตามเกณฑ์การประเมิน PMQA โดยเป้าหมายคะแนนปี ๒๕๖๗ มากกว่า ๔๑๖.๘๐ คะแนน (เป้าหมายขั้นสูง ปี ๒๕๖๕) ๒) การส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร	๑. การส่งเสริมการพัฒนาองค์กรตามเกณฑ์การประเมิน PMQA โดยเป้าหมายคะแนนการประเมิน PMQA ปี ๒๕๖๗ ๑.๑ การอบรมเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการประเมิน PMQA ๑.๒ ประสานผู้เกี่ยวข้องจัดทำข้อมูลการประเมินสถานะของหน่วยงานฯ ๑.๓ ประชุมคณะทำงาน PMQA ๑.๔ กรอกข้อมูลลงในระบบการประเมินสถานะหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ ๔.๐	๕๐ (แบ่งค่าน้ำหนักแต่ละหัวข้อย่อยละ ๑๒.๕)	เม.ย. - ก.ค. ๖๗	X ยังไม่เริ่มดำเนินการ (ยังไม่เริ่มดำเนินการ)	๐ -	-	-	-	กพบ./สสร.
					หมายเหตุ : ผลการดำเนินงาน ณ ก.พ. ๒๕๖๗ ขร. ได้เข้าร่วมประชุมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง “ถอดรหัสความสำเร็จการขับเคลื่อนสู่องค์กร ๔.๐” เมื่อวันที่ ๑๐ ม.ค. ๒๕๖๗ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์					

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๗				แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๗		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ	หน่วยรับผิดชอบ	
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (ณ สิ้นไตรมาสที่ ๑)		แผนการเบิกจ่าย			ผลการเบิกจ่าย (สิ้นไตรมาสที่ ๑)
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
		๒. เข้าร่วมกิจกรรมการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร จัดโดย สำนักงาน ก.พ.ร. ดำเนินการ	๕๐	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	-	-			ไตรมาสที่ ๑ สำนักงาน กพ.ร. ไม่มีหลักสูตรฝึกอบรมในช่วงดังกล่าว	
๒	ติดตามและประเมินผลเพื่อจัดทำรายงานผลการดำเนินงานด้านการพัฒนาระบบราชการขององค์กร และรายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ	ติดตามและประเมินผล การดำเนินงานตามตัวชี้วัดการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ปี ๒๕๖๗ ดังนี้ ๑. รอบ ๓ เดือน (ต.ค. - ธ.ค. ๒๕๖๖) ๒. รอบ ๖ เดือน (ม.ค. - มี.ค. ๒๕๖๗) ๓. รอบ ๙ เดือน (เม.ย. - มิ.ย. ๒๕๖๗) ๔. รอบ ๑๒ เดือน (ก.ค. - ก.ย. ๒๕๖๗)	๑๐๐ (ไตรมาสละ ๒๕)	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	● อยู่ระหว่างดำเนินการ	๒๕	-	-	-	กพบ.
		๑. รายงานผลการติดตามการดำเนินการตามตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของ คค.และส่วนราชการในสังกัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบ ๓ เดือน (ไตรมาส ๑)			๑. รายงานผลการติดตามการดำเนินการตามตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของ คค.และส่วนราชการในสังกัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบ ๓ เดือน (ไตรมาส ๑)	๒๕				
๓	โครงการฝึกอบรมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการ	๑. จัดโครงการฝึกอบรมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการ (ดำเนินช่วงไตรมาสที่ ๒)	๑๐๐	ม.ค. - มี.ค. ๖๗	✗ ยังไม่เริ่มดำเนินการ (ยังไม่เริ่มดำเนินการ)	๐	-	-	-	กพบ.

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๗					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๗		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ	หน่วยรับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (ณ สิ้นไตรมาสที่ ๑)		แผนการเบิกจ่าย	ผลการเบิกจ่าย (สิ้นไตรมาสที่ ๑)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
๔	ส่งเสริมการประกวดรางวัลเลิศรัฐ โดยดำเนินการเข้าร่วมการประกวด รางวัลเลิศรัฐ ประจำปี ๒๕๖๗	๑. ศึกษาเกณฑ์รางวัลเลิศรัฐ ประจำปี ๒๕๖๗	๓๐	พ.ย. ๖๖ – ก.ย. ๖๗	● อยู่ระหว่างดำเนินการ	๓๐	-	-	-	กพบ.
		๒. สมัครเข้าร่วมการประกวดรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี ๒๕๖๗ (ดำเนินการระหว่าง ธ.ค. ๒๕๖๖ - ก.พ. ๒๕๖๗)	๗๐		-	-				
๕	เข้าร่วมโครงการ “รางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖” ในมิติด้านการจัดซื้อจัดจ้าง มิติด้านการเบิกจ่าย มิติด้านการบัญชีภาครัฐ และมิติด้านปลอดความรับผิดทางละเมิด	๑. สสร.สท. ส่งข้อมูลประกอบการพิจารณา มิติด้านปลอดความรับผิดทางละเมิด ภายใน ต.ค. ๒๕๖๖	๑๐๐	ต.ค. ๖๖ - ธ.ค. ๖๖	✓ ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑๐๐	-	-	มิติด้านการจัดซื้อจัดจ้าง และมิติด้านการเบิกจ่าย กรมบัญชีกลาง จะดึงข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาจากระบบ GFMS อัตโนมัติโดยหน่วยงานนี้ต้องส่งข้อมูลดังกล่าว	สสร.
		๒. สสร.สค. ส่งข้อมูลประกอบการพิจารณา มิติด้านการบัญชีภาครัฐ ภายใน ธ.ค. ๒๕๖๖			๑. ขร. ส่งข้อมูลมิติด้านปลอดความรับผิดทางละเมิดประกอบการพิจารณาดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๑๖ ต.ค. ๒๕๖๖	๑๐๐				
					๒. ขร. ส่งข้อมูลมิติด้านการบัญชีภาครัฐ ประกอบการพิจารณาดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๒๘ ธ.ค. ๒๕๖๖					

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๗					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๗		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ	หน่วยรับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (ณ สิ้นไตรมาสที่ ๑)		แผนการเบิกจ่าย	ผลการเบิกจ่าย (สิ้นไตรมาสที่ ๑)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
กลยุทธ์ M&S๒ ส่งเสริม และพัฒนาองค์กรให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้นวัตกรรมทางเทคโนโลยี จำนวน ๙ โครงการ/กิจกรรม ดังนี้										
๑	โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงพร้อมการติดตั้ง ของ ขร.	๑. ขออนุมัติดำเนินโครงการฯ และแต่งตั้งคณะกรรมการ	๑๐	ต.ค. ๖๖ - ก.ค. ๖๗	X ยังไม่เริ่มดำเนินการ (ยังไม่เริ่มดำเนินการ)	๐	๐.๓๗๖๑ (วงเงินรวม ๐.๓๗๖๑ ลบ.)	-	-	กยร.
		๒. จัดทำร่าง TOR/ขอบเขตของงาน/รายงานผลการประชุม	๒๐	พ.ย. ๖๖ - ก.ค. ๖๗	-	-				
		๓. ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง/ประกาศเผยแพร่	๒๐	ม.ค. - ก.ค. ๖๗	-	-				
		๔. ลงนามในสัญญา	๒๐	ก.พ. - ก.ค. ๖๗	-	-				
		๕. ประชุมคณะกรรมการและตรวจรับพัสดุ	๓๐	มี.ค. - ก.ค. ๖๗	-	-				
๒	โครงการจ้างเหมาเดินสายสัญญาณระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของ ขร.	-	-	-	-	-	-	-	ยกเลิก/ไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณ	กยร.

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๗					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๗		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ	หน่วยรับผิดชอบ	
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (ณ สิ้นไตรมาสที่ ๑)		แผนการเบิกจ่าย	ผลการเบิกจ่าย (สิ้นไตรมาสที่ ๑)			
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)					
๓	โครงการบำรุงรักษาระบบบริหารสำนักงานอัตโนมัติ (e-Office) ของ ขร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	๑. ขออนุมัติโครงการฯ และแต่งตั้ง คณะกรรมการ	๑๐	ต.ค. ๖๖ - มี.ค. ๖๗	X ยังไม่เริ่มดำเนินการ (ยังไม่เริ่มดำเนินการ)	๐	๐.๘๑๔๙ (วงเงินรวม ๐.๘๑๔๙ ลบ.)	-	-	กยร.	
		๒. ประชุมกรรมการร่าง TOR และดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง/ประกาศเผยแพร่	๒๐	ต.ค. ๖๖ - มี.ค. ๖๗	หมายเหตุ : ผลการดำเนินงาน ณ ก.พ. ๒๕๖๗ ขร. มีคำสั่งที่ ๑๗/๒๕๖๗ สั่ง ณ วันที่ ๓๑ ม.ค. ๒๕๖๗ แต่งตั้ง คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานและกำหนดราคากลางฯ แล้ว						
		๓. ประชุมคณะกรรมการพิจารณาผล/รายงานผู้ชนะการประกวดราคา และลงนามในสัญญา	๒๐	ต.ค. ๖๖ - มี.ค. ๖๗							
		๔. บำรุงรักษางวดที่ ๑	๒๕	ต.ค. ๖๖ - มี.ค. ๖๗							
		๕. บำรุงรักษางวดที่ ๒	๒๕	เม.ย. - ก.ย. ๖๗							

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๗					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๗		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ	หน่วยรับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (ณ สิ้นไตรมาสที่ ๑)		แผนการเบิกจ่าย	ผลการเบิกจ่าย (สิ้นไตรมาสที่ ๑)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
๔	โครงการจ้างที่ปรึกษาพัฒนาแนวทางการกำกับดูแลผู้ให้บริการขนส่งทางรางและจัดทำมาตรการความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของ ขร. ตามพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. ๒๕๖๒	-	-	-	-	-	-	ยกเลิก / ไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณ	กยร.	
๕	โครงการบำรุงรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ ขร. ประจำปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๗	๑. ขออนุมัติดำเนินการและแต่งตั้งคณะกรรมการ	๑๐	ต.ค. ๖๖ - ธ.ค. ๖๖	● อยู่ระหว่างดำเนินการ	๓๐	๐.๐๔๐๗ (วงเงินรวม ๐.๐๔๐๗ ลบ.)	-	รอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๗	กยร.
		๒. จัดทำร่าง TOR และประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์	๑๐	ต.ค. ๖๖ - ธ.ค. ๖๖	ดำเนินการขออนุมัติดำเนินการและแต่งตั้งคณะกรรมการเรียบร้อยแล้ว	๑๐				
		๓. ประกาศผู้ชนะ และลงนามในสัญญา	๑๐	ต.ค.๖๖ - ธ.ค. ๖๖	จัดทำร่าง TOR และประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์เรียบร้อยแล้ว	๑๐				
		๔. ดำเนินโครงการ และตรวจรับงาน			ประกาศผู้ชนะและลงนามในสัญญาแล้ว ตามไปสั่งจ้างเลขที่ บจ. ๑/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒ ต.ค. ๒๕๖๖ บริษัท กั้นได้ จำกัด ระยะเวลาดำเนินการ : ๒ ต.ค. ๒๕๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗	๑๐				
		๕.๑ บำรุงรักษางวดที่ ๑	๓๕	ต.ค. ๖๖ - มี.ค. ๖๗	อยู่ระหว่างบำรุงรักษางวดที่ ๑	-				
๕.๒ บำรุงรักษางวดที่ ๒	๓๕	เม.ย. - ก.ย. ๖๗	เริ่มงวดงานบำรุงรักษางวดที่ ๒ ภายใน เม.ย. ๒๕๖๗	-						

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๗					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๗		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ	หน่วยรับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (ณ สิ้นไตรมาสที่ ๑)		แผนการเบิกจ่าย	ผลการเบิกจ่าย (สิ้นไตรมาสที่ ๑)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
๖	โครงการบำรุงรักษาระบบความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการศูนย์ข้อมูลกลาง (Data Center) ของ ขร.	๑. ขออนุมัติโครงการฯ และแต่งตั้งคณะกรรมการ	๑๐	ต.ค. ๖๖ - ธ.ค. ๖๖	● อยู่ระหว่างดำเนินการ ดำเนินการขออนุมัติดำเนินการและแต่งตั้งคณะกรรมการเรียบร้อยแล้ว	๓๐	๐.๐๖๖๒ (วงเงินรวม ๐.๐๖๖๒ ลบ.)	-	รอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๗	กยร.
	๒. ประชุมกรรมการร่าง TOR และดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง/ประกาศเผยแพร่	๑๐	ต.ค. ๖๖ - ธ.ค. ๖๖	จัดทำร่าง TOR ประชุมกรรมการและดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเรียบร้อยแล้ว	๑๐					
	๓. ประชุมคณะกรรมการพิจารณาผล/รายงานผู้ชนะการประกวดราคาและลงนามในสัญญา	๑๐	ต.ค. ๖๖ - ธ.ค. ๖๖	ประชุมคณะกรรมการพิจารณาผลรายงานผู้ชนะการประกวดราคาและลงนามในสัญญาแล้ว ตามใบสั่งจ้าง เลขที่ บจ. ๒/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒ ต.ค. ๒๕๖๖ จ้างบริษัท ไชท์ เพอร์พาราเรชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด ระยะดำเนินการ : ๒ ต.ค. ๒๕๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗	๑๐					
	๔. ดำเนินโครงการ และตรวจรับงาน ๔.๑ บำรุงรักษาวัดที่ ๑	๒๐	ต.ค. ๖๖ - ม.ค. ๖๗	อยู่ระหว่างดำเนินงานบำรุงรักษาวัดที่ ๑	-					
	๔.๒ บำรุงรักษาวัดที่ ๒	๒๐	ก.พ. - พ.ค. ๖๗	เริ่มงวดงานบำรุงรักษาวัดที่ ๒ ภายใน ก.พ. ๒๕๖๗	-					
	๔.๓ บำรุงรักษาวัดที่ ๓	๓๐	มิ.ย. - ก.ย. ๖๗	เริ่มงวดงานบำรุงรักษาวัดที่ ๓ ภายใน มิ.ย. ๒๕๖๗	-					

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๗					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๗		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ	หน่วยรับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (ณ สิ้นไตรมาสที่ ๑)		แผนการเบิกจ่าย	ผลการเบิกจ่าย (สิ้นไตรมาสที่ ๑)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
๗	โครงการบำรุงรักษาอุปกรณ์เครื่องช่วยและเครื่องมือช่วยของ ขร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	๑. ขออนุมัติดำเนินโครงการฯ และแต่งตั้งคณะกรรมการ	๑๐	ต.ค. ๖๖ - ธ.ค. ๖๖	● อยู่ระหว่างดำเนินการ ขออนุมัติดำเนินโครงการฯ และแต่งตั้งคณะกรรมการแล้ว	๖๐	๐.๖๘๓๘ (วงเงินรวม ๐.๖๘๓๘ ลบ.)	-	รอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๗	กยร.
	๒. ประชุมคณะกรรมการร่าง TOR/ จัดทำขอบเขตของงาน/ รายงานผลการประชุม	๑๐	ต.ค.๖๖ - ธ.ค. ๖๖	ประชุมคณะกรรมการร่าง TOR และรายงานผลการประชุมแล้ว เมื่อวันที่ ๒๗ ต.ค. ๒๕๖๖	๑๐					
	๓. ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง/ประกาศเผยแพร่	๑๐	ต.ค. ๖๖ - ธ.ค. ๖๖	ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว โดย สสร.สส. ประกวตราค่าด้วย e-bidding เมื่อวันที่ ๒๗ พ.ย. ๒๕๖๖	๑๐					
	๔. ประชุมคณะกรรมการพิจารณาผล/รายงานผลการประชุม/ รายงานผู้ชนะการประกวดราคา	๑๐	ต.ค. ๖๖ - ธ.ค. ๖๖	ประชุมคณะกรรมการพิจารณาผลแล้ว เมื่อวันที่ ๒๘ พ.ย. ๒๕๖๖ และรายงานผลการประชุมเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๖ ธ.ค. ๒๕๖๖	๑๐					
	๕. ลงนามในสัญญา	๑๐	ต.ค. ๖๖ - ธ.ค. ๖๖	ลงนามในสัญญาแล้ว ตามใบสั่งจ้างเลขที่ บจ. ๔/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๑ ธ.ค. ๒๕๖๖ จ้างบริษัท เอ็นพี ร่า จำกัด ระยะดำเนินการ : (๙ เดือน) ๓ งวดงาน (ธ.ค. ๒๕๖๖ - ส.ค. ๒๕๖๗)	๑๐					

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๗					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๗		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ	หน่วยรับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (ณ สิ้นไตรมาสที่ ๑)		แผนการเบิกจ่าย	ผลการเบิกจ่าย (สิ้นไตรมาสที่ ๑)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
		๖. ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ								
		๖.๑ ดำเนินงานงวดที่ ๑	๒๐	ธ.ค. ๖๖ - ก.พ. ๖๗	อยู่ระหว่างดำเนินงานงวดที่ ๑	๑๐				
		๖.๒ ดำเนินงานงวดที่ ๒	๑๕	มี.ค. - พ.ค. ๖๗	เริ่มดำเนินงานบำรุงรักษาภายในมี.ค. ๒๕๖๗	-				
		๖.๓ ดำเนินงานงวดที่ ๓	๑๕	มิ.ย. - ส.ค. ๖๗	เริ่มดำเนินงานบำรุงรักษาภายในมิ.ย. ๒๕๖๗	-				
๘	โครงการบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ (ระบบแอปพลิเคชัน DRT Crossing Application)	๑. จัดทำขอบเขตงาน	๕	ต.ค. ๖๖ - ก.พ. ๖๗	● อยู่ระหว่างดำเนินการ	๕	๑.๔๙๘๐ (วงเงินรวม ๑.๔๙๘๐ ลบ.)	-	ดำเนินการภายหลังจากได้รับยืนยันการได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๗	กยร.
		๒. แบบรูปรายการ/TOR /กำหนดราคากลาง	๕	พ.ย. ๖๖ - มี.ค. ๖๗	อยู่ระหว่างกำหนดแบบรูปรายการ/TOR/กำหนดราคากลาง	๒.๕				
		๓. ประกาศประกวด/ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง	๑๐	ม.ค. - เม.ย. ๖๗	-	-				
		๔. เปิดช่อง/e-Action, e-market, e-bidding	๑๕	ม.ค. - เม.ย. ๖๗	-	-				
		๕. อนุมัติผลการจัดซื้อจัดจ้าง (รอลงนามสัญญา)	๑๕	ม.ค. - เม.ย. ๖๗	-	-				
		๖. ลงนามในสัญญา	๒๐	พ.ค. ๖๗	-	-				
		๗. ดำเนินการตามงวดงานที่ ๑	๓๐	มิ.ย. ๖๗	-	-				

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๗					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๗		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ	หน่วยรับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (ณ สิ้นไตรมาสที่ ๑)		แผนการเบิกจ่าย	ผลการเบิกจ่าย (สิ้นไตรมาสที่ ๑)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
๘	ขับเคลื่อนระดับความพร้อม การพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของ หน่วยงานภาครัฐประจำปี ๒๕๖๗ ของ ขร. (ค่าเป้าหมาย ปี ๒๕๖๗ = ร้อยละ ๖๐)	๑. แนวนโยบายและ หลักปฏิบัติ (Policies and Practices) ตัวชี้วัด Pillar ๑	๒๐	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	✘ ยังไม่เริ่มดำเนินการ (ยังไม่เริ่มดำเนินการ) เตรียมความพร้อมการวัดผลจริง ใน มิ.ย. ๒๕๖๗	๐	-	-	กพบ. ขอปรับ ค่าเป้าหมาย ในปี ๒๕๖๗ เป็นค่าเป้าหมาย ขั้นสูง ตามกรอบ ของ กพบ. คือ ร้อยละ ๖๑.๑๑ จากตัวเลข คาดการณ์เดิม ร้อยละ ๖๐ เนื่องจากมีการปรับ ค่าน้ำหนักตัวชี้วัด เป็น ๗.๕ และ ๒.๕	กยร.
๒. กระบวนการพัฒนา ด้วยข้อมูล (Data-driven Practices) ตัวชี้วัด Pillar ๒	๕									
๓. ศักยภาพเจ้าหน้าที่ ภาครัฐด้านดิจิทัล (Digital Capability) ตัวชี้วัด Pillar ๓	๒๐									
๔. บริการภาครัฐ (Public Service) ตัวชี้วัด Pillar ๔	๑๕									
๕. การบริหารจัดการ รูปแบบดิจิทัล (Smart Backoffice) ตัวชี้วัด Pillar ๕	๑๐									
๖. โครงสร้างพื้นฐาน ความมั่นคงปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ (Secure and Efficient Infrastructure) ตัวชี้วัด Pillar ๖	๑๕									

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๗					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๗		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ	หน่วยรับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (ณ สิ้นไตรมาสที่ ๑)		แผนการเบิกจ่าย	ผลการเบิกจ่าย (สิ้นไตรมาสที่ ๑)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
		๗. เทคโนโลยีดิจิทัลและการนำไปใช้ (Digital Technology Practices) ตัวชี้วัด Pillar ๗	๑๕							
กลยุทธ์ M&S๓ ส่งเสริมให้มีการฝึกอบรม หรือประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของ ขร. เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้/นวัตกรรม/เทคโนโลยี ในโครงการที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ตามตำแหน่งบุคลากร ขร. เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน จำนวน ๓ โครงการ/กิจกรรม ดังนี้										
๑	การเพิ่มความรู้และศักยภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ขร. ตามหลักสูตรที่กำหนด (ข้าราชการใหม่ นบต. นบก. นบส. การอบรมตามแผน IDP และการอบรม/สัมมนาภายใน ขร.)	๑. จัดส่งเจ้าหน้าที่ในสังกัด ขร. เข้ารับการฝึกอบรม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ในหลักสูตร ดังนี้ ๑.๑ ไตรมาสที่ ๑ จำนวน ๓ หลักสูตร ๑) หลักสูตรชั้นคือข้าราชการที่ดี ๒) หลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับใช้ในการปฏิบัติงาน(Intensive Language Course : ILC) ๓) หลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม (นบส. ๑) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	ร้อยละ ๒๑ (๐.๒๔ ลบ.) ๗ ๗ ๗	ต.ค. - ธ.ค. ๖๖	● อยู่ระหว่างดำเนินการ ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑. หลักสูตรชั้นคือข้าราชการที่ดี จำนวน ๑๐ ราย ๒. หลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับใช้ในการปฏิบัติงาน (Intensive Language Course : ILC) จำนวน ๑ ราย ๓. หลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม (นบส. ๑) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๑ ราย (รอประกาศผล)	๒๘ ๒๑	๑.๒๒๑๕ (วงเงินรวม ๑.๒๒๑๕ ลบ.)	๐.๒๒๕๐	-	สสร.

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๗					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๗		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ	หน่วยรับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (ณ สิ้นไตรมาสที่ ๑)		แผนการเบิกจ่าย	ผลการเบิกจ่าย (สิ้นไตรมาสที่ ๑)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
	<p>๑.๒ ไตรมาสที่ ๒ จำนวน ๔ หลักสูตร</p> <p>๑) หลักสูตร นักบริหารการเงินการคลัง ภาครัฐระดับสูง (บงส.)</p> <p>๒) หลักสูตร กฎหมายมหาชน</p> <p>๓) หลักสูตร นักบริหารระดับกลาง กระทรวงคมนาคม (นบก.คค.)</p> <p>๔) หลักสูตร ฉันทวิธีข้าราชการที่ดี (เพิ่มเติม)</p>	ร้อยละ ๒๘ (๐.๒๔ ลบ.)	ม.ค. - มี.ค. ๖๗	<p>ดำเนินการแล้วเสร็จ</p> <p>๑. นักบริหารการเงินการคลัง ภาครัฐระดับสูง (บงส.) รุ่นที่ ๑๑ จำนวน ๑ ราย</p> <p>อยู่ระหว่างดำเนินการ</p> <p>๑. กฎหมายมหาชน อยู่ระหว่าง ผู้ได้รับการคัดเลือก สมัครเข้ารับ การฝึกอบรม รุ่นที่ ๕๔ จำนวน ๑ ราย</p>	๗					
	<p>๑.๓ ไตรมาสที่ ๓ จำนวน ๔ หลักสูตร</p> <p>๑) หลักสูตร นักบริหารระดับต้น กระทรวงคมนาคม (นบต.คค.)</p> <p>๒) หลักสูตร มาตรฐานวิชาชีพด้านการจัดซื้อจัดจ้าง (e-cpp)</p> <p>๓) จัดฝึกอบรม ITA ประจำปี ๒๕๖๗</p> <p>๔) หลักสูตรฉันทวิธี ข้าราชการที่ดี (เพิ่มเติม)</p>	ร้อยละ ๒๙ (๐.๓๖ ลบ.)	เม.ย. - มิ.ย. ๖๗	<p>อยู่ระหว่างดำเนินการ</p> <p>๑. มาตรฐานวิชาชีพด้านการจัดซื้อจัดจ้าง (e-cpp) อยู่ระหว่างสมัครเข้ารับ การฝึกอบรม A๑ หลักสูตร เตรียมความพร้อม จำนวน ๒ ราย</p>	-					

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๗					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๗		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ	หน่วยรับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (ณ สิ้นไตรมาสที่ ๑)		แผนการเบิกจ่าย	ผลการเบิกจ่าย (สิ้นไตรมาสที่ ๑)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
		๑.๔ ไตรมาสที่ ๔ จำนวน ๓ หลักสูตร ๑) หลักสูตรนักบริหารระดับต้น กระทรวงคมนาคม (นบต.คค.) ๒) จัดฝึกอบรมเพื่อรักษาวินัยฯ ๓) หลักสูตรฉันคือข้าราชการที่ดี (เพิ่มเติม)	ร้อยละ ๒๒ (๐.๓๖ สป.) ๗ ๘ ๗	ก.ค. - ก.ย. ๖๗	-	-				
๒	การพัฒนาบุคลากร ชร. ๑. การพัฒนารายบุคคล ๑.๑ การจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (Individual Development Plan : IDP) ๑.๒ พัฒนาบุคลากรตามแผน IDP	๑. การศึกษา ค้นคว้า การจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) ๒. การขออนุมัติโครงการ การจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan : IDP) ๓. จัดการฝึกอบรม ๔. การจัดทำแผนและดำเนินการพัฒนาตนเองตามแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) ๕. การรายงานผล	ร้อยละ ๕๐	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	● อยู่ระหว่างดำเนินการ อยู่ระหว่างดำเนินการ	๕๐ -	-	-	เนื่องจากต้องรอกรรม. อนุมัติแนวทางการพัฒนาบุคลากรภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ซึ่งแนวทางดังกล่าวได้บรรจุแผนการพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan : IDP) ไว้ ซึ่ง ชร. จะได้นำมาเป็นต้นแบบในการดำเนินการจัดทำแผน IDP ต่อไป	สสร.

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๗					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๗		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ	หน่วยรับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (ณ สิ้นไตรมาสที่ ๑)		แผนการเบิกจ่าย	ผลการเบิกจ่าย (สิ้นไตรมาสที่ ๑)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
๒. การพัฒนาบุคลากรคุณภาพของ ขร. ๒.๑ ทุนรัฐบาล ๒.๒ New Wave	๒.๑ ทุนรัฐบาล มีขั้นตอนดังนี้	๑) แจ้งเวียน สำนักงาน/กอง/กลุ่ม ที่ประสงค์ขอรับการจัดสรรทุน จัดทำข้อมูล	ร้อยละ ๒๕	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	ขร. ได้ดำเนินการขอรับการ จัดสรรทุน ขณะนี้อยู่ระหว่างรอ สำนักงาน ก.พ. แจ้งผลการ จัดสรรทุน	๒๕			ขร. ไม่ได้ ดำเนินการคัดเลือก ข้าราชการ ผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง (HiPPS) เนื่องจาก จำนวนข้าราชการ ที่ได้รับการ คัดเลือก เมื่อรวม กับจำนวน ข้าราชการผู้มี ผลสัมฤทธิ์สูงที่มีอยู่ แล้ว จะต้องไม่เกิน จำนวนตำแหน่ง ประเภทบริหาร ตำแหน่งประเภท อำนาจการ ระดับสูง ตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ และทรงคุณวุฒิ ของส่วนราชการ นั้น ๆ ซึ่งปัจจุบัน จำนวนผู้บริหาร ของ ขร. มีจำนวน ๒ ราย ส่งผลให้	
	๒) สำนักงาน/กอง/กลุ่ม ส่งรายละเอียดการขอรับ การจัดสรรทุน	๕								
	๓) กลุ่มบริหาร ทรัพยากรรวบรวมข้อมูล รายละเอียดการขอรับการ จัดสรรทุน	๕								
	๔) กลุ่มบริหาร ทรัพยากรบุคคลจัดทำ รายละเอียดคำขอรับการ จัดสรรทุนในภาพรวมของ ขร.	๕								
	๕) เสนอผู้บริหาร พิจารณารายละเอียดการ ขอรับการ จัดสรรทุนเพื่อ แจ้ง คค.	๕								
	๒.๒ ผู้นำกลืนลูกใหม่ มีขั้นตอน ดังนี้	ร้อยละ ๒๕	๕							ขร. ได้จัดส่งข้าราชการจำนวน ๑ ราย สมัครเข้ารับการฝึกอบรม การพัฒนาผู้นำกลืนลูกใหม่ใน
		๕								

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๗					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๗		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ	หน่วยรับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (ณ สิ้นไตรมาสที่ ๑)		แผนการเบิกจ่าย	ผลการเบิกจ่าย (สิ้นไตรมาสที่ ๑)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
		๑) แจ้างเวียนโครงการของ ก.พ. ไปยังสำนักงาน/กอง/กลุ่ม			ราชการไทย ขณะนี้อยู่ระหว่างสำนักงาน ก.พ. ดำเนินการคัดเลือก			ข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงของ ขร. จึงมีจำนวน ๒ อัตราเช่นกัน		
		๒) สำนักงาน/กอง/กลุ่มส่งรายชื่อผู้มีคุณสมบัติมายังกลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล	๕							
		๓) กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคลรวบรวมรายชื่อและใบสมัครเข้ารับการฝึกอบรม	๕							
		๔) เสนอผู้บริหารอนุญาตการสมัครเข้ารับการฝึกอบรม และแจ้งสำนักงาน ก.พ.	๕							
		๕) ผู้ที่ได้รับอนุญาตสมัครเข้ารับการฝึกอบรม	๕							
๓	การพัฒนาอัตรากำลังให้สอดคล้องกับการดำเนินงานขององค์กร	๑. แจ้างเวียนสำนักงาน/กองจัดทำข้อมูลอัตรากำลัง	๒๐	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	✓ ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑๐๐	-	-	-	สตร.
		๒. วางแผนกระบวนการทำงานและประชุมคณะทำงานฯ	๒๐		ขร. ได้จัดส่งบัญชีตำแหน่งว่างจากผลการเกษียณอายุราชการให้ คค. เรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่าง อ.ก.พ. คค. เห็นชอบการจัดสรรอัตรว่างจากผลการเกษียณอายุราชการของกรมทางหลวงไปยัง ขร.	๒๐				
		๓. เก็บรวบรวมข้อมูล	๒๐			๒๐				
		๔. การวิเคราะห์อัตรากำลังให้สอดคล้องกับการดำเนินงานขององค์กร	๒๐			๒๐				

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๗					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๗		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ	หน่วยรับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (ณ สิ้นไตรมาสที่ ๑)		แผนการเบิกจ่าย	ผลการเบิกจ่าย (สิ้นไตรมาสที่ ๑)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
		๕. เสนอผลการวิเคราะห์อัตรากำลังต่อ อชร. เพื่อแจ้ง คค. ดำเนินการเสนอ อ.ก.พ. กระทรวงต่อไป	๒๐			๒๐				
๔	<p>แผนพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัล</p> <p>๑) โครงการอบรมผู้บริหารระดับสูงหลักสูตรผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงหน่วยงานภาครัฐ (GCIO)</p> <p>๒) โครงการอบรมความรู้ตามกรอบการพัฒนาทักษะดิจิทัล ตามกรอบความพร้อมรัฐบาลดิจิทัล หน่วยงานภาครัฐ ของประเทศไทย ๗ ด้าน</p> <p>๑. ศึกษาแนวทางและขอความเห็นชอบโครงการอบรมความรู้ตามกรอบการพัฒนาทักษะดิจิทัล ตามกรอบความพร้อมรัฐบาลดิจิทัล หน่วยงานภาครัฐ ของประเทศไทย ๗ ด้าน</p> <p>๒. จัดฝึกอบรมรูปแบบออนไลน์ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย หลักสูตรโดยสำนักงาน ก.พ. ที่ https://learningportal.ocsc.go.th/learningportal และ สำนักงาน สพร.</p>	พัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัล ดังนี้ โครงการอบรมความรู้ตามกรอบการพัฒนาทักษะดิจิทัล ตามกรอบความพร้อมรัฐบาลดิจิทัล หน่วยงานภาครัฐ ของประเทศไทย ๗ ด้าน	๙๕	ต.ค. ๖๖ - พ.ค. ๖๗	● อยู่ระหว่างดำเนินการ	๑๑	-	-	โครงการอบรมผู้บริหารระดับสูงหลักสูตรผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงหน่วยงานภาครัฐ (GCIO) ในปี ๒๕๖๗ ไม่มีผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมการอบรมหลักสูตร GCEO ของ สพร. และ ปดิรับ/ผู้สมัครเต็ม	กยร./สสร.
	<p>๒.๑) โครงการพัฒนาความรู้ความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy)</p> <p>๒.๒) โครงการพัฒนาความสามารถด้านเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อยกระดับศักยภาพองค์กร</p>	<p>๑. ศึกษาแนวทางและขอความเห็นชอบโครงการอบรมความรู้ตามกรอบการพัฒนาทักษะดิจิทัล ตามกรอบความพร้อมรัฐบาลดิจิทัล หน่วยงานภาครัฐ ของประเทศไทย ๗ ด้าน</p> <p>๒. จัดฝึกอบรมรูปแบบออนไลน์ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย หลักสูตรโดยสำนักงาน ก.พ. ที่ https://learningportal.ocsc.go.th/learningportal และ สำนักงาน สพร.</p>			๑. ศึกษาแนวทางขั้นตอน และวิธีการอบรมออนไลน์ของสำนักงาน ก.พ. และ สพร. แล้ว	๑๐				

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๗					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๗		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ	หน่วยรับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (ณ สิ้นไตรมาสที่ ๑)		แผนการเบิกจ่าย	ผลการเบิกจ่าย (สิ้นไตรมาสที่ ๑)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
	(Digital Technology) ๒.๓) โครงการพัฒนาการบริหารกลยุทธ์และการจัดการโครงการ (Strategic and Project Management) ๒.๔) โครงการพัฒนาบุคลากร ชร. ด้านผู้นำดิจิทัล (Digital Leadership) ๒.๕) โครงการพัฒนาความสามารถด้านการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงด้านดิจิทัล (Digital Transformation) ๒.๖) โครงการพัฒนาความสามารถด้านการควบคุมกำกับและการปฏิบัติตามกฎหมาย นโยบาย และมาตรฐานการจัดการด้านดิจิทัล (Digital Governance,	ที่ https://tdga.dga.or.th ทั้ง ๗ ด้าน พร้อมใบประกาศรับรองการอบรม								

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๗					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๗		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ	หน่วยรับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (ณ สิ้นไตรมาสที่ ๑)		แผนการเบิกจ่าย	ผลการเบิกจ่าย (สิ้นไตรมาสที่ ๑)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
	Standard, and Compliance) ๒.๗) โครงการอบรมพัฒนาระบบงานและการให้บริการด้วยระบบดิจิทัล เพื่อการพัฒนาคุณภาพงานภาครัฐ (Internal Integration and Service Design)									
๓)	โครงการพัฒนาธรรมาภิบาลข้อมูลสำหรับผู้บริหารองค์กรรัฐ (Data Governance Mindset for the Executive)	โครงการพัฒนาธรรมาภิบาลข้อมูลสำหรับผู้บริหารองค์กรรัฐ (Data Governance Mindset for the Executive) โดยมีแผนงานและขั้นตอนการอบรมตาม ๒.๔ (Digital Leadership) โดยกำหนดให้ผู้เข้าอบรมโครงการพัฒนาธรรมาภิบาลข้อมูลสำหรับผู้บริหาร ต้องเป็นผู้บริหารระดับอำนาจการกอง ขึ้นไปผ่านระบบอบรมออนไลน์	๕	ต.ค. ๖๖ - พ.ค. ๖๗	รอให้ความเห็นชอบในหนังสือสั่งการฯ ตามข้อ ๒ (ช่วง ก.พ. - มี.ค. ๒๕๖๗)	๑				

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๗					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๗		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ	หน่วยรับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (ณ สิ้นไตรมาสที่ ๑)		แผนการเบิกจ่าย	ผลการเบิกจ่าย (สิ้นไตรมาสที่ ๑)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
		สำนักงาน สพร. เว็บไซต์ https://tdga.dga.or.th								
กลยุทธ์ M&S๔ ส่งเสริมการบริหารจัดการและพัฒนาองค์กรด้วยหลักธรรมาภิบาล และนวัตกรรมระบบฐานข้อมูล จำนวน ๙ โครงการ/กิจกรรม ดังนี้										
๑	การบริหารงบประมาณรายปีภาพรวมอย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบด้วย ประเภทรายจ่าย ดังนี้ ๑) ใช้จ่ายประจำ ๒) ใช้จ่ายลงทุน	๑. แผนการเบิกจ่ายรายไตรมาส ดังนี้ ๑.๑ แผนการเบิกจ่ายสะสมไตรมาสที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๑๑.๔๖๓๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๗.๖๓	๒๗.๖๓	ต.ค. - ธ.ค. ๖๖	● อยู่ระหว่างดำเนินการ ผลการเบิกจ่ายสะสมไตรมาสที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๑๐.๒๓๒๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๔.๖๓	๒๔.๖๓	๔๑.๕๕๒๓ (วงเงินรวม ๔๑.๕๕๒๓ ลบ.)	๑๐.๒๓๒๙	-	สสร./กยร.
		๑.๒ แผนการเบิกจ่ายสะสมไตรมาสที่ ๒ เป็นจำนวนเงิน ๒๑.๗๑๕๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๒.๓๓	๒๔.๗๐	ม.ค. - มี.ค. ๖๗						
		๑.๓ แผนการเบิกจ่ายสะสมไตรมาสที่ ๓ เป็นจำนวนเงิน ๓๓.๕๑๐๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๐.๗๖	๒๘.๔๓	เม.ย. - มิ.ย. ๖๗						
		๑.๔ แผนการเบิกจ่ายสะสมไตรมาสที่ ๔ เป็นจำนวนเงิน ๔๑.๔๙๒๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐	๑๙.๒๔	ก.ค. - ก.ย. ๖๗						

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๗					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๗		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ	หน่วยรับผิดชอบ		
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (ณ สิ้นไตรมาสที่ ๑)		แผนการเบิกจ่าย	ผลการเบิกจ่าย (สิ้นไตรมาสที่ ๑)				
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)						
๒	การเปิดเผยข้อมูลการบริหารงบประมาณ การเงิน และการบัญชี ดังต่อไปนี้ ๑) แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ๒) รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ ๓) รายงานการเงินประจำปี ที่ สตง. รับรองแล้ว	เผยแพร่รายงานดังต่อไปนี้ ๑. แผนการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ๒. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ (รายไตรมาส) ๓. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ๔. รายงานงบการเงินประจำปี ที่ สตง. รับรองแล้ว	๒๕	๒๕	๒๕	๒๕	๒๕	๒๕	-	-	-	สตร.
๓	การบริหารงานพัสดุ อาคารสถานที่ และยานพาหนะ โดยการพัฒนากระบวนการตามหลักธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ๑) บริหารงานพัสดุให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ	๑. บริหารงานพัสดุให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบและหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง	๘๐ (ไตรมาสละ ๒๐)	๒๕	๒๕	๒๕	๒๐	๒๕	-	-	-	สตร.

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๗				แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๗		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ	หน่วยรับผิดชอบ	
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (ณ สิ้นไตรมาสที่ ๑)		แผนการเบิกจ่าย			ผลการเบิกจ่าย (สิ้นไตรมาสที่ ๑)
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
	จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๒) การรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญ เพื่อให้หน่วยงานตรวจสอบความถูกต้อง				ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ลงนามในสัญญา/ใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจ้างบันทึกรายงานผลการตรวจรับพัสดุ และขออนุมัติเบิกจ่ายเงินไปยัง สสร. สค. ดำเนินการแล้วเสร็จ เป็นไปตามกฎหมายระเบียบ และหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง					
	๒. ดำเนินการรวบรวมข้อมูลวิเคราะห์ และเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างบนเว็บไซต์ของกรมการขนส่งทางราง	๒๐ (ไตรมาสละ ๕)			๒. ดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือนผ่านเว็บไซต์ ขร. www.drt.go.th ในหัวข้อสื่อประชาสัมพันธ์ จัดซื้อจัดจ้างสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) ข้อ ๐๒๑ ของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ภายในไตรมาสที่ ๑	๕				

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๗					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๗		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ	หน่วยรับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (ณ สิ้นไตรมาสที่ ๑)		แผนการเบิกจ่าย	ผลการเบิกจ่าย (สิ้นไตรมาสที่ ๑)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
๔	การพัฒนากระบวนการจัดซื้อจัดจ้างเข้าสู่ภาครัฐ ๔.๐ ๑) จัดเก็บข้อมูลลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ของเจ้าหน้าที่ภายในกรม เพื่อใช้ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ๒) ช่องทางการติดต่อสื่อสารผ่านทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้บุคคลภายนอกสามารถสอบถามข้อสงสัยเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง	๑. ดำเนินการจัดเก็บข้อมูลลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ของเจ้าหน้าที่ภายใน ขร. เพื่อใช้ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	๗๐	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	✓ ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑๐๐	-	-	-	สสร.
	๒. จัดให้มีช่องทางติดต่อสื่อสารผ่านทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้บุคคลภายนอกสามารถติดต่อสอบถามข้อสงสัยเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างตลอดจนยื่นข้อเสนอและงานบริการต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง	๓๐		๒. ผู้ประกอบการสามารถติดต่อสอบถามข้อสงสัยเกี่ยวกับการจัดจ้างและสามารถยื่นข้อเสนอเกี่ยวกับพัสดุและงานบริการ โดยเจ้าหน้าที่ สสร. สส. เป็นรับผิดชอบตรวจสอบข้อมูล ข้อเสนอและงานบริการต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง	๓๐					
๕	การบริหารงานพัสดุด้านการจัดซื้อจัดจ้างอย่างมีประสิทธิภาพ ๑. จัดซื้อจัดจ้างโครงการที่ได้รับจัดสรรตามปีงบประมาณ ได้ต่ำกว่าวงเงินราคากลางที่กำหนด ๒. โครงการที่ได้รับจัดสรรประจำปี สามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จ	๑. จัดซื้อจัดจ้างโครงการที่ได้รับจัดสรรตามปีงบประมาณ ได้ต่ำกว่าวงเงินราคากลางที่กำหนด	๑๐	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	● อยู่ระหว่างดำเนินการ	๑๐	๒๐.๙๔๗๘ (วงเงินรวม ๒๐.๙๔๗๘ ลบ.)	๗.๗๔๐๕	-	สสร.
	๒. โครงการที่ได้รับจัดสรรประจำปี สามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จ	๒. โครงการที่ได้รับจัดสรรประจำปี สามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จ ถูกต้อง ครบถ้วน โดย	๙๐		๑. อยู่ระหว่างรอจัดสรรงบประมาณ	-				
					๒. โครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ สามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จ ถูกต้อง ครบถ้วน โดย สสร. สส. ได้ดำเนินการจัดซื้อ จ้าง เข้า	๑๐				

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๗				แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๗		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ	หน่วยรับผิดชอบ	
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (ณ สิ้นไตรมาสที่ ๑)		แผนการเบิกจ่าย			ผลการเบิกจ่าย (สิ้นไตรมาสที่ ๑)
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
	<p>ถูกต้อง ครบถ้วน โดย สสร. สส. ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เช่า ดังรายการดังนี้</p> <p>๒.๑ จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๘ รายการ</p> <p>๒.๒ จ้างเหมารักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗</p> <p>๒.๓ จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสำนักงาน กรมการขนส่งทางราง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗</p> <p>๒.๔ เช่าอาคารสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗</p> <p>๒.๕ เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗</p>	<p>สสร.สส. ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เช่า ดังรายการดังนี้</p> <p>๒.๑ จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๘ รายการ</p> <p>๒.๒ จ้างเหมารักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗</p> <p>๒.๓ จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสำนักงาน ขร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗</p> <p>๒.๔ เช่าอาคารสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗</p> <p>๒.๕ เช่าเครื่องถ่ายเอกสารประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗</p>			<p>และได้ลงนามในสัญญา ใบสั่งซื้อ และเบิกจ่ายไปยัง สสร.สส.</p> <p>๒.๑ จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๘ รายการ อยู่ระหว่างรอจัดสรรงบประมาณ</p> <p>๒.๒ จ้างเหมารักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗</p> <p>๒.๓ จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสำนักงาน ขร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗</p> <p>๒.๔ เช่าอาคารสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗</p> <p>๒.๕ เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗</p>					
๖	<p>การบริหารระบบงานทรัพยากรบุคคล โดยการพัฒนาระบบฐานข้อมูลตามหลักธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ</p> <p>๑. การจัดทำระบบฐานข้อมูลบุคลากร ขร. ด้วยระบบ DPIS ของ ก.พ.</p>	<p>การพัฒนาาระบบฐานข้อมูลตามหลักธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ดังนี้</p> <p>๑. จัดทำข้อมูลในระบบฐานข้อมูลบุคลากร ขร. ด้วยระบบ DPIS กับสำนักงาน ก.พ.</p>	๔๐	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	<p>● อยู่ระหว่างดำเนินการ</p> <p>๑. อยู่ระหว่างสำนักงาน ก.พ. ถ่ายโอนข้อมูลระบบ DPIS ให้กับกรมโยธาธิการและผังเมือง เพื่อจัดสรรพื้นที่ Cloud ให้ ขร. ต่อไป</p>	๑๕	-	-	-	สสร.

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๗					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๗		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ	หน่วยรับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (ณ สิ้นไตรมาสที่ ๑)		แผนการเบิกจ่าย	ผลการเบิกจ่าย (สิ้นไตรมาสที่ ๑)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
	๒. การจัดทำระบบข้อมูลทะเบียนประวัติข้าราชการอิเล็กทรอนิกส์	๒. จัดทำฐานข้อมูลบุคลากรทะเบียนประวัติข้าราชการอิเล็กทรอนิกส์ (SEIS) ให้เป็นปัจจุบัน ๒.๑ บันทึกข้อมูล ครบถ้วน ๒๘ คน ๒.๒ บันทึกข้อมูล ครบถ้วน ๒๘ คน ๒.๓ บันทึกข้อมูล ครบถ้วน ๒๘ คน ๒.๔ บันทึกข้อมูล ครบถ้วน ๒๘ คน	๖๐		๒.๑ การปรับปรุงข้อมูลบุคลากรในระบบ SEIS จำนวน ๓๐ คน	๑๕				
๗	การบริหารระบบงานประชาสัมพันธ์ โดยการพัฒนาฐานข้อมูล ตามหลักธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ๑) การรวบรวมข้อมูลข่าวสาร และสื่อประชาสัมพันธ์ ที่เผยแพร่ข่าวสารผ่านทางสื่อออนไลน์ของ ขร. ประกอบด้วย ๑.๑) การเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ ผ่านสื่อต่าง ๆ	๑. รวบรวมข้อมูลข่าวสาร และสื่อประชาสัมพันธ์ที่เผยแพร่ข่าวสารผ่านทางสื่อออนไลน์ของ ขร. (รายเดือน และรายปี) ประกอบด้วย ๑) การเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่าง ๆ ๒) การเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่าง ๆ	๘๐ (ข้อมูลไตรมาสละ ๒๐)	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	● อยู่ระหว่างดำเนินการ ดำเนินการรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลการเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ และจำนวนผู้รับชมข่าวสารและสื่อประชาสัมพันธ์ผ่านทางสื่อออนไลน์ของ ขร. โดยจัดเก็บเป็นรายเดือน และรายไตรมาสเรียบร้อยแล้ว	๒๐ ๒๐	-	-	-	สตร.

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๗					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๗		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ	หน่วยรับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (ณ สิ้นไตรมาสที่ ๑)		แผนการเบิกจ่าย	ผลการเบิกจ่าย (สิ้นไตรมาสที่ ๑)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
	๑.๒) การเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่าง ๆ ๑.๓) ข้อมูลจำนวนผู้รับชมข่าวสารและสื่อประชาสัมพันธ์ผ่านทางสื่อออนไลน์ของ ขร. ๒) การจัดทำรายงานสรุปข้อมูลการเผยแพร่ข่าวสารของ ขร. ตามหลักธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ	๓) ข้อมูลจำนวนผู้รับชมข่าวสารและสื่อประชาสัมพันธ์ผ่านทางสื่อออนไลน์ของ ขร. ๒. จัดทำรายงานสรุปข้อมูลการเผยแพร่ข่าวสารของ ขร. ตามหลักธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ	๒๐	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	กำหนดจัดทำรายงานสรุปข้อมูลการเผยแพร่ข่าวสารของ ขร. ตามหลักธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐใน ก.ย. ๒๕๖๗	-				
๘	การบริหารระบบงานสารบรรณ โดยการพัฒนากระบวนการตามหลักธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ด้านงานสารบรรณ ๑. การพัฒนาระบบฐานข้อมูลงานสารบรรณประจำปี (เฉพาะเรื่องรับ-ส่งภายนอกหน่วยงาน)	๑. บันทึกและจัดเก็บหนังสือราชการรับเข้า-ส่งออกของ ขร. ในฐานข้อมูลผ่านระบบบริหารสำนักงานอัตโนมัติ (e-Office) ปี ๒๕๖๗ “ระบบงานสารบรรณ” ๒. รายงานผลจำนวนหนังสือราชการรับเข้า-ส่งออกของ ขร. ประจำปี ๒๕๖๗ (๑ ต.ค. ๒๕๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗) ทุก ๓ เดือน (รายไตรมาส) เสนอ	๕๐ (ไตรมาสละ ๑๒.๕๐)	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	● อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑. บันทึกและจัดเก็บหนังสือราชการรับเข้า-ส่งออกของ ขร. ลงในฐานข้อมูลทุกเรื่องในไตรมาสที่ ๑ (ต.ค. - ธ.ค. ๒๕๖๖) ผ่านระบบบริหารสำนักงานอัตโนมัติ (e-Office) “ระบบสารบรรณ” ๒. รายงานผลจำนวนหนังสือราชการรับเข้า-ส่งออกของ ขร. ประจำปี ๒๕๖๗ ไตรมาสที่ ๑ (ต.ค. - ธ.ค. ๒๕๖๖) เสนอ อchr. เพื่อทราบรายงานผลเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๙ ม.ค. ๒๕๖๗ สรุปดังนี้	- ๑๒.๕๐	-	-	สลร.	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๗					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๗		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ	หน่วยรับผิดชอบ	
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (ณ สิ้นไตรมาสที่ ๑)		แผนการเบิกจ่าย	ผลการเบิกจ่าย (สิ้นไตรมาสที่ ๑)			
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)					
		อชร. เพื่อทราบรายงานผลฯ				๒.๑ ทะเบียนหนังสือรับ จำนวน ๑,๒๘๙ เรื่อง ๒.๒ ทะเบียนหนังสือส่ง จำนวน ๔๘๗ เรื่อง					
๙	กระบวนการพัฒนางานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ๑) ดำเนินการรับ - ส่งหนังสือราชการของกรม ผ่านระบบบริหารสำนักงานอัตโนมัติ (e-Office)	ไตรมาสที่ ๑ (ต.ค. - ธ.ค. ๒๕๖๖) ๑. ก่อนไตรมาสที่ ๑ (ก.ย. ๒๕๖๖) จัดทำหนังสือเสนอ อชร. เพื่อพิจารณาเริ่มดำเนินการรับส่งหนังสือราชการของกรม ผ่านระบบบริหารสำนักงานอัตโนมัติ (e-Office) วันที่ ๒ ต.ค. ๒๕๖๖ พร้อมเสนอ “วิธีปฏิบัติงานรับ-ส่งหนังสือราชการของกรม ผ่านระบบบริหารสำนักงานอัตโนมัติ (e-Office)” เสนอ อชร. เพื่อพิจารณาก่อนแจ้งเวียนวิธีปฏิบัติงานฯ ให้สำนักงาน/กอง/กลุ่มนำไปใช้ในการปฏิบัติงานฯ ต่อไป	๕๐ (ไตรมาสละ ๑๒.๕๐)	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	● อยู่ระหว่างดำเนินการ อชร. มีข้อสั่งการเมื่อวันที่ ๒๙ ก.ย. ๒๕๖๖ เห็นชอบเปิดใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ e-Office ใน “ระบบสารบรรณ” ท้ายหนังสือ กยร. ยส. ด่วนที่สุดที่ คค ๐๙๐๕.๗/๗๖๒ ลงวันที่ ๒๘ ก.ย. ๒๕๖๖ ในการดำเนินการรับ-ส่งหนังสือราชการของกรม พร้อมเวียนวิธีปฏิบัติงาน และแจ้งเวียนสำนักงาน/กอง/กลุ่ม เรียบร้อยแล้ว โดยผู้บริหารและบุคลากรฯ ได้เริ่มใช้ระบบตั้งแต่ ๒ ต.ค. ๒๕๖๖ เป็นต้นมา	๒๕	๑๒.๕๐	-	-	-	สสร./กยร.

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๗					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๗		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ	หน่วยรับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (ณ สิ้นไตรมาสที่ ๑)		แผนการเบิกจ่าย	ผลการเบิกจ่าย (สิ้นไตรมาสที่ ๑)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
		๒. เริ่มต้นไตรมาสที่ ๑ (๒ ต.ค. ๒๕๖๖) ผู้บริหารและบุคลากร ขร. เริ่มใช้ระบบรับ - ส่งหนังสือราชการของกรม ผ่านระบบบริหารสำนักงานอัตโนมัติ (e-Office)								
๒)	ดำเนินการรับ - ส่งหนังสือระหว่างหน่วยงานผ่านไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์กลางของกรม (อีเมล)	รวบรวมปริมาณการรับ - ส่งหนังสือระหว่างหน่วยงานผ่านไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์กลางของกรม (อีเมล) และจัดทำรายงานผลเสนอ อchr. เป็นรายไตรมาส	๕๐ (ไตรมาสละ ๑๒.๕๐)	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	๑. ดำเนินการรับ-ส่งหนังสือผ่านไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์กลางของกรม (อีเมล) เชื่อมต่อผ่านระบบบริหารสำนักงานอัตโนมัติ (e-Office) ได้ครบตรงตามจำนวนหนังสือที่รับ - ส่งของแต่ละวัน ๒. รายงานผลจำนวนการรับ-ส่งหนังสือผ่านไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์กลางของกรม (อีเมล) เสนอ อchr. เพื่อทราบรายงานผลเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๙ ม.ค. ๒๕๖๗ สรุปดังนี้ ๑.๑ จำนวนหนังสือรับ จำนวน ๒๓๓ เรื่อง ๑.๒ จำนวนหนังสือส่งออก ๘๘ เรื่อง	๑๒.๕๐	-	-		

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๗					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๗		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ	หน่วยรับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (ณ สิ้นไตรมาสที่ ๑)		แผนการเบิกจ่าย	ผลการเบิกจ่าย (สิ้นไตรมาสที่ ๑)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
กลยุทธ์ M&S๕ ส่งเสริมการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสาร และสร้างความสัมพันธ์อันดี ต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ ขร. จำนวน ๒ โครงการ/กิจกรรม ดังนี้										
๑	งานการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูล และข่าวสาร ขร. ๑) การจัดทำเนื้อหาข่าวสารประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างการรับรู้และให้ข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาระบบขนส่งทางราง และบทบาทภารกิจของ ขร. ผ่านช่องทางสื่อสารต่างๆ ๒) การจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์รูปแบบต่างๆ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาระบบขนส่งทางราง และบทบาทภารกิจของ ขร. ผ่านช่องทางสื่อสารต่างๆ ๓) จัดทำช่องทางสื่อสาร/ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรของ ขร. รับรู้/รับทราบ กฎหมายคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ ตาม พ.ร.บ. ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. ๒๕๖๐ และรณรงค์ให้บุคลากรห้ามสูบบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้า	๑. การจัดทำเนื้อหาข่าวสารประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างการรับรู้และให้ข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาระบบขนส่งทางราง และบทบาทภารกิจของ ขร. ผ่านช่องทางสื่อสารต่างๆ ๒. การจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์รูปแบบต่างๆ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาระบบขนส่งทางรางและบทบาทภารกิจของ ขร. ผ่านช่องทางสื่อสารต่างๆ ๓. จัดทำช่องทางสื่อสาร/ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรของ ขร. รับรู้/รับทราบ กฎหมายคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ ตาม พ.ร.บ. ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. ๒๕๖๐ และรณรงค์ให้บุคลากรห้ามสูบบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้า	๔๐ (จัดทำเนื้อหาข่าวสารไตรมาสละ ๑๐) ๔๐ (จัดทำเนื้อหาข่าวสารไตรมาสละ ๑๐) ๒๐	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗ ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗ ต.ค. ๒๕๖๖ ถึง ก.ย. ๒๕๖๗	● อยู่ระหว่างดำเนินการ	๒๐ ๑๐ -	๐.๑๐๐๐ (วงเงินรวม ๐.๑๐๐๐ ลบ.) 	- 	- 	สสร.

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๗					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๗		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ	หน่วยรับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (ณ สิ้นไตรมาสที่ ๑)		แผนการเบิกจ่าย	ผลการเบิกจ่าย (สิ้นไตรมาสที่ ๑)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
๒	<p>การจัดกิจกรรมเพื่อสร้างการรับรู้ความเข้าใจและสร้างภาพลักษณ์ความเชื่อมั่นต่อการพัฒนาระบบขนส่งทางราง</p> <p>๑) ดำเนินกิจกรรมสร้างการมีส่วนร่วมต่อการพัฒนาระบบขนส่งทางรางของประเทศไทย รวมทั้งสร้างโอกาสเพื่อการเข้าถึงระบบขนส่งทางรางของภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๒) ดำเนินกิจกรรมพัฒนาและเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับบุคลากรขององค์กรเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์เพื่อการสื่อสารภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร</p> <p>๓) ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กรเพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจ รวมถึงสร้างความสัมพันธ์อันดีกับทุกภาคส่วน</p>	-	-	-	-	-	-	-	ไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณในปี ๒๕๖๗	สตร.

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๗					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๗		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ	หน่วยรับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (ณ สิ้นไตรมาสที่ ๑)		แผนการเบิกจ่าย	ผลการเบิกจ่าย (สิ้นไตรมาสที่ ๑)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
กลยุทธ์ M&S๖ การบริหารจัดการหน่วยตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพด้วยหลักธรรมาภิบาล จำนวน ๓ โครงการ/กิจกรรม ดังนี้										
๑	ส่งเสริมให้องค์กรมีระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ - กิจกรรมการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายใน	รายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	๑๐๐	ต.ค. - ธ.ค. ๖๖	<p>✓ ดำเนินการแล้วเสร็จ</p> <p>ดำเนินการรายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานของรัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (แบบ ปค.๑ ปค.๔ ปค.๕ และ ปค.๖) พร้อมรายงานผลให้ สปค. วันที่ ๗ พ.ย. ๒๕๖๖ (กฎหมายกำหนดภายใน ๙๐ วันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ)</p>	๑๐๐	-	-	ส่ง คค. ภายใน ๙๐ วันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ	กตส.
๒	การตรวจสอบ รายงานผล เสนอแนะ ติดตามผลและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านการเงิน/บัญชี และงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง และการควบคุมภายใน ภายใต้กฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่กฎหมายกำหนด	๑. ตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการแก้ไขปัญหานี้ค่าสาธารณูปโภค ค่างชำระของส่วนราชการ	๕๐ (ไตรมาสละ ๑๒.๕๐)	ต.ค. ๖๖/ม.ค. ๖๗/เม.ย. ๖๗/ก.ค. ๖๗	<p>● อยู่ระหว่างดำเนินการ</p> <p>๑. รายงานผลการตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการแก้ไขปัญหานี้ค่าสาธารณูปโภค ค่างชำระของส่วนราชการ ๑.๑ ไตรมาสที่ ๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ดำเนินการ ๑ - ๑๐ ต.ค. ๒๕๖๖)</p>	๒๒.๕๐	-	-	ส่ง สปค. ภายใน ๑๐ วัน นับจากสิ้นไตรมาส (กฎหมายกำหนดภายใน ๔๕ วันนับจากสิ้นไตรมาส)	กตส.
		๒. ตรวจสอบงบสวัสดิการของ ขร.	๑๐	ม.ค. - มี.ค. ๖๗	-	-				
		๓. ตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการเงิน การ	๑๐	ม.ค. - ก.ค. ๖๗	-	-				

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๗					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๗		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ	หน่วยรับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (ณ สิ้นไตรมาสที่ ๑)		แผนการเบิกจ่าย	ผลการเบิกจ่าย (สิ้นไตรมาสที่ ๑)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
	การปฏิบัติงานด้านการเงิน/บัญชี และงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง และการควบคุมภายใน ภายใต้ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ที่กฎหมายกำหนด ดังนี้ ๒.๑) กิจกรรมการตรวจสอบงบสวัสดิการของ ขร. ๒.๒) กิจกรรมการตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี รายงานการเงิน และการบริหารพัสดุ ๒.๓) กิจกรรมการตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ๒.๔) กิจกรรมการตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ๒.๕) กิจกรรมการตรวจสอบการควบคุมภายในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	บัญชี รายงานการเงิน และการบริหารพัสดุ ๔. ตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ๕. ตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ๖. ตรวจสอบการควบคุมภายในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	๑๐ ๑๐ ๑๐	ม.ค. - ก.ค. ๖๗ ม.ค. - ก.ค. ๖๗ ส.ค. - ก.ย. ๖๗	การตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ดำเนินการระหว่าง พ.ย. - ธ.ค. ๒๕๖๖ - -	๑๐ - -				
๓	ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพและศักยภาพทางวิชาชีพของบุคลากร หน่วยตรวจสอบภายใน ให้เป็นมืออาชีพ	ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการพัฒนาศักยภาพและศักยภาพทางวิชาชีพไม่	๑๐๐	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	✓ ดำเนินการแล้วเสร็จ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในได้เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อพัฒนา	๑๐๐ ๑๐๐	-	-	-	กตส.

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๗					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๗		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ	หน่วยรับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (ณ สิ้นไตรมาสที่ ๑)		แผนการเบิกจ่าย	ผลการเบิกจ่าย (สิ้นไตรมาสที่ ๑)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
		น้อยกว่า ๑๘ ชั่วโมงต่อปี ๘ หลักสูตร ดังนี้ ๑) การวางแผนการตรวจสอบ ๒) การจัดทำแผนการปฏิบัติงาน ๓) การปฏิบัติงานตรวจสอบ ๔) การรายงานผลการตรวจสอบ ๕) การบริหารจัดการความเสี่ยง ๖) การควบคุมภายใน ๗) การใช้ Excel เพื่อช่วยการตรวจสอบ ๘) การตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ			ความรู้ ทักษะและความสามารถอื่น ๆ ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง ไม่น้อยกว่า ๑๘ ชั่วโมงต่อปีตามหลักสูตรที่กรมบัญชีกลางกำหนด ดังนี้ ๑. นส.ฐาชูดา สิ้นภูริสกุล อบรมในหลักสูตรหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในที่ไม่เคยได้รับวุฒิบัตรด้านการตรวจสอบภายในระหว่างวันที่ ๖ - ๘ ธ.ค. ๒๕๖๖ ๒. นส.อาภารัตน์ ทองแทน อบรมในหลักสูตรผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน (หลักสูตรพัฒนาความรู้ต่อเนื่อง) ระหว่างวันที่ ๒๕ - ๒๘ ธ.ค. ๒๕๖๖					
รวมทั้งสิ้น (ล้านบาท)						๑๕.๓๘๒๓	๒๓.๙๒๖๖			

ส่วนที่ ๓

สรุปผลการดำเนินงาน ผลการเบิกจ่าย ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ

๑. สรุปผลการดำเนินงาน

แผนปฏิบัติราชการกรมการขนส่งทางราง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ มีโครงการ/กิจกรรมรวมทั้งสิ้น ๘๔ โครงการ/กิจกรรม ในไตรมาสที่ ๑ : ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๖ มีโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการเป็นไปตามแผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้ จำนวน ๑๑ โครงการ/กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ ๓๕.๓๓ ดังรายละเอียดที่ปรากฏในตารางที่ ๓

ตารางที่ ๓ สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการกรมการขนส่งทางราง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำแนกตามประเด็นแผนปฏิบัติราชการและแนวทางการพัฒนา ข้อมูล ณ ไตรมาสที่ ๑ (ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๖)

ประเด็นแผนปฏิบัติราชการ/ แนวทางการพัฒนา	จำนวน โครงการ/ กิจกรรม ปี ๒๕๖๗	จำนวนโครงการ/กิจกรรม ที่ดำเนินการแล้วเสร็จ ตามแผน	ร้อยละ ผลการ ดำเนินงาน	หน่วย รับผิดชอบ
พันธกิจ M๑ เสนอแนะนโยบายมาตรการ มาตรฐานและจัดทำแผนการพัฒนาการขนส่งทางรางและขับเคลื่อนให้เกิดผลในการปฏิบัติ				
กลยุทธ์ M๑S๑ กำหนดแผนพัฒนาการขนส่งทางรางของประเทศไทย เพื่อวางแนวทางปฏิบัติงานสู่เป้าหมายการพัฒนาขนส่งทางรางของประเทศ	๑๑	๔	๕๙.๑๐	กยร./กกร./สปร.
กลยุทธ์ M๑S๒ การติดตามและประเมินผลแผนการดำเนินงานตามแผนพัฒนาการขนส่งทางราง	๖	-	๕	กยร.
กลยุทธ์ M๑S๓ ส่งเสริมงานวิจัยเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมระบบรางภายในประเทศให้มีมาตรฐานสากลและราคาที่แข่งขันได้	๑	-	๓๗.๕๐	กยร./กมป./กม.
พันธกิจ M๒ พัฒนามาตรฐานและกำกับดูแลการขนส่งทางรางให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล				
กลยุทธ์ M๒S๑ ศึกษาจัดทำมาตรฐานการขนส่งทางรางเพื่อเพิ่มความปลอดภัยและลดอุบัติเหตุ	๖	-	๔	กมป.
กลยุทธ์ M๒S๒ สนับสนุน/ส่งเสริมการจัดทำร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางราง พ.ศ. เพื่อให้มีบทบัญญัติในการกำกับดูแลการขนส่งทางราง	๑	-	๓๐	กม.
กลยุทธ์ M๒S๓ กำหนดมาตรฐานหลักเกณฑ์ กฎหมายลำดับรอง เพื่อให้มีมาตรฐานและกำกับดูแลการขนส่งทางรางด้านความปลอดภัยให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล	๑	-	๕	กมป./กม.

ประเด็นแผนปฏิบัติการ/แนวทางการพัฒนา	จำนวนโครงการ/กิจกรรม ปี ๒๕๖๗	จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผน	ร้อยละผลการดำเนินงาน	หน่วยรับผิดชอบ
กลยุทธ์ M๒S๔ กำกับให้การขนส่งทางรางเป็นไปตามมาตรฐานการขนส่งทางรางและสร้างแนวทางเพื่อเพิ่มความปลอดภัยลดอุบัติเหตุ	๗	-	๔๓.๕๗	กมป.
พันธกิจ M๓ กำกับดูแลการขนส่งทางรางให้เป็นไปตามกฎหมาย				
กลยุทธ์ M๓S๑ การกำหนดมาตรฐานและมาตรการกำกับดูแลการขนส่งทางราง	๔	-	๓๐.๘๓	กกร./กยร.
กลยุทธ์ M๓S๒ กำกับติดตามการปฏิบัติตาม (ร่าง) พระราชบัญญัติการขนส่งทางราง พ.ศ. รวมทั้งกฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง	๑	-	๒๕	กกร.
กลยุทธ์ M๓S๓ การกำกับดูแลการประกอบกิจการขนส่งให้เป็นไปตามมาตรฐานและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	๓	๑	๖๒.๖๗	กกร.
พันธกิจ M๔ พัฒนาคุณภาพการขนส่งทางรางในการให้บริการสู่ความเป็นเลิศ				
กลยุทธ์ M๔S๑ ส่งเสริมให้ประชาชนใช้ระบบขนส่งสาธารณะทางรางเพิ่มขึ้น	๓	-	๒๖.๖๗	กมป./กกร./กยร.
กลยุทธ์ M๔S๒ ส่งเสริมให้ความรู้การประกอบกิจการขนส่งทางรางแก่ผู้ประกอบการกิจการขนส่งทางราง	๒	๑	๕๐	กกร.
กลยุทธ์ M๔S๓ การจัดการเรื่องร้องเรียน	๑	-	๘๓.๓๓	กกร./กมป./กยร.
กลยุทธ์ M๔S๔ กำหนดมาตรการส่งเสริมการประกอบกิจการขนส่งทางรางและติดตามแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการขนส่งทางราง	๔	-	๔๘.๕๐	กกร.
กลยุทธ์ M๔S๕ กำหนดมาตรการคุ้มครองผู้ใช้บริการ	๑	-	๓๐	กกร.
พันธกิจ M๕ ปฏิบัติงานด้วยหลักธรรมาภิบาล ตอบสนองผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย และพัฒนาองค์กร องค์กรความรู้ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี นวัตกรรม และการบริหารจัดการ				
กลยุทธ์ M๕S๑ ส่งเสริมพัฒนาระบบราชการ เพื่อมุ่งสู่องค์กรสมรรถนะสูง	๕	๑	๓๑	กพบ./สสร.
กลยุทธ์ M๕S๒ ส่งเสริม และพัฒนาองค์กรให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้นวัตกรรมทางเทคโนโลยี	๙	-	๑๓.๘๙	กยร.
กลยุทธ์ M๕S๓ ส่งเสริมให้มีการฝึกอบรมหรือประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน	๔	๑	๔๗.๒๕	สสร./กยร.

ประเด็นแผนปฏิบัติการ/แนวทางการพัฒนา	จำนวนโครงการ/กิจกรรม ปี ๒๕๖๗	จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผน	ร้อยละผลการดำเนินงาน	หน่วยรับผิดชอบ
ของ ขร. เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้/นวัตกรรม/เทคโนโลยี ในโครงการที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ตามตำแหน่งบุคลากร ขร. เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน				
กลยุทธ์ M&S๔ ส่งเสริมการบริหารจัดการและพัฒนาองค์กรด้วยหลักธรรมาภิบาลและนวัตกรรมระบบฐานข้อมูล	๙	๑	๓๓.๔๓	สสร./กยร.
กลยุทธ์ M&S๕ ส่งเสริมการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสาร และสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ ขร.	๒	-	๑๐	สสร.
กลยุทธ์ M&S๖ การบริหารจัดการหน่วยตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพด้วยหลักธรรมาภิบาล	๓	๒	๗๔.๑๗	กตส.
รวม	๘๔	๑๑	๓๕.๓๓	

๒. สรุปผลการเบิกจ่าย

ผลการเบิกจ่ายตามแผนปฏิบัติการกรมการขนส่งทางราง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ในไตรมาสที่ ๑ (ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๖) เป็นจำนวนเงิน ๒๓.๙๒๖๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๐.๗๔ จากงบประมาณทั้งสิ้น ๑๑๕.๓๘๒๓ ล้านบาท โดยมีรายละเอียดปรากฏตามตารางที่ ๔

ตารางที่ ๔ สรุปผลการเบิกจ่ายตามแผนปฏิบัติการกรมการขนส่งทางราง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำแนกตามประเด็นแผนปฏิบัติการและแนวทางการพัฒนา ข้อมูล ณ ไตรมาสที่ ๑ (ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๖)

ประเด็นแผนปฏิบัติการ/แนวทางการพัฒนา	แผนการเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๗ (ล้านบาท)	ผลการเบิกจ่าย (ล้านบาท)	ร้อยละ	หน่วยรับผิดชอบ
พันธกิจ M๑ เสนอแนะนโยบายมาตรการ มาตรฐานและจัดทำแผนการพัฒนาการขนส่งทางรางและขับเคลื่อนให้เกิดผลในการปฏิบัติ				
กลยุทธ์ M๑S๑ กำหนดแผนพัฒนาการขนส่งทางรางของประเทศไทย เพื่อวางแนวทางการปฏิบัติงานสู่เป้าหมายการพัฒนาขนส่งทางรางของประเทศ	๒.๒๐๗๕	๐	๐	กยร.
กลยุทธ์ M๑S๒ การติดตามและประเมินผลแผนการดำเนินงานตามแผนพัฒนาการขนส่งทางราง	๑.๐๙๓๕	๐	๐	กยร.

ประเด็นแผนปฏิบัติการ/แนวทางการพัฒนา	แผนการเบิกจ่ายปี ๒๕๖๗ (ล้านบาท)	ผลการเบิกจ่าย (ล้านบาท)	ร้อยละ	หน่วยรับผิดชอบ
กลยุทธ์ M๑S๓ ส่งเสริมงานวิจัยเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมระบบรางภายในประเทศให้มีมาตรฐานสากลและราคาที่แข่งขันได้	-	-	-	กยร./กมป./กมม.
พันธกิจ M๒ พัฒนามาตรฐานและกำกับดูแลการขนส่งทางรางให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล				
กลยุทธ์ M๒S๑ ศึกษาจัดทำมาตรฐานการขนส่งทางรางเพื่อเพิ่มความปลอดภัยและลดอุบัติเหตุ	๒๖.๑๙๙๖	๓.๓๑๘๘	๑๒.๖๗	กมป.
กลยุทธ์ M๒S๒ สนับสนุน/ส่งเสริมการจัดทำร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางราง พ.ศ. เพื่อให้มีบทบัญญัติในการกำกับดูแลการขนส่งทางราง	-	-	-	กมม.
กลยุทธ์ M๒S๓ กำหนดมาตรฐานหลักเกณฑ์ กฎหมายลำดับรองเพื่อให้มีมาตรฐานและกำกับดูแลการขนส่งทางรางด้านความปลอดภัยให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล	-	-	-	กมป. และ กมม.
กลยุทธ์ M๒S๔ กำกับให้การขนส่งทางรางเป็นไปตามมาตรฐานการขนส่งทางรางและสร้างแนวทางเพื่อเพิ่มความปลอดภัยลดอุบัติเหตุ	-	-	-	กมป.
พันธกิจ M๓ กำกับดูแลการขนส่งทางรางให้เป็นไปตามกฎหมาย				
กลยุทธ์ M๓S๑ การกำหนดมาตรฐานและมาตรการกำกับดูแลการขนส่งทางราง	๑๖.๑๔๐๔	๒.๔๐๙๔	๑๔.๙๓	กกร./กยร.
กลยุทธ์ M๓S๒ กำกับติดตามการปฏิบัติตาม (ร่าง) พระราชบัญญัติการขนส่งทางราง พ.ศ. รวมทั้งกฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง	-	-	-	กมม.
กลยุทธ์ M๓S๓ การกำกับดูแลการประกอบกิจการขนส่งให้เป็นไปตามมาตรฐานและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	-	-	-	กกร.
พันธกิจ M๔ พัฒนาคุณภาพการขนส่งทางรางในการให้บริการสู่ความเป็นเลิศ				
กลยุทธ์ M๔S๑ ส่งเสริมให้ประชาชนใช้ระบบขนส่งสาธารณะทางรางเพิ่มขึ้น	-	-	-	กมป./กกร./กยร.
กลยุทธ์ M๔S๒ ส่งเสริมให้ความรู้การประกอบกิจการขนส่งทางรางแก่ผู้ประกอบการขนส่งทางราง	-	-	-	กกร.

ประเด็นแผนปฏิบัติการ/ แนวทางการพัฒนา	แผนการเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๗ (ล้านบาท)	ผลการเบิกจ่าย (ล้านบาท)	ร้อยละ	หน่วยรับผิดชอบ
กลยุทธ์ M&S๓ การจัดการเรื่องร้องเรียน	-	-	-	กกร./กมป./กยร.
กลยุทธ์ M&S๔ กำหนดมาตรการส่งเสริมการประกอบกิจการขนส่งทางรางและติดตามแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการขนส่งทางราง	๒.๔๕๐๐	๐	๐	กกร.
กลยุทธ์ M&S๕ กำหนดมาตรการคุ้มครองผู้ใช้บริการ	-	-	-	กกร.
พันธกิจ M๕ ปฏิบัติงานด้วยหลักธรรมาภิบาล ตอบสนองผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย และพัฒนาองค์กร องค์กรความรู้ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี นวัตกรรม และการบริหารจัดการ				
กลยุทธ์ M&S๑ ส่งเสริมพัฒนาระบบราชการ เพื่อมุ่งสู่องค์กรสมรรถนะสูง	-	-	-	กพบ.
กลยุทธ์ M&S๒ ส่งเสริม และพัฒนาองค์กรให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้นวัตกรรมทางเทคโนโลยี	๓.๔๗๙๗	๐	๐	กยร.
กลยุทธ์ M&S๓ ส่งเสริมให้มีการฝึกอบรม หรือประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของ ขร. เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้/นวัตกรรม/เทคโนโลยี ในโครงการที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ตามตำแหน่งบุคลากร ขร. เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน	๑.๒๒๑๕	๐.๒๒๕๐	๑๘.๔๒	สกร.
กลยุทธ์ M&S๔ ส่งเสริมการบริหารจัดการและพัฒนาองค์กรด้วยหลักธรรมาภิบาล และนวัตกรรมระบบฐานข้อมูล	๖๒.๔๙๐๑	๑๗.๙๗๓๔	๒๘.๗๖	สกร.
กลยุทธ์ M&S๕ ส่งเสริมการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสาร และสร้างความสัมพันธ์อันดี ต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ ขร.	๐.๑๐๐๐	๐	๐	สกร.
กลยุทธ์ M&S๖ การบริหารจัดการหน่วยตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพด้วยหลักธรรมาภิบาล	-	-	-	กตส.
รวม	๑๑๕.๓๘๒๓	๒๓.๙๒๖๖	๒๐.๗๔	

๓. ปัญหาอุปสรรค

เนื่องจากอยู่ระหว่างรอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๗ ทำให้โครงการ/กิจกรรมที่ต้องใช้งบประมาณไม่สามารถดำเนินการได้ รวมทั้ง บางโครงการ/กิจกรรมที่ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ อาจถูกยกเลิกหรือต้องปรับแผนการดำเนินงานใหม่ และอาจจะส่งผลกระทบต่อการทำงานโดยภาพรวม

๔. ข้อเสนอแนะการดำเนินงาน

จากการติดตามแผนปฏิบัติการฯ (ไตรมาสที่ ๑ : ตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๖๖) กยร. พิจารณาแล้วเห็นว่ายังมีโครงการ/กิจกรรมที่ไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากอยู่ระหว่างรอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๗ จึงเห็นควรเสนอพิจารณาอบหมายสำนักงาน/กอง/กลุ่ม เตรียมดำเนินการสำหรับโครงการที่ต้องใช้งบประมาณและกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ให้สามารถดำเนินการได้ทันทีหลังได้รับการจัดสรรงบประมาณฯ รวมทั้งเร่งรัดการดำเนินงานที่ไม่ต้องใช้งบประมาณให้แล้วเสร็จตามแผนงานโดยเร็ว เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อการทำงานและการเบิกจ่ายโดยภาพรวม