




รายงานผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่าย ตามแผนปฏิบัติราชการกรมการขนส่งทางราง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ไตรมาสที่ 2 : มกราคม – มีนาคม 2567



กรมการขนส่งทางราง
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
เมษายน 2567

คำนำ

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน (กยร.) โดยกลุ่มติดตามและประเมินผล มีหน้าที่ติดตามและประเมินผล การปฏิบัติงานตามนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนการพัฒนาด้านการขนส่งทางรางของประเทศและแผนปฏิบัติ ราชการของกรม ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ กยร. ได้จัดทำรายงานการติดตามผลการดำเนินงานตาม แผนปฏิบัติราชการของกรมการขนส่งทางราง (ขร.) (ไตรมาสที่ ๒ : มกราคม – มีนาคม ๒๕๖๗) ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ขึ้นเพื่อกำกับ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นกรอบในการดำเนินงานให้บรรลุตามเป้าหมาย ตัวชี้วัด รวมทั้งสามารถขับเคลื่อนแผนงาน/โครงการภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติและแผนปฏิรูปประเทศให้เกิด ผลสัมฤทธิ์สูงส่งนำไปสู่ การพัฒนาระบบการขนส่งทางรางของประเทศให้มีมาตรฐานการบริการที่ดี มีความ ปลอดภัยอย่างยั่งยืน

กรมการขนส่งทางราง
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
กลุ่มติดตามและประเมินผล
เมษายน ๒๕๖๗

สารบัญ

หน้า

คำนำ

สารบัญ

ส่วนที่ ๑	แผนปฏิบัติการการกรรการขนส่งทางราง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	๑
	๑. สาระสำคัญของแผนปฏิบัติการการกรรการขนส่งทางราง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	๑
ส่วนที่ ๒	ผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่าย ตามแผนปฏิบัติการการกรรการขนส่งทางราง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ไตรมาสที่ ๒ : มกราคม – มีนาคม ๒๕๖๗)	๓
	๑. พันธกิจ M๑ เสนอแนะนโยบายมาตรการ มาตรฐานและจัดทำแผนการพัฒนาการขนส่งทางรางและขับเคลื่อนให้เกิดผลในการปฏิบัติ	๓
	๒. พันธกิจ M๒ พัฒนามาตรฐานและกำกับดูแลการขนส่งทางรางให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล	๓๐
	๓. พันธกิจ M๓ กำกับดูแลการขนส่งทางรางให้เป็นไปตามกฎหมาย	๕๔
	๔. พันธกิจ M๔ พัฒนาคุณภาพการขนส่งทางรางในการให้บริการสู่ความเป็นเลิศ	๖๒
	๕. พันธกิจ M๕ ปฏิบัติงานด้วยหลักธรรมาภิบาล ตอบสนองผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย และพัฒนาองค์กร องค์กรความรู้ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี นวัตกรรม และการบริหารจัดการ	๗๒
ส่วนที่ ๓	สรุปผลการดำเนินงาน ผลการเบิกจ่าย ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ	๑๑๓
	๑. สรุปผลการดำเนินงาน	๑๑๓
	๒. สรุปผลการเบิกจ่าย	๑๑๖
	๓. ปัญหาอุปสรรค	๑๑๘
	๔. ข้อเสนอแนะการดำเนินงาน	๑๑๘

ส่วนที่ ๑

แผนปฏิบัติการราชการกรมการขนส่งทางราง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

สาระสำคัญของแผนปฏิบัติการราชการกรมการขนส่งทางราง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

กรมการขนส่งทางราง (ขร.) ซึ่งมีหน้าที่ในการกำกับดูแลการขนส่งทางรางของประเทศ ดังนั้น แนวคิดและหลักการของแผนปฏิบัติการ ขร. (พ.ศ. ๒๕๖๗) จึงมุ่งเน้นในการปฏิบัติ ผลักดัน และสนับสนุนให้ ขร. ดำเนินการในบทบาทหน่วยงานกำกับดูแลให้มีประสิทธิภาพเพื่อให้เกิดการพัฒนาการขนส่งทางรางให้มีความปลอดภัย และมีการบริการที่ดีด้วยนวัตกรรมและธรรมาภิบาล โดยสรุปจำนวนโครงการ/กิจกรรม จำแนกตามแผนปฏิบัติการ

ตารางที่ ๑ สรุปจำนวนโครงการ/กิจกรรม ภายใต้แผนปฏิบัติการราชการกรมการขนส่งทางราง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำแนกตามประเด็นแผนปฏิบัติการและแนวทางการพัฒนา

แผนปฏิบัติการ/แนวทางการพัฒนา	จำนวนโครงการ/ กิจกรรม ปี ๒๕๖๗	หน่วยรับผิดชอบ
พันธกิจ M๑ เสนอแนะนโยบาย มาตรการ มาตรฐานและจัดทำแผนการพัฒนาการขนส่งทางรางและขับเคลื่อนให้เกิดผล ในการปฏิบัติ		
กลยุทธ์ M๑S๑ กำหนดแผนพัฒนาการขนส่งทางรางของประเทศไทย เพื่อวางแนวทางการปฏิบัติงานสู่เป้าหมายการพัฒนาขนส่งทางรางของ ประเทศ	๑๑	กยร./กกร./สปร.
กลยุทธ์ M๑S๒ การติดตามและประเมินผล แผนการดำเนินงานตาม แผนพัฒนาการขนส่งทางราง	๖	กยร./สปร.
กลยุทธ์ M๑S๓ ส่งเสริมงานวิจัย เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมระบบราง ภายในประเทศให้มีมาตรฐานสากล และราคาที่แข่งขันได้	๑	กยร./กมล./กกรม.
พันธกิจ M๒ พัฒนามาตรฐานและกำกับดูแลการขนส่งทางรางให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล		
กลยุทธ์ M๒S๑ ศึกษาจัดทำมาตรฐานการขนส่งทางรางเพื่อเพิ่มความ ปลอดภัยและลดอุบัติเหตุ	๖	กมล.
กลยุทธ์ M๒S๒ สนับสนุน/ส่งเสริมการจัดทำร่างพระราชบัญญัติการ ขนส่งทางราง พ.ศ. เพื่อให้มีบทบัญญัติในการกำกับดูแลการขนส่ง ทางราง	๑	กกรม.
กลยุทธ์ M๒S๓ กำหนดมาตรฐานหลักเกณฑ์ กฎหมายลำดับรอง เพื่อให้ มีมาตรฐานและกำกับดูแลการขนส่งทางรางด้านความปลอดภัยให้เป็นไป ตามมาตรฐานสากล	๑	กมล./กกรม.
กลยุทธ์ M๒S๔ กำกับให้การขนส่งทางรางเป็นไปตามมาตรฐานการขนส่ง ทางรางและสร้างแนวทางเพื่อเพิ่มความปลอดภัยลดอุบัติเหตุ	๗	กมล.

แผนปฏิบัติการ/แนวทางการพัฒนา	จำนวนโครงการ/ กิจกรรม ปี ๒๕๖๗	หน่วยรับผิดชอบ
พันธกิจ M๓ กำกับดูแลการขนส่งทางรางให้เป็นไปตามกฎหมาย		
กลยุทธ์ M๓S๑ การกำหนดมาตรฐานและมาตรการกำกับดูแลการขนส่งทางราง	๔	กกร./กยร.
กลยุทธ์ M๓S๒ กำกับติดตาม การปฏิบัติตาม (ร่าง) พระราชบัญญัติการขนส่งทางราง พ.ศ. รวมทั้งกฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง	๑	กกร.
กลยุทธ์ M๓S๓ การกำกับดูแลการประกอบกิจการขนส่งให้เป็นไปตามมาตรฐานและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	๓	กกร.
พันธกิจ M๔ พัฒนาคุณภาพการขนส่งทางรางในการให้บริการสู่ความเป็นเลิศ		
กลยุทธ์ M๔S๑ ส่งเสริมให้ประชาชนใช้ระบบขนส่งสาธารณะทางรางเพิ่มขึ้น	๓	กมป./กกร./กยร.
กลยุทธ์ M๔S๒ ส่งเสริมให้ความรู้การประกอบกิจการขนส่งทางรางแก่ผู้ประกอบการขนส่งทางราง	๒	กกร.
กลยุทธ์ M๔S๓ การจัดการเรื่องร้องเรียน	๑	กกร./กมป./กยร.
กลยุทธ์ M๔S๔ กำหนดมาตรการส่งเสริมการประกอบกิจการขนส่งทางรางและติดตามแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการขนส่งทางราง	๔	กกร.
กลยุทธ์ M๔S๕ กำหนดมาตรการคุ้มครองผู้ใช้บริการ	๑	กกร.
พันธกิจ M๕ ปฏิบัติงานด้วยหลักธรรมาภิบาล ตอบสนองผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย และพัฒนาองค์กร องค์กรความรู้ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี นวัตกรรมและการบริหารจัดการ		
กลยุทธ์ M๕S๑ ส่งเสริมพัฒนาระบบราชการ เพื่อมุ่งสู่องค์กรสมรรถนะสูง	๕	กพบ./สสร.
กลยุทธ์ M๕S๒ ส่งเสริม และพัฒนาองค์กรให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้นวัตกรรมทางเทคโนโลยี	๙	กยร.
กลยุทธ์ M๕S๓ ส่งเสริมให้มีการฝึกอบรม หรือประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของ ขร. เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้/นวัตกรรม/เทคโนโลยีในโครงการที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ตามตำแหน่งบุคลากร ขร. เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน	๓	สสร./กยร.
กลยุทธ์ M๕S๔ ส่งเสริมการบริหารจัดการและพัฒนาองค์กรด้วยหลักธรรมาภิบาลและนวัตกรรมระบบฐานข้อมูล	๙	สสร./กยร.
กลยุทธ์ M๕S๕ ส่งเสริมการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสาร และสร้างความสัมพันธ์อันดี ต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ ขร.	๒	สสร.
กลยุทธ์ M๕S๖ การบริหารจัดการหน่วยตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพด้วยหลักธรรมาภิบาล	๓	กตส.
รวม	๘๔	-

ส่วนที่ ๒

ผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่าย ภายใต้แผนปฏิบัติการการกรมการขนส่งทางราง (พ.ศ. ๒๕๖๗) (ไตรมาสที่ ๒ : มกราคม – มีนาคม ๒๕๖๗)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๗					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๗		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ	หน่วยรับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (ณ สิ้นไตรมาสที่ ๒)		แผนการเบิกจ่าย	ผลการเบิกจ่าย (สิ้นไตรมาสที่ ๒)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
พันธกิจ M๑ เสนอแนะนโยบาย มาตรการ มาตรฐานและจัดทำแผนพัฒนาการขนส่งทางรางและขับเคลื่อนให้เกิดผลในการปฏิบัติ										
กลยุทธ์ M๑S๑ กำหนดแผนพัฒนาการขนส่งทางรางของประเทศไทย เพื่อวางแนวทางการปฏิบัติงานสู่เป้าหมายการพัฒนาขนส่งทางรางของประเทศ (จัดทำแผน) จำนวน ๑๑ โครงการ/กิจกรรม ดังนี้										กยร./กกร./สปร.
๑	ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลการลงทุนโครงการระบบรางของหน่วยงานของรัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการประกอบกิจการขนส่งทางราง รวมทั้งโครงการร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและเอกชน (PPP)	๑. ศึกษา รวบรวม และ ประสานข้อมูลจากหน่วยงานภายในและภายนอกองค์กร	๓๐	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	✓ ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑. ขร. มีหนังสือ ที่ คค ๙๐๕.๓/๑๖๘๙ ลงวันที่ ๑๔ ธ.ค. ๒๕๖๖ ให้ความเห็น เรื่องการศึกษาเปรียบเทียบทางเลือก การดำเนินงานโครงการที่เหมาะสม สำหรับการดำเนินโครงการระบบขนส่งมวลชนจังหวัดเชียงใหม่ สายสีแดง ช่วงโรงพยาบาลนครพิงค์ – แยกแม่เหียะสมานสามัคคี และโครงการระบบขนส่งมวลชน จังหวัดนครราชสีมา สายสีเขียว ช่วงตลาดเซฟวัน – สถานีคุ้มครอง และพัฒนาอาชีพบ้านนาวิสัยส์ ๒. ขร. มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ คค ๐๙๐๕.๓/๔๐๔ ลงวันที่ ๑๑ มี.ค.	๑๐๐	(ไม่มี)	(ไม่มี)	(ไม่มี)	กยร.

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๗					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๗		ปัญหาอุปสรรค/ หมายเหตุ	หน่วย รับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (ณ สิ้นไตรมาสที่ ๒)		แผน การเบิกจ่าย	ผลการเบิกจ่าย (สิ้นไตรมาสที่ ๒)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลา ดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
					๒๕๖๗ ขออนุมัติปรับกรอบวงเงินโครงการระบบรถไฟฟ้าชานเมือง (สายสีแดง) ช่วงตลิ่งชัน - ศาลายา และสถานีเพิ่มเติม ๓ สถานี (สถานี พระราม ๖ สถานีบางกรวย - กฟผ. และสถานีบ้านฉิมพลี) ของ รฟท. ๓. ขร. มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ คค ๐๙๐๕.๓/๔๒๙ ลงวันที่ ๑๙ มี.ค. ๒๕๖๗ การขอทบทวนมติ คณะรัฐมนตรีและขอปรับกรอบวงเงินโครงการระบบรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดง ช่วงรังสิต – มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ของ รฟท.					
๒	จัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณของกรมการขนส่งทางราง ๑) รวบรวมคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณของกรมการขนส่งทางราง ๒) รวบรวมและจัดทำเอกสารงบประมาณและเตรียมชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี	๑. ประสาน รวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานภายในและภายนอกองค์กร และวิเคราะห์ข้อมูลเสนอต่อผู้บริหาร ๒. จัดทำข้อมูลลงในระบบ e-Budgeting และเสนอต่อผู้บริหาร	๒๕	ต.ค. ๖๖ - ม.ค. ๖๗	● อยู่ระหว่างดำเนินการ	๗๕	(ไม่มี)	(ไม่มี)	(ไม่มี)	กยร.
			๒๕	ม.ค. ๖๗ - เม.ย. ๖๗	ขร. มีหนังสือ ที่ คค ๐๙๐๕.๓/๙๒๖ ลงวันที่ ๑๓ ธ.ค. ๒๕๖๖ จัดส่งข้อมูลการดำเนินการตามระบบการติดตามและประเมินผล เพื่อประกอบการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๘ และ ขร. มีหนังสือ ที่ คค ๐๙๐๕.๔/๖ ลงวันที่ ๕ มี.ค. ๒๕๖๗ จัดทำข้อมูลคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๘ เสนอ คค.	๕๐				

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๗					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๗		ปัญหาอุปสรรค/ หมายเหตุ	หน่วย รับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (ณ สิ้นไตรมาสที่ ๒)		แผน การเบิกจ่าย	ผลการเบิกจ่าย (สิ้นไตรมาสที่ ๒)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลา ดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
	๓) การทบทวน ปรับปรุงผลสัมฤทธิ์ หรือประโยชน์ที่ได้รับจากการ ใช้จ่ายงบประมาณประกอบการ จัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ	๓. จัดทำข้อมูลประกอบการ ชี้แจงงบประมาณ	๕๐	พ.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๗	๑. ดำเนินการจัดทำข้อมูลประกอบ การชี้แจงงบประมาณปี ๒๕๖๗ ต่อคณะกรรมการธิการและ คณะอนุกรรมการธิการทั้ง สส. และ สว. แล้วเสร็จ ๒. อยู่ระหว่างจัดทำข้อมูลประกอบ การชี้แจงงบประมาณปี ๒๕๖๘	๒๕				
๓	จัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี ของกรมการขนส่งทางราง	๑. จัดเตรียม/รวบรวมข้อมูล	๒๐	ต.ค. ๖๖	● อยู่ระหว่างดำเนินการ	๘๕	(ไม่มี)	(ไม่มี)	(ไม่มี)	กยร.
					ฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดเตรียมข้อมูล แผนงาน กิจกรรม/โครงการ จากสำนักงาน/กอง/กลุ่ม เพื่อรวบรวมและใช้เป็นข้อมูล ประกอบการดำเนินการจัดทำ แผนปฏิบัติราชการ ขร. (พ.ศ. ๒๕๖๘)	๒๐				
		๑. วิเคราะห์ข้อมูล เพื่อเตรียมจัดทำ (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการ ขร. ปีงบประมาณ ๒๕๖๘	๒๐	พ.ย. ๖๖	ฝ่ายเลขานุการฯ ได้วิเคราะห์ข้อมูล เพื่อนำมาจัดทำ (ร่าง) แผนปฏิบัติ ราชการ ขร. ปีงบประมาณ ๒๕๖๘	๒๐				
		๓. จัดทำ (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการ ขร. ปีงบประมาณ ๒๕๖๘	๒๐	ธ.ค. ๖๖	ฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดทำ (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการ ขร. (พ.ศ. ๒๕๖๘) แล้วเสร็จ	๒๐				

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๗					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๗		ปัญหาอุปสรรค/ หมายเหตุ	หน่วย รับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (ณ สิ้นไตรมาสที่ ๒)		แผน การเบิกจ่าย	ผลการเบิกจ่าย (สิ้นไตรมาสที่ ๒)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลา ดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
		๔. แจ้งเวียน (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการ ขร. ปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ให้คณะทำงานจัดทำ แผนปฏิบัติราชการฯ ให้การรับรอง ก่อนเสนอ อชร. พิจารณาให้ความ เห็นชอบ	๒๐	ธ.ค. ๖๖	ฝ่ายเลขานุการฯ มีหนังสือ ที่ คค ๐๙๐๕.๒/๙๕๓ ลงวันที่ ๒๐ ธ.ค. ๒๕๖๖ เรื่อง แจ้งเวียน (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการ ขร. (พ.ศ. ๒๕๖๘) เพื่อให้คณะทำงานฯ พิจารณา	๒๐				
		๕. นำส่ง (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการ ขร. ปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ให้ คค. นำเรียน รวค. พิจารณาให้ความ เห็นชอบต่อไป	๑๐	ม.ค. ๖๗	ฝ่ายเลขานุการฯ ได้นำส่ง แผนปฏิบัติราชการ ขร. (พ.ศ. ๒๕๖๘) ให้ คค. แล้ว เมื่อวันที่ ๕ ม.ค. ๒๕๖๗ โดย คค. รับทราบและให้ ขร. เสนอ แผนปฏิบัติราชการ ขร. (พ.ศ. ๒๕๖๘) ฉบับทบทวน ให้ คค. พิจารณา ให้ความเห็นชอบตามกรอบเวลา ของ สศช. และ คค. ต่อไป	๕				
		๖. เผยแพร่แผนปฏิบัติ ราชการ ขร. ปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ในเว็บไซต์ ขร. และ นำเข้าในระบบ eMENSCR	๑๐	มี.ค. ๖๗ หรือ ภายหลัง จาก รวค. พิจารณา ให้ความ เห็นชอบ	(ยังไม่เริ่มดำเนินการ) ดำเนินการภายหลังจาก รวค. พิจารณาให้ความเห็นชอบ	-				

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๗					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๗		ปัญหาอุปสรรค/ หมายเหตุ	หน่วย รับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (ณ สิ้นไตรมาสที่ ๒)		แผน การเบิกจ่าย	ผลการเบิกจ่าย (สิ้นไตรมาสที่ ๒)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลา ดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
๔	แผนพัฒนาการขนส่งสินค้าทางราง	๑. ขร. เสนอ คค. พิจารณาเห็นชอบ	๘๐	ต.ค. ๖๖ - ธ.ค. ๖๖	✓ ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑๐๐	(ไม่มี)	(ไม่มี)	(ไม่มี)	กยร./กกร.
					คค. พิจารณาเห็นชอบแผนฯ แล้ว	๘๐				
		๒. ขร. เผยแพร่แผนฯ ในเว็บไซต์ ขร.	๒๐	ม.ค. ๖๗	เผยแพร่แผนฯ ในเว็บไซต์ ขร. แล้ว	๒๐				
๕	แผนการพัฒนาระบบการขนส่ง ทางรางในระดับประเทศ	๑. จัดทำแผนการพัฒนา ระบบการขนส่งทางราง ในระดับประเทศ	๔๐	ต.ค. - พ.ย. ๖๖	● อยู่ระหว่างดำเนินการ	๗๕	(ไม่มี)	(ไม่มี)	(ไม่มี)	กยร.
					จัดทำแผน R-map แล้วเสร็จ	๔๐				
		๒. เสนอ คค. พิจารณา แผนฯ และเสนอ รวค. ทราบ	๑๕	พ.ย. ๖๖	เสนอ คค. พิจารณาแผน R-map และ เสนอ รวค. ทราบแล้ว	๑๕				
		๓. คค. มอบ ขร. นำเสนอ คจร.	๑๕	ธ.ค. ๖๖	คค. มอบ ขร. นำเสนอ คจร. แล้ว	๑๕				
		๔. คจร. เห็นชอบแผนฯ และ ครม. รับทราบ	๑๕	ก.พ. – ส.ค. ๖๗	ประมวลเรื่องเสนอ สนช. เพื่อบรรจุ เรื่องเข้าในวาระการประชุม คจร. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ เรียบร้อยแล้ว	๕				
		๕. ขร. เสนอ คค. มอบ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการตามแผนฯ	๑๕	ก.ย. ๖๗ หรือ ภายหลัง คจร. เห็นชอบ แผนฯ และ ครม. รับทราบ	(ยังไม่เริ่มดำเนินการ) ดำเนินการภายใน ก.ย. ๒๕๖๗ หรือภายหลัง คจร. เห็นชอบแผนฯ และ ครม. รับทราบ	-				

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๗					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๗		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ	หน่วยรับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (ณ สิ้นไตรมาสที่ ๒)		แผนการเบิกจ่าย	ผลการเบิกจ่าย (สิ้นไตรมาสที่ ๒)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
๖	แผนการพัฒนาระบบการขนส่งทางรางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล	๑. จัดทำแผนการพัฒนาระบบการขนส่งทางรางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล	๔๐	ภายหลังศึกษาโครงการฯ แล้วเสร็จ	● อยู่ระหว่างดำเนินการ	๓๐	(ไม่มี)	(ไม่มี)	หมายเหตุ : อยู่ระหว่างขั้นตอนการศึกษาโครงการฯ	กยร.
		๒. เสนอ คค. พิจารณาแผนฯ และเสนอ รวค. ทราบ	๑๕	ภายหลังศึกษาโครงการฯ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำแผนการพัฒนาระบบการขนส่งทางรางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล	๓๐				
					(ยังไม่เริ่มดำเนินการ) ดำเนินการภายหลังศึกษาโครงการฯ แล้วเสร็จ	-				
		๓. คค. มอบ ขร. นำเสนอ คจร.	๑๕	ภายหลังเสนอ คค. พิจารณาแผนฯ และเสนอ รวค. ทราบ	(ยังไม่เริ่มดำเนินการ) ดำเนินการภายหลังเสนอ คค. พิจารณาแผนฯ และเสนอ รวค. ทราบ	-				
		๔. คจร. เห็นชอบแผนฯ และ ครม. รับทราบ	๑๕	ภายหลังคค. มอบ ขร. นำเสนอ คจร.	(ยังไม่เริ่มดำเนินการ) ดำเนินการภายหลัง คค. มอบ ขร. นำเสนอ คจร.	-				
		๕. ขร. เสนอ คค. มอบหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามแผนฯ	๑๕	ภายหลังคจร. เห็นชอบแผนฯ และ	(ยังไม่เริ่มดำเนินการ) ดำเนินการภายหลัง คจร. เห็นชอบแผนฯ และ ครม. รับทราบ	-				

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๗					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๗		ปัญหาอุปสรรค/ หมายเหตุ	หน่วย รับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (ณ สิ้นไตรมาสที่ ๒)		แผน การเบิกจ่าย	ผลการเบิกจ่าย (สิ้นไตรมาสที่ ๒)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลา ดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
				กรม. รับทราบ						
๗	ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล การเชื่อมต่อการขนส่งทางราง กับการขนส่งทางอากาศ การขนส่ง ทางน้ำ สถานีขนส่งทางบก ศูนย์กระจายสินค้า ที่พักสินค้า ท่าเรือบก นิคมอุตสาหกรรม และส่วนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง	๑. ประสานหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง เพื่อรวบรวม ข้อมูลเกี่ยวกับย่านกองเก็บ และขนถ่ายตู้สินค้า (CY : Container Yard)	๓๐	มี.ค. - พ.ค. ๖๗	● อยู่ระหว่างดำเนินการ	๓๐	(ไม่มี)	(ไม่มี)	(ไม่มี)	กยร.
					ขร. ได้มีหนังสือประทับตรา ที่ คค ๐๙๐๕.๒/ว ๓๗๘ ลงวันที่ ๖ มี.ค. ๒๕๖๗ ถึงฝ่ายโครงการพิเศษ และก่อสร้าง และฝ่ายบริการสินค้า รพท. เพื่อขอความอนุเคราะห์ข้อมูล ที่เกี่ยวข้องกับ CY เพื่อใช้ในการ ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมให้ ผู้ประกอบการได้รับทราบข้อมูล CY เพื่อจูงใจให้มีการขนส่งทางรางมากขึ้น	๓๐				
		๒. ประมวลผลข้อมูล	๓๐	พ.ค. - มิ.ย. ๖๗	(ยังไม่เริ่มดำเนินการ) ดำเนินการภายหลังได้รับข้อมูลจาก หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	-				
		๓. จัดทำข้อเสนอแนะ CY ที่มีความเป็นไปได้/ มีศักยภาพ ในการส่งเสริม ให้ภาคเอกชนเข้ามามี ส่วนร่วมในการใช้ประโยชน์ พื้นที่ CY เพื่อเชื่อมต่อ การขนส่งสินค้าทางถนน กับทางราง	๓๐	มิ.ย. - ส.ค. ๖๗	(ยังไม่เริ่มดำเนินการ) ดำเนินการภายหลังการประมวล ข้อมูล	-				

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๗					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๗		ปัญหาอุปสรรค/ หมายเหตุ	หน่วย รับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (ณ สิ้นไตรมาสที่ ๒)		แผน การเบิกจ่าย	ผลการเบิกจ่าย (สิ้นไตรมาสที่ ๒)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลา ดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
		๔. เสนอ คค. เพื่อทราบ และพิจารณาขอบข่าย หน่วยงานภาครัฐ ที่เกี่ยวข้องเพื่อผลักดัน และส่งเสริมภาคเอกชน การเข้ามามีส่วนร่วม ในการใช้ประโยชน์พื้นที่ CY เพื่อเชื่อมต่อการขนส่ง สินค้าทางถนนกับทางราง	๑๐	ส.ค. - ก.ย. ๖๗	(ยังไม่เริ่มดำเนินการ) ดำเนินการภายหลังการจัดทำ ข้อเสนอแนะ	-				
๘	มาตรการผลักดันการพัฒนาโครงข่าย รถไฟให้ครอบคลุมและเชื่อมโยงพื้นที่ ทั่วประเทศและรองรับการขนส่ง ต่อเนื่องหลายรูปแบบได้อย่างไร รอยต่อ	๑. จัดเตรียมข้อมูล เพื่อขออนุมัติดำเนินการ	๕๐	ต.ค. - ธ.ค. ๖๖	✓ ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑๐๐	(ไม่มี)	(ไม่มี)	(ไม่มี)	กยร.
					ขร. ประสาน รฟท. และ ภาคเอกชน ที่เกี่ยวข้อง เพื่อรวบรวมข้อมูล เกี่ยวกับสถานะโครงการการเชื่อมต่อ ระบบรางกับนิคมอุตสาหกรรม	๕๐				
		๒. ลงพื้นที่เพื่อสำรวจข้อมูล ภาคสนามและความพร้อม ปัจจุบัน ในการดำเนินการ เชื่อมต่อทางรถไฟของ นิคมอุตสาหกรรม	๓๐	ม.ค. - ก.พ. ๖๗	ขร. ได้ลงพื้นที่เพื่อขับเคลื่อนแผนงาน การพัฒนาทางรถไฟเชื่อมต่อเขต อุตสาหกรรมหลักของกลุ่มสหวิริยา สตีลอินดัสตรี ระยะที่ ๑ : ช่วงสถานีนาฝักขวง และ SSI’s Distribution Hub กับ SSI’s Logistics Terminal ณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ ๙ ก.พ. ๒๕๖๗ ร่วมกับ รฟท. และ กลุ่มบริษัท สหวิริยาฯ	๓๐				

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๗					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๗		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ	หน่วยรับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (ณ สิ้นไตรมาสที่ ๒)		แผนการเบิกจ่าย	ผลการเบิกจ่าย (สิ้นไตรมาสที่ ๒)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
		๓. จัดประชุมเพื่อรวบรวมข้อมูลและหารือถึงความเป็นไปได้ของโครงการจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง	๑๐	ก.พ. ๖๗	ขร. ได้ประชุมร่วมกับผู้แทน รพท. และกลุ่มบริษัท สหวิริยาฯ เพื่อขับเคลื่อนแผนงานการพัฒนาทางรถไฟเชื่อมต่อเขตอุตสาหกรรมเหล็กของกลุ่มสหวิริยาสตีลอินดัสตรี ระยะที่ ๑ : ช่วงสถานีนาฝักขวง และ SSI's Distribution Hub กับ SSI's Logistics Terminal ณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ ๙ ก.พ. ๒๕๖๗ พร้อมทั้งจัดทำแผนปฏิบัติการ (Action Plan) เพื่อใช้ขับเคลื่อนและติดตามโครงการฯ อย่างเป็นรูปธรรม	๑๐				
		๔. ติดตาม รายงานผลการดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ถึง คค.	๑๐	มี.ค. ๖๗	จัดทำรายงานผลการลงพื้นที่เพื่อขับเคลื่อนแผนงานการพัฒนาทางรถไฟเชื่อมต่อเขตอุตสาหกรรมเหล็กของกลุ่มสหวิริยาสตีลอินดัสตรี ระยะที่ ๑ : ช่วงสถานีนาฝักขวง และ SSI's Distribution Hub กับ SSI's Logistics Terminal เสนอ คค. แล้ว เมื่อวันที่ ๓ เม.ย. ๒๕๖๗	๑๐				

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๗					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๗		ปัญหาอุปสรรค/ หมายเหตุ	หน่วย รับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (ณ สิ้นไตรมาสที่ ๒)		แผน การเบิกจ่าย	ผลการเบิกจ่าย (สิ้นไตรมาสที่ ๒)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลา ดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
๙	การดำเนินงานความร่วมมือระหว่าง ประเทศที่เกี่ยวข้องกับระบบราง	๑. ศึกษา รวบรวม และ ประสานข้อมูลจาก หน่วยงานภายในและ ภายนอกองค์กร	๒๐	ม.ค. ๖๗	✓ ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑. ขร. ได้มีหนังสือที่ คค ๐๙๐๕.๕/๔ ลงวันที่ ๔ ม.ค. ๒๕๖๗ เชิญหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม เตรียมการ และการประชุมเพื่อหารือ กฎระเบียบในการเดินรถไฟระหว่าง ไทย – สาธารณรัฐประชาธิปไตย ประชาชนลาว ณ จังหวัดหนองคาย ๒. ขร. ได้มีหนังสือที่ คค ๐๙๐๕.๕/ว๒๑๓ ลงวันที่ ๓๑ ม.ค. ๒๕๖๗ ขอเชิญร่วม การประชุมเพื่อหารือความร่วมมือ เชิงปฏิบัติการด้านรถไฟไทย - ญี่ปุ่น ครั้งที่ ๑	๑๐๐ ๒๐	(ไม่มี)	(ไม่มี)	(ไม่มี)	กยร.
		๒. วิเคราะห์ข้อมูล การดำเนินงาน ความร่วมมือระหว่าง ประเทศที่เกี่ยวข้องกับ ระบบราง	๒๐	ม.ค. ๖๗	๑. วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเข้าร่วม การประชุมเพื่อหารือกฎระเบียบ ในการเดินรถไฟระหว่างไทย – สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ณ จังหวัดหนองคาย ๒. วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเข้าร่วม การประชุมเพื่อหารือความร่วมมือ เชิงปฏิบัติการด้านรถไฟไทย - ญี่ปุ่น ครั้งที่ ๑	๒๐				

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๗					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๗		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ	หน่วยรับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (ณ สิ้นไตรมาสที่ ๒)		แผนการเบิกจ่าย	ผลการเบิกจ่าย (สิ้นไตรมาสที่ ๒)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
		๓. จัดประชุมหรือเข้าร่วมประชุม	๓๐	ม.ค. - ก.พ. ๖๗	๑. จัดประชุมเพื่อหารือในประเด็นกฎระเบียบในการเดินรถไฟระหว่างไทย – สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ร่วมกับ สปป.ลาว และผู้แทน รฟท. เมื่อวันที่ ๑๕ ม.ค. ๒๕๖๗ โดยมี อชร. เป็นประธานการประชุม ๒. จัดประชุมคณะทำงานฯ รถไฟไทย - มาเลเซีย ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑๗ ม.ค. ๒๕๖๗ ร่วมกับ มาเลเซีย โดยมี รชร. เป็นประธานการประชุม ๓. จัดประชุมหารือความร่วมมือเชิงปฏิบัติการด้านรถไฟไทย – ญี่ปุ่น ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๖ ก.พ. ๒๕๖๗ โดยมี อชร. เป็นประธานการประชุม	๓๐				
		๔. นำเสนอข้อมูลต่อผู้บริหาร	๓๐	ม.ค. - มี.ค. ๖๗	๑. ขร. มีหนังสือด่วนที่สุดที่ คค๐๙๐๕.๕/๑๙๔ ลงวันที่ ๓๐ ม.ค. ๒๕๖๗ รายงานผลการประชุมเพื่อหารือกฎระเบียบในการเดินรถไฟระหว่างไทย - สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ให้ คค. ทราบ และพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป	๓๐				

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๗					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๗		ปัญหาอุปสรรค/ หมายเหตุ	หน่วย รับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (ณ สิ้นไตรมาสที่ ๒)		แผน การเบิกจ่าย	ผลการเบิกจ่าย (สิ้นไตรมาสที่ ๒)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลา ดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
					๒. ขร. มีหนังสือด่วนที่สุด ที่ คค๐๙๐๕.๕/๔๕๖ ลงวันที่ ๒๑ มี.ค. ๒๕๖๗ รายงานผล การประชุมหารือความร่วมมือ เชิงปฏิบัติการด้านรถไฟไทย – ญี่ปุ่น ครั้งที่ ๑ ให้ คค. ทราบ และพิจารณา ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป					
๑๐	การดำเนินงานภายใต้สำนักงาน บริหารการพัฒนาโครงการความ ร่วมมือด้านรถไฟระหว่างไทย – จีน ๑) การประชุมคณะกรรมการ ติดตามและเร่งรัดการขับเคลื่อน การดำเนินโครงการ	๑. ประสาน รวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อจัดทำระเบียบวาระ การประชุม	๑๕	พ.ย. ๖๖	● อยู่ระหว่างดำเนินการ	๙๕	(ไม่มี)	(ไม่มี)	(ไม่มี)	สปร.
					ประสาน รฟท. และหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง เพื่อรวบรวม วิเคราะห์ และจัดทำระเบียบวาระการประชุม	๑๕				
		๒. เสนอประธานอนุกรรมการ พิจารณากำหนดวัน เวลา และสถานที่จัดประชุม รวมถึงพิจารณา ระเบียบวาระการ ประชุมตามที่ได้จัดทำ	๕	พ.ย. ๖๖	มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ คค ๐๙๐๕.๕/๘๕๑ ลงวันที่ ๓ พ.ย. ๒๕๖๖ เสนอ อขร. ในฐานะประธานอนุกรรมการ พิจารณากำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบวาระการประชุม	๕				
		๓. จัดทำหนังสือเชิญประชุม ต่อคณะกรรมการ/ อนุกรรมการ	๕	พ.ย. ๖๖	มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ คค ๐๙๐๕.๕/ ๖๑๔๙๕ ลงวันที่ ๗ พ.ย. ๒๕๖๖ เชิญคณะอนุกรรมการฯ เข้าร่วม ประชุม ในวันที่ ๑๖ พ.ย. ๒๕๖๖ ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์	๕				

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๗					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๗		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ	หน่วยรับผิดชอบ				
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (ณ สิ้นไตรมาสที่ ๒)		แผนการเบิกจ่าย	ผลการเบิกจ่าย (สิ้นไตรมาสที่ ๒)						
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)								
		๔. ดำเนินการประชุม	๑๐	พ.ย. ๖๖	ประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและเร่งรัดการขับเคลื่อน การดำเนินโครงการ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ ในวันที่ ๑๖ พ.ย. ๒๕๖๖ ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์	๑๐								
		๕. จัดทำรายงานการประชุมและแจ้งเวียนต่ออนุกรรมการ	๑๕	พ.ย. - ธ.ค. ๖๖	มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ คค ๐๙๐๕.๕/ว๑๖๕๙ ลงวันที่ ๘ ธ.ค. ๒๕๖๖ แจ้งเวียนรายงานการประชุมต่อคณะอนุกรรมการ	๑๕								
	๒) การประชุมคณะกรรมการบริหารการพัฒนาโครงการความร่วมมือด้านรถไฟระหว่างไทย - จีน	๑. ประสาน รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดทำระเบียบวาระการประชุม	๑๕	ต.ค. - พ.ย. ๖๖	ประสาน รฟท. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อรวบรวม วิเคราะห์ และจัดทำระเบียบวาระการประชุม	๑๕								
		๒. เสนอประธานอนุกรรมการพิจารณา กำหนดวัน เวลา และสถานที่จัดประชุม รวมถึงพิจารณาระเบียบวาระการประชุมตามที่ได้จัดทำ	๑๐	พ.ย. ๖๖	มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ คค ๐๙๐๕.๕/๑๔๘๙ ลงวันที่ ๓ พ.ย. ๒๕๖๖ เสนอ รวค. ในฐานะประธานกรรมการพิจารณากำหนดวัน เวลา และสถานที่จัดประชุม รวมถึงพิจารณาระเบียบวาระการประชุมที่ได้จัดทำ	๑๐								

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๗					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๗		ปัญหาอุปสรรค/ หมายเหตุ	หน่วย รับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (ณ สิ้นไตรมาสที่ ๒)		แผน การเบิกจ่าย	ผลการเบิกจ่าย (สิ้นไตรมาสที่ ๒)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลา ดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
		๓. จัดทำหนังสือเชิญประชุม ต่อคณะกรรมการ	๕	ธ.ค. ๖๖	มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ คค ๐๙๐๕.๕/ว๑๖๔๕ ลงวันที่ ๗ ธ.ค. ๒๕๖๖ เชิญคณะกรรมการฯ เข้าร่วมการประชุม ในวันที่ ๑๓ ธ.ค. ๒๕๖๖	๕				
		๔. ดำเนินการประชุม	๑๐	ธ.ค. ๖๖	ประชุมคณะกรรมการบริหาร การพัฒนาโครงการความร่วมมือ ด้านรถไฟระหว่างไทย - จีน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ในวันที่ ๑๓ ธ.ค. ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมคมนาคม คค.	๑๐				
		๕. จัดทำรายงานการประชุม และแจ้งเวียนต่อ คณะกรรมการ	๑๐	ธ.ค. ๖๖	ขร. ได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ คค ๐๙๐๕.๕/ว๑๗๕๐ ลงวันที่ ๒๗ ธ.ค. ๒๕๖๖ แจ้งเวียนรายงาน การประชุมต่อคณะกรรมการ	๑๐				
	๓) การประชุมคณะกรรมการร่วม เพื่อความร่วมมือด้านรถไฟระหว่าง ไทย - จีน ครั้งที่ ๓๑	๑. ประสาน รวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อจัดทำฯที่ของฝ่ายไทย	๕๐	ธ.ค. ๖๖	ในคราวการประชุม คณะกรรมการ บริหารการพัฒนาโครงการความร่วมมือ ด้านรถไฟระหว่างไทย - จีน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ โดยมี รชค. (นายสุรพงษ์ ปิยะโชติ) เป็นประธานกรรมการ เมื่อวันที่ ๑๓ ธ.ค. ๒๕๖๖ ในระเบียบวาระ เพื่อพิจารณา ที่ ๔.๓ การเตรียมการ ประชุมคณะกรรมการร่วม	๕๐				

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๗					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๗		ปัญหาอุปสรรค/ หมายเหตุ	หน่วย รับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (ณ สิ้นไตรมาสที่ ๒)		แผน การเบิกจ่าย	ผลการเบิกจ่าย (สิ้นไตรมาสที่ ๒)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลา ดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
					เพื่อความร่วมมือด้านรถไฟระหว่าง ไทย – จีน ครั้งที่ ๓๑ ที่ประชุมได้มีมติ เห็นชอบองค์ประกอบ และทำที่ ของฝ่ายไทย					
		๒. การประสานฝ่ายจีน เพื่อกำหนดวัน เวลา สถานที่ และจัดประชุม	๕๐	พ.ค. ๖๗	อยู่ระหว่าง ขร. และ กองการต่างประเทศ สปก. ประสานฝ่ายจีนเพื่อพิจารณา กำหนด วัน เวลา และสถานที่จัด ประชุมร่วมกัน ทั้งนี้ ฝ่ายไทยได้เสนอ ฝ่ายจีนพิจารณาให้มีการประชุมร่วมกัน ในช่วงระหว่างวันที่ ๗ – ๘ พ.ค. ๒๕๖๗ ปัจจุบันอยู่ระหว่างฝ่ายจีนพิจารณา ตอบรับ	๔๐				
๑๑	โครงการศึกษาการใช้ประโยชน์ราง และข้อจำกัดเพื่อรองรับเชื่อมต่อ การขนส่งทางรางเส้นทางรถไฟ สายสิงคโปร์ - คุนหมิง (Singapore - Kunming Rail Link - SKRL)	๑. ดำเนินงานเกี่ยวกับ การจัดทำร่างขอบเขต ของงานและกำหนด ราคากลาง	๒๐	ม.ค. - มี.ค. ๖๗	● อยู่ระหว่างดำเนินการ คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขต งานจ้างที่ปรึกษาฯ มีหนังสือ ที่ คค ๐๙๐๕.๖/๑๖๕ ลงวันที่ ๒๒ ก.พ. ๒๕๖๗ รายงานผล การดำเนินงานของคณะกรรมการ จัดทำร่างขอบเขตงานจ้างที่ปรึกษาฯ	๔๕ ๒๐	๒.๒๐๗๕ (วงเงินรวม ๑๑.๐๓๗๔ ลบ.)	๐	หมายเหตุ : ยังไม่มีการเบิกจ่าย	กยร.
		๒. รายงานขอจ้างที่ปรึกษา	๑๕	เม.ย. ๖๗	สสร. มีหนังสือ ที่ คค ๐๙๐๕.๕/๕๒๖ ลงวันที่ ๑ เม.ย. ๒๕๖๗ รายงานขอจ้างที่ปรึกษาฯ	๑๕				

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๗					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๗		ปัญหาอุปสรรค/ หมายเหตุ	หน่วย รับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (ณ สิ้นไตรมาสที่ ๒)		แผน การเบิกจ่าย	ผลการเบิกจ่าย (สิ้นไตรมาสที่ ๒)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลา ดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
		๓. ดำเนินงานเกี่ยวกับการจ้างที่ปรึกษา	๒๐	เม.ย. - พ.ค. ๖๗	ขร. มีคำสั่ง ที่ ๖๓/๒๕๖๗ สั่ง ณ วันที่ ๒ เม.ย. ๒๕๖๗ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจ้าง ที่ปรึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง โครงการศึกษาการใช้ประโยชน์ราง และข้อจำกัดเพื่อรองรับเชื่อมโยง การขนส่งทางรางเส้นทางรถไฟ สายสิงคโปร์ – Kunming (Singapore – Kunming Rail Link – SKRL) ปัจจุบันอยู่ระหว่างกระบวนการ ดำเนินงานจ้างที่ปรึกษาฯ	๑๐				
		๔. ลงนามในสัญญา	๑๕	พ.ค. ๖๗	(ยังไม่เริ่มดำเนินการ)	-				
		๕. ดำเนินงานเกี่ยวกับการตรวจรับพัสดุฯ	๓๐	มิ.ย ๖๗ - พ.ค. ๖๘	(ยังไม่เริ่มดำเนินการ)	-				

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๗					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๗		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ	หน่วยรับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (ณ สิ้นไตรมาสที่ ๒)		แผนการเบิกจ่าย	ผลการเบิกจ่าย (สิ้นไตรมาสที่ ๒)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
กลยุทธ์ M๑S๒ การติดตามและประเมินผล แผนการดำเนินงานตามแผนพัฒนาการขนส่งทางราง จำนวน ๖ โครงการ/กิจกรรม ดังนี้										กยร./สปร.
๑	ติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาระบบรางในพื้นที่ในขั้นตอนการก่อสร้างและการเปิดการเดินรถ ๑) ลงพื้นที่ติดตามโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล อย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง ๒) ลงพื้นที่ติดตามโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าทางคู่ อย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง	๑. ลงพื้นที่ติดตามโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล อย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง	๓๐ (ครึ่งละ ๑๕)	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	● อยู่ระหว่างดำเนินการ	๘๐	(ไม่มี)	(ไม่มี)	(ไม่มี)	กยร.
					๑. ลงพื้นที่ตรวจสอบความพร้อมการเปิดให้บริการรถไฟฟ้าสายสีชมพู เมื่อวันที่ ๒๔ ตค. ๒๕๖๖ ๒. ลงพื้นที่ตรวจราชการร่วมกับ รชค. ๒.๑ เมื่อวันที่ ๔ ต.ค. ๒๕๖๖ ตรวจสอบเยี่ยมความคืบหน้าการดำเนินการก่อสร้างสถานีสามยอด (จุดเชื่อมต่อโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงและสายสีน้ำเงิน) และสถานีวงเวียนใหญ่ ๒.๒ เมื่อวันที่ ๒ พ.ย. ๒๕๖๖ สำรวจการจัดระบบขนส่งสาธารณะ (Feeder) เชื่อมต่อรถไฟฟ้าสายสีชมพู สถานีศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ (PK๑๒) และภายในพื้นที่ศูนย์ราชการฯ ๒.๓ เมื่อวันที่ ๙ พ.ย. ๒๕๖๖ ตรวจสอบความพร้อมก่อนเปิดให้บริการรถไฟฟ้าสายสีชมพู (ทดสอบการเดินรถเสมือนจริง)	๓๐				

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๗					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๗		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ	หน่วยรับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (ณ สิ้นไตรมาสที่ ๒)		แผนการเบิกจ่าย	ผลการเบิกจ่าย (สิ้นไตรมาสที่ ๒)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
					๒.๔ เมื่อวันที่ ๓๐ พ.ย. ๒๕๖๖ ทดสอบการเดินทางข้ามระบบโดยใช้บัตร EMV Contactless ตามมาตรการอัตราค่าโดยสารรถไฟฟ้าสูงสุด ๒๐ บาท ตลอดสาย ๒.๕ เมื่อวันที่ ๓๐ ธ.ค. ๒๕๖๖ ตรวจเยี่ยมและทดลองการเดินรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงสถานีแจ้งวัฒนะ-ปากเกร็ด ๒๘ (PK๐๘) ถึงสถานีศูนย์ราชการนนทบุรี (PK๐๑)					
	๒. รายงานสรุปผลการลงพื้นที่ติดตามโครงสร้างก่อสร้างรถไฟฟ้าฯ เสนอ คค.	๒๐	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	(ยังไม่เริ่มดำเนินการ) กำหนดจัดทำรายงานสรุปผลฯ ในคราวลงพื้นที่ติดตามการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน-ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก)	-					
	๓. ลงพื้นที่ติดตามโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าทางคู่ อย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง	๓๐ (ครั้งละ ๑๕)	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	๑. ลงพื้นที่ฯ ติดตามโครงการรถไฟฟ้าทางคู่ ช่วงมาบตาพาด – ชุมทางถนนจิระ เมื่อวันที่ ๑๙ - ๒๐ ก.พ. ๒๕๖๗ ๒. ลงพื้นที่ตรวจราชการร่วมกับ รชค. ๒.๑ เมื่อวันที่ ๓๐ พ.ย. ๒๕๖๖ ลงพื้นที่ตรวจสอบความพร้อมการเปิด	๓๐					

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๗					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๗		ปัญหาอุปสรรค/ หมายเหตุ	หน่วย รับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (ณ สิ้นไตรมาสที่ ๒)		แผน การเบิกจ่าย	ผลการเบิกจ่าย (สิ้นไตรมาสที่ ๒)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลา ดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
					เดินรถและติดตามแก้ไขปัญหา ข้อร้องเรียนโครงการก่อสร้าง รถไฟทางคู่สายใต้ ช่วงนครปฐม-หัวหิน ๒.๒ เมื่อวันที่ ๓-๔ ธ.ค. ๒๕๖๖ ตรวจราชการในคราวการประชุม กรม. สัณจรฯ ณ จังหวัดอุดรธานี หนองคาย และหนองบัวลำภู ณ สถานีรถไฟหนองตะไก้ หนองคาย และอุดรธานี ๒.๓ เมื่อวันที่ ๒๒-๒๓ ม.ค. ๒๕๖๗ ตรวจราชการในคราว การประชุม กรม.สัณจรฯ ณ จังหวัดระนอง เพื่อติดตาม โครงการ Landbridge และ การพัฒนาเส้นทางรถไฟ ในพื้นที่จังหวัดระนองและภาคใต้ ๒.๔ เมื่อวันที่ ๑๓-๑๕ ก.พ. ๒๕๖๗ ตรวจราชการการพัฒนา ระบบขนส่งทางบกและขนส่ง ทางราง ในพื้นที่จังหวัดหนองคาย และอุดรธานี ๒.๕ เมื่อวันที่ ๒๙ ก.พ. – ๑ มี.ค. ๒๕๖๗ ตรวจราชการ ความคืบหน้าการก่อสร้าง รถไฟทางคู่ ช่วงมาบะเภา – ชุมทางถนนจิระ					

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๗					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๗		ปัญหาอุปสรรค/ หมายเหตุ	หน่วย รับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (ณ สิ้นไตรมาสที่ ๒)		แผน การเบิกจ่าย	ผลการเบิกจ่าย (สิ้นไตรมาสที่ ๒)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลา ดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
					๒.๖ เมื่อวันที่ ๑๗-๑๙ มี.ค. ๒๕๖๗ ตรวจราชการ ระบบคมนาคมขนส่งและ โลจิสติกส์ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ในคราวการประชุม ครม.สัญจรฯ ณ จังหวัดพะเยา					
		๔. รายงานสรุปผล การลงพื้นที่ติดตาม โครงสร้างก่อสร้าง รถไฟระหว่างเมืองฯ เสนอ คค.	๒๐	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	รายงานสรุปผลการลงพื้นที่ติดตาม โครงการรถไฟทางคู่ ช่วงมาบะกะเบา – ชุมทางถนนจิระเสนอ คค. แล้ว เมื่อวันที่ ๒๘ มี.ค. ๒๕๖๗	๒๐				
๒	จัดประชุมระหว่างหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องกับโครงการพัฒนา ระบบรางเพื่อติดตามความก้าวหน้า โครงการด้านระบบราง ๑) จัดประชุมคณะกรรมการติดตาม และขับเคลื่อนโครงการรถไฟฟ้า ในเขตกรุงเทพมหานครและ ปริมณฑล อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง ๒) จัดประชุมคณะกรรมการติดตาม และขับเคลื่อนโครงการรถไฟ ระหว่างเมือง อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง	๑. ประชุมติดตามและ ขับเคลื่อนโครงการ รถไฟฟ้าในเขต กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง	๓๐	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	● อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑. ประชุมหารือแนวทางการเชื่อมต่อ ระหว่างรถไฟฟ้าสายสีชมพู สถานี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ (PK๑๒) และศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ เมื่อวันที่ ๓๑ ต.ค. ๒๕๖๖ ๒. ประชุมคณะทำงานเพื่อพิจารณา แนวทางในการดำเนินการก่อสร้าง ร่วมกับการอนุรักษ์โบราณสถาน สายสีม่วง ช่วงเตาปูน-ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก) สัญญาที่ ๑-๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๗ พ.ย. ๒๕๖๖	๘๐ ๓๐	(ไม่มี)	(ไม่มี)	(ไม่มี)	กยร.

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๗					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๗		ปัญหาอุปสรรค/ หมายเหตุ	หน่วย รับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (ณ สิ้นไตรมาสที่ ๒)		แผน การเบิกจ่าย	ผลการเบิกจ่าย (สิ้นไตรมาสที่ ๒)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลา ดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
		๒. รายงานสรุปผล การประชุมติดตาม และขับเคลื่อนโครงการ รถไฟฟ้าเสนอ คค.	๒๐	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	(ยังไม่เริ่มดำเนินการ)	-				
		๓. ประชุมติดตามและ ขับเคลื่อนโครงการรถไฟ ระหว่างเมือง อย่างน้อย ปีละ ๑ ครั้ง	๓๐	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	ประชุมร่วมกับ รฟท. เมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๖ เพื่อหารือ แนวทางการก่อสร้างทางรถไฟ บริเวณปากอุโมงค์ลำตะคองของ โครงการรถไฟทางคู่ ช่วงมาบะเภา - ชุมทางถนนจิระ เชื่อมต่อกับ ทางรถไฟเดิม เพื่อให้เกิดการใช้ ประโยชน์จากโครงสร้างพื้นฐาน ที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ	๓๐				
		๔. รายงานสรุปผล การประชุมติดตาม และขับเคลื่อนโครงการ รถไฟระหว่างเมือง เสนอ คค.	๒๐	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	ขร. มีหนังสือที่ คค ๐๙๐๕.๖/๑๒๔๒ ลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๖ เรื่อง ข้อเสนอแนวทางการดำเนินการรองรับ การเปิดให้บริการเดินรถทางคู่ ช่วงมาบะเภา - ชุมทางถนนจิระ เสนอ คค. เพื่อมอบหมาย รฟท. พิจารณาแนวทางก่อสร้างทางรถไฟ เชื่อมต่อระหว่างปากอุโมงค์ลำตะคอง กับทางรถไฟเดิมและเร่งรัดหาข้อสรุป แนวทางปรับรูปแบบการก่อสร้าง	๒๐				

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๗					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๗		ปัญหาอุปสรรค/ หมายเหตุ	หน่วย รับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (ณ สิ้นไตรมาสที่ ๒)		แผน การเบิกจ่าย	ผลการเบิกจ่าย (สิ้นไตรมาสที่ ๒)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลา ดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
					สัญญาที่ ๒ ช่วงคลองขนานจิตร - ชุมทางถนนจิระ					
๓	ติดตามผลการดำเนินงานตาม แผนปฏิบัติการ ประจำปี ๒๕๖๗	๑. ติดตามความคืบหน้า การดำเนินงาน ไตรมาสที่ ๑ - ๔	๔๐ (ครึ่งละ ๑๐)	ธ.ค. ๖๖/ มี.ค. ๖๗/ มิ.ย. ๖๗/ ก.ย. ๖๗	● อยู่ระหว่างดำเนินการ	๔๕	(ไม่มี)	(ไม่มี)	(ไม่มี)	กยร.
					๑. มีหนังสือที่ คค ๐๙๐๕.๖/ว๙๕๗ ลงวันที่ ๒๐ ธ.ค. ๒๕๖๖ ถึง สำนักงาน/กอง/กลุ่ม เพื่อรายงานผล การดำเนินงาน ณ ไตรมาสที่ ๑ ๒. หนังสือที่ คค ๐๙๐๕.๖/ว๒๐๙ ลงวันที่ ๑๑ มี.ค. ๒๕๖๗ ถึง สำนักงาน/กอง/กลุ่ม เพื่อรายงานผล การดำเนินงาน ณ ไตรมาสที่ ๒	๒๐				
		๒. รายงานผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ ๑ - ๔ เสนอ อชร.	๖๐ (ครึ่งละ ๑๕)	ก.พ. ๖๗/ เม.ย. ๖๗/ ก.ค. ๖๗/ ต.ค. ๖๗	๑. จัดทำรายงานผลการดำเนินงาน ณ ไตรมาสที่ ๑ เสนอ อชร. แล้ว ๒. อยู่ระหว่างจัดทำรายงานผล การดำเนินงาน ณ ไตรมาสที่ ๒ เสนอ อชร.	๒๕				
๔	จัดทำรายงานโครงสร้างพื้นฐานระบบราง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖	๑. รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง	๒๐	ต.ค. - ธ.ค. ๖๖	● อยู่ระหว่างดำเนินการ	๒๕	(ไม่มี)	(ไม่มี)	(ไม่มี)	กยร.
					รวบรวมข้อมูลด้านระบบราง ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ โครงข่าย สถิติการขนส่ง มาตรฐาน การกำกับ คุณภาพสถานี ผลประเมิน ความพึงพอใจผลการจัดอันดับ	๒๐				

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๗					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๗		ปัญหาอุปสรรค/ หมายเหตุ	หน่วย รับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (ณ สิ้นไตรมาสที่ ๒)		แผน การเบิกจ่าย	ผลการเบิกจ่าย (สิ้นไตรมาสที่ ๒)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลา ดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
					ความสามารถในการแข่งขันของ ประเทศ เรียบร้อยแล้ว					
		๒. จัดทำ (ร่าง) รายงานฯ ในรูปแบบอินโฟกราฟิก	๔๐	ม.ค. - มี.ค.๖๗	(อยู่ระหว่างดำเนินการ)	๕				
		๓. เสนอ อchr. พิจารณา	๓๐	เม.ย. ๖๗	(ยังไม่เริ่มดำเนินการ)	-				
		๔. เผยแพร่รายงาน	๑๐	พ.ค. ๖๗	(ยังไม่เริ่มดำเนินการ)	-				
๕	ติดตามผลการดำเนินงานตาม แผนปฏิบัติการการส่งเสริมการเพิ่ม ประสิทธิภาพการขนส่งสินค้าทางราง ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	๑. ติดตามความคืบหน้า การดำเนินงานประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	๕๐	ภายใน ก.ย. ๖๗	● อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑. ชร. มีคำสั่งที่ ๔๓/๒๕๖ เมื่อวันที่ ๑๔ มี.ค. ๒๕๖๗ เรื่อง เพิ่มเติมองค์ประกอบคณะกรรมการส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพในการขนส่งสินค้าทางราง โดยเพิ่มเติมหัวหน้ากลุ่มติดตามและประเมินผลเป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ๒. ชร. มีหนังสือถึง รฟท. ขบ. กทท. และกรมศุลกากร เพื่อติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ณ สิ้นเดือน มี.ค. ๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)	๔๐	(ไม่มี)	(ไม่มี)	(ไม่มี)	กยร.
		๒. รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	๕๐	ภายใน ต.ค. ๖๗	อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล	๑๐				

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๗					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๗		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ	หน่วยรับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (ณ สิ้นไตรมาสที่ ๒)		แผนการเบิกจ่าย	ผลการเบิกจ่าย (สิ้นไตรมาสที่ ๒)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
๖	โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อน ติดตาม และประเมินผล การดำเนินโครงการความร่วมมือด้านรถไฟระหว่าง ไทย - จีน ของสำนักงานบริหารการพัฒนาโครงการความร่วมมือด้านรถไฟระหว่างไทย - จีน	๑. ดำเนินงานเกี่ยวกับการจัดทำร่างขอบเขตของงานและกำหนดราคากลาง	๒๐	ม.ค. - มี.ค. ๖๗	● อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑. ขร. มีคำสั่ง ที่ ๒๓/๒๕๖๗ สั่ง ณ วันที่ ๓๑ ม.ค. ๒๕๖๗ แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานจ้างที่ปรึกษา ๒. คณะกรรมการฯ มีหนังสือที่ คค ๐๙๐๕.๖/๑๖๔ ลงวันที่ ๒๒ ก.พ. ๒๕๖๗ เสนอ อขร. (ผ่าน ลขก.) เพื่อรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการฯ	๔๐	๑.๐๙๓๕ (วงเงินรวม ๕.๔๖๗๘ ลบ.)	๐	หมายเหตุ : ยังไม่มีการเบิกจ่าย	สปร./กยร.
		๒. รายงานขอจ้างที่ปรึกษา	๑๕	เม.ย. ๖๗	๑. กยร. มีหนังสือที่ คค ๐๙๐๕.๖/๑๖๘ ลงวันที่ ๒๓ ก.พ. ๒๕๖๗ เสนอ อขร. (ผ่าน ลขก.) เพื่อเสนอรายชื่อคณะกรรมการดำเนินงานจ้างที่ปรึกษา และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างที่ปรึกษา ๒. รขร. พรท. อขร. ลงนามเมื่อวันที่ ๒๕ มี.ค. ๒๕๖๗ ท้ายหนังสือ สสร. ที่ คค ๐๙๐๑.๓/๔๗๔ ลงวันที่ ๒๒ มี.ค. ๒๕๖๗ ๒.๑ อนุมัติดำเนินการจ้างโดยวิธีคัดเลือก ๒.๒ อนุมัติจำนวนเงินที่จะใช้ในการจัดจ้าง	๑๕				

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๗					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๗		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ	หน่วยรับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (ณ สิ้นไตรมาสที่ ๒)		แผนการเบิกจ่าย	ผลการเบิกจ่าย (สิ้นไตรมาสที่ ๒)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
					๒.๓ ลงนามในคำสั่งแต่งตั้งฯ ๒.๔ มอบ สสร.สส. ดำเนินการ ขอรายชื่อที่ปรึกษาในสาขางาน ที่จะจ้างจากศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษา					
		๓. ดำเนินงานเกี่ยวกับการจ้างที่ปรึกษา	๑๕	เม.ย. - ก.ค. ๖๗	๑. ขร. มีคำสั่งที่ ๕๙/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๕ มี.ค. ๒๕๖๗ แต่งตั้ง คณะกรรมการดำเนินงานจ้าง ที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก ๒. คณะกรรมการฯ มีหนังสือ ที่ คค ๐๙๐๕.๖/ว ๔๑๑ ลงวันที่ ๒๗ มี.ค. ๒๕๖๗ เชิญชวน ที่ปรึกษา จำนวน ๑๓๐ ราย ยื่นข้อเสนอเข้ารับการคัดเลือก เป็นที่ปรึกษา โดยกำหนดยื่นข้อเสนอ ในวันที่ ๒๔ เม.ย. ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.	๕				
		๔. ลงนามในสัญญา	๒๐	ส.ค. ๖๗	(ยังไม่เริ่มดำเนินการ)	-				
		๕. ดำเนินงานเกี่ยวกับการตรวจรับพัสดุฯ (งวดที่ ๑ รายงาน เบื้องต้น (Interim Report))	๓๐	ส.ค. - ก.ย. ๖๗	(ยังไม่เริ่มดำเนินการ)	-				

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๗					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๗		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ	หน่วยรับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (ณ สิ้นไตรมาสที่ ๒)		แผนการเบิกจ่าย	ผลการเบิกจ่าย (สิ้นไตรมาสที่ ๒)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
กลยุทธ์ MoS๓ ส่งเสริมงานวิจัย เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมระบบรางภายในประเทศให้มีมาตรฐานสากล และราคาที่แข่งขันได้ จำนวน ๑ โครงการ/กิจกรรม ดังนี้										กยร./กมล./กมล.
๑	ประสานงานและร่วมมือกับสถาบันวิจัย สถาบันการศึกษาภาคอุตสาหกรรม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับระบบการขนส่งทางรางทั้งในประเทศ และต่างประเทศ เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมระบบรางภายในประเทศ ให้มีมาตรฐานสากล และราคาที่แข่งขันได้ หรือพัฒนานวัตกรรมที่ส่งเสริมขีดความสามารถ และประสิทธิภาพของการขนส่งทางราง	๑. รายงานผลการพิจารณาเรื่องการศึกษาเพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมขนส่งระบบรางของประเทศไทยของคณะอนุกรรมการส่งเสริมอุตสาหกรรมขนส่งระบบรางในคณะกรรมการธิการการอุตสาหกรรมสภาผู้แทนราษฎร (พ.ศ. ๒๕๖๓)	๒๕	ต.ค. ๖๖ - ก.พ. ๖๗ (รอบที่ ๑) /ม.ย. - ส.ค. ๖๗ (รอบที่ ๒)	● อยู่ระหว่างดำเนินการ	๘๗.๕๐	(ไม่มี)	(ไม่มี)	(ไม่มี)	กยร./กมล./กมล.
		๑.๑ ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขอความอนุเคราะห์ข้อมูล			ขร. มีหนังสือ ที่ คค ๐๙๐๕.๒/ว๑๔๖ ลงวันที่ ๒๔ มค. ๒๕๖๗ ถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อการติดตามผลการดำเนินการตามข้อสังเกตคณะอนุกรรมการส่งเสริมอุตสาหกรรมขนส่งระบบรางในคณะกรรมการธิการการอุตสาหกรรมสภาผู้แทนราษฎรและจัดทำรายงานความคืบหน้าการพัฒนาอุตสาหกรรมระบบรางของประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	๒๕				
		๑.๒ ประมวลผลความคืบหน้าผลการดำเนินงาน	๒๕	มี.ค. ๖๗	ขร. ประมวลผลความคืบหน้าและผลการดำเนินงานที่ได้รับข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	๒๕				
		๑.๓ จัดทำรายงานความคืบหน้าการพัฒนา	๒๕	มี.ค. - ก.ย. ๖๗	ขร. อยู่ระหว่างจัดทำรายงานความคืบหน้าการพัฒนาอุตสาหกรรม	๑๒.๕๐				

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๗					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๗		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ	หน่วยรับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (ณ สิ้นไตรมาสที่ ๒)		แผนการเบิกจ่าย	ผลการเบิกจ่าย (สิ้นไตรมาสที่ ๒)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
		อุตสาหกรรมระบบรางของประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เสนอ อชร.			ระบบรางของประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗					
		๒. ประชุมแนวทางความร่วมมือเพื่อจัดทำร่างมาตรฐานระบบรถไฟฟ้า APM กับศูนย์รวมผู้เชี่ยวชาญด้านระบบขนส่งทางราง (TRRN) เพื่อนำมาเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาด้านแบบระบบขนส่งทางรางอัตโนมัติแบบไร้คนขับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล	๒๕	พ.ย. ๖๖	ดำเนินการตกลงขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบและกำหนดการในการจัดทำร่างมาตรฐานระบบรถไฟฟ้า APM ของแต่ละหน่วยงาน โดยได้จัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) แล้วเสร็จ เมื่อวันที่ ๓ และ ๑๗ พ.ย. ๒๕๖๖	๒๕				

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๗					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๗		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ	หน่วยรับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (ณ สิ้นไตรมาสที่ ๒)		แผนการเบิกจ่าย	ผลการเบิกจ่าย (สิ้นไตรมาสที่ ๒)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
พันธกิจ M๒ พัฒนามาตรฐานและกำกับดูแลการขนส่งทางรางให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล										
กลยุทธ์ M๒S๑ ศึกษาจัดทำมาตรฐานการขนส่งทางรางเพื่อเพิ่มความปลอดภัยและลดอุบัติเหตุ จำนวน ๖ โครงการ/กิจกรรม ดังนี้										กมป.
๑	จัดทำร่างมาตรฐานการขนส่งทางรางที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย	๑. ศึกษา รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง	๗ (มาตรฐานละ ๑)	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	● อยู่ระหว่างดำเนินการ อยู่ระหว่าง ศึกษา รวบรวมข้อมูลของมาตรฐานต่อไปนี้ ๑. มาตรฐานวงจรไฟตอน ๒. มาตรฐานประแจกล ๓. มาตรฐานการทดสอบระบบปรับอากาศขนส่งทางรางในเมืองและชานเมือง ๔. มาตรฐานความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้า ๕. มาตรฐานระบบการจัดการขนส่งทางรางในเมือง ๖. มาตรฐานความปลอดภัยว่าด้วยเขตระบบรถขนส่งทางรางและเขตปลอดภัยระบบรถขนส่งทางราง ๗. มาตรฐานเขตโครงสร้างทางรถไฟ ๘. มาตรฐานความปลอดภัยทั่วไปของระบบขนส่งผู้โดยสารอัตโนมัติ ๙. มาตรฐานระบบขนส่งผู้โดยสารอัตโนมัติโครงสร้างพื้นฐานและงานโยธา	๒๖.๒๗ ๗	(ไม่มี)	(ไม่มี)	(ไม่มี)	กมป.

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๗					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๗		ปัญหาอุปสรรค/ หมายเหตุ	หน่วย รับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (ณ สิ้นไตรมาสที่ ๒)		แผน การเบิกจ่าย	ผลการเบิกจ่าย (สิ้นไตรมาสที่ ๒)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลา ดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
					๑๐. มาตรฐานระบบขนส่ง ผู้โดยสารอัตโนมัติด้านเครื่องกล และตัวรถ ๑๑. มาตรฐานระบบขนส่งผู้โดยสาร อัตโนมัติด้านไฟฟ้าและอาณัติสัญญาณ ๑๒. มาตรฐานการออกแบบและ วางแผนทางรถไฟ					
		๒. จัดทำร่างมาตรฐาน	๗ (มาตรฐานละ ๑)	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	๑. ร่างมาตรฐานวงจรไฟตอน ๒. ร่างมาตรฐานประแจกล ๓. ร่างมาตรฐานการทดสอบ ระบบปรับอากาศรถขนส่งทางราง ในเมืองและชานเมือง ๔. ร่างมาตรฐานความเข้ากันได้ ทางแม่เหล็กไฟฟ้า ๕. ร่างมาตรฐานระบบการจัดการ การขนส่งทางรางในเมือง ๖. ร่างมาตรฐานเขตโครงสร้าง ทางรถไฟ ๗. ร่างมาตรฐานความปลอดภัยทั่วไป ของระบบขนส่งผู้โดยสารอัตโนมัติ ๘. ร่างมาตรฐานระบบขนส่งผู้โดยสาร อัตโนมัติโครงสร้างพื้นฐานและงานโยธา	๗				

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๗					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๗		ปัญหาอุปสรรค/ หมายเหตุ	หน่วย รับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (ณ สิ้นไตรมาสที่ ๒)		แผน การเบิกจ่าย	ผลการเบิกจ่าย (สิ้นไตรมาสที่ ๒)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลา ดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
		๓. เสนอร่างมาตรฐาน ให้คณะอนุกรรมการ พิจารณาเห็นชอบ	๒๘.๖๗ (มาตรฐาน ละ ๔.๐๙)	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	จัดประชุมคณะอนุกรรมการ จัดทำมาตรฐานโครงสร้างพื้นฐาน ด้านโยธาและความปลอดภัย ของระบบราง ครั้งที่ ๖-๑ /๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๙ มี.ค. ๒๕๖๗ โดยมี รายละเอียด ดังนี้ ๑. ร่างมาตรฐานระบบขนส่งผู้โดยสาร อัตโนมัติ ๒. ร่างมาตรฐานเขตโครงสร้างทางรถไฟ	๘.๑๘				
		๔. เสนอร่างมาตรฐาน ให้คณะกรรมการจัดทำ มาตรฐานการขนส่ง ทางรางพิจารณาเห็นชอบ	๒๘.๖๗ (มาตรฐาน ละ ๔.๐๙)	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	อยู่ระหว่างศึกษา รวบรวมข้อมูล ของมาตรฐาน	-				
		๕. เสนอ คค. มอบหมาย หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นำมาตรฐานไปพิจารณา บังคับใช้	๒๘.๖๗ (มาตรฐาน ละ ๔.๐๙)	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	ขร. มีหนังสือ ที่ คค ๐๙๐๔.๒/๑๔๘ เมื่อวันที่ ๑๑ มี.ค. ๒๕๖๗ เสนอ คค. เรื่อง มาตรฐานระบบระบายน้ำ บนทางรถไฟสำหรับระบบขนส่งทางราง ระหว่างเมือง	๔.๐๙				
๒	ศึกษามาตรฐานระบบรางของ UIC	๑. ดำเนินการต่ออายุสมาชิก และนำมาตรฐานระบบราง ของ UIC มาศึกษาและ พัฒนาจัดทำมาตรการ การรักษาความปลอดภัย ในระบบราง	๒๕	ม.ค. - ก.พ. ๖๗	● อยู่ระหว่างดำเนินการ ดำเนินการต่ออายุสมาชิกแล้ว เมื่อวันที่ ๑ ก.พ. ๒๕๖๗	๕๐ ๒๕	๐.๓๘๖๓ (วงเงินรวม ๐.๔๕๐๐ ลบ.)	๐.๔๒๓๑	หมายเหตุ : จัดทำมาตรการ หรือสื่อประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ ผลงาน	กมป.

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๗					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๗		ปัญหาอุปสรรค/ หมายเหตุ	หน่วย รับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (ณ สิ้นไตรมาสที่ ๒)		แผน การเบิกจ่าย	ผลการเบิกจ่าย (สิ้นไตรมาสที่ ๒)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลา ดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
		๒. ศึกษาและจัดทำ มาตรการหรือสื่อ ประชาสัมพันธ์	๒๕	ก.พ. - มี.ค. ๖๗	ดำเนินการศึกษาและจัดทำมาตรการ เรียบร้อยแล้ว	๒๕				
		๓. เสนอมาตรการ หรือ สื่อประชาสัมพันธ์ ให้ อchr. พิจารณา	๒๕	มี.ค. - เม.ย.๖๗	อยู่ระหว่างศึกษาและจัดทำมาตรการ หรือสื่อประชาสัมพันธ์	-				
		๔. เผยแพร่มาตรการหรือ สื่อประชาสัมพันธ์	๒๕	มี.ค. - เม.ย.๖๗	อยู่ระหว่างศึกษาและจัดทำมาตรการ หรือสื่อประชาสัมพันธ์	-				
๓	โครงการศึกษาและจัดทำมาตรฐาน ระบบรถไฟและระบบอาณัติสัญญาณ ระยะที่ ๒ (รถไฟฟ้าในเมือง)	๑. ดำเนินการตาม งวดงานที่ ๔ รายงานฉบับกลาง	๓๐	พ.ย. ๖๖	● อยู่ระหว่างดำเนินการ ดำเนินการประชุมคณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุฯ เมื่อวันที่ ๓๑ ม.ค. ๒๕๖๗ เรียบร้อยแล้ว (มติ : เห็นควรให้ที่ปรึกษา ปรับแก้งาน ให้สอดคล้องกับ TOR) ปัจจุบันอยู่ ระหว่างกระบวนการตรวจรับ ครั้งที่ ๒ คาดว่าจะประชุมคณะทำงาน ให้ความเห็นและให้ข้อเสนอแนะฯ และประชุมคณะกรรมการตรวจรับ พัสดุฯ ภายในเดือน เม.ย. ๒๕๖๗	๒๐ ๒๐	๑๕.๘๕๖๗ (วงเงินรวม ๒๒.๖๙๓๐ ลบ.)	๓.๓๑๘๘	หมายเหตุ : โครงการผูกพัน ปี ๒๕๖๖ - ๒๕๖๗	กมป.
		๒. ดำเนินการตาม งวดงานที่ ๕ (ร่าง) รายงานฉบับสุดท้าย	๓๐	มี.ค. ๖๗	-	-				

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๗					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๗		ปัญหาอุปสรรค/ หมายเหตุ	หน่วย รับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (ณ สิ้นไตรมาสที่ ๒)		แผน การเบิกจ่าย	ผลการเบิกจ่าย (สิ้นไตรมาสที่ ๒)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลา ดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
		๓. ดำเนินการตาม วงงานที่ ๖ รายงานฉบับสุดท้าย	๔๐	ก.ค. ๖๗	-	-				
๔	โครงการศึกษาจัดทำมาตรฐาน การตรวจสอบสภาพรถขนส่งทางราง ของผู้ตรวจสอบและรับรอง รถขนส่งทางราง	๑. พิจารณาร่าง TOR	๑๐	เม.ย. ๖๗	● อยู่ระหว่างดำเนินการ	๒๕	๒.๖๑๙๒ (วงเงินรวม ๑๓.๐๙๖๓ ลบ.)	๐	หมายเหตุ : ยังไม่มีการเบิกจ่าย	กมป.
					คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขต ของงานจ้างที่ปรึกษา โครงการศึกษา จัดทำมาตรฐานการตรวจสอบสภาพรถ ขนส่งทางรางของผู้ตรวจสอบและ รับรองรถขนส่งทางรางดำเนินการ จัดทำขอบเขตงานจ้างที่ปรึกษาแล้ว และรายงานผลการดำเนินงานของ คณะกรรมการฯ ให้ อชร. รับทราบแล้ว เมื่อวันที่ ๒๗ ก.พ. ๒๕๖๗	๑๐				
		๒. ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง	๓๐	เม.ย. - พ.ค. ๖๗	ประชุมคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างฯ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๒ มี.ค. ๒๕๖๗	๑๕				
		๓. ลงนามในสัญญา	๑๐	พ.ค. ๖๗	-	-				
		๔. ดำเนินการตามวงงานที่ ๑	๒๕	มิ.ย. ๖๗	-	-				
		๕. ดำเนินการตามวงงานที่ ๒	๒๕	ก.ย. ๖๗	-	-				

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๗					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๗		ปัญหาอุปสรรค/ หมายเหตุ	หน่วย รับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (ณ สิ้นไตรมาสที่ ๒)		แผน การเบิกจ่าย	ผลการเบิกจ่าย (สิ้นไตรมาสที่ ๒)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลา ดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
๕	โครงการศึกษาจัดทำมาตรฐานระบบระบายน้ำโครงสร้างพื้นฐานระบบรางและจัดทำมาตรการลดความเสี่ยงต่อภัยระบบราง	๑. พิจารณาร่าง TOR	๑๐	เม.ย. ๖๗	● อยู่ระหว่างดำเนินการ	๒๕	๔,๔๐๙๓ (วงเงินรวม ๒๒.๐๔๖๗ ลบ.)	๐	หมายเหตุ : ยังไม่มีการเบิกจ่าย	กมป.
					คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานจ้างที่ปรึกษาจัดทำขอบเขตงานจ้างที่ปรึกษาแล้วเสร็จ และรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการฯ ให้ อชร. รับทราบแล้ว เมื่อวันที่ ๒๗ ก.พ. ๒๕๖๗	๑๐				
		๒. ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง	๓๐	เม.ย. - พ.ค. ๖๗	ประชุมคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างฯ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๑ มี.ค. ๒๕๖๗	๑๕				
		๓. ลงนามในสัญญา	๑๐	พ.ค. ๖๗	-	-				
		๔. ดำเนินการตามงวดงานที่ ๑	๕๐	มิ.ย. ๖๗	-	-				
๖	โครงการศึกษาและจัดทำมาตรการกำกับดูแลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและลดมลภาวะทางอากาศในภาคขนส่งทางราง	๑. จัดทำร่างขอบเขตของงานและราคากลาง	๓๕	ต.ค. ๖๖ - มี.ค. ๖๗	● อยู่ระหว่างดำเนินการ	๔๐	๒,๙๒๘๑ (วงเงินรวม ๑๔.๖๔๐๕ ลบ.)	๐	หมายเหตุ : ยังไม่มีการเบิกจ่าย	กกร.
					ชร. มีคำสั่ง ที่ ๑๘/๒๕๖๗ สั่ง ณ วันที่ ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๗ แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานจ้างที่ปรึกษาฯ และจัดทำร่างขอบเขตของงานและราคาแล้วเสร็จ	๓๕				
		๒. ดำเนินการจัดจ้าง	๓๕	มี.ค. - มิ.ย. ๖๗	ประชุมคณะกรรมการดำเนินการจ้างครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๒ มี.ค. ๒๕๖๗	๕				

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๗					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๗		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ	หน่วยรับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (ณ สิ้นไตรมาสที่ ๒)		แผนการเบิกจ่าย	ผลการเบิกจ่าย (สิ้นไตรมาสที่ ๒)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
		๓. ดำเนินการตาม วงดงานที่ ๑	๓๐	มิ.ย. ๖๗	-	-				
กลยุทธ์ M๒S๒ สนับสนุน/ส่งเสริมการจัดทำร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางราง พ.ศ. เพื่อให้มีบทบัญญัติในการกำกับดูแลการขนส่งทางราง จำนวน ๑ โครงการ/กิจกรรม ดังนี้										กกรม.
๑	พิจารณาทบทวนเนื้อหาของร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางราง พ.ศ.ที่กำหนดมาตรฐาน กฎระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลการขนส่งทางราง เพื่อให้ครอบคลุมภารกิจของ ขร.	๑. แต่งตั้งคณะทำงานศึกษา ร่าง พ.ร.บ. การขนส่งทางราง พ.ศ.... เพื่อพิจารณา ศึกษา ปรับปรุง ทบทวน ร่าง พ.ร.บ.ฯ ในทุกมิติ	๑๐	ธ.ค. ๖๖	● อยู่ระหว่างดำเนินการ คค. มีคำสั่งที่ ๑๔๑๗/๒๕๖๖ สั่ง ณ วันที่ ๑๙ ธ.ค. ๒๕๖๖ แต่งตั้ง คณะทำงานศึกษาร่าง พ.ร.บ. การขนส่ง ทางราง พ.ศ. เพื่อพิจารณา ศึกษา ปรับปรุง ทบทวน ร่าง พ.ร.บ.ฯ ให้ครบทุกมิติก่อนเสนอเข้าสู่ กระบวนการนิติบัญญัติ	๙๐ ๑๐	(ไม่มี)	(ไม่มี)	(ไม่มี)	กกรม.
		๒. ประชุมคณะทำงานฯ เพื่อพิจารณาศึกษา ปรับปรุง ทบทวน ร่าง พ.ร.บ.ฯ และ รายงานผลต่อ รชค.	๔๐ (ครั้งละ ๒๐)	ม.ค. ๖๗	๑. คณะทำงานฯ ประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๖ ธ.ค. ๒๕๖๖ ๒. คณะทำงานฯ ประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๓ ม.ค. ๒๕๖๗	๔๐				
		๓. นำร่าง พ.ร.บ.ฯ ที่ผ่าน การพิจารณาของ คณะทำงานฯ ไปรับฟัง ความคิดเห็นของ ผู้เกี่ยวข้อง	๑๕	ม.ค. - ก.พ. ๖๗	ดำเนินการรับฟังความคิดเห็น ผ่านระบบกลางทางกฎหมาย และเว็บไซต์กรมการขนส่งทางราง ระหว่างวันที่ ๑๒ – ๓๑ ม.ค. ๒๕๖๗	๑๕				

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๗					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๗		ปัญหาอุปสรรค/ หมายเหตุ	หน่วย รับผิดชอบ	
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (ณ สิ้นไตรมาสที่ ๒)		แผน การเบิกจ่าย	ผลการเบิกจ่าย (สิ้นไตรมาสที่ ๒)			
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลา ดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)					
		๔. นำผลการรับฟัง ความคิดเห็นมาสรุป และจัดทำรายงาน การวิเคราะห์ผลกระทบ ที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย	๑๕	ก.พ. ๖๗	นำผลการรับฟังความคิดเห็นมาสรุป และจัดทำรายงานการวิเคราะห์ ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย	๑๕					
		๕. เสนอ คค. พิจารณา เสนอ ร่าง พ.ร.บ.ฯ เข้าสู่กระบวนการ นิติบัญญัติต่อไป	๑๐	ก.พ. ๖๗	เมื่อวันที่ ๙ ก.พ. ๒๕๖๗ ขร. ได้เสนอ ร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางราง พ.ศ. ไปยัง คค. เพื่อพิจารณา ให้ความเห็นชอบเสนอร่าง พ.ร.บ.ฯ ต่อ ครม. เพื่อพิจารณานุมัติหลักการ	๑๐					
		๖. ครม. ส่งร่าง พ.ร.บ.ฯ ให้ สคก. ตรวจสอบ พิจารณา	๕	มี.ค. - มิ.ย. ๖๗	-	-					
		๗. ส่งรัฐสภาพิจารณา ๓ วาระ	๕	ก.ค. ๖๗	-	-					
กลยุทธ์ M๒S๓ กำหนดมาตรฐานหลักเกณฑ์ กฎหมายลำดับรอง เพื่อให้มีมาตรฐานและกำกับดูแลการขนส่งทางรางด้านความปลอดภัยให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล จำนวน ๑ โครงการ/กิจกรรม ดังนี้											กกม.
๑	จัดทำร่างกฎหมายลำดับรอง ด้านมาตรฐานการขนส่งทางราง หรือหลักเกณฑ์ในการกำกับดูแล ภายใต้ร่าง พระราชบัญญัติ การขนส่งทางราง พ.ศ.	๑. จัดประชุมคณะทำงานฯ เพื่อพิจารณาให้ความ เห็นชอบร่างกฎหมาย ลำดับรอง	๕๐ (ครึ่งละ ๕)	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	● อยู่ระหว่างดำเนินการ จัดประชุมคณะทำงานฯ เพื่อพิจารณา ให้ความเห็นชอบร่างกฎหมายลำดับรอง ๑. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๓ ม.ค. ๒๕๖๗	๓๐ ๑๕	(ไม่มี)	(ไม่มี)	(ไม่มี)	กกม.	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๗					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๗		ปัญหาอุปสรรค/ หมายเหตุ	หน่วย รับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (ณ สิ้นไตรมาสที่ ๒)		แผน การเบิกจ่าย	ผลการเบิกจ่าย (สิ้นไตรมาสที่ ๒)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลา ดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
	โดยได้รับความเห็นชอบจาก คณะทำงานจัดทำร่างกฎหมาย ลำดับรองตามพระราชบัญญัติ การขนส่งทางราง พ.ศ. เพื่อเตรียมเสนอตามขั้นตอน การเสนอกฎหมาย จำนวน ๑๐ ฉบับ				๒. ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๓ ก.พ. ๒๕๖๗ ๓. ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๕ มี.ค. ๒๕๖๗					
		๒. คณะทำงานพิจารณา ให้ความเห็นชอบร่าง กฎหมายลำดับรอง	๕๐ (ฉบับละ ๕)	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	ร่างกฎหมายลำดับรองที่คณะทำงานฯ ให้ความเห็นชอบ จำนวน ๓ ฉบับ ดังนี้ ๑. ประกาศกระทรวง เรื่องทุน จดทะเบียนของผู้ขอรับใบอนุญาต พ.ศ. ๒. กฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการอนุญาต ประกอบกิจการขนส่งทางราง พ.ศ. ๓. ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยมาตรฐาน ความปลอดภัย พ.ศ.	๑๕				
กลยุทธ์ M๒S๔ กำกับให้การขนส่งทางรางเป็นไปตามมาตรฐานการขนส่งทางรางและสร้างแนวทางเพื่อเพิ่มความปลอดภัยลดอุบัติเหตุ จำนวน ๗ โครงการ/กิจกรรม ดังนี้										กมป.
๑	การติดตามและประเมินผล การดำเนินการตามมาตรฐาน การขนส่งทางราง	๑. ประสานหน่วยงาน ให้รายงานการดำเนินการ ตามมาตรฐานการขนส่ง ทางราง และขอลงพื้นที่ ตรวจสอบการดำเนินงาน ตามมาตรฐานการขนส่ง ทางราง หรือประชุม รายงานผลการดำเนินการ	๓๐ (กิจกรรม ละ ๑๐)	ก.ย. ๖๖ - ต.ค. ๖๗	● อยู่ระหว่างดำเนินการ	๗๖.๖๐	(ไม่มี)	(ไม่มี)	หมายเหตุ : การดำเนินการตาม มาตรฐานการขนส่ง ทางราง ๓ กิจกรรม	กมป.
					๑. ประสาน ทอท. ขอความอนุเคราะห์ ลงพื้นที่ในการรวบรวมข้อมูล ระบบไฟฟ้า ระบบควบคุมการเดินรถ และฝ่ายบำรุงรักษาของรถไฟฟ้า APM สุวรรณภูมิ เพื่อประกอบการจัดทำ ร่างมาตรฐานระบบรถไฟฟ้า APM	๒๐				

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๗					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๗		ปัญหาอุปสรรค/ หมายเหตุ	หน่วย รับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (ณ สิ้นไตรมาสที่ ๒)		แผน การเบิกจ่าย	ผลการเบิกจ่าย (สิ้นไตรมาสที่ ๒)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลา ดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
		ตามมาตรฐานฯ หรือ แนวทาง/ข้อเสนอแนะ			๒. บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้า กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เชิญเข้าร่วม สังเกตการณ์การฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุ ร่วมกับ รฟม. และกองกำกับการ ต่อต้านการก่อการร้าย กองบังคับการ สายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ ประจำปี ๒๕๖๖ ในวันที่ ๑๖ ธ.ค. ๒๕๖๖					
		๒. ตรวจสอบรายงาน การดำเนินการ หรือ ลงพื้นที่ตรวจสอบ การดำเนินการ หรือ ประชุมรายงานผล การดำเนินการตาม มาตรฐานฯ หรือแนวทาง/ ข้อเสนอแนะ	๓๐ (กิจกรรม ละ ๑๐)	ก.ย. ๖๖ - ต.ค. ๖๗	๑. ลงพื้นที่เพื่อรวบรวมข้อมูลระบบ รถไฟฟ้า ระบบควบคุมการเดินรถ และฝ่ายบำรุงรักษาของรถไฟฟ้า APM สุวรรณภูมิแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ ๑๕ ธ.ค. ๒๕๖๖ ๒. เข้าร่วมสังเกตการณ์ การฝึกซ้อม แผนเผชิญเหตุร่วมกับ รฟม. และ กองกำกับการต่อต้านการก่อการร้าย กองบังคับการสายตรวจและ ปฏิบัติการพิเศษประจำปี ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๖ ธ.ค. ๒๕๖๖ ๓. การรถไฟแห่งประเทศไทย มีหนังสือตอบกลับ ขร. ที่ รฟ ๑ /๔๔๐/๒๕๖๗ เรื่อง แนวทาง ป้องกันพนักงานขับรถไฟเป็นลม ขณะปฏิบัติหน้าที่และผู้โดยสาร ตกรถไฟเสียชีวิตขณะลงจากรถไฟ เมื่อวันที่ ๖ มี.ค. ๒๕๖๗ โดยอ้างถึง	๓๐				

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๗					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๗		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ	หน่วยรับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (ณ สิ้นไตรมาสที่ ๒)		แผนการเบิกจ่าย	ผลการเบิกจ่าย (สิ้นไตรมาสที่ ๒)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
					หนังสือที่ ขร. ได้เสนอแนวทางป้องกันผ่าน คค. ให้มอบหมาย รพท. พิจารณาดำเนินการตามแนวทางดังกล่าวที่ คค.๐๙๐๔.๓/๔๗๐ ลงวันที่ ๒๙ มี.ค. ๒๕๖๖					
		๓. รายงานผลการลงพื้นที่ให้ อชร. หรือ คค. พิจารณามอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามข้อเสนอแนะต่อไป	๔๐ (กิจกรรมละ ๑๓.๓)	ก.ย. ๖๖ - ต.ค. ๖๗	๑. จัดทำรายงานผลการลงพื้นที่เพื่อรวบรวมข้อมูลประกอบการจัดทำมาตรฐานระบบรถไฟฟ้าขนส่งผู้โดยสารอัตโนมัติ (Automated People Mover: APM) ทำหนังสือที่ คค ๐๙๐๔. /๔๑๐ ลงวันที่ ๒๕ ธ.ค. ๒๕๖๖ ๒. จัดทำรายงานผลการเข้าร่วมสังเกตการณ์การฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุร่วมกับ รพท. และกองกำกับการต่อต้านการก่อการร้าย กองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษประจำปี ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๙ ม.ค. ๒๕๖๗	๒๖.๖๐				

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๗					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๗		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ	หน่วยรับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (ณ สิ้นไตรมาสที่ ๒)		แผนการเบิกจ่าย	ผลการเบิกจ่าย (สิ้นไตรมาสที่ ๒)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
๒	จัดทำกระบวนการตรวจสอบแบบก่อนก่อสร้าง และระหว่างก่อสร้าง ๑) ตรวจสอบ แผนผังบริเวณแบบแปลน และรายการประกอบแบบแปลนเกี่ยวกับการจัดสร้างโครงการการขนส่งทางรางก่อนการก่อสร้าง ๒) ตรวจสอบคุณสมบัติที่ปรึกษาตรวจสอบแผนผังบริเวณแบบแปลนฯ ก่อนการก่อสร้าง ๓) เป็นผู้แทนเข้าร่วมพิจารณาการอนุญาตก่อสร้างฯ กับผู้มีอำนาจตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร	-	-	-	-	-	-	-	หมายเหตุ : ยกเลิก/เนื่องจาก ร่าง พ.ร.บ การขนส่งทางราง พ.ศ. ได้ตัดเรื่อง การตรวจสอบแบบ ก่อสร้างออก กมป. จึงขอตัดออกจากรายละเอียด การดำเนินงาน ตามแผน	กมป.
๓	จัดทำกระบวนการตรวจสอบเขตรบบฯ และเขตปลอดภัย ๑) ตรวจสอบพื้นที่ที่จะก่อสร้างเพื่อพิจารณารวบรวมจุดเสี่ยงก่อนกำหนดเขตปลอดภัยระหว่างการจัดสร้างโครงการ	๑. ยกร่างขั้นตอนภายใน ขร. ของกระบวนการตรวจสอบเขตรบบฯ และเขตปลอดภัย	๗๐	ม.ค. - ก.ย. ๖๗	● อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑. อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำกระบวนการตรวจสอบเขตรบบฯ และเขตปลอดภัย ๒. เตรียมการประชุมหารือการจัดทำกระบวนการฯ กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	๒๐ ๒๐	(ไม่มี)	(ไม่มี)	(ไม่มี)	กมป.

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๗					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๗		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ	หน่วยรับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (ณ สิ้นไตรมาสที่ ๒)		แผนการเบิกจ่าย	ผลการเบิกจ่าย (สิ้นไตรมาสที่ ๒)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
	๒) ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบการดำเนินการตามประกาศกำหนดพื้นที่เขตปลอดภัยในระหว่างการจัดสร้างโครงการขนส่งทางราง ๓) ลงพื้นที่เพื่อสุ่มตรวจสอบก่อนและหลังการออกกฎกระทรวงกำหนดเขตระบบรถขนส่งทางรางและเขตปลอดภัยระบบรถขนส่งทางราง ๔) สุ่มตรวจสอบแนวเขตตามระเบียบการจัดทำเครื่องหมายแสดงแนวเขตระบบฯ และเขตปลอดภัยฯ	๒. เสนอ อchr. เห็นชอบขั้นตอนภายใน ขร. ของกระบวนการตรวจสอบเขตระบบฯ และเขตปลอดภัย	๓๐	ก.ย. ๖๖ - ต.ค. ๖๗	-	-				
๔	จัดทำกระบวนการเกี่ยวกับผู้ประจำหน้าที่	๑. ศึกษา รวบรวม จัดทำขั้นตอนการขอรับใบอนุญาตผู้ประจำหน้าที่	๖๐	ต.ค. ๖๖ - ก.พ. ๖๗	✓ ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑๐๐	(ไม่มี)	(ไม่มี)	หมายเหตุ : เนื่องจาก กกป. ไม่สามารถกำหนดวาระการนำเสนอร่างกฎกระทรวงว่าด้วยคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญาตผู้ประจำหน้าที่และผู้ประจำหน้าที่ให้ กกม. พิจารณาตามหลักกฎหมาย ก่อนนำเสนอ	กกป.
		๒. เสนอ อchr. มอบหมายขั้นตอนการขอรับใบอนุญาตผู้ประจำหน้าที่แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	๔๐	ก.พ. - มี.ค. ๖๗	รวบรวม จัดทำขั้นตอนการขอรับใบอนุญาตผู้ประจำหน้าที่	๖๐				

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๗					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๗		ปัญหาอุปสรรค/ หมายเหตุ	หน่วย รับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (ณ สิ้นไตรมาสที่ ๒)		แผน การเบิกจ่าย	ผลการเบิกจ่าย (สิ้นไตรมาสที่ ๒)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลา ดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
					คณะทำงานจัดทำร่างกฎหมาย ลำดับรอง				หน้าที่ เป็นเรื่อง พิจารณาของ คณะทำงานจัดทำ ร่างกฎหมายลำดับรอง ตามร่าง พ.ร.บ. การขนส่งทางราง พ.ศ. ได้จึงขอคัดออก จากรายละเอียดการ ดำเนินการตามแผน	
๕	จัดทำกระบวนการเกี่ยวกับการจดทะเบียนรถขนส่งทางราง	๑. ศึกษา รวบรวม จัดทำ ขั้นตอนการจดทะเบียน รถขนส่งทางราง	๖๐	ต.ค. ๖๖ - มี.ค. ๖๗	● อยู่ระหว่างดำเนินการ	๔๕	(ไม่มี)	(ไม่มี)	หมายเหตุ : เนื่องจาก กมป. ไม่สามารถกำหนด วาระการนำเสนอ ร่างกฎกระทรวง ว่าด้วยคุณสมบัติ ผู้ขอรับใบอนุญาต ผู้ประจำหน้าที่และ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับ ใบอนุญาตผู้ประจำ หน้าที่ เป็นเรื่อง พิจารณาของ คณะทำงานจัดทำร่าง กฎหมายลำดับรองตาม ร่าง พ.ร.บ. การขนส่ง	กมป.
		๒. เสนอ อชร. มอบหมาย ขั้นตอนการจดทะเบียน รถขนส่งทางราง แก่ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	๔๐	มี.ค. - เม.ย. ๖๗	-	-				

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๗					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๗		ปัญหาอุปสรรค/ หมายเหตุ	หน่วย รับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (ณ สิ้นไตรมาสที่ ๒)		แผน การเบิกจ่าย	ผลการเบิกจ่าย (สิ้นไตรมาสที่ ๒)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลา ดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
									ทางราช พ.ศ. ได้ จึงขอตัดออกจาก รายละเอียด การดำเนินการ ตามแผน	
๖	การป้องกัน บรรเทา และแก้ไขปัญหา การเกิดเหตุบริเวณจุดตัดทางรถไฟ กับถนน	๑. ขออนุญาต/ปรับปรุง/ แก้ไข/หรือยกเลิกจุดตัด ทางรถไฟกับถนนจาก ระดับจังหวัด	๒๕ (กิจกรรมละ ๖.๒๕)	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	● อยู่ระหว่างดำเนินการ จุดตัดทางรถไฟกับถนนที่ได้รับ การพิจารณาจากคณะกรรมการ ระดับจังหวัดทั้งหมด แบ่งเป็น ๑. ขออนุญาต ๒๔ จุด ๑.๑ ขออนุญาตขยายทางตัด ผ่านเสมอระดับ ๑ จุด ๑.๒ ขออนุญาตสร้างทางตัด ผ่านต่างระดับ ๗ จุด ๑.๓ ขออนุญาตทางลักผ่าน ให้เป็นทางผ่านที่ถูกต้อง ๑๖ จุด	๘๗.๕๐ ๒๕	(ไม่มี)	(ไม่มี)	หมายเหตุ : คณะกรรมการร่วม พิจารณาการขอ อนุญาตและแก้ไข ปัญหาจุดตัดทาง รถไฟกับถนนได้ กำหนดหลักเกณฑ์ การพิจารณาลดทาง ตัดผ่านและอนุญาต เฉพาะรายระหว่าง ทางรถไฟกับถนนไว้ โดยทางตัดผ่านฯ ที่ ไม่สอดคล้องกับ หลักเกณฑ์ดังกล่าว แต่มีความจำเป็น ต้องเปิดใช้งาน หน่วยงานเจ้าของ ถนนจะต้องเสนอให้ คงจุดตัดดังกล่าวไว้	กมป.

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๗					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๗		ปัญหาอุปสรรค/ หมายเหตุ	หน่วย รับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (ณ สิ้นไตรมาสที่ ๒)		แผน การเบิกจ่าย	ผลการเบิกจ่าย (สิ้นไตรมาสที่ ๒)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลา ดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
					๒. ปิดและยกเลิกจุดตัด ๑๘ จุด ๓. อื่นๆ ๒ จุด (คงทางหลักผ่านเมื่อการก่อสร้าง ทางคู่แล้วเสร็จ) รายละเอียด ปรากฏตาม QR Code ดังแนบ 				ต้องเสนอผ่าน คณะอนุกรรมการ กลั่นกรองการ อนุญาตและแก้ไข ปัญหาจุดตัดทาง รถไฟกับถนนระดับ จังหวัด ก่อนนำเสนอ คณะกรรมการร่วมฯ ต่อไป ยกเว้นในเขต กรุงเทพมหานคร หน่วยงานเจ้าของ ถนนสามารถเสนอ ต่อคณะกรรมการ ร่วมฯ ได้โดยตรง ทั้งนี้ จะต้องปรับปรุง ทางตัดผ่านฯ ให้มี ความปลอดภัยตาม มาตรฐานของ ขร. และ รฟท. *ตั้งเป้าหมายไว้ ไตรมาสละ ๑ จุด หรือปีละ ๔ จุด ทั้งนี้ ขอเปลี่ยนแปลง เป้าหมายตาม	
		๒. ลงพื้นที่สำรวจ สภาพแวดล้อมและ แสวงหาข้อเท็จจริง/ ประชุมกับหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง	๒๕ (กิจกรรมละ ๖.๒๕)	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	ขร. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ กลั่นกรองอนุญาตและแก้ไขปัญหา จุดตัดทางรถไฟกับถนนระดับจังหวัด รวมทั้งลงพื้นที่สำรวจสภาพแวดล้อม ทั้งหมด ๒๔ ครั้ง ๑.๑ ไตรมาสที่ ๑ ขร. เข้าร่วม ๔ ครั้ง ไม่ได้เข้าร่วม ๑ ครั้ง ๑.๒ ไตรมาสที่ ๒ ขร. เข้าร่วม ทั้งหมด ๑๖ ครั้ง ไม่ได้เข้าร่วม ๓ ครั้ง รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ดังแนบ 	๒๕				

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๗					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๗		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ	หน่วยรับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (ณ สิ้นไตรมาสที่ ๒)		แผนการเบิกจ่าย	ผลการเบิกจ่าย (สิ้นไตรมาสที่ ๒)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
		๓. รายงานผลการประชุม คณะอนุกรรมการ กลั่นกรองการอนุญาต และแก้ไขปัญหาคัดตัด ทางรถไฟกับถนน ระดับจังหวัดต่อ คณะกรรมการร่วมฯ	๒๕ (กิจกรรมละ ๖.๒๕)	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	ขร. รายงานผลการเข้าร่วมประชุม คณะอนุกรรมการกลั่นกรอง อนุญาตและแก้ไขปัญหาคัดตัด ทางรถไฟกับถนนระดับจังหวัด ต่อ คณะกรรมการร่วมพิจารณา การขออนุญาตและการแก้ไขปัญหาคัดตัดทางรถไฟกับถนนรายละเอียด ดังนี้ ๑) การประชุมคณะกรรมการร่วมฯ ครั้งที่ ๑/ ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๕ ก.พ. ๒๕๖๗ ได้รายงานการประชุม ของคณะอนุกรรมการฯ แล้ว ๑๑ ครั้ง ๒) รายงานผลการประชุม ของคณะอนุกรรมการฯ ให้ ขร. แล้ว ๔ ครั้ง และ อยู่ระหว่าง การดำเนินการ ๒ ครั้ง	๒๕		จุดตัดฯ ที่ได้ ดำเนินการจริงในปี นั้น ๆ **กรณีที่ ขร. ไม่ได้ เข้าร่วมการประชุม คณะอนุฯ เนื่องจากเจ้าหน้าที่ กมป. ดิตรวจการอื่น จึงไม่สามารถเข้าร่วม ได้		

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๗					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๗		ปัญหาอุปสรรค/ หมายเหตุ	หน่วย รับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (ณ สิ้นไตรมาสที่ ๒)		แผน การเบิกจ่าย	ผลการเบิกจ่าย (สิ้นไตรมาสที่ ๒)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลา ดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
					๓) อยู่ระหว่างรวบรวมผล การประชุมคณะอนุกรรมการฯ เพื่อรายงานการประชุมของ คณะกรรมการร่วมฯ ครั้งต่อไป รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ดังแนบ 					
		๔. เสนอแนวทาง และมาตรการอนุญาต/ ปรับปรุง/แก้ไข/หรือ ยกเลิกจุดตัดทางรถไฟ กับถนนที่เหมาะสมต่อ รฟท. รวมทั้งปรับปรุง หลักเกณฑ์การพิจารณา ลดทางตัดผ่านและ อนุญาตเฉพาะราย ระหว่างทางรถไฟกับถนน	๒๕ (กิจกรรมละ ๖.๒๕)	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	คณะกรรมการร่วมพิจารณา การขออนุญาตและการแก้ไขปัญห าจุดตัดทางรถไฟกับถนน ได้มีแนวทาง และมาตรการอนุญาต/ปรับปรุง/ แก้ไข/หรือยกเลิกจุดตัดทางรถไฟ กับถนน (ที่ปรากฏในที่ประชุม) มีรายละเอียด ดังนี้ ๑. เห็นชอบการขออนุญาต และขอยกเว้นหลักเกณฑ์การพิจารณา ลดทางตัดผ่านและอนุญาตเฉพาะ รายระหว่างทางรถไฟกับทาง รถยนต์ บริเวณจุดตัดทางรถไฟ ที่ กม.๑๓๔+๐๒๓.๓๐ (เสาโทรเลขที่ ๑๓๓/๑๖ – ๑๓๔/๑) ระหว่าง สถานีชุมทางหนองปลาดุก –	๑๒.๕				

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๗					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๗		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ	หน่วยรับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (ณ สิ้นไตรมาสที่ ๒)		แผนการเบิกจ่าย	ผลการเบิกจ่าย (สิ้นไตรมาสที่ ๒)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
					สถานีสุพรรณบุรี โดยมีเงื่อนไขให้ ทล. พิจารณาดำเนินการจัดทำแถบเตือนตามขวางผิวจราจร (Transverse Rumble Strips) พร้อมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณจุดตัดทางรถไฟกับถนนให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จให้ ทล. แจ้งผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการร่วมฯ ก่อน รพท. พิจารณาดำเนินการตามระเบียบขั้นตอนและกฎหมายต่อไป เมื่อวันที่ ๕ กพ. ๒๕๖๗ ๒. เห็นชอบการขออนุญาตก่อสร้างขยายถนนและรื้อย้ายเครื่องกั้นถนนบริเวณจุดตัดทางรถไฟ กม.๕๖๔+๘๘๔.๗๐ ระหว่างสถานีบ้านปิน – สถานีผาคัน ก่อน รพท. พิจารณาดำเนินการตามระเบียบขั้นตอนและกฎหมายต่อไป และมอบหมายให้ ทล. ติดป้ายประชาสัมพันธ์ว่าเป็นการอนุญาตชั่วคราว และเมื่อ รพท. ก่อสร้างสะพานข้ามทางรถไฟในโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงเด่นชัย – เชียงใหม่แล้วเสร็จ ให้ยกเลิก					

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๗					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๗		ปัญหาอุปสรรค/ หมายเหตุ	หน่วย รับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (ณ สิ้นไตรมาสที่ ๒)		แผน การเบิกจ่าย	ผลการเบิกจ่าย (สิ้นไตรมาสที่ ๒)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลา ดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
					ทางผ่านเสมอระดับแห่งนี้ เมื่อวันที่ ๕ ก.พ. ๒๕๖๗					
๗	ตรวจสอบสาเหตุของการเกิด อุบัติเหตุและอุบัติการณ์ทางราง และจัดทำแนวทางการแก้ไขและ ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุและ อุบัติการณ์ในลักษณะดังกล่าวซ้ำ	๑. ลงพื้นที่ตรวจสอบ ข้อเท็จจริง/ประสาน ขอข้อมูลเพื่อรวบรวม ข้อมูลอุบัติเหตุและ อุบัติการณ์ทางราง	๔๐ (กิจกรรมละ ๖.๖๗)	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	✓ ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑. ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีอุบัติเหตุขบวนรถด่วนพิเศษที่ ๑๓ (กรุงเทพอภิวัฒน์ - เชียงใหม่) ตรวจระหว่างสถานีแก่งหลวง - สถานีบ้านปิน อำเภอลอง จังหวัด แพร่ เมื่อวันที่ ๑ ต.ค. ๒๕๖๖ ๒. ประสานขอข้อมูลกรณีรถไฟ ขบวนเร็วที่ ๑๗๐ (ยะลา - กรุงเทพ อภิวัฒน์) ชนกับรถยนต์ส่วนบุคคล ระหว่างสถานีสวี - สถานีวิสัย อำเภอสวี จังหวัดชุมพร จาก รฟท. เมื่อวันที่ ๔ ต.ค. ๒๕๖๖ ๓. ประสานขอข้อมูลกรณีอุบัติเหตุ รถไฟขบวน ๒๕๗ (ธนบุรี - น้ำตก) ชนรถกระบะที่จุดตัดทางรถไฟ บริเวณหมู่ที่ ๒ ตำบลสิงห์ อำเภอ ไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี จาก รฟท. เมื่อวันที่ ๒๗ พ.ย. ๒๕๖๖	๑๐๐ ๔๐	(ไม่มี)	(ไม่มี)	หมายเหตุ : คณะทำงานฯ กำหนด เกณฑ์การเลือก อุบัติเหตุที่จะ ดำเนินการวิเคราะห์ เบื้องต้น เมื่อเกิด อุบัติเหตุร้ายแรงใน เขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล และ อุบัติเหตุที่ คค. สั่งการ และให้ความสำคัญ เป็นพิเศษ รวมทั้ง อุบัติเหตุร้ายแรงที่มี ข้อมูลชัดเจนและ เพียงพอในการ วิเคราะห์เบื้องต้น โดย อาจไม่จำเป็นต้องลง พื้นที่ เพื่อเก็บข้อมูล เพิ่มเติม	กมป.

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๗					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๗		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ	หน่วยรับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (ณ สิ้นไตรมาสที่ ๒)		แผนการเบิกจ่าย	ผลการเบิกจ่าย (สิ้นไตรมาสที่ ๒)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
					๔. ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีรางนำไฟฟ้า (Conductor rail) รถไฟฟ้ามหานคร สายสีชมพูช่วงหลัก เมื่อวันที่ ๒๔ ธ.ค. ๒๕๖๖ ๕. ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณี ขบวนรถไฟฟ้าสายสีเหลือง หมายเลข ๑๗ ล้อประกอบหลุดร่วงลงชั้นพื้นถนน เมื่อวันที่ ๒ ม.ค. ๒๕๖๗ ๖. ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณี อุบัติเหตุรถไฟขบวน ๑๐๙ (กรุงเทพอภิวัฒน์-เชียงใหม่) ขนรถกระบะที่จุดตัดทางรถไฟ (ทางหลักผ่าน) บริเวณ ระหว่างสถานี โคกกระเทียม-หนองเต่า อำเภอ บ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี เมื่อวันที่ ๑๙ ม.ค. ๒๕๖๗ ๗. ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณี อุบัติเหตุรถไฟขบวน ๑๐๙ (กรุงเทพอภิวัฒน์-เชียงใหม่) ขนรถบรรทุกกึ่งพ่วงบรรทุกถั่วแระแช่แข็งที่จุดตัดทางรถไฟ อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ เมื่อวันที่ ๙ ก.พ. ๒๕๖๗				*ตั้งเป้าหมายไว้ ๒ เดือน ๑ ครั้ง หรือ ปีละ ๖ ครั้ง ทั้งนี้ ขอเปลี่ยนแปลงเป้าหมายตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในปีนั้น ๆ	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๗					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๗		ปัญหาอุปสรรค/ หมายเหตุ	หน่วย รับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (ณ สิ้นไตรมาสที่ ๒)		แผน การเบิกจ่าย	ผลการเบิกจ่าย (สิ้นไตรมาสที่ ๒)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลา ดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
					๘. ประสานขอข้อมูล กรณี ระบบ ขนส่งผู้โดยสารอัตโนมัติ (APM) ขัดข้องชั่วคราวจาก ทอท.					
	๒. วิเคราะห์ หาสาเหตุ และมาตรการเชิงป้องกัน หรือแนวทางการแก้ไข พร้อมจัดทำรายงาน และเสนอแนะมาตรการ เชิงป้องกันต่อ คค.	๖๐ (กิจกรรมละ ๑๐)	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	๑. เสนอ คค. พิจารณามอบหมาย ให้ รฟท. ดำเนินการตามแนวทางการ ป้องกันอุบัติเหตุ กรณีอุบัติเหตุ ขบวนรถด่วนพิเศษที่ ๑๓ (กรุงเทพ อภิวัฒน์ – เชียงใหม่) ตกราง ระหว่างสถานีแก่งหลวง - สถานี บ้านปิน อำเภอลอง จังหวัดแพร่ เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๓ ต.ค. ๒๕๖๖ ๒. เสนอ คค. พิจารณามอบหมาย ให้ รฟท. ดำเนินการตามแนว ทางป้องกันอุบัติเหตุ กรณีรถไฟ ขบวนเร็วที่ ๑๗๐ (ยะลา - กรุงเทพ อภิวัฒน์) ชนกับรถยนต์ส่วนบุคคล ระหว่างสถานีสวี - สถานีวิสัย อำเภอสวี จังหวัดชุมพรเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๖ ต.ค. ๒๕๖๖ ๓. เสนอ คค. พิจารณามอบหมาย ให้ รฟท. ดำเนินการตามแนว ทางการป้องกันอุบัติเหตุ กรณี อุบัติเหตุรถไฟขบวน ๒๕๗ (ธนบุรี - น้ำตก) ชนรถกระบะที่จุดตัดทางรถไฟ	๖๐					

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๗					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๗		ปัญหาอุปสรรค/ หมายเหตุ	หน่วย รับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (ณ สิ้นไตรมาสที่ ๒)		แผน การเบิกจ่าย	ผลการเบิกจ่าย (สิ้นไตรมาสที่ ๒)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลา ดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
					บริเวณหมู่ที่ ๒ ตำบลสิงห์ อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๒๙ พ.ย. ๒๕๖๖ ๔. เสนอ คค. พิจารณามอบหมาย ให้ รฟม. ดำเนินการตามแนวทาง การป้องกันอุบัติเหตุ กรณีรางนำไฟฟ้า (Conductor rail) รถไฟฟ้ามหานคร สายสีชมพูวงแหวน เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๒๘ ธ.ค. ๒๕๖๖ ๕. เสนอ คค. พิจารณามอบหมาย ให้ รฟม. ดำเนินการตามแนวทาง การป้องกัน กรณี ขบวนรถไฟฟ้า สายสีเหลืองหมายเลข ๑๗ ล้อ ประคองหลุดร่วงลงชั้นพื้นถนน เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๙ ม.ค. ๒๕๖๗ ๖. เสนอ คค. พิจารณา มอบหมาย ให้ รฟท.ดำเนินการตามแนวทาง ป้องกัน กรณีอุบัติเหตุรถไฟขบวน ๑๐๙ (กรุงเทพอภิวัฒน์-เชียงใหม่) ขนรถบรรทุกกึ่งพ่วงบรรทุกถแบคโฮ ที่จุดตัดทางรถไฟ อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๒๓ ม.ค. ๒๕๖๗ ๗. เสนอ คค. พิจารณา มอบหมาย ให้ รฟท.ดำเนินการตามแนวทาง					

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๗					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๗		ปัญหาอุปสรรค/ หมายเหตุ	หน่วย รับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (ณ สิ้นไตรมาสที่ ๒)		แผน การเบิกจ่าย	ผลการเบิกจ่าย (สิ้นไตรมาสที่ ๒)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลา ดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
					ป้องกัน กรณีอุบัติเหตุรถไฟขบวน ๑๐๙ (กรุงเทพอภิวัฒน์-เชียงใหม่) ชนรถกระบะที่จุดตัดทางรถไฟ (ทางลัดผ่าน) บริเวณ ระหว่างสถานี โคกกระเทียม-หนองเต่า อำเภอ บ้านหมี่ จังหวัดลพบุรีแล้ว เมื่อวันที่ ๒๔ ม.ค. ๒๕๖๗ ๘. เสนอ คค. พิจารณามอบหมาย รฟท. ดำเนินการตามแนวทางการเดินข้ามทางรถไฟระหว่าง ชานชาลาสูงในย่านสถานีแล้ว เมื่อวันที่ ๑ ก.พ. ๒๕๖๗ ๙. เสนอ คค. พิจารณามอบหมาย ให้ รฟท. ดำเนินการตามแนวทางการป้องกัน กรณีขบวนรถไฟชน ยานพาหนะ ขบวนรถไฟเดี่ยวชนคน การพลัดตกหรือกระโดดจากขบวนรถ ในเหตุอันตรายร้ายแรงของการขนส่ง ทางรถไฟประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (ไตรมาสที่ ๑) เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๖ มี.ค. ๒๕๖๗ ๑๐. เสนอ คค. พิจารณา มอบหมาย ทอท. ดำเนินการตามแนวทางการป้องกันเหตุขัดข้อง กรณีระบบขนส่ง ผู้โดยสารอัตโนมัติ (APM) ขัดข้อง					

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๗					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๗		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ	หน่วยรับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (ณ สิ้นไตรมาสที่ ๒)		แผนการเบิกจ่าย	ผลการเบิกจ่าย (สิ้นไตรมาสที่ ๒)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
					ชั่วคราว เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๔ มี.ค. ๒๕๖๗					
พันธกิจ M๓ กำกับดูแลการขนส่งทางรางให้เป็นไปตามกฎหมาย										
กลยุทธ์ M๓S๑ การกำหนดมาตรฐานและมาตรการกำกับดูแลการขนส่งทางราง จำนวน ๔ โครงการ/กิจกรรม ดังนี้										กกร./กยร.
๑	โครงการศึกษากำหนดอัตราค่าโดยสารชั้นสูง ค่าแรกเข้า และหลักเกณฑ์ การขึ้นอัตราค่าโดยสารขนส่งมวลชนระบบราง	๑. ดำเนินการตามงวดงานที่ ๔ ร่างรายงานฉบับสมบูรณ์ (Draft Final Report) และร่างรายงานสรุปสำหรับผู้บริหาร (Executive Summary Report)	๓๓.๓๓	พ.ย. - ธ.ค. ๖๖	✓ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑. คณะกรรมการตรวจรับฯ ได้ประชุม เมื่อวันที่ ๑๘ ธ.ค. ๒๕๖๖ โดยสรุปมติการประชุมเห็นชอบร่างรายงานฉบับสมบูรณ์ (Draft Final Report) ภาษาไทย ร่างรายงานสรุปสำหรับผู้บริหาร (Draft Executive Summary) ภาษาไทย ร่างรายงานสรุปสำหรับผู้บริหาร (Draft Executive Summary) ภาษาอังกฤษ ๒. คณะกรรมการตรวจรับฯ ได้มีหนังสือ ที่ ๐๙๐๓.๒/๙ ลงวันที่ ๕ ม.ค. ๒๕๖๗ เรื่อง รายงานผลการตรวจรับพัสดุในงานจ้างที่ปรึกษาโครงการฯ งวดที่ ๔ เสนอ อชร. (ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่) แล้ว	๑๐๐	๑๒.๓๙๐๔ (วงเงินรวม ๑๖.๐๐๔๕ ลบ.)	๒.๔๐๙๔	หมายเหตุ : โครงการผูกพันปี ๒๕๖๖ - ๒๕๖๗	กกร./กยร.

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๗					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๗		ปัญหาอุปสรรค/ หมายเหตุ	หน่วย รับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (ณ สิ้นไตรมาสที่ ๒)		แผน การเบิกจ่าย	ผลการเบิกจ่าย (สิ้นไตรมาสที่ ๒)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลา ดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
		๒. ดำเนินการตาม งวดงานที่ ๕ รายงาน ฉบับสมบูรณ์ (Final Report) และรายงาน สรุปสำหรับผู้บริหาร (Executive Summary Report)	๓๓.๓๓	ม.ค. - มี.ค. ๖๗	คณะกรรมการตรวจรับฯ ได้มีหนังสือ ที่ ๐๙๐๓.๒/๑๓๘ ลงวันที่ ๕ มี.ค. ๒๕๖๗ เรื่อง รายงานผล การตรวจรับพัสดุในงานจ้างที่ปรึกษา โครงการศึกษากำหนดอัตราค่าโดยสาร ชั้นสูง ค่าแรกเข้าและหลักเกณฑ์ การขึ้นอัตราค่าโดยสารขนส่งมวลชน ระบบราง งวดที่ ๕ เสนอ อchr. (ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่) แล้ว	๓๓.๓๓				
		๓. ดำเนินการตาม งวดงานที่ ๖ สื่อบันทึก ข้อมูล USB Flashdrive และ Portable Harddisk เพื่อบันทึกรายงานและ ไฟล์วิดีโอทัศนระชาสัมพันธ์	๓๓.๓๓	ก.พ. - มี.ค. ๖๗	คณะกรรมการตรวจรับฯ ได้มีหนังสือ ที่ ๐๙๐๓.๒/๑๘๘ ลงวันที่ ๒๗ มี.ค. ๒๕๖๗ เรื่อง รายงานผล การตรวจรับพัสดุในงานจ้างที่ปรึกษา โครงการศึกษากำหนดอัตราค่าโดยสาร ชั้นสูง ค่าแรกเข้าและหลักเกณฑ์ การขึ้นอัตราค่าโดยสารขนส่งมวลชน ระบบราง งวดที่ ๖ เสนอ อchr. (ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่) แล้ว	๓๓.๓๓				
๒	จัดทำหลักเกณฑ์และวิธีการคำนวณ อัตราสูงสุดของค่าโดยสารของระบบ ขนส่งมวลชนทางราง	จัดทำหลักเกณฑ์และวิธีการ คำนวณอัตราสูงสุดของ ค่าโดยสารของระบบขนส่ง มวลชนทางรางตามผล การศึกษาโครงการศึกษา กำหนดอัตราค่าโดยสารชั้นสูง	๑๐๐	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	● อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑. คณะทำงานให้ความเห็นฯ พิจารณาผลการศึกษาโครงการฯ ซึ่งจะกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ คำนวณอัตราสูงสุดของค่าโดยสาร	๗๕ ๗๕	(ไม่มี)	(ไม่มี)	หมายเหตุ : ดำเนินการภายหลัง โครงการฯ แล้วเสร็จ	กกร./กยร.

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๗					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๗		ปัญหาอุปสรรค/ หมายเหตุ	หน่วย รับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (ณ สิ้นไตรมาสที่ ๒)		แผน การเบิกจ่าย	ผลการเบิกจ่าย (สิ้นไตรมาสที่ ๒)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลา ดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
		ค่าแรกเข้าและหลักเกณฑ์ การขึ้นอัตราค่าโดยสาร ขนส่งมวลชนระบบราง			ของระบบขนส่งมวลชนทางราง ตามผลการศึกษาฯ ๒. ขร. มีหนังสือ ที่ คค ๙๐๓.๒/๔๗๔ ลงวันที่ ๒๖ มี.ค. ๒๕๖๗ เรื่อง ข้อเสนอ แนวทางการปรับอัตราค่าโดยสาร รถไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ พร้อมเสนอจัดทำ หลักเกณฑ์และวิธีการคำนวณอัตรา ค่าโดยสารรถไฟฟ้าเชิงพาณิชย์					
๓	โครงการศึกษาการกำหนดอัตรา ขั้นสูงและหลักเกณฑ์การทบทวน อัตราค่าขนส่ง ค่าใช้ประโยชน์จากราง ค่าบริการในการประกอบกิจการ ขนส่งทางราง	๑. แต่งตั้งคณะกรรมการ จัดทำร่างขอบเขต ของงาน (TOR) และ กำหนดราคากลาง เพื่อพิจารณาจัดทำ TOR ราคากลาง และเกณฑ์ การให้คะแนนที่ปรึกษา	๒๕	ม.ค. - ก.พ. ๖๗	● อยู่ระหว่างดำเนินการ ขร. มีคำสั่ง ที่ ๒๒/๒๕๖๗ สั่ง ณ วันที่ ๓๑ ม.ค. ๒๕๖๗ แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่าง ขอบเขตของงานจ้างที่ปรึกษาฯ แล้ว	๗๕	๒.๗๕๐๐ (วงเงินรวม ๑๕.๐๐๐๐ ลบ.)	๐	หมายเหตุ : ดำเนินการภายหลัง จากได้รับจัดสรร งบประมาณรายจ่าย ประจำปี ๒๕๖๗	กกร.
		๒. แต่งตั้งคณะกรรมการ ดำเนินงานจ้างที่ปรึกษา เพื่อคัดเลือกที่ปรึกษา ที่เหมาะสมในการดำเนิน โครงการ	๒๕	มี.ค. - เม.ย. ๖๗	ขร. มีคำสั่ง ที่ ๕๑/๒๕๖๗ สั่ง ณ วันที่ ๒๐ มี.ค. ๒๕๖๗ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน จ้างที่ปรึกษาเพื่อคัดเลือกที่ปรึกษา ที่เหมาะสมในการดำเนินโครงการ	๒๕				

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๗					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๗		ปัญหาอุปสรรค/ หมายเหตุ	หน่วย รับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (ณ สิ้นไตรมาสที่ ๒)		แผน การเบิกจ่าย	ผลการเบิกจ่าย (สิ้นไตรมาสที่ ๒)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลา ดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
		๓. แต่งตั้งคณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุในงานจ้าง ที่ปรึกษาและ คณะกรรมการ ให้ความเห็น	๒๕	มี.ค. - เม.ย. ๖๗	ขร. มีคำสั่ง ที่ ๕๑/๒๕๖๗ สั่ง ณ วันที่ ๒๐ มี.ค. ๒๕๖๗ แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ในงานจ้างที่ปรึกษา	๒๕				
		๔. ดำเนินการตาม งวดงานที่ ๑	๒๕	ส.ค. - ก.ย. ๖๗	(ยังไม่เริ่มดำเนินการ)	-				
๔	กำกับติดตามแก้ไขปัญหาอุปสรรค ในการประกอบกิจการขนส่งสินค้า ทางรางให้แก่ผู้ประกอบการ	๑. ลงพื้นที่ที่มีปัญหา/ คาดว่าจะมีปัญหากับ การประกอบกิจการขนส่ง สินค้าทางรางให้แก่ ผู้ประกอบการ	๓๕	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	✓ ดำเนินการแล้วเสร็จ ลงพื้นที่กำกับติดตามแก้ไขปัญหา อุปสรรคการขนส่งสินค้าทางราง ในท่าเรือแหลมฉบัง พร้อมเข้าร่วม ประชุมระดมสมอง เรื่อง “แนวทาง การส่งเสริมการขนส่งทางรถไฟ ในท่าเรือแหลมฉบัง” เมื่อวันที่ ๒๐ – ๒๑ พ.ย. ๒๕๖๖ ณ ท่าเรือ แหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี	๑๐๐ ๓๕	(ไม่มี)	(ไม่มี)	(ไม่มี)	กกร.
		๒. จัดทำรายงานสรุปผล และข้อเสนอแนะถึง คค.	๓๕	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	ขร. มีหนังสือ ที่ คค ๐๙๐๓.๒/๑๗๒๕ ลงวันที่ ๒๕ ธ.ค. ๒๕๖๖ รายงานผล การลงพื้นที่กำกับติดตามแก้ไขปัญห าอุปสรรคการขนส่งสินค้าทางราง เพื่อส่งเสริมการขนส่งสินค้าในท่าเรือ แหลมฉบัง พร้อมข้อเสนอถึง คค.	๓๕				

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๗					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๗		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ	หน่วยรับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (ณ สิ้นไตรมาสที่ ๒)		แผนการเบิกจ่าย	ผลการเบิกจ่าย (สิ้นไตรมาสที่ ๒)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
		๓. ประสานติดตามการดำเนินการแก้ไขปัญหา	๓๐	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	ขร. มีหนังสือ ที่ คค ๐๙๐๓.๒/๒๐๕ ลงวันที่ ๓๑ ม.ค. ๒๕๖๗ ติดตามผลการแก้ไขปัญหาอุปสรรคการขนส่งสินค้าทางราง เพื่อส่งเสริมการขนส่งสินค้าในท่าเรือแหลมฉบัง	๓๐				
กลยุทธ์ M๓S๒ กำกับติดตาม การปฏิบัติตาม (ร่าง) พระราชบัญญัติการขนส่งทางราง พ.ศ. รวมทั้งกฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๑ โครงการ/กิจกรรม ดังนี้										กกม.
๑	ให้คำปรึกษา ข้อเสนอแนะความเห็นในปัญหาข้อกฎหมายในการปฏิบัติตาม (ร่าง) พระราชบัญญัติการขนส่งทางราง พ.ศ.	ให้คำปรึกษา/ข้อเสนอแนะ/ความเห็นทางกฎหมาย ในการจัดทำร่างกฎหมายลำดับรองเพื่อรองรับการปฏิบัติตาม (ร่าง) พ.ร.บ. การขนส่งทางราง พ.ศ. ต่อหน่วยงานภายในและภายนอก อย่างน้อยปีละ ๔ เรื่อง (ไตรมาสละ ๑ เรื่อง)	๑๐๐ (ไตรมาสละ ๒๕)	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	● อยู่ระหว่างดำเนินการ มีการให้ข้อมูล ชี้แจง ตอบข้อซักถาม หรือให้คำปรึกษาในประเด็นข้อกฎหมาย ๓ เรื่อง ดังนี้ ๑. (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการนโยบายการขนส่งทางราง เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคำนวณอัตราค่าแรกเข้าของรถไฟในเขตเมือง พ.ศ. ๒. (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการนโยบายการขนส่งทางราง เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคำนวณอัตราค่าแรกเข้าของรถไฟระหว่างเมือง พ.ศ. ๓. โครงการศึกษาและออกแบบระบบขนส่งมวลชนโดยระบบราง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา	๕๐ ๕๐	(ไม่มี)	(ไม่มี)	(ไม่มี)	กกม.

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๗					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๗		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ	หน่วยรับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (ณ สิ้นไตรมาสที่ ๒)		แผนการเบิกจ่าย	ผลการเบิกจ่าย (สิ้นไตรมาสที่ ๒)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
กลยุทธ์ M๓S๓ การกำกับดูแลการประกอบกิจการขนส่งให้เป็นไปตามมาตรฐานและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๓ โครงการ/กิจกรรม ดังนี้										กกร.
๑	การสำรวจ ตรวจ ประเมินสภาพ กายภาพสถานีและระบบการเชื่อมต่อ โดยรอบสถานีรถไฟและรถไฟฟ้า (รถไฟระหว่างเมือง รถไฟฟ้าทางคู่ และรถไฟฟ้าในเขตเมือง)	๑. จัดทำหนังสือประสาน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	๑๐	ธ.ค. ๖๖ - ม.ค. ๖๗	● อยู่ระหว่างดำเนินการ	๖๘	(ไม่มี)	(ไม่มี)	(ไม่มี)	กกร.
					๑. เสนอขออนุมัติแผนการตรวจ ประเมินคุณภาพสถานีขนส่งทางราง และจัดทำหนังสือประสาน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ ๒๐ ธ.ค. ๒๕๖๖	๑๐				
		๒. ทบทวนหลักเกณฑ์ การตรวจประเมิน และชี้แจงหลักเกณฑ์ การตรวจประเมินฯ กับ เจ้าหน้าที่ ขร. ที่เข้าร่วม เป็นผู้ประเมิน	๑๐	ธ.ค. ๖๖ - ม.ค. ๖๗	ทบทวนหลักเกณฑ์การตรวจประเมิน และชี้แจงหลักเกณฑ์การตรวจประเมินฯ กับเจ้าหน้าที่ ขร. ที่เข้าร่วมประเมิน	๑๐				
		๓. ลงพื้นที่ตรวจประเมิน คุณภาพ	๖๐	ก.พ. - ก.ค.๖๗	ลงพื้นที่ประเมินคุณภาพสถานี สถานีขนส่งทางราง สถานีรถไฟ จำนวน ๑๐ สถานี ได้แก่ สถานี นครสวรรค์ สถานีปากน้ำโพ สถานีบ้านตาคลี สถานีกุยบุรี	๔๘				

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๗					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๗		ปัญหาอุปสรรค/ หมายเหตุ	หน่วย รับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (ณ สิ้นไตรมาสที่ ๒)		แผน การเบิกจ่าย	ผลการเบิกจ่าย (สิ้นไตรมาสที่ ๒)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลา ดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
					สถานีสามร้อยยอด สถานีปราณบุรี สถานีเมืองพล สถานีท่าพระ สถานีบ้านไผ่ และสถานีขอนแก่น					
		๔. จัดทำรายงานผล การตรวจประเมินคุณภาพ สถานีขนส่งทางราง	๑๐	ส.ค. ๖๗	-	-				
		๕. จัดทำข้อเสนอแนวทาง การพัฒนาและการ ปรับปรุงคุณภาพสถานี ขนส่งทางรางเสนอ คค.	๑๐	ก.ย. ๖๗	-	-				
๒	การจัดทำร่างประกาศหลักเกณฑ์ และข้อบังคับต่าง ๆ เพื่อรองรับ (ร่าง) พระราชบัญญัติการขนส่งทางราง พ.ศ. เพื่อกำกับการบริการขนส่ง ทางราง เช่น ด้านการคุ้มครอง ผู้ใช้บริการ การจัดสภาพกายภาพ สถานีและภายในขบวนรถ ด้านความปลอดภัยของผู้โดยสาร ในการเดินทางด้วยระบบขนส่งทางราง ในเขตเมืองและระหว่างเมือง ด้านการประกอบกิจการขนส่งทางราง และมาตรฐานเกี่ยวกับอัตราค่าบริการ ขนส่งทางราง และด้านกำกับการใช้ ประโยชน์ราง เป็นต้น	๑. ศึกษากฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ แนวทางปฏิบัติ ของประเทศต่าง ๆ ในกรณีระบบขนส่งทางราง ขัดข้องหรือล่าช้า	๒๕	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	● อยู่ระหว่างดำเนินการ	๗๕	(ไม่มี)	(ไม่มี)	(ไม่มี)	กกร.
		๒. จัดทำกฎหมายลำดับรอง เพื่อคุ้มครองผู้ใช้บริการ และบรรเทาความเดือดร้อน ของประชาชนเมื่อเกิด เหตุขัดข้อง	๗๕		ได้ดำเนินการร่วมกับกองกฎหมาย ในการศึกษากฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของประเทศต่างๆ ในกรณี ระบบขนส่งทางรางขัดข้องหรือล่าช้า (คค ๐๙๐๓.๔/๖๖๙ ลงวันที่ ๑๐ พ.ค. ๒๕๖๕)	๒๕				
					เข้าร่วมประชุมคณะทำงาน ร่างกฎหมายลำดับรองตาม ร่าง พ.ร.บ. การขนส่งทางราง พ.ศ. และชี้แจงร่วมกับกองกฎหมาย ในส่วนของการพิจารณาร่างประกาศ ขร.	๕๐				

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๗					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๗		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ	หน่วยรับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (ณ สิ้นไตรมาสที่ ๒)		แผนการเบิกจ่าย	ผลการเบิกจ่าย (สิ้นไตรมาสที่ ๒)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
					เรื่อง การคุ้มครองสิทธิของผู้โดยสารจากเหตุล่าช้าหรือถูกยกเลิก พ.ศ.					
๓	รายงานผลการกำกับโครงสร้างพื้นฐานและใบอนุญาตการประกอบกิจการขนส่งทางราง ปัญหา อุปสรรค และนำเสนอความเห็นเพื่อปรับปรุงการดำเนินการให้เป็นไปตามมาตรฐานและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	๑. พิจารณาแบบแปลนก่อสร้าง โครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งทางราง/ลงพื้นที่เพื่อรับทราบปัญหาที่เกี่ยวข้อง	๕๐ (๒ เรื่อง)	ส.ค. – ต.ค. ๖๖/ พ.ย. ๖๖	✓ ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑๐๐	(ไม่มี)	(ไม่มี)	(ไม่มี)	กกร.
					๑. กกร. ได้รับแบบแปลนการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้เมื่อ ส.ค. ๒๕๖๖ และได้พิจารณาแบบแปลนการก่อสร้าง ๒. กกร. ได้ลงพื้นที่ตรวจวัดความหนาแน่นผู้โดยสารแอร์พอร์ตเรล ลิงก์ เมื่อวันที่ ๒๓ พ.ย. ๒๕๖๖	๕๐				
		๒. วิเคราะห์ ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น	๓๐ (๒ เรื่อง)	พ.ย. ๖๖/ ธ.ค. ๖๖	๑. กกร. ได้ตรวจสอบแบบแปลนรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้กับมาตรฐานและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ๒. กกร. ได้วิเคราะห์ผลการตรวจวัดความหนาแน่นผู้โดยสารแอร์พอร์ตเรล ลิงก์ เพื่อจัดทำรายงานผลฯ	๓๐				
		๓. รายงานผลการกำกับโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งทางราง	๒๐ (๒ เรื่อง)	พ.ย. ๖๖/ ธ.ค. ๖๖	๑. กกร. ได้มีหนังสือ ที่ คค ๐๙๐๓.๔/๑๖๐๘ ลงวันที่ ๒๘ พ.ย. ๒๕๖๖ ถึง รฟม. เกี่ยวกับการนำเสนอความเห็นเพื่อปรับปรุงแบบการก่อสร้างให้เป็นไปตามมาตรฐานและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ๒. กกร. ได้มีหนังสือ ที่ คค. ๐๙๐๔.๓/๓๙๑ ลงวันที่	๒๐				

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๗					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๗		ปัญหาอุปสรรค/ หมายเหตุ	หน่วย รับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (ณ สิ้นไตรมาสที่ ๒)		แผน การเบิกจ่าย	ผลการเบิกจ่าย (สิ้นไตรมาสที่ ๒)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลา ดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
					๒๐ ธ.ค. ๒๕๖๖ รายงานผล การลงพื้นที่และข้อเสนอแนะ การดำเนินการ อชร. เพื่อลงนาม ถึง คค. เพื่อมอบหมายให้ รพท. ดำเนินการต่อไป					

พันธกิจ M๔ พัฒนาคุณภาพการขนส่งทางรางในการให้บริการสู่ความเป็นเลิศ

กลยุทธ์ M๔S๑ ส่งเสริมให้ประชาชนใช้ระบบขนส่งสาธารณะทางรางเพิ่มขึ้น จำนวน ๓ โครงการ/กิจกรรม ดังนี้

กมป./กรร./กยร.

๑	แผนการอำนวยความสะดวกรองรับ การเดินทางของประชาชนในช่วง เทศกาล	๑. จัดทำแผนการอำนวยความสะดวกฯ	๓๐	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	✓ ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑. จัดทำแนวทางการดำเนินการตามแผนการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยรองรับการเดินทางของประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๗ (๒๔ พ.ย. – ๒๘ ธ.ค. ๒๕๖๖) พร้อมทั้งจัดส่งให้ สนข. และ คค. เรียบร้อยแล้ว ๒. จัดทำแนวทางการดำเนินการตามแผนการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยรองรับการเดินทางของประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. ๒๕๖๗ พร้อมทั้งจัดส่งให้ สนข. และ คค. เรียบร้อยแล้ว	๑๐๐	๓๐	(ไม่มี)	(ไม่มี)	(ไม่มี)	กมป./กรร.
---	--	-------------------------------	----	----------------------	---	-----	----	---------	---------	---------	-----------

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๗					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๗		ปัญหาอุปสรรค/ หมายเหตุ	หน่วย รับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (ณ สิ้นไตรมาสที่ ๒)		แผน การเบิกจ่าย	ผลการเบิกจ่าย (สิ้นไตรมาสที่ ๒)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลา ดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
		๒. ดำเนินการตามแผน การอำนวยความสะดวกฯ	๓๐	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	รายงานข้อมูลปริมาณผู้โดยสาร ที่ใช้บริการระบบรางและสถิติ อุบัติเหตุรายวัน พร้อมทั้งลงพื้นที่ เพื่อติดตามการดำเนินการตามแผน การอำนวยความสะดวกและ ความปลอดภัยรองรับการเดินทาง ของประชาชน ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๗ (๒๙ ธ.ค. ๒๕๖๖ – ๔ ม.ค. ๒๕๖๗) เรียบร้อยแล้ว	๓๐				
		๓. รายงานผลต่อ สนข.	๔๐	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	รายงานข้อมูลเที่ยวบริการจริงและ จำนวนผู้โดยสารใช้บริการระบบราง และสถิติอุบัติเหตุในช่วงเทศกาล ปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๗ ประจำวันที่ ๒๙ และ ๓๐ ธ.ค. ๒๕๖๖	๔๐				
๒	การผลักดันเรื่อง Green Tax for Rail Transport	ศึกษาและจัดทำมาตรการ ด้าน Green Tax for Rail Transport	๑๐๐	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	● อยู่ระหว่างดำเนินการ อยู่ระหว่างดำเนินงานโครงการศึกษา กำหนดอัตราชั้นสูงและหลักเกณฑ์ การทบทวนอัตราค่าขนส่ง พร้อมเสนอ มาตรการด้าน Green Tax for Rail Transport	๒๐ ๒๐	(ไม่มี)	(ไม่มี)	(ไม่มี)	กกร./กยร.

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๗					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๗		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ	หน่วยรับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (ณ สิ้นไตรมาสที่ ๒)		แผนการเบิกจ่าย	ผลการเบิกจ่าย (สิ้นไตรมาสที่ ๒)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
๓	การปรับปรุงระเบียบกฎหมาย เพื่อให้สามารถเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางด้วยรถไฟฟ้าหรือรถไฟฟ้า และประสานติดตามสถานะความคืบหน้าในการปรับปรุงระเบียบฯ	เสนอกรมบัญชีกลาง เพื่อพิจารณาแนวทางการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการด้วยรถไฟฟ้า	๑๐๐	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	● อยู่ระหว่างดำเนินการ ขร. มีหนังสือ ที่ คค ๐๔๐๓.๒/๔๒๓ ลงวันที่ ๑๔ มี.ค. ๒๕๖๗ เสนอ กรมบัญชีกลางเพื่อพิจารณาแนวทางการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการด้วยรถไฟฟ้า	๘๐	(ไม่มี)	(ไม่มี)	(ไม่มี)	กกร./กยร.
กลยุทธ์ M๔S๒ ส่งเสริมให้ความรู้การประกอบกิจการขนส่งทางรางแก่ผู้ประกอบการขนส่งทางราง จำนวน ๒ โครงการ/กิจกรรม ดังนี้										กกร.
๑	โครงการพัฒนาทักษะและสร้างองค์ความรู้แก่บุคลากรผู้ให้บริการระบบขนส่งทางราง เพื่อส่งเสริมการให้บริการสู่ความเป็นเลิศ	๑. โครงการฝึกอบรมหลักสูตรทักษะการให้บริการและอำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสารในระบบขนส่งทางราง เพื่อส่งเสริมการเดินทางที่เท่าเทียม (Inclusive Transport) ๑.๑ จัดหาวิทยากรให้ความรู้เรื่องกฎหมายและนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อคนทุกคน	๑๐	ต.ค. ๖๖ - ธ.ค. ๖๗	✗ ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ ภายหลังจากได้รับงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๗ กกร. มีแผนการดำเนินงาน ดังนี้ ๑. เสนอขออนุมัติจัดอบรมในเดือน พ.ค. ๒๕๖๗ ๒. จัดอบรมในระหว่างเดือน มิ.ย. - ก.ค. ๒๕๖๗	๐ -	(ไม่มี)	(ไม่มี)	หมายเหตุ : ดำเนินการภายหลังจากได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๗ เนื่องจากต้องใช้งบประมาณในการจัดฝึกอบรมหลักสูตรต่าง ๆ	กกร.

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๗					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๗		ปัญหาอุปสรรค/ หมายเหตุ	หน่วย รับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (ณ สิ้นไตรมาสที่ ๒)		แผน การเบิกจ่าย	ผลการเบิกจ่าย (สิ้นไตรมาสที่ ๒)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลา ดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
		๑.๒ เชิญผู้ให้บริการขนส่ง ทางรางร่วมการ ฝึกอบรมให้ความรู้	๕							
		๑.๓ ดำเนินการอบรม ความรู้และฝึกปฏิบัติ ภาคสนามเกี่ยวกับ ความพิการด้านต่าง ๆ ความรู้เกี่ยวกับ ความสูงอายุและ การให้ความช่วยเหลือ	๒๐							
		๑.๔ ประเมินผลการอบรม	๑๕							
		๒. โครงการฝึกอบรมหลักสูตร ทักษะการออกแบบและ ตรวจประเมินสภาพ กายภาพในสถานีขนส่ง ทางรางและจุดเชื่อมต่อ เพื่อส่งเสริมการเดินทาง ที่ปราศจากอุปสรรค								
		๒.๑ จัดหาวิทยากร ให้ความรู้เรื่อง กฎหมายและนโยบาย ที่เกี่ยวข้องกับ การจัดสิ่งอำนวยความสะดวก	๑๐							

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๗					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๗		ปัญหาอุปสรรค/ หมายเหตุ	หน่วย รับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (ณ สิ้นไตรมาสที่ ๒)		แผน การเบิกจ่าย	ผลการเบิกจ่าย (สิ้นไตรมาสที่ ๒)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลา ดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
		ความสะอาดเพื่อ คนทุกคน								
		๒.๒ เชิญผู้ให้บริการ ขนส่งทางรางเข้าร่วม การฝึกอบรม ให้ความรู้	๕							
		๒.๓ ดำเนินการอบรม ความรู้และฝึกปฏิบัติ ภาคสนามเกี่ยวกับ หลักการออกแบบ เพื่อคนทั้งมวล การจัดสิ่งอำนวยความสะดวก ความสะอาดเทคนิค การประเมินสภาพ กายภาพ	๒๐							
		๒.๔ ประเมินผลการอบรม	๑๕							
๒	ส่งเสริมให้ความรู้/ให้ข้อมูล/ ประชาสัมพันธ์ต่อผู้ประกอบการ ขนส่งทางราง (มาตรการ/แนวทางการ ส่งเสริมการประกอบกิจการ/ข้อมูล เส้นทางนำร่องในการให้เอกชนร่วม ให้บริการระบบราง)	ด้านอัตราค่าบริการ : ส่งเสริมให้ข้อมูลต่อผู้ประกอบการ กิจการขนส่งทางราง	๑๐๐	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	✓ ดำเนินการแล้วเสร็จ ขร. ได้จัดการสัมมนารับฟังความคิดเห็น โครงการศึกษากำหนดอัตราค่าโดยสาร ชั้นสูง ค่าแรกเข้า และหลักเกณฑ์ การขึ้นอัตราค่าโดยสารระบบขนส่ง มวลชนระบบราง เมื่อวันที่ ๑๗ ม.ค. ๒๕๖๗ ซึ่งได้ให้ข้อมูล	๑๐๐ ๑๐๐	(ไม่มี)	(ไม่มี)	(ไม่มี)	กกร.

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๗					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๗		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ	หน่วยรับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (ณ สิ้นไตรมาสที่ ๒)		แผนการเบิกจ่าย	ผลการเบิกจ่าย (สิ้นไตรมาสที่ ๒)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
					ด้านมาตรฐานการกำหนดอัตราค่าโดยสารขั้นสูงในระบบขนส่งมวลชนทางรางต่อผู้ประกอบการขนส่งทางราง					
กลยุทธ์ M๔S๓ การจัดการเรื่องร้องเรียน จำนวน ๑ โครงการ/กิจกรรม ดังนี้										กกร./กมป./กยร.
๑	การจัดการเรื่องร้องเรียน (เป้าหมายร้อยละการจัดการเรื่องร้องเรียน ร้อยละ ๘๐)	ดำเนินการจัดการเรื่องร้องเรียน	๑๐๐	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	● อยู่ระหว่างดำเนินการ ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๕ เรื่อง จาก ๑๐ เรื่อง คือ ๑. การใช้บริการอาคารจอดรถ สถานีแยก คปอ. ๒. การเรียกเก็บค่าบริการที่จอดรถ อาคารจอดรถสถานีคูคต ๓. การให้บริการของเจ้าหน้าที่ BTS สถานีเพลินจิต ๔. การให้บริการของเจ้าหน้าที่ BTS สถานีหมอชิต ๕. การให้บริการของเจ้าหน้าที่ BTS สถานีเพลินจิต	๖๒.๕๐	(ไม่มี)	(ไม่มี)	(ไม่มี)	กกร./กยร.

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๗					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๗		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ	หน่วยรับผิดชอบ	
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (ณ สิ้นไตรมาสที่ ๒)		แผนการเบิกจ่าย	ผลการเบิกจ่าย (สิ้นไตรมาสที่ ๒)			
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)					
กลยุทธ์ M๔S๔ กำหนดมาตรการส่งเสริมการประกอบกิจการขนส่งทางรางและติดตามแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการขนส่งทางราง จำนวน ๔ โครงการ/กิจกรรม ดังนี้											กกร.
๑	การสำรวจความพึงพอใจผู้ใช้บริการระบบขนส่งทางราง เพื่อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาคุณภาพการให้บริการ	๑. รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานและราคากลางฯ	๒๐	มี.ค. ๖๗	● อยู่ระหว่างดำเนินการ	๒๐	๒.๔๕๐๐ (วงเงินรวม ๒.๔๕๐๐ ลบ.)	๐	หมายเหตุ : ลงนามในสัญญาภายหลังจากได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๗	กกร.	
		๑. ขร. มีคำสั่ง ที่ ๕๓/๒๕๖๗ สั่ง ณ วันที่ ๒๐ มี.ค. ๒๕๖๗ แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานและกำหนดราคากลางโครงการจ้างเหมาสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการระบบขนส่งทางราง				๒๐					
		๒. คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานฯ รายงานผลการดำเนินงานฯ เสนอ อขร. (ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่) เมื่อวันที่ ๒๒ มี.ค. ๒๕๖๗									
		๒. รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการซื้อหรือจ้างฯ	๒๐	เม.ย. ๖๗	-	-					
		๓. ลงนามในสัญญา	๑๕	เม.ย. ๖๗	-	-					
		๔. การดำเนินงานตรวจรับพัสดุ งวดที่ ๑	๑๕	พ.ค. ๖๗	-	-					
		๕. การดำเนินงานตรวจรับพัสดุ งวดที่ ๒	๑๕	ส.ค. ๖๗	-	-					
		๖. การดำเนินงานตรวจรับพัสดุ งวดที่ ๓	๑๕	ก.ย. ๖๗	-	-					

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๗					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๗		ปัญหาอุปสรรค/ หมายเหตุ	หน่วย รับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (ณ สิ้นไตรมาสที่ ๒)		แผน การเบิกจ่าย	ผลการเบิกจ่าย (สิ้นไตรมาสที่ ๒)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลา ดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
๒	จัดทำข้อเสนอแนะ/แนวทาง ในการพัฒนาหรือปรับปรุง โครงสร้างพื้นฐาน เพื่อส่งเสริม การเชื่อมต่อการเดินทางระหว่าง สถานีรถไฟฟ้าที่อยู่ตำแหน่งเดียวกัน	๑. ลงพื้นที่/ประสาน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดส่งข้อมูล/ แบบแปลนก่อสร้าง สถานีรถไฟฟ้าที่อยู่ ตำแหน่งเดียวกัน/ ประชุมฯ	๒๐ (๒ เรื่อง)	ต.ค. ๖๖ - ม.ค. ๖๗	● อยู่ระหว่างดำเนินการ	๖๐	(ไม่มี)	(ไม่มี)	(ไม่มี)	กกร.
		๑. กกร. ได้เข้าร่วมการประชุม หารือแนวทางการดำเนินการ จัดให้มีรถโดยสารเพื่อเชื่อมต่อ รถไฟฟ้าขนส่งมวลชน ๒. กกร. ได้มีหนังสือ ที่ คค ๐๙๐๓.๔/๑๘๐๓ ลงวันที่ ๒๘ ธ.ค. ๒๕๖๖ ถึง รฟม. เพื่อประสานลงพื้นที่ตรวจสอบ พื้นที่ก่อสร้างและจุดเชื่อมต่อ ของรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้		๒๐						
		๒. วิเคราะห์ แนวทาง การเชื่อมต่อการเดินทาง ระหว่างสถานีรถไฟฟ้า ที่อยู่ตำแหน่งเดียวกัน	๕๐ (๒ เรื่อง)	ม.ค. ๖๗/ เม.ย. ๖๗	๑. วิเคราะห์รูปแบบแนวทางการ/ เส้นทางการเชื่อมต่อฯ ๒. วิเคราะห์รูปแบบการเชื่อมต่อ ของรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้ กับสถานี รถไฟวงเวียนใหญ่ของ รฟท. และ สถานีวงเวียนใหญ่ของรถไฟฟ้า สายสีลม	๒๕				
		๓. นำเสนอรายละเอียด การเชื่อมต่อการเดินทาง ในระบบรถไฟฟ้า พร้อมข้อเสนอแนะ ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อการเชื่อมต่อ	๓๐ (๒ เรื่อง)	ม.ค. ๖๗/ เม.ย. - พ.ค. ๖๗	๑. จัดทำรายงานการเชื่อมต่อ เพื่อเสนอแนะปรับปรุงโครงสร้าง พื้นฐานฯ/การจัดให้มีรถโดยสาร เพื่อเชื่อมต่อรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน	๑๕				

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๗					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๗		ปัญหาอุปสรรค/ หมายเหตุ	หน่วย รับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (ณ สิ้นไตรมาสที่ ๒)		แผน การเบิกจ่าย	ผลการเบิกจ่าย (สิ้นไตรมาสที่ ๒)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลา ดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
		การเดินทางระหว่าง สถานีรถไฟฟ้าที่อยู่ ตำแหน่งเดียวกัน								
๓	รวบรวมสถิติเหตุขัดข้องในระบบ รถไฟฟ้าเพื่อกำหนดแนวทางป้องกัน หรือบรรเทาเหตุขัดข้องและอุบัติเหตุ ร่วมกับผู้ประกอบการขนส่งทางราง	๑. รวบรวมเหตุฉุกเฉิน จาก Line : ศปภ. คค. ระบบราง	๒๔ (๑๒ เดือน)	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	● อยู่ระหว่างดำเนินการ	๗๖	(ไม่มี)	(ไม่มี)	(ไม่มี)	กกร.
		๒. จัดทำสถิติเหตุฉุกเฉิน รายเดือน	๒๔ (๑๒ เดือน)	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	รวบรวมเหตุฉุกเฉินจาก Line : ศปภ. คค. ระบบราง	๑๒				
		๓. จัดทำสถิติเหตุฉุกเฉินรายเดือน	๒๔ (๑๒ เดือน)	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	จัดทำสถิติเหตุฉุกเฉินรายเดือน	๑๒				
๔	จัดทำข้อเสนอมาตรการเพิ่ม ประสิทธิภาพการให้บริการ/ มาตรการส่งเสริมการประกอบ กิจการขนส่งทางราง	๓. คัดเลือกประเด็นปัญหา ที่เกิดขึ้นและเกิดผลกระทบ ต่อการเดินรถและระบบ ขนส่งทางราง เพื่อหารือ กับหน่วยงานให้บริการ	๕๒	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	คัดเลือกประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้น และเกิดผลกระทบต่อการเดินรถ และระบบขนส่งทางราง เพื่อหารือ และเสนอแนะวิธีการแก้ไขปัญหา ของแอร์พอร์ต เรล ลิงก์	๕๒	(ไม่มี)	(ไม่มี)	หมายเหตุ: ดำเนินการในรถไฟฟ้า สายสีเหลือง สถานีลาดพร้าว ในช่วงเวลาเร่งด่วน	กกร.
		๑. ประชุมคณะอนุกรรมการ เตรียมการเปิดให้บริการ และการกำกับการบริหาร โครงการรถไฟฟ้า สายสีเหลืองและสายสีชมพู ด้านราคาค่าโดยสาร และบัตรโดยสารและ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	๒๕	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	● อยู่ระหว่างดำเนินการ	๗๕				
		ขร. จัดประชุมคณะอนุกรรมการ เตรียมการเปิดให้บริการและการกำกับ การบริหารโครงการรถไฟฟ้า สายสีเหลือง และสายสีชมพู ด้านราคาค่าโดยสารและบัตรโดยสาร เมื่อวันที่ ๑๔ พ.ย. ๒๕๖๖	๒๕							

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๗					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๗		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ	หน่วยรับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (ณ สิ้นไตรมาสที่ ๒)		แผนการเบิกจ่าย	ผลการเบิกจ่าย (สิ้นไตรมาสที่ ๒)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
		๒. ลงพื้นที่สังเกตการณ์การเดินทางรถไฟฟ้าโดยใช้บัตร EMV Contactless	๒๕		ขร. ลงพื้นที่สังเกตการณ์การเดินทางรถไฟฟ้าโดยใช้บัตร EMV Contactless ในการเดินทางด้วยรถไฟฟ้าสายสีชมพู เมื่อวันที่ ๘ - ๙ ม.ค. ๒๕๖๗	๒๕				
		๓. รายงานผลต่อ คค.	๒๕		ขร. มีบันทึกข้อความที่ คค ๐๙๐๓.๒/๙๗ ลงวันที่ ๑๖ ม.ค. ๒๕๖๗ เรื่อง การใช้บัตรโดยสารและบัตร EMV Contactless ในการเดินทางด้วยรถไฟฟ้าสายสีชมพูเสนอต่อ คค.	๒๕				
		๔. ลงพื้นที่กำกับ ติดตาม และตรวจสอบ การดำเนินงาน และ รายงานผล/ข้อเสนอแนะต่อ คค.	๒๕		-	-				
กลยุทธ์ M๔S๕ กำหนดมาตรการคุ้มครองผู้ใช้บริการ จำนวน ๑ โครงการ/กิจกรรม ดังนี้										กกร.
๑	ทบทวนมาตรฐานการจัดการเรื่องร้องเรียนจากผู้ใช้บริการระบบขนส่งมวลชนทางราง	๑. เตรียมการประชุม คณะทำงานจัดการเรื่องร้องเรียนของ ขร. เพื่อพิจารณา ร่างกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนของ ขร.	๓๐	ต.ค. ๖๖ - ม.ค. ๖๗	● อยู่ระหว่างดำเนินการ ศึกษาทบทวนกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนของหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อนำมาวิเคราะห์ปรับปรุงกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนของ ขร. ก่อนเสนอคณะทำงานจัดการเรื่องร้องเรียนของ ขร. พิจารณาต่อไป	๔๐ ๓๐	(ไม่มี)	(ไม่มี)	(ไม่มี)	กกร.

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๗					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๗		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ	หน่วยรับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (ณ สิ้นไตรมาสที่ ๒)		แผนการเบิกจ่าย	ผลการเบิกจ่าย (สิ้นไตรมาสที่ ๒)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
		๒. ประชุมคณะทำงานจัดการเรื่องร้องเรียนของ ขร. เพื่อพิจารณาร่างกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนของ ขร.	๕๐	ก.พ. - ก.ค. ๖๗	อยู่ระหว่างจัดทำข้อมูลประกอบการประชุมคณะทำงานจัดการเรื่องร้องเรียนของ ขร.	๑๐				
		๓. เสนอ อchr. พิจารณา	๑๐	ส.ค. ๖๗	-	-				
		๔. อchr. เห็นชอบ	๑๐	ก.ย. ๖๗	-	-				
พันธกิจ M๕ ปฏิบัติงานด้วยหลักธรรมาภิบาล ตอบสนองผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย และพัฒนาองค์กร องค์กรความรู้ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี นวัตกรรมและการบริหารจัดการ										
กลยุทธ์ M๕S๑ ส่งเสริมพัฒนาระบบราชการ เพื่อมุ่งสู่องค์กรสมรรถนะสูง จำนวน ๕ โครงการ/กิจกรรม ดังนี้										กพบ./สสร.
๑	ส่งเสริมการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการและแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐภายในองค์กร ๑) การส่งเสริมการพัฒนาองค์กรตามเกณฑ์การประเมิน PMQA โดยเป้าหมายคะแนนการประเมิน PMQA ปี ๒๕๖๗ มากกว่า ๔๖.๘๐ คะแนน (เป้าหมายขั้นสูง ปี ๒๕๖๕) ๒) การส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร	๑. การส่งเสริมการพัฒนาองค์กรตามเกณฑ์การประเมิน PMQA โดยเป้าหมายคะแนนการประเมิน PMQA ปี ๒๕๖๗ ๑.๑ การอบรมเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการประเมิน PMQA ๑.๒ ประสานผู้เกี่ยวข้องจัดทำข้อมูลการประเมินสถานะของหน่วยงานฯ	๕๐ (แบ่งค่าน้ำหนักแต่ละหัวข้อย่อยละ ๑๒.๕)	เม.ย. - ก.ค. ๖๗	● อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑. ขร. ได้เข้าร่วมประชุมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “ถอดรหัสความสำเร็จการขับเคลื่อนสู่องค์กร ๔.๐” ในวันที่ ๑๐ ม.ค. ๒๕๖๗ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Zoom) ๒. ขร. ได้เข้าร่วมการอบรมแนวทางการประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ ๔.๐ ระหว่างวันที่ ๒๔ - ๒๕ ม.ค. ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ผ่านช่องทาง Zoom Meeting และ Youtube “สำนักงาน ก.พ.ร.”	๖๒.๕ ๑๒.๕	(ไม่มี)	(ไม่มี)	(ไม่มี)	กพบ.

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๗					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๗		ปัญหาอุปสรรค/ หมายเหตุ	หน่วย รับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (ณ สิ้นไตรมาสที่ ๒)		แผน การเบิกจ่าย	ผลการเบิกจ่าย (สิ้นไตรมาสที่ ๒)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลา ดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
		๑.๓ ประชุมคณะทำงานฯ PMQA ๑.๔ กรอกข้อมูลลงใน ระบบการประเมิน สถานะหน่วยงาน ภาครัฐในการเป็น ระบบราชการ ๔.๐								
		๒. เข้าร่วมกิจกรรม การส่งเสริมการพัฒนา ศักยภาพของบุคลากร จัดโดยสำนักงาน ก.พ.ร. ดำเนินการ	๕๐	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	๑. ขร. ได้เข้าร่วมการประชุมสัมมนา ให้ความรู้และถ่ายทอดประสบการณ์ เพื่อสนับสนุนการทำงานของ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ในวันที่ ๑๓ มี.ค. ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมโกลเด้น ทิวลิปชอฟเฟอร์ิน กรุงเทพฯ ๒. ขร. ได้เข้าร่วมการอบรม เพื่อพัฒนาการให้บริการภาครัฐ ในการอำนวยความสะดวก ในการประกอบธุรกิจ ในหัวข้อ “ตอบโจทย์บริการภาครัฐยุคดิจิทัล ด้วย Cybersecurity” ในวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ผ่านช่องทางระบบ อิเล็กทรอนิกส์ Facebook Fanpage : กพรOPDC	๕๐				

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๗					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๗		ปัญหาอุปสรรค/ หมายเหตุ	หน่วย รับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (ณ สิ้นไตรมาสที่ ๒)		แผน การเบิกจ่าย	ผลการเบิกจ่าย (สิ้นไตรมาสที่ ๒)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลา ดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
๒	ติดตามและประเมินผล เพื่อจัดทำ รายงานผลการดำเนินงาน ด้านการพัฒนาระบบราชการของ องค์กร และรายงานผลการดำเนินงาน ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติราชการ	ติดตามและประเมินผล การดำเนินงานตามตัวชี้วัด การประเมินส่วนราชการ ตามมาตรการปรับปรุง ประสิทธิภาพในการปฏิบัติ ราชการ ปี ๒๕๖๗ ดังนี้ ๑. รอบ ๓ เดือน (ต.ค. - ธ.ค. ๒๕๖๖) ๒. รอบ ๖ เดือน (ม.ค. - มี.ค. ๒๕๖๗) ๓. รอบ ๙ เดือน (เม.ย. - มิ.ย. ๒๕๖๗) ๔. รอบ ๑๒ เดือน (ก.ค. - ก.ย. ๒๕๖๗)	๑๐๐ (ไตรมาส ละ ๒๕)	ต.ค. ๖๖ – ก.ย. ๖๗	● อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑. รายงานผลการติดตาม การดำเนินการตามตัวชี้วัด ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติราชการของ คค. และส่วนราชการในสังกัด ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบ ๓ เดือน (ไตรมาส ๑) ๒. รายงานผลการติดตาม การดำเนินการตามตัวชี้วัด ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติราชการของ คค.และ ส่วนราชการในสังกัด ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบ ๖ เดือน (ไตรมาส ๒)	๕๐	(ไม่มี)	(ไม่มี)	(ไม่มี)	กพบ.
๓	โครงการฝึกอบรมเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนา ระบบราชการ	๑. จัดโครงการฝึกอบรม เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ การพัฒนาระบบราชการ (ดำเนินช่วงไตรมาสที่ ๒)	๑๐๐	ม.ค. - มี.ค. ๖๗	✓ ดำเนินการแล้วเสร็จ ดำเนินการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาระบบราชการ ๔.๐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ในวันที่ ๒๖ และ ๒๘ มี.ค. ๒๕๖๗ เพื่อส่งเสริมการดำเนินการกิจของ ขร. สู่การเป็นระบบราชการ ๔.๐ โดยการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ ให้กับคณะทำงานดำเนินการพัฒนา	๑๐๐	(ไม่มี)	(ไม่มี)	(ไม่มี)	กพบ.

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๗					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๗		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ	หน่วยรับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (ณ สิ้นไตรมาสที่ ๒)		แผนการเบิกจ่าย	ผลการเบิกจ่าย (สิ้นไตรมาสที่ ๒)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
					คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ และบุคลากร ขร. ณ ห้องประชุม มนังคศิลา ชั้น ๒ และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom)					
๔	ส่งเสริมการประกวดรางวัลเลิศรัฐ โดยดำเนินการเข้าร่วมการประกวดรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี ๒๕๖๗	๑. ศึกษาเกณฑ์รางวัลเลิศรัฐ ประจำปี ๒๕๖๗	๓๐	พ.ย. ๖๖ – ก.ย. ๖๗	✓ ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑๐๐	(ไม่มี)	(ไม่มี)	(ไม่มี)	กพบ.
					เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการสมัคร และหลักเกณฑ์การพิจารณา รางวัลเลิศรัฐ ประจำปี ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๔ ธ.ค. ๒๕๖๖ ผ่าน ZOOM Meeting และ YouTube Live “สำนักงาน ก.พ.ร.”	๓๐				
		๒. สมัครเข้าร่วมการประกวดรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี ๒๕๖๗ (ดำเนินการระหว่าง ธ.ค. ๒๕๖๖ - ก.พ. ๒๕๖๗)	๗๐		๑. ขร. สมัครเข้าร่วมการประกวดรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี ๒๕๖๗ รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ๔.๐ (PMQA ๔.๐) และได้ผ่านการพิจารณารางวัลฯ ในขั้นตอนที่ ๑ ๒. ขร. เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ “แนวทางการจัดทำรายงานผลการดำเนินการพัฒนาองค์การ (Application Report) รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ๔.๐ เพื่อเตรียมความพร้อมในการเขียนรายงานผลการดำเนินการพัฒนา	๗๐				

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๗					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๗		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ	หน่วยรับผิดชอบ	
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (ณ สิ้นไตรมาสที่ ๒)		แผนการเบิกจ่าย	ผลการเบิกจ่าย (สิ้นไตรมาสที่ ๒)			
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)					
					องค์การฯ ตามแนวทางการพิจารณารางวัลฯ ขั้นตอนที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๒๑ – ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ณ ห้องประชุมปรีนซ์บอลรูม ๑ ชั้น ๑๑ อาคาร ๑ โรงแรมปรีนซ์ พาเลซ กรุงเทพฯ						
๕	เข้าร่วมโครงการ “รางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖” ในมิติด้านการจัดซื้อจัดจ้าง มิติด้านการเบิกจ่าย มิติด้านการบัญชีภาครัฐ และมิติด้านปลอดความรับผิดทางละเมิด	๑. สสร.สท. ส่งข้อมูลประกอบการพิจารณา มิติด้านปลอดความรับผิดทางละเมิด ภายใน ต.ค. ๒๕๖๖	๑๐๐	ต.ค. - ธ.ค. ๖๖	✓ ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑๐๐	(ไม่มี)	(ไม่มี)	หมายเหตุ : มิติด้านการจัดซื้อจัดจ้าง และมิติด้านการเบิกจ่าย กรมบัญชีกลาง จะดึงข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาจากระบบ GFMS อัตโนมัติโดยหน่วยงานที่ต้องส่งข้อมูลดังกล่าว	สสร.	
		๒. สสร.สค. ส่งข้อมูลประกอบการพิจารณา มิติด้านการบัญชีภาครัฐ ภายใน ธ.ค. ๒๕๖๖			๑. ขร. ส่งข้อมูลมิติด้านปลอดความรับผิดทางละเมิดประกอบการพิจารณาดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๑๖ ต.ค. ๒๕๖๖	๑๐๐					๒. ขร. ส่งข้อมูลมิติด้านการบัญชีภาครัฐ ประกอบการพิจารณาดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๒๘ ธ.ค. ๒๕๖๖
กลยุทธ์ M&S๒ ส่งเสริม และพัฒนาองค์กรให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้วัตรกรรมทางเทคโนโลยี จำนวน ๙ โครงการ/กิจกรรม ดังนี้											กยร.
๑	โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง พร้อมการติดตั้งของ ขร.	๑. ขออนุมัติดำเนินโครงการฯ และแต่งตั้งคณะกรรมการ	๑๐	ต.ค. ๖๖ - พ.ค. ๖๗	● อยู่ระหว่างดำเนินการ	๔๕	๐.๓๗๖๑ (วงเงินรวม ๐.๓๗๖๑ ลบ.)	๐	หมายเหตุ : รอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๗	กยร.	
					ขร. มีคำสั่ง ที่ ๒๕/๒๕๖๗ สั่ง ณ วันที่ ๑ ก.พ. ๒๕๖๗ แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะฯ แล้ว	๑๐					

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๗					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๗		ปัญหาอุปสรรค/ หมายเหตุ	หน่วย รับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (ณ สิ้นไตรมาสที่ ๒)		แผน การเบิกจ่าย	ผลการเบิกจ่าย (สิ้นไตรมาสที่ ๒)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลา ดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
		๒. จัดทำร่าง TOR/ ขอบเขตของงาน/ รายงานผลการประชุม	๒๐	พ.ย. ๖๖ - พ.ค. ๖๗	จัดทำ TOR และราคากลางแล้ว รายงานผลการจัดทำรายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุและ กำหนดราคากลางฯ ตามหนังสือ ที่ คค ๐๙๐๕.๗/๑๖๗ ลงวันที่ ๒๓ ก.พ. ๒๕๖๗ และตามหนังสือ สสร. ที่ คค ๐๙๐๑.๓/๓๔๐ ลงวันที่ ๒๙ ก.พ. ๒๕๖๗	๒๐				
		๓. ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง/ ประกาศเผยแพร่	๒๐	ม.ค. - พ.ค. ๖๗	จัดซื้อด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง (อยู่ระหว่างรอรับจัดสรรงบประมาณ ในเดือน พ.ค. ๒๕๖๗ และจะ ดำเนินการจัดซื้อต่อไป คาดว่า จะส่งมอบภายใน ๖๐ วัน นับแต่ ลงนามในใบสั่งจ้าง) และแต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุแล้ว (ตามหนังสือ สสร.ที่ คค.๐๙๐๑.๓/๔๔๒ ลงวันที่ ๑๙ มี.ค. ๒๕๖๗))	๑๕				
		๔. ลงนามในสัญญา	๒๐	พ.ค. - มิ.ย. ๖๗	-	-				
		๕. ประชุมคณะกรรมการ และตรวจรับพัสดุ	๓๐	มิ.ย. - ส.ค. ๖๗	-	-				
๒	โครงการจ้างเหมาเดินสายสัญญาณ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของ ขร.	-	-	-	-	-	-	-	หมายเหตุ : ยกเลิก/ ไม่ได้รับ จัดสรรงบประมาณ	กยร.

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๗					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๗		ปัญหาอุปสรรค/ หมายเหตุ	หน่วย รับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (ณ สิ้นไตรมาสที่ ๒)		แผน การเบิกจ่าย	ผลการเบิกจ่าย (สิ้นไตรมาสที่ ๒)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลา ดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
๓	โครงการบำรุงรักษาระบบบริหาร สำนักงานอัตโนมัติ (e-Office) ของ ขร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	๑. ขออนุมัติโครงการฯ และแต่งตั้งคณะกรรมการ	๑๐	ต.ค. ๖๖ - มี.ค. ๖๗	● อยู่ระหว่างดำเนินการ	๔๐	๐.๘๑๔๔ (วงเงินรวม ๐.๘๑๔๔ ลบ.)	๐	หมายเหตุ : รอรับการจัดสรร งบประมาณรายจ่าย ประจำปี ๒๕๖๗	กยร.
					ขร. มีคำสั่ง ที่ ๑๗/๒๕๖๗ สั่ง ณ วันที่ ๓๑ ม.ค. ๒๕๖๗ แต่งตั้ง คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขต ของงานและกำหนดราคากลางฯ แล้ว	๑๐				
		๒. ประชุมกรรมการร่าง TOR และดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง/ ประกาศเผยแพร่	๒๐	ต.ค. ๖๖ - มี.ค. ๖๗	จัดทำ TOR และราคากลางแล้ว (รายงานผลการจัดทำขอบเขต ของงานและกำหนดราคากลางฯ ตามหนังสือ ที่ คค ๐๙๐๕.๗/๑๖๖ ลงวันที่ ๒๓ ก.พ. ๒๕๖๗ และตาม หนังสือ สสร. ที่ คค ๐๙๐๑.๓/๓๒๙ ลงวันที่ ๒๘ ก.พ. ๒๕๖๗)	๒๐				
		๓. ประชุมคณะกรรมการ พิจารณาผล/รายงาน ผู้ชนะการประกวดราคา และลงนามในสัญญา	๒๐	ต.ค. ๖๖ - พ.ค. ๖๗	อยู่ระหว่างดำเนินการ (คำสั่งที่ ๕๘/๒๕๖๗ สั่ง ณ วันที่ ๒๒ มี.ค. ๒๕๖๗ แต่งตั้ง คณะกรรมการซื้อหรือจ้าง โดยวิธีคัดเลือก และคณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุ สำหรับการจ้าง โครงการบำรุงรักษาระบบบริหาร สำนักงานอัตโนมัติ (e-Office) ของ ขร. โดยวิธีคัดเลือก) และ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุแล้ว ซึ่งได้ประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๗	๑๐				

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๗					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๗		ปัญหาอุปสรรค/ หมายเหตุ	หน่วย รับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (ณ สิ้นไตรมาสที่ ๒)		แผน การเบิกจ่าย	ผลการเบิกจ่าย (สิ้นไตรมาสที่ ๒)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลา ดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
					พร้อมออกหนังสือเชิญชวนโดยวิธี คัดเลือก เมื่อวันที่ ๒๖ มี.ค. ๒๕๖๗ กำหนดยื่นซองเสนอราคา วันที่ ๕ เม.ย. ๒๕๖๗ และกำหนด ประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ วันที่ ๙ เม.ย. ๒๕๖๗ เพื่อพิจารณา เอกสารการยื่นเสนอราคาต่อไป					
		๔. บำรุงรักษางวดที่ ๑	๒๕	๑๕ พ.ค. - ๑๓ ก.ค. ๖๗	-	-				
		๕. บำรุงรักษางวดที่ ๒	๒๕	๑๔ ก.ค. - ๑๑ ก.ย. ๖๗	-	-				
๔	โครงการจ้างที่ปรึกษาพัฒนาแนวการ กำกับดูแลผู้ให้บริการขนส่งทางราง และจัดทำมาตรการความมั่นคง ปลอดภัยไซเบอร์ของ ขร. ตามพระราชบัญญัติการรักษา ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. ๒๕๖๒	-	-	-	-	-	-	-	หมายเหตุ : ยกเลิก/ไม่ได้รับจัดสรร งบประมาณ	กยร.
๕	โครงการบำรุงรักษาความมั่นคง ปลอดภัยเว็บไซต์ ขร. ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	๑. ขออนุมัติดำเนินการ และแต่งตั้ง คณะกรรมการ	๑๐	ต.ค. ๖๖ - ธ.ค. ๖๖	● อยู่ระหว่างดำเนินการ	๕๐	๐.๐๔๐๗ (วงเงินรวม ๐.๐๔๐๗ ลบ.)	๐	หมายเหตุ : ยังไม่มีการเบิกจ่าย	กยร.
					ดำเนินการขออนุมัติดำเนินการและ แต่งตั้งคณะกรรมการเรียบร้อยแล้ว	๑๐				
		๒. จัดทำร่าง TOR และ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์	๑๐	ต.ค. ๖๖ - ธ.ค. ๖๖	จัดทำร่าง TOR และประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์เรียบร้อยแล้ว	๑๐				

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๗					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๗		ปัญหาอุปสรรค/ หมายเหตุ	หน่วย รับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (ณ สิ้นไตรมาสที่ ๒)		แผน การเบิกจ่าย	ผลการเบิกจ่าย (สิ้นไตรมาสที่ ๒)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลา ดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
		๓. ประกาศผู้ชนะ และ ลงนามในสัญญา	๑๐	ต.ค.๖๖ - ธ.ค. ๖๖	ประกาศผู้ชนะและลงนามในสัญญาแล้ว ตามใบสั่งจ้าง เลขที่ บจ. ๑/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒ ต.ค. ๒๕๖๖ บริษัท กันโต้ จำกัด ระยะ ดำเนินการ : ๒ ต.ค. ๒๕๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗	๑๐				
		๔. ดำเนินโครงการ และ ตรวจรับงาน ๔.๑ บำรุงรักษางวดที่ ๑ (๖ เดือน)	๓๕	ต.ค. ๖๖ - มี.ค. ๖๗	บำรุงรักษางวดที่ ๑ แล้วเสร็จ	๒๐				
		๔.๒ บำรุงรักษางวดที่ ๒ (๑๒ เดือน)	๓๕	เม.ย. - ก.ย. ๖๗	เริ่มงวดงานบำรุงรักษางวดที่ ๒ ภายใน เม.ย. ๒๕๖๗	-				
๖	โครงการบำรุงรักษาระบบความปลอดภัย ของห้องปฏิบัติการศูนย์ข้อมูลกลาง (Data Center) ของ ขร.	๑. ขออนุมัติโครงการฯ และแต่งตั้งคณะกรรมการ	๑๐	ต.ค. - ธ.ค. ๖๖	● อยู่ระหว่างดำเนินการ ดำเนินการขออนุมัติดำเนินการและ แต่งตั้งคณะกรรมการเรียบร้อยแล้ว	๖๐ ๑๐	๐.๐๖๖๒ (วงเงินรวม ๐.๐๖๖๒ ลบ.)	๐.๐๑๙๘๖	(ไม่มี)	กยร.
		๒. ประชุมกรรมการร่าง TOR และดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้าง/ ประกาศเผยแพร่	๑๐	ต.ค. - ธ.ค. ๖๖	จัดทำร่าง TOR ประชุมกรรมการ และดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เรียบร้อยแล้ว	๑๐				
		๓. ประชุมคณะกรรมการ พิจารณาผล/ รายงาน ผู้ชนะการประกวดราคา และลงนามในสัญญา	๑๐	ต.ค. - ธ.ค. ๖๖	ประชุมคณะกรรมการพิจารณาผล รายงานผู้ชนะการประกวดราคา และลงนามในสัญญาแล้ว ตามใบสั่งจ้าง เลขที่ บจ. ๒/๒๕๖๖	๑๐				

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๗					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๗		ปัญหาอุปสรรค/ หมายเหตุ	หน่วย รับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (ณ สิ้นไตรมาสที่ ๒)		แผน การเบิกจ่าย	ผลการเบิกจ่าย (สิ้นไตรมาสที่ ๒)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลา ดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
					ลงวันที่ ๒ ต.ค. ๒๕๖๖ จ้างบริษัท ไชท์ เพรพาราเซ็น แมนเนจเม้นท์ จำกัด ระยะดำเนินการ : ๒ ต.ค. ๒๕๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗					
		๔. ดำเนินโครงการ และ ตรวจรับงาน								
		๔.๑ บำรุงรักษางวดที่ ๑ (๔ เดือน)	๒๐	ต.ค. ๖๖ - ม.ค. ๖๗	ดำเนินการงานงวดที่ ๑ แล้วเสร็จ และตรวจรับพัสดุงานงวดที่ ๑ แล้ว	๒๐				
		๔.๒ บำรุงรักษางวดที่ ๒ (๘ เดือน)	๒๐	ก.พ. - พ.ค. ๖๗	อยู่ระหว่างดำเนินการงานงวดที่ ๒	๑๐				
		๔.๓ บำรุงรักษางวดที่ ๓ (๑๒ เดือน)	๓๐	มิ.ย. – ก.ย. ๖๗	เริ่มงวดงานบำรุงรักษางวดที่ ๓ ภายใน มิ.ย. ๒๕๖๗	-				
๗	โครงการบำรุงรักษาอุปกรณ์เครือข่าย และเครื่องแม่ข่ายของ ขร. ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	๑. ขออนุมัติดำเนิน โครงการฯ และแต่งตั้ง คณะกรรมการ	๑๐	ต.ค. ๖๖ - ธ.ค. ๖๖	● อยู่ระหว่างดำเนินการ ขออนุมัติดำเนินโครงการฯ และแต่งตั้งคณะกรรมการแล้ว	๗๔ ๑๐	๐.๖๘๓๘ (วงเงินรวม ๐.๖๘๓๘ ลบ.)	๐	หมายเหตุ : ยังไม่มีการเบิกจ่าย	กยร.
		๒. ประชุมคณะกรรมการ ร่าง TOR/ จัดทำ ขอบเขตของงาน/ รายงานผลการประชุม	๑๐	ต.ค.๖๖ - ธ.ค. ๖๖	ประชุมคณะกรรมการร่าง TOR และรายงานผลการประชุมแล้ว เมื่อวันที่ ๒๗ ต.ค. ๒๕๖๖ (คำสั่ง ที่ ๑๑๘/๒๕๖๖ เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขต	๑๐				

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๗					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๗		ปัญหาอุปสรรค/ หมายเหตุ	หน่วย รับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (ณ สิ้นไตรมาสที่ ๒)		แผน การเบิกจ่าย	ผลการเบิกจ่าย (สิ้นไตรมาสที่ ๒)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลา ดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
					ของงานและกำหนดราคากลางฯ สั่ง ณ วันที่ ๑๒ ต.ค. ๒๕๖๖)					
		๓. ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง/ ประกาศเผยแพร่	๑๐	ต.ค. ๖๖ - ธ.ค. ๖๖	ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว โดย สสร.สส. ประกวดราคา ด้วย e-bidding เมื่อวันที่ ๒๗ พ.ย. ๒๕๖๖	๑๐				
		๔. ประชุมคณะกรรมการ พิจารณาผล/รายงานผล การประชุม/รายงานผู้ชนะ การประกวดราคา	๑๐	ต.ค. ๖๖ - ธ.ค. ๖๖	ประชุมคณะกรรมการพิจารณาผลแล้ว เมื่อวันที่ ๒๘ พ.ย. ๒๕๖๖ และ รายงานผลการประชุมเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๖ ธ.ค. ๒๕๖๖ (คำสั่ง ที่ ๑๒๘/๒๕๖๖ เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการพิจารณาผล สั่ง ณ วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๖)	๑๐				
		๕. ลงนามในสัญญา	๑๐	ต.ค. ๖๖ - ธ.ค. ๖๖	ลงนามในสัญญาแล้ว ตามใบสั่งจ้าง เลขที่ บจ. ๔/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๑ ธ.ค. ๒๕๖๖ จ้างบริษัท เอ็นพีร่า จำกัด ระยะดำเนินการ : (๙ เดือน) ๓ งวดงาน (ธ.ค. ๒๕๖๖ - ส.ค. ๒๕๖๗)	๑๐				
		๖. ประชุมคณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุ ๖.๑ ดำเนินงานงวดที่ ๑ (๓ เดือน)	๒๐	ธ.ค. ๖๖ - ก.พ. ๖๗	ดำเนินการงานงวดที่ ๑ แล้วเสร็จ และตรวจรับพัสดุนางวดที่ ๑ แล้ว เมื่อวันที่ ๒๑ มี.ค. ๒๕๖๗	๒๐				

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๗					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๗		ปัญหาอุปสรรค/ หมายเหตุ	หน่วย รับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (ณ สิ้นไตรมาสที่ ๒)		แผน การเบิกจ่าย	ผลการเบิกจ่าย (สิ้นไตรมาสที่ ๒)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลา ดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
		๖.๒ ดำเนินงานงวดที่ ๒ (๖ เดือน)	๑๕	มี.ค. - พ.ค. ๖๗	อยู่ระหว่างดำเนินการงานงวดที่ ๒	๔				
		๖.๓ ดำเนินงานงวดที่ ๓ (๙ เดือน)	๑๕	มี.ย. – ส.ค. ๖๗	เริ่มดำเนินงานบำรุงรักษาภายใน มี.ย. ๒๕๖๗	-				
๘	โครงการบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ (ระบบแอปพลิเคชัน DRT Crossing Application)	๑. จัดทำขอบเขตงาน	๕	ต.ค. ๖๖ - ก.พ. ๖๗	● อยู่ระหว่างดำเนินการ	๑๕	๐.๔๙๘๐ (วงเงินรวม ๑.๔๙๘๐ ลบ.)	๐	หมายเหตุ : ดำเนินการภายหลั งจากได้รับยืนยัน การได้รับจัดสรร งบประมาณรายจ่าย ประจำปี ๒๕๖๗	กยร./กมป.
		จัดทำขอบเขตงานแล้วเสร็จ	๕							
		๒. แบบรูปรายการ/TOR /กำหนดราคากลาง	๕	พ.ย. ๖๖ - มี.ค. ๖๗	กำหนดแบบรูปรายการ/TOR/ กำหนดราคากลางเรียบร้อยแล้ว	๕				
		๓. ประกาศประกวด/ ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง	๑๐	ม.ค. - เม.ย. ๖๗	อยู่ระหว่างรอจัดซื้อจัดจ้าง หลังจากได้รับจัดสรรงบประมาณ	๕				
		๔. เปิดซอง/e-Action, e-market, e-bidding	๑๕	ม.ค. - เม.ย. ๖๗	-	-				
		๕. อนุมัติผลการจัดซื้อ จัดจ้าง (รอลงนามสัญญา)	๑๕	ม.ค. - เม.ย. ๖๗	-	-				
		๖. ลงนามในสัญญา	๒๐	พ.ค. ๖๗	-	-				
		๗. ดำเนินการตามวงงานที่ ๑	๓๐	มี.ย. ๖๗	-	-				
๙	ขับเคลื่อนระดับความพร้อม การพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของ หน่วยงานภาครัฐประจำปี ๒๕๖๗ ของ ขร. (ค่าเป้าหมาย ปี ๒๕๖๗ = ร้อยละ ๖๐)	๑. แนวนโยบายและ หลักปฏิบัติ (Policies and Practices) ตัวชี้วัด Pillar ๑	๑๕	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	● อยู่ระหว่างดำเนินการ	๖๔	(ไม่มี)	(ไม่มี)	หมายเหตุ : กพร. ตั้งค่าเป้าหมาย ชั้นสูง ของคะแนน ระดับความพร้อมฯ เพิ่มขึ้น ๕ คะแนน	กยร.
		อยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อม ๑. หนังสือคำสั่งที่ ๑๕๑/๒๕๖๖ แต่งตั้งผู้ช่วยผู้บริหารเทคโนโลยี สารสนเทศระดับสูงระดับกรม	๕							

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๗					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๗		ปัญหาอุปสรรค/ หมายเหตุ	หน่วย รับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (ณ สิ้นไตรมาสที่ ๒)		แผน การเบิกจ่าย	ผลการเบิกจ่าย (สิ้นไตรมาสที่ ๒)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลา ดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
					(ผู้ช่วย DCIO ประจำ ขร.) สั่ง ณ วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๖ ๒.หนังสือคำสั่งที่ ๑๔/๒๕๖๗ แต่งตั้งเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูล ส่วนบุคคล (DPO) สั่ง ณ วันที่ ๒๙ ม.ค. ๒๕๖๗ ๓. หนังสือคำสั่งที่ ๓๓/๒๕๖๗ แต่งตั้งผู้บริหารข้อมูลระดับสูง (CDO) สั่ง ณ วันที่ ๘ ก.พ. ๒๕๖๗ ๔.หนังสือคำสั่งที่ ๒๙/๒๕๖๗ แต่งตั้งผู้บริหารความมั่นคงปลอดภัย สารสนเทศระดับสูง (CISO) สั่ง ณ วันที่ ๗ ก.พ. ๒๕๖๗				จากปี ๒๕๖๖ (๕๗.๑๑ คะแนน)	
		๒. กระบวนการพัฒนา ด้วยข้อมูล (Data- driven Practices) ตัวชี้วัด Pillar ๒	๑๕		ทีมบริการข้อมูลมีการจัดประชุม พร้อมทั้งตรวจคุณภาพชุดข้อมูล และทำการปรับปรุงชุดข้อมูลแล้ว (รอการตรวจ สสช. และ สพร.), คณะบริการข้อมูล (Data Steward Team) ประชุมวันที่ ๓๑ ม.ค. ๒๕๖๗ คณะกรรมการธรรมาภิบาลข้อมูล (Data Governance Council) ประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๑ ก.พ. ๒๕๖๗	๑๐				

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๗					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๗		ปัญหาอุปสรรค/ หมายเหตุ	หน่วย รับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (ณ สิ้นไตรมาสที่ ๒)		แผน การเบิกจ่าย	ผลการเบิกจ่าย (สิ้นไตรมาสที่ ๒)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลา ดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
		๓. ศักยภาพเจ้าหน้าที่ภาครัฐ ด้านดิจิทัล (Digital Capability) ตัวชี้วัด Pillar ๓	๑๕		๑. มีการอบรมการใช้งานระบบ สารสนเทศในองค์กรและประเมินผล ๒. ส่งเสริมให้ จนท. ขร. เข้ารับ การอบรมด้านดิจิทัลในรูปแบบออนไลน์ และได้ประกาศนียบัตร อย่างน้อย คนละ ๑ หลักสูตร, หนังสือที่ คค ๐๙๐๗/๑๐ การอบรมความรู้ เพื่อพัฒนาทักษะดิจิทัล เมื่อวันที่ ๒๙ ม.ค. ๒๕๖๗	๑๐				
		๔. บริการภาครัฐ (Public Service) ตัวชี้วัด Pillar ๔	๑๕		๑. เว็บไซต์ พร้อมใช้งาน ๒. ระบบ e-License R พร้อมใช้งาน ๓. ระบบ DRT Crossing พร้อมใช้งาน	๑๒				
		๕. การบริหารจัดการ รูปแบบดิจิทัล (Smart Backoffice) ตัวชี้วัด Pillar ๕	๑๕		ขอความเห็นชอบเปิดใช้งานระบบ e-Office ระยะที่ ๒ อย่างเป็นทางการ ได้แก่ ระบบสารบรรณ ระบบบริหาร โครงการ ระบบสลิป/หนังสือ รับรองเงินเดือน ระบบวัสดุ/ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ มีหนังสือ ที่ คค ๐๙๐๕.๗/๗๖๒ ลงวันที่ ๒๘ ก.ย. ๒๕๖๖	๑๓				
		๖. โครงสร้างพื้นฐาน ความมั่นคงปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ (Secure and Efficient	๑๕		การจัดทำประมวลแนวทาง การปฏิบัติด้านความมั่นคง ปลอดภัยไซเบอร์ ดังนี้ ๑) การตรวจสอบด้านความมั่นคง	๙				

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๗					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๗		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ	หน่วยรับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (ณ สิ้นไตรมาสที่ ๒)		แผนการเบิกจ่าย	ผลการเบิกจ่าย (สิ้นไตรมาสที่ ๒)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
		Infrastructure) ตัวชี้วัด Pillar ๖			ปลอดภัยไซเบอร์ ๒) การประเมินความเสี่ยงด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ๓) แผนรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์)					
		๗. เทคโนโลยีดิจิทัลและการนำไปใช้ (Digital Technology Practices) ตัวชี้วัด Pillar ๗	๑๐		ขร. ได้นำเทคโนโลยี GIS มาใช้ในระบบฐานข้อมูลจุดตัดทางรถไฟ (DRT Crossing) มีการเชื่อมต่อกับระบบ TRAMS (กระทรวงคมนาคม) และ ChatGPT/Gemini รวมถึง Software SPSS ในงานวิเคราะห์ทางสถิติ ของ ขร. และมี Power BI ในการแสดงภาพข้อมูลปริมาณมาก (Data Visualization) มีการใช้เทคโนโลยีซอฟต์แวร์ประยุกต์เฉพาะงาน คือ โปรแกรม OmniTRANS ในการวิเคราะห์การเดินทาง	๕				

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๗					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๗		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ	หน่วยรับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (ณ สิ้นไตรมาสที่ ๒)		แผนการเบิกจ่าย	ผลการเบิกจ่าย (สิ้นไตรมาสที่ ๒)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
กลยุทธ์ M&S๓ ส่งเสริมให้มีการฝึกอบรม หรือประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของ ขร. เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้/นวัตกรรม/เทคโนโลยี ในโครงการที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ตามตำแหน่งบุคลากร ขร. เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน จำนวน ๔ โครงการ/กิจกรรม ดังนี้										
๑	การเพิ่มความรู้และศักยภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ขร. ตามหลักสูตรที่กำหนด (ข้าราชการใหม่ นบต. นบก. นบส. การอบรมตามแผน IDP และการอบรม/สัมมนาภายใน ขร.)	๑. จัดส่งเจ้าหน้าที่ในสังกัด ขร. เข้ารับการฝึกอบรม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ในหลักสูตร ดังนี้			● อยู่ระหว่างดำเนินการ	๕๗	๑.๒๒๑๕ (วงเงินรวม ๑.๒๒๑๕ ลบ.)	๐.๔๙๘๓	(ไม่มี)	สสร.
		๑.๑ ไตรมาสที่ ๑ จำนวน ๓ หลักสูตร ๑) หลักสูตรฉันคือข้าราชการที่ดี ๒) หลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับใช้ในการปฏิบัติงาน (Intensive Language Course : ILC) ๓) หลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม (นบส. ๑) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	๒๑ ๗ ๗ ๗	ต.ค. - ธ.ค. ๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑. หลักสูตรฉันคือข้าราชการที่ดีจำนวน ๑๐ ราย ๒. หลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับใช้ในการปฏิบัติงาน (Intensive Language Course : ILC) จำนวน ๑ ราย ๓. หลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม (นบส. ๑) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รุ่นที่ ๑๐๐ จำนวน ๑ ราย	๒๑				
		๑.๒ ไตรมาสที่ ๒ จำนวน ๖ หลักสูตร	๓๖	ม.ค. - มี.ค. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑. หลักสูตรนักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง (บงส.) รุ่นที่ ๑๑ จำนวน ๑ ราย	๓๖				

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๗				แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๗		ปัญหาอุปสรรค/ หมายเหตุ	หน่วย รับผิดชอบ	
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (ณ สิ้นไตรมาสที่ ๒)		แผน การเบิกจ่าย			ผลการเบิกจ่าย (สิ้นไตรมาสที่ ๒)
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลา ดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอลังเชป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
		๑) หลักสูตร นักบริหารการเงินการคลัง ภาครัฐระดับสูง (บงส.) ๒) หลักสูตร กฎหมายมหาชน ๓) หลักสูตร นักบริหารระดับกลาง กระทรวงคมนาคม (นบก.คค.) ๔) หลักสูตร มาตรฐานวิชาชีพ ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง (e-cpp) ๕) หลักสูตร ฉันทิอข้าราชการที่ดี (เพิ่มเติม) ๖) การจัดฝึกอบรม เพื่อรักษาวินัยฯ	๖ ๖ ๖ ๖ ๖		๒. หลักสูตรกฎหมายมหาชน เข้ารับการฝึกอบรมรุ่นที่ ๕๔ จำนวน ๑ ราย ๓. หลักสูตรนักบริหารระดับกลาง กระทรวงคมนาคม (นบก.คค.) รุ่นที่ ๑๙ จำนวน ๒ ราย ๔. หลักสูตรมาตรฐานวิชาชีพ ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง (e-cpp) ๔.๑ หลักสูตร A๑ รุ่นที่ ๑ จำนวน ๒ ราย ๔.๒ หลักสูตร B๒ จำนวน ๑ ราย ๕. หลักสูตรฉันทิอข้าราชการที่ดี จำนวน ๑ ราย ๖. การจัดฝึกอบรมเพื่อรักษาวินัยฯ เมื่อวันที่ ๑๒ มี.ค. ๒๕๖๗					
		๑.๓ ไตรมาสที่ ๓ จำนวน ๖ หลักสูตร ๑) หลักสูตร นักบริหารระดับกลาง กระทรวงคมนาคม (นบก.คค.)	๓๖ ๖	เม.ย. - มิ.ย. ๖๗	อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑. หลักสูตรนักบริหารระดับกลาง กระทรวงคมนาคม (นบก.คค.) อยู่ระหว่างดำเนินการชำระค่าใช้จ่าย ในการศึกษาดูงานต่างประเทศ	-				

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๗					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๗		ปัญหาอุปสรรค/ หมายเหตุ	หน่วย รับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (ณ สิ้นไตรมาสที่ ๒)		แผน การเบิกจ่าย	ผลการเบิกจ่าย (สิ้นไตรมาสที่ ๒)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลา ดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
		๒) หลักสูตร นักบริหารระดับต้น กระทรวงคมนาคม (นบต.คค.)	๖		๒. หลักสูตรนักบริหารระดับต้น กระทรวงคมนาคม (นบต.คค.) รุ่นที่ ๑๖ จำนวน ๓ คน อยู่ระหว่าง ดำเนินการชำระค่าใช้จ่ายในการศึกษา ดูงานต่างประเทศ					
		๓) จัดฝึกอบรม ITA ประจำปี ๒๕๖๗	๖		๓. หลักสูตรการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ จำนวน ๔ ราย อยู่ระหว่างเข้ารับการฝึกอบรม					
		๔) หลักสูตร การปฏิบัติงานตรวจสอบ ภายใน	๖							
		๕) หลักสูตร การจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐ	๖							
		๖) หลักสูตรเน้นคือ ข้าราชการที่ดี (เพิ่มเติม)	๖							
		๑.๔ ไตรมาสที่ ๔ จำนวน ๑ หลักสูตร	ร้อยละ ๗	ก.ค. - ก.ย. ๖๗	-	-				
		๑) หลักสูตร เน้นคือข้าราชการที่ดี(เพิ่มเติม)	๗							
๒	การพัฒนาบุคลากร ขร. ๑. การพัฒนารายบุคคล ๑.๑ การจัดทำแผนพัฒนา บุคลากรรายบุคคล (Individual Development Plan : IDP) ๑.๒ พัฒนาบุคลากรตามแผน IDP	๑. การศึกษา ค้นคว้า การจัดทำแผนพัฒนา รายบุคคล (IDP) ๒. การขออนุมัติโครงการ การจัดทำแผนพัฒนา รายบุคคล (Individual	๕๐	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	● อยู่ระหว่างดำเนินการ	๕๐	(ไม่มี)	(ไม่มี)	หมายเหตุ : กรม. ได้อนุมัติแนวทาง การพัฒนาบุคลากร ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ซึ่งแนวทาง ดังกล่าวได้บรรจุ แผนการพัฒนา	สตร.
					อยู่ระหว่างดำเนินการ	-				

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๗					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๗		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ	หน่วยรับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (ณ สิ้นไตรมาสที่ ๒)		แผนการเบิกจ่าย	ผลการเบิกจ่าย (สิ้นไตรมาสที่ ๒)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
		Development Plan : IDP) ๓. จัดการฝึกอบรม ๔. การจัดทำแผนและดำเนินการพัฒนาตนเองตามแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) ๕. การรายงานผล							รายบุคคล (Individual Development Plan : IDP) ไว้ และในวันที่ ๑๙ เม.ย. ๒๕๖๗ สำนักงาน ก.พ. จะจัดประชุมชี้แจงแนวทางการพัฒนาบุคลากร ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ เพื่อ ขร. จะได้นำมาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาบุคลากร และจัดทำแผน IDP ต่อไป	
	๒. การพัฒนากลุ่มกำลังคนคุณภาพของ ขร. ๒.๑ ทุนรัฐบาล ๒.๒ New Wave	๒.๑ ทุนรัฐบาล มีขั้นตอนดังนี้ ๑) แจ้งเวียน สำนักงาน/กอง/กลุ่ม ที่ประสงค์ขอรับการจัดสรรทุน จัดทำข้อมูล	๒๕ ๕	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	ขร. ได้ดำเนินการขอรับการจัดสรรทุน ขณะนี้อยู่ระหว่างรอสำนักงาน ก.พ. แจ้งผลการจัดสรรทุน	๒๕			ขร. ไม่ได้ดำเนินการคัดเลือกข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง (HiPPS) เนื่องจากจำนวนข้าราชการที่ได้รับการคัดเลือกเมื่อรวมกับจำนวนข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงที่มีอยู่แล้ว จะต้องไม่เกินจำนวนตำแหน่ง	
		๒) สำนักงาน/กอง/กลุ่มส่งรายละเอียดการขอรับการจัดสรรทุน	๕							
		๓) กลุ่มบริหารทรัพยากรรวบรวมข้อมูลรายละเอียดการขอรับการจัดสรรทุน	๕							

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๗					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๗		ปัญหาอุปสรรค/ หมายเหตุ	หน่วย รับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (ณ สิ้นไตรมาสที่ ๒)		แผน การเบิกจ่าย	ผลการเบิกจ่าย (สิ้นไตรมาสที่ ๒)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลา ดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
		๔) กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคลจัดทำรายละเอียดคำขอรับการจัดสรรทุนในภาพรวมของ ขร.	๕						ประเภทบริหาร ตำแหน่งประเภท อำนวยการระดับสูง ตำแหน่งประเภท วิชาการระดับ เชี่ยวชาญ และ ทรงคุณวุฒิของส่วน ราชการนั้น ๆ ซึ่ง ปัจจุบัน จำนวน ผู้บริหารของ ขร. มี จำนวน ๒ ราย ส่งผลให้ข้าราชการ ผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงของ ขร. จึงมีจำนวน ๒ อัตรา เช่นกัน	
		๕) เสนอผู้บริหารพิจารณา รายละเอียดการขอรับการจัดสรรทุนเพื่อแจ้ง คค.	๕							
		๒.๒ ผู้นำคลื่นลูกใหม่ มีขั้นตอน ดังนี้ ๑) แจ้งเวียนโครงการ ของ ก.พ. ไปยังสำนักงาน/ กอง/กลุ่ม	๒๕ ๕		ขร. ได้จัดส่งข้าราชการจำนวน ๑ ราย สมัครเข้ารับการฝึกอบรม การพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ใน ราชการไทย อยู่ระหว่างเข้ารับการ ฝึกอบรม (ฝึกอบรมระหว่างวันที่ ๑ ก.พ. – ๒๓ เม.ย. ๒๕๖๗)	๒๕				
		๒) สำนักงาน/กอง/กลุ่ม ส่งรายชื่อผู้มีคุณสมบัติมายัง กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล	๕							
		๓) กลุ่มบริหารทรัพยากร บุคคลรวบรวมรายชื่อและใบ สมัครเข้ารับการฝึกอบรม	๕							
		๔) เสนอผู้บริหารอนุญาต การสมัครเข้ารับการฝึกอบรม และแจ้งสำนักงาน ก.พ.	๕							
		๕) ผู้ที่ได้รับอนุญาตสมัคร เข้ารับการฝึกอบรม	๕							

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๗					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๗		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ	หน่วยรับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (ณ สิ้นไตรมาสที่ ๒)		แผนการเบิกจ่าย	ผลการเบิกจ่าย (สิ้นไตรมาสที่ ๒)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
๓	การพัฒนาอัตราค่าจ้างให้สอดคล้องกับการดำเนินงานขององค์กร	๑. แต่งตั้งสำนักงาน/กองจัดทำข้อมูลอัตราค่าจ้าง	๒๐	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	✓ ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑๐๐	(ไม่มี)	(ไม่มี)	(ไม่มี)	สสร.
		๒. วางแผนกระบวนการทำงานและประชุมคณะทำงานฯ	๒๐			๒๐				
		๓. เก็บรวบรวมข้อมูล	๒๐			๒๐				
		๔. การวิเคราะห์อัตราค่าจ้างให้สอดคล้องกับการดำเนินงานขององค์กร	๒๐			๒๐				
		๕. เสนอผลการวิเคราะห์อัตราค่าจ้างต่อ อขร. เพื่อแจ้ง คค. ดำเนินการเสนอ อ.ก.พ. กระทรวงต่อไป	๒๐			๒๐				
๔	แผนพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัล				● อยู่ระหว่างดำเนินการ	๑๑				กยร./สสร.
	๑) โครงการอบรมผู้บริหารระดับสูงหลักสูตรผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงหน่วยงานภาครัฐ (GCIO)	-	-	-	-	-	-	-	โครงการอบรมผู้บริหารระดับสูงหลักสูตรผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงหน่วยงานภาครัฐ (GCIO) ในปี ๒๕๖๗ ไม่มี	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๗					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๗		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ	หน่วยรับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (ณ สิ้นไตรมาสที่ ๒)		แผนการเบิกจ่าย	ผลการเบิกจ่าย (สิ้นไตรมาสที่ ๒)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
									ผู้บริหารระดับสูง เข้าร่วมการอบรมหลักสูตร GCEO ของ สพร. และ ปิดรับ/ผู้สมัครเต็ม	
	๒) โครงการอบรมความรู้ตามกรอบการพัฒนาทักษะดิจิทัล ตามกรอบความร่วมมือรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย ๗ ด้าน ๒.๑) โครงการพัฒนาความรู้ความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) ๒.๒) โครงการพัฒนาความสามารถด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อยกระดับศักยภาพองค์กร (Digital Technology) ๒.๓) โครงการพัฒนาการบริหารกลยุทธ์และการจัดการโครงการ (Strategic and Project	พัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัล ดังนี้ โครงการอบรมความรู้ตามกรอบการพัฒนาทักษะดิจิทัล ตามกรอบความร่วมมือรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย ๗ ด้าน ๑. ศึกษาแนวทางและขอความเห็นชอบโครงการอบรมความรู้ตามกรอบการพัฒนาทักษะดิจิทัล ตามกรอบความร่วมมือรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย ๗ ด้าน ๒. จัดฝึกอบรมรูปแบบออนไลน์ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย หลักสูตรโดยสำนักงาน ก.พ. ที่ https://learningportal.ocsc.go.th/learnin	๙๕	ต.ค. ๖๖ – พ.ค. ๖๗	๑. ศึกษาแนวทางขั้นตอน และวิธีการอบรมออนไลน์ของสำนักงาน ก.พ. และ สพร. แล้ว ๒. ออกหนังสือคำสั่งดำเนินการ/อยู่ในขั้นตอนรอลงนามภายใน ก.พ. - มี.ค. ๒๕๖๗ ๓. เมื่อได้รับความเห็นชอบแล้วดำเนินการอบรมในช่วง ก.พ. – พ.ค. ๒๕๖๗ ในลำดับต่อไป	๑๐	(ไม่มี)	(ไม่มี)	(ไม่มี)	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๗					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๗		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ	หน่วยรับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (ณ สิ้นไตรมาสที่ ๒)		แผนการเบิกจ่าย	ผลการเบิกจ่าย (สิ้นไตรมาสที่ ๒)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
	Management) ๒.๔) โครงการพัฒนาบุคลากร ขร. ด้านผู้นำดิจิทัล (Digital Leadership) ๒.๕) โครงการพัฒนาความสามารถด้านการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงด้านดิจิทัล (Digital Transformation) ๒.๖) โครงการพัฒนาความสามารถด้านการควบคุมกำกับและการปฏิบัติตามกฎหมาย นโยบาย และมาตรฐานการจัดการด้านดิจิทัล (Digital Governance, Standard, and Compliance) ๒.๗) โครงการอบรมพัฒนาระบวนการและ การให้บริการด้วย	gportal และสำนักงาน สพร. ที่ https://tdga.dga.or.th ทั้ง ๗ ด้าน พร้อมใบประกาศรับรองการอบรม								

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๗					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๗		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ	หน่วยรับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (ณ สิ้นไตรมาสที่ ๒)		แผนการเบิกจ่าย	ผลการเบิกจ่าย (สิ้นไตรมาสที่ ๒)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
	ระบบดิจิทัล เพื่อการพัฒนา คุณภาพงานภาครัฐ (Internal Integration and Service Design)									
	๓) โครงการพัฒนาธรรมาภิบาล ข้อมูลสำหรับผู้บริหารองค์กรรัฐ (Data Governance Mindset for the Executive)	โครงการพัฒนาธรรมาภิบาล ข้อมูลสำหรับผู้บริหาร องค์กรรัฐ (Data Governance Mindset for the Executive) โดยมีแผนงานและขั้นตอน การอบรมตามข้อ ๒.๔ (Digital Leadership) โดยกำหนดให้ผู้เข้าอบรม โครงการพัฒนาธรรมาภิบาล ข้อมูลสำหรับผู้บริหาร ต้องเป็นผู้บริหารระดับ อำนวยการกองขึ้นไป ผ่านระบบอบรมออนไลน์ สำนักงาน สพร. เว็บไซต์ https://tdga.dga.or.th	๕	ต.ค. ๖๖ - พ.ค. ๖๗	รอให้ความเห็นชอบ ในหนังสือสั่งการฯ ตามข้อ ๒	๑	(ไม่มี)	(ไม่มี)	(ไม่มี)	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๗					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๗		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ	หน่วยรับผิดชอบ	
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (ณ สิ้นไตรมาสที่ ๒)		แผนการเบิกจ่าย	ผลการเบิกจ่าย (สิ้นไตรมาสที่ ๒)			
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)					
กลยุทธ์ M&S๔ ส่งเสริมการบริหารจัดการและพัฒนาองค์กรด้วยหลักธรรมาภิบาล และนวัตกรรมระบบฐานข้อมูล จำนวน ๙ โครงการ/กิจกรรม ดังนี้											สสร./กยร.
๑	การบริหารงบประมาณรายปีภาพรวม อย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบด้วย ประเภทรายจ่ายดังนี้ ๑) รายจ่ายประจำ ๒) รายจ่ายลงทุน	๑. แผนการเบิกจ่ายรายไตรมาส ดังนี้ ๑.๑ แผนการเบิกจ่ายสะสมไตรมาสที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๑๑,๔๖๓,๔๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๗.๖๓	๒๗.๖๓	ต.ค. - ธ.ค. ๖๖	● อยู่ระหว่างดำเนินการ ผลการเบิกจ่ายสะสมไตรมาสที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๑๐,๒๓๒,๔๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๔.๖๓	๕๐.๑๑ ๒๔.๖๓	๔๑.๕๔๒๓ (วงเงินรวม ๔๑.๕๔๒๓ ลบ.)	๒๐.๘๑๗๑	(ไม่มี)	สสร.	
		๑.๒ แผนการเบิกจ่ายสะสมไตรมาสที่ ๒ เป็นจำนวนเงิน ๒๑,๗๑๕,๐๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๒.๓๓	๒๔.๗๐	ม.ค. - มี.ค. ๖๗	ผลการเบิกจ่ายสะสมไตรมาสที่ ๒ เป็นจำนวนเงิน ๒๐,๘๑๗,๑๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๑๑	๒๕.๔๘					
		๑.๓ แผนการเบิกจ่ายสะสมไตรมาสที่ ๓ เป็นจำนวนเงิน ๓๓,๕๑๐,๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๐.๗๖	๒๘.๔๓	เม.ย. - มิ.ย. ๖๗	-	-					
		๑.๔ แผนการเบิกจ่ายสะสมไตรมาสที่ ๔ เป็นจำนวนเงิน ๔๑,๔๙๒,๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐	๑๙.๒๔	ก.ค. - ก.ย. ๖๗	-	-					

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๗					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๗		ปัญหาอุปสรรค/ หมายเหตุ	หน่วย รับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (ณ สิ้นไตรมาสที่ ๒)		แผน การเบิกจ่าย	ผลการเบิกจ่าย (สิ้นไตรมาสที่ ๒)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลา ดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
๒	การเปิดเผยข้อมูลการบริหาร งบประมาณ การเงิน และการบัญชี ดังต่อไปนี้ ๑) แผนการปฏิบัติงานและ แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ๒) รายงานผลการปฏิบัติงาน และผลการใช้จ่ายงบประมาณ ๓) รายงานการเงินประจำปี ที่ สตง. รับรองแล้ว	เผยแพร่รายงานดังต่อไปนี้ ๑. แผนการเบิกจ่าย งบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗	๒๕	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	● อยู่ระหว่างดำเนินการ	๘๗.๕	(ไม่มี)	(ไม่มี)	(ไม่มี)	สตร.
		๒. ผลการเบิกจ่าย งบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ (รายไตรมาส)	๒๕		จัดทำแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ (๒๕๖๖ พลาถก่อนเรียบร้อยแล้ว)	๒๕				
		๓. ผลการเบิกจ่าย งบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖	๒๕		จัดทำผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ (รายไตรมาส) ๑. จัดทำผลเบิกจ่าย ไตรมาสที่ ๑ และรายงานต่อสำนักงบประมาณ เรียบร้อยแล้ว ๒. จัดทำผลเบิกจ่าย ไตรมาสที่ ๒ และรายงานต่อสำนักงบประมาณ เรียบร้อยแล้ว	๑๒.๕๐				
		๔. รายงานงบการเงิน ประจำปี ที่ สตง. รับรองแล้ว	๒๕		จัดทำผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ เรียบร้อยแล้ว	๒๕				
					จัดทำรายงานงบการเงิน ประจำปี ๒๕๖๖ สตง. ตรวจสอบ และรับรองงบการเงินแล้ว	๒๕				

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๗					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๗		ปัญหาอุปสรรค/ หมายเหตุ	หน่วย รับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (ณ สิ้นไตรมาสที่ ๒)		แผน การเบิกจ่าย	ผลการเบิกจ่าย (สิ้นไตรมาสที่ ๒)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลา ดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
๓	การบริหารงานพัสดุ อาคารสถานที่ และยานพาหนะ โดยการพัฒนา ระบบฐานข้อมูลตามหลักธรรมาภิบาล ข้อมูลภาครัฐ ๑) บริหารงานพัสดุให้เป็นไปตาม พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วย การจัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๒) การรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ ข้อมูลเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญ เพื่อให้หน่วยงานตรวจสอบ ความถูกต้อง	๑. บริหารงานพัสดุ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบและหนังสือเวียน ที่เกี่ยวข้อง	๘๐ (ไตรมาสละ ๒๐)	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	● อยู่ระหว่างดำเนินการ	๕๐	(ไม่มี)	(ไม่มี)	(ไม่มี)	สร.
๑. ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดย เจ้าหน้าที่พัสดุจัดทำแผน การจัดซื้อจัดจ้าง รายงานขอซื้อ หรือขอจ้าง จัดทำประกาศและ เอกสารเชิญชวน หรือหนังสือเชิญชวน และเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้อง บันทึก รายงานผลการพิจารณาคัดเลือก ข้อเสนอ ประกาศผลการพิจารณา คัดเลือกผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง หรือผู้ได้รับการคัดเลือก ลงนาม ในสัญญา/ใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจ้าง บันทึกรายงานผลการตรวจรับพัสดุ และขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน ไปยัง สสร. สค. ดำเนินการแล้วเสร็จ เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง	๔๐									
๒. ดำเนินการเผยแพร่ข้อมูล สาระสำคัญเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้างรายเดือนผ่านเว็บไซต์ ขร. www.drt.go.th ในหัวข้อสื่อ ประชาสัมพันธ์ จัดซื้อจัดจ้าง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง	๑๐									

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๗					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๗		ปัญหาอุปสรรค/ หมายเหตุ	หน่วย รับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (ณ สิ้นไตรมาสที่ ๒)		แผน การเบิกจ่าย	ผลการเบิกจ่าย (สิ้นไตรมาสที่ ๒)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลา ดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
					ตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูล สาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) ข้อ O๒๑ ของสำนักงาน คณะกรรมการป้องกันและ ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)					
๔	การพัฒนากระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง เข้าสู่ภาครัฐ ๔.๐ ๑) จัดเก็บข้อมูลลายมือชื่อ อิเล็กทรอนิกส์ของเจ้าหน้าที่ ภายในกรม เพื่อใช้ใน กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ๒) ช่องทางการติดต่อสื่อสาร ผ่านทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้บุคคลภายนอกสามารถ สอบถามข้อสงสัยเกี่ยวกับ การจัดซื้อจัดจ้าง	๑. ดำเนินการจัดเก็บข้อมูล ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ ของเจ้าหน้าที่ภายใน ขร. เพื่อใช้ในกระบวนการ จัดซื้อจัดจ้าง	๗๐	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	✓ ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑๐๐	(ไม่มี)	(ไม่มี)	(ไม่มี)	สสร.
					๑. ดำเนินการจัดเก็บข้อมูลลายมือ ชื่ออิเล็กทรอนิกส์ของเจ้าหน้าที่ ภายใน ขร. และดำเนินการเชื่อมต่อ ข้อมูลกับระบบงานสารบรรณ อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อใช้ในกระบวนการ จัดซื้อจัดจ้าง	๗๐				
		๒. จัดให้มีช่องทางติดต่อ สื่อสารผ่านทางไปรษณีย์ อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้ บุคคลภายนอกสามารถ ติดต่อสอบถามข้อสงสัย เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ตลอดจนยื่นข้อเสนอ และงานบริการต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง	๓๐		๒. ผู้ประกอบการสามารถติดต่อ สอบถามข้อสงสัยเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้างและสามารถยื่นข้อเสนอ เกี่ยวกับพัสดุและงานบริการ โดยเจ้าหน้าที่ สสร. สส. เป็น ผู้รับผิดชอบตรวจสอบข้อมูล ข้อเสนอและงานบริการต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้าง	๓๐				

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๗					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๗		ปัญหาอุปสรรค/ หมายเหตุ	หน่วย รับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (ณ สิ้นไตรมาสที่ ๒)		แผน การเบิกจ่าย	ผลการเบิกจ่าย (สิ้นไตรมาสที่ ๒)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลา ดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
๕	การบริหารงานพัสดุด้านการจัดซื้อ จัดจ้างอย่างมีประสิทธิภาพ ๑. จัดซื้อจัดจ้างโครงการที่ได้รับ จัดสรรตามปีงบประมาณ ได้ต่ำกว่าวงเงินราคากลาง ที่กำหนด ๒. โครงการที่ได้รับจัดสรร งบประมาณประจำปี สามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จ ถูกต้อง ครบถ้วน โดย สสร. สส. ได้ดำเนินการจัดซื้อ จ้าง เช่า ดังรายการดังนี้ ๒.๑ จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๘ รายการ ๒.๒ จ้างเหมารักษ ความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ๒.๓ จ้างเหมาบริกา รทำความสะอาด สำนักงานกรมการขนส่ง ทางราง ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	๑. จัดซื้อจัดจ้างโครงการ ที่ได้รับจัดสรรตาม ปีงบประมาณ ได้ต่ำกว่า วงเงินราคากลางที่กำหนด	๑๐	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	● อยู่ระหว่างดำเนินการ	๔๕	๒๐.๙๔๗๘ (วงเงินรวม ๒๐.๙๔๗๘ ลบ.)	๑๑.๘๒๖๒	(ไม่มี)	สสร.
		๒. โครงการที่ได้รับจัดสรร งบประมาณประจำปี สามารถดำเนินการ ได้แล้วเสร็จ ถูกต้อง ครบถ้วน โดย สสร.สส. ได้ดำเนินการจัดซื้อจ้าง เช่า ดังรายการดังนี้ ๒.๑ จัดซื้อครุภัณฑ์ สำนักงาน จำนวน ๘ รายการ ๒.๒ จ้างเหมารักษ ความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ๒.๓ จ้างเหมาบริกา รทำความสะอาด อาคารสำนักงาน ขร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	๙๐		๒. โครงการที่ได้รับจัดสรร งบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ สามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จ ถูกต้อง ครบถ้วน โดย สสร. สส. ได้ดำเนินการจัดซื้อ จ้าง เช่า และ ได้ลงนามในสัญญา /ใบสั่งซื้อ และ เบิกจ่ายไปยัง สสร.สค. ๒.๑ จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๘ รายการ อยู่ระหว่างรอ จัดสรรงบประมาณ ๒.๒ จ้างเหมารักษ ความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ๒.๓ จ้างเหมาบริกา รทำความสะอาด อาคารสำนักงาน ขร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ๒.๔ เช่าอาคารสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ๒.๕ เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	๔๕				

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๗					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๗		ปัญหาอุปสรรค/ หมายเหตุ	หน่วย รับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (ณ สิ้นไตรมาสที่ ๒)		แผน การเบิกจ่าย	ผลการเบิกจ่าย (สิ้นไตรมาสที่ ๒)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลา ดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
	๒.๔ เข้าอาคารสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ๒.๕ เข้าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	๒.๔ เข้าอาคารสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ๒.๕ เข้าเครื่องถ่าย เอกสารประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗								
๖	การบริหารระบบงานทรัพยากรบุคคล โดยการพัฒนาระบบฐานข้อมูลตามหลักธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ๑. การจัดทำระบบฐานข้อมูลบุคลากร ขร. ด้วยระบบ DPIS ของ ก.พ.	การพัฒนาระบบฐานข้อมูลตามหลักธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ดังนี้ ๑. จัดทำข้อมูลในระบบฐานข้อมูลบุคลากร ขร. ด้วยระบบ DPIS กับสำนักงาน ก.พ.	๔๐	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	● อยู่ระหว่างดำเนินการ	๑๕	(ไม่มี)	(ไม่มี)	(ไม่มี)	สร.
				๑. อยู่ระหว่างสำนักงาน ก.พ. ถ่ายโอนข้อมูลระบบ DPIS ให้กับกรมโยธาธิการและผังเมืองเพื่อจัดสรรพื้นที่ Cloud ให้ ขร.ต่อไป	-					
	๒. การจัดทำระบบข้อมูลทะเบียนประวัติข้าราชการอิเล็กทรอนิกส์	๒. จัดทำฐานข้อมูลบุคลากรทะเบียนประวัติข้าราชการอิเล็กทรอนิกส์ (SEIS) ให้เป็นปัจจุบัน	๖๐		-	๑๕				
		๒.๑ บันทึกข้อมูลครบถ้วน ๒๘ คน		ต.ค. - ธ.ค. ๖๖	๒.๑ การปรับปรุงข้อมูลบุคลากรในระบบ SEIS จำนวน ๓๐ คน	-				
		๒.๒ บันทึกข้อมูลครบถ้วน ๒๘ คน		ม.ค. - มี.ค. ๖๗	-	-				

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๗					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๗		ปัญหาอุปสรรค/ หมายเหตุ	หน่วย รับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (ณ สิ้นไตรมาสที่ ๒)		แผน การเบิกจ่าย	ผลการเบิกจ่าย (สิ้นไตรมาสที่ ๒)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลา ดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
		๒.๓ บันทึกข้อมูล ครบถ้วน ๒๘ คน		เม.ย. - มิ.ย. ๖๗	-	-				
		๒.๔ บันทึกข้อมูล ครบถ้วน ๒๘ คน		ก.ค. - ก.ย. ๖๗						
๗	การบริหารระบบงานประชาสัมพันธ์ โดยการพัฒนากระบวนการข้อมูล ตามหลักธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ๑) การรวบรวมข้อมูลข่าวสาร และสื่อประชาสัมพันธ์ ที่เผยแพร่ข่าวสารผ่านทาง สื่อออนไลน์ของ ขร. ประกอบด้วย ๑.๑) การเผยแพร่ข่าว ประชาสัมพันธ์ ผ่านสื่อต่าง ๆ ๑.๒) การเผยแพร่ สื่อประชาสัมพันธ์ ผ่านสื่อต่าง ๆ ๑.๓) ข้อมูลจำนวนผู้รับชม ข่าวสารและ สื่อประชาสัมพันธ์ผ่าน ทางสื่อออนไลน์ของ ขร.	๑. รวบรวมข้อมูลข่าวสาร และสื่อประชาสัมพันธ์ ที่เผยแพร่ข่าวสาร ผ่านทางสื่อออนไลน์ ของ ขร. (รายเดือน และรายปี) ประกอบด้วย ๑) การเผยแพร่ข่าว ประชาสัมพันธ์ผ่าน สื่อต่าง ๆ ๒) การเผยแพร่สื่อ ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่าง ๆ ๓) ข้อมูลจำนวนผู้รับชม ข่าวสารและสื่อประชาสัมพันธ์ ผ่านทางสื่อออนไลน์ของ ขร.	๘๐ (ข้อมูล ไตรมาสละ ๒๐)	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	● อยู่ระหว่างดำเนินการ ดำเนินการรวบรวมและจัดเก็บข้อมูล การเผยแพร่ข่าว สื่อประชาสัมพันธ์ และจำนวนผู้รับชมข่าวสารและสื่อ ประชาสัมพันธ์ผ่านทางสื่อออนไลน์ ของ ขร. ช่วงเดือน ต.ค. ๖๖ – มี.ค. ๖๗ โดยจัดเก็บเป็นรายเดือน และรายไตรมาสเรียบร้อยแล้ว	๔๐ ๔๐	(ไม่มี)	(ไม่มี)	(ไม่มี)	สตร.
		๒. จัดทำรายงานสรุป ข้อมูลการเผยแพร่ข่าวสาร ของ ขร. ตามหลัก ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ	๒๐	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	กำหนดจัดทำรายงานสรุปข้อมูล การเผยแพร่ข่าวสารของ ขร. ตาม หลักธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ใน ก.ย. ๒๕๖๗	-				

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๗					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๗		ปัญหาอุปสรรค/ หมายเหตุ	หน่วย รับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (ณ สิ้นไตรมาสที่ ๒)		แผน การเบิกจ่าย	ผลการเบิกจ่าย (สิ้นไตรมาสที่ ๒)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลา ดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
	๒) การจัดทำรายงานสรุปข้อมูล การเผยแพร่ข่าวสารของ ขร. ตามหลักธรรมาภิบาลข้อมูล ภาครัฐ									
๘	การบริหารระบบงานสารบรรณ โดยการพัฒนากระบวนการข้อมูล ตามหลักธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ด้านงานสารบรรณ ๑. การพัฒนาระบบฐานข้อมูลงาน สารบรรณประจำปี (เฉพาะเรื่องรับ- ส่งภายนอกหน่วยงาน)	๑. บันทึกและจัดเก็บหนังสือ ราชการรับเข้า-ส่งออก ของ ขร. ในฐานข้อมูล ผ่านระบบบริหาร สำนักงานอัตโนมัติ (e-Office) ปี ๒๕๖๗ “ระบบงานสารบรรณ”	๕๐ (ไตรมาสละ ๑๒.๕๐)	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	● อยู่ระหว่างดำเนินการ	๕๐	(ไม่มี)	(ไม่มี)	(ไม่มี)	สตร.
					๑. บันทึกและจัดเก็บหนังสือ ราชการรับเข้า-ส่งออกของ ขร. ลงในฐานข้อมูลทุกเรื่องผ่านระบบ บริหารสำนักงานอัตโนมัติ (e-Office) “ระบบสารบรรณ” เรียบร้อยแล้ว ดังนี้ ๑.๑ ไตรมาสที่ ๑ (ต.ค. - ธ.ค. ๒๕๖๖) ๑.๒ ไตรมาสที่ ๒ (ม.ค. - มี.ค. ๒๕๖๗)	๒๕				
		๒. รายงานผลจำนวนหนังสือ ราชการรับเข้า-ส่งออก ของ ขร. ประจำปี ๒๕๖๗ (๑ ต.ค. ๒๕๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗) ทุก ๓ เดือน (รายไตรมาส) เสนอ อchr. เพื่อทราบ รายงานผลฯ	๕๐ (ไตรมาสละ ๑๒.๕๐)		๒. รายงานผลจำนวนหนังสือ ราชการรับเข้า-ส่งออกของ ขร. ประจำปี ๒๕๖๗ ดังนี้ ๒.๑ ไตรมาสที่ ๑ (ต.ค. – ธ.ค. ๒๕๖๖) เสนอ อchr. เพื่อทราบ รายงานผลเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๙ ม.ค. ๒๕๖๗ สรุปดังนี้ ๑) ทะเบียนหนังสือรับ จำนวน ๑,๒๘๙ เรื่อง	๒๕				

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๗					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๗		ปัญหาอุปสรรค/ หมายเหตุ	หน่วย รับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (ณ สิ้นไตรมาสที่ ๒)		แผน การเบิกจ่าย	ผลการเบิกจ่าย (สิ้นไตรมาสที่ ๒)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลา ดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
					๒) ทะเบียนหนังสือส่ง จำนวน ๔๘๗ เรื่อง ๒.๒ ไตรมาสที่ ๒ (ม.ค. – มี.ค. ๒๕๖๗) เสนอ อchr. เพื่อทราบ รายงานผลเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๗ สรุปดังนี้ ๑) ทะเบียนหนังสือรับ จำนวน ๑,๓๕๓ เรื่อง ๒) ทะเบียนหนังสือส่ง จำนวน ๔๘๔ เรื่อง					
๙	กระบวนการพัฒนางานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ๑) ดำเนินการรับ – ส่งหนังสือราชการของกรม ผ่านระบบบริหารสำนักงานอัตโนมัติ (e-Office)	ไตรมาสที่ ๑ (ต.ค. - ธ.ค. ๒๕๖๖) ๑. ก่อนไตรมาสที่ ๑ (ก.ย. ๒๕๖๖) จัดทำหนังสือเสนอ อchr. เพื่อพิจารณาเริ่มดำเนินการรับ-ส่งหนังสือราชการของกรม ผ่านระบบบริหารสำนักงานอัตโนมัติ (e-Office) วันที่ ๒ ต.ค. ๒๕๖๖ พร้อมเสนอ “วิธีปฏิบัติงานรับ-ส่งหนังสือราชการของกรมผ่านระบบบริหาร	๕๐ (ไตรมาสละ ๑๒.๕๐)	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	● อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑. อchr. มีข้อสั่งการเมื่อวันที่ ๒๙ ก.ย. ๒๕๖๖ เห็นชอบเปิดใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ e-Office ใน “ระบบสารบรรณ” ทำหนังสือ กจร. ยส. ส่วนที่สุดที่ คค ๐๙๐๕.๗/๗๖๒ ลงวันที่ ๒๘ ก.ย. ๒๕๖๖ ในการดำเนินการรับ-ส่งหนังสือราชการของกรม พร้อมเวียนวิธีปฏิบัติงาน และแจ้งเวียนสำนักงาน/กอง/กลุ่มเรียบร้อยแล้ว โดยผู้บริหารและบุคลากร ขร. ได้เริ่มใช้ระบบตั้งแต่ ๒ ต.ค. ๒๕๖๖ เป็นต้นมา	๕๐ ๒๕	(ไม่มี)	(ไม่มี)	(ไม่มี)	สสร./กจร.

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๗					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๗		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ	หน่วยรับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (ณ สิ้นไตรมาสที่ ๒)		แผนการเบิกจ่าย	ผลการเบิกจ่าย (สิ้นไตรมาสที่ ๒)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
		สำนักงานอัตโนมัติ (e-Office)” เสนอ อชร. เพื่อพิจารณาก่อนแจ้งเวียนวิธีปฏิบัติงานฯ ให้สำนักงาน/กอง/กลุ่มนำไปใช้ในการปฏิบัติงานฯต่อไป ๒. เริ่มต้นไตรมาสที่ ๑ (๒ ต.ค. ๒๕๖๖) ผู้บริหารและบุคลากร ขร. เริ่มใช้ระบบรับ – ส่งหนังสือราชการของกรมผ่านระบบบริหารสำนักงานอัตโนมัติ (e-Office) ไตรมาสที่ ๒ (ม.ค. - มี.ค. ๒๕๖๗) ๑. ทำแบบสำรวจความพึงพอใจ “การปฏิบัติงานรับ-ส่งหนังสือราชการของกรมผ่านระบบบริหารสำนักงานอัตโนมัติ			๒. สสร. แจ้งเวียนสำนักงาน/กอง/กลุ่ม ผ่าน LINE กลุ่มหนังสือเวียน ขร. เมื่อวันที่ ๓ เม.ย. ๒๕๖๗ เพื่อตอบแบบสำรวจความพึงพอใจเรื่องการดำเนินการรับ-ส่งหนังสือของกรม ผ่านระบบบริหารสำนักงานอัตโนมัติ (e-Office) และ สสร. สรุปผลแบบสำรวจความพึงพอใจฯ เสนอ อชร. เพื่อทราบรายงานผลเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๑๗ เม.ย. ๒๕๖๗ และส่งมอบ กยร. รับผลการสำรวจฯ ไปปรับปรุงระบบ e-Office ต่อไปแล้ว					

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๗					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๗		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ	หน่วยรับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (ณ สิ้นไตรมาสที่ ๒)		แผนการเบิกจ่าย	ผลการเบิกจ่าย (สิ้นไตรมาสที่ ๒)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
		(e-Office)” ครั้งที่ ๒ ให้สำนักงาน/กอง/กลุ่ม ทำแบบสำรวจฯ เพื่อสรุปข้อดี ข้อเสีย ข้อเสนอแนะนำมา ปรับปรุงใช้ให้เหมาะสม และสอดคล้องกับการ ทำงานของ ขร. ต่อไป ๒. สรุปผลแบบสำรวจ ความพึงพอใจฯ เสนอ อchr. เพื่อทราบ และพิจารณาข้อเสนอ การปรับปรุงใช้ให้ เหมาะสมและสอดคล้อง กับการทำงานของ ขร. เมื่อ อchr. เห็นชอบแล้ว มอบ กยร. รับผล การสำรวจฯ ไปปรับปรุง ระบบ e-Office ต่อไป								

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๗					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๗		ปัญหาอุปสรรค/ หมายเหตุ	หน่วย รับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (ณ สิ้นไตรมาสที่ ๒)		แผน การเบิกจ่าย	ผลการเบิกจ่าย (สิ้นไตรมาสที่ ๒)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลา ดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
	๒) ดำเนินการรับ – ส่งหนังสือระหว่างหน่วยงาน ผ่านไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์กลางของกรม (อีเมล)	รวบรวมปริมาณการรับ – ส่งหนังสือระหว่างหน่วยงาน ผ่านไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์กลางของกรม (อีเมล) และจัดทำรายงานผลเสนอ อchr. เป็นรายไตรมาส	๕๐ (ไตรมาสละ ๑๒.๕๐)	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	๑. ดำเนินการรับ-ส่งหนังสือผ่านไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์กลางของกรม (อีเมล) เชื่อมต่อผ่านระบบบริหารสำนักงานอัตโนมัติ (e-Office) ได้ครบตรงตามจำนวนหนังสือที่รับ - ส่งของ แต่ละวัน ๒. รายงานผลจำนวนการรับ-ส่งหนังสือผ่านไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์กลางของกรม (อีเมล) เสนอ อchr. เพื่อทราบรายงานผลเรียบร้อยแล้ว ดังนี้ ๒.๑ ไตรมาสที่ ๑ เมื่อวันที่ ๙ ม.ค. ๒๕๖๗ สรุปดังนี้ ๑) จำนวนหนังสือรับ จำนวน ๒๓๓ เรื่อง ๒) จำนวนหนังสือส่งออก ๘๘ เรื่อง ๒.๒ ไตรมาสที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑๗ เม.ย. ๒๕๖๗ สรุปดังนี้ ๑) จำนวนหนังสือรับ จำนวน ๒๓๙ เรื่อง ๒) จำนวนหนังสือส่งออก ๑๑๘ เรื่อง	๒๕	(ไม่มี)	(ไม่มี)		

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๗					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๗		ปัญหาอุปสรรค/ หมายเหตุ	หน่วย รับผิดชอบ	
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (ณ สิ้นไตรมาสที่ ๒)		แผน การเบิกจ่าย	ผลการเบิกจ่าย (สิ้นไตรมาสที่ ๒)			
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลา ดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)					
กลยุทธ์ M&S๕ ส่งเสริมการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสาร และสร้างความสัมพันธ์อันดี ต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ ขร. จำนวน ๒ โครงการ/กิจกรรม ดังนี้											สสร.
๑	งานการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ข้อมูล และข่าวสาร ขร. ๑) การจัดทำเนื้อหาข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้าง การรับรู้และให้ข้อมูล เกี่ยวกับการพัฒนาระบบ ขนส่งทางราง และบทบาท ภารกิจของ ขร. ผ่านช่อง ทางการสื่อสารต่างๆ ๒) การจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ รูปแบบต่างๆ เพื่อสร้าง ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ การพัฒนาระบบขนส่งทางราง และบทบาทภารกิจของ ขร. ผ่านช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ ๓) จัดทำช่องทางการสื่อสาร/ ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากร ของ ขร. รับรู้/รับทราบ กฎหมายคุ้มครองสุขภาพ ของผู้ไม่สูบบุหรี่ ตาม พ.ร.บ. ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. ๒๕๖๐ และรณรงค์ให้ บุคลากรห้ามสูบบุหรี่และ บุหรี่ไฟฟ้า	๑. การจัดทำเนื้อหา ข่าวสารประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างการรับรู้และ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับ การพัฒนาระบบขนส่ง ทางราง และบทบาท ภารกิจของ ขร.ผ่าน ช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ ๒. การจัดทำสื่อ ประชาสัมพันธ์ รูปแบบต่างๆ เพื่อ สร้างความรู้ความ เข้าใจเกี่ยวกับการ พัฒนาระบบขนส่ง ทางรางและบทบาท ภารกิจของ ขร. ผ่าน ช่องทางการสื่อสารต่างๆ ๓. จัดทำช่องทางการสื่อสาร/ ประชาสัมพันธ์ให้ บุคลากรของ ขร. รับรู้/ รับทราบกฎหมายคุ้มครอง สุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ ตาม พ.ร.บ.ควบคุม	๔๐ (จัดทำเนื้อหา ข่าวสาร ไตรมาสละ ๑๐)	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	● อยู่ระหว่างดำเนินการ ดำเนินการจัดทำเนื้อหาประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับการประชุม/การลงพื้นที่/ กิจกรรมต่าง ๆ ของ ขร. ในรูปแบบข่าว และบทความ พร้อมทั้งเผยแพร่ผ่าน สื่อออนไลน์ของ ขร. และผ่านทาง สื่อมวลชนทุกเดือน	๖๐ ๒๐	๐.๑๐๐๐ (วงเงินรวม ๐.๑๐๐๐ ลบ.)	๐	หมายเหตุ : ยังไม่มีการเบิกจ่าย	สสร.	
			๔๐ (จัดทำเนื้อหา ข่าวสาร ไตรมาสละ ๑๐)	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	ดำเนินการสื่อประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับการประชุม/การลงพื้นที่/ กิจกรรมต่าง ๆ ของ ขร. ในรูปแบบต่างๆ ได้แก่ Clip VDO/Infographic/ โปสเตอร์ พร้อมทั้งเผยแพร่ผ่านสื่อ ออนไลน์ของ ขร. และผ่านทาง สื่อมวลชนทุกเดือน	๒๐					
			๒๐	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ ดำเนินการจัดทำโปสเตอร์เพื่อรณรงค์ นโยบายคุ้มครองสุขภาพผู้ไม่สูบบุหรี่ พร้อมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ผ่านทางช่องทางต่าง ๆ ดังนี้ ๑. บอร์ดประชาสัมพันธ์ของ ขร.	๒๐					

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๗					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๗		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ	หน่วยรับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (ณ สิ้นไตรมาสที่ ๒)		แผนการเบิกจ่าย	ผลการเบิกจ่าย (สิ้นไตรมาสที่ ๒)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
		ผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. ๒๕๖๐ และรณรงค์ให้บุคลากรห้ามสูบบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้า			๒. Line Group ของ ขร.					
๒	การจัดกิจกรรมเพื่อสร้างการรับรู้ความเข้าใจและสร้างภาพลักษณ์ความเชื่อมั่นต่อการพัฒนาระบบขนส่งทางราง ๑) ดำเนินกิจกรรมสร้างการมีส่วนร่วมต่อการพัฒนาระบบขนส่งทางรางของประเทศไทย รวมทั้งสร้างโอกาสเพื่อการเข้าถึงระบบขนส่งทางรางของภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ๒) ดำเนินกิจกรรมพัฒนาและเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับบุคลากรขององค์กร เกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์เพื่อการสื่อสารภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร ๓) ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร เพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจ รวมถึง	-	-	-	-	-	-	หมายเหตุ : ไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณในปี ๒๕๖๗	สตร.	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๗					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๗		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ	หน่วยรับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (ณ สิ้นไตรมาสที่ ๒)		แผนการเบิกจ่าย	ผลการเบิกจ่าย (สิ้นไตรมาสที่ ๒)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
	สร้างความสัมพันธ์อันดีกับทุกภาคส่วน									
กลยุทธ์ M&S๖ การบริหารจัดการหน่วยตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพด้วยหลักธรรมาภิบาล จำนวน ๓ โครงการ/กิจกรรม ดังนี้										กตส.
๑	ส่งเสริมให้องค์กรมีระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ - กิจกรรมการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายใน	รายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	๑๐๐	ต.ค. - ธ.ค.๖๖	✓ ดำเนินการแล้วเสร็จ ดำเนินการรายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายในในระดับหน่วยงานของรัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (แบบ ปค.๑ ปค.๔ ปค.๕ และ ปค.๖) พร้อมรายงานผลให้ สปค. วันที่ ๗ พ.ย. ๒๕๖๖ (กฎหมายกำหนดภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ)	๑๐๐	(ไม่มี)	(ไม่มี)	หมายเหตุ : ส่ง คค. ภายใน ๙๐ วันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ	กตส.
๒	การตรวจสอบ รายงานผล เสนอแนะ ติดตามผลและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านการเงิน/บัญชี และงบประมาณการจัดซื้อจัดจ้าง และการควบคุมภายใน ภายใต้ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่กฎหมายกำหนด ๑) กิจกรรมการตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการแก้ไขปัญหานี้คำสาธารณูปโภคค้างชำระของส่วนราชการ	๑. ตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการแก้ไขปัญหานี้คำสาธารณูปโภคค้างชำระของส่วนราชการ	๕๐ (ไตรมาสละ ๑๒.๕๐)	ต.ค. ๖๖/ ม.ค. ๖๗/ เม.ย. ๖๗/ ก.ค. ๖๗	● อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑. รายงานผลการตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการแก้ไขปัญหานี้คำสาธารณูปโภคค้างชำระของส่วนราชการ ๑.๑ ไตรมาสที่ ๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ดำเนินการ ๑ - ๑๐ ต.ค. ๒๕๖๖) ๑.๒ ไตรมาสที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ดำเนินการ ๑ - ๑๐ ม.ค. ๒๕๖๗)	๔๕	(ไม่มี)	(ไม่มี)	หมายเหตุ : ส่ง สปค. ภายใน ๑๐ วัน นับจากสิ้นไตรมาส (กฎหมายกำหนดภายใน ๔๕ วัน นับจากสิ้นไตรมาส)	กตส.

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๗					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๗		ปัญหาอุปสรรค/ หมายเหตุ	หน่วย รับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (ณ สิ้นไตรมาสที่ ๒)		แผน การเบิกจ่าย	ผลการเบิกจ่าย (สิ้นไตรมาสที่ ๒)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลา ดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
	๒) กิจกรรมการตรวจสอบ รายงานผล เสนอแนะ การปฏิบัติงานด้านการเงิน/ บัญชี และงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง และ การควบคุมภายใน ภายใต้ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ที่กฎหมายกำหนด ดังนี้ ๒.๑) กิจกรรมการตรวจสอบ งบสวัสดิการของ ขร. ๒.๒) กิจกรรมการตรวจสอบ การปฏิบัติงาน ด้านการเงิน การบัญชี รายงานการเงิน และ การบริหารพัสดุ ๒.๓) กิจกรรมการตรวจสอบ การปฏิบัติงาน ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ๒.๔) กิจกรรมการตรวจสอบ การดำเนินโครงการ/ กิจกรรม ๒.๕) กิจกรรมการตรวจสอบ การควบคุมภายใน ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	๒. ตรวจสอบงบ สวัสดิการของ ขร.	๑๐	ม.ค. - มี.ค. ๖๗	การตรวจสอบงบสวัสดิการของ ขร. ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ดำเนินการ ระหว่าง ก.พ. – มี.ค. ๒๕๖๗	๑๐				
		๓. ตรวจสอบการปฏิบัติงาน ด้านการเงินการบัญชี รายงานการเงิน และ การบริหารพัสดุ	๑๐	ม.ค. - ก.ค. ๖๗	-	-				
		๔. ตรวจสอบ การปฏิบัติงาน ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง	๑๐	ม.ค. - ก.ค. ๖๗	การตรวจสอบการปฏิบัติงาน ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ดำเนินการ ระหว่าง พ.ย. - ธ.ค. ๒๕๖๖	๑๐				
		๕. ตรวจสอบการดำเนิน โครงการ/กิจกรรม	๑๐	ม.ค. - ก.ค. ๖๗	-	-				
		๖. ตรวจสอบการควบคุม ภายในด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ	๑๐	ส.ค. - ก.ย. ๖๗	-	-				

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๗					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๗		ปัญหาอุปสรรค/ หมายเหตุ	หน่วย รับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (ณ สิ้นไตรมาสที่ ๒)		แผน การเบิกจ่าย	ผลการเบิกจ่าย (สิ้นไตรมาสที่ ๒)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลา ดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
๓	ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพและ ศักยภาพทางวิชาชีพของบุคลากร หน่วยตรวจสอบภายในให้เป็นมือ อาชีพ	ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการพัฒนาคูณภาพและศักยภาพทางวิชาชีพไม่น้อยกว่า ๑๘ ชั่วโมงต่อปี ๘ หลักสูตร ดังนี้ ๑) การวางแผนการตรวจสอบ ๒) การจัดทำแผนการปฏิบัติงาน ๓) การปฏิบัติงานตรวจสอบ ๔) การรายงานผลการตรวจสอบ ๕) การบริหารจัดการความเสี่ยง ๖) การควบคุมภายใน ๗) การใช้ Excel เพื่อช่วยการตรวจสอบ ๘) การตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ	๑๐๐	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	✓ ดำเนินการแล้วเสร็จ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในได้เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ทักษะและความสามารถอื่น ๆ ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง ไม่น้อยกว่า ๑๘ ชั่วโมงต่อปี ตามหลักสูตรที่กรมบัญชีกลางกำหนด ดังนี้ ๑. นส.รัชดา ลินธุริสกุล อบรมในหลักสูตรหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในที่ไม่เคยได้รับวุฒิบัตรด้านการตรวจสอบภายในระหว่างวันที่ ๖ – ๘ ธ.ค. ๒๕๖๖ ๒. นส.อาภารัตน์ ทองแทน อบรมในหลักสูตรผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน (หลักสูตรพัฒนาความรู้ต่อเนื่อง) ระหว่างวันที่ ๒๕ – ๒๘ ธ.ค. ๒๕๖๖	๑๐๐	(ไม่มี)	(ไม่มี)	(ไม่มี)	กตส.
รวมทั้งสิ้น (ล้านบาท)							๑๑๓.๓๘๒๓	๓๙.๓๑๒๘		

ส่วนที่ ๓

สรุปผลการดำเนินงาน ผลการเบิกจ่าย ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ

๑. สรุปผลการดำเนินงาน

แผนปฏิบัติการราชการกรมการขนส่งทางราง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ มีโครงการ/กิจกรรม รวมทั้งสิ้น ๘๔ โครงการ/กิจกรรม ในไตรมาสที่ ๒ : มกราคม – มีนาคม ๒๕๖๗ มีโครงการ/กิจกรรม ที่ดำเนินการเป็นไปตามแผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้ จำนวน ๑๘ โครงการ/กิจกรรม มีผลการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ ๖๓.๘๖ ดังรายละเอียดที่ปรากฏในตารางที่ ๓

ตารางที่ ๓ สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการราชการกรมการขนส่งทางราง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำแนกตามประเด็นแผนปฏิบัติการและแนวทางการพัฒนา ข้อมูล ณ ไตรมาสที่ ๒ (มกราคม – มีนาคม ๒๕๖๗)

ประเด็นแผนปฏิบัติการ/ แนวทางการพัฒนา	จำนวน โครงการ/ กิจกรรม ปี ๒๕๖๗	จำนวนโครงการ/กิจกรรม ที่ดำเนินการแล้วเสร็จ ตามแผน	ร้อยละ ผลการ ดำเนินงาน	หน่วย รับผิดชอบ
พันธกิจ M๑ เสนอแนะนโยบายมาตรการ มาตรฐานและจัดทำแผนการพัฒนาการขนส่งทางรางและขับเคลื่อนให้เกิดผลในการปฏิบัติ				
กลยุทธ์ M๑S๑ กำหนดแผนพัฒนาการขนส่งทางรางของประเทศไทย เพื่อวางแนวทางปฏิบัติงานสู่เป้าหมายการพัฒนาขนส่งทางรางของประเทศ	๑๑	๔	๓๖.๓๖	กยร./กกร./สปร.
กลยุทธ์ M๑S๒ การติดตามและประเมินผลแผนการดำเนินงานตามแผนพัฒนาการขนส่งทางราง	๖	-	๐.๐๐	กยร.
กลยุทธ์ M๑S๓ ส่งเสริมงานวิจัยเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมระบบรางภายในประเทศให้มีมาตรฐานสากลและราคาที่แข่งขันได้	๑	-	๐.๐๐	กยร./กมป./กกรม.
พันธกิจ M๒ พัฒนามาตรฐานและกำกับดูแลการขนส่งทางรางให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล				
กลยุทธ์ M๒S๑ ศึกษาจัดทำมาตรฐานการขนส่งทางรางเพื่อเพิ่มความปลอดภัยและลดอุบัติเหตุ	๖	-	๐.๐๐	กมป.
กลยุทธ์ M๒S๒ สนับสนุน/ส่งเสริมการจัดทำร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางราง พ.ศ. เพื่อให้มีบทบัญญัติในการกำกับดูแลการขนส่งทางราง	๑	-	๐.๐๐	กกรม.

ประเด็นแผนปฏิบัติการ/ แนวทางการพัฒนา	จำนวน โครงการ/ กิจกรรม ปี ๒๕๖๗	จำนวนโครงการ/กิจกรรม ที่ดำเนินการแล้วเสร็จ ตามแผน	ร้อยละ ผลการ ดำเนินงาน	หน่วย รับผิดชอบ
กลยุทธ์ M๒S๓ กำหนดมาตรฐานหลักเกณฑ์ กฎหมายลำดับรอง เพื่อให้มีมาตรฐาน และกำกับดูแลการขนส่งทางรางด้านความ ปลอดภัยให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล	๑	-	๓๐	กมป./กกม.
กลยุทธ์ M๒S๔ กำกับให้การขนส่งทาง รางเป็นไปตามมาตรฐานการขนส่งทาง รางและสร้างแนวทางเพื่อเพิ่มความ ปลอดภัยลดอุบัติเหตุ	๗	๒	๗๑.๕๒	กมป.
พันธกิจ M๓ กำกับดูแลการขนส่งทางรางให้เป็นไปตามกฎหมาย				
กลยุทธ์ M๓S๑ การกำหนดมาตรฐาน และมาตรการกำกับดูแลการขนส่งทางราง	๔	๒	๘๗.๕๐	กกร./กยร.
กลยุทธ์ M๓S๒ กำกับติดตามการปฏิบัติ ตาม (ร่าง) พระราชบัญญัติการขนส่งทางราง พ.ศ. รวมทั้งกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้อง	๑	-	๕๐	กกร.
กลยุทธ์ M๓S๓ การกำกับดูแลการประกอบ กิจการขนส่งให้เป็นไปตามมาตรฐานและ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง	๓	๑	๘๑	กกร.
พันธกิจ M๔ พัฒนาคุณภาพการขนส่งทางรางในการให้บริการสู่ความเป็นเลิศ				
กลยุทธ์ M๔S๑ ส่งเสริมให้ประชาชน ใช้ระบบขนส่งสาธารณะทางรางเพิ่มขึ้น	๓	๑	๖๖.๖๗	กมป./กกร./ กยร.
กลยุทธ์ M๔S๒ ส่งเสริมให้ความรู้ การประกอบกิจการขนส่งทางรางแก่ ผู้ประกอบการกิจการขนส่งทางราง	๒	๑	๕๐	กกร.
กลยุทธ์ M๔S๓ การจัดการเรื่อง ร้องเรียน	๑	-	๖๒.๕๐	กกร./กมป./ กยร.
กลยุทธ์ M๔S๔ กำหนดมาตรการส่งเสริม การประกอบกิจการขนส่งทางรางและ ติดตามแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการ ขนส่งทางราง	๔	-	๕๗.๗๕	กกร.
กลยุทธ์ M๔S๕ กำหนดมาตรการ คุ้มครองผู้ใช้บริการ	๑	-	๔๐	กกร.

ประเด็นแผนปฏิบัติราชการ/ แนวทางการพัฒนา	จำนวน โครงการ/ กิจกรรม ปี ๒๕๖๗	จำนวนโครงการ/กิจกรรม ที่ดำเนินการแล้วเสร็จ ตามแผน	ร้อยละ ผลการ ดำเนินงาน	หน่วย รับผิดชอบ
พันธกิจ M๕ ปฏิบัติงานด้วยหลักธรรมาภิบาล ตอบสนองผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย และพัฒนาองค์กร องค์กรความรู้ ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี นวัตกรรม และการบริหารจัดการ				
กลยุทธ์ M๕S๑ ส่งเสริมพัฒนาระบบ ราชการ เพื่อมุ่งสู่องค์กรสมรรถนะสูง	๕	๓	๘๒.๕๐	กพบ./สสร.
กลยุทธ์ M๕S๒ ส่งเสริม และพัฒนา องค์กรให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทาง เทคโนโลยีเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ นวัตกรรมทางเทคโนโลยี	๙	-	๔๙.๗๑	กยร.
กลยุทธ์ M๕S๓ ส่งเสริมให้มีการฝึกอบรม หรือประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการ ปฏิบัติงาน ของ ขร. เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้/นวัตกรรม/ เทคโนโลยี ในโครงการที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ ตามตำแหน่งบุคลากร ขร. เพื่อนำมาใช้ ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน	๔	๑	๕๔.๕๐	สสร./กยร.
กลยุทธ์ M๕S๔ ส่งเสริมการบริหารจัดการ และพัฒนาองค์กรด้วยหลักธรรมาภิบาล และนวัตกรรมระบบฐานข้อมูล	๙	๑	๕๔.๑๘	สสร./กยร.
กลยุทธ์ M๕S๕ ส่งเสริมการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสาร และสร้าง ความสัมพันธ์อันดีต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วน เสียของ ขร.	๒	-	๖๐	สสร.
กลยุทธ์ M๕S๖ การบริหารจัดการหน่วย ตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพด้วย หลักธรรมาภิบาล	๓	๒	๘๑.๖๗	กตส.
รวม	๘๔	๑๘	๖๓.๘๖	

๒. สรุปผลการเบิกจ่าย

ผลการเบิกจ่ายตามแผนปฏิบัติการราชการกรมการขนส่งทางราง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ในไตรมาสที่ ๒ (มกราคม – มีนาคม ๒๕๖๗) เป็นจำนวนเงิน ๓๙.๓๑๒๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๔.๖๗ จากงบประมาณทั้งสิ้น ๑๑๓.๓๘๒๓ ล้านบาท โดยมีรายละเอียดปรากฏตามตารางที่ ๔

ตารางที่ ๔ สรุปผลการเบิกจ่ายตามแผนปฏิบัติการราชการกรมการขนส่งทางราง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำแนกตามประเด็นแผนปฏิบัติการและแนวทางการพัฒนา ข้อมูล ณ ไตรมาสที่ ๒ (มกราคม - มีนาคม ๒๕๖๗)

ประเด็นแผนปฏิบัติการ/ แนวทางการพัฒนา	แผนการเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๗ (ล้านบาท)	ผลการเบิกจ่าย (ล้านบาท)	ร้อยละ	หน่วยรับผิดชอบ
พันธกิจ M๑ เสนอแนะนโยบายมาตรการ มาตรฐานและจัดทำแผนการพัฒนาการขนส่งทางรางและขับเคลื่อนให้เกิดผลในการปฏิบัติ				
กลยุทธ์ M๑S๑ กำหนดแผนพัฒนาการขนส่งทางรางของประเทศไทย เพื่อวางแนวทางการปฏิบัติงานสู่เป้าหมายการพัฒนาขนส่งทางรางของประเทศ	๒.๒๐๗๕	๐	๐	กยร.
กลยุทธ์ M๑S๒ การติดตามและประเมินผลแผนการดำเนินงานตามแผนพัฒนาการขนส่งทางราง	๑.๐๙๓๕	๐	๐	กยร.
กลยุทธ์ M๑S๓ ส่งเสริมงานวิจัยเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมระบบรางภายในประเทศให้มีมาตรฐานสากลและราคาที่แข่งขันได้	(ไม่มี)	(ไม่มี)	(ไม่มี)	กยร./กมล./กม.
พันธกิจ M๒ พัฒนามาตรฐานและกำกับดูแลการขนส่งทางรางให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล				
กลยุทธ์ M๒S๑ ศึกษาจัดทำมาตรฐานการขนส่งทางรางเพื่อเพิ่มความปลอดภัยและลดอุบัติเหตุ	๒๖.๑๙๙๖	๓.๗๔๑๙	๑๔.๒๘	กมล.
กลยุทธ์ M๒S๒ สนับสนุน/ส่งเสริมการจัดทำร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางราง พ.ศ. เพื่อให้มีบทบัญญัติในการกำกับดูแลการขนส่งทางราง	(ไม่มี)	(ไม่มี)	(ไม่มี)	กมล.
กลยุทธ์ M๒S๓ กำหนดมาตรฐานหลักเกณฑ์ กฎหมายลำดับรองเพื่อให้มีมาตรฐานและกำกับดูแลการขนส่งทางรางด้านความปลอดภัยให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล	(ไม่มี)	(ไม่มี)	(ไม่มี)	กมล. และ กม.

ประเด็นแผนปฏิบัติการ/แนวทางการพัฒนา	แผนการเบิกจ่ายปี ๒๕๖๗ (ล้านบาท)	ผลการเบิกจ่าย (ล้านบาท)	ร้อยละ	หน่วยรับผิดชอบ
กลยุทธ์ M๒S๔ กำกับให้การขนส่งทางรางเป็นไปตามมาตรฐานการขนส่งทางรางและสร้างแนวทางเพื่อเพิ่มความปลอดภัยลดอุบัติเหตุ	(ไม่มี)	(ไม่มี)	(ไม่มี)	กมป.
พันธกิจ M๓ กำกับดูแลการขนส่งทางรางให้เป็นไปตามกฎหมาย				
กลยุทธ์ M๓S๑ การกำหนดมาตรฐานและมาตรการกำกับดูแลการขนส่งทางราง	๑๕.๑๕๐๔	๒.๔๐๙๔	๑๕.๙๑	กกร./กยร.
กลยุทธ์ M๓S๒ กำกับติดตามการปฏิบัติตาม (ร่าง) พระราชบัญญัติการขนส่งทางราง พ.ศ. รวมทั้งกฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง	(ไม่มี)	(ไม่มี)	(ไม่มี)	กม.
กลยุทธ์ M๓S๓ การกำกับดูแลการประกอบกิจการขนส่งให้เป็นไปตามมาตรฐานและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	(ไม่มี)	(ไม่มี)	(ไม่มี)	กกร.
พันธกิจ M๔ พัฒนาคุณภาพการขนส่งทางรางในการให้บริการสู่ความเป็นเลิศ				
กลยุทธ์ M๔S๑ ส่งเสริมให้ประชาชนใช้ระบบขนส่งสาธารณะทางรางเพิ่มขึ้น	(ไม่มี)	(ไม่มี)	(ไม่มี)	กมป./กกร./กยร.
กลยุทธ์ M๔S๒ ส่งเสริมให้ความรู้การประกอบกิจการขนส่งทางรางแก่ผู้ประกอบการขนส่งทางราง	(ไม่มี)	(ไม่มี)	(ไม่มี)	กกร.
กลยุทธ์ M๔S๓ การจัดการเรื่องร้องเรียน	(ไม่มี)	(ไม่มี)	(ไม่มี)	กกร./กมป./กยร.
กลยุทธ์ M๔S๔ กำหนดมาตรการส่งเสริมการประกอบกิจการขนส่งทางรางและติดตามแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการขนส่งทางราง	๒.๔๕๐๐	๐	๐	กกร.
กลยุทธ์ M๔S๕ กำหนดมาตรการคุ้มครองผู้ใช้บริการ	(ไม่มี)	(ไม่มี)	(ไม่มี)	กกร.
พันธกิจ M๕ ปฏิบัติงานด้วยหลักธรรมาภิบาล ตอบสนองผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย และพัฒนาองค์กร องค์กรความรู้ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี นวัตกรรม และการบริหารจัดการ				
กลยุทธ์ M๕S๑ ส่งเสริมพัฒนาระบบราชการเพื่อมุ่งสู่องค์กรสมรรถนะสูง	(ไม่มี)	(ไม่มี)	(ไม่มี)	กพบ.

ประเด็นแผนปฏิบัติการ/ แนวทางการพัฒนา	แผนการเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๗ (ล้านบาท)	ผลการเบิกจ่าย (ล้านบาท)	ร้อยละ	หน่วยรับผิดชอบ
กลยุทธ์ M&S๒ ส่งเสริม และพัฒนา องค์กรให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง ทางเทคโนโลยีเพิ่มประสิทธิภาพ ในการใช้นวัตกรรมทางเทคโนโลยี	๒.๔๗๙๗	๐.๐๑๙๙	๐.๘๐	กยร.
กลยุทธ์ M&S๓ ส่งเสริมให้มีการ ฝึกอบรม หรือประสานกับหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของ ขร. เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้/นวัตกรรม/ เทคโนโลยี ในโครงการที่เกี่ยวข้องกับ หน้าที่ตามตำแหน่งบุคลากร ขร. เพื่อ นำมาใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน	๑.๒๒๑๕	๐.๔๙๘๓	๔๐.๗๙	สสร.
กลยุทธ์ M&S๔ ส่งเสริมการบริหาร จัดการและพัฒนาองค์กรด้วยหลัก ธรรมาภิบาล และนวัตกรรมระบบ ฐานข้อมูล	๖๒.๔๙๐๑	๓๒.๖๔๓๓	๕๒.๒๔	สสร.
กลยุทธ์ M&S๕ ส่งเสริมการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสาร และ สร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกลุ่ม ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ ขร.	๐.๑๐๐๐	๐	๐	สสร.
กลยุทธ์ M&S๖ การบริหารจัดการ หน่วยตรวจสอบภายในให้มี ประสิทธิภาพด้วยหลักธรรมาภิบาล	(ไม่มี)	(ไม่มี)	(ไม่มี)	กตส.
รวม	๑๑๓.๓๘๒๓	๓๙.๓๑๒๘	๓๔.๖๗	

๓. ปัญหาอุปสรรค

เนื่องจากอยู่ระหว่างรอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๗ ทำให้โครงการ/กิจกรรมที่ต้องใช้งบประมาณไม่สามารถดำเนินการได้ รวมทั้งบางโครงการ/กิจกรรมที่ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณอาจถูกยกเลิกหรือต้องปรับแผนการดำเนินงานใหม่

๔. ข้อเสนอแนะการดำเนินงาน

จากการติดตามแผนปฏิบัติการฯ (ไตรมาสที่ ๒ : มกราคม – มีนาคม ๒๕๖๗) กยร. พิจารณาแล้วเห็นว่า ยังมีโครงการ/กิจกรรมที่ไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากอยู่ระหว่างรอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๗ จึงเห็นควรเสนอพิจารณามอบหมายสำนักงาน/กอง/กลุ่ม เตรียมดำเนินการสำหรับโครงการที่ต้องใช้งบประมาณและกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างให้สามารถดำเนินการได้ทันทีหลังได้รับการจัดสรรงบประมาณฯ รวมทั้งเร่งรัดการดำเนินงานที่ไม่ต้องใช้งบประมาณให้แล้วเสร็จตามแผนงานโดยเร็ว เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อการทำงานและการเบิกจ่ายโดยภาพรวม



กรมการขนส่งทางราง
อาคาร ณ ถลาง 514/1 ถนนหลานหลวง
แขวงสี่แยกมหานาค เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์: 02 164 2626 e-mail: saraban@drt.go.th