



รายงานผลการดำเนินงาน และผลการเบิกจ่าย

ไตรมาสที่ 1 : (ตุลาคม – ธันวาคม 2567)

ตามแผนปฏิบัติราชการกรมการขนส่งทางราง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2



กรมการขนส่งทางราง
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
กุมภาพันธ์ 2568

คำนำ

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน (กยร.) โดยกลุ่มติดตามและประเมินผล มีหน้าที่ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนการพัฒนาด้านการขนส่งทางรางของประเทศ และแผนปฏิบัติราชการของกรม ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ กยร. ได้จัดทำรายงานการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการของกรมการขนส่งทางราง (ขร.) (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ ๒) ไตรมาสที่ ๑ (เดือนตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๖๗) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ขึ้นเพื่อกำกับ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นกรอบในการดำเนินงานให้บรรลุตามเป้าหมาย ตัวชี้วัด รวมทั้งสามารถขับเคลื่อนแผนงาน/โครงการภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติและแผนปฏิรูปประเทศให้เกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุด นำไปสู่การพัฒนาระบบการขนส่งทางรางของประเทศที่ได้มาตรฐานและมีความปลอดภัยอย่างยั่งยืน

กรมการขนส่งทางราง
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
กลุ่มติดตามและประเมินผล
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘



สารบัญ

หน้า

คำนำ

สารบัญ

ส่วนที่ ๑	แผนปฏิบัติราชการกรมการขนส่งทางราง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	๑
	๑. สาระสำคัญของแผนปฏิบัติราชการกรมการขนส่งทางราง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	๑
ส่วนที่ ๒	ผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่าย ตามแผนปฏิบัติราชการกรมการขนส่งทางราง ประจำปีงบประมาณ (พ.ศ. ๒๕๖๘) (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ ๒) ไตรมาสที่ ๑ : ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๗	๓๓
	๑. พันธกิจ M๑ เสนอแนะนโยบายมาตรการ มาตรฐานและจัดทำแผนการพัฒนาการขนส่งทางรางและขับเคลื่อนให้เกิดผลในการปฏิบัติ	๓
	๒. พันธกิจ M๒ พัฒนามาตรฐานและกำกับดูแลการขนส่งทางรางให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล	๓๑
	๓. พันธกิจ M๓ กำกับดูแลการขนส่งทางรางให้เป็นไปตามกฎหมาย	๕๔
	๔. พันธกิจ M๔ พัฒนาคุณภาพการขนส่งทางรางในการให้บริการสู่ความเป็นเลิศ	๖๔
	๕. พันธกิจ M๕ ปฏิบัติงานด้วยหลักธรรมาภิบาล ตอบสนองผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย และพัฒนาองค์กร องค์กรความรู้ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี นวัตกรรม และการบริหารจัดการ	๘๒
ส่วนที่ ๓	สรุปผลการดำเนินงาน ผลการเบิกจ่าย ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ	๑๓๖
	๑. สรุปผลการดำเนินงาน	๑๓๖
	๒. สรุปผลการเบิกจ่าย	๑๓๙
	๓. ปัญหาอุปสรรค	๑๔๑
	๔. ข้อเสนอแนะการดำเนินงาน	๑๔๒

ส่วนที่ ๑

แผนปฏิบัติการราชการกรมการขนส่งทางราง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

สาระสำคัญของแผนปฏิบัติการราชการกรมการขนส่งทางราง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

กรมการขนส่งทางราง (ขร.) ซึ่งมีหน้าที่ในการกำกับดูแลการขนส่งทางรางของประเทศ ดังนั้น แนวคิดและหลักการของแผนปฏิบัติการ ขร. (พ.ศ. ๒๕๖๘) จึงมุ่งเน้นในการปฏิบัติ ผลักดัน และสนับสนุนให้ ขร. ดำเนินการในบทบาทหน่วยงานกำกับดูแลให้มีประสิทธิภาพเพื่อให้เกิดการพัฒนาการขนส่งทางรางให้มีความปลอดภัย และมีการบริการที่ดีด้วยนวัตกรรมและธรรมาภิบาล โดยสรุปจำนวนโครงการ/กิจกรรม จำแนกตามแผนปฏิบัติการ

ตารางที่ ๑ สรุปจำนวนโครงการ/กิจกรรม ภายใต้แผนปฏิบัติการราชการกรมการขนส่งทางราง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จำแนกตามประเด็นแผนปฏิบัติการและแนวทางการพัฒนา

แผนปฏิบัติการ/แนวทางการพัฒนา	จำนวนโครงการ/ กิจกรรม ปี ๒๕๖๘	หน่วยรับผิดชอบ
พันธกิจ M๑ เสนอแนะนโยบาย มาตรการ มาตรฐานและจัดทำแผนการพัฒนาการขนส่งทางรางและขับเคลื่อนให้เกิดผลในการปฏิบัติ		
กลยุทธ์ M๑S๑ กำหนดแผนพัฒนาการขนส่งทางรางของประเทศไทย เพื่อวางแนวทางการปฏิบัติงานสู่เป้าหมายการพัฒนาขนส่งทางรางของประเทศ	๑๑	กยร./สปร./สสร.
กลยุทธ์ M๑S๒ การติดตามและประเมินผล แผนการดำเนินงานตาม แผนพัฒนาการขนส่งทางราง	๕	กยร./สปร.
กลยุทธ์ M๑S๓ ส่งเสริมงานวิจัย เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมระบบรางภายในประเทศ ให้มีมาตรฐานสากล และราคาที่แข่งขันได้	๑	กยร./กมป./กกม.
พันธกิจ M๒ พัฒนามาตรฐานและกำกับดูแลการขนส่งทางรางให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล		
กลยุทธ์ M๒S๑ ศึกษาจัดทำมาตรฐานการขนส่งทางรางเพื่อเพิ่มความปลอดภัย และลดอุบัติเหตุ	๕	กมป.
กลยุทธ์ M๒S๒ สนับสนุน/ส่งเสริมการจัดทำร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางราง พ.ศ. เพื่อให้มีบทบัญญัติในการกำกับดูแลการขนส่งทางราง	๑	กกม.
กลยุทธ์ M๒S๓ กำหนดมาตรฐานหลักเกณฑ์ กฎหมายลำดับรอง เพื่อให้มี มาตรฐานและกำกับดูแลการขนส่งทางรางด้านความปลอดภัยให้เป็นไปตาม มาตรฐานสากล	๒	กกม.
กลยุทธ์ M๒S๔ กำกับให้การขนส่งทางรางเป็นไปตามมาตรฐานการขนส่งทางรางและสร้างแนวทางเพื่อเพิ่มความปลอดภัยลดอุบัติเหตุ	๖	กมป.

แผนปฏิบัติราชการ/แนวทางการพัฒนา	จำนวนโครงการ/ กิจกรรม ปี ๒๕๖๘	หน่วยรับผิดชอบ
พันธกิจ M๓ กำกับดูแลการขนส่งทางรางให้เป็นไปตามกฎหมาย		
กลยุทธ์ M๓S๑ การกำหนดมาตรฐานและมาตรการกำกับดูแลการขนส่งทางราง	๔	กยร./กกร.
กลยุทธ์ M๓S๒ กำกับติดตาม การปฏิบัติตาม (ร่าง) พระราชบัญญัติการขนส่งทางราง พ.ศ. รวมทั้งกฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง	๔	กมม./สสร./กยร.
กลยุทธ์ M๓S๓ การกำกับดูแลการประกอบกิจการขนส่งให้เป็นไปตามมาตรฐานและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	๔	กกร.
พันธกิจ M๔ พัฒนาคุณภาพการขนส่งทางรางในการให้บริการสู่ความเป็นเลิศ		
กลยุทธ์ M๔S๑ ส่งเสริมให้ประชาชนใช้ระบบขนส่งสาธารณะทางรางเพิ่มขึ้น	๘	กมป./กกร./สสร./กยร.
กลยุทธ์ M๔S๒ ส่งเสริมให้ความรู้การประกอบกิจการขนส่งทางรางแก่ผู้ประกอบการขนส่งทางราง	๓	กกร./สสร./กยร.
กลยุทธ์ M๔S๓ การจัดการเรื่องร้องเรียน	๕	กกร./กมป./กยร./สสร.
กลยุทธ์ M๔S๔ กำหนดมาตรการส่งเสริมการประกอบกิจการขนส่งทางรางและติดตามแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการขนส่งทางราง	๒	กกร.
กลยุทธ์ M๔S๕ กำหนดมาตรการคุ้มครองผู้ใช้บริการ	-	-
พันธกิจ M๕ ปฏิบัติงานด้วยหลักธรรมาภิบาล ตอบสนองผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย และพัฒนาองค์กร องค์กรความรู้ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี นวัตกรรมและการบริหารจัดการ		
กลยุทธ์ M๕S๑ ส่งเสริมพัฒนาระบบราชการ เพื่อมุ่งสู่องค์กรสมรรถนะสูง	๙	กพป./สสร.
กลยุทธ์ M๕S๒ ส่งเสริม และพัฒนาองค์กรให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้นวัตกรรมทางเทคโนโลยี	๙	กยร./กมป.
กลยุทธ์ M๕S๓ ส่งเสริมให้มีการฝึกอบรม หรือประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของ ขร. เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้/นวัตกรรม/เทคโนโลยีในโครงการที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ตามตำแหน่งบุคลากร ขร. เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน	๔	สสร./กยร.
กลยุทธ์ M๕S๔ ส่งเสริมการบริหารจัดการและพัฒนาองค์กรด้วยหลักธรรมาภิบาลและนวัตกรรมระบบฐานข้อมูล	๙	สสร./กยร./กมม.
กลยุทธ์ M๕S๕ ส่งเสริมการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสาร และสร้างความสัมพันธ์อันดี ต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ ขร.	๗	สสร./กยร./กกร./กมป.
กลยุทธ์ M๕S๖ การบริหารจัดการหน่วยตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพด้วยหลักธรรมาภิบาล	๓	กตส.
รวม	๑๐๒	

ส่วนที่ ๒

ผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่าย ภายใต้แผนปฏิบัติการการกรมการขนส่งทางราง (พ.ศ. ๒๕๖๘) (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ ๒)
ไตรมาสที่ ๑ : ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๗ ข้อมูล ณ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๘		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ	หน่วยรับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (๒๘ ก.พ. ๒๕๖๘)		แผนการเบิกจ่าย (ลบ.)	ผล การเบิกจ่าย (ลบ.) (๒๘ ก.พ. ๒๕๖๘)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
พันธกิจ M๑ เสนอแนะนโยบาย มาตรการ มาตรฐานและจัดทำแผนการพัฒนาการขนส่งทางรางและขับเคลื่อนให้เกิดผลในการปฏิบัติ										
กลยุทธ์ M๑S๑ กำหนดแผนพัฒนาการขนส่งทางรางของประเทศไทย เพื่อวางแนวทางการปฏิบัติงานสู่เป้าหมายการพัฒนาขนส่งทางรางของประเทศ จำนวน ๑๑ โครงการ/กิจกรรม ดังนี้										
๑	ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลการลงทุนโครงการระบบรางของหน่วยงานของรัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการประกอบกิจการขนส่งทางราง	⚙️ อยู่ระหว่างดำเนินการ			๔๑.๖๗	(ไม่มี)	(ไม่มี)	(ไม่มี)	กยร.(ยง.)	
		๑. ศึกษา รวบรวม และประสานข้อมูลจากหน่วยงานภายในและภายนอกองค์กร	๑๐๐ (ไตรมาสละ ๒๕)	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	๑. ขร. มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ คค ๐๙๐๕๓/๑๘๓๖ ลงวันที่ ๒๒ ต.ค. ๒๕๖๗ ให้ความเห็นเรื่องการขอทบทวนมติ ครม. และขออนุมัติรวมโครงการระบบรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) ช่วงตลิ่งชัน-ศาลายา และสถานีเพิ่มเติม ๓ สถานี (สถานีสะพานพระราม ๖ สถานีบางทราย - กฟผ. และสถานีบ้านฉิมพลี) และโครงการระบบรถไฟชานเมืองสายสีแดงอ่อน ช่วงตลิ่งชัน - ศิริราช เข้าด้วยกัน เพื่อดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นสัญญาเดียว	๔๑.๖๗				
		๒. วิเคราะห์ข้อมูลการลงทุนโครงการระบบราง								
		๓. นำเสนอข้อมูลต่อผู้บริหาร								

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘				แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๘		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ	หน่วยรับผิดชอบ	
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (๒๘ ก.พ. ๒๕๖๘)		แผนการเบิกจ่าย (ลบ.)			ผล การเบิกจ่าย (ลบ.) (๒๘ ก.พ. ๒๕๖๘)
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
					๒. ขร. มีหนังสือ ที่ คค ๐๙๐๕.๓/๑๙๕๕ ลงวันที่ ๘ พ.ย. ๒๕๖๗ เรื่อง ขอความเห็นชอบให้ รพม. ดำเนินการให้เช่าหรือให้สิทธิใด ๆ ในอสังหาริมทรัพย์ และการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ประเภทอาคารเชื่อมต่อระบบรถไฟฟ้า และอาคารอเนกประสงค์ ที่มีมูลค่าอสังหาริมทรัพย์เกินสิบล้านบาท โครงการรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรัชมงคล					
					๓. ขร. มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ คค ๐๙๐๕.๓/๒๐๘๑ ลงวันที่ ๒๗ พ.ย. ๒๕๖๗ เรื่อง ข้อเสนอการพัฒนาระบบขนส่งเพื่อจังหวัดเชียงใหม่					
					๔. ขร. มีหนังสือ ที่ คค ๐๙๐๕.๓/๔๔ ลงวันที่ ๙ ม.ค. ๒๕๖๘ เรื่อง ขออนุมัติปรับเปลี่ยนกรอบวงเงินค่าก่อสร้างของสัญญาที่ ๓ - ๕ งานโยธา โดยขอปรับเกลี่ยวงเงินตามประมาณการวงเงินคงเหลือ ตามที่ ครม. มีมติเมื่อวันที่ ๑๑ ก.ค. ๒๕๖๐ และขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงงานจากรูปแบบการก่อสร้างคันทางระดับดินเป็นรูปแบบทางยกระดับ (Elevated)					

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๘		ปัญหาอุปสรรค/ หมายเหตุ	หน่วย รับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (๒๘ ก.พ. ๒๕๖๘)		แผน การเบิกจ่าย (ลบ.)	ผล การเบิกจ่าย (ลบ.) (๒๘ ก.พ. ๒๕๖๘)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
					ตามแนวทางที่ ๔ ช่วงโคกกรวด - ภูเขาลาด ในโครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย และรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ในการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูงเพื่อเชื่อมโยงภูมิภาค ช่วงกรุงเทพมหานคร - หนองคาย (ระยะที่ ๑ ช่วงกรุงเทพมหานคร - นครราชสีมา)					
๒	จัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณของกรมการขนส่งทางราง ๑) รวบรวมคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณของกรมการขนส่งทางราง ๒) รวบรวมและจัดทำเอกสารงบประมาณและเตรียมชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๓) การทบทวน ปรับปรุงผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณประกอบการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ	⚙ อยู่ระหว่างดำเนินการ				๕๐	(ไม่มี)	(ไม่มี)	(ไม่มี)	กยร.(ยว.)
		๑. ประสาน รวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานภายในและภายนอกองค์กร และวิเคราะห์ข้อมูลเสนอต่อผู้บริหาร	๒๕	ต.ค. ๖๗ - ม.ค. ๖๘	๑. ขร. มีหนังสือ ที่ คค ๐๙๐๕.๔/๒๒๔๘ ลงวันที่ ๒๕ ธ.ค. ๒๕๖๗ จัดส่งข้อมูลการดำเนินการตามระบบการติดตามและประเมินผล เพื่อประกอบการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙	๕๐				
		๒. จัดทำข้อมูลลงในระบบ e-Budgeting และนำเสนอต่อผู้บริหาร	๒๕	ม.ค. ๖๘ - เม.ย. ๖๘	๒. ขร. มีหนังสือ ที่ คค ๐๙๐๕.๔/๗๘๘ ลงวันที่ ๑๕ ม.ค. ๒๕๖๘ จัดส่งคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ เสนอ คค. เพื่อเสนอ รชค. ลงนามถึง สป.					
		๓. จัดทำข้อมูลประกอบการชี้แจงงบประมาณ	๕๐	พ.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๘						

รายงานการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการของกรมการขนส่งทางราง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
(ไตรมาสที่ ๑ : ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๗)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๘		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ	หน่วยรับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (๒๘ ก.พ. ๒๕๖๘)		แผนการเบิกจ่าย (ลบ.)	ผล การเบิกจ่าย (ลบ.) (๒๘ ก.พ. ๒๕๖๘)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
๓	จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีของกรรมการขนส่งทางราง	✔ ดำเนินการแล้วเสร็จ				๑๐๐	(ไม่มี)	(ไม่มี)	(ไม่มี)	กยร.(ยพ.)
๑. จัดทำและแจ้งเวียน (ร่าง) แผนปฏิบัติการ ขร. (พ.ศ. ๒๕๖๙) ให้สำนักงาน/กอง/กลุ่ม พิจารณา		๕๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	๑. กยร. มีหนังสือ ที่ คค ๐๙๐๕๒/ว๑๐๐๐ ลงวันที่ ๑๑ ต.ค. ๒๕๖๗ เรื่อง แจ้งเวียน (ร่าง) แผนปฏิบัติการ ขร. (พ.ศ. ๒๕๖๙) เพื่อให้สำนักงาน/กอง/กลุ่ม พิจารณา เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการ ขร. (พ.ศ. ๒๕๖๙) เสนอ อchr. ต่อไป ๒. กยร. มีหนังสือ ที่ คค ๐๙๐๕๒/ว๑๑๖๙ ลงวันที่ ๙ ธ.ค. ๒๕๖๗ เรื่อง แจ้งเวียน (ร่าง) แผนปฏิบัติการ ขร. (พ.ศ. ๒๕๖๙) เพื่อให้สำนักงาน/กอง/กลุ่ม ปรับปรุง(ร่าง) แผนปฏิบัติการ ขร. (พ.ศ. ๒๕๖๙) ตามที่ อchr. ได้มอบหมายเพื่อ กยร. จัดทำแผนปฏิบัติการ ขร. (พ.ศ. ๒๕๖๙) เสนอ อchr. พิจารณา ให้ความเห็นชอบ	๕๐					
๒. รวบรวมและประมวลข้อมูล แผนงาน กิจกรรม/โครงการ ของสำนักงาน/กอง/กลุ่ม ประกอบการดำเนินการ จัดทำแผนปฏิบัติการ ขร. (พ.ศ. ๒๕๖๙)		๔๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	กยร. ได้รวบรวมและประมวลข้อมูล แผนงานกิจกรรม/โครงการ ของสำนักงาน/กอง/กลุ่ม พร้อมจัดทำแผนปฏิบัติการ ขร. (พ.ศ. ๒๕๖๙) แล้วเสร็จ	๔๐					

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๘		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ	หน่วยรับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (๒๘ ก.พ. ๒๕๖๘)		แผนการเบิกจ่าย (ลบ.)	ผล การเบิกจ่าย (ลบ.) (๒๘ ก.พ. ๒๕๖๘)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
		๓. จัดทำแผนปฏิบัติราชการ ขร. (พ.ศ. ๒๕๖๙) เสนอ อchr.	๑๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	กchr. มีหนังสือ ที่ คค ๐๙๐๕.๒/๑๑๙๕ ลงวันที่ ๑๘ ธ.ค. ๒๕๖๗ เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ขร. (พ.ศ. ๒๕๖๙) เสนอ อchr. เพื่อพิจารณาอนุมัติและลงนามในร่างหนังสือถึง คค. เพื่อนำส่งแผนปฏิบัติราชการ ขร. (พ.ศ. ๒๕๖๙) นำเสนอ รวค. ให้ความเห็นชอบต่อไป	๑๐				
๔	แผนปฏิบัติการการส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพในการขนส่งสินค้าทางราง ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) (ฉบับปรับปรุง)	✔ ดำเนินการแล้วเสร็จ				๑๐๐	(ไม่มี)	(ไม่มี)	(ไม่มี)	กchr.(ยพ.)
		๑. มีหนังสือถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้หน่วยงาน ทบทวน จัดลำดับความสำคัญ และปรับปรุงแผนการดำเนินงานของแผนงาน/โครงการต่างๆ ให้เหมาะสม และสอดคล้องกับสถานการณ์ ในปัจจุบัน และประสานติดตามข้อมูล	๕๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	chr. ได้มีหนังสือที่ คค ๐๙๐๕.๒/๑๑๙๔๘ และ คค ๐๙๐๕.๒/๑๑๙๔๙ ลงวันที่ ๘ ต.ค. ๒๕๖๗ เรื่อง แผนปฏิบัติการการส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพในการขนส่งสินค้าทางราง ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) (ฉบับปรับปรุง) เพื่อขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณา ทบทวนความเหมาะสมของการจัดลำดับความสำคัญของแผนงาน/โครงการ ภายใต้แผนปฏิบัติการฯ ให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การพิจารณาตามความพร้อมของการดำเนินงาน พร้อมทั้งปรับปรุงแผนการดำเนินงานของแผนงาน/โครงการต่าง ๆ ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน	๕๐				

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๘		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ	หน่วยรับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (๒๘ ก.พ. ๒๕๖๘)		แผนการเบิกจ่าย (ลบ.)	ผล การเบิกจ่าย (ลบ.) (๒๘ ก.พ. ๒๕๖๘)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
		๒. รวบรวมและประมวลข้อมูลแผนงาน/โครงการต่าง ๆ ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	๔๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	กยร. ได้รวบรวมและประมวลข้อมูลแผนงาน/โครงการต่าง ๆ ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมจัดทำแผนปฏิบัติการส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพในการขนส่งสินค้าทางราง ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) (ฉบับปรับปรุง) แล้วเสร็จ	๔๐				
		๓. จัดทำแผนปฏิบัติการส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพในการขนส่งสินค้าทางราง ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) (ฉบับปรับปรุง) เสนอ อชร.	๑๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	กยร. ได้มีหนังสือ ที่ คค ๐๙๐๕.๒/๑๑๗๘ ลงวันที่ ๑๒ ธ.ค. ๒๕๖๗ เรื่อง แผนปฏิบัติการส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งสินค้าทางราง ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) (ฉบับปรับปรุง) เสนอ อชร. เพื่อพิจารณาอนุมัติและลงนามในร่างหนังสือถึง คค. เพื่อนำส่งแผนปฏิบัติการฯ นำเสนอ รวค. ให้ความเห็นชอบต่อไป	๑๐				
๕	การเชื่อมต่อการขนส่งทางรางกับการขนส่งอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งศูนย์กระจายสินค้า ท่าเรือบก นิคมอุตสาหกรรม และส่วนอื่นที่เกี่ยวข้อง	⚙️ อยู่ระหว่างดำเนินการ				๔๑.๖๗	(ไม่มี)	(ไม่มี)	(ไม่มี)	กยร.(ยพ.)
		ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลการเชื่อมต่อการขนส่งทางรางฯ พร้อมเข้าร่วมประชุมฯ หรือเสนอผลการศึกษาฯ หรือตอบประชาชน/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/สภาผู้แทนราษฎร/วุฒิสภา	๑๐๐ (ไตรมาสละ ๒๕)	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	๑. รฟท. ได้มีหนังสือ ที่ รฟ.กส. ๑๑๐๐/๒๔๖/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๐ ก.ย. ๒๕๖๗ เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการกำกับการดำเนินงานศึกษาความเหมาะสมโครงการก่อสร้างทางรถไฟ ช่วงสุพรรณบุรี-	๔๑.๖๗				

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๘		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ	หน่วยรับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (๒๘ ก.พ. ๒๕๖๘)		แผนการเบิกจ่าย (ลบ.)	ผล การเบิกจ่าย (ลบ.) (๒๘ ก.พ. ๒๕๖๘)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
		เพื่อทราบหรือเพื่อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาหรือการดำเนินงานให้เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดตามแผน R-map			นครหลวง-ชุมทางบ้านภาชี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑ ต.ค. ๒๕๖๗ โดย ขร. ได้ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลรายละเอียดโครงการรถไฟสายใหม่ ช่วงสุพรรณบุรี-นครหลวง-ชุมทางบ้านภาชี (MR๑๐) แผนงานระยะเร่งด่วน (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ภายใต้ผลการศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาโครงข่ายรถไฟให้ครอบคลุมและเชื่อมโยงพื้นที่ทั่วประเทศและรองรับการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบได้อย่างไร้รอยต่อ (R-map) พร้อมเข้าร่วมประชุมและเสนอแนะแนวทางการพัฒนาการเชื่อมต่อการขนส่งทางรางกับการขนส่งทางน้ำและทางบก รวมทั้งการพัฒนาย่านกองเก็บและขนถ่ายตู้สินค้า (Container Yard : CY) ในพื้นที่ภาคกลางเพื่อรองรับการขนส่งสินค้าทางรางในบริเวณภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือ และการดำเนินงานให้สำเร็จตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดตามแผน R-map ต่อที่ประชุม					

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘				แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๘		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ	หน่วยรับผิดชอบ	
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (๒๘ ก.พ. ๒๕๖๘)		แผนการเบิกจ่าย (ลบ.)			ผล การเบิกจ่าย (ลบ.) (๒๘ ก.พ. ๒๕๖๘)
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
					๒. รฟท. ได้มีหนังสือ ค่วนที่สุด ที่ รฟ.กส.๑๑๐๐/๒๖๔/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๔ ต.ค. ๒๕๖๗ เรื่อง ขอเชิญประชุม เพื่อหารือข้อมูลรายละเอียดโครงการงานศึกษาความเหมาะสมการพัฒนาทางรถไฟเชื่อมต่อนิคมอุตสาหกรรม/แหล่งอุตสาหกรรม เมื่อวันที่ ๗ ต.ค. ๒๕๖๗ โดย ขร. ได้ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลรายละเอียดโครงการพัฒนาทางรถไฟเชื่อมต่อนิคมอุตสาหกรรม/แหล่งอุตสาหกรรม แผนงานระยะเร่งด่วน (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ภายใต้ผลการศึกษา R-map พร้อมเข้าร่วมประชุมและเสนอแนะแนวทางการพัฒนาทางรถไฟเชื่อมต่อนิคมอุตสาหกรรม/แหล่งอุตสาหกรรม และการดำเนินงานให้สำเร็จตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดตามแผน R-map ต่อการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) และ รฟท. ๓. รฟท. ได้มีหนังสือ ที่ รฟ.กส. ๑๑๐๐/๓๐๘/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๗ พ.ย. ๒๕๖๗ ขอเชิญผู้แทน ขร.					

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๘		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ	หน่วยรับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (๒๘ ก.พ. ๒๕๖๘)		แผนการเบิกจ่าย (ลบ.)	ผล การเบิกจ่าย (ลบ.) (๒๘ ก.พ. ๒๕๖๘)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
					เข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน งานศึกษาความเหมาะสมการพัฒนาทางรถไฟเชื่อมต่อ นิคมอุตสาหกรรม/แหล่งอุตสาหกรรม ระหว่างวันที่ ๑๘ – ๑๙ พ.ย. ๒๕๖๗ ณ จังหวัดลำพูนและจังหวัดลำปาง และระหว่างวันที่ ๒๑ – ๒๒ พ.ย. ๒๕๖๗ ณ จังหวัดระยองและจังหวัดชลบุรี โดย ขร. ได้เข้าร่วมประชุมและเสนอแนะแนวทางการดำเนินโครงการในการพัฒนาทางรถไฟเชื่อมต่อ นิคมอุตสาหกรรม/แหล่งอุตสาหกรรม ให้แล้วเสร็จตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดตามแผน R-map ต่อที่ประชุม					
๖	การดำเนินงานความร่วมมือระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับระบบราง	⚙️ อยู่ระหว่างดำเนินการ				๔๑.๖๗	(ไม่มี)	(ไม่มี)	(ไม่มี)	กยร.(ยร.)
		รวบรวมข้อมูล/วิเคราะห์/เสนอข้อมูลการดำเนินความร่วมมือระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับระบบรางต่อผู้บริหาร	๑๐๐ (ไตรมาสละ ๒๕)	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	ดำเนินงานที่สำคัญในด้านความร่วมมือระหว่างประเทศ โดยสามารถสรุปผลการปฏิบัติงานได้ดังนี้ ๑. สรุปการลงพื้นที่รับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง เช่น อำเภอนองแสง จังหวัดสระบุรี ๒. การประชุมหารือความร่วมมือด้านการรถไฟไทย - ญี่ปุ่น ครั้งที่ ๒	๔๑.๖๗				

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๘		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ	หน่วยรับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (๒๘ ก.พ. ๒๕๖๘)		แผนการเบิกจ่าย (ลบ.)	ผล การเบิกจ่าย (ลบ.) (๒๘ ก.พ. ๒๕๖๘)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
					๓. การให้ความเห็นต่อร่างบันทึกความร่วมมือด้านการขนส่งระหว่างไทยกับเกาหลีใต้ ๔. การเข้าร่วมการประชุมระดับนานาชาติ เช่น การประชุมรัฐมนตรีขนส่งอาเซียน ครั้งที่ ๓๐ และการประชุม ESCAP ครั้งที่ ๘๑ ๕. การจัดทำรายละเอียดคำขอรับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๙ สำหรับการเจรจาและประชุมนานาชาติ ๖. การแจ้งยืนยันพรมแดนรถไฟกับประเทศเพื่อนบ้านตามพิธีสาร ๖ AFAGIT ๗. ร่วมจัดพิธีลงนามต่ออายุ JDI ไทย - เยอรมัน					
๗	การดำเนินงานภายใต้สำนักงานบริหารการพัฒนาโครงการความร่วมมือด้านรถไฟระหว่างไทย – จีน	⚙️ อยู่ระหว่างดำเนินการ				๕๕	(ไม่มี)	(ไม่มี)	(ไม่มี)	สปร.
		๑. ศึกษา และรวบรวมข้อมูล	๑๐	ส.ค. ๖๗	ศึกษา และรวบรวมข้อมูลในประเด็นรถไฟไทย – จีน ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	๑๐				
		๒. วิเคราะห์ข้อมูลการดำเนินการเพื่อจัดทำร่างคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารการพัฒนาโครงการความ	๑๕	ก.ย. ๖๗	จัดทำร่างคำสั่งแต่งตั้ง คปร.	๑๕				

รายงานการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการของกรมการขนส่งทางราง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
(ไตรมาสที่ ๑ : ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๗)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๘		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ	หน่วยรับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (๒๘ ก.พ. ๒๕๖๘)		แผนการเบิกจ่าย (ลบ.)	ผล การเบิกจ่าย (ลบ.) (๒๘ ก.พ. ๒๕๖๘)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
		ร่วมมือด้านรถไฟระหว่างไทย – จีน (คปร.)								
		๓. นำเสนอข้อมูลต่อผู้บริหาร	๑๕	ก.ย. ๖๗	ขร. ได้มีหนังสือ ที่ คค ๐๙๐๕.๕/๑๖๒๗ ลงวันที่ ๒๔ ก.ย. ๒๕๖๗ เรื่อง คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารการพัฒนาโครงการความร่วมมือด้านรถไฟระหว่างไทย – จีน เสนอ คค. พิจารณา	๑๕				
		๔. นายกรัฐมนตรีลงนามในคำสั่ง	๑๕	พ.ย ๖๗	นายกรัฐมนตรีได้มีคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ ๔๔๑/๒๕๖๗ สั่ง ณ วันที่ ๒๘ พ.ย. ๒๕๖๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารการพัฒนาโครงการความร่วมมือด้านรถไฟระหว่างไทย – จีน (คปร.)	๑๕				
		๕. จัดประชุมคณะกรรมการบริหารการพัฒนาความร่วมมือด้านรถไฟระหว่างไทย-จีน	๑๕	มี.ค. ๖๘	อยู่ระหว่างเสนอจัดประชุม	-				
		๖. จัดประชุมคณะกรรมการร่วมเพื่อความร่วมมือด้านรถไฟระหว่างไทย - จีน	๑๕	เม.ย. ๖๘	อยู่ระหว่างเสนอจัดประชุม	-				

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๘		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ	หน่วยรับผิดชอบ	
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (๒๘ ก.พ. ๒๕๖๘)		แผนการเบิกจ่าย (ลบ.)	ผล การเบิกจ่าย (ลบ.) (๒๘ ก.พ. ๒๕๖๘)			
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)					
		๗. เสนอผลการประชุม คณะกรรมการร่วมเพื่อความร่วมมือด้านรถไฟระหว่างไทย-จีน ต่อ ครม.	๑๕	พ.ค. ๖๘	ดำเนินการหลังจากประชุม JC๓๒	-					
๘	โครงการศึกษาการใช้ประโยชน์รางและข้อจำกัดเพื่อรองรับเชื่อมโยงการขนส่งทางรางเส้นทางรถไฟสายสิงคโปร์ – คุณหมิง (Singapore - Kunming Rail Link - SKRL)	⚙️ อยู่ระหว่างดำเนินการ					๕๐	๘.๘๒๙๙ (วงเงินรวม ๑๑.๐๓๗๔)	๔.๒๒๐๙	(ไม่มี)	กยร.(ยร.)
		๑. งานตอนที่ ๒ รายงานความก้าวหน้า (Progress Report)	๒๕	ส.ค. – ต.ค. ๖๗	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ ได้ประชุมตรวจรับงานงวดที่ ๒ รายงานความก้าวหน้า (Progress Report) แล้ว เมื่อวันที่ ๔ ต.ค. ๒๕๖๗ และมีหนังสือ ที่ คค ๐๙๐๕.๕/๗๘๒ ลงวันที่ ๙ ต.ค. ๒๕๖๗ รายงานผลการตรวจรับพัสดุฯ งวดที่ ๒ เสนอ อชร. (ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่)	๒๕					
		๒. งานตอนที่ ๓ รายงานฉบับกลาง (Interim Report)	๒๕	ต.ค. ๖๗ - ม.ค. ๖๘	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ ได้ประชุมตรวจรับงานงวดที่ ๓ รายงานฉบับกลาง (Interim Report) แล้ว เมื่อวันที่ ๙ ม.ค. ๒๕๖๘ และมีหนังสือ ที่ คค ๐๙๐๕.๕/๔๒ ลงวันที่ ๑๖ ม.ค. ๒๕๖๘ รายงานผลการตรวจรับพัสดุฯ งวดที่ ๓ เสนอ อชร. (ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่)	๒๕					
		๓. งานตอนที่ ๔ ร่างรายงานฉบับสมบูรณ์ (Draft Final Report)	๒๕	ม.ค. – เม.ย. ๖๘	กำหนดส่งงาน ภายในวันที่ ๑ เม.ย. ๒๕๖๘	-					
		๔. งานตอนที่ ๕ รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)	๒๕	เม.ย. – มิ.ย. ๖๘	กำหนดส่งงาน ภายในวันที่ ๕ มิ.ย. ๒๕๖๘	-					

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๘		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ	หน่วยรับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (๒๘ ก.พ. ๒๕๖๘)		แผนการเบิกจ่าย (ลบ.)	ผล การเบิกจ่าย (ลบ.) (๒๘ ก.พ. ๒๕๖๘)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
๙	เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารแผนแม่บทรถไฟฟ้าฉบับใหม่ M-MAP ๒ ที่ได้รับความเห็นชอบจาก คจร. แล้ว ผ่านสื่อโซเชียลมีเดียและเว็บไซต์ของ ขร.	✔ ดำเนินการแล้วเสร็จ			๑๐๐	(ไม่มี)	(ไม่มี)	(ไม่มี)	สสร.(สป.)/ กยร.(ยส.)	
		๑. เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารโครงการศึกษาเพื่อพัฒนาแบบจำลองการคาดการณ์ความต้องการเดินทางด้วยระบบรางและการพัฒนาโครงข่ายระบบขนส่งมวลชนทางรางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (พื้นที่ต่อเนื่อง) ระยะที่ ๒ (M-Map๒) ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก (คจร.) แล้ว ผ่านสื่อโซเชียลมีเดียและเว็บไซต์ของ ขร.	๕๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	๑. คจร. ได้มีมติรับทราบโครงการ M-Map ๒ ในคราวการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๓ ธ.ค. ๒๕๖๗ ๒. กยร. ได้มีหนังสือที่ คค ๐๙๐๕.๒/๑๒๐๙ ลงวันที่ ๒๔ ธ.ค. ๒๕๖๗ เรื่อง ขอเผยแพร่ข้อมูลโครงการศึกษาเพื่อพัฒนาแบบจำลองการคาดการณ์ความต้องการเดินทางด้วยระบบรางและการพัฒนาโครงข่ายระบบขนส่งมวลชนทางรางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (พื้นที่ต่อเนื่อง) ระยะที่ ๒ (M-Map ๒) ผ่านสื่อโซเชียลมีเดียและเว็บไซต์ ขร.	๕๐				
		๒. สสร.(สป.) ประสาน และรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับแผนแม่บทรถไฟฟ้าฉบับใหม่ M-MAP ๒ จาก กยร. เพื่อเตรียมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์	๒๕	ธ.ค. ๖๗	กยร. ดำเนินการส่งข้อมูลเกี่ยวกับแผนแม่บทรถไฟฟ้าฉบับใหม่ M-MAP ๒ มายัง สสร.(สป.) แล้ว เมื่อวันที่ ๒๔ ธ.ค. ๒๕๖๘	๒๕				

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๘		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ	หน่วยรับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (๒๘ ก.พ. ๒๕๖๘)		แผนการเบิกจ่าย (ลบ.)	ผล การเบิกจ่าย (ลบ.) (๒๘ ก.พ. ๒๕๖๘)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
		๓. เผยแพร่เนื้อหาเกี่ยวกับแผนแม่บทรถไฟฟ้าฉบับใหม่ M-MAP ๒ ผ่านสื่อออนไลน์ ขร. (Youtube)	๒๕	ม.ค. ๖๘	เผยแพร่เนื้อหาเกี่ยวกับแผนแม่บทรถไฟฟ้าฉบับใหม่ M-MAP ๒ ผ่านสื่อออนไลน์ ขร. (Youtube) หัวข้อ เรื่อง อธิปไตยการขนส่งทางรางให้สัมภาษณ์ในรายการ “๙ ใหม่ คมนาคมไทย Weekend Talk” เมื่อวันที่ ๑๑ ม.ค. ๒๕๖๘	๒๕				
๑๐	ส่งเสริมและพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งสินค้าทางราง	⚙️ อยู่ระหว่างดำเนินการ				๔๑.๖๗	(ไม่มี)	(ไม่มี)	(ไม่มี)	กยร.(ยว.)
		๑. ศึกษา รวบรวม และประสานข้อมูลจากหน่วยงานภายในและภายนอกองค์กร	๑๐๐ (ไตรมาสละ ๒๕)	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	๑. ขร. มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ คค ๐๙๐๕๔/๑๑๒๑ ลงวันที่ ๒๒ พ.ย. ๒๕๖๗ ข้อเสนอเรื่องการขนส่งสินค้าทางรถไฟเส้นทางท่าม่วง - สระโกสินารายณ์ - ICD ลาดกระบัง ให้ คค. มอบหมาย รฟท. ดำเนินการตามข้อเสนอแนะของ ขร.	๔๑.๖๗				
		๒. วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการขนส่งสินค้าทางราง			๒. ขร. มีหนังสือ ที่ คค ๐๙๐๕๔/๒๑๘๓ ลงวันที่ ๑๗ ธ.ค. ๒๕๖๗ รายงานความคืบหน้าในการปรับปรุงกระบวนการให้บริการเส้นทางรถไฟ เพื่อเพิ่มสัดส่วนการขนส่งสินค้าทางรถไฟเข้าท่าเรือแหลมฉบัง ให้ คค. มอบหมาย รฟท. และ กทท. ดำเนินการต่อไป					
		๓. วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการขนส่งสินค้าทางราง			๓. ขร. มีหนังสือ ที่ คค ๐๙๐๕๔/๙๑ ลงวันที่ ๒๐ ม.ค. ๒๕๖๘ ข้อเสนอแนะ					

รายงานการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการของกรมการขนส่งทางราง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
(ไตรมาสที่ ๑ : ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๗)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๘		ปัญหาอุปสรรค/ หมายเหตุ	หน่วย รับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (๒๘ ก.พ. ๒๕๖๘)		แผน การเบิกจ่าย (ลบ.)	ผล การเบิกจ่าย (ลบ.) (๒๘ ก.พ. ๒๕๖๘)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลา ดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
					และความก้าวหน้าการดำเนินการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศตามผลการประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบการบริหารจัดการขนส่งสินค้าและบริการของประเทศ (กบส.) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ ถึง คค. ให้รายงานความก้าวหน้าเรื่องดังกล่าว ถึง สศช. ๔. ขร. มีหนังสือ ที่ คค ๐๙๐๕.๔/๖๔ ลงวันที่ ๒๔ ม.ค. ๒๕๖๘ ติดตามความคืบหน้าการดำเนินการตามข้อเสนอการพัฒนาการขนส่งสินค้าทางรถไฟเส้นทางท่าม่วง-สระโกสินารายณ์ - ICD ลาดกระบัง เพื่อติดตามความคืบหน้าตามที่ คค. ได้มอบหมาย รฟท. ดำเนินการตามข้อเสนอแนะของ ขร.					
๑๑	เผยแพร่ผลการดำเนินการส่งเสริมและพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งสินค้าทางรางสู่สาธารณะผ่านสื่อโซเชียลมีเดียและเว็บไซต์ของ ขร.	⚙️ อยู่ระหว่างดำเนินการ				๕๐	(ไม่มี)	(ไม่มี)	(ไม่มี)	สตร.(สป.)/ กยร.(ยส.)
		๑. ประสาน และรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมและพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งสินค้าทางรางผ่านการจัดกิจกรรมประชุม/สัมมนา/อบรม และการลงพื้นที่ต่าง ๆ จาก กยร. เพื่อเตรียมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์	๒๐ (แบ่งค่าน้ำหนักแต่ละหัวข้อย่อยละ ๑๐)	ต.ค. ๖๗ – ก.ย. ๖๘	กยร. ส่งข้อมูลเกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งสินค้าทางรางในการลงพื้นที่สถานีรถไฟสระโกสินารายณ์ จ.ราชบุรี และท่าเรือแหลมฉบัง จ.ชลบุรี มายัง สตร.(สป.) แล้วเมื่อวันที่ ๑๒ พ.ย. ๒๕๖๗ และวันที่ ๑๓ ธ.ค. ๒๕๖๗ และอยู่ระหว่างรอข้อมูล	๑๐				

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๘		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ	หน่วยรับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (๒๘ ก.พ. ๒๕๖๘)		แผนการเบิกจ่าย (ลบ.)	ผล การเบิกจ่าย (ลบ.) (๒๘ ก.พ. ๒๕๖๘)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
		๑.๑ การลงพื้นที่สถานีรถไฟสระโกสินารายณ์ จ.ราชบุรี และท่าเรือแหลมฉบัง จ.ชลบุรี ๑.๒ การจัดกิจกรรม Focus Group และ Work Shop โครงการศึกษาการกำหนดอัตราขั้นสูงและหลักเกณฑ์การทบทวนอัตราค่าขนส่งค่าใช้ประโยชน์จากรางฯ			เนื้อหาที่เกี่ยวกับการจัดกิจกรรม Focus Group และ Work Shop โครงการศึกษาการกำหนดอัตราขั้นสูงและหลักเกณฑ์การทบทวนอัตราค่าขนส่งค่าใช้ประโยชน์จากรางฯ ระหว่างเดือน พ.ค. - ก.ย. ๒๕๖๘					
		๒. จัดทำข่าวประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่ผ่านช่องทางการสื่อสารออนไลน์ต่าง ๆ ของ ขร. และสื่อมวลชนแขนงต่าง ๆ โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งสินค้าทางรางผ่านการจัดกิจกรรมประชุม/สัมมนา/อบรม และการลงพื้นที่ต่าง ๆ ดังนี้ ๒.๑ การลงพื้นที่สถานีรถไฟสระโกสินารายณ์ จ.ราชบุรี และท่าเรือแหลมฉบัง จ.ชลบุรี ๒.๒ การจัดกิจกรรม Focus Group และ Work Shop โครงการ	๘๐ (แบ่งค่าน้ำหนักแต่ละหัวข้อย่อยละ ๔๐)	ต.ค. ๖๗ – ก.ย. ๖๘	เผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์ต่าง ๆ ของ ขร. (Facebook และ Tiktok) และสื่อมวลชนแขนงต่าง ๆ โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับการดำเนินการส่งเสริมและพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งสินค้าทางรางในการลงพื้นที่สถานีรถไฟสระโกสินารายณ์ จ.ราชบุรี โดยเผยแพร่เมื่อวันที่ ๑๒ พ.ย. ๒๕๖๗ และการลงพื้นที่สำนักงานด้านศุลกากรแหลมฉบัง และศูนย์การขนส่งตู้สินค้าทางรถไฟท่าเรือแหลมฉบัง จ.ชลบุรี เพื่อติดตามการเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งสินค้าทางรางระหว่าง ICD ลาดกระบัง และท่าเรือแหลมฉบัง เมื่อวันที่ ๑๓ ธ.ค. ๒๕๖๗	๔๐				

รายงานการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการของกรมการขนส่งทางราง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
(ไตรมาสที่ ๑ : ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๗)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๘		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ	หน่วยรับผิดชอบ	
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (๒๘ ก.พ. ๒๕๖๘)		แผนการเบิกจ่าย (ลบ.)	ผล การเบิกจ่าย (ลบ.) (๒๘ ก.พ. ๒๕๖๘)			
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)					
		ศึกษาการกำหนดอัตราขั้นสูง และหลักเกณฑ์การทบทวนอัตราค่าขนส่งค่าใช้ประโยชน์จากรางฯ									
กลยุทธ์ MoS๒ การติดตามและประเมินผล แผนการดำเนินงานตามแผนพัฒนาการขนส่งทางราง จำนวน ๕ โครงการ/กิจกรรม ดังนี้											
๑	ติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาระบบรางในขั้นตอนการก่อสร้างและการเปิดการเดินรถ	⚙️ อยู่ระหว่างดำเนินการ					๘๕	(ไม่มี)	(ไม่มี)	(ไม่มี)	กยร.(ยต.)
		๑. ลงพื้นที่เพื่อติดตามโครงการรถไฟฟ้าในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล และในเมืองภูมิภาคอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง	๑๕	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	๑. เมื่อวันที่ ๒๘ – ๒๙ พ.ย. ๒๕๖๗ ลงพื้นที่ติดตามโครงการพัฒนาโครงข่ายระบบขนส่งมวลชนจังหวัดเชียงใหม่ ในคราวการลงพื้นที่ตรวจราชการ และการประชุมคณ. สัญจร ของ รชค. ณ จังหวัดเชียงใหม่ ๒. ลงพื้นที่ติดตามงานก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ส่วนต่อขยาย ช่วงสถานีศรีรัช – เมืองทองธานี เมื่อวันที่ ๗ ก.พ. ๒๕๖๘	๑๕					
		๒. ประชุมเพื่อติดตามโครงการรถไฟฟ้าในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง	๑๕	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	๑. เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการจัดการจราจรทางบก ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๓ ธ.ค. ๒๕๖๗ โดยได้รายงานสถานะความคืบหน้าการพัฒนาโครงการรถไฟฟ้าในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลต่อที่ประชุมเพื่อทราบ	๕					

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘				แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๘		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ	หน่วยรับผิดชอบ	
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (๒๘ ก.พ. ๒๕๖๘)		แผนการเบิกจ่าย (ลบ.)			ผล การเบิกจ่าย (ลบ.) (๒๘ ก.พ. ๒๕๖๘)
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
		๓. รายงานผลการดำเนินงาน/ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการพัฒนารถไฟฟ้าในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลอย่างน้อย ปีละ ๒ ฉบับ	๒๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	๑. กยร. มีหนังสือ ที่ คค ๐๙๐๕๓/๒๐๘๑ ลงวันที่ ๒๗ พ.ย. ๒๕๖๗ เรื่อง ข้อเสนอการพัฒนาระบบขนส่งเพื่อจังหวัดเชียงใหม่ถึง คค. และ คค. มีหนังสือ ที่ คค (ปคร.) ๐๙๐๕๓/๓๕๘ เรื่อง ข้อเสนอการพัฒนา ระบบขนส่งเพื่อจังหวัดเชียงใหม่ถึง สสค. ๒. กยร. มีหนังสือ ที่ คค ๐๙๐๕๖/๒๑๕๐ ลงวันที่ ๙ ธ.ค. ๒๕๖๗ เรื่อง ข้อเสนอการพัฒนาโครงการระบบขนส่งมวลชนขนาดรองสายสีทอง ระยะที่ ๒ (สำนักงานเขตคลองสาน - ประชาธิปก) ถึง กรุงเทพมหานคร ๓. กยร. มีหนังสือ ที่ คค ๐๙๐๕๖/๑๒๐๗ ลงวันที่ ๒๔ ธ.ค. ๒๕๖๗ เรื่อง เร่งรัดการพัฒนาระบบขนส่งมวลชนทางรางตามประเด็นในคราวการประชุม คจร. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ ถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	๒๐				
		๔. ลงพื้นที่ติดตามโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าอย่างน้อย ปีละ ๒ ครั้ง	๒๐ (ครั้งละ ๑๐)	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	๑. ลงพื้นที่ติดตามโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายใหม่ ช่วงเด่นชัย - เชียงราย - เชียงของ ในกิจกรรมสำรวจข้อมูลภาคสนามของโครงการศึกษาจัดทำมาตรฐานระบบระบายน้ำโครงสร้างพื้นฐานระบบรางและ	๒๐				

รายงานการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการของกรมการขนส่งทางราง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
(ไตรมาสที่ ๑ : ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๗)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๘		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ	หน่วยรับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (๒๘ ก.พ. ๒๕๖๘)		แผนการเบิกจ่าย (ลบ.)	ผล การเบิกจ่าย (ลบ.) (๒๘ ก.พ. ๒๕๖๘)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
					จัดทำมาตรการลดความเสี่ยงต่อภัยระบบราง เมื่อวันที่ ๒๘ – ๓๐ พ.ย. ๒๕๖๗ ณ จังหวัดเชียงราย จังหวัดลำปาง และจังหวัดแพร่ ๒. ลงพื้นที่ติดตามการก่อสร้างและตรวจความพร้อมการเปิดเดินรถไฟทางคู่ โครงการรถไฟทางคู่ ช่วงลพบุรี – ปากน้ำโพ เมื่อวันที่ ๑๐ – ๑๑ ก.พ. ๒๕๖๘ ณ จังหวัดลพบุรีและจังหวัดนครสวรรค์					
		๕. รายงานสรุปผลการลงพื้นที่ติดตามโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ เสนอ คค.	๑๐	ต.ค. ๖๗ – ก.ย. ๖๘	อยู่ระหว่างจัดทำรายงานผลการลงพื้นที่ติดตามการก่อสร้างและตรวจความพร้อมการเปิดเดินรถไฟทางคู่ โครงการรถไฟทางคู่ ช่วงลพบุรี – ปากน้ำโพ เสนอ คค.	๕				
		๖. ประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อติดตามและขับเคลื่อนโครงการรถไฟทางคู่อย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง	๒๐ (ครั้งละ ๑๐)	ต.ค. ๖๗ – ก.ย. ๖๘	๑. เข้าร่วมประชุม กรอ.จังหวัดลพบุรี ครั้งที่ ๖/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๖ ก.ย. ๒๕๖๗ เพื่อชี้แจงข้อเท็จจริงแนวทางการบริหารจัดการเดินรถไฟทางคู่ ช่วงลพบุรี-ปากน้ำโพ เนื่องจากจังหวัดลพบุรีได้รับเรื่องร้องเรียนจากกลุ่ม Facebook “จากการสำรวจการจัดขบวนรถโดยสาร” และ กยร. ได้มีหนังสือสรุปผลการประชุม กรอ.จังหวัดลพบุรี ครั้งที่ ๖/๒๕๖๗ เสนอ คค. เมื่อวันที่ ๘ ต.ค. ๒๕๖๗	๒๐				

รายงานการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการของกรมการขนส่งทางราง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
(ไตรมาสที่ ๑ : ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๗)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๘		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ	หน่วยรับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (๒๘ ก.พ. ๒๕๖๘)		แผนการเบิกจ่าย (ลบ.)	ผล การเบิกจ่าย (ลบ.) (๒๘ ก.พ. ๒๕๖๘)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
					โดย รปค.ขส. ส่งการทำหนังสือเมื่อวันที่ ๒๒ ต.ค. ๒๕๖๗ มอบหมาย รพท. ดำเนินการตามข้อเสนอของ ขร. ๒. ประชุมคณะกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการรถไฟระหว่างเมือง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๘ ต.ค. ๒๕๖๗ และมีหนังสือ ที่ คค ๐๙๐๕๖/๒๑๐๑ ลงวันที่ ๒ ธ.ค. ๒๕๖๗ สรุปผลการประชุมคณะกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการรถไฟระหว่างเมือง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ เสนอ คค. โดย รปค.ขส. ส่งการทำหนังสือเมื่อวันที่ ๒๐ ธ.ค. ๒๕๖๗ มอบหมาย รพท. ดำเนินการตามข้อเสนอของ ขร. ๓. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกำกับและบริหารจัดการระบบขนส่งทางราง ครั้งที่ ๖/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๕ พ.ย. ๒๕๖๗ โดยจัดทำข้อมูลในประเด็นแนวทางการจัดขบวนรถโดยสารรองรับการเปิดให้บริการสถานีลพบุรี ๒ ก่อนเปิดเดินรถไฟทางคู่ ช่วงลพบุรี – ปากน้ำโพ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการรถไฟระหว่างเมือง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ รายงาน					

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘				แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๘		ปัญหาอุปสรรค/ หมายเหตุ	หน่วย รับผิดชอบ	
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (๒๘ ก.พ. ๒๕๖๘)		แผน การเบิกจ่าย (ลบ.)			ผล การเบิกจ่าย (ลบ.) (๒๘ ก.พ. ๒๕๖๘)
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลา ดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
					ให้ที่ประชุมทราบเพื่อพิจารณา ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ๔. เข้าร่วมประชุม อจร.จังหวัดลพบุรี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๕ พ.ย. ๒๕๖๗ เพื่อหารือแนวทางการบริหารจัดการ หลังจากก่อสร้างแล้วเสร็จและเปิดใช้งาน โครงการก่อสร้างสถานีรถไฟทางคู่ ช่วงลพบุรี-ปากน้ำโพร่วมกับจังหวัด ลพบุรี และ กยร. ได้มีหนังสือสรุป ผลการประชุม อจร.จังหวัดลพบุรี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ เสนอ คค. เมื่อวันที่ ๒ ธ.ค. ๒๕๖๗ โดย รปค.ขส. สั่งการ ทำหนังสือ เมื่อวันที่ ๑๙ ธ.ค. ๒๕๖๗ มอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการตามข้อเสนอของ ขร.					
๒	ติดตามผลการดำเนินงานตาม แผนปฏิบัติราชการประจำปี ๒๕๖๘	⚙️ อยู่ระหว่างดำเนินการ				๒๕	(ไม่มี)	(ไม่มี)	(ไม่มี)	กยร.(ยต.)
		๑. ติดตามความคืบหน้าการ ดำเนินงาน ไตรมาสที่ ๑ - ๔	๔๐ (ครึ่งละ ๒๐)	ต.ค. ๖๗ – ก.ย. ๖๘	๑. กยร. มีหนังสือ ที่ คค ๐๙๐๕.๖/ว๑๕ ลงวันที่ ๘ ม.ค. ๒๕๖๘ ถึงสำนักงาน/ กอง/กลุ่มเพื่อขอความอนุเคราะห์ ให้จัดทำแผนการดำเนินงานและ แผนการเบิกจ่ายของแต่ละโครงการ/ กิจกรรมและรายงานผลการดำเนินงาน และผลการเบิกจ่าย ณ ไตรมาสที่ ๑	๑๐				

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๘		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ	หน่วยรับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (๒๘ ก.พ. ๒๕๖๘)		แผนการเบิกจ่าย (ลบ.)	ผล การเบิกจ่าย (ลบ.) (๒๘ ก.พ. ๒๕๖๘)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
					ส่งให้ กยร. ภายในวันที่ ๑๗ ม.ค. ๒๕๖๘ และสำนักงาน/กอง/กลุ่มรายงานผลฯ เรียบร้อยแล้ว					
		๒. รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่ ๑ – ๔ เสนอ อชร.	๖๐ (ครึ่งละ ๓๐)	ต.ค. ๖๗ – ก.ย. ๖๘	๑. รวบรวมและประมวลผลการดำเนินงาน และผลการเบิกจ่ายจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน ณ ไตรมาสที่ ๑ เสนอ อชร. แล้ว	๑๕				
๓	ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการการส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งสินค้าทางราง ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ	⚙️ อยู่ระหว่างดำเนินการ				๒๕	(ไม่มี)	(ไม่มี)	(ไม่มี)	กยร.(ยต.)
		๑. ติดตามและรายงานความคืบหน้าผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (รอบ ๖ เดือน)	๕๐	ภายใน มี.ค. ๖๘	๑. จัดทำ (ร่าง) หนังสือเพื่อติดตามความคืบหน้าผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (รอบ ๖ เดือน) กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เสนอ อชร. เรียบร้อยแล้ว ๒. อยู่ระหว่างรวบรวมและประมวลเพื่อจัดทำรายงานความคืบหน้าฯ (รอบ ๖ เดือน)	๒๕				
		๒. ติดตามและรายงานความคืบหน้าผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (รอบ ๑๒ เดือน)	๕๐	ภายใน ก.ย. ๖๘	-	-				

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๘		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ	หน่วยรับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (๒๘ ก.พ. ๒๕๖๘)		แผนการเบิกจ่าย (ลบ.)	ผล การเบิกจ่าย (ลบ.) (๒๘ ก.พ. ๒๕๖๘)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
๔	จัดทำรายงานโครงสร้างพื้นฐานระบบรางประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗	⚙️ อยู่ระหว่างดำเนินการ				๔๕	(ไม่มี)	(ไม่มี)	(ไม่มี)	กยร.(ยต.)
		๑. รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง	๒๕	ต.ค. – ธ.ค. ๖๗	รวบรวมข้อมูลด้านระบบรางที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ โครงข่าย สถิติการขนส่ง มาตรฐานการประเมินคุณภาพสถานี ผลสำรวจความพึงพอใจ และการจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศเรียบร้อยแล้ว	๒๕				
		๒. จัดทำ (ร่าง) รายงานฯ ในรูปแบบอินโฟกราฟิก	๔๐	ม.ค. – มี.ค. ๖๘	๑. จัดทำ (ร่าง) รายงานฯ เรื่อง สถิติการขนส่ง ผลสำรวจความพึงพอใจและการจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศแล้วเสร็จ ๒. อยู่ระหว่างจัดทำ (ร่าง) รายงานฯ เรื่อง โครงข่าย มาตรฐาน และการประเมินคุณภาพสถานี	๒๐				
		๓. เสนอ อchr. พิจารณา	๑๕	เม.ย. ๖๘	-	-				
		๔. เสนอ คค. รับทราบ	๑๕	เม.ย. ๖๘	-	-				
		๕. เผยแพร่รายงาน	๕	เม.ย. ๖๘	-	-				

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๘		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ	หน่วยรับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (๒๘ ก.พ. ๒๕๖๘)		แผนการเบิกจ่าย (ลบ.)	ผล การเบิกจ่าย (ลบ.) (๒๘ ก.พ. ๒๕๖๘)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
๕	โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อน ติดตาม และประเมินผล การดำเนินโครงการความร่วมมือด้านรถไฟระหว่าง ไทย - จีน ของสำนักงานบริหารการพัฒนาโครงการความร่วมมือด้านรถไฟระหว่างไทย - จีน	⚙ อยู่ระหว่างดำเนินการ				๔๕	๔.๓๗๔๓ (วงเงินรวม ๕.๔๖๗๘)	๑.๕๗๗๐	(ไม่มี)	สปร./กยร.(ยต.)
		๑. ตรวจรับพัสดุฯ (งวดที่ ๒ รายงานติดตามฯ ประจำเดือนที่ ๓)	๒๐	ต.ค. – พ.ย. ๖๗	๑. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ ในคราวประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๖ พ.ย. ๒๕๖๗ มีมติมอบหมายให้กลุ่มบริษัทที่ปรึกษารับความเห็นและข้อเสนอแนะของที่ประชุมไปปรับปรุง และมีหนังสือรายงานผลฯ งวดที่ ๒ เสนอ อchr. (ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่) แล้ว ๒. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ ในคราวประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ (ครั้งที่ ๔) เมื่อวันที่ ๑๔ ม.ค ๒๕๖๘ มีมติเห็นชอบงานงวดที่ ๒ รายงานติดตามฯ ประจำเดือนที่ ๓ และมีหนังสือลงวันที่ ๒๔ ม.ค. ๒๕๖๘ รายงานผลฯ งวดที่ ๒ (ครั้งที่ ๒) เสนอ อchr. (ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่) แล้ว	๒๐				
		๒. ตรวจรับพัสดุฯ (งวดที่ ๓ รายงานติดตามฯ ประจำเดือนที่ ๕ เครื่องมือติดตามฯ (อิเล็กทรอนิกส์) บรรจุในคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต และคู่มือการใช้งานเครื่องมือ	๒๐	ธ.ค. ๖๗ – ม.ค. ๖๘	๑. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ ในคราวประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ (ครั้งที่ ๔) เมื่อวันที่ ๑๔ ม.ค ๒๕๖๘ ได้มีมติเห็นชอบงานงวดที่ ๓ รายงานติดตามฯ ประจำเดือนที่ ๕ เครื่องมือติดตามฯ (อิเล็กทรอนิกส์) บรรจุในคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต และคู่มือ	๒๐				

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๘		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ	หน่วยรับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (๒๘ ก.พ. ๒๕๖๘)		แผนการเบิกจ่าย (ลบ.)	ผล การเบิกจ่าย (ลบ.) (๒๘ ก.พ. ๒๕๖๘)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
		(อิเล็กทรอนิกส์) บรรจุในคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต			การใช้งานเครื่องมือ (อิเล็กทรอนิกส์) บรรจุในคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตและมีหนังสือรายงานผลฯ เสนอ อchr. (ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่) แล้ว					
		๓. ตรวจรับพัสดุฯ (งวดที่ ๔ รายงานติดตามฯ ประจำเดือนที่ ๗)	๒๐	ก.พ. – มี.ค. ๖๘	กลุ่มบริษัทที่ปรึกษามีหนังสือนำส่งงานงวดที่ ๔ ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๒๑ ก.พ. ๒๕๖๘	๕				
		๔. ตรวจรับพัสดุฯ (งวดที่ ๕ รายงานติดตามฯ ประจำเดือนที่ ๙)	๒๐	เม.ย. – พ.ค. ๖๘	กำหนดส่งมอบงานภายในวันที่ ๒๒ เม.ย. ๒๕๖๘	-				
		๕. ตรวจรับพัสดุฯ (งวดที่ ๖ รายงานติดตามฯ ประจำเดือนที่ ๑๑ คู่มือติดตามฯ สื่อประชาสัมพันธ์ และข้อมูลทั้งหมดบันทึกใน Portable Hard disk)	๒๐	มิ.ย. – ก.ค. ๖๘	กำหนดส่งมอบงานภายในวันที่ ๑๑ ก.ค. ๒๕๖๘	-				

รายงานการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการของกรมการขนส่งทางราง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
(ไตรมาสที่ ๑ : ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๗)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๘		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ	หน่วยรับผิดชอบ	
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (๒๘ ก.พ. ๒๕๖๘)		แผนการเบิกจ่าย (ลบ.)	ผล การเบิกจ่าย (ลบ.) (๒๘ ก.พ. ๒๕๖๘)			
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)					
กลยุทธ์ MoS๓ ส่งเสริมงานวิจัย เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมระบบรางภายในประเทศให้มีมาตรฐานสากล และราคาที่แข่งขันได้ จำนวน ๑ โครงการ/กิจกรรม ดังนี้											
๑	ประสานงานและร่วมมือกับสถาบันวิจัย สถาบันการศึกษา ภาควิชาอุตสาหกรรม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับระบบการขนส่งทางราง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมระบบรางภายในประเทศให้มีมาตรฐานสากลและราคาที่แข่งขันได้ หรือพัฒนานวัตกรรมที่ส่งเสริมขีดความสามารถและประสิทธิภาพของการขนส่งทางราง	๘ อยู่ระหว่างดำเนินการ					๗๕	(ไม่มี)	(ไม่มี)	(ไม่มี)	กยร.(ยพ.)/กมล./กกม.
		๑. มีหนังสือถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อติดตามความคืบหน้าการพัฒนาอุตสาหกรรมระบบรางของประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ และประสาน ติดตามข้อมูล	๒๕	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	ขร. ได้มีหนังสือ ที่ คค ๐๙๐๕.๒/ว๑๗๖๕ และ คค ๐๙๐๕.๒/๑๗๖๖ ลงวันที่ ๑๐ ต.ค. ๒๕๖๗ เรื่อง การติดตามความคืบหน้าการพัฒนาอุตสาหกรรมระบบรางของประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ขอความอนุเคราะห์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รายงานผลการดำเนินงานตามแบบฟอร์มที่กำหนด โดยขอให้นำส่ง ขร. ภายในวันที่ ๑ มี.ค. ๒๕๖๘ และ ๑ ก.ย. ๒๕๖๘ เพื่อจะได้จัดทำรายงานความคืบหน้าการพัฒนาอุตสาหกรรมระบบรางของประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เสนอ ขร. ต่อไป	๒๕					
		๒. รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลความคืบหน้าการพัฒนาอุตสาหกรรมระบบรางของประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	๒๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	-	-					

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๘		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ	หน่วยรับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (๒๘ ก.พ. ๒๕๖๘)		แผนการเบิกจ่าย (ลบ.)	ผล การเบิกจ่าย (ลบ.) (๒๘ ก.พ. ๒๕๖๘)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
		๓. จัดทำรายงานความคืบหน้าการพัฒนาอุตสาหกรรมระบบรางของประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เสนอ อชร.	๕	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	-	-				
		๔. ประสานงานและร่วมมือกับสถาบันวิจัยสถาบันการศึกษาภาคอุตสาหกรรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับระบบการขนส่งทางรางทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมระบบรางภายในประเทศ ให้มีมาตรฐานสากลและราคาที่แข่งขันได้หรือพัฒนานวัตกรรมที่ส่งเสริมขีดความสามารถและประสิทธิภาพของการขนส่งทางราง	๕๐	พ.ย. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	๑. ตามหนังสือที่ คค ๐๒๐๐.๒/กพบ ๘๓ ลงวันที่ ๔ มิ.ย. ๒๕๖๗ ให้ รฟท. ดำเนินการตามมาตรฐานความปลอดภัยเพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นตามมาตราการ/แนวทางการป้องกันหรือลดการเกิดอุบัติเหตุตั้งแต่ระดับเหตุอันตรายร้ายแรงแล้วรายงานให้ทราบเป็นระยะ ตามข้อเสนอของ ขร. ซึ่งรฟท. ได้มีหนังสือ ที่รฟ ๑/๓๐๕๙/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๓ ธ.ค. ๒๕๖๗ ถึง ขร. เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการ/แนวทางการป้องกันหรือลดการเกิดอุบัติเหตุตั้งแต่ระดับเหตุอันตรายร้ายแรงของไตรมาสที่ ๓ และ ๔ ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (ครั้งที่ ๒) ถึง ขร. โดยมีรายละเอียดในส่วนของ การดำเนินการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) และระบบ AI ซึ่ง รฟท. อยู่ระหว่างรอการประสานงาน	๕๐	(ไม่มี)	(ไม่มี)	(ไม่มี)	กมป.

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๘		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ	หน่วยรับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (๒๘ ก.พ. ๒๕๖๘)		แผนการเบิกจ่าย (ลบ.)	ผล การเบิกจ่าย (ลบ.) (๒๘ ก.พ. ๒๕๖๘)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
					จากสถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง (สทรว.) ในการเข้าดำเนินการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) และระบบ AI ในการตรวจจับพร้อมทั้งเสียงเตือนบริเวณจุดตัดการรถไฟกับถนนนำร่องเพื่อลดอุบัติเหตุและเพิ่มความปลอดภัยของเขตโครงสร้างทางรถไฟให้มากขึ้น ๒. ขร. ได้ร่วมประชุมคณะทำงานพิจารณาการผลิตกำแพงกันเสียงชนิดดูดซับเสียงที่มีองค์ประกอบของแผ่นวัสดุซับเสียงจากโพลียเอทิลีนสำหรับระบบราง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๘ พ.ย. ๒๕๖๗ เพื่อให้ข้อเสนอแนะในการจัดทำร่างมาตรฐานการผลิตกำแพงกันเสียงชนิดดูดกลืนเสียงที่มีองค์ประกอบของแผ่นวัสดุดูดกลืนเสียงจากโพลียเอทิลีนสำหรับระบบราง ๓. ขร. ได้ร่วมการประชุมเทคนิคพิจารณา (Technical hearing) ร่างมาตรฐานฯ เมื่อวันที่ ๒๐ พ.ย. ๒๕๖๗					

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๘		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ	หน่วยรับผิดชอบ	
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (๒๘ ก.พ. ๒๕๖๘)		แผนการเบิกจ่าย (ลบ.)	ผล การเบิกจ่าย (ลบ.) (๒๘ ก.พ. ๒๕๖๘)			
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)					
พันธกิจ M๒ พัฒนามาตรฐานและกำกับดูแลการขนส่งทางรางให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล											
กลยุทธ์ M๒S๑ ศึกษาจัดทำมาตรฐานการขนส่งทางรางเพื่อเพิ่มความปลอดภัยและลดอุบัติเหตุ จำนวน ๕ โครงการ/กิจกรรม ดังนี้											
๑	จัดทำร่างมาตรฐานการขนส่งทางรางที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย จำนวน ๗ มาตรฐาน	⚙️ อยู่ระหว่างดำเนินการ					๔๖.๘๑	(ไม่มี)	(ไม่มี)	(ไม่มี)	กมป.
		๑. ศึกษา รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง	๗ (มาตรฐานละ ๑)	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	ศึกษา รวบรวมข้อมูลของมาตรฐานต่อไปนี้แล้วเสร็จ ๑. มาตรฐานเขตโครงสร้างทางรถไฟ ๒. มาตรฐานระบบควบคุมระบบอาณัติสัญญาณจากศูนย์กลางสำหรับโครงข่ายรถไฟในเมือง ๓. มาตรฐานการออกแบบและวางแนวเส้นทางสำหรับทางขนาด ๑,๔๓๕ มม. ๔. มาตรฐานวงจรไฟตอน ๕. มาตรฐานประแจกล ๖. มาตรฐานระบบจ่ายไฟฟ้าขับเคลื่อนกระแสดตรง ๗. มาตรฐานความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้าในระบบราง	๗					
		๒. จัดทำร่างมาตรฐาน	๗ (มาตรฐานละ ๑)	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	จัดทำร่างมาตรฐานแล้วเสร็จ ดังนี้ ๑. มาตรฐานเขตโครงสร้างทางรถไฟ ๒. มาตรฐานระบบควบคุมระบบอาณัติสัญญาณจากศูนย์กลางสำหรับโครงข่ายรถไฟในเมือง	๓					

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๘		ปัญหาอุปสรรค/ หมายเหตุ	หน่วย รับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (๒๘ ก.พ. ๒๕๖๘)		แผน การเบิกจ่าย (ลบ.)	ผล การเบิกจ่าย (ลบ.) (๒๘ ก.พ. ๒๕๖๘)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลา ดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
						๓. มาตรฐานการออกแบบและวางแนว เส้นทางสำหรับทางขนาด ๑,๔๓๕ มม.				
		๓. เสนอร่างมาตรฐานให้ คณะกรรมการพิจารณา เห็นชอบ	๒๘.๖๗ (มาตรฐาน ละ ๔.๐๙)	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	คณะกรรมการพิจารณาให้ความเห็นชอบ ร่างมาตรฐานดังต่อไปนี้แล้ว ๑. มาตรฐานเขตโครงสร้างทางรถไฟ ๒. มาตรฐานระบบควบคุมระบบอาณัติ สัญญาณจากศูนย์กลางสำหรับโครงข่าย รถไฟในเมือง ๓. มาตรฐานการออกแบบและวางแนว เส้นทางสำหรับทางขนาด ๑,๔๓๕ มม.	๑๒.๒๗				
		๔. เสนอร่างมาตรฐานให้ คณะกรรมการจัดทำ มาตรฐานการขนส่งทางราง พิจารณาเห็นชอบ	๒๘.๖๗ (มาตรฐาน ละ ๔.๐๙)	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	คณะกรรมการจัดทำมาตรฐานการขนส่ง ทางรางพิจารณาให้ความเห็นชอบมาตรฐาน ดังต่อไปนี้ ๑. มาตรฐานเขตโครงสร้างทางรถไฟ ๒. มาตรฐานระบบควบคุมระบบอาณัติ สัญญาณจากศูนย์กลางสำหรับโครงข่าย รถไฟในเมือง ๓. มาตรฐานการออกแบบและวางแนว เส้นทางสำหรับทางขนาด ๑,๔๓๕ มม.	๑๒.๒๗				
		๕. เสนอ คค. มอบหมาย หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำ มาตรฐานไปพิจารณา บังคับใช้	๒๘.๖๗ (มาตรฐาน ละ ๔.๐๙)	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	เสนอ คค. มอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นำมาตรฐานไปพิจารณาบังคับใช้แล้ว ดังต่อไปนี้ ๑. มาตรฐานเขตโครงสร้างทางรถไฟ	๑๒.๒๗				

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๘		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ	หน่วยรับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (๒๘ ก.พ. ๒๕๖๘)		แผนการเบิกจ่าย (ลบ.)	ผล การเบิกจ่าย (ลบ.) (๒๘ ก.พ. ๒๕๖๘)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
					๒. มาตรฐานระบบควบคุมระบบอาณัติสัญญาณจากศูนย์กลางสำหรับโครงข่ายรถไฟฟ้าในเมือง ๓. มาตรฐานการออกแบบและวางแนวเส้นทางสำหรับทางขนาด ๑,๔๓๕ มม.					
๒	ศึกษามาตรฐานระบบรางของ UIC	⚙️ อยู่ระหว่างดำเนินการ				๕๔.๕	๐.๔๑๐๙ (วงเงินรวม ๐.๔๑๐๙)	๐.๓๘๙๒	หมายเหตุ : เบิกจ่ายแล้วเสร็จโดยมีเงินเหลือจ่าย ๐.๐๒๑๗ ล้านบาท เนื่องจากส่วนต่างของค่าเงินยูโร	กมป.
		๑. ดำเนินการต่ออายุสมาชิก	๓๐	ม.ค. - ก.พ. ๖๘	ดำเนินการต่ออายุสมาชิกเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๒๙ ม.ค. ๒๕๖๘	๓๐				
		๒. นำมาตรฐานระบบรางของ UIC มาศึกษาและพัฒนาจัดทำมาตรการการรักษาความปลอดภัยในระบบรางหรือสื่อประชาสัมพันธ์	๓๕ (ขั้นตอนละ ๗)	ก.พ. - มิ.ย. ๖๘	อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑. รวบรวมและศึกษาเกี่ยวกับผลกระทบที่เกิดจากเสียงในระบบรางของ UIC	๗				
		๓. เผยแพร่มาตรการหรือสื่อประชาสัมพันธ์ที่จัดทำขึ้นหรือเสนอ คค. มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป	๓๕ (กิจกรรมละ ๑๗.๕)	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	๑. เข้าร่วมฝึกอบรมในหัวข้อ Safety ณ ประเทศญี่ปุ่น เมื่อวันที่ ๑๑ - ๑๕ พ.ย. ๒๕๖๗ ที่ UIC เป็นผู้จัด โดย กมป. จัดทำรายงานผลการฝึกอบรมฯ และเผยแพร่องค์ความรู้ด้านความปลอดภัยระบบราง เมื่อวันที่ ๔ ธ.ค. ๒๕๖๗	๑๗.๕				

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๘		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ	หน่วยรับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (๒๘ ก.พ. ๒๕๖๘)		แผนการเบิกจ่าย (ลบ.)	ผล การเบิกจ่าย (ลบ.) (๒๘ ก.พ. ๒๕๖๘)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
๓	โครงการศึกษาจัดทำมาตรฐานการตรวจสภาพรถขนส่งทางรางของผู้ตรวจสอบและรับรองรถขนส่งทางราง	⚙️ อยู่ระหว่างดำเนินการ				๙๕	๑๐.๔๗๗/๑ (วงเงินรวม ๑๓.๐๙๖๓)	๗.๑๓๖๖	(ไม่มี)	กมป.
		๑. ดำเนินการตามงวดงานที่ ๒	๓๐	ต.ค. ๖๗	ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างที่ปรึกษา ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑ ต.ค. ๒๕๖๗	๓๐				
		๒. ดำเนินการตามงวดงานที่ ๓	๓๕	ธ.ค. ๖๗ - ม.ค. ๖๘	๑. ที่ปรึกษาได้มีหนังสือส่งมอบงานงวดที่ ๓ เมื่อวันที่ ๑๗ ธ.ค. ๒๕๖๗ และประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ ครั้งที่ ๔ เมื่อวันที่ ๒๗ ธ.ค. ๒๕๖๗ ๒. มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ (Working group) กับผู้ที่เกี่ยวข้อง ไม่น้อยกว่า ๓๐ คน เมื่อวันที่ ๑๐ ม.ค. ๒๕๖๘	๓๕				
		๓. ดำเนินการตามงวดงานที่ ๔	๓๕	ก.พ. – มี.ค. ๖๘	๑. มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมความเข้าใจให้กับประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ไม่น้อยกว่า ๒๐ คน เมื่อวันที่ ๔ ก.พ. ๒๕๖๘ ๒. มีการจัดสัมมนานำเสนอรายละเอียดโครงการต่อผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมการขนส่งทางราง รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไม่น้อยกว่า ๕๐ คน เมื่อวันที่ ๖ ก.พ. ๒๕๖๘ ๓. ที่ปรึกษาได้มีหนังสือส่งมอบงานงวดที่ ๔ เมื่อวันที่ ๑๔ ก.พ. ๒๕๖๘	๓๐				

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๘		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ	หน่วยรับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (๒๘ ก.พ. ๒๕๖๘)		แผนการเบิกจ่าย (ลบ.)	ผล การเบิกจ่าย (ลบ.) (๒๘ ก.พ. ๒๕๖๘)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
					๔. อยู่ระหว่างเตรียมประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ ในงวดงานที่ ๔ คาดว่า จะแล้วเสร็จ ในวันที่ ๑๐ มี.ค. ๒๕๖๘					
๔	โครงการศึกษาจัดทำมาตรฐานระบบระบายน้ำโครงสร้างพื้นฐานระบบราง และจัดทำมาตรการลดความเสี่ยงต่อภัยระบบราง	⚙️ อยู่ระหว่างดำเนินการ				๓๕	๘.๘๑๘๗ (วงเงินรวม ๒๒.๐๔๖๗)	๖.๓๗๐๗	(ไม่มี)	กมป.
		๑. ดำเนินการตามงวดงานที่ ๓	๓๐	ธ.ค. ๖๗ – ก.พ. ๖๘	๑. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีหนังสือเลขที่ อว ๖๕๐๑.๑๐.๓/๓๒๕ ลงวันที่ ๖ ธ.ค. ๒๕๖๗ เรื่อง ขอส่งรายงานความก้าวหน้าฉบับที่ ๒ (Progress Report ๒) และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง กับงวดงานที่ ๓ ๒. ประชุมคณะทำงานให้ความเห็นฯ ครั้งที่ ๓-๓/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๔ ธ.ค. ๒๕๖๗ ๓. ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างที่ปรึกษาฯ งวดที่ ๓ เมื่อวันที่ ๒๔ ธ.ค. ๒๕๖๗ โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบ ๔. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีหนังสือเลขที่ อว ๖๕๐๑.๑๐.๓/๓๕๗ ลงวันที่ ๒๖ ธ.ค. ๒๕๖๗ เรื่อง ขอเบิกเงินงวดที่ ๓ (ร้อยละ ๒๐) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ มีหนังสือ ที่ คค ๐๙๐๔.๒/๒๘ ลงวันที่ ๑๖ ม.ค. ๒๕๖๘	๓๐				

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๘		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ	หน่วยรับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (๒๘ ก.พ. ๒๕๖๘)		แผนการเบิกจ่าย (ลบ.)	ผล การเบิกจ่าย (ลบ.) (๒๘ ก.พ. ๒๕๖๘)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
					เรื่อง รายงานผลการตรวจรับพัสดุ ในงานจ้างที่ปรึกษาฯ งวดที่ ๓ ๕. มีการประชุมประจำเดือน ครั้งที่ ๕-๑/๒๕๖๘ เพื่อติดตามความก้าวหน้าโครงการฯ เมื่อวันที่ ๒๓ ม.ค. ๒๕๖๘ ๖. มีการประชุมประจำเดือน ครั้งที่ ๖-๒/๒๕๖๘ เพื่อติดตามความก้าวหน้าโครงการฯ เมื่อวันที่ ๒๖ ก.พ. ๒๕๖๘					
		๒. ดำเนินการตามงวดงานที่ ๔	๓๕	มี.ค. – เม.ย. ๖๘	จัดการอบรมถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๔ มี.ค. ๒๕๖๘ ณ โรงแรมอีสติน แกรนด์ พญาไท กรุงเทพมหานคร	๕				
		๓. ดำเนินการตามงวดงานที่ ๕	๓๕	เม.ย. – ส.ค. ๖๘	-	-				
๕	กำหนดมาตรการเชิงป้องกันให้แก่หน่วยงานที่มีอำนาจเกี่ยวกับการขนส่งทางราง กรณีที่ตรวจพบในระหว่างการสอบสวนว่าจำเป็นต้องดำเนินการโดยเร็วเพื่อให้เกิดความปลอดภัย	⚙️ อยู่ระหว่างดำเนินการ				๕๐	(ไม่มี)	(ไม่มี)	(ไม่มี)	กมป.
		๑. จัดทำรายงานมาตรการเชิงป้องกันในกรณีที่จำเป็นต้องดำเนินการโดยเร็วเพื่อให้เกิดความปลอดภัยเสนอให้ คค. พิจารณามอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามมาตรการ/ข้อเสนอแนะต่อไป	๕๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	๑. เสนอ คค. พิจารณามอบหมายให้ รฟท. ดำเนินการตามแนวทางการป้องกันอุบัติเหตุโดยเร็ว ในเรื่องอุบัติเหตุขบวนรถไฟชานรยนต์ บริเวณทางลัดผ่านหลักกิโลเมตรที่ ๖๑๒/๑-๒ ระหว่างสถานีมะลวน - สถานีท่าฉาง อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยจัดพนักงาน/ลูกจ้าง/อาสาสมัครมาเซ็น	๕๐				

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๘		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ	หน่วยรับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (๒๘ ก.พ. ๒๕๖๘)		แผนการเบิกจ่าย (ลบ.)	ผล การเบิกจ่าย (ลบ.) (๒๘ ก.พ. ๒๕๖๘)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
					๑. แพงเหล็กเลื่อนกันถนนบริเวณทางลักผ่านตลอด ๒๔ ชั่วโมง หรือพิจารณาปิดทางลักผ่าน เมื่อวันที่ ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗					
					๒. เสนอ คค. พิจารณามอบหมายให้ รฟท. ดำเนินการตามแนวทางการป้องกันอุบัติเหตุโดยเร็ว ในเรื่องอุบัติเหตุหัวรถจักรดีเซลชนรถยนต์ บริเวณทางผ่านถนนเสมอระดับระหว่างสถานีพญา – สถานีบ้านห้วยขวาง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ให้บริหารจัดการจราจรบริเวณจุดต่ออย่างเข้มงวด ไม่ให้มีการหยุดรถคร่อมทางรถไฟ และปฏิบัติตามมาตรา ๖๒ แห่งพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ ๒๑ พ.ย. ๒๕๖๗					
					๓. เสนอ คค. พิจารณามอบหมายให้ รฟท. ดำเนินการตามแนวทางการป้องกันอุบัติเหตุโดยเร็วในเรื่องอุบัติเหตุขบวนรถสินค้าที่ ๕๑๒ (หินลับ - เชียงรากน้อย) ตกราง บริเวณหลักกิโลเมตรที่ ๑๓๙/๕ ย่านสถานีรถไฟผาเสด็จ อำเภอกำแพงแสน จังหวัดสุพรรณบุรี สถานีผาเสด็จ ให้มีค่าทาง					

รายงานการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการของกรมการขนส่งทางราง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
(ไตรมาสที่ ๑ : ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๗)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๘		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ	หน่วยรับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (๒๘ ก.พ. ๒๕๖๘)		แผนการเบิกจ่าย (ลบ.)	ผล การเบิกจ่าย (ลบ.) (๒๘ ก.พ. ๒๕๖๘)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
					เรขาคณิตต่าง ๆ ของทางรถไฟ (Track Geometry) รวมทั้งตรวจสอบหน้าตัดราง (Rail Profile) ให้อยู่ในค่าเกณฑ์มาตรฐาน พร้อมทั้งพิจารณาเปลี่ยนหมอนรองราง (sleeper) และหมอนประแจ (bearer) ที่ได้รับความเสียหายจนส่งผลกระทบต่อความปลอดภัย เพื่อให้ทางรถไฟสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สมบูรณ์และมีความปลอดภัยตามมาตรฐาน เมื่อวันที่ ๑๘ ธ.ค. ๒๕๖๗					
		๒. ดำเนินการติดตาม/ประสานหน่วยงานระบบราง ผลการดำเนินการตามมาตรการเชิงป้องกันที่ ขร. ได้เสนอแนะ	๕๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	-	-				
กลยุทธ์ M๒S๒ สนับสนุน/ส่งเสริมการจัดทำร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางราง พ.ศ. เพื่อให้มีบทบัญญัติในการกำกับดูแลการขนส่งทางราง จำนวน ๑ โครงการ/กิจกรรม ดังนี้										
๑	พิจารณาทบทวนเนื้อหาของ ร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางราง พ.ศ. ที่กำหนดมาตรฐาน กฎระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแล	⚙ อยู่ระหว่างดำเนินการ			๘๐	(ไม่มี)	(ไม่มี)	(ไม่มี)	กกม.	
		๑. คมพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติฯ	๔๐	ต.ค. ๖๗	เมื่อวันที่ ๘ ต.ค. ๒๕๖๗ ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางราง พ.ศ. ซึ่งเสนอโดยกระทรวงคมนาคม	๔๐				

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๘		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ	หน่วยรับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (๒๘ ก.พ. ๒๕๖๘)		แผนการเบิกจ่าย (ลบ.)	ผล การเบิกจ่าย (ลบ.) (๒๘ ก.พ. ๒๕๖๘)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
	การขนส่งทางราง เพื่อให้ครอบคลุมภารกิจของกรมการขนส่งทางราง	๒. รวบรวมและจัดทำข้อมูลประกอบการพิจารณา ร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางราง พ.ศ. สภาผู้แทนราษฎรพิจารณา ๓ วาระ	๓๐ (วาระละ ๑๐)	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	จัดทำตารางเปรียบเทียบร่างพระราชบัญญัติฯ รวบรวมและจัดทำข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เพื่อประกอบการพิจารณา ร่างพระราชบัญญัติฯ โดยเมื่อวันที่ ๓๐ ต.ค. ๒๕๖๗ สภาผู้แทนราษฎรมีมติรับหลักการในวาระที่ ๑ และมีการตั้งคณะกรรมการวิชาการวิสามัญพิจารณารายมาตรา ซึ่งเข้าร่วมประชุมวาระที่ ๒ ครั้งแรก เมื่อวันที่ ๑ พ.ย. ๒๕๖๗ และมีการประชุมพิจารณาต่อเนื่อง (ทุกวันพุธ)	๒๐				
		๓. รวบรวมและจัดทำข้อมูลประกอบการพิจารณา ร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางราง พ.ศ.วุฒิสภาพิจารณา ๓ วาระ	๓๐ (วาระละ ๑๐)	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	เข้าร่วมประชุมการพิจารณา ร่างพระราชบัญญัติฯ โดยจัดทำข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาโดยเมื่อวันที่ ๑๓ ธ.ค. ๒๕๖๗ มีการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณา ศึกษาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมทางบกและทางรางเพื่อพิจารณา ศึกษา ร่างพระราชบัญญัติฯ	๒๐				

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๘		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ	หน่วยรับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (๒๘ ก.พ. ๒๕๖๘)		แผนการเบิกจ่าย (ลบ.)	ผล การเบิกจ่าย (ลบ.) (๒๘ ก.พ. ๒๕๖๘)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
กลยุทธ์ M๒S๓ กำหนดมาตรฐานหลักเกณฑ์ กฎหมายลำดับรอง เพื่อให้มีมาตรฐานและกำกับดูแลการขนส่งทางรางด้านความปลอดภัยให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล จำนวน ๒ โครงการ/กิจกรรม ดังนี้										
๑	โครงการจัดทำกฎหมายลำดับรองภายใต้ร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางราง พ.ศ.	⚙️ อยู่ระหว่างดำเนินการ				๗๐	๑๐.๗๐๐๖ (วงเงินรวม ๑๐.๗๐๐๖)	๒.๑๒๐๐	(ไม่มี)	กกม.
		๑. จัดทำร่างขอบเขตของงาน และกำหนดราคากลาง	๒๐	ต.ค. ๖๗	คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานจ้างที่ปรึกษาและกำหนดราคากลางโครงการจัดทำกฎหมายลำดับรองภายใต้ร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางราง พ.ศ. ดำเนินการจัดทำขอบเขตงานจ้างที่ปรึกษาและรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการฯ เสนอ อชร. ทราบแล้ว	๒๐				
		๒. ดำเนินการจัดจ้างที่ปรึกษา	๒๐	ต.ค. – พ.ย. ๖๗	คณะกรรมการดำเนินงานจ้างที่ปรึกษาฯ ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และรายงานผลการพิจารณาของคณะกรรมการฯ เสนอ อชร. ทราบแล้ว	๒๐				
		๓. ลงนามในสัญญาจ้าง	๒๐	ธ.ค. ๖๗	กกม. ลงนามในสัญญาจ้างที่ปรึกษากับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรียบร้อยแล้วตามสัญญาเลขที่ ๑๐/๒๕๖๘	๒๐				
		๔. ดำเนินการตามงวดงานที่ ๑	๑๐	ม.ค. ๖๘	๑. ที่ปรึกษาได้ส่งมอบงานตามขอบเขตงานจ้างงวดงานที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๔ ม.ค. ๒๕๖๘	๑๐				

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๘		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ	หน่วยรับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (๒๘ ก.พ. ๒๕๖๘)		แผนการเบิกจ่าย (ลบ.)	ผล การเบิกจ่าย (ลบ.) (๒๘ ก.พ. ๒๕๖๘)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
					๒. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ ได้มีมติเห็นชอบรายงานเบื้องต้นในคราวประชุมตรวจรับพัสดุฯ เมื่อวันที่ ๓ ก.พ. ๒๕๖๘ เรียบร้อยแล้ว ๓. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ มีบันทึกรายงานผลการตรวจรับพัสดุฯ (งวดที่ ๑) เรียบน อชร. ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่แล้ว เมื่อวันที่ ๑๑ ก.พ. ๒๕๖๘					
		๕. ดำเนินการตามงวดงานที่ ๒	๑๐	เม.ย. ๖๘	-	-				
		๖. ดำเนินการตามงวดงานที่ ๓	๑๐	ก.ค. ๖๘	-	-				
		๗. ดำเนินการตามงวดงานที่ ๔	๑๐	ก.ย. ๖๘	-	-				
๒	จัดทำร่างกฎหมายลำดับรองเพื่อให้มีหลักเกณฑ์และมาตรฐานการขนส่งทางราง ในการกำกับดูแลภายใต้ร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางราง พ.ศ. เพื่อเตรียมเสนอตามขั้นตอนการเสนอกฎหมาย จำนวน ๑๐ ฉบับ	⚙️ อยู่ระหว่างดำเนินการ				๒๐	(ไม่มี)	(ไม่มี)	(ไม่มี)	กกม.
		๑. จัดเตรียมข้อมูลและดำเนินการยกร่าง	๕๐ (ฉบับละ ๕)	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	ยกร่างกฎหมายลำดับรองเพื่อเสนอคณะทำงานพิจารณา ดังนี้ ๑. ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกำหนดเขตระบบรถขนส่งทางรางและเขตปลอดภัยระบบรถขนส่งทางราง พ.ศ. ๒. ร่างประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง กำหนดข้อห้ามการกระทำใด ๆ ภายในเขตระบบรถขนส่งทางราง และเขตปลอดภัยระบบรถขนส่งทางราง	๑๐				

รายงานการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิรูปราชการของกรมการขนส่งทางราง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
(ไตรมาสที่ ๑ : ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๗)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๘		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ	หน่วยรับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (๒๘ ก.พ. ๒๕๖๘)		แผนการเบิกจ่าย (ลบ.)	ผล การเบิกจ่าย (ลบ.) (๒๘ ก.พ. ๒๕๖๘)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
					ที่อาจเป็นอันตรายต่อการขนส่งทางราง พ.ศ.					
		๒. คณะทำงานจัดทำร่างกฎหมายลำดับรองฯ พิจารณาร่างกฎหมายลำดับรองตามที่เสนอ	๕๐ (ฉบับละ ๕)	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	คณะทำงานพิจารณาร่างกฎหมายลำดับรอง โดยให้ข้อเสนอแนะเพื่อประกอบการปรับแก้ไขเป็นร่างกฎหมายลำดับรองที่พร้อมเสนอตามกระบวนการตรากฎหมายขึ้นใช้บังคับต่อไป ๑. ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกำหนดเขตระบบรถขนส่งทางรางและเขตปลอดภัยระบบรถขนส่งทางราง พ.ศ. ๒. ร่างประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง กำหนดข้อห้ามการกระทำใด ๆ ภายในเขตระบบรถขนส่งทางราง และเขตปลอดภัยระบบรถขนส่งทางราง ที่อาจเป็นอันตรายต่อการขนส่งทางราง พ.ศ.	๑๐				

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๘		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ	หน่วยรับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (๒๘ ก.พ. ๒๕๖๘)		แผนการเบิกจ่าย (ลบ.)	ผล การเบิกจ่าย (ลบ.) (๒๘ ก.พ. ๒๕๖๘)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
กลยุทธ์ M๒S๔ กำกับให้การขนส่งทางรางเป็นไปตามมาตรฐานการขนส่งทางรางและสร้างแนวทางเพื่อเพิ่มความปลอดภัยลดอุบัติเหตุ จำนวน ๖ โครงการ/กิจกรรม ดังนี้										
๑	กำกับ ติดตามและประเมินผลการดำเนินการตามมาตรฐานการขนส่งทางราง	✔ ดำเนินการแล้วเสร็จ			๑๐๐	(ไม่มี)	(ไม่มี)	(ไม่มี)	กมป.	
		๑. ประสานหน่วยงานให้รายงานการดำเนินการตามมาตรฐานการขนส่งทางราง และขอลงพื้นที่ตรวจสอบการดำเนินงานตามมาตรฐานการขนส่งทางราง หรือประชุมรายงานผลการดำเนินการตามมาตรฐานฯ หรือแนวทาง/ข้อเสนอแนะ	๓๐ (กิจกรรมละ ๑๐)	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	๑. ประสาน รฟท. เพื่อขอลงพื้นที่ตรวจสอบหัวรถจักรที่เกิดเหตุเพลิงไหม้เข้าช้อนเมื่อวันที่ ๙ ต.ค. ๒๕๖๗ ๒. บริษัท นอร์ทเทิร์น บางกอกโมโนเรล จำกัด เชิญเข้าร่วมประชุมการฝึกซ้อมปฏิบัติการในสถานการณ์ฉุกเฉินประจำปี ๒๕๖๗ กรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้บนสถานีรถไฟฟ้าวัดพระศรีมหาธาตุ (PK๑๖) เมื่อวันที่ ๒๑ พ.ย. ๒๕๖๗ ๓. ประสาน รฟม. เพื่อขอลงพื้นที่ติดตามการดำเนินการเปลี่ยนชุดล้อประกอบรถไฟฟ้ามหานคร สายสีเหลือง เมื่อวันที่ ๒๗ ม.ค. ๒๕๖๘	๓๐				
		๒. ตรวจสอบรายงานการดำเนินการหรือลงพื้นที่ตรวจสอบการดำเนินการ หรือประชุมรายงานผลการดำเนินการตามมาตรฐานฯ หรือแนวทาง/ข้อเสนอแนะ	๓๐ (กิจกรรมละ ๑๐)	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	๑. ลงพื้นที่ ณ โรงรถจักรดีเซลบางซื่อ เมื่อวันที่ ๑๐ ต.ค. ๒๕๖๗ เพื่อติดตามการดำเนินการตามมาตรฐานแนะนำคุณลักษณะรถขนส่งทางราง มขร. – R – ๐๐๒ – ๒๕๖๔ โดยเฉพาะด้านการป้องกันอัคคีภัย	๓๐				

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๘		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ	หน่วยรับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (๒๘ ก.พ. ๒๕๖๘)		แผนการเบิกจ่าย (ลบ.)	ผล การเบิกจ่าย (ลบ.) (๒๘ ก.พ. ๒๕๖๘)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
					๒. เข้าร่วมสังเกตการณ์การฝึกซ้อมปฏิบัติการในสถานการณ์ฉุกเฉินประจำปี ๒๕๖๗ กรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้บนสถานีรถไฟฟ้าวัดพระศรีมหาธาตุ (PK๑๖) เมื่อวันที่ ๓๐ พ.ย. ๒๕๖๗ และเข้าร่วมประชุมสรุปผลการฝึกซ้อมปฏิบัติการในสถานการณ์ฉุกเฉินประจำปี ๒๕๖๗ กรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้บนสถานีรถไฟฟ้าวัดพระศรีมหาธาตุ (PK๑๖) เมื่อวันที่ ๑๙ ธ.ค. ๒๕๖๗					
					๓. รพม. รายงานความคืบหน้าการดำเนินการตามแนวทางป้องกันอุบัติเหตุกรณีล้อประคอง (Guide wheel) รถไฟฟ้ามหานคร สายสีเหลืองหลุดร่วงต่อที่ประชุมคณะกรรมการกำกับและบริหารจัดการระบบขนส่งทางรางครั้งที่ ๖/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๔ พ.ย. ๒๕๖๗ และลงพื้นที่ ณ ศูนย์ซ่อมบำรุงรถไฟฟ้ามหานคร สายสีเหลืองเพื่อติดตามผลการดำเนินการเปลี่ยนชุดล้อประคอง รถไฟฟ้ามหานคร สายสีเหลือง เมื่อวันที่ ๓๐ ม.ค. ๒๕๖๘					

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๘		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ	หน่วยรับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (๒๘ ก.พ. ๒๕๖๘)		แผนการเบิกจ่าย (ลบ.)	ผล การเบิกจ่าย (ลบ.) (๒๘ ก.พ. ๒๕๖๘)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
		๓. รายงานผลการลงพื้นที่ให้ อขร. หรือ คค. พิจารณามอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามข้อเสนอแนะต่อไป	๔๐ (กิจกรรมละ ๑๓.๓)	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	๑. จัดทำแนวทางป้องกันเหตุเพลิงไหม้หัวรถจักร ถึง คค. เมื่อวันที่ ๑๖ ต.ค. ๒๕๖๗ เพื่อพิจารณามอบหมายให้ รฟท. ดำเนินการตามแนวทางป้องกันการเกิดเหตุของ ขร. เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการเดินรถมากขึ้น ๒. กมป. ได้มีหนังสือที่ คค ๐๙๐๔.๔/๗๕ ถึง อขร. เมื่อวันที่ ๑๗ ก.พ. ๒๕๖๘ เรื่อง รายงานผลการเข้าร่วมสังเกตการณ์ฝึกซ้อมและการเข้าร่วมประชุมสรุปปฏิบัติการในสถานการณ์ฉุกเฉิน ประจำปี ๒๕๖๗ กรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้บนสถานีรถไฟฟ้าวัดพระศรีมหาธาตุ (PK๑๖) ในโครงการรถไฟฟ้ามหานครสายสีชมพู ช่วงแคราย-มีนบุรี โดยแจ้งเวียนให้สำนักงาน/กอง/กลุ่มทราบ และใช้เป็นข้อมูลประกอบการดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป ๓. รายงานผลการดำเนินการป้องกันอุบัติเหตุ กรณีล้อประคอง (Guide wheel) รถไฟฟ้ามหานคร สายสีเหลืองหลุดร่วง ถึง คค. เมื่อวันที่ ๒๔ ก.พ. ๒๕๖๘ เพื่อพิจารณามอบหมายให้	๔๐				

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๘		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ	หน่วยรับผิดชอบ	
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (๒๘ ก.พ. ๒๕๖๘)		แผนการเบิกจ่าย (ลบ.)	ผล การเบิกจ่าย (ลบ.) (๒๘ ก.พ. ๒๕๖๘)			
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)					
					รฟม. ดำเนินการตามแนวทางป้องกันอุบัติเหตุต่อไป						
๒	กำกับ ติดตามและประเมินผลด้านความปลอดภัยของระบบขนส่งทางราง	✔ ดำเนินการแล้วเสร็จ					๑๐๐	(ไม่มี)	(ไม่มี)	(ไม่มี)	กมป.
		๑. ตรวจสอบความปลอดภัยโครงการก่อสร้าง	๕๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	๑. มติที่ประชุมคณะกรรมการร่วมพิจารณาการขออนุญาตและการแก้ไขปัญหาดัดตงทางรถไฟกับถนน ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑ พ.ย. ๒๕๖๗ มอบหมายให้ ขร. ในฐานะฝ่ายเลขานุการฯ ประสานเชิญสภาวิศวกรวสท. สภาองค์กรของผู้บริโภค ทล. สำนักงานขนส่งจังหวัดนครสวรรค์ และ รฟท. ร่วมลงพื้นที่กับสมาคมชาวไร่อ้อย เขต ๑๑ จ.นครสวรรค์ เมื่อวันที่ ๑๓ พ.ย. ๒๕๖๗ เพื่อทดสอบเดินรถบรรทุกสินค้าเกษตรที่บรรทุกตามที่กฎหมายกำหนดว่าสามารถใช้งานสะพานข้ามทางรถไฟรปูได้ด้วยได้อย่างปลอดภัย	๕๐					
					๒. กมป. ได้ลงพื้นที่ร่วมกับ กยร. เพื่อติดตามการก่อสร้างและตรวจความพร้อมการเปิดเดินรถไฟทางคู่ โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ช่วงลพบุรี - ปากน้ำโพ เมื่อวันที่ ๑๐ - ๑๑ ก.พ. ๒๕๖๘						

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๘		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ	หน่วยรับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (๒๘ ก.พ. ๒๕๖๘)		แผนการเบิกจ่าย (ลบ.)	ผล การเบิกจ่าย (ลบ.) (๒๘ ก.พ. ๒๕๖๘)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
		๒. รายงานผลการตรวจสอบความปลอดภัยโครงการก่อสร้าง	๕๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	๑. จัดทำรายงานผลการลงพื้นที่การพิจารณาการขออนุญาตและการแก้ไขปัญหาคัดขวางรถไฟกับถนน กรณีสมาคมชาวไร่ฮ้อยขอม่อนปรนเปิดใช้ทางข้ามทางรถไฟ กม.๒๑๑+๒๓๘ ตำบลหนองโพ อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ ให้คณะกรรมการฯ ทราบเมื่อวันที่ ๑๘ พ.ย. ๒๕๖๗ ๒. กมป. ได้รายงานผลด้านความปลอดภัยในการลงพื้นที่ฯ ผ่านทาง Line ให้ กยร. เรียบร้อย เมื่อวันที่ ๑๐ - ๑๑ ก.พ. ๒๕๖๘ ทั้งนี้ กยร. จะดำเนินการรวบรวมข้อมูลและรายงานผลให้ คค. ทราบต่อไป	๕๐				
๓	การป้องกัน บรรเทา และแก้ไขปัญหาการเกิดเหตุบริเวณจุดตัดทางรถไฟกับถนน	⚙️ อยู่ระหว่างดำเนินการ				๖๒.๕	(ไม่มี)	(ไม่มี)	(ไม่มี)	กมป.
		๑. ขออนุญาต/ปรับปรุง/แก้ไข/หรือยกเลิกจุดตัดทางรถไฟกับถนนจากระดับจังหวัด	๒๕ (กิจกรรมละ ๖.๒๕)	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	จุดตัดทางรถไฟกับถนนที่ได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการระดับจังหวัดทั้งหมดแบ่งเป็น ๑. จำนวนทางลัดผ่าน ๖๙๘ จุด ๒. ปิดกั้นและยกเลิก ๑๐ จุด ๓. คงเหลือจำนวนทางลัดผ่าน ๖๘๘ จุด	๒๕				

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๘		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ	หน่วยรับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (๒๘ ก.พ. ๒๕๖๘)		แผนการเบิกจ่าย (ลบ.)	ผล การเบิกจ่าย (ลบ.) (๒๘ ก.พ. ๒๕๖๘)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
		๒. ลงพื้นที่สำรวจสภาพแวดล้อม และแสวงหาข้อเท็จจริง/ประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	๒๕ (กิจกรรมละ ๖.๒๕)	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	๑. ขร. ได้ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองการขออนุญาตและแก้ไขปัญหาดัดตัดทางรถไฟกับถนนระดับจังหวัด จำนวน ๓ ครั้ง ๒. ขร. ได้ลงพื้นที่ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และได้จัดทำรายงานผลการลงพื้นที่รวบรวมข้อเท็จจริงประกอบการขออนุญาตและการแก้ไขปัญหาดัดตัดทางรถไฟกับถนน กรณีสมาคมชาวไร่ฮ้อยขอนแก่นเปิดใช้ทางข้ามทางรถไฟ กม. ๒๑๑+๒๓๘ อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ เมื่อวันที่ ๑๓ พ.ย. ๒๕๖๗	๑๒.๕				
		๓. รายงานผลการประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองการอนุญาตและแก้ไขปัญหาดัดตัดทางรถไฟกับถนนระดับจังหวัดต่อคณะกรรมการร่วมฯ	๒๕ (กิจกรรมละ ๖.๒๕)	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	๑. รายงานผลการประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองการอนุญาตและแก้ไขปัญหาดัดตัดทางรถไฟกับถนน ระดับจังหวัดต่อคณะกรรมการร่วม ขร. รายงานผลการเข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองอนุญาตและแก้ไขปัญหาดัดตัดทางรถไฟกับถนนระดับจังหวัดต่อคณะกรรมการร่วมพิจารณาการขออนุญาตและการแก้ไขปัญหาดัดตัดทางรถไฟกับถนนในการประชุม	๖.๒๕				

รายงานการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการของกรมการขนส่งทางราง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
(ไตรมาสที่ ๑ : ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๗)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๘		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ	หน่วยรับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (๒๘ ก.พ. ๒๕๖๘)		แผนการเบิกจ่าย (ลบ.)	ผล การเบิกจ่าย (ลบ.) (๒๘ ก.พ. ๒๕๖๘)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
					คณะกรรมการร่วมฯ ครั้งที่ ๓/ ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑ พ.ย. ๒๕๖๗					
		๔. เสนอแนวทางและมาตรการอนุญาต/ปรับปรุง/แก้ไข/หรือยกเลิกจุดตัดทางรถไฟกับถนนที่เหมาะสมต่อ รฟท. รวมทั้งปรับปรุงหลักเกณฑ์การพิจารณา ลดทางตัดผ่านและอนุญาต เฉพาะรายระหว่างทางรถไฟกับถนน	๒๕ (กิจกรรม ละ ๖.๒๕)	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	เสนอแนวทางและมาตรการอนุญาต/ปรับปรุง/แก้ไข/หรือยกเลิกจุดตัดทางรถไฟ กับถนนที่เหมาะสมต่อ รฟท. รวมทั้งปรับปรุงหลักเกณฑ์การพิจารณา ลดทางตัดผ่านและอนุญาต เฉพาะรายระหว่างทางรถไฟกับถนน คณะกรรมการร่วมพิจารณาการขออนุญาต และการแก้ไขปัญหาคัดตัดทางรถไฟกับถนน ได้มีแนวทางและมาตรการอนุญาต/ปรับปรุง/แก้ไข/หรือยกเลิกจุดตัดทางรถไฟกับถนน (ที่ปรากฏในที่ประชุม) มีรายละเอียด ดังนี้ ๑. มอบหมายให้ ฝ่ายเลขานุการฯ ลงพื้นที่กับสมาคมชาวไร่อ้อย เขต ๑๑ จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อทดสอบเดินรถบรรทุกการเกษตรที่มีน้ำหนักบรรทุกเสมือนจริง และยืนยันความปลอดภัยในการใช้รถบรรทุกสินค้า เกษตรที่บรรทุกตามที่กฎหมายกำหนดว่าสามารถใช้งานสะพานกลับรถรูปตัวยู ๒. มอบหมายให้ รฟท. พิจารณาดำเนินการปรับปรุงรั้วมีโค้งบริเวณทางเลี้ยวก่อนขึ้นสะพานกลับรถ	๑๘.๗๕				

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๘		ปัญหาอุปสรรค/ หมายเหตุ	หน่วย รับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (๒๘ ก.พ. ๒๕๖๘)		แผน การเบิกจ่าย (ลบ.)	ผล การเบิกจ่าย (ลบ.) (๒๘ ก.พ. ๒๕๖๘)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
					รูปตัวยู่ เพื่อให้สามารถรองรับการสัญจรของรถบรรทุกทุกทางการเกษตรได้อย่างสะดวกปลอดภัยมากยิ่งขึ้น ๓. มอบให้ สนข. บูรณาการร่วมกับหน่วยงานเจ้าของถนนและจังหวัดนครสวรรค์ เพื่อจัดทำแผนเส้นทางขนส่งสินค้าทางการเกษตรเพื่อให้เกิดความสะดวกปลอดภัยต่อไป					
๔	ตรวจสอบสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุและอุบัติการณ์ทางราง และจัดทำแนวทางการแก้ไขและป้องกันการเกิดอุบัติเหตุและอุบัติการณ์ในลักษณะดังกล่าวซ้ำ	✔ ดำเนินการแล้วเสร็จ				๑๐๐	(ไม่มี)	(ไม่มี)	(ไม่มี)	กมป.
		๑. ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง / ประสานขอข้อมูลเพื่อรวบรวมข้อมูลอุบัติเหตุและอุบัติการณ์ทางราง	๔๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	๑. ประสานขอข้อมูล กรณีอุบัติเหตุ ขบวนรถไฟชนรถยนต์บริเวณทางหลักผ่านหลักกิโลเมตรที่ ๖๑๒/๑-๒ ระหว่างสถานีมะลวน - สถานีท่าฉาง อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ ๒๙ ก.ย. ๒๕๖๗ ๒. ประสานขอข้อมูล กรณีอุบัติเหตุ หัวรถจักรดีเซลชนรถยนต์ บริเวณทางผ่านถนนเสมอระดับ ระหว่างสถานีพิทยา - สถานีบ้านห้วยขวาง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๑๙ พ.ย. ๒๕๖๗ ๓. ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีอุบัติเหตุขบวนรถสินค้าที่ ๕๑๒	๔๐				

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๘		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ	หน่วยรับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (๒๘ ก.พ. ๒๕๖๘)		แผนการเบิกจ่าย (ลบ.)	ผล การเบิกจ่าย (ลบ.) (๒๘ ก.พ. ๒๕๖๘)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
					(หินลับ - เชียงรากน้อย) ตกรางบริเวณหลักกิโลเมตรที่ ๑๓๙/๕ ย่านสถานีรถไฟผาเสด็จ อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี เมื่อวันที่ ๑๕ ธ.ค. ๒๕๖๗					
		๒. วิเคราะห์ หาสาเหตุ และมาตรการเชิงป้องกันหรือแนวทางการแก้ไขพร้อมจัดทำรายงานและเสนอแนะมาตรการเชิงป้องกันต่อ คค.	๖๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	๑. เสนอ คค. พิจารณามอบหมายให้ รฟท. ดำเนินการตามแนวทางการป้องกันอุบัติเหตุ กรณีอุบัติเหตุขบวนรถไฟชนรถยนต์ บริเวณทางหลักผ่านหลักกิโลเมตรที่ ๖๑๒/๑-๒ ระหว่างสถานีมะลวน - สถานีท่าฉาง อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗ ๒. เสนอ คค. พิจารณามอบหมายให้ รฟท. เร่งดำเนินการประสานงานเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น เพื่อดำเนินการตามแนวทางการป้องกันอุบัติเหตุ กรณีอุบัติเหตุหัวรถจักรดีเซลชนรถยนต์ บริเวณทางผ่านถนนสมอระดับระหว่างสถานีพัทยา - สถานีบ้านห้วยขวาง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๒๑ พ.ย. ๒๕๖๗ ๓. เสนอ คค. พิจารณามอบหมายให้ รฟท. ดำเนินการตามแนวทางการป้องกันอุบัติเหตุ กรณีอุบัติเหตุขบวนรถสินค้า	๖๐				

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๘		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ	หน่วยรับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (๒๘ ก.พ. ๒๕๖๘)		แผนการเบิกจ่าย (ลบ.)	ผล การเบิกจ่าย (ลบ.) (๒๘ ก.พ. ๒๕๖๘)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
					ที่ ๕๑๒ (หินลับ - เชียงรากน้อย) ตกรางบริเวณหลักกิโลเมตรที่ ๑๓๙/๕ ย่านสถานีรถไฟผาเสด็จ อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี เมื่อวันที่ ๑๘ ธ.ค. ๒๕๖๗ ๔. เสนอ คค. พิจารณาให้ รฟท. ทราบ และ รฟพท. ดำเนินการตามแนวทางการป้องกันเหตุขัดข้อง กรณีระบบอาณัติสัญญาณขัดข้องของรถไฟชานเมืองสายสีแดง (สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ - สถานีรังสิต) เมื่อวันที่ ๒๔ ต.ค. ๒๕๖๗ จากกรณีข้างต้น ขร. ได้มีหนังสือที่ คค ๐๙๐๔๔/๑๙๖ และ ๐๙๐๔๔/๑๙๗ ถึง รฟท. และ รฟพท. เมื่อวันที่ ๑๐ ก.พ. ๒๕๖๘ เพื่อติดตามการดำเนินการเกี่ยวกับกรณีระบบปรับอากาศภายในห้องระบบจ่ายไฟสำรองสำหรับระบบอาณัติสัญญาณ ซึ่งจะเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำที่นำมาติดตั้งใหม่ในห้องระบบจ่ายไฟสำรองสำหรับระบบอาณัติสัญญาณเสื่อมสภาพก่อนกำหนด					

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๘		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ	หน่วยรับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (๒๘ ก.พ. ๒๕๖๘)		แผนการเบิกจ่าย (ลบ.)	ผล การเบิกจ่าย (ลบ.) (๒๘ ก.พ. ๒๕๖๘)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
๕	แนวทางการติดตามการดำเนินการให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ ขร. กำหนด	⚙️ อยู่ระหว่างดำเนินการ				๖๕	(ไม่มี)	(ไม่มี)	(ไม่มี)	กมป.
		๑. เตรียมข้อมูล (แบบติดตามหนังสือขอความอนุเคราะห์)	๓๐	ต.ค. ๖๗ - มี.ค. ๖๘	กมป. ได้จัดเตรียมข้อมูลแล้วเสร็จ (แบบติดตาม หนังสือขอความอนุเคราะห์) และรายงานให้ อชร. ทราบแล้ว เมื่อวันที่ ๔ ก.พ. ๒๕๖๘	๓๐				
		๒. ส่งหนังสือขอความอนุเคราะห์	๓๐	ต.ค. ๖๗ - มี.ค. ๖๘	กมป. ได้ส่งหนังสือขอความอนุเคราะห์เรื่อง แบบสอบถามและแบบติดตามการดำเนินการตามมาตรฐานการขนส่งทางรางด้านไฟฟ้าและอาณัติสัญญาณ เมื่อวันที่ ๑๑ ก.พ. ๒๕๖๘ โดยแจ้งกลับภายในวันที่ ๑๕ มี.ค. ๒๕๖๘	๓๐				
		๓. รวบรวมข้อมูลและดำเนินการปรับปรุงแก้ไขมาตรฐานต่อไป	๔๐	ต.ค. ๖๗ - มี.ค. ๖๘	อยู่ระหว่างดำเนินการรวบรวม	๕				
๖	จัดทำข้อมูลการนำมาตรฐานการขนส่งทางรางของผู้ให้บริการระบบรางไปใช้	⚙️ อยู่ระหว่างดำเนินการ				๕๐	(ไม่มี)	(ไม่มี)	(ไม่มี)	กมป.
		๑. จัดทำข้อมูลมาตรฐานของ ขร. ที่ผู้ให้บริการระบบรางนำไปปรับใช้	๕๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	๑. กมป. ได้มีการจัดทำข้อมูลมาตรฐานทางระบบรางที่ผู้ให้บริการระบบรางนำไปใช้ ในรูปแบบ google sheet https://docs.google.com/spreadsheets/d/๑๐๓ASAEKS๐L๒F๐mhFtPWP๙qE_-hN๙unifyTZ-PquyoE/edit?gid=๗๐๕๖๘๗๖๙๗#gid=๗๐๕๖๘๗๖๙๗	๕๐				

รายงานการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการของกรมการขนส่งทางราง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
(ไตรมาสที่ ๑ : ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๗)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๘		ปัญหาอุปสรรค/ หมายเหตุ	หน่วย รับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (๒๘ ก.พ. ๒๕๖๘)		แผน การเบิกจ่าย (ลบ.)	ผล การเบิกจ่าย (ลบ.) (๒๘ ก.พ. ๒๕๖๘)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
		๒. เผยแพร่ข้อมูลการนำมาตรฐานของ ขร. ไปใช้รายปี	๕๐ (๑ ครั้งต่อปี)	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	-	-				

พันธกิจ M๓ กำกับดูแลการขนส่งทางรางให้เป็นไปตามกฎหมาย

กลยุทธ์ M๓S๑ การกำหนดมาตรฐานและมาตรการกำกับดูแลการขนส่งทางราง จำนวน ๔ โครงการ/กิจกรรม ดังนี้

๑	โครงการศึกษาการกำหนดอัตราขั้นสูงและหลักเกณฑ์ การทบทวนอัตราค่าขนส่ง ค่าใช้ประโยชน์จากราง ค่าบริการในการประกอบกิจการขนส่งทางราง	⚙ อยู่ระหว่างดำเนินการ ๓๐					๑๑.๒๕๐๐ (วงเงินรวม ๑๕.๐๐๐๐)	๒.๔๗๙๐	(ไม่มี)	กยร.(ยว.)
๑. ดำเนินการตามงวดงานที่ ๒ รายงานความก้าวหน้า (Progress Report)	๒๕	ต.ค. – ธ.ค. ๖๗	๑. ขร. มีหนังสือ ที่ คค ๐๙๐๕.๔/๑๒๑๐ ลงวันที่ ๒๕ ธ.ค. ๒๕๖๗ รายงานผลตรวจรับพัสดุในงานจ้างที่ปรึกษาโครงการฯ งวดที่ ๒ รายงานความก้าวหน้า (Progress Report)	๒๕						
๒. ดำเนินการตามงวดงานที่ ๓ รายงานฉบับกลาง (Interim Report)	๒๕	ธ.ค. ๖๗ - มี.ค. ๖๘	ที่ปรึกษาส่งมอบงานงวดที่ ๓ รายงานฉบับกลาง (Interim Report) เมื่อวันที่ ๒๖ ก.พ. ๒๕๖๘ คาดว่าจะประชุมคณะทำงานให้ความเห็นในวันที่ ๑๑ มี.ค. ๒๕๖๘ และประชุมตรวจรับพัสดุฯ ในวันที่ ๑๒ มี.ค. ๒๕๖๘	๕						
๓. ดำเนินการตามงวดงานที่ ๔ ร่างรายงานฉบับสมบูรณ์ (Draft Final Report)	๒๕	มี.ค. – มี.ย. ๖๘	-	-						

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๘		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ	หน่วยรับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (๒๘ ก.พ. ๒๕๖๘)		แผนการเบิกจ่าย (ลบ.)	ผล การเบิกจ่าย (ลบ.) (๒๘ ก.พ. ๒๕๖๘)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
		๔. ดำเนินการตามงวดงานที่ ๕ รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) และรายงานสรุปสำหรับผู้บริหาร (Executive Summary Report	๒๕	มิ.ย. – ก.ย. ๖๘	-	-				
๒	โครงการศึกษาและจัดทำมาตรการกำกับดูแลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและลดมลภาวะทางอากาศในภาคขนส่งทางราง	⚙️ อยู่ระหว่างดำเนินการ				๓๕	๑๑.๗๑๒๔ (วงเงินรวม ๑๔.๖๔๐๕)	๔.๒๒๕๙	(ไม่มี)	กกร.(กฐ.)
		๑. ดำเนินการตามงวดงานที่ ๒ รายงานความก้าวหน้า	๒๕	ต.ค. – ธ.ค. ๖๗	ที่ปรึกษาได้มีหนังสือส่งมอบงานงวดที่ ๒ เมื่อวันที่ ๓๑ ต.ค. ๒๕๖๗ และประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างที่ปรึกษา ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒ ธ.ค. ๒๕๖๗ และมีหนังสือ ที่ คค ๐๙๐๓.๔/๖๓๑ ลงวันที่ ๑๓ ธ.ค. ๒๕๖๗ รายงานผลการตรวจรับพัสดุ เรียบร้อยแล้ว	๒๕				
		๒. ดำเนินการตามงวดงานที่ ๓ รายงานฉบับกลาง	๒๕	ม.ค. – มี.ค. ๖๘	ที่ปรึกษาได้มีหนังสือส่งมอบงานงวดที่ ๓ เมื่อวันที่ ๒๘ ก.พ. ๒๕๖๘	๑๐				
		๓. ดำเนินการตามงวดงานที่ ๔ (ร่าง) รายงานฉบับสมบูรณ์	๒๕	เม.ย. – มิ.ย. ๖๘	-	-				
		๔. ดำเนินการตามงวดงานที่ ๕ รายงานฉบับสมบูรณ์	๒๕	ก.ค. – ก.ย. ๖๘	-	-				

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๘		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ	หน่วยรับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (๒๘ ก.พ. ๒๕๖๘)		แผนการเบิกจ่าย (ลบ.)	ผล การเบิกจ่าย (ลบ.) (๒๘ ก.พ. ๒๕๖๘)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
๓	จัดทำมาตรฐานด้านการประกอบกิจการขนส่งทางรางและการให้บริการ	✔ ดำเนินการแล้วเสร็จ			๑๐๐	(ไม่มี)	(ไม่มี)	(ไม่มี)	กกร.(กธ.)	
		๑. ศึกษารวบรวมข้อมูลดัชนีราคาผู้บริโภค ประจำปี ๒๕๖๗	๕๐	ต.ค. ๖๗ - มี.ค. ๖๘	รวบรวมข้อมูลดัชนีราคาผู้บริโภค ประจำปี ๒๕๖๗	๕๐				
		๒. ทบทวนมาตรฐานการกำหนดอัตราขั้นสูงของค่าโดยสารรถไฟฟ้า ประจำปี ๒๕๖๘	๕๐	ต.ค. ๖๗ - มี.ค. ๖๘	ขร. ได้มีหนังสือ ที่ คค ๐๙๐๓.๒/๑๕๙ ลงวันที่ ๓๑ ม.ค. ๒๕๖๘ ถึง คค. เพื่อเสนอหลักเกณฑ์กำหนดอัตราค่าโดยสารระบบขนส่งมวลชนทางรางในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ในปี ๒๕๖๘ ให้มีความเหมาะสมและเป็นปัจจุบัน โดย รบค. พิจารณาเห็นสมควรให้ รฟท. และ รฟม. พิจารณารับหลักเกณฑ์ไว้ใช้ประกอบการดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป	๕๐				
๔	จัดทำหลักเกณฑ์การจัดสรรความจุและจัดสรรเวลาการเดินรถขนส่งทางราง	⚙️ อยู่ระหว่างดำเนินการ				๒๕	(ไม่มี)	(ไม่มี)	(ไม่มี)	กกร.(กธ.)
		๑. ทบทวนหลักเกณฑ์การจัดสรรความจุและจัดสรรเวลาการเดินรถขนส่งทางรางให้สอดคล้องตามร่าง พ.ร.บ. การขนส่งทางราง พ.ศ. และจัดทำ (ร่าง) หลักเกณฑ์การจัดสรรความจุทาง (Capacity Allocation) (ร่าง)	๒๕	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	๑. จัดทำ (ร่าง) หลักเกณฑ์การจัดสรรความจุทาง ๒. จัดเตรียม (ร่าง) เอกสารสำคัญต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง	๒๕				

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๘		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ	หน่วยรับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (๒๘ ก.พ. ๒๕๖๘)		แผนการเบิกจ่าย (ลบ.)	ผล การเบิกจ่าย (ลบ.) (๒๘ ก.พ. ๒๕๖๘)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
		หลักเกณฑ์การจัดสรรเวลาการเดินทาง (Timetabling) (ร่าง) เอกสารที่เกี่ยวข้อง								
		๒. แต่งตั้งคณะทำงานเตรียมความพร้อมการจัดสรรความจุทาง	๑๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	อยู่ระหว่างเสนอคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานเตรียมความพร้อมการจัดสรรความจุทาง	-				
		๓. เสนอคณะทำงานฯ พิจารณา	๖๕	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	-	-				
กลยุทธ์ MnS๒ กำกับติดตาม การปฏิบัติตาม (ร่าง) พระราชบัญญัติการขนส่งทางราง พ.ศ. รวมทั้งกฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๔ โครงการ/กิจกรรม ดังนี้										
๑	ให้คำปรึกษา ข้อเสนอแนะ ความเห็น ในปัญหาการปฏิบัติตามหลักการของ ร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางราง พ.ศ.	⚙️ อยู่ระหว่างดำเนินการ				๕๐	(ไม่มี)	(ไม่มี)	(ไม่มี)	กกม.
		จัดทำหลักการ เหตุผลและ ความเห็นร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางราง พ.ศ. ประกอบการพิจารณาของ หน่วยงานหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง	๑๐๐ (หมวดละ ๑๐)	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	จัดทำหลักการ เหตุผลและความเห็นร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางราง พ.ศ. ประกอบการพิจารณาของหน่วยงานหรือ บุคคลที่เกี่ยวข้องเสนอ อสร. เรียบร้อยแล้ว ๕ หมวด	๕๐				
๒	ประชาสัมพันธ์ความคืบหน้าในภาพรวมของร่าง พ.ร.บ. ฯ ในรูปแบบ Infographic พร้อมบ่งบอกสถานะปัจจุบันของการดำเนินการออกกฎหมาย	✅ ดำเนินการแล้วเสร็จ				๑๐๐	(ไม่มี)	(ไม่มี)	(ไม่มี)	สตร.(สป.)/กยร.(ยส.)/กกม.
		๑. รวบรวมข้อมูลเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับความคืบหน้าในภาพรวมของร่าง พ.ร.บ. และสถานะปัจจุบันของการดำเนินการออกกฎหมาย	๕๐	ต.ค. – ธ.ค. ๖๗	๑. จัดทำข้อมูลเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับความคืบหน้าในภาพรวมของร่าง พ.ร.บ. และสถานะปัจจุบันของการดำเนินการออกกฎหมายพร้อม	๕๐				

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๘		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ	หน่วยรับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (๒๘ ก.พ. ๒๕๖๘)		แผนการเบิกจ่าย (ลบ.)	ผล การเบิกจ่าย (ลบ.) (๒๘ ก.พ. ๒๕๖๘)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
					ประสานส่งต่อข้อมูลไปยัง สสร.สป. เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ต่อไป					
		๒. จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบ Infographic เพื่อสร้างการรับรู้และให้ข้อมูลเกี่ยวกับความคืบหน้าในภาพรวมของร่าง พ.ร.บ.ฯ ผ่านช่องทางการสื่อสารออนไลน์ต่างๆ ของ ขร.	๕๐	ต.ค. – ธ.ค. ๖๗	๒. ดำเนินการจัดทำ Infographic และสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบอื่น ๆ ได้แก่ e-book และ Clip VDO เกี่ยวกับความคืบหน้าในภาพรวมของ ร่าง พ.ร.บ.ฯ พร้อมทั้งเผยแพร่ผ่านสื่อออนไลน์ของ ขร.	๕๐				
๓	ประชาสัมพันธ์สาระสำคัญของกฎหมายและประโยชน์ของ ร่าง พ.ร.บ. ๓ ในรูปแบบ Infographic โดยพิจารณาจัดทำสื่อให้เหมาะสมกับโซเชียลมีเดียของแต่ละแพลตฟอร์ม	✔ ดำเนินการแล้วเสร็จ				๑๐๐	(ไม่มี)	(ไม่มี)	(ไม่มี)	สสร.(สป.)/กยร.(ยส.)/กกม.
		๑. รวบรวมข้อมูลเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับสาระสำคัญของกฎหมายรายหมวด และประโยชน์ของร่าง พ.ร.บ. ๓ ในภาพรวม	๕๐	ต.ค. – ธ.ค. ๖๗	๑. จัดทำข้อมูลเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับสาระสำคัญของกฎหมายรายหมวด และประโยชน์ของร่าง พ.ร.บ. ๓ ในภาพรวม ประสานส่งต่อข้อมูลไปยัง สสร.(สป.) เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ต่อไป	๕๐				
		๒. จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบ Infographic และรูปแบบอื่น ๆ ได้แก่ e-book/Clip VDO/ข่าว และบทความ เพื่อเผยแพร่ผ่านช่องทางการสื่อสารออนไลน์ต่างๆ ของ ขร. โดยมีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับสาระสำคัญของกฎหมายราย	๕๐	ต.ค. – ธ.ค. ๖๗	๒. ดำเนินการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบ Infographic และรูปแบบอื่นๆ ได้แก่ e-book/Clip VDO/ข่าว และบทความ พร้อมทั้งเผยแพร่ผ่านช่องทางการสื่อสารออนไลน์ต่างๆ ของ ขร. ประกอบด้วย Facebook/ Youtube/Twitter และ Tiktok โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับสาระสำคัญของ	๕๐				

รายงานการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการของกรมการขนส่งทางราง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
(ไตรมาสที่ ๑ : ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๗)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๘		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ	หน่วยรับผิดชอบ	
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (๒๘ ก.พ. ๒๕๖๘)		แผนการเบิกจ่าย (ลบ.)	ผล การเบิกจ่าย (ลบ.) (๒๘ ก.พ. ๒๕๖๘)			
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)					
		หมวด และประโยชน์ของร่าง พ.ร.บ.ฯ ในภาพรวม			กฎหมายรายหมวด และประโยชน์ของร่าง พ.ร.บ.ฯ ในภาพรวม						
๔	จัดทำฐานข้อมูลกฎหมายการขนส่งทางราง (Rail Transport Law Database) ซึ่งรวบรวม พ.ร.บ.ฯ และกฎหมายลำดับรองภายใต้ พ.ร.บ.ฯ ดังกล่าว โดยสามารถเข้าถึงได้ผ่านเว็บไซต์ของ ขร.	✅ ดำเนินการแล้วเสร็จ					๑๐๐	(ไม่มี)	(ไม่มี)	(ไม่มี)	กกม./กยร.(ยส.)
		๑. รวบรวมข้อมูลจัดส่งร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางราง พ.ศ. ให้ กยร.(ยส.)	๕๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย ๖๘	กกม. จัดส่งร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางราง พ.ศ. ฉบับ ครม. ให้ความเห็นชอบ (๘ ต.ค. ๒๕๖๗) ให้ กยร.(ยส.) ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง	๕๐					
		๒. จัดทำฐานข้อมูลกฎหมายการขนส่งทางราง (Rail Transport Law Database) เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของ ขร.	๕๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย ๖๘	กยร.(ยส) จัดทำฐานข้อมูลด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งทางราง (Rail Transport Law Database) โดยเผยแพร่ร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางราง พ.ศ. ฉบับ ครม. ให้ความเห็นชอบ ซึ่งสามารถเข้าถึงได้ผ่านเว็บไซต์ ขร. ในคลังความรู้ หัวข้อกฎหมาย	๕๐					
กลยุทธ์ M๓S๓ การกำกับดูแลการประกอบกิจการขนส่งให้เป็นไปตามมาตรฐานและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๔ โครงการ/กิจกรรม ดังนี้											
๑	โครงการประเมินคุณภาพสถานีขนส่งทางราง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	⚙️ อยู่ระหว่างดำเนินการ					๒๙	๐.๖๗๐๕ (วงเงินรวม ๐.๖๗๐๕)	๐.๒๐๑๔	(ไม่มี)	กกร.(กบ.)
		๑. ขออนุมัติโครงการประเมินคุณภาพสถานีขนส่งทางราง และมีหนังสือประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	๑๐	ต.ค. ๖๗ - ม.ค. ๖๘	๑. อชร. ได้อนุมัติโครงการประเมินคุณภาพสถานีขนส่งทางราง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๘ ต.ค. ๒๕๖๗	๑๐					

รายงานการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการของกรมการขนส่งทางราง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
(ไตรมาสที่ ๑ : ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๗)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๘		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ	หน่วยรับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (๒๘ ก.พ. ๒๕๖๘)		แผนการเบิกจ่าย (ลบ.)	ผล การเบิกจ่าย (ลบ.) (๒๘ ก.พ. ๒๕๖๘)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
					๒. ขร. มีหนังสือถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเมื่อวันที่ ๘ ม.ค. ๒๕๖๘ เพื่อขอความอนุเคราะห์ลงพื้นที่ประเมินคุณภาพสถานีขนส่งทางราง					
		๒. ทบทวนปรับปรุงหลักเกณฑ์การตรวจประเมินคุณภาพสถานี	๑๐	ธ.ค. ๖๗ - ม.ค. ๖๘	ทบทวนหลักเกณฑ์การตรวจประเมินคุณภาพสถานี	๑๐				
		๓. ลงพื้นที่ตรวจประเมินคุณภาพสถานี	๖๐	ก.พ. - ก.ค. ๖๘	ลงพื้นที่ประเมินคุณภาพสถานีขนส่งทางราง สถานีรถไฟ จำนวน ๓ สถานี ได้แก่ สถานีอุดรดิตถ์ สถานีศิลาอาสน์ และสถานีเด่นชัย	๙				
		๔. จัดทำรายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพสถานีขนส่งทางราง	๑๐	ส.ค. ๖๘	-	-				
		๕. จัดทำข้อเสนอแนะทางการพัฒนาและการปรับปรุงคุณภาพสถานีขนส่งทางรางเสนอ คค.	๑๐	ก.ย. ๖๘	-	-				

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๘		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ	หน่วยรับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (๒๘ ก.พ. ๒๕๖๘)		แผนการเบิกจ่าย (ลบ.)	ผล การเบิกจ่าย (ลบ.) (๒๘ ก.พ. ๒๕๖๘)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
๒	การจัดทำร่างประกาศ/หลักเกณฑ์และข้อบังคับต่าง ๆ เพื่อรองรับ (ร่าง) พระราชบัญญัติการขนส่งทางราง พ.ศ. เพื่อกำกับการบริการขนส่งทางราง เช่น ด้านการคุ้มครองผู้ใช้บริการ การจัดสภาพกายภาพสถานีและภายในขบวนรถ ด้านความปลอดภัยของผู้โดยสารในการเดินทางด้วยระบบขนส่งทางรางในเขตเมืองและระหว่างเมือง ด้านการประกอบกิจการขนส่งทางรางและมาตรฐานเกี่ยวกับอัตราค่าบริการขนส่งทางราง และด้านกำกับการใช้ประโยชน์ราง เป็นต้น	⚙️ อยู่ระหว่างดำเนินการ			๖๗.๕	(ไม่มี)	(ไม่มี)	(ไม่มี)	กกร.(กฐ.)	
		๑. ศึกษากฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับแนวทางปฏิบัติของประเทศต่าง ๆ ในเรื่องข้อห้ามการกระทำที่เป็นอันตรายในเขตระบบและเขตปลอดภัยระบบราง	๑๒.๕	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	ในคราวประชุมคณะทำงานจัดทำร่างกฎหมายลำดับรองตามร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางราง พ.ศ. ครั้งที่ ๗/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๕ พ.ย. ๒๕๖๗ กกร.กฐ. ได้นำร่างกฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกำหนดเขตระบบรถขนส่งทางราง และเขตปลอดภัยระบบรถขนส่งทางราง พ.ศ. และ ร่างประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง กำหนดข้อห้ามการกระทำใด ๆ ที่อาจเป็นอันตรายต่อการขนส่งทางรางหรือข้อกำหนดอันเป็นเงื่อนไขในการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือรื้อถอนอาคารหรือสิ่งปลูกสร้าง อย่างอื่นที่อาจมีผลกระทบต่อการขนส่งทางรางภายในเขตปลอดภัยระบบรถขนส่งทางราง พ.ศ. เข้าหารือในที่ประชุม	๑๒.๕				
		๒. จัดทำกฎหมายลำดับรองเพื่อกำหนดข้อห้ามการกระทำที่เป็นอันตรายในเขตระบบและเขตปลอดภัยระบบราง	๓๗.๕		ในการประชุมคณะทำงานจัดทำร่างกฎหมายลำดับรองตามร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางราง พ.ศ. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๑๓ ก.พ. ๒๕๖๘ ได้มีการพิจารณาร่างประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง กำหนดข้อห้ามการกระทำใด ๆ ที่อาจเป็นอันตรายต่อการขนส่งทางรางหรือข้อกำหนดอันเป็น	๒๕				

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๘		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ	หน่วยรับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (๒๘ ก.พ. ๒๕๖๘)		แผนการเบิกจ่าย (ลบ.)	ผล การเบิกจ่าย (ลบ.) (๒๘ ก.พ. ๒๕๖๘)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
					เงื่อนไขในการก่อสร้างดัดแปลง หรือรื้อถอนอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นที่อาจมีผลกระทบต่อกรขนส่งทางรางภายในเขตปลอดภัยระบบรถขนส่งทางราง พ.ศ. ซึ่งที่ประชุมมอบหมายให้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อปรับปรุงให้สามารถปรับใช้ร่วมกันได้					
		๓ จัดทำร่างประกาศคณะกรรมการนโยบายการขนส่งทางรางด้านการกำหนดอัตราค่าโดยสารให้สอดคล้องตามร่าง พ.ร.บ. การขนส่งทางราง พ.ศ.	๕๐	ต.ค. ๖๗ - มี.ค. ๖๘	กกร. ได้เสนอ (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการนโยบายการขนส่งทางราง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคำนวณค่าโดยสารของรถขนส่งทางรางในเขตเมือง พ.ศ. และ (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการนโยบายการขนส่งทางราง เรื่อง กำหนดอัตราขึ้นสูงของค่าโดยสารขนส่งทางรางในเขตเมือง พ.ศ. ในที่ประชุมคณะทำงานฯ จัดทำ (ร่าง) กฎหมายลำดับรองตาม (ร่าง) พระราชบัญญัติการขนส่งทางราง พ.ศ. ทั้งนี้ มติที่ประชุมเห็นชอบในหลักการของร่างประกาศฯ โดยให้มีการปรับแก้ไขในข้อสังเกตต่อไป ปัจจุบันอยู่ระหว่างการดำเนินการแก้ไขร่างประกาศดังกล่าวตามมติที่ประชุม	๓๐	(ไม่มี)	(ไม่มี)	(ไม่มี)	กกร.(กธ.)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๘		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ	หน่วยรับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (๒๘ ก.พ. ๒๕๖๘)		แผนการเบิกจ่าย (ลบ.)	ผล การเบิกจ่าย (ลบ.) (๒๘ ก.พ. ๒๕๖๘)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
๓	รายงานผลการกำกับโครงสร้างพื้นฐานและใบอนุญาตการประกอบกิจการขนส่งทางราง ปัญหา อุปสรรค และนำเสนอความเห็นเพื่อปรับปรุงการดำเนินการให้เป็นไปตามมาตรฐานและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	⚙️ อยู่ระหว่างดำเนินการ				๒๐	(ไม่มี)	(ไม่มี)	(ไม่มี)	กกร.(กฐ.)
		๑. การเตรียมการและรวบรวมข้อมูล	๓๐	ต.ค. ๖๗ - มี.ค. ๖๘	รวบรวมข้อมูลกฎหมาย ระเบียบ มาตรฐาน สถิติ รายงาน เอกสารวิชาการ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	๒๐				
		๒. การวิเคราะห์ข้อมูลและประเมินผล	๕๐	เม.ย. – มิ.ย. ๖๘	-	-				
		๓. การจัดทำรายงานและนำเสนอข้อเสนอแนะ	๒๐	ก.ค. – ก.ย. ๖๘	-	-				
๔	กำกับติดตามแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการประกอบกิจการขนส่งสินค้าทางรางให้แก่ผู้ประกอบการ	⚙️ อยู่ระหว่างดำเนินการ				๔๑.๖๖	(ไม่มี)	(ไม่มี)	(ไม่มี)	กกร.(กธ.)
		๑. จัดทำข้อมูลเพื่อประกอบการกำกับติดตามแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการประกอบกิจการขนส่งสินค้าทางราง	๕๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	จัดทำข้อมูลปริมาณการขนส่งสินค้าทางราง ณ พ.ย. ๒๕๖๗ (ก.ย. ๒๕๖๗ – ม.ค. ๒๕๖๘)	๒๐.๘๓				
		๒. รายงานข้อมูลปริมาณขนส่งสินค้า	๕๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	รายงานข้อมูลใน DRT GD Catalog (ก.ย. ๒๕๖๗ – ม.ค. ๒๕๖๘)	๒๐.๘๓				

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๘		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ	หน่วยรับผิดชอบ	
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (๒๘ ก.พ. ๒๕๖๘)		แผนการเบิกจ่าย (ลบ.)	ผล การเบิกจ่าย (ลบ.) (๒๘ ก.พ. ๒๕๖๘)			
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)					
พันธกิจ M๔ พัฒนาคุณภาพการขนส่งทางรางในการให้บริการสู่ความเป็นเลิศ											
กลยุทธ์ M๔S๑ ส่งเสริมให้ประชาชนใช้ระบบขนส่งสาธารณะทางรางเพิ่มขึ้น จำนวน ๘ โครงการ/กิจกรรม ดังนี้											
๑	แผนการอำนวยความสะดวกรองรับการเดินทางของประชาชนในช่วงเทศกาล	⚙️ อยู่ระหว่างดำเนินการ					๙๕	(ไม่มี)	(ไม่มี)	(ไม่มี)	กมป./กรร.
		๑. จัดทำแผนการอำนวยความสะดวกฯ	๓๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	กมป. ได้จัดทำแผนการอำนวยความสะดวกฯ ในการรองรับการเดินทางของประชาชนช่วงเทศกาล โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ ๑. จัดทำแนวทางการดำเนินการตามแผนการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยรองรับการเดินทางของประชาชน ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๘ (๒๗ ธ.ค. ๒๕๖๗ – ๒ ม.ค. ๒๕๖๘) พร้อมทั้งจัดส่งให้ สนข. และ คค. เรียบร้อยแล้ว ๒. จะมีการจัดประชุมเตรียมความพร้อมการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. ๒๕๖๘ ในวันที่ ๑๐ มี.ค. ๒๕๖๘	๒๕					
		๒. ดำเนินการตามแผนการอำนวยความสะดวกฯ	๓๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	กมป. ได้ดำเนินการตามแผนการอำนวยความสะดวกฯ ในการรองรับการเดินทางของประชาชนช่วงเทศกาล โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้	๓๐					

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๘		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ	หน่วยรับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (๒๘ ก.พ. ๒๕๖๘)		แผนการเบิกจ่าย (ลบ.)	ผล การเบิกจ่าย (ลบ.) (๒๘ ก.พ. ๒๕๖๘)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
					๑. จัดเจ้าหน้าที่ ขร. ในการประสานงานกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน/เหตุขัดข้อง เพื่อดำเนินการประสานแก้ไขปัญหาและกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน/เหตุขัดข้องให้ผู้ให้บริการระบบรางประสานเจ้าหน้าที่ ขร. โดยด่วน เพื่อประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการอำนวยความสะดวกในการเดินทางของประชาชน ๒. จัดเจ้าหน้าที่ ขร. ลงพื้นที่เพื่อสุ่มตรวจและติดตามการดำเนินการตามมาตรการอำนวยความสะดวกฯ ๓. รายงานจำนวนผู้ใช้บริการระบบรางประจำวันตลอดช่วงวันหยุดต่อเนื่อง ๔. ประสาน รฟท. พ่วงตู้โดยสารเพิ่ม ๒-๓ ตู้ไปกับขบวนรถปกติหรือพ่วงเต็มหน่วยลากจูงในขบวนที่มีการเดินทางหนาแน่น รวมถึงพิจารณาจัดเดินขบวนรถพิเศษช่วยการโดยสาร ๕. ประสานผู้ให้บริการระบบรถไฟฟ้าเพิ่มความถี่ในการให้บริการให้เพียงพอต่อประชาชนและขยายเวลาให้บริการรถไฟฟ้าถึงเวลา ๐๒.๐๐ น. ในวันที่ ๑ ม.ค. ๒๕๖๘					

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๘		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ	หน่วยรับผิดชอบ	
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (๒๘ ก.พ. ๒๕๖๘)		แผนการเบิกจ่าย (ลบ.)	ผล การเบิกจ่าย (ลบ.) (๒๘ ก.พ. ๒๕๖๘)			
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)					
		๓. รายงานผลต่อ สนข.	๔๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยรองรับการเดินทางของประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๘ ของกระทรวงคมนาคม ประจำวันที่ ๒๗ ธ.ค. ๒๕๖๗ – ๒ ม.ค. ๒๕๖๘	๔๐					
๒	มาตรการอัตราค่าโดยสาร ๒๐ บาทตลอดสาย	 อยู่ระหว่างดำเนินการ					๖๒.๕	(ไม่มี)	(ไม่มี)	(ไม่มี)	กกร.(กธ.)
		๑. เสนอมาตรการอัตราค่าโดยสาร ๒๐ บาทตลอดสายต่อคณะรัฐมนตรี	๕๐	ต.ค. ๖๗ - มี.ค. ๖๘	๑. เสนอมาตรการอัตราค่าโดยสาร ๒๐ บาทตลอดสายต่อคณะรัฐมนตรี - หนังสือ ที่ คค. ๐๙๐๓.๒/๑๙๓๘ ลงวันที่ ๖ พ.ย. ๒๕๖๗ - หนังสือ ที่ คค. ๐๙๐๕.๓/๓๒๔ ลงวันที่ ๑๑ พ.ย. ๒๕๖๗ เนื่องจากมาตรการดังกล่าวจะสิ้นสุดในวันที่ ๓๐ พ.ย. ๒๕๖๗ ดังนั้น จึงเสนอกรม. พิจารณาผลการดำเนินการรายปีเพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติมาตรการอัตราค่าโดยสารสูงสุด ๒๐ บาทตลอดสาย ในปีต่อไป (ตั้งแต่วันที่ ๑ ธ.ค. ๒๕๖๗ จนถึงวันที่ ๓๐ พ.ย. ๒๕๖๘) เพื่อให้มีการดำเนินมาตรการอย่างต่อเนื่อง	๕๐					

รายงานการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการของกรมการขนส่งทางราง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
(ไตรมาสที่ ๑ : ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๗)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๘		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ	หน่วยรับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (๒๘ ก.พ. ๒๕๖๘)		แผนการเบิกจ่าย (ลบ.)	ผล การเบิกจ่าย (ลบ.) (๒๘ ก.พ. ๒๕๖๘)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
					๒. การประชุม ครม. เมื่อวันที่ ๒๙ พ.ย. ๒๕๖๗ ได้มีมติตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/๒๗๑๕๖ ลงวันที่ ๓๐ พ.ย. ๒๕๖๗ อนุมัติมาตรการอัตราค่าโดยสารสูงสุด ๒๐ บาท ตลอดสาย					
		๒. รายงานผลการดำเนินมาตรการอัตราค่าโดยสาร ๒๐ บาท ตลอดสาย	๕๐	เม.ย. – ก.ย. ๖๘	ขร. ได้มีหนังสือ ที่ คค ๐๙๐๓.๒/๒๐๘ ลงวันที่ ๑๑ ก.พ. ๒๕๖๘ เรื่อง รายงานผลการดำเนินมาตรการอัตราค่าโดยสารสูงสุด ๒๐ บาท ตลอดสาย ตามนโยบายรัฐบาล ถึง คค. เพื่อทราบและพิจารณา มอบหมาย รฟท. และ รฟม. ดำเนินการ รายงานผลการดำเนินมาตรการอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งส่งข้อมูลการประเมินผล การระดมทุนจากภาครัฐ ณ วันที่เริ่มขยายมาตรการถึงวันที่ ๓๐ พ.ย. ๒๕๖๘ เพื่อ ขร. นำผลการประเมินมาประกอบการพิจารณาปรับปรุงแนวทางมาตรการฯ และรายงานต่อ คค. ก่อนเสนอ ครม. พิจารณาดำเนินการในปีถัดไป	๑๒.๕				

รายงานการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการของกรมการขนส่งทางราง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
(ไตรมาสที่ ๑ : ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๗)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๘		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ	หน่วยรับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (๒๘ ก.พ. ๒๕๖๘)		แผนการเบิกจ่าย (ลบ.)	ผล การเบิกจ่าย (ลบ.) (๒๘ ก.พ. ๒๕๖๘)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
๓	ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการกำหนดแนวทางในการพัฒนาพื้นที่โดยรอบสถานี เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการใช้ประโยชน์พื้นที่	⚙️ อยู่ระหว่างดำเนินการ				๕๐	(ไม่มี)	(ไม่มี)	(ไม่มี)	กกร.
		๑. เสนอแนวทางส่งเสริมสนับสนุนการใช้ประโยชน์พื้นที่เชิงพาณิชย์บริเวณสถานีรถไฟ	๕๐	ต.ค. ๖๗ – มี.ค. ๖๘	ขร. มีหนังสือ ที่ คค ๐๙๐๓.๒/๑๗๓๕ ลงวันที่ ๘ ต.ค. ๒๕๖๗ เรื่อง แนวทางขยายหน่วยบริการนวัตกรรมการระดับปทุมธานีในพื้นที่สถานีรถไฟของกรุงเทพและปริมณฑล เพื่อรายงานต่อกระทรวงคมนาคม	๕๐				
		๒. เสนอผลการส่งเสริมการใช้ประโยชน์พื้นที่เชิงพาณิชย์บริเวณสถานีรถไฟ	๕๐	เม.ย. - ก.ย.๖๘	-					
๔	ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานอื่น ๆ เพื่อเร่งรัดการดำเนินการจัดให้มีระบบขนส่งมวลชนเสริม (Feeder) เชื่อมต่อสถานีรถไฟและรถไฟฟ้า	⚙️ อยู่ระหว่างดำเนินการ				๓๐	(ไม่มี)	(ไม่มี)	(ไม่มี)	กกร.(กฐ.)
		๑. การศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล	๓๐	ต.ค. ๖๗ - มี.ค. ๖๘	๑. รวบรวมข้อมูลระบบขนส่งมวลชนเสริม (Feeder) เชื่อมต่อสถานีรถไฟและรถไฟฟ้าที่เกี่ยวข้อง ๒. ขร. ได้ลงพื้นที่สำรวจการเชื่อมต่อระบบการเชื่อมต่อขนส่งสาธารณะของรถไฟฟ้าสายสีแดงร่วมกับผู้แทนสภาองค์กรผู้บริโภค เมื่อวันที่ ๒๕ ก.พ. ๒๕๖๘ ซึ่งได้รับประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องแล้ว	๓๐				

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๘		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ	หน่วยรับผิดชอบ	
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (๒๘ ก.พ. ๒๕๖๘)		แผนการเบิกจ่าย (ลบ.)	ผล การเบิกจ่าย (ลบ.) (๒๘ ก.พ. ๒๕๖๘)			
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)					
		๒. การออกแบบและพัฒนา ระบบ Feeder	๕๐	เม.ย. – มิ.ย. ๖๘	-	-					
		๓. การจัดทำรายงานและนำเสนอ ข้อเสนอแนะ	๒๐	ก.ค. – ก.ย. ๖๘	-	-					
๕	กำหนดมาตรการส่งเสริมการใช้ระบบขนส่งมวลชนทางราง เพื่อให้ประชาชนเดินทางด้วยระบบรางเพิ่มขึ้น	⚙️ อยู่ระหว่างดำเนินการ					๖๐	(ไม่มี)	(ไม่มี)	(ไม่มี)	กกร.(กธ.)
		๑. เสนอแนวทางการใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ	๕๐	ต.ค. ๖๗ - มี.ค. ๖๘	ขร. ได้จัดทำความเห็นประกอบการเสนอ ครม. เพื่อพิจารณาแนวทางการใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ตามบันทึกข้อความที่ คค ๐๙๐๓.๒/๕๖๗ ลงวันที่ ๒๘ ต.ค. ๒๕๖๗ เรื่อง แนวทางการใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐชำระค่าโดยสารรถไฟฟ้า	๕๐					
		๒. ทหาหรือแนวทางการใช้บัตร EMV contactless เพื่อรองรับนโยบาย ๒๐ บาท ตลอดสาย	๕๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	๑. ทหาหรือแนวทางการใช้บัตร EMV contactless เพื่อรองรับนโยบาย ๒๐ บาท ตลอดสาย - ร่วมกับ Huawei เมื่อวันที่ ๑๐ และ ๑๓ ม.ค. ๒๕๖๘ - ร่วมกับกรุงเทพ (อยู่ระหว่างกำหนดวัน) ๒. คค. ได้มีการจัดประชุม เมื่อวันที่ ๑๙ ก.พ. ๒๕๖๘ โดยมีผู้ตรวจราชการเป็นประธานและมี ขร. เข้าร่วมประชุม โดยที่ประชุมได้มอบหมายให้ ขร. จัดทำรายละเอียดเงื่อนไขทางธุรกิจ (Business	๑๐					

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๘		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ	หน่วยรับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (๒๘ ก.พ. ๒๕๖๘)		แผนการเบิกจ่าย (ลบ.)	ผล การเบิกจ่าย (ลบ.) (๒๘ ก.พ. ๒๕๖๘)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
					Rules) เพื่อรองรับแนวทางการใช้บัตร EMV contactless เพื่อรองรับนโยบาย ๒๐ บาท ตลอดสาย ปัจจุบันอยู่ระหว่างกกร. มีร่างหนังสือ ถึง คค. เพื่อเสนอเงื่อนไขทางธุรกิจ (Business Rules) ให้ คค. พิจารณาต่อไป					
๖	จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลมาตรการส่งเสริมการใช้ระบบขนส่งมวลชนทางราง เพื่อให้ประชาชนเดินทางด้วยระบบรางเพิ่มขึ้น และเผยแพร่ให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบ	⚙️ อยู่ระหว่างดำเนินการ				๕๐	(ไม่มี)	(ไม่มี)	(ไม่มี)	สตร.(สป.)/ กยร.(ยส.)/ กกร.
		การจัดทำเนื้อหาข่าวสารจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ ในรูปแบบต่างๆ ได้แก่ ข่าว/บทความ/Clip VDO/Infographic เพื่อส่งเสริมการใช้ระบบขนส่งมวลชนทางราง เพื่อให้ประชาชนเดินทางด้วยระบบราง พร้อมทั้งเผยแพร่ผ่านสื่อออนไลน์ต่างๆ ของ ขร.	๒๕ (เผยแพร่ข้อมูลไตรมาสละ ๒๕)	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	ดำเนินการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ ได้แก่ Clip VDO และ Infographic เกี่ยวกับการส่งเสริมการใช้ระบบขนส่งมวลชนทางรางในทุกเทศกาลและกิจกรรมสำคัญต่างๆ ได้แก่ เทศกาลลอยกระทง/งานกาชาด/เทศกาลปีใหม่/เทศกาลวาเลนไทน์ เพื่อให้ประชาชนเห็นถึงข้อดีในเดินทางด้วยระบบรางและหันมาใช้ระบบรางมากขึ้น พร้อมทั้งเผยแพร่ผ่านสื่อออนไลน์ของ ขร. (Facebook และ Tiktok)	๕๐				

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๘		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ	หน่วยรับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (๒๘ ก.พ. ๒๕๖๘)		แผนการเบิกจ่าย (ลบ.)	ผล การเบิกจ่าย (ลบ.) (๒๘ ก.พ. ๒๕๖๘)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
๗	มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน	⚙️ อยู่ระหว่างดำเนินการ				๒๕	(ไม่มี)	(ไม่มี)	(ไม่มี)	กกร.(กบ.)
		๑. จัดทำรายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการและข้อเสนอแนวทางการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการให้บริการระบบขนส่งทางราง	๒๐	พ.ย. ๖๗	ขร. รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการระบบขนส่งทางราง ปี ๒๕๖๗ เสนอ คค. ซึ่ง คค. ได้มอบหมายให้ รฟท. รฟม. และ รฟพท. ดำเนินการปรับปรุงการให้บริการตามที่ ขร. เสนอ ทั้งนี้ ขร. ได้มีหนังสือถึงหน่วยงานผู้ให้บริการขนส่งทางรางทุกระบบ เพื่อรับทราบและพิจารณาปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการให้บริการในความรับผิดชอบในประเด็นที่ยังไม่ได้ดำเนินการ กำกับดูแลการบริการให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน และมีความปลอดภัยอย่างสม่ำเสมอ และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนผู้ใช้บริการได้รับทราบผลการดำเนินการและเกิดความมั่นใจ ตลอดจนเพื่อเป็นการลดปัญหาการร้องเรียนจากการใช้บริการ	๒๐				
		๒. ติดตามผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนวทางการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการให้บริการระบบขนส่งทางราง	๒๐	ก.พ. – มี.ค. ๖๘	อยู่ระหว่างจัดทำแบบรายงานความคืบหน้าผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนวทางการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการให้บริการฯ	๕				

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๘		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ	หน่วยรับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (๒๘ ก.พ. ๒๕๖๘)		แผนการเบิกจ่าย (ลบ.)	ผล การเบิกจ่าย (ลบ.) (๒๘ ก.พ. ๒๕๖๘)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
		๓. รวบรวมความคืบหน้าผลดำเนินงานตามข้อเสนอแนวทางการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการให้บริการระบบขนส่งทางราง	๓๐	เม.ย. – มิ.ย. ๖๘	-	-				
		๔. จัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามผลข้อเสนอแนวทางการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการให้บริการระบบขนส่งทางราง เสนอ คค.	๓๐	ก.ค. – ส.ค. ๖๘	-	-				
๘	จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน และเผยแพร่ให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบ	X ยังไม่เริ่มดำเนินการ				-	(ไม่มี)	(ไม่มี)	(ไม่มี)	สตร.(สป.)/ กยร.(ยส.)/ กกร.
		๑. ประสานและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสาระสำคัญของกรอบรมพัฒนาทักษะและสร้างองค์ความรู้แก่บุคลากรผู้ให้บริการระบบขนส่งทางรางจาก กกร.	๔๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	อยู่ระหว่างรอเนื้อหาข้อมูลจาก กกร. เกี่ยวกับผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนวทางการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการให้บริการระบบขนส่งทางรางจากผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการและข้อเสนอแนวทางการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการให้บริการระบบขนส่งทางราง ในปี ๒๕๖๗ ที่ผ่านมา หมายเหตุ : คาดว่าข้อมูลจะแล้วเสร็จระหว่าง ก.ค. - ส.ค. ๒๕๖๘	-				

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๘		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ	หน่วยรับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (๒๘ ก.พ. ๒๕๖๘)		แผนการเบิกจ่าย (ลบ.)	ผล การเบิกจ่าย (ลบ.) (๒๘ ก.พ. ๒๕๖๘)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
		๒. ดำเนินการจัดทำข่าว/บทความหรือสื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชนผ่านสื่อออนไลน์ของ ขร.	๖๐ (เผยแพร่เนื้อหาไตรมาสละ ๑๕)	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	คาดว่าจะสามารถดำเนินการระหว่าง ก.ค. - ส.ค. ๒๕๖๘ หรือภายหลังจากได้รับผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนวทางการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการให้บริการระบบขนส่งทางรางจาก กกร. แล้วจึงจะสามารถดำเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ได้					
กลยุทธ์ M๔S๒ ส่งเสริมให้ความรู้การประกอบกิจการขนส่งทางรางแก่ผู้ประกอบการขนส่งทางราง จำนวน ๓ โครงการ/กิจกรรม ดังนี้										
๑	โครงการพัฒนาทักษะและสร้างองค์ความรู้แก่บุคลากรผู้ให้บริการระบบขนส่งทางราง เพื่อส่งเสริมการให้บริการสู่ความเป็นเลิศ	⚙️ อยู่ระหว่างดำเนินการ				๒๐	(ไม่มี)	(ไม่มี)	หมายเหตุ : ดำเนินการภายหลังจากได้รับยืนยันการได้รับจัดสรรงบประมาณภายใต้โครงการการเพิ่มความรู้อะกัยภพในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่กรมการขนส่งทางรางตามแผนฝึกอบรม (M๕S๓ ข้อ ๑)	กกร.(กบ.)
		๑. ประสานเตรียมการจัดฝึกอบรม	๒๐	เม.ย. ๖๘	จัดทำข้อมูลรายละเอียดประกอบการจัดทำ (ร่าง) หนังสือขออนุมัติโครงการฝึกอบรมฯ โดยมีแผนเริ่มดำเนินการระหว่างเดือนเม.ย. - พ.ค. ๒๕๖๘	๒๐				
		๒. จัดทำหนังสือขออนุมัติโครงการฝึกอบรมฯ	๒๐	เม.ย. ๖๘	-	-				
		๓. อชร. เห็นชอบและอนุมัติโครงการฝึกอบรมฯ	๓๐	พ.ค. ๖๘	-	-				
		๔. จัดโครงการฝึกอบรมฯ แล้วเสร็จ	๓๐	ก.ค. ๖๘	-	-				

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๘		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ	หน่วยรับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (๒๘ ก.พ. ๒๕๖๘)		แผนการเบิกจ่าย (ลบ.)	ผล การเบิกจ่าย (ลบ.) (๒๘ ก.พ. ๒๕๖๘)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
๒	ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับสาระสำคัญของการพัฒนาทักษะและสร้างองค์ความรู้แก่บุคลากรผู้ให้บริการระบบขนส่งทางรางเพื่อส่งเสริมการให้บริการสู่ความเป็นเลิศให้ประชาชนได้รับทราบ	✗ ยังไม่เริ่มดำเนินการ				-	(ไม่มี)	(ไม่มี)	หมายเหตุ : ในส่วนของเนื้อหาและข้อมูลที่ต้องนำมาเผยแพร่ นั้นจะต้องรอให้ กกร. ได้รับจัดสรรงบประมาณในการดำเนินการโครงการ การเพิ่มความรู้และศักยภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่กรมการขนส่งทางรางก่อน จึงจะสามารถนำมาเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ได้	สสร.(สป.)/ กยร.(ยส.)/ กกร.
		๑. ประสานและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสาระสำคัญของการอบรมพัฒนาทักษะและสร้างองค์ความรู้แก่บุคลากรผู้ให้บริการระบบขนส่งทางรางจาก กกร.	๒๐	ก.ค. – ก.ย. ๖๘	อยู่ระหว่างรอข้อมูลการดำเนินโครงการ การเพิ่มความรู้และศักยภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่กรมการขนส่งทางราง จาก กกร. ทั้งนี้ คาดว่ามีเนื้อหาเผยแพร่ได้ประมาณเดือน ก.ค. ๒๕๖๘	-				
		๒. ดำเนินการจัดทำข่าว/บทความหรือสื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับสาระสำคัญของการอบรมพัฒนาทักษะและสร้างองค์ความรู้แก่บุคลากรผู้ให้บริการระบบขนส่งทางราง เพื่อเผยแพร่ให้ประชาชนได้รับทราบผ่านสื่อออนไลน์ของ ขร.	๘๐	ก.ค. – ก.ย. ๖๘	คาดว่าจะสามารถดำเนินการภายในเดือน ก.ค. ๒๕๖๘ หรือภายหลังจาก กกร. ได้รับจัดสรรงบประมาณและดำเนินโครงการแล้ว จึงจะสามารถดำเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ได้	-				
๓	กิจกรรมการถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์ของผู้เชี่ยวชาญญี่ปุ่น โดย Mr. FURUHASHI Takaaki	✔ ดำเนินการแล้วเสร็จ				๑๐๐	(ไม่มี)	(ไม่มี)	(ไม่มี)	กยร.(ยร.)
		๑. ทหารเรือ และวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเสนอจัดกิจกรรมการถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ของผู้เชี่ยวชาญญี่ปุ่น	๒๐	เม.ย. – พ.ค. ๖๗	JICA ได้ส่ง Mr. FURUHASHI Takaaki ผู้เชี่ยวชาญญี่ปุ่นมาปฏิบัติงานที่ ขร. โดยมีระยะเวลาการปฏิบัติงานเป็นเวลา ๒ ปี กยร. ได้รับการประสานจาก Mr. FURUHASHI Takaaki แจ้งความประสงค์จัดการถ่ายทอดความรู้ และประสบการณ์	๒๐				

รายงานการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการของกรมการขนส่งทางราง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
(ไตรมาสที่ ๑ : ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๗)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๘		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ	หน่วยรับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (๒๘ ก.พ. ๒๕๖๘)		แผนการเบิกจ่าย (ลบ.)	ผล การเบิกจ่าย (ลบ.) (๒๘ ก.พ. ๒๕๖๘)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
					ของผู้เชี่ยวชาญผู้ป็นให้เจ้าหน้าที่ ขร. เป็นประจำทุกเดือน					
		๒. นำเสนอข้อมูลต่อผู้บริหาร เพื่อขออนุญาตจัดกิจกรรมการถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ของผู้เชี่ยวชาญผู้ป็น	๔๐	พ.ค. ๖๗	อขร. ได้มีข้อสั่งการท้ายหนังสือ ที่ คค ๐๔๐๕.๕/๔๐๗ ลงวันที่ ๑๖ พ.ค. ๒๕๖๗ อนุญาตให้มีการถ่ายทอดความรู้เป็นประจำทุกเดือน	๔๐				
		๓. จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ ร่วมกับฝ่ายผู้ป็น	๔๐	พ.ค. ๖๗	ปัจจุบันได้ดำเนินแล้ว จำนวน ๘ ครั้ง	๔๐				
กลยุทธ์ M๔S๓ การจัดการเรื่องร้องเรียน จำนวน ๕ โครงการ/กิจกรรม ดังนี้										
๑	การจัดการเรื่องร้องเรียน (เป้าหมายการจัดการเรื่องร้องเรียนร้อยละ ๘๐)	👍 ดำเนินการแล้วเสร็จ				๑๐๐	(ไม่มี)	(ไม่มี)	(ไม่มี)	กกร.(กบ.)/กมล./กยร.
		ดำเนินการจัดการเรื่องร้องเรียน	๑๐๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๙ เรื่อง จาก ๙ เรื่อง คือ ๑. การเรียกเก็บค่าโดยสารขนส่งมวลชน กรณีตัดยอดเงินเกินจากค่าโดยสารตามจริง ๒. การขอยกเลิกการจองตั๋วรถไฟ กรณีเงื่อนไขการยกเลิกต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนรถออก ๓ ชั่วโมง และจะถูกหักค่าธรรมเนียมการยกเลิกร้อยละ ๗๐ และคืนเงินร้อยละ ๓๐ เท่านั้น	๑๐๐				

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๘		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ	หน่วยรับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (๒๘ ก.พ. ๒๕๖๘)		แผนการเบิกจ่าย (ลบ.)	ผล การเบิกจ่าย (ลบ.) (๒๘ ก.พ. ๒๕๖๘)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
					๓. ขอให้พิจารณาดำเนินการแก้ไขจุดเชื่อมต่อของสถานีรถไฟฟ้าที่มีจำนวนสถานีที่มีจำนวนมาก ๔. การใช้บริการแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ กรณีระหว่างการเดินทาง จำเป็นต้องลงที่สถานีที่มีค่าโดยสารที่ถูกกว่า ๕. การใช้บริการจองตั๋วรถไฟผ่านแอปพลิเคชันชื่อ “D-Ticket” ๖. ขอยกเลิกการจองตั๋วรถไฟ กรณีต้องการขอเงินคืน เนื่องจากไม่สามารถเดินทางได้ ๗. การใช้บริการแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ กรณียึดเงินค่ามัดจำบัตรเติมเงิน ๘. การประเมินราคาส่งปลูกสร้างผิดพลาดในโครงการเวนคืนรถไฟฟ้าความเร็วสูง ๙. การเรียกเก็บค่าโดยสารรถไฟฟ้าสายสีชมพู					
๒	ประชาสัมพันธ์บทบาทของ ขร. ในการจัดการเรื่องร้องเรียน สะท้อนบทบาทด้านการคุ้มครองผู้โดยสารและผู้ใช้บริการระบบราง กระบวนการในการจัดการเรื่องร้องเรียน ตลอดจนช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนผ่านช่องทาง	⚙️ อยู่ระหว่างดำเนินการ				๒๐	(ไม่มี)	(ไม่มี)	(ไม่มี)	สตร.(สป.)/กยร.(ยส.)/กกร.
		๑. ประสานและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับบทบาทของ ขร. ในการจัดการเรื่องร้องเรียน รวมทั้งกระบวนการจัดการ	๒๐	ม.ค. ๖๘	กกร. ดำเนินการจัดส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบทบาทของ ขร. ในการจัดการเรื่องร้องเรียน รวมทั้งกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน และช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนให้ทาง สตร.(สป.) แล้ว	๒๐				

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๘		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ	หน่วยรับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (๒๘ ก.พ. ๒๕๖๘)		แผนการเบิกจ่าย (ลบ.)	ผล การเบิกจ่าย (ลบ.) (๒๘ ก.พ. ๒๕๖๘)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
	โซเชียลมีเดีย และสถานีรถไฟหรือสถานีรถไฟฟ้าต่าง ๆ เช่น โปสเตอร์หน้าช่องจำหน่ายตั๋วรถไฟ หรือรถไฟฟ้า	เรื่องร้องเรียน และช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนจาก กกร.								
		๒. ดำเนินการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบบทความและ Infographic เกี่ยวกับบทบาทของ ขร. ในการจัดการเรื่องร้องเรียน รวมทั้งกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน และช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน และเผยแพร่ผ่านสื่อออนไลน์ของ ขร.	๘๐	ม.ค. – มี.ค. ๖๘	อยู่ระหว่างดำเนินการเผยแพร่เนื้อหาเกี่ยวกับบทบาทของ ขร. ในการจัดการเรื่องร้องเรียน รวมทั้งกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน และช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนผ่านสื่อออนไลน์ ขร. (Facebook)	-				
๓	ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับสถิติของเรื่องร้องเรียนในรอบปีและเรื่องร้องเรียนที่ได้รับการจัดการแล้ว เพื่อแสดงให้เห็นถึงผลสำเร็จในการจัดการ เรื่องร้องเรียนในแต่ละประเด็น	⚙ อยู่ระหว่างดำเนินการ				๒๐	(ไม่มี)	(ไม่มี)	(ไม่มี)	สสร.(สป.)/ กยร.(ยส.)/ กกร.
		๑. ประสานและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสถิติของเรื่องร้องเรียนในรอบปี และเรื่องร้องเรียนที่ได้รับการจัดการ และผลสำเร็จในการจัดการเรื่องร้องเรียนในแต่ละประเด็นจาก กกร.	๒๐	ม.ค. ๖๘	กกร. ดำเนินการจัดส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องสถิติของเรื่องร้องเรียนในรอบปีและเรื่องร้องเรียนที่ได้รับการจัดการและผลสำเร็จในการจัดการเรื่องร้องเรียนในแต่ละประเด็นให้ทาง สสร.(สป.) แล้ว	๒๐				
		๒. ดำเนินการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบบทความและ Infographic เกี่ยวกับสถิติของเรื่องร้องเรียน	๘๐	ม.ค. – มี.ค. ๖๘	อยู่ระหว่างดำเนินการเผยแพร่เนื้อหาเกี่ยวกับเกี่ยวกับสถิติของเรื่องร้องเรียนในรอบปีและเรื่องร้องเรียนที่ได้รับการจัดการแล้ว และผลสำเร็จในการจัดการ เรื่องร้องเรียน	-				

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๘		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ	หน่วยรับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (๒๘ ก.พ. ๒๕๖๘)		แผนการเบิกจ่าย (ลบ.)	ผล การเบิกจ่าย (ลบ.) (๒๘ ก.พ. ๒๕๖๘)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
		ในรอบปี และเรื่องร้องเรียนที่ได้รับการจัดการแล้วและผลสำเร็จในการจัดการ เรื่องร้องเรียนในแต่ละประเด็นและเผยแพร่ผ่านสื่อออนไลน์ของ ขร.			ในแต่ละประเด็นและเผยแพร่ผ่านสื่อออนไลน์ ขร. (Facebook)					
๔	จัดให้มีการประเมินความพึงพอใจจากผู้รับบริการ/ผู้ร้องเรียนในกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนทุกกรณี	✔ ดำเนินการแล้วเสร็จ				๑๐๐	(ไม่มี)	(ไม่มี)	(ไม่มี)	กกร.(กบ.)/กยร.
		๑. รวบรวมข้อมูลการประเมินความพึงพอใจจากผู้รับบริการ/ผู้ร้องเรียน	๑๕	ต.ค. – ธ.ค. ๖๗	ศึกษา และวิเคราะห์แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ร้องเรียนฯ ของหน่วยงานภายนอก	๑๕				
		๒. จัดทำ (ร่าง) แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ร้องเรียนฯ	๑๕	ธ.ค. ๖๗	จัดทำ (ร่าง) แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ร้องเรียนฯ เรียบร้อยแล้ว	๑๕				
		๓. จัดทำ/เตรียมข้อมูลประกอบการประชุม คณะทำงานจัดการเรื่องร้องเรียนฯ	๒๐	ม.ค. ๖๘	จัดทำวาระการประชุมคณะทำงานจัดการเรื่องร้องเรียนฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๑๓ ม.ค. ๒๕๖๘	๒๐				
		๔. คณะทำงานจัดการเรื่องร้องเรียนฯ เห็นชอบ (ร่าง) แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ร้องเรียนฯ	๒๕	ม.ค. ๖๘	คณะทำงานจัดการเรื่องร้องเรียนฯ ได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๓ ม.ค. ๒๕๖๘ เห็นชอบแบบประเมินความพึงพอใจของผู้ร้องเรียนฯ	๒๕				
		๕. หน่วยงานภายในที่ได้รับมอบหมายนำ QR Code	๒๕	ก.พ. ๖๘ เป็นต้นไป	คณะทำงานจัดการเรื่องร้องเรียนฯ ได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๓ ม.ค. ๒๕๖๘ มอบหมาย	๒๕				

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๘		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ	หน่วยรับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (๒๘ ก.พ. ๒๕๖๘)		แผนการเบิกจ่าย (ลบ.)	ผล การเบิกจ่าย (ลบ.) (๒๘ ก.พ. ๒๕๖๘)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
		(แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ร้องเรียนฯ) แนบท้ายหนังสือ และ/หรือ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อแจ้งผลการดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง และขอความอนุเคราะห์ ผู้รับบริการ/ผู้ร้องเรียน ในการตอบแบบประเมินความพึงพอใจของผู้ร้องเรียน ในการตอบแบบประเมินความพึงพอใจของผู้ร้องเรียนฯ			กกร./สสร./กมป./กยร./กกม. ที่ได้รับมอบหมาย ดำเนินการ นำ QR Code แนบท้ายหนังสือและ/หรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อแจ้งผลการดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง และขอความอนุเคราะห์ ผู้รับบริการ/ผู้ร้องเรียน ในการตอบแบบประเมินความพึงพอใจของผู้ร้องเรียนฯ รวมทั้ง ติดตามให้ผู้รับบริการ/ผู้ร้องเรียน ตอบแบบประเมินความพึงพอใจดังกล่าว เพื่อ กกร. ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป					
๕	จัดทำช่องทางการแสดงความคิดเห็นให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม พร้อมมอบหมายเจ้าหน้าที่ในการดูแลและตอบข้อซักถามด้วยความรวดเร็ว - การตั้งโพสต์สอบถามความต้องการของประชาชนต่อการดำเนินงานของ ขร. ประจำเดือน	⚙️ อยู่ระหว่างดำเนินการ				๘๐	(ไม่มี)	(ไม่มี)	(ไม่มี)	สสร.(สป.)
		๑. ดำเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ช่องทางการสื่อสารและช่องทางการเปิดรับความคิดเห็นผ่านสื่อออนไลน์ของ ขร. เว็บไซต์ ขร. (www.drt.go.th) และช่องทาง Messenger ของ Facebook Fanpage ขร. พร้อมจัดให้มีเจ้าหน้าที่ ขร. ตอบข้อซักถามของประชาชนผ่านช่องทางต่าง ๆ	๘๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ช่องทางการสื่อสารและช่องทางการเปิดรับความคิดเห็นผ่านสื่อออนไลน์ของ ขร. ทั้งเว็บไซต์ ขร. (www.drt.go.th) และช่องทาง Messenger ของ Facebook Fanpage ขร. พร้อมจัดให้มีเจ้าหน้าที่ ขร. คอยดูแลช่องทางการสื่อสาร และตอบข้อซักถาม ให้ข้อมูลแก่ประชาชนอย่างครบถ้วนและรวดเร็ว	๘๐				

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๘		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ	หน่วยรับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (๒๘ ก.พ. ๒๕๖๘)		แผนการเบิกจ่าย (ลบ.)	ผล การเบิกจ่าย (ลบ.) (๒๘ ก.พ. ๒๕๖๘)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
		๒. เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อการดำเนินงานของ ขร. ผ่านการตั้งโพลล์ในช่องทาง Facebook Fanpage ของ ขร.	๒๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	อยู่ระหว่างการจัดทำโพลล์เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อการดำเนินงานของ ขร. ผ่านช่องทาง Facebook Fan page ของ ขร.	-				
กลยุทธ์ M๔S๔ กำหนดมาตรการส่งเสริมการประกอบกิจการขนส่งทางรางและติดตามแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการขนส่งทางราง จำนวน ๒ โครงการ/กิจกรรม ดังนี้										
๑	จัดทำข้อเสนอแนะ/แนวทางในการพัฒนาหรือปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อส่งเสริมการเชื่อมต่อในการเดินทางของระบบราง	⚙️ อยู่ระหว่างดำเนินการ				๑๕	(ไม่มี)	(ไม่มี)	(ไม่มี)	กกร.(กฐ.)
		๑. ลงพื้นที่/ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดส่งข้อมูล/แบบแปลนก่อสร้างสถานีรถไฟฟ้าที่อยู่ตำแหน่งเดียวกัน	๒๐	ต.ค. ๖๗ - ก.พ. ๖๘	๑. รวบรวมข้อมูลโครงสร้างพื้นฐาน ศึกษาข้อมูลการเชื่อมต่อกับระบบขนส่งมวลชนอื่น ๆ วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคในการเชื่อมต่อ ๒. กกร. ได้มีหนังสือ ที่ คค ๐๙๐๓๔/๔๘ ลงวันที่ ๑๐ ก.พ. ๒๕๖๘ ขอความอนุเคราะห์ รฟม. ให้ข้อมูลการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงบางขุนนนท์-ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ในส่วนของตำแหน่งที่ตั้งทางเข้า-ออกของสถานีทั้งหมด อยู่ระหว่างติดตามข้อมูลจาก รฟม.	๑๕				

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๘		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ	หน่วยรับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (๒๘ ก.พ. ๒๕๖๘)		แผนการเบิกจ่าย (ลบ.)	ผล การเบิกจ่าย (ลบ.) (๒๘ ก.พ. ๒๕๖๘)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
		๒. วิเคราะห์ แนวทางการเชื่อมต่อ การเดินทางระหว่างสถานีรถไฟฟ้าที่อยู่ตำแหน่งเดียวกัน	๕๐	มี.ค. – พ.ค. ๖๘	-	-				
		๓. นำเสนอรายละเอียด การเชื่อมต่อการเดินทางในระบบรถไฟฟ้า พร้อมข้อเสนอแนะปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการเชื่อมต่อการเดินทางระหว่างสถานีรถไฟฟ้าที่อยู่ตำแหน่งเดียวกัน	๓๐	มิ.ย. – ส.ค. ๖๘	-	-				
๒	รวบรวมสถิติเหตุขัดข้องในระบบรถไฟฟ้า เพื่อกำหนดแนวทางป้องกันหรือบรรเทาเหตุขัดข้องและอุบัติเหตุร่วมกับผู้ประกอบการขนส่งทางราง	⚙️ อยู่ระหว่างดำเนินการ				๓๗.๖๗	(ไม่มี)	(ไม่มี)	(ไม่มี)	กกร.(กฐ.)
		๑. รวบรวมเหตุฉุกเฉินจาก Line : ศปภ. คค. ระบบราง	๒๔	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	รวบรวมเหตุฉุกเฉินจาก Line : ศปภ.คค. ระบบรางรายเดือน (ต.ค. ๒๕๖๗ - ม.ค. ๒๕๖๘)	๘				
		๒. จัดทำสถิติเหตุฉุกเฉินรายเดือน	๒๔	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	จัดทำสถิติเหตุฉุกเฉินรายเดือน (ต.ค. ๒๕๖๗ - ม.ค. ๒๕๖๘)	๘				
		๓. คัดเลือกประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นและเกิดผลกระทบต่อการเดินรถและระบบขนส่งทางรางเพื่อหารือกับหน่วยงานให้บริการ	๕๒	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	กกร.(กฐ.) นำเหตุขัดข้องที่เกิดขึ้นรายเดือน รายงานและประชุมร่วมกับหน่วยงานผู้ให้บริการในคราวประชุมคณะกรรมการกำกับและบริหารจัดการระบบขนส่งทางราง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๑๔ ก.พ. ๒๕๖๘	๒๑.๖๗				

รายงานการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการของกรมการขนส่งทางราง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
(ไตรมาสที่ ๑ : ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๗)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๘		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ	หน่วยรับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (๒๘ ก.พ. ๒๕๖๘)		แผนการเบิกจ่าย (ลบ.)	ผล การเบิกจ่าย (ลบ.) (๒๘ ก.พ. ๒๕๖๘)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
กลยุทธ์ M๔S๕ กำหนดมาตรการคุ้มครองผู้ใช้บริการ										
	-ไม่มีโครงการ/กิจกรรม-									
พันธกิจ M๕ ปฏิบัติงานด้วยหลักธรรมาภิบาล ตอบสนองผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย และพัฒนาองค์กร องค์ความรู้ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี นวัตกรรมและการบริหารจัดการ										
กลยุทธ์ M๔S๑ ส่งเสริมพัฒนาระบบราชการ เพื่อมุ่งสู่องค์กรสมรรถนะสูง จำนวน ๙ โครงการ/กิจกรรม ดังนี้										
๑	ส่งเสริมการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการและแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐภายในองค์กร ๑) โครงการฝึกอบรมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการ และ/หรือ การส่งเสริมการพัฒนาองค์กรตามเกณฑ์การประเมิน PMQA จัดโดยสำนักงาน กพร. ๒) การส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร	⚙️ อยู่ระหว่างดำเนินการ			๕๕	(ไม่มี)	(ไม่มี)	(ไม่มี)	กพบ.	
		๑. การส่งเสริมการพัฒนาองค์กรตามเกณฑ์การประเมิน PMQA ๑.๑ ทบทวนและปรับปรุงคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของกรมการขนส่งทางราง ๑.๒ การอบรมเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการประเมิน PMQA ๑.๓ ประสานผู้เกี่ยวข้องจัดทำข้อมูลการประเมินสถานะของหน่วยงานฯ ๑.๔ ประชุมคณะทำงานฯ PMQA	๗๐	เม.ย. – ก.ค. ๖๘ (งานประจำ)	๑. มีคำสั่ง ขร ที่ ๑๙/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๔ ม.ค. ๒๕๖๘ เรือง แต่งตั้งคณะทำงานดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของกรมการขนส่งทางราง เพื่อดำเนินการทบทวนและปรับปรุงคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของกรมการขนส่งทางรางให้เป็นปัจจุบัน ๒. เข้าร่วมการอบรมแนวทางการประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ ๔.๐ ในวันที่ ๑๕ – ๑๖ ม.ค. ๒๕๖๘ จัดโดยสำนักงาน กพร. เพื่อเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการประเมิน PMQA	๕๕				

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๘		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ	หน่วยรับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (๒๘ ก.พ. ๒๕๖๘)		แผนการเบิกจ่าย (ลบ.)	ผล การเบิกจ่าย (ลบ.) (๒๘ ก.พ. ๒๕๖๘)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
		๑. รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ไตรมาสที่ ๔ (ก.ค. – ก.ย. ๒๕๖๗)			๒. ดำเนินการรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ไตรมาสที่ ๑ (ต.ค. – ธ.ค. ๒๕๖๗) รอบ ๓ เดือนแล้ว					
		๒. รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ไตรมาสที่ ๑ (ต.ค. – ธ.ค. ๒๕๖๗)								
		๓. รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ไตรมาสที่ ๒ (ม.ค. – มี.ค. ๒๕๖๘)								
		๔. รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ไตรมาสที่ ๓ (เม.ย. - มิ.ย. ๒๕๖๘)								
		๕. ติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงาน เพื่อเตรียมการรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดฯ								

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๘		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ	หน่วยรับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (๒๘ ก.พ. ๒๕๖๘)		แผนการเบิกจ่าย (ลบ.)	ผล การเบิกจ่าย (ลบ.) (๒๘ ก.พ. ๒๕๖๘)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
		ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ไตรมาส ๔ (ก.ค. – ก.ย. ๒๕๖๘)								
๓	สำรวจความคาดหวัง ความพึงพอใจ และความเชื่อมั่น จากผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของกรมการขนส่งทางราง	⚙️ อยู่ระหว่างดำเนินการ				๕๐	(ไม่มี)	(ไม่มี)	(ไม่มี)	กพบ.
		๑. เผยแพร่ผลการสำรวจความคาดหวัง ความพึงพอใจ และความเชื่อมั่นจากผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของกรมการขนส่งทางราง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	๑๐	ต.ค. – พ.ย. ๖๗ (งานประจำ)	แจ้งเวียนผลการสำรวจความคาดหวัง ความพึงพอใจ และความเชื่อมั่นจากผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของกรมการขนส่งทางราง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๘ ต.ค. ๒๕๖๗ (หนังสือ คค ๐๙๐๗/๖๔ ลงวันที่ ๘ ต.ค. ๒๕๖๗)	๑๐				
		๒. จัดทำ (ร่าง) แผนการพัฒนาการดำเนินงานและการให้บริการตามข้อเสนอแนะของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของกรมการขนส่งทางราง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	๔๐	พ.ย. ๖๗ – ก.ย. ๖๘ (งานประจำ)	จัดทำแผนการพัฒนาการดำเนินงานและการให้บริการตามข้อเสนอแนะของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของกรมการขนส่งทางราง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๓ ธ.ค. ๒๕๖๗ พร้อมเสนอให้มีการพิจารณาบรรจุกิจกรรม/โครงการลงในแผนปฏิบัติราชการ ขร. (พ.ศ. ๒๕๖๘) ฉบับปรับปรุงครั้งที่ ๒ และแผนปฏิบัติราชการ ขร. (พ.ศ. ๒๕๖๙)	๔๐				

รายงานการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการของกรมการขนส่งทางราง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ไตรมาสที่ ๑ : ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๗)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๘		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ	หน่วยรับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (๒๘ ก.พ. ๒๕๖๘)		แผนการเบิกจ่าย (ลบ.)	ผล การเบิกจ่าย (ลบ.) (๒๘ ก.พ. ๒๕๖๘)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
		๓. สำนักรวความคาดหวัง ความพึงพอใจ และความเชื่อมั่นจากผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ของกรมการขนส่งทางราง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	๕๐	พ.ค. – ต.ค.๖๘ (งานประจำ)	-	-				
๔	เข้าร่วมการประกวดรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี ๒๕๖๘	✔ ดำเนินการแล้วเสร็จ				๑๐๐	(ไม่มี)	(ไม่มี)	(ไม่มี)	กพบ.
		๑. ศึกษาเกณฑ์การประกวดรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี ๒๕๖๘	๓๐	พ.ย. – ธ.ค. ๖๗ (งานประจำ)	เข้าร่วมการประชุมชี้แจงแนวทางการสมัคร และหลักเกณฑ์การพิจารณารางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ ณ โรงแรม เดอะเบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ และช่องทาง Youtube สำนักงาน ก.พ.ร. เมื่อวันที่ ๑๗ ธ.ค. ๒๕๖๗	๓๐				
		๒. สมัครเข้าร่วมการประกวดรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี ๒๕๖๘	๗๐	ธ.ค. ๖๗ – ก.ย. ๖๘ (งานประจำ)	ดำเนินการสมัครเข้าร่วมการประกวดรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี ๒๕๖๘ โดยได้ผลการประเมินในขั้นตอนที่ ๑ อยู่ที่ ๓๗๐ คะแนน	๗๐				
๕	ศึกษาและดำเนินการทบทวนโครงสร้างองค์กรให้สอดคล้อง กับภาระงานที่เพิ่มขึ้นจากการประกาศใช้ร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางราง พ.ศ.	⚙ อยู่ระหว่างดำเนินการ				๗๐	(ไม่มี)	(ไม่มี)	(ไม่มี)	กพบ.
		๑. ศึกษา(ร่าง)พ.ร.บ. การขนส่งทางราง พ.ศ. ... และศึกษาเกณฑ์ รวบรวมข้อมูลการแบ่งส่วนราชการ	๒๐	พ.ย. ๖๗ – ก.ย. ๖๘ (งานประจำ)	๑. ดำเนินการศึกษา(ร่าง) พ.ร.บ. การขนส่งทางราง พ.ศ. ๒. หารือร่วมกับกองกฎหมาย (กกม.) เพื่อจัดเตรียมข้อมูลภาระงานที่เพิ่มขึ้นจากการบังคับใช้ (ร่าง) พ.ร.บ.ฯ	๒๐				

รายงานการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการของกรมการขนส่งทางราง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
(ไตรมาสที่ ๑ : ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๗)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๘		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ	หน่วยรับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (๒๘ ก.พ. ๒๕๖๘)		แผนการเบิกจ่าย (ลบ.)	ผล การเบิกจ่าย (ลบ.) (๒๘ ก.พ. ๒๕๖๘)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
		๒. ทบทวนโครงสร้าง อำนาจหน้าที่ และดำเนินการจัดประชุมคณะทำงานฯ	๘๐	พ.ย. ๖๗ – ก.ย. ๖๘ (งานประจำ)	๑. จัดตั้งคณะทำงานแบ่งส่วนราชการภายใน ขร. เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดประชุมการพิจารณาข้อเสนอการปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายใน ขร. ๒. จัดตั้งคณะทำงานย่อยเพื่อทบทวนโครงสร้างองค์กรของ ขร. ๓. จัดทำ (ร่าง) คำชี้แจงประกอบการแบ่งส่วนราชการภายในกรม	๕๐				
๖	เข้าร่วมโครงการ “รางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗” ในมิติด้านการจัดซื้อจัดจ้าง มิติด้านการเบิกจ่าย มิติด้านการบัญชีภาครัฐ และมิติด้านปลอดภัยทางทะเล	✕ ยกเลิกดำเนินการ				-	(ไม่มี)	(ไม่มี)	หมายเหตุ: เนื่องจาก ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ พรบ. งบประมาณประกาศไม่ทันใช้ ทำให้ต้องใช้ งบประมาณ ๒๕๖๖ ไปพลางก่อน เป็นเวลากว่า ๕ เดือน ทำให้ในภาพรวม หน่วยงานไม่สามารถใช้เงิน งบประมาณได้	สตร.(สค.)/ สตร.(สท.)

รายงานการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการของกรมการขนส่งทางราง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
(ไตรมาสที่ ๑ : ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๗)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๘		ปัญหาอุปสรรค/ หมายเหตุ	หน่วย รับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (๒๘ ก.พ. ๒๕๖๘)		แผน การเบิกจ่าย (ลบ.)	ผล การเบิกจ่าย (ลบ.) (๒๘ ก.พ. ๒๕๖๘)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
									อย่างเต็มประสิทธิภาพ กรมบัญชีกลางจึงไม่จัดการประกวดดังกล่าว สำหรับงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	
๗	เข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	⚙️ อยู่ระหว่างดำเนินการ				๕๕	(ไม่มี)	(ไม่มี)	(ไม่มี)	สสร.(สท.)
		๑. ศึกษารายละเอียดหลักเกณฑ์การประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	๒๐	ต.ค. – พ.ย. ๖๗ (งานประจำ)	จัดประชุมชี้แจงรายละเอียดหลักเกณฑ์การประเมิน ITA และมอบหมายให้สำนักงาน/กอง จัดทำข้อมูลประกอบการประเมินตามปฏิทินการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	๒๐				
		๒. การจัดทำข้อมูลชี้แจงผลการดำเนินงานในภาพรวมของกรมในส่วนที่เกี่ยวข้องตาม แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (แบบวัด IIT) และแบบวัด	๔๐	ธ.ค. ๖๗ - มิ.ย. ๖๘ (งานประจำ)	๑. เผยแพร่ข้อมูลผลการดำเนินงานในภาพรวมของกรมให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบ ๒. จัดเก็บข้อมูลจำนวนผู้ตอบตามแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (แบบวัด IIT) และแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (แบบวัด EIT)	๑๕				

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๘		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ	หน่วยรับผิดชอบ	
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (๒๘ ก.พ. ๒๕๖๘)		แผนการเบิกจ่าย (ลบ.)	ผล การเบิกจ่าย (ลบ.) (๒๘ ก.พ. ๒๕๖๘)			
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)					
		การรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (แบบวัด EIT)									
		๓. กำกับ ติดตาม การจัดทำข้อมูลตามแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (แบบวัด OIT) และกำหนดจัดประชุมคณะทำงานเพื่อพิจารณากลั่นกรองความถูกต้องของข้อมูลตามแบบวัด OIT ก่อนจัดส่งข้อมูลให้สำนักงาน ป.ป.ช. ภายในกำหนดเวลา	๔๐	ต.ค. ๖๗ - เม.ย. ๖๘ (งานประจำ)	จัดทำและเผยแพร่ข้อมูลตามแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (แบบวัด OIT) และจัดประชุมคณะทำงานเพื่อพิจารณากลั่นกรองความถูกต้องของข้อมูลตามแบบวัด OIT ก่อนจัดส่งข้อมูลให้สำนักงาน ป.ป.ช. ภายในกำหนดเวลา	๒๐					
๘	เข้าร่วมการประเมินองค์กรคุณธรรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	⚙️ อยู่ระหว่างดำเนินการ					๕๐	(ไม่มี)	(ไม่มี)	(ไม่มี)	สสร.(สท.)
		๑. ศึกษารายละเอียดหลักเกณฑ์การประเมินองค์กรคุณธรรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	๓๐	ธ.ค. ๖๗ - ม.ค. ๖๘ (งานประจำ)	จัดทำและเผยแพร่คู่มือสรุปลำดับขั้นตอนในการประเมินองค์กรคุณธรรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	๓๐					
		๒. กำกับ ติดตาม และกำหนดจัดประชุมคณะทำงานเพื่อชี้แจงรายละเอียดหลักเกณฑ์การประเมินและมอบหมายให้สำนักงาน/กอง เข้าร่วมการประเมินและดำเนินการตามกรอบ	๗๐	ธ.ค. ๖๗ - มิ.ย. ๖๘	๑. จัดประชุมคณะทำงานเพื่อชี้แจงรายละเอียดหลักเกณฑ์การประเมินและมอบหมายให้สำนักงาน/กอง เข้าร่วมการประเมินและดำเนินการตามกรอบระยะเวลาการประเมินตามที่	๒๐					

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๘		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ	หน่วยรับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (๒๘ ก.พ. ๒๕๖๘)		แผนการเบิกจ่าย (ลบ.)	ผล การเบิกจ่าย (ลบ.) (๒๘ ก.พ. ๒๕๖๘)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
		ระยะเวลาการประเมินตามที่ ศปท.คค. กำหนด			๒. จัดประชุมคณะทำงานเพื่อพิจารณากลับกรองผลการดำเนินงาน จำนวน ๓ ครั้ง ก่อนรายงานผลฯ ให้ ศปท.คค. ทราบ ภายในกำหนดเวลา					
๙	แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของกรรมการขนส่งทางราง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	⚙️ อยู่ระหว่างดำเนินการ				๗๐	(ไม่มี)	(ไม่มี)	(ไม่มี)	สสร.(สท.)
		๑. จัดทำและเผยแพร่ร่างแผนฯ ให้สำนักงาน/กอง ทราบ และพิจารณาการให้ความเห็นเพิ่มเติมเพื่อใช้ประกอบการจัดทำร่างแผน	๒๐	ต.ค. – พ.ย. ๖๗	รวบรวมความเห็นและข้อเสนอแนะจากสำนักงาน/กอง พร้อมจัดทำร่างแผนฉบับปรับปรุง	๒๐				
		๒. นำร่างแผนฯ ฉบับปรับปรุงเสนอคณะกรรมการจริยธรรมประจำกรมการขนส่งทางราง เพื่อพิจารณาการให้ความเห็นเพิ่มเติม และนำเสนอ อสร. เพื่อพิจารณาการให้ความเห็นชอบก่อนรายงาน ศปท.คค. ต่อไป	๓๐	พ.ย. – ธ.ค. ๖๗	ปรับปรุงร่างแผนฯ ตามความเห็นของคณะกรรมการจริยธรรมประจำกรมการขนส่งทางราง และนำเสนอ อสร. เพื่อพิจารณาการให้ความเห็นชอบ ก่อนรายงาน ศปท.คค. ภายในกำหนดเวลา	๓๐				

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๘		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ	หน่วยรับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (๒๘ ก.พ. ๒๕๖๘)		แผนการเบิกจ่าย (ลบ.)	ผล การเบิกจ่าย (ลบ.) (๒๘ ก.พ. ๒๕๖๘)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
		๓. กำกับ ติดตาม และขับเคลื่อนการดำเนินกิจกรรม/โครงการตามแผนฯ พร้อมรายงานผลการดำเนินงาน รอบ ๖ เดือน และรอบ ๑๒ เดือน ให้ อชร. และ สปท.คค. ทราบ	๕๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนฯ รอบ ๖ เดือน และรอบ ๑๒ เดือน ให้ อชร. และ สปท.คค. ทราบ ภายในกำหนดเวลา	๒๐				
กลยุทธ์ M๕S๒ ส่งเสริม และพัฒนาองค์กรให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้นวัตกรรมทางเทคโนโลยี จำนวน ๙ โครงการ/กิจกรรม ดังนี้										
๑	โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง พร้อมการติดตั้งของกรรมการขนส่งทางราง	⚙️ อยู่ระหว่างดำเนินการ				๗๐	๐.๘๙๔๗ (วงเงินรวม ๐.๘๙๔๗)	๐	หมายเหตุ : ยังไม่มีการเบิกจ่าย	กยร.(ยส.)
		๑. ขออนุมัติโครงการและแต่งตั้งคณะกรรมการ	๕	ส.ค. ๖๗ - พ.ย. ๖๗	๑. ขออนุมัติโครงการ ตามหนังสือ คค ที่ ๐๙๐๑๒/๑๒๘๗ ลงวันที่ ๖ ส.ค. ๒๕๖๗ ๒. แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดลักษณะเฉพาะของพัสดุและกำหนดราคากลางตาม คำสั่ง ขร. ที่ ๑๓๘/๒๕๖๗ สั่ง ณ วันที่ ๒๘ ส.ค. ๒๕๖๗	๕				
		๒. จัดทำขอบเขตของงาน (TOR) และรายงานการประชุม	๑๕	ก.ย. ๖๗ - พ.ย. ๖๗	๑. ประชุมคณะกรรมการจัดทำร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุและกำหนดราคากลางโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เมื่อวันที่ ๑๘ ก.ย. ๒๕๖๗ ๒. รายงานการผลการจัดทำร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุและกำหนดราคากลางโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์	๑๕				

รายงานการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการของกรรมการขนส่งทางราง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
(ไตรมาสที่ ๑ : ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๗)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๘		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ	หน่วยรับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (๒๘ ก.พ. ๒๕๖๘)		แผนการเบิกจ่าย (ลบ.)	ผล การเบิกจ่าย (ลบ.) (๒๘ ก.พ. ๒๕๖๘)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
					คอมพิวเตอร์ ตามหนังสือ ที่ คค ๐๙๐๕.๗/๙๐๙ ลงวันที่ ๒๓ ก.ย. ๒๕๖๗					
		๓. ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง	๑๕	ก.ย. ๖๗ - ธ.ค. ๖๗	๑. แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามคำสั่ง ขร. ที่ ๑๖๘/๒๕๖๗ สั่ง ณ วันที่ ๒๔ ก.ย. ๒๕๖๗ ๒. ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เมื่อวันที่ ๑ ต.ค. ๒๕๖๗ ๓. ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา ตามหนังสือ ที่ คค ๐๙๐๕.๗/๑๐๐๖ ลงวันที่ ๑๕ ต.ค. ๒๕๖๗ ๔. คณะกรรมการฯ พิจารณายกเลิกการประกาศผู้ชนะ เมื่อวันที่ ๑๘ ต.ค. ๒๕๖๗ ๕. ประกาศ ขร. เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ลงวันที่ ๒๑ ต.ค. ๒๕๖๗ และออกหนังสือเชิญผู้ชนะลงนาม เมื่อวันที่ ๑ พ.ย. ๒๕๖๗	๑๕				
		๔. ลงนามสัญญา	๑๐	พ.ย. ๖๗ - มี.ค. ๖๘	ลงนามสัญญาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกรมการขนส่งทางราง สัญญาเลขที่ ๗/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๑ พ.ย. ๒๕๖๗	๑๐				

รายงานการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการของกรมการขนส่งทางราง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
(ไตรมาสที่ ๑ : ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๗)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๘		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ	หน่วยรับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (๒๘ ก.พ. ๒๕๖๘)		แผนการเบิกจ่าย (ลบ.)	ผล การเบิกจ่าย (ลบ.) (๒๘ ก.พ. ๒๕๖๘)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
		๕. ประชุมตรวจรับพัสดุ	๕๕	ต.ค. ๖๗ - มี.ค. ๖๘	๑. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุตามคำสั่ง ขร. ที่ ๑๙๓/๒๕๖๗ สั่ง ณ วันที่ ๑๖ ต.ค. ๒๕๖๗ ๒. ส่งมอบงานงวดที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๖ ก.พ. ๒๕๖๘ โดยกำหนดส่งมอบงาน ครั้งที่ ๒ ในวันที่ ๖ มี.ค. ๒๕๖๘	๒๕				
๒	โครงการจ้างเหมาเดินสายสัญญาณระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของกรมการขนส่งทางราง	✔ ดำเนินการแล้วเสร็จ				๑๐๐	๐.๕๖๘๔ (วงเงินรวม ๐.๕๖๘๔)	๐.๕๒๐๐	หมายเหตุ : เบิกจ่ายแล้วเสร็จตามวงเงินในสัญญา	กยร.(ยส.)
	๑. ขออนุมัติโครงการและแต่งตั้งคณะกรรมการ	๕	ส.ค. ๖๗ - พ.ย. ๖๗	๑. ขออนุมัติโครงการตามหนังสือ คค ที่ ๐๙๐๑.๒/๑๒๘๗ ลงวันที่ ๖ ส.ค. ๒๕๖๗ ๒. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานและกำหนดราคากลางตามคำสั่ง ขร. ที่ ๑๓๗/๒๕๖๗ สั่ง ณ วันที่ ๒๘ ส.ค. ๒๕๖๗	๕					
	๒. จัดทำขอบเขตของงาน (TOR)	๑๕	ก.ย. ๖๗ - พ.ย. ๖๗	รายงานผลจัดทำร่าง TOR และกำหนดราคากลาง ตามหนังสือ ที่ คค ๐๙๐๕๗/๘๕๗ ลงวันที่ ๑๒ ก.ย. ๒๕๖๗	๑๕					
	๓. ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง	๑๕	ก.ย. ๖๗ - พ.ย. ๖๗	๑. แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามคำสั่ง ขร. ที่ ๑๖๐/๒๕๖๗ สั่ง ณ วันที่ ๑๖ ก.ย. ๒๕๖๗ ๒. ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เมื่อวันที่ ๒๐ ก.ย. ๒๕๖๗	๑๕					

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๘		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ	หน่วยรับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (๒๘ ก.พ. ๒๕๖๘)		แผนการเบิกจ่าย (ลบ.)	ผล การเบิกจ่าย (ลบ.) (๒๘ ก.พ. ๒๕๖๘)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
					๓. ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาตามหนังสือ ที่ คค ๐๙๐๕.๗/๙๗๑ ลงวันที่ ๗ ต.ค. ๒๕๖๗ หนังสือที่ คค ๐๙๐๑.๓/๑๘๑๑ ลงวันที่ ๒๒ ต.ค. ๒๕๖๗ แจ้งการทำสัญญาโครงการจ้างเหมาเดินสายสัญญาณระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ฯ (ไม่มาลงนาม) ๔. ประกาศผู้ชนะการประกวดราคารายใหม่โดยเลือกผู้ชนะลำดับที่ ๒					
		๔. ลงนามสัญญา	๑๐	พ.ย. ๖๗ - มี.ค. ๖๘	ลงนามสัญญาเลขที่ ๘/๒๕๖๘ ณ วันที่ ๒๗ พ.ย. ๒๕๖๗	๑๐				
		๕. ประชุมตรวจรับพัสดุ	๕๕	ต.ค. ๖๗ - มี.ค. ๖๘	๑. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุตามหนังสือ คำสั่ง ขร. ที่ ๑๘๙/๒๕๖๗ ลง ณ วันที่ ๘ ต.ค. ๒๕๖๗ ๒. ผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานพร้อมเอกสารรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานทั้งหมดตามข้อกำหนดในสัญญาฯ ภายในวันที่ ๒๕ ก.พ. ๒๕๖๘ ๓. รายงานผลการตรวจรับพัสดุโครงการจ้างเหมาเดินสายสัญญาณระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ฯ ตามหนังสือ ที่ คค ๐๙๐๕.๗/๑๕๑ ลงวันที่ ๒๑ ก.พ. ๒๕๖๘	๕๕				

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๘		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ	หน่วยรับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (๒๘ ก.พ. ๒๕๖๘)		แผนการเบิกจ่าย (ลบ.)	ผล การเบิกจ่าย (ลบ.) (๒๘ ก.พ. ๒๕๖๘)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
๓	โครงการจ้างที่ปรึกษาพัฒนาแนวทางการกำกับดูแลผู้ให้บริการขนส่งทางรางและจัดทำมาตรการความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ตามพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. ๒๕๖๒	⚙️ อยู่ระหว่างดำเนินการ				๕๖	๕.๑๔๐๐ (วงเงินรวม ๒๕.๖๙๘๒)	๔.๙๓๗๖	(ไม่มี)	กยร.(ยส.)
		๑. ขออนุมัติโครงการและแต่งตั้งคณะกรรมการ	๒	ส.ค. ๖๗ - พ.ย. ๖๗	๑. ขออนุมัติโครงการตามหนังสือ ที่ คค ๐๙๐๑.๒/๑๒๘๗ ลงวันที่ ๖ ส.ค. ๒๕๖๗ ๒. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานจ้างที่ปรึกษาฯ ตามคำสั่ง ขร. ที่ ๑๔๑/๒๕๖๗ สั่ง ณ วันที่ ๒๙ ส.ค. ๒๕๖๗	๒				
		๒. จัดทำขอบเขตของงาน (TOR) และรายงานการประชุม	๑๕	ก.ย. ๖๗ - พ.ย. ๖๗	๑. รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานจ้างที่ปรึกษาและกำหนดราคากลางโครงการจ้างที่ปรึกษาฯ ตามหนังสือ ที่ คค ๐๙๐๕.๗/๙๑๓ ลงวันที่ ๒๓ ก.ย. ๒๕๖๗ ๒. รายงานผลการจัดทำร่างขอบเขตของงานจ้างที่ปรึกษาและกำหนดราคากลางโครงการจ้างที่ปรึกษาฯ ตามหนังสือ ที่ คค ๐๙๐๑.๓/๑๖๑๗ ลงวันที่ ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗ ๓. จัดประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๘ ต.ค. ๒๕๖๗ ๔. จัดประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๓๐ ต.ค. ๒๕๖๗ ๕. จัดประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๖ พ.ย. ๒๕๖๗	๑๕				

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๘		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ	หน่วยรับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (๒๘ ก.พ. ๒๕๖๘)		แผนการเบิกจ่าย (ลบ.)	ผล การเบิกจ่าย (ลบ.) (๒๘ ก.พ. ๒๕๖๘)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
					๖. จัดประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๘ พ.ย. ๒๕๖๗ ๗. จัดประชุม ครั้งที่ ๕/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๑ พ.ย. ๒๕๖๗					
		๓. ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง	๑๕	ต.ค. ๖๗ - ม.ค. ๖๘	๑. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก สำหรับการจ้างที่ปรึกษา ตามคำสั่ง ขร. ที่ ๑๘๗/๒๕๖๗ สั่ง ณ วันที่ ๗ ต.ค. ๒๕๖๗ ๒. มีหนังสือ ที่ คค ๐๙๐๕/ว๑๗๔๖ ลงวันที่ ๘ ต.ค. ๒๕๖๗ เชิญชวนยื่นข้อเสนอ ๓. รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติจ้างที่ปรึกษา ตามหนังสือ ที่ คค ๐๙๐๑.๓/๑๙๖๑ ลงวันที่ ๒๐ พ.ย. ๒๕๖๗ และประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในวันที่ ๒๕ พ.ย. ๒๕๖๗ ๔. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุโครงการจ้างที่ปรึกษา ตามคำสั่ง ขร. ที่ ๒๑๓/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๕ พ.ย. ๒๕๖๗ ๕. แจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้างให้กับสำนักงบประมาณ ตามหนังสือ ที่ คค ๐๙๐๕.๗/๑๑๒๗ ลงวันที่ ๒๕ พ.ย. ๒๕๖๗ และได้มีหนังสือ	๑๕				

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๘		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ	หน่วยรับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (๒๘ ก.พ. ๒๕๖๘)		แผนการเบิกจ่าย (ลบ.)	ผล การเบิกจ่าย (ลบ.) (๒๘ ก.พ. ๒๕๖๘)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
					ตอบกลับจาก สงป. ให้ ขร. ขอขยายระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันของงานจ้างที่ปรึกษาฯ ตามหนังสือ ที่ นร ๑๗๐๙/๑๔๑๔ ลงวันที่ ๑๒ ธ.ค. ๒๕๖๗ ๖. ขร. แจ้งขอขยายเวลาก่อนนี้ผูกพันจากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ - พ.ศ. ๒๕๖๙ เป็น พ.ศ. ๒๕๖๘ - พ.ศ. ๒๕๗๐ (เสนอรัฐมนตรีเจ้าสังกัด) ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ คค๐๙๐๕๗/๒๑๘๒ ลงวันที่ ๑๗ ธ.ค. ๒๕๖๗ และหนังสือแจ้งเพื่อลงนาม นำเรียน รชค. (รชค. อนุมัติ) ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ คค ๐๒๐๘/กยผ ๙๑๙ ลงวันที่ ๑๙ ธ.ค. ๒๕๖๗ ๗. แจ้งอนุมัติการขอขยายเวลาก่อนนี้ผูกพัน (เสนอ สงป.) ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ คค ๐๙๐๕๗/๔๓ ลงวันที่ ๙ ม.ค. ๒๕๖๗					
		๔. ลงนามสัญญา	๒	ธ.ค. ๖๗ - ต.ค. ๖๙	ลงนามในสัญญาจ้างที่ปรึกษาโครงการฯ ตามสัญญาเลขที่ ๙/๒๕๖๘ ณ วันที่ ๑๘ ธ.ค. ๒๕๖๗	๒				
		๕. ประชุมตรวจรับและรายงานตรวจรับ		พ.ย. ๖๗ - ต.ค. ๖๙	๑. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุโครงการจ้างที่ปรึกษาฯ ตามคำสั่ง ขร.					

รายงานการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการของกรมการขนส่งทางราง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
(ไตรมาสที่ ๑ : ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๗)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๘		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ	หน่วยรับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (๒๘ ก.พ. ๒๕๖๘)		แผนการเบิกจ่าย (ลบ.)	ผล การเบิกจ่าย (ลบ.) (๒๘ ก.พ. ๒๕๖๘)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
					ที่ ๒๑๓/๒๕๖๗ สั่ง ณ วันที่ ๒๕ พ.ย. ๒๕๖๗ และแก้ไขคำสั่ง (เฉพาะราย) คำสั่ง ขร. ที่ ๑๒/๒๕๖๘ สั่ง ณ วันที่ ๑๐ ม.ค. ๒๕๖๘	๒๒				
		๕.๑ ดำเนินงวดงานที่ ๑ วันที่ ๘ ม.ค. ๒๕๖๘	๒๒	พ.ย. ๖๗ - ต.ค. ๖๙	๒. รายงานผลการตรวจรับงานงวดที่ ๑ รายงานเบื้องต้น (Inception Report) ตามหนังสือ ที่ คค ๐๙๐๕.๗/๘๐ ลงวันที่ ๒๙ ม.ค. ๒๕๖๘					
		๕.๒ ดำเนินงวดงานที่ ๒ วันที่ ๑๗ เม.ย. ๒๕๖๘	๒๒	พ.ย. ๖๗ - ต.ค. ๖๙	-		-			
		๕.๓ ดำเนินงวดงานที่ ๓ วันที่ ๒๕ ส.ค. ๒๕๖๘	๒๒	พ.ย. ๖๗ - ต.ค. ๖๙	-	-				
๔	โครงการบำรุงรักษาระบบบริหารสำนักงานอัตโนมัติ (e-Office) ของกรมการขนส่งทางราง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	⚙️ อยู่ระหว่างดำเนินการ				๕๘	๐.๘๔๙๕ (วงเงินรวม ๐.๘๔๙๕)	๐.๑๒๓๘	(ไม่มี)	กยร.(ยส.)
		๑. ขออนุมัติโครงการและแต่งตั้งคณะกรรมการ	๔	ส.ค. – พ.ย. ๖๗	๑. ขออนุมัติโครงการตามหนังสือ ที่ คค ๐๙๐๑.๒/๑๒๘๗ ลงวันที่ ๖ ส.ค. ๒๕๖๗ ๒. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานและกำหนดราคากลางตามคำสั่ง ขร. ที่ ๑๓๔/๒๕๖๗ สั่ง ณ วันที่ ๒๓ ส.ค. ๒๕๖๗	๔				

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๘		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ	หน่วยรับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (๒๘ ก.พ. ๒๕๖๘)		แผนการเบิกจ่าย (ลบ.)	ผล การเบิกจ่าย (ลบ.) (๒๘ ก.พ. ๒๕๖๘)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
		๒. จัดทำขอบเขตของงาน (TOR) และรายงานการประชุม	๑๕	ส.ค. – พ.ย. ๖๗	๑. ประชุมคณะกรรมการจัดทำร่างและกำหนดราคากลางโครงการบำรุงรักษาระบบบริหารสำนักงานอัตโนมัติ (e-Office) วันที่ ๓๐ ส.ค. ๒๕๖๗ ๒. รายงานผลการจัดทำร่างขอบเขตของงานและกำหนดราคากลางตามหนังสือ ที่ คค ๐๙๐๕.๗/๘๑๒ ลงวันที่ ๒ ก.ย. ๒๕๖๗	๑๕				
		๓. ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง	๑๕	ก.ย. ๖๗ - พ.ย. ๖๗	๑. แต่งตั้งคณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก ตาม คำสั่ง ขร. ที่ ๑๕๖/๒๕๖๗ สั่ง ณ ๑๐ ก.ย. ๒๕๖๗ ๒. มีหนังสือ ที่ คค ๐๙๐๕.๗/๑๕๕๑ ลงวันที่ ๑๓ ก.ย. ๒๕๖๗ เชิญชวนยื่นข้อเสนอ ๓. ประกาศผู้ชนะ เมื่อวันที่ ๑ ต.ค. ๒๕๖๗	๑๕				
		๔. ลงนามสัญญา	๓	ต.ค. ๖๗ - ต.ค. ๖๘	สัญญาจ้างโครงการบำรุงรักษาระบบบริหารสำนักงานอัตโนมัติ (e-office) สัญญาเลขที่ ๓/๒๕๖๘ ณ วันที่ ๑๕ ต.ค. ๒๕๖๗	๓				

รายงานการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการของกรมการขนส่งทางราง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
(ไตรมาสที่ ๑ : ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๗)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๘		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ	หน่วยรับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (๒๘ ก.พ. ๒๕๖๘)		แผนการเบิกจ่าย (ลบ.)	ผล การเบิกจ่าย (ลบ.) (๒๘ ก.พ. ๒๕๖๘)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
		๕. ประชุมตรวจรับพัสดุและรายงานการตรวจรับ		ม.ค. - ต.ค. ๖๘	๑. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุโครงการบำรุงรักษาระบบบริหารสำนักงานอัตโนมัติ (e-office)ตามคำสั่ง ขร. ที่ ๑๗๕/๒๕๖๗ สั่ง ณ วันที่ ๑ ต.ค. ๒๕๖๗ และแก้ไขคำสั่ง (เฉพาะราย) ตามคำสั่ง ขร. ที่ ๑๓/๒๕๖๘ สั่ง ณ วันที่ ๑๓ ม.ค. ๒๕๖๘					
		๕.๑ ดำเนินงวดงานที่ ๑ วันที่ ๑๔ พ.ย. ๒๕๖๗	๒๑		๒. รายงานการประชุมเปิดโครงการบำรุงรักษาระบบบริหารสำนักงานอัตโนมัติ (e-office) วันที่ ๒๘ ต.ค. ๒๕๖๗ และรายงานผลการตรวจรับพัสดุโครงการบำรุงรักษาระบบบริหารสำนักงานอัตโนมัติ (e-office) งวดที่ ๑ ตามหนังสือ ที่ คค ๐๙๐๕.๗/๑๑๑๕ ลงวันที่ ๒๐ พ.ย. ๒๕๖๗	๒๑				
		๕.๒ ดำเนินงวดงานที่ ๒ วันที่ ๕ เม.ย. ๒๕๖๘	๒๑		-	-				
		๕.๓ ดำเนินงวดงานที่ ๓ วันที่ ๒๕ ก.ย. ๒๕๖๘	๒๑		-	-				

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๘		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ	หน่วยรับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (๒๘ ก.พ. ๒๕๖๘)		แผนการเบิกจ่าย (ลบ.)	ผล การเบิกจ่าย (ลบ.) (๒๘ ก.พ. ๒๕๖๘)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
๕	โครงการบำรุงรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์กรมการขนส่งทางราง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	⚙️ อยู่ระหว่างดำเนินการ				๔๐	๐.๐๔๐๗ (วงเงินรวม ๐.๐๔๐๗)	๐	หมายเหตุ: ยังไม่มีการเบิกจ่าย	กยร.(ยส.)
		๑. ขออนุมัติโครงการและแต่งตั้งคณะกรรมการ	๔	ส.ค. ๖๗ - พ.ย. ๖๗	๑. ขออนุมัติโครงการตามหนังสือที่ คค ๐๙๐๑.๒/๑๒๘๗ ลงวันที่ ๖ ส.ค. ๒๕๖๗ ๒ แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานและกำหนดราคากลางตาม คำสั่ง ขร. ที่ ๑๓๕/๒๕๖๗ สั่ง ณ วันที่ ๒๘ ส.ค. ๒๕๖๗	๔				
		๒. จัดทำขอบเขตของงาน (TOR)	๑๕	ก.ย. ๖๗ - พ.ย. ๖๗	รายงานผลการจัดทำร่างขอบเขตของงานและกำหนดราคากลางตามหนังสือ ที่ คค ๐๙๐๕.๗/๘๐๘ ลงวันที่ ๒ ก.ย. ๒๕๖๗	๑๕				
		๓. ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง	๑๕	ก.ย. ๖๗ – พ.ย. ๖๗	ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ณ วันที่ ๑๖ ก.ย. ๒๕๖๗	๑๕				
		๔. ลงนามสัญญา	๔	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	สัญญาจ้างโครงการบำรุงรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ ใบสั่งจ้างเลขที่ บจ. ๑/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑ ต.ค. ๒๕๖๗	๔				
		๕. ประชุมตรวจรับและรายงานการตรวจรับ		ก.ย. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุโครงการบำรุงรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ ตามคำสั่ง ขร. ที่ ๑๕๗/๒๕๖๗ สั่ง ณ วันที่ ๑๐ ก.ย. ๒๕๖๗ และแก้ไขคำสั่ง (เฉพาะราย) ตามคำสั่ง ขร. ที่ ๑๕/๒๕๖๘ สั่ง ณ วันที่ ๑๓ ม.ค. ๒๕๖๘	๒				

รายงานการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการของกรมการขนส่งทางราง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
(ไตรมาสที่ ๑ : ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๗)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๘		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ	หน่วยรับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (๒๘ ก.พ. ๒๕๖๘)		แผนการเบิกจ่าย (ลบ.)	ผล การเบิกจ่าย (ลบ.) (๒๘ ก.พ. ๒๕๖๘)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
		๕.๑ ดำเนินงวดงานที่ ๑ วันที่ ๒๔ มี.ค. ๒๕๖๘	๓๑		-	-				
		๕.๒ ดำเนินงวดงานที่ ๒ วันที่ ๑๐ ก.ย. ๒๕๖๘	๓๑		-	-				
๖	โครงการบำรุงรักษาระบบความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการศูนย์ข้อมูลกลาง (Data Center) ของกรมการขนส่งทางราง	⚙️ อยู่ระหว่างดำเนินการ				๕๙	๐.๐๘๘๔ (วงเงินรวม ๐.๐๘๘๔)	๐.๐๓๕๓	(ไม่มี)	กยร.(ยส.)
		๑. ขออนุมัติโครงการและแต่งตั้งคณะกรรมการ	๓	ส.ค. – พ.ย. ๖๗	๑. ขออนุมัติโครงการตามหนังสือ ที่ คค ๐๙๐๑.๒/๑๒๘๗ ลงวันที่ ๖ ส.ค. ๒๕๖๗ ๒. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานและกำหนดราคากลางตามคำสั่ง ขร. ที่ ๑๓๙/๒๕๖๗ สั่ง ณ วันที่ ๒๘ ส.ค. ๒๕๖๗	๓				
		๒. จัดทำขอบเขตของงาน (TOR) และรายงานการประชุม	๑๕	ก.ย. - พ.ย. ๖๗	๑. ประชุมคณะกรรมการจัดทำร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุและกำหนดราคากลาง ที่ ๕ ก.ย. ๒๕๖๗ ๒. รายงานผลการจัดทำร่างขอบเขตของงานและกำหนดราคากลางตามหนังสือ ที่ คค ๐๙๐๕.๗/๘๒๘ ลงวันที่ ๙ ก.ย. ๒๕๖๗	๑๕				
		๓. ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง	๑๕	ก.ย. - พ.ย. ๖๗	ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ณ วันที่ ๒๓ ก.ย. ๒๕๖๗	๑๕				

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๘		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ	หน่วยรับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (๒๘ ก.พ. ๒๕๖๘)		แผนการเบิกจ่าย (ลบ.)	ผล การเบิกจ่าย (ลบ.) (๒๘ ก.พ. ๒๕๖๘)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
		๔. ลงนามสัญญา	๓	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	สัญญาจ้างโครงการบำรุงรักษาระบบความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการศูนย์ข้อมูลกลาง (Data Center) ใบสั่งจ้างเลขที่ บจ.๒/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑ ต.ค. ๒๕๖๗	๓				
		๕. ประชุมตรวจรับและรายงานการตรวจรับ ๕.๑ ดำเนินงวดงานที่ ๑ วันที่ ๒๓ ม.ค. ๒๕๖๘	๖๔	ก.ย. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	๑. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุโครงการบำรุงรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ ตามคำสั่ง ขร. ที่ ๑๖๑/๒๕๖๗ สั่ง ณ วันที่ ๑๖ ก.ย. ๒๕๖๗ และแก้ไขคำสั่ง (เฉพาะราย) ตามคำสั่ง ขร. ที่ ๙/๒๕๖๘ สั่ง ณ วันที่ ๙ ม.ค. ๒๕๖๘ ๒. รายงานผลการตรวจรับพัสดุโครงการบำรุงรักษาระบบความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการศูนย์ข้อมูลกลาง (Data Center) งวดที่ ๑ ตามหนังสือที่ คค ๐๙๐๕.๗/๘๒ ลงวันที่ ๓๐ ม.ค. ๒๕๖๘	๒๓				
		๕.๒ ดำเนินงวดงานที่ ๒ วันที่ ๑๘ พ.ค. ๒๕๖๘			-	-				
		๕.๓ ดำเนินงวดงานที่ ๓ วันที่ ๑๐ ก.ย. ๒๕๖๘			-	-				

รายงานการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการของกรมการขนส่งทางราง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
(ไตรมาสที่ ๑ : ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๗)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๘		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ	หน่วยรับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (๒๘ ก.พ. ๒๕๖๘)		แผนการเบิกจ่าย (ลบ.)	ผล การเบิกจ่าย (ลบ.) (๒๘ ก.พ. ๒๕๖๘)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
๗	โครงการบำรุงรักษาอุปกรณ์เครือข่ายและเครื่องแม่ข่ายของกรมการขนส่งทางราง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	⚙️ อยู่ระหว่างดำเนินการ				๕๓.๕	๐.๙๓๐๐ (วงเงินรวม ๐.๙๓๐๐)	๐.๒๔๐๐	(ไม่มี)	กยร.(ยส.)
		๑. ขออนุมัติโครงการและแต่งตั้งคณะกรรมการ	๔	ส.ค. – พ.ย. ๖๗	๑. ขออนุมัติโครงการตามหนังสือ คค ที่ ๐๙๐๑๒/๑๒๘๗ ลงวันที่ ๖ ส.ค. ๒๕๖๗ ๒. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานและกำหนดราคากลางตามคำสั่ง ขร. ที่ ๑๓๖/๒๕๖๗ สั่ง ณ วันที่ ๒๘ ส.ค. ๒๕๖๗	๔				
		๒. จัดทำขอบเขตของงาน (TOR) และรายงานการประชุม	๑๕	ก.ย. – พ.ย. ๖๗	๑. ประชุมคณะกรรมการจัดทำร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ และกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ ๖ ก.ย. ๒๕๖๗ ๒. รายงานผลการจัดทำร่างขอบเขตของงานและกำหนดราคากลางตามหนังสือที่ คค ๐๙๐๕.๗/๘๔๙ ลงวันที่ ๑๑ ก.ย. ๒๕๖๗	๑๕				
		๓. ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง	๑๕	ก.ย. – พ.ย. ๖๗	๑. แต่งตั้งคณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือกตาม คำสั่ง ขร. ที่ ๑๖๓/๒๕๖๗ สั่ง ณ ๑๗ ก.ย. ๒๕๖๗ ๒. มีหนังสือเชิญชวนยื่นข้อเสนอ เมื่อวันที่ ๒๐ ก.ย. ๒๕๖๗ ๓. ประกาศผู้ชนะ เมื่อวันที่ ๑๘ ต.ค. ๒๕๖๗	๑๕				

รายงานการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการของกรมการขนส่งทางราง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
(ไตรมาสที่ ๑ : ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๗)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๘		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ	หน่วยรับผิดชอบ	
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (๒๘ ก.พ. ๒๕๖๘)		แผนการเบิกจ่าย (ลบ.)	ผล การเบิกจ่าย (ลบ.) (๒๘ ก.พ. ๒๕๖๘)			
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)					
		๔. ลงนามสัญญา	๔	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	สัญญาจ้างโครงการบำรุงรักษาอุปกรณ์เครือข่ายและเครื่องแม่ข่ายลงนามในสัญญา เลขที่ ๕/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๒ ต.ค. ๒๕๖๗	๔					
		๕. ประชุมตรวจรับพัสดุ	๑๕.๕	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	๑. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุตามคำสั่ง ขร. ที่ ๑๘๖/๒๕๖๗ สั่ง ณ วันที่ ๗ ต.ค. ๒๕๖๗ โครงการบำรุงรักษาอุปกรณ์เครือข่ายและเครื่องแม่ข่าย						
	๕.๑ ดำเนินงวดงานที่ ๑ วันที่ ๑๔ ม.ค. ๒๕๖๘	๑๕.๕			๒. รายงานผลการตรวจรับพัสดุโครงการบำรุงรักษาอุปกรณ์เครือข่ายและเครื่องแม่ข่ายงวดที่ ๑ ตามหนังสือที่ คค ๐๙๐๕.๗/๘๓ ลงวันที่ ๓๐ ม.ค. ๒๕๖๘	๑๕.๕					
	๕.๒ ดำเนินงวดงานที่ ๒ วันที่ ๗ เม.ย. ๒๕๖๘	๑๕.๕			-	-					
	๕.๓ ดำเนินงวดงานที่ ๓ วันที่ ๒๙ มิ.ย. ๒๕๖๘	๑๕.๕			-	-					
	๕.๔ ดำเนินงวดงานที่ ๔ วันที่ ๒๒ ก.ย. ๒๕๖๘	๑๕.๕			-	-					

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๘		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ	หน่วยรับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (๒๘ ก.พ. ๒๕๖๘)		แผนการเบิกจ่าย (ลบ.)	ผล การเบิกจ่าย (ลบ.) (๒๘ ก.พ. ๒๕๖๘)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
๘	โครงการบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ (ระบบแอปพลิเคชัน DRT Crossing Application)	⚙️ อยู่ระหว่างดำเนินการ				๔๐	๑.๔๙๘๐ (วงเงินรวม ๑.๔๙๘๐)	๐.๒๗๔๐	(ไม่มี)	กมป.
		๑. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ	๑๐	ต.ค. – พ.ย. ๖๗	ขร. มีคำสั่งที่ ๑๙๐/๒๕๖๗ แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุโครงการจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ (ระบบแอปพลิเคชัน DRT Crossing Application) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ โดยวิธีคัดเลือก เมื่อวันที่ ๑๐ ต.ค. ๒๕๖๗	๑๐				
		๒. ลงนามในสัญญา	๑๕	ต.ค. ๖๗	ลงนามในสัญญาแล้ว เมื่อวันที่ ๒๔ ต.ค. ๒๕๖๗	๑๕				
		๓. ดำเนินการตามงวดงานที่ ๑	๑๕	ต.ค. ๖๗ - ม.ค. ๖๘	ผู้รับจ้างได้ส่งมอบ ๑. แผนการดำเนินการบำรุงรักษา เมื่อวันที่ ๗ พ.ย. ๒๕๖๗ ๒. สรุปการดำเนินการบำรุงรักษาฯ ประจำเดือนที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๕ พ.ย. ๒๕๖๗ ๓. สรุปการดำเนินการบำรุงรักษาฯ ประจำเดือนที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๕ ธ.ค. ๒๕๖๗ ๔. ประชุมตรวจรับงวดที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๖ ม.ค. ๒๕๖๗ และดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว	๑๕				
		๔. ดำเนินการตามงวดงานที่ ๒	๒๐	ม.ค. – เม.ย. ๖๘	-	-				

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๘		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ	หน่วยรับผิดชอบ	
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (๒๘ ก.พ. ๒๕๖๘)		แผนการเบิกจ่าย (ลบ.)	ผลการเบิกจ่าย (ลบ.) (๒๘ ก.พ. ๒๕๖๘)			
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)					
		๕. ดำเนินการตามงวดงานที่ ๓	๒๐	เม.ย. – มิ.ย. ๖๘	-	-					
		๖. ดำเนินการตามงวดงานที่ ๔	๓๐	มิ.ย. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	-	-					
๙	ขับเคลื่อนระดับความพร้อมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี ๒๕๖๘ ของกรมการขนส่งทางราง (ค่าเป้าหมายปี ๒๕๖๘ = ร้อยละ ๘๘.๗๖)	⚙️ อยู่ระหว่างดำเนินการ					๔๐	(ไม่มี)	(ไม่มี)	(ไม่มี)	กยร.(ยส.)
		๑. แผนนโยบายและหลักปฏิบัติ (Policies & Practices) ตัวชี้วัด Pillar ๑	๑๕	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	๑. Digital Policy ๒. Cyber Security Policy ๒.๑ ทบทวนแผนการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ของ ขร. ๒.๒ ทบทวนมาตรฐานด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ระบบคลาวด์ ๒.๓ ทบทวนกรอบมาตรฐานด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของ ขร. ๒.๔ ทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของ ขร. ๓. Legal & Regulatory Mechanism : ทบทวนนโยบายแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ	๕					

รายงานการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการของกรมการขนส่งทางราง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
(ไตรมาสที่ ๑ : ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๗)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๘		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ	หน่วยรับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (๒๘ ก.พ. ๒๕๖๘)		แผนการเบิกจ่าย (ลบ.)	ผล การเบิกจ่าย (ลบ.) (๒๘ ก.พ. ๒๕๖๘)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
					๔. Data Policy : ๔.๑ ทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy Policy ของ ขร. ๔.๒ ทบทวนนโยบายการบริหารจัดการข้อมูลและแนวปฏิบัติการบริหารจัดการข้อมูลของ ขร.					
		๒. กระบวนการพัฒนาด้วยข้อมูล (Data-driven Practices) ตัวชี้วัด Pillar ๒	๑๕	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	๑. Data Governance : ๑.๑ ทบทวนนโยบายการบริหารจัดการข้อมูล ของ ขร. ๑.๒ ทบทวนแนวปฏิบัติการบริหารจัดการข้อมูล ของ ขร. ๑.๓ ทบทวนนโยบายธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ๑.๔ ทบทวนประกาศของ ขร. เรื่องธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ๒. Open Data & Sharable Data ปรับปรุงและเก็บรวบรวมข้อมูลการทำงานของ ระบบบัญชีข้อมูลหน่วยงานของ ขร. (GD Cattalog)	๕				

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๘		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ	หน่วยรับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (๒๘ ก.พ. ๒๕๖๘)		แผนการเบิกจ่าย (ลบ.)	ผล การเบิกจ่าย (ลบ.) (๒๘ ก.พ. ๒๕๖๘)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
					๓. Data Privacy : ๓.๑ ทบทวนคำประกาศเกี่ยวกับ ความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) ของ ชร. ๓.๒ จัดทำแนวปฏิบัติในการบันทึก รายการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (RoPA) ของ ชร.					
		๓. ศักยภาพเจ้าหน้าที่ ภาครัฐด้านดิจิทัล (Digital Capabilities) ตัว ชีว วัต Pillar ๓	๑๕	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	๑. Digital Leadership : ๑.๑ ผลการอบรมทักษะด้านดิจิทัล ของ อชร. หลักสูตรผู้บริหาร Onsite) ตามแบบสำรวจความพร้อม ๒. Training and Development : (กลุ่มเปราะบาง) ๒.๑ บุคลากรของ ชร. ทุกระดับเข้ารับ การอบรมหลักสูตรการพัฒนา ด้านทักษะดิจิทัลตามกรอบความพร้อม รัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐ (IDP) ๓. Digital Competency : ๓.๑ บุคลากรของ ชร. ที่ได้เข้าอบรม หลักสูตร IDP ต้องได้รับใบประกาศนียบัตร พร้อมทั้งส่งผลการฝึกอบรมทักษะ ด้านดิจิทัล	๕				

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๘		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ	หน่วยรับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (๒๘ ก.พ. ๒๕๖๘)		แผนการเบิกจ่าย (ลบ.)	ผล การเบิกจ่าย (ลบ.) (๒๘ ก.พ. ๒๕๖๘)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
					๓.๒ การอบรมทักษะดิจิทัลสำหรับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ (Digital Government) (TPQI)					
		๔. บริการภาครัฐ (Public Services) ตัวชี้วัด Pillar ๔	๑๕	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	๑. Service Provision ๑.๑ Digital Service Facilitation : เจ้าหน้าที่สามารถตรวจสอบจำนวนการใช้งานเว็บไซต์ ของ ขร. ว่าประชาชนสามารถใช้งานได้สะดวกหรือไม่ ๑.๒ Paperless Service : ประชาชนสามารถตรวจสอบข้อมูลตัวอย่างของ ขร. ได้ที่เว็บไซต์ของ ขร. ๑.๓ Digital Service for the Vulnerable : ๒. Promotion for Digital Service Usage : ๒.๑ เว็บไซต์ของ ขร. ๒.๒ ระบบ e-License R ๒.๓ ระบบ Drt Crossing ๓. Customer Experience (Usability) : มีช่องทางในการแสดงความคิดเห็น และสามารถให้ข้อเสนอแนะบนเว็บไซต์ ของ ขร.	๕				

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๘		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ	หน่วยรับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (๒๘ ก.พ. ๒๕๖๘)		แผนการเบิกจ่าย (ลบ.)	ผล การเบิกจ่าย (ลบ.) (๒๘ ก.พ. ๒๕๖๘)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
					๔. Public Participation : สามารถค้นหาข้อมูลของ ขร. ได้จากเมนูต่าง ๆ บนเว็บไซต์ของ ขร. และมีช่องทางในการเสนอแนะความคิดเห็น					
		๕. การบริหารจัดการรูปแบบดิจิทัล (Smart Back Office) ตัวชี้วัด Pillar ๕	๑๕	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	๑. Integrated Enterprise : ระบบ e-Office ระยะที่ ๒ ยังคงระบบเดิม และเพิ่มระบบจองรถ ๒. Process Optimization : สามารถสำรวจประสิทธิภาพของระบบ e-Office ได้ตลอดเวลา ๒.๑ Administration : ระบบ e- DMS ในการจัดการเอกสาร ๒.๒ Platform for Collaboration : ใช้ระบบ TRAMS ในการเชื่อมต่อกับ คค.	๕				
		๖. โครงสร้างพื้นฐานความมั่นคงปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ (Secure and Efficient Infrastructure) ตัวชี้วัด Pillar ๖	๑๕	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	๑. Reliable Infrastructure : ๑.๑ ทบทวนการตรวจสอบด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ๑.๒ ประเมินความเสี่ยงด้านการรักษาความปลอดภัยไซเบอร์ ๑.๓ ทบทวนแผนรับมือภัยคุกคามไซเบอร์	๕				

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘				แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๘		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ	หน่วยรับผิดชอบ	
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (๒๘ ก.พ. ๒๕๖๘)		แผนการเบิกจ่าย (ลบ.)			ผล การเบิกจ่าย (ลบ.) (๒๘ ก.พ. ๒๕๖๘)
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
					๒. Cybersecurity (Cybersecurity Standard and Procedure) : ทบทวนกรอบมาตรฐานด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ของ ขร.					
		๗. เทคโนโลยีดิจิทัลและการนำไปใช้ (Digital Technological Practices) ตัวชี้วัด Pillar ๗	๑๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	๑. นำเทคโนโลยี GISมาใช้ในระบบฐานข้อมูลของ DRT Crossing ๒. มีการเชื่อมต่อระบบ TRAMS และ ChatGPT/Gemini รวมถึง Software SPSS ในงานวิเคราะห์ทางสถิติของ ขร. ๓. ใช้ Power BI ในการแสดงข้อมูลจำนวนมาก ๔. ใช้ OmniTRANS ในการวิเคราะห์การเดินทาง	๑๐				

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๘		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ	หน่วยรับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (๒๘ ก.พ. ๒๕๖๘)		แผนการเบิกจ่าย (ลบ.)	ผล การเบิกจ่าย (ลบ.) (๒๘ ก.พ. ๒๕๖๘)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
กลยุทธ์ M&S๓ ส่งเสริมให้มีการฝึกอบรม หรือประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของ ขร. เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้/นวัตกรรม/เทคโนโลยี ในโครงการที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ตามตำแหน่งบุคลากร ขร. เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน จำนวน ๔ โครงการ/กิจกรรม ดังนี้										
๑	การเพิ่มความรู้และศักยภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่กรมการขนส่งทางราง ตามแผนฝึกอบรม	⚙️ อยู่ระหว่างดำเนินการ			๒๕	๐.๙๒๕๑ (วงเงินรวม ๐.๙๒๕๑)	๐.๔๐๘๗	(ไม่มี)	สสร.(สท.)	
		จัดส่งเจ้าหน้าที่ในสังกัด ขร. เข้ารับการฝึกอบรมหรือจัดโครงการฝึกอบรมให้ข้าราชการในสังกัด ขร. ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ อย่างน้อยไตรมาสละ ๒ หลักสูตร หรือรวมปีงบประมาณละอย่างน้อย ๘ หลักสูตร	๑๐๐ (ไตรมาสละ ๒๕)	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	จัดส่งข้าราชการฝึกอบรมจำนวน ๔ หลักสูตร ได้แก่ ๑) หลักสูตร อันคือข้าราชการที่ดี จำนวน ๓ รุ่น ดังนี้ ๑.๑) รุ่นที่ ๘๐ จำนวน ๔ ราย ๑.๒) รุ่นที่ ๘๑ จำนวน ๔ ราย ๑.๓) รุ่นที่ ๘๒ จำนวน ๓ ราย ๒) หลักสูตรฝึกอบรมมาตรฐานวิชาชีพการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e – cpp) จำนวน ๓ ราย ๓) จัดโครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมการทำงานเป็นทีมของบุคลากร ขร. ๔) หลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายมหาชน รุ่นที่ ๕๖ จำนวน ๑ ราย	๒๕				

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๘		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ	หน่วยรับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (๒๘ ก.พ. ๒๕๖๘)		แผนการเบิกจ่าย (ลบ.)	ผล การเบิกจ่าย (ลบ.) (๒๘ ก.พ. ๒๕๖๘)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
๒	การพัฒนาบุคลากรรายบุคคลตามแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (Individual Development Plan : IDP)	⚙️ อยู่ระหว่างดำเนินการ				๘๐	(ไม่มี)	(ไม่มี)	(ไม่มี)	สสร.(สท.)
		จัดทำแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (Individual Development Plan : IDP)			๑. อchr. ได้ลงนามเห็นชอบมอบหมายให้ข้าราชการในสังกัดดำเนินการตามแผน IDP เมื่อวันที่ ๑ ต.ค. ๒๕๖๗	๘๐				
		๑) บุคลากร ชร. จัดทำแผน IDP เสนอ อchr. เห็นชอบ	๓๐	ต.ค. ๖๗	๒. สสร.(สท.) มีหนังสือแจ้งให้บุคลากร ชร. ดำเนินการตามแผนพัฒนาตนเอง IDP รอบ ๑/๒๕๖๘					
		๒) บุคลากร ชร. ดำเนินการพัฒนาตามแผน IDP	๔๐	ต.ค. ๖๗ - มี.ค. ๖๘	๓. อยู่ระหว่างจัดทำหนังสือแจ้งเวียนให้บุคลากรรายงานผลการพัฒนาตามแผน IDP					
		๓) แจ้งเวียนสำนัก/กองเพื่อติดตามผลการดำเนินการตามแผน IDP	๑๐	มี.ค. ๖๘						
		๔) รวบรวมผลการดำเนินการตามแผน IDP	๑๐	เม.ย. ๖๘						
		๕) รายงานผลการดำเนินการตามแผน IDP ของบุคลากร ชร. ต่อ อchr. เพื่อโปรดทราบ	๑๐	พ.ค. ๖๘						
๓	การพัฒนาอัตรากำลังให้สอดคล้องกับการดำเนินงานขององค์กร	✅ ดำเนินการแล้วเสร็จ				๑๐๐	(ไม่มี)	(ไม่มี)	(ไม่มี)	สสร.(สท.)
		การวิเคราะห์อัตรากำลังเพื่อจัดทำรายละเอียดตำแหน่งและเหตุผลความจำเป็นในการขอรับการจัดสรรอัตราว่างจากผล		เม.ย. - ก.ย. ๖๘	๑. สสร.(สท.) ได้มีหนังสือแจ้งเวียนสำนัก/กองจัดทำข้อมูลอัตรากำลังเมื่อวันที่ ๒๑ มี.ย. ๒๕๖๗	๑๐๐				
					๒. แนะนำให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการวิเคราะห์ภาระงานและเก็บรวบรวมข้อมูล					

รายงานการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการของกรมการขนส่งทางราง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
(ไตรมาสที่ ๑ : ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๗)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๘		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ	หน่วยรับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (๒๘ ก.พ. ๒๕๖๘)		แผนการเบิกจ่าย (ลบ.)	ผล การเบิกจ่าย (ลบ.) (๒๘ ก.พ. ๒๕๖๘)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
		การเกษียณอายุราชการของข้าราชการ ๑) แจ่งเวียนสำนัก/กอง จัดทำข้อมูลอัตรากำลัง ๒) แนะนำ ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการวิเคราะห์ภาระงาน ๓) เก็บรวบรวมข้อมูล ๔) วิเคราะห์อัตรากำลังให้สอดคล้องกับการดำเนินงานขององค์กร ๕) เสนอผลการวิเคราะห์อัตรากำลังต่อ อชร. เพื่อแจ้งกระทรวงคมนาคมดำเนินการ เสนอ อ.ก.พ. กระทรวง ต่อไป	๒๐ ๒๐ ๒๐ ๒๐ ๒๐		๓. สำนักงาน/กอง/กลุ่ม วิเคราะห์ภาระงาน พร้อมจัดข้อมูลให้ สตร.สท. ภายในวันที่ ๒๖ มี.ย. ๒๕๖๗ ๔. สตร.(สท.) นำข้อมูลที่ได้รับมาวิเคราะห์ให้สอดคล้องกับความต้องการขององค์กร ๕. เสนอ อชร. ลงนามถึงปลัดกระทรวงคมนาคมเรียบร้อยแล้ว					
๔	แผนพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัล	⚙️ อยู่ระหว่างดำเนินการ				๒๕	(ไม่มี)	(ไม่มี)	(ไม่มี)	กยร.(ยส.)/สตร.
	พัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัล โดยการอบรมความรู้ตามกรอบการพัฒนาทักษะดิจิทัลตามกรอบความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลสทหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย ๗ ด้าน แบ่งออกเป็น ๒ กลุ่ม ดังนี้	๑๐๐	ม.ค. ๖๘ - พ.ค. ๖๘	๑. ศทส.สปค ได้มีหนังสือที่ คค ๐๒๑๐/ว๑๑๐๑๓ ลงวันที่ ๒๓ ธ.ค. ๒๕๖๗ เรื่อง แนวทางการพัฒนาทักษะดิจิทัลสำหรับบุคลากรของ คค. อบรมออนไลน์ ในช่วงเดือน ม.ค. - พ.ค. ๒๕๖๘	๒๕					

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๘		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ	หน่วยรับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (๒๘ ก.พ. ๒๕๖๘)		แผนการเบิกจ่าย (ลบ.)	ผล การเบิกจ่าย (ลบ.) (๒๘ ก.พ. ๒๕๖๘)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
		๑. ศึกษาแนวทางและขอความเห็นชอบโครงการอบรมความรู้ตามกรอบการพัฒนาทักษะดิจิทัลตามกรอบความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย ๗ ด้าน			๒. ศึกษาแนวทางขั้นตอนและวิธีการอบรมออนไลน์ตามช่องทางต่าง ๆ ทั้ง ๙ ช่องทาง					
		๒. จัดฝึกอบรมรูปแบบออนไลน์โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายตามหลักสูตรดังนี้			๓. หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ คค๐๙๐๕.๗/๑๒๑๘ ลงวันที่ ๒๖ ธ.ค. ๒๕๖๘ เชิญเข้าร่วมการอบรมทักษะดิจิทัล ๗ ด้าน และสิ้นสุดโครงการในวันที่ ๓๑ พ.ค. ๒๕๖๘					
		๒.๑ สำนักงาน ก.พ. ที่ https://learningportal.ocsc.go.th/learningportal			๔. มีผู้เข้าร่วมการอบรมฯ ครบทั้ง ๗ ด้าน จำนวน ๓๓ คนจากทั้งหมด ๑๒๘ คน และมีใบประกาศฯ รับรองผู้ผ่านการอบรมฯ (ข้อมูล ณ ๓ มี.ค. ๒๕๖๘)					
		๒.๒ สำนักงาน สพร. (DGA) ที่ https://tdga.dga.or.th								
		๒.๓ สำนักงาน สคช. ที่ https://e-training.tpqi.go.th								
		๒.๔ มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ (ChulaMOOC) ที่ https://mooc.chula.ac.th								
		๒.๕ กระทรวง อว. (ThaiMOOC) ที่ https://thaimooc.org								

รายงานการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการของกรมการขนส่งทางราง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
(ไตรมาสที่ ๑ : ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๗)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘				แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๘		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ	หน่วยรับผิดชอบ	
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (๒๘ ก.พ. ๒๕๖๘)		แผนการเบิกจ่าย (ลบ.)			ผล การเบิกจ่าย (ลบ.) (๒๘ ก.พ. ๒๕๖๘)
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
		๒.๖ กรมประชาสัมพันธ์ (IPRMOOC) ที่ https://iprmooc.com ๒.๗ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ที่ https://elearning.set.or.th ๒.๘ มหาวิทยาลัยมหิดล (MCA) ที่ https://channelmahidolacth ๒.๙ มหาวิทยาลัยมหิดล (MUX) ที่ https://mux.mahidolac.th โดยหลักสูตรการอบรมแต่ละหลักสูตรจะมีเนื้อหาหลักสูตรที่ไม่ทับซ้อนกัน สามารถเลือกเรียนได้ทุกหลักสูตรทั้ง ๗ ด้าน พร้อมรับใบประกาศรับรองการอบรมในรูปแบบออนไลน์								

รายงานการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการของกรมการขนส่งทางราง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
(ไตรมาสที่ ๑ : ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๗)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๘		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ	หน่วยรับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (๒๘ ก.พ. ๒๕๖๘)		แผนการเบิกจ่าย (ลบ.)	ผล การเบิกจ่าย (ลบ.) (๒๘ ก.พ. ๒๕๖๘)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
กลยุทธ์ M&S๔ ส่งเสริมการบริหารจัดการและพัฒนาองค์กรด้วยหลักธรรมาภิบาล และนวัตกรรมระบบฐานข้อมูล จำนวน ๙ โครงการ/กิจกรรม ดังนี้										
๑	การบริหารงบประมาณรายปีภาพรวม อย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบด้วย ประเภทรายจ่ายดังนี้ ๑) รายจ่ายประจำ ๒) รายจ่ายลงทุน	⚙️ อยู่ระหว่างดำเนินการ				๒๓.๘๓	๔๓.๕๔๗๗ (วงเงินรวม ๔๓.๕๔๗๗)	๑๙.๔๑๐๕	(ไม่มี)	สสร.(สค.)
		๑. แผนการเบิกจ่ายรายไตรมาส ดังนี้ ๑.๑ แผนการเบิกจ่ายสะสม ไตรมาสที่ ๑ คิดเป็นร้อยละ ๒๙.๒๕	๒๙.๒๕	ต.ค. - ธ.ค. ๖๗	ผลการเบิกจ่ายสะสมไตรมาสที่ ๑ คิดเป็น ร้อยละ ๒๓.๘๓	๒๓.๘๓				
		๒. แผนการเบิกจ่ายสะสม ไตรมาสที่ ๒ คิดเป็นร้อยละ ๕๙.๒๓	๒๙.๔๘	ม.ค. - มี.ค. ๖๘	-	-				
		๓. แผนการเบิกจ่ายสะสม ไตรมาสที่ ๓ คิดเป็นร้อยละ ๘๒.๑๔	๒๒.๙๑	เม.ย. - มิ.ย. ๖๘	-	-				
		๔. แผนการเบิกจ่ายสะสม ไตรมาสที่ ๔ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐	๑๗.๘๖	ก.ค. - ก.ย. ๖๘	-	-				

รายงานการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการของกรมการขนส่งทางราง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
(ไตรมาสที่ ๑ : ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๗)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๘		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ	หน่วยรับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (๒๘ ก.พ. ๒๕๖๘)		แผนการเบิกจ่าย (ลบ.)	ผล การเบิกจ่าย (ลบ.) (๒๘ ก.พ. ๒๕๖๘)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
๒	การเปิดเผยข้อมูลการบริหารงบประมาณการเงิน และการบัญชี ดังต่อไปนี้ ๑) แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ๒) รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ ๓) รายงานการเงินประจำปี ที่ สตง. รับรองแล้ว	⚙️ อยู่ระหว่างดำเนินการ				๕๖.๒๕	(ไม่มี)	(ไม่มี)	(ไม่มี)	สสร.(สค.)/กยร.
		เผยแพร่รายงานดังต่อไปนี้ ๑. แผนการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘	๒๕	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	จัดทำแผนการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘	๒๕				
		๒. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ (รายไตรมาส)	๒๕		จัดทำผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ (รายไตรมาส) ๑. จัดทำผลเบิกจ่าย ไตรมาสที่ ๑ และรายงานต่อสำนักงบประมาณเรียบร้อยแล้ว	๖.๒๕				
		๓. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗	๒๕		จัดทำผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ เรียบร้อยแล้ว	๒๕				
		๔. รายงานงบการเงินประจำปี ที่ สตง. รับรองแล้ว	๒๕		-	-				
๓	การบริหารงานพัสดุ อาคารสถานที่ และยานพาหนะ โดยการพัฒนากระบวนการข้อมูลตามหลักธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ๑) บริหารงานพัสดุให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย	⚙️ อยู่ระหว่างดำเนินการ				๒๕	(ไม่มี)	(ไม่มี)	(ไม่มี)	สสร.(สส.)
		๑. บริหารงานพัสดุให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง	๘๐ (ไตรมาสละ ๒๐)	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	๑. ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ โดยเจ้าหน้าที่พัสดุจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายงานขอซื้อหรือขอจ้างจัดทำประกาศและเอกสารเชิญชวนหรือหนังสือเชิญชวน และเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้อง บันทึกรายงานผลการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ ประกาศ	๒๐				

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๘		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ	หน่วยรับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (๒๘ ก.พ. ๒๕๖๘)		แผนการเบิกจ่าย (ลบ.)	ผล การเบิกจ่าย (ลบ.) (๒๘ ก.พ. ๒๕๖๘)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
	การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๒) การรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญเพื่อให้หน่วยงานตรวจสอบความถูกต้อง				ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ลงนามในสัญญา/ใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจ้าง บันทึกรายงานผลการตรวจรับพัสดุ และขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน ไปยัง สสร.สค. ดำเนินการแล้วเสร็จ เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง					
		๒. ดำเนินการรวบรวมข้อมูลวิเคราะห์ และเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างบนเว็บไซต์ของกรมการขนส่งทางราง	๒๐ (ไตรมาสละ ๕)	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	๒. ดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือนผ่านเว็บไซต์ ขร. www.drt.go.th ในหัวข้อสื่อประชาสัมพันธ์ จัดซื้อจัดจ้างสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) ข้อ O๒๑ ของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)	๕				

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๘		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ	หน่วยรับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (๒๘ ก.พ. ๒๕๖๘)		แผนการเบิกจ่าย (ลบ.)	ผล การเบิกจ่าย (ลบ.) (๒๘ ก.พ. ๒๕๖๘)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
๔	การพัฒนากระบวนการจัดซื้อจัดจ้างเข้าสู่ภาครัฐ ๔.๐ - ช่องทางการติดต่อสื่อสารผ่านทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้บุคคลภายนอกสามารถสอบถามข้อสงสัยเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง	✔ ดำเนินการแล้วเสร็จ			๑๐๐		(ไม่มี)	(ไม่มี)	(ไม่มี)	สตร.(สส.)
		จัดให้มีช่องทางติดต่อสื่อสารผ่านทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้บุคคลภายนอกสามารถติดต่อสอบถาม ข้อสงสัยเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ตลอดจนยื่นข้อเสนอและงานบริการต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง	๑๐๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	สตร.(สส.) มีช่องทางติดต่อสื่อสารผ่านทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ sec_spv@drt.go.th ซึ่งผู้ประกอบการสามารถติดต่อสอบถามข้อสงสัยเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและสามารถยื่นข้อเสนอเกี่ยวกับพัสดุและงานบริการได้ผ่านช่องทางดังกล่าว โดยเจ้าหน้าที่ สตร.(สส.) เป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบข้อมูล ข้อเสนอ และงานบริการต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง	๑๐๐				
๕	การบริหารงานพัสดุด้านการจัดซื้อจัดจ้างอย่างมีประสิทธิภาพ ๑) จัดซื้อจัดจ้างโครงการที่ได้รับจัดสรรตามปีงบประมาณ ได้ต่ำกว่าวงเงินราคากลางที่กำหนด ๒) โครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณประจำปี สามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จถูกต้อง ครบถ้วน โดย สตร.สส. ได้ดำเนินการจัดซื้อ จ้าง เข้า ดังรายการดังนี้	⚙ อยู่ระหว่างดำเนินการ				๒๕	๒๔.๒๕๗๔ (วงเงินรวม ๔๖.๓๑๑๑)	๑๑.๘๒๐๓	(ไม่มี)	สตร.(สส.)/กกม.
		การบริหารงานพัสดุด้านการจัดซื้อจัดจ้างอย่างมีประสิทธิภาพ ๑) จัดซื้อจัดจ้างโครงการที่ได้รับจัดสรรตามปีงบประมาณ ได้ต่ำกว่าวงเงินราคากลางที่กำหนด ๒) โครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณประจำปี สามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จ ถูกต้อง ครบถ้วน โดย สตร.สส. ได้	๑๐๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	๑. โครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ ดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างอยู่ในวงเงินที่ได้รับการจัดสรร ๒. โครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ สามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จ ถูกต้อง ครบถ้วน โดย สตร.สส. ได้ดำเนินการจัดซื้อ จ้าง เข้า และได้ลงนามในสัญญา /ใบสั่งซื้อ และเบิกจ่ายไปยัง สตร.สศ.	๒๕				

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๘		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ	หน่วยรับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (๒๘ ก.พ. ๒๕๖๘)		แผนการเบิกจ่าย (ลบ.)	ผล การเบิกจ่าย (ลบ.) (๒๘ ก.พ. ๒๕๖๘)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
	- จ้างเหมารักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ - จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสำนักงาน กรมการขนส่งทางราง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ - เช่าเครื่องถ่ายเอกสารประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ - เช่าอาคารสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ - เช่ารถยนต์พร้อมพนักงานขับรถยนต์ (รถตู้) - เช่ารถยนต์พร้อมพนักงานขับรถยนต์ (รถเก๋ง)	ดำเนินการจัดซื้อ จ้าง เช่า ดังรายการดังนี้ ๒.๑) จ้างเหมารักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ๒.๒) จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสำนักงาน กรมการขนส่งทางราง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ๒.๓) เช่าเครื่องถ่ายเอกสารประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ๒.๔) เช่าอาคารสำนักงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ๒.๕) เช่ารถยนต์พร้อมพนักงานขับรถยนต์ (รถตู้) ๒.๖) เช่ารถยนต์พร้อมพนักงานขับรถยนต์ (รถเก๋ง)			๒.๑ จ้างเหมารักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ๒.๒ จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสำนักงาน กรมการขนส่งทางราง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ๒.๓ เช่าเครื่องถ่ายเอกสารประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ๒.๔ เช่าอาคารสำนักงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ๒.๕ เช่ารถยนต์พร้อมพนักงานขับรถยนต์ (รถตู้) ๒.๖ เช่ารถยนต์พร้อมพนักงานขับรถยนต์ (รถเก๋ง)					

รายงานการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการของกรมการขนส่งทางราง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
(ไตรมาสที่ ๑ : ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๗)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๘		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ	หน่วยรับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (๒๘ ก.พ. ๒๕๖๘)		แผนการเบิกจ่าย (ลบ.)	ผล การเบิกจ่าย (ลบ.) (๒๘ ก.พ. ๒๕๖๘)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
๖	การบริหารระบบงานทรัพยากรบุคคล โดยการพัฒนาระบบฐานข้อมูลตาม หลักธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ๑) การนำเข้า/ปรับปรุงข้อมูล บุคลากรกรมในระบบสารสนเทศ ทรัพยากรบุคคล (DPIS) ๒) การนำเข้า/ปรับปรุงข้อมูล บุคลากรกรมในระบบข้อมูลทะเบียน ประวัติข้าราชการอิเล็กทรอนิกส์ (SEIS)	 อยู่ระหว่างดำเนินการ			๖๕		(ไม่มี)	(ไม่มี)	(ไม่มี)	สตร.(สท.)/ กยร.
		๑. การนำเข้า/ปรับปรุงข้อมูล บุคลากรกรมในระบบสารสนเทศ ทรัพยากรบุคคล (DPIS) ๑) จัดทำข้อมูลบุคลากร ได้แก่ ข้อมูลทั่วไป ประวัติ การศึกษา ประวัติการดำรง ตำแหน่ง ประวัติการเลื่อน เงินเดือน ๒) จัดทำแนวทางการใช้งาน ระบบ DPIS ๓) แจ้งเวียนให้บุคลากร ขร. ตรวจสอบข้อมูลในระบบ DPIS และแจ้งแก้ไขข้อมูล ๔) แก้ไขข้อมูลตามที่ได้รับ แจ้ง ๕) รายงานผลการจัดทำ ข้อมูลบุคลากร ต่ออชร. ทรบ	๒๕	ต.ค. ๖๗ – พ.ค. ๖๘	จัดทำข้อมูลบุคลากร ขร. ในระบบ DPIS แล้วเสร็จ จำนวน ๑๒๗ ราย (ข้าราชการ ๑๐๘ ราย พนักงานราชการ ๑๙ ราย) ร้อยละ ๑๐๐ อยู่ระหว่างตรวจสอบความ ถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลและจัดทำ แนวทางการใช้งานระบบ DPIS	๒๕				
		๒. การนำเข้า/ปรับปรุงข้อมูล บุคลากรกรมในระบบข้อมูล ทะเบียนประวัติข้าราชการ อิเล็กทรอนิกส์ (SEIS)			จัดทำข้อมูลข้าราชการ ขร. ในระบบ SEIS แล้วเสร็จ จำนวน ๑๐๘ ราย คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ และมีหนังสือ สตร. ที่ คค๐๙๐๑.๔/ ว๒๖๙ ลงวันที่ ๑๗ ก.พ. ๒๕๖๘ แจ้งเวียน	๔๐				

รายงานการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการของกรมการขนส่งทางราง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
(ไตรมาสที่ ๑ : ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๗)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๘		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ	หน่วยรับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (๒๘ ก.พ. ๒๕๖๘)		แผนการเบิกจ่าย (ลบ.)	ผล การเบิกจ่าย (ลบ.) (๒๘ ก.พ. ๒๕๖๘)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
		๑) จัดทำข้อมูลทะเบียนประวัติอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนที่ ๑ ของข้าราชการ ขร. ๒) จัดทำแนวทางการตรวจสอบ ยืนยัน และรับรองทะเบียนประวัติอิเล็กทรอนิกส์ตามกฎหมายใหม่ ๓) แจ้งเวียนให้ข้าราชการ ขร. ยืนยันตัวตนในระบบ SEIS ๔) ตรวจสอบ ยืนยัน ข้อมูลข้าราชการ ขร. และเสนอ สทท. รับรองข้อมูลให้สมบูรณ์ ๕) รายงานผลการจัดทำข้อมูลทะเบียนประวัติอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนที่ ๑ ของข้าราชการ ขร. ต่อ อchr. ทราบ	๒๕ ๑๐ ๕ ๕ ๕	ต.ค. ๖๗ – พ.ค. ๖๘ มิ.ย. – ก.ค. ๖๘ ส.ค. ๖๘ ส.ค. – ก.ย. ๖๘ ก.ย. ๖๘	ให้ข้าราชการ ขร. ยืนยันตัวตนในระบบ SEIS และตรวจสอบข้อมูลภายในวันที่ ๒๘ ก.พ. ๒๕๖๘					
๗	การบริหารระบบงานสารบรรณ โดยการพัฒนาระบบฐานข้อมูลตามหลักธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐด้านงานสารบรรณ	⚙️ อยู่ระหว่างดำเนินการ			๒๕	(ไม่มี)	(ไม่มี)	(ไม่มี)	สสร.(สอ.)	
		จัดเก็บข้อมูลเรื่องรับ - ส่งภายนอกหน่วยงานในระบบฐานข้อมูล	๑๐๐ ไตรมาสละ ๒๕	ต.ค. – ธ.ค. ๖๗	จัดเก็บข้อมูลเรื่องรับ - ส่งภายนอกหน่วยงานไว้ในระบบฐานข้อมูลในไตรมาสที่ ๑ ได้ถูกต้อง ครบถ้วน	๒๕				

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๘		ปัญหาอุปสรรค/ หมายเหตุ	หน่วย รับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (๒๘ ก.พ. ๒๕๖๘)		แผน การเบิกจ่าย (ลบ.)	ผล การเบิกจ่าย (ลบ.) (๒๘ ก.พ. ๒๕๖๘)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลา ดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
	- การพัฒนาระบบฐานข้อมูลงาน สารบรรณประจำปี (เฉพาะเรื่องรับ - ส่งภายนอกหน่วยงาน)									
๘	กระบวนการพัฒนางานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ๑) ดำเนินการรับ - ส่งหนังสือราชการ ของกรม ผ่านระบบบริหารสำนักงาน อัตโนมัติ (e-Office) ๒) ดำเนินการรับ – ส่งหนังสือ ระหว่างหน่วยงาน ผ่านไปรษณีย์ อิเล็กทรอนิกส์กลางของกรม (อีเมล)	⚙️ อยู่ระหว่างดำเนินการ				๔๑.๖๖	(ไม่มี)	(ไม่มี)	(ไม่มี)	สตร.(สอ.)/ กยร.
		๑. ดำเนินการรับ - ส่งหนังสือผ่านระบบe-Office ได้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์	๕๐ ไตรมาสละ ๑๒.๕	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	ดำเนินการรับ - ส่งหนังสือผ่านระบบ e-Office ได้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ โดยมีจำนวนหนังสือรับ-ส่งดังนี้ ๑. (ต.ค. - ธ.ค. ๒๕๖๗) ทะเบียนหนังสือรับ ๑,๔๒๙ เรื่อง ทะเบียนหนังสือส่ง ๕๘๘ เรื่อง ๒. (ม.ค. - ก.พ. ๒๕๖๘) ทะเบียนหนังสือรับ ๙๘๓ เรื่อง ทะเบียนหนังสือส่ง ๓๐๔ เรื่อง	๒๐.๘๓				
		๒. ดำเนินการรับ – ส่งหนังสือผ่านไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์กลางของกรม ได้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์	๕๐ ไตรมาสละ ๑๒.๕	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	ดำเนินการรับ – ส่งหนังสือผ่านไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์กลางของกรมได้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ โดยมีจำนวนหนังสือรับ-ส่งดังนี้ ๑. (ต.ค. - ธ.ค. ๒๕๖๗) ทะเบียนหนังสือรับ ๒๙๐ ครั้ง ทะเบียนหนังสือส่ง ๒๘ ครั้ง ๒. (ม.ค. - ก.พ. ๒๕๖๘) ทะเบียนหนังสือรับ ๒๑๙ เรื่อง ทะเบียนหนังสือส่ง ๒๐ เรื่อง	๒๐.๘๓				

รายงานการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการของกรมการขนส่งทางราง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
(ไตรมาสที่ ๑ : ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๗)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๘		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ	หน่วยรับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (๒๘ ก.พ. ๒๕๖๘)		แผนการเบิกจ่าย (ลบ.)	ผล การเบิกจ่าย (ลบ.) (๒๘ ก.พ. ๒๕๖๘)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
๙	การบริหารระบบงานประชาสัมพันธ์ โดยการพัฒนากระบวนการข้อมูลตามหลักธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ๑. การรวบรวมข้อมูลข่าวสารและสื่อประชาสัมพันธ์ที่เผยแพร่ข่าวสารผ่านทางสื่อออนไลน์ของกรมการขนส่งทางราง ประกอบด้วย ๑) การเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ผ่านทางสื่อออนไลน์ของกรมการขนส่งทางราง ๒) การเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ผ่านทางสื่อออนไลน์ของกรมการขนส่งทางราง ๓) ข้อมูลจำนวนผู้รับชมข่าวสารและสื่อประชาสัมพันธ์ผ่านทางสื่อออนไลน์ของกรมการขนส่งทางราง ๒. การจัดทำรายงานสรุปข้อมูลการเผยแพร่ข่าวสารของกรมการขนส่งทางรางตามหลักธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ	⚙️ อยู่ระหว่างดำเนินการ			๕๐	(ไม่มี)	(ไม่มี)	(ไม่มี)	สตร.(สป.)	
		รวบรวมและจัดทำข้อมูลข่าวสารและสื่อประชาสัมพันธ์ที่เผยแพร่ข่าวสารผ่านทางสื่อออนไลน์ของ ขร. ประกอบด้วยFacebook/ Youtube/Twitter/ Tiktok และเว็บไซต์ของ ขร. (รายเดือน และรายปี) ประกอบด้วย ๑) การเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่าง ๆ ๒) การเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่าง ๆ ๓) ข้อมูลจำนวนผู้รับชมข่าวสารและสื่อประชาสัมพันธ์ผ่านทางสื่อออนไลน์ของ ขร.	๕๐ (รวมรวมข้อมูลที่ทำ การเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ไตรมาส ละ ๒๕)	ต.ค. ๖๗ - มี.ค. ๖๘	ดำเนินการรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลข่าวสารการเผยแพร่ข่าวสารผ่านสื่อออนไลน์ของ ขร. และข้อมูลจำนวนผู้รับชมข่าวสารและสื่อประชาสัมพันธ์ผ่านทางสื่อออนไลน์ของ ขร. โดยจัดเก็บเป็นรายเดือน และรายไตรมาส	๕๐				

รายงานการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการของกรมการขนส่งทางราง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
(ไตรมาสที่ ๑ : ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๗)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๘		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ	หน่วยรับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (๒๘ ก.พ. ๒๕๖๘)		แผนการเบิกจ่าย (ลบ.)	ผล การเบิกจ่าย (ลบ.) (๒๘ ก.พ. ๒๕๖๘)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
กลยุทธ์ M๔S๕ ส่งเสริมการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสาร และสร้างความสัมพันธ์อันดี ต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ ขร. จำนวน ๗ โครงการ/กิจกรรม ดังนี้										
๑	งานการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูล และข่าวสารกรมการขนส่งทางราง ๑) การจัดทำเนื้อหาข่าวสารประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้และให้ข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาระบบขนส่งทางราง และบทบาทภารกิจของกรมการขนส่งทางรางผ่านช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ ๒) การจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์รูปแบบต่าง ๆ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาระบบขนส่งทางรางและบทบาทภารกิจของกรมการขนส่งทางราง ผ่านช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ	⚙️ อยู่ระหว่างดำเนินการ				๕๐	๐.๑๐๐๐ (วงเงินรวม ๐.๑๐๐๐)	๐	หมายเหตุ : ยังไม่มีการเบิกจ่าย	สตร.(สป.)
		จัดทำข้อมูลข่าวสารและสื่อประชาสัมพันธ์ เพื่อเสริมสร้างการรับรู้เกี่ยวกับการพัฒนาระบบขนส่งทางราง ภารกิจของ ขร. ผ่านสื่อออนไลน์ของ ได้แก่ Facebook/Youtube/ Twitter/Tiktok และเว็บไซต์	๕๐ (จัดทำเนื้อหาและสื่อประชาสัมพันธ์ไตรมาสละ ๒๕	ต.ค. ๖๗ – ก.ย. ๖๘	๑. ดำเนินการจัดทำเนื้อหาข่าวสารประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างการรับรู้เกี่ยวกับการพัฒนาระบบขนส่งทางราง รวมถึงการดำเนินการตามบทบาท หน้าที่ และภารกิจของ ขร. ผ่านสื่อออนไลน์ของ ขร. ๒. จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความเข้าใจต่อการพัฒนาระบบขนส่งทางราง รวมถึงการดำเนินการตามบทบาท หน้าที่ และภารกิจของ ขร. ผ่านช่องทางสื่อออนไลน์ของ ขร.	๕๐				
๒	จัดทำฐานข้อมูลและองค์ความรู้เกี่ยวกับโครงการศึกษาการใช้ประโยชน์รางและข้อจำกัดเพื่อรองรับเชื่อมโยงการขนส่งทางรางเส้นทางรถไฟสายสิงคโปร์ - Kunming (Singapore - Kunming Rail Link - SKRL) พร้อมเผยแพร่องค์ความรู้ด้าน	⚙️ อยู่ระหว่างดำเนินการ				๕๐	(ไม่มี)	(ไม่มี)	(ไม่มี)	กยร.(ยส.)/สตร.(สป.)
		๑. ประสานและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับโครงการศึกษาการใช้ประโยชน์รางและข้อจำกัดเพื่อรองรับเชื่อมโยงการขนส่งทางรางเส้นทางรถไฟสายสิงคโปร์ - Kunming	๕๐	ต.ค. ๖๗ – มิ.ย. ๖๘	๑. ดำเนินการจัดทำข้อมูลและองค์ความรู้เกี่ยวกับโครงการศึกษาการใช้ประโยชน์รางและข้อจำกัดเพื่อรองรับเชื่อมโยงการขนส่งทางรางเส้นทางรถไฟสายสิงคโปร์ - Kunming (Singapore -	๕๐				

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๘		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ	หน่วยรับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (๒๘ ก.พ. ๒๕๖๘)		แผนการเบิกจ่าย (ลบ.)	ผล การเบิกจ่าย (ลบ.) (๒๘ ก.พ. ๒๕๖๘)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
	ระบบรางให้แก่ประชาชนทั่วไปทราบผ่านระบบออนไลน์ เช่น เว็บไซต์ (จำแนกข้อมูลเป็นหมวดหมู่), Facebook, Facebook live, YouTube, TikTok เป็นต้น	(Singapore - Kunming Rail Link - SKRL) จาก กยร.			Kunming Rail Link - SKRL) เพื่อเตรียมจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ต่อไป					
		๒. จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ ได้แก่ Infographic และ Clip VDO เกี่ยวกับโครงการศึกษาการใช้ประโยชน์รางและข้อจำกัดเพื่อรองรับเชื่อมโยงการขนส่งทางรางเส้นทางรถไฟสายสิงคโปร์ – คุนหมิง (Singapore - Kunming Rail Link - SKRL) และเผยแพร่ผ่านสื่อออนไลน์ของ ขร.	๕๐	ม.ค. – มิ.ย. ๖๘	๒. ยังไม่เริ่มดำเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ คาดว่าสามารถดำเนินการระหว่าง ม.ค. – มิ.ย. ๒๕๖๘ โดยจะดำเนินการจัดทำ Infographic จำนวน ๕ ชิ้น และ Vlog จำนวน ๑ ชิ้น	-				
๓	เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเส้นทางรถไฟและรถไฟฟ้าที่กำลังก่อสร้าง ก่อสร้างแล้วเสร็จ หรือมีแผนที่จะก่อสร้างในอนาคต ผ่านสื่อโซเชียลมีเดียและเว็บไซต์ของ ขร.	⚙️ อยู่ระหว่างดำเนินการ				๒๕	(ไม่มี)	(ไม่มี)	(ไม่มี)	สตร.(สป.)/ กยร.(ยส.)
		๑. ประสานและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับเส้นทางรถไฟและรถไฟฟ้าที่กำลังก่อสร้าง ก่อสร้างแล้วเสร็จ หรือมีแผนที่จะก่อสร้างในอนาคต	๔๐ (เนื้อหาไตรมาสละ ๑๐)	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	กยร. ดำเนินการจัดส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลเกี่ยวกับเส้นทางรถไฟและรถไฟฟ้าที่กำลังก่อสร้าง ก่อสร้างแล้วเสร็จ หรือมีแผนที่จะก่อสร้างในอนาคตให้ทาง สตร.(สป.) แล้วในไตรมาสที่ ๑	๑๐				

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๘		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ	หน่วยรับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (๒๘ ก.พ. ๒๕๖๘)		แผนการเบิกจ่าย (ลบ.)	ผล การเบิกจ่าย (ลบ.) (๒๘ ก.พ. ๒๕๖๘)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
		๒. จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ ได้แก่ Infographic/e-book/ข่าว/บทความ และบทสัมภาษณ์ เพื่อเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับเส้นทางรถไฟและรถไฟฟ้าที่กำลังก่อสร้างก่อสร้างแล้วเสร็จ หรือมีแผนที่จะก่อสร้างในอนาคตผ่านช่องทางการสื่อสารออนไลน์ต่าง ๆ ของ ขร.	๖๐ (เนื้อหาไตรมาสละ ๑๕)	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	๒. ดำเนินการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบ Infographic/e-book/ข่าว/บทความ และบทสัมภาษณ์ พร้อมทั้งเผยแพร่ผ่านช่องทางการสื่อสารออนไลน์ต่างๆ ของ ขร. ประกอบด้วย Facebook และTwitter ดังนี้ ๒.๑ ข้อมูลความก้าวหน้าโครงการระบบราง จำแนกตามประเภท ได้แก่ รถไฟระหว่างเมือง รถไฟความเร็วสูง รถไฟฟ้า (เผยแพร่เมื่อวันที่ ๘ พ.ย. ๒๕๖๗) ๒.๒ กรมการขนส่งทางรางตรวจความคืบหน้ารถไฟรางคู่ เด่นชัย-เชียงใหม่ของ (เผยแพร่เมื่อวันที่ ๘ ธ.ค. ๒๕๖๗)	๑๕				
๔	จัดทำฐานข้อมูลและองค์ความรู้เกี่ยวกับผลการดำเนินการจัดการต่อเหตุการณ์ด้านระบบรางที่เกิดขึ้นนำเสนอในรูปแบบกรณีศึกษาเมื่อการดำเนินการในเรื่องนั้น ๆ เสร็จสิ้นนำเสนอในรูปแบบสกู๊ปข่าวหรือรูปแบบ Infographic ที่น่าสนใจ พร้อมเผยแพร่องค์ความรู้ด้านระบบรางให้แก่	⚙ อยู่ระหว่างดำเนินการ				๕๐	(ไม่มี)	(ไม่มี)	(ไม่มี)	กกร./กมป./สตร.(สป.)/ กยร.(ยส.)
		จัดทำฐานข้อมูลและองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับระบบราง รวมทั้งเผยแพร่ความรู้ด้านระบบรางผ่านระบบออนไลน์ต่าง ๆ	๑๐๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	๑. ดำเนินการจัดทำข้อมูลให้ความรู้ทั่วไปและความปลอดภัยเกี่ยวกับรถขนส่งทางรางของโครงการตรวจสอบสภาพฯ ในรูปแบบ Infographic ผ่านสื่อออนไลน์ของ ขร. และผ่านทางสื่อมวลชน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้	๕๐				

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๘		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ	หน่วยรับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (๒๘ ก.พ. ๒๕๖๘)		แผนการเบิกจ่าย (ลบ.)	ผล การเบิกจ่าย (ลบ.) (๒๘ ก.พ. ๒๕๖๘)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
	ประชาชนทั่วไปทราบ ผ่านระบบออนไลน์ เช่น เว็บไซต์ (จำแนกข้อมูลเป็นหมวดหมู่), Facebook, Facebook live, YouTube, TikTok เป็นต้น	๑. ท่องโลกรถไฟไปกับสุดขอบฟ้า ตอน: พี่ ๆ ขบวนรถไฟของเรา (พ.ย. ๒๕๖๗) ๒. รถไฟพลังงานสะอาดกับ ๒ ทางเลือก ตอน: แบตเตอรี่ vs รถไฮโดรเจน (ธ.ค. ๒๕๖๗) ๓. กรณีสถานการณ์ฉุกเฉิน ตอน: เอาตัวรอดจากไฟไหม้บนรถไฟ (ธ.ค. ๒๕๖๗) ๔. ข้อมูลสถิติของอุบัติเหตุ ช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๘ ของ ขร. (ธ.ค. ๒๕๖๗ - ม.ค. ๒๕๖๘) ๕. ภาพรวมของโครงการจัดทำมาตรฐานระบายน้ำ โครงสร้างพื้นฐานระบบราง และจัดทำมาตรการลดความเสี่ยงต่อภัยระบบราง (ก.ย. ๒๕๖๘) ๖. แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาคาความเสี่ยงภัยของระบบขนส่งทางราง (ก.ย. ๒๕๖๘)			๑.๑ ท่องโลกรถไฟไปกับสุดขอบฟ้า ตอน: พี่ ๆ ขบวนรถไฟของเรา เมื่อวันที่ ๒๖ พ.ย. ๒๕๖๗ ๑.๒ รถไฟพลังงานสะอาดกับ ๒ ทางเลือก ตอน: แบตเตอรี่ vs รถไฮโดรเจน เมื่อวันที่ ๓ ธ.ค. ๒๕๖๗ ๑.๓ กรณีสถานการณ์ฉุกเฉิน ตอน: เอาตัวรอดจากไฟไหม้บนรถไฟ! เมื่อวันที่ ๑๐ ธ.ค. ๒๕๖๗ ๒. ดำเนินการจัดทำข้อมูลสถิติของอุบัติเหตุ ช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๘ ของ ขร. ในรูปแบบ Infographic ผ่าน Facebook ของ ขร. ตั้งแต่วันที่ ๒๗ ธ.ค. ๒๕๖๗ - ๒ ม.ค. ๒๕๖๘ และนิตยสาร DRT Magazine เมื่อวันที่ ๑๔ ม.ค. ๒๕๖๘					

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๘		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ	หน่วยรับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (๒๘ ก.พ. ๒๕๖๘)		แผนการเบิกจ่าย (ลบ.)	ผล การเบิกจ่าย (ลบ.) (๒๘ ก.พ. ๒๕๖๘)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
		๗. ระบบแจ้งเหตุเมื่อเกิดความเสี่ยงภัยต่อระบบราง (DRT Alert) (ก.ย. ๒๕๖๘) ๘. มาตรฐานระบบระบายน้ำ โครงสร้างพื้นฐานระบบราง (ก.ย. ๒๕๖๘)								
๕	จัดทำข้อมูล Best Practice นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีใหม่ ๆ ด้านระบบรางที่นำมาใช้ในการให้บริการ โดยอาจนำเสนอในรูปแบบสื่อกฎบัตรหรือรูปแบบ Infographic ที่น่าสนใจ พร้อมเผยแพร่องค์ความรู้ด้านระบบรางให้แก่ประชาชนทั่วไปทราบ ผ่านระบบออนไลน์ เช่น เว็บไซต์ (จำแนกข้อมูลเป็นหมวดหมู่), Facebook, Facebook live, YouTube, TikTok เป็นต้น	✔ ดำเนินการแล้วเสร็จ				๑๐๐	(ไม่มี)	(ไม่มี)	(ไม่มี)	กกร./กมป./สสร.(สป.)/ กยร.(ยส.)
		ดำเนินการจัดทำข้อมูลเกี่ยวกับนวัตกรรมและเทคโนโลยีเกี่ยวกับระบบรางประกอบด้วย ๓ แอปพลิเคชัน ดังนี้ ๑. BKK Rail: แอปพลิเคชันรวบรวมข้อมูลรถไฟฟ้าครบทุกสาย ๒. DRT Crossing: แอปพลิเคชันสำหรับตรวจสอบจุดตัดทางรถไฟ แจ้งเหตุขัดข้องและข้อมูลอุบัติเหตุ ๓. e-License R: ระบบออกใบอนุญาตด้านการขนส่งทางรางผ่านดิจิทัล เพื่อเผยแพร่ในรูปแบบ Clip VDO และเผยแพร่ผ่าน	๑๐๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	จัดทำข้อมูลเกี่ยวกับนวัตกรรมและเทคโนโลยีเกี่ยวกับระบบราง ประกอบด้วย ๓ แอปพลิเคชัน ๑) BKK Rail: แอปพลิเคชันรวบรวมข้อมูลรถไฟฟ้าครบทุกสาย ๒) DRT Crossing: แอปพลิเคชันสำหรับตรวจสอบจุดตัดทางรถไฟ แจ้งเหตุขัดข้องและข้อมูลอุบัติเหตุ ๓) e-License R: ระบบออกใบอนุญาตด้านการขนส่งทางรางผ่านดิจิทัล พร้อมเผยแพร่ในรูปแบบ Clip VDO และเผยแพร่ผ่านทางสื่อออนไลน์ของ ขร. ได้แก่ Facebook, YouTube, TikTok และเว็บไซต์ของ ขร.	๑๐๐				

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๘		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ	หน่วยรับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (๒๘ ก.พ. ๒๕๖๘)		แผนการเบิกจ่าย (ลบ.)	ผล การเบิกจ่าย (ลบ.) (๒๘ ก.พ. ๒๕๖๘)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
		ทางสื่อออนไลน์ของ ขร. ได้แก่ Facebook , YouTube TikTok และเว็บไซต์ของ ขร.								
๖	จัดทำข้อมูลบัญชีการติดต่อสื่อสารภายในองค์กรเพื่ออำนวยความสะดวกแก่บุคคลภายนอกและประชาชนในการติดต่อส่วนราชการภายใน ขร. เช่น ติดต่อสอบถามเรื่องร้องเรียน ติดต่อสอบถามเรื่องมาตรฐาน เป็นต้น พร้อมทบทวนเบอร์โทรภายในของเจ้าหน้าที่ให้เป็นปัจจุบัน	✔ ดำเนินการแล้วเสร็จ				๑๐๐	(ไม่มี)	(ไม่มี)	(ไม่มี)	สสร.
		รวบรวมและจัดทำข้อมูลบัญชีช่องทางการติดต่อสื่อสารภายในองค์กรเพื่ออำนวยความสะดวกแก่บุคคลภายนอกและประชาชน ในการติดต่อส่วนราชการภายใน ขร. ให้บุคคลภายนอกทราบ	๑๐๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	รวบรวมข้อมูลบัญชีช่องทางการติดต่อสื่อสารภายในองค์กรเพื่ออำนวยความสะดวกแก่บุคคลภายนอกและประชาชน ในการติดต่อส่วนราชการภายใน ขร. ให้บุคคลภายนอกทราบ	๑๐๐				
๗	เผยแพร่ข้อมูลบัญชีช่องทางการติดต่อสื่อสารภายในองค์กรเพื่ออำนวยความสะดวกแก่บุคคลภายนอกและประชาชนในการติดต่อส่วนราชการภายใน ขร. ให้บุคคลภายนอกทราบผ่านสื่อออนไลน์และเว็บไซต์ของ ขร.	⚙️ อยู่ระหว่างดำเนินการ				๕๐	(ไม่มี)	(ไม่มี)	(ไม่มี)	สสร.(สป.)/กยร.(ยส.)
		๑. รวบรวมข้อมูลบัญชีช่องทางการติดต่อสื่อสารภายในองค์กรเพื่ออำนวยความสะดวกแก่บุคคลภายนอกและประชาชน ในการติดต่อส่วนราชการภายใน ขร. ให้บุคคลภายนอกทราบ	๕๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	๑. รวบรวมข้อมูลบัญชีช่องทางการติดต่อสื่อสารภายในองค์กรเพื่ออำนวยความสะดวกแก่บุคคลภายนอกและประชาชน ในการติดต่อส่วนราชการภายใน ขร. ให้บุคคลภายนอกทราบ	๕๐				
		๒. เผยแพร่ข้อมูลบัญชีช่องทางการติดต่อสื่อสารภายในองค์กร เพื่ออำนวยความสะดวกแก่บุคคลภายนอกและประชาชน	๕๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	๒. อยู่ระหว่างการเผยแพร่ข้อมูลบัญชีช่องทางการติดต่อสื่อสารภายในองค์กร เพื่ออำนวยความสะดวกแก่บุคคลภายนอกและประชาชน ในการติดต่อส่วนราชการ	-				

รายงานการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการของกรมการขนส่งทางราง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
(ไตรมาสที่ ๑ : ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๗)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๘		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ	หน่วยรับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (๒๘ ก.พ. ๒๕๖๘)		แผนการเบิกจ่าย (ลบ.)	ผล การเบิกจ่าย (ลบ.) (๒๘ ก.พ. ๒๕๖๘)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
		ในการติดต่อส่วนราชการภายใน ขร. ให้บุคคลภายนอกทราบผ่าน สื่อออนไลน์และเว็บไซต์ของ ขร.			ภายใน ขร. ให้บุคคลภายนอกทราบผ่าน สื่อออนไลน์และเว็บไซต์ของ ขร.					
กลยุทธ์ M&S๖ การบริหารจัดการหน่วยตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพด้วยหลักธรรมาภิบาล จำนวน ๓ โครงการ/กิจกรรม ดังนี้										
๑	ส่งเสริมให้องค์กรมีระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ - กิจกรรมการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายใน	✔️ ดำเนินการแล้วเสร็จ				๑๐๐	(ไม่มี)	(ไม่มี)	(ไม่มี)	กตส.
		รายงานผลการประเมินผล การควบคุมภายในประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	๑๐๐	ต.ค. – ธ.ค. ๖๗	ดำเนินการรายงานผลการประเมินผล การควบคุมภายในระดับหน่วยงานของรัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (แบบ ปค.๑ ปค.๔ ปค.๕ และ ปค.๖) พร้อมรายงานผลให้ สปค. วันที่ ๒๗ พ.ย. ๒๕๖๗ (กฎหมายกำหนดภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ)	๑๐๐				
๒	การตรวจสอบ รายงานผล เสนอแนะ ติดตามผลและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับ การปฏิบัติงานด้านการเงิน/บัญชี และ งบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง และ การควบคุมภายใน ภายใต้กฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่กฎหมายกำหนด ๒.๑ กิจกรรมการตรวจสอบการ ปฏิบัติตามมาตรการแก้ไขปัญหานี้	⚙️ อยู่ระหว่างดำเนินการ				๓๕	(ไม่มี)	(ไม่มี)	(ไม่มี)	กตส.
		๒.๑ ตรวจสอบการปฏิบัติ ตามมาตรการแก้ไขปัญหานี้ ค่าสาธารณูปโภคค่างชำระของ ส่วนราชการ	๖๐ (ไตรมาส ละ ๑๕	ต.ค. ๖๗/ ม.ค. ๖๘/ เม.ย. ๖๘/ ก.ค. ๖๘	๑. รายงานผลการตรวจสอบการปฏิบัติ ตามมาตรการแก้ไขปัญหานี้ ค่าสาธารณูปโภคค่างชำระของ ส่วนราชการ ๑.๑ ไตรมาสที่ ๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ดำเนินการระหว่างวันที่ ๑ - ๓๐ ต.ค. ๒๕๖๗)	๓๐				

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๘		ปัญหาอุปสรรค/ หมายเหตุ	หน่วย รับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (๒๘ ก.พ. ๒๕๖๘)		แผน การเบิกจ่าย (ลบ.)	ผล การเบิกจ่าย (ลบ.) (๒๘ ก.พ. ๒๕๖๘)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
	ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระของส่วนราชการ ๒.๒ กิจกรรมการตรวจสอบรายงานผล เสนอแนะ การปฏิบัติงานด้านการเงิน/บัญชี และงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง และการควบคุมภายใน ภายใต้กฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่กฎหมายกำหนด ดังนี้ ๑) กิจกรรมการตรวจสอบงบสวัสดิการของกรมการขนส่งทางราง ๒) กิจกรรมการตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการเงินการบัญชี รายงานการเงิน และการบริหารพัสดุ ๓) กิจกรรมการตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม				๑.๒ ไตรมาสที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ดำเนินการระหว่างวันที่ ๑ - ๓๐ ม.ค. ๒๕๖๘)					
	๒.๒ กิจกรรมการตรวจสอบรายงานผล เสนอแนะฯ ๑) ตรวจสอบงบสวัสดิการของ ขร.	๑๐		ม.ค. – มี.ค. ๖๘	ตรวจสอบงบสวัสดิการของ ขร. แล้วเสร็จ อยู่ระหว่างเสนอ อชร. รับทราบ	๕				
	๒) ตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการเงินการบัญชี รายงานการเงิน และการบริหารพัสดุ	๒๐		ม.ค. – ก.ค. ๖๘	อยู่ระหว่างตรวจสอบการปฏิบัติงานการบริหารพัสดุ	-				
	๓) กิจกรรมการตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๑๐		ม.ค. – ก.ค. ๖๘	-	-				
๓	ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพและศักยภาพทางวิชาชีพของบุคลากร หน่วยงานตรวจสอบภายในให้เป็นมืออาชีพ	⚙️ อยู่ระหว่างดำเนินการ				๓๐	(ไม่มี)	(ไม่มี)	หมายเหตุ : ช่วงเดือน ต.ค. – ธ.ค. ๒๕๖๗ กรมบัญชีกลาง ไม่ได้เปิดอบรม หลักสูตรวิชาชีพ ตรวจสอบภายใน	กตส.
	ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการพัฒนาศุณภาพและศักยภาพทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ได้รับวุฒิปัตร	๑๐๐		ต.ค. ๖๗ - ก.ย.๖๘	๑. เจ้าหน้าที่ได้เข้าฝึกอบรม แบบ e-learning ของสำนักงาน ก.พ. ในหัวข้อพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และหัวข้อการบัญชีและการจัดการทางการเงิน	๓๐				

รายงานการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการของกรมการขนส่งทางราง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ไตรมาสที่ ๑ : ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๗)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๘		ปัญหาอุปสรรค/ หมายเหตุ	หน่วย รับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (๒๘ ก.พ. ๒๕๖๘)		แผน การเบิกจ่าย (ลบ.)	ผล การเบิกจ่าย (ลบ.) (๒๘ ก.พ. ๒๕๖๘)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลา ดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
					๒. คาดว่าจะเข้าร่วมอบรมหลักสูตร ประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายใน (CGIA) ของกรมบัญชีกลาง ภายใน เดือน มิ.ย. ๒๕๖๘					
รวมทั้งสิ้น (ล้านบาท)							๑๔๖.๐๘๔๓	๖๖.๔๙๐๙		

รายงานการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการของกรมการขนส่งทางราง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
(ไตรมาสที่ ๑ : ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๗)

ส่วนที่ ๓

สรุปผลการดำเนินงาน ผลการเบิกจ่าย ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ

๑. สรุปผลการดำเนินงาน

แผนปฏิบัติการราชการกรมการขนส่งทางราง ประจำปีงบประมาณ (พ.ศ. ๒๕๖๘) (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ ๒) มีโครงการ/กิจกรรม รวมทั้งสิ้น ๑๐๒ โครงการ/กิจกรรม โดยในไตรมาสที่ ๑ : ตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๖๗ ข้อมูล ณ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ มีผลการดำเนินงานร้อยละ ๕๖.๘๕ ดังรายละเอียดที่ปรากฏในตารางที่ ๒ ตารางที่ ๒ สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการราชการกรมการขนส่งทางราง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จำแนกตามประเด็นแผนปฏิบัติการและแนวทางการพัฒนา ข้อมูล ณ ไตรมาสที่ ๑ (ตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๖๗) ข้อมูล ณ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

ประเด็นแผนปฏิบัติการ/ แนวทางการพัฒนา	จำนวน โครงการ/ กิจกรรม ปี ๒๕๖๘	จำนวนโครงการ/กิจกรรม ที่ดำเนินการแล้วเสร็จ ตามแผน	ร้อยละ ผลการ ดำเนินงาน	หน่วย รับผิดชอบ
พันธกิจ M๑ เสนอแนะนโยบายมาตรการ มาตรฐานและจัดทำแผนการพัฒนาระบบการขนส่งทางรางและขับเคลื่อนให้เกิดผลในการปฏิบัติ				
กลยุทธ์ M๑S๑ กำหนดแผนพัฒนา การขนส่งทางรางของประเทศไทย เพื่อวางแนวทางปฏิบัติงานสู่เป้าหมาย การพัฒนาขนส่งทางรางของประเทศ	๑๑	๓	๖๑.๐๖	กยร./สปร./ สตร.
กลยุทธ์ M๑S๒ การติดตามและประเมินผล แผนการดำเนินงานตามแผนพัฒนา การขนส่งทางราง	๕	-	๔๕	กยร./สปร.
กลยุทธ์ M๑S๓ ส่งเสริมงานวิจัย เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมระบบรางภายใน ประเทศให้มีมาตรฐานสากลและราคา ที่แข่งขันได้	๑	-	๗๕	กยร./กมล./ กกม.
พันธกิจ M๒ พัฒนามาตรฐานและกำกับดูแลการขนส่งทางรางให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล				
กลยุทธ์ M๒S๑ ศึกษาจัดทำมาตรฐาน การขนส่งทางรางเพื่อเพิ่มความปลอดภัย และลดอุบัติเหตุ	๕	-	๕๖.๒๖	กมล.
กลยุทธ์ M๒S๒ สนับสนุน/ส่งเสริมการจัดทำ ร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางราง พ.ศ. เพื่อให้มีบทบัญญัติในการกำกับดูแลการ ขนส่งทางราง	๑	-	๘๐	กกม.

ประเด็นแผนปฏิบัติราชการ/ แนวทางการพัฒนา	จำนวน โครงการ/ กิจกรรม ปี ๒๕๖๘	จำนวนโครงการ/กิจกรรม ที่ดำเนินการแล้วเสร็จ ตามแผน	ร้อยละ ผลการ ดำเนินงาน	หน่วย รับผิดชอบ
กลยุทธ์ M๒S๓ กำหนดมาตรฐานหลักเกณฑ์ กฎหมายลำดับรอง เพื่อให้มีมาตรฐาน และกำกับดูแลการขนส่งทางราง ด้านความปลอดภัยให้เป็นไปตาม มาตรฐานสากล	๒	-	๔๕	กม.
กลยุทธ์ M๒S๔ กำกับให้การขนส่งทางราง เป็นไปตามมาตรฐานการขนส่งทางราง และสร้างแนวทางเพื่อเพิ่มความปลอดภัย ลดอุบัติเหตุ	๖	๓	๗๙.๕๘	กมป.
พันธกิจ M๓ กำกับดูแลการขนส่งทางรางให้เป็นไปตามกฎหมาย				
กลยุทธ์ M๓S๑ การกำหนดมาตรฐาน และมาตรการกำกับดูแลการขนส่งทางราง	๔	๑	๔๗.๕๐	กยร./กกร.
กลยุทธ์ M๓S๒ กำกับติดตามการปฏิบัติ ตาม (ร่าง) พระราชบัญญัติการขนส่ง ทางราง พ.ศ. รวมทั้งกฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง	๔	๓	๘๗.๕๐	กม./สสร./ กยร.
กลยุทธ์ M๓S๓ การกำกับดูแลการประกอบ กิจการขนส่งให้เป็นไปตามมาตรฐานและ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง	๔	-	๓๙.๕๔	กกร.
พันธกิจ M๔ พัฒนาคุณภาพการขนส่งทางรางในการให้บริการสู่ความเป็นเลิศ				
กลยุทธ์ M๔S๑ ส่งเสริมให้ประชาชน ใช้ระบบขนส่งสาธารณะทางรางเพิ่มขึ้น	๘	-	๔๖.๕๖	กมป./กกร./ สสร./กยร.
กลยุทธ์ M๔S๒ ส่งเสริมให้ความรู้ การประกอบกิจการขนส่งทางรางแก่ ผู้ประกอบการกิจการขนส่งทางราง	๓	๑	๔๐	กกร./สสร./ กยร.
กลยุทธ์ M๔S๓ การจัดการเรื่องร้องเรียน	๕	๒	๖๔	กกร./กมป./ กยร./สสร.
กลยุทธ์ M๔S๔ กำหนดมาตรการส่งเสริม การประกอบกิจการขนส่งทางราง และติดตามแก้ไขปัญหาและอุปสรรค ในการขนส่งทางราง	๒	-	๒๖.๓๔	กกร.
กลยุทธ์ M๔S๕ กำหนดมาตรการคุ้มครอง ผู้ใช้บริการ	-	-	-	-

ประเด็นแผนปฏิบัติราชการ/ แนวทางการพัฒนา	จำนวน โครงการ/ กิจกรรม ปี ๒๕๖๘	จำนวนโครงการ/กิจกรรม ที่ดำเนินการแล้วเสร็จ ตามแผน	ร้อยละ ผลการ ดำเนินงาน	หน่วย รับผิดชอบ
พันธกิจ M๕ ปฏิบัติงานด้วยหลักธรรมาภิบาล ตอบสนองผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย และพัฒนาองค์กร องค์กรความรู้ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี นวัตกรรม และการบริหารจัดการ				
กลยุทธ์ M๕S๑ ส่งเสริมพัฒนาระบบราชการเพื่อมุ่งสู่องค์กรสมรรถนะสูง	๙	๑	๖๑.๒๕	กพบ./สสร
กลยุทธ์ M๕S๒ ส่งเสริม และพัฒนาองค์กรให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้นวัตกรรมทางเทคโนโลยี	๙	๑	๕๗.๓๙	กยร./กมป.
กลยุทธ์ M๕S๓ ส่งเสริมให้มีการฝึกอบรมหรือประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของ ขร. เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้/นวัตกรรม/เทคโนโลยี ในโครงการที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ตามตำแหน่งบุคลากร ขร. เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน	๔	๑	๕๗.๕๐	สสร./กยร.
กลยุทธ์ M๕S๔ ส่งเสริมการบริหารจัดการและพัฒนาองค์กรด้วยหลักธรรมาภิบาลและนวัตกรรมระบบฐานข้อมูล	๙	๑	๔๕.๗๕	สสร./กยร./กม.
กลยุทธ์ M๕S๕ ส่งเสริมการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสาร และสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ ขร.	๗	๒	๖๐.๗๑	สสร./กยร./กกร./กมป.
กลยุทธ์ M๕S๖ การบริหารจัดการหน่วยตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพด้วยหลักธรรมาภิบาล	๓	๑	๕๕	กตส.
รวม	๑๐๒	๒๐	๕๖.๘๕	

๒. สรุปผลการเบิกจ่าย

ผลการเบิกจ่ายตามแผนปฏิบัติการการกรมการขนส่งทางราง ประจำปีงบประมาณ (พ.ศ. ๒๕๖๘) (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ ๒) ในไตรมาสที่ ๑ (ตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๖๗) ข้อมูล ณ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ เป็นจำนวนเงิน ๖๖.๔๙๐๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๕.๕๒ จากงบประมาณทั้งสิ้น ๑๔๖.๐๘๔๓ ล้านบาท โดยมีรายละเอียดปรากฏตามตารางที่ ๓

ตารางที่ ๓ สรุปผลการเบิกจ่ายตามแผนปฏิบัติการการกรมการขนส่งทางราง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จำแนกตามประเด็นแผนปฏิบัติการและแนวทางการพัฒนา ไตรมาสที่ ๑ (ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๗) ข้อมูล ณ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

ประเด็นแผนปฏิบัติการ/ แนวทางการพัฒนา	แผนการเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๘ (ล้านบาท)	ผลการเบิกจ่าย (ล้านบาท)	ร้อยละ	หน่วย รับผิดชอบ
พันธกิจ M๑ เสนอแนะนโยบายมาตรการ มาตรฐานและจัดทำแผนการพัฒนาระบบการขนส่งทางรางและขับเคลื่อนให้เกิดผลในการปฏิบัติ				
กลยุทธ์ MoS๑ กำหนดแผนพัฒนาการขนส่งทางรางของประเทศไทย เพื่อกำหนดแนวทางการปฏิบัติงานสู่เป้าหมายการพัฒนาขนส่งทางรางของประเทศ	๘.๘๒๙๙	๔.๒๒๐๙	๔๗.๘๐	กยร./สปร./สตร.
กลยุทธ์ MoS๒ การติดตามและประเมินผลแผนการดำเนินงานตามแผนพัฒนาการขนส่งทางราง	๔.๓๗๔๓	๑.๕๗๗	๓๖.๐๕	สปร./กยร.
กลยุทธ์ MoS๓ ส่งเสริมงานวิจัยเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมระบบรางภายในประเทศให้มีมาตรฐานสากลและราคาที่แข่งขันได้	(ไม่มี)	(ไม่มี)	(ไม่มี)	กยร./กมล./กม.
พันธกิจ M๒ พัฒนามาตรฐานและกำกับดูแลการขนส่งทางรางให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล				
กลยุทธ์ M๒S๑ ศึกษาจัดทำมาตรฐานการขนส่งทางรางเพื่อเพิ่มความปลอดภัยและลดอุบัติเหตุ	๑๙.๗๐๖๗	๑๓.๘๙๖๕	๗๐.๕๒	กมล.
กลยุทธ์ M๒S๒ สนับสนุน/ส่งเสริมการจัดทำร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางราง พ.ศ. เพื่อให้มีบทบัญญัติในการกำกับดูแลการขนส่งทางราง	(ไม่มี)	(ไม่มี)	(ไม่มี)	กมล.
กลยุทธ์ M๒S๓ กำหนดมาตรฐานหลักเกณฑ์กฎหมายลำดับรอง เพื่อให้มีมาตรฐานและกำกับดูแลการขนส่งทางรางด้านความปลอดภัยให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล	๑๐.๗๐๐๖	๒.๑๒๐๐	๑๙.๘๑	กมล.

ประเด็นแผนปฏิบัติการ/ แนวทางการพัฒนา	แผนการเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๘ (ล้านบาท)	ผลการเบิกจ่าย (ล้านบาท)	ร้อยละ	หน่วย รับผิดชอบ
กลยุทธ์ M๒S๔ กำกับให้การขนส่งทางรางเป็นไปตามมาตรฐานการขนส่งทางรางและสร้างแนวทางเพื่อเพิ่มความปลอดภัยลดอุบัติเหตุ	(ไม่มี)	(ไม่มี)	(ไม่มี)	กมป.
พันธกิจ M๓ กำกับดูแลการขนส่งทางรางให้เป็นไปตามกฎหมาย				
กลยุทธ์ M๓S๑ การกำหนดมาตรฐานและมาตรการกำกับดูแลการขนส่งทางราง	๒๒.๙๖๒๔	๖.๗๐๔๙	๒๙.๒๐	กยร./กกร.
กลยุทธ์ M๓S๒ กำกับติดตามการปฏิบัติตาม (ร่าง) พระราชบัญญัติการขนส่งทางราง พ.ศ. รวมทั้งกฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง	(ไม่มี)	(ไม่มี)	(ไม่มี)	กกม./สสร./กยร.
กลยุทธ์ M๓S๓ การกำกับดูแลการประกอบกิจการขนส่งให้เป็นไปตามมาตรฐานและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	๐.๖๗๐๕	๐.๒๐๑๔	๓๐.๐๔	กกร.
พันธกิจ M๔ พัฒนาคุณภาพการขนส่งทางรางในการให้บริการสู่ความเป็นเลิศ				
กลยุทธ์ M๔S๑ ส่งเสริมให้ประชาชนใช้ระบบขนส่งสาธารณะทางรางเพิ่มขึ้น	(ไม่มี)	(ไม่มี)	(ไม่มี)	กมป./กกร./สสร./กยร.
กลยุทธ์ M๔S๒ ส่งเสริมให้ความรู้การประกอบกิจการขนส่งทางรางแก่ผู้ประกอบการกิจการขนส่งทางราง	(ไม่มี)	(ไม่มี)	(ไม่มี)	กกร./สสร./กยร.
กลยุทธ์ M๔S๓ การจัดการเรื่องร้องเรียน	(ไม่มี)	(ไม่มี)	(ไม่มี)	กกร./กมป./กยร./สสร.
กลยุทธ์ M๔S๔ กำหนดมาตรการส่งเสริมการประกอบกิจการขนส่งทางรางและติดตามแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการขนส่งทางราง	(ไม่มี)	(ไม่มี)	(ไม่มี)	กกร.
กลยุทธ์ M๔S๕ กำหนดมาตรการคุ้มครองผู้ใช้บริการ	(ไม่มี)	(ไม่มี)	(ไม่มี)	-
พันธกิจ M๕ ปฏิบัติงานด้วยหลักธรรมาภิบาล ตอบสนองผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย และพัฒนาองค์กร องค์กรความรู้ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี นวัตกรรม และการบริหารจัดการ				
กลยุทธ์ M๕S๑ ส่งเสริมพัฒนาระบบราชการเพื่อยุ่งสู่องค์กรสมรรถนะสูง	(ไม่มี)	(ไม่มี)	(ไม่มี)	กพป./สสร.

ประเด็นแผนปฏิบัติการ/ แนวทางการพัฒนา	แผนการเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๘ (ล้านบาท)	ผลการเบิกจ่าย (ล้านบาท)	ร้อยละ	หน่วย รับผิดชอบ
กลยุทธ์ M&S๒ ส่งเสริม และพัฒนาองค์กร ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี เพิ่มประสิทธิภาพในการใช้นวัตกรรมทาง เทคโนโลยี	๑๐.๐๐๙๗	๖.๑๓๐๗	๖๑.๒๕	กยร./กมป.
กลยุทธ์ M&S๓ ส่งเสริมให้มีการฝึกอบรม หรือประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการ ปฏิบัติงานของ ขร. เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้/ นวัตกรรม/เทคโนโลยี ในโครงการที่เกี่ยวข้อง กับหน้าที่ตามตำแหน่งบุคลากร ขร. เพื่อ นำมาใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน	๐.๙๒๕๑	๐.๔๐๘๗	๔๔.๑๘	สตร./กยร.
กลยุทธ์ M&S๔ ส่งเสริมการบริหารจัดการ และพัฒนาองค์กรด้วยหลักธรรมาภิบาล และ นวัตกรรมระบบฐานข้อมูล	๖๗.๘๐๕๑	๓๑.๒๓๐๘	๔๖.๐๖	สตร./กยร./ กม.
กลยุทธ์ M&S๕ ส่งเสริมการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสาร และสร้าง ความสัมพันธ์อันดี ต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียของ ขร.	๐.๑๐๐๐	๐	๐	สตร./กยร./ กกร./กมป.
กลยุทธ์ M&S๖ การบริหารจัดการหน่วย ตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพด้วย หลักธรรมาภิบาล	(ไม่มี)	(ไม่มี)	(ไม่มี)	กตส.
รวม	๑๔๖.๐๘๔๓	๖๖.๔๙๐๙	๔๕.๕๒	

๓. ปัญหาอุปสรรค

๓.๑ โครงการพัฒนาทักษะและสร้างองค์ความรู้แก่บุคลากรผู้ให้บริการระบบขนส่งทางราง เพื่อส่งเสริม
การให้บริการสู่ความเป็นเลิศ ยังไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจากต้องรอยืนยันการได้รับจัดสรรงบประมาณ
ภายใต้โครงการการเพิ่มความรู้และศักยภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่กรมการขนส่งทางราง

๓.๒ การติดตามข้อมูลผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ขร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
จากสำนักงาน/กอง/กลุ่ม ค่อนข้างใช้ระยะเวลา เนื่องจากเหตุผลดังนี้

๓.๒.๑ โครงการ/กิจกรรมมีจำนวนเพิ่มขึ้น จึงต้องใช้ระยะเวลาในการประมวลข้อมูลนานขึ้น

๓.๒.๒ ข้อมูลที่ กยร. ได้รับบางโครงการ/กิจกรรมมีความล่าช้า ไม่สมบูรณ์ และไม่เพียงพอ
สำหรับการรายงานผล จึงต้องประสานงานกับสำนักงาน/กอง/กลุ่ม เพิ่มเติมเพื่อปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้อง
ครบถ้วน

๓.๓ การติดตามข้อมูลผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการการส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งสินค้าทางราง ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จะต้องมีการติดตามข้อมูลจากหน่วยงานภายในและภายนอก ขร. โดยการติดตามข้อมูลจากหน่วยงานอื่น ๆ เป็นไปด้วยความยุ่งยากและใช้ระยะเวลานานในการรวบรวมและประมวลข้อมูล ส่งผลให้การดำเนินงานของ กยร. ล่าช้าไปด้วย

๔. ข้อเสนอแนะการดำเนินงาน

จากการติดตามแผนปฏิบัติการฯ (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ ๒) (ไตรมาสที่ ๑ : ตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๖๗) กยร. พิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอให้สำนักงาน/กอง/กลุ่ม พิจารณาดำเนินการ ดังนี้

๔.๑ ให้สำนักงาน/กอง/กลุ่มที่มีภารกิจหน้าที่ในการกำกับดูแลการให้บริการและความปลอดภัย พิจารณาเพิ่มเติมโครงการ/กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับพันธกิจที่ ๔ พัฒนาคุณภาพการขนส่งทางรางในการให้บริการสู่ความเป็นเลิศ กลยุทธ์ที่ ๕ กำหนดมาตรการคุ้มครองผู้ใช้บริการ (M&S๕) เนื่องจากปัจจุบันยังไม่มีโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการเพื่อตอบสนองกลยุทธ์ดังกล่าว

๔.๒ กรณีงานจัดซื้อจัดจ้าง/โครงการจ้างที่ปรึกษา ให้สำนักงาน/กอง/กลุ่มที่รับผิดชอบ ติดตามการส่งมอบงานจากผู้รับจ้างตามกำหนดในสัญญาและดำเนินการตรวจรับ พร้อมการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผน

๔.๓ ให้สำนักงาน/กอง/กลุ่มที่มีข้อมูลสำหรับเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางสื่อสารต่าง ๆ ของ ขร. เห็นควรให้นำส่งข้อมูลดังกล่าวให้กับสำนักงานเลขาธิการกรม กลุ่มประชาสัมพันธ์ทันที

๔.๔ กรณีการติดตามข้อมูลจากหน่วยงานอื่น

๔.๔.๑ ให้จัดส่งหนังสือราชการผ่านช่องทางไปรษณีย์และช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ควบคู่กัน เพื่อความรวดเร็วในการประสานงาน


๔.๔.๒ ประสานยืนยันการรับเรื่องจากหน่วยงานที่ต้องการติดต่อประสานงาน รวมทั้ง ประสานขอช่องทางติดต่อของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโดยตรง

๔.๔.๓ กรณียังไม่ได้รับข้อมูล เมื่อถึงวันครบกำหนดให้ประสานติดตามข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโดยตรงทันที และหากยังไม่ได้รับข้อมูลให้ประสานติดตามข้อมูลอย่างต่อเนื่องจนกว่าจะได้รับข้อมูล

๔.๕ โครงการ/กิจกรรมที่มีหน่วยงานรับผิดชอบมากกว่า ๑ สำนักงาน/กอง/กลุ่ม เห็นควรให้แต่ละสำนักงาน/กอง/กลุ่ม ประสานหารือ วางแผน และรายงานผลการดำเนินการร่วมกันเพื่อให้การดำเนินโครงการ/กิจกรรมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

๔.๖ ผู้บริหารสำนักงาน/กอง/กลุ่ม กำกับติดตามการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ ขร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด

๔.๗ ควรมีการประเมินความเสี่ยงและปรับปรุงแผนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน เพื่อขับเคลื่อนให้การดำเนินโครงการ/กิจกรรม และการเบิกจ่ายในไตรมาสถัดไปมีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมถึงป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อการดำเนินงานและการเบิกจ่ายโดยภาพรวม



กรมการขนส่งทางราง

อาคาร ณ ถลาง 514/1 ถนนหลานหลวง

แขวงสี่แยกมหานาค เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

โทรศัพท์: 02 164 2626 e-mail: saraban@drt.go.th