



รายงานผลการดำเนินงาน และผลการเบิกจ่าย

ไตรมาสที่ 2 : (มกราคม – มีนาคม 2568)

ตามแผนปฏิบัติราชการกรมการขนส่งทางราง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2



กรมการขนส่งทางราง
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
เมษายน 2568

คำนำ

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน (กยร.) โดยกลุ่มติดตามและประเมินผล มีหน้าที่ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนการพัฒนาด้านการขนส่งทางรางของประเทศ และแผนปฏิบัติการของกรม ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ กยร. ได้จัดทำรายงานการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการของกรมการขนส่งทางราง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ ๒) ไตรมาสที่ ๒ (เดือนมกราคม - มีนาคม ๒๕๖๘) ขึ้น เพื่อกำกับ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นกรอบในการดำเนินงานให้บรรลุตามเป้าหมาย ตัวชี้วัด รวมทั้งสามารถขับเคลื่อนแผนงาน/โครงการภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติและแผนปฏิรูปประเทศให้เกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุด นำไปสู่การพัฒนา ระบบการขนส่งทางรางของประเทศที่ได้มาตรฐานและมีความปลอดภัยอย่างยั่งยืน

กรมการขนส่งทางราง
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
กลุ่มติดตามและประเมินผล
เมษายน ๒๕๖๘



สารบัญ

หน้า

คำนำ

สารบัญ

ส่วนที่ ๑	แผนปฏิบัติการราชการกรมการขนส่งทางราง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	๑
	๑. สาระสำคัญของแผนปฏิบัติการราชการกรมการขนส่งทางราง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	๑
ส่วนที่ ๒	ผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่าย ตามแผนปฏิบัติการราชการกรมการขนส่งทางราง ประจำปีงบประมาณ (พ.ศ. ๒๕๖๘) (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ ๒) ไตรมาสที่ ๒ : มกราคม - มีนาคม ๒๕๖๘	๓
	๑. พันธกิจ M๑ เสนอแนะนโยบายมาตรการ มาตรฐานและจัดทำแผนการพัฒนา การขนส่งทางรางและขับเคลื่อนให้เกิดผลในการปฏิบัติ	๓
	๒. พันธกิจ M๒ พัฒนามาตรฐานและกำกับดูแลการขนส่งทางรางให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล	๔๖
	๓. พันธกิจ M๓ กำกับดูแลการขนส่งทางรางให้เป็นไปตามกฎหมาย	๗๔
	๔. พันธกิจ M๔ พัฒนาคุณภาพการขนส่งทางรางในการให้บริการสู่ความเป็นเลิศ	๘๔
	๕. พันธกิจ M๕ ปฏิบัติงานด้วยหลักธรรมาภิบาล ตอบสนองผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย และพัฒนาองค์กร องค์กรความรู้ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี นวัตกรรม และการบริหารจัดการ	๑๐๓
ส่วนที่ ๓	สรุปผลการดำเนินงาน ผลการเบิกจ่าย ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ	๑๖๐
	๑. สรุปผลการดำเนินงาน	๑๖๐
	๒. สรุปผลการเบิกจ่าย	๑๖๓
	๓. ปัญหาอุปสรรค	๑๖๕
	๔. ข้อเสนอแนะการดำเนินงาน	๑๖๕

ส่วนที่ ๑

แผนปฏิบัติการการกรมการขนส่งทางราง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

สาระสำคัญของแผนปฏิบัติการการกรมการขนส่งทางราง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

กรมการขนส่งทางราง (ขร.) ซึ่งมีหน้าที่ในการกำกับดูแลการขนส่งทางรางของประเทศ ดังนั้น แนวคิดและหลักการของแผนปฏิบัติการ ขร. (พ.ศ. ๒๕๖๘) จึงมุ่งเน้นในการปฏิบัติ ผลักดัน และสนับสนุนให้ ขร. ดำเนินการในบทบาทหน่วยงานกำกับดูแลให้มีประสิทธิภาพเพื่อให้เกิดการพัฒนาการขนส่งทางรางให้มีความปลอดภัย และมีการบริการที่ดีด้วยนวัตกรรมและธรรมาภิบาล โดยสรุปจำนวนโครงการ/กิจกรรม จำแนกตามแผนปฏิบัติการ

ตารางที่ ๑ สรุปจำนวนโครงการ/กิจกรรม ภายใต้แผนปฏิบัติการการกรมการขนส่งทางราง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จำแนกตามประเด็นแผนปฏิบัติการและแนวทางการพัฒนา

แผนปฏิบัติการ/แนวทางการพัฒนา	จำนวนโครงการ/ กิจกรรม ปี ๒๕๖๘	หน่วยรับผิดชอบ
พันธกิจ M๑ เสนอแนะนโยบาย มาตรการ มาตรฐานและจัดทำแผนการพัฒนาการขนส่งทางรางและขับเคลื่อนให้เกิดผลในการปฏิบัติ		
กลยุทธ์ M๑S๑ กำหนดแผนพัฒนาการขนส่งทางรางของประเทศไทย เพื่อวางแนวทางการปฏิบัติงานสู่เป้าหมายการพัฒนาขนส่งทางรางของประเทศ	๑๑	กยร./สปร./สสร.
กลยุทธ์ M๑S๒ การติดตามและประเมินผล แผนการดำเนินงานตาม แผนพัฒนาการขนส่งทางราง	๕	กยร./สปร.
กลยุทธ์ M๑S๓ ส่งเสริมงานวิจัย เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมระบบรางภายในประเทศ ให้มีมาตรฐานสากล และราคาที่แข่งขันได้	๑	กยร./กมป./กกม.
พันธกิจ M๒ พัฒนามาตรฐานและกำกับดูแลการขนส่งทางรางให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล		
กลยุทธ์ M๒S๑ ศึกษาจัดทำมาตรฐานการขนส่งทางรางเพื่อเพิ่มความปลอดภัย และลดอุบัติเหตุ	๕	กมป.
กลยุทธ์ M๒S๒ สนับสนุน/ส่งเสริมการจัดทำร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางราง พ.ศ. เพื่อให้มีบทบัญญัติในการกำกับดูแลการขนส่งทางราง	๑	กกม.
กลยุทธ์ M๒S๓ กำหนดมาตรฐานหลักเกณฑ์ กฎหมายลำดับรอง เพื่อให้มี มาตรฐานและกำกับดูแลการขนส่งทางรางด้านความปลอดภัยให้เป็นไปตาม มาตรฐานสากล	๒	กกม.
กลยุทธ์ M๒S๔ กำกับให้การขนส่งทางรางเป็นไปตามมาตรฐานการขนส่งทางรางและสร้างแนวทางเพื่อเพิ่มความปลอดภัยลดอุบัติเหตุ	๖	กมป.

แผนปฏิบัติราชการ/แนวทางการพัฒนา	จำนวนโครงการ/ กิจกรรม ปี ๒๕๖๘	หน่วยรับผิดชอบ
พันธกิจ M๓ กำกับดูแลการขนส่งทางรางให้เป็นไปตามกฎหมาย		
กลยุทธ์ M๓S๑ การกำหนดมาตรฐานและมาตรการกำกับดูแลการขนส่งทางราง	๔	กยร./กกร.
กลยุทธ์ M๓S๒ กำกับติดตาม การปฏิบัติตาม (ร่าง) พระราชบัญญัติการขนส่งทางราง พ.ศ. รวมทั้งกฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง	๔	กมม./สสร./กยร.
กลยุทธ์ M๓S๓ การกำกับดูแลการประกอบกิจการขนส่งให้เป็นไปตามมาตรฐานและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	๔	กกร.
พันธกิจ M๔ พัฒนาคุณภาพการขนส่งทางรางในการให้บริการสู่ความเป็นเลิศ		
กลยุทธ์ M๔S๑ ส่งเสริมให้ประชาชนใช้ระบบขนส่งสาธารณะทางรางเพิ่มขึ้น	๘	กมป./กกร./สสร./กยร.
กลยุทธ์ M๔S๒ ส่งเสริมให้ความรู้การประกอบกิจการขนส่งทางรางแก่ผู้ประกอบการขนส่งทางราง	๓	กกร./สสร./กยร.
กลยุทธ์ M๔S๓ การจัดการเรื่องร้องเรียน	๕	กกร./กมป./กยร./สสร.
กลยุทธ์ M๔S๔ กำหนดมาตรการส่งเสริมการประกอบกิจการขนส่งทางรางและติดตามแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการขนส่งทางราง	๒	กกร.
กลยุทธ์ M๔S๕ กำหนดมาตรการคุ้มครองผู้ใช้บริการ	-	-
พันธกิจ M๕ ปฏิบัติงานด้วยหลักธรรมาภิบาล ตอบสนองผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย และพัฒนาองค์กร องค์กรความรู้ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี นวัตกรรมและการบริหารจัดการ		
กลยุทธ์ M๕S๑ ส่งเสริมพัฒนาระบบราชการ เพื่อมุ่งสู่องค์กรสมรรถนะสูง	๙	กพบ./สสร.
กลยุทธ์ M๕S๒ ส่งเสริม และพัฒนาองค์กรให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้นวัตกรรมทางเทคโนโลยี	๙	กยร./กมป.
กลยุทธ์ M๕S๓ ส่งเสริมให้มีการฝึกอบรม หรือประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของ ขร. เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้/นวัตกรรม/เทคโนโลยีในโครงการที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ตามตำแหน่งบุคลากร ขร. เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน	๔	สสร./กยร.
กลยุทธ์ M๕S๔ ส่งเสริมการบริหารจัดการและพัฒนาองค์กรด้วยหลักธรรมาภิบาลและนวัตกรรมระบบฐานข้อมูล	๙	สสร./กยร./กมม.
กลยุทธ์ M๕S๕ ส่งเสริมการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสาร และสร้างความสัมพันธ์อันดี ต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ ขร.	๗	สสร./กยร./กกร./กมป.
กลยุทธ์ M๕S๖ การบริหารจัดการหน่วยตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพด้วยหลักธรรมาภิบาล	๓	กตส.
รวม	๑๐๒	

ส่วนที่ ๒

ผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่าย ภายใต้แผนปฏิบัติการการกรมการขนส่งทางราง (พ.ศ. ๒๕๖๘) (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ ๒)
ไตรมาสที่ ๒ : มกราคม - มีนาคม ๒๕๖๘ ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๘		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ	หน่วยรับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘)		แผนการเบิกจ่าย (ลบ.)	ผล การเบิกจ่าย (ลบ.) (๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
พันธกิจ M๑ เสนอแนะนโยบาย มาตรการ มาตรฐานและจัดทำแผนการพัฒนาการขนส่งทางรางและขับเคลื่อนให้เกิดผลในการปฏิบัติ										
กลยุทธ์ M๑S๑ กำหนดแผนพัฒนาการขนส่งทางรางของประเทศไทย เพื่อวางแนวทางการปฏิบัติงานสู่เป้าหมายการพัฒนาขนส่งทางรางของประเทศไทย จำนวน ๑๑ โครงการ/กิจกรรม ดังนี้										
๑	ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลการลงทุนโครงการระบบรางของหน่วยงานของรัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการประกอบกิจการขนส่งทางราง	⚙ อยู่ระหว่างดำเนินการ			๕๐	(ไม่มี)	(ไม่มี)	(ไม่มี)	กยร.(ยง.)	
		๑. ศึกษา รวบรวม และประสานข้อมูลจากหน่วยงานภายในและภายนอกองค์กร	๑๐๐ (ไตรมาสละ ๒๕)	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	๑. ขร. มีหนังสือ ที่ คค ๐๙๐๕.๓/๑๙๕๕ ลงวันที่ ๘ พ.ย. ๒๕๖๗ เรื่อง ขอความเห็นชอบให้ รฟม. ดำเนินการให้เช่าหรือให้สิทธิใด ๆ ในอสังหาริมทรัพย์ และการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ประเภทอาคารเชื่อมต่อระบบรถไฟฟ้า และอาคารอเนกประสงค์ที่มีมูลค่าอสังหาริมทรัพย์เกินสิบล้านบาท โครงการรถไฟฟ้า มหานครสายเฉลิมรัชมงคล	๕๐				
		๒. วิเคราะห์ข้อมูลการลงทุนโครงการระบบราง			๒. ขร. มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ คค ๐๙๐๕.๓/๒๐๘๑ ลงวันที่ ๒๗ พ.ย. ๒๕๖๗ เรื่อง ข้อเสนอการพัฒนาระบบขนส่งเพื่อจังหวัดเชียงใหม่ โดย คค. มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ คค (ปคร.) ๐๙๐๕.๓/๓๕๘					
		๓. นำเสนอข้อมูลต่อผู้บริหาร								

รายงานผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายตามแผนปฏิบัติการการกรมการขนส่งทางราง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
(ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ ๒) (ไตรมาสที่ ๒ : มกราคม – มีนาคม ๒๕๖๘)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๘		ปัญหาอุปสรรค/ หมายเหตุ	หน่วย รับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘)		แผน การเบิกจ่าย (ลบ.)	ผล การเบิกจ่าย (ลบ.) (๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลา ดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
					ลงวันที่ ๒๘ พ.ย. ๒๕๖๗ เรื่อง ข้อเสนอ การพัฒนาระบบขนส่งเพื่อจังหวัด เชียงใหม่ เสนอ กรม. เพื่อทราบข้อเสนอ การพัฒนาระบบการขนส่งเพื่อจังหวัด เชียงใหม่ จำนวน ๓ โครงการ ดังนี้ ๒.๑ โครงการรถไฟความเร็วสูง ช่วง กรุงเทพมหานคร – เชียงใหม่ ๒.๒ โครงการพัฒนาระบบขนส่ง มวลชน จังหวัดเชียงใหม่ สายสีแดง ช่วงโรงพยาบาลนครพิงค์ – แยกแม่เหียะ สมานสามัคคี สายสีน้ำเงิน ช่วงสวนสัตว์ เชียงใหม่ – แยกศรีบัวเงินพัฒนา และสายสีเขียว ช่วงแยกรวมโชคมีชัย – ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ๒.๓ โครงการพัฒนาพื้นที่โดยรอบ สถานีรถไฟที่มีศักยภาพ (บ้านเพื่อ คนไทย) โดยนำร่องบริเวณพื้นที่ สถานีรถไฟเชียงใหม่ ๓. ขร. มีหนังสือ ที่ คค ๐๙๐๕.๓/๔๔ ลงวันที่ ๙ ม.ค. ๒๕๖๘ เรื่อง ขออนุมัติ ปรับเพิ่มกรอบวงเงินค่าก่อสร้าง ของสัญญาที่ ๓ - ๕ งานโยธา โดยขอปรับเกลี่ยวงเงินตามประมาณการ วงเงินคงเหลือ ตามที่ กรม. มีมติ					

รายงานผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายตามแผนปฏิบัติการการขนส่งทางราง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
(ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ ๒) (ไตรมาสที่ ๒ : มกราคม – มีนาคม ๒๕๖๘)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๘		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ	หน่วยรับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘)		แผนการเบิกจ่าย (ลบ.)	ผล การเบิกจ่าย (ลบ.) (๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
					เมื่อวันที่ ๑๑ ก.ค. ๒๕๖๐ และขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงงานจากรูปแบบการก่อสร้างคันทางระดับดินเป็นรูปแบบทางยกระดับ (Elevated) ตามแนวทางที่ ๔ ช่วงโคกกรวด-ภูเขาสาด ในโครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ในการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูงเพื่อเชื่อมโยงภูมิภาค ช่วงกรุงเทพมหานคร-หนองคาย (ระยะที่ ๑ ช่วงกรุงเทพมหานคร-นครราชสีมา) โดย คค. มีหนังสือ ที่ คค ๐๙๐๕.๓/๗๖๗ ลงวันที่ ๒๘ มี.ค. ๒๕๖๘ ถึง สป. กค. และ สศช. เพื่อพิจารณาเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของ ครม.					
					๔. ขร. มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ คค ๐๙๐๕.๓/๑๓๗ ลงวันที่ ๒๘ มี.ค. ๒๕๖๘ เรื่อง ขออนุมัติดำเนินโครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ในการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูงเพื่อเชื่อมโยง					

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๘		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ	หน่วยรับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘)		แผนการเบิกจ่าย (ลบ.)	ผล การเบิกจ่าย (ลบ.) (๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
					ภูมิภาค ช่วงกรุงเทพมหานคร - หนองคาย (ระยะที่ ๒ ช่วงนครราชสีมา - หนองคาย) โดย คค. มีหนังสือด่วนที่สุด ที่ คค (ปคร.) ๐๙๐๕.๓/๔๙ ลงวันที่ ๒๙ มี.ค. ๒๕๖๘ ถึง กรม. เพื่อขออนุมัติดำเนินโครงการฯ ทั้งนี้ กรม. ได้มีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ ๔ ก.พ. ๒๕๖๘ โดยให้ คค. (รพท.) ดำเนินการในส่วนของการจัดสรรกรรมสิทธิ์ที่ดินและชดเชยทรัพย์สิน และการก่อสร้างงานโยธาท้ายใต้กรอบวงเงิน ดังนี้ ๔.๑ ค่าจัดสรรกรรมสิทธิ์ที่ดินและชดเชยทรัพย์สิน วงเงิน ๑๒,๔๑๘.๖๑ ล้านบาท ๔.๒ ค่างานก่อสร้างโยธา วงเงิน ๒๓๗,๔๕๔.๘๖ ล้านบาท ๔.๓ ค่าควบคุมงานก่อสร้างโยธา วงเงิน ๖,๕๓๐.๐๑ ล้านบาท					

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๘		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ	หน่วยรับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘)		แผนการเบิกจ่าย (ลบ.)	ผล การเบิกจ่าย (ลบ.) (๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
					๕. ขร. มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ คค ๐๙๐๕.๓/๓๖๑ ลงวันที่ ๑๔ มี.ค. ๒๕๖๘ เรื่อง การขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรี และขออนุมัติรวมโครงการระบบรถไฟฟ้าชานเมือง (สายสีแดง) ช่วงตลิ่งชัน - ศาลายา และสถานีเพิ่มเติม ๓ สถานี (สถานี สะพานพระราม ๖ สถานี บางกรวย - กฟผ. และสถานีบ้านฉิมพลี) และโครงการระบบรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดงอ่อน ช่วงตลิ่งชัน – ศิริราช เข้าด้วยกัน เพื่อดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นสัญญาเดียว โดย คค. มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ คค (ปคร.) ๐๙๐๕.๓/๑๒๕ ลงวันที่ ๒๗ มี.ค. ๒๕๖๘ ถึง สลค. เพื่อพิจารณาเสนอ ครม. ต่อไป					
					๖. ขร. มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ คค ๐๙๐๕.๓/๓๘๐ ลงวันที่ ๑๘ มี.ค. ๒๕๖๘ เรื่อง ขออนุมัติจัดหารถโบกี้บรรทุกตู้สินค้า (บพต.) โดยกำหนดให้นำขึ้นส่วนภายในประเทศและต่างประเทศ มาประกอบภายในประเทศ จำนวน ๙๔๖ คัน ของ รฟท.					

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๘		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ	หน่วยรับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘)		แผนการเบิกจ่าย (ลบ.)	ผล การเบิกจ่าย (ลบ.) (๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
๒	จัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณของกรมการขนส่งทางราง ๑) รวบรวมคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณของกรมการขนส่งทางราง ๒) รวบรวมและจัดทำเอกสารงบประมาณและเตรียมชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๓) การทบทวน ปรับปรุงผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณประกอบการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ	⚙️ อยู่ระหว่างดำเนินการ			๕๐	(ไม่มี)	(ไม่มี)	(ไม่มี)	กยร.(ยว.)	
		๑. ประสาน รวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานภายในและภายนอกองค์กร และวิเคราะห์ข้อมูลเสนอต่อผู้บริหาร	๒๕	ต.ค. ๖๗ - ม.ค. ๖๘	๑. ขร. มีหนังสือ ที่ คค ๐๙๐๕.๔/๒๒๔๘ ลงวันที่ ๒๕ ธ.ค. ๒๕๖๗ จัดส่งข้อมูลการดำเนินการตามระบบการติดตามและประเมินผล เพื่อประกอบการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙	๕๐				
		๒. จัดทำข้อมูลลงในระบบ e-Budgeting และนำเสนอต่อผู้บริหาร	๒๕	ม.ค. ๖๘ - เม.ย. ๖๘	๒. ขร. มีหนังสือ ที่ คค ๐๙๐๕.๔/๗๘ ลงวันที่ ๑๕ ม.ค. ๒๕๖๘ จัดส่งคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ เสนอ คค. เพื่อเสนอ รชค. ลงนามถึง สป.					
		๓. จัดทำข้อมูลประกอบการชี้แจงงบประมาณ	๕๐	พ.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๘						
๓	จัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกรมการขนส่งทางราง	✅ ดำเนินการแล้วเสร็จ			๑๐๐	(ไม่มี)	(ไม่มี)	(ไม่มี)	กยร.(ยพ.)	
		๑. จัดทำและแจ้งเวียน (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการ ขร. (พ.ศ. ๒๕๖๙) ให้สำนักงาน/กอง/กลุ่ม พิจารณา	๕๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	๑. กยร. มีหนังสือ ที่ คค ๐๙๐๕.๒/๑๑๐๐๐ ลงวันที่ ๑๑ ต.ค. ๒๕๖๗ เรื่อง แจ้งเวียน (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการ ขร. (พ.ศ. ๒๕๖๙) เพื่อให้สำนักงาน/กอง/กลุ่ม พิจารณา เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ขร. (พ.ศ. ๒๕๖๙) เสนอ อชร. ต่อไป ๒. กยร. มีหนังสือ ที่ คค ๐๙๐๕.๒/๑๑๑๖๙ ลงวันที่ ๙ ธ.ค. ๒๕๖๗ เรื่อง แจ้งเวียน (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการ ขร. (พ.ศ. ๒๕๖๙)	๕๐				

รายงานผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายตามแผนปฏิบัติการกรมการขนส่งทางราง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
(ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ ๒) (ไตรมาสที่ ๒ : มกราคม – มีนาคม ๒๕๖๘)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๘		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ	หน่วยรับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘)		แผนการเบิกจ่าย (ลบ.)	ผล การเบิกจ่าย (ลบ.) (๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
					เพื่อให้สำนักงาน/กอง/กลุ่ม ปรับปรุง(ร่าง) แผนปฏิบัติการราชการ ขร. (พ.ศ. ๒๕๖๙) ตามที่ อขร. ได้มอบหมายเพื่อ กยร. จัดทำแผนปฏิบัติการ ราชการ ขร. (พ.ศ. ๒๕๖๙) เสนอ อขร. พิจารณาให้ความเห็นชอบ					
		๒. รวบรวมและประมวลข้อมูลแผนงาน กิจกรรม/โครงการของสำนักงาน/กอง/กลุ่มประกอบการดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการ ราชการ ขร. (พ.ศ. ๒๕๖๙)	๔๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	กยร. ได้รวบรวมและประมวลข้อมูลแผนงานกิจกรรม/โครงการ ของสำนักงาน/กอง/กลุ่ม พร้อมจัดทำแผนปฏิบัติการ ราชการ ขร. (พ.ศ. ๒๕๖๙) แล้วเสร็จ	๔๐				
		๓. จัดทำแผนปฏิบัติการ ราชการ ขร. (พ.ศ. ๒๕๖๙) เสนอ อขร.	๑๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	กยร. มีหนังสือ ที่ คค ๐๙๐๕.๒/๑๑๙๕ ลงวันที่ ๑๘ ธ.ค. ๒๕๖๗ เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติการ ราชการ ขร. (พ.ศ. ๒๕๖๙) เสนอ อขร. เพื่อพิจารณาอนุมัติและลงนามในร่างหนังสือถึง คค. เพื่อนำส่งแผนปฏิบัติการ ราชการ ขร. (พ.ศ. ๒๕๖๙) นำเสนอ รวค. ให้ความเห็นชอบต่อไป	๑๐				

รายงานผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายตามแผนปฏิบัติการกรมการขนส่งทางราง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ ๒) (ไตรมาสที่ ๒ : มกราคม – มีนาคม ๒๕๖๘)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๘		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ	หน่วยรับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘)		แผนการเบิกจ่าย (ลบ.)	ผล การเบิกจ่าย (ลบ.) (๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
๔	แผนปฏิบัติการการส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพในการขนส่งสินค้าทางราง ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) (ฉบับปรับปรุง)	✔ ดำเนินการแล้วเสร็จ					๑๐๐			
		๑. มีหนังสือถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้หน่วยงาน ทบทวน จัดลำดับความสำคัญ และปรับปรุงแผนการดำเนินงานของแผนงาน/โครงการต่างๆ ให้เหมาะสม และสอดคล้องกับสถานการณ์ ในปัจจุบัน และประสาน ติดตามข้อมูล	๕๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	ขร. ได้มีหนังสือที่ คค ๐๙๐๕.๒/ว๑๗๔๘ และ คค ๐๙๐๕.๒/๑๗๔๙ ลงวันที่ ๘ ต.ค. ๒๕๖๗ เรื่อง แผนปฏิบัติการการส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพในการขนส่งสินค้าทางราง ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) (ฉบับปรับปรุง) เพื่อขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณา ทบทวนความเหมาะสมของการจัดลำดับความสำคัญของแผนงาน/โครงการ ภายใต้แผนปฏิบัติการฯ ให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การพิจารณาตามความพร้อมของการดำเนินงาน พร้อมทั้งปรับปรุงแผนการดำเนินงานของแผนงาน/โครงการต่าง ๆ ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน	๕๐				
		๒. รวบรวมและประมวลข้อมูล แผนงาน/โครงการต่าง ๆ ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	๔๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	กยร. ได้รวบรวมและประมวลข้อมูล แผนงาน/โครงการต่าง ๆ ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมจัดทำแผนปฏิบัติการการส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพในการขนส่งสินค้าทางราง ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) (ฉบับปรับปรุง) แล้วเสร็จ	๔๐				

รายงานผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายตามแผนปฏิบัติการราชการกรมการขนส่งทางราง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ ๒) (ไตรมาสที่ ๒ : มกราคม – มีนาคม ๒๕๖๘)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๘		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ	หน่วยรับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘)		แผนการเบิกจ่าย (ลบ.)	ผล การเบิกจ่าย (ลบ.) (๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
		๓. จัดทำแผนปฏิบัติการการส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพในการขนส่งสินค้าทางราง ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) (ฉบับปรับปรุง) เสนอ อชร.	๑๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	กยร. ได้มีหนังสือ ที่ คค ๐๙๐๕.๒/๑๑๗๘ ลงวันที่ ๑๒ ธ.ค. ๒๕๖๗ เรื่อง แผนปฏิบัติการการส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งสินค้าทางราง ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) (ฉบับปรับปรุง) เสนอ อชร. เพื่อพิจารณาอนุมัติและลงนามในร่างหนังสือถึง คค. เพื่อนำส่งแผนปฏิบัติการฯ นำเสนอ รวค. ให้ความเห็นชอบต่อไป	๑๐				
๕	การเชื่อมต่อการขนส่งทางรางกับการขนส่งอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งศูนย์กระจายสินค้า ท่าเรือบก นิคมอุตสาหกรรม และส่วนอื่นที่เกี่ยวข้อง	⚙️ อยู่ระหว่างดำเนินการ				๕๐	(ไม่มี)	(ไม่มี)	(ไม่มี)	กยร.(ยพ.)
		ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลการเชื่อมต่อการขนส่งทางรางฯ พร้อมเข้าร่วมประชุมฯ หรือเสนอผลการศึกษาฯ หรือตอบประชาชน/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/สภาผู้แทนราษฎร/วุฒิสภาเพื่อทราบหรือเพื่อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาหรือการดำเนินงานให้เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดตามแผน R-map	๑๐๐ (ไตรมาสละ ๒๕)	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	๑. รฟท. ได้มีหนังสือ ที่ รฟ.กส. ๑๑๐๐/๒๔๖/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๐ ก.ย. ๒๕๖๗ เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการกำกับกับการดำเนินงานศึกษาความเหมาะสมโครงการก่อสร้างทางรถไฟ ช่วงสุพรรณบุรี-นครหลวงชุมทางบ้านภาชี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑ ต.ค. ๒๕๖๗ โดย ขร. ได้ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลรายละเอียดโครงการรถไฟสายใหม่ ช่วงสุพรรณบุรี-นครหลวง-ชุมทางบ้านภาชี (MR๑๐) แผนงานระยะเร่งด่วน (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ภายใต้ผลการศึกษาคือความเป็นไปได้ในการพัฒนาโครงข่ายรถไฟ	๕๐				

รายงานผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายตามแผนปฏิบัติการราชการกรมการขนส่งทางราง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ ๒) (ไตรมาสที่ ๒ : มกราคม – มีนาคม ๒๕๖๘)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๘		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ	หน่วยรับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘)		แผนการเบิกจ่าย (ลบ.)	ผล การเบิกจ่าย (ลบ.) (๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
					ให้ครอบคลุมและเชื่อมโยงพื้นที่ทั่วประเทศและรองรับการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบได้อย่างไร้รอยต่อ (R-map) พร้อมเข้าร่วมประชุมและเสนอแนะแนวทางการพัฒนาการเชื่อมต่อ การขนส่งทางรางกับการขนส่งทางน้ำ และทางบก รวมทั้งการพัฒนา ยานกองเก็บและขนถ่ายตู้สินค้า (Container Yard : CY) ในพื้นที่ภาคกลางเพื่อรองรับการขนส่งสินค้าทางรางในบริเวณภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือ และการดำเนินงานให้สำเร็จตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดตามแผน R-map ต่อที่ประชุม					
					๒. รฟท. ได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ รฟท.ส.๑๑๐๐/๒๖๔/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๔ ต.ค. ๒๕๖๗ เรื่อง ขอเชิญประชุมเพื่อหารือข้อมูลรายละเอียดโครงการงานศึกษาความเหมาะสมการพัฒนาทางรถไฟเชื่อมต่อนิคมอุตสาหกรรม/แหล่งอุตสาหกรรม เมื่อวันที่ ๗ ต.ค. ๒๕๖๗ โดย ขร. ได้ศึกษา					

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘				แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๘		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ	หน่วยรับผิดชอบ	
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘)		แผนการเบิกจ่าย (ลบ.)			ผลการเบิกจ่าย (ลบ.) (๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘)
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
					และวิเคราะห์ข้อมูลรายละเอียดโครงการพัฒนาทางรถไฟเชื่อมต่อนิคมอุตสาหกรรม/แหล่งอุตสาหกรรม แผนงานระยะเร่งด่วน (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ภายใต้ผลการศึกษา R-map พร้อมเข้าร่วมประชุมและเสนอแนะแนวทางการพัฒนาทางรถไฟเชื่อมต่อนิคมอุตสาหกรรม/แหล่งอุตสาหกรรม และการดำเนินงานให้สำเร็จตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดตามแผน R-map ต่อการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) และ รฟท. ๓. รฟท. ได้มีหนังสือ ที่ รฟ.กส. ๑๑๐๐/๓๐๘/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๗ พ.ย. ๒๕๖๗ ขอเชิญผู้แทน ขร. เข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน งานศึกษาความเหมาะสมการพัฒนาทางรถไฟเชื่อมต่อนิคมอุตสาหกรรม/แหล่งอุตสาหกรรม ระหว่างวันที่ ๑๘ – ๑๙ พ.ย. ๒๕๖๗ ณ จังหวัดลำพูนและจังหวัดลำปาง และระหว่างวันที่ ๒๑ – ๒๒ พ.ย. ๒๕๖๗ ณ จังหวัดระยองและจังหวัดชลบุรี					

รายงานผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายตามแผนปฏิบัติการกรมการขนส่งทางราง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ ๒) (ไตรมาสที่ ๒ : มกราคม – มีนาคม ๒๕๖๘)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๘		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ	หน่วยรับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘)		แผนการเบิกจ่าย (ลบ.)	ผล การเบิกจ่าย (ลบ.) (๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
					โดย ขร. ได้เข้าร่วมประชุมและเสนอแนะแนวทางการดำเนินโครงการในการพัฒนาทางรถไฟเชื่อมต่อนิคมอุตสาหกรรม/แหล่งอุตสาหกรรมให้แล้วเสร็จตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดตามแผน R-map ต่อที่ประชุม ๔. รฟท. ได้มีหนังสือ ที่ รฟ.กส. ๑๑๐๐/๙/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๙ ม.ค. ๒๕๖๘ เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการกำกับการทำงานด้านศึกษาความเหมาะสมโครงการก่อสร้างทางรถไฟ ช่วงสุพรรณบุรี-นครหลวงชุมทางบ้านภาชี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๑๗มค. ๒๕๖๘ โดย ขร. ได้ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลรายละเอียดโครงการรถไฟสายใหม่ ช่วงสุพรรณบุรี-นครหลวง-ชุมทางบ้านภาชี (MR๑๐) แผนงานระยะเร่งด่วน (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ภายใต้ผลการศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาโครงข่ายรถไฟให้ครอบคลุมและเชื่อมโยงพื้นที่ทั่วประเทศและรองรับการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบได้อย่างไร้รอยต่อ					

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๘		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ	หน่วยรับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘)		แผนการเบิกจ่าย (ลบ.)	ผล การเบิกจ่าย (ลบ.) (๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
					(R-map) พร้อมเข้าร่วมประชุมและเสนอแนะแนวทางการพัฒนาการเชื่อมต่อทางขนส่งทางรางกับการขนส่งทางน้ำและทางบก รวมทั้งการพัฒนา ย่านกองเก็บและขนถ่ายตู้สินค้า (Container Yard : CY) ในพื้นที่ภาคกลางเพื่อรองรับการขนส่งสินค้าทางรางในบริเวณภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ และการดำเนินงานให้สำเร็จตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดตามแผน R-map ต่อที่ประชุม					
					๕. รฟท. ได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ รฟ.กส.๑๑๐๐/๔๓/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๑ มี.ค. ๒๕๖๘ เรื่อง ขอเชิญประชุมเพื่อหารือข้อมูลรายละเอียดโครงการงานศึกษาความเหมาะสมการพัฒนาทางรถไฟเชื่อมต่อนิคมอุตสาหกรรม/แหล่งอุตสาหกรรม เมื่อวันที่ ๒๘ มี.ค. ๒๕๖๘ โดย ขร. ได้ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลรายละเอียดโครงการพัฒนาทางรถไฟเชื่อมต่อนิคมอุตสาหกรรม/แหล่งอุตสาหกรรม					

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๘		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ	หน่วยรับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘)		แผนการเบิกจ่าย (ลบ.)	ผล การเบิกจ่าย (ลบ.) (๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
					แผนงานระยะเร่งด่วน (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ภายใต้ผลการศึกษา R-map พร้อมเข้าร่วมประชุมและเสนอแนะแนวทางการพัฒนาทางรถไฟเชื่อมต่อ นิคมอุตสาหกรรม/แหล่งอุตสาหกรรม และการดำเนินงานให้สำเร็จตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดตามแผน R-map ต่อที่ประชุม ๖. รฟท. ได้มีหนังสือ ที่ รฟ.กส. ๑๑๐๐/๙๓/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๔ ก.พ. ๒๕๖๘ เรื่อง ขอเชิญประชุม คณะกรรมการกำกับการดำเนินงาน ศึกษาความเหมาะสมโครงการก่อสร้างทางรถไฟ ช่วงสุพรรณบุรี-นครหลวง-ชุมทางบ้านภาชี ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๑๐ มี.ค. ๒๕๖๘ โดย ขร. ได้ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลรายละเอียดโครงการรถไฟสายใหม่ ช่วงสุพรรณบุรี-นครหลวง-ชุมทางบ้านภาชี (MR๑๐) แผนงานระยะเร่งด่วน (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ภายใต้ผลการศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาโครงข่ายรถไฟให้ครอบคลุมและเชื่อมโยงพื้นที่					

รายงานผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายตามแผนปฏิบัติการกรมการขนส่งทางราง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
(ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ ๒) (ไตรมาสที่ ๒ : มกราคม – มีนาคม ๒๕๖๘)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๘		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ	หน่วยรับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘)		แผนการเบิกจ่าย (ลบ.)	ผล การเบิกจ่าย (ลบ.) (๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
					ทั่วประเทศและรองรับการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบได้อย่างไร้รอยต่อ (R-map) พร้อมเข้าร่วมประชุมและเสนอแนะแนวทางการพัฒนาการเชื่อมต่อ การขนส่งทางรางกับการขนส่งทางน้ำ และทางบก รวมทั้งการพัฒนา ย่านกองเก็บและขนถ่ายตู้สินค้า (Container Yard : CY) ในพื้นที่ ภาคกลางเพื่อรองรับการขนส่งสินค้าทางรางในบริเวณภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ และการดำเนินงานให้สำเร็จตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดตามแผน R-map ต่อที่ประชุม					
					๗. กรอ.กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง ๑ (จังหวัดราชบุรี จังหวัดกาญจนบุรี และจังหวัดสุพรรณบุรี) ได้มีหนังสือ ที่ มท ๐๒๓๑.๓/ว ๒๑๒๗ ลงวันที่ ๑๒ มี.ค. ๒๕๖๘ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง ๑ เมื่อวันที่ ๒๗มี.ค. ๒๕๖๘ โดย ขร. ได้ศึกษา					

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๘		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ	หน่วยรับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘)		แผนการเบิกจ่าย (ลบ.)	ผล การเบิกจ่าย (ลบ.) (๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
					และวิเคราะห์ข้อมูลรายละเอียดการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมระบบรางของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง ๑ เชื่อมต่อพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคกลาง - ตะวันตกตามแผนงานระยะเร่งด่วน (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ภายใต้ผลการศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาโครงข่ายรถไฟให้ครอบคลุมและเชื่อมโยงพื้นที่ทั่วประเทศและรองรับการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบได้อย่างไร้รอยต่อ (R-map) พร้อมเข้าร่วมประชุมและเสนอแนะแนวทางการพัฒนาการเชื่อมต่อและการดำเนินงานให้สำเร็จตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดตามแผน R-map ต่อที่ประชุม					
๖	การดำเนินงานความร่วมมือระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับระบบราง	⚙️ อยู่ระหว่างดำเนินการ				๕๐	(ไม่มี)	(ไม่มี)	(ไม่มี)	กยร.(ยร.)
	รวบรวมข้อมูล/วิเคราะห์/เสนอข้อมูลการดำเนินความร่วมมือระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับระบบรางต่อผู้บริหาร	๑๐๐ (ไตรมาสละ ๒๕)	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	ดำเนินงานที่สำคัญในด้านความร่วมมือระหว่างประเทศ โดยสามารถสรุปผลการปฏิบัติงานได้ดังนี้ ๑. สรุปการลงพื้นที่รับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง เช่น อำเภอนองแสง จังหวัดสระบุรี		๕๐				

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๘		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ	หน่วยรับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘)		แผนการเบิกจ่าย (ลบ.)	ผล การเบิกจ่าย (ลบ.) (๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
					๒. การประชุมหาหรือความร่วมมือด้านการรถไฟไทย - ญี่ปุ่น ครั้งที่ ๒ ๓. การให้ความเห็นต่อร่างบันทึกความร่วมมือด้านการขนส่งระหว่างไทยกับเกาหลีใต้ ๔. การเข้าร่วมการประชุมระดับนานาชาติ เช่น การประชุมรัฐมนตรีขนส่งอาเซียน ครั้งที่ ๓๐ และการประชุม ESCAP ครั้งที่ ๘๑ ๕. การจัดทำรายละเอียดคำขอรับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๙ สำหรับการเจรจาและประชุมนานาชาติ ๖. การแจ้งยืนยันพรมแดนรถไฟกับประเทศเพื่อนบ้านตามพิธีสาร ๖ AFAGIT ๗. ร่วมจัดพิธีลงนามต่ออายุ JDI ไทย – เยอรมัน ๘. จัดประชุมร่วมประชุมหาหรือไทย - ญี่ปุ่น (ครั้งที่ ๔) ๙. สรุปผลการประชุมหาหรือไทย - ญี่ปุ่น (ครั้งที่ ๓) ๑๐. เสนอความเห็นต่อร่างบันทึกความร่วมมือ (MOC) ไทย – ญี่ปุ่น					

รายงานผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายตามแผนปฏิบัติการกรมการขนส่งทางราง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
(ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ ๒) (ไตรมาสที่ ๒ : มกราคม – มีนาคม ๒๕๖๘)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๘		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ	หน่วยรับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘)		แผนการเบิกจ่าย (ลบ.)	ผล การเบิกจ่าย (ลบ.) (๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
					๑๑. คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานเจรจา สะพานมิตรภาพไทย - ลาว (หนองคาย - เวียงจันทน์) ๑๒. เข้าร่วมการประชุมกลุ่มเชี่ยวชาญ ด้าน Rail Interoperability ในอาเซียน ๑๓. ลงพื้นที่ติดตามงานที่อยุธยาและทหารเรือกับคณะกรรมการมรดกโลก ๑๔. ติดตามรายงานแผนซ่อมบำรุงรถไฟฟ้าสายสีแดงให้ฝ่ายผู้ป่วน ๑๕. จัดการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาทางเทคนิค (TAC) M-Map๒ ๑๖. จัดทำข้อมูลการทบทวนนโยบายการค้า (TPR) ของ WTO ปี ๒๕๖๘ ๑๗. จัดทำข้อพิจารณาตารางข้อมูลมาตรการไม่สอดคล้องกับพันธกรณีด้านการค้าบริการและการลงทุน ๑๘. เสนอการพิจารณาการเข้าร่วมเป็นสมาชิกหลักของ IRSC					

รายงานผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายตามแผนปฏิบัติการกรมการขนส่งทางราง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
 (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ ๒) (ไตรมาสที่ ๒ : มกราคม – มีนาคม ๒๕๖๘)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๘		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ	หน่วยรับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘)		แผนการเบิกจ่าย (ลบ.)	ผล การเบิกจ่าย (ลบ.) (๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
๗	การดำเนินงานภายใต้สำนักงานบริหารการพัฒนาโครงการความร่วมมือด้านรถไฟระหว่างไทย – จีน	⚙️ อยู่ระหว่างดำเนินการ				๘๕	(ไม่มี)	(ไม่มี)	(ไม่มี)	สปร.
		๑. ศึกษา และรวบรวมข้อมูล	๑๐	ส.ค. ๖๗	ศึกษา และรวบรวมข้อมูลในประเด็นรถไฟไทย – จีน ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	๑๐				
		๒. วิเคราะห์ข้อมูลการดำเนินการเพื่อจัดทำร่างคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารการพัฒนาโครงการความร่วมมือด้านรถไฟระหว่างไทย – จีน (คปร.)	๑๕	ก.ย. ๖๗	จัดทำร่างคำสั่งแต่งตั้ง คปร.	๑๕				
		๓. นำเสนอข้อมูลต่อผู้บริหาร	๑๕	ก.ย. ๖๗	ขร. ได้มีหนังสือ ที่ คค ๐๙๐๕.๕/๑๖๒๗ ลงวันที่ ๒๔ ก.ย. ๒๕๖๗ เรื่อง คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารการพัฒนาโครงการความร่วมมือด้านรถไฟระหว่างไทย – จีน เสนอ คค. พิจารณา	๑๕				
		๔. นายกรัฐมนตรีลงนามในคำสั่ง	๑๕	พ.ย ๖๗	นายกรัฐมนตรีได้มีคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ ๔๔๑/๒๕๖๗ สั่ง ณ วันที่ ๒๘ พ.ย. ๒๕๖๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารการพัฒนาโครงการความร่วมมือด้านรถไฟระหว่างไทย – จีน (คปร.)	๑๕				

รายงานผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายตามแผนปฏิบัติการการกรมการขนส่งทางราง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
(ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ ๒) (ไตรมาสที่ ๒ : มกราคม – มีนาคม ๒๕๖๘)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๘		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ	หน่วยรับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘)		แผนการเบิกจ่าย (ลบ.)	ผล การเบิกจ่าย (ลบ.) (๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
		๕. จัดประชุมคณะกรรมการบริหารการพัฒนาความร่วมมือด้านรถไฟระหว่างไทย-จีน	๑๕	มี.ค. ๖๘	จัดประชุม คปร. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๒๗ มี.ค. ๒๕๖๘	๑๕				
		๖. จัดประชุมคณะกรรมการร่วมเพื่อความร่วมมือด้านรถไฟระหว่างไทย - จีน	๑๕	เม.ย. ๖๘	จัดประชุมคณะกรรมการร่วมเพื่อความร่วมมือด้านรถไฟระหว่างไทย - จีน (ครั้งที่ ๓๒) เมื่อวันที่ ๒ เม.ย. ๒๕๖๘	๑๕				
		๗. เสนอผลการประชุมคณะกรรมการร่วมเพื่อความร่วมมือด้านรถไฟระหว่างไทย-จีน ต่อ ครม.	๑๕	พ.ค. ๖๘	ดำเนินการหลังจากประชุมคณะกรรมการร่วมเพื่อความร่วมมือด้านรถไฟระหว่างไทย - จีน (ครั้งที่ ๓๒)	-				
๘	โครงการศึกษาการใช้ประโยชน์รางและข้อจำกัดเพื่อรองรับเชื่อมโยงการขนส่งทางรางเส้นทางรถไฟสายสิงคโปร์ – คุณหมิง (Singapore - Kunming Rail Link - SKRL)	⚙️ อยู่ระหว่างดำเนินการ				๕๐	๘.๘๒๙๙ (วงเงินรวม ๑๑.๐๓๗๔)	๔.๒๒๐๙	(ไม่มี)	กยร.(ยร.)
		๑. งวดงานที่ ๒ รายงานความก้าวหน้า (Progress Report)	๒๕	ส.ค. – ต.ค. ๖๗	คณะกรรมการการตรวจรับพัสดุฯ ได้ประชุมตรวจรับงานงวดที่ ๒ รายงานความก้าวหน้า (Progress Report) แล้ว เมื่อวันที่ ๔ ต.ค. ๒๕๖๗ และมีหนังสือ ที่ คค ๐๙๐๕.๕/๗๘๒ ลงวันที่ ๙ ต.ค. ๒๕๖๗ รายงานผลการตรวจรับพัสดุฯ งวดที่ ๒ เสนอ อชร. (ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่)	๒๕				

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๘		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ	หน่วยรับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘)		แผนการเบิกจ่าย (ลบ.)	ผล การเบิกจ่าย (ลบ.) (๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
		๒. งานตอนที่ ๓ รายงานฉบับกลาง (Interim Report)	๒๕	ต.ค. ๖๗ - มี.ค. ๖๘	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ ได้ประชุมตรวจรับงานงวดที่ ๓ รายงานฉบับกลาง (Interim Report) แล้ว เมื่อวันที่ ๙ มี.ค. ๒๕๖๘ และมีหนังสือ ที่ คค ๐๙๐๕.๕/๔๒ ลงวันที่ ๑๖ มี.ค. ๒๕๖๘ รายงานผลการตรวจรับพัสดุฯ งวดที่ ๓ เสนอ อchr. (ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่)	๒๕				
		๓. งานตอนที่ ๔ ร่างรายงานฉบับสมบูรณ์ (Draft Final Report)	๒๕	มี.ค. – เม.ย. ๖๘	มหาวิทยาลัยบูรพา ได้มีหนังสือ ที่ อว ๘๑๑๒.๑/๗๖๖ ลงวันที่ ๑ เม.ย. ๒๕๖๘ นำส่งร่างรายงานฉบับสมบูรณ์ (Draft Final Report)	-				
		๔. งานตอนที่ ๕ รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)	๒๕	เม.ย. – มิ.ย. ๖๘	กำหนดส่งงาน ภายในวันที่ ๕ มิ.ย. ๒๕๖๘	-				

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๘		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ	หน่วยรับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘)		แผนการเบิกจ่าย (ลบ.)	ผล การเบิกจ่าย (ลบ.) (๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
๙	เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารแผนแม่บทรถไฟฟ้าฉบับใหม่ M-MAP ๒ ที่ได้รับความเห็นชอบจาก คจร. แล้ว ผ่านสื่อโซเชียลมีเดียและเว็บไซต์ของ ขร.	✔ ดำเนินการแล้วเสร็จ			๑๐๐	(ไม่มี)	(ไม่มี)	(ไม่มี)	สสร.(สป.)/ กยร.(ยส.)	
		๑. เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารโครงการศึกษาเพื่อพัฒนาแบบจำลองการคาดการณ์ความต้องการเดินทางด้วยระบบรางและการพัฒนาโครงข่ายระบบขนส่งมวลชนทางรางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (พื้นที่ต่อเนื่อง) ระยะที่ ๒ (M-Map๒) ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก (คจร.) แล้ว ผ่านสื่อโซเชียลมีเดียและเว็บไซต์ของ ขร.	๕๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	๑. คจร. ได้มีมติรับทราบโครงการ M-Map๒ ในคราวการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๓ ธ.ค. ๒๕๖๗ ๒. กยร. ได้มีหนังสือที่ คค ๐๙๐๕๒/๑๒๐๙ ลงวันที่ ๒๔ ธ.ค. ๒๕๖๗ เรื่อง ขอเผยแพร่ข้อมูลโครงการศึกษาเพื่อพัฒนาแบบจำลองการคาดการณ์ความต้องการเดินทางด้วยระบบรางและการพัฒนาโครงข่ายระบบขนส่งมวลชนทางรางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (พื้นที่ต่อเนื่อง) ระยะที่ ๒ (M-Map ๒) ผ่านสื่อโซเชียลมีเดียและเว็บไซต์ ขร.					๕๐
		๒. สสร.(สป.) ประสาน และรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับแผนแม่บทรถไฟฟ้าฉบับใหม่ M-MAP ๒ จาก กยร. เพื่อเตรียมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์	๒๕	ธ.ค. ๖๗	กยร. ดำเนินการส่งข้อมูลเกี่ยวกับแผนแม่บทรถไฟฟ้าฉบับใหม่ M-MAP ๒ มายัง สสร.(สป.) แล้ว เมื่อวันที่ ๒๔ ธ.ค. ๒๕๖๘					๒๕

รายงานผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายตามแผนปฏิบัติการกรมการขนส่งทางราง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
(ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ ๒) (ไตรมาสที่ ๒ : มกราคม – มีนาคม ๒๕๖๘)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๘		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ	หน่วยรับผิดชอบ	
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘)		แผนการเบิกจ่าย (ลบ.)	ผล การเบิกจ่าย (ลบ.) (๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘)			
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)					
		๓. เผยแพร่เนื้อหาเกี่ยวกับแผนแม่บทรถไฟฟ้าฉบับใหม่ M-MAP ๒ ผ่านสื่อออนไลน์ ขร. (Youtube)	๒๕	ม.ค. ๖๘	เผยแพร่เนื้อหาเกี่ยวกับแผนแม่บทรถไฟฟ้าฉบับใหม่ M-MAP ๒ ผ่านสื่อออนไลน์ ขร. (Youtube) หัวข้อ เรื่อง อธิบติกรมการขนส่งทางรางให้สัมภาษณ์ในรายการ “๙ ใหม่ คมนาคมไทย Weekend Talk” เมื่อวันที่ ๑๑ ม.ค. ๒๕๖๘	๒๕					
๑๐	ส่งเสริมและพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งสินค้าทางราง	⚙️ อยู่ระหว่างดำเนินการ					๕๐	(ไม่มี)	(ไม่มี)	(ไม่มี)	กยร.(ยว.)
		๑. ศึกษา รวบรวม และประสานข้อมูลจากหน่วยงานภายในและภายนอกองค์กร	๑๐๐ (ไตรมาสละ ๒๕)	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	๑. ขร. มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ คค ๐๙๐๕๔/๑๑๒๑ ลงวันที่ ๒๒ พ.ย. ๒๕๖๗ ข้อเสนอเรื่องการขนส่งสินค้าทางรถไฟเส้นทางท่าม่วง - สระโกสินารายณ์ - ICD ลาดกระบัง ให้ คค. มอบหมาย รฟท. ดำเนินการตามข้อเสนอแนะของ ขร.	๕๐					
		๒. วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการขนส่งสินค้าทางราง			๒. ขร. มีหนังสือ ที่ คค ๐๙๐๕๔/๒๑๘๓ ลงวันที่ ๑๗ ธ.ค. ๒๕๖๗ รายงานความคืบหน้าในการปรับปรุงกระบวนการให้บริการเส้นทางรถไฟ เพื่อเพิ่มสัดส่วนการขนส่งสินค้าทางรถไฟเข้าท่าเรือแหลมฉบัง ให้ คค. มอบหมาย รฟท. และ กทท. ดำเนินการต่อไป						
		๓. วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการขนส่งสินค้าทางราง									

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๘		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ	หน่วยรับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘)		แผนการเบิกจ่าย (ลบ.)	ผล การเบิกจ่าย (ลบ.) (๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
					๓. ขร. มีหนังสือ ที่ คค ๐๙๐๕.๔/๙๑ ลงวันที่ ๒๐ มี.ค. ๒๕๖๘ ข้อเสนอแนะและความก้าวหน้าการดำเนินการ พัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศ ตามผลการประชุมคณะกรรมการ พัฒนาระบบการบริหารจัดการขนส่งสินค้าและบริการของประเทศ (กบส.) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ ถึง คค. ให้รายงานความก้าวหน้าเรื่องดังกล่าว ถึง สศช. ๔. ขร. มีหนังสือ ที่ คค ๐๙๐๕.๔/๖๔ ลงวันที่ ๒๔ มี.ค. ๒๕๖๘ ติดตามความคืบหน้าการดำเนินการตามข้อเสนอ การพัฒนาการขนส่งสินค้าทางรถไฟ เส้นทางท่าม่วง-สระโกสินารายณ์ - ICD ลาดกระบัง เพื่อติดตามความคืบหน้าตามที่ คค. ได้มอบหมาย รฟท. ดำเนินการตามข้อเสนอแนะของ ขร. ๕. ขร. มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ คค ๐๙๐๕.๔/๒๔๗ ลงวันที่ ๑๘ ก.พ. ๒๕๖๘ สรุปผลการประชุมพิจารณาการขออนุมัติ จัดหารถโบกี้ตู้สินค้า (บพต.) โดยกำหนดให้นำชิ้นส่วนภายในประเทศ และต่างประเทศมาประกอบ ภายในประเทศ จำนวน ๙๔๖ คัน					

รายงานผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายตามแผนปฏิบัติการกรมการขนส่งทางราง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
(ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ ๒) (ไตรมาสที่ ๒ : มกราคม – มีนาคม ๒๕๖๘)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๘		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ	หน่วยรับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘)		แผนการเบิกจ่าย (ลบ.)	ผล การเบิกจ่าย (ลบ.) (๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
					ของ รพท. ให้ คค. มอบหมาย รพท. และ กยผ. ดำเนินการจัดทำข้อมูลตามข้อเสนอแนะของ สศช. ทั้งนี้ รพท. และ กยผ. ได้ดำเนินการจัดทำข้อมูลตามข้อเสนอแนะดังกล่าวประกอบการนำเสนอ ครม. แล้วเสร็จ					
๑๑	เผยแพร่ผลการดำเนินการส่งเสริมและพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งสินค้าทางรางสู่สาธารณะผ่านสื่อโซเชียลมีเดียและเว็บไซต์ของ ขร.	⚙️ อยู่ระหว่างดำเนินการ				๕๐	(ไม่มี)	(ไม่มี)	(ไม่มี)	สตร.(สป.)/ กยร.(ยส.)
		๑. ประสาน และรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมและพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งสินค้าทางรางผ่านการจัดกิจกรรมประชุม/สัมมนา/อบรม และการลงพื้นที่ต่าง ๆ จาก กยร. เพื่อเตรียมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ๑.๑ การลงพื้นที่สถานีรถไฟสระโกสินารายณ์ จ.ราชบุรี และทำเรือแหลมฉบัง จ.ชลบุรี ๑.๒ การจัดกิจกรรม Focus Group และ Work Shop โครงการศึกษาการกำหนดอัตราขึ้นสูงและหลักเกณฑ์การทบทวนอัตราค่าขนส่งค่าใช้ประโยชน์จากรางฯ	๒๐ (แบ่งค่าน้ำหนักแต่ละหัวข้อย่อยละ ๑๐)	ต.ค. ๖๗ – ก.ย. ๖๘	กยร. ส่งข้อมูลเกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งสินค้าทางรางในการลงพื้นที่สถานีรถไฟสระโกสินารายณ์ จ.ราชบุรี และทำเรือแหลมฉบัง จ.ชลบุรี มายัง สตร.(สป.) แล้วเมื่อวันที่ ๑๒ พ.ย. ๒๕๖๗ และวันที่ ๑๓ ธ.ค. ๒๕๖๗ และอยู่ระหว่างรอข้อมูลเนื้อหาที่เกี่ยวข้องการจัดกิจกรรม Focus Group และ Work Shop โครงการศึกษาการกำหนดอัตราขึ้นสูงและหลักเกณฑ์การทบทวนอัตราค่าขนส่งค่าใช้ประโยชน์จากรางฯ ระหว่างเดือน พ.ค. - ก.ย. ๒๕๖๘	๑๐				

รายงานผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายตามแผนปฏิบัติการการขนส่งทางราง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
(ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ ๒) (ไตรมาสที่ ๒ : มกราคม – มีนาคม ๒๕๖๘)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๘		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ	หน่วยรับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘)		แผนการเบิกจ่าย (ลบ.)	ผล การเบิกจ่าย (ลบ.) (๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
		๒. จัดทำข่าวประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่ผ่านช่องทางการสื่อสารออนไลน์ต่าง ๆ ของ ขร. และสื่อมวลชนแขนงต่าง ๆ โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งสินค้าทางรางผ่านการจัดกิจกรรมประชุม/สัมมนา/อบรม และการลงพื้นที่ต่าง ๆ ดังนี้ ๒.๑ การลงพื้นที่สถานีรถไฟสระโกสินารายณ์ จ.ราชบุรี และท่าเรือแหลมฉบัง จ.ชลบุรี ๒.๒ การจัดกิจกรรม Focus Group และ Work Shop โครงการศึกษาการกำหนดอัตราขั้นสูงและหลักเกณฑ์การทบทวนอัตราค่าขนส่งค่าใช้จ่ายอื่นจากรางฯ	๘๐ (แบ่งค่าน้ำหนักแต่ละหัวข้อย่อยละ ๔๐)	ต.ค. ๖๗ – ก.ย. ๖๘	เผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์ต่าง ๆ ของ ขร. (Facebook และ Tiktok) และสื่อมวลชนแขนงต่าง ๆ โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับการดำเนินการส่งเสริมและพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งสินค้าทางรางในการลงพื้นที่สถานีรถไฟสระโกสินารายณ์ จ.ราชบุรี โดยเผยแพร่เมื่อวันที่ ๑๒ พ.ย. ๒๕๖๗ และการลงพื้นที่สำนักงานด้านศุลกากรแหลมฉบัง และศูนย์การขนส่งตู้สินค้าทางรถไฟท่าเรือแหลมฉบัง จ.ชลบุรี เพื่อติดตามการเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งสินค้าทางรางระหว่าง ICD ลาดกระบัง และท่าเรือแหลมฉบัง เมื่อวันที่ ๑๓ ธ.ค. ๒๕๖๗	๔๐				

รายงานผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายตามแผนปฏิบัติการการขนส่งทางราง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
(ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ ๒) (ไตรมาสที่ ๒ : มกราคม – มีนาคม ๒๕๖๘)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๘		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ	หน่วยรับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘)		แผนการเบิกจ่าย (ลบ.)	ผล การเบิกจ่าย (ลบ.) (๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
กลยุทธ์ MoS๒ การติดตามและประเมินผล แผนการดำเนินงานตามแผนพัฒนาการขนส่งทางราง จำนวน ๕ โครงการ/กิจกรรม ดังนี้										
๑	ติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาระบบรางในขั้นตอนการก่อสร้างและการเปิดการเดินรถ	⚙️ อยู่ระหว่างดำเนินการ				๙๐	(ไม่มี)	(ไม่มี)	(ไม่มี)	กยร.(ยต.)
		๑. ลงพื้นที่เพื่อติดตามโครงการรถไฟฟ้าในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล และในเมืองภูมิภาคอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง	๑๕	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	๑. ลงพื้นที่ติดตามโครงการพัฒนาโครงข่ายระบบขนส่งมวลชนจังหวัดเชียงใหม่ ในคราวการลงพื้นที่ตรวจราชการและการประชุม ครม. สัญจร ของ รชค. ณ จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๒๘ – ๒๙ พ.ย. ๒๕๖๗	๑๕				
		๒. ประชุมเพื่อติดตามโครงการรถไฟฟ้าในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง	๑๕	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการจัดการจราจรทางบก ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๓ ธ.ค. ๒๕๖๗ โดยได้รายงานสถานะความคืบหน้าการพัฒนาโครงการรถไฟฟ้าในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลต่อที่ประชุมเพื่อทราบ	๕				

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๘		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ	หน่วยรับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘)		แผนการเบิกจ่าย (ลบ.)	ผล การเบิกจ่าย (ลบ.) (๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
		๓. รายงานผลการดำเนินงาน/ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการพัฒนารถไฟฟ้าในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลอย่างน้อย ปีละ ๒ ฉบับ	๒๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	๑. กยร. มีหนังสือ ที่ คค ๐๙๐๕๓/๒๐๘๑ ลงวันที่ ๒๗ พ.ย. ๒๕๖๗ เรื่อง ข้อเสนอพัฒนาระบบขนส่งเพื่อจังหวัดเชียงใหม่ถึง คค. และ คค. มีหนังสือ ที่ คค (ปคร.) ๐๙๐๕๓/๓๕๘ เรื่อง ข้อเสนอการพัฒนาระบบขนส่งเพื่อจังหวัดเชียงใหม่ถึง สลค. ๒. กยร. มีหนังสือ ที่ คค ๐๙๐๕๖/๒๑๕๐ ลงวันที่ ๙ ธ.ค. ๒๕๖๗ เรื่อง ข้อเสนอพัฒนาโครงการระบบขนส่งมวลชนขนาดรองสายสีทอง ระยะที่ ๒ (สำนักงานเขตคลองสาน - ประชาธิปก) ถึง กรุงเทพมหานคร ๓. กยร. มีหนังสือ ที่ คค ๐๙๐๕๖/๑๒๐๗ ลงวันที่ ๒๔ ธ.ค. ๒๕๖๗ เรื่อง เร่งรัดการพัฒนาระบบขนส่งมวลชนทางรางตามประเด็นในคราวการประชุม คจร. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ ถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ๔. กยร. มีหนังสือ ที่ คค ๐๙๐๕๖/๓๓๓ ลงวันที่ ๗ มี.ค. ๒๕๖๘ เรื่อง รายงานการลงพื้นที่เพื่อติดตามงานก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ส่วนต่อขยาย ช่วงสถานีศรีรัช - เมืองทองธานี ถึง คค.	๒๐				

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๘		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ	หน่วยรับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘)		แผนการเบิกจ่าย (ลบ.)	ผล การเบิกจ่าย (ลบ.) (๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
		๔. ลงพื้นที่ติดตามโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าคู่อ่างน้อย ปีละ ๒ ครั้ง	๒๐ (ครึ่งละ ๑๐)	ต.ค. ๖๗ – ก.ย. ๖๘	๑. ลงพื้นที่ติดตามโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าทางสายใหม่ ช่วงเด่นชัย - เชียงราย – เชียงของ ในกิจกรรมสำรวจข้อมูลภาคสนามของโครงการศึกษาจัดทำมาตรฐานระบบระบายน้ำ โครงสร้างพื้นฐานระบบรางและจัดทำมาตรการลดความเสี่ยงต่อภัยระบบราง เมื่อวันที่ ๒๘ – ๓๐ พ.ย. ๒๕๖๗ ณ จังหวัดเชียงราย จังหวัดลำปาง และจังหวัดแพร่ ๒. ลงพื้นที่ติดตามการก่อสร้างและตรวจความพร้อมการเปิดเดินรถไฟฟ้าทางคู่อ่างน้อยโครงการรถไฟฟ้าทางคู่อ่างน้อย ช่วงลพบุรี – ปากน้ำโพ เมื่อวันที่ ๑๐ – ๑๑ ก.พ. ๒๕๖๘ ณ จังหวัดลพบุรีและจังหวัดนครสวรรค์	๒๐				
		๕. รายงานสรุปผลการลงพื้นที่ติดตามโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าทางคู่อ่างน้อย คค.	๑๐	ต.ค. ๖๗ – ก.ย. ๖๘	กยร. มีหนังสือ ที่ คค ๐๙๐๕.๖/๓๘๒ ลงวันที่ ๑๘ มี.ค. ๒๕๖๘ เรื่อง รายงานผลการลงพื้นที่ติดตามการก่อสร้างและตรวจความพร้อมการเปิดเดินรถไฟฟ้าทางคู่อ่างน้อยโครงการรถไฟฟ้าทางคู่อ่างน้อย ช่วงลพบุรี – ปากน้ำโพ เสนอ คค. เพื่อพิจารณามอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามข้อเสนอแนะของ ขร.	๑๐				

รายงานผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายตามแผนปฏิบัติการกรมการขนส่งทางราง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ ๒) (ไตรมาสที่ ๒ : มกราคม – มีนาคม ๒๕๖๘)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๘		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ	หน่วยรับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘)		แผนการเบิกจ่าย (ลบ.)	ผล การเบิกจ่าย (ลบ.) (๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
		๖. ประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อติดตามและขับเคลื่อนโครงการรถไฟทางคู่อย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง	๒๐ (ครึ่งละ ๑๐)	ต.ค. ๖๗ – ก.ย. ๖๘	๑. เข้าร่วมประชุม กรอ.จังหวัดลพบุรี ครั้งที่ ๖/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๖ ก.ย. ๒๕๖๗ เพื่อชี้แจงข้อเท็จจริงแนวทางการบริหารจัดการเดินรถไฟทางคู่ ช่วงลพบุรี-ปากน้ำโพ เนื่องจากจังหวัดลพบุรีได้รับเรื่องร้องเรียนจากกลุ่ม Facebook “จากการสำรวจการจัดขบวนรถโดยสาร” และ กยร. ได้มีหนังสือสรุปผลการประชุม กรอ.จังหวัดลพบุรี ครั้งที่ ๖/๒๕๖๗ เสนอ คค. เมื่อวันที่ ๘ ต.ค. ๒๕๖๗ โดย รปค.ขส. ส่งการทำหนังสือ เมื่อวันที่ ๒๒ ต.ค. ๒๕๖๗ มอบหมาย รฟท. ดำเนินการตามข้อเสนอของ ขร. ๒. ประชุมคณะกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการรถไฟระหว่างเมือง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๘ ต.ค. ๒๕๖๗ และมีหนังสือ ที่ คค ๐๙๐๕๖/๒๑๐๑ ลงวันที่ ๒ ธ.ค. ๒๕๖๗ สรุปผลการประชุมคณะกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการรถไฟระหว่างเมือง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ เสนอ คค. โดย รปค.ขส. ส่งการทำหนังสือเมื่อวันที่ ๒๐ ธ.ค. ๒๕๖๗ มอบหมาย รฟท. ดำเนินการตามข้อเสนอของ ขร.	๒๐				

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๘		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ	หน่วยรับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘)		แผนการเบิกจ่าย (ลบ.)	ผล การเบิกจ่าย (ลบ.) (๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
					๓. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกำกับและบริหารจัดการระบบขนส่งทางราง ครั้งที่ ๖/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๕ พ.ย. ๒๕๖๗ โดยจัดทำข้อมูลในประเด็นแนวทางการจัดขบวนรถโดยสารรองรับการเปิดให้บริการสถานีลพบุรี ๒ ก่อนเปิดเดินรถไฟทางคู่ ช่วงลพบุรี – ปากน้ำโพ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการรถไฟระหว่างเมือง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ รายงานให้ที่ประชุมทราบเพื่อพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง					
					๔. เข้าร่วมประชุม อจร.จังหวัดลพบุรี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๕ พ.ย. ๒๕๖๗ เพื่อหารือแนวทางการบริหารจัดการหลังจากก่อสร้างแล้วเสร็จและเปิดใช้งานโครงการก่อสร้างสถานีรถไฟทางคู่ ช่วงลพบุรี - ปากน้ำโพร่วมกับจังหวัดลพบุรี และ กยร. ได้มีหนังสือสรุปผลการประชุม อจร.จังหวัดลพบุรี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ เสนอ คค. เมื่อวันที่ ๒ ธ.ค. ๒๕๖๗ โดย รปค.ขส. ส่งการท่ายหนังสือ เมื่อวันที่ ๑๙ ธ.ค. ๒๕๖๗					

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๘		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ	หน่วยรับผิดชอบ	
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘)		แผนการเบิกจ่าย (ลบ.)	ผล การเบิกจ่าย (ลบ.) (๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘)			
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)					
					มอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามข้อเสนอของ ขร.						
๒	ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี ๒๕๖๘	⚙️ อยู่ระหว่างดำเนินการ					๕๐	(ไม่มี)	(ไม่มี)	(ไม่มี)	กยร.(ยต.)
		๑. ติดตามความคืบหน้าการดำเนินงาน ไตรมาสที่ ๑ - ๔	๔๐ (ครึ่งละ ๑๐)	ต.ค. ๖๗ – ก.ย. ๖๘	๑. กยร. มีหนังสือ ที่ คค ๐๙๐๕.๖/ว๑๕ ลงวันที่ ๘ ม.ค. ๒๕๖๘ ถึงสำนักงาน/กอง/กลุ่มเพื่อขอความอนุเคราะห์ให้จัดทำแผนการดำเนินงานและแผนการเบิกจ่ายของแต่ละโครงการ/กิจกรรมและรายงานผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่าย ณ ไตรมาสที่ ๑ ส่งให้ กยร. ภายในวันที่ ๑๗ ม.ค. ๒๕๖๘ และสำนักงาน/กอง/กลุ่มรายงานผลฯ เรียบร้อยแล้ว ๒. กยร. มีหนังสือ ที่ คค ๐๙๐๕.๖/ว๒๗๒ ลงวันที่ ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘ ถึงสำนักงาน/กอง/กลุ่มเพื่อขอความอนุเคราะห์ให้รายงานผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่าย ณ ไตรมาสที่ ๒ ส่งให้ กยร. ภายในวันที่ ๔ เม.ย. ๒๕๖๘ และสำนักงาน/กอง/กลุ่มรายงานผลฯ เรียบร้อยแล้ว	๒๐					

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๘		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ	หน่วยรับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘)		แผนการเบิกจ่าย (ลบ.)	ผล การเบิกจ่าย (ลบ.) (๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
		๒. รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่ ๑ – ๔ เสนอ อชร.	๖๐ (ครึ่งละ ๑๕)	ต.ค. ๖๗ – ก.ย. ๖๘	๑. รวบรวมและประมวลผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน ณ ไตรมาสที่ ๑ เสนอ อชร. แล้ว ๒. รวบรวมและประมวลผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน ณ ไตรมาสที่ ๒ เสนอ อชร. แล้ว	๓๐				
๓	ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการการส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งสินค้าทางรางระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ	⚙️ อยู่ระหว่างดำเนินการ				๕๐	(ไม่มี)	(ไม่มี)	(ไม่มี)	กยร.(ยต.)
		๑. ติดตามและรายงานความคืบหน้าผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ฉบับปรับปรุง) (รอบ ๖ เดือน)	๕๐	ภายใน มี.ค. ๖๘	๑. กยร. มีหนังสือ ที่ คค ๐๙๐๕.๖/๒๗๑ ลงวันที่ ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘ เสนอ อชร. เพื่อรายงานความคืบหน้าผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ฉบับปรับปรุง) (รอบ ๖ เดือน) เรียบร้อยแล้ว ๒. กยร. มีหนังสือ ที่ คค ๐๙๐๕.๖/๕๐๐ ลงวันที่ ๘ เม.ย. ๒๕๖๘ เสนอ คค. เพื่อทราบรายงานความคืบหน้าผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ฉบับปรับปรุง) (รอบ ๖ เดือน) และมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	๕๐				

รายงานผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายตามแผนปฏิบัติการราชการกรมการขนส่งทางราง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ ๒) (ไตรมาสที่ ๒ : มกราคม - มีนาคม ๒๕๖๘)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๘		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ	หน่วยรับผิดชอบ	
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘)		แผนการเบิกจ่าย (ลบ.)	ผล การเบิกจ่าย (ลบ.) (๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘)			
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)					
					ดำเนินการตามข้อเสนอของ ขร. เรียบร้อยแล้ว						
		๒. ติดตามและรายงานความคืบหน้าผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ฉบับปรับปรุง) (รอบ ๖ เดือน)	๕๐	ภายใน ก.ย. ๖๘	-	-					
๔	จัดทำรายงานโครงสร้างพื้นฐานระบบรางประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗	✔ ดำเนินการแล้วเสร็จ					๑๐๐	(ไม่มี)	(ไม่มี)	(ไม่มี)	กยร.(ยต.)
		๑. รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง	๒๕	ต.ค. – ธ.ค. ๖๗	รวบรวมข้อมูลด้านระบบรางที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ โครงข่าย สถิติการขนส่ง มาตรฐานการประเมินคุณภาพสถานี ผลสำรวจความพึงพอใจและการจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เรียบร้อยแล้ว	๒๕					
		๒. จัดทำ (ร่าง) รายงานฯ ในรูปแบบอินโฟกราฟิก	๔๐	ม.ค. – มี.ค. ๖๘	จัดทำ (ร่าง) รายงานโครงสร้างพื้นฐานระบบราง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ เรียบร้อยแล้ว	๔๐					
		๓. เสนอ อขร. พิจารณา	๑๕	เม.ย. ๖๘	กยร. มีหนังสือ ที่ คค ๐๙๐๕.๖/๓๐๗ ลงวันที่ ๑๑ เม.ย. ๒๕๖๘ เสนอ อขร. เพื่อพิจารณารายงานฯ เรียบร้อยแล้ว	๑๕					

รายงานผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายตามแผนปฏิบัติการราชการกรมการขนส่งทางราง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ ๒) (ไตรมาสที่ ๒ : มกราคม – มีนาคม ๒๕๖๘)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๘		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ	หน่วยรับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘)		แผนการเบิกจ่าย (ลบ.)	ผล การเบิกจ่าย (ลบ.) (๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
		๔. เสนอ คค. รับทราบ	๑๕	เม.ย. ๖๘	กยร. มีหนังสือ ที่ คค ๐๙๐๕.๖/๕๔๕ ลงวันที่ ๑๘ เม.ย. ๒๕๖๘ เรื่อง รายงานโครงสร้างพื้นฐานทางราง ประจำปี ๒๕๖๗ เสนอ คค. เรียบร้อยแล้ว	๑๕				
		๕. เผยแพร่รายงาน	๕	เม.ย. ๖๘	เผยแพร่รายงานโครงสร้างพื้นฐานทางราง ประจำปี ๒๕๖๗ ในเว็บไซต์ ขร. เรียบร้อยแล้ว	๕				
๕	โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อน ติดตาม และประเมินผล การดำเนินโครงการความร่วมมือด้านรถไฟระหว่าง ไทย - จีน ของสำนักงานบริหารการพัฒนาโครงการความร่วมมือด้านรถไฟระหว่างไทย - จีน	⚙ อยู่ระหว่างดำเนินการ				๖๐	๔.๓๗๔๓ (วงเงินรวม ๕.๔๖๗๘)	๑.๕๗๗๐	(ไม่มี)	สปร./กยร.(ยต.)
		๑. ตรวจรับพัสดุฯ (งวดที่ ๒ รายงานติดตามฯ ประจำเดือนที่ ๓)	๒๐	ต.ค. – พ.ย. ๖๗	๑. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ ในคราวประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๖ พ.ย. ๒๕๖๗ มีมติมอบหมายให้กลุ่มบริษัทที่ปรึกษารับความเห็นและข้อเสนอแนะของที่ประชุมไปปรับปรุง และมีหนังสือรายงานผลฯ งวดที่ ๒ เสนอ อชร. (ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่) แล้ว ๒. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ ในคราวประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ (ครั้งที่ ๔) เมื่อวันที่ ๑๔ ม.ค ๒๕๖๘ มีมติเห็นชอบงานงวดที่ ๒ รายงานติดตามฯ ประจำเดือนที่ ๓ และมีหนังสือลงวันที่ ๒๔ ม.ค. ๒๕๖๘ รายงานผลฯ งวดที่ ๒ (ครั้งที่ ๒) เสนอ อชร. (ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่) แล้ว	๒๐				

รายงานผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายตามแผนปฏิบัติการกรมการขนส่งทางราง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ ๒) (ไตรมาสที่ ๒ : มกราคม – มีนาคม ๒๕๖๘)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๘		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ	หน่วยรับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘)		แผนการเบิกจ่าย (ลบ.)	ผล การเบิกจ่าย (ลบ.) (๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
		๒. ตรวจสอบพัสดุฯ (งวดที่ ๓ รายงานติดตามฯ ประจำเดือนที่ ๕ เครื่องมือติดตามฯ (อิเล็กทรอนิกส์) บรรจุในคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต และคู่มือการใช้งานเครื่องมือ (อิเล็กทรอนิกส์) บรรจุในคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต	๒๐	ธ.ค. ๖๗ – ม.ค. ๖๘	คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุฯ ในคราวประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ (ครั้งที่ ๔) เมื่อวันที่ ๑๔ ม.ค ๒๕๖๘ ได้มีมติเห็นชอบงานงวดที่ ๓ รายงานติดตามฯ ประจำเดือนที่ ๕ เครื่องมือติดตามฯ (อิเล็กทรอนิกส์) บรรจุในคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตและคู่มือการใช้งานเครื่องมือ (อิเล็กทรอนิกส์) บรรจุในคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตและมีหนังสือรายงานผลฯ เสนอ อchr. (ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่) แล้ว	๒๐				
		๓. ตรวจสอบพัสดุฯ (งวดที่ ๔ รายงานติดตามฯ ประจำเดือนที่ ๗)	๒๐	ก.พ. – มี.ค. ๖๘	๑. คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุฯ ในคราวประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๑๒ มี.ค. ๒๕๖๘ มีมติมอบหมายให้กลุ่มบริษัทที่ปรึกษา ได้รับความเห็นและข้อเสนอนะของที่ประชุม ไปปรับปรุงและมีหนังสือรายงานผลฯ งวดที่ ๔ เสนอ อchr. (ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่) แล้ว ๒. กลุ่มบริษัทที่ปรึกษานำส่งรายงานติดตามฯ (ฉบับปรับปรุง) แล้ว เมื่อวันที่ ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘ โดยคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุฯ อยู่ระหว่างเตรียมประชุม	๒๐				
		๔. ตรวจสอบพัสดุฯ (งวดที่ ๕ รายงานติดตามฯ ประจำเดือนที่ ๙)	๒๐	เม.ย. – พ.ค. ๖๘	กำหนดส่งมอบงานภายในวันที่ ๒๒ เม.ย. ๒๕๖๘	-				

รายงานผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายตามแผนปฏิบัติการการกรมการขนส่งทางราง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ ๒) (ไตรมาสที่ ๒ : มกราคม – มีนาคม ๒๕๖๘)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๘		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ	หน่วยรับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘)		แผนการเบิกจ่าย (ลบ.)	ผล การเบิกจ่าย (ลบ.) (๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
		๕. ตรวจรับพัสดุฯ (งวดที่ ๖ รายงานติดตามมาประจำเดือนที่ ๑๑ คู่มือติดตามฯ สื่อประชาสัมพันธ์ และข้อมูลทั้งหมดบันทึกใน Portable Hard disk)	๒๐	มี.ย. – ก.ค. ๖๘	กำหนดส่งมอบงานภายในวันที่ ๑๑ ก.ค. ๒๕๖๘	-				
กลยุทธ์ MoS๓ ส่งเสริมงานวิจัย เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมระบบรางภายในประเทศให้มีมาตรฐานสากล และราคาที่แข่งขันได้ จำนวน ๑ โครงการ/กิจกรรม ดังนี้										
๑	ประสานงานและร่วมมือกับสถาบันวิจัยสถาบันการศึกษา ภาควิชาอุตสาหกรรม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับระบบการขนส่งทางราง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมระบบรางภายในประเทศให้มีมาตรฐานสากลและราคาที่แข่งขันได้ หรือพัฒนานวัตกรรมที่ส่งเสริมขีดความสามารถและประสิทธิภาพของการขนส่งทางราง	⚙️ อยู่ระหว่างดำเนินการ				๘๕	(ไม่มี)	(ไม่มี)	(ไม่มี)	กยร.(ยพ.)/กมล./กกม.
		๑. มีหนังสือถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อติดตามความคืบหน้าการพัฒนาอุตสาหกรรมระบบรางของประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ และประสาน ติดตามข้อมูล	๒๕	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	ขร. ได้มีหนังสือ ที่ คค ๐๙๐๕.๒/ว๑๗๖๕ และ คค ๐๙๐๕.๒/๑๗๖๖ ลงวันที่ ๑๐ ต.ค. ๒๕๖๗ เรื่อง การติดตามความคืบหน้าการพัฒนาอุตสาหกรรมระบบรางของประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ขอความอนุเคราะห์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รายงานผลการดำเนินงานตามแบบฟอร์มที่กำหนด โดยขอให้นำส่ง ขร. ภายในวันที่ ๑ มี.ค. ๒๕๖๘ และ ๑ ก.ย. ๒๕๖๘ เพื่อจะได้จัดทำรายงานความคืบหน้าการพัฒนาอุตสาหกรรมระบบรางของประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เสนอ อขร. ต่อไป	๒๕				

รายงานผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายตามแผนปฏิบัติการกรมการขนส่งทางราง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
(ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ ๒) (ไตรมาสที่ ๒ : มกราคม – มีนาคม ๒๕๖๘)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๘		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ	หน่วยรับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘)		แผนการเบิกจ่าย (ลบ.)	ผล การเบิกจ่าย (ลบ.) (๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
		๒. รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลความคืบหน้าการพัฒนาอุตสาหกรรมระบบรางของประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	๒๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	ขร. ได้ประสาน ติดตาม และรวบรวมข้อมูลความคืบหน้าการพัฒนาอุตสาหกรรมระบบรางของประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เรียบร้อยแล้ว ดังนี้ ๑. กรมการจัดหางาน มีหนังสือ ที่ รง ๐๓๐๔๔/๕๘๗๒๑ ลงวันที่ ๒๐ ก.พ. ๒๕๖๘ เรื่อง การติดตามความคืบหน้าการพัฒนาอุตสาหกรรมระบบรางของประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ๒. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มีหนังสือ ที่ อก ๐๗๐๔/๒๑๑๑ ลงวันที่ ๒๔ ก.พ. ๒๕๖๘ เรื่อง การติดตามความคืบหน้าการพัฒนาอุตสาหกรรมระบบรางของประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ๓. สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีหนังสือ ที่ ศธ ๐๖๐๖/๓๒๔๕ ลงวันที่ ๒๖ ก.พ. ๒๕๖๘ เรื่อง ติดตามความคืบหน้าการพัฒนาอุตสาหกรรมระบบรางของประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ๔. กระทรวงการอุดมศึกษา มีหนังสือ ที่ อว ๐๒๐๕.๕/๕๐๑๗ ลงวันที่ ๗ มี.ค. ๒๕๖๘ เรื่อง การติดตามความคืบหน้าการพัฒนา	๑๐				

รายงานผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายตามแผนปฏิบัติการกรมการขนส่งทางราง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
(ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ ๒) (ไตรมาสที่ ๒ : มกราคม – มีนาคม ๒๕๖๘)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๘		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ	หน่วยรับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘)		แผนการเบิกจ่าย (ลบ.)	ผล การเบิกจ่าย (ลบ.) (๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
					อุตสาหกรรมระบบรางของประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘					
					๕. การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย มีหนังสือ ที่ รฟม ๐๑๖/๖๙๔ ลงวันที่ ๑๔ มี.ค. ๒๕๖๘ เรื่อง ขอนำส่ง รายงานความคืบหน้าการพัฒนา อุตสาหกรรมระบบรางของประเทศไทย					
					๖. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อมแห่งประเทศไทย มีหนังสือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันที่ ๒๐ มี.ค. ๒๕๖๘ เรื่อง นำส่ง ข้อมูลผลการดำเนินการติดตามการพัฒนา อุตสาหกรรมระบบรางของประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ข้อมูลในช่วงวันที่ ๑ ก.ย. ๒๕๖๗ – ๒๘ ก.พ. ๒๕๖๘					
					๗. กรมบัญชีกลาง มีหนังสือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันที่ ๒๑ มี.ค. ๒๕๖๘ เรื่อง ข้อมูลผลการดำเนินการติดตาม การพัฒนาอุตสาหกรรมระบบรางฯ เดือน มี.ค. ๒๕๖๘					
					๘. สถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบรางมีหนังสือ ที่ สทร ๒๐๑/๔๘ ลงวันที่ ๒๗ มี.ค. ๒๕๖๘ เรื่อง รายงาน					

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘				แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๘		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ	หน่วยรับผิดชอบ	
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘)		แผนการเบิกจ่าย (ลบ.)			ผล การเบิกจ่าย (ลบ.) (๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘)
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
					ความคืบหน้าการพัฒนาอุตสาหกรรมระบบรางของประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘					
		๓. จัดทำรายงานความคืบหน้าการพัฒนาอุตสาหกรรมระบบรางของประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เสนอ อชร.	๕	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	-	-				
		๔. ประสานงานและร่วมมือกับสถาบันวิจัยสถาบันการศึกษาภาคอุตสาหกรรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับระบบการขนส่งทางรางทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมระบบรางภายในประเทศให้มีมาตรฐานสากลและราคาที่แข่งขันได้หรือพัฒนานวัตกรรมที่ส่งเสริมขีดความสามารถและประสิทธิภาพของการขนส่งทางราง	๕๐	พ.ย. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	๑. ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) และระบบ AI ในการตรวจจับพร้อมทั้งเสียงเตือนบริเวณจุดตัดการรถไฟกับถนน ๑.๑ ตามหนังสือ ที่ คค ๐๒๐๐.๒/กพบ ๘๓ ลงวันที่ ๔ มิ.ย. ๒๕๖๗ ให้ รฟท. ดำเนินการตามมาตรฐานความปลอดภัยเพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นตามมาตรการ/แนวทางการป้องกันหรือลดการเกิดอุบัติเหตุตั้งแต่ระดับเหตุอันตรายร้ายแรงแล้วรายงานให้ทราบเป็นระยะ ตามข้อเสนอของ ชร. ซึ่งรฟท. ได้มีหนังสือ ที่ รพ ๑/๓๐๕๘/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๓ ธ.ค. ๒๕๖๗ ถึง ชร. เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติ	๕๐	(ไม่มี)	(ไม่มี)	(ไม่มี)	กมป.

รายงานผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายตามแผนปฏิบัติการกรมการขนส่งทางราง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
(ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ ๒) (ไตรมาสที่ ๒ : มกราคม – มีนาคม ๒๕๖๘)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๘		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ	หน่วยรับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘)		แผนการเบิกจ่าย (ลบ.)	ผล การเบิกจ่าย (ลบ.) (๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
					ตามมาตรการ/แนวทางการป้องกันหรือลดการเกิดอุบัติเหตุตั้งแต่ระดับเหตุอันตรายร้ายแรงของไตรมาสที่ ๓ และ ๔ ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (ครั้งที่ ๒) ถึง ขร. โดยมีรายละเอียดในส่วนของการดำเนินการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) และระบบ AI ซึ่ง รพพ. อยู่ระหว่างรอการประสานงานจากสถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง (สทร.) ในการเข้าดำเนินการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) และระบบ AI ในการตรวจจับ พร้อมทั้งเสียงเตือนบริเวณจุดตัดการรถไฟกับถนนนำร่องเพื่อลดอุบัติเหตุและเพิ่มความปลอดภัยของเขตโครงสร้างทางรถไฟให้มากขึ้น ๑.๒ จัดประชุมร่วมกันระหว่าง ขร. และ สทร. เมื่อวันที่ ๑๖ ก.พ. ๒๕๖๗ ขร. ขอให้ สทร. พิจารณาแนวทางการนำร่องโครงการติดตั้งกล้อง CCTV และระบบเทคโนโลยี AI เพื่อช่วยลดปัญหาการเกิดอุบัติเหตุบริเวณจุดตัดทางรถไฟกับถนน ต่อมา รชค. ได้มีข้อสั่งการ เมื่อวันที่ ๑๙ ก.พ. ๒๕๖๗					

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘				แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๘		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ	หน่วยรับผิดชอบ	
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘)		แผนการเบิกจ่าย (ลบ.)			ผล การเบิกจ่าย (ลบ.) (๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘)
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
					มอบหมายให้ สทร. และ รพท. จัดทำกล้องตรวจจับโดยใช้ปัญญาประดิษฐ์ (Ai Camera) เพื่อแก้ปัญหาอุบัติเหตุจุดตัดทางรถไฟ ๑.๓ ขร. ได้เข้าร่วมการอบรมการใช้งานระบบและการพัฒนา AI Algorithm เพื่อตรวจจับและแจ้งเตือนอัจฉริยะสำหรับความปลอดภัยบริเวณจุดตัดทางรถไฟกับถนน เมื่อวันที่ ๑๒ - ๑๓ มี.ค. ๒๕๖๘ เพื่อบูรณาการความร่วมมือระหว่างกรมการขนส่งทางราง การรถไฟแห่งประเทศไทย สถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง (องค์การมหาชน) และผู้เชี่ยวชาญด้าน AI สำหรับเพิ่มประสิทธิภาพในการเฝ้าระวังและแจ้งเตือนอุบัติเหตุบริเวณจุดตัดทางรถไฟกับถนน รวมทั้งเสริมสร้างความรู้และทักษะในการใช้งานระบบ AI สำหรับการตรวจจับและแจ้งเตือนอัจฉริยะบริเวณจุดตัดทางรถไฟกับถนน รวมถึงประยุกต์ใช้ความรู้ที่ได้รับในการปรับปรุงมาตรการด้านความปลอดภัย					

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๘		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ	หน่วยรับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘)		แผนการเบิกจ่าย (ลบ.)	ผล การเบิกจ่าย (ลบ.) (๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
					และการบริหารจัดการจุดตัดทางรถไฟกับถนนอย่างมีประสิทธิภาพ ๑.๔ ขร. สทร. และ รฟท. ได้หารือร่วมกันถึงรูปแบบและแนวทางการติดตั้งกล้อง CCTV และ AI ตลอดจนได้ลงสำรวจและคัดเลือกพื้นที่ที่จะนำร่องติดตั้งกล้อง CCTV และ AI ในจุดตัดที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุจำนวน ๘ แห่ง โดยสถานะปัจจุบันได้ติดตั้งแล้วเสร็จ ๓ แห่งคือ จุดตัด กม. ๖๙+๕๘๒ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จุดตัด กม. ๕๐+๙๙๕ จังหวัดฉะเชิงเทรา จุดตัด กม. ๒๗๖+๔๐๖ จังหวัดนครสวรรค์ และอยู่ระหว่างติดตั้งในอีก ๕ แห่งที่เหลือ ได้แก่ จุดตัดในกรุงเทพมหานคร จังหวัดอุดรธานี จังหวัดกาญจนบุรี และจังหวัดชลบุรี โดยคาดว่าจะติดตั้งแล้วเสร็จและทดสอบระบบในเดือน เม.ย. ๒๕๖๘ ๒. ขร. ได้ร่วมประชุมคณะทำงานพิจารณาการผลิตกำแพงกันเสียงชนิดดูดซับเสียงที่มีองค์ประกอบของแผ่นวัสดุซับเสียงจากโพลียเอทรีนสำหรับระบบราง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๘ พ.ย. ๒๕๖๗					

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๘		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ	หน่วยรับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘)		แผนการเบิกจ่าย (ลบ.)	ผล การเบิกจ่าย (ลบ.) (๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
					เพื่อให้ข้อเสนอแนะในการจัดทำร่างมาตรฐานการผลิตกำแพงกันเสียงชนิดดูดกลืนเสียงที่มีองค์ประกอบของแผ่นวัสดุดูดกลืนเสียงจากโพลียเอทรีนสำหรับระบบราง ๓. ขร. ได้ร่วมการประชุมเทคนิคพิจารณา (Technical hearing) ร่างมาตรฐานฯ เมื่อวันที่ ๒๐ พ.ย. ๒๕๖๗					
พันธกิจ M๒ พัฒนามาตรฐานและกำกับดูแลการขนส่งทางรางให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล										
กลยุทธ์ M๒S๑ ศึกษาจัดทำมาตรฐานการขนส่งทางรางเพื่อเพิ่มความปลอดภัยและลดอุบัติเหตุ จำนวน ๕ โครงการ/กิจกรรม ดังนี้										
๑	จัดทำร่างมาตรฐานการขนส่งทางรางที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย จำนวน ๗ มาตรฐาน	⚙️ อยู่ระหว่างดำเนินการ				๔๖.๘๑	(ไม่มี)	(ไม่มี)	(ไม่มี)	กมป.
		๑. ศึกษา รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง	๗ (มาตรฐานละ ๑)	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	ศึกษา รวบรวมข้อมูลของมาตรฐานต่อไปนี้แล้วเสร็จ ๑. มาตรฐานเขตโครงสร้างทางรถไฟ ๒. มาตรฐานระบบควบคุมระบบอาณัติสัญญาณจากศูนย์กลางสำหรับโครงข่ายรถไฟในเมือง ๓. มาตรฐานการออกแบบและวางแนวเส้นทางสำหรับทางขนาด ๑,๔๓๕ มม. ๔. มาตรฐานวงจรไฟต่อน ๕. มาตรฐานประแจกล	๗				

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๘		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ	หน่วยรับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘)		แผนการเบิกจ่าย (ลบ.)	ผล การเบิกจ่าย (ลบ.) (๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
					๖. มาตรฐานระบบจ่ายไฟฟ้าขับเคลื่อน กระแสตรง ๗. มาตรฐานความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้าในระบบราง ๘. มาตรฐานการป้องกันอันตรายจากระบบไฟฟ้าบนตัวรถขนส่งทางราง					
		๒. จัดทำร่างมาตรฐาน	๗ (มาตรฐานละ ๑)	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	จัดทำร่างมาตรฐานแล้วเสร็จ ดังนี้ ๑. มาตรฐานเขตโครงสร้างทางรถไฟ ๒. มาตรฐานระบบควบคุมระบบอาณัติสัญญาณจากศูนย์กลางสำหรับโครงข่ายรถไฟฟ้าในเมือง ๓. มาตรฐานการออกแบบและวางแนวเส้นทางสำหรับทางขนาด ๑,๔๓๕ มม.	๓				
		๓. เสนอร่างมาตรฐานให้ คณะอนุกรรมการพิจารณาเห็นชอบ	๒๘.๖๗ (มาตรฐานละ ๔.๐๙)	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	คณะอนุกรรมการพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างมาตรฐานดังต่อไปนี้แล้ว ๑. มาตรฐานเขตโครงสร้างทางรถไฟ ๒. มาตรฐานระบบควบคุมระบบอาณัติสัญญาณจากศูนย์กลางสำหรับโครงข่ายรถไฟฟ้าในเมือง ๓. มาตรฐานการออกแบบและวางแนวเส้นทางสำหรับทางขนาด ๑,๔๓๕ มม.	๑๒.๒๗				

รายงานผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายตามแผนปฏิบัติการการขนส่งทางราง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
(ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ ๒) (ไตรมาสที่ ๒ : มกราคม – มีนาคม ๒๕๖๘)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๘		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ	หน่วยรับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘)		แผนการเบิกจ่าย (ลบ.)	ผล การเบิกจ่าย (ลบ.) (๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
		๔. เสนอร่างมาตรฐานให้คณะกรรมการจัดทำมาตรฐานการขนส่งทางรางพิจารณาเห็นชอบ	๒๘.๖๗ (มาตรฐานละ ๔.๐๙)	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	คณะกรรมการจัดทำมาตรฐานการขนส่งทางรางพิจารณาให้ความเห็นชอบมาตรฐานดังต่อไปนี้ ๑. มาตรฐานเขตโครงสร้างทางรถไฟ ๒. มาตรฐานระบบควบคุมระบบอาณัติสัญญาณจากศูนย์กลางสำหรับโครงข่ายรถไฟฟ้าในเมือง ๓. มาตรฐานการออกแบบและวางแนวเส้นทางสำหรับทางขนาด ๑,๔๓๕ มม.	๑๒.๒๗				
		๕. เสนอ คค. มอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำมาตรฐานไปพิจารณาบังคับใช้	๒๘.๖๗ (มาตรฐานละ ๔.๐๙)	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	เสนอ คค. มอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำมาตรฐานไปพิจารณาบังคับใช้แล้วดังต่อไปนี้ ๑. มาตรฐานเขตโครงสร้างทางรถไฟ ๒. มาตรฐานระบบควบคุมระบบอาณัติสัญญาณจากศูนย์กลางสำหรับโครงข่ายรถไฟฟ้าในเมือง ๓. มาตรฐานการออกแบบและวางแนวเส้นทางสำหรับทางขนาด ๑,๔๓๕ มม.	๑๒.๒๗				

รายงานผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายตามแผนปฏิบัติการกรมการขนส่งทางราง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
(ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ ๒) (ไตรมาสที่ ๒ : มกราคม – มีนาคม ๒๕๖๘)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๘		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ	หน่วยรับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘)		แผนการเบิกจ่าย (ลบ.)	ผล การเบิกจ่าย (ลบ.) (๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
๒	ศึกษามาตรฐานระบบรางของ UIC	⚙️ อยู่ระหว่างดำเนินการ				๕๔.๕	๐.๔๑๐๙ (วงเงินรวม ๐.๔๑๐๙)	๐.๓๘๙๒	หมายเหตุ : เบิกจ่ายแล้วเสร็จ โดยมีเงินเหลือจ่าย ๐.๐๒๑๗ ล้านบาท เนื่องจากส่วนต่างของค่าเงินยูโร	กมป.
		๑. ดำเนินการต่ออายุสมาชิก	๓๐	ม.ค. - ก.พ. ๖๘	ดำเนินการต่ออายุสมาชิกเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๒๙ ม.ค. ๒๕๖๘	๓๐				
		๒. นำมาตรฐานระบบรางของ UIC มาศึกษาและพัฒนาจัดทำมาตรการการรักษาความปลอดภัยในระบบรางหรือสื่อประชาสัมพันธ์	๓๕ (ขั้นตอนละ ๗)	ก.พ. - มิ.ย. ๖๘	อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑. รวบรวมและศึกษาเกี่ยวกับผลกระทบที่เกิดจากเสียงในระบบรางของ UIC	๗				
		๓. เผยแพร่มาตรการหรือสื่อประชาสัมพันธ์ที่จัดทำขึ้นหรือเสนอ คค. มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป	๓๕ (กิจกรรมละ ๑๗.๕)	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	๑. เข้าร่วมฝึกอบรมในหัวข้อ Safety ณ ประเทศญี่ปุ่น เมื่อวันที่ ๑๑ - ๑๕ พ.ย. ๒๕๖๗ ที่ UIC เป็นผู้จัด โดย กมป. จัดทำรายงานผลการฝึกอบรมฯ และเผยแพร่องค์ความรู้ด้านความปลอดภัยระบบราง เมื่อวันที่ ๔ ธ.ค. ๒๕๖๗	๑๗.๕				

รายงานผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายตามแผนปฏิบัติการกรมการขนส่งทางราง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
(ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ ๒) (ไตรมาสที่ ๒ : มกราคม – มีนาคม ๒๕๖๘)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๘		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ	หน่วยรับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘)		แผนการเบิกจ่าย (ลบ.)	ผล การเบิกจ่าย (ลบ.) (๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
๓	โครงการศึกษาจัดทำมาตรฐานการตรวจสภาพรถขนส่งทางรางของผู้ตรวจสอบและรับรองรถขนส่งทางราง	✔ ดำเนินการแล้วเสร็จ				๑๐๐	๑๐.๔๗๗๑ (วงเงินรวม ๑๓.๐๙๖๓)	๑๐.๔๗๕๘	หมายเหตุ : เบิกจ่ายแล้วเสร็จตามวงเงินในสัญญา	กมป.
		๑. ดำเนินการตามงวดงานที่ ๒	๓๐	ต.ค. ๖๗	ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างที่ปรึกษา ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑ ต.ค. ๒๕๖๗	๓๐				
		๒. ดำเนินการตามงวดงานที่ ๓	๓๕	ธ.ค. ๖๗ - มี.ค. ๖๘	๑. ที่ปรึกษาได้มีหนังสือส่งมอบงานงวดที่ ๓ เมื่อวันที่ ๑๗ ธ.ค. ๒๕๖๗ และประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ครั้งที่ ๔ เมื่อวันที่ ๒๗ ธ.ค. ๒๕๖๗ ๒. มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ (Working group) กับผู้ที่เกี่ยวข้อง ไม่น้อยกว่า ๓๐ คน เมื่อวันที่ ๑๐ มี.ค. ๒๕๖๘	๓๕				
		๓. ดำเนินการตามงวดงานที่ ๔	๓๕	ก.พ. – มี.ค. ๖๘	๑. มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมความเข้าใจให้กับประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ไม่น้อยกว่า ๒๐ คน เมื่อวันที่ ๔ ก.พ. ๒๕๖๘ ๒. มีการจัดสัมมนานำเสนอรายละเอียดโครงการต่อผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมการขนส่งทางราง รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไม่น้อยกว่า ๕๐ คน เมื่อวันที่ ๖ ก.พ. ๒๕๖๘ ๓. ที่ปรึกษาได้มีหนังสือส่งมอบงานงวดที่ ๔ เมื่อวันที่ ๑๔ ก.พ. ๒๕๖๘ และประชุม	๓๕				

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๘		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ	หน่วยรับผิดชอบ	
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘)		แผนการเบิกจ่าย (ลบ.)	ผล การเบิกจ่าย (ลบ.) (๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘)			
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)					
					คณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ สำหรับงานงวดที่ ๔ เมื่อวันที่ ๑๐ มี.ค. ๒๕๖๘ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว						
๔	โครงการศึกษาจัดทำมาตรฐานระบบระบายน้ำโครงสร้างพื้นฐานระบบราง และจัดทำมาตรการลดความเสี่ยงต่อภัยระบบราง	⚙️ อยู่ระหว่างดำเนินการ					๕๕	๘.๘๑๘๗ (วงเงินรวม ๒๒.๐๔๖๗)	๖.๓๗๐๗	(ไม่มี)	กมป.
		๑. ดำเนินการตามงวดงานที่ ๓ และติดตามความก้าวหน้าโครงการฯ	๓๐	ธ.ค. ๖๗ – ก.พ. ๖๘	๑. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีหนังสือเลขที่ อว ๖๕๐๑.๑๐.๓/๓๒๕ ลงวันที่ ๖ ธ.ค. ๒๕๖๗ เรื่อง ขอส่งรายงานความก้าวหน้าฉบับที่ ๒ (Progress Report ๒) และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงวดงานที่ ๓ ๒. ประชุมคณะทำงานให้ความเห็นฯ ครั้งที่ ๓-๓/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๔ ธ.ค. ๒๕๖๗ ๓. ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างที่ปรึกษาฯ งวดที่ ๓ เมื่อวันที่ ๒๔ ธ.ค. ๒๕๖๗ โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบ ๔. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีหนังสือเลขที่ อว ๖๕๐๑.๑๐.๓/๓๕๗ ลงวันที่ ๒๖ ธ.ค. ๒๕๖๗ เรื่อง ขอเบิกเงินงวดที่ ๓ (ร้อยละ ๒๐) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ มีหนังสือ ที่ คค ๐๙๐๔.๒/๒๘ ลงวันที่ ๑๖ ม.ค. ๒๕๖๘	๓๐					

รายงานผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายตามแผนปฏิบัติการการกมการขนส่งทางราง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
(ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ ๒) (ไตรมาสที่ ๒ : มกราคม – มีนาคม ๒๕๖๘)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘				แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๘		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ	หน่วยรับผิดชอบ	
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘)		แผนการเบิกจ่าย (ลบ.)			ผล การเบิกจ่าย (ลบ.) (๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘)
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
					เรื่อง รายงานผลการตรวจรับพัสดุในงานจ้างที่ปรึกษาฯ งวดที่ ๓ ๕. มีการประชุมประจำเดือน ครั้งที่ ๕-๑/๒๕๖๘ เพื่อติดตามความก้าวหน้าโครงการฯ เมื่อวันที่ ๒๓ มี.ค. ๒๕๖๘ ๖. มีการประชุมประจำเดือน ครั้งที่ ๖-๒/๒๕๖๘ เพื่อติดตามความก้าวหน้าโครงการฯ เมื่อวันที่ ๒๖ ก.พ. ๒๕๖๘					
		๒. ดำเนินการตามงวดงานที่ ๔ และติดตามความก้าวหน้าโครงการฯ	๓๕	มี.ค. – เม.ย. ๖๘	๑. จัดอบรมถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีโครงการศึกษาจัดทำมาตรฐานระบบระบายน้ำโครงสร้างพื้นฐานระบบรางและจัดทำมาตรการลดความเสี่ยงต่อภัยระบบราง ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๔ มี.ค. ๒๕๖๘ ๒. มีการประชุมประจำเดือน ครั้งที่ ๗-๓/๒๕๖๘ เพื่อติดตามความก้าวหน้าโครงการฯ เมื่อวันที่ ๑๙ มี.ค. ๒๕๖๘ ๓. ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลประกอบการดำเนินโครงการศึกษาจัดทำมาตรฐานระบบระบายน้ำโครงสร้างพื้นฐานระบบรางฯ ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดชลบุรี และจังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ ๒๔ – ๒๘ มี.ค. ๒๕๖๘	๒๕				

รายงานผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายตามแผนปฏิบัติการกรมการขนส่งทางราง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ ๒) (ไตรมาสที่ ๒ : มกราคม – มีนาคม ๒๕๖๘)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๘		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ	หน่วยรับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘)		แผนการเบิกจ่าย (ลบ.)	ผล การเบิกจ่าย (ลบ.) (๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
					๔. ผู้รับจ้างส่งงานงวดที่ ๔ เมื่อวันที่ ๔ เม.ย. ๒๕๖๘ ๕. อยู่ระหว่างเตรียมประชุมคณะทำงานให้ความเห็นฯ ครั้งที่ ๔-๑/๒๕๖๘ และประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างที่ปรึกษาฯ งวดที่ ๔ ในวันที่ ๒๓ เม.ย. ๒๕๖๘ ๖. อยู่ระหว่างเตรียมจัดอบรมถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยี โครงการศึกษาจัดทำมาตรฐานระบบระบายน้ำ โครงสร้างพื้นฐานระบบรางและจัดทำมาตรการลดความเสี่ยงต่อภัยระบบราง ครั้งที่ ๒ ในวันที่ ๒๔ เม.ย. ๒๕๖๘					
		๓. ดำเนินการตามงวดงานที่ ๕ และติดตามความก้าวหน้าโครงการฯ	๓๕	พ.ค. – ส.ค. ๖๘	-	-				
๕	กำหนดมาตรการเชิงป้องกันให้แก่หน่วยงานที่มีอำนาจเกี่ยวกับการขนส่งทางราง กรณีที่ตรวจพบในระหว่างการสอบสวนว่าจำเป็นต้องดำเนินการโดยเร็วเพื่อให้เกิดความปลอดภัย	⚙️ อยู่ระหว่างดำเนินการ				๕๐	(ไม่มี)	(ไม่มี)	(ไม่มี)	กมป.
		๑. จัดทำรายงานมาตรการเชิงป้องกันในกรณีที่จำเป็นต้องดำเนินการโดยเร็วเพื่อให้เกิดความปลอดภัย เสนอให้ คค. พิจารณามอบหมายหน่วยงาน	๕๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	๑. เสนอ คค. พิจารณามอบหมายให้ รพท. ดำเนินการตามแนวทางการป้องกันอุบัติเหตุโดยเร็ว ในเรื่องอุบัติเหตุขบวนรถไฟชนรถยนต์ บริเวณทางลัดผ่านหลักกิโลเมตรที่ ๖๑๒/๑-๒ ระหว่างสถานีมะลวน - สถานีท่าฉาง อำเภอ	๕๐				

รายงานผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายตามแผนปฏิบัติการกรมการขนส่งทางราง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
(ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ ๒) (ไตรมาสที่ ๒ : มกราคม – มีนาคม ๒๕๖๘)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๘		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ	หน่วยรับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘)		แผนการเบิกจ่าย (ลบ.)	ผล การเบิกจ่าย (ลบ.) (๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
		ที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามมาตรการ/ข้อเสนอแนะต่อไป			ท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยจัดพนักงาน/ลูกจ้าง/อาสาสมัครมาขึ้นแผงเหล็กเลื่อนกันถนนบริเวณทางลัดผ่านตลอด ๒๔ ชั่วโมง หรือพิจารณาปิดทางลัดผ่าน เมื่อวันที่ ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗ ๒. เสนอ คค. พิจารณามอบหมายให้ รพท. ดำเนินการตามแนวทางการป้องกันอุบัติเหตุโดยเร็ว ในเรื่องอุบัติเหตุหัวรถจักรดีเซลขนรถยนต์ บริเวณทางผ่านถนนเสมอระดับระหว่างสถานีพัทยา – สถานีบ้านห้วยขวาง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ให้บริหารจัดการจราจรบริเวณจุดตัดอย่างเข้มงวด ไม่ให้มีการหยุดรถคร่อมทางรถไฟ และปฏิบัติตามมาตรา ๖๒ แห่งพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ ๒๑ พ.ย. ๒๕๖๗ ๓. เสนอ คค. พิจารณามอบหมายให้ รพท. ดำเนินการตามแนวทางการป้องกันอุบัติเหตุโดยเร็วในเรื่องอุบัติเหตุขบวนรถสินค้าที่ ๕๑๒ (หินลับ - เชียงรากน้อย) ตกราง บริเวณหลักกิโลเมตรที่ ๑๓๙/๕ ย่านสถานีรถไฟ					

รายงานผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายตามแผนปฏิบัติราชการกรมการขนส่งทางราง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ ๒) (ไตรมาสที่ ๒ : มกราคม – มีนาคม ๒๕๖๘)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘				แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๘		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ	หน่วยรับผิดชอบ	
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘)		แผนการเบิกจ่าย (ลบ.)			ผล การเบิกจ่าย (ลบ.) (๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘)
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
					ผาเสด็จ อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี สถานีผาเสด็จ ให้มีค่าทางเรขาคณิตต่าง ๆ ของทางรถไฟ (Track Geometry) รวมทั้งตรวจสอบหน้าตัดราง (Rail Profile) ให้อยู่ในค่าเกณฑ์มาตรฐาน พร้อมทั้งพิจารณาเปลี่ยนหมอนรองราง (sleeper) และหมอนประแจ (bearer) ที่ได้รับความเสียหายจนส่งผลกระทบต่อความปลอดภัย เพื่อให้ทางรถไฟสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สมบูรณ์และมีความปลอดภัยตามมาตรฐาน เมื่อวันที่ ๑๘ ธ.ค. ๒๕๖๗					
		๒. ดำเนินการติดตาม/ประสานหน่วยงานระบบราง ผลการดำเนินการตามมาตรการเชิงป้องกันที่ ขร. ได้เสนอแนะ	๕๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	-	-				

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๘		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ	หน่วยรับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘)		แผนการเบิกจ่าย (ลบ.)	ผล การเบิกจ่าย (ลบ.) (๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
กลยุทธ์ M๒S๒ สนับสนุน/ส่งเสริมการจัดทำร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางราง พ.ศ. เพื่อให้มีบทบัญญัติในการกำกับดูแลการขนส่งทางราง จำนวน ๑ โครงการ/กิจกรรม ดังนี้										
๑	พิจารณาทบทวนเนื้อหาของ ร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางราง พ.ศ. ที่กำหนดมาตรฐาน กฎระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลการขนส่งทางราง เพื่อให้ครอบคลุมภารกิจของกรมการขนส่งทางราง	⚙️ อยู่ระหว่างดำเนินการ				๙๐	(ไม่มี)	(ไม่มี)	(ไม่มี)	กกรม.
		๑. คมพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติฯ	๔๐	ต.ค. ๖๗	เมื่อวันที่ ๘ ต.ค. ๒๕๖๗ ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางราง พ.ศ. ซึ่งเสนอโดยกระทรวงคมนาคม	๔๐				
		๒. รวบรวมและจัดทำข้อมูลประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางราง พ.ศ. สภาผู้แทนราษฎรพิจารณา ๓ วาระ	๓๐ (วาระ ๑๐)	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	๑. จัดทำตารางเปรียบเทียบร่างพระราชบัญญัติฯ รวบรวมและจัดทำข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เพื่อประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติฯ โดยเมื่อวันที่ ๓๐ ต.ค. ๒๕๖๗ สภาผู้แทนราษฎรมีมติรับหลักการในวาระที่ ๑ และมีการตั้งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณารายมาตรา ครั้งแรกเมื่อวันที่ ๑ พ.ย. ๒๕๖๗ และมีการประชุมพิจารณาต่อเนื่อง (ทุกวันพุธ) ๒. คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางราง พ.ศ. ได้ดำเนินการพิจารณาแล้วเสร็จในการประชุมครั้งที่ ๑๕ เมื่อวันที่ ๑๒ มี.ค. ๒๕๖๘ ปัจจุบัน ร่างพระราชบัญญัติอยู่ระหว่างการ	๓๐				

รายงานผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายตามแผนปฏิบัติการกรมการขนส่งทางราง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
(ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ ๒) (ไตรมาสที่ ๒ : มกราคม – มีนาคม ๒๕๖๘)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๘		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ	หน่วยรับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘)		แผนการเบิกจ่าย (ลบ.)	ผล การเบิกจ่าย (ลบ.) (๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
					รอเสนอเข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรในวาระที่ ๒ และ ๓ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ					
		๓. รวบรวมและจัดทำข้อมูลประกอบการพิจารณา ร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางราง พ.ศ.วุฒิสภาพิจารณา ๓ วาระ	๓๐ (วาระละ ๑๐)	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	เข้าร่วมประชุมการพิจารณา ร่างพระราชบัญญัติฯ โดยจัดทำข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาโดยเมื่อวันที่ ๑๓ ธ.ค. ๒๕๖๗ มีการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณา ศึกษาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมทางบกและทางรางเพื่อพิจารณา ศึกษา ร่างพระราชบัญญัติฯ	๒๐				
กลยุทธ์ M๒S๓ กำหนดมาตรฐานหลักเกณฑ์ กฎหมายลำดับรอง เพื่อให้มีมาตรฐานและกำกับดูแลการขนส่งทางรางด้านความปลอดภัยให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล จำนวน ๒ โครงการ/กิจกรรม ดังนี้										
๑	โครงการจัดทำกฎหมายลำดับรองภายใต้ร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางราง พ.ศ.	⚙️ อยู่ระหว่างดำเนินการ				๗๐	๑๐.๗๐๐๖ (วงเงินรวม ๑๐.๗๐๐๖)	๔.๒๔๐๐	(ไม่มี)	กกม.
		๑. จัดทำร่างขอบเขตของงาน และกำหนดราคากลาง	๒๐	ต.ค. ๖๗	คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานจ้างที่ปรึกษาและกำหนดราคากลางโครงการจัดทำกฎหมายลำดับรองภายใต้ร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางราง พ.ศ. ดำเนินการจัดทำขอบเขตงานจ้างที่ปรึกษาและรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการฯ เสนอ อชร. ทราบแล้ว	๒๐				

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๘		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ	หน่วยรับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘)		แผนการเบิกจ่าย (ลบ.)	ผล การเบิกจ่าย (ลบ.) (๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
		๒. ดำเนินการจัดจ้างที่ปรึกษา	๒๐	ต.ค. – พ.ย. ๖๗	คณะกรรมการดำเนินงานจ้างที่ปรึกษาดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และรายงานผลการพิจารณาของคณะกรรมการฯ เสนอ อchr. ทราบแล้ว	๒๐				
		๓. ลงนามในสัญญาจ้าง	๒๐	ธ.ค. ๖๗	ผกม. ลงนามในสัญญาจ้างที่ปรึกษากับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรียบร้อยแล้ว ตามสัญญาเลขที่ ๑๐/๒๕๖๘	๒๐				
		๔. ดำเนินการตามงวดงานที่ ๑	๑๐	ม.ค. ๖๘	๑. ที่ปรึกษาได้ส่งมอบงานตามขอบเขตงานจ้างงวดงานที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๔ ม.ค. ๒๕๖๘ ๒. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ ได้มีมติเห็นชอบรายงานเบื้องต้นในคราวประชุมตรวจรับพัสดุฯ เมื่อวันที่ ๓ ก.พ. ๒๕๖๘ เรียบร้อยแล้ว ๓. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ มีบันทึก รายงานผลการตรวจรับพัสดุฯ (งวดที่ ๑) เรียบน อchr. ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่แล้ว เมื่อวันที่ ๑๑ ก.พ. ๒๕๖๘	๑๐				
		๕. ดำเนินการตามงวดงานที่ ๒	๑๐	เม.ย. ๖๘	-	-				
		๖. ดำเนินการตามงวดงานที่ ๓	๑๐	ก.ค. ๖๘	-	-				
		๗. ดำเนินการตามงวดงานที่ ๔	๑๐	ก.ย. ๖๘	-	-				

รายงานผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายตามแผนปฏิบัติการการกรมการขนส่งทางราง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ ๒) (ไตรมาสที่ ๒ : มกราคม – มีนาคม ๒๕๖๘)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๘		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ	หน่วยรับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘)		แผนการเบิกจ่าย (ลบ.)	ผล การเบิกจ่าย (ลบ.) (๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
๒	จัดทำร่างกฎหมายลำดับรองเพื่อให้มีหลักเกณฑ์และมาตรฐานการขนส่งทางราง ในการกำกับดูแลภายใต้ร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางราง พ.ศ. เพื่อเตรียมเสนอตามขั้นตอนการเสนอกฎหมาย จำนวน ๑๐ ฉบับ	⚙️ อยู่ระหว่างดำเนินการ				๒๐	(ไม่มี)	(ไม่มี)	(ไม่มี)	กกม.
		๑. จัดเตรียมข้อมูลและดำเนินการยกร่าง	๕๐ (ฉบับละ ๕)	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	ยกร่างกฎหมายลำดับรองเพื่อเสนอคณะทำงานพิจารณา ดังนี้ ๑. ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกำหนดเขตระบบรถขนส่งทางรางและเขตปลอดภัยระบบรถขนส่งทางราง พ.ศ. ๒. ร่างประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง กำหนดข้อห้ามการกระทำใด ๆ ภายในเขตระบบรถขนส่งทางราง และเขตปลอดภัยระบบรถขนส่งทางราง ที่อาจเป็นอันตรายต่อการขนส่งทางราง พ.ศ.	๑๐				
		๒. คณะทำงานจัดทำร่างกฎหมายลำดับรองฯ พิจารณาร่างกฎหมายลำดับรองตามที่เสนอ	๕๐ (ฉบับละ ๕)	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	คณะทำงานพิจารณาร่างกฎหมายลำดับรอง โดยให้ข้อเสนอแนะเพื่อประกอบการปรับแก้ไขเป็นร่างกฎหมายลำดับรองที่พร้อมเสนอตามกระบวนการตรากฎหมายขึ้นใช้บังคับต่อไป ๑. ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกำหนดเขตระบบรถขนส่งทางรางและเขตปลอดภัยระบบรถขนส่งทางราง พ.ศ.	๑๐				

รายงานผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายตามแผนปฏิบัติการราชการกรมการขนส่งทางราง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ ๒) (ไตรมาสที่ ๒ : มกราคม – มีนาคม ๒๕๖๘)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๘		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ	หน่วยรับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘)		แผนการเบิกจ่าย (ลบ.)	ผล การเบิกจ่าย (ลบ.) (๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
					๒. ร่างประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง กำหนดข้อห้ามการกระทำใด ๆ ภายในเขตระบบรถขนส่งทางราง และเขตปลอดภัยระบบรถขนส่งทางราง ที่อาจเป็นอันตรายต่อการขนส่งทางราง พ.ศ.					
กลยุทธ์ M๒S๔ กำกับให้การขนส่งทางรางเป็นไปตามมาตรฐานการขนส่งทางรางและสร้างแนวทางเพื่อเพิ่มความปลอดภัยลดอุบัติเหตุ จำนวน ๖ โครงการ/กิจกรรม ดังนี้										
๑	กำกับ ติดตามและประเมินผลการดำเนินการตามมาตรฐานการขนส่งทางราง	✔ ดำเนินการแล้วเสร็จ				๑๐๐	(ไม่มี)	(ไม่มี)	(ไม่มี)	กมป.
		๑. ประสานหน่วยงานให้รายงานการดำเนินการตามมาตรฐานการขนส่งทางราง และขอลงพื้นที่ตรวจสอบการดำเนินงานตามมาตรฐานการขนส่งทางราง หรือประชุมรายงานผลการดำเนินการตามมาตรฐานฯ หรือแนวทาง/ข้อเสนอแนะ	๓๐ (กิจกรรมละ ๑๐)	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	๑. ประสาน รฟท. เพื่อขอลงพื้นที่ตรวจสอบหัวรถจักรที่เกิดเหตุเพลิงไหม้เข้าซ่อม เมื่อวันที่ ๙ ต.ค. ๒๕๖๗ ๒. บริษัท นอร์ทเทิร์น บางกอกโมโนเรล จำกัด เชิญเข้าร่วมประชุมการฝึกซ้อมปฏิบัติการในสถานการณ์ฉุกเฉิน ประจำปี ๒๕๖๗ กรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้บนสถานีรถไฟฟ้าวัดพระศรีมหาธาตุ (PK๑๖) เมื่อวันที่ ๒๑ พ.ย. ๒๕๖๗ ๓. ประสาน รฟม. เพื่อขอลงพื้นที่ติดตามการดำเนินการเปลี่ยนชุดล้อประกอบรถไฟฟ้ามหานคร สายสีเหลือง เมื่อวันที่ ๒๗ มี.ค. ๒๕๖๘	๓๐				

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๘		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ	หน่วยรับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘)		แผนการเบิกจ่าย (ลบ.)	ผล การเบิกจ่าย (ลบ.) (๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
		๒. ตรวจสอบรายงานการดำเนินการหรือลงพื้นที่ตรวจสอบการดำเนินการ หรือประชุมรายงานผลการดำเนินการตามมาตรฐานฯ หรือแนวทาง/ข้อเสนอแนะ	๓๐ (กิจกรรมละ ๑๐)	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	๑. ลงพื้นที่ ณ โรงรถจักรดีเซลบางซื่อ เมื่อวันที่ ๑๐ ต.ค. ๒๕๖๗ เพื่อติดตามการดำเนินการตามมาตรฐานแนะนำคุณลักษณะรถขนส่งทางราง มขร. – R – ๐๐๒ – ๒๕๖๔ โดยเฉพาะด้านการป้องกันอัคคีภัย ๒. เข้าร่วมสังเกตการณ์การฝึกซ้อมปฏิบัติการในสถานการณ์ฉุกเฉินประจำปี ๒๕๖๗ กรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้บนสถานีรถไฟฟ้าวัดพระศรีมหาธาตุ (PK๑๖) เมื่อวันที่ ๓๐ พ.ย. ๒๕๖๗ และเข้าร่วมประชุมสรุปผลการฝึกซ้อมปฏิบัติการในสถานการณ์ฉุกเฉินประจำปี ๒๕๖๗ กรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้บนสถานีรถไฟฟ้าวัดพระศรีมหาธาตุ (PK๑๖) เมื่อวันที่ ๑๙ ธ.ค. ๒๕๖๗ ๓. รพม. รายงานความคืบหน้าการดำเนินการตามแนวทางป้องกันอุบัติเหตุกรณีล้อประคอง (Guide wheel) รถไฟฟ้ามหานคร สายสีเหลืองหลุดร่วงต่อที่ประชุมคณะกรรมการกำกับและบริหารจัดการระบบขนส่งทางราง ครั้งที่ ๖/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๔ พ.ย. ๒๕๖๗ และลงพื้นที่ ณ ศูนย์ซ่อมบำรุง	๓๐				

รายงานผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายตามแผนปฏิบัติราชการกรมการขนส่งทางราง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
(ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ ๒) (ไตรมาสที่ ๒ : มกราคม – มีนาคม ๒๕๖๘)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๘		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ	หน่วยรับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘)		แผนการเบิกจ่าย (ลบ.)	ผล การเบิกจ่าย (ลบ.) (๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
					รถไฟฟ้ามหานคร สายสีเหลือง เพื่อติดตามผลการดำเนินการเปลี่ยนชุดล้อประกอบ รถไฟฟ้ามหานคร สายสีเหลือง เมื่อวันที่ ๓๐ มี.ค. ๒๕๖๘					
	๓. รายงานผลการลงพื้นที่ให้ อขร. หรือ คค. พิจารณามอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามข้อเสนอแนะต่อไป	๔๐ (กิจกรรมละ ๑๓.๓)	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	๑. จัดทำแนวทางป้องกันเหตุเพลิงไหม้หัวรถจักร ถึง คค. เมื่อวันที่ ๑๖ ต.ค. ๒๕๖๗ เพื่อพิจารณามอบหมายให้ รฟท. ดำเนินการตามแนวทางป้องกันการเกิดเหตุของ ขร. เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการเดินรถมากขึ้น ๒. กมป. ได้มีหนังสือที่ คค ๐๙๐๔.๔/๗๕ ถึง อขร. เมื่อวันที่ ๑๗ ก.พ. ๒๕๖๘ เรื่อง รายงานผลการเข้าร่วมสังเกตการณ์ฝึกซ้อมและการเข้าร่วมประชุมสรุปปฏิบัติการในสถานการณ์ฉุกเฉิน ประจำปี ๒๕๖๗ กรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้บนสถานีรถไฟฟ้าวัดพระศรีมหาธาตุ (PK๑๖) ในโครงการรถไฟฟ้ามหานครสายสีชมพู ช่วงแคราย-มีนบุรี โดยแจ้งเวียนให้สำนักงาน/กอง/กลุ่มทราบ และใช้เป็นข้อมูลประกอบการดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป ๓. รายงานผลการดำเนินการป้องกันอุบัติเหตุ กรณีล้อประกอบ (Guide	๔๐					

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๘		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ	หน่วยรับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘)		แผนการเบิกจ่าย (ลบ.)	ผล การเบิกจ่าย (ลบ.) (๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
					wheel) รถไฟฟ้ามหานคร สายสีเหลือง หลุดร่วง ถึง คค. เมื่อวันที่ ๒๔ ก.พ. ๒๕๖๘ เพื่อพิจารณามอบหมายให้ รฟม. ดำเนินการตามแนวทางป้องกันอุบัติเหตุต่อไป					
๒	กำกับ ติดตามและประเมินผลด้านความปลอดภัยของระบบขนส่งทางราง	✔ ดำเนินการแล้วเสร็จ				๑๐๐	(ไม่มี)	(ไม่มี)	(ไม่มี)	กมป.
		๑. ตรวจสอบความปลอดภัยโครงการก่อสร้าง	๕๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	๑. มติที่ประชุมคณะกรรมการร่วมพิจารณาการขออนุญาตและการแก้ไขปัญหาคัดตัดทางรถไฟกับถนน ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑ พ.ย. ๒๕๖๗ มอบหมายให้ ขร. ในฐานะฝ่ายเลขานุการฯ ประสานเชิญสภาวิศวกรวสท. สภาองค์กรของผู้บริโภค ทล. สำนักงานขนส่งจังหวัดนครสวรรค์ และ รฟท. ร่วมลงพื้นที่กับสมาคมชาวไร่อ้อย เขต ๑๑ จ.นครสวรรค์ เมื่อวันที่ ๑๓ พ.ย. ๒๕๖๗ เพื่อทดสอบเดินรถบรรทุกสินค้าเกษตรที่บรรทุกตามที่กฎหมายกำหนดว่าสามารถใช้งานสะพานข้ามทางรถไฟได้ปลอดภัย	๕๐				

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๘		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ	หน่วยรับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘)		แผนการเบิกจ่าย (ลบ.)	ผล การเบิกจ่าย (ลบ.) (๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
					๒. กมป. ได้ลงพื้นที่ร่วมกับ กยร. เพื่อติดตามการก่อสร้างและตรวจความพร้อมการเปิดเดินรถไฟทางคู่ โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ช่วงลพบุรี - ปากน้ำโพ เมื่อวันที่ ๑๐ - ๑๑ ก.พ. ๒๕๖๘					
		๒. รายงานผลการตรวจสอบความปลอดภัยโครงการก่อสร้าง	๕๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	๑. จัดทำรายงานผลการลงพื้นที่การพิจารณาการขออนุญาตและการแก้ไขปัญหาดัดตึงทางรถไฟกับถนน กรณีสมาคมชาวไร่อ้อยขอผ่อนปรนเปิดใช้ทางข้ามทางรถไฟ กม.๒๑๑+๒๓๘ ตำบลหนองโพ อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ ให้คณะกรรมการฯ ทราบเมื่อวันที่ ๑๘ พ.ย. ๒๕๖๗ ๒. กมป. ได้รายงานผลด้านความปลอดภัยในการลงพื้นที่ฯ ผ่านทาง Line ให้ กยร. เรียบร้อย เมื่อวันที่ ๑๐ - ๑๑ ก.พ. ๒๕๖๘ ทั้งนี้ กยร. จะดำเนินการรวบรวมข้อมูลและรายงานผลให้ คค. ทราบต่อไป	๕๐				
๓	การป้องกัน บรรเทา และแก้ไขปัญห การเกิดเหตุบริเวณจุดตัดทางรถไฟกับถนน	⚙️ อยู่ระหว่างดำเนินการ				๖๒.๕	(ไม่มี)	(ไม่มี)	(ไม่มี)	กมป.
		๑. ขออนุญาต/ปรับปรุง/แก้ไข/หรือยกเลิกจุดตัดทางรถไฟกับถนนจากระดับจังหวัด	๒๕ (กิจกรรมละ ๖.๒๕)	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	คณะกรรมการระดับจังหวัดทั้งหมด มีการพิจารณา ขออนุญาต/ปรับปรุง/แก้ไข/หรือยกเลิก ทางลัดผ่าน โดยมีผลการดำเนินการดังนี้	๒๕				

รายงานผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายตามแผนปฏิบัติการการกรมการขนส่งทางราง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
(ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ ๒) (ไตรมาสที่ ๒ : มกราคม – มีนาคม ๒๕๖๘)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘				แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๘		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ	หน่วยรับผิดชอบ	
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘)		แผนการเบิกจ่าย (ลบ.)			ผล การเบิกจ่าย (ลบ.) (๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘)
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
					๑. จำนวนทางลัดผ่าน ๖๘๘ จุด (ธ.ค. ๒๕๖๗) (ทางลัดผ่านทั้งหมด ๓๕๓๓ จุด (พ.ย. ๒๕๖๖)) ๒. ทำการปิดกั้นและยกเลิก ๒ จุด (ระหว่างเดือน ม.ค. ๒๕๖๘ - มี.ค. ๒๕๖๘) ๓. คงเหลือจำนวนทางลัดผ่าน ๖๘๖ จุด					
	๒. ลงพื้นที่สำรวจสภาพแวดล้อม และแสวงหาข้อเท็จจริง/ ประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	๒๕ (กิจกรรม ละ ๖.๒๕)	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	๑. ขร. ได้ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการ กลั่นกรองการขออนุญาตและแก้ไข ปัญหาจุดตัดทางรถไฟกับถนนระดับ จังหวัด จำนวน ๘ ครั้ง ๒. ขร. ได้ลงพื้นที่ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และได้จัดทำรายงานผลการลงพื้นที่รวบรวมข้อเท็จจริง ประกอบการขออนุญาตและการแก้ไข ปัญหาจุดตัดทางรถไฟกับถนน กรณี สมาคมชาวไร่ฮ้อยหอม่อนปรนเปิดใช้ ทางข้ามทางรถไฟ กม. ๒๑๑+๒๓๘ อำเภอตากาลี จังหวัดนครสวรรค์ เมื่อวันที่ ๑๓ พ.ย. ๒๕๖๗	๑๒.๕					
	๓. รายงานผลการประชุม คณะอนุกรรมการกลั่นกรอง การอนุญาตและแก้ไข ปัญหาจุดตัดทางรถไฟ	๒๕ (กิจกรรม ละ ๖.๒๕)	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	๑. รายงานผลการประชุมคณะอนุกรรมการ กลั่นกรองการอนุญาตและแก้ไขปัญหา จุดตัดทางรถไฟกับถนน ระดับจังหวัด ต่อคณะกรรมการร่วม ขร. รายงานผล การเข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการ	๖.๒๕					

รายงานผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายตามแผนปฏิบัติการกรมการขนส่งทางราง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
 (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ ๒) (ไตรมาสที่ ๒ : มกราคม – มีนาคม ๒๕๖๘)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๘		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ	หน่วยรับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘)		แผนการเบิกจ่าย (ลบ.)	ผล การเบิกจ่าย (ลบ.) (๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
		กับถนนระดับจังหวัดต่อคณะกรรมการร่วมฯ			กลั่นกรองอนุญาตและแก้ไขปัญหาคัดตัดทางรถไฟกับถนนระดับจังหวัดต่อคณะกรรมการร่วมพิจารณาการขออนุญาตและการแก้ไขปัญหาคัดตัดทางรถไฟกับถนนในการประชุมคณะกรรมการร่วมฯ ครั้งที่ ๓/ ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑ พ.ย. ๒๕๖๗					
		๔. เสนอแนวทางและมาตรการอนุญาต/ปรับปรุง/แก้ไข/หรือยกเลิกจุดตัดทางรถไฟกับถนนที่เหมาะสมต่อ รฟท. รวมทั้งปรับปรุงหลักเกณฑ์การพิจารณาตัดผ่านและอนุญาตเฉพาะรายระหว่างทางรถไฟกับถนน	๒๕ (กิจกรรมละ ๖.๒๕)	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	เสนอแนวทางและมาตรการอนุญาต/ปรับปรุง/แก้ไข/หรือยกเลิกจุดตัดทางรถไฟ กับถนนที่เหมาะสมต่อ รฟท. รวมทั้งปรับปรุงหลักเกณฑ์การพิจารณาตัดผ่านและอนุญาตเฉพาะรายระหว่างทางรถไฟกับถนน คณะกรรมการร่วมพิจารณาการขออนุญาตและการแก้ไขปัญหาคัดตัดทางรถไฟกับถนน ได้มีแนวทางและมาตรการอนุญาต/ปรับปรุง/แก้ไข/หรือยกเลิกจุดตัดทางรถไฟกับถนน (ที่ปรากฏในที่ประชุม) มีรายละเอียด ดังนี้ ๑. มอบหมายให้ ฝ่ายเลขานุการฯ ลงพื้นที่กับสมาคมชาวไร่อ้อย เขต ๑๑ จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อทดสอบเดินรถบรรทุกการเกษตรที่มีน้ำหนักบรรทุกเสมือนจริง และยืนยันความปลอดภัยในการใช้รถบรรทุกสินค้าเกษตรที่บรรทุกตามที่กฎหมาย	๑๘.๗๕				

รายงานผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายตามแผนปฏิบัติการการกรมการขนส่งทางราง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
(ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ ๒) (ไตรมาสที่ ๒ : มกราคม – มีนาคม ๒๕๖๘)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๘		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ	หน่วยรับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘)		แผนการเบิกจ่าย (ลบ.)	ผล การเบิกจ่าย (ลบ.) (๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
					กำหนดว่าสามารถใช้งานสะพานกลับรถรูปตัวยู ๒. มอบหมายให้ รพท. พิจารณาดำเนินการปรับปรุงรัศมีโค้งบริเวณทางเลี้ยวก่อนขึ้นสะพานกลับรถรูปตัวยู เพื่อให้สามารถรองรับการสัญจรของรถบรรทุกทางการเกษตรได้อย่างสะดวกปลอดภัยมากยิ่งขึ้น ๓. มอบให้ สนข. บูรณาการร่วมกับหน่วยงานเจ้าของถนนและจังหวัดนครสวรรค์ เพื่อจัดทำแผนเส้นทางขนส่งสินค้าทางการเกษตรเพื่อให้เกิดความสะดวกปลอดภัยต่อไป					
๔	ตรวจสอบสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุและอุบัติการณ์ทางราง และจัดทำแนวทางการแก้ไขและป้องกันการเกิดอุบัติเหตุและอุบัติการณ์ในลักษณะดังกล่าวซ้ำ	✔ ดำเนินการแล้วเสร็จ				๑๐๐	(ไม่มี)	(ไม่มี)	(ไม่มี)	กมป.
		๑. ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง/ประสานขอข้อมูลเพื่อรวบรวมข้อมูลอุบัติเหตุและอุบัติการณ์ทางราง	๔๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	๑. ประสานขอข้อมูลกรณีอุบัติเหตุขบวนรถไฟขบวนยนต์บริเวณทางหลักกิโลเมตรที่ ๖๑๒/๑-๒ ระหว่างสถานีมะลวน - สถานีท่าฉาง อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ ๒๙ ก.ย. ๒๕๖๗	๔๐				

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๘		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ	หน่วยรับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘)		แผนการเบิกจ่าย (ลบ.)	ผล การเบิกจ่าย (ลบ.) (๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
					๒. ประสานขอข้อมูล กรณีอุบัติเหตุหัวรถจักรดีเซลขบวนรถยนต์ บริเวณทางผ่านถนนเสมอระดับ ระหว่างสถานีพญา – สถานีบ้านห้วยขวาง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๑๙ พ.ย. ๒๕๖๗					
					๓. ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีอุบัติเหตุขบวนรถสินค้าที่ ๕๑๒ (หินลับ - เชียงรากน้อย) ตกรางบริเวณหลักกิโลเมตรที่ ๑๓๙/๕ ย่านสถานีรถไฟผาเสด็จ อำเภอกำแพงคอย จังหวัดสระบุรี เมื่อวันที่ ๑๕ ธ.ค. ๒๕๖๗					
					๔. ประสานขอข้อมูล กรณีอุบัติเหตุขบวนรถด่วนพิเศษที่ ๓๒ (ชุมทางหาดใหญ่ - กรุงเทพอภิวัฒน์) เกี่ยวรางเข้ามาที่ตู้โดยสาร ระหว่างสถานีควนหินม้าย - สถานีปากตะโก จังหวัดชุมพร เมื่อวันที่ ๖ ก.พ. ๒๕๖๘					
					๕. ประสานขอข้อมูล กรณีอุบัติเหตุรถไฟขบวนรถยนต์ กรณีอุบัติเหตุขบวนรถเร็วที่ ๑๖๘ (กันตัง – กรุงเทพอภิวัฒน์) ขบวนรถ บริเวณทางลักผ่านระหว่างสถานีกันตัง - สถานีตรัง จังหวัดตรัง เมื่อวันที่ ๑๓ มี.ค. ๒๕๖๘					

รายงานผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายตามแผนปฏิบัติการการขนส่งทางราง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
(ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ ๒) (ไตรมาสที่ ๒ : มกราคม – มีนาคม ๒๕๖๘)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๘		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ	หน่วยรับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘)		แผนการเบิกจ่าย (ลบ.)	ผล การเบิกจ่าย (ลบ.) (๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
					๖. ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีอุบัติเหตุขบวนรถบำรุงทางที่ ๑๔๐๖ (ต้นสำโรง - วัดสุวรรณ) ตกรางบริเวณจุดตัดทางรถไฟระหว่างสถานีนครชัยศรี – สถานีวัดจี้วราย จังหวัดนครปฐม เมื่อวันที่ ๒๖ มี.ค. ๒๕๖๘					
		๒. วิเคราะห์ หาสาเหตุ และมาตรการเชิงป้องกันหรือแนวทางการแก้ไขพร้อมจัดทำรายงานและเสนอแนะมาตรการเชิงป้องกันต่อ คค.	๖๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	๑. เสนอ คค. พิจารณามอบหมายให้ รฟท. ดำเนินการตามแนวทางการป้องกันอุบัติเหตุ กรณีอุบัติเหตุขบวนรถไฟขบวนรถ บัรเวณทางหลักผ่านหลักกิโลเมตรที่ ๖๑๒/๑-๒ ระหว่างสถานีมะลวน - สถานีท่าฉาง อำเภوتاฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานีเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗ ๒. เสนอ คค. พิจารณามอบหมายให้ รฟท. เร่งดำเนินการประสานงานเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น เพื่อดำเนินการตามแนวทางการป้องกันอุบัติเหตุ กรณีอุบัติเหตุหัวรถจักรดีเซลขบวนรถ บัรเวณทางผ่านถนนเสมอรัดบะระหว่างสถานีพัทยา – สถานีบ้านห้วยขวาง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรีเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๒๑ พ.ย. ๒๕๖๗	๖๐				

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๘		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ	หน่วยรับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘)		แผนการเบิกจ่าย (ลบ.)	ผล การเบิกจ่าย (ลบ.) (๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
					๓. เสนอ คค. พิจารณามอบหมายให้ รฟท. ดำเนินการตามแนวทางการป้องกันอุบัติเหตุ กรณีอุบัติเหตุขบวนรถสินค้าที่ ๕๑๒ (หินลับ - เชียงรากน้อย) ตกรางบริเวณหลักกิโลเมตรที่ ๑๓๙/๕ ย่านสถานีรถไฟผาเสด็จ อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี เมื่อวันที่ ๑๘ ธ.ค. ๒๕๖๗					
					๔. เสนอ คค. พิจารณาให้ รฟท. ทราบและ รฟท. ดำเนินการตามแนวทางการป้องกันเหตุขัดข้อง กรณีระบบแอนติสัญญาณขัดข้องของรถไฟฟ้ามหานคร สายสีแดง (สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ - สถานีรังสิต) เมื่อวันที่ ๒๔ ต.ค. ๒๕๖๗ จากกรณีข้างต้น ขร. ได้มีหนังสือที่ คค ๐๙๐๔๔/๑๙๖ และ ๐๙๐๔๔/๑๙๗ ถึง รฟท. และ รฟท. เมื่อวันที่ ๑๐ ก.พ. ๒๕๖๘ เพื่อติดตามการดำเนินการเกี่ยวกับกรณีระบบปรับอากาศภายในห้องระบบจ่ายไฟสำรองสำหรับระบบแอนติสัญญาณ ซึ่งจะเป็นการป้องกันไม่ให้แบตเตอรี่ที่นำมาติดตั้งใหม่ในห้องระบบจ่ายไฟสำรองสำหรับระบบแอนติสัญญาณเสื่อมสภาพก่อนกำหนด					

รายงานผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายตามแผนปฏิบัติการการขนส่งทางราง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
(ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ ๒) (ไตรมาสที่ ๒ : มกราคม – มีนาคม ๒๕๖๘)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘				แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๘		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ	หน่วยรับผิดชอบ	
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘)		แผนการเบิกจ่าย (ลบ.)			ผล การเบิกจ่าย (ลบ.) (๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘)
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
					๕. เสนอ คค. พิจารณามอบหมายให้ รฟท. พิจารณาดำเนินการกำหนดมาตรการด้านความปลอดภัยในการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างในเขตพื้นที่ของ รฟท. ที่เข้มงวดมากขึ้น ดังนี้ ๕.๑ ผู้รับจ้างต้องมีการแจ้งการเข้าพื้นที่เพื่อปฏิบัติงานล่วงหน้าทุกครั้ง และมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายการช่างโยธา รฟท. ที่รับผิดชอบรับทราบและตรวจความเรียบร้อยก่อนผู้รับจ้างเลิกปฏิบัติงานในแต่ละวันเพื่อให้มั่นใจว่าไม่มีวัสดุและอุปกรณ์อยู่ใกล้เขตโครงสร้างทางรถไฟ ๕.๒ กรณีมีการเคลื่อนย้ายวัสดุก่อสร้างจะต้องอยู่ในการควบคุมดูแลของเจ้าหน้าที่ รฟท. ๕.๓ การส่งมอบงานและพื้นที่ต้องมีการตรวจสอบ โดยให้มีตัวแทนจากรฟท. เข้าร่วมเพื่อยืนยันในความปลอดภัยเมื่อวันที่ ๑๔ ก.พ. ๒๕๖๘ ๖. เสนอ คค. พิจารณามอบหมายให้ รฟท. พิจารณาประสานกับองค์การบริหารส่วนตำบลบางหมาก เจ้าของถนนตัดผ่านทางรถไฟ ปิดจุดตัดทาง					

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๘		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ	หน่วยรับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘)		แผนการเบิกจ่าย (ลบ.)	ผล การเบิกจ่าย (ลบ.) (๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
					ลักผ่านที่เกิดอุบัติเหตุร้ายแรงดังกล่าว ตามนโยบายของกระทรวงคมนาคมโดยให้เสนอคณะอนุกรรมการกลั่นกรองการอนุญาตและแก้ไขปัญหาดัดตัดทางรถไฟกับถนนระดับจังหวัดของจังหวัดตรัง เพื่อพิจารณาการแก้ไขปัญหาทางลักผ่านจุดดังกล่าวและในเขตพื้นที่จังหวัดตรังในจุดอื่น ๆ ต่อไปด้วย เมื่อวันที่ ๑๗ มี.ค. ๒๕๖๘ ๗. เสนอ คค. พิจารณามอบหมายให้ รพท. (ฝ่ายการช่างโยธา) ดำเนินการตามแนวทางการป้องกันอุบัติเหตุกรณีอุบัติเหตุขบวนรถบำรุงทางที่ ๑๔๐๖ (ต้นสำโรง - วัดสุวรรณ) ตกรางบริเวณจุดตัดทางรถไฟ ระหว่างสถานี นครชัยศรี – สถานีวัดจั่วราย จังหวัดนครปฐม เมื่อวันที่ ๒๗ มี.ค. ๒๕๖๘					
๕	แนวทางการติดตามการดำเนินการให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ ขร. กำหนด	⚙️ อยู่ระหว่างดำเนินการ				๘๕	(ไม่มี)	(ไม่มี)	(ไม่มี)	กมป.
		๑. เตรียมข้อมูล (แบบติดตามหนังสือขอความอนุเคราะห์)	๓๐	ต.ค. ๖๗ - มี.ค. ๖๘	กมป. ได้จัดเตรียมข้อมูลแล้วเสร็จ (แบบติดตาม หนังสือขอความอนุเคราะห์) และรายงานให้ อชร. ทราบแล้ว เมื่อวันที่ ๔ ก.พ. ๒๕๖๘	๓๐				

รายงานผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายตามแผนปฏิบัติการการกรมการขนส่งทางราง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
(ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ ๒) (ไตรมาสที่ ๒ : มกราคม – มีนาคม ๒๕๖๘)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๘		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ	หน่วยรับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘)		แผนการเบิกจ่าย (ลบ.)	ผล การเบิกจ่าย (ลบ.) (๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
		๒. ส่งหนังสือขอความอนุเคราะห์	๓๐	ต.ค. ๖๗ - มี.ค. ๖๘	กมป. ได้ส่งหนังสือขอความอนุเคราะห์เรื่อง แบบสอบถามและแบบติดตามการดำเนินการตามมาตรฐานการขนส่งทางรางด้านไฟฟ้าและอาณัติสัญญาณ เมื่อวันที่ ๑๑ ก.พ. ๒๕๖๘ โดยแจ้งกลับภายในวันที่ ๑๕ มี.ค. ๒๕๖๘	๓๐				
		๓. รวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามและแบบติดตามการดำเนินการตามมาตรฐานการขนส่งทางราง	๒๐	ต.ค. ๖๗ - มี.ค. ๖๘	ดำเนินการรวบรวมแบบสอบถามและแบบติดตามจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วเสร็จ	๒๐				
		๔. สรุปผลการดำเนินงาน	๒๐	เม.ย. - ก.ย. ๖๘	อยู่ระหว่างสรุปผลการดำเนินงานรายงานขอ. ก่อนมอบหมายให้ผู้รับผิดชอบในแต่ละมาตรฐานดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป	๕				
๖	จัดทำข้อมูลการนำมาตรฐานการขนส่งทางรางของผู้ให้บริการระบบรางไปใช้	⚙️ อยู่ระหว่างดำเนินการ				๕๐	(ไม่มี)	(ไม่มี)	(ไม่มี)	กมป.
		๑. จัดทำข้อมูลมาตรฐานของขร. ที่ผู้ให้บริการระบบรางนำไปปรับใช้	๕๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	กมป. ได้มีการจัดทำข้อมูลมาตรฐานทางระบบรางที่ผู้ให้บริการระบบรางนำไปใช้ในรูปแบบ google sheet https://docs.google.com/spreadsheets/d/๑-๐๓ASAEKSoL๒F๐mhFtPWP๙qE_-hN๙unfyTZ-PquyoE/edit?gid=๗๐๕๖๙๗๖๙๗#gid=๗๐๕๖๙๗๖๙๗	๕๐				

รายงานผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายตามแผนปฏิบัติการราชการกรมการขนส่งทางราง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ ๒) (ไตรมาสที่ ๒ : มกราคม – มีนาคม ๒๕๖๘)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๘		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ	หน่วยรับผิดชอบ	
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘)		แผนการเบิกจ่าย (ลบ.)	ผล การเบิกจ่าย (ลบ.) (๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘)			
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)					
		๒. เผยแพร่ข้อมูลการนำมาตรฐานของ ขร. ไปใช้รายปี	๕๐ (๑ ครั้งต่อปี)	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	-	-					
พันธกิจ M๓ กำกับดูแลการขนส่งทางรางให้เป็นไปตามกฎหมาย											
กลยุทธ์ M๓S๑ การกำหนดมาตรฐานและมาตรการกำกับดูแลการขนส่งทางราง จำนวน ๔ โครงการ/กิจกรรม ดังนี้											
๑	โครงการศึกษาการกำหนดอัตราขั้นสูงและหลักเกณฑ์การทบทวนอัตราค่าขนส่งค่าใช้ประโยชน์จากราง ค่าบริการในการประกอบกิจการขนส่งทางราง	⚙ อยู่ระหว่างดำเนินการ					๕๐	๑๑.๒๕๐๐ (วงเงินรวม ๑๕.๐๐๐๐)	๕.๔๖๗๐	(ไม่มี)	กยร.(ยว.)
		๑. ดำเนินการตามงวดงานที่ ๒ รายงานความก้าวหน้า (Progress Report)	๒๕	ต.ค. – ธ.ค. ๖๗	กยร. มีหนังสือ ที่ คค ๐๙๐๕.๔/๑๒๑๐ ลงวันที่ ๒๕ ธ.ค. ๒๕๖๗ รายงานผลตรวจรับพัสดุในงานจ้างที่ปรึกษา โครงการฯ งวดที่ ๒ รายงานความก้าวหน้า (Progress Report)	๒๕					
		๒. ดำเนินการตามงวดงานที่ ๓ รายงานฉบับกลาง (Interim Report)	๒๕	ธ.ค. ๖๗ - มี.ค. ๖๘	กยร. มีหนังสือ ที่ คค ๐๙๐๕.๔/๒๓๖ ลงวันที่ ๒๐ มี.ค. ๒๕๖๘ รายงานผลตรวจรับพัสดุในงานจ้างที่ปรึกษา โครงการฯ งวดที่ ๓ รายงานฉบับกลาง (Interim Report)	๒๕					
		๓. ดำเนินการตามงวดงานที่ ๔ ร่างรายงานฉบับสมบูรณ์ (Draft Final Report)	๒๕	มี.ค. – มิ.ย. ๖๘	-	-					

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๘		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ	หน่วยรับผิดชอบ	
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘)		แผนการเบิกจ่าย (ลบ.)	ผล การเบิกจ่าย (ลบ.) (๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘)			
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)					
		๔. ดำเนินการตามงวดงานที่ ๕ รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) และรายงานสรุปสำหรับผู้บริหาร (Executive Summary Report)	๒๕	มี.ย. – ก.ย. ๖๘	-	-					
๒	โครงการศึกษาและจัดทำมาตรการกำกับดูแลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและลดมลภาวะทางอากาศในภาคขนส่งทางราง	⚙️ อยู่ระหว่างดำเนินการ					๕๐	๑๑.๗๑๒๔ (วงเงินรวม ๑๔.๖๔๐๕)	๖.๗๐๗๙	(ไม่มี)	กกร.(กฐ.)
		๑. ดำเนินการตามงวดงานที่ ๒ รายงานความก้าวหน้า	๒๕	ต.ค. – ธ.ค. ๖๗	ที่ปรึกษาได้มีหนังสือส่งมอบงานงวดที่ ๒ เมื่อวันที่ ๓๑ ต.ค. ๒๕๖๗ และประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างที่ปรึกษา ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒ ธ.ค. ๒๕๖๗ และมีหนังสือ ที่ คค ๐๙๐๓.๔/๖๓๑ ลงวันที่ ๑๓ ธ.ค. ๒๕๖๗ รายงานผลการตรวจรับพัสดุฯ เรียบร้อยแล้ว	๒๕					
		๒. ดำเนินการตามงวดงานที่ ๓ รายงานฉบับกลาง	๒๕	ม.ค. – มี.ค. ๖๘	ที่ปรึกษาได้มีหนังสือส่งมอบงานงวดที่ ๓ เมื่อวันที่ ๒๘ ก.พ. ๒๕๖๘ และประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างที่ปรึกษา ครั้งที่ ๓ เมื่อวันที่ ๑๔ มี.ค. ๒๕๖๘ และมีหนังสือ ที่ คค ๐๙๐๓.๔/๑๑๓ ลงวันที่ ๒๖ มี.ค. ๒๕๖๘ รายงานผลการตรวจรับพัสดุฯ เรียบร้อยแล้ว	๒๕					
		๓. ดำเนินการตามงวดงานที่ ๔ (ร่าง) รายงานฉบับสมบูรณ์	๒๕	เม.ย. – มิ.ย. ๖๘	-	-					

รายงานผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายตามแผนปฏิบัติการการกกรขนส่งทางราง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ ๒) (ไตรมาสที่ ๒ : มกราคม – มีนาคม ๒๕๖๘)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๘		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ	หน่วยรับผิดชอบ	
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘)		แผนการเบิกจ่าย (ลบ.)	ผล การเบิกจ่าย (ลบ.) (๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘)			
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)					
		๔. ดำเนินการตามงวดงานที่ ๕ รายงานฉบับสมบูรณ์	๒๕	ก.ค. – ก.ย. ๖๘	-	-					
๓	จัดทำมาตรฐานด้านการประกอบกิจการขนส่งทางรางและการให้บริการ	✅ ดำเนินการแล้วเสร็จ					๑๐๐	(ไม่มี)	(ไม่มี)	(ไม่มี)	กกร.(กธ.)
		๑. ศึกษารวบรวมข้อมูลดัชนีราคาผู้บริโภค ประจำปี ๒๕๖๗	๕๐	ต.ค. ๖๗ - มี.ค. ๖๘	รวบรวมข้อมูลดัชนีราคาผู้บริโภค ประจำปี ๒๕๖๗	๕๐					
		๒. ทบทวนมาตรฐานการกำหนดอัตราขั้นสูงของค่าโดยสารรถไฟฟ้า ประจำปี ๒๕๖๘	๕๐	ต.ค. ๖๗ - มี.ค. ๖๘	ขร. ได้มีหนังสือ ที่ คค ๐๙๐๓.๒/๑๕๙ ลงวันที่ ๓๑ ม.ค. ๒๕๖๘ ถึง คค. เพื่อเสนอหลักเกณฑ์กำหนดอัตราค่าโดยสารระบบขนส่งมวลชนทางรางในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ในปี ๒๕๖๘ ให้มีความเหมาะสมและเป็นปัจจุบัน โดย รบค. พิจารณาเห็นสมควรให้ รฟท. และ รฟม. พิจารณารับหลักเกณฑ์ไว้ใช้ประกอบการดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป	๕๐					
๔	จัดทำหลักเกณฑ์การจัดสรรความจุและจัดสรรเวลาการเดินทางขนส่งทางราง	⚙️ อยู่ระหว่างดำเนินการ					๒๕	(ไม่มี)	(ไม่มี)	(ไม่มี)	กกร.(กฐ.)
		๑. ทบทวน หลักเกณฑ์การจัดสรร ความจุและจัดสรรเวลาการเดินทางขนส่งทางรางให้สอดคล้องตามร่าง พ.ร.บ. การขนส่งทางราง พ.ศ. และจัดทำ (ร่าง) หลักเกณฑ์	๒๕	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	๑. จัดทำ (ร่าง) หลักเกณฑ์การจัดสรรความจุทาง ๒. จัดเตรียม (ร่าง) เอกสารสำคัญต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง	๒๕					

รายงานผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายตามแผนปฏิบัติการกรมการขนส่งทางราง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
(ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ ๒) (ไตรมาสที่ ๒ : มกราคม – มีนาคม ๒๕๖๘)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๘		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ	หน่วยรับผิดชอบ	
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘)		แผนการเบิกจ่าย (ลบ.)	ผล การเบิกจ่าย (ลบ.) (๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘)			
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)					
		การจัดสรรความจุทาง (Capacity Allocation) (ร่าง) หลักเกณฑ์การจัดสรรเวลา การเดินรถ (Timetabling) (ร่าง) เอกสารที่เกี่ยวข้อง									
		๒. แต่งตั้งคณะทำงานเตรียมความพร้อมการจัดสรรความจุทาง	๑๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	อยู่ระหว่างเสนอคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานเตรียมความพร้อมการจัดสรรความจุทาง	-					
		๓. เสนอคณะทำงานฯ พิจารณา	๖๕	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	-	-					
กลยุทธ์ MnS๒ กำกับติดตาม การปฏิบัติตาม (ร่าง) พระราชบัญญัติการขนส่งทางราง พ.ศ. รวมทั้งกฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๔ โครงการ/กิจกรรม ดังนี้											
๑	ให้คำปรึกษา ข้อเสนอแนะ ความเห็น ในปัญหาการปฏิบัติตามหลักการของ ร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางราง พ.ศ.	✔ ดำเนินการแล้วเสร็จ					๑๐๐	(ไม่มี)	(ไม่มี)	(ไม่มี)	กกม.
		จัดทำหลักการ เหตุผลและความเห็นร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางราง พ.ศ. ประกอบการพิจารณาของหน่วยงานหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง	๑๐๐ (หมวดละ ๑๐)	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	จัดทำหลักการ เหตุผลและความเห็นร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางราง พ.ศ. ประกอบการพิจารณาของหน่วยงานหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องเสนอ อชร. เรียบร้อยแล้ว ๑๐ หมวด	๑๐๐					
๒	ประชาสัมพันธ์ความคืบหน้าในภาพรวมของร่าง พ.ร.บ. ฯ ในรูปแบบ Infographic พร้อมบ่งบอกสถานะปัจจุบันของการดำเนินการออกกฎหมาย	✔ ดำเนินการแล้วเสร็จ					๑๐๐	(ไม่มี)	(ไม่มี)	(ไม่มี)	สสร.(สป.)/ กยร.(ยส.)/ กกม.
		๑. รวบรวมข้อมูลเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับความคืบหน้าในภาพรวมของร่าง พ.ร.บ. ฯ	๕๐	ต.ค. – ธ.ค. ๖๗	๑. จัดทำข้อมูลเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับความคืบหน้าในภาพรวมของร่าง พ.ร.บ. ฯ และสถานะปัจจุบันของ	๕๐					

รายงานผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายตามแผนปฏิบัติราชการกรมการขนส่งทางราง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
(ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ ๒) (ไตรมาสที่ ๒ : มกราคม – มีนาคม ๒๕๖๘)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๘		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ	หน่วยรับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘)		แผนการเบิกจ่าย (ลบ.)	ผล การเบิกจ่าย (ลบ.) (๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
		และสถานะปัจจุบันของการดำเนินการออกกฎหมาย			การดำเนินการออกกฎหมายพร้อมประสานส่งต่อข้อมูลไปยัง สสร.สป. เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ต่อไป					
		๒. จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบ Infographic เพื่อสร้างการรับรู้และให้ข้อมูลเกี่ยวกับความคืบหน้าในภาพรวมของร่าง พ.ร.บ.ฯ ผ่านช่องทางการสื่อสารออนไลน์ต่างๆ ของ ขร.	๕๐	ต.ค. – ธ.ค. ๖๗	๒. ดำเนินการจัดทำ Infographic และสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบอื่น ๆ ได้แก่ e-book และ Clip VDO เกี่ยวกับความคืบหน้าในภาพรวมของ ร่าง พ.ร.บ.ฯ พร้อมทั้งเผยแพร่ผ่านสื่อออนไลน์ของ ขร.	๕๐				
๓	ประชาสัมพันธ์สาระสำคัญของกฎหมายและประโยชน์ของ ร่าง พ.ร.บ. ฯ ในรูปแบบ Infographic โดยพิจารณาจัดทำสื่อให้เหมาะสมกับโซเชียลมีเดียของแต่ละแพลตฟอร์ม	✔ ดำเนินการแล้วเสร็จ				๑๐๐	(ไม่มี)	(ไม่มี)	(ไม่มี)	สสร.(สป.)/กยร.(ยส.)/กกม.
		๑. รวบรวมข้อมูลเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับสาระสำคัญของกฎหมายรายหมวด และประโยชน์ของร่าง พ.ร.บ. ฯ ในภาพรวม	๕๐	ต.ค. – ธ.ค. ๖๗	๑. จัดทำข้อมูลเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับสาระสำคัญของกฎหมายรายหมวด และประโยชน์ของร่าง พ.ร.บ. ฯ ในภาพรวม ประสานส่งต่อข้อมูลไปยัง สสร.(สป.) เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ต่อไป	๕๐				
		๒. จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบ Infographic และรูปแบบอื่น ๆ ได้แก่ e-book/Clip VDO/ข่าว และบทความ เพื่อเผยแพร่ผ่านช่องทางการสื่อสารออนไลน์ต่าง ๆ ของ ขร. โดยมีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับ	๕๐	ต.ค. – ธ.ค. ๖๗	๒. ดำเนินการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบ Infographic และรูปแบบอื่น ๆ ได้แก่ e-book/Clip VDO/ข่าว และบทความ พร้อมทั้งเผยแพร่ผ่านช่องทางการสื่อสารออนไลน์ต่างๆ ของ ขร. ประกอบด้วย Facebook/ Youtube/Twitter และ Tiktok โดย	๕๐				

รายงานผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายตามแผนปฏิบัติการการกรณการขนส่งทางราง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
(ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ ๒) (ไตรมาสที่ ๒ : มกราคม – มีนาคม ๒๕๖๘)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๘		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ	หน่วยรับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘)		แผนการเบิกจ่าย (ลบ.)	ผล การเบิกจ่าย (ลบ.) (๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
		สาระสำคัญของกฎหมายรายหมวด และประโยชน์ของร่าง พ.ร.บ.ฯ ในภาพรวม			มีเนื้อหาเกี่ยวกับสาระสำคัญของกฎหมายรายหมวด และประโยชน์ของร่าง พ.ร.บ.ฯ ในภาพรวม					
๔	จัดทำฐานข้อมูลกฎหมายการขนส่งทางราง (Rail Transport Law Database) ซึ่งรวบรวม พ.ร.บ.ฯ และกฎหมายลำดับรองภายใต้ พ.ร.บ.ฯ ดังกล่าว โดยสามารถเข้าถึงได้ผ่านเว็บไซต์ของ ขร.	✅ ดำเนินการแล้วเสร็จ				๑๐๐	(ไม่มี)	(ไม่มี)	(ไม่มี)	กกม./กยร.(ยส.)
		๑. รวบรวมข้อมูลจัดส่งร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางราง พ.ศ. ให้ กยร.(ยส.)	๕๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย ๖๘	กกม. จัดส่งร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางราง พ.ศ. ฉบับ ครม. ให้ความเห็นชอบ (๘ ต.ค. ๒๕๖๗) ให้ กยร.(ยส.) ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง	๕๐				
		๒. จัดทำฐานข้อมูลกฎหมายการขนส่งทางราง (Rail Transport Law Database) เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของ ขร.	๕๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย ๖๘	กยร.(ยส) จัดทำฐานข้อมูลด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งทางราง (Rail Transport Law Database) โดยเผยแพร่ร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางราง พ.ศ. ฉบับ ครม. ให้ความเห็นชอบ ซึ่งสามารถเข้าถึงได้ผ่านเว็บไซต์ ขร. ในคลังความรู้ หัวข้อกฎหมาย	๕๐				
กลยุทธ์ M๓S๓ การกำกับดูแลการประกอบกิจการขนส่งให้เป็นไปตามมาตรฐานและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๔ โครงการ/กิจกรรม ดังนี้										
๑	โครงการประเมินคุณภาพสถานีขนส่งทางราง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	⚙️ อยู่ระหว่างดำเนินการ				๕๕.๒๙	๐.๖๗๐๕ (วงเงินรวม ๐.๖๗๐๕)	๐.๒๓๙๗	(ไม่มี)	กกร.(กบ.)
		๑. ขออนุมัติโครงการประเมินคุณภาพสถานีขนส่งทางราง และมีหนังสือประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	๑๐	ต.ค. ๖๗ - ม.ค. ๖๘	๑. อขร. ได้อนุมัติโครงการประเมินคุณภาพสถานีขนส่งทางราง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๘ ต.ค. ๒๕๖๗	๑๐				

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๘		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ	หน่วยรับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘)		แผนการเบิกจ่าย (ลบ.)	ผล การเบิกจ่าย (ลบ.) (๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
					๒. ขร. มีหนังสือถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ ๘ มี.ค. ๒๕๖๘ เพื่อขอความอนุเคราะห์ลงพื้นที่ประเมินคุณภาพ สถานีขนส่งทางราง					
		๒. ทบทวนปรับปรุงหลักเกณฑ์การตรวจประเมินคุณภาพ สถานี	๑๐	ธ.ค. ๖๗ - มี.ค. ๖๘	ทบทวนหลักเกณฑ์การตรวจประเมินคุณภาพสถานี	๑๐				
		๓. ลงพื้นที่ตรวจประเมินคุณภาพ สถานี	๖๐	ก.พ. - ก.ค. ๖๘	ลงพื้นที่ประเมินคุณภาพสถานีขนส่งทางราง สถานีรถไฟ จำนวน ๑๐ สถานี ได้แก่ สถานีอุดรดิตถ์ สถานีศิลาอาสน์ และ สถานีเด่นชัย สถานีต่ง สถานีกันตัง สถานีห้วยยอด สถานีหนองคาย สถานีอุดรธานี สถานีโนนสะอาด และสถานี กุมภวาปี	๓๕.๒๙				
		๔. จัดทำรายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพสถานีขนส่งทางราง	๑๐	ส.ค. ๖๘	-	-				
		๕. จัดทำข้อเสนอแนวทางการพัฒนาและการปรับปรุงคุณภาพสถานีขนส่งทางรางเสนอ คค.	๑๐	ก.ย. ๖๘	-	-				

รายงานผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายตามแผนปฏิบัติการกรมการขนส่งทางราง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ ๒) (ไตรมาสที่ ๒ : มกราคม – มีนาคม ๒๕๖๘)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๘		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ	หน่วยรับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘)		แผนการเบิกจ่าย (ลบ.)	ผล การเบิกจ่าย (ลบ.) (๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
๒	การจัดทำร่างประกาศ/หลักเกณฑ์และข้อบังคับต่าง ๆ เพื่อรองรับ (ร่าง)พระราชบัญญัติการขนส่งทางราง พ.ศ. เพื่อกำกับการบริการขนส่งทางราง เช่น ด้านการคุ้มครองผู้ใช้บริการ การจัดสภาพกายภาพสถานีและภายในขบวนรถ ด้านความปลอดภัยของผู้โดยสารในการเดินทางด้วยระบบขนส่งทางรางในเขตเมืองและระหว่างเมือง ด้านการประกอบกิจการขนส่งทางรางและมาตรฐานเกี่ยวกับอัตราค่าบริการขนส่งทางราง และด้านกำกับการใช้ประโยชน์ราง เป็นต้น	⚙️ อยู่ระหว่างดำเนินการ			๖๗.๕	(ไม่มี)	(ไม่มี)	(ไม่มี)	กกร.(กฐ.)	
		๑. ศึกษากฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับแนวทางปฏิบัติของประเทศต่าง ๆ ในเรื่องข้อห้ามการกระทำที่เป็นอันตรายในเขตระบบและเขตปลอดภัยระบบราง	๑๒.๕	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	ในคราวประชุมคณะทำงานจัดทำร่างกฎหมายลำดับรองตามร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางราง พ.ศ. ครั้งที่ ๗/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๕ พ.ย. ๒๕๖๗ กกร.กฐ. ได้นำร่างกฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกำหนดเขตระบบรถขนส่งทางราง และเขตปลอดภัยระบบรถขนส่งทางราง พ.ศ. และ ร่างประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง กำหนดข้อห้ามการกระทำใด ๆ ที่อาจเป็นอันตรายต่อการขนส่งทางรางหรือข้อกำหนดอันเป็นเงื่อนไขในการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือรื้อถอนอาคารหรือสิ่งปลูกสร้าง อย่างอื่นที่อาจมีผลกระทบต่อการขนส่งทางรางภายในเขตปลอดภัยระบบรถขนส่งทางราง พ.ศ. เข้าหารือในที่ประชุม					๑๒.๕
		๒. จัดทำกฎหมายลำดับรองเพื่อกำหนดข้อห้ามการกระทำที่เป็นอันตรายในเขตระบบและเขตปลอดภัยระบบราง	๓๗.๕		ในการประชุมคณะทำงานจัดทำร่างกฎหมายลำดับรองตามร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางราง พ.ศ. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๑๓ ก.พ. ๒๕๖๘ ได้มีการพิจารณาร่างประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง กำหนดข้อห้ามการกระทำใด ๆ ที่อาจเป็นอันตรายต่อการขนส่งทางรางหรือข้อกำหนดอันเป็น					๒๕

รายงานผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายตามแผนปฏิบัติการราชการกรมการขนส่งทางราง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
(ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ ๒) (ไตรมาสที่ ๒ : มกราคม – มีนาคม ๒๕๖๘)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๘		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ	หน่วยรับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘)		แผนการเบิกจ่าย (ลบ.)	ผล การเบิกจ่าย (ลบ.) (๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
					เงื่อนไขในการก่อสร้างดัดแปลง หรือรื้อถอนอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นที่อาจมีผลกระทบต่อกรขนส่งทางรางภายในเขตปลอดภัยระบบรถขนส่งทางราง พ.ศ. ซึ่งที่ประชุมมอบหมายให้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อปรับปรุงให้สามารถปรับใช้ร่วมกันได้					
		๓ จัดทำร่างประกาศคณะกรรมการนโยบายการขนส่งทางรางด้านการกำหนดอัตราค่าโดยสารให้สอดคล้องตามร่าง พ.ร.บ. การขนส่งทางราง พ.ศ.	๕๐	ต.ค. ๖๗ - มี.ค. ๖๘	กกร. ได้เสนอ (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการนโยบายการขนส่งทางราง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคำนวณค่าโดยสารของรถขนส่งทางรางในเขตเมือง พ.ศ. และ (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการนโยบายการขนส่งทางราง เรื่อง กำหนดอัตราขึ้นสูงของค่าโดยสารขนส่งทางรางในเขตเมือง พ.ศ. ในที่ประชุมคณะทำงานฯ จัดทำ (ร่าง) กฎหมายลำดับรองตาม (ร่าง) พระราชบัญญัติการขนส่งทางราง พ.ศ. ทั้งนี้ มติที่ประชุมเห็นชอบในหลักการของร่างประกาศฯ โดยให้มีการปรับแก้ไขในข้อสังเกตต่อไป ปัจจุบันอยู่ระหว่างการดำเนินการแก้ไขร่างประกาศดังกล่าวตามมติที่ประชุม	๓๐	(ไม่มี)	(ไม่มี)	(ไม่มี)	กกร.(กธ.)

รายงานผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายตามแผนปฏิบัติการกรมการขนส่งทางราง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
(ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ ๒) (ไตรมาสที่ ๒ : มกราคม – มีนาคม ๒๕๖๘)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๘		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ	หน่วยรับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘)		แผนการเบิกจ่าย (ลบ.)	ผล การเบิกจ่าย (ลบ.) (๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
๓	รายงานผลการกำกับโครงสร้างพื้นฐานและใบอนุญาตการประกอบกิจการขนส่งทางราง ปัญหา อุปสรรค และนำเสนอความเห็นเพื่อปรับปรุงการดำเนินการให้เป็นไปตามมาตรฐานและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	⚙️ อยู่ระหว่างดำเนินการ				๓๐	(ไม่มี)	(ไม่มี)	(ไม่มี)	กกร.(กฐ.)
		๑. การเตรียมการและรวบรวมข้อมูล	๓๐	ต.ค. ๖๗ - มี.ค. ๖๘	กกร. ได้มีการรวบรวมข้อมูลกฎหมายระเบียบ มาตรฐาน สถิติ รายงาน เอกสารวิชาการ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันเพลิงไหม้ที่สถานีรถไฟฟ้ายเรียบร้อยแล้ว	๓๐				
		๒. การวิเคราะห์ข้อมูลและประเมินผล	๕๐	เม.ย. – มิ.ย. ๖๘	-	-				
		๓. การจัดทำรายงานและนำเสนอข้อเสนอแนะ	๒๐	ก.ค. – ก.ย. ๖๘	-	-				
๔	กำกับติดตามแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการประกอบกิจการขนส่งสินค้าทางรางให้แก่ผู้ประกอบการ	⚙️ อยู่ระหว่างดำเนินการ				๕๘.๓๔	(ไม่มี)	(ไม่มี)	(ไม่มี)	กกร.(กธ.)
		๑. จัดทำข้อมูลเพื่อประกอบการกำกับติดตามแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการประกอบกิจการขนส่งสินค้าทางราง	๕๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	จัดทำข้อมูลปริมาณการขนส่งสินค้าทางราง (ก.ย. ๒๕๖๗ – มี.ค. ๒๕๖๘)	๒๙.๑๗				
		๒. รายงานข้อมูลปริมาณขนส่งสินค้า	๕๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	รายงานข้อมูลปริมาณการขนส่งสินค้าทางรางใน DRT GD Catalog (ก.ย. ๒๕๖๗ - มี.ค. ๒๕๖๘)	๒๙.๑๗				

รายงานผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายตามแผนปฏิบัติการกรมการขนส่งทางราง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
(ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ ๒) (ไตรมาสที่ ๒ : มกราคม – มีนาคม ๒๕๖๘)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๘		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ	หน่วยรับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘)		แผนการเบิกจ่าย (ลบ.)	ผล การเบิกจ่าย (ลบ.) (๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
พันธกิจ M๔ พัฒนาคุณภาพการขนส่งทางรางในการให้บริการสู่ความเป็นเลิศ										
กลยุทธ์ M๔S๑ ส่งเสริมให้ประชาชนใช้ระบบขนส่งสาธารณะทางรางเพิ่มขึ้น จำนวน ๘ โครงการ/กิจกรรม ดังนี้										
๑	แผนการอำนวยความสะดวกรองรับการเดินทางของประชาชนในช่วงเทศกาล	✔ ดำเนินการแล้วเสร็จ			๑๐๐	(ไม่มี)	(ไม่มี)	(ไม่มี)	กมป./กรร.	
		๑. จัดทำแผนการอำนวยความสะดวกฯ	๓๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	กมป. ได้จัดทำแผนการอำนวยความสะดวกฯ ในการรองรับการเดินทางของประชาชนช่วงเทศกาล โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ ๑. จัดทำแนวทางการดำเนินการตามแผนการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยรองรับการเดินทางของประชาชน ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๘ (๒๗ ธ.ค. ๒๕๖๗ – ๒ ม.ค. ๒๕๖๘) พร้อมทั้งจัดส่งให้ สนข. และ คค. เรียบร้อยแล้ว ๒. กมป. ได้เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. ๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๑๐ มี.ค. ๒๕๖๘ และได้จัดทำแนวทางการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยรองรับการเดินทางของประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. ๒๕๖๘ (๑๑ - ๑๗ เมษายน ๒๕๖๘)	๓๐				

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๘		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ	หน่วยรับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘)		แผนการเบิกจ่าย (ลบ.)	ผล การเบิกจ่าย (ลบ.) (๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
					พร้อมทั้งจัดส่งให้ สนข. และ คค. เรียบร้อยแล้ว					
		๒. ดำเนินการตามแผนการอำนวยความสะดวกฯ	๓๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	กมป. ได้ดำเนินการตามแผนการอำนวยความสะดวกฯในการรองรับการเดินทางของประชาชนช่วงเทศกาล โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ ๑. จัดเจ้าหน้าที่ ขร. ในการประสานงานกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน/เหตุขัดข้อง เพื่อดำเนินการประสานแก้ไขปัญหาและกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน/เหตุขัดข้องให้ผู้ให้บริการระบบรางประสานเจ้าหน้าที่ ขร. โดยด่วน เพื่อประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการอำนวยความสะดวกในการเดินทางของประชาชน ๒. จัดเจ้าหน้าที่ ขร. ลงพื้นที่เพื่อสุ่มตรวจและติดตามการดำเนินการตามมาตรการอำนวยความสะดวกฯ ๓. รายงานจำนวนผู้ใช้บริการระบบรางประจำวันตลอดช่วงวันหยุดต่อเนื่อง ๔. ประสาน รฟท. พ่วงตู้โดยสารเพิ่ม ๒-๓ ตู้ไปกับขบวนรถปกติหรือพ่วงเต็มหน่วยลากจูงในขบวนที่มีการเดินทางหนาแน่น	๓๐				

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๘		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ	หน่วยรับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘)		แผนการเบิกจ่าย (ลบ.)	ผล การเบิกจ่าย (ลบ.) (๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
					รวมถึงพิจารณาจัดเดินขบวนรถพิเศษช่วยการโดยสาร ๕. ประสานผู้ให้บริการระบบรถไฟฟ้าเพิ่มความถี่ในการให้บริการให้เพียงพอต่อประชาชนและขยายเวลาให้บริการรถไฟฟ้าถึงเวลา ๐๒.๐๐ น. ในวันที่ ๑ ม.ค. ๒๕๖๘					
		๓. รายงานผลต่อ สนข.	๔๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยรองรับการเดินทางของประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๘ ของกระทรวงคมนาคม ประจำวันที่ ๒๗ ธ.ค. ๒๕๖๗ – ๒ ม.ค. ๒๕๖๘	๔๐				
๒	มาตรการอัตราค่าโดยสาร ๒๐ บาทตลอดสาย	⚙️ อยู่ระหว่างดำเนินการ				๖๒.๕	(ไม่มี)	(ไม่มี)	(ไม่มี)	กกร.(กธ.)
		๑. เสนอมาตรการอัตราค่าโดยสาร ๒๐ บาทตลอดสายต่อคณะรัฐมนตรี	๕๐	ต.ค. ๖๗ - มี.ค. ๖๘	๑. เสนอมาตรการอัตราค่าโดยสาร ๒๐ บาทตลอดสายต่อคณะรัฐมนตรี - หนังสือ ที่ คค. ๐๙๐๓.๒/๑๙๓๘ ลงวันที่ ๖ พ.ย. ๒๕๖๗ - หนังสือ ที่ คค. ๐๙๐๕.๓/๓๒๔ ลงวันที่ ๑๑ พ.ย. ๒๕๖๗ เนื่องจากมาตรการดังกล่าวจะสิ้นสุดในวันที่ ๓๐ พ.ย. ๒๕๖๗ ดังนั้น จึงเสนอกรม. พิจารณาผลการดำเนินการรายปี	๕๐				

รายงานผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายตามแผนปฏิบัติการกรมการขนส่งทางราง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
(ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ ๒) (ไตรมาสที่ ๒ : มกราคม – มีนาคม ๒๕๖๘)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๘		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ	หน่วยรับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘)		แผนการเบิกจ่าย (ลบ.)	ผล การเบิกจ่าย (ลบ.) (๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
					เพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติมาตรการอัตราค่าโดยสารสูงสุด ๒๐ บาทตลอดสาย ในปีต่อไป (ตั้งแต่วันที่ ๑ ธ.ค. ๒๕๖๗ จนถึงวันที่ ๓๐ พ.ย. ๒๕๖๘) เพื่อให้มีการดำเนินมาตรการอย่างต่อเนื่อง ๒. การประชุม ครม. เมื่อวันที่ ๒๙ พ.ย. ๒๕๖๗ ได้มีมติตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/๒๗๑๕๖ ลงวันที่ ๓๐ พ.ย. ๒๕๖๗ อนุมัติมาตรการอัตราค่าโดยสารสูงสุด ๒๐ บาท ตลอดสาย					
		๒. รายงานผลการดำเนินมาตรการอัตราค่าโดยสาร ๒๐ บาท ตลอดสาย	๕๐	เม.ย. – ก.ย. ๖๘	ขร. ได้มีหนังสือ ที่ คค ๐๙๐๓.๒/๒๐๘ ลงวันที่ ๑๑ ก.พ. ๒๕๖๘ เรื่อง รายงานผลการดำเนินมาตรการอัตราค่าโดยสารสูงสุด ๒๐ บาท ตลอดสาย ตามนโยบายรัฐบาล ถึง คค. เพื่อทราบและพิจารณา มอบหมาย รฟท. และ รฟม. ดำเนินการ รายงานผลการดำเนินมาตรการอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งส่งข้อมูลการประเมินผลภาระการชดเชยจากภาครัฐ ณ วันที่เริ่มขยายมาตรการถึงวันที่ ๓๐ พ.ย. ๒๕๖๘ เพื่อ ขร. นำผลการประเมินมาประกอบการพิจารณาปรับปรุงแนวทางมาตรการฯ	๑๒.๕				

รายงานผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายตามแผนปฏิบัติการกรมการขนส่งทางราง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
(ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ ๒) (ไตรมาสที่ ๒ : มกราคม – มีนาคม ๒๕๖๘)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๘		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ	หน่วยรับผิดชอบ	
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘)		แผนการเบิกจ่าย (ลบ.)	ผล การเบิกจ่าย (ลบ.) (๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘)			
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)					
					และรายงานต่อ คค. ก่อนเสนอ ครม. พิจารณาดำเนินการในปีถัดไป						
๓	ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการกำหนดแนวทางในการพัฒนาพื้นที่โดยรอบสถานี เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการใช้ประโยชน์พื้นที่	⚙️ อยู่ระหว่างดำเนินการ					๕๐	(ไม่มี)	(ไม่มี)	(ไม่มี)	กกร.(กธ.)
		๑. เสนอแนวทางส่งเสริมสนับสนุนการใช้ประโยชน์พื้นที่เชิงพาณิชย์บริเวณสถานีรถไฟ	๕๐	ต.ค. ๖๗ – มี.ค. ๖๘	ขร. มีหนังสือ ที่ คค ๐๙๐๓.๒/๑๗๓๕ ลงวันที่ ๘ ต.ค. ๒๕๖๗ เรื่อง แนวทางขยายหน่วยบริการนวัตกรรมการระดับปทุมธานีในพื้นที่สถานีรถไฟฟ้ามหานครและปริมณฑล เพื่อรายงานต่อกระทรวงคมนาคม	๕๐					
		๒. เสนอผลการส่งเสริมการใช้ประโยชน์พื้นที่เชิงพาณิชย์บริเวณสถานีรถไฟ	๕๐	เม.ย. - ก.ย.๖๘	-						
๔	ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานอื่น ๆ เพื่อเร่งรัดการดำเนินการจัดให้มีระบบขนส่งมวลชนเสริม (Feeder) เชื่อมต่อสถานีรถไฟและรถไฟฟ้า	⚙️ อยู่ระหว่างดำเนินการ					๓๐	(ไม่มี)	(ไม่มี)	(ไม่มี)	กกร.(กฐ.)
		๑. การศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล	๓๐	ต.ค. ๖๗ - มี.ค. ๖๘	๑. รวบรวมข้อมูลระบบขนส่งมวลชนเสริม (Feeder) เชื่อมต่อสถานีรถไฟและรถไฟฟ้าที่เกี่ยวข้อง ๒. ขร. ได้ลงพื้นที่สำรวจการเชื่อมต่อระบบการเชื่อมต่อขนส่งสาธารณะของรถไฟฟ้าสายสีแดงร่วมกับผู้แทนสภาองค์กรผู้บริโภค เมื่อวันที่ ๒๕ ก.พ. ๒๕๖๘ ซึ่งได้รับประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องแล้ว	๓๐					

รายงานผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายตามแผนปฏิบัติการการขนส่งทางราง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
(ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ ๒) (ไตรมาสที่ ๒ : มกราคม – มีนาคม ๒๕๖๘)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๘		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ	หน่วยรับผิดชอบ	
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘)		แผนการเบิกจ่าย (ลบ.)	ผล การเบิกจ่าย (ลบ.) (๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘)			
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)					
		๒. การออกแบบและพัฒนา ระบบ Feeder	๕๐	เม.ย. – มิ.ย. ๖๘	-	-					
		๓. การจัดทำรายงานและนำเสนอ ข้อเสนอแนะ	๒๐	ก.ค. – ก.ย. ๖๘	-	-					
๕	กำหนดมาตรการส่งเสริมการใช้ระบบขนส่งมวลชนทางราง เพื่อให้ประชาชนเดินทางด้วยระบบรางเพิ่มขึ้น	 อยู่ระหว่างดำเนินการ					๗๕	(ไม่มี)	(ไม่มี)	(ไม่มี)	กกร.(กธ.)
		๑. เสนอแนวทางการใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ	๕๐	ต.ค. ๖๗ - มี.ค. ๖๘	ขร. ได้จัดทำความเห็นประกอบการเสนอ ครม. เพื่อพิจารณาแนวทางการใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ตามบันทึกข้อความที่ คค ๐๙๐๓.๒/๕๖๗ ลงวันที่ ๒๘ ต.ค. ๒๕๖๗ เรื่อง แนวทางการใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐชำระค่าโดยสารรถไฟฟ้า	๕๐					
		๒. ทหาหรือแนวทางการใช้บัตร EMV contactless เพื่อรองรับนโยบาย ๒๐ บาท ตลอดสาย	๕๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	๑. ทหาหรือแนวทางการใช้บัตร EMV contactless เพื่อรองรับนโยบาย ๒๐ บาท ตลอดสาย - ร่วมกับ Huawei เมื่อวันที่ ๑๐ และ ๑๓ มี.ค. ๒๕๖๘ ๒. คค. ได้มีการจัดประชุม เมื่อวันที่ ๑๙ ก.พ. ๒๕๖๘ โดยมีผู้ตรวจราชการเป็นประธานและมี ขร. เข้าร่วมประชุม โดยที่ประชุมได้มอบหมายให้ ขร. จัดทำรายละเอียดเงื่อนไขทางธุรกิจ (Business Rules) เพื่อรองรับแนวทางการใช้บัตร	๒๕					

รายงานผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายตามแผนปฏิบัติการกรมการขนส่งทางราง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
(ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ ๒) (ไตรมาสที่ ๒ : มกราคม – มีนาคม ๒๕๖๘)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๘		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ	หน่วยรับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘)		แผนการเบิกจ่าย (ลบ.)	ผล การเบิกจ่าย (ลบ.) (๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
					EMV contactless เพื่อรองรับนโยบาย ๒๐ บาท ตลอดสาย ๓. กกร. มีหนังสือ ที่ คค ๐๙๐๓.๒/๓๔๘ ลงวันที่ ๑๒ มี.ค. ๒๕๖๘ ถึง คค. เพื่อเสนอเงื่อนไขทางธุรกิจ (Business Rules) ต่อ คค.					
๖	จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลมาตรการส่งเสริมการใช้ระบบขนส่งมวลชนทางราง เพื่อให้ประชาชนเดินทางด้วยระบบรางเพิ่มขึ้น และเผยแพร่ให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบ	⚙️ อยู่ระหว่างดำเนินการ				๕๐	(ไม่มี)	(ไม่มี)	(ไม่มี)	สตร.(สป.)/ กยร.(ยส.)/ กกร.
		การจัดทำเนื้อหาข่าวสารจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ ในรูปแบบต่างๆ ได้แก่ ข่าว/บทความ/Clip VDO/Infographic เพื่อส่งเสริมการใช้ระบบขนส่งมวลชนทางราง เพื่อให้ประชาชนเดินทางด้วยระบบราง พร้อมทั้งเผยแพร่ผ่านสื่อออนไลน์ต่างๆ ของ ขร.	๒๕ (เผยแพร่ข้อมูลไตรมาสละ ๒๕)	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	ดำเนินการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ ได้แก่ Clip VDO และ Infographic เกี่ยวกับการส่งเสริมการใช้ระบบขนส่งมวลชนทางรางในทุกเทศกาลและกิจกรรมสำคัญต่างๆ ได้แก่ เทศกาลลอยกระทง/งานกาชาด/เทศกาลปีใหม่/เทศกาลวาเลนไทน์ เพื่อให้ประชาชนเห็นถึงข้อดีในเดินทางด้วยระบบรางและหันมาใช้ระบบรางมากขึ้น พร้อมทั้งเผยแพร่ผ่านสื่อออนไลน์ของ ขร. (Facebook และ Tiktok)	๕๐				
๗	มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน	⚙️ อยู่ระหว่างดำเนินการ				๔๐	(ไม่มี)	(ไม่มี)	(ไม่มี)	กกร.(กบ.)
		๑. จัดทำรายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ และข้อเสนอแนะทางการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพ	๒๐	พ.ย. ๖๗	ขร. รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการระบบขนส่งทางราง ปี ๒๕๖๗ เสนอ คค. ซึ่ง คค. ได้มอบหมายให้ รฟท. รฟม. และ รฟพท. ดำเนินการปรับปรุง	๒๐				

รายงานผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายตามแผนปฏิบัติการกรมการขนส่งทางราง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
(ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ ๒) (ไตรมาสที่ ๒ : มกราคม – มีนาคม ๒๕๖๘)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๘		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ	หน่วยรับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘)		แผนการเบิกจ่าย (ลบ.)	ผล การเบิกจ่าย (ลบ.) (๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
		การให้บริการระบบขนส่งทางราง			การให้บริการตามที่ ขร. เสนอ ทั้งนี้ ขร. ได้มีหนังสือถึงหน่วยงานผู้ให้บริการขนส่งทางรางทุกระบบ เพื่อรับทราบและพิจารณาปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการให้บริการในความรับผิดชอบในประเด็นที่ยังไม่ได้ดำเนินการ กำกับดูแลการบริการให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน และมีความปลอดภัยอย่างสม่ำเสมอ และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนผู้ใช้บริการได้รับทราบผลการดำเนินการ และเกิดความมั่นใจ ตลอดจนเพื่อเป็นการลดปัญหาการร้องเรียนจากการใช้บริการ					
		๒. ติดตามผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนวทางการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการให้บริการระบบขนส่งทางราง	๒๐	ก.พ. – มี.ค. ๖๘	ขร. มีหนังสือถึง รฟท. รฟม. รฟพท. BEM BTSC NBM EBM และบริษัท เอเชีย เอรา วัน จำกัด เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนวทางการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการให้บริการฯ	๒๐				
		๓. รวบรวมความคืบหน้าผลดำเนินงานตามข้อเสนอแนวทางการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการให้บริการระบบขนส่งทางราง	๓๐	เม.ย. – มิ.ย. ๖๘	-	-				

รายงานผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายตามแผนปฏิบัติการกรมการขนส่งทางราง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ ๒) (ไตรมาสที่ ๒ : มกราคม – มีนาคม ๒๕๖๘)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๘		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ	หน่วยรับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘)		แผนการเบิกจ่าย (ลบ.)	ผล การเบิกจ่าย (ลบ.) (๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
		๔. จัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามผลข้อเสนอ แนวทางการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการให้บริการระบบขนส่งทางราง เสนอ คค.	๓๐	ก.ค. – ส.ค. ๖๘	-	-				
๘	จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน และเผยแพร่ให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบ	✔ ดำเนินการแล้วเสร็จ				๑๐๐	(ไม่มี)	(ไม่มี)	(ไม่มี)	สสร.(สป.)/ กยร.(ยส.)/ กกร.
		๑. ประสานและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชนจาก กกร.	๔๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	ประสานข้อมูลจาก กกร. เกี่ยวกับการลงพื้นที่ตรวจประเมินคุณภาพของสถานีรถไฟในเส้นทางสายเหนือ – สายใต้ และสายอีสาน เพื่อพัฒนาคุณภาพการให้บริการให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล และการลงพื้นที่สำรวจคุณภาพการให้บริการรถไฟฟ้าสายสีแดง และระบบการเชื่อมต่อขนส่งสาธารณะ เพื่อพัฒนาระบบขนส่ง	๔๐				
		๒. ดำเนินการจัดทำข่าว/บทความหรือสื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชนผ่านสื่อออนไลน์ของ ขร.	๖๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	ดำเนินการจัดทำข่าวและสื่อประชาสัมพันธ์ (Infographic และ video) เกี่ยวกับมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน ผ่านสื่อออนไลน์ของ ขร. ได้แก่ ๑. จัดทำข่าวการลงพื้นที่ตรวจประเมินคุณภาพของสถานีรถไฟในเส้นทาง - สายเหนือ (วันที่ ๕ และ ๗ ก.พ. ๒๕๖๘) - สายใต้ (วันที่ ๗ มี.ค. ๒๕๖๘)	๖๐				

รายงานผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายตามแผนปฏิบัติการกรมการขนส่งทางราง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
(ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ ๒) (ไตรมาสที่ ๒ : มกราคม – มีนาคม ๒๕๖๘)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๘		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ	หน่วยรับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘)		แผนการเบิกจ่าย (ลบ.)	ผล การเบิกจ่าย (ลบ.) (๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
					- สายอีสาน (วันที่ ๑๙ และ ๒๐ มี.ค. ๒๕๖๘) ๒. จัดทำ video การลงพื้นที่ตรวจประเมินคุณภาพของสถานีรถไฟในเส้นทางสายเหนือ - สายใต้และสายอีสาน โดยเผยแพร่ผ่านช่องทาง tiktok ของ ขร. (วันที่ ๑๑ ก.พ. ๒๕๖๘ และ ๑๓ มี.ค. ๒๕๖๘) ๓. จัดทำ Infographic การลงพื้นที่ตรวจประเมินคุณภาพของสถานีรถไฟในเส้นทางสายเหนือ - สายใต้และสายอีสาน ผ่านทาง Facebook ของ ขร. (วันที่ ๑๙ และ ๒๐ มี.ค. ๒๕๖๘)					
กลยุทธ์ M๔S๒ ส่งเสริมให้ความรู้การประกอบกิจการขนส่งทางรางแก่ผู้ประกอบการขนส่งทางราง จำนวน ๓ โครงการ/กิจกรรม ดังนี้										
๑	โครงการพัฒนาทักษะและสร้างองค์ความรู้แก่บุคลากรผู้ให้บริการระบบขนส่งทางราง เพื่อส่งเสริมการให้บริการสู่ความเป็นเลิศ	⚙️ อยู่ระหว่างดำเนินการ				๗๐	(ไม่มี)	(ไม่มี)	หมายเหตุ : ดำเนินการภายใต้งบประมาณโครงการประเมินคุณภาพสถานีขนส่งทางรางประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ManSat ข้อ ๑)	กกร.(กบ.)
		๑. ประสานเตรียมการจัดฝึกอบรม	๒๐	เม.ย. ๖๘	จัดทำข้อมูลรายละเอียดประกอบการจัดทำ (ร่าง) หนังสือขออนุมัติโครงการฝึกอบรมฯ โดยมีแผนเริ่มดำเนินการระหว่างเดือน เม.ย. - พ.ค. ๒๕๖๘	๒๐				
		๒. จัดทำหนังสือขออนุมัติโครงการฝึกอบรมฯ	๒๐	เม.ย. ๖๘	กกร. ได้มีหนังสือ ที่ คค ๐๙๐๓.๓/๑๑๖ ลงวันที่ ๒๗ มี.ค. ๒๕๖๘ เพื่อขออนุมัติโครงการฝึกอบรมฯ แล้ว	๒๐				

รายงานผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายตามแผนปฏิบัติการการขนส่งทางราง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
(ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ ๒) (ไตรมาสที่ ๒ : มกราคม – มีนาคม ๒๕๖๘)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๘		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ	หน่วยรับผิดชอบ	
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘)		แผนการเบิกจ่าย (ลบ.)	ผล การเบิกจ่าย (ลบ.) (๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘)			
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)					
		๓. อชร. เห็นชอบและอนุมัติโครงการฝึกอบรมฯ	๓๐	พ.ค. ๖๘	อชร. เห็นชอบ และอนุมัติโครงการฝึกอบรมฯ แล้ว เมื่อวันที่ ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘	๓๐					
		๔. จัดโครงการฝึกอบรมฯ แล้วเสร็จ	๓๐	ก.ค. ๖๘	-	-					
๒	ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับสาระสำคัญของการพัฒนาทักษะและสร้างองค์ความรู้แก่บุคลากรผู้ให้บริการระบบขนส่งทางรางเพื่อส่งเสริมการให้บริการสู่ความเป็นเลิศให้ประชาชนได้รับทราบ	⚙️ อยู่ระหว่างดำเนินการ					๔๐	(ไม่มี)	(ไม่มี)	(ไม่มี)	สสร.(สป.)/ กยร.(ยส.)/ กกร.
		๑. ประสานและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสาระสำคัญของการอบรมพัฒนาทักษะและสร้างองค์ความรู้แก่บุคลากรผู้ให้บริการระบบขนส่งทางรางจาก กกร.	๒๐	ก.ค. – ก.ย. ๖๘	ประสานข้อมูลจาก กกร. เกี่ยวกับความคืบหน้าการดำเนินโครงการพัฒนาทักษะและสร้างองค์ความรู้แก่บุคลากรผู้ให้บริการระบบขนส่งทางราง เพื่อส่งเสริมการให้บริการสู่ความเป็นเลิศ	๒๐					
		๒. ดำเนินการจัดทำข่าว/บทความหรือสื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับสาระสำคัญของการอบรมพัฒนาทักษะและสร้างองค์ความรู้แก่บุคลากรผู้ให้บริการระบบขนส่งทางราง เพื่อเผยแพร่ให้ประชาชนได้รับทราบผ่านสื่อออนไลน์ของ ชร.	๘๐	ก.ค. – ก.ย. ๖๘	รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการจัดโครงการพัฒนาทักษะและสร้างองค์ความรู้แก่บุคลากรผู้ให้บริการระบบขนส่งทางราง เพื่อส่งเสริมการให้บริการสู่ความเป็นเลิศจาก กกร. เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดทำข่าว	๒๐					

รายงานผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายตามแผนปฏิบัติการกรมการขนส่งทางราง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
(ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ ๒) (ไตรมาสที่ ๒ : มกราคม – มีนาคม ๒๕๖๘)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๘		ปัญหาอุปสรรค/ หมายเหตุ	หน่วย รับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘)		แผน การเบิกจ่าย (ลบ.)	ผล การเบิกจ่าย (ลบ.) (๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
๓	กิจกรรมการถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ของผู้เชี่ยวชาญญี่ปุ่น โดย Mr. FURUHASHI Takaaki	✔ ดำเนินการแล้วเสร็จ			๑๐๐	(ไม่มี)	(ไม่มี)	(ไม่มี)	กยร.(ยร.)	
๑. ทหารเรือ และวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อเสนอจัดกิจกรรมการถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ของผู้เชี่ยวชาญญี่ปุ่น		๒๐	เม.ย. – พ.ค. ๖๗	JICA ได้ส่ง Mr. FURUHASHI Takaaki ผู้เชี่ยวชาญญี่ปุ่นมาปฏิบัติงานที่ ขร. โดยมีระยะเวลาการปฏิบัติงานเป็นเวลา ๒ ปี กยร. ได้รับการประสานจาก Mr. FURUHASHI Takaaki แจ้งความประสงค์ จัดการถ่ายทอดความรู้ และประสบการณ์ของผู้เชี่ยวชาญญี่ปุ่นให้เจ้าหน้าที่ ขร. เป็นประจำทุกเดือน	๒๐					
๒. นำเสนอข้อมูลต่อผู้บริหาร เพื่อขออนุญาตจัดกิจกรรมการถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ของผู้เชี่ยวชาญญี่ปุ่น		๔๐	พ.ค. ๖๗	อชร. ได้มีข้อสั่งการท้ายหนังสือ ที่ คค ๐๙๐๕.๕/๔๐๗ ลงวันที่ ๑๖ พ.ค. ๒๕๖๗ อนุญาตให้มีการถ่ายทอดความรู้เป็นประจำทุกเดือน	๔๐					
๓. จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ ร่วมกับฝ่ายญี่ปุ่น		๔๐	พ.ค. ๖๗ – ก.ย. ๖๘	ปัจจุบันได้ดำเนินแล้ว จำนวน ๘ ครั้ง	๔๐					

รายงานผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายตามแผนปฏิบัติการกรมการขนส่งทางราง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
(ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ ๒) (ไตรมาสที่ ๒ : มกราคม – มีนาคม ๒๕๖๘)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๘		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ	หน่วยรับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘)		แผนการเบิกจ่าย (ลบ.)	ผล การเบิกจ่าย (ลบ.) (๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
กลยุทธ์ M๔S๓ การจัดการเรื่องร้องเรียน จำนวน ๕ โครงการ/กิจกรรม ดังนี้										
๑	การจัดการเรื่องร้องเรียน (เป้าหมายการจัดการเรื่องร้องเรียนร้อยละ ๘๐)	✔ ดำเนินการแล้วเสร็จ				๑๐๐	(ไม่มี)	(ไม่มี)	หมายเหตุ: สามารถจัดการเรื่องร้องเรียนได้เกินค่าเป้าหมายร้อยละ ๘๐	กกร.(กบ.)/กมลป./กยร.
		ดำเนินการจัดการเรื่องร้องเรียน	๑๐๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๑๒ เรื่อง จาก ๑๓ เรื่อง คือ ๑. การเรียกเก็บค่าโดยสารขนส่งมวลชนกรณีตัดยอดเงินเกินจากค่าโดยสารตามจริง ๒. การขอยกเลิกการจองตั๋วรถไฟ กรณีเงื่อนไขการยกเลิกต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนรถออก ๓ ชั่วโมง และจะถูกหักค่าธรรมเนียมการยกเลิกร้อยละ ๗๐ และคืนเงินร้อยละ ๓๐ เท่านั้น ๓. ขอให้พิจารณาดำเนินการแก้ไขจุดเชื่อมต่อของสถานีรถไฟฟ้าที่มีจำนวนสถานีที่มีจำนวนมาก ๔. การใช้บริการแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ กรณีระหว่างการเดินทาง จำเป็นต้องลงที่สถานีที่มีค่าโดยสารที่ถูกกว่า ๕. การใช้บริการจองตั๋วรถไฟผ่านแอปพลิเคชันชื่อ “D-Ticket” ๖. ขอยกเลิกการจองตั๋วรถไฟ กรณีต้องการขอเงินคืน เนื่องจากไม่สามารถเดินทางได้	๙๒.๓๑				

รายงานผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายตามแผนปฏิบัติการกรมการขนส่งทางราง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
(ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ ๒) (ไตรมาสที่ ๒ : มกราคม – มีนาคม ๒๕๖๘)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘				แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๘		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ	หน่วยรับผิดชอบ	
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘)		แผนการเบิกจ่าย (ลบ.)			ผล การเบิกจ่าย (ลบ.) (๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘)
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
					๗. การใช้บริการแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ กรณียึดเงินค้ำมัดจำบัตรเติมเงิน ๘. การประเมินราคาสั่งปลูกสร้างผิวดลาด ในโครงการเวนคืนรถไฟความเร็วสูง ๙. การเรียกเก็บค่าโดยสารรถไฟฟ้า สายสีชมพู ๑๐. การใช้บริการแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ กรณี บัตรเติมเงินประเภทผู้สูงอายุสูญหาย ๑๑. การใช้บริการรถไฟฟ้า BTS กรณี BTS ไม่จัดให้มีป้ายแสดงจุดเปลี่ยนสถานี ของแต่ละเส้นทางเดินรถที่ชัดเจน ๑๒. ได้รับความเดือดร้อนจากค่าโดยสาร รถไฟฟ้า BTS จากนโยบายรัฐบาล อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๑ เรื่อง ๑๓. ขอให้พิจารณาเพิ่มขบวนรถไฟจอด สถานีพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก (รอผลการพิจารณาของหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง)					

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๘		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ	หน่วยรับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘)		แผนการเบิกจ่าย (ลบ.)	ผล การเบิกจ่าย (ลบ.) (๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
๒	ประชาสัมพันธ์บทบาทของ ขร. ในการจัดการเรื่องร้องเรียน สะท้อนบทบาทด้านการคุ้มครองผู้โดยสารและผู้ใช้บริการระบบราง กระบวนการในการจัดการเรื่องร้องเรียน ตลอดจนช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนผ่านช่องทางโซเชียลมีเดีย และสถานีรถไฟหรือสถานีรถไฟฟ้าต่าง ๆ เช่น ไปสเตอร์หน้าช่องจำหน่ายตั๋วรถไฟ หรือรถไฟฟ้	✔ ดำเนินการแล้วเสร็จ			๑๐๐	(ไม่มี)	(ไม่มี)	(ไม่มี)	สตร.(สป.)/ กยร.(ยส.)/ กกร.	
		๑. ประสานและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับบทบาทของ ขร. ในการจัดการเรื่องร้องเรียน รวมทั้งกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน และช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนจาก กกร.	๒๐	ม.ค. ๖๘	กกร. ดำเนินการจัดส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบทบาทของ ขร. ในการจัดการเรื่องร้องเรียน รวมทั้งกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน และช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนให้ทาง สตร.(สป.) แล้ว					๒๐
		๒. ดำเนินการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบบทความ และ Infographic เกี่ยวกับบทบาทของ ขร. ในการจัดการเรื่องร้องเรียน รวมทั้งกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน และช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน และเผยแพร่ผ่านสื่อออนไลน์ของ ขร.	๘๐	ม.ค. – มี.ค. ๖๘	จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ Infographic เกี่ยวกับบทบาทของ ขร. ในการจัดการเรื่องร้องเรียน รวมทั้งกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน และช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนและเผยแพร่ผ่านสื่อออนไลน์ของ ขร.					๘๐
๓	ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับสถิติของเรื่องร้องเรียนในรอบปีและเรื่องร้องเรียนที่ได้รับการจัดการแล้ว เพื่อแสดงให้เห็นถึงผลสำเร็จในการจัดการ เรื่องร้องเรียนในแต่ละประเด็น	⚙ อยู่ระหว่างดำเนินการ			๒๐	(ไม่มี)	(ไม่มี)	(ไม่มี)	สตร.(สป.)/ กยร.(ยส.)/ กกร.	
		๑. ประสานและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสถิติของเรื่องร้องเรียนในรอบปี และเรื่องร้องเรียนที่ได้รับการจัดการ และผลสำเร็จ	๒๐	ม.ค. ๖๘	กกร. ดำเนินการจัดส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องสถิติของเรื่องร้องเรียนในรอบปีและเรื่องร้องเรียนที่ได้รับการจัดการและผลสำเร็จในการจัดการเรื่องร้องเรียนในแต่ละประเด็นให้ทาง สตร.(สป.) แล้ว					๒๐

รายงานผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายตามแผนปฏิบัติการการกรณการขนส่งทางราง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
(ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ ๒) (ไตรมาสที่ ๒ : มกราคม – มีนาคม ๒๕๖๘)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๘		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ	หน่วยรับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘)		แผนการเบิกจ่าย (ลบ.)	ผล การเบิกจ่าย (ลบ.) (๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
		ในการจัดการเรื่องร้องเรียนในแต่ละประเด็นจาก กกร.								
		๒. ดำเนินการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบบทความและ Infographic เกี่ยวกับสถิติของเรื่องร้องเรียนในรอบปี และเรื่องร้องเรียนที่ได้รับการจัดการแล้วและผลสำเร็จในการจัดการ เรื่องร้องเรียนในแต่ละประเด็นและเผยแพร่ผ่านสื่อออนไลน์ของ ขร.	๘๐	ม.ค. – มี.ค. ๖๘	อยู่ระหว่างดำเนินการเผยแพร่เนื้อหาเกี่ยวกับเกี่ยวกับสถิติของเรื่องร้องเรียนในรอบปี และเรื่องร้องเรียนที่ได้รับการจัดการแล้ว และผลสำเร็จในการจัดการ เรื่องร้องเรียนในแต่ละประเด็นและเผยแพร่ผ่านสื่อออนไลน์ ขร. (Facebook)	-				
๔	จัดให้มีการประเมินความพึงพอใจจากผู้รับบริการ/ผู้ร้องเรียนในกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนทุกกรณี	✔ ดำเนินการแล้วเสร็จ				๑๐๐	(ไม่มี)	(ไม่มี)	(ไม่มี)	กกร.(กบ.)/ กยร.
		๑. รวบรวมข้อมูลการประเมินความพึงพอใจจากผู้รับบริการ/ผู้ร้องเรียน	๑๕	ต.ค. – ธ.ค. ๖๗	ศึกษา และวิเคราะห์แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ร้องเรียนฯ ของหน่วยงานภายนอก	๑๕				
		๒. จัดทำ (ร่าง) แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ร้องเรียนฯ	๑๕	ธ.ค. ๖๗	จัดทำ (ร่าง) แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ร้องเรียนฯ เรียบร้อยแล้ว	๑๕				
		๓. จัดทำ/เตรียมข้อมูลประกอบการประชุม คณะทำงานจัดการเรื่องร้องเรียนฯ	๒๐	ม.ค. ๖๘	จัดทำวาระการประชุมคณะทำงานจัดการเรื่องร้องเรียนฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๑๓ มี.ค. ๒๕๖๘	๒๐				

รายงานผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายตามแผนปฏิบัติการการกรมการขนส่งทางราง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
(ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ ๒) (ไตรมาสที่ ๒ : มกราคม – มีนาคม ๒๕๖๘)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๘		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ	หน่วยรับผิดชอบ	
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘)		แผนการเบิกจ่าย (ลบ.)	ผล การเบิกจ่าย (ลบ.) (๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘)			
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)					
		๔. คณะทำงานจัดการเรื่องร้องเรียนฯ เห็นชอบ (ร่าง) แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ร้องเรียนฯ	๒๕	ม.ค. ๖๘	คณะทำงานจัดการเรื่องร้องเรียนฯ ได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๓ มี.ค. ๒๕๖๘ เห็นชอบแบบประเมินความพึงพอใจของผู้ร้องเรียนฯ	๒๕					
		๕. หน่วยงานภายในที่ได้รับมอบหมายนำ QR Code (แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ร้องเรียนฯ) แนบท้ายหนังสือ และ/หรือ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อแจ้งผลการดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง และขอความอนุเคราะห์ผู้รับบริการ/ผู้ร้องเรียน ในการตอบแบบประเมินความพึงพอใจของผู้ร้องเรียนฯ	๒๕	ก.พ. ๖๘ เป็นต้นไป	คณะทำงานจัดการเรื่องร้องเรียนฯ ได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๓ มี.ค. ๒๕๖๘ มอบหมาย กกร./สสร./กมป./กยร./กกม. ที่ได้รับมอบหมาย ดำเนินการ นำ QR Code แนบท้ายหนังสือและ/หรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อแจ้งผลการดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง และขอความอนุเคราะห์ผู้รับบริการ/ผู้ร้องเรียน ในการตอบแบบประเมินความพึงพอใจของผู้ร้องเรียนฯ รวมทั้ง ติดตามให้ผู้รับบริการ/ผู้ร้องเรียน ตอบแบบประเมินความพึงพอใจดังกล่าวเพื่อ กกร. ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป	๒๕					
๕	จัดทำช่องทางการแสดงความคิดเห็นให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม พร้อมมอบหมายเจ้าหน้าที่ในการดูแลและตอบข้อซักถามด้วยความรวดเร็ว	🛠 อยู่ระหว่างดำเนินการ					๘๐	(ไม่มี)	(ไม่มี)	(ไม่มี)	สสร.(สป.)
		๑. ดำเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ช่องทางการสื่อสารและช่องทางการเปิดรับความคิดเห็นผ่านสื่อออนไลน์ของ ขร. เว็บไซต์ ขร. (www.drt.go.th)	๘๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ช่องทางการสื่อสารและช่องทางการเปิดรับความคิดเห็นผ่านสื่อออนไลน์ของ ขร. ทั้งเว็บไซต์ ขร. (www.drt.go.th) และช่องทาง Messenger ของ Facebook Fanpage ขร. พร้อมจัดให้มีเจ้าหน้าที่ ขร.	๘๐					

รายงานผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายตามแผนปฏิบัติการกรมการขนส่งทางราง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
(ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ ๒) (ไตรมาสที่ ๒ : มกราคม – มีนาคม ๒๕๖๘)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๘		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ	หน่วยรับผิดชอบ	
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘)		แผนการเบิกจ่าย (ลบ.)	ผล การเบิกจ่าย (ลบ.) (๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘)			
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)					
	- การตั้งโพสต์สอบถามความต้องการของประชาชนต่อการดำเนินงานของ ขร. ประจำเดือน	และช่องทาง Messenger ของ Facebook Fanpage ขร. พร้อมจัดให้มีเจ้าหน้าที่ ขร. ตอบข้อซักถามของประชาชนผ่านช่องทางต่าง ๆ			คอยดูแลช่องทางการสื่อสาร และตอบข้อซักถาม ให้ข้อมูลแก่ประชาชนอย่างครบถ้วนและรวดเร็ว						
		๒. เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อการดำเนินงานของ ขร. ผ่านการตั้งโพสต์ในช่องทาง Facebook Fanpage ของ ขร.	๒๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	อยู่ระหว่างการจัดทำโพสต์เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อการดำเนินงานของ ขร. ผ่านช่องทาง Facebook Fanpage ของ ขร.	-					
กลยุทธ์ M๔S๔ กำหนดมาตรการส่งเสริมการประกอบกิจการขนส่งทางรางและติดตามแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการขนส่งทางราง จำนวน ๒ โครงการ/กิจกรรม ดังนี้											
๑	จัดทำข้อเสนอแนะ/แนวทางในการพัฒนาหรือปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อส่งเสริมการเชื่อมต่อในการเดินทางของระบบราง	⚙️ อยู่ระหว่างดำเนินการ				๒๐	(ไม่มี)	(ไม่มี)	(ไม่มี)	กกร.(กฐ.)	
		๑. ลงพื้นที่/ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดส่งข้อมูล/แบบแปลนก่อสร้างสถานีรถไฟฟ้าที่อยู่ตำแหน่งเดียวกัน	๒๐	ต.ค. ๖๗ - ก.พ. ๖๘	๑. รวบรวมข้อมูลโครงสร้างพื้นฐาน ศึกษาข้อมูลการเชื่อมต่อกับระบบขนส่งมวลชนอื่น ๆ วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคในการเชื่อมต่อ ๒. กกร.ได้มีหนังสือ ที่ คค ๐๙๐๓๔/๔๘ ลงวันที่ ๑๐ ก.พ. ๒๕๖๘ ขอความอนุเคราะห์ รพม. ให้ข้อมูลการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงบางขุนนนท์-ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย	๒๐					

รายงานผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายตามแผนปฏิบัติการกรมการขนส่งทางราง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
(ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ ๒) (ไตรมาสที่ ๒ : มกราคม – มีนาคม ๒๕๖๘)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๘		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ	หน่วยรับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘)		แผนการเบิกจ่าย (ลบ.)	ผล การเบิกจ่าย (ลบ.) (๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
					ในส่วนของตำแหน่งที่ตั้งทางเข้า-ออกของสถานีทั้งหมด อยู่ระหว่างติดตามข้อมูลจาก รฟม.					
		๒. วิเคราะห์ แนวทางการเชื่อมต่อการเดินทางระหว่างสถานีรถไฟฟ้าที่อยู่ตำแหน่งเดียวกัน	๕๐	มี.ค. – พ.ค. ๖๘	-	-				
		๓. นำเสนอรายละเอียดการเชื่อมต่อการเดินทางในระบบรถไฟฟ้า พร้อมข้อเสนอแนะปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการเชื่อมต่อการเดินทางระหว่างสถานีรถไฟฟ้าที่อยู่ตำแหน่งเดียวกัน	๓๐	มี.ย. – ส.ค. ๖๘	-	-				
๒	รวบรวมสถิติเหตุขัดข้องในระบบรถไฟฟ้า เพื่อกำหนดแนวทางป้องกันหรือบรรเทาเหตุขัดข้องและอุบัติเหตาร่วมกับผู้ประกอบกิจการขนส่งทางราง	⚙️ อยู่ระหว่างดำเนินการ				๔๕.๖๗	(ไม่มี)	(ไม่มี)	(ไม่มี)	กกร.(กฐ.)
		๑. รวบรวมเหตุฉุกเฉินจาก Line : ศปภ. คค. ระบบราง	๒๔	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	รวบรวมเหตุฉุกเฉินจาก Line : ศปภ.คค. ระบบรางรายเดือน (ต.ค. ๒๕๖๗ - มี.ค. ๒๕๖๘)	๑๒				
		๒. จัดทำสถิติเหตุฉุกเฉินรายเดือน	๒๔	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	จัดทำสถิติเหตุฉุกเฉินรายเดือน (ต.ค. ๒๕๖๗ - มี.ค. ๒๕๖๘)	๑๒				

รายงานผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายตามแผนปฏิบัติการการขนส่งทางราง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
(ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ ๒) (ไตรมาสที่ ๒ : มกราคม – มีนาคม ๒๕๖๘)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๘		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ	หน่วยรับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘)		แผนการเบิกจ่าย (ลบ.)	ผล การเบิกจ่าย (ลบ.) (๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
		๓. คัดเลือกประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นและเกิดผลกระทบต่อการเดินรถและระบบขนส่งทางรางเพื่อหารือกับหน่วยงานให้บริการ	๕๒	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	กรร.(กฎ) นำเหตุขัดข้องที่เกิดขึ้นรายเดือน รายงานและประชุมร่วมกับหน่วยงานผู้ให้บริการในคราวประชุมคณะกรรมการกำกับและบริหารจัดการระบบขนส่งทางราง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๑๔ ก.พ. ๒๕๖๘	๒๑.๖๗				
กลยุทธ์ M๔S๕ กำหนดมาตรการคุ้มครองผู้ใช้บริการ										
๐	-ไม่มีโครงการ/กิจกรรม-									
พันธกิจ M๕ ปฏิบัติงานด้วยหลักธรรมาภิบาล ตอบสนองผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย และพัฒนาองค์กร องค์ความรู้ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี นวัตกรรมและการบริหารจัดการ										
กลยุทธ์ M๕S๑ ส่งเสริมพัฒนาระบบราชการ เพื่อมุ่งสู่องค์กรสมรรถนะสูง จำนวน ๙ โครงการ/กิจกรรม ดังนี้										
๑	ส่งเสริมการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการและแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐภายในองค์กร ๑) โครงการฝึกอบรมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการ และ/หรือ การส่งเสริมการพัฒนาองค์กรตามเกณฑ์การประเมิน PMQA จัดโดยสำนักงาน กพร.	⚙️ อยู่ระหว่างดำเนินการ			๖๕	(ไม่มี)	(ไม่มี)	(ไม่มี)	กพบ.	
		๑. การส่งเสริมการพัฒนาองค์กรตามเกณฑ์การประเมิน PMQA ๑.๑ ทบทวนและปรับปรุงคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของกรมการขนส่งทางราง	๗๐	เม.ย. – ก.ค. ๖๘ (งานประจำ)	๑. มีคำสั่ง ขร ที่ ๑๙/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๔ ม.ค. ๒๕๖๘ เรือง แต่งตั้งคณะทำงานดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของกรมการขนส่งทางราง เพื่อดำเนินการทบทวนและปรับปรุงคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของกรมการขนส่งทางรางให้เป็นปัจจุบัน	๖๕				

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๘		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ	หน่วยรับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘)		แผนการเบิกจ่าย (ลบ.)	ผล การเบิกจ่าย (ลบ.) (๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
	๒) การส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร	๑.๒ เข้าร่วมการอบรมเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการประเมิน PMQA ๑.๓ ประสานผู้เกี่ยวข้องจัดทำข้อมูลการประเมินสถานะของหน่วยงานฯ ๑.๔ จัดโครงการฝึกอบรมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการ ๑.๕ กรอกข้อมูลลงในระบบการประเมินสถานะหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ ๔.๐			๒. เข้าร่วมการอบรมแนวทางการประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ ๔.๐ ในวันที่ ๑๕ - ๑๖ มี.ค. ๒๕๖๘ จัดโดยสำนักงาน กพร. เพื่อเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการประเมิน PMQA ๓. มีหนังสือแจ้งเวียนคณะทำงานฯ PMQA เพื่อให้ทราบหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และแนวทางการประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ ๔.๐ และดำเนินการจัดทำข้อมูลการประเมินสถานะของหน่วยงานฯ ๔. ดำเนินการขออนุมัติจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบราชการ ๔.๐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการ ในวันที่ ๒๔ - ๒๕ มี.ค. ๒๕๖๘ โดย อชร. อนุมัติ เมื่อวันที่ ๕ ก.พ. ๒๕๖๘ ๕. จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบราชการ ๔.๐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ในวันที่ ๒๔ - ๒๕ มี.ค. ๒๕๖๘ เรียบร้อยแล้ว					

รายงานผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายตามแผนปฏิบัติราชการกรมการขนส่งทางราง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
(ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ ๒) (ไตรมาสที่ ๒ : มกราคม - มีนาคม ๒๕๖๘)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๘		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ	หน่วยรับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘)		แผนการเบิกจ่าย (ลบ.)	ผล การเบิกจ่าย (ลบ.) (๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
		๒. เข้าร่วมกิจกรรมการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร จัดโดยสำนักงาน ก.พ.ร.	๓๐	ต.ค. ๖๗ – ก.ย. ๖๘ (งานประจำ)	-	-				
๒	ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ	⚙️ อยู่ระหว่างดำเนินการ				๖๐	(ไม่มี)	(ไม่มี)	(ไม่มี)	กพบ.
		ติดตาม และ ประเมิน ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ดังนี้ ๑. รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ไตรมาสที่ ๔ (ก.ค. – ก.ย. ๒๕๖๗) ๒. รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ไตรมาสที่ ๑ (ต.ค. – ธ.ค. ๒๕๖๗) ๓. รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	๑๐๐	ต.ค. ๖๗ – ก.ย. ๖๘ (งานประจำ)	๑. ดำเนินการรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ไตรมาสที่ ๔ (ก.ค. – ก.ย. ๒๕๖๗) รอบ ๑๒ เดือนแล้ว ๒. ดำเนินการรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ไตรมาสที่ ๑ (ต.ค. – ธ.ค. ๒๕๖๗) รอบ ๓ เดือนแล้ว ๓. ดำเนินการรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ไตรมาสที่ ๒ (ม.ค. – มี.ค. ๒๕๖๘) รอบ ๖ เดือนแล้ว	๖๐				

รายงานผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายตามแผนปฏิบัติการกรมการขนส่งทางราง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ ๒) (ไตรมาสที่ ๒ : มกราคม – มีนาคม ๒๕๖๘)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๘		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ	หน่วยรับผิดชอบ	
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘)		แผนการเบิกจ่าย (ลบ.)	ผล การเบิกจ่าย (ลบ.) (๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘)			
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)					
		ไตรมาสที่ ๒ (ม.ค. – มี.ค. ๒๕๖๘) ๔. รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ไตรมาสที่ ๓ (เม.ย. – มิ.ย. ๒๕๖๘) ๕. ติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงาน เพื่อเตรียมการรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ไตรมาส ๔ (ก.ค. – ก.ย. ๒๕๖๘)									
๓	สำรวจความคาดหวัง ความพึงพอใจ และความเชื่อมั่น จากผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของกรมการขนส่งทางราง	⚙️ อยู่ระหว่างดำเนินการ					๕๐	(ไม่มี)	(ไม่มี)	(ไม่มี)	กพบ.
		๑. เผยแพร่ผลการสำรวจความคาดหวัง ความพึงพอใจ และความเชื่อมั่นจากผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของกรมการขนส่งทางราง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	๑๐	ต.ค. – พ.ย. ๖๗ (งานประจำ)	แจ้งเวียนผลการสำรวจความคาดหวัง ความพึงพอใจ และความเชื่อมั่นจากผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของกรมการขนส่งทางราง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ ๘ ต.ค. ๒๕๖๗ (หนังสือ คค ๐๙๐๗/๖๔ ลงวันที่ ๘ ต.ค. ๒๕๖๗)	๑๐					

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๘		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ	หน่วยรับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘)		แผนการเบิกจ่าย (ลบ.)	ผล การเบิกจ่าย (ลบ.) (๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
		๒. จัดทำ (ร่าง) แผนการพัฒนาการดำเนินงานและการให้บริการตามข้อเสนอแนะของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของกรมการขนส่งทางราง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	๔๐	พ.ย. ๖๗ – ก.ย. ๖๘ (งานประจำ)	จัดทำแผนการพัฒนาการดำเนินงานและการให้บริการตามข้อเสนอแนะของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของกรมการขนส่งทางราง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๓ ธ.ค. ๒๕๖๗ พร้อมเสนอให้มีการพิจารณาบรรจุกิจกรรม/โครงการลงในแผนปฏิบัติราชการ ขร. (พ.ศ. ๒๕๖๘) ฉบับปรับปรุงครั้งที่ ๒ และแผนปฏิบัติราชการ ขร. (พ.ศ. ๒๕๖๙)	๔๐				
		๓. สํารวจความคาดหวัง ความพึงพอใจ และความเชื่อมั่นจากผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของกรมการขนส่งทางราง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	๕๐	พ.ค. – ต.ค.๖๘ (งานประจำ)	-	-				
๔	เข้าร่วมการประกวดรางวัลเลิศรัฐประจำปี ๒๕๖๘	✔ ดำเนินการแล้วเสร็จ				๑๐๐	(ไม่มี)	(ไม่มี)	(ไม่มี)	กพบ.
		๑. ศึกษาเกณฑ์การประกวดรางวัลเลิศรัฐประจำปี ๒๕๖๘	๓๐	พ.ย. – ธ.ค. ๖๗ (งานประจำ)	เข้าร่วมการประชุมชี้แจงแนวทางการสมัครและหลักเกณฑ์การพิจารณารางวัลเลิศรัฐประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ ณ โรงแรมเดอะเบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ และช่องทาง Youtube สำนักงาน ก.พ.ร. เมื่อวันที่ ๑๗ ธ.ค. ๒๕๖๗	๓๐				

รายงานผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายตามแผนปฏิบัติราชการกรมการขนส่งทางราง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
(ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ ๒) (ไตรมาสที่ ๒ : มกราคม – มีนาคม ๒๕๖๘)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๘		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ	หน่วยรับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘)		แผนการเบิกจ่าย (ลบ.)	ผล การเบิกจ่าย (ลบ.) (๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
		๒. สมัครเข้าร่วมการประกวดรางวัลเลิศรัฐประจำปี ๒๕๖๘	๗๐	ธ.ค. ๖๗ – ก.ย. ๖๘ (งานประจำ)	ดำเนินการสมัครเข้าร่วมการประกวดรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี ๒๕๖๘ โดยได้ผลการประเมินในขั้นตอนที่ ๑ อยู่ที่ ๓๗๐ คะแนน	๗๐				
๕	ศึกษาและดำเนินการทบทวนโครงสร้างองค์กรให้สอดคล้องกับภาระงานที่เพิ่มขึ้นจากการประกาศใช้ร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางราง พ.ศ.	⚙️ อยู่ระหว่างดำเนินการ				๗๐	(ไม่มี)	(ไม่มี)	(ไม่มี)	กพบ.
		๑. ศึกษา(ร่าง)พ.ร.บ. การขนส่งทางราง พ.ศ. ... และศึกษาเกณฑ์ รวบรวมข้อมูลการแบ่งส่วนราชการ	๒๐	พ.ย. ๖๗ – ก.ย. ๖๘ (งานประจำ)	๑. ดำเนินการศึกษา(ร่าง) พ.ร.บ. การขนส่งทางราง พ.ศ. ๒. หารือร่วมกับกองกฎหมาย (กกม.) เพื่อจัดเตรียมข้อมูลภาระงานที่เพิ่มขึ้นจากการบังคับใช้ (ร่าง) พ.ร.บ.ฯ	๒๐				
		๒. ทบทวนโครงสร้าง อำนาจหน้าที่ และดำเนินการจัดประชุมคณะทำงานฯ	๘๐	พ.ย. ๖๗ – ก.ย. ๖๘ (งานประจำ)	๑. จัดตั้งคณะทำงานแบ่งส่วนราชการภายใน ขร. เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดประชุมการพิจารณาข้อเสนอการปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายใน ขร. ๒. จัดตั้งคณะทำงานย่อยเพื่อทบทวนโครงสร้างองค์กรของ ขร. ๓. จัดทำ (ร่าง) คำชี้แจงประกอบการแบ่งส่วนราชการภายในกรม	๕๐				

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๘		ปัญหาอุปสรรค/ หมายเหตุ	หน่วย รับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘)		แผน การเบิกจ่าย (ลบ.)	ผล การเบิกจ่าย (ลบ.) (๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลา ดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
๖	เข้าร่วมโครงการ “รางวัลองค์กรที่มี ความเป็นเลิศในการบริหารจัดการ ด้านการเงินการคลัง ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗” ในมิติด้าน การจัดซื้อจัดจ้าง มิติด้านการเบิกจ่าย มิติด้านการบัญชีภาครัฐ และมิติด้าน ปลอดความรับผิดทางละเมิด	✕ ยกเลิกดำเนินการ				-	(ไม่มี)	(ไม่มี)	หมายเหตุ: เนื่องจาก ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ พรบ. งบประมาณ ประกาศไม่ทันใช้ ทำให้ต้องใช้ งบประมาณ ๒๕๖๖ ไปพลางก่อน เป็น เวลากว่า ๕ เดือน ทำให้ในภาพรวม หน่วยงานไม่ สามารถใช้เงิน งบประมาณได้ อย่างเต็ม ประสิทธิภาพ กรมบัญชีกลางจึง ไม่จัดการประกวด ดังกล่าว สำหรับ งบประมาณ รายจ่ายประจำปี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	สสร.(สค.)/ สสร.(สท.)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๘		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ	หน่วยรับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘)		แผนการเบิกจ่าย (ลบ.)	ผล การเบิกจ่าย (ลบ.) (๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
๗	เข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	⚙️ อยู่ระหว่างดำเนินการ				๗๐	(ไม่มี)	(ไม่มี)	(ไม่มี)	สสร.(สท.)
		๑. ศึกษารายละเอียดหลักเกณฑ์การประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	๒๐	ต.ค. – พ.ย. ๖๗ (งานประจำ)	จัดประชุมชี้แจงรายละเอียดหลักเกณฑ์การประเมิน ITA และมอบหมายให้สำนักงาน/กอง จัดทำข้อมูลประกอบการประเมินตามปฏิทินการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	๒๐				
		๒. การจัดทำข้อมูลชี้แจงผลการดำเนินงานในภาพรวมของกรมในส่วนที่เกี่ยวข้องตามแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (แบบวัด IIT) และแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (แบบวัด EIT)	๔๐	ธ.ค. ๖๗ - มี.ย. ๖๘ (งานประจำ)	๑. เผยแพร่ข้อมูลผลการดำเนินงานในภาพรวมของกรมให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบ ๒. อยู่ระหว่างจัดเก็บข้อมูลจำนวนผู้ตอบตามแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (แบบวัด IIT) ๓. จัดเก็บข้อมูลตามแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (แบบวัด EIT) ครบตามจำนวนที่กำหนด	๒๐				
		๓. กำกับ ติดตาม การจัดทำข้อมูลตามแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (แบบวัด OIT) และกำหนดจัดประชุมคณะทำงานเพื่อพิจารณาถ่วงถ่วงความถูกต้องของข้อมูลตามแบบ	๔๐	ต.ค. ๖๗ - เม.ย. ๖๘ (งานประจำ)	๑. จัดส่งข้อมูลตามแบบวัด OIT จำนวน ๔ ครั้ง ให้สำนักงาน ป.ป.ช. ทราบภายในระยะเวลาที่กำหนด ผ่านระบบออนไลน์ Google Forms เพื่อทำการ Preview ๒. จัดทำและเผยแพร่ข้อมูลตามแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (แบบวัด	๓๐				

รายงานผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายตามแผนปฏิบัติการกรมการขนส่งทางราง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
(ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ ๒) (ไตรมาสที่ ๒ : มกราคม – มีนาคม ๒๕๖๘)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๘		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ	หน่วยรับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘)		แผนการเบิกจ่าย (ลบ.)	ผล การเบิกจ่าย (ลบ.) (๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
		วัด OIT ก่อนจัดส่งข้อมูลให้สำนักงาน ป.ป.ช. ภายในกำหนดเวลา			OIT) และจัดประชุมคณะทำงานเพื่อพิจารณากลับกรองความถูกต้องของข้อมูลตามแบบวัด OIT ก่อนจัดส่งข้อมูลให้สำนักงาน ป.ป.ช. ภายในกำหนดเวลา					
๘	เข้าร่วมการประเมินองค์กรคุณธรรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	⚙️ อยู่ระหว่างดำเนินการ				๗๐	(ไม่มี)	(ไม่มี)	(ไม่มี)	สสร.(สท.)
		๑. ศึกษารายละเอียดหลักเกณฑ์การประเมินองค์กรคุณธรรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	๓๐	ธ.ค. ๖๗ - ม.ค. ๖๘ (งานประจำ)	จัดทำและเผยแพร่คู่มือสรุปลำดับขั้นตอนในการประเมินองค์กรคุณธรรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	๓๐				
		๒. กำกับ ติดตาม และกำหนดจัดประชุมคณะทำงานเพื่อชี้แจงรายละเอียดหลักเกณฑ์การประเมินและมอบหมายให้สำนักงาน/กอง เข้าร่วมการประเมินและดำเนินการตามกรอบระยะเวลาการประเมินตามที่ ศปท.คค. กำหนด	๗๐	ธ.ค. ๖๗ - มี.ย. ๖๘	๑. จัดประชุมคณะทำงานเพื่อชี้แจงรายละเอียดหลักเกณฑ์การประเมินและมอบหมายให้สำนักงาน/กอง เข้าร่วมการประเมินและดำเนินการตามกรอบระยะเวลาการประเมินตามที่ ศปท.คค. กำหนด ๒. จัดประชุมคณะทำงานเพื่อพิจารณากลับกรองผลการดำเนินงาน จำนวน ๓ ครั้ง ก่อนรายงานผลฯ ให้ ศปท.คค. ทราบ ภายในกำหนดเวลา ๓. รายงานผลการดำเนินงาน ครั้งที่ ๑ ให้ อชร. และ ศปท.คค. ทราบภายในเวลาที่กำหนด เรียบร้อยแล้ว	๔๐				

รายงานผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายตามแผนปฏิบัติการกรมการขนส่งทางราง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
(ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ ๒) (ไตรมาสที่ ๒ : มกราคม – มีนาคม ๒๕๖๘)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๘		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ	หน่วยรับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘)		แผนการเบิกจ่าย (ลบ.)	ผล การเบิกจ่าย (ลบ.) (๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
๙	แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของกรรมการขนส่งทางราง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	⚙️ อยู่ระหว่างดำเนินการ				๘๐	(ไม่มี)	(ไม่มี)	(ไม่มี)	สสร.(สท.)
		๑. จัดทำและเผยแพร่ร่างแผนฯ ให้สำนักงาน/กอง ทราบ และพิจารณาการให้ความเห็นเพิ่มเติมเพื่อใช้ประกอบการจัดทำร่างแผน	๒๐	ต.ค. – พ.ย. ๖๗	รวบรวมความเห็นและข้อเสนอแนะจากสำนักงาน/กอง พร้อมจัดทำร่างแผนฉบับปรับปรุง	๒๐				
		๒. นำร่างแผนฯ ฉบับปรับปรุงเสนอคณะกรรมการจริยธรรมประจำกรรมการขนส่งทางราง เพื่อพิจารณาการให้ความเห็นเพิ่มเติม และนำเสนอ อchr. เพื่อพิจารณาการให้ความเห็นชอบก่อนรายงาน สปท.คค. ต่อไป	๓๐	พ.ย. – ธ.ค. ๖๗	ปรับปรุงร่างแผนฯ ตามความเห็นของคณะกรรมการจริยธรรมประจำกรรมการขนส่งทางราง และนำเสนอ อchr. เพื่อพิจารณาการให้ความเห็นชอบ ก่อนรายงาน สปท.คค. ภายในกำหนดเวลา	๓๐				
		๓. กำกับ ติดตาม และขับเคลื่อนการดำเนินกิจกรรม/โครงการตามแผนฯ พร้อมรายงานผลการดำเนินงาน รอบ ๖ เดือน และรอบ ๑๒ เดือน ให้ อchr. และ สปท.คค. ทราบ	๕๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	อยู่ระหว่างการจัดทำข้อมูลรายงานผลการดำเนินงานตามแผนฯ รอบ ๖ เดือน ให้ อchr. และ สปท.คค. ทราบ ในวันที่ ๒๑ เม.ย. ๒๕๖๘	๓๐				

รายงานผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายตามแผนปฏิบัติการการกรรมการชนส่งทางราง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
(ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ ๒) (ไตรมาสที่ ๒ : มกราคม – มีนาคม ๒๕๖๘)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๘		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ	หน่วยรับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘)		แผนการเบิกจ่าย (ลบ.)	ผล การเบิกจ่าย (ลบ.) (๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
กลยุทธ์ M๕S๒ ส่งเสริม และพัฒนาองค์กรให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้นวัตกรรมทางเทคโนโลยี จำนวน ๙ โครงการ/กิจกรรม ดังนี้										
๑	โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง พร้อมการติดตั้งของกรรมการขนส่งทางราง	✔ ดำเนินการแล้วเสร็จ				๑๐๐	๐.๘๙๔๗ (วงเงินรวม ๐.๘๙๔๗)	๐.๕๘๕๐	(ไม่มี)	กยร.(ยส.)
	๑. ขออนุมัติโครงการและแต่งตั้งคณะกรรมการ	๕	ส.ค. ๖๗ - พ.ย. ๖๗	๑. ขออนุมัติโครงการ ตามหนังสือ คค ที่ ๐๙๐๑.๒/๑๒๘๗ ลงวันที่ ๖ ส.ค. ๒๕๖๗	๕	๒. แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดลักษณะเฉพาะของพัสดุและกำหนดราคากลางตาม คำสั่ง ขร. ที่ ๑๓๘/๒๕๖๗ สั่ง ณ วันที่ ๒๘ ส.ค. ๒๕๖๗				
	๒. จัดทำขอบเขตของงาน (TOR) และรายงานการประชุม	๑๕	ก.ย. ๖๗ - พ.ย. ๖๗	๑. ประชุมคณะกรรมการจัดทำร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ และกำหนดราคากลางโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ เมื่อวันที่ ๑๘ ก.ย. ๒๕๖๗	๑๕	๒. รายงานผลการจัดทำร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุและกำหนดราคากลางโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ตามหนังสือ ที่ คค ๐๙๐๕๗/๙๐๙ ลงวันที่ ๒๓ ก.ย. ๒๕๖๗				
	๓. ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง	๑๕	ก.ย. ๖๗ - ธ.ค. ๖๗	๑. แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามคำสั่ง ขร. ที่ ๑๖๘/๒๕๖๗ สั่ง ณ วันที่ ๒๔ ก.ย. ๒๕๖๗	๑๕					

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๘		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ	หน่วยรับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘)		แผนการเบิกจ่าย (ลบ.)	ผล การเบิกจ่าย (ลบ.) (๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
					๒. ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เมื่อวันที่ ๑ ต.ค. ๒๕๖๗ ๓. ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาตามหนังสือ ที่ คค ๐๙๐๕.๗/๑๐๐๖ ลงวันที่ ๑๕ ต.ค. ๒๕๖๗ ๔. คณะกรรมการฯ พิจารณายกเลิกการประกาศผู้ชนะ เมื่อวันที่ ๑๘ ต.ค. ๒๕๖๗ ๕. ประกาศ ขร. เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ลงวันที่ ๒๑ ต.ค. ๒๕๖๗ และออกหนังสือเชิญผู้ชนะลงนาม เมื่อวันที่ ๑ พ.ย. ๒๕๖๗					
		๔. ลงนามสัญญา	๑๐	พ.ย. ๖๗ - มี.ค. ๖๘	ลงนามสัญญาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกรมการขนส่งทางราง สัญญาเลขที่ ๗/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๑ พ.ย. ๒๕๖๗	๑๐				
		๕. ประชุมตรวจรับพัสดุ	๕๕	ต.ค. ๖๗ - มี.ค. ๖๘	๑. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุตามคำสั่ง ขร. ที่ ๑๙๓/๒๕๖๗ สั่ง ณ วันที่ ๑๖ ต.ค. ๒๕๖๗ ๒. ส่งมอบงาน ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๖ ก.พ. ๒๕๖๘ ๓. ส่งมอบงาน ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๖ มี.ค. ๒๕๖๘	๕๕				

รายงานผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายตามแผนปฏิบัติการกรมการขนส่งทางราง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ ๒) (ไตรมาสที่ ๒ : มกราคม – มีนาคม ๒๕๖๘)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘				แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๘		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ	หน่วยรับผิดชอบ	
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘)		แผนการเบิกจ่าย (ลบ.)			ผล การเบิกจ่าย (ลบ.) (๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘)
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
					๔. ประชุมตรวจรับพัสดุ เมื่อวันที่ ๑๐ มี.ค. ๒๕๖๘ ๕. รายงานผลการตรวจรับพัสดุโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ตามหนังสือที่ คค ๐๙๐๕.๗/๔๐๔ ลงวันที่ ๑๒ มี.ค. ๒๕๖๘					
๒	โครงการจ้างเหมาเดินสายสัญญาณระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของกรมการขนส่งทางราง	✔ ดำเนินการแล้วเสร็จ				๑๐๐	๐.๕๖๘๔ (วงเงินรวม ๐.๕๖๘๔)	๐.๕๒๐๐	หมายเหตุ : เบิกจ่ายแล้วเสร็จตามวงเงินในสัญญา	กยร.(ยส.)
		๑. ขออนุมัติโครงการและแต่งตั้งคณะกรรมการ	๕	ส.ค. ๖๗ - พ.ย. ๖๗	๑. ขออนุมัติโครงการตามหนังสือ คค ที่ ๐๙๐๑.๒/๑๒๘๗ลงวันที่ ๖ ส.ค. ๒๕๖๗ ๒. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานและกำหนดราคากลางตามคำสั่ง ขร. ที่ ๑๓๗/๒๕๖๗ สั่ง ณ วันที่ ๒๘ ส.ค. ๒๕๖๗	๕				
		๒. จัดทำขอบเขตของงาน (TOR)	๑๕	ก.ย. ๖๗ - พ.ย. ๖๗	รายงานผลจัดทำร่าง TOR และกำหนดราคากลาง ตามหนังสือ ที่ คค ๐๙๐๕.๗/๘๕๗ ลงวันที่ ๑๒ ก.ย. ๒๕๖๗	๑๕				
		๓. ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง	๑๕	ก.ย. ๖๗ - พ.ย. ๖๗	๑. แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามคำสั่ง ขร. ที่ ๑๖๐/๒๕๖๗ สั่ง ณ วันที่ ๑๖ ก.ย. ๒๕๖๗ ๒. ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เมื่อวันที่ ๒๐ ก.ย. ๒๕๖๗	๑๕				

รายงานผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายตามแผนปฏิบัติการการกรมการขนส่งทางราง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
(ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ ๒) (ไตรมาสที่ ๒ : มกราคม – มีนาคม ๒๕๖๘)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘				แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๘		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ	หน่วยรับผิดชอบ	
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘)		แผนการเบิกจ่าย (ลบ.)			ผล การเบิกจ่าย (ลบ.) (๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘)
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
					๓. ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาตามหนังสือ ที่ คค ๐๙๐๕.๗/๙๗๑ ลงวันที่ ๗ ต.ค. ๒๕๖๗ หนังสือที่ คค ๐๙๐๑.๓/๑๘๑๑ ลงวันที่ ๒๒ ต.ค. ๒๕๖๗ แจ้งการทำสัญญาโครงการจ้างเหมาเดินสายสัญญาณระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ฯ (ไม่มาลงนาม) ๔. ประกาศผู้ชนะการประกวดราคารายใหม่ โดยเลือกผู้ชนะลำดับที่ ๒					
		๔. ลงนามสัญญา	๑๐	พ.ย. ๖๗ - มี.ค. ๖๘	ลงนามสัญญาเลขที่ ๘/๒๕๖๘ ณ วันที่ ๒๗ พ.ย. ๒๕๖๗	๑๐				
		๕. ประชุมตรวจรับพัสดุ	๕๕	ต.ค. ๖๗ - มี.ค. ๖๘	๑. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุตามหนังสือ คำสั่ง ขร. ที่ ๑๘๙/๒๕๖๗ ลง วันที่ ๘ ต.ค. ๒๕๖๗ ๒. ผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานพร้อมเอกสารรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานทั้งหมดตามข้อกำหนดในสัญญาฯ ภายในวันที่ ๒๕ ก.พ. ๒๕๖๘ ๓. รายงานผลการตรวจรับพัสดุโครงการจ้างเหมาเดินสายสัญญาณระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ฯ ตามหนังสือ ที่ คค ๐๙๐๕.๗/๑๕๑ ลงวันที่ ๒๑ ก.พ. ๒๕๖๘	๕๕				

รายงานผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายตามแผนปฏิบัติการราชการกรมการขนส่งทางราง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
(ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ ๒) (ไตรมาสที่ ๒ : มกราคม – มีนาคม ๒๕๖๘)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๘		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ	หน่วยรับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘)		แผนการเบิกจ่าย (ลบ.)	ผล การเบิกจ่าย (ลบ.) (๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
๓	โครงการจ้างที่ปรึกษาพัฒนาแนวทางการกำกับดูแลผู้ให้บริการขนส่งทางรางและจัดทำมาตรการความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ตามพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. ๒๕๖๒	⚙️ อยู่ระหว่างดำเนินการ				๗๘	๕.๑๔๐๐ (วงเงินรวม ๒๕.๖๙๘๒)	๔.๙๓๗๖	(ไม่มี)	กยร.(ยส.)
		๑. ขออนุมัติโครงการและแต่งตั้งคณะกรรมการ	๒	ส.ค. ๖๗ - พ.ย. ๖๗	๑. ขออนุมัติโครงการตามหนังสือ ที่ คค ๐๙๐๑.๒/๑๒๘๗ ลงวันที่ ๖ ส.ค. ๒๕๖๗ ๒. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานจ้างที่ปรึกษาฯ ตามคำสั่ง ขร. ที่ ๑๔๑/๒๕๖๗ สั่ง ณ วันที่ ๒๙ ส.ค. ๒๕๖๗	๒				
		๒. จัดทำขอบเขตของงาน (TOR) และรายงานการประชุม	๑๕	ก.ย. ๖๗ - พ.ย. ๖๗	๑. รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานจ้างที่ปรึกษาและกำหนดราคากลางโครงการจ้างที่ปรึกษาฯ ตามหนังสือ ที่ คค ๐๙๐๕.๗/๙๑๓ ลงวันที่ ๒๓ ก.ย. ๒๕๖๗ ๒. รายงานผลการจัดทำร่างขอบเขตของงานจ้างที่ปรึกษาฯและกำหนดราคากลางโครงการจ้างที่ปรึกษาฯ ตามหนังสือ ที่ คค ๐๙๐๑.๓/๑๖๑๗ ลงวันที่ ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗ ๓. จัดประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๘ ต.ค. ๒๕๖๗ ๔. จัดประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๓๐ ต.ค. ๒๕๖๗ ๕. จัดประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๖ พ.ย. ๒๕๖๗	๑๕				

รายงานผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายตามแผนปฏิบัติการการกรมการขนส่งทางราง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
(ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ ๒) (ไตรมาสที่ ๒ : มกราคม – มีนาคม ๒๕๖๘)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๘		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ	หน่วยรับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘)		แผนการเบิกจ่าย (ลบ.)	ผล การเบิกจ่าย (ลบ.) (๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
					๖. จัดประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๘ พ.ย. ๒๕๖๗ ๗. จัดประชุม ครั้งที่ ๕/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๑ พ.ย. ๒๕๖๗ ๘. รายงานผลการจัดทำร่างขอบเขตของงานจ้างที่ปรึกษาและกำหนดราคากลางโครงการจ้างที่ปรึกษา ตามหนังสือที่ คค ๐๙๐๑.๓/๑๖๑๗ ลงวันที่ ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗					
		๓. ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง	๑๕	ต.ค. ๖๗ - มี.ค. ๖๘	๑. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก สำหรับการจ้างที่ปรึกษา ตามคำสั่ง ขร. ที่ ๑๘๗/๒๕๖๗ สั่ง ณ วันที่ ๗ ต.ค. ๒๕๖๗ ๒. มีหนังสือ ที่ คค ๐๙๐๕/๑๑๗๔๖ ลงวันที่ ๘ ต.ค. ๒๕๖๗ เชิญชวนยื่นข้อเสนอ ๓. รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติจ้างที่ปรึกษา ตามหนังสือ ที่ คค ๐๙๐๑.๓/๑๙๖๑ ลงวันที่ ๒๐ พ.ย. ๒๕๖๗ และประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในวันที่ ๒๕ พ.ย. ๒๕๖๗	๑๕				

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๘		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ	หน่วยรับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘)		แผนการเบิกจ่าย (ลบ.)	ผล การเบิกจ่าย (ลบ.) (๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
					๔. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุโครงการจ้างที่ปรึกษาฯ ตามคำสั่ง ขร. ที่ ๒๑๓/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๕ พ.ย. ๒๕๖๗ ๕. แจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้างให้กับสำนักงบประมาณ ตามหนังสือ ที่ คค ๐๙๐๕.๗/๑๑๒๗ ลงวันที่ ๒๕ พ.ย. ๒๕๖๗ และได้มีหนังสือตอบกลับจาก สป. ให้ ขร. ขอยขยายระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันของงานจ้างที่ปรึกษาฯ ตามหนังสือ ที่ นร ๑๗๐๙/๑๔๑๔ ลงวันที่ ๑๒ ธ.ค. ๒๕๖๗ ๖. ขร. แจ้งขอยขยายเวลาก่อนนี้ผูกพันจากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ - พ.ศ. ๒๕๖๙ เป็น พ.ศ. ๒๕๖๘ - พ.ศ. ๒๕๗๐ (เสนอรัฐมนตรีเจ้าสังกัด) ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ คค๐๙๐๕.๗/๒๑๘๒ ลงวันที่ ๑๗ ธ.ค. ๒๕๖๗ และหนังสือแจ้งเพื่อลงนาม นำเรียน รชค. (รชค. อนุมัติ) ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ คค ๐๒๐๘/กยผ ๙๑๙ ลงวันที่ ๑๙ ธ.ค. ๒๕๖๗					

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๘		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ	หน่วยรับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘)		แผนการเบิกจ่าย (ลบ.)	ผล การเบิกจ่าย (ลบ.) (๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
					๗. แจ้งอนุมัติการขอขยายเวลาก่อนนี้ ผูกพัน (เสนอ สงป.) ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ คค ๐๙๐๕.๗/๔๓ ลงวันที่ ๙ มี.ค. ๒๕๖๗					
		๔. ลงนามสัญญา	๒	ธ.ค. ๖๗ - ต.ค. ๖๙	ลงนามในสัญญาจ้างที่ปรึกษาโครงการฯ ตามสัญญาเลขที่ ๙/๒๕๖๘ ณ วันที่ ๑๘ ธ.ค. ๒๕๖๗	๒				
		๕. ประชุมตรวจรับและรายงานตรวจรับ		พ.ย. ๖๗ - ต.ค. ๖๙	แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุโครงการจ้างที่ปรึกษา ตามคำสั่ง ขร. ที่ ๒๑๓/๒๕๖๗ สั่ง ณ วันที่ ๒๕ พ.ย. ๒๕๖๗ และแก้ไขคำสั่ง (เฉพาะราย) คำสั่ง ขร. ที่ ๑๒/๒๕๖๘ สั่ง ณ วันที่ ๑๐ มี.ค. ๒๕๖๘					
		๕.๑ ดำเนินงวดงานที่ ๑ วันที่ ๘ มี.ค. ๒๕๖๘	๒๒	พ.ย. ๖๗ - ต.ค. ๖๙	๑. รายงานผลการตรวจรับงานงวดที่ ๑ รายงานเบื้องต้น (Inception Report) ตามหนังสือ ที่ คค ๐๙๐๕.๗/๘๐ ลงวันที่ ๒๙ มี.ค. ๒๕๖๘	๒๒				
		๕.๒ ดำเนินงวดงานที่ ๒ วันที่ ๑๗ เม.ย. ๒๕๖๘	๒๒	พ.ย. ๖๗ - ต.ค. ๖๙	๒. รายงานผลการตรวจรับงานงวดที่ ๒ รายงานความก้าวหน้า (Progress Report) ตามหนังสือ ที่ คค ๐๙๐๕.๗/๒๖๒ ลงวันที่ ๒๗ มี.ค. ๒๕๖๘	๒๒				
		๕.๓ ดำเนินงวดงานที่ ๓ วันที่ ๒๕ ส.ค. ๒๕๖๘	๒๒	พ.ย. ๖๗ - ต.ค. ๖๙	-	-				

รายงานผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายตามแผนปฏิบัติการการกรมการขนส่งทางราง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
(ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ ๒) (ไตรมาสที่ ๒ : มกราคม – มีนาคม ๒๕๖๘)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๘		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ	หน่วยรับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘)		แผนการเบิกจ่าย (ลบ.)	ผล การเบิกจ่าย (ลบ.) (๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
๔	โครงการบำรุงรักษาระบบบริหารสำนักงานอัตโนมัติ (e-Office) ของกรมการขนส่งทางราง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	⚙️ อยู่ระหว่างดำเนินการ				๕๘	๐.๘๔๙๕ (วงเงินรวม ๐.๘๔๙๕)	๐.๑๒๓๘	(ไม่มี)	กยร.(ยส.)
		๑. ขออนุมัติโครงการและแต่งตั้งคณะกรรมการ	๔	ส.ค. - พ.ย. ๖๗	๑. ขออนุมัติโครงการตามหนังสือ ที่ คค ๐๙๐๑.๒/๑๒๘๗ ลงวันที่ ๖ ส.ค. ๒๕๖๗ ๒. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานและกำหนดราคากลางตามคำสั่ง ขร. ที่ ๑๓๔/๒๕๖๗ สั่ง ณ วันที่ ๒๓ ส.ค. ๒๕๖๗	๔				
		๒. จัดทำขอบเขตของงาน (TOR) และรายงานการประชุม	๑๕	ส.ค. – พ.ย. ๖๗	๑. ประชุมคณะกรรมการจัดทำร่างและกำหนดราคากลางโครงการบำรุงรักษาระบบบริหารสำนักงานอัตโนมัติ (e-Office) วันที่ ๓๐ ส.ค. ๒๕๖๗ ๒. รายงานผลการจัดทำร่างขอบเขตของงานและกำหนดราคากลางตามหนังสือ ที่ คค ๐๙๐๕.๗/๘๑๒ ลงวันที่ ๒ ก.ย. ๒๕๖๗	๑๕				
		๓. ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง	๑๕	ก.ย. ๖๗ - พ.ย. ๖๗	๑. แต่งตั้งคณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก ตาม คำสั่ง ขร. ที่ ๑๕๖/๒๕๖๗ สั่ง ณ ๑๐ ก.ย. ๒๕๖๗ ๒. มีหนังสือ ที่ คค ๐๙๐๕.๗/๑๕๕๑ ลงวันที่ ๑๓ ก.ย. ๒๕๖๗ เชิญชวนยื่นข้อเสนอ ๓. ประกาศผู้ชนะ เมื่อวันที่ ๑ ต.ค. ๒๕๖๗	๑๕				

รายงานผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายตามแผนปฏิบัติการกรมการขนส่งทางราง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
(ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ ๒) (ไตรมาสที่ ๒ : มกราคม – มีนาคม ๒๕๖๘)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๘		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ	หน่วยรับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘)		แผนการเบิกจ่าย (ลบ.)	ผล การเบิกจ่าย (ลบ.) (๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
		๔. ลงนามสัญญา	๓	ต.ค. ๖๗ - ต.ค. ๖๘	สัญญาจ้างโครงการบำรุงรักษาระบบบริหารสำนักงานอัตโนมัติ (e-office) สัญญาเลขที่ ๓/๒๕๖๘ ณ วันที่ ๑๕ ต.ค. ๒๕๖๗	๓				
		๕. ประชุมตรวจรับพัสดุและรายงานการตรวจรับ		ม.ค. - ต.ค. ๖๘	แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุโครงการบำรุงรักษาระบบบริหาร สำนักงานอัตโนมัติ (e-office) ตามคำสั่ง ขร. ที่ ๑๗๕/๒๕๖๗ สั่ง ณ วันที่ ๑ ต.ค. ๒๕๖๗ และแก้ไขคำสั่ง (เฉพาะราย) ตามคำสั่ง ขร. ที่ ๑๓/๒๕๖๘ สั่ง ณ วันที่ ๑๓ ม.ค. ๒๕๖๘					
		๕.๑ ดำเนินงวดงานที่ ๑ วันที่ ๑๔ พ.ย. ๒๕๖๗	๒๑		๑. รายงานการประชุมเปิดโครงการบำรุงรักษาระบบบริหารสำนักงานอัตโนมัติ (e-office) วันที่ ๒๘ ต.ค. ๒๕๖๗ และรายงานผลการตรวจรับพัสดุโครงการบำรุงรักษาระบบบริหารสำนักงานอัตโนมัติ (e-office) งวดที่ ๑ ตามหนังสือ ที่ คค ๐๙๐๕.๗/๑๑๑๕ ลงวันที่ ๒๐ พ.ย. ๒๕๖๗	๒๑				
		๕.๒ ดำเนินงวดงานที่ ๒ วันที่ ๕ เม.ย. ๒๕๖๘	๒๑		-	-				
		๕.๓ ดำเนินงวดงานที่ ๓ วันที่ ๒๕ ก.ย. ๒๕๖๘	๒๑		-	-				

รายงานผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายตามแผนปฏิบัติการการกรมการขนส่งทางราง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
(ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ ๒) (ไตรมาสที่ ๒ : มกราคม – มีนาคม ๒๕๖๘)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๘		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ	หน่วยรับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘)		แผนการเบิกจ่าย (ลบ.)	ผล การเบิกจ่าย (ลบ.) (๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
๕	โครงการบำรุงรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์กรมการขนส่งทางราง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	⚙️ อยู่ระหว่างดำเนินการ				๖๙	๐.๐๔๐๗ (วงเงินรวม ๐.๐๔๐๗)	๐	หมายเหตุ : ยังไม่มีการเบิกจ่าย	กยร.(ยส.)
		๑. ขออนุมัติโครงการและแต่งตั้งคณะกรรมการ	๔	ส.ค. ๖๗ - พ.ย. ๖๗	๑. ขออนุมัติโครงการตามหนังสือที่ คค ๐๙๐๑.๒/๑๒๘๗ ลงวันที่ ๖ ส.ค. ๒๕๖๗ ๒ แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานและกำหนดราคากลางตาม คำสั่ง ขร. ที่ ๑๓๕/๒๕๖๗ สั่ง ณ วันที่ ๒๘ ส.ค. ๒๕๖๗	๔				
		๒. จัดทำขอบเขตของงาน (TOR)	๑๕	ก.ย. ๖๗ - พ.ย. ๖๗	รายงานผลการจัดทำร่างขอบเขตของงานและกำหนดราคากลางตามหนังสือ ที่ คค ๐๙๐๕.๗/๘๐๘ ลงวันที่ ๒ ก.ย. ๒๕๖๗	๑๕				
		๓. ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง	๑๕	ก.ย. ๖๗ – พ.ย. ๖๗	ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ณ วันที่ ๑๖ ก.ย. ๒๕๖๗	๑๕				
		๔. ลงนามสัญญา	๔	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	สัญญาจ้างโครงการบำรุงรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ ใบสั่งจ้างเลขที่ บจ. ๑/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑ ต.ค. ๒๕๖๗	๔				
		๕. ประชุมตรวจรับและรายงานการตรวจรับ		ก.ย. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุโครงการบำรุงรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ ตามคำสั่ง ขร. ที่ ๑๕๗/๒๕๖๗ สั่ง ณ วันที่ ๑๐ ก.ย. ๒๕๖๗ และแก้ไขคำสั่ง (เฉพาะราย) ตามคำสั่ง ขร. ที่ ๑๕/๒๕๖๘ สั่ง ณ วันที่ ๑๓ มี.ค. ๒๕๖๘					

รายงานผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายตามแผนปฏิบัติการการกรมการขนส่งทางราง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
(ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ ๒) (ไตรมาสที่ ๒ : มกราคม – มีนาคม ๒๕๖๘)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๘		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ	หน่วยรับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘)		แผนการเบิกจ่าย (ลบ.)	ผล การเบิกจ่าย (ลบ.) (๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
		๕.๑ ดำเนินงวดงานที่ ๑ วันที่ ๒๔ มี.ค. ๒๕๖๘	๓๑		๑. รายงานผลการตรวจรับพัสดุฯ งวดงานที่ ๑ โครงการบำรุงรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ ตามหนังสือ ที่ คค ๐๙๐๕.๗/๒๖๑ ลงวันที่ ๒๗ มี.ค. ๒๕๖๘	๓๑				
		๕.๒ ดำเนินงวดงานที่ ๒ วันที่ ๑๐ ก.ย. ๒๕๖๘	๓๑		-	-				
๖	โครงการบำรุงรักษาระบบความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการศูนย์ข้อมูลกลาง (Data Center) ของกรมการขนส่งทางราง	⚙️ อยู่ระหว่างดำเนินการ				๖๐	๐.๐๘๘๔ (วงเงินรวม ๐.๐๘๘๔)	๐.๐๓๕๓	(ไม่มี)	กยร.(ยส.)
		๑. ขออนุมัติโครงการและแต่งตั้งคณะกรรมการ	๓	ส.ค. – พ.ย. ๖๗	๑. ขออนุมัติโครงการตามหนังสือ ที่ คค ๐๙๐๑.๒/๑๒๘๗ ลงวันที่ ๖ ส.ค. ๒๕๖๗ ๒. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานและกำหนดราคากลางตามคำสั่ง ขร. ที่ ๑๓๙/๒๕๖๗ สั่ง ณ วันที่ ๒๘ ส.ค. ๒๕๖๗	๓				
		๒. จัดทำขอบเขตของงาน (TOR) และรายงานการประชุม	๑๕	ก.ย. - พ.ย. ๖๗	๑. ประชุมคณะกรรมการจัดทำร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุและกำหนดราคากลาง ที่ ๕ ก.ย. ๒๕๖๗ ๒. รายงานผลการจัดทำร่างขอบเขตของงานและกำหนดราคากลางตามหนังสือ ที่ คค ๐๙๐๕.๗/๘๒๘ ลงวันที่ ๙ ก.ย. ๒๕๖๗	๑๕				

รายงานผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายตามแผนปฏิบัติการกรมการขนส่งทางราง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
(ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ ๒) (ไตรมาสที่ ๒ : มกราคม – มีนาคม ๒๕๖๘)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๘		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ	หน่วยรับผิดชอบ		
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘)		แผนการเบิกจ่าย (ลบ.)	ผล การเบิกจ่าย (ลบ.) (๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘)				
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)						
		๓. ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง	๑๕	ก.ย. - พ.ย. ๖๗	ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ณ วันที่ ๒๓ ก.ย. ๒๕๖๗	๑๕						
		๔. ลงนามสัญญา	๓	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	สัญญาจ้างโครงการบำรุงรักษาระบบความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการศูนย์ข้อมูลกลาง (Data Center) ใบสั่งจ้าง เลขที่ บจ.๒/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑ ต.ค. ๒๕๖๗	๓						
		๕. ประชุมตรวจรับและรายงานการตรวจรับ ๕.๑ ดำเนินงวดงานที่ ๑ วันที่ ๒๓ มี.ค. ๒๕๖๘	๖๔	ก.ย. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	๑. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุโครงการบำรุงรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ ตามคำสั่ง ขร. ที่ ๑๖๑/๒๕๖๗ สั่ง ณ วันที่ ๑๖ ก.ย. ๒๕๖๗ และแก้ไขคำสั่ง (เฉพาะราย) ตามคำสั่ง ขร. ที่ ๙/๒๕๖๘ สั่ง ณ วันที่ ๙ มี.ค. ๒๕๖๘ ๒. รายงานผลการตรวจรับพัสดุโครงการบำรุงรักษาระบบความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการศูนย์ข้อมูลกลาง (Data Center) งวดที่ ๑ ตามหนังสือที่ คค ๐๙๐๕.๗/๘๒ ลงวันที่ ๓๐ มี.ค. ๒๕๖๘	๒๔						
		๕.๒ ดำเนินงวดงานที่ ๒ วันที่ ๑๘ พ.ค. ๒๕๖๘					-	-				
		๕.๓ ดำเนินงวดงานที่ ๓ วันที่ ๑๐ ก.ย. ๒๕๖๘					-	-				

รายงานผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายตามแผนปฏิบัติการราชการกรมการขนส่งทางราง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ ๒) (ไตรมาสที่ ๒ : มกราคม – มีนาคม ๒๕๖๘)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๘		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ	หน่วยรับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘)		แผนการเบิกจ่าย (ลบ.)	ผล การเบิกจ่าย (ลบ.) (๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
๗	โครงการบำรุงรักษาอุปกรณ์เครือข่ายและเครื่องแม่ข่ายของกรมการขนส่งทางราง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	⚙️ อยู่ระหว่างดำเนินการ				๕๓.๕	๐.๙๓๐๐ (วงเงินรวม ๐.๙๓๐๐)	๐.๒๔๐๐	(ไม่มี)	กยร.(ยส.)
		๑. ขออนุมัติโครงการและแต่งตั้งคณะกรรมการ	๔	ส.ค. – พ.ย. ๖๗	๑. ขออนุมัติโครงการตามหนังสือ คค ที่ ๐๙๐๑.๒/๑๒๘๗ ลงวันที่ ๖ ส.ค. ๒๕๖๗ ๒. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานและกำหนดราคากลางตามคำสั่ง ขร. ที่ ๑๓๖/๒๕๖๗ สั่ง ณ วันที่ ๒๘ ส.ค. ๒๕๖๗	๔				
		๒. จัดทำขอบเขตของงาน (TOR) และรายงานการประชุม	๑๕	ก.ย. – พ.ย. ๖๗	๑. ประชุมคณะกรรมการจัดทำร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ และกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ ๖ ก.ย. ๒๕๖๗ ๒. รายงานผลการจัดทำร่างขอบเขตของงานและกำหนดราคากลางตามหนังสือที่ คค ๐๙๐๕.๗/๘๔๙ ลงวันที่ ๑๑ ก.ย. ๒๕๖๗	๑๕				
		๓. ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง	๑๕	ก.ย. – พ.ย. ๖๗	๑. แต่งตั้งคณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือกตาม คำสั่ง ขร. ที่ ๑๖๓/๒๕๖๗ สั่ง ณ ๑๗ ก.ย. ๒๕๖๗ ๒. มีหนังสือเชิญชวนยื่นข้อเสนอ เมื่อวันที่ ๒๐ ก.ย. ๒๕๖๗ ๓. ประกาศผู้ชนะ เมื่อวันที่ ๑๘ ต.ค. ๒๕๖๗	๑๕				

รายงานผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายตามแผนปฏิบัติการการกรมการขนส่งทางราง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
(ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ ๒) (ไตรมาสที่ ๒ : มกราคม – มีนาคม ๒๕๖๘)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๘		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ	หน่วยรับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘)		แผนการเบิกจ่าย (ลบ.)	ผล การเบิกจ่าย (ลบ.) (๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
		๔. ลงนามสัญญา	๔	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	สัญญาจ้างโครงการบำรุงรักษาอุปกรณ์เครือข่ายและเครื่องแม่ข่ายลงนามในสัญญาเลขที่ ๕/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๒ ต.ค. ๒๕๖๗	๔				
		๕. ประชุมตรวจรับพัสดุ	๑๕.๕	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุตามคำสั่ง ขร. ที่ ๑๘๖/๒๕๖๗ สั่ง ณ วันที่ ๗ ต.ค. ๒๕๖๗ โครงการบำรุงรักษาอุปกรณ์เครือข่ายและเครื่องแม่ข่าย					
	๕.๑ ดำเนินงวดงานที่ ๑ วันที่ ๑๔ ม.ค. ๒๕๖๘	๑. รายงานผลการตรวจรับพัสดุโครงการบำรุงรักษาอุปกรณ์เครือข่ายและเครื่องแม่ข่าย งวดที่ ๑ ตามหนังสือที่ คค ๐๙๐๕.๗/๘๓ ลงวันที่ ๓๐ ม.ค. ๒๕๖๘			๑๕.๕					
	๕.๒ ดำเนินงวดงานที่ ๒ วันที่ ๗ เม.ย. ๒๕๖๘	-			-					
	๕.๓ ดำเนินงวดงานที่ ๓ วันที่ ๒๙ มิ.ย. ๒๕๖๘	-			-					
	๕.๔ ดำเนินงวดงานที่ ๔ วันที่ ๒๒ ก.ย. ๒๕๖๘	-			-					

รายงานผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายตามแผนปฏิบัติการการกรมการขนส่งทางราง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
(ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ ๒) (ไตรมาสที่ ๒ : มกราคม – มีนาคม ๒๕๖๘)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๘		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ	หน่วยรับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘)		แผนการเบิกจ่าย (ลบ.)	ผล การเบิกจ่าย (ลบ.) (๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
๘	โครงการบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ (ระบบแอปพลิเคชัน DRT Crossing Application)	⚙️ อยู่ระหว่างดำเนินการ				๔๐	๑.๔๙๘๐ (วงเงินรวม ๑.๔๙๘๐)	๐.๒๗๔๐	(ไม่มี)	กมป.
		๑. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ	๑๐	ต.ค. – พ.ย. ๖๗	ขร. มีคำสั่งที่ ๑๙๐/๒๕๖๗ แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุโครงการจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ (ระบบแอปพลิเคชัน DRT Crossing Application) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ โดยวิธีคัดเลือก เมื่อวันที่ ๑๐ ต.ค. ๒๕๖๗	๑๐				
		๒. ลงนามในสัญญา	๑๕	ต.ค. ๖๗	ลงนามในสัญญาแล้ว เมื่อวันที่ ๒๔ ต.ค. ๒๕๖๗	๑๕				
		๓. ดำเนินการตามงวดงานที่ ๑	๑๕	ต.ค. ๖๗ - ม.ค. ๖๘	ผู้รับจ้างได้ส่งมอบ ๑. แผนการดำเนินงานการบำรุงรักษา เมื่อวันที่ ๗ พ.ย. ๒๕๖๗ ๒. สรุปการดำเนินการบำรุงรักษาฯ ประจำเดือนที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๕ พ.ย. ๒๕๖๗ ๓. สรุปการดำเนินการบำรุงรักษาฯ ประจำเดือนที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๕ ธ.ค. ๒๕๖๗ ๔. ประชุมตรวจรับงวดที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๖ ม.ค. ๒๕๖๗ และดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว	๑๕				

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๘		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ	หน่วยรับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘)		แผนการเบิกจ่าย (ลบ.)	ผล การเบิกจ่าย (ลบ.) (๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
		๔. ดำเนินการตามงวดงานที่ ๒	๒๐	ม.ค. – เม.ย. ๖๘	๑. ผู้รับจ้างส่งงานงวดที่ ๒ เมื่อวันที่ ๓ เม.ย. ๒๕๖๘ ๒. กำหนดจัดประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ ในวันที่ ๑๗ เม.ย. ๒๕๖๘	-				
		๕. ดำเนินการตามงวดงานที่ ๓	๒๐	เม.ย. – มิ.ย. ๖๘	-	-				
		๖. ดำเนินการตามงวดงานที่ ๔	๓๐	มิ.ย. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	-	-				
๙	ขับเคลื่อนระดับความพร้อมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี ๒๕๖๘ ของกรมการขนส่งทางราง (ค่าเป้าหมายปี ๒๕๖๘ = ร้อยละ ๘๘.๗๖)	⚙️ อยู่ระหว่างดำเนินการ				๔๐	(ไม่มี)	(ไม่มี)	(ไม่มี)	กยร.(ยส.)
		๑. แผนนโยบายและหลักปฏิบัติ (Policies & Practices) ตัวชี้วัด Pillar ๑	๑๕	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	๑. Digital Policy ๒. Cyber Security Policy ๒.๑ ทบทวนแผนการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ของ ขร. ๒.๒ ทบทวนมาตรฐานด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ระบบคลาวด์ ๒.๓ ทบทวนกรอบมาตรฐานด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของ ขร. ๒.๔ ทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของ ขร.	๕				

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘				แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๘		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ	หน่วยรับผิดชอบ	
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘)		แผนการเบิกจ่าย (ลบ.)			ผล การเบิกจ่าย (ลบ.) (๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘)
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
					๓. Legal & Regulatory Mechanism : ทบทวนนโยบายแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ ๔. Data Policy : ๔.๑ ทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy Policy ของ ขร. ๔.๒ ทบทวนนโยบายการบริหารจัดการข้อมูลและแนวปฏิบัติการบริหารจัดการข้อมูลของ ขร.					
		๒. กระบวนการพัฒนาด้วยข้อมูล (Data-driven Practices) ตัวชี้วัด Pillar ๒	๑๕	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	๑. Data Governance : ๑.๑ ทบทวนนโยบายการบริหารจัดการข้อมูล ของ ขร. ๑.๒ ทบทวนแนวปฏิบัติการบริหารจัดการข้อมูล ของ ขร. ๑.๓ ทบทวนนโยบายธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ๑.๔ ทบทวนประกาศของ ขร. เรื่องธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ	๕				

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๘		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ	หน่วยรับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘)		แผนการเบิกจ่าย (ลบ.)	ผล การเบิกจ่าย (ลบ.) (๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
					๒. Open Data & Sharable Data ปรับปรุงและเก็บรวบรวมข้อมูลการทำงานของ ระบบบัญชีข้อมูลหน่วยงานของ ขร. (GD Cattalog) ๓. Data Privacy : ๓.๑ ทบทวนคำประกาศเกี่ยวกับ ความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) ของ ขร. ๓.๒ จัดทำแนวปฏิบัติในการบันทึก รายการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (RoPA) ของ ขร.					
		๓. ศักยภาพเจ้าหน้าที่ภาครัฐด้านดิจิทัล (Digital Capabilities) ตัวชี้วัด Pillar ๓	๑๕	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	๑. Digital Leadership : ๑.๑ ผลการอบรมทักษะด้านดิจิทัลของ อชร. หลักสูตรผู้บริหาร Onsite) ตามแบบสำรวจความพร้อม ๒. Training and Development : (กลุ่มเปราะบาง) ๒.๑ บุคลากรของ ขร. ทุกระดับเข้ารับการอบรมหลักสูตรการพัฒนา ด้านทักษะดิจิทัลตามกรอบความพร้อม รัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐ (IDP)	๕				

รายงานผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายตามแผนปฏิบัติการกรมการขนส่งทางราง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
(ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ ๒) (ไตรมาสที่ ๒ : มกราคม – มีนาคม ๒๕๖๘)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๘		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ	หน่วยรับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘)		แผนการเบิกจ่าย (ลบ.)	ผล การเบิกจ่าย (ลบ.) (๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
					๓. Digital Competency : ๓.๑ บุคลากรของ ขร. ที่ได้เข้าอบรมหลักสูตร IDP ต้องได้รับใบประกาศนียบัตร พร้อมทั้งส่งผลการฝึกอบรมทักษะด้านดิจิทัล ๓.๒ การอบรมทักษะดิจิทัลสำหรับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ (Digital Government) (TPQI)					
		๔. บริการภาครัฐ (Public Services) ตัวชี้วัด Pillar ๔	๑๕	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	๑. Service Provision ๑.๑ Digital Service Facilitation : เจ้าหน้าที่สามารถตรวจสอบจำนวนการเข้าใช้งานเว็บไซต์ ของ ขร. ว่าประชาชนสามารถใช้งานได้สะดวกหรือไม่ ๑.๒ Paperless Service : ประชาชนสามารถตรวจสอบข้อมูลตัวอย่างของ ขร. ได้ที่เว็บไซต์ของ ขร. ๑.๓ Digital Service for the Vulnerable : ๒. Promotion for Digital Service Usage : ๒.๑ เว็บไซต์ของ ขร. ๒.๒ ระบบ e-License R ๒.๓ ระบบ Drt Crossing	๕				

รายงานผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายตามแผนปฏิบัติการกรมการขนส่งทางราง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ ๒) (ไตรมาสที่ ๒ : มกราคม – มีนาคม ๒๕๖๘)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๘		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ	หน่วยรับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘)		แผนการเบิกจ่าย (ลบ.)	ผล การเบิกจ่าย (ลบ.) (๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
					๓. Customer Experience (Usability) : มีช่องทางในการแสดงความคิดเห็น และสามารถให้ข้อเสนอแนะบนเว็บไซต์ของ ขร. ๔. Public Participation : สามารถค้นหาข้อมูลของ ขร. ได้จากเมนูต่าง ๆ บนเว็บไซต์ของ ขร. และมีช่องทางในการเสนอแนะความคิดเห็น					
		๕. การบริหารจัดการรูปแบบดิจิทัล (Smart Back Office) ตัวชี้วัด Pillar ๕	๑๕	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	๑. Integrated Enterprise: ระบบ e-Office ระยะที่ ๒ ยังคงระบบเดิม และเพิ่มระบบจองรถ ๒. Process Optimization : สามารถสำรวจประสิทธิภาพของระบบ e-Office ได้ตลอดเวลา ๒.๑ Administration : ระบบ e- DMS ในการจัดการเอกสาร ๒.๒ Platform for Collaboration : ใช้ระบบ TRAMS ในการเชื่อมต่อกับ คค.	๕				

รายงานผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายตามแผนปฏิบัติการกรมการขนส่งทางราง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ ๒) (ไตรมาสที่ ๒ : มกราคม – มีนาคม ๒๕๖๘)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๘		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ	หน่วยรับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘)		แผนการเบิกจ่าย (ลบ.)	ผล การเบิกจ่าย (ลบ.) (๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
		๖. โครงสร้างพื้นฐานความมั่นคงปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ (Secure and Efficient Infrastructure) ตัวชี้วัด Pillar ๖	๑๕	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	๑. Reliable Infrastructure : ๑.๑ ทบทวนการตรวจสอบด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ๑.๒ ประเมินความเสี่ยงด้านการรักษาความปลอดภัยไซเบอร์ ๑.๓ ทบทวนแผนรับมือภัยคุกคามไซเบอร์ ๒. Cybersecurity (Cybersecurity Standard and Procedure) : ทบทวนกรอบมาตรฐานด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ของ ขร.	๕				
		๗. เทคโนโลยีดิจิทัลและการนำไปใช้ (Digital Technological Practices) ตัวชี้วัด Pillar ๗	๑๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	๑. นำเทคโนโลยี GISมาใช้ในระบบฐานข้อมูลของ DRT Crossing ๒. มีการเชื่อมต่อระบบ TRAMS และ ChatGPT/Gemini รวมถึง Software SPSS ในงานวิเคราะห์ทางสถิติของ ขร. ๓. ใช้ Power BI ในการแสดงข้อมูลจำนวนมาก ๔. ใช้ OmniTRANS ในการวิเคราะห์การเดินทาง	๑๐				

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๘		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ	หน่วยรับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘)		แผนการเบิกจ่าย (ลบ.)	ผล การเบิกจ่าย (ลบ.) (๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
กลยุทธ์ M&S๓ ส่งเสริมให้มีการฝึกอบรม หรือประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของ ขร. เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้/นวัตกรรม/เทคโนโลยี ในโครงการที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ตามตำแหน่งบุคลากร ขร. เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน จำนวน ๔ โครงการ/กิจกรรม ดังนี้										
๑	การเพิ่มความรู้และศักยภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่กรมการขนส่งทางราง ตามแผนฝึกอบรม	⚙️ อยู่ระหว่างดำเนินการ			๕๐	๐.๙๒๕๑ (วงเงินรวม ๐.๙๒๕๑)	๐.๔๘๖๗	(ไม่มี)	สสร.(สท.)	
		จัดส่งเจ้าหน้าที่ในสังกัด ขร. เข้ารับการฝึกอบรมหรือจัดโครงการฝึกอบรมให้ข้าราชการในสังกัด ขร. ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ อย่างน้อยไตรมาสละ ๒ หลักสูตร หรือรวมปีงบประมาณอย่างน้อย ๘ หลักสูตร	๑๐๐ (ไตรมาสละ ๒๕)	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	จัดส่งข้าราชการฝึกอบรมจำนวน ๔ หลักสูตร ได้แก่ ๑) หลักสูตร ฉันทิชาข้าราชการที่ดี จำนวน ๓ รุ่น ดังนี้ ๑.๑) รุ่นที่ ๘๐ จำนวน ๔ ราย ๑.๒) รุ่นที่ ๘๑ จำนวน ๔ ราย ๑.๓) รุ่นที่ ๘๒ จำนวน ๓ ราย ๑.๔) รุ่นที่ ๘๓ จำนวน ๒ ราย ๑.๕) รุ่นที่ ๘๔ จำนวน ๘ ราย ๒) หลักสูตรฝึกอบรมมาตรฐานวิชาชีพ การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e – cpp) จำนวน ๓ ราย ๓) จัดโครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมการทำงานเป็นทีมของบุคลากร ขร. ๔) หลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายมหาชน รุ่นที่ ๕๖ จำนวน ๑ ราย ๕) หลักสูตร "นักบริหารระดับกลาง กระทรวงคมนาคม" รุ่นที่ ๒๐	๕๐				

รายงานผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายตามแผนปฏิบัติการกรมการขนส่งทางราง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
(ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ ๒) (ไตรมาสที่ ๒ : มกราคม – มีนาคม ๒๕๖๘)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘				แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๘		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ	หน่วยรับผิดชอบ	
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘)		แผนการเบิกจ่าย (ลบ.)			ผล การเบิกจ่าย (ลบ.) (๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘)
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
					๖) ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนา ระบบราชการ ๔.๐ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (อยู่ระหว่าง การเบิกจ่าย) ๗) หลักสูตร “Unlock AI with Prompt Engineering: ใช้ AI อย่างชาญฉลาด ในชีวิตประจำวัน” ๘) หลักสูตรการสำรวจและทำแผนที่ ด้วยอากาศยานไร้คนขับ ๙) โครงการสัมมนาเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจแนวทางปฏิบัติด้านการ จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ					

รายงานผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายตามแผนปฏิบัติราชการกรมการขนส่งทางราง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
(ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ ๒) (ไตรมาสที่ ๒ : มกราคม – มีนาคม ๒๕๖๘)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๘		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ	หน่วยรับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘)		แผนการเบิกจ่าย (ลบ.)	ผล การเบิกจ่าย (ลบ.) (๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
๒	การพัฒนาบุคลากรรายบุคคลตามแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (Individual Development Plan : IDP)	⚙️ อยู่ระหว่างดำเนินการ				๘๕	(ไม่มี)	(ไม่มี)	(ไม่มี)	สสร.(สท.)
		จัดทำแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (Individual Development Plan : IDP)			๑. อchr. ได้ลงนามเห็นชอบมอบหมายให้ข้าราชการในสังกัดดำเนินการตามแผน IDP เมื่อวันที่ ๑ ต.ค. ๒๕๖๗	๘๕				
		๑) บุคลากร ขร. จัดทำแผน IDP เสนอ อchr. เห็นชอบ	๓๐	ต.ค. ๖๗	๒. สสร.(สท.) มีหนังสือแจ้งให้บุคลากร ขร. ดำเนินการตามแผนพัฒนาตนเอง IDP รอบ ๑/๒๕๖๘					
		๒) บุคลากร ขร. ดำเนินการพัฒนาตามแผน IDP	๔๐	ต.ค. ๖๗ - มี.ค. ๖๘	๓. จัดทำหนังสือแจ้งเวียนให้บุคลากร รายงานผลการพัฒนาตามแผน IDP ส่ง สสร.สท. ภายในวันที่ ๔ เม.ย. ๒๕๖๘					
		๓) แจ้งเวียนสำนัก/กองเพื่อติดตามผลการดำเนินการตามแผน IDP	๑๐	มี.ค. ๖๘	๔. อยู่ระหว่างรวบรวมผลการดำเนินการตามแผน เพื่อสรุปผลการดำเนินการเสนอต่อ อchr.					
		๔) รวบรวมผลการดำเนินการตามแผน IDP	๑๐	เม.ย. ๖๘						
		๕) รายงานผลการดำเนินการตามแผน IDP ของบุคลากร ขร. ต่อ อchr. เพื่อโปรดทราบ	๑๐	พ.ค. ๖๘						
๓	การพัฒนาอัตรากำลังให้สอดคล้องกับการดำเนินงานขององค์กร	✅ ดำเนินการแล้วเสร็จ				๑๐๐	(ไม่มี)	(ไม่มี)	(ไม่มี)	สสร.(สท.)
		การวิเคราะห์อัตรากำลังเพื่อจัดทำรายละเอียดตำแหน่งและเหตุผลความจำเป็นในการขอรับการจัดสรรอัตรารว้างจากผล		เม.ย. – ก.ย. ๖๘	๑. สสร.(สท.) ได้มีหนังสือแจ้งเวียนสำนัก/กองจัดทำข้อมูลอัตรากำลัง เมื่อวันที่ ๒๑ มิ.ย. ๒๕๖๗	๑๐๐				
					๒. แนะนำให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการวิเคราะห์ภาระงานและเก็บรวบรวมข้อมูล					

รายงานผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายตามแผนปฏิบัติการกรมการขนส่งทางราง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
(ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ ๒) (ไตรมาสที่ ๒ : มกราคม – มีนาคม ๒๕๖๘)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๘		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ	หน่วยรับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘)		แผนการเบิกจ่าย (ลบ.)	ผล การเบิกจ่าย (ลบ.) (๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
		การเกษียณอายุราชการของข้าราชการ ๑) แจ่งเวียนสำนัก/กอง จัดทำข้อมูลอัตรากำลัง ๒) แนะนำให้คำปรึกษาเกี่ยวกับ การวิเคราะห์ภาระงาน ๓) เก็บรวบรวมข้อมูล ๔) วิเคราะห์อัตรากำลังให้สอดคล้องกับการดำเนินงานขององค์กร ๕) เสนอผลการวิเคราะห์อัตรากำลังต่อ อชร. เพื่อแจ้งกระทรวงคมนาคมดำเนินการ เสนอ อ.ก.พ. กระทรวง ต่อไป	๒๐ ๒๐ ๒๐ ๒๐		๓. สำนักงาน/กอง/กลุ่ม วิเคราะห์ภาระงาน พร้อมจัดข้อมูลให้ สสร.สท. ภายในวันที่ ๒๖ มิ.ย. ๒๕๖๗ ๔. สสร.(สท.) นำข้อมูลที่ได้รับมาวิเคราะห์ให้สอดคล้องกับความต้องการขององค์กร ๕. เสนอ อชร. ลงนามถึงปลัดกระทรวงคมนาคมเรียบร้อยแล้ว					
๔	แผนพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัล	⚙️ อยู่ระหว่างดำเนินการ				๓๐	(ไม่มี)	(ไม่มี)	(ไม่มี)	กยร.(ยส.)/สสร.
		พัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัล โดยการอบรมความรู้ตามกรอบการพัฒนาทักษะดิจิทัลตามกรอบความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย ๗ ด้าน แบ่งออกเป็น ๒ กลุ่ม ดังนี้ ๑. ศึกษาแนวทางและขอความเห็นชอบโครงการอบรม	๑๐๐	ม.ค. ๖๘ - พ.ค. ๖๘	๑. ศทส.สปค ได้มีหนังสือที่ คค ๐๒๑๐/ว๑๑๐๑๓ ลงวันที่ ๒๓ ธ.ค. ๒๕๖๗ เรื่อง แนวทางการพัฒนาทักษะดิจิทัลสำหรับบุคลากรของ คค. อบรมออนไลน์ ในช่วงเดือน ม.ค. - พ.ค. ๒๕๖๘ ๒. ศึกษาแนวทางขั้นตอนและวิธีการ อบรมออนไลน์ตามช่องทางต่าง ๆ ทั้ง ๙ ช่องทาง	๓๐				

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๘		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ	หน่วยรับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘)		แผนการเบิกจ่าย (ลบ.)	ผล การเบิกจ่าย (ลบ.) (๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
		ความรู้ตามกรอบการพัฒนาทักษะดิจิทัลตามกรอบความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย ๗ ด้าน ๒. จัดฝึกอบรมรูปแบบออนไลน์โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายตามหลักสูตรดังนี้ ๒.๑ สำนักงาน ก.พ. ที่ https://learningportal.ocsc.go.th/learningportal ๒.๒ สำนักงาน สพร. (DGA) ที่ https://tdga.dga.or.th ๒.๓ สำนักงาน สคช. ที่ https://e-training.tpqi.go.th ๒.๔ มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ (ChulaMOOC) ที่ https://mooc.chula.ac.th ๒.๕ กระทรวง อว. (ThaiMOOC) ที่ https://thaimooc.org			๓. หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ คค๐๙๐๕.๗/๑๒๑๘ ลงวันที่ ๒๖ ธ.ค. ๒๕๖๘ เชิญเข้าร่วมการอบรมทักษะดิจิทัล ๗ ด้าน และสิ้นสุดโครงการในวันที่ ๓๑ พ.ค. ๒๕๖๘ ๔. มีผู้เข้าร่วมการอบรมฯ ครบทั้ง ๗ ด้าน จำนวน ๔๔ คน จากทั้งหมด ๑๒๘ คน และมีใบประกาศฯ รับรองผู้ผ่านการอบรมฯ (ข้อมูล ณ ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘)					

รายงานผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายตามแผนปฏิบัติการราชการกรมการขนส่งทางราง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ ๒) (ไตรมาสที่ ๒ : มกราคม – มีนาคม ๒๕๖๘)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘				แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๘		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ	หน่วยรับผิดชอบ	
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘)		แผนการเบิกจ่าย (ลบ.)			ผล การเบิกจ่าย (ลบ.) (๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘)
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
		๒.๖ กรมประชาสัมพันธ์ (IPRMOOC) ที่ https://iprmooc.com ๒.๗ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ที่ https://elearning.set.or.th ๒.๘ มหาวิทยาลัยมหิดล (MCA) ที่ https://channelmahidolac.th ๒.๙ มหาวิทยาลัยมหิดล (MUX) ที่ https://mux.mahidolac.th โดยหลักสูตรการอบรมแต่ละหลักสูตรจะมีเนื้อหาหลักสูตรที่ไม่ทับซ้อนกัน สามารถเลือกเรียนได้ทุกหลักสูตรทั้ง ๗ ด้าน พร้อมรับใบประกาศรับรองการอบรมในรูปแบบออนไลน์								

รายงานผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายตามแผนปฏิบัติการกรมการขนส่งทางราง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ ๒) (ไตรมาสที่ ๒ : มกราคม – มีนาคม ๒๕๖๘)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๘		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ	หน่วยรับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘)		แผนการเบิกจ่าย (ลบ.)	ผล การเบิกจ่าย (ลบ.) (๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
กลยุทธ์ M&S๔ ส่งเสริมการบริหารจัดการและพัฒนาองค์กรด้วยหลักธรรมาภิบาล และนวัตกรรมระบบฐานข้อมูล จำนวน ๙ โครงการ/กิจกรรม ดังนี้										
๑	การบริหารงบประมาณรายปีภาพรวมอย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบด้วยประเภทรายจ่ายดังนี้ ๑) รายจ่ายประจำ ๒) รายจ่ายลงทุน	⚙️ อยู่ระหว่างดำเนินการ				๕๓.๕๑	๔๓.๕๔๗๗ (วงเงินรวม ๔๓.๕๔๗๗)	๒๓.๓๐๒๐	(ไม่มี)	สตร.(สค.)
		๑. แผนการเบิกจ่ายรายไตรมาสดังนี้ ๑.๑ แผนการเบิกจ่ายสะสมไตรมาสที่ ๑ คิดเป็นร้อยละ ๒๙.๒๕	๒๙.๒๕	ต.ค. - ๕.ค. ๖๗	ผลการเบิกจ่ายสะสมไตรมาสที่ ๑ คิดเป็นร้อยละ ๒๓.๘๓	๒๓.๘๓				
		๒. แผนการเบิกจ่ายสะสมไตรมาสที่ ๒ คิดเป็นร้อยละ ๕๙.๒๓	๒๙.๙๘	ม.ค. - มี.ค. ๖๘	ผลการเบิกจ่ายสะสมไตรมาสที่ ๒ คิดเป็นร้อยละ ๕๓.๕๑	๒๙.๖๘				
		๓. แผนการเบิกจ่ายสะสมไตรมาสที่ ๓ คิดเป็นร้อยละ ๘๒.๑๔	๒๒.๙๑	เม.ย. - มิ.ย. ๖๘	-	-				
		๔. แผนการเบิกจ่ายสะสมไตรมาสที่ ๔ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐	๑๗.๘๖	ก.ค. - ก.ย. ๖๘	-	-				
๒	การเปิดเผยข้อมูลการบริหารงบประมาณการเงิน และการบัญชี ดังต่อไปนี้ ๑) แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ	⚙️ อยู่ระหว่างดำเนินการ				๖๒.๕๐	(ไม่มี)	(ไม่มี)	(ไม่มี)	สตร.(สค.)/กยร.
		เผยแพร่รายงานดังต่อไปนี้ ๑. แผนการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘	๒๕	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	จัดทำแผนการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘	๒๕				

รายงานผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายตามแผนปฏิบัติการการกรมการขนส่งทางราง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
(ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ ๒) (ไตรมาสที่ ๒ : มกราคม – มีนาคม ๒๕๖๘)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๘		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ	หน่วยรับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘)		แผนการเบิกจ่าย (ลบ.)	ผล การเบิกจ่าย (ลบ.) (๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
	๒) รายงานผลการปฏิบัติงานและผล การใช้จ่ายงบประมาณ ๓) รายงานการเงินประจำปี ที่ สตง. รับรองแล้ว	๒. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ (รายไตรมาส)	๒๕		จัดทำผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ (รายไตรมาส) ๑. จัดทำผลเบิกจ่าย ไตรมาสที่ ๑ และ รายงานต่อสำนักงบประมาณเรียบร้อยแล้ว ๒. จัดทำผลเบิกจ่าย ไตรมาสที่ ๒ และ รายงานต่อสำนักงบประมาณเรียบร้อยแล้ว	๑๒.๕๐				
		๓. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗	๒๕		จัดทำผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ เรียบร้อยแล้ว	๒๕				
		๔. รายงานงบการเงินประจำปี ที่ สตง. รับรองแล้ว	๒๕		-	-				
๓	การบริหารงานพัสดุ อาคารสถานที่ และยานพาหนะ โดยการพัฒนาระบบ ฐานข้อมูลตามหลักธรรมาภิบาลข้อมูล ภาครัฐ ๑) บริหารงานพัสดุให้เป็นไปตาม พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	⚙️ อยู่ระหว่างดำเนินการ				๕๐	(ไม่มี)	(ไม่มี)	(ไม่มี)	สตร.(สส.)
		๑. บริหารงานพัสดุให้เป็นไป ตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง	๘๐ (ไตรมาส ละ ๒๐)	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	๑. ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ โดย เจ้าหน้าที่พัสดุจัดทำแผนการจัดซื้อ จัดจ้าง รายงานขอซื้อหรือขอจ้าง จัดทำประกาศและเอกสารเชิญชวน หรือหนังสือเชิญชวน และเอกสารอื่น ที่เกี่ยวข้อง บันทึกรายงานผลการ พิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ ประกาศ ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้ชนะการ จัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ลงนามในสัญญา/ใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจ้าง	๔๐				

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๘		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ	หน่วยรับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘)		แผนการเบิกจ่าย (ลบ.)	ผล การเบิกจ่าย (ลบ.) (๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
	๒) การรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญเพื่อให้หน่วยงานตรวจสอบความถูกต้อง				บันทึกรายงานผลการตรวจรับพัสดุและขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน ไปยัง สสร.สค. ดำเนินการแล้วเสร็จ เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง					
	๒. ดำเนินการรวบรวมข้อมูลวิเคราะห์ และเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างบนเว็บไซต์ของกรมการขนส่งทางราง	๒๐ (ไตรมาสละ ๕)	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	๒. ดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือนผ่านเว็บไซต์ ขร. www.drt.go.th ในหัวข้อสื่อประชาสัมพันธ์ จัดซื้อจัดจ้างสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) ข้อ O๒๑ ของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)	๑๐					
๔	การพัฒนากระบวนการจัดซื้อจัดจ้างเข้าสู่ภาครัฐ ๔.๐ - ช่องทางการติดต่อสื่อสารผ่านทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้บุคคลภายนอกสามารถสอบถามข้อสงสัยเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง	✔️ ดำเนินการแล้วเสร็จ				๑๐๐	(ไม่มี)	(ไม่มี)	(ไม่มี)	สสร.(สส.)
		จัดให้มีช่องทางติดต่อสื่อสารผ่านทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้บุคคลภายนอกสามารถติดต่อสอบถาม ข้อสงสัยเกี่ยวกับ	๑๐๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	สสร.(สส.) มีช่องทางติดต่อสื่อสารผ่านทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ sec_spv@drt.go.th ซึ่งผู้ประกอบการสามารถติดต่อสอบถามข้อสงสัยเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและสามารถยื่นข้อเสนอ	๑๐๐				

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๘		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ	หน่วยรับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘)		แผนการเบิกจ่าย (ลบ.)	ผล การเบิกจ่าย (ลบ.) (๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
		การจัดซื้อจัดจ้าง ตลอดจนยื่นข้อเสนอและงานบริการต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง			เกี่ยวกับพัสดุและงานบริการได้ผ่านช่องทางดังกล่าว โดยเจ้าหน้าที่ สสร.(สส.) เป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบข้อมูล ข้อเสนอและงานบริการต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง					
๕	การบริหารงานพัสดุด้านการจัดซื้อจัดจ้างอย่างมีประสิทธิภาพ ๑) จัดซื้อจัดจ้างโครงการที่ได้รับจัดสรรตามปีงบประมาณ ได้ต่ำกว่าวงเงินราคากลางที่กำหนด ๒) โครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณประจำปี สามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จถูกต้อง ครบถ้วน โดย สสร.สส. ได้ดำเนินการจัดซื้อ จ้าง เช่า ดังรายการดังนี้ - จ้างเหมารักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ - จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสำนักงาน กรมการขนส่งทางราง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ - เช่าเครื่องถ่ายเอกสารประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	⚙️ อยู่ระหว่างดำเนินการ				๕๐	๒๔.๒๕๗๔ (วงเงินรวม ๔๖.๓๑๑๑)	๑๓.๔๘๒๐	(ไม่มี)	สสร.(สส.)/กกรม.
		การบริหารงานพัสดุด้านการจัดซื้อจัดจ้างอย่างมีประสิทธิภาพ ๑) จัดซื้อจัดจ้างโครงการที่ได้รับจัดสรรตามปีงบประมาณ ได้ต่ำกว่าวงเงินราคากลางที่กำหนด ๒) โครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณประจำปี สามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จ ถูกต้อง ครบถ้วน โดย สสร.สส. ได้ดำเนินการจัดซื้อ จ้าง เช่า ดังรายการดังนี้ ๒.๑) จ้างเหมารักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	๑๐๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	๑. โครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ ดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างอยู่ในวงเงินที่ได้รับการจัดสรร ๒. โครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ สามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จ ถูกต้อง ครบถ้วน โดย สสร.สส. ได้ดำเนินการจัดซื้อ จ้าง เช่า และได้ลงนามในสัญญา /ใบสั่งซื้อ และเบิกจ่ายไปยัง สสร.สค. ๒.๑ จ้างเหมารักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ๒.๒ จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสำนักงาน กรมการขนส่งทางราง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ๒.๓ เช่าเครื่องถ่ายเอกสารประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	๕๐				

รายงานผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายตามแผนปฏิบัติการกรมการขนส่งทางราง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
(ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ ๒) (ไตรมาสที่ ๒ : มกราคม – มีนาคม ๒๕๖๘)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๘		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ	หน่วยรับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘)		แผนการเบิกจ่าย (ลบ.)	ผล การเบิกจ่าย (ลบ.) (๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
	- เช่าอาคารสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ - เช่ารถยนต์พร้อมพนักงานขับรถยนต์ (รถตู้) - เช่ารถยนต์พร้อมพนักงานขับรถยนต์ (รถเก๋ง)	๒.๒) จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสำนักงาน กรรมการขนส่งทางราง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ๒.๓) เช่าเครื่องถ่ายเอกสารประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ๒.๔) เช่าอาคารสำนักงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ๒.๕) เช่ารถยนต์พร้อมพนักงานขับรถยนต์ (รถตู้) ๒.๖) เช่ารถยนต์พร้อมพนักงานขับรถยนต์ (รถเก๋ง)			๒.๔ เช่าอาคารสำนักงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ๒.๕ เช่ารถยนต์พร้อมพนักงานขับรถยนต์ (รถตู้) ๒.๖ เช่ารถยนต์พร้อมพนักงานขับรถยนต์ (รถเก๋ง)					
๖	การบริหารระบบงานทรัพยากรบุคคล โดยการพัฒนาระบบฐานข้อมูลตามหลักธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ๑) การนำเข้า/ปรับปรุงข้อมูลบุคลากรกรมในระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล (DPIS) ๒) การนำเข้า/ปรับปรุงข้อมูลบุคลากรกรมในระบบข้อมูลทะเบียนประวัติข้าราชการอิเล็กทรอนิกส์ (SEIS)	⚙️ อยู่ระหว่างดำเนินการ				๘๐	(ไม่มี)	(ไม่มี)	(ไม่มี)	สตร.(สท.)/กยร.
		๑. การนำเข้า/ปรับปรุงข้อมูลบุคลากรกรมในระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล (DPIS) ๑) จัดทำข้อมูลบุคลากร ได้แก่ ข้อมูลทั่วไป ประวัติการศึกษา ประวัติการดำรงตำแหน่ง ประวัติการเลื่อนเงินเดือน ๒) จัดทำแนวทางการใช้งานระบบ DPIS	๒๕ ๑๐	ต.ค. ๖๗ – พ.ค. ๖๘ มิ.ย. – ก.ค. ๖๘	จัดทำข้อมูลบุคลากร ขร. ในระบบ DPIS แล้วเสร็จ จำนวน ๑๒๗ ราย (ข้าราชการ ๑๐๘ ราย พนักงานราชการ ๑๙ ราย) ร้อยละ ๑๐๐ อยู่ระหว่างจัดทำแนวทางการใช้งานระบบ DPIS	๓๕				

รายงานผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายตามแผนปฏิบัติการกรมการขนส่งทางราง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
(ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ ๒) (ไตรมาสที่ ๒ : มกราคม – มีนาคม ๒๕๖๘)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๘		ปัญหาอุปสรรค/ หมายเหตุ	หน่วย รับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘)		แผน การเบิกจ่าย (ลบ.)	ผล การเบิกจ่าย (ลบ.) (๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลา ดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
		๓) แจ้งเวียนให้บุคลากร ขร. ตรวจสอบข้อมูลในระบบ DPIS และแจ้งแก้ไขข้อมูล ๔) แก้ไขข้อมูลตามที่ได้รับแจ้ง ๕) รายงานผลการจัดทำข้อมูลบุคลากร ต่ออชร. ทราบ	๕ ๕ ๕	ส.ค. ๖๘ ส.ค. – ก.ย. ๖๘ ก.ย. ๖๘						
		๒. การนำเข้า/ปรับปรุงข้อมูลบุคลากรกรมในระบบข้อมูลทะเบียนประวัติข้าราชการอิเล็กทรอนิกส์ (SEIS) ๑) จัดทำข้อมูลทะเบียนประวัติอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนที่ ๑ ของข้าราชการ ขร. ๒) จัดทำแนวทางการตรวจสอบ ยืนยัน และรับรองทะเบียนประวัติอิเล็กทรอนิกส์ตามกฎหมายใหม่ ๓) แจ้งเวียนให้ข้าราชการ ขร. ยืนยันตัวตนในระบบ SEIS ๔) ตรวจสอบ ยืนยัน ข้อมูลข้าราชการ ขร. และเสนอ สทท. รับรองข้อมูลให้สมบูรณ์	๒๕ ๑๐ ๕ ๕	ต.ค. ๖๗ – พ.ค. ๖๘ มิ.ย. – ก.ค. ๖๘ ส.ค. ๖๘ ส.ค. – ก.ย. ๖๘	จัดทำข้อมูลข้าราชการ ขร. ในระบบ SEIS แล้วเสร็จ จำนวน ๑๐๘ ราย คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ และมีหนังสือ สสร. ที่ คค๐๙๐๑.๔/ว๒๖๙ ลงวันที่ ๑๗ ก.พ. ๒๕๖๘ แจ้งเวียนให้ข้าราชการ ขร. ยืนยันตัวตนในระบบ SEIS และตรวจสอบข้อมูลภายในวันที่ ๒๘ ก.พ. ๒๕๖๘ ดำเนินการยืนยันตัวตน และเสนอ สทท. รับรองข้อมูลแล้วเสร็จ จำนวน ๑๐๔ ราย (จากอัตรากำลังที่มีอยู่ ๑๐๕ ราย) คิดเป็นร้อยละ ๙๙	๔๕				

รายงานผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายตามแผนปฏิบัติการกรมการขนส่งทางราง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
(ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ ๒) (ไตรมาสที่ ๒ : มกราคม – มีนาคม ๒๕๖๘)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๘		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ	หน่วยรับผิดชอบ	
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘)		แผนการเบิกจ่าย (ลบ.)	ผล การเบิกจ่าย (ลบ.) (๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘)			
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)					
		๕) รายงานผลการจัดทำข้อมูลทะเบียนประวัติอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนที่ ๑ ของข้าราชการ ขร. ต่อ อchr. ทราบ	๕	ก.ย. ๖๘							
๗	การบริหารระบบงานสารบรรณ โดยการพัฒนากระบวนการข้อมูลตามหลักธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ด้านงานสารบรรณ - การพัฒนาระบบฐานข้อมูลงานสารบรรณประจำปี (เฉพาะเรื่องรับ - ส่งภายนอกหน่วยงาน)	⚙️ อยู่ระหว่างดำเนินการ					๕๐	(ไม่มี)	(ไม่มี)	(ไม่มี)	สสร.(สอ.)
		จัดเก็บข้อมูลเรื่องรับ - ส่งภายนอกหน่วยงานในระบบฐานข้อมูล	๑๐๐ ไตรมาสละ ๒๕	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	๑. จัดเก็บข้อมูลเรื่องรับ - ส่งภายนอกหน่วยงานไว้ในระบบฐานข้อมูลในไตรมาสที่ ๑ ได้ถูกต้อง ครบถ้วน ๒. จัดเก็บข้อมูลเรื่องรับ - ส่งภายนอกหน่วยงานไว้ในระบบฐานข้อมูลในไตรมาสที่ ๒ ได้ถูกต้อง ครบถ้วน	๕๐					
๘	กระบวนการพัฒนางานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ๑) ดำเนินการรับ - ส่งหนังสือราชการของกรม ผ่านระบบบริหารสำนักงานอัตโนมัติ (e-Office) ๒) ดำเนินการรับ - ส่งหนังสือระหว่างหน่วยงาน ผ่านไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์กลางของกรม (อีเมล)	⚙️ อยู่ระหว่างดำเนินการ					๕๐	(ไม่มี)	(ไม่มี)	(ไม่มี)	สสร.(สอ.)/กยร.
		๑. ดำเนินการรับ - ส่งหนังสือผ่านระบบe-Office ได้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์	๕๐ ไตรมาสละ ๑๒.๕	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	ดำเนินการรับ - ส่งหนังสือผ่านระบบ e-Office ได้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ โดยมีจำนวนหนังสือรับ-ส่งดังนี้ ๑. (ต.ค. - ธ.ค. ๒๕๖๗) ทะเบียนหนังสือรับ ๑,๔๒๙ เรื่อง ทะเบียนหนังสือส่ง ๕๘๘ เรื่อง ๒. (ม.ค. - มี.ค. ๒๕๖๘) ทะเบียนหนังสือรับ ๑,๔๕๘ เรื่อง ทะเบียนหนังสือส่ง ๔๕๖ เรื่อง	๒๕					

รายงานผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายตามแผนปฏิบัติการราชการกรมการขนส่งทางราง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
(ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ ๒) (ไตรมาสที่ ๒ : มกราคม – มีนาคม ๒๕๖๘)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๘		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ	หน่วยรับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘)		แผนการเบิกจ่าย (ลบ.)	ผล การเบิกจ่าย (ลบ.) (๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
		๒. ดำเนินการรับ – ส่งหนังสือผ่านไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์กลางของกรม ได้ถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์	๕๐ ไตรมาสละ ๑๒.๕	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	ดำเนินการรับ – ส่งหนังสือผ่านไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์กลางของกรมได้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ โดยมีจำนวนหนังสือรับ-ส่งดังนี้ ๑. (ต.ค. - ธ.ค. ๒๕๖๗) ทะเบียนหนังสือรับ ๒๙๐ ครั้ง ทะเบียนหนังสือส่ง ๒๘ ครั้ง ๒. (ม.ค. - มี.ค. ๒๕๖๘) ทะเบียนหนังสือรับ ๓๔๒ เรื่อง ทะเบียนหนังสือส่ง ๒๔ เรื่อง	๒๕				
๙	การบริหารระบบงานประชาสัมพันธ์ โดยการพัฒนาระบบฐานข้อมูลตามหลักธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ๑. การรวบรวมข้อมูลข่าวสารและสื่อประชาสัมพันธ์ที่เผยแพร่ข่าวสารผ่านทางสื่อออนไลน์ของกรมการขนส่งทางราง ประกอบด้วย ๑) การเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ผ่านทางสื่อออนไลน์ของกรมการขนส่งทางราง ๒) การเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ผ่านทางสื่อออนไลน์ของกรมการขนส่งทางราง	⚙️ อยู่ระหว่างดำเนินการ				๕๐	(ไม่มี)	(ไม่มี)	(ไม่มี)	สสร.(สป.)
		รวบรวมและจัดทำข้อมูลข่าวสารและสื่อประชาสัมพันธ์ที่เผยแพร่ข่าวสารผ่านทางสื่อออนไลน์ของ ขร. ประกอบด้วยFacebook/ Youtube/Twitter/ Tiktok และ เว็บไซต์ของ ขร. (รายเดือน และ รายปี) ประกอบด้วย ๑) การเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่าง ๆ ๒) การเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่าง ๆ	๕๐ (รวมรวมข้อมูลที่ทำ การเผยแพร่ ประชา สัมพันธ์ ไตรมาส ละ ๒๕)	ต.ค. ๖๗ – ก.ย. ๖๘	ดำเนินการรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลข่าวสาร การเผยแพร่ข่าวสารผ่านสื่อออนไลน์ของ ขร. และข้อมูลจำนวนผู้รับชมข่าวสารและสื่อประชาสัมพันธ์ผ่านทางสื่อออนไลน์ของ ขร. โดยจัดเก็บเป็นรายเดือน และ รายไตรมาส	๕๐				

รายงานผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายตามแผนปฏิบัติการกรมการขนส่งทางราง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
(ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ ๒) (ไตรมาสที่ ๒ : มกราคม – มีนาคม ๒๕๖๘)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๘		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ	หน่วยรับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘)		แผนการเบิกจ่าย (ลบ.)	ผล การเบิกจ่าย (ลบ.) (๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
	๓) ข้อมูลจำนวนผู้รับชมข่าวสารและสื่อประชาสัมพันธ์ผ่านทางสื่อออนไลน์ของกรมการขนส่งทางราง ๒. การจัดทำรายงานสรุปข้อมูลการเผยแพร่ข่าวสารของกรมการขนส่งทางรางตามหลักธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ	๓) ข้อมูลจำนวนผู้รับชมข่าวสารและสื่อประชาสัมพันธ์ผ่านทางสื่อออนไลน์ของ ขร.								
กลยุทธ์ M&S๕ ส่งเสริมการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสาร และสร้างความสัมพันธ์อันดี ต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ ขร. จำนวน ๗ โครงการ/กิจกรรม ดังนี้										
๑	งานการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลและข่าวสารกรมการขนส่งทางราง ๑) การจัดทำเนื้อหาข่าวสารประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้และให้ข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาระบบขนส่งทางราง และบทบาทภารกิจของกรมการขนส่งทางรางผ่านช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ ๒) การจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์รูปแบบต่าง ๆ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาระบบขนส่งทางรางและบทบาทภารกิจของกรมการขนส่งทางราง ผ่านช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ	⚙️ อยู่ระหว่างดำเนินการ			๕๐	๐.๑๐๐๐ (วงเงินรวม ๐.๑๐๐๐)	๐	หมายเหตุ : ยังไม่มีการเบิกจ่าย	สสร.(สป.)	
		จัดทำข้อมูลข่าวสารและสื่อประชาสัมพันธ์ เพื่อเสริมสร้างการรับรู้เกี่ยวกับการพัฒนาระบบขนส่งทางราง ภารกิจของ ขร. ผ่านสื่อออนไลน์ของ ได้แก่ Facebook/Youtube/ Twitter/Tiktok และเว็บไซต์	๕๐ (จัดทำเนื้อหาและสื่อประชาสัมพันธ์ไตรมาสละ ๒๕	ต.ค. ๖๗ – ก.ย. ๖๘	๑. ดำเนินการจัดทำเนื้อหาข่าวสารประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างการรับรู้เกี่ยวกับการพัฒนาระบบขนส่งทางราง รวมถึงการดำเนินการตามบทบาท หน้าที่ และภารกิจของ ขร. ผ่านสื่อออนไลน์ของ ขร. ๒. จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความเข้าใจต่อการพัฒนาระบบขนส่งทางราง รวมถึงการดำเนินการตามบทบาท หน้าที่ และภารกิจของ ขร. ผ่านช่องทางสื่อออนไลน์ของ ขร.	๕๐				

รายงานผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายตามแผนปฏิบัติการการกรมการขนส่งทางราง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
(ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ ๒) (ไตรมาสที่ ๒ : มกราคม – มีนาคม ๒๕๖๘)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๘		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ	หน่วยรับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘)		แผนการเบิกจ่าย (ลบ.)	ผล การเบิกจ่าย (ลบ.) (๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
๒	จัดทำฐานข้อมูลและองค์ความรู้เกี่ยวกับโครงการศึกษาการใช้ประโยชน์รางและข้อจำกัดเพื่อรองรับเชื่อมโยงการขนส่งทางรางเส้นทางรถไฟสายสิงคโปร์ - คุณหมิง (Singapore - Kunming Rail Link - SKRL) พร้อมเผยแพร่องค์ความรู้ด้านระบบรางให้แก่ประชาชนทั่วไปทราบ ผ่านระบบออนไลน์ เช่น เว็บไซต์ (จำแนกข้อมูลเป็นหมวดหมู่), Facebook, Facebook live, YouTube, TikTok เป็นต้น	⚙️ อยู่ระหว่างดำเนินการ			๙๐	(ไม่มี)	(ไม่มี)	(ไม่มี)	กยร.(ยส.)/สสร.(สป.)	
		๑. ประสานและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับโครงการศึกษาการใช้ประโยชน์รางและข้อจำกัดเพื่อรองรับเชื่อมโยงการขนส่งทางรางเส้นทางรถไฟสายสิงคโปร์ - คุณหมิง (Singapore - Kunming Rail Link - SKRL) จาก กยร.	๕๐	ต.ค. ๖๗ – มี.ย. ๖๘	ดำเนินการจัดทำข้อมูลและองค์ความรู้เกี่ยวกับโครงการศึกษาการใช้ประโยชน์รางและข้อจำกัดเพื่อรองรับเชื่อมโยงการขนส่งทางรางเส้นทางรถไฟสายสิงคโปร์ - คุณหมิง (Singapore - Kunming Rail Link - SKRL) เพื่อเตรียมจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ต่อไป					๕๐
		๒. จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ ได้แก่ Infographic และ Clip VDO เกี่ยวกับโครงการศึกษาการใช้ประโยชน์รางและข้อจำกัดเพื่อรองรับเชื่อมโยงการขนส่งทางรางเส้นทางรถไฟสายสิงคโปร์ – คุณหมิง (Singapore - Kunming Rail Link - SKRL) และเผยแพร่ผ่านสื่อออนไลน์ของ ขร.	๕๐	ม.ค. – มี.ย. ๖๘	๑. ดำเนินการตรวจร่าง Story board ของ Clip VDO เรียบร้อยแล้วและอยู่ระหว่างถ่ายทำ Clip VDO เพื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับโครงการศึกษาการใช้ประโยชน์รางและข้อจำกัดเพื่อรองรับเชื่อมโยงการขนส่งทางรางเส้นทางรถไฟสายสิงคโปร์ – คุณหมิง (Singapore - Kunming Rail Link - SKRL) ๒. ดำเนินการจัดทำ Infographic จำนวน ๕ ชิ้น เรียบร้อยแล้ว ได้แก่ ๒.๑ การเชื่อมต่อระบบรางระหว่างประเทศไทย - สปป.ลาว ๒.๒ แผนที่เส้นทางรถไฟสายสิงคโปร์ - คุณหมิง					๔๐

รายงานผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายตามแผนปฏิบัติการกรมการขนส่งทางราง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
(ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ ๒) (ไตรมาสที่ ๒ : มกราคม – มีนาคม ๒๕๖๘)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๘		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ	หน่วยรับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘)		แผนการเบิกจ่าย (ลบ.)	ผล การเบิกจ่าย (ลบ.) (๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
					๒.๓ สถิติปริมาณการขนส่งสินค้าและผู้โดยสารตามแนวเส้นทางรถไฟสายสิงคโปร์ – คุณหมิง ๒.๔ ผู้ให้บริการระบบขนส่งทางรางตามแนวเส้นทางรถไฟสายสิงคโปร์ - คุณหมิง ๒.๕ แนวทางในการขนส่งจากประเทศไทยไปยังทวีปยุโรป อยู่ระหว่างนำเสนอผู้บริหารพิจารณา ก่อนเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในลำดับต่อไป					
๓	เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเส้นทางรถไฟและรถไฟฟ้าที่กำลังก่อสร้าง ก่อสร้างแล้วเสร็จ หรือมีแผนที่จะก่อสร้างในอนาคต ผ่านสื่อโซเชียลมีเดียและเว็บไซต์ของ ขร.	⚙️ อยู่ระหว่างดำเนินการ				๕๐	(ไม่มี)	(ไม่มี)	(ไม่มี)	สตร.(สป.)/กยร.(ยส.)
		๑. ประสานและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับเส้นทางรถไฟและรถไฟฟ้าที่กำลังก่อสร้าง ก่อสร้างแล้วเสร็จ หรือมีแผนที่จะก่อสร้างในอนาคต	๔๐ (เนื้อหาไตรมาสละ ๑๐)	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	กยร. ดำเนินการจัดส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลเกี่ยวกับเส้นทางรถไฟและรถไฟฟ้าที่กำลังก่อสร้าง ก่อสร้างแล้วเสร็จ หรือมีแผนที่จะก่อสร้างในอนาคตให้ทางสตร.(สป.) แล้วในไตรมาสที่ ๑ และไตรมาสที่ ๒	๒๐				
		๒. จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ ได้แก่ Infographic/e-book/ข่าว/บทความ และบทสัมภาษณ์ เพื่อเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับเส้นทางรถไฟ	๖๐ (เนื้อหาไตรมาสละ ๑๕)	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	๒. ดำเนินการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบ Infographic/e-book/ข่าว/บทความ และบทสัมภาษณ์ พร้อมทั้งเผยแพร่ผ่านช่องทางการสื่อสารออนไลน์	๓๐				

รายงานผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายตามแผนปฏิบัติการกรมการขนส่งทางราง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
(ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ ๒) (ไตรมาสที่ ๒ : มกราคม – มีนาคม ๒๕๖๘)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๘		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ	หน่วยรับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘)		แผนการเบิกจ่าย (ลบ.)	ผล การเบิกจ่าย (ลบ.) (๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
		และรถไฟฟ้าที่กำลังก่อสร้างก่อสร้างแล้วเสร็จ หรือมีแผนที่จะก่อสร้างในอนาคตผ่านช่องทางการสื่อสารออนไลน์ต่าง ๆ ของ ขร.			ต่างๆ ของ ขร. ประกอบด้วย Facebook และTwitter ดังนี้ ๒.๑ ข้อมูลความก้าวหน้าโครงการระบบราง จำแนกตามประเภท ได้แก่ รถไฟระหว่างเมือง รถไฟความเร็วสูง รถไฟฟ้า (เผยแพร่เมื่อวันที่ ๘ พ.ย. ๒๕๖๗) ๒.๒ ขร. ตรวจสอบคืบหน้าโครงการรถไฟทางคู่ ช่วงเด่นชัย – เชียงราย - เชียงของ (เผยแพร่เมื่อวันที่ ๘ ธ.ค. ๒๕๖๗) ๒.๓ ขร. ลงพื้นที่อัปเดตความพร้อมโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีชมพู ส่วนต่อขยาย ช่วงสถานีศรีรัช – เมืองทอง (เผยแพร่เมื่อวันที่ ๗ ก.พ. ๒๕๖๘) ๒.๔ ขร. ลงพื้นที่ติดตามงานก่อสร้างโครงการรถไฟทางคู่ ช่วงลพบุรี - ปากน้ำโพ และตรวจสอบความพร้อมการเดินรถทางคู่ (เผยแพร่เมื่อวันที่ ๑๑ ก.พ. ๒๕๖๘)					

รายงานผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายตามแผนปฏิบัติการกรมการขนส่งทางราง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
(ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ ๒) (ไตรมาสที่ ๒ : มกราคม – มีนาคม ๒๕๖๘)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๘		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ	หน่วยรับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘)		แผนการเบิกจ่าย (ลบ.)	ผล การเบิกจ่าย (ลบ.) (๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
๔	จัดทำฐานข้อมูลและองค์ความรู้เกี่ยวกับผลการดำเนินการจัดการต่อเหตุการณ์ด้านระบบรางที่เกิดขึ้นนำเสนอในรูปแบบกรณีศึกษาเมื่อการดำเนินการในเรื่องนั้น ๆ เสร็จสิ้นนำเสนอในรูปแบบสภู่ข่าวหรือรูปแบบ Infographic ที่น่าสนใจ พร้อมเผยแพร่องค์ความรู้ด้านระบบรางให้แก่ประชาชนทั่วไปทราบ ผ่านระบบออนไลน์ เช่น เว็บไซต์ (จำแนกข้อมูลเป็นหมวดหมู่), Facebook, Facebook live, YouTube, TikTok เป็นต้น	⚙️ อยู่ระหว่างดำเนินการ			๕๐	(ไม่มี)	(ไม่มี)	(ไม่มี)	กกร./กมป./สสร.(สป.)/ กยร.(ยส.)	
		จัดทำฐานข้อมูลและองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับระบบราง รวมทั้งเผยแพร่ความรู้ด้านระบบรางผ่านระบบออนไลน์ต่าง ๆ	๑๐๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	๑. ดำเนินการจัดทำข้อมูลให้ความรู้ทั่วไปและความปลอดภัยเกี่ยวกับรถขนส่งทางรางของโครงการตรวจสอบสภาพรถในรูปแบบ Infographic ผ่านสื่อออนไลน์ของ ขร. และผ่านทางสื่อมวลชน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ ๑.๑ ท่องโลกรถไฟไปกับสุดขอบฟ้า ตอน: พี่ ๆ ขบวนรถไฟของเรา (พ.ย. ๒๕๖๗) ๑.๒ รถไฟพลังงานสะอาดกับ ๒ ทางเลือก ตอน: แบตเตอรี่ vs รถไฮโดรเจน (ธ.ค. ๒๕๖๗) ๑.๓ กรณีสถานการณ์ฉุกเฉิน ตอน: เอาตัวรอดจากไฟไหม้บนรถไฟ (ธ.ค. ๒๕๖๗) ๒. ข้อมูลสถิติของอุบัติเหตุ ช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๘ ของ ขร. (ธ.ค. ๒๕๖๗ - ม.ค. ๒๕๖๘)	๕๐				

รายงานผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายตามแผนปฏิบัติการกรมการขนส่งทางราง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
(ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ ๒) (ไตรมาสที่ ๒ : มกราคม – มีนาคม ๒๕๖๘)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๘		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ	หน่วยรับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘)		แผนการเบิกจ่าย (ลบ.)	ผล การเบิกจ่าย (ลบ.) (๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
		๕. ภาพรวมของโครงการจัดทำมาตรฐานระบายน้ำโครงสร้างพื้นฐานระบบรางและจัดทำมาตรการลดความเสี่ยงต่อภัยระบบราง (ก.ย. ๒๕๖๘) ๖. แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาความเสี่ยงภัยของระบบขนส่งทางราง (ก.ย. ๒๕๖๘) ๗. ระบบแจ้งเหตุเมื่อเกิดความเสี่ยงภัยต่อระบบราง (DRT Alert) (ก.ย. ๒๕๖๘) ๘. มาตรฐานระบบระบายน้ำโครงสร้างพื้นฐานระบบราง (ก.ย. ๒๕๖๘)								
๕	จัดทำข้อมูล Best Practice นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีใหม่ ๆ ด้านระบบรางที่นำมาใช้ในการให้บริการ โดยอาจนำเสนอในรูปแบบสื่อกฎบัตรหรือรูปแบบ Infographic ที่น่าสนใจ พร้อมเผยแพร่องค์ความรู้ด้านระบบรางให้แก่ประชาชนทั่วไปทราบ ผ่าน	✔ ดำเนินการแล้วเสร็จ				๑๐๐	(ไม่มี)	(ไม่มี)	(ไม่มี)	กกร./กมป./สตร.(สป.)/กยร.(ยส.)
		ดำเนินการจัดทำข้อมูลเกี่ยวกับนวัตกรรมและเทคโนโลยีเกี่ยวกับระบบรางประกอบด้วย ๓ แอปพลิเคชัน ดังนี้	๑๐๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	จัดทำข้อมูลเกี่ยวกับนวัตกรรมและเทคโนโลยีเกี่ยวกับระบบราง ประกอบด้วย ๓ แอปพลิเคชัน ๑) BKK Rail: แอปพลิเคชันรวบรวมข้อมูลรถไฟฟ้าครบทุกสาย	๑๐๐				

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๘		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ	หน่วยรับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘)		แผนการเบิกจ่าย (ลบ.)	ผล การเบิกจ่าย (ลบ.) (๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
	ระบบออนไลน์ เช่น เว็บไซต์ (จำแนกข้อมูลเป็นหมวดหมู่), Facebook, Facebook live, YouTube, TikTok เป็นต้น	๑. BKK Rail: แอปพลิเคชันรวบรวมข้อมูลรถไฟฟ้าครบทุกสาย ๒. DRT Crossing: แอปพลิเคชันสำหรับตรวจสอบจุดตัดทางรถไฟ แจ้งเหตุขัดข้องและข้อมูลอุบัติเหตุ ๓. e-License R: ระบบออกใบอนุญาตด้านการขนส่งทางรางผ่านดิจิทัล เพื่อเผยแพร่ในรูปแบบ Clip VDO และเผยแพร่ผ่านทางสื่อออนไลน์ของ ขร. ได้แก่ Facebook, YouTube TikTok และเว็บไซต์ของ ขร.			๒) DRT Crossing: แอปพลิเคชันสำหรับตรวจสอบจุดตัดทางรถไฟแจ้งเหตุขัดข้องและข้อมูลอุบัติเหตุ ๓) e-License R: ระบบออกใบอนุญาตด้านการขนส่งทางรางผ่านดิจิทัล พร้อมเผยแพร่ในรูปแบบ Clip VDO และเผยแพร่ผ่านทางสื่อออนไลน์ของ ขร. ได้แก่ Facebook, YouTube TikTok และเว็บไซต์ของ ขร.					
๖	จัดทำข้อมูลบัญชีการติดต่อสื่อสารภายในองค์กรเพื่ออำนวยความสะดวกแก่บุคคลภายนอกและประชาชนในการติดต่อส่วนราชการภายใน ขร. เช่น ติดต่อสอบถามเรื่องร้องเรียน ติดต่อสอบถามเรื่องมาตรฐาน เป็นต้น พร้อมทบทวนเบอร์โทรภายในของเจ้าหน้าที่ให้เป็นปัจจุบัน	✔ ดำเนินการแล้วเสร็จ				๑๐๐	(ไม่มี)	(ไม่มี)	(ไม่มี)	สสร.
		รวบรวมและจัดทำข้อมูลบัญชีช่องทางการติดต่อสื่อสารภายในองค์กรเพื่ออำนวยความสะดวกแก่บุคคลภายนอกและประชาชนในการติดต่อส่วนราชการภายใน ขร. ให้บุคคลภายนอกทราบ	๑๐๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	รวบรวมข้อมูลบัญชีช่องทางการติดต่อสื่อสารภายในองค์กรเพื่ออำนวยความสะดวกแก่บุคคลภายนอกและประชาชน ในการติดต่อส่วนราชการภายใน ขร. ให้บุคคลภายนอกทราบ	๑๐๐				

รายงานผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายตามแผนปฏิบัติการราชการกรมการขนส่งทางราง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
(ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ ๒) (ไตรมาสที่ ๒ : มกราคม – มีนาคม ๒๕๖๘)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๘		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ	หน่วยรับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘)		แผนการเบิกจ่าย (ลบ.)	ผล การเบิกจ่าย (ลบ.) (๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
๗	เผยแพร่ข้อมูลบัญชีช่องทางการติดต่อสื่อสารภายในองค์กรเพื่ออำนวยความสะดวกแก่บุคคลภายนอกและประชาชนในการติดต่อส่วนราชการภายใน ขร. ให้บุคคลภายนอกทราบผ่านสื่อออนไลน์และเว็บไซต์ของ ขร.	✔ ดำเนินการแล้วเสร็จ				๑๐๐	(ไม่มี)	(ไม่มี)	(ไม่มี)	สตร.(สป.)/ กยร.(ยส.)
		๑. รวบรวมข้อมูลบัญชีช่องทางการติดต่อสื่อสารภายในองค์กรเพื่ออำนวยความสะดวกแก่บุคคลภายนอกและประชาชนในการติดต่อส่วนราชการภายใน ขร. ให้บุคคลภายนอกทราบ	๕๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	๑. รวบรวมข้อมูลบัญชีช่องทางการติดต่อสื่อสารภายในองค์กรเพื่ออำนวยความสะดวกแก่บุคคลภายนอกและประชาชนในการติดต่อส่วนราชการภายใน ขร. ให้บุคคลภายนอกทราบ	๕๐				
		๒. เผยแพร่ข้อมูลบัญชีช่องทางการติดต่อสื่อสารภายในองค์กร เพื่ออำนวยความสะดวกแก่บุคคลภายนอกและประชาชนในการติดต่อส่วนราชการภายใน ขร. ให้บุคคลภายนอกทราบผ่านสื่อออนไลน์และเว็บไซต์ของ ขร.	๕๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	๒. ดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลบัญชีช่องทางการติดต่อสื่อสารภายในองค์กรเพื่ออำนวยความสะดวกแก่บุคคลภายนอกและประชาชน ในการติดต่อส่วนราชการภายใน ขร. ให้บุคคลภายนอกทราบผ่านสื่อออนไลน์และเว็บไซต์ของ ขร.	๕๐				

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๘		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ	หน่วยรับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘)		แผนการเบิกจ่าย (ลบ.)	ผล การเบิกจ่าย (ลบ.) (๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
กลยุทธ์ M๕S๖ การบริหารจัดการหน่วยตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพด้วยหลักธรรมาภิบาล จำนวน ๓ โครงการ/กิจกรรม ดังนี้										
๑	ส่งเสริมให้องค์กรมีระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ - กิจกรรมการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายใน	✔️ ดำเนินการแล้วเสร็จ			๑๐๐	(ไม่มี)	(ไม่มี)	(ไม่มี)	กตส.	
		รายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	๑๐๐	ต.ค. – ธ.ค. ๖๗	ดำเนินการรายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานของรัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (แบบ ปค.๑ ปค.๔ ปค.๕ และ ปค.๖) พร้อมรายงานผลให้ สปค. วันที่ ๒๗ พ.ย. ๒๕๖๗ (กฎหมายกำหนดภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ)	๑๐๐				
๒	การตรวจสอบ รายงานผล เสนอแนะ ติดตามผลและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านการเงิน/บัญชี และงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง และการควบคุมภายใน ภายใต้กฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่กฎหมายกำหนด ๒.๑ กิจกรรมการตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการแก้ไขปัญหานี้ ค่าสาธารณูปโภคค่างชำระของส่วนราชการ	⚙️ อยู่ระหว่างดำเนินการ			๖๕	(ไม่มี)	(ไม่มี)	(ไม่มี)	กตส.	
		๒.๑ ตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการแก้ไขปัญหานี้ ค่าสาธารณูปโภคค่างชำระของส่วนราชการ	๖๐ (ไตรมาสละ ๑๕	ต.ค. ๖๗/ ม.ค. ๖๘/ เม.ย. ๖๘/ ก.ค. ๖๘	๑. รายงานผลการตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการแก้ไขปัญหานี้ ค่าสาธารณูปโภคค่างชำระของส่วนราชการ ๑.๑ ไตรมาสที่ ๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ดำเนินการระหว่างวันที่ ๑ - ๑๐ ต.ค. ๒๕๖๗) ๑.๒ ไตรมาสที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ดำเนินการระหว่างวันที่ ๑ - ๑๐ ม.ค. ๒๕๖๘)	๔๕				

รายงานผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายตามแผนปฏิบัติราชการกรมการขนส่งทางราง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
(ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ ๒) (ไตรมาสที่ ๒ : มกราคม – มีนาคม ๒๕๖๘)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๘		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ	หน่วยรับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘)		แผนการเบิกจ่าย (ลบ.)	ผล การเบิกจ่าย (ลบ.) (๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
	๒.๒ กิจกรรมการตรวจสอบรายงานผล เสนอแนะ การปฏิบัติงานด้านการเงิน/บัญชี และงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง และการควบคุมภายใน ภายใต้กฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่กฎหมายกำหนด ดังนี้ ๑) กิจกรรมการตรวจสอบงบสวัสดิการของกรมการขนส่งทางราง ๒) กิจกรรมการตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี รายงานการเงิน และการบริหารพัสดุ ๓) กิจกรรมการตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม				๑.๓ ไตรมาสที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ดำเนินการระหว่างวันที่ ๑ - ๑๐ เม.ย. ๒๕๖๘) แล้วเสร็จ อยู่ระหว่างสรุปรายงานผลเสนอ อชร. เพื่อทราบ					
	๒.๒ กิจกรรมการตรวจสอบรายงานผล เสนอแนะฯ ๑) ตรวจสอบงบสวัสดิการของ ขร.	๑๐		ม.ค. – มี.ค. ๖๘	ตรวจสอบงบสวัสดิการของ ขร. แล้วเสร็จ	๑๐				
	๒) ตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการเงินการบัญชี รายงานการเงิน และการบริหารพัสดุ	๒๐		ม.ค. – ก.ค. ๖๘	๑. ตรวจสอบการปฏิบัติด้านการจัดซื้อจัดจ้างแล้วเสร็จ ๒. ตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการเงินการบัญชี รายงานการเงิน (ดำเนินการระหว่างเดือนเม.ย. – มิ.ย. ๒๕๖๘)	๑๐				
	๓) กิจกรรมการตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๑๐		ม.ค. – ก.ค. ๖๘	การตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม (ดำเนินการระหว่างเดือน มิ.ย. – ก.ค. ๒๕๖๘)	-				

รายงานผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายตามแผนปฏิบัติราชการกรมการขนส่งทางราง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ ๒) (ไตรมาสที่ ๒ : มกราคม – มีนาคม ๒๕๖๘)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๘		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ	หน่วยรับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘)		แผนการเบิกจ่าย (ลบ.)	ผล การเบิกจ่าย (ลบ.) (๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
๓	ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพและศักยภาพทางวิชาชีพของบุคลากรหน่วยตรวจสอบภายในให้เป็นมืออาชีพ	⚙️ อยู่ระหว่างดำเนินการ				๖๐	(ไม่มี)	(ไม่มี)	(ไม่มี)	กตส.
		ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการพัฒนาศุณภาพและศัถยภาพทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ได้รับวุฒิปัตร	๑๐๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย.๖๘	๑. เจ้าหน้าที่ได้เข้าฝึกอบรมแบบ e-learning ของสำนักงาน ก.พ. ในหัวข้อพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และหัวข้อการบัญชีและการจัดการทางการเงิน ๒. เจ้าหน้าที่ได้เข้าฝึกอบรมการพัฒนาความรู้ของผู้ปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ หลักสูตรหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในที่ไม่เคยได้รับวุฒิปัตรด้านการตรวจสอบภายในจำนวน ๑๘ ชั่วโมง (ระหว่างวันที่ ๑ - ๓ เม.ย. ๒๕๖๘) ๓. คาดว่าจะเข้าร่วมอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายใน (CGIA) ของกรมบัญชีกลาง ภายในเดือน มิ.ย. ๒๕๖๘	๖๐				
รวมทั้งสิ้น (ล้านบาท)							๑๔๖.๐๘๔๓	๘๓.๖๗๔๖		

ส่วนที่ ๓

สรุปผลการดำเนินงาน ผลการเบิกจ่าย ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ

๑. สรุปผลการดำเนินงาน

แผนปฏิบัติการราชการกรมการขนส่งทางราง ประจำปีงบประมาณ (พ.ศ. ๒๕๖๘) (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ ๒) มีโครงการ/กิจกรรม รวมทั้งสิ้น ๑๐๒ โครงการ/กิจกรรม โดย ณ ไตรมาสที่ ๒ : มกราคม – มีนาคม ๒๕๖๘ มีผลการดำเนินงานร้อยละ ๖๘.๘๗ ดังรายละเอียดที่ปรากฏในตารางที่ ๒

ตารางที่ ๒ สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการราชการกรมการขนส่งทางราง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จำแนกตามประเด็นแผนปฏิบัติการและแนวทางการพัฒนา ข้อมูล ณ ไตรมาสที่ ๒ (มกราคม – มีนาคม ๒๕๖๘)

ประเด็นแผนปฏิบัติการ/ แนวทางการพัฒนา	จำนวน โครงการ/ กิจกรรม ปี ๒๕๖๘	จำนวนโครงการ/กิจกรรม ที่ดำเนินการแล้วเสร็จ ตามแผน	ร้อยละ ผลการ ดำเนินงาน	หน่วย รับผิดชอบ
พันธกิจ M๑ เสนอแนะนโยบายมาตรการ มาตรฐานและจัดทำแผนการพัฒนาการขนส่งทางรางและขับเคลื่อนให้เกิดผลในการปฏิบัติ				
กลยุทธ์ M๑S๑ กำหนดแผนพัฒนา การขนส่งทางรางของประเทศไทย เพื่อวางแนวทางปฏิบัติงานสู่เป้าหมาย การพัฒนาขนส่งทางรางของประเทศ	๑๑	๓	๖๖.๘๒	กยร./สปร./ สตร.
กลยุทธ์ M๑S๒ การติดตามและประเมินผล แผนการดำเนินงานตามแผนพัฒนา การขนส่งทางราง	๕	๑	๓๐	กยร./สปร.
กลยุทธ์ M๑S๓ ส่งเสริมงานวิจัย เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมระบบรางภายใน ประเทศให้มีมาตรฐานสากลและราคา ที่แข่งขันได้	๑	๐	๘๕	กยร./กมล./ กกม.
พันธกิจ M๒ พัฒนามาตรฐานและกำกับดูแลการขนส่งทางรางให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล				
กลยุทธ์ M๒S๑ ศึกษาจัดทำมาตรฐาน การขนส่งทางรางเพื่อเพิ่มความปลอดภัย และลดอุบัติเหตุ	๕	๑	๖๑.๒๖	กมล.
กลยุทธ์ M๒S๒ สนับสนุน/ส่งเสริมการจัดทำ ร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางราง พ.ศ. เพื่อให้มีบทบัญญัติในการกำกับดูแลการ ขนส่งทางราง	๑	๐	๙๐	กกม.

ประเด็นแผนปฏิบัติราชการ/ แนวทางการพัฒนา	จำนวน โครงการ/ กิจกรรม ปี ๒๕๖๘	จำนวนโครงการ/กิจกรรม ที่ดำเนินการแล้วเสร็จ ตามแผน	ร้อยละ ผลการ ดำเนินงาน	หน่วย รับผิดชอบ
กลยุทธ์ M๒S๓ กำหนดมาตรฐานหลักเกณฑ์ กฎหมายลำดับรอง เพื่อให้มีมาตรฐาน และกำกับดูแลการขนส่งทางราง ด้านความปลอดภัยให้เป็นไปตาม มาตรฐานสากล	๒	๐	๔๕	กมม.
กลยุทธ์ M๒S๔ กำกับให้การขนส่งทางราง เป็นไปตามมาตรฐานการขนส่งทางราง และสร้างแนวทางเพื่อเพิ่มความปลอดภัย ลดอุบัติเหตุ	๖	๓	๘๒.๙๒	กมป.
พันธกิจ M๓ กำกับดูแลการขนส่งทางรางให้เป็นไปตามกฎหมาย				
กลยุทธ์ M๓S๑ การกำหนดมาตรฐาน และมาตรการกำกับดูแลการขนส่งทางราง	๔	๑	๕๖.๒๕	กยร./กกร.
กลยุทธ์ M๓S๒ กำกับติดตามการปฏิบัติ ตาม (ร่าง) พระราชบัญญัติการขนส่ง ทางราง พ.ศ. รวมทั้งกฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง	๔	๔	๑๐๐	กมม./สสร./ กยร.
กลยุทธ์ M๓S๓ การกำกับดูแลการประกอบ กิจการขนส่งให้เป็นไปตามมาตรฐานและ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง	๔	๐	๕๒.๗๘	กกร.
พันธกิจ M๔ พัฒนาคุณภาพการขนส่งทางรางในการให้บริการสู่ความเป็นเลิศ				
กลยุทธ์ M๔S๑ ส่งเสริมให้ประชาชน ใช้ระบบขนส่งสาธารณะทางรางเพิ่มขึ้น	๘	๒	๖๓.๔๔	กมป./กกร./ สสร./กยร.
กลยุทธ์ M๔S๒ ส่งเสริมให้ความรู้ การประกอบกิจการขนส่งทางรางแก่ ผู้ประกอบการกิจการขนส่งทางราง	๓	๑	๗๐	กกร./สสร./ กยร.
กลยุทธ์ M๔S๓ การจัดการเรื่องร้องเรียน	๕	๓	๘๐	กกร./กมป./ กยร./สสร.
กลยุทธ์ M๔S๔ กำหนดมาตรการส่งเสริม การประกอบกิจการขนส่งทางราง และติดตามแก้ไขปัญหาและอุปสรรค ในการขนส่งทางราง	๒	๐	๓๒.๘๔	กกร.
กลยุทธ์ M๔S๕ กำหนดมาตรการคุ้มครอง ผู้ใช้บริการ	-	-	-	-

ประเด็นแผนปฏิบัติราชการ/ แนวทางการพัฒนา	จำนวน โครงการ/ กิจกรรม ปี ๒๕๖๘	จำนวนโครงการ/กิจกรรม ที่ดำเนินการแล้วเสร็จ ตามแผน	ร้อยละ ผลการ ดำเนินงาน	หน่วย รับผิดชอบ
พันธกิจ M๕ ปฏิบัติงานด้วยหลักธรรมาภิบาล ตอบสนองผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย และพัฒนาองค์กร องค์กรความรู้ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี นวัตกรรม และการบริหารจัดการ				
กลยุทธ์ M๕S๑ ส่งเสริมพัฒนาระบบราชการ เพื่อมุ่งสู่องค์กรสมรรถนะสูง	๙	๑	๗๐.๖๓	กพบ./สสร.
กลยุทธ์ M๕S๒ ส่งเสริม และพัฒนาองค์กร ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี เพิ่มประสิทธิภาพในการใช้นวัตกรรมทางเทคโนโลยี	๙	๒	๖๖.๕๐	กยร./กมป.
กลยุทธ์ M๕S๓ ส่งเสริมให้มีการฝึกอบรม หรือประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของ ขร. เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้/นวัตกรรม/เทคโนโลยี ในโครงการที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ตามตำแหน่งบุคลากร ขร. เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน	๔	๑	๖๖.๒๕	สสร./กยร.
กลยุทธ์ M๕S๔ ส่งเสริมการบริหารจัดการ และพัฒนาองค์กรด้วยหลักธรรมาภิบาล และนวัตกรรมระบบฐานข้อมูล	๙	๑	๖๐.๖๗	สสร./กยร./กม.
กลยุทธ์ M๕S๕ ส่งเสริมการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสาร และสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ ขร.	๗	๓	๗๗.๑๔	สสร./กยร./กกร./กมป.
กลยุทธ์ M๕S๖ การบริหารจัดการหน่วยตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพด้วยหลักธรรมาภิบาล	๓	๑	๗๕	กตส.
รวม	๑๐๒	๒๘	๖๘.๘๗	

๒. สรุปผลการเบิกจ่าย

ผลการเบิกจ่ายตามแผนปฏิบัติการราชการกรมการขนส่งทางราง ประจำปีงบประมาณ (พ.ศ. ๒๕๖๘) (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ ๒) ณ ไตรมาสที่ ๒ (มกราคม – มีนาคม ๒๕๖๘) เป็นจำนวนเงิน ๘๓.๖๗๔๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๗.๒๘ จากงบประมาณทั้งสิ้น ๑๔๖.๐๘๔๓ ล้านบาท โดยมีรายละเอียดปรากฏตามตารางที่ ๓ ตารางที่ ๓ สรุปผลการเบิกจ่ายตามแผนปฏิบัติการราชการกรมการขนส่งทางราง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จำแนกตามประเด็นแผนปฏิบัติการและแนวทางการพัฒนา ไตรมาสที่ ๒ (มกราคม - มีนาคม ๒๕๖๘)

ประเด็นแผนปฏิบัติการ/ แนวทางการพัฒนา	แผนการเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๘ (ล้านบาท)	ผลการเบิกจ่าย (ล้านบาท)	ร้อยละ	หน่วย รับผิดชอบ
พันธกิจ M๑ เสนอแนะนโยบายมาตรการ มาตรฐานและจัดทำแผนการพัฒนาการขนส่งทางรางและขับเคลื่อนให้เกิดผลในการปฏิบัติ				
กลยุทธ์ M๑S๑ กำหนดแผนพัฒนาการขนส่งทางรางของประเทศไทย เพื่อวางแนวทางการปฏิบัติงานสู่เป้าหมายการพัฒนาขนส่งทางรางของประเทศ	๘.๘๒๙๙	๔.๒๒๐๙	๔๗.๘๐	กยร./สปร./สตร.
กลยุทธ์ M๑S๒ การติดตามและประเมินผลแผนการดำเนินงานตามแผนพัฒนาการขนส่งทางราง	๔.๓๗๔๓	๑.๕๗๗๐	๓๖.๐๕	สปร./กยร.
กลยุทธ์ M๑S๓ ส่งเสริมงานวิจัยเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมระบบรางภายในประเทศให้มีมาตรฐานสากลและราคาที่แข่งขันได้	(ไม่มี)	(ไม่มี)	(ไม่มี)	กยร./กมล./กกม.
พันธกิจ M๒ พัฒนามาตรฐานและกำกับดูแลการขนส่งทางรางให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล				
กลยุทธ์ M๒S๑ ศึกษาจัดทำมาตรฐานการขนส่งทางรางเพื่อเพิ่มความปลอดภัยและลดอุบัติเหตุ	๑๙.๗๐๖๗	๑๗.๒๓๕๗	๘๗.๔๖	กมล.
กลยุทธ์ M๒S๒ สนับสนุน/ส่งเสริมการจัดทำร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางราง พ.ศ. เพื่อให้มีบทบัญญัติในการกำกับดูแลการขนส่งทางราง	(ไม่มี)	(ไม่มี)	(ไม่มี)	กกม.
กลยุทธ์ M๒S๓ กำหนดมาตรฐานหลักเกณฑ์กฎหมายลำดับรอง เพื่อให้มีมาตรฐานและกำกับดูแลการขนส่งทางรางด้านความปลอดภัยให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล	๑๐.๗๐๐๖	๔.๒๔๐๐	๓๙.๖๒	กกม.

ประเด็นแผนปฏิบัติการ/ แนวทางการพัฒนา	แผนการเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๘ (ล้านบาท)	ผลการเบิกจ่าย (ล้านบาท)	ร้อยละ	หน่วย รับผิดชอบ
กลยุทธ์ M๒S๔ กำกับให้การขนส่งทางรางเป็นไปตามมาตรฐานการขนส่งทางรางและสร้างแนวทางเพื่อเพิ่มความปลอดภัยลดอุบัติเหตุ	(ไม่มี)	(ไม่มี)	(ไม่มี)	กมป.
พันธกิจ M๓ กำกับดูแลการขนส่งทางรางให้เป็นไปตามกฎหมาย				
กลยุทธ์ M๓S๑ การกำหนดมาตรฐานและมาตรการกำกับดูแลการขนส่งทางราง	๒๒.๙๖๒๔	๑๒.๑๗๔๙	๕๓.๐๒	กยร./กกร.
กลยุทธ์ M๓S๒ กำกับติดตามการปฏิบัติตาม (ร่าง) พระราชบัญญัติการขนส่งทางราง พ.ศ. รวมทั้งกฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง	(ไม่มี)	(ไม่มี)	(ไม่มี)	กกม./สสร./ กยร.
กลยุทธ์ M๓S๓ การกำกับดูแลการประกอบกิจการขนส่งให้เป็นไปตามมาตรฐานและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	๐.๖๗๐๕	๐.๒๓๙๗	๓๕.๗๕	กกร.
พันธกิจ M๔ พัฒนาคุณภาพการขนส่งทางรางในการให้บริการสู่ความเป็นเลิศ				
กลยุทธ์ M๔S๑ ส่งเสริมให้ประชาชนใช้ระบบขนส่งสาธารณะทางรางเพิ่มขึ้น	(ไม่มี)	(ไม่มี)	(ไม่มี)	กมป./กกร./ สสร./กยร.
กลยุทธ์ M๔S๒ ส่งเสริมให้ความรู้การประกอบกิจการขนส่งทางรางแก่ผู้ประกอบการกิจการขนส่งทางราง	(ไม่มี)	(ไม่มี)	(ไม่มี)	กกร./สสร./ กยร.
กลยุทธ์ M๔S๓ การจัดการเรื่องร้องเรียน	(ไม่มี)	(ไม่มี)	(ไม่มี)	กกร./กมป./ กยร./สสร.
กลยุทธ์ M๔S๔ กำหนดมาตรการส่งเสริมการประกอบกิจการขนส่งทางรางและติดตามแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการขนส่งทางราง	(ไม่มี)	(ไม่มี)	(ไม่มี)	กกร.
กลยุทธ์ M๔S๕ กำหนดมาตรการคุ้มครองผู้ใช้บริการ	(ไม่มี)	(ไม่มี)	(ไม่มี)	-
พันธกิจ M๕ ปฏิบัติงานด้วยหลักธรรมาภิบาล ตอบสนองผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย และพัฒนาองค์กร องค์กรความรู้ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี นวัตกรรม และการบริหารจัดการ				
กลยุทธ์ M๕S๑ ส่งเสริมพัฒนาระบบราชการเพื่อยุ่งสู่องค์กรสมรรถนะสูง	(ไม่มี)	(ไม่มี)	(ไม่มี)	กพป./สสร.

ประเด็นแผนปฏิบัติการ/ แนวทางการพัฒนา	แผนการเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๘ (ล้านบาท)	ผลการเบิกจ่าย (ล้านบาท)	ร้อยละ	หน่วย รับผิดชอบ
กลยุทธ์ M&S๒ ส่งเสริม และพัฒนาองค์กร ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี เพิ่มประสิทธิภาพในการใช้นวัตกรรมทาง เทคโนโลยี	๑๐.๐๐๙๗	๖.๗๑๕๗	๖๗.๐๙	กยร./กมป.
กลยุทธ์ M&S๓ ส่งเสริมให้มีการฝึกอบรม หรือประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการ ปฏิบัติงานของ ขร. เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้/ นวัตกรรม/เทคโนโลยี ในโครงการที่เกี่ยวข้อง กับหน้าที่ตามตำแหน่งบุคลากร ขร. เพื่อ นำมาใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน	๐.๙๒๕๑	๐.๔๘๖๗	๕๒.๖๑	สสร./กยร.
กลยุทธ์ M&S๔ ส่งเสริมการบริหารจัดการ และพัฒนาองค์กรด้วยหลักธรรมาภิบาล และ นวัตกรรมระบบฐานข้อมูล	๖๗.๘๐๕๑	๓๖.๗๘๔๐	๕๔.๒๕	สสร./กยร./ กม.
กลยุทธ์ M&S๕ ส่งเสริมการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสาร และสร้าง ความสัมพันธ์อันดี ต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียของ ขร.	๐.๑๐๐๐	๐	๐	สสร./กยร./ กกร./กมป.
กลยุทธ์ M&S๖ การบริหารจัดการหน่วย ตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพด้วย หลักธรรมาภิบาล	(ไม่มี)	(ไม่มี)	(ไม่มี)	กตส.
รวม	๑๔๖.๐๘๔๓	๘๓.๖๗๔๖	๕๗.๒๘	

๓. ปัญหาอุปสรรค

ยังไม่พบปัญหาและอุปสรรค


๔. ข้อเสนอแนะการดำเนินงาน

จากการติดตามแผนปฏิบัติการฯ (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ ๒) (ไตรมาสที่ ๒ : มกราคม – มีนาคม ๒๕๖๘) กยร. พิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอให้สำนักงาน/กอง/กลุ่ม พิจารณาดำเนินการ ดังนี้

๔.๑ เร่งรัดดำเนินโครงการ/กิจกรรมที่ยังมีผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายไม่ถึงร้อยละ ๕๐ ทั้งโครงการ/กิจกรรมที่ใช้งบประมาณและไม่ใช้งบประมาณ โดยอาจพิจารณาปรับแผนการดำเนินงาน ให้สอดคล้องกับการดำเนินงานในปัจจุบัน

๔.๒ ให้สำนักงาน/กอง/กลุ่มที่รับผิดชอบงานจัดซื้อจัดจ้างหรือโครงการจ้างที่ปรึกษา ติดตามการส่งมอบงานจากผู้รับจ้างให้เป็นไปตามกำหนดในสัญญา รวมถึงดำเนินการตรวจรับและการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผน หากเกิดปัญหาอุปสรรคที่ส่งผลให้การดำเนินงานล่าช้า ขอให้กำกับติดตามผู้รับจ้างและปรับแผนการดำเนินงานให้สามารถดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง

๔.๓ ผู้บริหารสำนักงาน/กอง/กลุ่ม กำกับติดตามการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ ขร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อการดำเนินงานและการเบิกจ่ายโดยภาพรวม



กรมการขนส่งทางราง

อาคาร ณ ถลาง 514/1 ถนนหลานหลวง

แขวงสี่แยกมหานาค เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

โทรศัพท์: 02 164 2626 e-mail: saraban@drt.go.th