




รายงานผลการดำเนินงาน และผลการเบิกจ่าย

ไตรมาสที่ 3 : (เมษายน – มิถุนายน 2568)

ตามแผนปฏิบัติราชการกรมการขนส่งทางราง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2



กรมการขนส่งทางราง
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
กรกฎาคม 2568

คำนำ

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน (กยร.) โดยกลุ่มติดตามและประเมินผล มีหน้าที่ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนการพัฒนาด้านการขนส่งทางรางของประเทศ และแผนปฏิบัติการของกรม ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ กยร. ได้จัดทำรายงานการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการของกรมการขนส่งทางราง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ ๒) ไตรมาสที่ ๓ (เดือนเมษายน – มิถุนายน ๒๕๖๘) ขึ้น เพื่อกำกับ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นกรอบในการดำเนินงานให้บรรลุตามเป้าหมาย ตัวชี้วัด รวมทั้งสามารถขับเคลื่อนแผนงาน/โครงการภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติและแผนปฏิรูปประเทศให้เกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุด นำไปสู่การพัฒนา ระบบการขนส่งทางรางของประเทศที่ได้มาตรฐานและมีความปลอดภัยอย่างยั่งยืน

กรมการขนส่งทางราง
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
กลุ่มติดตามและประเมินผล
กรกฎาคม ๒๕๖๘



สารบัญ

หน้า

คำนำ

สารบัญ

ส่วนที่ ๑	แผนปฏิบัติการราชการกรมการขนส่งทางราง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	๑
	๑. สาระสำคัญของแผนปฏิบัติการราชการกรมการขนส่งทางราง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	๑
ส่วนที่ ๒	ผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่าย ตามแผนปฏิบัติการราชการกรมการขนส่งทางราง ประจำปีงบประมาณ (พ.ศ. ๒๕๖๘) (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ ๒) ไตรมาสที่ ๓ : เมษายน – มิถุนายน ๒๕๖๘	๓๓
	๑. พันธกิจ M๑ เสนอแนะนโยบายมาตรการ มาตรฐานและจัดทำแผนการพัฒนา การขนส่งทางรางและขับเคลื่อนให้เกิดผลในการปฏิบัติ	๓๓
	๒. พันธกิจ M๒ พัฒนามาตรฐานและกำกับดูแลการขนส่งทางรางให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล	๖๓
	๓. พันธกิจ M๓ กำกับดูแลการขนส่งทางรางให้เป็นไปตามกฎหมาย	๑๑๐
	๔. พันธกิจ M๔ พัฒนาคุณภาพการขนส่งทางรางในการให้บริการสู่ความเป็นเลิศ	๑๒๔
	๕. พันธกิจ M๕ ปฏิบัติงานด้วยหลักธรรมาภิบาล ตอบสนองผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย และพัฒนาองค์กร องค์กรความรู้ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี นวัตกรรม และการบริหารจัดการ	๑๔๙
ส่วนที่ ๓	สรุปผลการดำเนินงาน ผลการเบิกจ่าย ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ	๒๑๕
	๑. สรุปผลการดำเนินงาน	๒๑๕
	๒. สรุปผลการเบิกจ่าย	๒๑๘
	๓. ปัญหาอุปสรรค	๒๒๑
	๔. ข้อเสนอแนะการดำเนินงาน	๒๒๑

ส่วนที่ ๑

แผนปฏิบัติการการกรรการขนส่งทางราง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

สาระสำคัญของแผนปฏิบัติการการกรรการขนส่งทางราง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

กรรการขนส่งทางราง (ขร.) ซึ่งมีหน้าที่ในการกำกับดูแลการขนส่งทางรางของประเทศ ดังนั้น แนวคิดและหลักการของแผนปฏิบัติการการ ขร. (พ.ศ. ๒๕๖๘) จึงมุ่งเน้นในการปฏิบัติ ผลักดัน และสนับสนุนให้ ขร. ดำเนินการในบทบาทหน่วยงานกำกับดูแลให้มีประสิทธิภาพเพื่อให้เกิดการพัฒนาการขนส่งทางรางให้มีความปลอดภัย และมีการบริการที่ดีด้วยนวัตกรรมและธรรมาภิบาล โดยสรุปจำนวนโครงการ/กิจกรรม จำแนกตามแผนปฏิบัติการ

ตารางที่ ๑ สรุปจำนวนโครงการ/กิจกรรม ภายใต้แผนปฏิบัติการการกรรการขนส่งทางราง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จำแนกตามประเด็นแผนปฏิบัติการและแนวทางการพัฒนา

แผนปฏิบัติการ/แนวทางการพัฒนา	จำนวนโครงการ/ กิจกรรม ปี ๒๕๖๘	หน่วยรับผิดชอบ
พันธกิจ M๑ เสนอแนะนโยบาย มาตรการ มาตรฐานและจัดทำแผนการพัฒนาการขนส่งทางรางและขับเคลื่อนให้เกิดผลในการปฏิบัติ		
กลยุทธ์ M๑S๑ กำหนดแผนพัฒนาการขนส่งทางรางของประเทศไทย เพื่อวางแนวทางการปฏิบัติงานสู่เป้าหมายการพัฒนาขนส่งทางรางของประเทศ	๑๑	กยร./สปร./สสร.
กลยุทธ์ M๑S๒ การติดตามและประเมินผล แผนการดำเนินงานตาม แผนพัฒนาการขนส่งทางราง	๕	กยร./สปร.
กลยุทธ์ M๑S๓ ส่งเสริมงานวิจัย เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมระบบรางภายในประเทศ ให้มีมาตรฐานสากล และราคาที่แข่งขันได้	๑	กยร./กมป./กกม.
พันธกิจ M๒ พัฒนามาตรฐานและกำกับดูแลการขนส่งทางรางให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล		
กลยุทธ์ M๒S๑ ศึกษาจัดทำมาตรฐานการขนส่งทางรางเพื่อเพิ่มความปลอดภัย และลดอุบัติเหตุ	๕	กมป.
กลยุทธ์ M๒S๒ สนับสนุน/ส่งเสริมการจัดทำร่างพระราชบัญญัติการขนส่ง ทางราง พ.ศ. เพื่อให้มีบทบัญญัติในการกำกับดูแลการขนส่งทางราง	๑	กกม.
กลยุทธ์ M๒S๓ กำหนดมาตรฐานหลักเกณฑ์ กฎหมายลำดับรอง เพื่อให้มี มาตรฐานและกำกับดูแลการขนส่งทางรางด้านความปลอดภัยให้เป็นไปตาม มาตรฐานสากล	๒	กกม.
กลยุทธ์ M๒S๔ กำกับให้การขนส่งทางรางเป็นไปตามมาตรฐานการขนส่ง ทางรางและสร้างแนวทางเพื่อเพิ่มความปลอดภัยลดอุบัติเหตุ	๖	กมป.

แผนปฏิบัติราชการ/แนวทางการพัฒนา	จำนวนโครงการ/ กิจกรรม ปี ๒๕๖๘	หน่วยรับผิดชอบ
พันธกิจ M๓ กำกับดูแลการขนส่งทางรางให้เป็นไปตามกฎหมาย		
กลยุทธ์ M๓S๑ การกำหนดมาตรฐานและมาตรการกำกับดูแลการขนส่งทางราง	๔	กยร./กกร.
กลยุทธ์ M๓S๒ กำกับติดตาม การปฏิบัติตาม (ร่าง) พระราชบัญญัติการขนส่งทางราง พ.ศ. รวมทั้งกฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง	๔	กมม./สสร./กยร.
กลยุทธ์ M๓S๓ การกำกับดูแลการประกอบกิจการขนส่งให้เป็นไปตามมาตรฐานและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	๔	กกร.
พันธกิจ M๔ พัฒนาคุณภาพการขนส่งทางรางในการให้บริการสู่ความเป็นเลิศ		
กลยุทธ์ M๔S๑ ส่งเสริมให้ประชาชนใช้ระบบขนส่งสาธารณะทางรางเพิ่มขึ้น	๘	กมป./กกร./สสร./กยร.
กลยุทธ์ M๔S๒ ส่งเสริมให้ความรู้การประกอบกิจการขนส่งทางรางแก่ผู้ประกอบการขนส่งทางราง	๓	กกร./สสร./กยร.
กลยุทธ์ M๔S๓ การจัดการเรื่องร้องเรียน	๕	กกร./กมป./กยร./สสร.
กลยุทธ์ M๔S๔ กำหนดมาตรการส่งเสริมการประกอบกิจการขนส่งทางรางและติดตามแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการขนส่งทางราง	๒	กกร.
กลยุทธ์ M๔S๕ กำหนดมาตรการคุ้มครองผู้ใช้บริการ	-	-
พันธกิจ M๕ ปฏิบัติงานด้วยหลักธรรมาภิบาล ตอบสนองผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย และพัฒนาองค์กร องค์กรความรู้ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี นวัตกรรมและการบริหารจัดการ		
กลยุทธ์ M๕S๑ ส่งเสริมพัฒนาระบบราชการ เพื่อมุ่งสู่องค์กรสมรรถนะสูง	๙	กพบ./สสร.
กลยุทธ์ M๕S๒ ส่งเสริม และพัฒนาองค์กรให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้นวัตกรรมทางเทคโนโลยี	๙	กยร./กมป.
กลยุทธ์ M๕S๓ ส่งเสริมให้มีการฝึกอบรม หรือประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของ ขร. เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้/นวัตกรรม/เทคโนโลยีในโครงการที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ตามตำแหน่งบุคลากร ขร. เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน	๔	สสร./กยร.
กลยุทธ์ M๕S๔ ส่งเสริมการบริหารจัดการและพัฒนาองค์กรด้วยหลักธรรมาภิบาลและนวัตกรรมระบบฐานข้อมูล	๙	สสร./กยร./กมม.
กลยุทธ์ M๕S๕ ส่งเสริมการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสาร และสร้างความสัมพันธ์อันดี ต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ ขร.	๗	สสร./กยร./กกร./กมป.
กลยุทธ์ M๕S๖ การบริหารจัดการหน่วยตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพด้วยหลักธรรมาภิบาล	๓	กตส.
รวม	๑๐๒	

ส่วนที่ ๒

ผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่าย ภายใต้แผนปฏิบัติการการกรมการขนส่งทางราง (พ.ศ. ๒๕๖๘) (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ ๒)
ไตรมาสที่ ๓ : เมษายน – มิถุนายน ๒๕๖๘ ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๘

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๘		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ	หน่วยรับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๘)		แผนการเบิกจ่าย (ลบ.)	ผล การเบิกจ่าย (ลบ.) (๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๘)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
พันธกิจ M๑ เสนอแนะนโยบาย มาตรการ มาตรฐานและจัดทำแผนการพัฒนาการขนส่งทางรางและขับเคลื่อนให้เกิดผลในการปฏิบัติ										
กลยุทธ์ M๑S๑ กำหนดแผนพัฒนาการขนส่งทางรางของประเทศไทย เพื่อวางแนวทางการปฏิบัติงานสู่เป้าหมายการพัฒนาขนส่งทางรางของประเทศ จำนวน ๑๑ โครงการ/กิจกรรม ดังนี้										
๑	ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลการลงทุนโครงการระบบรางของหน่วยงานของรัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการประกอบกิจการขนส่งทางราง	⚙️ อยู่ระหว่างดำเนินการ			๗๕	(ไม่มี)	(ไม่มี)	(ไม่มี)	กยร.(ยง.)	
		๑. ศึกษา รวบรวม และประสานข้อมูลจากหน่วยงานภายในและภายนอกองค์กร	๑๐๐ (ไตรมาสละ ๒๕)	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	๑. ขร. มีหนังสือ ที่ คค ๐๙๐๕.๓/๑๙๕๕ ลงวันที่ ๘ พ.ย. ๒๕๖๗ เรื่อง ขอความเห็นชอบให้ รพม. ดำเนินการให้เช่าหรือให้สิทธิใด ๆ ในอสังหาริมทรัพย์ และการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทอาคารเชื่อมต่อระบบรถไฟฟ้า และอาคารอเนกประสงค์ที่มีมูลค่าอสังหาริมทรัพย์เกินสิบล้านบาท โครงการรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรัชมงคล	๗๕				
		๒. วิเคราะห์ข้อมูลการลงทุนโครงการระบบราง			๒. ขร. มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ คค ๐๙๐๕.๓/๒๐๘๑ ลงวันที่ ๒๗ พ.ย. ๒๕๖๗ เรื่อง ข้อเสนอการพัฒนาระบบขนส่งเพื่อจังหวัดเชียงใหม่ โดย คค. มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ คค (ปคร.) ๐๙๐๕.๓/๓๕๕๘					
		๓. นำเสนอข้อมูลต่อผู้บริหาร								

รายงานผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายตามแผนปฏิบัติการการกรมการขนส่งทางราง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
(ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ ๒) (ไตรมาสที่ ๓ : เมษายน – มิถุนายน ๒๕๖๘)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๘		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ	หน่วยรับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๘)		แผนการเบิกจ่าย (ลบ.)	ผล การเบิกจ่าย (ลบ.) (๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๘)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
					ลงวันที่ ๒๘ พ.ย. ๒๕๖๗ เรื่อง ข้อเสนอ การพัฒนาระบบขนส่งเพื่อจังหวัด เชียงใหม่ เสนอ กรม. เพื่อทราบข้อเสนอ การพัฒนาระบบการขนส่งเพื่อจังหวัด เชียงใหม่ จำนวน ๓ โครงการ ดังนี้ ๒.๑ โครงการรถไฟความเร็วสูง ช่วง กรุงเทพมหานคร – เชียงใหม่ ๒.๒ โครงการพัฒนาระบบขนส่ง มวลชน จังหวัดเชียงใหม่ สายสีแดง ช่วงโรงพยาบาลนครพิงค์ – แยกแม่เหียะ สमानสามัคคี สายสีน้ำเงิน ช่วงสวนสัตว์ เชียงใหม่ – แยกศรีบัวเงินพัฒนา และสายสีเขียว ช่วงแยกรวมโชคมีชัย – ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ๒.๓ โครงการพัฒนาพื้นที่โดยรอบ สถานีรถไฟที่มีศักยภาพ (บ้านเพื่อ คนไทย) โดยนำร่องบริเวณพื้นที่ สถานีรถไฟเชียงใหม่ ๓. ขร. มีหนังสือ ที่ คค ๐๙๐๕.๓/๔๔ ลงวันที่ ๙ ม.ค. ๒๕๖๘ เรื่อง ขออนุมัติ ปรับเพิ่มกรอบวงเงินค่าก่อสร้าง ของสัญญาที่ ๓ - ๕ งานโยธา โดยขอปรับเกลี่ยวงเงินตามประมาณการ วงเงินคงเหลือ ตามที่ กรม. มีมติ					

รายงานผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายตามแผนปฏิบัติการกรมการขนส่งทางราง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
(ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ ๒) (ไตรมาสที่ ๓ : เมษายน – มิถุนายน ๒๕๖๘)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๘		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ	หน่วยรับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๘)		แผนการเบิกจ่าย (ลบ.)	ผล การเบิกจ่าย (ลบ.) (๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๘)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
					เมื่อวันที่ ๑๑ ก.ค. ๒๕๖๐ และขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงงานจากรูปแบบการก่อสร้างคันทางระดับดินเป็นรูปแบบทางยกระดับ (Elevated) ตามแนวทางที่ ๔ ช่วงโคกกรวด-ภูเขาสาด ในโครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ในการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูงเพื่อเชื่อมโยงภูมิภาค ช่วงกรุงเทพมหานคร-หนองคาย (ระยะที่ ๑ ช่วงกรุงเทพมหานคร-นครราชสีมา) โดย คค. มีหนังสือ ที่ คค ๐๙๐๕.๓/๗๖๗ ลงวันที่ ๒๘ ม.ค. ๒๕๖๘ ถึง สป. กค. และ สศช. เพื่อพิจารณาเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของ ครม. ๔. ขร. มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ คค ๐๙๐๕.๓/๑๓๗ ลงวันที่ ๒๘ ม.ค. ๒๕๖๘ เรื่อง ขออนุมัติดำเนินโครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ในการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูงเพื่อเชื่อมโยง					

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๘		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ	หน่วยรับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๘)		แผนการเบิกจ่าย (ลบ.)	ผล การเบิกจ่าย (ลบ.) (๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๘)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
					ภูมิภาค ช่วงกรุงเทพมหานคร - หนองคาย (ระยะที่ ๒ ช่วงนครราชสีมา - หนองคาย) โดย คค. มีหนังสือด่วนที่สุด ที่ คค (ปคร.) ๐๙๐๕.๓/๔๙ ลงวันที่ ๒๙ ม.ค. ๒๕๖๘ ถึง ครม. เพื่อขออนุมัติดำเนินโครงการฯ ทั้งนี้ ครม. ได้มีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ ๔ ก.พ. ๒๕๖๘ โดยให้ คค. (รฟท.) ดำเนินการในส่วนของการจัดสรรกรรมสิทธิ์ที่ดินและชดเชยทรัพย์สิน และการก่อสร้างงานโยธาท้ายใต้กรอบวงเงิน ดังนี้ ๔.๑ ค่าจัดสรรกรรมสิทธิ์ที่ดินและชดเชยทรัพย์สิน วงเงิน ๑๒,๔๑๘.๖๑ ล้านบาท ๔.๒ ค่างานก่อสร้างโยธา วงเงิน ๒๓๗,๔๕๔.๘๖ ล้านบาท ๔.๓ ค่าควบคุมงานก่อสร้างโยธา วงเงิน ๖,๕๓๐.๐๑ ล้านบาท					

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๘		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ	หน่วยรับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๘)		แผนการเบิกจ่าย (ลบ.)	ผล การเบิกจ่าย (ลบ.) (๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๘)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
					๕. ขร. มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ คค ๐๙๐๕.๓/๓๖๑ ลงวันที่ ๑๔ มี.ค. ๒๕๖๘ เรื่อง การขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรี และขออนุมัติรวมโครงการระบบ รถไฟฟ้าชานเมือง (สายสีแดง) ช่วงตลิ่งชัน - ศาลายา และสถานีเพิ่มเติม ๓ สถานี (สถานี สะพานพระราม ๖ สถานี บางกรวย - กฟผ. และสถานีบ้านฉิมพลี) และโครงการระบบรถไฟฟ้าชานเมือง สายสีแดงอ่อน ช่วงตลิ่งชัน – ศิริราช เข้าด้วยกัน เพื่อดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ให้เป็นสัญญาเดียว โดย คค. มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ คค (ปคร.) ๐๙๐๕.๓/๑๒๕ ลงวันที่ ๒๗ มี.ค. ๒๕๖๘ ถึง สลค. เพื่อพิจารณาเสนอ ครม. ทั้งนี้ ครม. ได้มีมติอนุมัติเมื่อวันที่ ๑๗ มิ.ย. ๒๕๖๘ ให้ดำเนินโครงการฯ					
					๖. ขร. มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ คค ๐๙๐๕.๓/๓๘๐ ลงวันที่ ๑๘ มี.ค. ๒๕๖๘ เรื่อง ขออนุมัติจัดหารถโบกี้บรรทุก ตู้สินค้า (บทต.) โดยกำหนดให้นำ ขึ้นส่วนภายในประเทศและต่างประเทศ มาประกอบภายในประเทศ จำนวน					

รายงานผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายตามแผนปฏิบัติการการกรมการขนส่งทางราง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
(ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ ๒) (ไตรมาสที่ ๓ : เมษายน – มิถุนายน ๒๕๖๘)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๘		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ	หน่วยรับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๘)		แผนการเบิกจ่าย (ลบ.)	ผล การเบิกจ่าย (ลบ.) (๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๘)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
					๙๔๖ คัน ของ รพท. (เพื่อเสนอ กรม.พิจารณาต่อไป) ๗. ขร. มีหนังสือ ที่ คค ๐๙๐๕.๓/๕๓๔ ลงวันที่ ๑๑ เม.ย. ๒๕๖๘ เรื่องขอความเห็นชอบให้ดำเนินการโครงการจัดการโดยสารทดแทนรถด่วนพิเศษและรถด่วน จำนวน ๑๘๒ พร้อมอะไหล่ (เพื่อแจ้งเวียนขอความเห็นหน่วยงาน) ๘. ขร. มีหนังสือ ที่ คค ๐๙๐๕.๓/๑๙๕๕ ลงวันที่ ๒๓ เม.ย. ๒๕๖๘ เรื่องขอความเห็นชอบให้ รพม. ดำเนินการให้เช่าหรือให้สิทธิใดๆ ในอสังหาริมทรัพย์ และการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทอาคารเชื่อมต่อระบบรถไฟฟ้า และอาคารอเนกประสงค์ที่มีมูลค่าอสังหาริมทรัพย์เกินสิบล้านบาทโครงการรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรัชมงคล (เพื่อเสนอ กรม.พิจารณาต่อไป)					

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๘		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ	หน่วยรับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๘)		แผนการเบิกจ่าย (ลบ.)	ผล การเบิกจ่าย (ลบ.) (๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๘)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
					๙. ขร. มีหนังสือ ที่ คค ๐๙๐๕.๓/๖๑๓ ลงวันที่ ๒ พ.ค. ๒๕๖๘ เรื่อง ขอความเห็นชอบโครงการจัดการรถดีเซลรางปรับอากาศใหม่ สำหรับบริการเชิงพาณิชย์ จำนวน ๑๘๔ คัน พร้อมอะไหล่ (เพื่อเวียนขอความเห็นหน่วยงาน)					
					๑๐.ขร. มีหนังสือ ที่ คค ๐๙๐๕.๓/๖๑๓ ลงวันที่ ๒๒ พ.ค. ๒๕๖๘ เรื่อง ขอความเห็นชอบให้ดำเนินการโครงการจัดการรถจักรดีเซลไฟฟ้าพร้อมอะไหล่ ขนาดน้ำหนักกกดเพลลา ๒๐ ตันต่อเพลลา จำนวน ๑๑๓ คัน (เพื่อเวียนขอความเห็นหน่วยงาน)					
					๑๑.ขร. มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ คค ๐๙๐๕.๓/๘๐๑ ลงวันที่ ๖ มิ.ย. ๒๕๖๘ เรื่อง ขออนุมัติปรับกรอบวงเงินลงทุนและจัดหาแหล่งเงินเพิ่มเติมเพื่อรองรับสำหรับโครงการระบบรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) ช่วงบางซื่อ - รังสิต และช่วงบางซื่อ - ดลิ่งชัน					

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๘		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ	หน่วยรับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๘)		แผนการเบิกจ่าย (ลบ.)	ผล การเบิกจ่าย (ลบ.) (๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๘)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
					ทั้งนี้ กรม. มีมติเมื่อวันที่ ๑๐ มิ.ย. ๒๕๖๘ อนุมัติปรับกรอบวงเงินฯ					
๒	จัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณของกรมการขนส่งทางราง ๑) รวบรวมคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณของกรมการขนส่งทางราง ๒) รวบรวมและจัดทำเอกสารงบประมาณและเตรียมชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๓) การทบทวน ปรับปรุงผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณประกอบการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ	⚙️ อยู่ระหว่างดำเนินการ				๗๐	(ไม่มี)	(ไม่มี)	(ไม่มี)	กยร.(ยว.)
		๑. ประสาน รวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานภายในและภายนอกองค์กร และวิเคราะห์ข้อมูลเสนอต่อผู้บริหาร	๒๕	ต.ค. ๖๗ - ม.ค. ๖๘	๑. ขร. มีหนังสือ ที่ คค ๐๙๐๕.๔/๒๒๔๘ ลงวันที่ ๒๕ ธ.ค. ๒๕๖๗ จัดส่งข้อมูลการดำเนินการตามระบบการติดตามและประเมินผล เพื่อประกอบการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙	๗๐				
		๒. จัดทำข้อมูลลงในระบบ e-Budgeting และนำเสนอต่อผู้บริหาร	๒๕	ม.ค. ๖๘ - เม.ย. ๖๘	๒. ขร. มีหนังสือ ที่ คค ๐๙๐๕.๔/๗๘ ลงวันที่ ๑๕ ม.ค. ๒๕๖๘ จัดส่งคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ เสนอ คค. เพื่อเสนอ รชค. ลงนามถึง สงป.					
		๓. จัดทำข้อมูลประกอบการชี้แจงงบประมาณ	๕๐	พ.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๘	๓. ขร. มีหนังสือ ที่ คค ๐๙๐๕.๔/๖๖๘ ลงวันที่ ๑๓ พ.ค. ๒๕๖๘ จัดส่งข้อมูลประกอบการชี้แจงร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ วาระที่ ๑ ปัจจุบันอยู่ระหว่างการชี้แจงต่อคณะกรรมการธิการและคณะอนุกรรมการธิการ สส. และ สว.					

รายงานผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายตามแผนปฏิบัติการกรมการขนส่งทางราง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
(ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ ๒) (ไตรมาสที่ ๓ : เมษายน – มิถุนายน ๒๕๖๘)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๘		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ	หน่วยรับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๘)		แผนการเบิกจ่าย (ลบ.)	ผล การเบิกจ่าย (ลบ.) (๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๘)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
๓	จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีของกรมการขนส่งทางราง	✔ ดำเนินการแล้วเสร็จ				๑๐๐	(ไม่มี)	(ไม่มี)	(ไม่มี)	กยร.(ยพ.)
		๑. จัดทำและแจ้งเวียน (ร่าง) แผนปฏิบัติการ ขร. (พ.ศ. ๒๕๖๙) ให้สำนักงาน/กอง/กลุ่ม พิจารณา	๕๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	๑. กยร. มีหนังสือ ที่ คค ๐๙๐๕๒/ว๑๐๐๐ ลงวันที่ ๑๑ ต.ค. ๒๕๖๗ เรื่อง แจ้งเวียน (ร่าง) แผนปฏิบัติการ ขร. (พ.ศ. ๒๕๖๙) เพื่อให้สำนักงาน/กอง/กลุ่ม พิจารณา เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการ ขร. (พ.ศ. ๒๕๖๙) เสนอ อchr. ต่อไป ๒. กยร. มีหนังสือ ที่ คค ๐๙๐๕๒/ว๑๑๖๙ ลงวันที่ ๙ ธ.ค. ๒๕๖๗ เรื่อง แจ้งเวียน (ร่าง) แผนปฏิบัติการ ขร. (พ.ศ. ๒๕๖๙) เพื่อให้สำนักงาน/กอง/กลุ่ม ปรับปรุง(ร่าง) แผนปฏิบัติการ ขร. (พ.ศ. ๒๕๖๙) ตามที่ อchr. ได้มอบหมายเพื่อ กยร. จัดทำแผนปฏิบัติการ ขร. (พ.ศ. ๒๕๖๙) เสนอ อchr. พิจารณา ให้ความเห็นชอบ	๕๐				
		๒. รวบรวมและประมวลข้อมูล แผนงาน กิจกรรม/โครงการ ของสำนักงาน/กอง/กลุ่ม ประกอบการดำเนินการ จัดทำแผนปฏิบัติการ ขร. (พ.ศ. ๒๕๖๙)	๔๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	กยร. ได้รวบรวมและประมวลข้อมูล แผนงานกิจกรรม/โครงการ ของสำนักงาน/กอง/กลุ่ม พร้อมจัดทำแผนปฏิบัติการ ขร. (พ.ศ. ๒๕๖๙) แล้วเสร็จ	๔๐				

รายงานผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายตามแผนปฏิบัติการกรมการขนส่งทางราง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
(ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ ๒) (ไตรมาสที่ ๓ : เมษายน – มิถุนายน ๒๕๖๘)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๘		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ	หน่วยรับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๘)		แผนการเบิกจ่าย (ลบ.)	ผล การเบิกจ่าย (ลบ.) (๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๘)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
		๓. จัดทำแผนปฏิบัติราชการ ขร. (พ.ศ. ๒๕๖๙) เสนอ อchr.	๑๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	กchr. มีหนังสือ ที่ คค ๐๙๐๕.๒/๑๑๙๕ ลงวันที่ ๑๘ ธ.ค. ๒๕๖๗ เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ขร. (พ.ศ. ๒๕๖๙) เสนอ อchr. เพื่อพิจารณาอนุมัติและลงนามในร่างหนังสือถึง คค. เพื่อนำส่งแผนปฏิบัติราชการ ขร. (พ.ศ. ๒๕๖๙) นำเสนอ รวค. ให้ความเห็นชอบต่อไป	๑๐				
๔	แผนปฏิบัติการการส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพในการขนส่งสินค้าทางราง ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) (ฉบับปรับปรุง)	✔ ดำเนินการแล้วเสร็จ				๑๐๐	(ไม่มี)	(ไม่มี)	(ไม่มี)	กchr.(ยพ.)
		๑. มีหนังสือถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้หน่วยงาน ทบทวน จัดลำดับความสำคัญ และปรับปรุงแผนการดำเนินงานของแผนงาน/โครงการต่างๆ ให้เหมาะสม และสอดคล้องกับสถานการณ์ ในปัจจุบัน และประสานติดตามข้อมูล	๕๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	chr. ได้มีหนังสือที่ คค ๐๙๐๕.๒/๑๑๗๔๘ และ คค ๐๙๐๕.๒/๑๑๗๔๙ ลงวันที่ ๘ ต.ค. ๒๕๖๗ เรื่อง แผนปฏิบัติการการส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพในการขนส่งสินค้าทางราง ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) (ฉบับปรับปรุง) เพื่อขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณา ทบทวนความเหมาะสมของการจัดลำดับความสำคัญของแผนงาน/โครงการ ภายใต้แผนปฏิบัติการฯ ให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การพิจารณาตามความพร้อมของการดำเนินงาน พร้อมทั้งปรับปรุงแผนการดำเนินงานของแผนงาน/โครงการต่าง ๆ ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน	๕๐				

รายงานผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายตามแผนปฏิบัติราชการกรมการขนส่งทางราง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
(ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ ๒) (ไตรมาสที่ ๓ : เมษายน – มิถุนายน ๒๕๖๘)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๘		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ	หน่วยรับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๘)		แผนการเบิกจ่าย (ลบ.)	ผล การเบิกจ่าย (ลบ.) (๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๘)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
		๒. รวบรวมและประมวลข้อมูลแผนงาน/โครงการต่าง ๆ ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	๔๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	กยร. ได้รวบรวมและประมวลข้อมูลแผนงาน/โครงการต่าง ๆ ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมจัดทำแผนปฏิบัติการส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพในการขนส่งสินค้าทางราง ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) (ฉบับปรับปรุง) แล้วเสร็จ	๔๐				
		๓. จัดทำแผนปฏิบัติการส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพในการขนส่งสินค้าทางราง ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) (ฉบับปรับปรุง) เสนอ อชร.	๑๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	กยร. ได้มีหนังสือ ที่ คค ๐๙๐๕.๒/๑๑๗๘ ลงวันที่ ๑๒ ธ.ค. ๒๕๖๗ เรื่อง แผนปฏิบัติการส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งสินค้าทางราง ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) (ฉบับปรับปรุง) เสนอ อชร. เพื่อพิจารณาอนุมัติและลงนามในร่างหนังสือถึง คค. เพื่อนำส่งแผนปฏิบัติการฯ นำเสนอ รวค. ให้ความเห็นชอบต่อไป	๑๐				
๕	การเชื่อมต่อการขนส่งทางรางกับการขนส่งอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งศูนย์กระจายสินค้า ท่าเรือบก นิคมอุตสาหกรรม และส่วนอื่นที่เกี่ยวข้อง	⚙️ อยู่ระหว่างดำเนินการ				๗๕	(ไม่มี)	(ไม่มี)	(ไม่มี)	กยร.(ยพ.)
		ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลการเชื่อมต่อการขนส่งทางรางฯ พร้อมเข้าร่วมประชุมฯ หรือเสนอผลการศึกษาฯ หรือตอบประชาชน/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/สภาผู้แทนราษฎร/วุฒิสภา	๑๐๐ (ไตรมาสละ ๒๕)	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	๑. รฟท. ได้มีหนังสือ ที่ รฟ.กส. ๑๑๐๐/๒๔๖/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๐ ก.ย. ๒๕๖๗ เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการกำกับการดำเนินงานศึกษาความเหมาะสมโครงการก่อสร้างทางรถไฟ ช่วงสุพรรณบุรี-	๗๕				

รายงานผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายตามแผนปฏิบัติการราชการกรมการขนส่งทางราง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ ๒) (ไตรมาสที่ ๓ : เมษายน – มิถุนายน ๒๕๖๘)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๘		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ	หน่วยรับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๘)		แผนการเบิกจ่าย (ลบ.)	ผล การเบิกจ่าย (ลบ.) (๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๘)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
		เพื่อทราบหรือเพื่อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาหรือการดำเนินงานให้เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดตามแผน R-map			นครหลวง-ชุมทางบ้านภาชี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑ ต.ค. ๒๕๖๗ โดย ขร. ได้ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลรายละเอียดโครงการรถไฟสายใหม่ ช่วงสุพรรณบุรี-นครหลวง-ชุมทางบ้านภาชี (MR๑๐) แผนงานระยะเร่งด่วน (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ภายใต้ผลการศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาโครงข่ายรถไฟให้ครอบคลุมและเชื่อมโยงพื้นที่ทั่วประเทศและรองรับการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบได้อย่างไร้รอยต่อ (R-map) พร้อมเข้าร่วมประชุมและเสนอแนะแนวทางการพัฒนาการเชื่อมต่อทางรางกับการขนส่งทางน้ำและทางบก รวมทั้งการพัฒนาย่านกองเก็บและขนถ่ายตู้สินค้า (Container Yard : CY) ในพื้นที่ภาคกลางเพื่อรองรับการขนส่งสินค้าทางรางในบริเวณภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือ และการดำเนินงานให้สำเร็จตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดตามแผน R-map ต่อที่ประชุม					

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๘		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ	หน่วยรับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๘)		แผนการเบิกจ่าย (ลบ.)	ผล การเบิกจ่าย (ลบ.) (๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๘)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
					๒. รฟท. ได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ รฟ.กส.๑๑๐๐/๒๖๔/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๔ ต.ค. ๒๕๖๗ เรื่อง ขอเชิญประชุม เพื่อหารือข้อมูลรายละเอียดโครงการงานศึกษาความเหมาะสมการพัฒนาทางรถไฟเชื่อมต่อนิคมอุตสาหกรรม/แหล่งอุตสาหกรรม เมื่อวันที่ ๗ ต.ค. ๒๕๖๗ โดย ขร. ได้ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลรายละเอียดโครงการพัฒนาทางรถไฟเชื่อมต่อนิคมอุตสาหกรรม/แหล่งอุตสาหกรรม แผนงานระยะเร่งด่วน (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ภายใต้ผลการศึกษา R-map พร้อมเข้าร่วมประชุมและเสนอแนะแนวทางการพัฒนาทางรถไฟเชื่อมต่อนิคมอุตสาหกรรม/แหล่งอุตสาหกรรม และการดำเนินงานให้สำเร็จตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดตามแผน R-map ต่อการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) และ รฟท.					

รายงานผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายตามแผนปฏิบัติการกรมการขนส่งทางราง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
(ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ ๒) (ไตรมาสที่ ๓ : เมษายน – มิถุนายน ๒๕๖๘)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘				แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๘		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ	หน่วยรับผิดชอบ	
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๘)		แผนการเบิกจ่าย (ลบ.)			ผล การเบิกจ่าย (ลบ.) (๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๘)
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
					๓. รฟท. ได้มีหนังสือ ที่ รฟ.กส. ๑๑๐๐/๓๐๘/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๗ พ.ย. ๒๕๖๗ ขอเชิญผู้แทน ขร. เข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน งานศึกษาความเหมาะสมการพัฒนาทางรถไฟเชื่อมต่อ นิคมอุตสาหกรรม/แหล่งอุตสาหกรรม ระหว่างวันที่ ๑๘ – ๑๙ พ.ย. ๒๕๖๗ ณ จังหวัดลำพูนและจังหวัดลำปาง และระหว่างวันที่ ๒๑ – ๒๒ พ.ย. ๒๕๖๗ ณ จังหวัดระยองและจังหวัดชลบุรี โดย ขร. ได้เข้าร่วมประชุมและเสนอแนะแนวทางการดำเนินโครงการในการพัฒนาทางรถไฟเชื่อมต่อ นิคมอุตสาหกรรม/แหล่งอุตสาหกรรม ให้แล้วเสร็จตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดตามแผน R-map ต่อที่ประชุม					
					๔. รฟท. ได้มีหนังสือ ที่ รฟ.กส. ๑๑๐๐/๙/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๙ ม.ค. ๒๕๖๘ เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการกำกับการดำเนินงานงานศึกษาความเหมาะสมโครงการก่อสร้างทางรถไฟ ช่วงสุพรรณบุรี-					

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๘		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ	หน่วยรับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๘)		แผนการเบิกจ่าย (ลบ.)	ผล การเบิกจ่าย (ลบ.) (๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๘)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
					นครหลวง-ชุมทางบ้านภาชี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๑๗มค. ๒๕๖๘ โดย ขร. ได้ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลรายละเอียดโครงการรถไฟสายใหม่ ช่วงสุพรรณบุรี-นครหลวง-ชุมทางบ้านภาชี (MR๑๐) แผนงานระยะเร่งด่วน (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ภายใต้ผลการศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาโครงข่ายรถไฟให้ครอบคลุมและเชื่อมโยงพื้นที่ทั่วประเทศและรองรับการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบได้อย่างไร้รอยต่อ (R-map) พร้อมเข้าร่วมประชุมและเสนอแนะแนวทางการพัฒนาการเชื่อมต่อ การขนส่งทางรางกับการขนส่งทางน้ำและทางบก รวมทั้งการพัฒนา ย่านกองเก็บและขนถ่ายตู้สินค้า (Container Yard : CY) ในพื้นที่ภาคกลางเพื่อรองรับการขนส่งสินค้าทางรางในบริเวณภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ และการดำเนินงานให้สำเร็จตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดตามแผน R-map ต่อที่ประชุม					

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๘		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ	หน่วยรับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๘)		แผนการเบิกจ่าย (ลบ.)	ผล การเบิกจ่าย (ลบ.) (๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๘)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
					๕. รฟท. ได้มีหนังสือ ค่วนที่สุด ที่ รฟ.กส.๑๑๐๐/๔๓/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๑ ม.ค. ๒๕๖๘ เรื่อง ขอเชิญประชุมเพื่อหารือข้อมูลรายละเอียดโครงการงานศึกษาความเหมาะสมการพัฒนาทางรถไฟเชื่อมต่อนิคมอุตสาหกรรม/แหล่งอุตสาหกรรม เมื่อวันที่ ๒๘ ม.ค. ๒๕๖๘ โดย ขร. ได้ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลรายละเอียดโครงการพัฒนาทางรถไฟเชื่อมต่อนิคมอุตสาหกรรม/แหล่งอุตสาหกรรม แผนงานระยะเร่งด่วน (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ภายใต้ผลการศึกษา R-map พร้อมเข้าร่วมประชุมและเสนอแนะแนวทางการพัฒนาทางรถไฟเชื่อมต่อนิคมอุตสาหกรรม/แหล่งอุตสาหกรรม และการดำเนินงานให้สำเร็จตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดตามแผน R-map ต่อที่ประชุม					
					๖. รฟท. ได้มีหนังสือ ที่ รฟ.กส. ๑๑๐๐/๔๓/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๔ ก.พ. ๒๕๖๘ เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการกำกับกับการดำเนินงาน					

รายงานผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายตามแผนปฏิบัติการกรมการขนส่งทางราง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
(ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ ๒) (ไตรมาสที่ ๓ : เมษายน – มิถุนายน ๒๕๖๘)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๘		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ	หน่วยรับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๘)		แผนการเบิกจ่าย (ลบ.)	ผล การเบิกจ่าย (ลบ.) (๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๘)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
					งานศึกษาความเหมาะสมโครงการก่อสร้างทางรถไฟ ช่วงสุพรรณบุรี-นครหลวงชุมทางบ้านภาชี ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๑๐ มี.ค. ๒๕๖๘ โดย ชร. ได้ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลรายละเอียดโครงการรถไฟสายใหม่ ช่วงสุพรรณบุรี-นครหลวง-ชุมทางบ้านภาชี (MR๑๐) แผนงานระยะเร่งด่วน (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ภายใต้ผลการศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาโครงข่ายรถไฟให้ครอบคลุมและเชื่อมโยงพื้นที่ทั่วประเทศและรองรับการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบได้อย่างไร้รอยต่อ (R-map) พร้อมเข้าร่วมประชุมและเสนอแนะแนวทางการพัฒนาการเชื่อมต่อการขนส่งทางรางกับการขนส่งทางน้ำและทางบก รวมทั้งการพัฒนา ย่านกองเก็บและขนถ่ายตู้สินค้า (Container Yard : CY) ในพื้นที่ภาคกลางเพื่อรองรับการขนส่งสินค้าทางรางในบริเวณภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือและการดำเนินงานให้สำเร็จตามกรอบ					

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๘		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ	หน่วยรับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๘)		แผนการเบิกจ่าย (ลบ.)	ผล การเบิกจ่าย (ลบ.) (๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๘)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
					ระยะเวลาที่กำหนดตามแผน R-map ต่อที่ประชุม ๗. กรอ.กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง ๑ (จังหวัดราชบุรี จังหวัดกาญจนบุรี และจังหวัดสุพรรณบุรี) ได้มีหนังสือที่ มท ๐๒๓๑.๓/ว ๒๑๒๗ ลงวันที่ ๑๒ มี.ค. ๒๕๖๘ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง ๑ เมื่อวันที่ ๒๗มี.ค. ๒๕๖๘ โดย ขร. ได้ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลรายละเอียดการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมระบบรางของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง ๑ เชื่อมต่อพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคกลาง - ตะวันตกตามแผนงานระยะเร่งด่วน (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ภายใต้ผลการศึกษาคือความเป็นไปได้ในการพัฒนาโครงข่ายรถไฟให้ครอบคลุมและเชื่อมโยงพื้นที่ทั่วประเทศและรองรับการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบได้อย่างไร้รอยต่อ (R-map) พร้อมเข้าร่วมประชุมและ					

รายงานผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายตามแผนปฏิบัติการกรมการขนส่งทางราง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ ๒) (ไตรมาสที่ ๓ : เมษายน – มิถุนายน ๒๕๖๘)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๘		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ	หน่วยรับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๘)		แผนการเบิกจ่าย (ลบ.)	ผล การเบิกจ่าย (ลบ.) (๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๘)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
					เสนอแนะแนวทางการพัฒนาการเชื่อมต่อและการดำเนินงานให้สำเร็จตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดตามแผน R-map ต่อที่ประชุม ๘. รฟท. ได้มีหนังสือ ที่ รฟ.กส. ๑๑๐๐/๑๕๗/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๙ เม.ย. ๒๕๖๘ ขอเชิญคณะกรรมการกำกับกรดำเนินงานและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน (ครั้งที่ ๑) งานศึกษาความเหมาะสมโครงการก่อสร้างทางรถไฟช่วงสุพรรณบุรี - นครหลวง - ชุมทางบ้านภาชี ระหว่างวันที่ ๗ - ๘ พ.ค. ๒๕๖๘ ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และ จังหวัดสุพรรณบุรี โดย ขร. ได้เข้าร่วมประชุมและเสนอแนะแนวทางการดำเนินโครงการรถไฟสายใหม่ ช่วงสุพรรณบุรี - นครหลวง - ชุมทางบ้านภาชี (MR๑๐) แผนงานระยะเร่งด่วน (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ภายใต้ผลการศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาโครงข่ายรถไฟให้ครอบคลุมและเชื่อมโยงพื้นที่ ทั่วประเทศและ					

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๘		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ	หน่วยรับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๘)		แผนการเบิกจ่าย (ลบ.)	ผล การเบิกจ่าย (ลบ.) (๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๘)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
					รองรับการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบได้อย่างไร้รอยต่อ (R-map) ต่อที่ประชุม ๙. รฟท. ได้มีหนังสือ ที่ รฟ.กส. ๑๑๐๐/๑๘๐/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๗ พ.ค. ๒๕๖๘ เรื่อง ขอเชิญประชุม คณะกรรมการกำกับการดำเนินงาน ศึกษาความเหมาะสมโครงการก่อสร้างทางรถไฟ ช่วงสุพรรณบุรี-นครหลวงชุมทางบ้านภาชี ครั้งที่ ๓/๒๕๖๘ (ครั้งที่ ๔) เมื่อวันที่ ๕ มิ.ย. ๒๕๖๘ โดย ขร. ได้ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลรายละเอียด โครงการรถไฟสายใหม่ ช่วงสุพรรณบุรี-นครหลวง-ชุมทางบ้านภาชี (MR๑๐) แผนงานระยะเร่งด่วน (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ภายใต้ผลการศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาโครงข่ายรถไฟให้ครอบคลุมและเชื่อมโยงพื้นที่ทั่วประเทศและรองรับการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบได้อย่างไร้รอยต่อ (R-map) พร้อมเข้าร่วมประชุมและเสนอแนะแนวทางการพัฒนาการเชื่อมต่อการขนส่งทางรางกับการขนส่งทางน้ำและทางบก รวมทั้งการพัฒนาย่านกองเก็บและ					

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๘		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ	หน่วยรับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๘)		แผนการเบิกจ่าย (ลบ.)	ผล การเบิกจ่าย (ลบ.) (๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๘)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
					ขนถ่ายตู้สินค้า (Container Yard : CY) ในพื้นที่ภาคกลางเพื่อรองรับการขนส่งสินค้าทางรางในบริเวณภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ และการดำเนินงานให้สำเร็จตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดตามแผน R-map ต่อที่ประชุม ๑๐.คค. (สคค.) ได้มีหนังสือ ด่วนมาก ที่ คค.๐๑๐๐/สрк ๑๑๖๒ ลงวันที่ ๒๗ พ.ค. ๒๕๖๘ เรื่อง กระตุ้นทั่วไที่ ขอให้ตอบในที่ประชุมสภา (กระตุ้นที่ ๕๕๓ ๕๕๖ ๕๕๙ ๕๖๔ ๕๗๐ ๕๗๔ ๕๗๘) โดย ขร. ได้ดำเนินการยกร่างคำตอบกระตุ้นที่ ๕๕๙ เรื่อง แนวทางยกระดับระบบโครงข่ายคมนาคมขนส่งทางรางในพื้นที่ จังหวัดอุดรดิตถ์ ของนายวี เล็กอุทัย สมาชิกสผู้แทนราษฎร พรรคเพื่อไทย จังหวัดอุดรดิตถ์) ภายใต้ผลการศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาโครงข่ายรถไฟให้ครอบคลุมและเชื่อมโยงพื้นที่ทั่วประเทศและรองรับการขนส่ง					

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๘		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ	หน่วยรับผิดชอบ	
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๘)		แผนการเบิกจ่าย (ลบ.)	ผล การเบิกจ่าย (ลบ.) (๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๘)			
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)					
					ต่อเนื่องหลายรูปแบบได้อย่างไร้รอยต่อ (R-map)						
๖	การดำเนินงานความร่วมมือระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับระบบราง	⚙️ อยู่ระหว่างดำเนินการ					๗๕	(ไม่มี)	(ไม่มี)	(ไม่มี)	กยร.(ยร.)
		รวบรวมข้อมูล/วิเคราะห์/เสนอข้อมูลการดำเนินความร่วมมือระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับระบบรางต่อผู้บริหาร	๑๐๐ (ไตรมาสละ ๒๕)	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	ดำเนินงานที่สำคัญในด้านความร่วมมือระหว่างประเทศ โดยสามารถสรุปผลการปฏิบัติงานได้ดังนี้ ๑. สรุปการลงพื้นที่รับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง เช่น อำเภอนองแสง จังหวัดสระบุรี ๒. การประชุมหารือความร่วมมือด้านการรถไฟไทย - ญี่ปุ่น ครั้งที่ ๒ ๓. การให้ความเห็นต่อร่างบันทึกความร่วมมือด้านการขนส่งระหว่างไทยกับเกาหลีใต้ ๔. การเข้าร่วมการประชุมระดับนานาชาติ เช่น การประชุมรัฐมนตรีขนส่งอาเซียน ครั้งที่ ๓๐ และการประชุม ESCAP ครั้งที่ ๘๑ ๕. การจัดทำรายละเอียดคำขอรับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๙ สำหรับการเจรจาและประชุมนานาชาติ ๖. การแจ้งยืนยันพรมแดนรถไฟกับประเทศเพื่อนบ้านตามพิธีสาร ๖ AFAGIT	๗๕					

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๘		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ	หน่วยรับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๘)		แผนการเบิกจ่าย (ลบ.)	ผล การเบิกจ่าย (ลบ.) (๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๘)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
					๗. ร่วมจัดพิธีลงนามต่ออายุ JDI ไทย – เยอรมัน ๘. จัดประชุมร่วมประชุมหารือไทย - ญี่ปุ่น (ครั้งที่ ๔) ๙. สรุปผลการประชุมหารือไทย - ญี่ปุ่น (ครั้งที่ ๓) ๑๐. เสนอความเห็นต่อร่างบันทึกความร่วมมือ (MOC) ไทย – ญี่ปุ่น ๑๑. คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานเจรจาสะพานมิตรภาพไทย - ลาว (หนองคาย - เวียงจันทน์) ๑๒. เข้าร่วมการประชุมกลุ่มเชี่ยวชาญด้าน Rail Interoperability ในอาเซียน ๑๓. ลงพื้นที่ติดตามงานที่อยุธยาและหารือกับคณะกรรมการมรดกโลก ๑๔. ติดตามรายงานแผนซ่อมบำรุงรถไฟฟ้าสายสีแดงให้ฝ่ายญี่ปุ่น ๑๕. จัดการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาทางเทคนิค (TAC) M-Map๒ ๑๖. จัดทำข้อมูลการทบทวนนโยบายการค้า (TPR) ของ WTO ปี ๒๕๖๘					

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘				แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๘		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ	หน่วยรับผิดชอบ	
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๘)		แผนการเบิกจ่าย (ลบ.)			ผล การเบิกจ่าย (ลบ.) (๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๘)
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
					๑๗.จัดทำข้อพิจารณาตารางข้อมูลมาตรการไม่สอดคล้องกับพันธกรณีด้านการค้าบริการและการลงทุน ๑๘.เสนอการพิจารณาการเข้าร่วมเป็นสมาชิกหลักของ IRSC ๑๙.มีหนังสือ ที่ คค ๐๙๐๕.๕/๕๘๑ ลงวันที่ ๒๙ เม.ย. ๒๕๖๘ เสนอให้ความเห็นการเข้าร่วมเป็นภาคีความตกลงว่าด้วยการอำนวยความสะดวกทางการค้าข้ามพรมแดนแบบไร้กระดาษในเอเชียและแปซิฟิก (CPTA) ภายใต้ UNESCAP ๒๐.มีหนังสือ ที่ คค ๐๙๐๕.๕/๕๙๒ ลงวันที่ ๓๐ เม.ย. ๒๕๖๘ เสนอรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารการพัฒนาโครงการความร่วมมือด้านรถไฟระหว่างไทย - จีน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ ๒๑.มีหนังสือ ที่ คค ๐๙๐๕.๕/๕๙๘ ลงวันที่ ๓๐ เม.ย. ๒๕๖๘ เสนอแจ้งเวียนคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานเจรจากับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และสาธารณรัฐ					

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๘		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ	หน่วยรับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๘)		แผนการเบิกจ่าย (ลบ.)	ผล การเบิกจ่าย (ลบ.) (๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๘)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
					ประชาชนจีน เพื่อหาข้อสรุปแนวทางการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย - ลาว (หนองคาย – เวียงจันทน์) แห่งที่ ๒ จังหวัดหนองคาย ๒๒.มีหนังสือ ที่ คค ๐๙๐๕.๕/๖๒๔ ลงวันที่ ๒ พ.ค. ๒๕๖๘ เสนอรายชื่อ สำหรับการฝึกอบรมระหว่างอาเซียน - จีน เรื่องการพัฒนาการขนส่งทางรางที่ยั่งยืนและมาตรฐานการเชื่อมระหว่างกัน ๒๓.มีหนังสือ ที่ คค ๐๙๐๕.๕/๗๐๐ ลงวันที่ ๒๐ พ.ค. ๒๕๖๘ เสนอเชิญ ประชุมหารือการฟื้นฟูเส้นทางรถไฟสายสู่ไท่โก-ลก - รันเตาป๋นยัง ๒๔.มีหนังสือ ที่ คค ๐๙๐๕.๕/๗๒๓ ลงวันที่ ๒๒ พ.ค. ๒๕๖๘ เสนอการสัมมนา เรื่อง Asia Pacific Rail ๒๐๒๕ ๒๕.มีหนังสือ ที่ คค ๐๙๐๕.๕/๗๔๖ ลงวันที่ ๒๗ พ.ค. ๒๕๖๘ เสนอ แนวทางการเตรียมความพร้อมกรณีผู้รับจ้างก่อสร้างของสัญญาที่ ๓-๑ ช่วงแก่งค้อย - กลางดง และ ปางอโคก - บันไดม้า ของโครงการ					

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๘		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ	หน่วยรับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๘)		แผนการเบิกจ่าย (ลบ.)	ผล การเบิกจ่าย (ลบ.) (๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๘)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
					ความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนในการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูงเพื่อเชื่อมโยงภูมิภาค ช่วงกรุงเทพฯ - นครราชสีมา ๒๖.มีหนังสือ ที่ คค ๐๙๐๕.๕/๗๗๓ ลงวันที่ ๓๐ พ.ค. ๒๕๖๘ เสนอความเห็นต่อ draft convention on negotiable cargo documents ๒๗.มีหนังสือ ที่ คค ๐๙๐๕.๕/๘๐๐ ลงวันที่ ๖ มิ.ย. ๒๕๖๘ เสนอสรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการขนส่ง ๔ สาขา ระหว่างไทย - ฝรั่งเศส ครั้งที่ ๒ และข้อเสนอแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมระบบรางภายในประเทศและอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่อง ๒๘.มีหนังสือ ที่ คค ๐๙๐๕.๕/๘๒๘ ลงวันที่ ๑๐ มิ.ย. ๒๕๖๘ เสนอความเห็นต่อรายงานผลการลงพื้นที่ของคณะผู้เชี่ยวชาญจากองค์กรที่ปรึกษาของคณะกรรมการมรดกโลก					

รายงานผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายตามแผนปฏิบัติการราชการกรมการขนส่งทางราง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ ๒) (ไตรมาสที่ ๓ : เมษายน – มิถุนายน ๒๕๖๘)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๘		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ	หน่วยรับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๘)		แผนการเบิกจ่าย (ลบ.)	ผล การเบิกจ่าย (ลบ.) (๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๘)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
					๒๙.มีหนังสือ ที่ คค ๐๙๐๕.๕/๘๙๔ ลงวันที่ ๒๓ มิ.ย. ๒๕๖๘ เสนอเชิญเข้าร่วมการสัมมนา เรื่อง แนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบรางควบคู่กับการพัฒนาเมืองภายใต้แผนการพัฒนาโครงข่ายระบบขนส่งมวลชนทางรางในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ระยะที่ ๒ (M-MAP ๒) ๓๐.มีหนังสือ ที่ คค ๐๙๐๕.๕/๙๑๙ ลงวันที่ ๒๕ มิ.ย. ๒๕๖๘ เสนอรายงานผลการประชุมหารือร่วมกับศูนย์มรดกโลก และสภาการโบราณสถานระหว่างประเทศเพื่อชี้แจงและทำความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการรถไฟความเร็วสูง ช่วงสถานีอยุธยา ๓ สาธารณรัฐฝรั่งเศส และการประชุมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ๓๑.มีหนังสือ ที่ คค ๐๙๐๕.๕/๙๔๑ ลงวันที่ ๒๗ มิ.ย. ๒๕๖๘ เสนอรายงานผลการเยี่ยมชมสถานที่และประชุม ณ KTMB Pasir Mas, KTMB Rantau Panjang และ ECRL					

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๘		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ	หน่วยรับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๘)		แผนการเบิกจ่าย (ลบ.)	ผล การเบิกจ่าย (ลบ.) (๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๘)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
					ณ รัฐกลันตัน ดารุลนาอิม ประเทศมาเลเซีย ๓๒.มีหนังสือ ที่ คค ๐๙๐๕.๕/๙๔๒ ลงวันที่ ๒๗ มิ.ย. ๒๕๖๘ เสนอ สรุปผลการประชุม High-Level Meeting on Deepening Digitalization of International Rail Transport in Asia-Pacific ณ เมือง ซี อาน สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ ๑๓ - ๑๕ พ.ค. ๒๕๖๘ ๓๓.มีหนังสือ ที่ คค ๐๙๐๕.๕/๙๔๕ ลงวันที่ ๒๗ มิ.ย. ๒๕๖๘ เสนอขอเชิญประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาทางเทคนิค (Technical Advisory Committee: TAC) ครั้งที่ ๒ ๓๔.มีหนังสือ ที่ คค ๐๙๐๕.๕/๙๖๓ ลงวันที่ ๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๘ เสนอแจ้งผลการดำเนินการตามผลการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านการขนส่งอาเซียน ครั้งที่ ๕๙					

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๘		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ	หน่วยรับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๘)		แผนการเบิกจ่าย (ลบ.)	ผล การเบิกจ่าย (ลบ.) (๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๘)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
๗	การดำเนินงานภายใต้สำนักงานบริหารการพัฒนาโครงการความร่วมมือด้านรถไฟระหว่างไทย – จีน	⚙️ อยู่ระหว่างดำเนินการ				๘๕	(ไม่มี)	(ไม่มี)	(ไม่มี)	สปร.
		๑. ศึกษา และรวบรวมข้อมูล	๑๐	ส.ค. ๖๗	ศึกษา และรวบรวมข้อมูลในประเด็นรถไฟไทย – จีน ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	๑๐				
		๒. วิเคราะห์ข้อมูลการดำเนินการเพื่อจัดทำร่างคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารการพัฒนาโครงการความร่วมมือด้านรถไฟระหว่างไทย – จีน (คปร.)	๑๕	ก.ย. ๖๗	จัดทำร่างคำสั่งแต่งตั้ง คปร.	๑๕				
		๓. นำเสนอข้อมูลต่อผู้บริหาร	๑๕	ก.ย. ๖๗	ขร. ได้มีหนังสือ ที่ คค ๐๙๐๕.๕/๑๖๒๗ ลงวันที่ ๒๔ ก.ย. ๒๕๖๗ เรื่อง คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารการพัฒนาโครงการความร่วมมือด้านรถไฟระหว่างไทย – จีน เสนอ คค. พิจารณา	๑๕				
		๔. นายกรัฐมนตรีลงนามในคำสั่ง	๑๕	พ.ย ๖๗	นายกรัฐมนตรีได้มีคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ ๔๔๑/๒๕๖๗ สั่ง ณ วันที่ ๒๘ พ.ย. ๒๕๖๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารการพัฒนาโครงการความร่วมมือด้านรถไฟระหว่างไทย – จีน (คปร.)	๑๕				

รายงานผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายตามแผนปฏิบัติการการกรมการขนส่งทางราง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
(ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ ๒) (ไตรมาสที่ ๓ : เมษายน – มิถุนายน ๒๕๖๘)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๘		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ	หน่วยรับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๘)		แผนการเบิกจ่าย (ลบ.)	ผล การเบิกจ่าย (ลบ.) (๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๘)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
		๕. จัดประชุมคณะกรรมการบริหารการพัฒนาความร่วมมือด้านรถไฟระหว่างไทย-จีน	๑๕	มี.ค. ๖๘	จัดประชุม คปร. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๒๗ มี.ค. ๒๕๖๘	๑๕				
		๖. จัดประชุมคณะกรรมการร่วมเพื่อความร่วมมือด้านรถไฟระหว่างไทย - จีน	๑๕	เม.ย. ๖๘	จัดประชุมคณะกรรมการร่วมเพื่อความร่วมมือด้านรถไฟระหว่างไทย - จีน (ครั้งที่ ๓๒) เมื่อวันที่ ๒ เม.ย. ๒๕๖๘ โดยได้มีหนังสือที่ คค ๐๙๐๕.๕/๕๙๒ ลงวันที่ ๓๐ เม.ย. ๒๕๖๘ เสนอรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารการพัฒนาโครงการความร่วมมือด้านรถไฟระหว่างไทย - จีน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘	๑๕				
		๗. เสนอผลการประชุมคณะกรรมการร่วมเพื่อความร่วมมือด้านรถไฟระหว่างไทย-จีน ต่อ ครม.	๑๕	พ.ค. ๖๘	ปัจจุบันฝ่ายจีนอยู่ระหว่างดำเนินการลงนามและแลกเปลี่ยนผ่านช่องทางการทูต จึงจะเสนอผลการประชุมคณะกรรมการร่วมเพื่อความร่วมมือด้านรถไฟระหว่างไทย-จีน ต่อ ครม. ต่อไป	-				

รายงานผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายตามแผนปฏิบัติการการกรมการขนส่งทางราง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
(ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ ๒) (ไตรมาสที่ ๓ : เมษายน – มิถุนายน ๒๕๖๘)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๘		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ	หน่วยรับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๘)		แผนการเบิกจ่าย (ลบ.)	ผล การเบิกจ่าย (ลบ.) (๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๘)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
๘	โครงการศึกษาการใช้ประโยชน์รางและข้อจำกัดเพื่อรองรับเชื่อมโยงการขนส่งทางรางเส้นทางรถไฟสายสิงคโปร์ – Kunming (Singapore - Kunming Rail Link - SKRL)	✔ ดำเนินการแล้วเสร็จ				๑๐๐	๘.๘๒๙๙ (วงเงินรวม ๑๑.๐๓๗๔)	๖.๓๖๓๗ (วงเงินลงนามในสัญญา ๘.๕๐๖๕)	หมายเหตุ: อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่าย	กยร.(ยร.)
		๑. งวดงานที่ ๒ รายงานความก้าวหน้า (Progress Report)	๒๕	ส.ค. – ต.ค. ๖๗	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ ได้ประชุมตรวจรับงานงวดที่ ๒ รายงานความก้าวหน้า (Progress Report) แล้ว เมื่อวันที่ ๔ ต.ค. ๒๕๖๗ และมีหนังสือ ที่ คค ๐๙๐๕.๕/๗๘๒ ลงวันที่ ๙ ต.ค. ๒๕๖๗ รายงานผลการตรวจรับพัสดุฯ งวดที่ ๒ เสนอ อchr. (ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่)	๒๕				
		๒. งวดงานที่ ๓ รายงานฉบับกลาง (Interim Report)	๒๕	ต.ค. ๖๗ - ม.ค. ๖๘	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ ได้ประชุมตรวจรับงานงวดที่ ๓ รายงานฉบับกลาง (Interim Report) แล้ว เมื่อวันที่ ๙ ม.ค. ๒๕๖๘ และมีหนังสือ ที่ คค ๐๙๐๕.๕/๔๒ ลงวันที่ ๑๖ ม.ค. ๒๕๖๘ รายงานผลการตรวจรับพัสดุฯ งวดที่ ๓ เสนอ อchr. (ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่)	๒๕				
		๓. งวดงานที่ ๔ ร่างรายงานฉบับสมบูรณ์ (Draft Final Report)	๒๕	ม.ค. – เม.ย. ๖๘	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ ได้ประชุมตรวจรับงานงวดที่ ๔ ร่างรายงานฉบับสมบูรณ์ (Draft Final Report) แล้ว เมื่อวันที่ ๙ ม.ค. ๒๕๖๘ และมีหนังสือ ที่ คค ๐๙๐๕.๕/๔๐๑ ลงวันที่ ๑๕ พ.ค. ๒๕๖๘ รายงานผลการตรวจรับพัสดุฯ งวดที่ ๔ เสนอ อchr. (ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่)	๒๕				

รายงานผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายตามแผนปฏิบัติการราชการกรมการขนส่งทางราง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
(ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ ๒) (ไตรมาสที่ ๓ : เมษายน – มิถุนายน ๒๕๖๘)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๘		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ	หน่วยรับผิดชอบ	
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๘)		แผนการเบิกจ่าย (ลบ.)	ผล การเบิกจ่าย (ลบ.) (๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๘)			
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)					
		๔. งานตรวจที่ ๕ รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)	๒๕	เม.ย. – ก.ค. ๖๘	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ ได้ประชุมตรวจรับงานตรวจที่ ๕ แล้ว เมื่อวันที่ ๑๖ ก.ค. ๒๕๖๘ และมีหนังสือ ที่ คค ๐๙๐๕.๕/๖๑๒ ลงวันที่ ๑๗ ก.ค. ๒๕๖๘ รายงานผลการตรวจรับพัสดุฯ งานที่ ๕ เสนอ อchr. (ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่)	๒๕					
๙	เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารแผนแม่บทรถไฟฟ้าฉบับใหม่ M-MAP ๒ ที่ได้รับความเห็นชอบจาก คจร. แล้ว ผ่านสื่อโซเชียลมีเดียและเว็บไซต์ของ ขร.	✔ ดำเนินการแล้วเสร็จ					๑๐๐	(ไม่มี)	(ไม่มี)	(ไม่มี)	สสร.(สป.)/ กยร.(ยส.)
		๑. เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารโครงการศึกษาเพื่อพัฒนาแบบจำลองการคาดการณ์ความต้องการเดินทางด้วยระบบรางและการพัฒนาโครงข่ายระบบขนส่งมวลชนทางรางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (พื้นที่ต่อเนื่อง) ระยะที่ ๒ (M-Map๒) ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก (คจร.) แล้ว ผ่านสื่อโซเชียลมีเดียและเว็บไซต์ของ ขร.	๕๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	๑. คจร. ได้มีมติรับทราบโครงการ M-Map ๒ ในคราวการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๓ ธ.ค. ๒๕๖๗ ๒. กยร. ได้มีหนังสือที่ คค ๐๙๐๕.๒/๑๒๐๙ ลงวันที่ ๒๔ ธ.ค. ๒๕๖๗ เรื่อง ขอเผยแพร่ข้อมูลโครงการศึกษาเพื่อพัฒนาแบบจำลองการคาดการณ์ความต้องการเดินทางด้วยระบบรางและการพัฒนาโครงข่ายระบบขนส่งมวลชนทางรางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (พื้นที่ต่อเนื่อง) ระยะที่ ๒ (M-Map ๒) ผ่านสื่อโซเชียลมีเดียและเว็บไซต์ ขร.	๕๐					

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๘		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ	หน่วยรับผิดชอบ	
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๘)		แผนการเบิกจ่าย (ลบ.)	ผล การเบิกจ่าย (ลบ.) (๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๘)			
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)					
		๒. สสร.(สป.) ประสาน และรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับแผนแม่บทรถไฟฟ้าฉบับใหม่ M-MAP ๒ จาก กยร. เพื่อเตรียมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์	๒๕	ธ.ค. ๖๗	กยร. ดำเนินการส่งข้อมูลเกี่ยวกับแผนแม่บทรถไฟฟ้าฉบับใหม่ M-MAP ๒มายัง สสร.(สป.) แล้ว เมื่อวันที่ ๒๔ ธ.ค. ๒๕๖๘	๒๕					
		๓. เผยแพร่เนื้อหาเกี่ยวกับแผนแม่บทรถไฟฟ้าฉบับใหม่ M-MAP ๒ ผ่านสื่อออนไลน์ ขร. (Youtube)	๒๕	ม.ค. ๖๘	เผยแพร่เนื้อหาเกี่ยวกับแผนแม่บทรถไฟฟ้าฉบับใหม่ M-MAP ๒ ผ่านสื่อออนไลน์ ขร. (Youtube) หัวข้อ เรื่อง อธิบติกรมการขนส่งทางรางให้สัมภาษณ์ในรายการ “๙ ใหม่ คมนาคมไทย Weekend Talk” เมื่อวันที่ ๑๑ ม.ค. ๒๕๖๘	๒๕					
๑๐	ส่งเสริมและพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งสินค้าทางราง	⚙️ อยู่ระหว่างดำเนินการ					๘๐	(ไม่มี)	(ไม่มี)	(ไม่มี)	กยร.(ยว.)
		๑. ศึกษา รวบรวม และประสานข้อมูลจากหน่วยงานภายในและภายนอกองค์กร	๑๐๐ (ไตรมาสละ ๒๕)	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	๑. ขร. มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ คค ๐๙๐๕๔/๑๑๒๑ ลงวันที่ ๒๒ พ.ย. ๒๕๖๗ ข้อเสนอเรื่องการขนส่งสินค้าทางรถไฟเส้นทางท่าม่วง - สระโกสินารายณ์ - ICD ลาดกระบัง ให้ คค. มอบหมาย รฟท. ดำเนินการตามข้อเสนอแนะของ ขร.	๘๐					
		๒. วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการขนส่งสินค้าทางราง			๒. ขร. มีหนังสือ ที่ คค ๐๙๐๕๔/๒๑๘๓ ลงวันที่ ๑๗ ธ.ค. ๒๕๖๗ รายงานความคืบหน้าในการปรับปรุงกระบวนการให้บริการเส้นทางรถไฟ เพื่อเพิ่ม						
		๓. วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการขนส่งสินค้าทางราง									

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๘		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ	หน่วยรับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๘)		แผนการเบิกจ่าย (ลบ.)	ผล การเบิกจ่าย (ลบ.) (๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๘)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
					สัปดาห์การขนส่งสินค้าทางรถไฟเข้าท่าเรือแหลมฉบัง ให้ คค. มอบหมาย รฟท. และ กทท. ดำเนินการต่อไป ๓. ขร. มีหนังสือ ที่ คค ๐๙๐๕.๔/๙๑ ลงวันที่ ๒๐ ม.ค. ๒๕๖๘ ข้อเสนอแนะและความก้าวหน้าการดำเนินการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศตามผลการประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบการบริหารจัดการขนส่งสินค้าและบริการของประเทศ (กบส.) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ ถึง คค. ให้รายงานความก้าวหน้าเรื่องดังกล่าว ถึง สศช. ๔. ขร. มีหนังสือ ที่ คค ๐๙๐๕.๔/๖๔ ลงวันที่ ๒๔ ม.ค. ๒๕๖๘ ติดตามความคืบหน้าการดำเนินการตามข้อเสนอพัฒนาการขนส่งสินค้าทางรถไฟเส้นทางท่าม่วง-สระโกสินารายณ์ - ICD ลาดกระบัง เพื่อติดตามความคืบหน้าตามที่ คค. ได้มอบหมาย รฟท. ดำเนินการตามข้อเสนอแนะของ ขร.					

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๘		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ	หน่วยรับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๘)		แผนการเบิกจ่าย (ลบ.)	ผล การเบิกจ่าย (ลบ.) (๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๘)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
					๕. ขร. มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ คค ๐๙๐๕.๔/๒๔๗ ลงวันที่ ๑๘ ก.พ. ๒๕๖๘ สรุปผลการประชุมพิจารณาการขออนุมัติ จัดหารถโบกี้ตู้สินค้า (บพต.) โดย กำหนดให้นำขึ้นส่วนภายในประเทศ และต่างประเทศมาประกอบ ภายในประเทศ จำนวน ๙๔๖ คัน ของ รพท. ให้ คค. มอบหมาย รพท. และ กยผ. ดำเนินการจัดทำข้อมูล ตามข้อเสนอแนะของ สศช. ทั้งนี้ รพท. และ กยผ. ได้ดำเนินการจัดทำ ข้อมูลตามข้อเสนอแนะดังกล่าว ประกอบการนำเสนอ ครม. แล้วเสร็จ					
					๖. ขร. มีหนังสือ ที่ คค ๐๙๐๕.๔/๙๓๒ ลงวันที่ ๒๖ มิ.ย. ๒๕๖๘ รายงาน ความคืบหน้าการปรับปรุงกระบวนการ ให้บริการเส้นทางรถไฟ เพื่อเพิ่มสัดส่วน การขนส่งสินค้าทางรถไฟเข้าท่าเรือ แหลมฉบัง ให้ คค. มอบหมาย รพท. และ กทท. ดำเนินการตามข้อเสนอต่อไป					
					๗. กยร. มีหนังสือ ที่ คค ๐๙๐๕.๔/๕๖๙ ลงวันที่ ๒๗ มิ.ย. ๒๕๖๘ รายงานผล การเข้าร่วมประชุมสัมมนาเพื่อรับฟัง ความคิดเห็น และ ข้อเสนอแนะ					

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๘		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ	หน่วยรับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๘)		แผนการเบิกจ่าย (ลบ.)	ผล การเบิกจ่าย (ลบ.) (๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๘)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
					การยกระดับแผนพัฒนาสถานีขนส่งสินค้า (Truck Terminal) รองรับ การเชื่อมโยงโครงข่ายโครงสร้างพื้นฐาน แบบบูรณาการและเพิ่มประสิทธิภาพ ระบบโลจิสติกส์ของประเทศ					
๑๑	เผยแพร่ผลการดำเนินการส่งเสริมและพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งสินค้าทางรางสู่สาธารณะผ่านสื่อโซเชียลมีเดียและเว็บไซต์ของ ขร.	✔ ดำเนินการแล้วเสร็จ				๑๐๐	(ไม่มี)	(ไม่มี)	(ไม่มี)	สตร.(สป.)/ กยร.(ยส.)
		๑. ประสาน และรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมและพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งสินค้าทางรางผ่านการจัดกิจกรรมประชุม/สัมมนา/อบรม และการลงพื้นที่ต่าง ๆ จาก กยร. เพื่อเตรียมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ๑.๑ การลงพื้นที่สถานีรถไฟสระโกลีนารายณ์ จ.ราชบุรี และท่าเรือแหลมฉบัง จ.ชลบุรี ๑.๒ การจัดกิจกรรม Focus Group และ Work Shop โครงการศึกษาการกำหนดอัตราขึ้นสูงและหลักเกณฑ์การทบทวนอัตราค่าขนส่งค่าใช้ประโยชน์จากรางฯ	๒๐ (แบ่งค่าน้ำหนักแต่ละหัวข้อย่อยละ ๑๐)	ต.ค. ๖๗ – ก.ย. ๖๘	๑. กยร. ส่งข้อมูลเกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งสินค้าทางรางในการลงพื้นที่สถานีรถไฟสระโกลีนารายณ์ จ.ราชบุรี และท่าเรือแหลมฉบัง จ.ชลบุรี ให้ สตร.(สป.) แล้ว เมื่อวันที่ ๑๒ พ.ย. ๒๕๖๗ และวันที่ ๑๓ ธ.ค. ๒๕๖๗ ๒. กยร. ส่งข้อมูลเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรม Focus Group และ Work Shop โครงการศึกษาการกำหนดอัตราขึ้นสูงและหลักเกณฑ์การทบทวนอัตราค่าขนส่งค่าใช้ประโยชน์จากรางฯ ให้ สตร.(สป.) แล้ว	๒๐				

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๘		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ	หน่วยรับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๘)		แผนการเบิกจ่าย (ลบ.)	ผล การเบิกจ่าย (ลบ.) (๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๘)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
		๒. จัดทำข่าวประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่ผ่านช่องทางการสื่อสารออนไลน์ต่าง ๆ ของ ขร. และสื่อมวลชนแขนงต่าง ๆ โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งสินค้าทางรางผ่านการจัดกิจกรรมประชุม/สัมมนา/อบรม และการลงพื้นที่ต่าง ๆ ดังนี้ ๒.๑ การลงพื้นที่ที่สถานีรถไฟสระโกลสินารายณ์ จ.ราชบุรี และท่าเรือแหลมฉบัง จ.ชลบุรี ๒.๒ การจัดกิจกรรม Focus Group และ Work Shop โครงการศึกษาการกำหนดอัตราขั้นสูงและหลักเกณฑ์การทบทวนอัตราค่าขนส่งค่าใช้ประโยชน์จากรางฯ	๘๐ (แบ่งค่าน้ำหนักแต่ละหัวข้อย่อยละ ๔๐)	ต.ค. ๖๗ – ก.ย. ๖๘	๑. สลร.(สป.) เผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์ต่าง ๆ ของ ขร. (Facebook และ Tiktok) และสื่อมวลชนแขนงต่าง ๆ โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับการดำเนินการส่งเสริมและพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งสินค้าทางราง ในการลงพื้นที่สถานีรถไฟสระโกลสินารายณ์ จ.ราชบุรี โดยเผยแพร่เมื่อวันที่ ๑๒ พ.ย. ๒๕๖๗ และการลงพื้นที่สำนักงานด้านศุลกากรแหลมฉบัง และศูนย์การขนส่งตู้สินค้าทางรถไฟ ท่าเรือแหลมฉบัง จ.ชลบุรี เพื่อติดตามการเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งสินค้าทางรางระหว่าง ICD ลาดกระบัง และท่าเรือแหลมฉบัง เมื่อวันที่ ๑๓ ธ.ค. ๒๕๖๗ ๒. สลป.(สป.) เผยแพร่การจัดกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย (Focus group) ครั้งที่ ๒ ภายใต้โครงการศึกษาการกำหนดอัตราขั้นสูงและหลักเกณฑ์การทบทวนอัตราค่าขนส่ง ค่าใช้ประโยชน์จากรางและค่าบริการในการประกอบกิจการขนส่งทางราง ณ จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ ๑๔ พ.ค. ๒๕๖๘ และ จ.สงขลา เมื่อวันที่ ๒๔ พ.ค. ๒๕๖๘	๘๐				

รายงานผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายตามแผนปฏิบัติการกรมการขนส่งทางราง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ ๒) (ไตรมาสที่ ๓ : เมษายน – มิถุนายน ๒๕๖๘)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๘		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ	หน่วยรับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๘)		แผนการเบิกจ่าย (ลบ.)	ผล การเบิกจ่าย (ลบ.) (๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๘)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
กลยุทธ์ MoS๒ การติดตามและประเมินผล แผนการดำเนินงานตามแผนพัฒนาการขนส่งทางราง จำนวน ๕ โครงการ/กิจกรรม ดังนี้										
๑	ติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาระบบรางในขั้นตอนการก่อสร้างและการเปิดการเดินรถ	⚙️ อยู่ระหว่างดำเนินการ				๙๐	(ไม่มี)	(ไม่มี)	(ไม่มี)	กยร.(ยต.)
		๑. ลงพื้นที่เพื่อติดตามโครงการรถไฟฟ้าในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล และในเมืองภูมิภาคอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง	๑๕	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	๑. ลงพื้นที่ติดตามโครงการพัฒนาโครงข่ายระบบขนส่งมวลชนจังหวัดเชียงใหม่ ในคราวการลงพื้นที่ตรวจราชการและการประชุม ครม. สัญจร ของ รชค. ณ จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๒๘ – ๒๙ พ.ย. ๒๕๖๗ ๒. ลงพื้นที่ติดตามงานก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ส่วนต่อขยาย ช่วงสถานีศรีรัช – เมืองทองธานี เมื่อวันที่ ๗ ก.พ. ๒๕๖๘	๑๕				
		๒. ประชุมเพื่อติดตามโครงการรถไฟฟ้าในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง	๑๕	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	๑. เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการจัดการจราจรทางบก ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๓ ธ.ค. ๒๕๖๗ โดยได้รายงานสถานะความคืบหน้าการพัฒนาโครงการรถไฟฟ้าในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลต่อที่ประชุมเพื่อทราบ ๒. กำหนดประชุมคณะกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการรถไฟฟ้าในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ ภายในเดือน ส.ค. ๒๕๖๘	๕				

รายงานผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายตามแผนปฏิบัติการการขนส่งทางราง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
(ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ ๒) (ไตรมาสที่ ๓ : เมษายน – มิถุนายน ๒๕๖๘)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๘		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ	หน่วยรับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๘)		แผนการเบิกจ่าย (ลบ.)	ผล การเบิกจ่าย (ลบ.) (๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๘)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
		๓. รายงานผลการดำเนินงาน/ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการพัฒนารถไฟฟ้าในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลอย่างน้อย ปีละ ๒ ฉบับ	๒๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	๑. กยร. มีหนังสือ ที่ คค ๐๙๐๕๓/๒๐๘๑ ลงวันที่ ๒๗ พ.ย. ๒๕๖๗ เรื่อง ข้อเสนอการพัฒนาระบบขนส่งเพื่อจังหวัดเชียงใหม่ถึง คค. และ คค. มีหนังสือ ที่ คค (ปคร.) ๐๙๐๕๓/๓๕๘ เรื่อง ข้อเสนอการพัฒนาระบบขนส่งเพื่อจังหวัดเชียงใหม่ถึง สลค. ๒. กยร. มีหนังสือ ที่ คค ๐๙๐๕๖/๒๑๕๐ ลงวันที่ ๙ ธ.ค. ๒๕๖๗ เรื่อง ข้อเสนอการพัฒนาโครงการระบบขนส่งมวลชนขนาดรองสายสีทอง ระยะที่ ๒ (สำนักงานเขตคลองสาน – ประชาธิปก) ถึง กรุงเทพมหานคร ๓. กยร. มีหนังสือ ที่ คค ๐๙๐๕๖/๑๒๐๗ ลงวันที่ ๒๔ ธ.ค. ๒๕๖๗ เรื่อง เร่งรัดการพัฒนาระบบขนส่งมวลชนทางรางตามประเด็นในคราวการประชุม คจร. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ ถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ๔. กยร. มีหนังสือ ที่ คค ๐๙๐๕๖/๓๓๓ ลงวันที่ ๗ มี.ค. ๒๕๖๘ เรื่อง รายงานการลงพื้นที่เพื่อติดตามงานก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ส่วนต่อขยาย ช่วงสถานีศรีรัช - เมืองทองธานี ถึง คค.	๒๐				

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๘		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ	หน่วยรับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๘)		แผนการเบิกจ่าย (ลบ.)	ผล การเบิกจ่าย (ลบ.) (๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๘)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
		๔. ลงพื้นที่ติดตามโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าคู่อ่างน้อย ปีละ ๒ ครั้ง	๒๐ (ครึ่งละ ๑๐)	ต.ค. ๖๗ – ก.ย. ๖๘	๑. ลงพื้นที่ติดตามโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าทางสายใหม่ ช่วงเด่นชัย - เชียงราย – เชียงของ ในกิจกรรมสำรวจข้อมูลภาคสนามของโครงการศึกษาจัดทำมาตรฐานระบบระบายน้ำ โครงสร้างพื้นฐานระบบรางและจัดทำมาตรการลดความเสี่ยงต่อภัยระบบราง เมื่อวันที่ ๒๘ – ๓๐ พ.ย. ๒๕๖๗ ณ จังหวัดเชียงราย จังหวัดลำปาง และจังหวัดแพร่ ๒. ลงพื้นที่ติดตามการก่อสร้างและตรวจความพร้อมการเปิดเดินรถไฟฟ้าทางคู่โครงการรถไฟฟ้าทางคู่ ช่วงลพบุรี – ปากน้ำโพ เมื่อวันที่ ๑๐ – ๑๑ ก.พ. ๒๕๖๘ ณ จังหวัดลพบุรีและจังหวัดนครสวรรค์	๒๐				
		๕. รายงานสรุปผลการลงพื้นที่ติดตามโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าทางคู่ เสนอ คค.	๑๐	ต.ค. ๖๗ – ก.ย. ๖๘	กยร. มีหนังสือ ที่ คค ๐๙๐๕.๖/๓๘๒ ลงวันที่ ๑๘ มี.ค. ๒๕๖๘ เรื่อง รายงานผลการลงพื้นที่ติดตามการก่อสร้างและตรวจความพร้อมการเปิดเดินรถไฟฟ้าทางคู่โครงการรถไฟฟ้าทางคู่ ช่วงลพบุรี – ปากน้ำโพ เสนอ คค. เพื่อพิจารณามอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามข้อเสนอแนะของ ขร.	๑๐				

รายงานผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายตามแผนปฏิบัติการกรมการขนส่งทางราง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ ๒) (ไตรมาสที่ ๓ : เมษายน – มิถุนายน ๒๕๖๘)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๘		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ	หน่วยรับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๘)		แผนการเบิกจ่าย (ลบ.)	ผล การเบิกจ่าย (ลบ.) (๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๘)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
		๖. ประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อติดตามและขับเคลื่อนโครงการรถไฟทางคู่อย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง	๒๐ (ครึ่งละ ๑๐)	ต.ค. ๖๗ – ก.ย. ๖๘	๑. เข้าร่วมประชุม กรอ.จังหวัดลพบุรี ครั้งที่ ๖/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๖ ก.ย. ๒๕๖๗ เพื่อชี้แจงข้อเท็จจริงแนวทางการบริหารจัดการเดินรถไฟทางคู่ ช่วงลพบุรี-ปากน้ำโพ เนื่องจากจังหวัดลพบุรีได้รับเรื่องร้องเรียนจากกลุ่ม Facebook “จากการสำรวจการจัดขบวนรถโดยสาร” และ กยร. ได้มีหนังสือสรุปผลการประชุม กรอ.จังหวัดลพบุรี ครั้งที่ ๖/๒๕๖๗ เสนอ คค. เมื่อวันที่ ๘ ต.ค. ๒๕๖๗ โดย รปค.ขส. ส่งการท่ายหนังสือ เมื่อวันที่ ๒๒ ต.ค. ๒๕๖๗ มอบหมาย รฟท. ดำเนินการตามข้อเสนอของ ขร. ๒. ประชุมคณะกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการรถไฟระหว่างเมือง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๘ ต.ค. ๒๕๖๗ และมีหนังสือ ที่ คค ๐๙๐๕๖/๒๑๐๑ ลงวันที่ ๒ ธ.ค. ๒๕๖๗ สรุปผลการประชุมคณะกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการรถไฟระหว่างเมือง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ เสนอ คค. โดย รปค.ขส. ส่งการท่ายหนังสือเมื่อวันที่ ๒๐ ธ.ค. ๒๕๖๗ มอบหมาย รฟท. ดำเนินการตามข้อเสนอของ ขร.	๒๐				

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๘		ปัญหาอุปสรรค/ หมายเหตุ	หน่วย รับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๘)		แผน การเบิกจ่าย (ลบ.)	ผล การเบิกจ่าย (ลบ.) (๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๘)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
					๓. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกำกับและบริหารจัดการระบบขนส่งทางราง ครั้งที่ ๖/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๕ พ.ย. ๒๕๖๗ โดยจัดทำข้อมูลในประเด็นแนวทางการจัดขบวนรถโดยสารรองรับการเปิดให้บริการสถานีลพบุรี ๒ ก่อนเปิดเดินรถไฟทางคู่ ช่วงลพบุรี – ปากน้ำโพ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการรถไฟระหว่างเมือง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ รายงานให้ที่ประชุมทราบเพื่อพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง					
					๔. เข้าร่วมประชุม อจร.จังหวัดลพบุรี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๕ พ.ย. ๒๕๖๗ เพื่อหารือแนวทางการบริหารจัดการหลังจากก่อสร้างแล้วเสร็จและเปิดใช้งานโครงการก่อสร้างสถานีรถไฟทางคู่ ช่วงลพบุรี - ปากน้ำโพร่วมกับจังหวัดลพบุรี และ กยร. ได้มีหนังสือสรุปผลการประชุม อจร.จังหวัดลพบุรี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ เสนอ คค. เมื่อวันที่ ๒ ธ.ค. ๒๕๖๗ โดย รปค.ขส. ส่งการท่ายหนังสือ เมื่อวันที่ ๑๙ ธ.ค. ๒๕๖๗					

รายงานผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายตามแผนปฏิบัติการการขนส่งทางราง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
(ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ ๒) (ไตรมาสที่ ๓ : เมษายน – มิถุนายน ๒๕๖๘)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๘		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ	หน่วยรับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๘)		แผนการเบิกจ่าย (ลบ.)	ผล การเบิกจ่าย (ลบ.) (๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๘)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
					มอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการตามข้อเสนอของ ขร. ๕. เข้าร่วมประชุมการตรวจราชการในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ ๑ (ลพบุรี สระบุรี ชัยนาท อ่างทอง และพระนครศรีอยุธยา) ของผู้ตรวจราชการคมนาคม (นายปิยพงษ์ จิวฉิมกุลไพศาล) เมื่อวันที่ ๒๓ มิ.ย. ๒๕๖๘ เพื่อหารือการบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่าง ขร. รฟท. ขบ. และ สขจ.ลพบุรี เพื่อเตรียมความพร้อมการจัดระบบขนส่งมวลชนเสริม (Feeder) ให้บริการระหว่างสถานีลพบุรี (เดิม) และสถานีลพบุรี ๒ ๖. ประชุมคณะกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการรถไฟระหว่างเมือง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๘					
๒	ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๘	⚙️ อยู่ระหว่างดำเนินการ				๗๕	(ไม่มี)	(ไม่มี)	(ไม่มี)	กยร.(ยต.)
		๑. ติดตามความคืบหน้าการดำเนินงาน ไตรมาสที่ ๑ - ๔	๔๐ (ครึ่งละ ๒๐)	ต.ค. ๖๗ – ก.ย. ๖๘	๑. กยร. มีหนังสือ ที่ คค ๐๙๐๕.๖/ว๑๕ ลงวันที่ ๘ ม.ค. ๒๕๖๘ ถึงสำนักงาน/กอง/กลุ่มเพื่อขอความอนุเคราะห์ให้จัดทำแผนการดำเนินงานและแผนการเบิกจ่ายของแต่ละโครงการ/กิจกรรมและรายงานผลการดำเนินงาน	๓๐				

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘				แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๘		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ	หน่วยรับผิดชอบ	
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๘)		แผนการเบิกจ่าย (ลบ.)			ผลการเบิกจ่าย (ลบ.) (๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๘)
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
					และผลการเบิกจ่าย ณ ไตรมาสที่ ๑ ส่งให้ กยร. ภายในวันที่ ๑๗ ม.ค. ๒๕๖๘ และสำนักงาน/กอง/กลุ่มรายงานผลฯ เรียบร้อยแล้ว ๒. กยร. มีหนังสือ ที่ คค ๐๙๐๕.๖/ว๒๗๒ ลงวันที่ ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘ ถึงสำนักงาน/กอง/กลุ่มเพื่อขอความอนุเคราะห์ ให้รายงานผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่าย ณ ไตรมาสที่ ๒ ส่งให้ กยร. ภายในวันที่ ๔ เม.ย. ๒๕๖๘ และสำนักงาน/กอง/กลุ่มรายงานผลฯ เรียบร้อยแล้ว ๓. กยร. มีหนังสือ ที่ คค ๐๙๐๕.๖/ว๔๙๘ ลงวันที่ ๑๐ มิ.ย. ๒๕๖๘ ถึงสำนักงาน/กอง/กลุ่มเพื่อขอความอนุเคราะห์ ให้รายงานผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่าย ณ ไตรมาสที่ ๓ ส่งให้ กยร. ภายในวันที่ ๑ ก.ค. ๒๕๖๘ และสำนักงาน/กอง/กลุ่มรายงานผลฯ เรียบร้อยแล้ว					
		๒. รายงานผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ ๑ – ๔ เสนอ อจร.	๖๐ (ครึ่งละ ๑๕)	ต.ค. ๖๗ – ก.ย. ๖๘	๑. รวบรวมและประมวลผลการดำเนินงาน และผลการเบิกจ่ายจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน ณ ไตรมาสที่ ๑ เสนอ อจร. แล้ว	๔๕				

รายงานผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายตามแผนปฏิบัติการกรมการขนส่งทางราง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
(ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ ๒) (ไตรมาสที่ ๓ : เมษายน – มิถุนายน ๒๕๖๘)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๘		ปัญหาอุปสรรค/ หมายเหตุ	หน่วย รับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๘)		แผน การเบิกจ่าย (ลบ.)	ผล การเบิกจ่าย (ลบ.) (๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๘)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลา ดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
					๒. รวบรวมและประมวลผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน ณ ไตรมาสที่ ๒ เสนอ อชร. แล้ว ๓. รวบรวมและประมวลผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน ณ ไตรมาสที่ ๓ เสนอ อชร. แล้ว					
๓	ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการการส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งสินค้าทางรางระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ	⚙️ อยู่ระหว่างดำเนินการ				๖๐	(ไม่มี)	(ไม่มี)	(ไม่มี)	กยร.(ยต.)
		๑. ติดตามและรายงานความคืบหน้าผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ฉบับปรับปรุง) (รอบ ๖ เดือน)	๕๐	ภายใน มี.ค. ๖๘	๑. กยร. มีหนังสือ ที่ คค ๐๙๐๕.๖/๒๗๑ ลงวันที่ ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘ เสนอ อชร. เพื่อรายงานความคืบหน้าผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ฉบับปรับปรุง) (รอบ ๖ เดือน) เรียบร้อยแล้ว ๒. กยร. มีหนังสือ ที่ คค ๐๙๐๕.๖/๕๐๐ ลงวันที่ ๘ เม.ย. ๒๕๖๘ เสนอ คค. เพื่อทราบรายงานความคืบหน้าผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ฉบับปรับปรุง) (รอบ ๖ เดือน) และมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	๕๐				

รายงานผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายตามแผนปฏิบัติราชการกรมการขนส่งทางราง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ ๒) (ไตรมาสที่ ๓ : เมษายน – มิถุนายน ๒๕๖๘)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๘		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ	หน่วยรับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๘)		แผนการเบิกจ่าย (ลบ.)	ผล การเบิกจ่าย (ลบ.) (๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๘)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
					ดำเนินการตามข้อเสนอของ ขร. โดย รปค.(ขส.) มีข้อสั่งการท้ายหนังสือดังกล่าว เมื่อวันที่ ๑๑ เม.ย. ๒๕๖๘ มอบหมาย ขบ. รฟท. กทท. และ สทร. พิจารณาให้ความเห็นและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป ๓. กยร. มีหนังสือ ที่ คค ๐๙๐๕.๖/ว๖๗๒ ลงวันที่ ๑๔ พ.ค. ๒๕๖๘ เพื่อขอความอนุเคราะห์ความเห็นต่อรายงานความคืบหน้าการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการฯ (ฉบับปรับปรุง) (รอบ ๖ เดือน) ถึง ขบ. รฟท. กทท. และ สทร. โดย ขบ. กทท. และ สทร. ได้แจ้งความเห็นต่อรายงานความคืบหน้าการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการฯ (ฉบับปรับปรุง) (รอบ ๖ เดือน) ๔. กยร. มีหนังสือ ที่ คค ๐๙๐๕.๖/๕๓๖ ลงวันที่ ๒๓ มิ.ย. ๒๕๖๘ เสนอ อchr. เพื่อรายงานความคืบหน้าผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ฉบับปรับปรุง) (รอบ ๖ เดือน) (ฉบับปรับปรุง)					

รายงานผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายตามแผนปฏิบัติราชการกรมการขนส่งทางราง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ ๒) (ไตรมาสที่ ๓ : เมษายน – มิถุนายน ๒๕๖๘)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๘		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ	หน่วยรับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๘)		แผนการเบิกจ่าย (ลบ.)	ผล การเบิกจ่าย (ลบ.) (๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๘)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
					๕. กยร. มีหนังสือ ที่ คค ๐๙๐๕.๖/๙๒๐ ลงวันที่ ๒๕ มิ.ย. ๒๕๖๘ เสนอ คค. เพื่อทราบรายงานความคืบหน้าผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ฉบับปรับปรุง) (รอบ ๖ เดือน) (ฉบับปรับปรุง) โดย รวค. ได้รับทราบและ รปค.(ขส.) ได้มอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามข้อเสนอของ ขร. แล้ว					
		๒. ติดตามและรายงานความคืบหน้าผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ฉบับปรับปรุง) (รอบ ๑๒ เดือน)	๕๐	ภายใน ก.ย. ๖๘	กยร. อยู่ระหว่างจัดทำร่างหนังสือแจ้งเวียนหน่วยงานเพื่อติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ฉบับปรับปรุง) (รอบ ๑๒ เดือน)	๑๐				
๔	จัดทำรายงานโครงสร้างพื้นฐานระบบรางประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗	👍 ดำเนินการแล้วเสร็จ				๑๐๐	(ไม่มี)	(ไม่มี)	(ไม่มี)	กยร.(ยต.)
		๑. รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง	๒๕	ต.ค. – ธ.ค. ๖๗	รวบรวมข้อมูลด้านระบบรางที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ โครงข่าย สถิติการขนส่ง มาตรฐานการประเมินคุณภาพสถานี ผลสำรวจความพึงพอใจ และการจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศเรียบร้อยแล้ว	๒๕				

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๘		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ	หน่วยรับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๘)		แผนการเบิกจ่าย (ลบ.)	ผล การเบิกจ่าย (ลบ.) (๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๘)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
		๒. จัดทำ (ร่าง) รายงานฯ ในรูปแบบอินโฟกราฟิก	๔๐	ม.ค. – มี.ค. ๖๘	จัดทำ (ร่าง) รายงานโครงสร้างพื้นฐานระบบราง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ เรียบร้อยแล้ว	๔๐				
		๓. เสนอ อชร. พิจารณา	๑๕	เม.ย. ๖๘	กยร. มีหนังสือ ที่ คค ๐๙๐๕.๖/๓๐๗ ลงวันที่ ๑๑ เม.ย. ๒๕๖๘ เสนอ อชร. เพื่อพิจารณารายงานฯ เรียบร้อยแล้ว	๑๕				
		๔. เสนอ คค. รับทราบ	๑๕	เม.ย. ๖๘	กยร. มีหนังสือ ที่ คค ๐๙๐๕.๖/๕๔๕ ลงวันที่ ๑๘ เม.ย. ๒๕๖๘ เรื่อง รายงานโครงสร้างพื้นฐานทางราง ประจำปี ๒๕๖๗ เสนอ คค. เรียบร้อยแล้ว	๑๕				
		๕. เผยแพร่รายงาน	๕	เม.ย. ๖๘	เผยแพร่รายงานโครงสร้างพื้นฐานทางราง ประจำปี ๒๕๖๗ ในเว็บไซต์ ขร. เรียบร้อยแล้ว	๕				
๕	โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อน ติดตาม และประเมินผล การดำเนินโครงการความร่วมมือด้านรถไฟระหว่าง ไทย - จีน ของสำนักงานบริหารการพัฒนาโครงการความร่วมมือด้านรถไฟระหว่างไทย - จีน	⚙️ อยู่ระหว่างดำเนินการ				๘๐	๔.๓๗๔๓ (วงเงินรวม ๕.๔๖๗๘)	๒.๙๖๖๘ (วงเงินลงนามในสัญญา ๔.๓๕๖๕)	(ไม่มี)	สปร./กยร.(ยต.)
		๑. ตรวจรับพัสดุฯ (งวดที่ ๒ รายงานติดตามฯ ประจำเดือนที่ ๓)	๒๐	ต.ค. – พ.ย. ๖๗	๑. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ ในคราวประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๖ พ.ย. ๒๕๖๗ มีมติมอบหมายให้กลุ่มบริษัทที่ปรึกษารับความเห็นและข้อเสนอแนะของที่ประชุมไปปรับปรุง และมีหนังสือรายงานผลฯ งวดที่ ๒ เสนอ อชร. (ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่) แล้ว ๒. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ ในคราวประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘	๒๐				

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๘		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ	หน่วยรับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๘)		แผนการเบิกจ่าย (ลบ.)	ผล การเบิกจ่าย (ลบ.) (๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๘)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
					(ครั้งที่ ๔) เมื่อวันที่ ๑๔ ม.ค ๒๕๖๘ มีมติเห็นชอบงานงวดที่ ๒ รายงานติดตามฯ ประจำเดือนที่ ๓ และมีหนังสือลงวันที่ ๒๔ ม.ค. ๒๕๖๘ รายงานผลฯ งวดที่ ๒ (ครั้งที่ ๒) เสนอ อchr. (ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่) แล้ว					
		๒. ตรวจรับพัสดุฯ (งวดที่ ๓ รายงานติดตามฯ ประจำเดือนที่ ๕ เครื่องมือติดตามฯ (อิเล็กทรอนิกส์) บรรจุในคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต และคู่มือการใช้งานเครื่องมือ (อิเล็กทรอนิกส์) บรรจุในคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต	๒๐	ธ.ค. ๖๗ – ม.ค. ๖๘	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ ในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ (ครั้งที่ ๔) เมื่อวันที่ ๑๔ ม.ค ๒๕๖๘ ได้มีมติเห็นชอบงานงวดที่ ๓ รายงานติดตามฯ ประจำเดือนที่ ๕ เครื่องมือติดตามฯ (อิเล็กทรอนิกส์) บรรจุในคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตและคู่มือการใช้งานเครื่องมือ (อิเล็กทรอนิกส์) บรรจุในคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตและมีหนังสือรายงานผลฯ เสนอ อchr. (ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่) แล้ว	๒๐				
		๓. ตรวจรับพัสดุฯ (งวดที่ ๔ รายงานติดตามฯ ประจำเดือนที่ ๗)	๒๐	ก.พ. – มี.ค. ๖๘	๑. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ ในคราวประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๑๒ มี.ค. ๒๕๖๘ มีมติมอบหมายให้กลุ่มบริษัทที่ปรึกษารับความเห็นและข้อเสนอแนะของที่ประชุมไปปรับปรุงและมีหนังสือรายงานผลฯ งวดที่ ๔ เสนอ อchr. (ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่) แล้ว	๒๐				

รายงานผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายตามแผนปฏิบัติการการกรมการขนส่งทางราง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
(ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ ๒) (ไตรมาสที่ ๓ : เมษายน – มิถุนายน ๒๕๖๘)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘				แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๘		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ	หน่วยรับผิดชอบ	
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๘)		แผนการเบิกจ่าย (ลบ.)			ผล การเบิกจ่าย (ลบ.) (๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๘)
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
					๒. กลุ่มบริษัทที่ปรึกษานำส่งรายงานติดตามฯ ประจำเดือนที่ ๗ (ก.พ. ๒๕๖๘) (ฉบับปรับปรุง) แล้ว เมื่อวันที่ ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘					
					๓. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ ในคราวประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๑๙ พ.ค. ๒๕๖๘ มีมติเห็นชอบรายงานติดตามฯ ประจำเดือนที่ ๗ (ก.พ. ๒๕๖๘) (ฉบับปรับปรุง) และมีหนังสือรายงานผลฯ เสนอ อchr. (ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่) แล้ว					
		๔. ตรวจรับพัสดุฯ (งวดที่ ๕ รายงานติดตามฯ ประจำเดือนที่ ๙)	๒๐	เม.ย. – พ.ค. ๖๘	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ ในคราวประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๑๙ พ.ค. ๒๕๖๘ มีมติเห็นชอบรายงานติดตามฯ ประจำเดือนที่ ๙ (เม.ย. ๒๕๖๘) และมอบหมายกลุ่มบริษัทที่ปรึกษา รับความเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ ไปปรับปรุงในรายงานฉบับถัดไป และมีหนังสือรายงานผลฯ เสนอ อchr. (ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่) แล้ว	๒๐				

รายงานผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายตามแผนปฏิบัติการกรมการขนส่งทางราง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ ๒) (ไตรมาสที่ ๓ : เมษายน – มิถุนายน ๒๕๖๘)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๘		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ	หน่วยรับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๘)		แผนการเบิกจ่าย (ลบ.)	ผล การเบิกจ่าย (ลบ.) (๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๘)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
		๕. ตรวจรับพัสดุฯ (งวดที่ ๖ รายงานติดตามฯ ประจำเดือนที่ ๑๑ คู่มือติดตามฯ สื่อประชาสัมพันธ์ และข้อมูลทั้งหมดบันทึกใน Portable Hard disk)	๒๐	มิ.ย. – ก.ค. ๖๘	ที่ปรึกษาส่งมอบงานแล้วเมื่อวันที่ ๑๔ ก.ค. ๒๕๖๘ อยู่ระหว่างเตรียมการประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ ภายในเดือน ก.ค. ๒๕๖๘	-				
กลยุทธ์ MoS๓ ส่งเสริมงานวิจัย เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมระบบรางภายในประเทศให้มีมาตรฐานสากล และราคาที่แข่งขันได้ จำนวน ๑ โครงการ/กิจกรรม ดังนี้										
๑	ประสานงานและร่วมมือกับสถาบันวิจัย สถาบันการศึกษา ภาควอุตสาหกรรม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับระบบการขนส่งทางราง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมระบบรางภายในประเทศให้มีมาตรฐานสากลและราคาที่แข่งขันได้ หรือพัฒนานวัตกรรมที่ส่งเสริมขีดความสามารถและประสิทธิภาพของการขนส่งทางราง	⚙ อยู่ระหว่างดำเนินการ				๙๓	(ไม่มี)	(ไม่มี)	(ไม่มี)	กยร.(ยพ.)/กมล./กกม.
		๑. มีหนังสือถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อติดตามความคืบหน้าการพัฒนาอุตสาหกรรมระบบรางของประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ และประสาน ติดตามข้อมูล	๒๕	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	ขร. ได้มีหนังสือ ที่ คค ๐๙๐๕.๒/ว๑๗๖๕ และ คค ๐๙๐๕.๒/๑๗๖๖ ลงวันที่ ๑๐ ต.ค. ๒๕๖๗ เรื่อง การติดตามความคืบหน้าการพัฒนาอุตสาหกรรมระบบรางของประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ขอความอนุเคราะห์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รายงานผลการดำเนินงานตามแบบฟอร์มที่กำหนด โดยขอให้นำเสนอ ขร. ภายในวันที่ ๑ มี.ค. ๒๕๖๘ และ ๑ ก.ย. ๒๕๖๘ เพื่อจะได้จัดทำรายงานความคืบหน้าการพัฒนาอุตสาหกรรมระบบรางของประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เสนอ อchr. ต่อไป	๒๕				

รายงานผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายตามแผนปฏิบัติการการขนส่งทางราง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
(ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ ๒) (ไตรมาสที่ ๓ : เมษายน – มิถุนายน ๒๕๖๘)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๘		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ	หน่วยรับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๘)		แผนการเบิกจ่าย (ลบ.)	ผล การเบิกจ่าย (ลบ.) (๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๘)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
		๒. รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลความคืบหน้าการพัฒนาอุตสาหกรรมระบบรางของประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	๒๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	ขร. ได้ประสาน ติดตาม และรวบรวมข้อมูลความคืบหน้าการพัฒนาอุตสาหกรรมระบบรางของประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เรียบร้อยแล้ว ดังนี้ ๑. กรมการจัดหางาน มีหนังสือ ที่ รง ๐๓๐๔๔/๕๘๗๒๑ ลงวันที่ ๒๐ ก.พ. ๒๕๖๘ เรื่อง การติดตามความคืบหน้าการพัฒนาอุตสาหกรรมระบบรางของประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ๒. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มีหนังสือ ที่ อก ๐๗๐๔/๒๑๑๑ ลงวันที่ ๒๔ ก.พ. ๒๕๖๘ เรื่อง การติดตามความคืบหน้าการพัฒนาอุตสาหกรรมระบบรางของประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ๓. สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีหนังสือ ที่ ศธ ๐๖๐๖/๓๒๕๕ ลงวันที่ ๒๖ ก.พ. ๒๕๖๘ เรื่อง ติดตามความคืบหน้าการพัฒนาอุตสาหกรรมระบบรางของประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	๑๕				

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๘		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ	หน่วยรับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๘)		แผนการเบิกจ่าย (ลบ.)	ผล การเบิกจ่าย (ลบ.) (๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๘)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
					๔. กระทรวงการอุดมศึกษา มีหนังสือ ที่ อว ๐๒๐๕.๕/๕๐๑๗ ลงวันที่ ๗ มี.ค. ๒๕๖๘ เรื่อง การติดตามความคืบหน้าการพัฒนาอุตสาหกรรมระบบรางของประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘					
					๕. การรถไฟฯขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย มีหนังสือ ที่ รฟม ๐๑๖/๖๙๔ ลงวันที่ ๑๔ มี.ค. ๒๕๖๘ เรื่อง ขอนำส่งรายงานความคืบหน้าการพัฒนาอุตสาหกรรมระบบรางของประเทศไทย					
					๖. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย มีหนังสือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันที่ ๒๐ มี.ค. ๒๕๖๘ เรื่อง นำส่งข้อมูลผลการดำเนินการติดตามการพัฒนาอุตสาหกรรมระบบรางของประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ข้อมูลในช่วงวันที่ ๑ ก.ย. ๒๕๖๗ – ๒๘ ก.พ. ๒๕๖๘					
					๗. กรมบัญชีกลาง มีหนังสือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันที่ ๒๑ มี.ค. ๒๕๖๘ เรื่อง ข้อมูลผลการดำเนินการติดตามการพัฒนาอุตสาหกรรมระบบรางฯ เดือน มี.ค. ๒๕๖๘					

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๘		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ	หน่วยรับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๘)		แผนการเบิกจ่าย (ลบ.)	ผล การเบิกจ่าย (ลบ.) (๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๘)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
					๘. สถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบรางมีหนังสือ ที่ สทร ๒๐๑/๔๘ ลงวันที่ ๒๗ มี.ค. ๒๕๖๘ เรื่อง รายงานความคืบหน้าการพัฒนาอุตสาหกรรมระบบรางของประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘					
					๙. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย มีหนังสือ ที่ อว ๕๑๐๑/๑๓๐๕ ลงวันที่ ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘ เรื่อง ขอส่งรายงานความคืบหน้าการพัฒนาอุตสาหกรรมระบบรางของประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘					
					๑๐. สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย มีหนังสือ ที่ ๖๒/๑๗๕๙/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๕ เม.ย. ๒๕๖๘ เรื่อง ชี้แจงข้อเสนอในการดำเนินงาน					
					๑๑. สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน มีหนังสือ ที่ นร ๑๓๐๙/๕๖๓๔ ลงวันที่ ๒๖ พ.ค. ๒๕๖๘ เรื่อง การติดตามความคืบหน้าการพัฒนาอุตสาหกรรมระบบรางของประเทศไทยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘					

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๘		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ	หน่วยรับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๘)		แผนการเบิกจ่าย (ลบ.)	ผล การเบิกจ่าย (ลบ.) (๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๘)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
					ขร. ได้ดำเนินการบันทึกข้อมูลความคืบหน้าการพัฒนาอุตสาหกรรมระบบรางของประเทศไทยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ลงตาราง เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลความคืบหน้าการพัฒนาอุตสาหกรรมระบบรางของประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ และจัดทำรายงานความคืบหน้าการพัฒนาอุตสาหกรรมระบบรางของประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ส่วนที่ ๓ ต่อไป					
		๓. จัดทำรายงานความคืบหน้าการพัฒนาอุตสาหกรรมระบบรางของประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เสนอ อchr.	๕	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	๑. จัดทำรายงานความคืบหน้าการพัฒนาอุตสาหกรรมระบบรางของประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ส่วนที่ ๑ – ๒ แล้วเสร็จ ๒. จัดทำ (ร่าง) หนังสือเสนอ อchr. เรื่อง รายงานความคืบหน้าการพัฒนาอุตสาหกรรมระบบรางของประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	๓				
		๔. ประสานงานและร่วมมือกับสถาบันวิจัยสถาบันการศึกษาภาคอุตสาหกรรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	๕๐	พ.ย. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	๑. ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) และระบบ Ai ในการตรวจจับพร้อมทั้งเสียงเตือนบริเวณจุดตัดการรถไฟกับถนน ร่วมกับ สทร. และ รฟท.	๕๐	(ไม่มี)	(ไม่มี)	(ไม่มี)	กมป.

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘				แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๘		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ	หน่วยรับผิดชอบ	
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๘)		แผนการเบิกจ่าย (ลบ.)			ผล การเบิกจ่าย (ลบ.) (๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๘)
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
		กับระบบการขนส่งทางรางทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมระบบรางภายในประเทศให้มีมาตรฐานสากล และราคาที่แข่งขันได้หรือพัฒนานวัตกรรมที่ส่งเสริมขีดความสามารถและประสิทธิภาพของการขนส่งทางราง			๑.๑ ตามหนังสือ ที่ คค ๐๒๐๐.๒/กพบ ๘๓ ลงวันที่ ๔ มิ.ย. ๒๕๖๗ ให้ รฟท. ดำเนินการตามมาตรฐานความปลอดภัยเพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นตามมาตรการ/แนวทางการป้องกันหรือลดการเกิดอุบัติเหตุตั้งแต่ระดับเหตุอันตรายร้ายแรงแล้ว รายงานให้ทราบเป็นระยะ ตามข้อเสนอของ ขร. ซึ่งรฟท. ได้มีหนังสือ ที่ รฟ ๑/๓๐๕๙/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๓ ธ.ค. ๒๕๖๗ ถึง ขร. เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการ/แนวทางการป้องกันหรือลดการเกิดอุบัติเหตุตั้งแต่ระดับเหตุอันตรายร้ายแรงของไตรมาสที่ ๓ และ ๔ ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (ครั้งที่ ๒) ถึง ขร. โดยมีรายละเอียดในส่วนของ การดำเนินการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) และระบบ AI ซึ่ง รฟท. อยู่ระหว่างรอการประสานงานจากสถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง (สทรว.) ในการเข้าดำเนินการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) และระบบ AI ในการตรวจจับ พร้อมทั้งเสียงเตือนบริเวณจุดตัด					

รายงานผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายตามแผนปฏิบัติการกรมการขนส่งทางราง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ ๒) (ไตรมาสที่ ๓ : เมษายน – มิถุนายน ๒๕๖๘)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๘		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ	หน่วยรับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๘)		แผนการเบิกจ่าย (ลบ.)	ผล การเบิกจ่าย (ลบ.) (๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๘)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
					การรถไฟกับถนนนำร่องเพื่อลดอุบัติเหตุและเพิ่มความปลอดภัยของเขตโครงสร้างทางรถไฟให้มากขึ้น ๑.๒ จัดประชุมร่วมกันระหว่าง ขร. และ สทร. เมื่อวันที่ ๑๖ ก.พ. ๒๕๖๗ ขร. ขอให้ สทร. พิจารณาแนวทางการนำร่องโครงการติดตั้งกล้อง CCTV และระบบเทคโนโลยี AI เพื่อช่วยลดปัญหาการเกิดอุบัติเหตุบริเวณจุดตัดทางรถไฟกับถนน ต่อมา รชค. ได้มีข้อสั่งการ เมื่อวันที่ ๑๙ ก.พ. ๒๕๖๗ มอบหมายให้ สทร. และ รฟท. จัดหากำลังตรวจจับโดยใช้ปัญญาประดิษฐ์ (Ai Camera) เพื่อแก้ปัญหาอุบัติเหตุจุดตัดทางรถไฟ ๑.๓ ขร. ได้เข้าร่วมการอบรมการใช้งานระบบและการพัฒนา AI Algorithm เพื่อตรวจจับและแจ้งเตือนอัจฉริยะสำหรับความปลอดภัยบริเวณจุดตัดทางรถไฟกับถนน เมื่อวันที่ ๑๒ - ๑๓ มี.ค. ๒๕๖๘ เพื่อบูรณาการความร่วมมือระหว่างกรมการขนส่งทางราง การรถไฟแห่งประเทศไทย สถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี					

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๘		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ	หน่วยรับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๘)		แผนการเบิกจ่าย (ลบ.)	ผล การเบิกจ่าย (ลบ.) (๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๘)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
					ระบบราง (องค์การมหาชน) และผู้เชี่ยวชาญด้าน AI สำหรับเพิ่มประสิทธิภาพในการเฝ้าระวังและแจ้งเตือนอุบัติเหตุบริเวณจุดตัดทางรถไฟกับถนน รวมทั้งเสริมสร้างความรู้และทักษะในการใช้งานระบบ AI สำหรับการตรวจจับและแจ้งเตือนอัจฉริยะบริเวณจุดตัดทางรถไฟกับถนน รวมถึงประยุกต์ใช้ความรู้ที่ได้รับในการปรับปรุงมาตรการด้านความปลอดภัย และการบริหารจัดการจุดตัดทางรถไฟกับถนนอย่างมีประสิทธิภาพ ๑.๔ ขร. สทร. และ รฟท. ได้หารือร่วมกันถึงรูปแบบและแนวทางการติดตั้งกล้อง CCTV และ AI ตลอดจนได้ลงสำรวจและคัดเลือกพื้นที่ที่จะนำร่องติดตั้งกล้อง CCTV และ AI ในจุดตัดที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุจำนวน ๘ แห่ง โดยสถานะปัจจุบันได้ติดตั้งแล้วเสร็จทั้งสิ้น ๘ แห่ง และได้เปิดใช้งานแล้ว ทั้งนี้ อยู่ระหว่างการส่งมอบงานให้ สทร. คาดว่าจะแล้วเสร็จ ก.ค. ๒๕๖๘					

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๘		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ	หน่วยรับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๘)		แผนการเบิกจ่าย (ลบ.)	ผล การเบิกจ่าย (ลบ.) (๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๘)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
					๒. เข้าร่วมการพิจารณา/ดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการจัดร่างมาตรฐานของ สทร. เพื่อให้ข้อเสนอแนะ แนวทาง และกำหนดทิศทางการพัฒนา ร่างมาตรฐาน และพิจารณาปรับปรุงแก้ไข และทบทวนร่างมาตรฐานดังกล่าวให้มีความถูกต้องทางวิชาการและเหมาะสมต่อการนำไปใช้ปฏิบัติ ๒.๑ ร่างมาตรฐานขึ้นส่วนระบบรางของประเทศ : หมอนคอนกรีตและอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวราง • ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๑๖ พ.ค. ๒๕๖๘ ๒.๒ ร่างมาตรการทดสอบคุณสมบัติทางเสียงของกำแพงกันเสียงด้านระบบราง (๑) ขร. เข้าร่วมประชุมคณะทำงานฯ • ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๒๘ ธ.ค. ๒๕๖๘ • ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๗ มี.ค. ๒๕๖๘ • ครั้งที่ ๓/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๙ เม.ย. ๒๕๖๘					

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘				แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๘		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ	หน่วยรับผิดชอบ	
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๘)		แผนการเบิกจ่าย (ลบ.)			ผล การเบิกจ่าย (ลบ.) (๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๘)
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
					(๒) ขร. เข้าร่วมการศึกษาดูงาน กระบวนการประกอบกำแพงกันเสียง เมื่อวันที่ ๗ ก.พ. ๒๕๖๘ ๒.๓ ร่างมาตรฐานระบบรางด้านการเชื่อมซ่อมผิวหัวราง (๑) ขร. เข้าร่วมประชุมคณะทำงานฯ • ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๒๑ ม.ค. ๒๕๖๘ • ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๒๔ ม.ค. ๒๕๖๘ • ครั้งที่ ๓/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๒๗ มี.ค. ๒๕๖๘ (๒) ขร. ได้ร่วมการประชุมเทคนิคพิจารณา (Technical hearing) ร่างมาตรฐานฯ เมื่อวันที่ ๑๘ ก.พ. ๒๕๖๘ ๓. เข้าร่วมพิจารณาร่างมาตรฐานของสถาบันวิจัย ขร. ได้เข้าร่วมการประชุมคณะทำงาน พิจารณาร่างมาตรฐานกำแพงกันเสียงจากโพนยางธรรมชาติ (สถาบันวิจัยและพัฒนานวัตกรรมยางพารา ม.สงขลา) เมื่อวันที่ ๒๒ ม.ค. ๒๕๖๘ เพื่อพิจารณาปรับปรุง/แก้ไข/ทบทวน/เสนอแนะร่างมาตรฐานฯ					

รายงานผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายตามแผนปฏิบัติการกรมการขนส่งทางราง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
(ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ ๒) (ไตรมาสที่ ๓ : เมษายน – มิถุนายน ๒๕๖๘)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๘		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ	หน่วยรับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๘)		แผนการเบิกจ่าย (ลบ.)	ผล การเบิกจ่าย (ลบ.) (๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๘)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
					๔. เข้าร่วมพิจารณาโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพ (NQI) ด้านระบบรางของประเทศ : มาตรฐานทางวิศวกรรมเพื่อการขับเคลื่อนระบบราง เพื่อให้ข้อเสนอแนะ แนวทาง และกำหนดทิศทางการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพด้านระบบรางของประเทศทางด้านมาตรฐานทางวิศวกรรมเพื่อสนับสนุนระบบราง ขร. ได้เข้าร่วมประชุมคณะทำงานฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๒๕ ก.พ. ๒๕๖๘					
พันธกิจ M๒ พัฒนามาตรฐานและกำกับดูแลการขนส่งทางรางให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล										
กลยุทธ์ M๒S๑ ศึกษาจัดทำมาตรฐานการขนส่งทางรางเพื่อเพิ่มความปลอดภัยและลดอุบัติเหตุ จำนวน ๕ โครงการ/กิจกรรม ดังนี้										
๑	จัดทำร่างมาตรฐานการขนส่งทางรางที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย จำนวน ๗ มาตรฐาน	⚙️ อยู่ระหว่างดำเนินการ				๕๖.๙๙	(ไม่มี)	(ไม่มี)	(ไม่มี)	กมป.
		๑. ศึกษา รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง	๗ (มาตรฐานละ ๑)	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	ศึกษา รวบรวมข้อมูลของมาตรฐานต่อไปนี้แล้วเสร็จ ๑. มาตรฐานเขตโครงสร้างทางรถไฟ ๒. มาตรฐานระบบควบคุมระบบอาณัติสัญญาณจากศูนย์กลางสำหรับโครงข่ายรถไฟฟ้าในเมือง	๗				

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๘		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ	หน่วยรับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๘)		แผนการเบิกจ่าย (ลบ.)	ผล การเบิกจ่าย (ลบ.) (๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๘)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
					๓. มาตรฐานการออกแบบและวางแนวเส้นทางสำหรับทางขนาด ๑,๔๓๕ มม. ๔. มาตรฐานวงจรไฟตอน ๕. มาตรฐานประแจกล ๖. มาตรฐานระบบจ่ายไฟฟ้าขับเคลื่อนกระแสดตรง ๗. มาตรฐานความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้าในระบบราง ๘. มาตรฐานการป้องกันอันตรายจากระบบไฟฟ้าบนตัวรถขนส่งทางราง					
	๒. จัดทำร่างมาตรฐาน	๗ (มาตรฐานละ ๑)	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	จัดทำร่างมาตรฐานแล้วเสร็จ ดังนี้ ๑. มาตรฐานเขตโครงสร้างทางรถไฟ ๒. มาตรฐานระบบควบคุมระบบอาณัติสัญญาณจากศูนย์กลางสำหรับโครงข่ายรถไฟในเมือง ๓. มาตรฐานการออกแบบและวางแนวเส้นทางสำหรับทางขนาด ๑,๔๓๕ มม. ๔. มาตรฐานการป้องกันอันตรายจากระบบไฟฟ้าสำหรับรถขนส่งทางราง ๕. มาตรฐานด้านขนาด มิติ และการจัดวางอุปกรณ์ในห้องขับเคลื่อนขนส่งทางราง	๕					

รายงานผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายตามแผนปฏิบัติการการขนส่งทางราง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
(ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ ๒) (ไตรมาสที่ ๓ : เมษายน – มิถุนายน ๒๕๖๘)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๘		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ	หน่วยรับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๘)		แผนการเบิกจ่าย (ลบ.)	ผล การเบิกจ่าย (ลบ.) (๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๘)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
		๓. เสนอร่างมาตรฐานให้คณะอนุกรรมการพิจารณาเห็นชอบ	๒๘.๖๗ (มาตรฐานละ ๔.๐๙)	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	คณะอนุกรรมการพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างมาตรฐานดังต่อไปนี้แล้ว ๑. มาตรฐานเขตโครงสร้างทางรถไฟ ๒. มาตรฐานระบบควบคุมระบบอาณัติสัญญาณจากศูนย์กลางสำหรับโครงข่ายรถไฟในเมือง ๓. มาตรฐานการออกแบบและวางแนวเส้นทางสำหรับทางขนาด ๑,๔๓๕ มม. ๔. มาตรฐานการป้องกันอันตรายจากระบบไฟฟ้าสำหรับรถขนส่งทางราง ๕. มาตรฐานด้านขนาดมิติ และการจัดวางอุปกรณ์ในห้องขับเคลื่อนส่งทางราง	๒๐.๔๕				
		๔. เสนอร่างมาตรฐานให้คณะกรรมการจัดทำมาตรฐานการขนส่งทางรางพิจารณาเห็นชอบ	๒๘.๖๗ (มาตรฐานละ ๔.๐๙)	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	คณะกรรมการจัดทำมาตรฐานการขนส่งทางรางพิจารณาให้ความเห็นชอบมาตรฐานดังต่อไปนี้ ๑. มาตรฐานเขตโครงสร้างทางรถไฟ ๒. มาตรฐานระบบควบคุมระบบอาณัติสัญญาณจากศูนย์กลางสำหรับโครงข่ายรถไฟในเมือง ๓. มาตรฐานการออกแบบและวางแนวเส้นทางสำหรับทางขนาด ๑,๔๓๕ มม.	๑๒.๒๗				

รายงานผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายตามแผนปฏิบัติการการขนส่งทางราง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ ๒) (ไตรมาสที่ ๓ : เมษายน – มิถุนายน ๒๕๖๘)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๘		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ	หน่วยรับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๘)		แผนการเบิกจ่าย (ลบ.)	ผล การเบิกจ่าย (ลบ.) (๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๘)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
		๕. เสนอ คค. มอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำมาตรฐานไปพิจารณาบังคับใช้	๒๘.๖๗ (มาตรฐานละ ๔.๐๙)	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	เสนอ คค. มอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำมาตรฐานไปพิจารณาบังคับใช้แล้วดังต่อไปนี้ ๑. มาตรฐานเขตโครงสร้างทางรถไฟ ๒. มาตรฐานระบบควบคุมระบบอาณัติสัญญาณจากศูนย์กลางสำหรับโครงข่ายรถไฟในเมือง ๓. มาตรฐานการออกแบบและวางแนวเส้นทางสำหรับทางขนาด ๑,๔๓๕ มม.	๑๒.๒๗				
๒	ศึกษามาตรฐานระบบรางของ UIC	⚙️ อยู่ระหว่างดำเนินการ				๗๙	๐.๔๑๐๙ (วงเงินรวม ๐.๔๑๐๙)	๐.๓๘๙๒	หมายเหตุ : เบิกจ่ายแล้วเสร็จ โดยมีเงินเหลือจ่าย ๐.๐๒๑๗ ล้านบาท เนื่องจากส่วนต่างของค่าเงินยูโร	กมป.
		๑. ดำเนินการต่ออายุสมาชิก	๓๐	ม.ค. - ก.พ. ๖๘	ดำเนินการต่ออายุสมาชิกเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๒๙ ม.ค. ๒๕๖๘	๓๐				
		๒. นำมาตรฐานระบบรางของ UIC มาศึกษาและพัฒนาจัดทำมาตรการรักษาความปลอดภัยในระบบรางหรือสื่อประชาสัมพันธ์	๓๕ (ขั้นตอนละ ๗)	ก.พ. - มิ.ย. ๖๘	อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑. รวบรวมและศึกษาเกี่ยวกับผลกระทบที่เกิดจากเสียงในระบบรางของ UIC ๒. อยู่ระหว่างจัดทำสรุปข้อมูลของ UIC สหรัฐอเมริกา และประเทศไทย เพื่อนำมาเปรียบเทียบและวิเคราะห์ต่อไป	๑๔				
		๓. เผยแพร่มาตรการหรือสื่อประชาสัมพันธ์ที่จัดทำขึ้นหรือเสนอ คค. มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	๓๕ (กิจกรรมละ ๑๗.๕)	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	๑. เข้าร่วมฝึกอบรมในหัวข้อ Safety ณ ประเทศญี่ปุ่น เมื่อวันที่ ๑๑ - ๑๕ พ.ย. ๒๕๖๗ ที่ UIC เป็นผู้จัด โดย กมป. จัดทำรายงานผลการฝึก	๓๕				

รายงานผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายตามแผนปฏิบัติการกรมการขนส่งทางราง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
(ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ ๒) (ไตรมาสที่ ๓ : เมษายน – มิถุนายน ๒๕๖๘)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๘		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ	หน่วยรับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๘)		แผนการเบิกจ่าย (ลบ.)	ผล การเบิกจ่าย (ลบ.) (๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๘)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
		พิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป			อบรมฯ และเผยแพร่องค์ความรู้ด้านความปลอดภัยระบบราง เมื่อวันที่ ๔ ธ.ค. ๒๕๖๗ ๒. เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ UIC-JR East Enhance Reliability and Resilience for Railway Operation in Asia-Pacific region ระหว่างวันที่ ๒ – ๕ มิ.ย. ๒๕๖๘ ณ เมืองโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น โดย กบป. จัดทำรายงานผลการเข้าร่วมดังกล่าว และเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับแนวทางการจำกัดการเดินรถ มาตรการรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ เช่น ลมแรง น้ำท่วม ดินถล่ม แผ่นดินไหว แนวทางการพัฒนาพนักงานในระบบรางเมื่อวันที่ ๙ มิ.ย. ๒๕๖๘					

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๘		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ	หน่วยรับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๘)		แผนการเบิกจ่าย (ลบ.)	ผล การเบิกจ่าย (ลบ.) (๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๘)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
๓	โครงการศึกษาจัดทำมาตรฐานการตรวจสอบและรับรองรถขนส่งทางราง	✔ ดำเนินการแล้วเสร็จ				๑๐๐	๑๐.๔๗๗๑ (วงเงินรวม ๑๓.๐๙๖๓)	๑๐.๔๗๕๘ (วงเงินลงนามในสัญญา ๑๐.๔๗๕๘)	หมายเหตุ : เบิกจ่ายแล้วเสร็จตามวงเงินในสัญญา	กมป.
		๑. ดำเนินการตามงวดงานที่ ๒	๓๐	ต.ค. ๖๗	ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างที่ปรึกษา ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑ ต.ค. ๒๕๖๗	๓๐				
		๒. ดำเนินการตามงวดงานที่ ๓	๓๕	ธ.ค. ๖๗ - ม.ค. ๖๘	๑. ที่ปรึกษาได้มีหนังสือส่งมอบงานงวดที่ ๓ เมื่อวันที่ ๑๗ ธ.ค. ๒๕๖๗ และประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ ครั้งที่ ๔ เมื่อวันที่ ๒๗ ธ.ค. ๒๕๖๗ ๒. มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ (Working group) กับผู้ที่เกี่ยวข้อง ไม่น้อยกว่า ๓๐ คน เมื่อวันที่ ๑๐ ม.ค. ๒๕๖๘	๓๕				
		๓. ดำเนินการตามงวดงานที่ ๔	๓๕	ก.พ. – มี.ค. ๖๘	๑. มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมความเข้าใจให้กับประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ไม่น้อยกว่า ๒๐ คน เมื่อวันที่ ๔ ก.พ. ๒๕๖๘ ๒. มีการจัดสัมมนานำเสนอรายละเอียดโครงการต่อผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมการขนส่งทางราง รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไม่น้อยกว่า ๕๐ คน เมื่อวันที่ ๖ ก.พ. ๒๕๖๘	๓๕				

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๘		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ	หน่วยรับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๘)		แผนการเบิกจ่าย (ลบ.)	ผล การเบิกจ่าย (ลบ.) (๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๘)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
					๓. ที่ปรึกษาได้มีหนังสือส่งมอบงานงวดที่ ๔ เมื่อวันที่ ๑๔ ก.พ. ๒๕๖๘ และประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ สำหรับงานงวดที่ ๔ เมื่อวันที่ ๑๐ มี.ค. ๒๕๖๘ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว					
๔	โครงการศึกษาจัดทำมาตรฐานระบบระบายน้ำโครงสร้างพื้นฐานระบบราง และจัดทำมาตรการลดความเสี่ยงต่อภัยระบบราง	⚙️ อยู่ระหว่างดำเนินการ				๖๕	๘.๘๑๘๗ (วงเงินรวม ๒๒.๐๔๖๗)	๘.๘๑๘๗	หมายเหตุ: โครงการผูกพันปี ๒๕๖๗ - ๒๕๖๙ เบิกจ่ายครบแล้วในงบประมาณ ๒๕๖๘	กมป.
		๑. ดำเนินการตามงวดงานที่ ๓ และติดตามความก้าวหน้าโครงการฯ	๓๐	ธ.ค. ๖๗ – ก.พ. ๖๘	๑. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีหนังสือเลขที่ อว ๖๕๐๑.๑๐.๓/๓๒๕ ลงวันที่ ๖ ธ.ค. ๒๕๖๗ เรื่อง ขอส่งรายงานความก้าวหน้าฉบับที่ ๒ (Progress Report ๒) และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงวดงานที่ ๓ ๒. ประชุมคณะทำงานให้ความเห็นฯ ครั้งที่ ๓-๓/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๔ ธ.ค. ๒๕๖๗ ๓. ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างที่ปรึกษาฯ งวดที่ ๓ เมื่อวันที่ ๒๔ ธ.ค. ๒๕๖๗ โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบ	๓๐				

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๘		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ	หน่วยรับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๘)		แผนการเบิกจ่าย (ลบ.)	ผล การเบิกจ่าย (ลบ.) (๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๘)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
					๔. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีหนังสือเลขที่ อว ๖๕๐๑.๑๐.๓/๓๕๗ ลงวันที่ ๒๖ ธ.ค. ๒๕๖๗ เรื่อง ขอบเบิกเงินงวดที่ ๓ (ร้อยละ ๒๐) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ มีหนังสือ ที่ คค ๐๙๐๔.๒/๒๘ ลงวันที่ ๑๖ ม.ค. ๒๕๖๘ เรื่อง รายงานผลการตรวจรับพัสดุในงานจ้างที่ปรึกษาฯ งวดที่ ๓ ๕. มีการประชุมประจำเดือน ครั้งที่ ๕-๑/๒๕๖๘ เพื่อติดตามความก้าวหน้าโครงการฯ เมื่อวันที่ ๒๓ ม.ค. ๒๕๖๘ ๖. มีการประชุมประจำเดือน ครั้งที่ ๖-๒/๒๕๖๘ เพื่อติดตามความก้าวหน้าโครงการฯ เมื่อวันที่ ๒๖ ก.พ. ๒๕๖๘					
		๒. ดำเนินการตามงวดงานที่ ๔ และติดตามความก้าวหน้าโครงการฯ	๓๕	มี.ค. – มิ.ย. ๖๘	๑. จัดอบรมถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีโครงการศึกษาจัดทำมาตรฐานระบบระบายน้ำโครงสร้างพื้นฐานระบบรางและจัดทำมาตรการลดความเสี่ยงต่อภัยระบบราง ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๔ มี.ค. ๒๕๖๘ ๒. มีการประชุมประจำเดือน ครั้งที่ ๗-๓/๒๕๖๘ เพื่อติดตามความก้าวหน้าโครงการฯ เมื่อวันที่ ๑๙ มี.ค. ๒๕๖๘	๓๕				

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๘		ปัญหาอุปสรรค/ หมายเหตุ	หน่วย รับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๘)		แผน การเบิกจ่าย (ลบ.)	ผล การเบิกจ่าย (ลบ.) (๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๘)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลา ดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
					๓. ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลประกอบการ ดำเนินโครงการศึกษาจัดทำมาตรฐาน ระบบระบายน้ำโครงสร้างพื้นฐาน ระบบรางฯ ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดชลบุรี และจังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ ๒๔ - ๒๘ มี.ค. ๒๕๖๘ ๔. ผู้รับจ้างส่งงานงวดที่ ๔ เมื่อวันที่ ๔ เม.ย. ๒๕๖๘ ๕. ประชุมคณะทำงานให้ความเห็นฯ ครั้งที่ ๔-๑/๒๕๖๘ และประชุม คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงาน จ้างที่ปรึกษาฯ งวดที่ ๔ ในวันที่ ๒๒ เม.ย. ๒๕๖๘ ๖. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ อว ๖๕๐๑.๑๐.๓/๑๐๔ ลงวันที่ ๒๔ เม.ย. ๒๕๖๘ เรื่อง ขอเบิกเงินงวดที่ ๔ (ร้อยละ ๒๐) ๗. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ มีหนังสือ ที่ คค ๐๙๐๔.๒/๑๖๙ ลงวันที่ ๑๓ พ.ค. ๒๕๖๘ เรื่อง รายงานผลการ ตรวจรับพัสดุ ในงานจ้างที่ปรึกษาฯ งวดที่ ๔ ๘. ประชุมประจำเดือน ครั้งที่ ๙-๕/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๒๖ มิ.ย. ๒๕๖๘					

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๘		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ	หน่วยรับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๘)		แผนการเบิกจ่าย (ลบ.)	ผล การเบิกจ่าย (ลบ.) (๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๘)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
		๓. ดำเนินการตามงวดงานที่ ๕ และติดตามความก้าวหน้าโครงการฯ	๓๕	พ.ค. – ส.ค. ๖๘	กำหนดส่งมอบงานในวันที่ ๖ ส.ค. ๒๕๖๘	-				
๕	กำหนดมาตรการเชิงป้องกันให้แก่หน่วยงานที่มีอำนาจเกี่ยวกับการขนส่งทางราง กรณีที่ตรวจพบในระหว่างการสอบสวนว่าจำเป็นต้องดำเนินการโดยเร็วเพื่อให้เกิดความปลอดภัย	✔ ดำเนินการแล้วเสร็จ				๑๐๐	(ไม่มี)	(ไม่มี)	(ไม่มี)	กมป.
		๑. จัดทำรายงานมาตรการเชิงป้องกันในกรณีที่จำเป็นต้องดำเนินการโดยเร็วเพื่อให้เกิดความปลอดภัย เสนอให้ คค. พิจารณามอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามมาตรการ/ข้อเสนอแนะต่อไป	๕๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	๑. เสนอ คค. พิจารณามอบหมายให้ รฟท. ดำเนินการตามแนวทางการป้องกันอุบัติเหตุโดยเร็ว ในเรื่องอุบัติเหตุขบวนรถไฟชมนรยนต์ บริเวณทางลักผ่านหลักกิโลเมตรที่ ๖๑๒/๑-๒ ระหว่างสถานีมะลวน - สถานีท่าฉาง อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยจัดพนักงาน/ลูกจ้าง/อาสาสมัครมาเซ็นแผงเหล็กเลื่อนกันถนนบริเวณทางลักผ่านตลอด ๒๔ ชั่วโมง หรือพิจารณาปิดทางลักผ่าน เมื่อวันที่ ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗ ๒. เสนอ คค. พิจารณามอบหมายให้ รฟท. ดำเนินการตามแนวทางการป้องกันอุบัติเหตุโดยเร็ว ในเรื่องอุบัติเหตุหัวรถจักรดีเซลชมนรยนต์ บริเวณทางผ่านถนนเสมอระดับระหว่างสถานีพัทยา – สถานีบ้านห้วยขวาง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ให้บริหารจัดการจราจรบริเวณจุดต่ออย่างเข้มงวด	๕๐				

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๘		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ	หน่วยรับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๘)		แผนการเบิกจ่าย (ลบ.)	ผล การเบิกจ่าย (ลบ.) (๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๘)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
					ไม่ให้มีการหยุดรถคร่อมทางรถไฟ และปฏิบัติตามมาตรา ๖๒ แห่งพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติมโดย ครุฑครัด เมื่อวันที่ ๒๑ พ.ย. ๒๕๖๗ ๓. เสนอ คค. พิจารณามอบหมายให้ รฟท. ดำเนินการตามแนวทางการป้องกันอุบัติเหตุโดยเร็วในเรื่องอุบัติเหตุ ขบวนรถสินค้าที่ ๕๑๒ (หินลับ - เชียงรายน้อย) ตกราง บริเวณหลักกิโลเมตรที่ ๑๓๙/๕ ย่านสถานีรถไฟ ผาเสด็จ อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี สถานีผาเสด็จ ให้มีค่าทางเรขาคณิตต่าง ๆ ของทางรถไฟ (Track Geometry) รวมทั้งตรวจสอบหน้าตัดราง (Rail Profile) ให้อยู่ในค่าเกณฑ์มาตรฐาน พร้อมทั้งพิจารณาเปลี่ยนหมอนรองราง (sleeper) และหมอนประแจ (bearer) ที่ได้รับความเสียหายจนส่งผลกระทบต่อความปลอดภัย เพื่อให้ทางรถไฟสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สมบูรณ์และมีความปลอดภัยตามมาตรฐาน เมื่อวันที่ ๑๘ ธ.ค. ๒๕๖๗					

รายงานผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายตามแผนปฏิบัติราชการกรมการขนส่งทางราง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
(ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ ๒) (ไตรมาสที่ ๓ : เมษายน – มิถุนายน ๒๕๖๘)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๘		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ	หน่วยรับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๘)		แผนการเบิกจ่าย (ลบ.)	ผล การเบิกจ่าย (ลบ.) (๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๘)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
					๔. เสนอ คค. พิจารณามอบหมายให้ รพท. ดำเนินการตามแนวทางการป้องกันอุบัติเหตุโดยเร็ว ในเรื่องอุบัติเหตุขบวนรถด่วนพิเศษที่ ๓๒ (ชุมทางหาดใหญ่ - กรุงเทพอภิวัฒน์) เกี่ยวร่างเข้ามาที่ตู้โดยสาร ระหว่างสถานีควนหินม้าย - สถานีปากตะโก จังหวัดชุมพร ให้ดำเนินการกำหนดมาตรการด้านความปลอดภัยในการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างในเขตพื้นที่ของ รพท. ที่เข้มงวดมากขึ้น โดยผู้รับจ้างต้องมีการแจ้งการเข้าพื้นที่เพื่อปฏิบัติงานล่วงหน้าทุกครั้ง และมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายการช่างโยธา รพท. ที่รับผิดชอบรับทราบและตรวจสอบความเรียบร้อยก่อนผู้รับจ้างเลิกปฏิบัติงานในแต่ละวัน เพื่อให้มั่นใจว่าไม่มีวัสดุและอุปกรณ์อยู่ใกล้เขตโครงสร้างทางรถไฟ เมื่อวันที่ ๑๔ ก.พ. ๒๕๖๘					
					๕. เสนอ คค. พิจารณามอบหมายให้ รพท. ดำเนินการตามแนวทางการป้องกันอุบัติเหตุโดยเร็ว ในเรื่องอุบัติเหตุขบวนรถเร็วที่ ๑๖๘ (กันตัง - กรุงเทพอภิวัฒน์) ขนรถยนต์ บริเวณทางลัดผ่าน ระหว่างสถานีกันตัง – สถานีตรัง จังหวัดตรัง ให้					

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๘		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ	หน่วยรับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๘)		แผนการเบิกจ่าย (ลบ.)	ผล การเบิกจ่าย (ลบ.) (๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๘)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
					ประสานกับองค์การบริหารส่วนตำบลบางหมาก เจ้าของถนนตัดผ่านทางรถไฟ ปิดจุดตัดทางหลักผ่านที่เกิดอุบัติเหตุร้ายแรงดังกล่าว ตามนโยบายของกระทรวงคมนาคม โดยให้ เสนอ คณะอนุกรรมการกลั่นกรองการอนุญาต และแก้ไขปัญหาคัดตัดทางรถไฟกับถนนระดับจังหวัดของจังหวัดตรัง เพื่อพิจารณาการแก้ไขปัญหาลักษณะจุดดังกล่าว และในเขตพื้นที่จังหวัดตรังในจุดอื่น ๆ ต่อไป เมื่อวันที่ ๑๗ มี.ค. ๒๕๖๘ ๖. เสนอ คค. พิจารณามอบหมายให้ รพท. ดำเนินการตามแนวทางการป้องกันอุบัติเหตุโดยเร็ว ในเรื่องอุบัติเหตุขบวนรถบำรุงทางที่ ๑๔๐๖ (ต้นลำโรง - วัดสุวรรณ) ตกราง บริเวณจุดตัดทางรถไฟระหว่างสถานีนครชัยศรี – สถานีวัดจันทรา ย จังหวัดนครปฐม ให้ รพท. (ฝ่ายการช่างโยธา) พิจารณาดำเนินการตรวจสอบสภาพความพร้อมใช้งานของรถบำรุงทางหนัก และซ่อมบำรุงตามรอบวาระ รวมทั้ง พิจารณาดำเนินการเทหินและอัดหินบริเวณทางประธานขึ้นจากสถานีนครชัยศรีมาถึงก่อนจุดตัดทางรถไฟ รวมถึง					

รายงานผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายตามแผนปฏิบัติการกรมการขนส่งทางราง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ ๒) (ไตรมาสที่ ๓ : เมษายน – มิถุนายน ๒๕๖๘)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๘		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ	หน่วยรับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๘)		แผนการเบิกจ่าย (ลบ.)	ผล การเบิกจ่าย (ลบ.) (๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๘)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
					บริเวณอื่นๆ เพื่อให้สภาพทางรถไฟมีความมั่นคงแข็งแรง และมีความปลอดภัยต่อการเดินรถ เมื่อวันที่ ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘					
					๗. เสนอ คค. พิจารณามอบหมายให้ รฟท. ดำเนินการตามแนวทางการป้องกันอุบัติเหตุโดยเร็ว ในเรื่องผู้โดยสารพลัดตกขบวนรถธรรมดาที่ ๒๗๘ (กบินทร์บุรี - กรุงเทพ) ที่สถานีกรุงเทพ (หัวลำโพง) กรุงเทพมหานคร ให้กำชับและเน้นย้ำพนักงานของ รฟท. ให้ปฏิบัติงานเป็นไปตามข้อบังคับและระเบียบการเดินรถ พ.ศ. ๒๕๔๙ (ขตร. ๒๕๔๙) และคู่มือการปฏิบัติงานด้านการเดินรถสำหรับพนักงานรักษารถอย่างเคร่งครัด เมื่อวันที่ ๑๐ เม.ย. ๒๕๖๘					
					๘. เสนอ คค. พิจารณามอบหมายให้ รฟท. ดำเนินการตามแนวทางการป้องกันอุบัติเหตุโดยเร็ว ในเรื่องอุบัติเหตุขบวนรถสินค้าที่ ๕๕๓ เฉี่ยวชนรถจักรยานยนต์บริเวณจุดตัดทางรถไฟ กิโลเมตรที่ ๑๑๑+๖๘๕ ระหว่างสถานีบางพระ - สถานีชลบุรี จังหวัดชลบุรี ให้ปรับปรุงอุปกรณ์แจ้งเตือนรถไฟภายในชุมพนักงานกันถนน ให้มีการตรวจสอบ					

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๘		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ	หน่วยรับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๘)		แผนการเบิกจ่าย (ลบ.)	ผล การเบิกจ่าย (ลบ.) (๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๘)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
					สองชั้น (Double-check systems) เพื่อป้องกันความผิดพลาดจากปัจจัยมนุษย์ และพิจารณานำวัฒนธรรมการขึ้นนิ้วและพูดเพื่อย้ำเตือนความปลอดภัย (Shisa Kanko) ของประเทศญี่ปุ่น มาทดลองใช้ เพื่อให้พนักงานเกิดสมาธิในการทำงาน และลดความผิดพลาดจากการปฏิบัติงาน เมื่อวันที่ ๒๓ พ.ค. ๒๕๖๘					
					๙. เสนอ คค. พิจารณามอบหมายให้ รพท. ดำเนินการตามแนวทางการป้องกันอุบัติเหตุโดยเร็ว ในเรื่องรถพ่วง ๑๘ ล้อ เฉี่ยวชนกับขบวนรถไฟตกราง บริเวณจุดตัดทางรถไฟ หลักกิโลเมตรที่ ๒๒๐/๙ ระหว่างสถานีวัฒนานคร - สถานีสระแก้ว อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว ให้เร่งรัดซ่อมบำรุงเครื่องกั้นชนิดแผงเซ็น (ก.๔) ที่จุดเกิดเหตุให้สามารถใช้งานได้ตามปกติโดยเร็ว ติดตั้งป้ายจราจรเพิ่มเติมให้ครบถ้วน และตีเส้นเครื่องหมายจราจร “เส้นหยุด” สีขาวบนพื้นทาง ก่อนถึงจุดตัดทางรถไฟไม่น้อยกว่า ๕ เมตร และเส้นชะลอความเร็ว (Rumble Strips) บริเวณจุดตัดทางรถไฟตามแบบมาตรฐานของ รพท. รวมทั้ง					

รายงานผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายตามแผนปฏิบัติการกรมการขนส่งทางราง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
(ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ ๒) (ไตรมาสที่ ๓ : เมษายน – มิถุนายน ๒๕๖๘)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๘		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ	หน่วยรับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๘)		แผนการเบิกจ่าย (ลบ.)	ผล การเบิกจ่าย (ลบ.) (๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๘)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
					ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมทั้งติดตั้งระบบตรวจจับสิ่งกีดขวางทางรถไฟ บริเวณจุดตัดทางรถไฟ เพื่อให้สถานีที่รับผิดชอบจุดตัดนั้น ๆ ทราบว่า มียานพาหนะกีดขวางทางรถไฟหรือไม่ เมื่อวันที่ ๑ ก.ค. ๒๕๖๘					
		๒. ดำเนินการติดตาม/ประสานหน่วยงานระบบราง ผลการดำเนินการตามมาตรการเชิงป้องกันที่ ขร. ได้เสนอแนะ	๕๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	รฟท. รายงานผลความคืบหน้าการดำเนินการตามแนวทางทางการป้องกันอุบัติเหตุในเรื่องอุบัติเหตุหัวรถจักรดีเซลขบวนรถ บริเวณทางผ่านถนนเสมอระดับระหว่างสถานีพัทยา - สถานีบ้านห้วยขวาง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๒ เม.ย. ๒๕๖๘ โดย รฟท. ได้นำแนวทางการที่ ขร. เสนอให้หน่วยงานเจ้าของถนนตัดผ่านทางรถไฟ (เมืองพัทยา) ไปดำเนินการ ทั้งนี้ ข้อเสนอให้เปลี่ยนเครื่องกั้นประเภท ข.๑ เป็นเครื่องกั้นแบบมีพนักงานควบคุม ก.๑ เนื่องจากมีข้อจำกัดไม่สามารถเพิ่มจำนวนพนักงานได้ ซึ่งเป็นมาตรการระยะสั้น อย่างไรก็ตาม รฟท. ได้เสนอมาตรการระยะยาว ที่เป็นการจัดสร้างจุดตัดทางรถไฟกับถนนชนิดต่างระดับทดแทนทางผ่านเสมอระดับจุดดังกล่าวต่อไป	๕๐				

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๘		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ	หน่วยรับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๘)		แผนการเบิกจ่าย (ลบ.)	ผล การเบิกจ่าย (ลบ.) (๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๘)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
กลยุทธ์ M๒S๒ สนับสนุน/ส่งเสริมการจัดทำร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางราง พ.ศ. เพื่อให้มีบทบัญญัติในการกำกับดูแลการขนส่งทางราง จำนวน ๑ โครงการ/กิจกรรม ดังนี้										
๑	พิจารณาทบทวนเนื้อหาของ ร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางราง พ.ศ. ที่กำหนดมาตรฐาน กฎระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลการขนส่งทางราง เพื่อให้ครอบคลุมภารกิจของกรมการขนส่งทางราง	⚙️ อยู่ระหว่างดำเนินการ				๙๕	(ไม่มี)	(ไม่มี)	(ไม่มี)	กกรม.
		๑. คมพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติฯ	๔๐	ต.ค. ๖๗	เมื่อวันที่ ๘ ต.ค. ๒๕๖๗ ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางราง พ.ศ. ซึ่งเสนอโดยกระทรวงคมนาคม	๔๐				
		๒. รวบรวมและจัดทำข้อมูลประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางราง พ.ศ. สภาผู้แทนราษฎรพิจารณา ๓ วาระ	๓๐ (วาระ ๑๐)	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	๑. จัดทำตารางเปรียบเทียบร่างพระราชบัญญัติฯ รวบรวมและจัดทำข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เพื่อประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติฯ โดยเมื่อวันที่ ๓๐ ต.ค. ๒๕๖๗ สภาผู้แทนราษฎรมีมติรับหลักการในวาระที่ ๑ และมีการตั้งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณารายมาตรา ครั้งแรกเมื่อวันที่ ๑ พ.ย. ๒๕๖๗ และมีการประชุมพิจารณาต่อเนื่อง (ทุกวันพุธ) ๒. คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางราง พ.ศ. ได้ดำเนินการพิจารณาแล้วเสร็จในการประชุมครั้งที่ ๑๕ เมื่อวันที่ ๑๒ มี.ค. ๒๕๖๘ ปัจจุบัน ร่างพระราชบัญญัติอยู่ระหว่างการ	๓๐				

รายงานผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายตามแผนปฏิบัติการกรมการขนส่งทางราง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
(ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ ๒) (ไตรมาสที่ ๓ : เมษายน – มิถุนายน ๒๕๖๘)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๘		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ	หน่วยรับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๘)		แผนการเบิกจ่าย (ลบ.)	ผล การเบิกจ่าย (ลบ.) (๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๘)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
					รอเสนอเข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรในวาระที่ ๒ และ ๓ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ					
		๓. รวบรวมและจัดทำข้อมูลประกอบการพิจารณา ร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางราง พ.ศ.วุฒิสภาพิจารณา ๓ วาระ	๓๐ (วาระละ ๑๐)	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	๑. เข้าร่วมประชุมการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติฯ โดยจัดทำข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาโดยเมื่อวันที่ ๑๓ ธ.ค. ๒๕๖๗ มีการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาศึกษาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมทางบกและทางรางเพื่อพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติฯ ๒. รวบรวมข้อมูลรายงานการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติฯ ของคณะกรรมการการวิสามัญฯ เพื่อจัดเตรียมข้อมูลเสนอ สว. ประกอบการพิจารณาร่างต่อไป	๒๕				

รายงานผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายตามแผนปฏิบัติการการขนส่งทางราง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ ๒) (ไตรมาสที่ ๓ : เมษายน – มิถุนายน ๒๕๖๘)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๘		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ	หน่วยรับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๘)		แผนการเบิกจ่าย (ลบ.)	ผล การเบิกจ่าย (ลบ.) (๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๘)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
กลยุทธ์ M๒S๓ กำหนดมาตรฐานหลักเกณฑ์ กฎหมายลำดับรอง เพื่อให้มีมาตรฐานและกำกับดูแลการขนส่งทางรางด้านความปลอดภัยให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล จำนวน ๒ โครงการ/กิจกรรม ดังนี้										
๑	โครงการจัดทำกฎหมายลำดับรองภายใต้ร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางราง พ.ศ.	⚙️ อยู่ระหว่างดำเนินการ				๘๐	๑๐.๗๐๐๖ (วงเงินรวม ๑๐.๗๐๐๖)	๖.๓๖๐๐ (วงเงินลงนามในสัญญา ๑๐.๖๐๐๐)	(ไม่มี)	กกม.
		๑. จัดทำร่างขอบเขตของงาน และกำหนดราคากลาง	๒๐	ต.ค. ๖๗	คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานจ้างที่ปรึกษาและกำหนดราคากลางโครงการจัดทำกฎหมายลำดับรองภายใต้ร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางราง พ.ศ. ดำเนินการจัดทำขอบเขตงานจ้างที่ปรึกษาและรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการฯ เสนอ อชร. ทราบแล้ว	๒๐				
		๒. ดำเนินการจัดจ้างที่ปรึกษา	๒๐	ต.ค. – พ.ย. ๖๗	คณะกรรมการดำเนินงานจ้างที่ปรึกษาฯ ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และรายงานผลการพิจารณาของคณะกรรมการฯ เสนอ อชร. ทราบแล้ว	๒๐				
		๓. ลงนามในสัญญาจ้าง	๒๐	ธ.ค. ๖๗	กกม. ลงนามในสัญญาจ้างที่ปรึกษากับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรียบร้อยแล้วตามสัญญาเลขที่ ๑๐/๒๕๖๘	๒๐				
		๔. ดำเนินการตามงวดงานที่ ๑	๑๐	ม.ค. ๖๘	๑. ที่ปรึกษาได้ส่งมอบงานตามขอบเขตงานจ้างงวดงานที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๔ ม.ค. ๒๕๖๘	๑๐				

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๘		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ	หน่วยรับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๘)		แผนการเบิกจ่าย (ลบ.)	ผล การเบิกจ่าย (ลบ.) (๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๘)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
					๒. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ ได้มีมติเห็นชอบรายงานเบื้องต้นในคราวประชุมตรวจรับพัสดุฯ เมื่อวันที่ ๓ ก.พ. ๒๕๖๘ เรียบร้อยแล้ว ๓. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ มีบันทึก รายงานผลการตรวจรับพัสดุฯ (งวดที่ ๑) เรียน อchr. ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่แล้ว เมื่อวันที่ ๑๑ ก.พ. ๒๕๖๘					
		๕. ดำเนินการตามงวดงานที่ ๒	๑๐	เม.ย. ๖๘	๑. ที่ปรึกษาได้ส่งมอบงานตามขอบเขตงานจ้างงวดงานที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๕ เม.ย. ๒๕๖๘ ๒. ในคราวประชุมตรวจรับพัสดุฯ เมื่อวันที่ ๑๙ พ.ค. ๒๕๖๘ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ ได้มีมติไม่รับรายงานฉบับกลาง ๓. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ มีบันทึก รายงานผลการตรวจรับพัสดุฯ (งวดที่ ๒) เรียน อchr. ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่แล้ว เมื่อวันที่ ๒๘ พ.ค. ๒๕๖๘ ๔. ที่ปรึกษาได้ส่งมอบงานตามขอบเขตงานจ้างงวดงานที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง) เมื่อวันที่ ๓๐ พ.ค. ๒๕๖๘	๑๐				

รายงานผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายตามแผนปฏิบัติการกรมการขนส่งทางราง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
 (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ ๒) (ไตรมาสที่ ๓ : เมษายน – มิถุนายน ๒๕๖๘)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๘		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ	หน่วยรับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๘)		แผนการเบิกจ่าย (ลบ.)	ผล การเบิกจ่าย (ลบ.) (๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๘)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
					๕. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ ได้มีมติเห็นชอบรายงานฉบับกลางในคราวประชุมตรวจรับพัสดุฯ เมื่อวันที่ ๒๔ มิ.ย. ๒๕๖๘ เรียบร้อยแล้ว ๖. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ มีบันทึกรายงานผลการตรวจรับพัสดุฯ (งวดที่ ๒) และขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน เรียน อชร. ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่แล้ว เมื่อวันที่ ๒๕ มิ.ย. ๒๕๖๘					
		๖. ดำเนินการตามงวดงานที่ ๓	๑๐	ก.ค. ๖๘	กำหนดส่งงานภายในวันที่ ๒๕ ก.ค. ๒๕๖๘	-				
		๗. ดำเนินการตามงวดงานที่ ๔	๑๐	ก.ย. ๖๘	กำหนดส่งงานภายในวันที่ ๒๑ ก.ย. ๒๕๖๘	-				
๒	จัดทำร่างกฎหมายลำดับรองเพื่อให้มีหลักเกณฑ์และมาตรฐานการขนส่งทางราง ในการกำกับดูแลภายใต้ร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางราง พ.ศ. เพื่อเตรียมเสนอตามขั้นตอนการเสนอกฎหมาย จำนวน ๑๐ ฉบับ	⚙️ อยู่ระหว่างดำเนินการ				๗๐	(ไม่มี)	(ไม่มี)	(ไม่มี)	กกรม.
		๑. จัดเตรียมข้อมูล และดำเนินการยกร่าง	๕๐ (ฉบับละ ๕)	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	ยกร่างกฎหมายลำดับรองเพื่อเสนอคณะทำงานพิจารณา ดังนี้ ๑. ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกำหนดเขตระบบรถขนส่งทางรางและเขตปลอดภัยระบบรถขนส่งทางราง พ.ศ. ๒. ร่างประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง กำหนดข้อห้ามการกระทำใด ๆ ภายในเขตระบบรถขนส่งทางราง และเขตปลอดภัยระบบรถขนส่งทางราง	๓๕				

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๘		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ	หน่วยรับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๘)		แผนการเบิกจ่าย (ลบ.)	ผล การเบิกจ่าย (ลบ.) (๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๘)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
					ที่อาจเป็นอันตรายต่อการขนส่งทางราง พ.ศ. ๓. ร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ความรู้และความชำนาญของบุคลากรในการประกอบกิจการขนส่งทางรางของผู้ขอรับใบอนุญาต พ.ศ. ๔. ร่างประกาศคณะกรรมการนโยบายการขนส่งทางราง เรื่อง วัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการขนส่งทางรางของผู้ขอรับใบอนุญาต พ.ศ. ๕. ร่างประกาศกรมการขนส่งทางราง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดส่งรายงานการประกอบกิจการและงบกระแสเงินสด พ.ศ. ๖. ร่างประกาศกรมการขนส่งทางราง เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการแจ้งแผนการซ่อมบำรุงซึ่งจะต้องมีการพักหรือหยุดให้บริการชั่วคราว พ.ศ. ๗. ร่างประกาศกรมการขนส่งทางราง เรื่อง ข้อกำหนดทางวินัยของผู้ประจำหน้าที่ พ.ศ.					

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๘		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ	หน่วยรับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๘)		แผนการเบิกจ่าย (ลบ.)	ผล การเบิกจ่าย (ลบ.) (๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๘)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
		๒. คณะทำงานจัดทำร่างกฎหมายลำดับรองฯ พิจารณาร่างกฎหมายลำดับรองตามที่เสนอ	๕๐ (ฉบับละ ๕)	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	คณะทำงานพิจารณาร่างกฎหมายลำดับรอง โดยให้ข้อเสนอแนะเพื่อประกอบการปรับแก้ไข เป็นร่างกฎหมายลำดับรองที่พร้อมเสนอตามกระบวนการตรากฎหมายขึ้นใช้บังคับต่อไป ๑. ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกำหนดเขตระบบรถขนส่งทางรางและเขตปลอดภัยระบบรถขนส่งทางราง พ.ศ. ๒. ร่างประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง กำหนดข้อห้ามการกระทำใด ๆ ภายในเขตระบบรถขนส่งทางรางและเขตปลอดภัยระบบรถขนส่งทางรางที่อาจเป็นอันตรายต่อการขนส่งทางราง พ.ศ. ๓. ร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ความรู้และความชำนาญของบุคลากรในการประกอบกิจการขนส่งทางรางของผู้ขอรับใบอนุญาต พ.ศ. ๔. ร่างประกาศคณะกรรมการนโยบายการขนส่งทางราง เรื่อง วัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการขนส่งทางรางของผู้ขอรับใบอนุญาต พ.ศ.	๓๕				

รายงานผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายตามแผนปฏิบัติการกรมการขนส่งทางราง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
(ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ ๒) (ไตรมาสที่ ๓ : เมษายน – มิถุนายน ๒๕๖๘)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๘		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ	หน่วยรับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๘)		แผนการเบิกจ่าย (ลบ.)	ผล การเบิกจ่าย (ลบ.) (๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๘)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
					๕. ร่างประกาศกรมการขนส่งทางราง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดส่งรายงานการประกอบกิจการและงบกระแสเงินสด พ.ศ. ๖. ร่างประกาศกรมการขนส่งทางราง เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการแจ้งแผนการซ่อมบำรุงซึ่งจะต้องมีการพักหรือหยุดให้บริการชั่วคราว พ.ศ. ๗. ร่างประกาศกรมการขนส่งทางราง เรื่อง ข้อกำหนดทางวินัยของผู้ประจำหน้าที่ พ.ศ.					
กลยุทธ์ M๒S๔ กำกับให้การขนส่งทางรางเป็นไปตามมาตรฐานการขนส่งทางรางและสร้างแนวทางเพื่อเพิ่มความปลอดภัยลดอุบัติเหตุ จำนวน ๖ โครงการ/กิจกรรม ดังนี้										
๑	กำกับ ติดตามและประเมินผลการดำเนินการตามมาตรฐานการขนส่งทางราง	✔ ดำเนินการแล้วเสร็จ			๑๐๐	(ไม่มี)	(ไม่มี)	(ไม่มี)	กมป.	
		๑. ประสานหน่วยงานให้รายงานการดำเนินการตามมาตรฐานการขนส่งทางราง และขอลงพื้นที่ตรวจสอบการดำเนินงานตามมาตรฐานการขนส่งทางราง หรือประชุมรายงานผลการดำเนินการตาม	๓๐ (กิจกรรมละ ๑๐)	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	๑. ประสาน รฟท. เพื่อขอลงพื้นที่ตรวจสอบหัวรถจักรที่เกิดเหตุเพลิงไหม้เข้าซ้อนเมื่อวันที่ ๙ ต.ค. ๒๕๖๗ ๒. บริษัท นอร์ทเทิร์น บางกอกโมโนเรล จำกัด เชิญเข้าร่วมประชุมการฝึกซ้อมปฏิบัติการในสถานการณ์ฉุกเฉินประจำปี ๒๕๖๗ กรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้	๓๐				

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๘		ปัญหาอุปสรรค/ หมายเหตุ	หน่วย รับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๘)		แผน การเบิกจ่าย (ลบ.)	ผล การเบิกจ่าย (ลบ.) (๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๘)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลา ดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
		มาตรฐานฯ หรือแนวทาง/ ข้อเสนอแนะ			บนสถานีรถไฟฟ้าวัดพระศรีมหาธาตุ (PK๑๖) เมื่อวันที่ ๒๑ พ.ย. ๒๕๖๗ ๓. ประสาน รฟม. เพื่อขอลงพื้นที่ติดตาม การดำเนินการเปลี่ยนชุดล้อประกอบ รถไฟฟ้ามหานคร สายสีเหลือง เมื่อวันที่ ๒๗ ม.ค. ๒๕๖๘					
		๒. ตรวจสอบรายงานการดำเนินการ หรือลงพื้นที่ตรวจสอบ การดำเนินการ หรือประชุม รายงานผลการดำเนินการ ตามมาตรฐานฯ หรือแนวทาง/ ข้อเสนอแนะ	๓๐ (กิจกรรมละ ๑๐)	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	๑. ลงพื้นที่ ณ โรงรถจักรดีเซลบางซื่อ เมื่อวันที่ ๑๐ ต.ค. ๒๕๖๗ เพื่อติดตาม การดำเนินการตามมาตรฐานแนะนำ คุณลักษณะรถขนส่งทางราง มขร. – R – ๐๐๒ – ๒๕๖๔ โดยเฉพาะด้าน การป้องกันอัคคีภัย ๒. เข้าร่วมสังเกตการณ์การฝึกซ้อม ปฏิบัติการในสถานการณ์ฉุกเฉิน ประจำปี ๒๕๖๗ กรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ บนสถานีรถไฟฟ้าวัดพระศรีมหาธาตุ (PK๑๖) เมื่อวันที่ ๓๐ พ.ย. ๒๕๖๗ และเข้าร่วมประชุมสรุปผลการฝึกซ้อม ปฏิบัติการในสถานการณ์ฉุกเฉิน ประจำปี ๒๕๖๗ กรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ บนสถานีรถไฟฟ้าวัดพระศรีมหาธาตุ (PK๑๖) เมื่อวันที่ ๑๙ ธ.ค. ๒๕๖๗ ๓. รฟม. รายงานความคืบหน้าการดำเนินการ ตาม แนวทาง ป้องกันอุบัติเหตุ	๓๐				

รายงานผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายตามแผนปฏิบัติราชการกรมการขนส่งทางราง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
(ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ ๒) (ไตรมาสที่ ๓ : เมษายน – มิถุนายน ๒๕๖๘)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๘		ปัญหาอุปสรรค/ หมายเหตุ	หน่วย รับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๘)		แผน การเบิกจ่าย (ลบ.)	ผล การเบิกจ่าย (ลบ.) (๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๘)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
					กรณีล้อประกอบ (Guide wheel) รถไฟฟ้ามหานคร สายสีเหลืองหลุมรั้วต่อที่ประชุมคณะกรรมการกำกับและบริหารจัดการระบบขนส่งทางราง ครั้งที่ ๖/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๔ พ.ย. ๒๕๖๗ และลงพื้นที่ ณ ศูนย์ซ่อมบำรุง รถไฟฟ้ามหานคร สายสีเหลือง เพื่อติดตามผลการดำเนินการเปลี่ยนชุดล้อประกอบ รถไฟฟ้ามหานคร สายสีเหลือง เมื่อวันที่ ๓๐ ม.ค. ๒๕๖๘ ๔. เข้าร่วมสังเกตการณ์การฝึกซ้อมปฏิบัติการในสถานการณ์ฉุกเฉินประจำปี ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๒ กรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้บนสถานีรถไฟฟ้าพญาไท (N๒) เมื่อวันที่ ๒๕ ม.ค. ๒๕๖๘ และเข้าร่วมประชุมสรุปผลการฝึกซ้อมดังกล่าว เมื่อวันที่ ๑๑ ก.พ. ๒๕๖๘ ๕. เข้าร่วมสังเกตการณ์การฝึกซ้อมแผนการฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ กรณีไฟไหม้ สถานีวงศ์สว่าง (PP๑๔) ประจำปี ๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๒๕ - ๒๖ เม.ย. ๒๕๖๘ พร้อมสรุปผลการฝึกซ้อมในวันดังกล่าว					

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘				แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๘		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ	หน่วยรับผิดชอบ	
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๘)		แผนการเบิกจ่าย (ลบ.)			ผล การเบิกจ่าย (ลบ.) (๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๘)
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
					๖. เข้าร่วมสังเกตการณ์การฝึกซ้อมปฏิบัติการในสถานการณ์ฉุกเฉินประจำปี ๒๕๖๘ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๘ มิ.ย. ๒๕๖๘					
		๓. รายงานผลการลงพื้นที่ให้ อขร. หรือ คค. พิจารณามอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามข้อเสนอแนะต่อไป	๔๐ (กิจกรรมละ ๑๓.๓)	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	๑. จัดทำแนวทางป้องกันเหตุเพลิงไหม้หั่วรถจักร ถึง คค. เมื่อวันที่ ๑๖ ต.ค. ๒๕๖๗ เพื่อพิจารณามอบหมายให้ รพท. ดำเนินการตามแนวทางป้องกันการเกิดเหตุของ ขร. เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการเดินรถมากขึ้น ๒. กมป. ได้มีหนังสือที่ คค ๐๙๐๔.๔/๗๕ ถึง อขร. เมื่อวันที่ ๑๗ ก.พ. ๒๕๖๘ เรื่อง รายงานผลการเข้าร่วมสังเกตการณ์ฝึกซ้อมและการเข้าร่วมประชุมสรุปปฏิบัติการในสถานการณ์ฉุกเฉินประจำปี ๒๕๖๗ กรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้บนสถานีรถไฟฟ้าวัดพระศรีมหาธาตุ (PK๑๖) ในโครงการรถไฟฟ้าหมอหนอน สายสีชมพู ช่วงแคราย-มีนบุรี โดยแจ้งเวียนให้สำนักงาน/กอง/กลุ่ม ทราบและใช้เป็นข้อมูลประกอบการดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป	๔๐				

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๘		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ	หน่วยรับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๘)		แผนการเบิกจ่าย (ลบ.)	ผล การเบิกจ่าย (ลบ.) (๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๘)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
					๓. รายงานผลการดำเนินการป้องกันอุบัติเหตุ กรณีล้อประกอบ (Guide wheel) รถไฟฟ้ามหานคร สายสีเหลือง หลุดร่วง ถึง คค. เมื่อวันที่ ๒๔ ก.พ. ๒๕๖๘ เพื่อพิจารณามอบหมายให้ รพม. ดำเนินการตามแนวทางป้องกันอุบัติเหตุต่อไป					
					๔. กมป. ได้มีหนังสือ ที่ คค ๐๙๐๔๔/๑๕๐ ถึง อชร. เมื่อวันที่ ๒๔ เม.ย. ๒๕๖๘ เรื่อง รายงานผลการเข้าร่วมสังเกตการณ์ฝึกซ้อมปฏิบัติการในสถานการณ์ฉุกเฉิน ประจำปี ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๒ กรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้บนสถานีรถไฟฟ้าพญาไท (N๒) โดยแจ้งเวียนให้สำนักงาน/กอง/กลุ่มทราบ และใช้เป็นข้อมูลประกอบการดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป					
					๕. กมป. ได้มีหนังสือ ที่ คค ๐๙๐๔๔/๒๓๕ ถึง อชร. เมื่อวันที่ ๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๘ เรื่อง รายงานผลการเข้าร่วมฝึกซ้อมแผนฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟกรณีไฟไหม้ สถานีวงศ์สว่าง (PP๑๔) ประจำปี ๒๕๖๘ โดยแจ้งเวียนให้สำนักงาน/กอง/กลุ่มทราบ และใช้เป็นข้อมูลประกอบการดำเนินงานใน					

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๘		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ	หน่วยรับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๘)		แผนการเบิกจ่าย (ลบ.)	ผล การเบิกจ่าย (ลบ.) (๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๘)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
					ส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป รวมถึงมีหนังสือถึง คค. ในเรื่องดังกล่าว มอบหมาย รพม. ให้ดำเนินการตามข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะของ ขร. ไปปรับปรุงการซ่อมฯ ต่อไป					
๒	กำกับ ติดตามและประเมินผลด้านความปลอดภัยของระบบขนส่งทางราง	✔ ดำเนินการแล้วเสร็จ				๑๐๐	(ไม่มี)	(ไม่มี)	(ไม่มี)	กมป.
		๑. ตรวจสอบความปลอดภัยโครงการก่อสร้าง	๕๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	๑. มติที่ประชุมคณะกรรมการร่วมพิจารณาการขออนุญาตและการแก้ไขปัญหาคูตัดทางรถไฟกับถนน ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑ พ.ย. ๒๕๖๗ มอบหมายให้ ขร. ในฐานะฝ่ายเลขานุการฯ ประสานเชิญสภาวิศวกร วสท. สภาองค์กรของผู้บริโภค ทล. สำนักงานขนส่งจังหวัดนครสวรรค์ และ รฟท. ร่วมลงพื้นที่กับสมาคมชาวไร่อ้อย เขต ๑๑ จ.นครสวรรค์ เมื่อวันที่ ๑๓ พ.ย. ๒๕๖๗ เพื่อทดสอบเดินรถบรรทุกสินค้าเกษตรที่บรรทุกตามที่กฎหมายกำหนดว่าสามารถใช้งานสะพานข้ามทางรถไฟได้ปลอดภัย	๕๐				

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๘		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ	หน่วยรับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๘)		แผนการเบิกจ่าย (ลบ.)	ผล การเบิกจ่าย (ลบ.) (๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๘)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
					๒. กมป. ได้ลงพื้นที่ร่วมกับ กยร. เพื่อติดตามการก่อสร้างและตรวจความพร้อมการเปิดเดินรถไฟฟ้าคู โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าช่วงลพบุรี - ปากน้ำโพ เมื่อวันที่ ๑๐ - ๑๑ ก.พ. ๒๕๖๘					
					๓. กมป. ได้ลงพื้นที่ร่วมกับ รฟท. สมอ. และผู้รับจ้างที่เกี่ยวข้อง โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าความเร็วสูง ช่วงกรุงเทพฯ - หนองคาย (ระยะที่ ๑ ช่วงกรุงเทพฯ - นครราชสีมา) เมื่อวันที่ ๔ เม.ย. ๒๕๖๘ เพื่อสังเกตการณ์การตรวจสอบคุณภาพวัสดุเหล็กที่ใช้ในการก่อสร้างโครงการดังกล่าว เพื่อกำกับ ติดตามโครงการก่อสร้างให้เป็นไปตามมาตรฐานด้านความปลอดภัย โดยถอดบทเรียนจากเหตุอาครถล้มเนื่องจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวของวันที่ ๒๘ มี.ค. ๒๕๖๘					
					๔. กมป. ได้ลงพื้นที่ร่วมกับ รฟม. รวบรวมและตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีคนงานพลัดตกหลุมในพื้นที่ก่อสร้างสถานีหลานหลวง โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงบางขุนนนท์ - ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๑๙ พ.ค. ๒๕๖๘					

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๘		ปัญหาอุปสรรค/ หมายเหตุ	หน่วย รับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๘)		แผน การเบิกจ่าย (ลบ.)	ผล การเบิกจ่าย (ลบ.) (๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๘)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลา ดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
		๒. รายงานผลการตรวจสอบความปลอดภัยโครงการก่อสร้าง	๕๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	๑. จัดทำรายงานผลการลงพื้นที่การพิจารณาการขออนุญาตและการแก้ไข ปัญหาจุดตัดทางรถไฟกับถนน กรณีสมาคมชาวไร่ฮ้อยขอม่อนปรนเปิดใช้ทางข้ามทางรถไฟ กม.๒๑๑+๒๓๘ ตำบลหนองโพ อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ ให้คณะกรรมการฯ ทราบเมื่อวันที่ ๑๘ พ.ย. ๒๕๖๗ ๒. กมป. ได้รายงานผลด้านความปลอดภัยในการลงพื้นที่ฯ ผ่านทาง Line ให้ กยร. เรียบร้อย เมื่อวันที่ ๑๐-๑๑ ก.พ. ๒๕๖๘ ทั้งนี้ กยร. จะดำเนินการรวบรวมข้อมูลและรายงานผลให้ คค. ทราบต่อไป ๓. กมป. ได้จัดทำรายงานผลการลงพื้นที่โครงการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูง ช่วงกรุงเทพฯ-หนองคาย (ระยะที่ ๑ ช่วงกรุงเทพฯ-นครราชสีมา) เมื่อวันที่ ๖ พ.ค. ๒๕๖๘ ซึ่งรายงานความคืบหน้าการกำกับติดตามโครงการก่อสร้างระบบรางให้เป็นไปตามมาตรฐานด้านความปลอดภัย โดยถอดบทเรียนจากเหตุอาศารถล้มเนื่องจากเหตุการณ์แผ่นดินไหว ตามที่ รวค. มีข้อสั่งการให้ ขร. และ รฟท. กำกับติดตามโครงการ	๕๐				

รายงานผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายตามแผนปฏิบัติการการกรมการขนส่งทางราง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
(ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ ๒) (ไตรมาสที่ ๓ : เมษายน – มิถุนายน ๒๕๖๘)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๘		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ	หน่วยรับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๘)		แผนการเบิกจ่าย (ลบ.)	ผล การเบิกจ่าย (ลบ.) (๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๘)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
					ดังกล่าว และมาปรับใช้ในการกำหนดมาตรฐานความปลอดภัยเพิ่มเติม โดยเฉพาะด้านการรับแรงสั่นสะเทือน และด้านแผ่นดินไหว พร้อมทั้ง กมป. ได้เสนอรายงานดังกล่าว ต่อ คค. เพื่อมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาดำเนินการต่อไป ๔. กมป. ได้จัดทำรายงานผลและเสนอแนวทางการป้องกันอุบัติเหตุ กรณีคนงานพลัดตกหลุมในพื้นที่ก่อสร้างสถานีหลานหลวง โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงบางขุนนนท์-ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๙ มิ.ย. ๒๕๖๘ พร้อมทั้ง มีหนังสือถึง คค. มอบหมาย รฟม. นำแนวทางการแก้ไขและป้องกันอุบัติเหตุดังกล่าวไปพิจารณาดำเนินการต่อไป					

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๘		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ	หน่วยรับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๘)		แผนการเบิกจ่าย (ลบ.)	ผล การเบิกจ่าย (ลบ.) (๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๘)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
๓	การป้องกัน บรรเทา และแก้ไขปัญหาการเกิดเหตุบริเวณจุดตัดทางรถไฟกับถนน	✔ ดำเนินการแล้วเสร็จ				๑๐๐	(ไม่มี)	(ไม่มี)	(ไม่มี)	กมป.
		๑. ขออนุญาต/ปรับปรุง/แก้ไข/หรือยกเลิกจุดตัดทางรถไฟกับถนนจากระดับจังหวัด	๒๕	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	คณะอนุกรรมการระดับจังหวัดทั้งหมด มีการพิจารณา ขออนุญาต/ปรับปรุง/แก้ไข/หรือยกเลิก ทางลัดผ่าน โดยมีผลการดำเนินการดังนี้ ๑. จำนวนทางลัดผ่าน ๖๘๘ จุด (ธ.ค. ๒๕๖๗) (ทางลัดผ่านทั้งหมด ๗๕๓ จุด (พ.ย. ๒๕๖๖)) ๒. ทำการปิดกั้นและยกเลิก เลิก ๒ จุด (ระหว่างเดือน ม.ค. ๒๕๖๘ - มี.ค. ๒๕๖๘) ๓. คงเหลือจำนวนทางลัดผ่าน ๖๘๕ จุด	๒๕				
		๒. ลงพื้นที่สำรวจสภาพแวดล้อม และแสวงหาข้อเท็จจริง/ประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	๒๕	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	๑. ขร. ได้ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองการขออนุญาตและแก้ไขปัญหาคัดตัดทางรถไฟกับถนนระดับจังหวัด จำนวน ๑๒ ครั้ง ๒. ขร. ได้ลงพื้นที่ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และได้จัดทำรายงานผลการลงพื้นที่รวบรวมข้อเท็จจริงประกอบการขออนุญาตและการแก้ไขปัญหาคัดตัดทางรถไฟกับถนน กรณีสมาคมชาวไร่ฮ้อยขอผ่อนปรนเปิดใช้ทางข้ามทางรถไฟ กม. ๒๑๑+๒๓๘ อำเภอตากาลี จังหวัดนครสวรรค์ เมื่อวันที่ ๑๓ พ.ย. ๒๕๖๗	๒๕				

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๘		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ	หน่วยรับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๘)		แผนการเบิกจ่าย (ลบ.)	ผล การเบิกจ่าย (ลบ.) (๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๘)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
		๓. รายงานผลการประชุม คณะอนุกรรมการกลั่นกรอง การอนุญาตและแก้ไขปัญหาคูตัดทางรถไฟกับถนนระดับจังหวัด	๒๕	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	๑. รายงานผลการประชุมคณะอนุกรรมการ กลั่นกรองการอนุญาตและแก้ไขปัญหาคูตัดทางรถไฟกับถนนระดับจังหวัด ต่อคณะกรรมการร่วม ขร. รายงานผล การเข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการ กลั่นกรองการอนุญาตและแก้ไขปัญหาคูตัดทางรถไฟกับถนนระดับจังหวัด ต่อคณะกรรมการร่วมพิจารณาการ ขออนุญาตและการแก้ไขปัญหาคูตัดทางรถไฟกับถนนในการประชุม คณะกรรมการร่วมฯ ครั้งที่ ๓/ ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑ พ.ย. ๒๕๖๗	๒๕				
					๒. รายงานผลการประชุมคณะอนุกรรมการ กลั่นกรองการอนุญาตและแก้ไขปัญหาคูตัดทางรถไฟกับถนนระดับจังหวัด ต่อคณะกรรมการร่วม ขร. รายงานผล การเข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการ กลั่นกรองการอนุญาตและแก้ไขปัญหาคูตัดทางรถไฟกับถนนระดับจังหวัด ต่อคณะกรรมการร่วมพิจารณา การขออนุญาตและการแก้ไขปัญหาคูตัดทางรถไฟกับถนนในการประชุม คณะกรรมการร่วมฯ ครั้งที่ ๑/ ๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๒๑ เม.ย. ๒๕๖๗					

รายงานผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายตามแผนปฏิบัติการการกรมการขนส่งทางราง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
(ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ ๒) (ไตรมาสที่ ๓ : เมษายน – มิถุนายน ๒๕๖๘)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๘		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ	หน่วยรับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๘)		แผนการเบิกจ่าย (ลบ.)	ผล การเบิกจ่าย (ลบ.) (๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๘)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
		๔. เสนอแนวทางและมาตรการอนุญาต/ปรับปรุง/แก้ไข/หรือยกเลิกจุดตัดทางรถไฟกับถนนที่เหมาะสมต่อ รฟท. รวมทั้งปรับปรุงหลักเกณฑ์การพิจารณาลดทางตัดผ่านและอนุญาตเฉพาะรายระหว่างทางรถไฟกับถนน	๒๕	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	เสนอแนวทางและมาตรการอนุญาต/ปรับปรุง/แก้ไข/หรือยกเลิกจุดตัดทางรถไฟ กับถนนที่เหมาะสมต่อ รฟท. รวมทั้งปรับปรุงหลักเกณฑ์การพิจารณาลดทางตัดผ่านและอนุญาตเฉพาะรายระหว่างทางรถไฟกับถนน คณะกรรมการร่วมพิจารณาการขออนุญาตและการแก้ไขปัญหาคัดตัดทางรถไฟกับถนน ได้มีแนวทางและมาตรการอนุญาต/ปรับปรุง/แก้ไข/หรือยกเลิกจุดตัดทางรถไฟกับถนน (ที่ปรากฏในที่ประชุม) มีรายละเอียด ดังนี้ ๑. มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการฯ ลงพื้นที่กับสมาคมชาวไร่อ้อย เขต ๑๑ จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อทดสอบเดินรถบรรทุกการเกษตรที่มีน้ำหนักบรรทุกเสมือนจริง และยืนยันความปลอดภัยในการใช้รถบรรทุกสินค้าเกษตรที่บรรทุกตามที่กฎหมายกำหนดว่าสามารถใช้งานสะพานกลับรถได้ด้วย ๒. มอบหมายให้ รฟท. พิจารณาดำเนินการปรับปรุงรัศมีโค้งบริเวณทางเลี้ยวก่อนขึ้นสะพานกลับรถรูปตัวยู เพื่อให้สามารถรองรับการสัญจร	๒๕				

รายงานผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายตามแผนปฏิบัติการกรมการขนส่งทางราง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ ๒) (ไตรมาสที่ ๓ : เมษายน – มิถุนายน ๒๕๖๘)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๘		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ	หน่วยรับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๘)		แผนการเบิกจ่าย (ลบ.)	ผล การเบิกจ่าย (ลบ.) (๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๘)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
					ของรถบรรทุกทุกทางการเกษตรได้อย่างสะดวกปลอดภัยมากยิ่งขึ้น ๓. มอบให้ สนข. บูรณาการร่วมกับหน่วยงานเจ้าของถนนและจังหวัดนครสวรรค์ เพื่อจัดทำแผนเส้นทางขนส่งสินค้าทางการเกษตรเพื่อให้เกิดความสะดวกปลอดภัยต่อไป ๔. เห็นควรให้จังหวัดนครสวรรค์หรือ อบต. หนองโพน จัดทำบันทึกข้อตกลง (MOA) กับ รฟท. กรณีขอผ่อนปรนให้เปิดใช้งานจุดตัดเสมอระดับบริเวณ กม. ๒๑๑+๒๓๘.๐๐ พร้อมทั้งเป็นผู้รับผิดชอบจัดเจ้าหน้าที่ขึ้นแผงกั้นถนน และดำเนินการตามข้อกำหนดของ รฟท. อย่างเคร่งครัด รวมทั้งจะต้องมีผู้รับผิดชอบทางแพ่งและอาญา กรณีมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นบริเวณจุดตัดดังกล่าว และมอบหมายให้หน่วยงานเจ้าของถนน หรือร่วมกับसार्वित्रแขวงบำรุงทาง รฟท. เพื่อพิจารณาทางเลือกสำหรับการขนส่งสินค้าทางการเกษตร โดยใช้ทางผ่านจุดตัดเสมอระดับอื่นที่มีเครื่องกั้นถนน					

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘				แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๘		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ	หน่วยรับผิดชอบ	
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๘)		แผนการเบิกจ่าย (ลบ.)			ผล การเบิกจ่าย (ลบ.) (๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๘)
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
					หรือทางผ่านต่างระดับ โดยมีมาตรฐานด้านความปลอดภัย ๕. มอบหมายให้ ขร. ประสาน รพท. เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในการก่อสร้างทางข้ามหรือทางลอดเพิ่มเติมหรือไม่ สำหรับคนเดินข้ามและผู้ใช้งานพาหนะขนาดเล็กที่มีกำลังเครื่องยนต์ต่ำ เพื่อให้สามารถเดินทางได้อย่างสะดวกและปลอดภัย ๖. มอบหมายให้ ทล. จัดทำบันทึกข้อตกลง (MOA) กับ รพท. และเป็นผู้รับผิดชอบจัดเจ้าหน้าที่เซ็นแวงกันถนนและดำเนินการตามข้อกำหนดของ รพท. อย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งเร่งรัดการดำเนินโครงการก่อสร้าง ระยะที่ ๒ โดยให้ดำเนินการออกแบบให้แล้วเสร็จภายในปี พ.ศ. ๒๕๗๐ ๗. มอบหมายให้ อบต.จั่วราย พิจารณาดำเนินการติดตั้งเครื่องกันลมระดับและสิ่งอำนวยความสะดวก โดยอาจใช้งบประมาณจาก กปถ. ในการดำเนินการดังกล่าว ก่อน รพท. ดำเนินการให้เป็นทางผ่านที่ถูกต้องต่อไป ทั้งนี้ เนื่องจากบริเวณดังกล่าว					

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๘		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ	หน่วยรับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๘)		แผนการเบิกจ่าย (ลบ.)	ผล การเบิกจ่าย (ลบ.) (๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๘)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
					มีค่าคุณควบจรรยาสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดให้พิจารณาก่อสร้างทางผ่านต่างระดับ จึงเห็นควรให้ดำเนินการโอนภารกิจในการดูแลถนนบริเวณจุดตัดเสมอระดับ กม. ๓๒+๘๕๓.๒๐ คืนให้แก่ ทช. เพื่อไม่ให้เกิดข้อจำกัดด้านงบประมาณในการดำเนินโครงการก่อสร้างสะพานข้ามทางรถไฟต่อไป					
๔	ตรวจสอบสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุและอุบัติการณ์ทางราง และจัดทำแนวทางการแก้ไขและป้องกันการเกิดอุบัติเหตุและอุบัติการณ์ในลักษณะดังกล่าวซ้ำ	✔ ดำเนินการแล้วเสร็จ				๑๐๐	(ไม่มี)	(ไม่มี)	(ไม่มี)	กมป.
		๑. ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง / ประสานขอข้อมูลเพื่อรวบรวมข้อมูลอุบัติเหตุและอุบัติการณ์ทางราง	๔๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	๑. ประสานขอข้อมูล กรณีอุบัติเหตุขบวนรถไฟชนรถยนต์บริเวณทางหลักผ่านหลักกิโลเมตรที่ ๖๑๒/๑-๒ ระหว่างสถานีมะลวน - สถานีท่าฉาง อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ ๒๙ ก.ย. ๒๕๖๗ ๒. ประสานขอข้อมูล กรณีอุบัติเหตุหัวรถจักรดีเซลชนรถยนต์ บริเวณทางผ่านถนนเสมอระดับ ระหว่างสถานีพญา - สถานีบ้านห้วยขวาง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๑๙ พ.ย. ๒๕๖๗	๔๐				

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๘		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ	หน่วยรับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๘)		แผนการเบิกจ่าย (ลบ.)	ผล การเบิกจ่าย (ลบ.) (๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๘)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
					๓. ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีอุบัติเหตุขบวนรถสินค้าที่ ๕๑๒ (หินลับ - เชียงรากน้อย) ตกรางบริเวณหลักกิโลเมตรที่ ๑๓๙/๕ ย่านสถานีรถไฟเสด็จ อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี เมื่อวันที่ ๑๕ ธ.ค. ๒๕๖๗ ๔. ประสานขอข้อมูล กรณีอุบัติเหตุขบวนรถด่วนพิเศษที่ ๓๒ (ชุมทางหาดใหญ่ - กรุงเทพอภิวัฒน์) เกี่ยวรางเข้ามาที่ตู้โดยสาร ระหว่างสถานีควนหินม้าย - สถานีปากตะโก จังหวัดชุมพร เมื่อวันที่ ๖ ก.พ. ๒๕๖๘ ๕. ประสานขอข้อมูล กรณีอุบัติเหตุรถไฟขบวนรถด่วน กรณีอุบัติเหตุขบวนรถเร็วที่ ๑๖๘ (กันตัง - กรุงเทพอภิวัฒน์) ขนรถยนต์ บริเวณทางลัดผ่านระหว่างสถานีกันตัง - สถานีตรัง จังหวัดตรัง เมื่อวันที่ ๑๓ มี.ค. ๒๕๖๘ ๖. ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีอุบัติเหตุขบวนรถบำรุงทางที่ ๑๔๐๖ (ต้นสำโรง - วัดสุวรรณ) ตกรางบริเวณจุดตัดทางรถไฟระหว่างสถานีนครชัยศรี - สถานีวัดจี้วราย จังหวัดนครปฐม เมื่อวันที่ ๒๖ มี.ค. ๒๕๖๘					

รายงานผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายตามแผนปฏิบัติการการขนส่งทางราง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
(ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ ๒) (ไตรมาสที่ ๓ : เมษายน – มิถุนายน ๒๕๖๘)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๘		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ	หน่วยรับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๘)		แผนการเบิกจ่าย (ลบ.)	ผล การเบิกจ่าย (ลบ.) (๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๘)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
					๗. ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีผู้โดยสารพลัดตกขบวนรถธรรมดาที่ ๒๗๘ (กบินทร์บุรี - กรุงเทพฯ) ที่สถานีกรุงเทพ (หัวลำโพง) กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๓ เม.ย. ๒๕๖๘ ๘. ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีอุบัติเหตุขบวนรถสินค้าที่ ๕๕๓ เฉี่ยวชนรถจักรยานยนต์บริเวณจุดตัดทางรถไฟ กิโลเมตรที่ ๑๑๑+๖๘๕ ระหว่างสถานีบางพระ - สถานีชลบุรี จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๑๓ พ.ค. ๒๕๖๘ ๙. ประสานขอข้อมูล กรณีรถพ่วง ๑๘ ล้อ เฉี่ยวชนกับขบวนรถไฟตกราง บริเวณจุดตัดทางรถไฟ หลักกิโลเมตรที่ ๒๒๐/๙ ระหว่างสถานีวัฒนานคร - สถานีสระแก้ว อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว เมื่อวันที่ ๒๖ มิ.ย. ๒๕๖๘					
	๒. วิเคราะห์ หาสาเหตุ และมาตรการเชิงป้องกันหรือแนวทางการแก้ไขพร้อมจัดทำรายงานและเสนอแนะมาตรการเชิงป้องกันต่อ คค.	๖๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	๑. เสนอ คค. พิจารณามอบหมายให้ รฟท. ดำเนินการตามแนวทางการป้องกันอุบัติเหตุ กรณีอุบัติเหตุขบวนรถไฟชนรถยนต์ บริเวณทางลัดผ่านหลักกิโลเมตรที่ ๖๑๒/๑-๒ ระหว่างสถานีมะลวน - สถานีท่าฉาง อำเภอ	๖๐					

รายงานผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายตามแผนปฏิบัติการกรมการขนส่งทางราง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
(ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ ๒) (ไตรมาสที่ ๓ : เมษายน – มิถุนายน ๒๕๖๘)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๘		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ	หน่วยรับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๘)		แผนการเบิกจ่าย (ลบ.)	ผล การเบิกจ่าย (ลบ.) (๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๘)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
					ท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗ ๒. เสนอ คค. พิจารณามอบหมายให้ รฟท. เร่งดำเนินการประสานงานเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น เพื่อดำเนินการตามแนวทางการป้องกันอุบัติเหตุ กรณีอุบัติเหตุห้วยจรดี่เซลขจรยนต์ บริเวณทางผ่านถนนเสมอรระดับระหว่าง สถานีพญา – สถานีบ้านห้วยขวาง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๒๑ พ.ย. ๒๕๖๗ ๓. เสนอ คค. พิจารณามอบหมายให้ รฟท. ดำเนินการตามแนวทางการป้องกันอุบัติเหตุ กรณีอุบัติเหตุขบวนรถสินค้าที่ ๕๑๒ (หินลับ - เชียงรายน้อย) ตกราง บริเวณหลักกิโลเมตรที่ ๑๓๙/๕ ย่าน สถานีรถไฟผาเสด็จ อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี เมื่อวันที่ ๑๘ ธ.ค. ๒๕๖๗ ๔. เสนอ คค. พิจารณาให้ รฟท. ทราบ และ รฟท. ดำเนินการตามแนวทางการป้องกันเหตุขัดข้อง กรณีระบบอาณัติสัญญาณขัดข้องของรถไฟฟ้ามหานคร สายสีแดง (สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ - สถานีรังสิต) เมื่อวันที่ ๒๔ ต.ค. ๒๕๖๗					

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘				แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๘		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ	หน่วยรับผิดชอบ	
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๘)		แผนการเบิกจ่าย (ลบ.)			ผล การเบิกจ่าย (ลบ.) (๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๘)
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
					จากกรณีข้างต้น ขร. ได้มีหนังสือที่ คค ๐๙๐๔๔/๑๙๖ และ ๐๙๐๔๔/๑๙๗ ถึง รฟท. และ รฟพท. เมื่อวันที่ ๑๐ ก.พ. ๒๕๖๘ เพื่อติดตามการดำเนินการเกี่ยวกับกรณีระบบปรับอากาศภายในห้องระบบจ่ายไฟสำรองสำหรับระบบอาณัติสัญญาณ ซึ่งจะเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดเตอรีที่นำมาติดตั้งใหม่ในห้องระบบจ่ายไฟสำรองสำหรับระบบอาณัติสัญญาณเสื่อมสภาพก่อนกำหนด					
					๕. เสนอ คค. พิจารณามอบหมายให้ รฟท. พิจารณาดำเนินการกำหนดมาตรการด้านความปลอดภัยในการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างในเขตพื้นที่ของ รฟท. ที่เข้มงวดมากขึ้น ดังนี้					
					๕.๑ ผู้รับจ้างต้องมีการแจ้งการเข้าพื้นที่เพื่อปฏิบัติงานล่วงหน้าทุกครั้ง และมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายการช่างโยธา รฟท. ที่รับผิดชอบรับทราบและตรวจความเรียบร้อยก่อนผู้รับจ้างเลิกปฏิบัติงานในแต่ละวันเพื่อให้มั่นใจว่าไม่มีวัสดุและอุปกรณ์อยู่ใกล้เขตโครงสร้างทางรถไฟ					

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๘		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ	หน่วยรับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๘)		แผนการเบิกจ่าย (ลบ.)	ผล การเบิกจ่าย (ลบ.) (๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๘)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
					๕.๒ กรณีมีการเคลื่อนย้ายวัสดุก่อสร้างจะต้องอยู่ในการควบคุมดูแลของเจ้าหน้าที่ รพท. ๕.๓ การส่งมอบงานและพื้นที่ต้องมีการตรวจสอบ โดยให้มีตัวแทนจากรพท. เข้าร่วมเพื่อยืนยันในความปลอดภัยเมื่อวันที่ ๑๔ ก.พ. ๒๕๖๘ ๖. เสนอ คค. พิจารณามอบหมายให้ รพท. พิจารณาประสานกับองค์การบริหารส่วนตำบลบางหมาก เจ้าของถนนตัดผ่านทางรถไฟ ปิดจุดตัดทางลักผ่านที่เกิดอุบัติเหตุร้ายแรงดังกล่าว ตามนโยบายของกระทรวงคมนาคมโดยให้เสนอคณะอนุกรรมการกลั่นกรองการอนุญาตและแก้ไขปัญหาคัดตัดทางรถไฟกับถนนระดับจังหวัดของจังหวัดตรัง เพื่อพิจารณาการแก้ไขปัญหาลักผ่านจุดดังกล่าวและในเขตพื้นที่จังหวัดตรังในจุดอื่น ๆ ต่อไปด้วย เมื่อวันที่ ๑๗ มี.ค. ๒๕๖๘ ๗. เสนอ คค. พิจารณามอบหมายให้ รพท. (ฝ่ายการช่างโยธา) ดำเนินการตามแนวทางการป้องกันอุบัติเหตุกรณีอุบัติเหตุขบวนรถบำรุงทางที่ ๑๔๐๖					

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๘		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ	หน่วยรับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๘)		แผนการเบิกจ่าย (ลบ.)	ผล การเบิกจ่าย (ลบ.) (๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๘)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
					(ต้นลำโรง - วัดสุวรรณ) ตกราง บริเวณจุดตัดทางรถไฟ ระหว่างสถานีนครชัยศรี – สถานีวัดจี้วราย จังหวัดนครปฐม เมื่อวันที่ ๒๗ มี.ค. ๒๕๖๘ ๘. เสนอ คค. พิจารณามอบหมายให้ รฟท. ดำเนินการตามแนวทางการป้องกันอุบัติเหตุ กรณีผู้โดยสารพลัดตก ขบวนรถธรรมดาที่ ๒๗๘ (กบินทร์บุรี - กรุงเทพ) ที่สถานีกรุงเทพ (หัวลำโพง) กรุงเทพมหานคร ให้กำชับและเน้นย้ำพนักงานของ รฟท. ให้ปฏิบัติงานเป็นไปตามข้อบังคับและระเบียบการเดินรถ พ.ศ. ๒๕๔๙ (ขตร. ๒๕๔๙) และคู่มือการปฏิบัติงานด้านการเดินรถสำหรับพนักงานรักษารถอย่างเคร่งครัด เมื่อวันที่ ๑๐ เม.ย. ๒๕๖๘ ๙. เสนอ คค. พิจารณามอบหมายให้ รฟท. ดำเนินการตามแนวทางการป้องกันกรณีอุบัติเหตุขบวนรถสินค้าที่ ๕๕๓ เฉี่ยวชนรถจักรยานยนต์บริเวณจุดตัดทางรถไฟ กิโลเมตรที่ ๑๑๑+๖๘๕ ระหว่างสถานีบางพระ - สถานีชลบุรี จังหวัดชลบุรี ให้ปรับปรุงอุปกรณ์แจ้งเตือนรถไฟภายในชุมพนักงานกันถนน					

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๘		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ	หน่วยรับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๘)		แผนการเบิกจ่าย (ลบ.)	ผล การเบิกจ่าย (ลบ.) (๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๘)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
					ให้มีการตรวจสอบสองชั้น (Double-check systems) เพื่อป้องกันความผิดพลาดจากปัจจัยมนุษย์ และพิจารณานำวัฒนธรรมการขึ้นนิ้วและพูดเพื่อย้ำเตือนความปลอดภัย (Shisa Kanko) ของประเทศญี่ปุ่น มาทดลองใช้เพื่อให้พนักงานเกิดสมาธิในการทำงาน และลดความผิดพลาดจากการปฏิบัติงาน เมื่อวันที่ ๒๓ พ.ค. ๒๕๖๘ ๑๐.เสนอ คค. พิจารณามอบหมายให้ รฟท. ดำเนินการตามแนวทางการป้องกันอุบัติเหตุ กรณีรถพ่วง ๑๘ ล้อ เฉี่ยวชนกับขบวนรถไฟตกราง บริเวณจุดตัดทางรถไฟหลักกิโลเมตรที่ ๒๒๐/๙ ระหว่างสถานีวัฒนานคร - สถานีสระแก้ว อำเภวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว ให้เร่งรัดซ่อมบำรุงเครื่องกั้นชนิดแผงเซ็น (ก.๔) ที่จุดเกิดเหตุให้สามารถใช้งานได้ตามปกติโดยเร็ว ติดตั้งป้ายจราจรเพิ่มเติมให้ครบถ้วน และตีเส้นเครื่องหมายจราจร “เส้นหยุด” สีขาวบนพื้นทาง ก่อนถึงจุดตัดทางรถไฟไม่น้อยกว่า ๕ เมตร และเส้นชะลอความเร็ว (Rumble Strips) บริเวณจุดตัดทาง					

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๘		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ	หน่วยรับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๘)		แผนการเบิกจ่าย (ลบ.)	ผล การเบิกจ่าย (ลบ.) (๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๘)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
					รถไฟตามแบบมาตรฐานของ รฟท. รวมทั้งติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมทั้งติดตั้งระบบตรวจจับสิ่งกีดขวางทางรถไฟ บริเวณจุดตัดทางรถไฟ เพื่อให้สถานีที่รับผิดชอบจุดตัดนั้น ๆ ทราบว่า มียานพาหนะกีดขวางทางรถไฟหรือไม่ เมื่อวันที่ ๑ ก.ค. ๒๕๖๘					
๕	แนวทางการติดตามการดำเนินการให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ ขร. กำหนด	✔ ดำเนินการแล้วเสร็จ				๑๐๐	(ไม่มี)	(ไม่มี)	ปัญหาอุปสรรค : ผู้ให้บริการระบบการขนส่งทางราง (operator) ตอบแบบสอบถามและแบบติดตามฯ ไม่ครบทุกหน่วยงานและล่าช้ากว่าระยะเวลาที่กำหนด รวมทั้งข้อแบบสอบถามและเอกสารที่เกี่ยวข้องอาจมีจำนวนมาก จึงต้องใช้ระยะเวลาพิจารณารายละเอียดเป็นระยะเวลานาน	กมป.
		๑. เตรียมข้อมูล (แบบติดตามหนังสือขอความอนุเคราะห์)	๓๐	ต.ค. ๖๗ - มี.ค. ๖๘	กมป. ได้จัดเตรียมข้อมูลแล้วเสร็จ (แบบติดตาม หนังสือขอความอนุเคราะห์) และรายงานให้ อชร. ทราบแล้ว เมื่อวันที่ ๔ ก.พ. ๒๕๖๘	๓๐				
		๒. ส่งหนังสือขอความอนุเคราะห์	๓๐	ต.ค. ๖๗ - มี.ค. ๖๘	กมป. ได้ส่งหนังสือขอความอนุเคราะห์เรื่อง แบบสอบถามและแบบติดตามการดำเนินการตามมาตรฐานการขนส่งทางรางด้านไฟฟ้าและอาณัติสัญญาณ เมื่อวันที่ ๑๑ ก.พ. ๒๕๖๘ โดยแจ้งกลับภายในวันที่ ๑๕ มี.ค. ๒๕๖๘	๓๐				

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๘		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ	หน่วยรับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๘)		แผนการเบิกจ่าย (ลบ.)	ผล การเบิกจ่าย (ลบ.) (๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๘)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
		๓. รวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามและแบบติดตามการดำเนินการตามมาตรฐานการขนส่งทางราง	๒๐	ต.ค. ๖๗ - มี.ค. ๖๘	ดำเนินการรวบรวมแบบสอบถามและแบบติดตามจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วเสร็จ	๒๐				
		๔. สรุปผลการดำเนินงาน	๒๐	เม.ย. - ก.ย. ๖๘	กมป. ได้จัดทำสรุปผลการดำเนินงานเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๒๒ พ.ค. ๒๕๖๘ โดยรายงานผลการติดตามและประเมินผลการดำเนินการตามมาตรฐานการขนส่งทางรางให้ อchr. ทราบและมอบหมายให้หน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป	๒๐				
๖	จัดทำข้อมูลการนำมาตรฐานการขนส่งทางรางของผู้ให้บริการระบบรางไปใช้	⚙️ อยู่ระหว่างดำเนินการ				๗๕	(ไม่มี)	(ไม่มี)	(ไม่มี)	กมป.
		๑. จัดทำข้อมูลมาตรฐานของ chr. ที่ผู้ให้บริการระบบรางนำไปปรับใช้	๕๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	กมป. ได้มีการจัดทำข้อมูลมาตรฐานทางระบบรางที่ผู้ให้บริการระบบรางนำไปใช้ในรูปแบบ google sheet https://docs.google.com/spreadsheets/d/๑-๐๓ASAEKSoL๒F๑mhFtPWP๙qE_-hN๙unifyTZ-PquyoE/edit?gid=๗๐๕๖๙๗๖๙๗#gid=๗๐๕๖๙๗๖๙๗	๕๐				
		๒. เผยแพร่ข้อมูลการนำมาตรฐานของ chr. ไปใช้รายปี	๕๐ (๑ ครั้งต่อปี)	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำข้อมูลในรูปแบบอินโฟกราฟิกและนำไปเผยแพร่ต่อไป	๒๕				

รายงานผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายตามแผนปฏิบัติการกรมการขนส่งทางราง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
(ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ ๒) (ไตรมาสที่ ๓ : เมษายน – มิถุนายน ๒๕๖๘)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๘		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ	หน่วยรับผิดชอบ	
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๘)		แผนการเบิกจ่าย (ลบ.)	ผล การเบิกจ่าย (ลบ.) (๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๘)			
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)					
พันธกิจ M๓ กำกับดูแลการขนส่งทางรางให้เป็นไปตามกฎหมาย											
กลยุทธ์ M๓S๑ การกำหนดมาตรฐานและมาตรการกำกับดูแลการขนส่งทางราง จำนวน ๔ โครงการ/กิจกรรม ดังนี้											
๑	โครงการศึกษาการกำหนดอัตราชั้นสูงและหลักเกณฑ์การทบทวนอัตราค่าขนส่งค่าใช้ประโยชน์จากราง ค่าบริการในการประกอบกิจการขนส่งทางราง	⚙️ อยู่ระหว่างดำเนินการ					๖๕	๑๑.๒๕๐๐ (วงเงินรวม ๑๕.๐๐๐๐)	๕.๔๖๗๐	(ไม่มี)	กยร.(ยว.)
		๑. ดำเนินการตามงวดงานที่ ๒ รายงานความก้าวหน้า (Progress Report)	๒๕	ต.ค. – ธ.ค. ๖๗	กยร. มีหนังสือ ที่ คค ๐๙๐๕.๔/๑๒๑๐ ลงวันที่ ๒๕ ธ.ค. ๒๕๖๗ รายงานผลตรวจรับพัสดุในงานจ้างที่ปรึกษา โครงการฯ งวดที่ ๒ รายงานความก้าวหน้า (Progress Report)	๒๕					
		๒. ดำเนินการตามงวดงานที่ ๓ รายงานฉบับกลาง (Interim Report)	๒๕	ธ.ค. ๖๗ - มี.ค. ๖๘	กยร. มีหนังสือ ที่ คค ๐๙๐๕.๔/๒๓๖ ลงวันที่ ๒๐ มี.ค. ๒๕๖๘ รายงานผลตรวจรับพัสดุในงานจ้างที่ปรึกษา โครงการฯ งวดที่ ๓ รายงานฉบับกลาง (Interim Report)	๒๕					
		๓. ดำเนินการตามงวดงานที่ ๔ ร่างรายงานฉบับสมบูรณ์ (Draft Final Report)	๒๕	มี.ค. – มิ.ย. ๖๘	กยร. มีหนังสือ ที่ คค ๐๙๐๕.๔/๕๒๖ ลงวันที่ ๒๐ มิ.ย. ๒๕๖๘ รายงานผลตรวจรับพัสดุในงานจ้างที่ปรึกษา โครงการฯ งวดที่ ๔ ร่างรายงานฉบับสมบูรณ์ (Draft Final Report) ให้ที่ปรึกษาแก้ไขร่างรายงานฉบับสมบูรณ์ (Draft Final Report)	๑๕					

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๘		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ	หน่วยรับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๘)		แผนการเบิกจ่าย (ลบ.)	ผล การเบิกจ่าย (ลบ.) (๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๘)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
		๔. ดำเนินการตามงวดงานที่ ๕ รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) และรายงานสรุปสำหรับผู้บริหาร (Executive Summary Report	๒๕	มิ.ย. – ก.ย. ๖๘	กำหนดส่งงานภายในวันที่ ๒๗ ส.ค. ๒๕๖๘	-				
๒	โครงการศึกษาและจัดทำมาตรการกำกับดูแลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและลดมลภาวะทางอากาศในภาคขนส่งทางราง	⚙️ อยู่ระหว่างดำเนินการ				๖๕	๑๑.๗๑๒๔ (วงเงินรวม ๑๔.๖๔๐๕)	๖.๗๐๗๙ (วงเงินลงนามในสัญญา ๑๑.๖๗๑๙)	หมายเหตุ: ที่ปรึกษาส่งมอบงานงวดที่ ๔ โดยมีรายละเอียดไม่ครบถ้วนตามขอบเขตงานจ้างที่ปรึกษา	กกร.(กฐ.)
		๑. ดำเนินการตามงวดงานที่ ๒ รายงานความก้าวหน้า	๒๕	ต.ค. – ธ.ค. ๖๗	ที่ปรึกษาได้มีหนังสือส่งมอบงานงวดที่ ๒ เมื่อวันที่ ๓๑ ต.ค. ๒๕๖๗ และประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างที่ปรึกษา ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒ ธ.ค. ๒๕๖๗ และมีหนังสือ ที่ คค ๐๙๐๓.๔/๖๓๑ ลงวันที่ ๑๓ ธ.ค. ๒๕๖๗ รายงานผลการตรวจรับพัสดุฯ เรียบร้อยแล้ว	๒๕				
		๒. ดำเนินการตามงวดงานที่ ๓ รายงานฉบับกลาง	๒๕	ม.ค. – มี.ค. ๖๘	ที่ปรึกษาได้มีหนังสือส่งมอบงานงวดที่ ๓ เมื่อวันที่ ๒๘ ก.พ. ๒๕๖๘ และประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างที่ปรึกษา ครั้งที่ ๓ เมื่อวันที่ ๑๔ มี.ค. ๒๕๖๘ และมีหนังสือ ที่ คค ๐๙๐๓.๔/๑๑๓ ลงวันที่ ๒๖ มี.ค. ๒๕๖๘ รายงานผลการตรวจรับพัสดุฯ เรียบร้อยแล้ว	๒๕				

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๘		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ	หน่วยรับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๘)		แผนการเบิกจ่าย (ลบ.)	ผล การเบิกจ่าย (ลบ.) (๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๘)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
		๓. ดำเนินการตามงวดงานที่ ๔ (ร่าง) รายงานฉบับสมบูรณ์	๒๕	เม.ย. – มิ.ย. ๖๘	ที่ปรึกษาได้มีหนังสือส่งมอบงานงวดที่ ๔ เมื่อวันที่ ๒๙ พ.ค. ๒๕๖๘ และประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างที่ปรึกษา ครั้งที่ ๔-๒/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๖๘ โดยที่ประชุมฯ มีมติไม่รับ (ร่าง) รายงานฉบับสมบูรณ์ โดยให้ที่ปรึกษาไปดำเนินการแก้ไขให้เป็นไปตามขอบเขตงานจ้างที่ปรึกษาที่กำหนดในสัญญาให้แล้วเสร็จ ก่อนส่งมอบงานงวดที่ ๔ ครั้งที่ ๒ ภายในวันที่ ๙ ก.ค. ๒๕๖๘	๑๕				
		๔. ดำเนินการตามงวดงานที่ ๕ รายงานฉบับสมบูรณ์	๒๕	ก.ค. – ก.ย. ๖๘	กำหนดส่งงานภายในวันที่ ๒๗ ส.ค. ๒๕๖๘	-				
๓	จัดทำมาตรฐานด้านการประกอบกิจการขนส่งทางรางและการให้บริการ	✅ ดำเนินการแล้วเสร็จ				๑๐๐	(ไม่มี)	(ไม่มี)	(ไม่มี)	กกร.(กธ.)
		๑. ศึกษารวบรวมข้อมูลดัชนีราคาผู้บริโภค ประจำปี ๒๕๖๗	๕๐	ต.ค. ๖๗ - มี.ค. ๖๘	รวบรวมข้อมูลดัชนีราคาผู้บริโภค ประจำปี ๒๕๖๗	๕๐				
		๒. ทบทวนมาตรฐานการกำหนดอัตราขั้นสูงของค่าโดยสารรถไฟฟ้า ประจำปี ๒๕๖๘	๕๐	ต.ค. ๖๗ - มี.ค. ๖๘	ขร. ได้มีหนังสือ ที่ คค ๐๙๐๓.๒/๑๕๙ ลงวันที่ ๓๑ ม.ค. ๒๕๖๘ ถึง คค. เพื่อเสนอหลักเกณฑ์กำหนดอัตราค่าโดยสารระบบขนส่งมวลชนทางรางในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ในปี ๒๕๖๘ ให้มีความเหมาะสมและเป็นปัจจุบัน โดย รปค.	๕๐				

รายงานผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายตามแผนปฏิบัติการการขนส่งทางราง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
(ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ ๒) (ไตรมาสที่ ๓ : เมษายน – มิถุนายน ๒๕๖๘)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๘		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ	หน่วยรับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๘)		แผนการเบิกจ่าย (ลบ.)	ผล การเบิกจ่าย (ลบ.) (๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๘)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
					พิจารณาเห็นสมควรให้ รฟท. และ รฟม. พิจารณารับหลักเกณฑ์ไว้ใช้ประกอบการดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป					
๔	จัดทำหลักเกณฑ์การจัดสรรความจุ และจัดสรรเวลาการเดินรถขนส่งทางราง	⚙️อยู่ระหว่างดำเนินการ				๕๕	(ไม่มี)	(ไม่มี)	(ไม่มี)	กกร.(กฐ.)
		๑. ทบ ทวน หลัก เกณฑ์การจัดสรรความจุและจัดสรรเวลาการเดินรถขนส่งทางรางให้สอดคล้องตามร่าง พ.ร.บ. การขนส่งทางราง พ.ศ. และจัดทำ (ร่าง) หลักเกณฑ์การจัดสรรความจุทาง (Capacity Allocation) (ร่าง) หลักเกณฑ์การจัดสรรเวลาการเดินรถ (Timetabling) (ร่าง) เอกสารที่เกี่ยวข้อง	๒๕	ต.ค. ๖๗ - เม.ย. ๖๘	๑. จัดทำ (ร่าง) หลักเกณฑ์การจัดสรรความจุทาง ๒. จัดเตรียม (ร่าง) เอกสารสำคัญต่างๆที่เกี่ยวข้อง	๒๕				
		๒. แต่งตั้งคณะทำงานเตรียมความพร้อมการจัดสรรความจุทาง	๑๐	เม.ย. – มิ.ย. ๖๘	๑. อชร. ลงนามในคำสั่ง ขร ที่ ๘๐/๒๕๖๘ เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานเตรียมความพร้อมการจัดสรรความจุทาง สั่ง ณ วันที่ ๒๗ พ.ค. ๒๕๖๘	๑๐				

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๘		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ	หน่วยรับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๘)		แผนการเบิกจ่าย (ลบ.)	ผล การเบิกจ่าย (ลบ.) (๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๘)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
					๒. มีหนังสือลงวันที่ ๒๓ มิ.ย. ๒๕๖๘ แจ้งคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานเตรียมความพร้อมการจัดสรรความจุทางแก่หน่วยงานและผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้อง					
	๓. ประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมความพร้อมการจัดสรรความจุทาง	๒๕	มิ.ย. – ก.ค. ๖๘	๑. ขร. มีหนังสือ ที่ คค ๐๙๐๓.๔/๓๘๘ ลงวันที่ ๕ มิ.ย. ๒๕๖๘ ขอเข้าพบ รฟท. เพื่อร่วมหารือเกี่ยวกับ (ร่าง) หลักเกณฑ์การจัดสรรความจุทางและเอกสารที่เกี่ยวข้อง ๒. ฝ่ายเลขานุการฯ ได้ประชุมร่วมกับฝ่ายการเดินรถ รฟท. เพื่อพิจารณาหารือเกี่ยวกับ (ร่าง) หลักเกณฑ์การจัดสรรความจุทางแล้ว จำนวน ๓ ครั้ง ดังนี้ ๒.๑ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๗ มิ.ย. ๒๕๖๘ ๒.๒ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๓ ก.ค. ๒๕๖๘ ๒.๓ ครั้งที่ ๓ เมื่อวันที่ ๑๗ ก.ค. ๒๕๖๘ ซึ่งจากการหารือร่วมกัน ฝ่ายการเดินรถได้เห็นชอบ (ร่าง) หลักเกณฑ์การจัดสรรความจุทางปรับปรุงแล้ว ทั้งนี้ ได้กำหนดให้มีการประชุมร่วมกับฝ่ายอื่น ๆ ของ รฟท. ที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม ได้แก่ ฝ่ายโดยสาร ฝ่ายสินค้า และฝ่ายกฎหมาย ในวันที่ ๒๕ ก.ค. ๒๕๖๘ เพื่อพิจารณา (ร่าง) หลักเกณฑ์การจัดสรรความจุทาง	๒๐					

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๘		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ	หน่วยรับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๘)		แผนการเบิกจ่าย (ลบ.)	ผล การเบิกจ่าย (ลบ.) (๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๘)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
					และเอกสารที่เกี่ยวข้องร่วมกัน ก่อนเสนอคณะทำงานฯ พิจารณา					
		๔. เสนอคณะทำงานฯ พิจารณา	๔๐	ก.ค. – ก.ย. ๖๘	-	-				
กลยุทธ์ M๓S๒ กำกับติดตาม การปฏิบัติตาม (ร่าง) พระราชบัญญัติการขนส่งทางราง พ.ศ. รวมทั้งกฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๔ โครงการ/กิจกรรม ดังนี้										
๑	ให้คำปรึกษา ข้อเสนอแนะ ความเห็นในปัญหาการปฏิบัติตามหลักการของร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางราง พ.ศ.	✔ ดำเนินการแล้วเสร็จ				๑๐๐	(ไม่มี)	(ไม่มี)	(ไม่มี)	กกม.
		จัดทำหลักการ เหตุผลและความเห็นร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางราง พ.ศ. ประกอบการพิจารณาของหน่วยงานหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง	๑๐๐ (หมวดละ ๑๐)	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	จัดทำหลักการ เหตุผลและความเห็นร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางราง พ.ศ. ประกอบการพิจารณาของหน่วยงานหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องเสนอ อชร. เรียบร้อยแล้ว ๑๐ หมวด	๑๐๐				
๒	ประชาสัมพันธ์ความคืบหน้าในภาพรวมของร่าง พ.ร.บ. ฯ ในรูปแบบ Infographic พร้อมบ่งบอกสถานะปัจจุบันของการดำเนินการออกกฎหมาย	✔ ดำเนินการแล้วเสร็จ				๑๐๐	(ไม่มี)	(ไม่มี)	(ไม่มี)	สสร.(สป.)/กยร.(ยส.)/กกม.
		๑. รวบรวมข้อมูลเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับความคืบหน้าในภาพรวมของร่าง พ.ร.บ. และสถานะปัจจุบันของการดำเนินการออกกฎหมาย	๕๐	ต.ค. – ธ.ค. ๖๗	๑. จัดทำข้อมูลเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับความคืบหน้าในภาพรวมของร่าง พ.ร.บ. และสถานะปัจจุบันของการดำเนินการออกกฎหมายพร้อมประสานส่งต่อข้อมูลไปยัง สสร.สป. เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ต่อไป	๕๐				

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๘		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ	หน่วยรับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๘)		แผนการเบิกจ่าย (สบ.)	ผล การเบิกจ่าย (สบ.) (๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๘)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
		๒. จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบ Infographic เพื่อสร้างการรับรู้และให้ข้อมูลเกี่ยวกับความคืบหน้าในภาพรวมของร่าง พ.ร.บ.ฯ ผ่านช่องทางการสื่อสารออนไลน์ต่างๆ ของ ขร.	๕๐	ต.ค. – ธ.ค. ๖๗	๒. ดำเนินการจัดทำ Infographic และสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบอื่น ๆ ได้แก่ e-book และ Clip VDO เกี่ยวกับความคืบหน้าในภาพรวมของ ร่าง พ.ร.บ.ฯ พร้อมทั้งเผยแพร่ผ่านสื่อออนไลน์ของ ขร.	๕๐				
๓	ประชาสัมพันธ์สาระสำคัญของกฎหมายและประโยชน์ของ ร่าง พ.ร.บ. ฯ ในรูปแบบ Infographic โดยพิจารณาจัดทำสื่อให้เหมาะสมกับโซเชียลมีเดียของแต่ละแพลตฟอร์ม	✔ ดำเนินการแล้วเสร็จ				๑๐๐	(ไม่มี)	(ไม่มี)	(ไม่มี)	สตร.(สป.)/กยร.(ยส.)/กกม.
		๑. รวบรวมข้อมูลเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับสาระสำคัญของกฎหมายรายหมวด และประโยชน์ของร่าง พ.ร.บ. ฯ ในภาพรวม	๕๐	ต.ค. – ธ.ค. ๖๗	๑. จัดทำข้อมูลเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับสาระสำคัญของกฎหมายรายหมวด และประโยชน์ของร่างพ.ร.บ. ฯ ในภาพรวม ประสานส่งต่อข้อมูลไปยัง สตร.(สป.) เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ต่อไป	๕๐				
		๒. จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบ Infographic และรูปแบบอื่น ๆ ได้แก่ e-book/Clip VDO/ข่าว และบทความ เพื่อเผยแพร่ผ่านช่องทางการสื่อสารออนไลน์ต่างๆ ของ ขร. โดยมีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับสาระสำคัญของกฎหมายรายหมวด และประโยชน์ของร่าง พ.ร.บ.ฯ ในภาพรวม	๕๐	ต.ค. – ธ.ค. ๖๗	๒. ดำเนินการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบ Infographic และรูปแบบอื่นๆ ได้แก่ e-book/Clip VDO/ข่าว และบทความ พร้อมทั้งเผยแพร่ผ่านช่องทางการสื่อสารออนไลน์ต่างๆ ของ ขร. ประกอบด้วย Facebook/ Youtube/Twitter และ Tiktok โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับสาระสำคัญของกฎหมายรายหมวด และประโยชน์ของร่าง พ.ร.บ.ฯ ในภาพรวม	๕๐				

รายงานผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายตามแผนปฏิบัติการกรมการขนส่งทางราง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
(ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ ๒) (ไตรมาสที่ ๓ : เมษายน – มิถุนายน ๒๕๖๘)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๘		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ	หน่วยรับผิดชอบ	
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๘)		แผนการเบิกจ่าย (ลบ.)	ผล การเบิกจ่าย (ลบ.) (๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๘)			
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)					
๔	จัดทำฐานข้อมูลกฎหมายการขนส่งทางราง (Rail Transport Law Database) ซึ่งรวบรวม พ.ร.บ.ฯ และกฎหมายลำดับรองภายใต้ พ.ร.บ.ฯ ดังกล่าว โดยสามารถเข้าถึงได้ผ่านเว็บไซต์ของ ขร.	✔ ดำเนินการแล้วเสร็จ					๑๐๐	(ไม่มี)	(ไม่มี)	(ไม่มี)	กกม./กยร.(ยส.)
		๑. รวบรวมข้อมูลจัดส่งร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางราง พ.ศ. ให้ กยร.(ยส.)	๕๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย ๖๘	กกม. จัดส่งร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางราง พ.ศ. ฉบับ ครม. ให้ความเห็นชอบ (๘ ต.ค. ๒๕๖๗) ให้ กยร.(ยส.) ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง	๕๐					
		๒. จัดทำฐานข้อมูลกฎหมายการขนส่งทางราง (Rail Transport Law Database) เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของ ขร.	๕๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย ๖๘	กยร.(ยส) จัดทำฐานข้อมูลด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งทางราง (Rail Transport Law Database) โดยเผยแพร่ร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางราง พ.ศ. ฉบับ ครม. ให้ความเห็นชอบซึ่งสามารถเข้าถึงได้ผ่านเว็บไซต์ ขร. ในคลังความรู้ หัวข้อกฎหมาย	๕๐					
กลยุทธ์ M๓S๓ การกำกับดูแลการประกอบกิจการขนส่งให้เป็นไปตามมาตรฐานและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๔ โครงการ/กิจกรรม ดังนี้											
๑	โครงการประเมินคุณภาพสถานีขนส่งทางราง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	⚙️ อยู่ระหว่างดำเนินการ					๙๐	๐.๖๗๐๕ (วงเงินรวม ๐.๖๗๐๕)	๐.๒๘๖๘	(ไม่มี)	กกร.(กบ.)
		๑. ขออนุมัติโครงการประเมินคุณภาพสถานีขนส่งทางราง และมีหนังสือประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	๑๐	ต.ค. ๖๗ - ม.ค. ๖๘	๑. อขร. ได้อนุมัติโครงการประเมินคุณภาพสถานีขนส่งทางราง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๘ ต.ค. ๒๕๖๗ ๒. ขร. มีหนังสือถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ ๘ ม.ค. ๒๕๖๘ เพื่อขอความอนุเคราะห์ลงพื้นที่ประเมินคุณภาพสถานีขนส่งทางราง	๑๐					

รายงานผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายตามแผนปฏิบัติการกรมการขนส่งทางราง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ ๒) (ไตรมาสที่ ๓ : เมษายน – มิถุนายน ๒๕๖๘)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๘		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ	หน่วยรับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๘)		แผนการเบิกจ่าย (ลบ.)	ผล การเบิกจ่าย (ลบ.) (๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๘)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
๒. ทบทวนปรับปรุงหลักเกณฑ์การตรวจประเมินคุณภาพสถานี	๑๐	ธ.ค. ๖๗ - ม.ค. ๖๘	ทบทวนหลักเกณฑ์การตรวจประเมินคุณภาพสถานี	๑๐						
๓. ลงพื้นที่ตรวจประเมินคุณภาพสถานี	๖๐	ก.พ. - ก.ค. ๖๘	ลงพื้นที่ประเมินคุณภาพสถานีขนส่งทางราง ๑. สถานีรถไฟ จำนวน ๑๐ สถานี ได้แก่ สถานีอุดรดิตถ์ สถานีศิลาอาสน์ และสถานีเด่นชัย สถานีตรัง สถานีกันตัง สถานีห้วยยอด สถานีหนองคาย สถานีอุดรธานี สถานีโนนสะอาด และสถานีกุมภวาปี ๒. สถานีรถไฟฟ้า จำนวน ๗ สถานี ได้แก่ สถานีท่าพระ (BL๐๑) สถานีรังสิต (RN๑๐) สถานีตลิ่งชัน (RW๐๖) สถานีลาดพร้าว (YL๐๑) สถานีสำโรง (YL๒๓) สถานีคลองสาน (G๓) และสถานีสนามกีฬาแห่งชาติ (W๑)	๖๐						
๔. จัดทำรายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพสถานีขนส่งทางราง	๑๐	ส.ค. ๖๘	อยู่ระหว่างจัดทำรายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพสถานีขนส่งทางราง	๕						
๕. จัดทำข้อเสนอแนวทางการพัฒนาและการปรับปรุงคุณภาพสถานีขนส่งทางรางเสนอ คค.	๑๐	ก.ย. ๖๘	อยู่ระหว่างจัดทำข้อเสนอแนวทางการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพสถานีขนส่งทางราง	๕						

รายงานผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายตามแผนปฏิบัติการการขนส่งทางราง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
(ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ ๒) (ไตรมาสที่ ๓ : เมษายน – มิถุนายน ๒๕๖๘)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๘		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ	หน่วยรับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๘)		แผนการเบิกจ่าย (ลบ.)	ผล การเบิกจ่าย (ลบ.) (๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๘)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
๒	การจัดทำร่างประกาศ/หลักเกณฑ์ และข้อบังคับต่าง ๆ เพื่อรองรับ (ร่าง) พระราชบัญญัติการขนส่งทางราง พ.ศ. เพื่อกำกับการบริการขนส่งทางราง เช่น ด้านการคุ้มครองผู้ใช้บริการ การจัดสภาพกายภาพสถานีและภายในขบวนรถ ด้านความปลอดภัยของผู้โดยสารในการเดินทางด้วยระบบขนส่งทางรางในเขตเมืองและระหว่างเมือง ด้านการประกอบกิจการขนส่งทางรางและมาตรฐานเกี่ยวกับอัตราค่าบริการขนส่งทางราง และด้านกำกับการใช้ประโยชน์ราง เป็นต้น	⚙️ อยู่ระหว่างดำเนินการ				๘๗.๕๐	(ไม่มี)	(ไม่มี)	(ไม่มี)	กกร.(กฐ.)
		๑. ศึกษากฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับแนวทางปฏิบัติของประเทศต่าง ๆ ในเรื่อง ข้อห้ามการกระทำที่เป็นอันตรายในเขตระบบและเขตปลอดภัยระบบราง	๑๒.๕	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	ในคราวประชุมคณะทำงานจัดทำร่างกฎหมายลำดับรองตามร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางราง พ.ศ. ครั้งที่ ๗/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๕ พ.ย. ๒๕๖๗ กกร.กฐ. ได้นำร่างกฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกำหนดเขตระบบรถขนส่งทางราง และเขตปลอดภัยระบบรถขนส่งทางราง พ.ศ. และ ร่างประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง กำหนดข้อห้ามการกระทำใด ๆ ที่อาจเป็นอันตรายต่อการขนส่งทางรางหรือข้อกำหนดอันเป็นเงื่อนไขในการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือรื้อถอนอาคารหรือสิ่งปลูกสร้าง อย่างอื่นที่อาจมีผลกระทบต่อการขนส่งทางรางภายในเขตปลอดภัยระบบรถขนส่งทางราง พ.ศ. เข้าหารือในที่ประชุม	๑๒.๕				
		๒. จัดทำกฎหมายลำดับรอง เพื่อกำหนดข้อห้ามการกระทำที่เป็นอันตรายในเขตระบบ และเขตปลอดภัยระบบราง	๓๗.๕		ในการประชุมคณะทำงานจัดทำร่างกฎหมายลำดับรองตามร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางราง พ.ศ. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๑๓ ก.พ. ๒๕๖๘ ได้มีการพิจารณาร่างประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง กำหนดข้อห้ามการกระทำใด ๆ ที่อาจเป็นอันตรายต่อการขนส่งทางรางหรือข้อกำหนดอันเป็น	๒๕				

รายงานผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายตามแผนปฏิบัติการการขนส่งทางราง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
(ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ ๒) (ไตรมาสที่ ๓ : เมษายน – มิถุนายน ๒๕๖๘)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๘		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ	หน่วยรับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๘)		แผนการเบิกจ่าย (ลบ.)	ผล การเบิกจ่าย (ลบ.) (๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๘)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
					เงื่อนไขในการก่อสร้างดัดแปลง หรือรื้อถอนอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นที่อาจมีผลกระทบต่อ การขนส่งทางรางภายในเขตปลอดภัยระบบรถขนส่งทางราง พ.ศ. ซึ่งที่ประชุมมอบหมายให้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อปรับปรุงให้สามารถปรับใช้ร่วมกันได้					
		๓ จัดทำร่างประกาศคณะกรรมการนโยบายการขนส่งทางรางด้านการกำหนดอัตราค่าโดยสารให้สอดคล้องตามร่าง พ.ร.บ. การขนส่งทางราง พ.ศ.	๕๐	ต.ค. ๖๗ - มี.ค. ๖๘	๑. กกร. ได้เสนอ (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการนโยบายการขนส่งทางราง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคำนวณค่าโดยสารของรถขนส่งทางรางในเขตเมือง พ.ศ. และ (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการนโยบายการขนส่งทางราง เรื่อง กำหนดอัตราขั้นสูงของค่าโดยสารขนส่งทางรางในเขตเมือง พ.ศ. ในที่ประชุมคณะทำงานฯ จัดทำ (ร่าง) กฎหมายลำดับรองตาม (ร่าง) พระราชบัญญัติการขนส่งทางราง พ.ศ. ทั้งนี้ มติที่ประชุมเห็นชอบในหลักการของร่างประกาศฯ โดยให้มีการปรับแก้ไขในข้อสังเกตต่อไป ซึ่งปัจจุบัน กกร. ดำเนินการแก้ไขร่างประกาศดังกล่าวตามมติที่ประชุมเรียบร้อยแล้ว	๕๐	(ไม่มี)	(ไม่มี)	(ไม่มี)	กกร.(กธ.)

รายงานผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายตามแผนปฏิบัติการกรมการขนส่งทางราง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
(ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ ๒) (ไตรมาสที่ ๓ : เมษายน – มิถุนายน ๒๕๖๘)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๘		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ	หน่วยรับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๘)		แผนการเบิกจ่าย (ลบ.)	ผล การเบิกจ่าย (ลบ.) (๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๘)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
					๒. กกร. รวบรวมข้อมูลการปรับดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไป กรณีปีฐาน ๒๕๖๖ เพื่อประกอบการทบทวน (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการนโยบายการขนส่งทางรางฯ					
๓	รายงานผลการกำกับโครงสร้างพื้นฐานและใบอนุญาตการประกอบกิจการขนส่งทางราง ปัญหา อุปสรรค และนำเสนอความเห็นเพื่อปรับปรุงการดำเนินการให้เป็นไปตามมาตรฐานและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	✔ ดำเนินการแล้วเสร็จ				๑๐๐	(ไม่มี)	(ไม่มี)	(ไม่มี)	กกร.(กฐ.)
		๑. การเตรียมการและรวบรวมข้อมูล	๒๐	ต.ค. ๖๗	กกร. ได้รวบรวมและศึกษาข้อมูลการตรวจสอบและประเมินโครงสร้างพื้นฐานของระบบรางภายหลังเกิดเหตุเพลิงไหม้จากหน่วยงานด้านระบบรางที่เกี่ยวข้อง รวมถึงข้อมูลมาตรฐานและข้อกำหนดต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ	๒๐				
		๒. การวิเคราะห์ข้อมูลและประเมินผล	๕๐	พ.ย. ๖๗ – พ.ค. ๖๘	กกร. ได้ดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลและประเมินผล ดังนี้ ๑. นำข้อมูลมาจัดทำเป็นร่างคู่มือและมีหนังสือ ที่ คค ๐๙๐๓.๔/ว๑๙๖๖ และ ว๑๙๖๗ ลงวันที่ ๑๑ พ.ย. ๒๕๖๗ แจ้งเวียนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับระบบราง ได้แก่ รฟท. รฟม. รฟพท. บริษัท เอเชียเอรา วัน จำกัด บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) บริษัทระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) บริษัท นอร์ทเทิร์น บางกอก	๕๐				

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๘		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ	หน่วยรับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๘)		แผนการเบิกจ่าย (ลบ.)	ผล การเบิกจ่าย (ลบ.) (๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๘)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
					โมโนเรล จำกัด และบริษัท อีสเทิร์น บางกอกโมโนเรล จำกัด เพื่อพิจารณาให้ความเห็นและข้อเสนอแนะในการปรับปรุงร่างคู่มือเพื่อให้คู่มือสอดคล้องกับมาตรฐานหรือข้อกำหนดของแต่ละหน่วยงาน ๒. คณะกรรมการกำกับและบริหารจัดการระบบขนส่งทางราง ในคราวประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๑๔ ก.พ. ๒๕๖๘ ได้พิจารณาร่างคู่มือที่ผ่านการปรับปรุงร่างคู่มือตามความเห็นและข้อเสนอแนะเรียบร้อยแล้ว และได้มีมติมอบหมายให้จัดทำคู่มือเป็นแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ (e-Form) และมีหนังสือถึง คค. เพื่อทราบและพิจารณามอบหมายหน่วยงานระบบขนส่งทางรางรับคู่มือไว้ใช้เพื่อเป็นแนวทางประกอบการตรวจสอบและประเมินความเสียหายโครงสร้างพื้นฐานในเขตระบบและเขตปลอดภัยของระบบรางภายหลังเกิดเหตุเพลิงไหม้ ต่อไป					

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๘		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ	หน่วยรับผิดชอบ	
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๘)		แผนการเบิกจ่าย (ลบ.)	ผล การเบิกจ่าย (ลบ.) (๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๘)			
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)					
		๓. จัดทำรายงานและนำเสนอข้อเสนอแนะ	๓๐	มิ.ย. – ก.ย. ๖๘	กกร. ได้จัดทำคู่มือการตรวจสอบและประเมินความเสียหายเบื้องต้นของโครงสร้างพื้นฐานในเขตรบบและเขตปลอดภัยของระบบรางภายหลังเกิดเหตุเพลิงไหม้ในรูปแบบรูปเล่มและรูปแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ (e-Form) ส่งถึง คค. ตามหนังสือ ที่ คค ๐๙๐๓.๔/๙๒๗ ลงวันที่ ๒๖ มิ.ย. ๒๕๖๘ เพื่อมอบหมายให้ รฟท. รฟม. และ รฟพท. รับคู่มือไว้เป็นเอกสารประกอบการปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์ของผู้ใช้บริการรถขนส่งทางรางต่อไป	๓๐					
๔	กำกับติดตามแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการประกอบกิจการขนส่งสินค้าทางรางให้แก่ผู้ประกอบการ	⚙️ อยู่ระหว่างดำเนินการ					๗๐	(ไม่มี)	(ไม่มี)	(ไม่มี)	กกร.(กธ.)
		๑. จัดทำข้อมูลเพื่อประกอบการกำกับติดตามแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการประกอบกิจการขนส่งสินค้าทางราง	๕๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	จัดทำข้อมูลปริมาณการขนส่งสินค้าทางราง (ก.ย. ๒๕๖๗ – เม.ย. ๒๕๖๘)	๓๕					
		๒. รายงานข้อมูลปริมาณขนส่งสินค้า	๕๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	รายงานข้อมูลปริมาณการขนส่งสินค้าทางราง ใน DRT GD Catalog (ก.ย. ๒๕๖๗ - เม.ย. ๒๕๖๘)	๓๕					

รายงานผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายตามแผนปฏิบัติการกรมการขนส่งทางราง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
(ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ ๒) (ไตรมาสที่ ๓ : เมษายน – มิถุนายน ๒๕๖๘)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๘		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ	หน่วยรับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๘)		แผนการเบิกจ่าย (ลบ.)	ผล การเบิกจ่าย (ลบ.) (๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๘)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
พันธกิจ M๔ พัฒนาคุณภาพการขนส่งทางรางในการให้บริการสู่ความเป็นเลิศ										
กลยุทธ์ M๔S๑ ส่งเสริมให้ประชาชนใช้ระบบขนส่งสาธารณะทางรางเพิ่มขึ้น จำนวน ๘ โครงการ/กิจกรรม ดังนี้										
๑	แผนการอำนวยความสะดวกรองรับการเดินทางของประชาชนในช่วงเทศกาล	✔ ดำเนินการแล้วเสร็จ			๑๐๐	(ไม่มี)	(ไม่มี)	(ไม่มี)	กมป./กรร.	
		๑. จัดทำแผนการอำนวยความสะดวกฯ	๓๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	กมป. ได้จัดทำแผนการอำนวยความสะดวกฯ ในการรองรับการเดินทางของประชาชนช่วงเทศกาล โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ ๑. จัดทำแนวทางการดำเนินการตามแผนการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยรองรับการเดินทางของประชาชน ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๘ (๒๗ ธ.ค. ๒๕๖๗ – ๒ ม.ค. ๒๕๖๘) พร้อมทั้งจัดส่งให้ สนข. และ คค. เรียบร้อยแล้ว ๒. กมป. ได้เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. ๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๑๐ มี.ค. ๒๕๖๘ และได้จัดทำแนวทางการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยรองรับการเดินทางของประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. ๒๕๖๘ (๑๑ - ๑๗ เมษายน ๒๕๖๘)	๓๐				

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘				แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๘		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ	หน่วยรับผิดชอบ	
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๘)		แผนการเบิกจ่าย (ลบ.)			ผล การเบิกจ่าย (ลบ.) (๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๘)
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
					พร้อมทั้งจัดส่งให้ สนข. และ คค. เรียบร้อยแล้ว					
		๒. ดำเนินการตามแผนการอำนวยความสะดวกฯ	๓๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	กมป. ได้ดำเนินการตามแผนการอำนวยความสะดวกฯในการรองรับการเดินทางของประชาชนช่วงเทศกาล โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ ๑. จัดเจ้าหน้าที่ ขร. ในการประสานงานกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน/เหตุขัดข้อง เพื่อดำเนินการประสานแก้ไขปัญหาและกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน/เหตุขัดข้องให้ผู้ให้บริการระบบรางประสานเจ้าหน้าที่ ขร. โดยด่วน เพื่อประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการอำนวยความสะดวกในการเดินทางของประชาชน ๒. จัดเจ้าหน้าที่ ขร. ลงพื้นที่เพื่อสุ่มตรวจและติดตามการดำเนินการตามมาตรการอำนวยความสะดวกฯ ๓. รายงานจำนวนผู้ใช้บริการระบบรางประจำวันตลอดช่วงวันหยุดต่อเนื่อง	๓๐				

รายงานผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายตามแผนปฏิบัติการกรมการขนส่งทางราง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
(ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ ๒) (ไตรมาสที่ ๓ : เมษายน – มิถุนายน ๒๕๖๘)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๘		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ	หน่วยรับผิดชอบ	
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๘)		แผนการเบิกจ่าย (ลบ.)	ผล การเบิกจ่าย (ลบ.) (๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๘)			
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)					
					๔. ประสาน รฟท. พ่วงตู้โดยสารเพิ่ม ๒-๓ ตู้ไปกับขบวนรถปกติหรือพ่วงเต็มหน่วยลากจูงในขบวนที่มีการเดินทางหนาแน่น รวมถึงพิจารณาจัดเดินขบวนรถพิเศษช่วยการโดยสาร ๕. ประสานผู้ให้บริการระบบรถไฟฟ้าเพิ่มความถี่ในการให้บริการให้เพียงพอต่อประชาชนและขยายเวลาให้บริการรถไฟฟ้าถึงเวลา ๐๒.๐๐ น. ในวันที่ ๑ ม.ค. ๒๕๖๘						
		๓. รายงานผลต่อ สนข.	๔๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยรองรับการเดินทางของประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๘ ของกระทรวงคมนาคม ประจำวันที่ ๒๗ ธ.ค. ๒๕๖๗ – ๒ ม.ค. ๒๕๖๘	๔๐					
๒	มาตรการอัตราค่าโดยสาร ๒๐ บาทตลอดสาย	👍 ดำเนินการแล้วเสร็จ					๑๐๐	(ไม่มี)	(ไม่มี)	(ไม่มี)	กกร.(กธ.)
		๑. เสนอมาตรการอัตราค่าโดยสาร ๒๐ บาทตลอดสายต่อคณะรัฐมนตรี	๕๐	ต.ค. ๖๗ - มี.ค. ๖๘	๑. เสนอมาตรการอัตราค่าโดยสาร ๒๐ บาทตลอดสายต่อคณะรัฐมนตรี - หนังสือ ที่ คค. ๐๙๐๓.๒/๑๙๓๘ ลงวันที่ ๖ พ.ย. ๒๕๖๗ - หนังสือ ที่ คค. ๐๙๐๕.๓/๓๒๔ ลงวันที่ ๑๑ พ.ย. ๒๕๖๗	๕๐					

รายงานผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายตามแผนปฏิบัติการการกรมการขนส่งทางราง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
(ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ ๒) (ไตรมาสที่ ๓ : เมษายน – มิถุนายน ๒๕๖๘)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๘		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ	หน่วยรับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๘)		แผนการเบิกจ่าย (ลบ.)	ผล การเบิกจ่าย (ลบ.) (๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๘)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
					เนื่องจากมาตรการดังกล่าวจะสิ้นสุดในวันที่ ๓๐ พ.ย. ๒๕๖๗ ดังนั้น จึงเสนอกรม. พิจารณาผลการดำเนินการรายปี เพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติมาตรการอัตราค่าโดยสารสูงสุด ๒๐ บาทตลอดสาย ในปีต่อไป (ตั้งแต่วันที่ ๑ ธ.ค. ๒๕๖๗ จนถึงวันที่ ๓๐ พ.ย. ๒๕๖๘) เพื่อให้มีการดำเนินมาตรการอย่างต่อเนื่อง ๒. การประชุม กรม. เมื่อวันที่ ๒๙ พ.ย. ๒๕๖๗ ได้มีมติตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/๒๗๑๕๖ ลงวันที่ ๓๐ พ.ย. ๒๕๖๗ อนุมัติมาตรการอัตราค่าโดยสารสูงสุด ๒๐ บาทตลอดสาย ๓. หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ คค(ปคร) ๐๙๐๓.๒/๒๐๓ ลงวันที่ ๑๘ มิ.ย. ๒๕๖๘ เสนอมาตรการอัตราค่าโดยสารรถไฟฟ้าสูงสุด ๒๐ บาทตลอดสาย ตามนโยบายรัฐบาล (ระยะที่ ๒) ต่อ กรม. ทั้งนี้ กรม. ได้มีมติเมื่อวันที่ ๘ ก.ค. ๒๕๖๘ เห็นชอบแนวทางการดำเนินมาตรการฯ (ระยะที่ ๒) และมอบหมายหน่วยงาน ได้แก่ สพร. กทม. รฟม. สป. คค. ดำเนินการที่เกี่ยวข้องต่อไป					

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๘		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ	หน่วยรับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๘)		แผนการเบิกจ่าย (ลบ.)	ผล การเบิกจ่าย (ลบ.) (๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๘)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
		๒. รายงานผลการดำเนินการมาตรการอัตราค่าโดยสาร ๒๐ บาท ตลอดสาย	๕๐	เม.ย. – ก.ย. ๖๘	๑. ขร. ได้มีหนังสือ ที่ คค ๐๙๐๓.๒/๒๐๘ ลงวันที่ ๑๑ ก.พ. ๒๕๖๘ เรื่อง รายงานผลการดำเนินการมาตรการอัตราค่าโดยสารสูงสุด ๒๐ บาท ตลอดสาย ตามนโยบายรัฐบาลถึง คค. เพื่อทราบและพิจารณามอบหมาย รฟท. และ รฟม. ดำเนินการรายงานผลการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งส่งข้อมูลการประเมินผลภาระการชดเชยจากภาครัฐ ณ วันที่เริ่มขยายมาตรการถึงวันที่ ๓๐ พ.ย. ๒๕๖๘ เพื่อ ขร. นำผลการประเมินมาประกอบการพิจารณาปรับปรุงแนวทางมาตรการฯ และรายงานต่อ คค. ก่อนเสนอ ครม. พิจารณาดำเนินการในปีถัดไป ๒. ขร. ได้มีหนังสือ ที่ คค ๐๙๐๓.๒/๘๘๒ ลงวันที่ ๒๓ มิ.ย. ๒๕๖๘ รายงานผลการดำเนินการมาตรการอัตราค่าโดยสารสูงสุด ๒๐ บาทตลอดสาย ตามนโยบายรัฐบาลเสนอ คค.	๕๐				

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๘		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ	หน่วยรับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๘)		แผนการเบิกจ่าย (ลบ.)	ผล การเบิกจ่าย (ลบ.) (๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๘)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
๓	ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการกำหนดแนวทางในการพัฒนาพื้นที่โดยรอบสถานี เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการใช้ประโยชน์พื้นที่	⚙️ อยู่ระหว่างดำเนินการ				๗๕	(ไม่มี)	(ไม่มี)	(ไม่มี)	กกร.(กธ.)
		๑. เสนอแนวทางส่งเสริมสนับสนุนการใช้ประโยชน์พื้นที่เชิงพาณิชย์บริเวณสถานีรถไฟฟ้า	๕๐	ต.ค. ๖๗ – มี.ค. ๖๘	ขร. มีหนังสือ ที่ คค ๐๙๐๓.๒/๑๗๓๕ ลงวันที่ ๘ ต.ค. ๒๕๖๗ เรื่อง แนวทางขยายหน่วยบริการนวัตกรรมการระดับปทุมธานีในพื้นที่สถานีรถไฟฟ้าของกรุงเทพและปริมณฑล เพื่อรายงานต่อกระทรวงคมนาคม	๕๐				
		๒. เสนอผลการส่งเสริมการใช้ประโยชน์พื้นที่เชิงพาณิชย์บริเวณสถานีรถไฟฟ้า	๕๐	เม.ย. - ก.ย.๖๘	รวบรวมข้อมูลพื้นที่เชิงพาณิชย์ของสถานีรถไฟฟ้าเพื่อประกอบการส่งเสริมการใช้ประโยชน์พื้นที่	๒๕				
๔	ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานอื่น ๆ เพื่อเร่งรัดการดำเนินการจัดให้มีระบบขนส่งมวลชนเสริม (Feeder) เชื่อมต่อสถานีรถไฟฟ้าและรถไฟฟ้า	✅ ดำเนินการแล้วเสร็จ				๑๐๐	(ไม่มี)	(ไม่มี)	(ไม่มี)	กกร.(กฐ.)
		๑. การศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล	๓๐	ต.ค. ๖๗ - มี.ค. ๖๘	๑. รวบรวมข้อมูลระบบขนส่งมวลชนเสริม (Feeder) เชื่อมต่อสถานีรถไฟฟ้าและรถไฟฟ้าที่เกี่ยวข้อง ๒. ขร. ได้ลงพื้นที่สำรวจการเชื่อมต่อบริบบการเชื่อมต่อขนส่งสาธารณะของรถไฟฟ้าสายสีแดงร่วมกับผู้แทนสภาองค์กรผู้บริโภค เมื่อวันที่ ๒๕ ก.พ. ๒๕๖๘ ซึ่งได้รับประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องแล้ว	๓๐				

รายงานผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายตามแผนปฏิบัติการกรมการขนส่งทางราง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
(ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ ๒) (ไตรมาสที่ ๓ : เมษายน – มิถุนายน ๒๕๖๘)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๘		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ	หน่วยรับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๘)		แผนการเบิกจ่าย (ลบ.)	ผล การเบิกจ่าย (ลบ.) (๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๘)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
		๒. การออกแบบและพัฒนา ระบบ Feeder	๔๐	เม.ย. – มิ.ย. ๖๘	ขร. ได้รวบรวมผลการสำรวจผลการลงพื้นที่ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อออกแบบและพัฒนาการเชื่อมต่อการเดินทาง (Feeder)	๔๐				
		๓. จัดทำรายงานและนำเสนอ ข้อเสนอแนะ	๓๐	พ.ค. - มิ.ย. ๖๘	ขร. ได้มีหนังสือ ที่ คค ๐๙๐๓.๔/๙๒๕ ลงวันที่ ๒๖ มิ.ย. ๒๕๖๘ แจ้งไปยัง คค. เพื่อให้ รฟท. ดำเนินการปรับปรุงและจัดให้มีระบบ Feeder สำหรับรถไฟฟ้าสายสีแดงเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนต่อไป	๓๐				
๕	กำหนดมาตรการส่งเสริมการใช้ระบบขนส่งมวลชนทางราง เพื่อให้ประชาชนเดินทางด้วยระบบรางเพิ่มขึ้น	✔ ดำเนินการแล้วเสร็จ				๑๐๐	(ไม่มี)	(ไม่มี)	(ไม่มี)	กกร.(กธ.)
		๑. เสนอแนวทางการใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ	๕๐	ต.ค. ๖๗ - มี.ค. ๖๘	ขร. ได้จัดทำความเห็นประกอบการเสนอ ครม. เพื่อพิจารณาแนวทางการใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ตามบันทึกข้อความที่ คค ๐๙๐๓.๒/๕๖๗ ลงวันที่ ๒๘ ต.ค. ๒๕๖๗ เรื่อง แนวทางการใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐชำระค่าโดยสารรถไฟฟ้า	๕๐				
		๒. ทหาหรือแนวทางการใช้บัตร EMV contactless เพื่อรองรับนโยบาย ๒๐ บาท ตลอดสาย	๕๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	๑. ทหาหรือแนวทางการใช้บัตร EMV contactless เพื่อรองรับนโยบาย ๒๐ บาท ตลอดสาย - ร่วมกับ Huawei เมื่อวันที่ ๑๐ และ ๑๓ ม.ค. ๒๕๖๘	๕๐				

รายงานผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายตามแผนปฏิบัติการการกรมการขนส่งทางราง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
(ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ ๒) (ไตรมาสที่ ๓ : เมษายน – มิถุนายน ๒๕๖๘)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๘		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ	หน่วยรับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๘)		แผนการเบิกจ่าย (ลบ.)	ผล การเบิกจ่าย (ลบ.) (๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๘)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
					๒. คค. ได้มีการจัดประชุม เมื่อวันที่ ๑๙ ก.พ. ๒๕๖๘ โดยมีผู้ตรวจราชการเป็นประธานและมี ขร. เข้าร่วมประชุม โดยที่ประชุมได้มอบหมายให้ ขร. จัดทำรายละเอียดเงื่อนไขทางธุรกิจ (Business Rules) เพื่อรองรับแนวทางการใช้บัตร EMV contactless เพื่อรองรับนโยบาย ๒๐ บาท ตลอดสาย ๓. กกร. มีหนังสือ ที่ คค ๐๙๐๓.๒/๓๔๘ ลงวันที่ ๑๒ มี.ค. ๒๕๖๘ ถึง คค. เพื่อเสนอเงื่อนไขทางธุรกิจ (Business Rules) ต่อ คค. ๔. การประชุมคณะทำงานย่อยเพื่อเตรียมความพร้อมการบริหารจัดการในการดำเนินนโยบายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน ภายใต้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมที่เข้าร่วมนโยบายค่าโดยสารราคาเดียวตลอดสาย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๒ พ.ค. ๒๕๖๘ ได้พิจารณาเห็นชอบในหลักการดำเนินมาตรการอัตราค่าโดยสารรถไฟฟ้าสูงสุด ๒๐ บาท ตลอดสาย ซึ่งกำหนดประเภทบัตร EMV contactless และบัตร ABT รองรับการเดินทางมาตรการดังกล่าว					

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๘		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ	หน่วยรับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๘)		แผนการเบิกจ่าย (ลบ.)	ผล การเบิกจ่าย (ลบ.) (๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๘)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
๖	จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลมาตรการส่งเสริมการใช้ระบบขนส่งมวลชนทางราง เพื่อให้ประชาชนเดินทางด้วยระบบรางเพิ่มขึ้น และเผยแพร่ให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบ	⚙️ อยู่ระหว่างดำเนินการ			๗๕	(ไม่มี)	(ไม่มี)	(ไม่มี)	สสร.(สป.)/ กยร.(ยส.)/ กกร.	
		การจัดทำเนื้อหาข่าวสารจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ ในรูปแบบต่างๆ ได้แก่ ข่าว/บทความ/Clip VDO/Infographic เพื่อส่งเสริมการใช้ระบบขนส่งมวลชนทางราง เพื่อให้ประชาชนเดินทางด้วยระบบราง พร้อมทั้งเผยแพร่ผ่านสื่อออนไลน์ต่างๆ ของ ขร.	๒๕ (เผยแพร่ข้อมูลไตรมาสละ ๒๕)	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	ดำเนินการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ ได้แก่ Clip VDO และ Infographic เกี่ยวกับการส่งเสริมการใช้ระบบขนส่งมวลชนทางรางในทุกเทศกาลและกิจกรรมสำคัญต่างๆ ได้แก่ เทศกาลลอยกระทง/งานกาชาด/เทศกาลปีใหม่/เทศกาลวาเลนไทน์ เพื่อให้ประชาชนเห็นถึงข้อดีในเดินทางด้วยระบบรางและหันมาใช้ระบบรางมากขึ้น พร้อมทั้งเผยแพร่ผ่านสื่อออนไลน์ของ ขร. (Facebook และ Tiktok)	๗๕				
๗	มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน	⚙️ อยู่ระหว่างดำเนินการ			๗๕	(ไม่มี)	(ไม่มี)	(ไม่มี)	กกร.(กบ.)	
		๑. จัดทำรายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ และข้อเสนอแนะทางการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการให้บริการระบบขนส่งทางราง	๒๐	พ.ย. ๖๗	ขร. รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการระบบขนส่งทางราง ปี ๒๕๖๗ เสนอ คค. ซึ่ง คค. ได้มอบหมายให้ รฟท. รฟม. และ รฟพท. ดำเนินการปรับปรุงการให้บริการตามที่ ขร. เสนอ ทั้งนี้ ขร. ได้มีหนังสือถึงหน่วยงานผู้ให้บริการขนส่งทางรางทุกระบบ เพื่อรับทราบและพิจารณาปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการให้บริการในความรับผิดชอบในประเด็นที่ยังไม่ได้ดำเนินการ กำกับดูแลการบริการให้มีคุณภาพ	๒๐				

รายงานผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายตามแผนปฏิบัติการกรมการขนส่งทางราง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
(ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ ๒) (ไตรมาสที่ ๓ : เมษายน – มิถุนายน ๒๕๖๘)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๘		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ	หน่วยรับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๘)		แผนการเบิกจ่าย (ลบ.)	ผล การเบิกจ่าย (ลบ.) (๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๘)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
					ได้มาตรฐาน และมีความปลอดภัยอย่างสม่ำเสมอ และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนผู้ใช้บริการได้รับทราบผลการดำเนินการ และเกิดความมั่นใจ ตลอดจนเพื่อเป็นการลดปัญหาการร้องเรียนจากการใช้บริการ					
		๒. ติดตามผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะทางการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการให้บริการระบบขนส่งทางราง	๒๐	ก.พ. – มี.ค. ๖๘	ชร. มีหนังสือถึง รฟท. รฟม. รฟพท. BEM BTSC NBM EBM และบริษัท เอเชีย เอรา วัน จำกัด เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะทางการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการให้บริการฯ	๒๐				
		๓. รวบรวมความคืบหน้าผลดำเนินงานตามข้อเสนอแนะทางการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการให้บริการระบบขนส่งทางราง	๓๐	เม.ย. – มิ.ย. ๖๘	รวบรวมความคืบหน้าผลการดำเนินการตามข้อเสนอแนะทางการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการให้บริการระบบขนส่งทางรางของรถไฟระหว่างเมืองและรถไฟฟ้า	๒๕				
		๔. จัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามผลข้อเสนอแนะทางการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการให้บริการระบบขนส่งทางราง เสนอ คค.	๓๐	ก.ค. – ส.ค. ๖๘	อยู่ระหว่างจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามผลข้อเสนอแนะทางการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการให้บริการระบบขนส่งทางราง	๑๐				

รายงานผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายตามแผนปฏิบัติการกรมการขนส่งทางราง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ ๒) (ไตรมาสที่ ๓ : เมษายน – มิถุนายน ๒๕๖๘)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๘		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ	หน่วยรับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๘)		แผนการเบิกจ่าย (ลบ.)	ผล การเบิกจ่าย (ลบ.) (๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๘)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
๘	จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน และเผยแพร่ให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบ	✔ ดำเนินการแล้วเสร็จ				๑๐๐	(ไม่มี)	(ไม่มี)	(ไม่มี)	สสร.(สป.)/ กยร.(ยส.)/ กกร.
		๑. ประสานและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชนจาก กกร.	๔๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	ประสานข้อมูลจาก กกร. เกี่ยวกับการลงพื้นที่ตรวจประเมินคุณภาพของสถานีรถไฟในเส้นทางสายเหนือ – สายใต้ และสายอีสาน เพื่อพัฒนาคุณภาพการให้บริการให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล และการลงพื้นที่สำรวจคุณภาพการให้บริการรถไฟฟ้าสายสีแดง และระบบการเชื่อมต่อขนส่งสาธารณะ เพื่อพัฒนาระบบขนส่ง	๔๐				
		๒. ดำเนินการจัดทำข่าว/บทความหรือสื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชนผ่านสื่อออนไลน์ของ ขร.	๖๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	ดำเนินการจัดทำข่าวและสื่อประชาสัมพันธ์ (Infographic และ video) เกี่ยวกับมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน ผ่านสื่อออนไลน์ของ ขร. ได้แก่ ๑. จัดทำข่าวการลงพื้นที่ตรวจประเมินคุณภาพของสถานีรถไฟในเส้นทาง - สายเหนือ (วันที่ ๕ และ ๗ ก.พ. ๒๕๖๘) - สายใต้ (วันที่ ๗ มี.ค. ๒๕๖๘) - สายอีสาน (วันที่ ๑๙ และ ๒๐ มี.ค. ๒๕๖๘)	๖๐				

รายงานผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายตามแผนปฏิบัติการกรมการขนส่งทางราง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
(ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ ๒) (ไตรมาสที่ ๓ : เมษายน – มิถุนายน ๒๕๖๘)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๘		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ	หน่วยรับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๘)		แผนการเบิกจ่าย (ลบ.)	ผล การเบิกจ่าย (ลบ.) (๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๘)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
					๒. จัดทำ video การลงพื้นที่ตรวจประเมินคุณภาพของสถานีรถไฟในเส้นทางสายเหนือ - สายใต้และสายอีสาน โดยเผยแพร่ผ่านช่องทาง tiktok ของ ขร. (วันที่ ๑๑ ก.พ. ๒๕๖๘ และ ๑๓ มี.ค. ๒๕๖๘) ๓. จัดทำ Infographic การลงพื้นที่ตรวจประเมินคุณภาพของสถานีรถไฟในเส้นทางสายเหนือ - สายใต้และสายอีสาน ผ่านทาง Facebook ของ ขร. (วันที่ ๑๙ และ ๒๐ มี.ค. ๒๕๖๘)					
กลยุทธ์ M๔S๒ ส่งเสริมให้ความรู้การประกอบกิจการขนส่งทางรางแก่ผู้ประกอบการขนส่งทางราง จำนวน ๓ โครงการ/กิจกรรม ดังนี้										
๑	โครงการพัฒนาทักษะและสร้างองค์ความรู้แก่บุคลากรผู้ให้บริการระบบขนส่งทางราง เพื่อส่งเสริมการให้บริการสู่ความเป็นเลิศ	✔ ดำเนินการแล้วเสร็จ				๑๐๐	(ไม่มี)	(ไม่มี)	หมายเหตุ : ดำเนินการภายใต้งบประมาณโครงการประเมินคุณภาพสถานีขนส่งทางราง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ManSat ข้อ ๑)	กกร.(กบ.)
		๑. ประสานเตรียมการจัดฝึกอบรม	๒๐	เม.ย. ๖๘	จัดทำข้อมูลรายละเอียดประกอบการจัดทำ (ร่าง) หนังสือขออนุมัติโครงการฝึกอบรมฯ โดยมีแผนเริ่มดำเนินการระหว่างเดือน เม.ย. - พ.ค. ๒๕๖๘	๒๐				
		๒. จัดทำหนังสือขออนุมัติโครงการฝึกอบรมฯ	๒๐	เม.ย. ๖๘	กกร. ได้มีหนังสือ ที่ คค ๐๙๐๓.๓/๑๖ ลงวันที่ ๒๗ มี.ค. ๒๕๖๘ เพื่อขออนุมัติโครงการฝึกอบรมฯ แล้ว	๒๐				
		๓. อชร. เห็นชอบและอนุมัติโครงการฝึกอบรมฯ	๓๐	พ.ค. ๖๘	อชร. เห็นชอบ และอนุมัติโครงการฝึกอบรมฯ แล้ว เมื่อวันที่ ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘	๓๐				

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๘		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ	หน่วยรับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๘)		แผนการเบิกจ่าย (ลบ.)	ผล การเบิกจ่าย (ลบ.) (๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๘)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
		๔. จัดโครงการฝึกอบรมฯ แล้วเสร็จ	๓๐	ก.ค. ๖๘	กกร. ได้จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรทักษะการให้บริการและอำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสารในระบบขนส่งทางราง เพื่อส่งเสริมการเดินทางที่เท่าเทียม (Inclusive Transport) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ระหว่างวันที่ ๑๕ – ๑๗ ก.ค. ๒๕๖๘	๓๐				
๒	ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับสาระสำคัญของการพัฒนาทักษะและสร้างองค์ความรู้แก่บุคลากรผู้ให้บริการระบบขนส่งทางรางเพื่อส่งเสริมการให้บริการสู่ความเป็นเลิศให้ประชาชนได้รับทราบ	✔ ดำเนินการแล้วเสร็จ				๑๐๐	(ไม่มี)	(ไม่มี)	(ไม่มี)	สตร.(สป.)/ กยร.(ยส.)/ กกร.
		๑. ประสานและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสาระสำคัญของการอบรมพัฒนาทักษะและสร้างองค์ความรู้แก่บุคลากรผู้ให้บริการระบบขนส่งทางรางจาก กกร.	๒๐	ก.ค. – ก.ย. ๖๘	ประสานข้อมูล จาก กกร. เกี่ยวกับความคืบหน้าการดำเนินโครงการพัฒนาทักษะและสร้างองค์ความรู้แก่บุคลากรผู้ให้บริการระบบขนส่งทางราง เพื่อส่งเสริมการให้บริการสู่ความเป็นเลิศ	๒๐				
		๒. ดำเนินการจัดทำข่าว/บทความหรือสื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับสาระสำคัญของการอบรมพัฒนาทักษะและสร้างองค์ความรู้แก่บุคลากรผู้ให้บริการระบบขนส่งทางราง เพื่อเผยแพร่ให้ประชาชนได้รับทราบผ่านสื่อออนไลน์ของ ขร.	๘๐	ก.ค. – ก.ย. ๖๘	รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการจัดโครงการพัฒนาทักษะและสร้างองค์ความรู้แก่บุคลากรผู้ให้บริการระบบขนส่งทางราง เพื่อส่งเสริมการให้บริการสู่ความเป็นเลิศจาก กกร. โดยได้เผยแพร่การฝึกอบรม “ทักษะการให้บริการและอำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสารในระบบขนส่งทางราง เพื่อส่งเสริมการเดินทางที่เท่าเทียม (Inclusive Transport) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่	๘๐				

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๘		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ	หน่วยรับผิดชอบ	
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๘)		แผนการเบิกจ่าย (ลบ.)	ผล การเบิกจ่าย (ลบ.) (๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๘)			
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)					
					๑๕ – ๑๗ ก.ค. ๒๕๖๘ ผ่านสื่อออนไลน์ของ ขร. เรียบร้อยแล้ว						
๓	กิจกรรมการถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์ของผู้เชี่ยวชาญญี่ปุ่นโดย Mr. FURUHASHI Takaaki	✔ ดำเนินการแล้วเสร็จ					๑๐๐	(ไม่มี)	(ไม่มี)	(ไม่มี)	กยร.(ยร.)
		๑. ทหาหรือ และวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเสนอจัดกิจกรรมการถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ของผู้เชี่ยวชาญญี่ปุ่น	๒๐	เม.ย. – พ.ค. ๖๗	JICA ได้ส่ง Mr. FURUHASHI Takaaki ผู้เชี่ยวชาญญี่ปุ่นมาปฏิบัติงานที่ ขร. โดยมีระยะเวลาการปฏิบัติงานเป็นเวลา ๒ ปี กยร. ได้รับการประสานจาก Mr. FURUHASHI Takaaki แจ้งความประสงค์จัดการถ่ายทอดความรู้ และประสบการณ์ของผู้เชี่ยวชาญญี่ปุ่นให้เจ้าหน้าที่ ขร. เป็นประจำทุกเดือน	๒๐					
		๒. นำเสนอข้อมูลต่อผู้บริหารเพื่อขออนุญาตจัดกิจกรรมการถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ของผู้เชี่ยวชาญญี่ปุ่น	๔๐	พ.ค. ๖๗	อขร. ได้มีข้อสั่งการท้ายหนังสือ ที่ คค ๐๙๐๕.๕/๔๐๗ ลงวันที่ ๑๖ พ.ค. ๒๕๖๗ อนุญาตให้มีการถ่ายทอดความรู้เป็นประจำทุกเดือน	๔๐					
		๓. จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ร่วมกับฝ่ายญี่ปุ่น	๔๐	พ.ค. ๖๗ – ก.ย. ๖๘	ปัจจุบันได้ดำเนินแล้ว จำนวน ๙ ครั้ง	๔๐					

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๘		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ	หน่วยรับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๘)		แผนการเบิกจ่าย (ลบ.)	ผล การเบิกจ่าย (ลบ.) (๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๘)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
กลยุทธ์ M๔S๓ การจัดการเรื่องร้องเรียน จำนวน ๕ โครงการ/กิจกรรม ดังนี้										
๑	การจัดการเรื่องร้องเรียน (เป้าหมายการจัดการเรื่องร้องเรียนร้อยละ ๘๐)	✔ ดำเนินการแล้วเสร็จ			๑๐๐	ไม่มี	ไม่มี	หมายเหตุ: สามารถจัดการเรื่องร้องเรียนได้เกินค่าเป้าหมายร้อยละ ๘๐	กกร.(กบ.)/ กมป./กยร.	
		ดำเนินการจัดการเรื่องร้องเรียน	๑๐๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๓๓ เรื่อง จาก ๔๐ เรื่อง คือ ๑. การเรียกเก็บค่าโดยสารขนส่งมวลชนกรณีตัดยอดเงินเกินจากค่าโดยสารตามจริง ๒. การขอยกเลิกการจองตั๋วรถไฟ กรณีเงื่อนไขการยกเลิกต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนรถออก ๓ ชั่วโมง และจะถูกหักค่าธรรมเนียมการยกเลิกร้อยละ ๗๐ และคืนเงินร้อยละ ๓๐ เท่านั้น ๓. ขอให้พิจารณาดำเนินการแก้ไขจุดเชื่อมต่อของสถานีรถไฟฟ้ามที่มีจำนวนสถานีที่มีจำนวนมาก ๔. การใช้บริการแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ กรณีระหว่างการเดินทาง จำเป็นต้องลงที่สถานีที่มีค่าโดยสารที่ถูกกว่า ๕. การใช้บริการจองตั๋วรถไฟผ่านแอปพลิเคชันชื่อ “D-Ticket” ๖. ขอยกเลิกการจองตั๋วรถไฟ กรณีต้องการขอเงินคืน เนื่องจากไม่สามารถเดินทางได้					๘๒.๕๐

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๘		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ	หน่วยรับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๘)		แผนการเบิกจ่าย (ลบ.)	ผล การเบิกจ่าย (ลบ.) (๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๘)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
					๗. การใช้บริการแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ กรณียึดเงินค้ำมัดจำบัตรเติมเงิน ๘. การประเมินราคาสั่งปลูกสร้างผิวดลาด ในโครงการเวนคืนรถไฟความเร็วสูง ๙. การเรียกเก็บค่าโดยสารรถไฟฟ้า สายสีชมพู ๑๐. การใช้บริการแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ กรณี บัตรเติมเงินประเภทผู้สูงอายุสูญหาย ๑๑. การใช้บริการรถไฟฟ้า BTS กรณี BTS ไม่จัดให้มีป้ายแสดงจุดเปลี่ยนสถานี ของแต่ละเส้นทางเดินรถที่ชัดเจน ๑๒. ได้รับความเดือดร้อนจากค่าโดยสาร รถไฟฟ้า BTS จากนโยบายรัฐบาล ๑๓. ขอให้พิจารณาเพิ่มขบวนรถไฟจอด สถานีพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก ๑๔. รัฐบาลมีมาตรการแก้ไขปัญหาฝุ่น PM๒.๕ ในกรุงเทพมหานคร โดยให้ ประชาชนโดยสารรถไฟฟ้าฟรี ซึ่งบัตร โดยสารแบบบิทของผู้เรียนยังคงมี เที่ยวเดินทางเหลือสำหรับใช้บริการ รถไฟฟ้าของ BTS แต่บริษัทฯ ไม่ ขยายระยะเวลาหมดอายุของเที่ยว เดินทางดังกล่าว					

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๘		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ	หน่วยรับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๘)		แผนการเบิกจ่าย (ลบ.)	ผล การเบิกจ่าย (ลบ.) (๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๘)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
					๑๕. การขอดูกำลังวงจรปิดวันที่ ๘ ก.พ. ๒๕๖๘ และพนักงาน BTS สถานีราชดำริ เข้ามาคุกคามและจะทำร้ายร่างกาย ๑๖. การซื้อแพ็คเกจเที่ยวเดินทางรถไฟฟ้าของบริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ๑๗. การใช้บริการรถไฟฟ้า BTS กรณีรัฐบาลออกนโยบายให้ประชาชนได้ใช้บริการรถไฟฟ้าและรถโดยสารประจำทางสาธารณะฟรี ๑๘. การใช้บริการรถไฟฟ้า BTS กรณีรัฐบาลได้ทำนโยบายรถไฟฟ้าฟรี ๑๙. การบริการของแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ กรณีประสบปัญหาการเดินทางและการบริการจัดการเวลาเดินทาง ๒๐. การบริการของแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ กรณีเสียทุกวัน ๒๑. การซื้อเที่ยวเดินทางในบัตรแรบบิทเพื่อใช้โดยสารรถไฟฟ้า BTS ๒๒. การจองตั๋วโดยสารรถไฟฟ้า กรณีโอนเงินช้าซ้อน ๒๓. ขอความอนุเคราะห์เพิ่มป้ายหยุดรถไฟฟ้าแก่งกะเบา ที่ กม.๒๗๕+๖๐๐ พื้นที่					

รายงานผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายตามแผนปฏิบัติการกรมการขนส่งทางราง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
(ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ ๒) (ไตรมาสที่ ๓ : เมษายน – มิถุนายน ๒๕๖๘)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๘		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ	หน่วยรับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๘)		แผนการเบิกจ่าย (ลบ.)	ผล การเบิกจ่าย (ลบ.) (๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๘)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
					ตำบลป่งขามดงหมู อำเภอห้วยใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร ๒๔.เที่ยวเดินทาง BTS (Line pay & Rabbit card) ๒๕.การเรียกเก็บค่าปรับที่จอดรถเกินเวลาที่สถานีรถไฟฟ้าเพชรบุรี ๒๖.การขอเงินค่าตัวโดยสารรถไฟฟ้าในกรณีเดินทางในวันที่ ๒๘ และ ๒๙ มี.ค. ๒๕๖๘ จากกรณีเกิดเหตุแผ่นดินไหว ๒๗.ได้รับบาดเจ็บจากการใช้บริการรถไฟฟ้า MRT ๒๘.การซื้อแพ็คเกจเที่ยวเดินทางรถไฟฟ้า BTS ปรากฏว่าไม่สามารถใช้ได้ ๒๙.การซื้อเที่ยวเดินทางรถไฟฟ้า BTS ปรากฏว่าไม่สามารถใช้ได้ ๓๐.การซื้อคูปองสำหรับเที่ยวเดินทาง ๑๐ เที่ยว เพื่อใช้บริการรถไฟฟ้า BTS ๓๑.การชำระค่าแพ็คเกจเที่ยวเดินทางของ BTS แต่ไม่สามารถใช้งานได้ ๓๒.แทรกแถวเดิมแถว MRT ๓๓.การตั้งแถว แขงคิวไม่อยู่ในแถว MRT					

รายงานผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายตามแผนปฏิบัติการกรมการขนส่งทางราง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
(ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ ๒) (ไตรมาสที่ ๓ : เมษายน – มิถุนายน ๒๕๖๘)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๘		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ	หน่วยรับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๘)		แผนการเบิกจ่าย (ลบ.)	ผล การเบิกจ่าย (ลบ.) (๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๘)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
					อยู่ระหว่างรอผลการพิจารณาของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๗ เรื่อง ๑. การจองตั๋วโดยสารรถไฟ กรณียังไม่ได้รับตั๋วรถไฟ ๒. การจองตั๋วโดยสารรถไฟ กรณีหักค่าธรรมเนียมในการยกเลิกตั๋วโดยสาร สูงเกินควร ๓. การจองตั๋วโดยสารรถไฟ กรณีเปลี่ยนแปลงชื่อผู้โดยสาร ๔. การจองตั๋วโดยสารรถไฟผ่านแอปพลิเคชัน “D-Ticket” ๕. การซื้อบัตรโดยสารรถไฟฟ้า BTS แบบเหมาจำนวนเที่ยวของบริษัท แรบพิทรีวอร์ด จำกัด ได้รับจำนวนเที่ยวไม่ตรงตามโฆษณา ๖. น้ำปูนจากการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีม่วง (ส่วนต่อขยาย) กระเด็นใส่รถยนต์ ๗. การขอเงินค่าตั๋วโดยสารรถไฟคืน ในกรณียกเลิกการเดินทางจากสถานการณ์อุทกภัย					

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๘		ปัญหาอุปสรรค/ หมายเหตุ	หน่วย รับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๘)		แผน การเบิกจ่าย (ลบ.)	ผล การเบิกจ่าย (ลบ.) (๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๘)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
๒	ประชาสัมพันธ์บทบาทของ ขร. ในการจัดการเรื่องร้องเรียน สะท้อนบทบาทด้านการคุ้มครองผู้โดยสารและผู้ใช้บริการระบบราง กระบวนการในการจัดการเรื่องร้องเรียน ตลอดจนช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนผ่านช่องทางโซเชียลมีเดีย และสถานีรถไฟหรือสถานีรถไฟฟ้ามต่าง ๆ เช่น ไปสเตอร์หน้าช่องจำหน่ายตั๋วรถไฟ หรือรถไฟฟ้าม	✔ ดำเนินการแล้วเสร็จ			๑๐๐	(ไม่มี)	(ไม่มี)	(ไม่มี)	สตร.(สป.)/ กยร.(ยส.)/ กกร.	
		๑. ประสานและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับบทบาทของ ขร. ในการจัดการเรื่องร้องเรียน รวมทั้งกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน และช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนจาก กกร.	๒๐	ม.ค. ๖๘	กกร. ดำเนินการจัดส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบทบาทของ ขร. ในการจัดการเรื่องร้องเรียน รวมทั้งกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน และช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนให้ทาง สตร.(สป.) แล้ว					๒๐
		๒. ดำเนินการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบบทความ และ Infographic เกี่ยวกับบทบาทของ ขร. ในการจัดการเรื่องร้องเรียน รวมทั้งกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน และช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน และเผยแพร่ผ่านสื่อออนไลน์ของ ขร.	๘๐	ม.ค. – มี.ค. ๖๘	จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ Infographic เกี่ยวกับบทบาทของ ขร. ในการจัดการเรื่องร้องเรียน รวมทั้งกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน และช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนและเผยแพร่ผ่านสื่อออนไลน์ของ ขร.					๘๐
๓	ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับสถิติของเรื่องร้องเรียนในรอบปีและเรื่องร้องเรียนที่ได้รับการจัดการแล้ว เพื่อแสดงให้เห็นถึงผลสำเร็จในการจัดการ เรื่องร้องเรียนในแต่ละประเด็น	⚙ อยู่ระหว่างดำเนินการ			๖๐	(ไม่มี)	(ไม่มี)	(ไม่มี)	สตร.(สป.)/ กยร.(ยส.)/ กกร.	
		๑. ประสานและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสถิติของเรื่องร้องเรียนในรอบปีและเรื่องร้องเรียนที่ได้รับการจัดการ และผลสำเร็จ	๒๐	ม.ค. ๖๘	กกร. ดำเนินการจัดส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องสถิติของเรื่องร้องเรียนในรอบปีและเรื่องร้องเรียนที่ได้รับการจัดการและผลสำเร็จในการจัดการเรื่องร้องเรียนในแต่ละประเด็นให้ทาง สตร.(สป.) แล้ว					๒๐

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๘		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ	หน่วยรับผิดชอบ	
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๘)		แผนการเบิกจ่าย (ลบ.)	ผล การเบิกจ่าย (ลบ.) (๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๘)			
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)					
		ในการจัดการเรื่องร้องเรียนในแต่ละประเด็นจาก กกร.									
		๒. ดำเนินการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบบทความและ Infographic เกี่ยวกับสถิติของเรื่องร้องเรียนในรอบปี และเรื่องร้องเรียนที่ได้รับการจัดการแล้วและผลสำเร็จในการจัดการ เรื่องร้องเรียนในแต่ละประเด็นและเผยแพร่ผ่านสื่อออนไลน์ของ ขร.	๘๐	ม.ค. – ก.ย. ๖๘	อยู่ระหว่างจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ในการดำเนินการเผยแพร่เนื้อหาเกี่ยวกับสถิติของเรื่องร้องเรียนในรอบปี และเรื่องร้องเรียนที่ได้รับการจัดการแล้วและผลสำเร็จในการจัดการ เรื่องร้องเรียนในแต่ละประเด็นและเผยแพร่ผ่านสื่อออนไลน์ ขร. (Facebook)	๔๐					
๔	จัดให้มีการประเมินความพึงพอใจจากผู้รับบริการ/ผู้ร้องเรียนในกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนทุกกรณี	✔ ดำเนินการแล้วเสร็จ					๑๐๐	(ไม่มี)	(ไม่มี)	(ไม่มี)	กกร.(กบ.)/ กยร.
		๑. รวบรวมข้อมูลการประเมินความพึงพอใจจากผู้รับบริการ/ผู้ร้องเรียน	๑๕	ต.ค. – ธ.ค. ๖๗	ศึกษา และวิเคราะห์แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ร้องเรียนฯ ของหน่วยงานภายนอก	๑๕					
		๒. จัดทำ (ร่าง) แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ร้องเรียนฯ	๑๕	ธ.ค. ๖๗	จัดทำ (ร่าง) แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ร้องเรียนฯ เรียบร้อยแล้ว	๑๕					
		๓. จัดทำ/เตรียมข้อมูลประกอบการประชุมคณะทำงานจัดการเรื่องร้องเรียนฯ	๒๐	ม.ค. ๖๘	จัดทำวาระการประชุมคณะทำงานจัดการเรื่องร้องเรียนฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๑๓ ม.ค. ๒๕๖๘	๒๐					

รายงานผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายตามแผนปฏิบัติการการกรมการขนส่งทางราง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
(ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ ๒) (ไตรมาสที่ ๓ : เมษายน – มิถุนายน ๒๕๖๘)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๘		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ	หน่วยรับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๘)		แผนการเบิกจ่าย (ลบ.)	ผล การเบิกจ่าย (ลบ.) (๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๘)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
		๔. คณะทำงานจัดการเรื่องร้องเรียนฯ เห็นชอบ (ร่าง) แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ร้องเรียนฯ	๒๕	ม.ค. ๖๘	คณะทำงานจัดการเรื่องร้องเรียนฯ ได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๓ ม.ค. ๒๕๖๘ เห็นชอบแบบประเมินความพึงพอใจของผู้ร้องเรียนฯ	๒๕				
		๕. หน่วยงานภายในที่ได้รับมอบหมายนำ QR Code (แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ร้องเรียนฯ) แบนท่ายหนังสือ และ/หรือ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อแจ้งผลการดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง และขอความอนุเคราะห์ผู้รับบริการ/ผู้ร้องเรียน ในการตอบแบบประเมินความพึงพอใจของผู้ร้องเรียนฯ	๒๕	ก.พ. ๖๘ เป็นต้นไป	คณะทำงานจัดการเรื่องร้องเรียนฯ ได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๓ ม.ค. ๒๕๖๘ มอบหมาย กกร./สสร./กมป./กยร./กกม. ที่ได้รับมอบหมาย ดำเนินการ นำ QR Code แบนท่ายหนังสือและ/หรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อแจ้งผลการดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง และขอความอนุเคราะห์ผู้รับบริการ/ผู้ร้องเรียน ในการตอบแบบประเมินความพึงพอใจของผู้ร้องเรียนฯ รวมทั้ง ติดตามให้ผู้รับบริการ/ผู้ร้องเรียน ตอบแบบประเมินความพึงพอใจดังกล่าวเพื่อ กกร. ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป	๒๕				
๕	จัดทำช่องทางการแสดงความคิดเห็นให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม พร้อมมอบหมายเจ้าหน้าที่ในการดูแลและตอบข้อซักถามด้วยความรวดเร็ว	🛠 อยู่ระหว่างดำเนินการ				๙๐	(ไม่มี)	(ไม่มี)	(ไม่มี)	สสร.(สป.)
		๑. ดำเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ช่องทางการสื่อสารและช่องทางการเปิดรับความคิดเห็นผ่านสื่อออนไลน์ของ ขร. เว็บไซต์ ขร. (www.drt.go.th)	๘๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ช่องทางการสื่อสารและช่องทางการเปิดรับความคิดเห็นผ่านสื่อออนไลน์ของ ขร. ทั้งเว็บไซต์ ขร. (www.drt.go.th) และช่องทาง Messenger ของ Facebook Fanpage ขร. พร้อมจัดให้มีเจ้าหน้าที่ ขร.	๘๐				

รายงานผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายตามแผนปฏิบัติการกรมการขนส่งทางราง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
(ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ ๒) (ไตรมาสที่ ๓ : เมษายน – มิถุนายน ๒๕๖๘)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๘		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ	หน่วยรับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๘)		แผนการเบิกจ่าย (ลบ.)	ผล การเบิกจ่าย (ลบ.) (๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๘)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
	- การตั้งโพสต์สอบถามความต้องการของประชาชนต่อการดำเนินงานของ ขร. ประจำเดือน	และช่องทาง Messenger ของ Facebook Fanpage ขร. พร้อมจัดให้มีเจ้าหน้าที่ ขร. ตอบข้อซักถามของประชาชนผ่านช่องทางต่าง ๆ			คอยดูแลช่องทางการสื่อสาร และตอบข้อซักถาม ให้ข้อมูลแก่ประชาชนอย่างครบถ้วนและรวดเร็ว					
		๒. เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อการดำเนินงานของ ขร. ผ่านการตั้งโพล์ในช่องทาง Facebook Fanpage ของ ขร.	๒๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำข้อคำถามเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อการดำเนินงานของ ขร. ผ่านช่องทาง Facebook Fanpage ของ ขร.	๑๐				
กลยุทธ์ M๔S๔ กำหนดมาตรการส่งเสริมการประกอบกิจการขนส่งทางรางและติดตามแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการขนส่งทางราง จำนวน ๒ โครงการ/กิจกรรม ดังนี้										
๑	จัดทำข้อเสนอแนะ/แนวทางในการพัฒนาหรือปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อส่งเสริมการเชื่อมต่อในการเดินทางของระบบราง	⚙ อยู่ระหว่างดำเนินการ				๕๐	(ไม่มี)	(ไม่มี)	(ไม่มี)	กกร.(กฐ.)
		๑. ลงพื้นที่/ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดส่งข้อมูล/แบบแปลนก่อสร้างสถานีรถไฟฟ้าที่อยู่ตำแหน่งเดียวกัน	๒๐	ต.ค. ๖๗ - ก.พ. ๖๘	๑. รวบรวมข้อมูลโครงสร้างพื้นฐาน ศึกษาข้อมูลการเชื่อมต่อกับระบบขนส่งมวลชนอื่น ๆ วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคในการเชื่อมต่อ ๒. กกร.ได้มีหนังสือ ที่ คค ๐๙๐๓๔/๔๘ ลงวันที่ ๑๐ ก.พ. ๒๕๖๘ ขอความอนุเคราะห์ รฟม. ให้ข้อมูลการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงบางขุนนนท์-ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย	๒๐				

รายงานผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายตามแผนปฏิบัติการกรมการขนส่งทางราง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
(ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ ๒) (ไตรมาสที่ ๓ : เมษายน – มิถุนายน ๒๕๖๘)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๘		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ	หน่วยรับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๘)		แผนการเบิกจ่าย (ลบ.)	ผล การเบิกจ่าย (ลบ.) (๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๘)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
					ในส่วนของตำแหน่งที่ตั้งทางเข้า-ออกของสถานีทั้งหมด					
		๒. วิเคราะห์ แนวทางการเชื่อมต่อ การเดินทางระหว่างสถานีรถไฟฟ้าที่อยู่ตำแหน่งเดียวกัน	๕๐	มี.ค. – ก.ค. ๖๘	๑. กกร. ได้รับข้อมูลการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้ม (ช่วงบางขุนนนท์ – ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย) ในส่วนของตำแหน่งที่ตั้งทางเข้า - ออก ของสถานีทั้งหมดแล้ว เมื่อวันที่ ๖ พ.ค. ๒๕๖๘ ๒. อยู่ระหว่างการวิเคราะห์แนวทางการเชื่อมต่อการเดินทางระหว่างสถานีรถไฟฟ้าที่อยู่ตำแหน่งเดียวกัน	๓๐				
		๓. นำเสนอรายละเอียด การเชื่อมต่อการเดินทางในระบบรถไฟฟ้า พร้อมข้อเสนอแนะปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการเชื่อมต่อการเดินทางระหว่างสถานีรถไฟฟ้าที่อยู่ตำแหน่งเดียวกัน	๓๐	มิ.ย. – ส.ค. ๖๘	-	-				

รายงานผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายตามแผนปฏิบัติการกรมการขนส่งทางราง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ ๒) (ไตรมาสที่ ๓ : เมษายน – มิถุนายน ๒๕๖๘)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๘		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ	หน่วยรับผิดชอบ	
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๘)		แผนการเบิกจ่าย (ลบ.)	ผล การเบิกจ่าย (ลบ.) (๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๘)			
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)					
๒	รวบรวมสถิติเหตุขัดข้องในระบบรถไฟฟ้า เพื่อกำหนดแนวทางป้องกันหรือบรรเทาเหตุขัดข้องและอุบัติเหตุร่วมกับผู้ประกอบกิจการขนส่งทางราง	⚙️ อยู่ระหว่างดำเนินการ				๗๐.๖๗	(ไม่มี)	(ไม่มี)	(ไม่มี)	กกร.(กฐ.)	
		๑. รวบรวมเหตุฉุกเฉินจาก Line : ศปภ. คค. ระบบราง	๒๔	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	รวบรวมเหตุฉุกเฉินจาก Line : ศปภ.คค. ระบบรางรายเดือน (ต.ค. ๒๕๖๗ - มิ.ย. ๒๕๖๘)	๑๘					
		๒. จัดทำสถิติเหตุฉุกเฉินรายเดือน	๒๔	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	จัดทำสถิติเหตุฉุกเฉินรายเดือน (ต.ค. ๒๕๖๗ - มิ.ย. ๒๕๖๘)	๑๘					
		๓. คัดเลือกประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นและเกิดผลกระทบต่อการเดินรถและระบบขนส่งทางรางเพื่อหารือกับหน่วยงานให้บริการ	๕๒	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	กกร.(กฐ.) นำเหตุขัดข้องที่เกิดขึ้นรายเดือน รายงานและประชุมร่วมกับหน่วยงานผู้ให้บริการในคราวประชุมคณะกรรมการกำกับและบริหารจัดการระบบขนส่งทางราง ดังนี้ ๑. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๑๔ ก.พ. ๒๕๖๘ ๒. ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๖ มิ.ย. ๒๕๖๘	๓๔.๖๗					
กลยุทธ์ M๔S๕ กำหนดมาตรการคุ้มครองผู้ใช้บริการ											
๐	-ไม่มีโครงการ/กิจกรรม-										

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๘		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ	หน่วยรับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๘)		แผนการเบิกจ่าย (ลบ.)	ผล การเบิกจ่าย (ลบ.) (๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๘)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
พันธกิจ M๕ ปฏิบัติงานด้วยหลักธรรมาภิบาล ตอบสนองผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย และพัฒนาองค์กร องค์ความรู้ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี นวัตกรรมและการบริหารจัดการ										
กลยุทธ์ M๕S๑ ส่งเสริมพัฒนาระบบราชการ เพื่อมุ่งสู่องค์กรสมรรถนะสูง จำนวน ๙ โครงการ/กิจกรรม ดังนี้										
๑	ส่งเสริมการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการและแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐภายในองค์กร ๑) โครงการฝึกอบรมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการ และ/หรือ การส่งเสริมการพัฒนาองค์กรตามเกณฑ์การประเมิน PMQA จัดโดยสำนักงาน กพร. ๒) การส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร	⚙️ อยู่ระหว่างดำเนินการ			๙๗.๕๐	(ไม่มี)	(ไม่มี)	(ไม่มี)	กพบ.	
		๑. การส่งเสริมการพัฒนาองค์กรตามเกณฑ์การประเมิน PMQA ๑.๑ ทบทวนและปรับปรุงคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของกรมการขนส่งทางราง ๑.๒ เข้าร่วมการอบรมเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการประเมิน PMQA ๑.๓ ประสานผู้เกี่ยวข้องจัดทำข้อมูลการประเมินสถานะของหน่วยงานฯ ๑.๔ จัดโครงการฝึกอบรมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการ	๗๐	เม.ย. – ก.ค. ๖๘ (งานประจำ)	๑. มีคำสั่ง ขร ที่ ๑๙/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๔ ม.ค. ๒๕๖๘ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของกรมการขนส่งทางราง เพื่อดำเนินการทบทวนและปรับปรุงคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของกรมการขนส่งทางรางให้เป็นปัจจุบัน ๒. เข้าร่วมการอบรมแนวทางการประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ ๔.๐ ในวันที่ ๑๕ – ๑๖ ม.ค. ๒๕๖๘ จัดโดยสำนักงาน กพร. เพื่อเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการประเมิน PMQA ๓. มีหนังสือแจ้งเวียนคณะทำงานฯ PMQA เพื่อให้ทราบหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และแนวทางการประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบ	๖๗.๕				

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๘		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ	หน่วยรับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๘)		แผนการเบิกจ่าย (ลบ.)	ผล การเบิกจ่าย (ลบ.) (๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๘)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
		๑.๕ กรอกข้อมูลลงในระบบการประเมินสถานะหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ ๔.๐			ราชการ ๔.๐ และดำเนินการจัดทำข้อมูลการประเมินสถานะของหน่วยงานฯ ๔. ดำเนินการขออนุมัติจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบราชการ ๔.๐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการ ในวันที่ ๒๔ – ๒๕ มี.ค. ๒๕๖๘ โดย อชร. อนุมัติ เมื่อวันที่ ๕ ก.พ. ๒๕๖๘ ๕. จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบราชการ ๔.๐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ในวันที่ ๒๔ – ๒๕ มี.ค. ๒๕๖๘ เรียบร้อยแล้ว ๖. จัดเตรียมข้อมูลการประเมินสถานะของหน่วยงานฯ เพื่อกรอกลงในระบบการประเมินสถานะหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ ๔.๐					
		๒. เข้าร่วมกิจกรรมการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร จัดโดยสำนักงาน ก.พ.ร.	๓๐	ต.ค. ๖๗ – ก.ย. ๖๘ (งานประจำ)	๑. เข้าร่วมการประชุมสัมมนาให้ความรู้และถ่ายทอดประสบการณ์เพื่อสนับสนุนการทำงานของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร “AI for Gov. : ปัญญาประดิษฐ์เปลี่ยนเกมภาครัฐ” เมื่อวันที่ ๘ เม.ย. ๒๕๖๘	๓๐				

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๘		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ	หน่วยรับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๘)		แผนการเบิกจ่าย (ลบ.)	ผล การเบิกจ่าย (ลบ.) (๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๘)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
					ณ โรงแรมโกลเดน ทิวลิป ซอฟเฟอลิน กรุงเทพฯ ๒. เข้าร่วมการประชุมสัมมนา “AI-Powered Government ปัญญาประดิษฐ์กับการพัฒนาภาครัฐ” เมื่อวันที่ ๒๕ มี.ค. ๒๕๖๘ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Cloud Meetings)					
๒	ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ	⚙️ อยู่ระหว่างดำเนินการ				๘๐	(ไม่มี)	(ไม่มี)	(ไม่มี)	กพบ.
		ติดตามและ ประเมิน ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ดังนี้ ๑. รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ไตรมาสที่ ๔ (ก.ค. – ก.ย. ๒๕๖๗) ๒. รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ไตรมาสที่ ๑ (ต.ค. – ธ.ค. ๒๕๖๗)	๑๐๐	ต.ค. ๖๗ – ก.ย. ๖๘ (งานประจำ)	๑. ดำเนินการรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ไตรมาสที่ ๔ (ก.ค. – ก.ย. ๒๕๖๗) รอบ ๑๒ เดือนแล้ว ๒. ดำเนินการรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ไตรมาสที่ ๑ (ต.ค. – ธ.ค. ๒๕๖๗) รอบ ๓ เดือนแล้ว ๓. ดำเนินการรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ไตรมาสที่ ๒ (ม.ค. – มี.ค. ๒๕๖๘) รอบ ๖ เดือนแล้ว ๔. ดำเนินการรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดฯ ประจำปีงบประมาณ	๘๐				

รายงานผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายตามแผนปฏิบัติราชการกรมการขนส่งทางราง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ ๒) (ไตรมาสที่ ๓ : เมษายน – มิถุนายน ๒๕๖๘)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๘		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ	หน่วยรับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๘)		แผนการเบิกจ่าย (ลบ.)	ผล การเบิกจ่าย (ลบ.) (๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๘)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
		๓. รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ไตรมาสที่ ๒ (ม.ค. – มี.ค. ๒๕๖๘) ๔. รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ไตรมาสที่ ๓ (เม.ย. – มิ.ย. ๒๕๖๘) ๕. ติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงาน เพื่อเตรียมการรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ไตรมาสที่ ๔ (ก.ค. – ก.ย. ๒๕๖๘)			พ.ศ. ๒๕๖๘ ไตรมาสที่ ๓ (เม.ย. – มิ.ย. ๒๕๖๘) รอบ ๙ เดือนแล้ว					
๓	สำรวจความคาดหวัง ความพึงพอใจและความเชื่อมั่น จากผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของกรมการขนส่งทางราง	⚙️ อยู่ระหว่างดำเนินการ				๗๕	(ไม่มี)	(ไม่มี)	(ไม่มี)	กพบ.
		๑. เผยแพร่ผลการสำรวจความคาดหวัง ความพึงพอใจและความเชื่อมั่นจากผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของกรมการขนส่ง	๑๐	ต.ค. – พ.ย. ๖๗ (งานประจำ)	แจ้งเวียนผลการสำรวจความคาดหวัง ความพึงพอใจ และความเชื่อมั่นจากผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของกรมการขนส่งทางราง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เรียบร้อยแล้ว	๑๐				

รายงานผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายตามแผนปฏิบัติการกรมการขนส่งทางราง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ ๒) (ไตรมาสที่ ๓ : เมษายน – มิถุนายน ๒๕๖๘)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘				แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๘		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ	หน่วยรับผิดชอบ	
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๘)		แผนการเบิกจ่าย (ลบ.)			ผล การเบิกจ่าย (ลบ.) (๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๘)
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
		ทางราง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗			เมื่อวันที่ ๘ ต.ค. ๒๕๖๗ (หนังสือ คค ๐๙๐๗/๖๔ ลงวันที่ ๘ ต.ค. ๒๕๖๗)					
		๒. จัดทำ (ร่าง) แผนการพัฒนาการดำเนินงานและการให้บริการตามข้อเสนอแนะของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของกรมการขนส่งทางราง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	๔๐	พ.ย. ๖๗ – ก.ย. ๖๘ (งานประจำ)	จัดทำแผนการพัฒนาการดำเนินงานและการให้บริการตามข้อเสนอแนะของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของกรมการขนส่งทางราง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๓ ธ.ค. ๒๕๖๗ พร้อมเสนอให้มีการพิจารณาบรรจุกิจกรรม/โครงการลงในแผนปฏิบัติราชการ ขร. (พ.ศ. ๒๕๖๘) ฉบับปรับปรุงครั้งที่ ๒ และแผนปฏิบัติราชการ ขร. (พ.ศ. ๒๕๖๙)	๔๐				
		๓. สำรวจความคาดหวัง ความพึงพอใจ และความเชื่อมั่นจากผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของกรมการขนส่งทางราง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	๕๐	พ.ค. – ต.ค.๖๘ (งานประจำ)	จัดทำร่างแบบสำรวจความคาดหวัง ความพึงพอใจ และความเชื่อมั่นของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของกรมการขนส่งทางราง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ก่อนเสนอ อชร. พิจารณาให้ความเห็นชอบ	๒๕				

รายงานผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายตามแผนปฏิบัติราชการกรมการขนส่งทางราง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ ๒) (ไตรมาสที่ ๓ : เมษายน – มิถุนายน ๒๕๖๘)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๘		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ	หน่วยรับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๘)		แผนการเบิกจ่าย (ลบ.)	ผล การเบิกจ่าย (ลบ.) (๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๘)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
๔	เข้าร่วมการประกวดรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี ๒๕๖๘	✔ ดำเนินการแล้วเสร็จ				๑๐๐	(ไม่มี)	(ไม่มี)	(ไม่มี)	กพบ.
		๑. ศึกษาเกณฑ์การประกวดรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี ๒๕๖๘	๓๐	พ.ย. – ธ.ค. ๖๗ (งานประจำ)	เข้าร่วมการประชุมชี้แจงแนวทางการสมัครและหลักเกณฑ์การพิจารณารางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ ณ โรงแรมเดอะเบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ และช่องทาง Youtube สำนักงาน ก.พ.ร. เมื่อวันที่ ๑๗ ธ.ค. ๒๕๖๗	๓๐				
		๒. สมัครเข้าร่วมการประกวดรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี ๒๕๖๘	๗๐	ธ.ค. ๖๗ – ก.ย. ๖๘ (งานประจำ)	ดำเนินการสมัครเข้าร่วมการประกวดรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี ๒๕๖๘ โดยได้ผลการประเมินในขั้นตอนที่ ๑ อยู่ที่ ๓๗๐ คะแนน	๗๐				
๕	ศึกษาและดำเนินการทบทวนโครงสร้างองค์กรให้สอดคล้องกับภาระงานที่เพิ่มขึ้นจากการประกาศใช้ร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางราง พ.ศ.	⚙️ อยู่ระหว่างดำเนินการ				๗๐	(ไม่มี)	(ไม่มี)	(ไม่มี)	กพบ.
		๑. ศึกษา(ร่าง) พ.ร.บ. การขนส่งทางราง พ.ศ. ... และศึกษาเกณฑ์ รวบรวมข้อมูลการแบ่งส่วนราชการ	๒๐	พ.ย. ๖๗ – ก.ย. ๖๘ (งานประจำ)	๑. ดำเนินการศึกษา(ร่าง) พ.ร.บ. การขนส่งทางราง พ.ศ. ๒. หารือร่วมกับกองกฎหมาย (กกม.) เพื่อจัดเตรียมข้อมูลภาระงานที่เพิ่มขึ้นจากการบังคับใช้ (ร่าง) พ.ร.บ.ฯ	๒๐				
		๒. ทบทวนโครงสร้าง อำนาจหน้าที่ และดำเนินการจัดประชุมคณะทำงานฯ	๘๐	พ.ย. ๖๗ – ก.ย. ๖๘ (งานประจำ)	๑. จัดตั้งคณะทำงานแบ่งส่วนราชการภายใน ขร. เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดประชุมการพิจารณาข้อเสนอการปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายใน ขร. ๒. จัดตั้งคณะทำงานย่อยเพื่อทบทวนโครงสร้างองค์กรของ ขร.	๕๐				

รายงานผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายตามแผนปฏิบัติการกรมการขนส่งทางราง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
(ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ ๒) (ไตรมาสที่ ๓ : เมษายน – มิถุนายน ๒๕๖๘)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๘		ปัญหาอุปสรรค/ หมายเหตุ	หน่วย รับผิดชอบ	
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๘)		แผน การเบิกจ่าย (ลบ.)	ผล การเบิกจ่าย (ลบ.) (๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๘)			
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลา ดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)					
					๓. จัดทำ (ร่าง) คำชี้แจงประกอบการ แบ่งส่วนราชการภายในกรม						
๖	เข้าร่วมโครงการ “รางวัลองค์กรที่มี ความเป็นเลิศในการบริหารจัดการ ด้านการเงินการคลัง ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗” ในมิติด้าน การจัดซื้อจัดจ้าง มิติด้านการเบิกจ่าย มิติด้านการบัญชีภาครัฐ และมิติด้าน ปลอดความรับผิดทางละเมิด	✕ ยกเลิกดำเนินการ					-	(ไม่มี)	(ไม่มี)	หมายเหตุ: เนื่องจาก ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ พรบ. งบประมาณ ประกาศไม่ทันใช้ ทำ ให้ต้องใช้งบประมาณ ๒๕๖๖ ไปพลางก่อน เป็นเวลากว่า ๕ เดือน ทำให้ใน ภาพรวมหน่วยงาน ไม่สามารถใช้เงิน งบประมาณได้อย่าง เต็มประสิทธิภาพ กรมบัญชีกลางจึงไม่ จัดการประกวด ดังกล่าว สำหรับ งบประมาณรายจ่าย ประจำปี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	สตร.(สค.)/ สตร.(สท.)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๘		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ	หน่วยรับผิดชอบ	
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๘)		แผนการเบิกจ่าย (ลบ.)	ผล การเบิกจ่าย (ลบ.) (๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๘)			
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)					
๗	เข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	✔ ดำเนินการแล้วเสร็จ					100	(ไม่มี)	(ไม่มี)	(ไม่มี)	สตร.(สท.)
		๑. ศึกษารายละเอียดหลักเกณฑ์การประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	๒๐	ต.ค. – พ.ย. ๖๗ (งานประจำ)	จัดประชุมชี้แจงรายละเอียดหลักเกณฑ์การประเมิน ITA และมอบหมายให้สำนักงาน/กอง จัดทำข้อมูลประกอบการประเมินตามปฏิทินการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	๒๐					
		๒. การจัดทำข้อมูลชี้แจงผลการดำเนินงานในภาพรวมของกรมในส่วนที่เกี่ยวข้องตามแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (แบบวัด IIT) และแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (แบบวัด EIT)	๔๐	ธ.ค. ๖๗ - มิ.ย. ๖๘ (งานประจำ)	๑. เผยแพร่ข้อมูลผลการดำเนินงานในภาพรวมของกรมให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบ ๒. อยู่ระหว่างจัดเก็บข้อมูลจำนวนผู้ตอบตามแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (แบบวัด IIT) ๓. จัดเก็บข้อมูลตามแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (แบบวัด EIT) ครบตามจำนวนที่กำหนด ๔. จัดทำและเรียบเรียงข้อมูลผลการดำเนินงานในภาพรวมของกรมในส่วนที่เกี่ยวข้องตามแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (แบบวัด IIT) และแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (แบบวัด EIT) ภายในเวลาที่กำหนด	๔๐					

รายงานผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายตามแผนปฏิบัติการกรมการขนส่งทางราง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
(ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ ๒) (ไตรมาสที่ ๓ : เมษายน – มิถุนายน ๒๕๖๘)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๘		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ	หน่วยรับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๘)		แผนการเบิกจ่าย (ลบ.)	ผล การเบิกจ่าย (ลบ.) (๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๘)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
		๓. กำกับ ติดตาม การจัดทำข้อมูลตามแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (แบบวัด OIT) และกำหนดจัดประชุมคณะทำงานเพื่อพิจารณากลับกรองความถูกต้องของข้อมูลตามแบบวัด OIT ก่อนจัดส่งข้อมูลให้สำนักงาน ป.ป.ช. ภายในกำหนดเวลา	๔๐	ต.ค. ๖๗ - เม.ย. ๖๘ (งานประจำ)	๑. จัดส่งข้อมูลตามแบบวัด OIT จำนวน ๔ ครั้ง ให้สำนักงาน ป.ป.ช. ทราบภายในระยะเวลาที่กำหนด ผ่านระบบออนไลน์ Google Forms เพื่อทำการ Preview ๒. จัดทำและเผยแพร่ข้อมูลตามแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (แบบวัด OIT) และจัดประชุมคณะทำงานเพื่อพิจารณากลับกรองความถูกต้องของข้อมูลตามแบบวัด OIT ก่อนจัดส่งข้อมูลให้สำนักงาน ป.ป.ช. ภายในกำหนดเวลา ๓. ดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลตามแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (แบบวัด OIT) ผ่านทางเว็บไซต์ของกรมการขนส่งทางราง และจัดส่งข้อมูลให้สำนักงาน ป.ป.ช. ตามปฏิทินการประเมิน ITA เรียบร้อยแล้ว	๔๐				

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๘		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ	หน่วยรับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๘)		แผนการเบิกจ่าย (ลบ.)	ผล การเบิกจ่าย (ลบ.) (๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๘)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
๘	เข้าร่วมการประเมินองค์กรคุณธรรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	✔ ดำเนินการแล้วเสร็จ				๑๐๐	(ไม่มี)	(ไม่มี)	(ไม่มี)	สสร.(สท.)
		๑. ศึกษารายละเอียดหลักเกณฑ์การประเมินองค์กรคุณธรรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	๓๐	ธ.ค. ๖๗ - ม.ค. ๖๘ (งานประจำ)	จัดทำและเผยแพร่คู่มือสรุปลำดับขั้นตอนในการประเมินองค์กรคุณธรรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	๓๐				
		๒. กำกับ ติดตาม และกำหนดจัดประชุมคณะทำงานเพื่อชี้แจงรายละเอียดหลักเกณฑ์การประเมินและมอบหมายให้สำนักงาน/กอง เข้าร่วมการประเมินและดำเนินการตามกรอบระยะเวลาการประเมินตามที่ สปท.คค. กำหนด	๗๐	ธ.ค. ๖๗ - มิ.ย. ๖๘	๑. จัดประชุมคณะทำงานเพื่อชี้แจงรายละเอียดหลักเกณฑ์การประเมินและมอบหมายให้สำนักงาน/กอง เข้าร่วมการประเมินและดำเนินการตามกรอบระยะเวลาการประเมินตามที่ สปท.คค. กำหนด ๒. จัดประชุมคณะทำงานเพื่อพิจารณากลับกรองผลการดำเนินงาน จำนวน ๓ ครั้ง ก่อนรายงานผลฯ ให้ สปท.คค. ทราบ ภายในกำหนดเวลา ๓. รายงานผลการดำเนินงาน ครั้งที่ ๑ ให้ อชร. และ สปท.คค. ทราบภายในเวลาที่กำหนด เรียบร้อยแล้ว ๔. รายงานผลการดำเนินงาน ครั้งที่ ๒ และครั้งที่ ๓ ให้ อชร. และ สปท.คค. ทราบ ภายในเวลาที่กำหนดเรียบร้อยแล้ว	๗๐				

รายงานผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายตามแผนปฏิบัติการราชการกรมการขนส่งทางราง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ ๒) (ไตรมาสที่ ๓ : เมษายน – มิถุนายน ๒๕๖๘)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๘		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ	หน่วยรับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๘)		แผนการเบิกจ่าย (ลบ.)	ผล การเบิกจ่าย (ลบ.) (๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๘)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
๙	แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของกรรมการขนส่งทางราง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	⚙️ อยู่ระหว่างดำเนินการ				๙๐	(ไม่มี)	(ไม่มี)	(ไม่มี)	สสร.(สท.)
		๑. จัดทำและเผยแพร่ร่างแผนฯ ให้สำนักงาน/กอง ทราบ และพิจารณาการให้ความเห็นเพิ่มเติมเพื่อใช้ประกอบการจัดทำร่างแผน	๒๐	ต.ค. – พ.ย. ๖๗	รวบรวมความเห็นและข้อเสนอแนะจากสำนักงาน/กอง พร้อมจัดทำร่างแผนฉบับปรับปรุง	๒๐				
		๒. นำร่างแผนฯ ฉบับปรับปรุงเสนอคณะกรรมการจริยธรรมประจำกรรมการขนส่งทางราง เพื่อพิจารณาการให้ความเห็นเพิ่มเติม และนำเสนอ อchr. เพื่อพิจารณาการให้ความเห็นชอบก่อนรายงาน สปท.คค. ต่อไป	๓๐	พ.ย. – ธ.ค. ๖๗	ปรับปรุงร่างแผนฯ ตามความเห็นของคณะกรรมการจริยธรรมประจำกรรมการขนส่งทางราง และนำเสนอ อchr. เพื่อพิจารณาการให้ความเห็นชอบ ก่อนรายงาน สปท.คค. ภายในกำหนดเวลา	๓๐				
		๓. กำกับติดตาม และขับเคลื่อนการดำเนินกิจกรรม/โครงการตามแผนฯ พร้อมรายงานผลการดำเนินงาน รอบ ๖ เดือน และรอบ ๑๒ เดือน ให้ อchr. และ สปท.คค. ทราบ	๕๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	๑. จัดทำข้อมูลรายงานผลการดำเนินงานตามแผนฯ รอบ ๖ เดือน ให้ อchr. และ สปท.คค. ทราบ เรียบร้อยแล้ว ๒. อยู่ระหว่างการดำเนินงานตามแผน และจะรายงานรอบ ๑๒ เดือน ภายในสัปดาห์แรกของเดือนต.ค. ๒๕๖๘	๔๐				

รายงานผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายตามแผนปฏิบัติการราชการกรมการขนส่งทางราง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ ๒) (ไตรมาสที่ ๓ : เมษายน – มิถุนายน ๒๕๖๘)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๘		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ	หน่วยรับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๘)		แผนการเบิกจ่าย (ลบ.)	ผล การเบิกจ่าย (ลบ.) (๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๘)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
กลยุทธ์ M๕S๒ ส่งเสริม และพัฒนาองค์กรให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้นวัตกรรมทางเทคโนโลยี จำนวน ๙ โครงการ/กิจกรรม ดังนี้										
๑	โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง พร้อมการติดตั้งของกรรมการขนส่งทางราง	✔ ดำเนินการแล้วเสร็จ				๑๐๐	๐.๘๙๔๗ (วงเงินรวม ๐.๘๙๔๗)	๐.๕๘๕๐ (วงเงินลงนามในสัญญา ๐.๗๗๘๐)	หมายเหตุ: เบิกจ่ายแล้วเสร็จตามวงเงินในสัญญาจำนวน ๐.๕๘๕๐ ลบ. ทั้งนี้ งบประมาณเหลือจ่าย จำนวน ๐.๑๖๕๒ ลบ. นำไปดำเนินโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์/วัสดุคอมพิวเตอร์ สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานเพิ่มเติม จำนวน ๙ รายการ	กยร.(ยส.)
		๑. ขออนุมัติโครงการและแต่งตั้งคณะกรรมการ	๕	ส.ค. ๖๗ - พ.ย. ๖๗	๑. ขออนุมัติโครงการ ตามหนังสือ คค ที่ ๐๙๐๑๒/๑๒๘๗ ลงวันที่ ๖ ส.ค. ๒๕๖๗ ๒. แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดลักษณะเฉพาะของพัสดุและกำหนดราคากลางตาม คำสั่ง ขร. ที่ ๑๓๘/๒๕๖๗ สั่ง ณ วันที่ ๒๘ ส.ค. ๒๕๖๗	๕				
		๒. จัดทำขอบเขตของงาน (TOR) และรายงานการประชุม	๑๕	ก.ย. ๖๗ - พ.ย. ๖๗	๑. ประชุมคณะกรรมการจัดทำร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ และกำหนดราคากลางโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ เมื่อวันที่ ๑๘ ก.ย. ๒๕๖๗ ๒. รายงานการผลการจัดทำร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุและกำหนดราคากลางโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ตามหนังสือ ที่ คค ๐๙๐๕๗/๙๐๙ ลงวันที่ ๒๓ ก.ย. ๒๕๖๗	๑๕				
		๓. ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง	๑๕	ก.ย. ๖๗ - ธ.ค. ๖๗	๑. แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามคำสั่ง ขร. ที่ ๑๖๘/๒๕๖๗ สั่ง ณ วันที่ ๒๔ ก.ย. ๒๕๖๗	๑๕				

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๘		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ	หน่วยรับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๘)		แผนการเบิกจ่าย (ลบ.)	ผล การเบิกจ่าย (ลบ.) (๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๘)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
					๒. ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เมื่อวันที่ ๑ ต.ค. ๒๕๖๗ ๓. ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาตามหนังสือ ที่ คค ๐๙๐๕.๗/๑๐๐๖ ลงวันที่ ๑๕ ต.ค. ๒๕๖๗ ๔. คณะกรรมการฯ พิจารณายกเลิกการประกาศผู้ชนะ ตามหนังสือ ที่ คค ๐๙๐๕.๗/๑๐๑๕ ลงวันที่ ๑๗ ต.ค. ๒๕๖๗ ๕. ประกาศ ขร. เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ลงวันที่ ๒๑ ต.ค. ๒๕๖๗ และออกหนังสือเชิญผู้ชนะลงนามตามหนังสือ ที่ คค ๐๙๐๕.๗/๑๙๑๒ ลงวันที่ ๑ พ.ย. ๒๕๖๗					
		๔. ลงนามสัญญา	๑๐	พ.ย. ๖๗ - มี.ค. ๖๘	ลงนามสัญญาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกรมการขนส่งทางราง สัญญาเลขที่ ๗/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๑ พ.ย. ๒๕๖๗	๑๐				
		๕. ประชุมตรวจรับพัสดุ	๕๕	ต.ค. ๖๗ - มี.ค. ๖๘	๑. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุตามคำสั่ง ขร. ที่ ๑๙๓/๒๕๖๗ สั่ง ณ วันที่ ๑๖ ต.ค. ๒๕๖๗ ๒. ส่งมอบของ รอบที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๕ ก.พ. ๒๕๖๘	๕๕				

รายงานผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายตามแผนปฏิบัติการกรมการขนส่งทางราง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
(ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ ๒) (ไตรมาสที่ ๓ : เมษายน – มิถุนายน ๒๕๖๘)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๘		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ	หน่วยรับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๘)		แผนการเบิกจ่าย (ลบ.)	ผล การเบิกจ่าย (ลบ.) (๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๘)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
					๓. ส่งมอบของ รอบที่ ๒ เมื่อวันที่ ๖ มี.ค. ๒๕๖๘ ๔. ประชุมตรวจรับพัสดุ เมื่อวันที่ ๑๐ มี.ค. ๒๕๖๘ ๕. รายงานผลการตรวจรับพัสดุโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ตามหนังสือที่ คค ๐๙๐๕.๗/๒๐๓ ลงวันที่ ๑๒ มี.ค. ๒๕๖๘					
๒	โครงการจ้างเหมาเดินสายสัญญาณระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของกรมการขนส่งทางราง	✔ ดำเนินการแล้วเสร็จ				๑๐๐	๐.๕๖๘๔ (วงเงินรวม ๐.๕๖๘๔)	๐.๕๒๐๐ (วงเงินลงนามในสัญญา ๐.๕๒๐๐)	หมายเหตุ : เบิกจ่ายแล้วเสร็จตามวงเงินในสัญญา	กยร.(ยส.)
		๑. ขออนุมัติโครงการและแต่งตั้งคณะกรรมการ	๕	ส.ค. ๖๗ - พ.ย. ๖๗	๑. ขออนุมัติโครงการตามหนังสือ คค ที่ ๐๙๐๑.๒/๑๒๘๗ ลงวันที่ ๖ ส.ค. ๒๕๖๗ ๒. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานและกำหนดราคากลางตามคำสั่ง ขร. ที่ ๑๓๗/๒๕๖๗ สั่ง ณ วันที่ ๒๘ ส.ค. ๒๕๖๗	๕				
		๒. จัดทำขอบเขตของงาน (TOR)	๑๕	ก.ย. ๖๗ - พ.ย. ๖๗	รายงานผลจัดทำร่าง TOR และกำหนดราคากลาง ตามหนังสือ ที่ คค ๐๙๐๕.๗/๘๕๗ ลงวันที่ ๑๒ ก.ย. ๒๕๖๗	๑๕				
		๓. ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง	๑๕	ก.ย. ๖๗ - พ.ย. ๖๗	๑. แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามคำสั่ง ขร. ที่ ๑๖๐/๒๕๖๗ สั่ง ณ วันที่ ๑๖ ก.ย. ๒๕๖๗	๑๕				

รายงานผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายตามแผนปฏิบัติการการกรมการขนส่งทางราง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
(ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ ๒) (ไตรมาสที่ ๓ : เมษายน – มิถุนายน ๒๕๖๘)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๘		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ	หน่วยรับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๘)		แผนการเบิกจ่าย (ลบ.)	ผล การเบิกจ่าย (ลบ.) (๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๘)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
					๒. ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เมื่อวันที่ ๒๐ ก.ย. ๒๕๖๗ ๓. ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาตามหนังสือ ที่ คค ๐๙๐๕.๗/๙๗๑ ลงวันที่ ๗ ต.ค. ๒๕๖๗ หนังสือที่ คค ๐๙๐๑.๓/๑๘๑๑ ลงวันที่ ๒๒ ต.ค. ๒๕๖๗ แจ้งการทำสัญญาโครงการจ้างเหมาเดินสายสัญญาณระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ฯ (ไม่มาลงนาม) ๔. ประกาศผู้ชนะการประกวดราคารายใหม่โดยเลือกผู้ชนะลำดับที่ ๒					
		๔. ลงนามสัญญา	๑๐	พ.ย. ๖๗ - มี.ค. ๖๘	ลงนามสัญญาเลขที่ ๘/๒๕๖๘ ณ วันที่ ๒๗ พ.ย. ๒๕๖๗	๑๐				
		๕. ประชุมตรวจรับพัสดุ	๕๕	ต.ค. ๖๗ - มี.ค. ๖๘	๑. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุตามหนังสือ คำสั่ง ขร. ที่ ๑๘๙/๒๕๖๗ สังกัด ณ วันที่ ๘ ต.ค. ๒๕๖๗ ๒. ผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานพร้อมเอกสารรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานทั้งหมดตามข้อกำหนดในสัญญาฯ เมื่อวันที่ ๑๓ ก.พ. ๒๕๖๘	๕๕				

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๘		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ	หน่วยรับผิดชอบ	
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๘)		แผนการเบิกจ่าย (ลบ.)	ผล การเบิกจ่าย (ลบ.) (๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๘)			
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)					
					๓. รายงานผลการตรวจรับพัสดุโครงการจ้างเหมาเดินสายสัญญาณระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ตามหนังสือ ที่ คค ๐๙๐๕๗/๑๕๑ ลงวันที่ ๒๑ ก.พ. ๒๕๖๘						
๓	โครงการจ้างที่ปรึกษาพัฒนาแนวทางการกำกับดูแลผู้ให้บริการขนส่งทางรางและจัดทำมาตรการความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ตามพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. ๒๕๖๒	✔ ดำเนินการแล้วเสร็จ					๑๐๐	๕.๑๔๐๐ (วงเงินรวม ๒๕.๖๙๘๒)	๕.๑๔๐๐	(ไม่มี)	กยร.(ยส.)
		๑. ขออนุมัติโครงการและแต่งตั้งคณะกรรมการ	๒	ส.ค. ๖๗ - พ.ย. ๖๗	๑. ขออนุมัติโครงการตามหนังสือ ที่ คค ๐๙๐๑.๒/๑๒๘๗ ลงวันที่ ๖ ส.ค. ๒๕๖๗ ๒. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานจ้างที่ปรึกษา ตามคำสั่ง ขร. ที่ ๑๔๑/๒๕๖๗ สั่ง ณ วันที่ ๒๙ ส.ค. ๒๕๖๗	๒	๑๕				
		๒. จัดทำขอบเขตของงาน (TOR) และรายงานการประชุม	๑๕	ก.ย. ๖๗ - พ.ย. ๖๗	๑. รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานจ้างที่ปรึกษาและกำหนดราคากลางโครงการจ้างที่ปรึกษา ตามหนังสือ ที่ คค ๐๙๐๕.๗/๙๑๓ ลงวันที่ ๒๓ ก.ย. ๒๕๖๗ ๒. รายงานผลการจัดทำร่างขอบเขตของงานจ้างที่ปรึกษาและกำหนดราคากลางโครงการจ้างที่ปรึกษา ตามหนังสือ ที่ คค ๐๙๐๑.๓/๑๖๑๗ ลงวันที่ ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗ ๓. จัดประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๘ ต.ค. ๒๕๖๗						

รายงานผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายตามแผนปฏิบัติการการกรมการขนส่งทางราง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
(ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ ๒) (ไตรมาสที่ ๓ : เมษายน – มิถุนายน ๒๕๖๘)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๘		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ	หน่วยรับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๘)		แผนการเบิกจ่าย (ลบ.)	ผล การเบิกจ่าย (ลบ.) (๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๘)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
					๔. จัดประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๓๐ ต.ค. ๒๕๖๗ ๕. จัดประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๖ พ.ย. ๒๕๖๗ ๖. จัดประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๘ พ.ย. ๒๕๖๗ ๗. จัดประชุม ครั้งที่ ๕/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๑ พ.ย. ๒๕๖๗ ๘. รายงานผลการจัดทำร่างขอบเขตของงานจ้างที่ปรึกษาและกำหนดราคากลางโครงการจ้างที่ปรึกษา ตามหนังสือที่ คค ๐๙๐๑.๓/๑๖๑๗ ลงวันที่ ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗					
		๓. ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง	๑๕	ต.ค. ๖๗ - ม.ค. ๖๘	๑. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก สำหรับการจ้างที่ปรึกษา ตามคำสั่ง ขร. ที่ ๑๘๗/๒๕๖๗ สั่ง ณ วันที่ ๗ ต.ค. ๒๕๖๗ ๒. มีหนังสือ ที่ คค ๐๙๐๕/ว๑๗๔๖ ลงวันที่ ๘ ต.ค. ๒๕๖๗ เชิญชวนยื่นข้อเสนอ	๑๕				

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘				แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๘		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ	หน่วยรับผิดชอบ	
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๘)		แผนการเบิกจ่าย (ลบ.)			ผล การเบิกจ่าย (ลบ.) (๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๘)
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
					๓. รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติจ้างที่ปรึกษาฯ ตามหนังสือ ที่ คค ๐๙๐๑.๓/๑๙๖๑ ลงวันที่ ๒๐ พ.ย. ๒๕๖๗ และประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในวันที่ ๒๕ พ.ย. ๒๕๖๗					
					๔. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุโครงการจ้างที่ปรึกษาฯ ตามคำสั่ง ขร. ที่ ๒๑๓/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๕ พ.ย. ๒๕๖๗					
					๕. แจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้างให้กับสำนักงานประมาณ ตามหนังสือ ที่ คค ๐๙๐๕.๗/๑๑๒๗ ลงวันที่ ๒๕ พ.ย. ๒๕๖๗ และได้มีหนังสือตอบกลับจาก สงป. ให้ ขร. ขอย้ายระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันของงานจ้างที่ปรึกษาฯ ตามหนังสือ ที่ นร ๑๗๐๙/๑๔๑๔ ลงวันที่ ๑๒ ธ.ค. ๒๕๖๗					
					๖. ขร. แจ้งขอย้ายเวลาก่อนนี้ผูกพันจากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ - พ.ศ. ๒๕๖๙ เป็น พ.ศ. ๒๕๖๘ - พ.ศ. ๒๕๗๐ (เสนอรัฐมนตรีเจ้าสังกัด) ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ คค๐๙๐๕.๗/๒๑๘๒ ลงวันที่ ๑๗ ธ.ค. ๒๕๖๗ และหนังสือแจ้งเพื่อลงนาม นำเรียน รชค.					

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๘		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ	หน่วยรับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๘)		แผนการเบิกจ่าย (ลบ.)	ผล การเบิกจ่าย (ลบ.) (๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๘)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
					(รชค. อนุมัติ) ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ คค ๐๒๐๘/กยผ ๙๑๙ ลงวันที่ ๑๙ ธ.ค. ๒๕๖๗๐ ๗. แจ้งอนุมัติการขอขยายเวลาก่อนนี้ ผูกพัน (เสนอ สงป.) ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ คค ๐๙๐๕.๗/๔๓ ลงวันที่ ๙ ม.ค. ๒๕๖๘					
		๔. ลงนามสัญญา	๒	ธ.ค. ๖๗ - ต.ค. ๖๙	ลงนามในสัญญาจ้างที่ปรึกษาโครงการฯ ตามสัญญาเลขที่ ๙/๒๕๖๘ ณ วันที่ ๑๘ ธ.ค. ๒๕๖๗	๒				
		๕. ประชุมตรวจรับและรายงานตรวจรับ		พ.ย. ๖๗ - ต.ค. ๖๙	แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุโครงการจ้างที่ปรึกษา ตามคำสั่ง ขร. ที่ ๒๑๓/๒๕๖๗ สั่ง ณ วันที่ ๒๕ พ.ย. ๒๕๖๗ และแก้ไขคำสั่ง (เฉพาะราย) คำสั่ง ขร. ที่ ๑๒/๒๕๖๘ สั่ง ณ วันที่ ๑๐ ม.ค. ๒๕๖๘					
		๕.๑ ดำเนินงวดงานที่ ๑ วันที่ ๘ ม.ค. ๒๕๖๘	๒๒	พ.ย. ๖๗ - ต.ค. ๖๙	๑. รายงานผลการตรวจรับงานงวดที่ ๑ รายงานเบื้องต้น (Inception Report) ตามหนังสือ ที่ คค ๐๙๐๕.๗/๘๐ ลงวันที่ ๒๙ ม.ค. ๒๕๖๘ แล้ว	๒๒				

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๘		ปัญหาอุปสรรค/ หมายเหตุ	หน่วย รับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๘)		แผน การเบิกจ่าย (ลบ.)	ผล การเบิกจ่าย (ลบ.) (๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๘)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
		๕.๒ ดำเนินงวดงานที่ ๒ วันที่ ๑๗ เม.ย. ๒๕๖๘	๒๒	พ.ย. ๖๗ - ต.ค. ๖๙	๒. รายงานผลการตรวจรับงานงวดที่ ๒ รายงานความก้าวหน้า (Progress Report) ตามหนังสือ ที่ คค ๐๙๐๕.๗/๒๖๒ ลงวันที่ ๒๗ มี.ค. ๒๕๖๘ แล้ว	๒๒				
		๕.๓ ดำเนินงวดงานที่ ๓ วันที่ ๒๕ ส.ค. ๒๕๖๘	๒๒	พ.ย. ๖๗ - ต.ค. ๖๙	๓. รายงานผลการตรวจรับงานงวดที่ ๓ ตามหนังสือ ที่ คค ๐๙๐๕.๗/๔๓๘ ลงวันที่ ๒๒ พ.ค. ๒๕๖๘ แล้ว	๒๒				
๔	โครงการบำรุงรักษาระบบบริหารสำนักงานอัตโนมัติ (e-Office) ของกรมการขนส่งทางราง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	⚙️ อยู่ระหว่างดำเนินการ				๗๙	๐.๘๔๙๕ (วงเงินรวม ๐.๘๔๙๕)	๐.๕๗๗๕ (วงเงินลงนามในสัญญา ๐.๘๒๕๐)	(ไม่มี)	กยร.(ยส.)
		๑. ขออนุมัติโครงการและแต่งตั้งคณะกรรมการ	๔	ส.ค. - พ.ย. ๖๗	๑. ขออนุมัติโครงการตามหนังสือ ที่ คค ๐๙๐๑.๒/๑๒๘๗ ลงวันที่ ๖ ส.ค. ๒๕๖๗ ๒. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานและกำหนดราคากลางตามคำสั่ง ขร. ที่ ๑๓๔/๒๕๖๗ สั่ง ณ วันที่ ๒๘ ส.ค. ๒๕๖๗	๔				
		๒. จัดทำขอบเขตของงาน (TOR) และรายงานการประชุม	๑๕	ส.ค. – พ.ย. ๖๗	๑. ประชุมคณะกรรมการจัดทำร่างและกำหนดราคากลางโครงการบำรุงรักษาระบบบริหารสำนักงานอัตโนมัติ (e-Office) วันที่ ๓๐ ส.ค. ๒๕๖๗ ๒. รายงานผลการจัดทำร่างขอบเขตของงานและกำหนดราคากลางตามหนังสือ ที่ คค ๐๙๐๕.๗/๘๑๒ ลงวันที่ ๒ ก.ย. ๒๕๖๗	๑๕				

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๘		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ	หน่วยรับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๘)		แผนการเบิกจ่าย (ลบ.)	ผล การเบิกจ่าย (ลบ.) (๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๘)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
		๓. ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง	๑๕	ก.ย. ๖๗ - พ.ย. ๖๗	๑. แต่งตั้งคณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก ตาม คำสั่ง ขร. ที่ ๑๕๖/๒๕๖๗ สั่ง ณ ๑๐ ก.ย. ๒๕๖๗ ๒. มีหนังสือ ที่ คค ๐๙๐๕.๗/๑๕๕๑ ลงวันที่ ๑๓ ก.ย. ๒๕๖๗ เชิญชวนยื่นข้อเสนอ ๓. ประกาศผู้ชนะ เมื่อวันที่ ๑ ต.ค. ๒๕๖๗	๑๕				
		๔. ลงนามสัญญา	๓	ต.ค. ๖๗ - ต.ค. ๖๘	สัญญาจ้างโครงการบำรุงรักษาระบบบริหารสำนักงานอัตโนมัติ (e-office) สัญญาเลขที่ ๓/๒๕๖๘ ณ วันที่ ๑๕ ต.ค. ๒๕๖๗	๓				
		๕. ประชุมตรวจรับพัสดุและรายงานการตรวจรับ		ม.ค. - ต.ค. ๖๘	แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุโครงการบำรุงรักษาระบบบริหาร สำนักงานอัตโนมัติ (e-office) ตามคำสั่ง ขร. ที่ ๑๗๕/๒๕๖๗ สั่ง ณ วันที่ ๑ ต.ค. ๒๕๖๗ และแก้ไขคำสั่ง (เฉพาะราย) ตามคำสั่ง ขร. ที่ ๑๓/๒๕๖๘ สั่ง ณ วันที่ ๑๓ ม.ค. ๒๕๖๘					
		๕.๑ ดำเนินงวดงานที่ ๑ วันที่ ๑๔ พ.ย. ๒๕๖๗	๒๑		๑. รายงานการประชุมเปิดโครงการบำรุงรักษาระบบบริหารสำนักงานอัตโนมัติ (e-office) วันที่ ๒๘ ต.ค. ๒๕๖๗ และรายงานผลการตรวจรับพัสดุโครงการบำรุงรักษาระบบบริหารสำนักงานอัตโนมัติ (e-office) งวดที่ ๑	๒๑				

รายงานผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายตามแผนปฏิบัติการราชการกรมการขนส่งทางราง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ ๒) (ไตรมาสที่ ๓ : เมษายน – มิถุนายน ๒๕๖๘)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๘		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ	หน่วยรับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๘)		แผนการเบิกจ่าย (ลบ.)	ผล การเบิกจ่าย (ลบ.) (๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๘)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
					ตามหนังสือ ที่ คค ๐๙๐๕.๗/๑๑๑๕ ลงวันที่ ๒๐ พ.ย. ๒๕๖๗					
		๕.๒ ดำเนินงวดงานที่ ๒ วันที่ ๕ เม.ย. ๒๕๖๘	๒๑		๒. รายงานผลการตรวจรับพัสดุโครงการบำรุงรักษาระบบบริหารสำนักงานอัตโนมัติ (e-office) งวดที่ ๒ และขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน ตามหนังสือ ที่ คค ๐๙๐๕.๗/๓๑๖ ลงวันที่ ๒๑ เม.ย. ๒๕๖๘	๒๑				
		๕.๓ ดำเนินงวดงานที่ ๓ วันที่ ๒๕ ก.ย. ๒๕๖๘	๒๑		กำหนดส่งมอบงวดงานที่ ๓ ภายในวันที่ ๒๕ ก.ย. ๒๕๖๘	-				
๕	โครงการบำรุงรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์กรมการขนส่งทางราง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	⚙️ อยู่ระหว่างดำเนินการ				๖๙	๐.๐๔๐๗ (วงเงินรวม ๐.๐๔๐๗)	๐.๐๒๐๐ (วงเงินลงนามในสัญญา ๐.๐๔๐๐)	(ไม่มี)	กยร.(ยส.)
		๑. ขออนุมัติโครงการและแต่งตั้งคณะกรรมการ	๔	ส.ค. ๖๗ - พ.ย. ๖๗	๑. ขออนุมัติโครงการตามหนังสือที่ คค ๐๙๐๑.๒/๑๒๘๗ ลงวันที่ ๖ ส.ค. ๒๕๖๗ ๒ แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานและกำหนดราคากลางตาม คำสั่ง ขร. ที่ ๑๓๕/๒๕๖๗ สั่ง ณ วันที่ ๒๘ ส.ค. ๒๕๖๗	๔				
		๒. จัดทำขอบเขตของงาน (TOR)	๑๕	ก.ย. ๖๗ - พ.ย. ๖๗	รายงานผลการจัดทำร่างขอบเขตของงานและกำหนดราคากลางตามหนังสือ ที่ คค ๐๙๐๕.๗/๘๐๘ ลงวันที่ ๒ ก.ย. ๒๕๖๗	๑๕				

รายงานผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายตามแผนปฏิบัติการการกรมการขนส่งทางราง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
(ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ ๒) (ไตรมาสที่ ๓ : เมษายน – มิถุนายน ๒๕๖๘)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๘		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ	หน่วยรับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๘)		แผนการเบิกจ่าย (ลบ.)	ผล การเบิกจ่าย (ลบ.) (๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๘)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
		๓. ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง	๑๕	ก.ย. ๖๗ – พ.ย. ๖๗	ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ณ วันที่ ๑๖ ก.ย. ๒๕๖๗	๑๕				
		๔. ลงนามสัญญา	๔	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	สัญญาจ้างโครงการบำรุงรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ ใบสั่งจ้างเลขที่ บจ. ๑/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑ ต.ค. ๒๕๖๗	๔				
		๕. ประชุมตรวจรับและรายงานการตรวจรับ		ก.ย. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุโครงการบำรุงรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ ตามคำสั่ง ขร. ที่ ๑๕๗/๒๕๖๗ สั่ง ณ วันที่ ๑๐ ก.ย. ๒๕๖๗ และแก้ไขคำสั่ง (เฉพาะราย) ตามคำสั่ง ขร. ที่ ๑๕/๒๕๖๘ สั่ง ณ วันที่ ๑๓ ม.ค. ๒๕๖๘					
		๕.๑ ดำเนินงวดงานที่ ๑ วันที่ ๒๔ มี.ค. ๒๕๖๘	๓๑		๑. รายงานผลการตรวจรับพัสดุฯ งวดงานที่ ๑ โครงการบำรุงรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ ตามหนังสือ ที่ คค ๐๙๐๕.๗/๒๖๑ ลงวันที่ ๒๗ มี.ค. ๒๕๖๘	๓๑				
		๕.๒ ดำเนินงวดงานที่ ๒ วันที่ ๑๐ ก.ย. ๒๕๖๘	๓๑		กำหนดส่งมอบงวดงานที่ ๒ ภายในวันที่ ๑๐ ก.ย. ๒๕๖๘	-				
		⚙️ อยู่ระหว่างดำเนินการ								
๖	โครงการบำรุงรักษาระบบความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการศูนย์ข้อมูลกลาง (Data Center) ของกรมการขนส่งทางราง	๑. ขออนุมัติโครงการและแต่งตั้งคณะกรรมการ	๓	ส.ค. – พ.ย. ๖๗	๑. ขออนุมัติโครงการตามหนังสือ ที่ คค ๐๙๐๑.๒/๑๒๘๗ ลงวันที่ ๖ ส.ค. ๒๕๖๗	๓				

รายงานผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายตามแผนปฏิบัติการการกรมการขนส่งทางราง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
(ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ ๒) (ไตรมาสที่ ๓ : เมษายน – มิถุนายน ๒๕๖๘)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๘		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ	หน่วยรับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๘)		แผนการเบิกจ่าย (ลบ.)	ผล การเบิกจ่าย (ลบ.) (๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๘)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
					๒. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานและกำหนดราคากลางตามคำสั่ง ขร. ที่ ๑๓๙/๒๕๖๗ สัณ วันที่ ๒๘ ส.ค. ๒๕๖๗					
		๒. จัดทำขอบเขตของงาน (TOR) และรายงานการประชุม	๑๕	ก.ย. - พ.ย. ๖๗	๑. ประชุมคณะกรรมการจัดทำร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ และกำหนดราคากลาง ที่ ๕ ก.ย. ๒๕๖๗ ๒. รายงานผลการจัดทำร่างขอบเขตของงาน และกำหนดราคากลางตามหนังสือ ที่ คค ๐๙๐๕.๗/๘๒๘ ลงวันที่ ๙ ก.ย. ๒๕๖๗	๑๕				
		๓. ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง	๑๕	ก.ย. - พ.ย. ๖๗	ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ณ วันที่ ๒๓ ก.ย. ๒๕๖๗	๑๕				
		๔. ลงนามสัญญา	๓	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	สัญญาจ้างโครงการบำรุงรักษาระบบความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการศูนย์ข้อมูลกลาง (Data Center) ใบสั่งจ้าง เลขที่ บจ.๒/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑ ต.ค. ๒๕๖๗	๓				
		๕. ประชุมตรวจรับและรายงานการตรวจรับ ๕.๑ ดำเนินงวดงานที่ ๑ วันที่ ๒๓ ม.ค. ๒๕๖๘	๖๔	ก.ย. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	๑. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุโครงการบำรุงรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ ตามคำสั่ง ขร. ที่ ๑๖๑/๒๕๖๗ สัณ วันที่ ๑๖ ก.ย. ๒๕๖๗ และแก้ไขคำสั่ง (เฉพาะราย) ตามคำสั่ง ขร. ที่ ๙/๒๕๖๘ สัณ วันที่ ๙ ม.ค. ๒๕๖๘	๒๔				

รายงานผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายตามแผนปฏิบัติการราชการกรมการขนส่งทางราง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ ๒) (ไตรมาสที่ ๓ : เมษายน – มิถุนายน ๒๕๖๘)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๘		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ	หน่วยรับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๘)		แผนการเบิกจ่าย (ลบ.)	ผล การเบิกจ่าย (ลบ.) (๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๘)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
					๒. รายงานผลการตรวจรับพัสดุโครงการบำรุงรักษาระบบความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการศูนย์ข้อมูลกลาง (Data Center) งวดที่ ๑ ตามหนังสือที่ คค ๐๙๐๕.๗/๘๒ ลงวันที่ ๓๐ ม.ค. ๒๕๖๘					
		๕.๒ ดำเนินงวดงานที่ ๒ วันที่ ๑๘ พ.ค. ๒๕๖๘			๓. รายงานผลการตรวจรับพัสดุสำหรับการจ้างโครงการบำรุงรักษาระบบความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการศูนย์ข้อมูลกลาง (Data Center) งวดที่ ๒ ตามหนังสือ ที่ คค ๐๙๐๕.๗/๔๔๘ ลงวันที่ ๒๗ พ.ค. ๒๕๖๘	๒๐				
		๕.๓ ดำเนินงวดงานที่ ๓ วันที่ ๑๐ ก.ย. ๒๕๖๘			กำหนดส่งมอบงวดงานที่ ๓ ภายในวันที่ ๑๐ ก.ย. ๒๕๖๘	-				
๗	โครงการบำรุงรักษาอุปกรณ์เครือข่ายและ เครื่องแม่ข่ายของกรมการขนส่งทางราง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	⚙️ อยู่ระหว่างดำเนินการ				๘๔.๕	๐.๙๓๐๐ (วงเงินรวม ๐.๙๓๐๐)	๐.๔๘๐๐ (วงเงินลงนามในสัญญา ๐.๘๐๐๐)	(ไม่มี)	กยร.(ยส.)
		๑. ขออนุมัติโครงการและ แต่งตั้งคณะกรรมการ	๔	ส.ค. – พ.ย. ๖๗	๑. ขออนุมัติโครงการตามหนังสือ คค ที่ ๐๙๐๑.๒/๑๒๘๗ ลงวันที่ ๖ ส.ค. ๒๕๖๗ ๒. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานและกำหนดราคากลางตามคำสั่ง ขร. ที่ ๑๓๖/๒๕๖๗ สั่ง ณ วันที่ ๒๘ ส.ค. ๒๕๖๗	๔				

รายงานผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายตามแผนปฏิบัติการการกรมการขนส่งทางราง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
(ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ ๒) (ไตรมาสที่ ๓ : เมษายน – มิถุนายน ๒๕๖๘)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๘		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ	หน่วยรับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๘)		แผนการเบิกจ่าย (ลบ.)	ผล การเบิกจ่าย (ลบ.) (๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๘)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
		๒. จัดทำขอบเขตของงาน (TOR) และรายงานการประชุม	๑๕	ก.ย. – พ.ย. ๖๗	๑. ประชุมคณะกรรมการจัดทำร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ และกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ ๖ ก.ย. ๒๕๖๗ ๒. รายงานผลการจัดทำร่างขอบเขตของงานและกำหนดราคากลางตามหนังสือที่ คค ๐๙๐๕.๗/๘๔๙ ลงวันที่ ๑๑ ก.ย. ๒๕๖๗	๑๕				
		๓. ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง	๑๕	ก.ย. – พ.ย. ๖๗	๑. แต่งตั้งคณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือกตาม คำสั่ง ขร. ที่ ๑๖๓/๒๕๖๗ สั่ง ณ ๑๗ ก.ย. ๒๕๖๗ ๒. มีหนังสือเชิญชวนยื่นข้อเสนอ เมื่อวันที่ ๒๐ ก.ย. ๒๕๖๗ ๓. ประกาศผู้ชนะ เมื่อวันที่ ๑๘ ต.ค. ๒๕๖๗	๑๕				
		๔. ลงนามสัญญา	๔	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	สัญญาจ้างโครงการบำรุงรักษาอุปกรณ์เครือข่ายและเครื่องแม่ข่ายลงนามในสัญญาเลขที่ ๕/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๒ ต.ค. ๒๕๖๗	๔				
		๕. ประชุมตรวจรับพัสดุ		ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุตามคำสั่ง ขร. ที่ ๑๘๖/๒๕๖๗ สั่ง ณ วันที่ ๗ ต.ค. ๒๕๖๗ โครงการบำรุงรักษาอุปกรณ์เครือข่ายและเครื่องแม่ข่าย					

รายงานผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายตามแผนปฏิบัติการการกรมการขนส่งทางราง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
(ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ ๒) (ไตรมาสที่ ๓ : เมษายน – มิถุนายน ๒๕๖๘)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๘		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ	หน่วยรับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๘)		แผนการเบิกจ่าย (ลบ.)	ผล การเบิกจ่าย (ลบ.) (๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๘)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
		๕.๑ ดำเนินงวดงานที่ ๑ วันที่ ๑๔ ม.ค. ๒๕๖๘	๑๕.๕		๑. รายงานผลการตรวจรับพัสดุโครงการบำรุงรักษาอุปกรณ์เครือข่ายและเครื่องแม่ข่าย งวดที่ ๑ ตามหนังสือที่ คค ๐๙๐๕.๗/๘๓ ลงวันที่ ๓๐ ม.ค. ๒๕๖๘	๑๕.๕				
		๕.๒ ดำเนินงวดงานที่ ๒ วันที่ ๗ เม.ย. ๒๕๖๘	๑๕.๕		๒. รายงานผลการตรวจรับพัสดุโครงการบำรุงรักษาอุปกรณ์เครือข่ายและเครื่องแม่ข่าย งวดที่ ๒ ตามหนังสือที่ คค ๐๙๐๕.๗/๓๖๖ ลงวันที่ ๖ พ.ค. ๒๕๖๘	๑๕.๕				
		๕.๓ ดำเนินงวดงานที่ ๓ วันที่ ๒๙ มิ.ย. ๒๕๖๘	๑๕.๕		๓. บริษัท เอ็นพีร่า จำกัด มีหนังสือที่ ๖๘/๐๗๓ ลงวันที่ ๓๐ มิ.ย.๒๕๖๘ เรื่อง ขอนำส่งเอกสารประกอบการส่งมอบงาน งวดที่ ๓ และประชุมตรวจรับฯ แล้ว เมื่อวันที่ ๓ ก.ค. ๒๕๖๘	๑๕.๕				
		๕.๔ ดำเนินงวดงานที่ ๔ วันที่ ๒๒ ก.ย. ๒๕๖๘	๑๕.๕		กำหนดส่งมอบงวดงานที่ ๔ ภายในวันที่ ๒๒ ก.ย. ๒๕๖๘	-				

รายงานผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายตามแผนปฏิบัติการกรมการขนส่งทางราง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
(ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ ๒) (ไตรมาสที่ ๓ : เมษายน – มิถุนายน ๒๕๖๘)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๘		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ	หน่วยรับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๘)		แผนการเบิกจ่าย (ลบ.)	ผล การเบิกจ่าย (ลบ.) (๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๘)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
๘	โครงการบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ (ระบบแอปพลิเคชัน DRT Crossing Application)	⚙️ อยู่ระหว่างดำเนินการ				๗๐	๑.๔๙๘๐ (วงเงินรวม ๑.๔๙๘๐)	๐.๕๔๘๐ (วงเงินลงนามในสัญญา ๑.๓๗๐๐)	(ไม่มี)	กมป.
		๑. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ	๑๐	ต.ค. – พ.ย. ๖๗	ขร. มีคำสั่งที่ ๑๙๐/๒๕๖๗ แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุโครงการจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ (ระบบแอปพลิเคชัน DRT Crossing Application) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ โดยวิธีคัดเลือก เมื่อวันที่ ๑๐ ต.ค. ๒๕๖๗	๑๐				
		๒. ลงนามในสัญญา	๑๕	ต.ค. ๖๗	ลงนามในสัญญาแล้ว เมื่อวันที่ ๒๔ ต.ค. ๒๕๖๗	๑๕				
		๓. ดำเนินการตามงวดงานที่ ๑	๑๕	ต.ค. ๖๗ - ม.ค. ๖๘	ผู้รับจ้างได้ส่งมอบ ๑. แผนการดำเนินการบำรุงรักษา เมื่อวันที่ ๗ พ.ย. ๒๕๖๗ ๒. สรุปการดำเนินการบำรุงรักษาฯ ประจำเดือนที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๕ พ.ย. ๒๕๖๗ ๓. สรุปการดำเนินการบำรุงรักษาฯ ประจำเดือนที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๕ ธ.ค. ๒๕๖๗ ๔. ประชุมตรวจรับงวดที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๖ ม.ค. ๒๕๖๗ และดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว	๑๕				

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๘		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ	หน่วยรับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๘)		แผนการเบิกจ่าย (ลบ.)	ผล การเบิกจ่าย (ลบ.) (๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๘)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
		๔. ดำเนินการตามงวดงานที่ ๒	๒๐	ม.ค. – เม.ย. ๖๘	๑. ผู้รับจ้างส่งงานงวดที่ ๒ เมื่อวันที่ ๓ เม.ย. ๒๕๖๘ ๒. ประชุมตรวจรับงวดที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑๗ เม.ย. ๒๕๖๘ และดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว	๒๐				
		๕. ดำเนินการตามงวดงานที่ ๓	๒๐	เม.ย. – มิ.ย. ๖๘	๑. ผู้รับจ้างส่งงานงวดที่ ๓ เมื่อวันที่ ๒๓ มิ.ย. ๒๕๖๘ ๒. ประชุมตรวจรับงวดที่ ๓ เมื่อวันที่ ๑๔ ก.ค. ๒๕๖๘	๑๐				
		๖. ดำเนินการตามงวดงานที่ ๔	๓๐	มิ.ย. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	กำหนดส่งงานภายในวันที่ ๒๔ ก.ย. ๒๕๖๘	-				
๔	ขับเคลื่อนระดับความพร้อมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี ๒๕๖๘ ของกรมการขนส่งทางราง (ค่าเป้าหมายปี ๒๕๖๘ = ร้อยละ ๘๘.๗๖)	✔ ดำเนินการแล้วเสร็จ				๑๐๐	(ไม่มี)	(ไม่มี)	(ไม่มี)	กยร.(ยส.)
		๑. แนวนโยบายและหลักปฏิบัติ (Policies & Practices) ตัวชี้วัด Pillar ๑	๑๕	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	๑. Digital Policy ๒. Cyber Security Policy ๒.๑ ทบทวนแผนการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ของ ขร. ๒.๒ ทบทวนมาตรฐานด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ระบบคลาวด์ ๒.๓ ทบทวนกรอบมาตรฐานด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ของ ขร.	๑๕				

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘				แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๘		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ	หน่วยรับผิดชอบ	
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๘)		แผนการเบิกจ่าย (ลบ.)			ผล การเบิกจ่าย (ลบ.) (๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๘)
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
					๒.๔ ทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของ ขร. ๓. Legal & Regulatory Mechanism : ทบทวนนโยบายแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ ๔. Data Policy : ๔.๑ ทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy Policy ของ ขร. ๔.๒ ทบทวนนโยบายการบริหารจัดการข้อมูลและแนวปฏิบัติการบริหารจัดการข้อมูลของ ขร. ๕. ข้อสั่งการท้ายหนังสือที่ คค ๐๐๐๕๗/๔๕๑ ลงวันที่ ๒๘ พ.ค. ๒๕๖๘ เรื่อง ตอบแบบสำรวจระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี ๒๕๖๘ ของ ขร. เห็นชอบ (ร่าง) ตอบแบบสำรวจฯ ตามตัวชี้วัด Pillar ๑ - ๗ ๖. ขร. ได้ดำเนินการส่งแบบสำรวจระดับความพร้อมดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี ๒๕๖๘ ของ ขร. ผ่านแบบฟอร์มของ สพร. เมื่อวันที่ ๓๐ พ.ค. ๒๕๖๘ แล้ว					

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘				แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๘		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ	หน่วยรับผิดชอบ	
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๘)		แผนการเบิกจ่าย (ลบ.)			ผล การเบิกจ่าย (ลบ.) (๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๘)
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
		๒. กระบวนการพัฒนาด้วยข้อมูล (Data-driven Practices) ตัวชี้วัด Pillar ๒	๑๕	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	๑. Data Governance : ๑.๑ ทบทวนนโยบายการบริหารจัดการข้อมูล ของ ขร. ๑.๒ ทบทวนแนวปฏิบัติการบริหารจัดการข้อมูล ของ ขร. ๑.๓ ทบทวนนโยบายธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ๑.๔ ทบทวนประกาศของ ขร. เรื่องธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ๒. Open Data & Sharable Data ปรับปรุงและเก็บรวบรวมข้อมูลการทำงานของ ระบบบัญชีข้อมูลหน่วยงาน ของ ขร. (GD Cattalog) ๓. Data Privacy : ๓.๑ ทบทวนคำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) ของ ขร. ๓.๒ จัดทำแนวปฏิบัติในการบันทึก รายการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (RoPA) ของ ขร.	๑๕				

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๘		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ	หน่วยรับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๘)		แผนการเบิกจ่าย (ลบ.)	ผล การเบิกจ่าย (ลบ.) (๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๘)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
					๔. ข้อสั่งการท้ายหนังสือที่ คค ๐๙๐๕๗/๔๕๑ ลงวันที่ ๒๘ พ.ค. ๒๕๖๘ เรื่อง ตอบแบบสำรวจระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี ๒๕๖๘ ของ ขร. เห็นชอบ (ร่าง) ตอบแบบสำรวจตามตัวชี้วัด Pillar ๑ - ๗ ๕. ขร. ได้ดำเนินการส่งแบบสำรวจระดับความพร้อมดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี ๒๕๖๘ ของ ขร. ผ่านแบบฟอร์มของ สพร. เมื่อวันที่ ๓๐ พ.ค. ๒๕๖๘ แล้ว					
		๓. ศักยภาพเจ้าหน้าที่ภาครัฐด้านดิจิทัล (Digital Capabilities) ตัวชี้วัด Pillar ๓	๑๕	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	๑. Digital Leadership : ๑.๑ ผลการอบรมทักษะด้านดิจิทัลของ อชร. หลักสูตรผู้บริหาร Onsite) ตามแบบสำรวจความพร้อม ๒. Training and Development : (กลุ่มเปราะบาง) ๒.๑ บุคลากรของ ขร. ทุกระดับเข้ารับการอบรมหลักสูตรการพัฒนา ด้านทักษะดิจิทัลตามกรอบความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐ (IDP) ๓. Digital Competency : ๓.๑ บุคลากรของ ขร. ที่ได้เข้าอบรมหลักสูตร IDP ต้องได้รับใบประกาศนียบัตร	๑๕				

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๘		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ	หน่วยรับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๘)		แผนการเบิกจ่าย (ลบ.)	ผล การเบิกจ่าย (ลบ.) (๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๘)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
					พร้อมทั้งส่งผลการฝึกอบรมทักษะด้านดิจิทัล ๓.๒ การอบรมทักษะดิจิทัลสำหรับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ (Digital Government) (TPQI) ๔. ข้อเสนอการทนายหนังสือที่ คค ๐๙๐๕๗/๔๕๑ ลงวันที่ ๒๘ พ.ค. ๒๕๖๘ เรื่อง ตอบแบบสำรวจระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี ๒๕๖๘ ของ ขร. เห็นชอบ (ร่าง) ตอบแบบสำรวจฯ ตามตัวชี้วัด Pillar ๑ - ๗ ๕. ขร. ได้ดำเนินการส่งแบบสำรวจระดับความพร้อมดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี ๒๕๖๘ ของ ขร. ผ่านแบบฟอร์มของ สพร. เมื่อวันที่ ๓๐ พ.ค. ๒๕๖๘ แล้ว					
		๔. บริการภาครัฐ (Public Services) ตัวชี้วัด Pillar ๔	๑๕	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	๑. Service Provision ๑.๑ Digital Service Facilitation : เจ้าหน้าที่ที่สามารถตรวจสอบจำนวนการเข้าใช้งานเว็บไซต์ ของ ขร. ว่าประชาชนสามารถใช้งานได้สะดวกหรือไม่	๑๕				

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘				แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๘		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ	หน่วยรับผิดชอบ	
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๘)		แผนการเบิกจ่าย (ลบ.)			ผล การเบิกจ่าย (ลบ.) (๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๘)
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
					๑.๒ Paperless Service : ประชาชนสามารถตรวจสอบข้อมูลตัวอย่างของ ขร. ได้ที่เว็บไซต์ของ ขร. ๑.๓ Digital Service for the Vulnerable : ๒. Promotion for Digital Service Usage : ๒.๑ เว็บไซต์ของ ขร. ๒.๒ ระบบ e-License R ๒.๓ ระบบ Drt Crossing ๓. Customer Experience (Usability) : มีช่องทางในการแสดงความคิดเห็น และสามารถให้ข้อเสนอแนะบนเว็บไซต์ของ ขร. ๔. Public Participation : สามารถค้นหาข้อมูลของ ขร. ได้จากเมนูต่าง ๆ บนเว็บไซต์ของ ขร. และมีช่องทางในการเสนอแนะความคิดเห็น ๕. ข้อสั่งการท้ายหนังสือที่ คค ๐๐๐๕๗/๔๕๑ ลงวันที่ ๒๘ พ.ค. ๒๕๖๘ เรื่อง ตอบแบบสำรวจระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัล หน่วยงานภาครัฐ ประจำปี ๒๕๖๘ ของ ขร. เห็นชอบ(ร่าง)ตอบแบบสำรวจฯ ตามตัวชี้วัด Pillar ๑ - ๗					

รายงานผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายตามแผนปฏิบัติการการกรณการขนส่งทางราง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
(ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ ๒) (ไตรมาสที่ ๓ : เมษายน – มิถุนายน ๒๕๖๘)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๘		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ	หน่วยรับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๘)		แผนการเบิกจ่าย (ลบ.)	ผล การเบิกจ่าย (ลบ.) (๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๘)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
					๖. ขร. ได้ดำเนินการส่งแบบสำรวจระดับความพร้อมดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี ๒๕๖๘ ของ ขร. ผ่านแบบฟอร์มของ สพร. เมื่อวันที่ ๓๐ พ.ค. ๒๕๖๘ แล้ว					
		๕. การบริหารจัดการรูปแบบดิจิทัล (Smart Back Office) ตัวชี้วัด Pillar ๕	๑๕	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	๑. Integrated Enterprise : ระบบ e-Office ระยะที่ ๒ ยังคงระบบเดิม และเพิ่มระบบจองรถ ๒. Process Optimization : สามารถสำรวจประสิทธิภาพของระบบ e-Office ได้ตลอดเวลา ๒.๑ Administration : ระบบ e- DMS ในการจัดการเอกสาร ๒.๒ Platform for Collaboration : ใช้ระบบ TRAMS ในการเชื่อมต่อกับ คค. ๓. ข้อสั่งการท้ายหนังสือที่ คค ๐๙๐๕๗/๔๕๑ ลงวันที่ ๒๘ พ.ค. ๒๕๖๘ เรื่อง ตอบแบบสำรวจระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัล หน่วยงานภาครัฐ ประจำปี ๒๕๖๘ ของ ขร. เห็นชอบ (ร่าง) ตอบแบบสำรวจฯ ตามตัวชี้วัด Pillar ๑ – ๗	๑๕				

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๘		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ	หน่วยรับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๘)		แผนการเบิกจ่าย (ลบ.)	ผล การเบิกจ่าย (ลบ.) (๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๘)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
					๔. ขร. ได้ดำเนินการส่งแบบสำรวจระดับความพร้อมดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี ๒๕๖๘ ของ ขร. ผ่านแบบฟอร์มของ สพร. เมื่อวันที่ ๓๐ พ.ค. ๒๕๖๘ แล้ว					
		๖. โครงสร้างพื้นฐานความมั่นคงปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ (Secure and Efficient Infrastructure) ตัวชี้วัด Pillar ๖	๑๕	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	๑. Reliable Infrastructure : ๑.๑ ทบทวนการตรวจสอบด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ๑.๒ ประเมินความเสี่ยงด้านการรักษาความปลอดภัยไซเบอร์ ๑.๓ ทบทวนแผนรับมือภัยคุกคามไซเบอร์ ๒. Cybersecurity (Cybersecurity Standard and Procedure) : ทบทวนกรอบมาตรฐานด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ของ ขร. ๓. ข้อสั่งการท้ายหนังสือที่ คค ๐๙๐๕๗/๔๕๑ ลงวันที่ ๒๘ พ.ค. ๒๕๖๘ เรื่อง ตอบแบบสำรวจระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัล หน่วยงานภาครัฐ ประจำปี ๒๕๖๘ ของ ขร. เห็นชอบ (ร่าง) ตอบแบบสำรวจฯ ตามตัวชี้วัด Pillar ๑ - ๗ ๔. ขร. ได้ดำเนินการส่งแบบสำรวจระดับความพร้อมดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐ	๑๕				

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๘		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ	หน่วยรับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๘)		แผนการเบิกจ่าย (ลบ.)	ผล การเบิกจ่าย (ลบ.) (๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๘)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
					ประจำปี ๒๕๖๘ ของ ขร. ผ่านแบบฟอร์มของ สพร. เมื่อวันที่ ๓๐ พ.ค. ๒๕๖๘ แล้ว					
		๗. เทคโนโลยีดิจิทัลและการนำไปใช้ (Digital Technological Practices) ตัวชี้วัด Pillar ๗	๑๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	๑. นำเทคโนโลยี GIS มาใช้ในระบบฐานข้อมูลของ DRT Crossing ๒. มีการเชื่อมต่อระบบ TRAMS และ ChatGPT/Gemini รวมถึง Software SPSS ในงานวิเคราะห์ทางสถิติของ ขร. ๓. ใช้ Power BI ในการแสดงข้อมูลจำนวนมาก ๔. ใช้ OmniTRANS ในการวิเคราะห์การเดินทาง ๕. ข้อสั่งการท้ายหนังสือที่ คค ๐๙๐๕๗/๔๕๑ ลงวันที่ ๒๘ พ.ค. ๒๕๖๘ เรื่อง ตอบแบบสำรวจระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี ๒๕๖๘ ของ ขร. เห็นชอบ (ร่าง) ตอบแบบสำรวจฯ ตามตัวชี้วัด Pillar ๑ - ๗ ๖. ขร. ได้ดำเนินการส่งแบบสำรวจระดับความพร้อมดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี ๒๕๖๘ ของ ขร. ผ่านแบบฟอร์มของ สพร. เมื่อวันที่ ๓๐ พ.ค. ๒๕๖๘ แล้ว	๑๐				

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๘		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ	หน่วยรับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๘)		แผนการเบิกจ่าย (ลบ.)	ผล การเบิกจ่าย (ลบ.) (๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๘)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
กลยุทธ์ M&S๓ ส่งเสริมให้มีการฝึกอบรม หรือประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของ ขร. เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้/นวัตกรรม/เทคโนโลยี ในโครงการที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ตามตำแหน่งบุคลากร ขร. เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน จำนวน ๔ โครงการ/กิจกรรม ดังนี้										
๑	การเพิ่มความรู้และศักยภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่กรมการขนส่งทางราง ตามแผนฝึกอบรม	⚙️ อยู่ระหว่างดำเนินการ			๙๐	๐.๙๒๕๑ (วงเงินรวม ๐.๙๒๕๑)	๐.๘๔๐๘	(ไม่มี)	สสร.(สท.)	
		จัดส่งเจ้าหน้าที่ในสังกัด ขร. เข้ารับการฝึกอบรมหรือจัดโครงการฝึกอบรมให้ข้าราชการในสังกัด ขร. ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ อย่างน้อยไตรมาสละ ๒ หลักสูตร หรือรวมปีงบประมาณอย่างน้อย ๘ หลักสูตร	๑๐๐ (ไตรมาสละ ๒๕)	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	จัดส่งข้าราชการฝึกอบรมจำนวน ๔ หลักสูตร ได้แก่ ๑) หลักสูตร ผันคือข้าราชการที่ดี จำนวน ๓ รุ่น ดังนี้ ๑.๑) รุ่นที่ ๘๐ จำนวน ๔ ราย ๑.๒) รุ่นที่ ๘๑ จำนวน ๔ ราย ๑.๓) รุ่นที่ ๘๒ จำนวน ๓ ราย ๑.๔) รุ่นที่ ๘๓ จำนวน ๒ ราย ๑.๕) รุ่นที่ ๘๔ จำนวน ๘ ราย ๑.๖) รุ่นที่ ๘๕ จำนวน ๒ ราย ๒) หลักสูตรฝึกอบรมมาตรฐานวิชาชีพการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e – cpp) จำนวน ๓ ราย ๓) จัดโครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมการทำงานเป็นทีมของบุคลากร ขร. ๔) หลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายมหาชน รุ่นที่ ๕๖ จำนวน ๑ ราย ๕) หลักสูตร "นักบริหารระดับกลางกระทรวงคมนาคม" รุ่นที่ ๒๐	๙๐				

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘				แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๘		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ	หน่วยรับผิดชอบ	
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๘)		แผนการเบิกจ่าย (ลบ.)			ผล การเบิกจ่าย (ลบ.) (๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๘)
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
					๖) ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนา ระบบราชการ ๔.๐ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (อยู่ระหว่าง การเบิกจ่าย) ๗) หลักสูตร “Unlock AI with Prompt Engineering: ใช้ AI อย่างชาญฉลาด ในชีวิตประจำวัน” ๘) หลักสูตรการสำรวจและทำแผนที่ ด้วยอากาศยานไร้คนขับ ๙) โครงการสัมมนาเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจแนวทางปฏิบัติด้านการ จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ๑๐) หลักสูตร "นักบริหารระดับต้น กระทรวงคมนาคม" รุ่นที่ ๑๗ ๑๑)จัดโครงการฝึกอบรมการรักษาวินัยฯ และการปราบปรามการทุจริตใน ภาครัฐ ๒๕๖๘ ๑๒)หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบ ภายในภาครัฐ (Certified Government Internal Auditor - CGIA) ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ๑๓)หลักสูตร "Kantana Influencers"					

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๘		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ	หน่วยรับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๘)		แผนการเบิกจ่าย (ลบ.)	ผล การเบิกจ่าย (ลบ.) (๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๘)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
					๑๔)หลักสูตรด้านระบบขนส่งทางราง (Railway Engineering Standards : RES) รุ่นที่ ๔ ๑๕)หลักสูตรการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ครบวงจรดำเนินการอย่างไรไม่ให้เกิดข้อทักท้วงข้อสังเกตจาก สตง. และถูกตรวจสอบและไต่สวนคดีความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่หรือกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ ๑๖)จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “Smart Work with AI – ทำงานเก่งขึ้นด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI)” ๑๗)ฝึกอบรมสำหรับบุคลากรของหน่วยงานภาครัฐที่ปฏิบัติงานด้านจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำ (e - Payroll) ๑๘)ฝึกอบรมหลักสูตร "PASSION AND EMPOWERMENT : สร้างสรรค์ IDEAS ปรับ MINDSET สู่ทีมสื่อสารยุคดิจิทัล" ๑๙)หลักสูตร UIC - JR East Enhance Reliability and Resilince for Railway Operation in Asia-Pacific region					

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๘		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ	หน่วยรับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๘)		แผนการเบิกจ่าย (ลบ.)	ผล การเบิกจ่าย (ลบ.) (๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๘)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
					๒๐)หลักสูตรเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในให้ก้าวสู่มาตรฐานอย่างยั่งยืน ๒๑)หลักสูตรการสื่อสารยุคดิจิทัล รุ่นที่ ๑ ๒๒)การใช้งานโปรแกรมระบบทะเบียนประวัติอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ๒๓)อบรมเชิงปฏิบัติการการสอบทานและการแก้ไขปัญหาข้อผิดพลาดทางบัญชี รุ่นที่ ๑ ๒๔)โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการขอรับบำนาญพิเศษและเงินอื่นในลักษณะเดียวกันสำหรับบุคลากรของส่วนราชการ รุ่นที่ ๖					

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘				แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๘		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ	หน่วยรับผิดชอบ	
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๘)		แผนการเบิกจ่าย (ลบ.)			ผล การเบิกจ่าย (ลบ.) (๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๘)
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
๒	การพัฒนาบุคลากรรายบุคคลตามแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (Individual Development Plan : IDP)	⚙️ อยู่ระหว่างดำเนินการ				๙๐	(ไม่มี)	(ไม่มี)	(ไม่มี)	สตร.(สท.)
		จัดทำแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (Individual Development Plan : IDP)			๑. อchr. ได้ลงนามเห็นชอบมอบหมายให้ข้าราชการในสังกัดดำเนินการตามแผน IDP เมื่อวันที่ ๑ ต.ค. ๒๕๖๗	๙๐				
		๑) บุคลากร ชร. จัดทำแผน IDP เสนอ อchr. เห็นชอบ	๓๐	ต.ค. ๖๗	๒. สตร.(สท.) มีหนังสือแจ้งให้บุคลากร ชร. ดำเนินการตามแผนพัฒนาตนเอง IDP รอบ ๑/๒๕๖๘					
		๒) บุคลากร ชร. ดำเนินการพัฒนาตามแผน IDP	๔๐	ต.ค. ๖๗ - มี.ค. ๖๘	๓. จัดทำหนังสือแจ้งเวียนให้บุคลากร รายงานผลการพัฒนาตามแผน IDP ส่ง สตร.สท. ภายในวันที่ ๔ เม.ย. ๒๕๖๘					
		๓) แจ้งเวียนสำนัก/กองเพื่อติดตามผลการดำเนินการตามแผน IDP	๑๐	มี.ค. ๖๘	๔. รวบรวมผลการดำเนินการตามแผน เพื่อสรุปผลการดำเนินการเสนอต่อ อchr.					
		๔) รวบรวมผลการดำเนินการตามแผน IDP	๑๐	เม.ย. ๖๘	๕. อยู่ระหว่างรายงานผลการดำเนินการตามแผน IDP ของบุคลากร ชร. ต่อ อchr. เพื่อโปรดทราบ					
		๕) รายงานผลการดำเนินการตามแผน IDP ของบุคลากร ชร. ต่อ อchr. เพื่อโปรดทราบ	๑๐	พ.ค. ๖๘						
๓	การพัฒนาอัตรากำลังให้สอดคล้องกับการดำเนินงานขององค์กร	✅ ดำเนินการแล้วเสร็จ				๑๐๐	(ไม่มี)	(ไม่มี)	(ไม่มี)	สตร.(สท.)
		การวิเคราะห์อัตรากำลังเพื่อจัดทำรายละเอียดตำแหน่งและเหตุผลความจำเป็นในการขอรับการจัดสรรอัตราว่างจากผล		เม.ย. – ก.ย. ๖๘	๑. สตร.(สท.) ได้มีหนังสือแจ้งเวียนสำนัก/กองจัดทำข้อมูลอัตรากำลัง เมื่อวันที่ ๒๑ มิ.ย. ๒๕๖๗	๑๐๐				

รายงานผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายตามแผนปฏิบัติการกรมการขนส่งทางราง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
(ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ ๒) (ไตรมาสที่ ๓ : เมษายน – มิถุนายน ๒๕๖๘)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๘		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ	หน่วยรับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๘)		แผนการเบิกจ่าย (ลบ.)	ผล การเบิกจ่าย (ลบ.) (๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๘)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
		การเกษียณอายุราชการของข้าราชการ ๑) แจ้งเวียนสำนัก/กอง จัดทำข้อมูลอัตรากำลัง ๒) แนะนำให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการวิเคราะห์ภาระงาน ๓) เก็บรวบรวมข้อมูล ๔) วิเคราะห์อัตรากำลังให้สอดคล้องกับการดำเนินงานขององค์กร ๕) เสนอผลการวิเคราะห์อัตรากำลังต่อ อชร. เพื่อแจ้งกระทรวงคมนาคมดำเนินการ เสนอ อ.ก.พ. กระทรวง ต่อไป	๒๐ ๒๐ ๒๐ ๒๐ ๒๐		๒. แนะนำให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการวิเคราะห์ภาระงานและเก็บรวบรวมข้อมูล ๓. สำนักงาน/กอง/กลุ่ม วิเคราะห์ภาระงานพร้อมจัดข้อมูลให้ สตร.สท. ภายในวันที่ ๒๖ มิ.ย. ๒๕๖๗ ๔. สตร.(สท.) นำข้อมูลที่ได้รับมาวิเคราะห์ให้สอดคล้องกับความต้องการขององค์กร ๕. เสนอ อชร. ลงนามถึงปลัดกระทรวงคมนาคมเรียบร้อยแล้ว					
๔	แผนพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัล	👍 ดำเนินการแล้วเสร็จ				๑๐๐	(ไม่มี)	(ไม่มี)	(ไม่มี)	กยร.(ยส.)/สตร.
		พัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัล โดยการอบรมความรู้ตามกรอบการพัฒนาทักษะดิจิทัลตามกรอบความรู้พร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย ๗ ด้าน แบ่งออกเป็น ๒ กลุ่ม ดังนี้ ๑. ศึกษาแนวทางและขอความเห็นชอบโครงการอบรม	๑๐๐	ม.ค. ๖๘ - พ.ค. ๖๘	๑. ศทส.สปค ได้มีหนังสือที่ คค ๐๒๑๐/ว๑๑๐๑๓ ลงวันที่ ๒๓ ธ.ค. ๒๕๖๗ เรื่อง แนวทางการพัฒนาทักษะดิจิทัลสำหรับบุคลากรของ คค. อบรมออนไลน์ ในช่วงเดือน ม.ค. - พ.ค. ๒๕๖๘ ๒. ศึกษาแนวทางขั้นตอนและวิธีการ อบรมออนไลน์ตามช่องทางต่าง ๆ ทั้ง ๙ ช่องทาง	๑๐๐				

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๘		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ	หน่วยรับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๘)		แผนการเบิกจ่าย (ลบ.)	ผล การเบิกจ่าย (ลบ.) (๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๘)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
		ความรู้ตามกรอบการพัฒนาทักษะดิจิทัลตามกรอบความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย ๗ ด้าน ๒. จัดฝึกอบรมรูปแบบออนไลน์โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายตามหลักสูตรดังนี้ ๒.๑ สำนักงาน ก.พ. ที่ https://learningportal.ocsc.go.th/learningportal ๒.๒ สำนักงาน สพร. (DGA) ที่ https://tdga.dga.or.th ๒.๓ สำนักงาน สคช. ที่ https://e-training.tpqi.go.th ๒.๔ มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ (ChulaMOOC) ที่ https://mooc.chula.ac.th ๒.๕ กระทรวง อว. (ThaiMOOC) ที่ https://thaimooc.org			๓. หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ คค๐๙๐๕.๗/๑๒๑๘ ลงวันที่ ๒๖ ธ.ค. ๒๕๖๘ เชิญเข้าร่วมการอบรมทักษะดิจิทัล ๗ ด้าน ๕. ข้อสั่งการทำหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ คค ๐๙๐๕.๗/๓๘๑ ลงวันที่ ๘ พ.ค. ๒๕๖๘ เรื่อง การพัฒนาทักษะดิจิทัล (Digital – IDP) มอบหมายบุคลากร ขร. ดำเนินการ เรียนรู้ด้วยตนเองและประเมินผลฯ ๖. หนังสือ ด่วนที่สุดที่ คค ๐๙๐๕.๗/๔๕๑ ลงวันที่ ๒๗ พ.ค. ๒๕๖๘ เรื่อง ตอบแบบสำรวจระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐประจำปี ๒๕๖๘ ของ ขร. โดยมีบุคลากร ขร. เข้ารับการเรียนรู้ครบทุกท่าน จำนวน ๑๒๗ ราย พร้อมใบประกาศนียบัตร					

รายงานผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายตามแผนปฏิบัติการกรมการขนส่งทางราง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
(ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ ๒) (ไตรมาสที่ ๓ : เมษายน – มิถุนายน ๒๕๖๘)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘				แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๘		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ	หน่วยรับผิดชอบ	
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๘)		แผนการเบิกจ่าย (ลบ.)			ผล การเบิกจ่าย (ลบ.) (๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๘)
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
		๒.๖ กรมประชาสัมพันธ์ (IPRMOOC) ที่ https://iprmooc.com ๒.๗ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ที่ https://elearning.set.or.th ๒.๘ มหาวิทยาลัยมหิดล (MCA) ที่ https://channelmahidolac.th ๒.๙ มหาวิทยาลัยมหิดล (MUX) ที่ https://mux.mahidolac.th โดยหลักสูตรการอบรมแต่ละหลักสูตรจะมีเนื้อหาหลักสูตรที่ไม่ทับซ้อนกัน สามารถเลือกเรียนได้ทุกหลักสูตรทั้ง ๗ ด้าน พร้อมรับใบประกาศรับรองการอบรมในรูปแบบออนไลน์								

รายงานผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายตามแผนปฏิบัติการกรมการขนส่งทางราง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ ๒) (ไตรมาสที่ ๓ : เมษายน – มิถุนายน ๒๕๖๘)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๘		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ	หน่วยรับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๘)		แผนการเบิกจ่าย (ลบ.)	ผล การเบิกจ่าย (ลบ.) (๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๘)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
กลยุทธ์ M&S๔ ส่งเสริมการบริหารจัดการและพัฒนาองค์กรด้วยหลักธรรมาภิบาล และนวัตกรรมระบบฐานข้อมูล จำนวน ๙ โครงการ/กิจกรรม ดังนี้										
๑	การบริหารงบประมาณรายปีภาพรวม อย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบด้วย ประเภทรายจ่ายดังนี้ ๑) รายจ่ายประจำ ๒) รายจ่ายลงทุน	⚙️ อยู่ระหว่างดำเนินการ				๘๓.๑๙	๔๓.๕๔๗๗ (วงเงินรวม ๔๓.๕๔๗๗)	๓๖.๒๒๖๑	(ไม่มี)	สสร.(สค.)
		๑. แผนการเบิกจ่ายรายไตรมาส ดังนี้ ๑.๑ แผนการเบิกจ่ายสะสม ไตรมาสที่ ๑ คิดเป็นร้อยละ ๒๙.๒๕	๒๙.๒๕	ต.ค. - ธ.ค. ๖๗	ผลการเบิกจ่ายสะสมไตรมาสที่ ๑ คิดเป็น ร้อยละ ๒๓.๘๓	๒๓.๘๓				
		๒. แผนการเบิกจ่ายสะสม ไตรมาสที่ ๒ คิดเป็นร้อยละ ๕๙.๒๓	๒๙.๔๘	ม.ค. - มี.ค. ๖๘	ผลการเบิกจ่ายสะสมไตรมาสที่ ๒ คิดเป็น ร้อยละ ๕๓.๕๑	๒๙.๖๘				
		๓. แผนการเบิกจ่ายสะสม ไตรมาสที่ ๓ คิดเป็นร้อยละ ๘๒.๑๔	๒๒.๙๑	เม.ย. - มิ.ย. ๖๘	ผลการเบิกจ่ายสะสมไตรมาสที่ ๓ คิดเป็น ร้อยละ ๘๓.๑๙	๒๙.๖๘				
		๔. แผนการเบิกจ่ายสะสม ไตรมาสที่ ๔ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐	๑๗.๘๖	ก.ค. - ก.ย. ๖๘	-	-				

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๘		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ	หน่วยรับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๘)		แผนการเบิกจ่าย (ลบ.)	ผล การเบิกจ่าย (ลบ.) (๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๘)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
๒	การเปิดเผยข้อมูลการบริหารงบประมาณการเงิน และการบัญชี ดังต่อไปนี้ ๑) แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ๒) รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ ๓) รายงานการเงินประจำปี ที่ สตง. รับรองแล้ว	⚙️ อยู่ระหว่างดำเนินการ			๙๓.๗๕	(ไม่มี)	(ไม่มี)	(ไม่มี)	สสร.(สค.)/กยร.	
		เผยแพร่รายงานดังต่อไปนี้ ๑. แผนการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘	๒๕	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	จัดทำแผนการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘					๒๕
		๒. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ (รายไตรมาส)	๒๕		จัดทำผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ (รายไตรมาส) ๑. จัดทำผลเบิกจ่าย ไตรมาสที่ ๑ และรายงานต่อสำนักงบประมาณเรียบร้อยแล้ว ๒. จัดทำผลเบิกจ่าย ไตรมาสที่ ๒ และรายงานต่อสำนักงบประมาณเรียบร้อยแล้ว ๓. จัดทำผลเบิกจ่าย ไตรมาสที่ ๓ และรายงานต่อสำนักงบประมาณเรียบร้อยแล้ว					๑๘.๗๕
		๓. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗	๒๕		จัดทำผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ เรียบร้อยแล้ว					๒๕
		๔. รายงานงบการเงินประจำปี ที่ สตง. รับรองแล้ว	๒๕		รายงานงบการเงินประจำปี ที่ สตง. รับรองแล้ว					๒๕

รายงานผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายตามแผนปฏิบัติราชการกรมการขนส่งทางราง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
(ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ ๒) (ไตรมาสที่ ๓ : เมษายน – มิถุนายน ๒๕๖๘)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๘		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ	หน่วยรับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๘)		แผนการเบิกจ่าย (ลบ.)	ผล การเบิกจ่าย (ลบ.) (๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๘)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
๓	การบริหารงานพัสดุ อาคารสถานที่ และยานพาหนะ โดยการพัฒนากระบวนการข้อมูลตามหลักธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ๑) บริหารงานพัสดุให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๒) การรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญเพื่อให้หน่วยงานตรวจสอบความถูกต้อง	⚙️ อยู่ระหว่างดำเนินการ				๗๕	(ไม่มี)	(ไม่มี)	(ไม่มี)	สสร.(สส.)
		๑. บริหารงานพัสดุให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง	๘๐ (ไตรมาสละ ๒๐)	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	๑. ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ โดยเจ้าหน้าที่พัสดุจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายงานขอซื้อหรือขอจ้างจัดทำประกาศและเอกสารเชิญชวนหรือหนังสือเชิญชวน และเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้อง บันทึกรายงานผลการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกลงนามในสัญญา/ใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจ้าง บันทึกรายงานผลการตรวจรับพัสดุ และขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน ไปยัง สสร.สค. ดำเนินการแล้วเสร็จ เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง	๖๐				
		๒. ดำเนินการรวบรวมข้อมูลวิเคราะห์ และเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างบนเว็บไซต์ของกรมการขนส่งทางราง	๒๐ (ไตรมาสละ ๕)	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	๒. ดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือนผ่านเว็บไซต์ ขร. www.drt.go.th ในหัวข้อสื่อประชาสัมพันธ์ จัดซื้อจัดจ้างสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง	๑๕				

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๘		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ	หน่วยรับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๘)		แผนการเบิกจ่าย (ลบ.)	ผล การเบิกจ่าย (ลบ.) (๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๘)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
					ตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Trans parency Assessment : OIT) ข้อ O๒๑ ของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)					
๔	การพัฒนาระบบการจัดซื้อจัดจ้างเข้าสู่ภาครัฐ ๔.๐ - ช่องทางการติดต่อสื่อสารผ่านทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้บุคคลภายนอกสามารถสอบถามข้อสงสัยเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง	✔ ดำเนินการแล้วเสร็จ				๑๐๐	(ไม่มี)	(ไม่มี)	(ไม่มี)	สสร.(สส.)
		จัดให้มีช่องทางติดต่อสื่อสารผ่านทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้บุคคลภายนอกสามารถติดต่อสอบถาม ข้อสงสัยเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ตลอดจนยื่นข้อเสนอและงานบริการต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง	๑๐๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	สสร.(สส.) มีช่องทางติดต่อสื่อสารผ่านทางไปรษณีย์ อีเล็กทรอนิกส์ sec_spv@drt.go.th ซึ่งผู้ประกอบการสามารถติดต่อสอบถามข้อสงสัยเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและสามารถยื่นข้อเสนอเกี่ยวกับพัสดุและงานบริการได้ผ่านช่องทางดังกล่าว โดยเจ้าหน้าที่ สสร.(สส.) เป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบข้อมูล ข้อเสนอ และงานบริการต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง	๑๐๐				

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๘		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ	หน่วยรับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๘)		แผนการเบิกจ่าย (ลบ.)	ผล การเบิกจ่าย (ลบ.) (๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๘)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
๕	การบริหารงานพัสดุด้านการจัดซื้อจัดจ้างอย่างมีประสิทธิภาพ ๑) จัดซื้อจัดจ้างโครงการที่ได้รับจัดสรรตามปีงบประมาณ ได้ต่ำกว่าวงเงินราคากลางที่กำหนด ๒) โครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณประจำปี สามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จถูกต้อง ครบถ้วน โดย สสร.สส. ได้ดำเนินการจัดซื้อ จ้าง เข้า ดังรายการดังนี้ - จ้างเหมารักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ - จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสำนักงาน กรมการขนส่งทางราง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ - เช่าเครื่องถ่ายเอกสารประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ - เช่าอาคารสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ - เช่ารถยนต์พร้อมพนักงานขับรถยนต์ (รถตู้) - เช่ารถยนต์พร้อมพนักงานขับรถยนต์ (รถเก๋ง)	⚙️ อยู่ระหว่างดำเนินการ			๗๕	๒๔.๒๕๗๔ (วงเงินรวม ๔๖.๓๑๑๑)	๑๘.๔๖๘๔	(ไม่มี)	สสร.(สส.)/กกม.	
		การบริหารงานพัสดุด้านการจัดซื้อจัดจ้างอย่างมีประสิทธิภาพ ๑) จัดซื้อจัดจ้างโครงการที่ได้รับจัดสรรตามปีงบประมาณ ได้ต่ำกว่าวงเงินราคากลางที่กำหนด ๒) โครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณประจำปี สามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จ ถูกต้อง ครบถ้วน โดย สสร.สส. ได้ดำเนินการจัดซื้อ จ้าง เข้า ดังรายการดังนี้ ๒.๑) จ้างเหมารักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ๒.๒) จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสำนักงาน กรมการขนส่งทางราง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ๒.๓) เช่าเครื่องถ่ายเอกสารประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	๑๐๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	๑. โครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ ดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างอยู่ในวงเงินที่ได้รับการจัดสรร ๒. โครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ สามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จ ถูกต้อง ครบถ้วน โดย สสร.สส. ได้ดำเนินการจัดซื้อ จ้าง เข้า และได้ลงนามในสัญญา /ใบสั่งซื้อ และเบิกจ่ายไปยัง สสร.สค. ๒.๑ จ้างเหมารักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ๒.๒ จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสำนักงาน กรมการขนส่งทางราง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ๒.๓ เช่าเครื่องถ่ายเอกสารประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ๒.๔ เช่าอาคารสำนักงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ๒.๕ เช่ารถยนต์พร้อมพนักงานขับรถยนต์ (รถตู้) ๒.๖ เช่ารถยนต์พร้อมพนักงานขับรถยนต์ (รถเก๋ง)	๗๕				

รายงานผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายตามแผนปฏิบัติการกรมการขนส่งทางราง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
(ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ ๒) (ไตรมาสที่ ๓ : เมษายน – มิถุนายน ๒๕๖๘)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๘		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ	หน่วยรับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๘)		แผนการเบิกจ่าย (ลบ.)	ผล การเบิกจ่าย (ลบ.) (๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๘)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
		๒.๔) เข้าอาคารสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ๒.๕) เช่ารถยนต์พร้อมพนักงานขับรถ (รถตู้) ๒.๖) เช่ารถยนต์พร้อมพนักงานขับรถ (รถเก๋ง)								
๖	การบริหารระบบงานทรัพยากรบุคคล โดยการพัฒนาฐานข้อมูลตามหลักธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ๑) การนำเข้า/ปรับปรุงข้อมูลบุคลากรในระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล (DPIS) ๒) การนำเข้า/ปรับปรุงข้อมูลบุคลากรในระบบข้อมูลทะเบียนประวัติข้าราชการอิเล็กทรอนิกส์ (SEIS)	⚙️ อยู่ระหว่างดำเนินการ				๘๕	(ไม่มี)	(ไม่มี)	(ไม่มี)	สตร.(สท.)/กยร.
		๑. การนำเข้า/ปรับปรุงข้อมูลบุคลากรในระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล (DPIS) ๑) จัดทำข้อมูลบุคลากร ได้แก่ ข้อมูลทั่วไป ประวัติการศึกษา ประวัติการดำรงตำแหน่ง ประวัติการเลื่อนเงินเดือน ๒) จัดทำแนวทางการใช้งานระบบ DPIS ๓) แจ้งเวียนให้บุคลากร ขร. ตรวจสอบข้อมูลในระบบ DPIS และแจ้งแก้ไขข้อมูล ๔) แก้ไขข้อมูลตามที่ได้รับแจ้ง	๒๕ ๑๐ ๕ ๕	ต.ค. ๖๗ – พ.ค. ๖๘ มิ.ย. – ก.ค. ๖๘ ส.ค. ๖๘ ส.ค. – ก.ย. ๖๘	จัดทำข้อมูลบุคลากร ขร. ในระบบ DPIS แล้วเสร็จ จำนวน ๑๒๗ ราย (ข้าราชการ ๑๐๘ ราย พนักงานราชการ ๑๙ ราย) ร้อยละ ๑๐๐ อยู่ระหว่างจัดทำแนวทางการใช้งานระบบ DPIS	๓๕				

รายงานผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายตามแผนปฏิบัติการกรมการขนส่งทางราง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
(ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ ๒) (ไตรมาสที่ ๓ : เมษายน – มิถุนายน ๒๕๖๘)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๘		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ	หน่วยรับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๘)		แผนการเบิกจ่าย (ลบ.)	ผล การเบิกจ่าย (ลบ.) (๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๘)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
		๕) รายงานผลการจัดทำข้อมูลบุคลากร ต่อ อชร. ทราบ	๕	ก.ย. ๖๘						
		๒. การนำเข้า/ปรับปรุงข้อมูลบุคลากรกรมในระบบข้อมูลทะเบียนประวัติข้าราชการอิเล็กทรอนิกส์ (SEIS) ๑) จัดทำข้อมูลทะเบียนประวัติอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนที่ ๑ ของข้าราชการ ขร. ๒) จัดทำแนวทางการตรวจสอบ ยืนยัน และรับรองทะเบียนประวัติอิเล็กทรอนิกส์ตามกฎหมายใหม่ ๓) แจ้งเวียนให้ข้าราชการ ขร. ยืนยันตัวตนในระบบ SEIS ๔) ตรวจสอบ ยืนยัน ข้อมูลข้าราชการ ขร. และเสนอ สทท. รับรองข้อมูลให้สมบูรณ์ ๕) รายงานผลการจัดทำข้อมูลทะเบียนประวัติอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนที่ ๑ ของข้าราชการ ขร. ต่อ อชร. ทราบ	๒๕ ๑๐ ๕ ๕ ๕	ต.ค. ๖๗ – พ.ค. ๖๘ มิ.ย. – ก.ค. ๖๘ ส.ค. ๖๘ ส.ค. – ก.ย. ๖๘ ก.ย. ๖๘	จัดทำข้อมูลข้าราชการ ขร. ในระบบ SEIS แล้วเสร็จ จำนวน ๑๐๘ ราย คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ และมีหนังสือ สสร. ที่ คค๐๙๐๑.๔/ว๒๖๙ ลงวันที่ ๑๗ ก.พ. ๒๕๖๘ แจ้งเวียนให้ข้าราชการ ขร. ยืนยันตัวตนในระบบ SEIS และตรวจสอบข้อมูลภายในวันที่ ๒๘ ก.พ. ๒๕๖๘ ดำเนินการยืนยันตัวตน และเสนอ ลขก. รับรองข้อมูลแล้วเสร็จ และดำเนินการรายงานผลการจัดทำข้อมูลทะเบียนประวัติอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนที่ ๑ ของข้าราชการ ขร. ต่อ อชร. ทราบ เรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือ ที่ คค ๐๙๐๑.๔/๖๕๐ ลงวันที่ ๘ พ.ค. ๒๕๖๘	๕๐				

รายงานผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายตามแผนปฏิบัติการกรมการขนส่งทางราง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
(ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ ๒) (ไตรมาสที่ ๓ : เมษายน – มิถุนายน ๒๕๖๘)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๘		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ	หน่วยรับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๘)		แผนการเบิกจ่าย (ลบ.)	ผล การเบิกจ่าย (ลบ.) (๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๘)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
๗	การบริหารระบบงานสารบรรณ โดยการพัฒนาระบบฐานข้อมูลตามหลักธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ด้านงานสารบรรณ - การพัฒนาระบบฐานข้อมูลงานสารบรรณประจำปี (เฉพาะเรื่องรับ - ส่งภายนอกหน่วยงาน)	⚙️ อยู่ระหว่างดำเนินการ				๗๕	(ไม่มี)	(ไม่มี)	(ไม่มี)	สตร.(สอ.)
		จัดเก็บข้อมูลเรื่องรับ - ส่งภายนอกหน่วยงานในระบบฐานข้อมูล	๑๐๐ ไตรมาสละ ๒๕	ต.ค. ๖๗ – ก.ย. ๖๘	๑. จัดเก็บข้อมูลเรื่องรับ – ส่งภายนอกหน่วยงานไว้ในระบบฐานข้อมูลในไตรมาสที่ ๑ ได้ถูกต้อง ครบถ้วน ๒. จัดเก็บข้อมูลเรื่องรับ – ส่งภายนอกหน่วยงานไว้ในระบบฐานข้อมูลในไตรมาสที่ ๒ ได้ถูกต้อง ครบถ้วน ๓. จัดเก็บข้อมูลเรื่องรับ – ส่งภายนอกหน่วยงานไว้ในระบบฐานข้อมูลในไตรมาสที่ ๓ ได้ถูกต้อง ครบถ้วน	๗๕				
๘	กระบวนการพัฒนางานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ๑) ดำเนินการรับ - ส่งหนังสือราชการของกรม ผ่านระบบบริหารสำนักงานอัตโนมัติ (e-Office) ๒) ดำเนินการรับ – ส่งหนังสือระหว่างหน่วยงาน ผ่านไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์กลางของกรม (อีเมล)	⚙️ อยู่ระหว่างดำเนินการ				๗๕	(ไม่มี)	(ไม่มี)	(ไม่มี)	สตร.(สอ.)/กยร.
		๑. ดำเนินการรับ - ส่งหนังสือผ่านระบบe-Office ได้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์	๕๐ ไตรมาสละ ๑๒.๕	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	ดำเนินการรับ - ส่งหนังสือผ่านระบบ e-Office ได้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ โดยมีจำนวนหนังสือรับ-ส่งดังนี้ ๑. (ต.ค. - ธ.ค. ๒๕๖๗) ทะเบียนหนังสือรับ ๑,๔๒๙ เรื่อง ทะเบียนหนังสือส่ง ๕๘๘ เรื่อง ๒. (ม.ค. - มี.ค. ๒๕๖๘) ทะเบียนหนังสือรับ ๑,๔๕๘ เรื่อง ทะเบียนหนังสือส่ง ๔๕๖ เรื่อง	๓๗.๕				

รายงานผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายตามแผนปฏิบัติการราชการกรมการขนส่งทางราง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
(ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ ๒) (ไตรมาสที่ ๓ : เมษายน – มิถุนายน ๒๕๖๘)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๘		ปัญหาอุปสรรค/ หมายเหตุ	หน่วย รับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๘)		แผน การเบิกจ่าย (ลบ.)	ผล การเบิกจ่าย (ลบ.) (๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๘)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลา ดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
					๓. (เม.ย. – มิ.ย. ๒๕๖๘) ทะเบียนหนังสือรับ ๑,๔๒๗ เรื่อง ทะเบียนหนังสือส่ง ๕๒๑ เรื่อง					
		๒. ดำเนินการรับ – ส่งหนังสือผ่านไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์กลางของกรม ได้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์	๕๐ ไตรมาสละ ๑๒.๕	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	ดำเนินการรับ – ส่งหนังสือผ่านไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์กลางของกรมได้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ โดยมีจำนวนหนังสือรับ-ส่งดังนี้ ๑. (ต.ค. – ธ.ค. ๒๕๖๗) ทะเบียนหนังสือรับ ๒๙๐ ครั้ง ทะเบียนหนังสือส่ง ๒๘ ครั้ง ๒. (ม.ค. – มี.ค. ๒๕๖๘) ทะเบียนหนังสือรับ ๓๔๒ เรื่อง ทะเบียนหนังสือส่ง ๒๔ เรื่อง ๓. (เม.ย. – มิ.ย. ๒๕๖๘) ทะเบียนหนังสือรับ ๓๖๘ เรื่อง ทะเบียนหนังสือส่ง ๒๖ เรื่อง	๓๗.๕				
๙	การบริหารระบบงานประชาสัมพันธ์ โดยการพัฒนาระบบฐานข้อมูลตาม หลักธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ๑. การรวบรวมข้อมูลข่าวสารและ สื่อประชาสัมพันธ์ที่เผยแพร่ข่าวสาร ผ่านทางสื่อออนไลน์ของกรมการขนส่ง ทางราง ประกอบด้วย	⚙️ อยู่ระหว่างดำเนินการ				๗๕	(ไม่มี)	(ไม่มี)	(ไม่มี)	สตร.(สป.)
		รวบรวมและจัดทำข้อมูลข่าวสาร และสื่อประชาสัมพันธ์ที่เผยแพร่ ข่าวสารผ่านทางสื่อออนไลน์ ของ ขร. ประกอบด้วยFacebook/	๕๐ (รวมรวม ข้อมูลที่ทำ การเผยแพร่ ประชา สัมพันธ์	ต.ค. ๖๗ – ก.ย. ๖๘	ดำเนินการรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลข่าวสาร การเผยแพร่ข่าวสารผ่านสื่อออนไลน์ของ ขร. และข้อมูลจำนวนผู้รับชมข่าวสารและ สื่อประชาสัมพันธ์ผ่านทางสื่อออนไลน์ ของ ขร. โดยจัดเก็บเป็นรายเดือน และ รายไตรมาส	๗๕				

รายงานผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายตามแผนปฏิบัติการกรมการขนส่งทางราง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
(ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ ๒) (ไตรมาสที่ ๓ : เมษายน – มิถุนายน ๒๕๖๘)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๘		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ	หน่วยรับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๘)		แผนการเบิกจ่าย (ลบ.)	ผล การเบิกจ่าย (ลบ.) (๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๘)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
	๑) การเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ผ่านทางสื่อออนไลน์ของกรมการขนส่งทางราง ๒) การเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ผ่านทางสื่อออนไลน์ของกรมการขนส่งทางราง ๓) ข้อมูลจำนวนผู้รับชมข่าวสารและสื่อประชาสัมพันธ์ผ่านทางสื่อออนไลน์ของกรมการขนส่งทางราง ๒. การจัดทำรายงานสรุปข้อมูลการเผยแพร่ข่าวสารของกรมการขนส่งทางรางตามหลักธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ	Youtube/Twitter/ Tiktok และเว็บไซต์ของ ขร. (รายเดือน และรายปี) ประกอบด้วย ๑) การเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่าง ๆ ๒) การเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่าง ๆ ๓) ข้อมูลจำนวนผู้รับชมข่าวสารและสื่อประชาสัมพันธ์ผ่านทางสื่อออนไลน์ของ ขร.	ไตรมาสละ ๒๕)							
กลยุทธ์ M&S๕ ส่งเสริมการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสาร และสร้างความสัมพันธ์อันดี ต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ ขร. จำนวน ๗ โครงการ/กิจกรรม ดังนี้										
๑	งานการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลและข่าวสารกรมการขนส่งทางราง ๑) การจัดทำเนื้อหาข่าวสารประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้และให้ข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาระบบขนส่งทางราง และบทบาทภารกิจของกรมการขนส่งทางรางผ่านช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ	จัดทำข้อมูลข่าวสารและสื่อประชาสัมพันธ์ เพื่อเสริมสร้างการรับรู้เกี่ยวกับการพัฒนาระบบขนส่งทางราง ภารกิจของ ขร. ผ่านสื่อออนไลน์ของ ได้แก่ Facebook/Youtube/ Twitter/Tiktok และเว็บไซต์	๕๐ (จัดทำเนื้อหาและสื่อประชา	ต.ค. ๖๗ – ก.ย. ๖๘	๑. ดำเนินการจัดทำเนื้อหาข่าวสารประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างการรับรู้เกี่ยวกับการพัฒนาระบบขนส่งทางราง รวมถึงการดำเนินการตามบทบาท หน้าที่ และภารกิจของ ขร. ผ่านสื่อออนไลน์ของ ขร.	๗๕	๐.๑๐๐๐ (วงเงินรวม ๐.๑๐๐๐)	๐.๐๖๐๒	หมายเหตุ : โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณเพื่อใช้สำหรับการจัดซื้อบอร์ดประชาสัมพันธ์	สสร.(สป.)

รายงานผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายตามแผนปฏิบัติการกรมการขนส่งทางราง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
(ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ ๒) (ไตรมาสที่ ๓ : เมษายน – มิถุนายน ๒๕๖๘)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๘		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ	หน่วยรับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๘)		แผนการเบิกจ่าย (ลบ.)	ผล การเบิกจ่าย (ลบ.) (๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๘)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
	๒) การจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์รูปแบบต่าง ๆ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาระบบขนส่งทางรางและบทบาทภารกิจของกรมการขนส่งทางราง ผ่านช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ		สัมพันธ์ไตรมาสละ ๒๕		๒. จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความเข้าใจต่อการพัฒนาระบบขนส่งทางราง รวมถึงการดำเนินการตามบทบาท หน้าที่ และภารกิจของ ขร. ผ่านช่องทางสื่อออนไลน์ของ ขร.					
๒	จัดทำฐานข้อมูลและองค์ความรู้เกี่ยวกับโครงการศึกษาการใช้ประโยชน์รางและข้อจำกัดเพื่อรองรับเชื่อมโยงการขนส่งทางรางเส้นทางรถไฟสายสิงคโปร์ - คุณหมิง (Singapore - Kunming Rail Link - SKRL) พร้อมเผยแพร่องค์ความรู้ด้านระบบรางให้แก่ประชาชนทั่วไปทราบ ผ่านระบบออนไลน์ เช่น เว็บไซต์ (จำแนกข้อมูลเป็นหมวดหมู่), Facebook, Facebook live, YouTube, TikTok เป็นต้น	✔ ดำเนินการแล้วเสร็จ				๑๐๐	(ไม่มี)	(ไม่มี)	(ไม่มี)	กยร.(ยส.)/สสร.(สป.)
		๑. ประสานและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับโครงการศึกษาการใช้ประโยชน์ รางและข้อจำกัดเพื่อรองรับเชื่อมโยงการขนส่งทางรางเส้นทางรถไฟสายสิงคโปร์ - คุณหมิง (Singapore - Kunming Rail Link - SKRL) จาก กยร.	๕๐	ต.ค. ๖๗ – มิ.ย. ๖๘	ดำเนินการจัดทำข้อมูลและองค์ความรู้เกี่ยวกับโครงการศึกษาการใช้ประโยชน์ รางและข้อจำกัดเพื่อรองรับเชื่อมโยงการขนส่งทางรางเส้นทางรถไฟสายสิงคโปร์ - คุณหมิง (Singapore - Kunming Rail Link - SKRL) เพื่อเตรียมจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ต่อไป	๕๐				
		๒. จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่าง ๆ ได้แก่ Infographic และ Clip VDO เกี่ยวกับโครงการศึกษาการใช้ประโยชน์รางและข้อจำกัดเพื่อรองรับเชื่อมโยงการขนส่งทางรางเส้นทางรถไฟสายสิงคโปร์ –	๕๐	ม.ค. – มิ.ย. ๖๘	๑. ดำเนินการเผยแพร่ Clip VDO เพื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับโครงการศึกษาการใช้ประโยชน์รางและข้อจำกัดเพื่อรองรับเชื่อมโยงการขนส่งทางรางเส้นทางรถไฟสายสิงคโปร์ – คุณหมิง (Singapore - Kunming Rail Link - SKRL) เรียบร้อยแล้วในหัวข้อเรื่อง “นั่งรถไฟไปต่างประเทศ	๕๐				

รายงานผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายตามแผนปฏิบัติการกรมการขนส่งทางราง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
(ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ ๒) (ไตรมาสที่ ๓ : เมษายน – มิถุนายน ๒๕๖๘)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๘		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ	หน่วยรับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๘)		แผนการเบิกจ่าย (ลบ.)	ผล การเบิกจ่าย (ลบ.) (๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๘)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
		คุน ห มิง (Singapore - Kunming Rail Link - SKRL) และเผยแพร่ผ่านสื่อออนไลน์ของ ขร.			๔๙ บาท “ไทย-กัมพูชา” โดยเผยแพร่ผ่านช่องทางออนไลน์ได้แก่ - YouTube : Outling Man เผยแพร่ไปเมื่อวันที่ ๓๑ พ.ค ๒๕๖๘ - Facebook : Outing Man เผยแพร่ไปเมื่อวันที่ ๑ มิ.ย. ๒๕๖๘ ๒. ดำเนินการจัดทำ Infographic จำนวน ๕ ชิ้น และเผยแพร่ผ่านสื่อออนไลน์ของ ขร. เรียบร้อยแล้ว ได้แก่ ๒.๑ การเชื่อมต่อระบบรางระหว่างประเทศไทย - สปป.ลาว ๒.๒ แผนที่เส้นทางรถไฟสายสิงคโปร์ - คุนหมิง ๒.๓ สถิติปริมาณการขนส่งสินค้าและผู้โดยสารตามแนวเส้นทางรถไฟสายสิงคโปร์ – คุนหมิง ๒.๔ ผู้ให้บริการระบบขนส่งทางรางตามแนวเส้นทางรถไฟสายสิงคโปร์ - คุนหมิง ๒.๕ แนวทางในการขนส่งจากประเทศไทยไปยังทวีปยุโรป					

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๘		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ	หน่วยรับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๘)		แผนการเบิกจ่าย (ลบ.)	ผล การเบิกจ่าย (ลบ.) (๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๘)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
๓	เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเส้นทางรถไฟและรถไฟฟ้าที่กำลังก่อสร้าง ก่อสร้างแล้วเสร็จ หรือมีแผนที่จะก่อสร้างในอนาคต ผ่านสื่อโซเชียลมีเดียและเว็บไซต์ของ ขร.	⚙️ อยู่ระหว่างดำเนินการ			๗๕	(ไม่มี)	(ไม่มี)	(ไม่มี)	สตร.(สป.)/ กยร.(ยส.)	
		๑. ประสานและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับเส้นทางรถไฟและรถไฟฟ้าที่กำลังก่อสร้าง ก่อสร้างแล้วเสร็จ หรือมีแผนที่จะก่อสร้างในอนาคต	๔๐ (เนื้อหาไตรมาสละ ๑๐)	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	กยร. ดำเนินการจัดส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลเกี่ยวกับเส้นทางรถไฟและรถไฟฟ้าที่กำลังก่อสร้าง ก่อสร้างแล้วเสร็จ หรือมีแผนที่จะก่อสร้างในอนาคตให้ทาง สตร.(สป.) แล้วในไตรมาสที่ ๑ - ๓					๓๐
		๒. จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ ได้แก่ Infographic/e-book/ข่าว/บทความ และบทสัมภาษณ์ เพื่อเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับเส้นทางรถไฟและรถไฟฟ้าที่กำลังก่อสร้าง ก่อสร้างแล้วเสร็จ หรือมีแผนที่จะก่อสร้างในอนาคตผ่านช่องทางการสื่อสารออนไลน์ต่าง ๆ ของ ขร.	๖๐ (เนื้อหาไตรมาสละ ๑๕)	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	ขร. ดำเนินการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบ Infographic/e-book/ข่าว/บทความ และบทสัมภาษณ์ พร้อมทั้งเผยแพร่ผ่านช่องทางการสื่อสารออนไลน์ต่างๆ ของ ขร. ประกอบด้วย Facebook และTwitter ดังนี้ ๑) ข้อมูลความก้าวหน้าโครงการระบบราง จำแนกตามประเภท ได้แก่ รถไฟระหว่างเมือง รถไฟความเร็วสูง รถไฟฟ้า (เผยแพร่เมื่อวันที่ ๘ พ.ย. ๒๕๖๗) ๒) ขร. ตรวจสอบคืบหน้าโครงการรถไฟทางคู่ ช่วงเด่นชัย – เชียงราย - เชียงของ (เผยแพร่เมื่อวันที่ ๘ ธ.ค. ๒๕๖๗)					๔๕

รายงานผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายตามแผนปฏิบัติการกรมการขนส่งทางราง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
(ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ ๒) (ไตรมาสที่ ๓ : เมษายน – มิถุนายน ๒๕๖๘)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๘		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ	หน่วยรับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๘)		แผนการเบิกจ่าย (ลบ.)	ผล การเบิกจ่าย (ลบ.) (๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๘)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
					๓) ขร. ลงพื้นที่อัปเดตความพร้อมโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีชมพูส่วนต่อขยาย ช่วงสถานีศรีรัช – เมืองทอง (เผยแพร่เมื่อวันที่ ๗ ก.พ. ๒๕๖๘) ๔) ขร. ลงพื้นที่ติดตามงานก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าทางคู่ ช่วงลพบุรี - ปากน้ำโพ และตรวจความพร้อมการเดินรถทางคู่ (เผยแพร่เมื่อวันที่ ๑๑ ก.พ. ๒๕๖๘) ๕) ขร. จัดทำรายงานโครงสร้างพื้นฐานทางราง ปี ๒๕๖๗ (เผยแพร่ เมื่อวันที่ ๒๓ เม.ย. ๒๕๖๘) ๖) ขร. จัดทำชุดข้อมูลความก้าวหน้าโครงการระบบราง (เผยแพร่เมื่อวันที่ ๓๐ เม.ย. ๒๕๖๘) ๗) ขร. ลงพื้นที่ตรวจความพร้อมการให้บริการ “รถไฟฟ้าสายสีชมพูส่วนต่อขยาย” ก่อนเปิดให้บริการประชาชนทดลองนั่งฟรี (เผยแพร่เมื่อวันที่ ๑๖ พ.ค. ๒๕๖๘)					

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๘		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ	หน่วยรับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๘)		แผนการเบิกจ่าย (ลบ.)	ผล การเบิกจ่าย (ลบ.) (๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๘)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
๔	จัดทำฐานข้อมูลและองค์ความรู้เกี่ยวกับผลการดำเนินการจัดการต่อเหตุการณ์ด้านระบบรางที่เกิดขึ้นนำเสนอในรูปแบบกรณีศึกษาเมื่อการดำเนินการในเรื่องนั้น ๆ เสร็จสิ้นนำเสนอในรูปแบบสภู่ข่าวหรือรูปแบบ Infographic ที่น่าสนใจ พร้อมเผยแพร่องค์ความรู้ด้านระบบรางให้แก่ประชาชนทั่วไปทราบ ผ่านระบบออนไลน์ เช่น เว็บไซต์ (จำแนกข้อมูลเป็นหมวดหมู่), Facebook, Facebook live, YouTube, TikTok เป็นต้น	⚙️ อยู่ระหว่างดำเนินการ			๗๕	(ไม่มี)	(ไม่มี)	(ไม่มี)	กกร./กมป./สสร.(สป.)/กยร.(ยส.)	
		จัดทำฐานข้อมูลและองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับระบบราง รวมทั้งเผยแพร่ความรู้ด้านระบบรางผ่านระบบออนไลน์ต่าง ๆ	๑๐๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	๑. ดำเนินการจัดทำข้อมูลให้ความรู้ทั่วไปและความปลอดภัยเกี่ยวกับรถขนส่งทางรางของโครงการตรวจสอบสภาพฯ ในรูปแบบ Infographic ผ่านสื่อออนไลน์ของ ขร. และผ่านทางสื่อมวลชน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้	๗๕				
		๑. ห้องโถงรถไฟไปกับสุดขอบฟ้า ตอน: พี่ ๆ ขบวนรถไฟของเรา (พ.ย. ๒๕๖๗)			๑.๑ ห้องโถงรถไฟไปกับสุดขอบฟ้า ตอน: พี่ ๆ ขบวนรถไฟของเรา เมื่อวันที่ ๒๖ พ.ย. ๒๕๖๗					
		๒. รถไฟพลังงานสะอาดกับ ๒ ทางเลือก ตอน: แบตเตอรี่ vs รถไฮโดรเจน (ธ.ค. ๒๕๖๗)			๑.๒ รถไฟพลังงานสะอาดกับ ๒ ทางเลือก ตอน: แบตเตอรี่ vs รถไฮโดรเจน เมื่อวันที่ ๓ ธ.ค. ๒๕๖๗					
		๓. กรณีสถานการณ์ฉุกเฉิน ตอน: เอาตัวรอดจากไฟไหม้บนรถไฟ (ธ.ค. ๒๕๖๗)			๑.๓ กรณีสถานการณ์ฉุกเฉิน ตอน: เอาตัวรอดจากไฟไหม้บนรถไฟ เมื่อวันที่ ๑๐ ธ.ค. ๒๕๖๗					
		๔. ข้อมูลสถิติของอุบัติเหตุ ช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๘ ของ ขร. (ธ.ค. ๒๕๖๗ - ม.ค. ๒๕๖๘)			๒. ดำเนินการจัดทำข้อมูลสถิติของอุบัติเหตุ ช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๘ ของ ขร. ในรูปแบบ Infographic ผ่าน Facebook ของ ขร. ตั้งแต่วันที่ ๒๗ ธ.ค. ๒๕๖๗ - ๒ ม.ค. ๒๕๖๘ และนิตยสาร DRT Magazine เมื่อวันที่ ๑๔ ม.ค. ๒๕๖๘					
		๕. ภาพรวมของโครงการจัดทำมาตรฐานระบายน้ำโครงสร้างพื้นฐานระบบราง								

รายงานผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายตามแผนปฏิบัติการการขนส่งทางราง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
(ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ ๒) (ไตรมาสที่ ๓ : เมษายน – มิถุนายน ๒๕๖๘)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๘		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ	หน่วยรับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๘)		แผนการเบิกจ่าย (ลบ.)	ผล การเบิกจ่าย (ลบ.) (๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๘)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
		และจัดทำมาตรการลดความเสี่ยงต่อภัยระบบราง (ก.ย. ๒๕๖๘) ๖. แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญห ความเสี่ยงภัยของระบบขนส่งทางราง (ก.ย. ๒๕๖๘) ๗. ระบบแจ้งเหตุเมื่อเกิดความเสี่ยงภัยต่อระบบราง (DRT Alert) (ก.ย. ๒๕๖๘) ๘. มาตรฐานระบบระบายน้ำโครงสร้างพื้นฐานระบบราง (ก.ย. ๒๕๖๘)			ทั้งนี้ ในส่วนของภาพรวมของโครงการจัดทำมาตรฐานระบายน้ำโครงสร้างพื้นฐานระบบรางและจัดทำมาตรการลดความเสี่ยงต่อภัยระบบราง รวมทั้งแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญห ความเสี่ยงภัยของระบบขนส่งทางรางและระบบแจ้งเหตุ เมื่อเกิดความเสี่ยงภัยต่อระบบราง (DRT Alert) อยู่ระหว่างการจัดทำ Infographic เพื่อเตรียมเผยแพร่ต่อไป					
๕	จัดทำข้อมูล Best Practice นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีใหม่ ๆ ด้านระบบรางที่นำมาใช้ในการให้บริการ โดยอาจนำเสนอในรูปแบบสื่อกฎบัตรหรือรูปแบบ Infographic ที่น่าสนใจ พร้อมเผยแพร่องค์ความรู้ด้านระบบรางให้แก่ประชาชนทั่วไปทราบ ผ่านระบบออนไลน์ เช่น เว็บไซต์ (จำแนกข้อมูลเป็นหมวดหมู่), Facebook,	✔ ดำเนินการแล้วเสร็จ				๑๐๐	(ไม่มี)	(ไม่มี)	(ไม่มี)	กกร./กมล./สตร.(สป.)/กยร.(ยส.)
		ดำเนินการจัดทำข้อมูลเกี่ยวกับนวัตกรรมและเทคโนโลยีเกี่ยวกับระบบรางประกอบด้วย ๓ แอปพลิเคชัน ดังนี้ ๑. BKK Rail: แอปพลิเคชันรวบรวมข้อมูลรถไฟฟ้าครบทุกสาย ๒. DRT Crossing: แอปพลิเคชันสำหรับตรวจสอบจุดตัด	๑๐๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	จัดทำข้อมูลเกี่ยวกับนวัตกรรมและเทคโนโลยีเกี่ยวกับระบบราง ประกอบด้วย ๓ แอปพลิเคชัน ๑) BKK Rail: แอปพลิเคชันรวบรวมข้อมูลรถไฟฟ้าครบทุกสาย ๒) DRT Crossing: แอปพลิเคชันสำหรับตรวจสอบจุดตัดทางรถไฟแจ้งเหตุขัดข้องและข้อมูลอุบัติเหตุ	๑๐๐				

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๘		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ	หน่วยรับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๘)		แผนการเบิกจ่าย (ลบ.)	ผล การเบิกจ่าย (ลบ.) (๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๘)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
	Facebook live, YouTube, TikTok เป็นต้น	ทางรถไฟ แจ้งเหตุขัดข้องและข้อมูลอุบัติเหตุ ๓. e-License R: ระบบออกใบอนุญาตด้านการขนส่งทางรางผ่านดิจิทัล เพื่อเผยแพร่ในรูปแบบ Clip VDO และเผยแพร่ผ่านทางสื่อออนไลน์ของ ขร. ได้แก่ Facebook, YouTube TikTok และเว็บไซต์ของ ขร.			๓) e-License R: ระบบออกใบอนุญาตด้านการขนส่งทางรางผ่านดิจิทัล พร้อมเผยแพร่ในรูปแบบ Clip VDO และเผยแพร่ผ่านทางสื่อออนไลน์ของ ขร. ได้แก่ Facebook, YouTube TikTok และเว็บไซต์ของ ขร.					
๖	จัดทำข้อมูลบัญชีการติดต่อสื่อสารภายในองค์กรเพื่ออำนวยความสะดวกแก่บุคคลภายนอกและประชาชนในการติดต่อส่วนราชการภายใน ขร. เช่น ติดต่อสอบถามเรื่องร้องเรียน ติดต่อสอบถามเรื่องมาตรฐาน เป็นต้น พร้อมทบทวนเบอร์โทรภายในของเจ้าหน้าที่ให้เป็นปัจจุบัน	✔ ดำเนินการแล้วเสร็จ				๑๐๐	(ไม่มี)	(ไม่มี)	(ไม่มี)	สสร.
		รวบรวมและจัดทำข้อมูลบัญชีช่องทางการติดต่อสื่อสารภายในองค์กรเพื่ออำนวยความสะดวกแก่บุคคลภายนอกและประชาชน ในการติดต่อส่วนราชการภายใน ขร. ให้บุคคลภายนอกทราบ	๑๐๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	รวบรวมข้อมูลบัญชีช่องทางการติดต่อสื่อสารภายในองค์กรเพื่ออำนวยความสะดวกแก่บุคคลภายนอกและประชาชน ในการติดต่อส่วนราชการภายใน ขร. ให้บุคคลภายนอกทราบ	๑๐๐				
๗	เผยแพร่ข้อมูลบัญชีช่องทางการติดต่อสื่อสารภายในองค์กรเพื่ออำนวยความสะดวกแก่บุคคลภายนอกและประชาชนในการติดต่อ	✔ ดำเนินการแล้วเสร็จ				๑๐๐	(ไม่มี)	(ไม่มี)	(ไม่มี)	สสร.(สป.)/ กยร.(ยส.)
	๑. รวบรวมข้อมูลบัญชีช่องทางการติดต่อสื่อสารภายในองค์กรเพื่ออำนวยความสะดวกแก่บุคคลภายนอกและประชาชน	๕๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	๑. รวบรวมข้อมูลบัญชีช่องทางการติดต่อสื่อสารภายในองค์กรเพื่ออำนวยความสะดวกแก่บุคคลภายนอกและประชาชน	๕๐					

รายงานผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายตามแผนปฏิบัติการกรมการขนส่งทางราง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
(ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ ๒) (ไตรมาสที่ ๓ : เมษายน – มิถุนายน ๒๕๖๘)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๘		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ	หน่วยรับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๘)		แผนการเบิกจ่าย (ลบ.)	ผล การเบิกจ่าย (ลบ.) (๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๘)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
	ส่วนราชการภายใน ขร. ให้บุคคลภายนอกทราบผ่านสื่อออนไลน์และเว็บไซต์ของ ขร.	แก่บุคคลภายนอกและประชาชนในการติดต่อส่วนราชการภายใน ขร. ให้บุคคลภายนอกทราบ			ในการติดต่อส่วนราชการภายใน ขร. ให้บุคคลภายนอกทราบ					
		๒. เผยแพร่ข้อมูลบัญชีช่องทางการติดต่อสื่อสารภายในองค์กร เพื่ออำนวยความสะดวกแก่บุคคลภายนอกและประชาชนในการติดต่อส่วนราชการภายใน ขร. ให้บุคคลภายนอกทราบผ่านสื่อออนไลน์และเว็บไซต์ของ ขร.	๕๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	๒. ดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลบัญชีช่องทางการติดต่อสื่อสารภายในองค์กร เพื่ออำนวยความสะดวกแก่บุคคลภายนอกและประชาชนในการติดต่อส่วนราชการภายใน ขร. ให้บุคคลภายนอกทราบผ่านสื่อออนไลน์และเว็บไซต์ของ ขร.	๕๐				
กลยุทธ์ M&S๖ การบริหารจัดการหน่วยตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพด้วยหลักธรรมาภิบาล จำนวน ๓ โครงการ/กิจกรรม ดังนี้										
๑	ส่งเสริมให้องค์กรมีระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ - กิจกรรมการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายใน	👍 ดำเนินการแล้วเสร็จ				๑๐๐	(ไม่มี)	(ไม่มี)	(ไม่มี)	กตส.
		รายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	๑๐๐	ต.ค. – ๕.ค. ๖๗	ดำเนินการรายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานของรัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (แบบ ปค.๑ ปค.๔ ปค.๕ และ ปค.๖) พร้อมรายงานผลให้ สปค. วันที่ ๒๗ พ.ย. ๒๕๖๗ (กฎหมายกำหนดภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ)	๑๐๐				

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๘		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ	หน่วยรับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๘)		แผนการเบิกจ่าย (ลบ.)	ผล การเบิกจ่าย (ลบ.) (๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๘)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
๒	การตรวจสอบ รายงานผล เสนอแนะ ติดตามผลและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านการเงิน/บัญชี และงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง และการควบคุมภายใน ภายใต้กฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่กฎหมายกำหนด ๒.๑ กิจกรรมการตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการแก้ไขปัญหานี้ ค่าสาธารณูปโภคค่างชำระของส่วนราชการ ๒.๒ กิจกรรมการตรวจสอบ รายงานผล เสนอแนะ การปฏิบัติงานด้านการเงิน/บัญชี และงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง และการควบคุมภายใน ภายใต้กฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่กฎหมายกำหนด ดังนี้ ๑) กิจกรรมการตรวจสอบงบสวัสดิการของกรมการขนส่งทางราง ๒) กิจกรรมการตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี รายงานการเงิน และการบริหารพัสดุ	⚙️ อยู่ระหว่างดำเนินการ			๘๓	(ไม่มี)	(ไม่มี)	(ไม่มี)	กตส.	
		๒.๑ ตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการแก้ไขปัญหานี้ ค่าสาธารณูปโภคค่างชำระของส่วนราชการ	๖๐ (ไตรมาสละ ๑๕	ต.ค. ๖๗/ม.ค. ๖๘/เม.ย. ๖๘/ก.ค. ๖๘	๑. รายงานผลการตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการแก้ไขปัญหานี้ ค่าสาธารณูปโภคค่างชำระของส่วนราชการ ๑.๑ ไตรมาสที่ ๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ดำเนินการระหว่างวันที่ ๑ - ๑๐ ต.ค. ๒๕๖๗ แล้วเสร็จ ๑.๒ ไตรมาสที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ดำเนินการระหว่างวันที่ ๑ - ๑๐ ม.ค. ๒๕๖๘ แล้วเสร็จ ๑.๓ ไตรมาสที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ดำเนินการระหว่างวันที่ ๑ - ๑๐ เม.ย. ๒๕๖๘ แล้วเสร็จ ๑.๔ ไตรมาสที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ดำเนินการระหว่างวันที่ ๑ - ๑๐ ก.ค. ๒๕๖๘) แล้วเสร็จ อยู่ระหว่างเสนอ อchr.	๖๐				
		๒.๒ กิจกรรมการตรวจสอบ รายงานผล เสนอแนะฯ ๑) ตรวจสอบงบสวัสดิการของ chr.	๑๐	ม.ค. – มี.ค. ๖๘	ตรวจสอบงบสวัสดิการของ chr. แล้วเสร็จ	๑๐				

รายงานผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายตามแผนปฏิบัติราชการกรมการขนส่งทางราง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ ๒) (ไตรมาสที่ ๓ : เมษายน – มิถุนายน ๒๕๖๘)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๘		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ	หน่วยรับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๘)		แผนการเบิกจ่าย (ลบ.)	ผล การเบิกจ่าย (ลบ.) (๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๘)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
	๓) กิจกรรมการตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๒) ตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการเงินการบัญชี รายงานการเงิน และการบริหารพัสดุ	๒๐	ม.ค. – ก.ค. ๖๘	๑. ตรวจสอบการปฏิบัติด้านการจัดซื้อจัดจ้างแล้วเสร็จ ๒. ตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการเงินการบัญชี รายงานการเงิน (ดำเนินการระหว่างเดือน พ.ค. – ก.ค. ๒๕๖๘)	๑๓				
		๓) กิจกรรมการตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๑๐	ม.ค. – ก.ค. ๖๘๐	การตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม (ดำเนินการระหว่างเดือน ก.ค. - ส.ค. ๒๕๖๘)	-				
๓	ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพและศักยภาพทางวิชาชีพของบุคลากรหน่วยตรวจสอบภายในให้เป็นมืออาชีพ	✔ ดำเนินการแล้วเสร็จ				๑๐๐	(ไม่มี)	(ไม่มี)	(ไม่มี)	กตส.
		ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการพัฒนาศุณภาพและศักยภาพทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ได้รับวุฒิปัตร	๑๐๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย.๖๘	๑. เจ้าหน้าที่ได้เข้าฝึกอบรมแบบ e-learning ของสำนักงาน ก.พ. ในหัวข้อพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และหัวข้อการบัญชีและการจัดการทางการเงิน ๒. เจ้าหน้าที่ได้เข้าฝึกอบรมการพัฒนาความรู้ของผู้ปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ หลักสูตรหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในที่ไม่เคยได้รับวุฒิปัตรด้านการตรวจสอบภายในจำนวน ๑๘ ชั่วโมง (ระหว่างวันที่ ๑ - ๓ เม.ย. ๒๕๖๘) และหลักสูตร	๑๐๐				

รายงานผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายตามแผนปฏิบัติราชการกรมการขนส่งทางราง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
(ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ ๒) (ไตรมาสที่ ๓ : เมษายน – มิถุนายน ๒๕๖๘)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๘		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ	หน่วยรับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๘)		แผนการเบิกจ่าย (ลบ.)	ผล การเบิกจ่าย (ลบ.) (๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๘)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
					ผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน (หลักสูตรพัฒนาความรู้ต่อเนื่อง) ระหว่างวันที่ ๒๘ เม.ย. – ๒๓ พ.ค. ๒๕๖๘ ๓. เจ้าหน้าที่ได้เข้าร่วมการอบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในให้ก้าวสู่มาตรฐานอย่างยั่งยืน ระหว่างวันที่ ๔ – ๕ มิ.ย. ๒๕๖๘ ๔. เจ้าหน้าที่ได้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายใน (CGIA) หลักสูตรระดับ ๑ การปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน รุ่นที่ ๒ ของกรมบัญชีกลาง ระหว่างวันที่ ๙ – ๒๐ มิ.ย. ๒๕๖๘					
รวมทั้งสิ้น (ล้านบาท)							๑๔๖.๐๘๔๓	๑๑๑.๓๖๓๘		

ส่วนที่ ๓

สรุปผลการดำเนินงาน ผลการเบิกจ่าย ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ

๑. สรุปผลการดำเนินงาน

แผนปฏิบัติการราชการกรมการขนส่งทางราง ประจำปีงบประมาณ (พ.ศ. ๒๕๖๘) (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ ๒) มีโครงการ/กิจกรรม รวมทั้งสิ้น ๑๐๒ โครงการ/กิจกรรม โดย ณ ไตรมาสที่ ๓ : เมษายน – มิถุนายน ๒๕๖๘ มีผลการดำเนินงานร้อยละ ๘๖.๘๖ ดังรายละเอียดที่ปรากฏในตารางที่ ๒

ตารางที่ ๒ สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการราชการกรมการขนส่งทางราง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จำแนกตามประเด็นแผนปฏิบัติการและแนวทางการพัฒนา ข้อมูล ณ ไตรมาสที่ ๓ (เมษายน – มิถุนายน ๒๕๖๘)

ประเด็นแผนปฏิบัติการ/ แนวทางการพัฒนา	จำนวน โครงการ/ กิจกรรม ปี ๒๕๖๘	จำนวนโครงการ/กิจกรรม ที่ดำเนินการแล้วเสร็จ ตามแผน	ร้อยละ ผลการ ดำเนินงาน	หน่วย รับผิดชอบ
พันธกิจ M๑ เสนอแนะนโยบายมาตรการ มาตรฐานและจัดทำแผนการพัฒนาการขนส่งทางรางและขับเคลื่อนให้เกิดผลในการปฏิบัติ				
กลยุทธ์ M๑S๑ กำหนดแผนพัฒนา การขนส่งทางรางของประเทศไทย เพื่อวางแนวทางปฏิบัติงานสู่เป้าหมาย การพัฒนาขนส่งทางรางของประเทศ	๑๑	๕	๘๗.๒๗	กยร./สปร./ สตร.
กลยุทธ์ M๑S๒ การติดตามและประเมินผล แผนการดำเนินงานตามแผนพัฒนา การขนส่งทางราง	๕	๑	๘๑	กยร./สปร.
กลยุทธ์ M๑S๓ ส่งเสริมงานวิจัย เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมระบบรางภายใน ประเทศให้มีมาตรฐานสากลและราคา ที่แข่งขันได้	๑	๐	๙๓	กยร./กมล./ กกม.
พันธกิจ M๒ พัฒนามาตรฐานและกำกับดูแลการขนส่งทางรางให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล				
กลยุทธ์ M๒S๑ ศึกษาจัดทำมาตรฐาน การขนส่งทางรางเพื่อเพิ่มความปลอดภัย และลดอุบัติเหตุ	๕	๒	๘๐.๒๐	กมล.
กลยุทธ์ M๒S๒ สนับสนุน/ส่งเสริมการจัดทำ ร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางราง พ.ศ. เพื่อให้มีบทบัญญัติในการกำกับดูแลการ ขนส่งทางราง	๑	๐	๙๕	กกม.

ประเด็นแผนปฏิบัติราชการ/ แนวทางการพัฒนา	จำนวน โครงการ/ กิจกรรม ปี ๒๕๖๘	จำนวนโครงการ/กิจกรรม ที่ดำเนินการแล้วเสร็จ ตามแผน	ร้อยละ ผลการ ดำเนินงาน	หน่วย รับผิดชอบ
กลยุทธ์ M๒S๓ กำหนดมาตรฐานหลักเกณฑ์ กฎหมายลำดับรอง เพื่อให้มีมาตรฐาน และกำกับดูแลการขนส่งทางราง ด้านความปลอดภัยให้เป็นไปตาม มาตรฐานสากล	๒	๐	๗๕	กม.
กลยุทธ์ M๒S๔ กำกับให้การขนส่งทางราง เป็นไปตามมาตรฐานการขนส่งทางราง และสร้างแนวทางเพื่อเพิ่มความปลอดภัย ลดอุบัติเหตุ	๖	๕	๙๕.๘๓	กมป.
พันธกิจ M๓ กำกับดูแลการขนส่งทางรางให้เป็นไปตามกฎหมาย				
กลยุทธ์ M๓S๑ การกำหนดมาตรฐาน และมาตรการกำกับดูแลการขนส่งทางราง	๔	๑	๗๑.๒๕	กยร./กกร.
กลยุทธ์ M๓S๒ กำกับติดตามการปฏิบัติ ตาม (ร่าง) พระราชบัญญัติการขนส่ง ทางราง พ.ศ. รวมทั้งกฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง	๔	๔	๑๐๐	กม./สสร./ กยร.
กลยุทธ์ M๓S๓ การกำกับดูแลการประกอบ กิจการขนส่งให้เป็นไปตามมาตรฐานและ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง	๔	๑	๘๖.๘๘	กกร.
พันธกิจ M๔ พัฒนาคุณภาพการขนส่งทางรางในการให้บริการสู่ความเป็นเลิศ				
กลยุทธ์ M๔S๑ ส่งเสริมให้ประชาชน ใช้ระบบขนส่งสาธารณะทางรางเพิ่มขึ้น	๘	๕	๙๐.๖๓	กมป./กกร./ สสร./กยร.
กลยุทธ์ M๔S๒ ส่งเสริมให้ความรู้ การประกอบกิจการขนส่งทางรางแก่ ผู้ประกอบการกิจการขนส่งทางราง	๓	๓	๑๐๐	กกร./สสร./ กยร.
กลยุทธ์ M๔S๓ การจัดการเรื่องร้องเรียน	๕	๓	๙๐	กกร./กมป./ กยร./สสร.
กลยุทธ์ M๔S๔ กำหนดมาตรการส่งเสริม การประกอบกิจการขนส่งทางราง และติดตามแก้ไขปัญหาและอุปสรรค ในการขนส่งทางราง	๒	๐	๖๐.๓๔	กกร.

ประเด็นแผนปฏิบัติการ/ แนวทางการพัฒนา	จำนวน โครงการ/ กิจกรรม ปี ๒๕๖๘	จำนวนโครงการ/กิจกรรม ที่ดำเนินการแล้วเสร็จ ตามแผน	ร้อยละ ผลการ ดำเนินงาน	หน่วย รับผิดชอบ
กลยุทธ์ M&S๕ กำหนดมาตรการคุ้มครอง ผู้ใช้บริการ	-	-	-	-
พันธกิจ M๕ ปฏิบัติงานด้วยหลักธรรมาภิบาล ตอบสนองผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย และพัฒนาองค์กร องค์กรความรู้ให้ทัน ต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี นวัตกรรม และการบริหารจัดการ				
กลยุทธ์ M&S๑ ส่งเสริมพัฒนาระบบราชการ เพื่อมุ่งสู่องค์กรสมรรถนะสูง	๙	๓	๘๙.๐๖	กพบ./สสร
กลยุทธ์ M&S๒ ส่งเสริม และพัฒนาองค์กร ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี เพิ่มประสิทธิภาพในการใช้นวัตกรรมทาง เทคโนโลยี	๙	๔	๘๖.๙๔	กยร./กมป.
กลยุทธ์ M&S๓ ส่งเสริมให้มีการฝึกอบรม หรือประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ การปฏิบัติงานของ ขร. เพื่อแลกเปลี่ยน ความรู้/นวัตกรรม/เทคโนโลยี ในโครงการ ที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ตามตำแหน่งบุคลากร ขร. เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน	๔	๒	๙๕	สสร./กยร.
กลยุทธ์ M&S๔ ส่งเสริมการบริหารจัดการ และพัฒนาองค์กรด้วยหลักธรรมาภิบาล และนวัตกรรมระบบฐานข้อมูล	๙	๑	๘๑.๘๘	สสร./กยร./ กกม.
กลยุทธ์ M&S๕ ส่งเสริมการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสาร และสร้าง ความสัมพันธ์อันดีต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วน เสียของ ขร.	๗	๔	๘๙.๒๙	สสร./กยร./ กกร./กมป.
กลยุทธ์ M&S๖ การบริหารจัดการหน่วย ตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพด้วย หลักธรรมาภิบาล	๓	๒	๙๔.๓๓	กตส.
รวม	๑๐๒	๔๖	๘๖.๘๖	

๒. สรุปผลการเบิกจ่าย

ผลการเบิกจ่ายตามแผนปฏิบัติการราชการกรมการขนส่งทางราง ประจำปีงบประมาณ (พ.ศ. ๒๕๖๘) (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ ๒) ณ ไตรมาสที่ ๓ (เมษายน – มิถุนายน ๒๕๖๘) เป็นจำนวนเงิน ๑๑๑.๓๖๓๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๖.๒๓ จากงบประมาณทั้งสิ้น ๑๔๖.๐๘๔๓ ล้านบาท โดยมีรายละเอียดปรากฏตามตารางที่ ๓ ตารางที่ ๓ สรุปผลการเบิกจ่ายตามแผนปฏิบัติการราชการกรมการขนส่งทางราง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จำแนกตามประเด็นแผนปฏิบัติการและแนวทางการพัฒนา ไตรมาสที่ ๓ (เมษายน – มิถุนายน ๒๕๖๘)

ประเด็นแผนปฏิบัติการ/ แนวทางการพัฒนา	แผนการเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๘ (ล้านบาท)	ผลการเบิกจ่าย (ล้านบาท)	ร้อยละ	หน่วย รับผิดชอบ
พันธกิจ M๑ เสนอแนะนโยบายมาตรการ มาตรฐานและจัดทำแผนการพัฒนาการขนส่งทางรางและขับเคลื่อนให้เกิดผลในการปฏิบัติ				
กลยุทธ์ M๑S๑ กำหนดแผนพัฒนาการขนส่งทางรางของประเทศไทย เพื่อวางแนวทางการปฏิบัติงานสู่เป้าหมายการพัฒนาขนส่งทางรางของประเทศ	๘.๕๐๖๕ (วงเงินจัดสรร ๘.๘๒๙๙ ลบ.)	๖.๓๖๓๗ (คงเหลือ ๒.๑๔๒๘ ลบ.)	๗๔.๘๑	กยร./สปร./ สตร.
กลยุทธ์ M๑S๒ การติดตามและประเมินผลแผนการดำเนินงานตามแผนพัฒนาการขนส่งทางราง	๔.๓๕๖๕ (วงเงินจัดสรร ๔.๓๗๔๓ ลบ.)	๒.๙๖๖๘ (คงเหลือ ๑.๓๘๗๗ ลบ.)	๖๘.๑๐	สปร./กยร.
กลยุทธ์ M๑S๓ ส่งเสริมงานวิจัยเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมระบบรางภายในประเทศให้มีมาตรฐานสากลและราคาที่แข่งขันได้	-	-	-	กยร./กมล./ กกม.
พันธกิจ M๒ พัฒนามาตรฐานและกำกับดูแลการขนส่งทางรางให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล				
กลยุทธ์ M๒S๑ ศึกษาจัดทำมาตรฐานการขนส่งทางรางเพื่อเพิ่มความปลอดภัยและลดอุบัติเหตุ	๑๙.๖๘๓๗ (วงเงินจัดสรร ๑๙.๗๐๖๗ ลบ.)	๑๙.๖๘๓๗ ^๑ (เบิกครบแล้ว)	๑๐๐	กมล.
กลยุทธ์ M๒S๒ สนับสนุน/ส่งเสริมการจัดทำร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางราง พ.ศ. เพื่อให้มีบทบัญญัติในการกำกับดูแลการขนส่งทางราง	-	-	-	กกม.

หมายเหตุ ^๑M๒S๑ ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยมีเงินเหลือจ่าย จำนวน ๐.๐๒๓ ล้านบาท เนื่องจากส่วนต่างของค่าเงินยูโร และลงนามในสัญญาต่ำกว่าวงเงินงบประมาณ ทั้งนี้ สตร.(สค.) ได้โอนเปลี่ยนแปลงเงินเหลือจ่ายดังกล่าวไปสมทบงบดำเนินงานของ ขร. เรียบร้อยแล้ว

รายงานผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายตามแผนปฏิบัติการราชการกรมการขนส่งทางราง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ ๒) (ไตรมาสที่ ๓ : เมษายน – มิถุนายน ๒๕๖๘)

ประเด็นแผนปฏิบัติการ/แนวทางการพัฒนา	แผนการเบิกจ่ายปี ๒๕๖๘ (ล้านบาท)	ผลการเบิกจ่าย (ล้านบาท)	ร้อยละ	หน่วยรับผิดชอบ
กลยุทธ์ M๒S๓ กำหนดมาตรฐานหลักเกณฑ์กฎหมายลำดับรอง เพื่อให้มีมาตรฐานและกำกับดูแลการขนส่งทางรางด้านความปลอดภัยให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล	๑๐.๖๐๐๐ (วงเงินจัดสรร ๑๐.๗๐๐๖ ลบ.)	๖.๓๖๐๐ (คงเหลือ ๔.๒๔๐๐ ลบ.)	๖๐	กม.
กลยุทธ์ M๒S๔ กำกับให้การขนส่งทางรางเป็นไปตามมาตรฐานการขนส่งทางรางและสร้างแนวทางเพื่อเพิ่มความปลอดภัยลดอุบัติเหตุ	-	-	-	กมป.
พันธกิจ M๓ กำกับดูแลการขนส่งทางรางให้เป็นไปตามกฎหมาย				
กลยุทธ์ M๓S๑ การกำหนดมาตรฐานและมาตรการกำกับดูแลการขนส่งทางราง	๒๒.๙๒๑๙ (วงเงินจัดสรร ๒๒.๙๖๒๔ ลบ.)	๑๒.๑๗๔๙ (คงเหลือ ๑๐.๗๔๗๐ ลบ.)	๕๓.๑๑	กยร./กกร.
กลยุทธ์ M๓S๒ กำกับติดตามการปฏิบัติตาม (ร่าง) พระราชบัญญัติการขนส่งทางราง พ.ศ. รวมทั้งกฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง	-	-	-	กม./สสร./กยร.
กลยุทธ์ M๓S๓ การกำกับดูแลการประกอบกิจการขนส่งให้เป็นไปตามมาตรฐานและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	๐.๖๗๐๕ (วงเงินจัดสรร ๐.๖๗๐๕ ลบ.)	๐.๒๘๖๘ (คงเหลือ ๐.๓๘๓๗ ลบ.)	๔๒.๗๗	กกร.
พันธกิจ M๔ พัฒนาคุณภาพการขนส่งทางรางในการให้บริการสู่ความเป็นเลิศ				
กลยุทธ์ M๔S๑ ส่งเสริมให้ประชาชนใช้ระบบขนส่งสาธารณะทางรางเพิ่มขึ้น	-	-	-	กมป./กกร./สสร./กยร.
กลยุทธ์ M๔S๒ ส่งเสริมให้ความรู้การประกอบกิจการขนส่งทางรางแก่ผู้ประกอบการกิจการขนส่งทางราง	-	-	-	กกร./สสร./กยร.
กลยุทธ์ M๔S๓ การจัดการเรื่องร้องเรียน	-	-	-	กกร./กมป./กยร./สสร.
กลยุทธ์ M๔S๔ กำหนดมาตรการส่งเสริมการประกอบกิจการขนส่งทางรางและติดตามแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการขนส่งทางราง	-	-	-	กกร.
กลยุทธ์ M๔S๕ กำหนดมาตรการคุ้มครองผู้ใช้บริการ	-	-	-	-

ประเด็นแผนปฏิบัติการ/ แนวทางการพัฒนา	แผนการเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๘ (ล้านบาท)	ผลการเบิกจ่าย (ล้านบาท)	ร้อยละ	หน่วย รับผิดชอบ
พันธกิจ M๕ ปฏิบัติงานด้วยหลักธรรมาภิบาล ตอบสนองผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย และพัฒนาองค์กร องค์กรความรู้ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี นวัตกรรม และการบริหารจัดการ				
กลยุทธ์ M๕S๑ ส่งเสริมพัฒนาระบบราชการเพื่อมุ่งสู่องค์กรสมรรถนะสูง	-	-	-	กพบ./สสร.
กลยุทธ์ M๕S๒ ส่งเสริม และพัฒนาองค์กรให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี เพิ่มประสิทธิภาพในการใช้นวัตกรรมทางเทคโนโลยี	๙.๖๘๙๔ (วงเงินจัดสรร ๑๐.๐๐๙๗ ลบ.)	๗.๙๓๒๔ (คงเหลือ ๑.๗๕๗๐ ลบ.)	๘๑.๘๗	กยร./กมป.
กลยุทธ์ M๕S๓ ส่งเสริมให้มีการฝึกอบรมหรือประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของ ขร. เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้/นวัตกรรม/เทคโนโลยี ในโครงการที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ตามตำแหน่งบุคลากร ขร. เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน	๐.๘๔๖๑ (วงเงินจัดสรร ๐.๙๒๕๑ ลบ.)	๐.๘๔๐๘ (คงเหลือ ๐.๐๘๔๓ ลบ.)	๙๙.๓๗	สสร./กยร.
กลยุทธ์ M๕S๔ ส่งเสริมการบริหารจัดการและพัฒนาองค์กรด้วยหลักธรรมาภิบาล และนวัตกรรมระบบฐานข้อมูล	๖๘.๗๔๙๕ ^๒ (วงเงินจัดสรร ๖๗.๘๐๕๑ ลบ.)	๕๔.๖๙๔๕ ^๓ (คงเหลือ ๑๔.๐๕๕๐ ลบ.)	๗๙.๕๖	สสร./กยร./ กกม.
กลยุทธ์ M๕S๕ ส่งเสริมการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสาร และสร้างความสัมพันธ์อันดี ต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ ขร.	๐.๐๖๐๒ (วงเงินจัดสรร ๐.๑๐๐๐ ลบ.)	๐.๐๖๐๒ ^๓ (เบิกครบแล้ว)	๑๐๐	สสร./กยร./ กกร./กมป.
กลยุทธ์ M๕S๖ การบริหารจัดการหน่วยตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพด้วยหลักธรรมาภิบาล	-	-	-	กตส.
รวม	๑๔๖.๐๘๔๓	๑๑๑.๓๖๓๘	๗๖.๒๓	

หมายเหตุ ^๒ วงเงินงบประมาณสูงกว่าแผน เนื่องจากมีการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณเหลือจ่ายที่บรรลุวัตถุประสงค์แล้วมาสมทบงบดำเนินงานของ ขร.

^๓ M๕S๕ ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณเพื่อใช้สำหรับจัดซื้อบอร์ดประชาสัมพันธ์ และมีเงินเหลือจ่ายจำนวน ๐.๐๓๙๘ ล้านบาท ทั้งนี้ สสร.(สค.) ได้โอนเปลี่ยนแปลงเงินเหลือจ่ายดังกล่าวไปสมทบงบดำเนินงานของ ขร. เรียบร้อยแล้ว

รายงานผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายตามแผนปฏิบัติการกรมการขนส่งทางราง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ ๒) (ไตรมาสที่ ๓ : เมษายน – มิถุนายน ๒๕๖๘)

๓. ปัญหาอุปสรรค

ยังไม่พบปัญหาและอุปสรรค


๔. ข้อเสนอแนะการดำเนินงาน

จากการติดตามแผนปฏิบัติการฯ (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ ๒) (ไตรมาสที่ ๓ : เมษายน – มิถุนายน ๒๕๖๘) กยร. พิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอให้สำนักงาน/กอง/กลุ่ม พิจารณาดำเนินการ ดังนี้

๔.๑ เร่งรัดดำเนินโครงการ/กิจกรรมที่มีผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายไม่ถึงร้อยละ ๗๕ ทั้งโครงการ/กิจกรรมที่ใช้งบประมาณและไม่ใช้งบประมาณ โดยเฉพาะโครงการ/กิจกรรมที่มีผลการดำเนินงานล่าช้าและมีแนวโน้มว่าจะไม่สามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จตามแผน โดยอาจพิจารณาปรับแผนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับการดำเนินงานในปัจจุบัน หากเป็นการดำเนินงานที่ต้องติดต่อประสานการทำงานหรือขอความเห็นชอบจากหน่วยงานอื่น ขอให้วางแผนและเร่งประสานการดำเนินการในเรื่องดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง จนกว่าการดำเนินงานจะแล้วเสร็จตามแผน

๔.๒ กรณีงานจัดซื้อจัดจ้างหรือโครงการจ้างที่ปรึกษา ให้สำนักงาน/กอง ที่รับผิดชอบติดตามการส่งมอบงานจากผู้รับจ้างให้เป็นไปตามกำหนดในสัญญา โดยเฉพาะโครงการ/กิจกรรมที่มีกำหนดส่งมอบงานงวดสุดท้ายในช่วงไตรมาสที่ ๔ ขอให้วางแผนการดำเนินงานทั้งการตรวจรับและการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผน หากเกิดปัญหาอุปสรรคที่ส่งผลให้การดำเนินงานล่าช้า ขอให้กำกับติดตามผู้รับจ้างและปรับแผนการดำเนินงาน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อภาพรวมการดำเนินงานและการเบิกจ่ายของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

๔.๓ ผู้บริหารสำนักงาน/กอง กำกับติดตามการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ ขร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด



กรมการขนส่งทางราง

อาคาร ณ ถลาง 514/1 ถนนหลานหลวง

แขวงสี่แยกมหานาค เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

โทรศัพท์: 02 164 2626 e-mail: saraban@drt.go.th