




รายงานผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่าย ตามแผนปฏิบัติราชการกรมการขนส่งทางราง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ไตรมาสที่ 1 : ตุลาคม – ธันวาคม 2566



กรมการขนส่งทางราง
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
กุมภาพันธ์ 2567

คำนำ

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน (กยร.) โดยกลุ่มติดตามและประเมินผล มีหน้าที่ติดตามและประเมินผล การปฏิบัติงานตามนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนการพัฒนาด้านการขนส่งทางรางของประเทศและแผนปฏิบัติ ราชการของกรม ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ กยร. ได้จัดทำรายงานการติดตามผลการดำเนินงานตาม แผนปฏิบัติราชการของกรมการขนส่งทางราง (ขร.) ไตรมาสที่ ๑ (เดือนตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๖๖) ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ขึ้นเพื่อกำกับ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นกรอบในการดำเนินงานให้บรรลุตามเป้าหมาย ตัวชี้วัด รวมทั้งสามารถขับเคลื่อนแผนงาน/โครงการภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติและแผนปฏิรูปประเทศให้เกิด ผลสัมฤทธิ์สูงสุดนำไปสู่ การพัฒนาระบบการขนส่งทางรางของประเทศให้มีมาตรฐานการบริการที่ดี มีความ ปลอดภัยอย่างยั่งยืน

กรมการขนส่งทางราง
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
กลุ่มติดตามและประเมินผล
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

สารบัญ

หน้า

คำนำ

สารบัญ

ส่วนที่ ๑	แผนปฏิบัติการราชการกรมการขนส่งทางราง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	๑
	๑. สารสำคัญของแผนปฏิบัติการราชการกรมการขนส่งทางราง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	๑
ส่วนที่ ๒	ผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่าย ตามแผนปฏิบัติการราชการกรมการขนส่งทางราง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ไตรมาสที่ ๑ : ตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๖๖)	๓
	๑. พันธกิจ M๑ เสนอแนะนโยบายมาตรการ มาตรฐานและจัดทำแผนการพัฒนา การขนส่งทางรางและขับเคลื่อนให้เกิดผลในการปฏิบัติ	๓
	๒. พันธกิจ M๒ พัฒนามาตรฐานและกำกับดูแลการขนส่งทางรางให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล	๒๑
	๓. พันธกิจ M๓ กำกับดูแลการขนส่งทางรางให้เป็นไปตามกฎหมาย	๓๙
	๔. พันธกิจ M๔ พัฒนาคุณภาพการขนส่งทางรางในการให้บริการสู่ความเป็นเลิศ	๔๗
	๕. พันธกิจ M๕ ปฏิบัติงานด้วยหลักธรรมาภิบาล ตอบสนองผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย และพัฒนาองค์กร องค์กรความรู้ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี นวัตกรรม และการบริหารจัดการ	๕๘
ส่วนที่ ๓	สรุปผลการดำเนินงาน ผลการเบิกจ่าย ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ	๙๑
	๑. สรุปผลการดำเนินงาน	๙๑
	๒. สรุปผลการเบิกจ่าย	๙๔
	๓. ปัญหาอุปสรรค	๙๖
	๔. ข้อเสนอแนะการดำเนินงาน	๙๖

ส่วนที่ ๑

แผนปฏิบัติการราชการกรมการขนส่งทางราง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

สาระสำคัญของแผนปฏิบัติการราชการกรมการขนส่งทางราง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

กรมการขนส่งทางราง (ขร.) ซึ่งมีหน้าที่ในการกำกับดูแลการขนส่งทางรางของประเทศ ดังนั้น แนวคิดและหลักการของแผนปฏิบัติการ ขร. (พ.ศ. ๒๕๖๗) จึงมุ่งเน้นในการปฏิบัติ ผลักดัน และสนับสนุนให้ ขร. ดำเนินการในบทบาทหน่วยงานกำกับดูแลให้มีประสิทธิภาพเพื่อให้เกิดการพัฒนาการขนส่งทางรางให้มีความปลอดภัย และมีการบริการที่ดีด้วยนวัตกรรมและธรรมาภิบาล โดยสรุปจำนวนโครงการ/กิจกรรม จำแนกตามแผนปฏิบัติการ

ตารางที่ ๑ สรุปจำนวนโครงการ/กิจกรรม ภายใต้แผนปฏิบัติการราชการกรมการขนส่งทางราง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำแนกตามประเด็นแผนปฏิบัติการและแนวทางการพัฒนา

แผนปฏิบัติการ/แนวทางการพัฒนา	จำนวนโครงการ/ กิจกรรม ปี ๒๕๖๗	หน่วยรับผิดชอบ
พันธกิจ M๑ เสนอแนะนโยบาย มาตรการ มาตรฐานและจัดทำแผนการพัฒนาการขนส่งทางรางและขับเคลื่อนให้เกิดผลในการปฏิบัติ		
กลยุทธ์ M๑S๑ กำหนดแผนพัฒนาการขนส่งทางรางของประเทศไทย เพื่อวางแนวทางการปฏิบัติงานสู่เป้าหมายการพัฒนาขนส่งทางรางของประเทศ	๑๑	กยร./กกร./สвр.
กลยุทธ์ M๑S๒ การติดตามและประเมินผล แผนการดำเนินงานตาม แผนพัฒนาการขนส่งทางราง	๖	กยร./สвр.
กลยุทธ์ M๑S๓ ส่งเสริมงานวิจัย เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมระบบราง ภายในประเทศให้มีมาตรฐานสากล และราคาที่แข่งขันได้	๑	กยร./กมล./กกม.
พันธกิจ M๒ พัฒนามาตรฐานและกำกับดูแลการขนส่งทางรางให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล		
กลยุทธ์ M๒S๑ ศึกษาจัดทำมาตรฐานการขนส่งทางรางเพื่อเพิ่มความ ปลอดภัยและลดอุบัติเหตุ	๖	กมล.
กลยุทธ์ M๒S๒ สนับสนุน/ส่งเสริมการจัดทำร่างพระราชบัญญัติการ ขนส่งทางราง พ.ศ. เพื่อให้มีบทบัญญัติในการกำกับดูแลการขนส่ง ทางราง	๑	กกม.
กลยุทธ์ M๒S๓ กำหนดมาตรฐานหลักเกณฑ์ กฎหมายลำดับรอง เพื่อให้ มีมาตรฐานและกำกับดูแลการขนส่งทางรางด้านความปลอดภัยให้เป็นไป ตามมาตรฐานสากล	๑	กมล./กกม.
กลยุทธ์ M๒S๔ กำกับให้การขนส่งทางรางเป็นไปตามมาตรฐานการขนส่ง ทางรางและสร้างแนวทางเพื่อเพิ่มความปลอดภัยลดอุบัติเหตุ	๗	กมล.

แผนปฏิบัติการ/แนวทางการพัฒนา	จำนวนโครงการ/ กิจกรรม ปี ๒๕๖๗	หน่วยรับผิดชอบ
พันธกิจ M๓ กำกับดูแลการขนส่งทางรางให้เป็นไปตามกฎหมาย		
กลยุทธ์ M๓S๑ การกำหนดมาตรฐานและมาตรการกำกับดูแลการขนส่งทางราง	๔	กกร./กยร.
กลยุทธ์ M๓S๒ กำกับติดตาม การปฏิบัติตาม (ร่าง) พระราชบัญญัติการขนส่งทางราง พ.ศ. รวมทั้งกฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง	๑	กกร.
กลยุทธ์ M๓S๓ การกำกับดูแลการประกอบกิจการขนส่งให้เป็นไปตามมาตรฐานและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	๓	กกร.
พันธกิจ M๔ พัฒนาคุณภาพการขนส่งทางรางในการให้บริการสู่ความเป็นเลิศ		
กลยุทธ์ M๔S๑ ส่งเสริมให้ประชาชนใช้ระบบขนส่งสาธารณะทางรางเพิ่มขึ้น	๓	กมป./กกร./กยร.
กลยุทธ์ M๔S๒ ส่งเสริมให้ความรู้การประกอบกิจการขนส่งทางรางแก่ผู้ประกอบการขนส่งทางราง	๒	กกร.
กลยุทธ์ M๔S๓ การจัดการเรื่องร้องเรียน	๑	กกร./กมป./กยร.
กลยุทธ์ M๔S๔ กำหนดมาตรการส่งเสริมการประกอบกิจการขนส่งทางรางและติดตามแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการขนส่งทางราง	๔	กกร.
กลยุทธ์ M๔S๕ กำหนดมาตรการคุ้มครองผู้ใช้บริการ	๑	กกร.
พันธกิจ M๕ ปฏิบัติงานด้วยหลักธรรมาภิบาล ตอบสนองผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย และพัฒนาองค์กร องค์กรความรู้ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี นวัตกรรมและการบริหารจัดการ		
กลยุทธ์ M๕S๑ ส่งเสริมพัฒนาระบบราชการ เพื่อมุ่งสู่องค์กรสมรรถนะสูง	๕	กทบ./สสร.
กลยุทธ์ M๕S๒ ส่งเสริม และพัฒนาองค์กรให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้นวัตกรรมทางเทคโนโลยี	๙	กยร.
กลยุทธ์ M๕S๓ ส่งเสริมให้มีการฝึกอบรม หรือประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของ ขร. เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้/นวัตกรรม/เทคโนโลยีในโครงการที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ตามตำแหน่งบุคลากร ขร. เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน	๓	สสร./กยร.
กลยุทธ์ M๕S๔ ส่งเสริมการบริหารจัดการและพัฒนาองค์กรด้วยหลักธรรมาภิบาลและนวัตกรรมระบบฐานข้อมูล	๙	สสร./กยร.
กลยุทธ์ M๕S๕ ส่งเสริมการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสาร และสร้างความสัมพันธ์อันดี ต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ ขร.	๒	สสร.
กลยุทธ์ M๕S๖ การบริหารจัดการหน่วยตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพด้วยหลักธรรมาภิบาล	๓	กตส.
รวม	๘๔	-

ส่วนที่ ๒

ผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่าย ภายใต้แผนปฏิบัติการราชการกรมการขนส่งทางราง (พ.ศ. ๒๕๖๗) (ไตรมาสที่ ๑ : ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๖)

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๗					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๗		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ	หน่วยรับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (ณ สิ้นไตรมาสที่ ๑)		แผนการเบิกจ่าย	ผลการเบิกจ่าย (สิ้นไตรมาสที่ ๑)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
พันธกิจ M๑ เสนอแนะนโยบาย มาตรการ มาตรฐานและจัดทำแผนการพัฒนาการขนส่งทางรางและขับเคลื่อนให้เกิดผลในการปฏิบัติ										
กลยุทธ์ M๑S๑ กำหนดแผนพัฒนาการขนส่งทางรางของประเทศไทย เพื่อวางแนวทางการปฏิบัติงานสู่เป้าหมายการพัฒนาขนส่งทางรางของประเทศไทย (จัดทำแผน) จำนวน ๑๑ โครงการ/กิจกรรม ดังนี้									กยร./กกร./สปร.	
๑	ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลการลงทุนโครงการระบบรางของหน่วยงานของรัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการประกอบกิจการขนส่งทางราง รวมทั้งโครงการร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและเอกชน (PPP)	๑. ศึกษา รวบรวมและประสานข้อมูลจากหน่วยงานภายในและภายนอกองค์กร	๓๐	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	✓ ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑๐๐	(ไม่มี)	(ไม่มี)	(ไม่มี)	กยร.
		๒. วิเคราะห์ข้อมูลการลงทุนโครงการระบบราง	๕๐	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	๑. ขร. มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ คค ๐๙๐๕.๓/๑๔๓๘ ลงวันที่ ๒๕ ต.ค. ๒๕๖๖ ขออนุมัติปรับกรอบวงเงินโครงการระบบรถไฟฟ้าชานเมือง (สายสีแดง) ช่วงตลิ่งชัน - ศาลายา และสถานีเพิ่มเติม ๓ สถานี (สถานีพระราม ๖ สถานีบางกรวย - กฟผ. และสถานีบ้านฉิมพลี) ของ รฟท. โดย คค. มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ คค (ปคร.) ๐๙๐๕.๓/๓๐๒ ลงวันที่ ๒๒ พ.ย. ๒๕๖๖ เสนอ ครม. และได้มีหนังสือ ที่ คค ๐๒๐๘/กยผ๙๖๕	๑๐๐				
		๓. นำเสนอข้อมูลต่อผู้บริหาร	๒๐	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗						

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๗					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๗		ปัญหาอุปสรรค/ หมายเหตุ	หน่วย รับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (ณ สิ้นไตรมาสที่ ๑)		แผน การเบิกจ่าย	ผลการเบิกจ่าย (สิ้นไตรมาสที่ ๑)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลา ดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
					<p>ลงวันที่ ๓๐ พ.ย. ๒๕๖๖ ขอถอนเรื่องดังกล่าว จาก สลค. ๒. ขร. มีหนังสือ ที่ คค ๙๐๕.๓/๒๖๘๙ ลงวันที่ ๑๔ ธ.ค. ๒๕๖๖ ให้ความเห็น เรื่องการศึกษาเปรียบเทียบ ทางเลือกการดำเนินงาน โครงการที่เหมาะสมสำหรับ การดำเนินโครงการระบบขนส่ง มวลชนจังหวัดเชียงใหม่สายสีแดง ช่วงโรงพยาบาลนครพิงค์ - แยกแม่เหิยะสมานสามัคคี และ โครงการระบบขนส่งมวลชน จังหวัดนครราชสีมา สายสีเขียว ช่วงตลาดเซฟวัน - สถานี คู่มือครองและพัฒนาอาชีพ บ้านนาฮีสวัสดิ์</p>					

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๗				แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๗		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ	หน่วยรับผิดชอบ	
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (ณ สิ้นไตรมาสที่ ๑)		แผนการเบิกจ่าย			ผลการเบิกจ่าย (สิ้นไตรมาสที่ ๑)
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
๒	จัดทำค่าของประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณของกรมการขนส่งทางราง ๑) รวบรวมค่าของประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณของกรมการขนส่งทางราง ๒) รวบรวมและจัดทำเอกสารงบประมาณและเตรียมชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี	๑. ประสาน รวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานภายในและภายนอกองค์กรและวิเคราะห์ข้อมูลเสนอต่อผู้บริหาร	๒๕	ต.ค. ๖๖ - ม.ค. ๖๗	● อยู่ระหว่างดำเนินการ	๕๐	(ไม่มี)	(ไม่มี)	(ไม่มี)	กยร.
		๒. จัดทำข้อมูลลงในระบบ e-Budgeting และเสนอต่อผู้บริหาร	๒๕	ม.ค. ๖๗ - เม.ย. ๖๗	ขร. มีหนังสือ ที่ คค ๐๙๐๕.๓/๙๒๖ ลงวันที่ ๑๓ ธ.ค. ๒๕๖๖ จัดส่งข้อมูลการดำเนินการตามระบบการติดตามและประเมินผลเพื่อประกอบการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๘ และ ขร. มีหนังสือ ที่ คค ๐๙๐๕.๔/๖ ลงวันที่ ๕ ม.ค. ๒๕๖๘ จัดทำข้อมูลค่าของงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๘ เสนอ คค.	๕๐				
	๓. จัดทำข้อมูลประกอบการชี้แจงงบประมาณ	๕๐	พ.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๗	อยู่ระหว่างจัดทำข้อมูลประกอบการชี้แจงงบประมาณปี ๒๕๖๗ คาดว่าแล้วเสร็จภายใน เม.ย. ๒๕๖๗	-					
๓	จัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกรมการขนส่งทางราง	๑. จัดเตรียม/รวบรวมข้อมูล	๒๐	ต.ค. ๖๖	● อยู่ระหว่างดำเนินการ	๘๐	(ไม่มี)	(ไม่มี)	(ไม่มี)	กยร.
					ฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดเตรียมข้อมูลแผนงาน กิจกรรม/โครงการ จากสำนักงาน/กอง/กลุ่ม เพื่อรวบรวมและใช้เป็นข้อมูลประกอบการ	๒๐				

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๗					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๗		ปัญหาอุปสรรค/ หมายเหตุ	หน่วย รับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (ณ สิ้นไตรมาสที่ ๑)		แผน การเบิกจ่าย	ผลการเบิกจ่าย (สิ้นไตรมาสที่ ๑)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลา ดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
					ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติ ราชการ ขร. (พ.ศ. ๒๕๖๘)					
		๒. วิเคราะห์ข้อมูล เพื่อเตรียมจัดทำ (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการขร. ปีงบประมาณ ๒๕๖๘	๒๐	พ.ย. ๖๖	ฝ่ายเลขานุการฯ ได้วิเคราะห์ข้อมูล เพื่อนำมาจัดทำ (ร่าง) แผนปฏิบัติ ราชการ ขร. ปีงบประมาณ ๒๕๖๘	๒๐				
		๓. จัดทำ (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการ ขร. ปีงบประมาณ ๒๕๖๘	๒๐	ธ.ค. ๖๖	ฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดทำ (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการ ขร. (พ.ศ. ๒๕๖๘) แล้วเสร็จ	๒๐				
		๔. แจ้งเวียน (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการ ขร. ปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ให้คณะทำงานจัดทำ แผนปฏิบัติราชการฯ ให้การรับรอง ก่อนเสนอ อชร. พิจารณา ให้ความเห็นชอบ	๒๐	ธ.ค. ๖๖	ฝ่ายเลขานุการฯ มีหนังสือ ที่ คค ๐๙๐๕.๒/๙๕๓ ลงวันที่ ๒๐ ธ.ค. ๒๕๖๖ เรื่อง แจ้งเวียน (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการ ขร. (พ.ศ. ๒๕๖๘) เพื่อให้คณะทำงานฯ พิจารณา	๒๐				
		๕. นำส่ง (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการ ขร. ปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ให้ คค. นำเรียน รวค. พิจารณาให้ความ เห็นชอบต่อไป	๑๐	ม.ค. ๖๗	(ยังไม่เริ่มดำเนินการ) หมายเหตุ: ผลการดำเนินงาน ณ ก.พ. ๒๕๖๗ ฝ่ายเลขานุการฯ ได้นำส่งแผนปฏิบัติราชการ ขร. (พ.ศ. ๒๕๖๘) ให้ คค. แล้ว เมื่อวันที่ ๕ ม.ค. ๒๕๖๗ โดย คค. รับทราบและให้ ขร. เสนอ	-				

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๗					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๗		ปัญหาอุปสรรค/ หมายเหตุ	หน่วย รับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (ณ สิ้นไตรมาสที่ ๑)		แผน การเบิกจ่าย	ผลการเบิกจ่าย (สิ้นไตรมาสที่ ๑)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลา ดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
					แผนปฏิบัติราชการ ขร. (พ.ศ. ๒๕๖๘) ฉบับทบทวน ให้ คค. พิจารณาให้ความเห็นชอบตาม กรอบเวลาของ สศช. และ คค. ต่อไป					
		๖. เผยแพร่แผนปฏิบัติ ราชการ ขร. ปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ในเว็บไซต์ ขร. และ นำเข้าไปในระบบ eMENSRC	๑๐	มี.ค. ๖๗ หรือ ภายหลัง จาก รวค. พิจารณา ให้ความ เห็นชอบ	(ยังไม่เริ่มดำเนินการ) ดำเนินการภายใน มี.ค. ๒๕๖๗ หรือภายหลังจาก รวค. พิจารณา ให้ความเห็นชอบ	-				
๔	แผนพัฒนาการขนส่งสินค้าทางราง	๑. ขร. เสนอ คค. พิจารณาเห็นชอบ	๘๐	ต.ค. ๖๖ - ธ.ค. ๖๖	✓ ดำเนินการแล้วเสร็จ คค. พิจารณาเห็นชอบแผนฯ แล้ว	๑๐๐ ๘๐	(ไม่มี)	(ไม่มี)	(ไม่มี)	กจร./กจร.
		๒. ขร. เผยแพร่แผนฯ ในเว็บไซต์ ขร.	๒๐	ม.ค. ๖๗	เผยแพร่แผนฯ ในเว็บไซต์ ขร. แล้ว	๒๐				
		๑. จัดทำแผนการพัฒนา ระบบการขนส่งทางราง ในระดับประเทศ	๔๐	ต.ค. - พ.ย. ๖๖	● อยู่ระหว่างดำเนินการ จัดทำแผน R-map แล้วเสร็จ	๗๐ ๔๐				
๕	แผนการพัฒนาการขนส่งสินค้าทางราง ในระดับประเทศ	๒. เสนอ คค. พิจารณา แผนฯ และเสนอ รวค. ทราบ	๑๕	พ.ย. ๖๖	เสนอ คค. พิจารณาแผน R-map และเสนอ รวค. ทราบแล้ว	๑๕	(ไม่มี)	(ไม่มี)	(ไม่มี)	กจร.
		๓. คค. มอบ ขร. นำเสนอ คจร.	๑๕	ธ.ค. ๖๖	คค. มอบ ขร. นำเสนอ คจร. แล้ว	๑๕				

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๗					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๗		ปัญหาอุปสรรค/ หมายเหตุ	หน่วย รับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (ณ สิ้นไตรมาสที่ ๑)		แผน การเบิกจ่าย	ผลการเบิกจ่าย (สิ้นไตรมาสที่ ๑)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลา ดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
		๔. คจร. เห็นชอบแผนฯ และ ครม. รับทราบ	๑๕	ก.พ. - ส.ค. ๖๗	(ยังไม่เริ่มดำเนินการ) ดำเนินการเสนอ คจร. ภายใน ก.พ. ๒๕๖๗	-				
		๕. ขร. เสนอ คค. มอบ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการตามแผนฯ	๑๕	ก.ย. ๖๗ หรือ ภายหลัง คจร. เห็นชอบ แผนฯ และ ครม. รับทราบ	(ยังไม่เริ่มดำเนินการ) ดำเนินการภายใน ก.ย. ๒๕๖๗ หรือภายหลัง คจร. เห็นชอบแผนฯ และ ครม. รับทราบ	-				
๖	แผนการพัฒนาระบบการขนส่งทาง รางในเขตกรุงเทพมหานคร และ ปริมณฑล	๑. จัดทำแผนการพัฒนา ระบบการขนส่งทางราง ในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล	๔๐	ภายหลัง ศึกษา โครงการฯ แล้วเสร็จ	x ยังไม่เริ่มดำเนินการ (ยังไม่เริ่มดำเนินการ) ดำเนินการภายหลังศึกษา โครงการฯ แล้วเสร็จ	๐ -	(ไม่มี)	(ไม่มี)	หมายเหตุ: อยู่ระหว่างขั้นตอน การศึกษาโครงการฯ	กจร.
		๒. เสนอ คค. พิจารณา แผนฯ และเสนอ รวค. ทราบ	๑๕	ภายหลัง ศึกษา โครงการฯ แล้วเสร็จ	(ยังไม่เริ่มดำเนินการ) ดำเนินการภายหลังศึกษา โครงการฯ แล้วเสร็จ	-				

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๗					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๗		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ	หน่วยรับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (ณ สิ้นไตรมาสที่ ๑)		แผนการเบิกจ่าย	ผลการเบิกจ่าย (สิ้นไตรมาสที่ ๑)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
		๓. คค. มอบ ขร. นำเสนอ คจร.	๑๕	ภายหลังเสนอ คค. พิจารณาแผนฯ และเสนอ รวค. ทราบ	(ยังไม่เริ่มดำเนินการ) ดำเนินการภายหลังเสนอ คค. พิจารณาแผนฯ และเสนอ รวค. ทราบ	-				
		๔. คจร. เห็นชอบแผนฯ และ ครม. รับทราบ	๑๕	ภายหลัง คค. มอบ ขร. นำเสนอ คจร.	(ยังไม่เริ่มดำเนินการ) ดำเนินการภายหลัง คค. มอบ ขร. นำเสนอ คจร.	-				
		๕. ขร. เสนอ คค. มอบ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการตามแผนฯ	๑๕	ภายหลัง คจร. เห็นชอบแผนฯ และ ครม. รับทราบ	(ยังไม่เริ่มดำเนินการ) ดำเนินการภายหลัง คจร. เห็นชอบแผนฯ และ ครม. รับทราบ	-				
๗	ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล การเชื่อมต่อการขนส่งทางรางกับการขนส่งทางอากาศ การขนส่งทางน้ำ สถานีขนส่งทางบก ศูนย์กระจายสินค้า ที่พักสินค้า ท่าเรือบก นิคมอุตสาหกรรม และส่วนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง	-	-	-	✗ ยังไม่เริ่มดำเนินการ ขร. ดำเนินการภายหลัง พ.ร.บ. การขนส่งทางราง พ.ศ. มีผลบังคับใช้	๐ -	(ไม่มี)	(ไม่มี)	หมายเหตุ: เป็นหน้าที่ภายใต้ พ.ร.บ. การขนส่งทางราง พ.ศ. ... ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่าง นำเสนอ รวค. ให้ความเห็นชอบ เสนอ ครม.	กจร.

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๗					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๗		ปัญหาอุปสรรค/ หมายเหตุ	หน่วย รับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (ณ สิ้นไตรมาสที่ ๑)		แผน การเบิกจ่าย	ผลการเบิกจ่าย (สิ้นไตรมาสที่ ๑)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลา ดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
๘	มาตรการผลักดันการพัฒนา โครงข่ายรถไฟให้ครอบคลุม และเชื่อมโยงพื้นที่ทั่วประเทศและ รองรับการขนส่งต่อเนื่องหลาย รูปแบบได้อย่างไร้รอยต่อ	๑. จัดเตรียมข้อมูล เพื่อขออนุมัติดำเนินการ	๕๐	ต.ค. - ธ.ค. ๖๖	● อยู่ระหว่างดำเนินการ	๕๐	(ไม่มี)	(ไม่มี)	(ไม่มี)	กยร.
		๒. ลงพื้นที่เพื่อสำรวจ ข้อมูลภาคสนามและ ความพร้อมปัจจุบัน ในการดำเนินการ เชื่อมต่อทางรถไฟ ของนิคมอุตสาหกรรม	๓๐	ม.ค. - ก.พ. ๖๗	(ยังไม่เริ่มดำเนินการ) กำหนดลงพื้นที่ฯ ภายใน ก.พ. ๒๕๖๗	-				
		๓. จัดประชุมเพื่อรวบรวม ข้อมูลและหารือถึง ความเป็นไปได้ของ โครงการจากหน่วยงาน ภาครัฐและเอกชน ที่เกี่ยวข้อง	๑๐	ก.พ. ๖๗	(ยังไม่เริ่มดำเนินการ) ดำเนินการภายใน ก.พ. ๒๕๖๗	-				
		๔. ติดตาม รายงานผล การดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ถึง คค.	๑๐	มี.ค. ๖๗	(ยังไม่เริ่มดำเนินการ) ขร. ดำเนินการภายใน มี.ค. ๒๕๖๗	-				

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๗				แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๗		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ	หน่วยรับผิดชอบ	
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (ณ สิ้นไตรมาสที่ ๑)		แผนการเบิกจ่าย			ผลการเบิกจ่าย (สิ้นไตรมาสที่ ๑)
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
๙	การดำเนินงานความร่วมมือระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับระบบราง	๑. ศึกษา รวบรวม และ ประสานข้อมูล จากหน่วยงาน ภายใน และภายนอกองค์กร	๒๐	ก.ย. ๖๖	✓ ดำเนินการแล้วเสร็จ ขร. พิจารณาจัดทำข้อมูล ประกอบการจัดทำทำสำหรับการประชุมคณะทำงานย่อย ด้านรถไฟอาเซียน ครั้งที่ ๔ โดยได้นำส่ง กตท. สปค. ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันที่ ๕ ก.ย. ๒๕๖๖	๑๐๐	(ไม่มี)	(ไม่มี)	(ไม่มี)	กยร.
		๒. วิเคราะห์ข้อมูล การดำเนินงาน ความร่วมมือระหว่าง ประเทศที่เกี่ยวข้อง กับระบบราง	๒๐	ก.ย. ๖๖	ขร. ได้เข้าร่วมการประชุม ARSWG ครั้งที่ ๔ เมื่อวันที่ ๖ ก.ย. ๒๕๖๖ โดยมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ ขร. ในการพิจารณาการเป็นประเทศผู้นำ (Lead Country) โดยมีบทบาท ในการดำเนินงานร่วมกับสำนักงาน เลขาธิการอาเซียน รวมทั้ง ประเทศ คู่เจรจาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	๒๐				
		๓. จัดประชุมหรือเข้าร่วม ประชุม	๓๐	ต.ค. ๖๖	ขร. ได้จัดการประชุมหรือ การดำเนินการตามความเห็น ที่ประชุมคณะทำงานย่อย ด้านรถไฟอาเซียน ครั้งที่ ๔ ร่วมกับ ผู้แทน กตท. สปค. และผู้แทน รฟท. เมื่อวันที่ ๓ ต.ค. ๒๕๖๖ โดยมี รขร. เป็นประธานการประชุม	๓๐				

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๗					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๗		ปัญหาอุปสรรค/ หมายเหตุ	หน่วย รับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (ณ สิ้นไตรมาสที่ ๑)		แผน การเบิกจ่าย	ผลการเบิกจ่าย (สิ้นไตรมาสที่ ๑)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลา ดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
		๔. นำเสนอข้อมูลต่อ ผู้บริหาร	๓๐	ต.ค. ๖๖	มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ คค ๐๙๐๕.๕/๗๘๖ ลงวันที่ ๕ ต.ค. ๒๕๖๖ รายงานผล การประชุมหารือการดำเนินการ ตามความเห็นที่ประชุมคณะทำงาน ย่อยด้านรถไฟอาเซียน ครั้งที่ ๔ ให้ คค. ทราบ และพิจารณา ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป	๓๐				
๑๐	การดำเนินงานภายใต้สำนักงาน บริหารการพัฒนาโครงการ ความร่วมมือด้านรถไฟระหว่าง ไทย - จีน ๑) การประชุมคณะอนุกรรมการ ติดตามและเร่งรัดการขับเคลื่อน การดำเนินโครงการ	๑. ประสาน รวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อจัดทำระเบียบวาระ การประชุม	๑๕	พ.ย. ๖๖	✓ ดำเนินการแล้วเสร็จ ประสาน รฟท. และหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง เพื่อรวบรวม วิเคราะห์ และจัดทำระเบียบวาระการประชุม	๑๐๐ ๑๕	(ไม่มี)	(ไม่มี)	(ไม่มี)	สปร.
		๒. เสนอประธาน อนุกรรมการพิจารณา กำหนดวัน เวลา และ สถานที่จัดประชุม รวมถึงพิจารณา ระเบียบวาระการประชุม ตามที่ได้จัดทำ	๕	พ.ย. ๖๖	มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ คค ๐๙๐๕.๕/๘๕๑ ลงวันที่ ๓ พ.ย. ๒๕๖๖ เสนอ อสร. ในฐานะประธานอนุกรรมการ พิจารณากำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบวาระการประชุม	๕				
		๓. จัดทำหนังสือ เชิญประชุมต่อ คณะกรรมการ/ อนุกรรมการ	๕	พ.ย. ๖๖	มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ คค ๐๙๐๕.๕/๑๔๙๕ ลงวันที่ ๗ พ.ย. ๒๕๖๖ เชิญ คณะกรรมการฯ เข้าร่วมประชุม ในวันที่	๕				

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๗					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๗		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ	หน่วยรับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (ณ สิ้นไตรมาสที่ ๑)		แผนการเบิกจ่าย	ผลการเบิกจ่าย (สิ้นไตรมาสที่ ๑)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
					๑๖ พ.ย. ๒๕๖๖ ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์					
		๔. ดำเนินการประชุม	๑๐	พ.ย. ๖๖	ประชุมคณะกรรมการ ติดตามและเร่งรัดการขับเคลื่อนการดำเนินโครงการ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ ในวันที่ ๑๖ พ.ย. ๒๕๖๖ ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์	๑๐				
		๕. จัดทำรายงานการประชุม และแจ้งเวียนต่ออนุกรรมการ	๑๕	พ.ย. - ธ.ค. ๖๖	มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ คค ๐๙๐๕.๕/ว๑๖๕๙ ลงวันที่ ๘ ธ.ค. ๒๕๖๖ แจ้งเวียนรายงานการประชุมต่อคณะกรรมการ	๑๕				
	๒) การประชุมคณะกรรมการบริหารการพัฒนาโครงการความร่วมมือด้านรถไฟฟ้าระหว่างไทย - จีน	๑. ประสาน รวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อจัดทำระเบียบวาระการประชุม	๑๕	ต.ค. - พ.ย. ๖๖	ประสาน รพท. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อรวบรวม วิเคราะห์ และจัดทำระเบียบวาระการประชุม	๑๕				
		๒. เสนอประธานอนุกรรมการพิจารณา กำหนดวัน เวลา และสถานที่จัดประชุม รวมถึงพิจารณา ระเบียบวาระการประชุม ตามที่ได้จัดทำ	๑๐	พ.ย. ๖๖	มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ คค ๐๙๐๕.๕/๑๔๘๙ ลงวันที่ ๓ พ.ย. ๒๕๖๖ เสนอ รวค. ในฐานะประธานกรรมการพิจารณา กำหนดวัน เวลา และสถานที่ จัดประชุม รวมถึงพิจารณา ระเบียบวาระการประชุมที่ได้จัดทำ	๑๐				

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๗					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๗		ปัญหาอุปสรรค/ หมายเหตุ	หน่วย รับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (ณ สิ้นไตรมาสที่ ๑)		แผน การเบิกจ่าย	ผลการเบิกจ่าย (สิ้นไตรมาสที่ ๑)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลา ดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
		๓. จัดทำหนังสือ เชิญประชุมต่อ คณะกรรมการ	๕	ธ.ค. ๖๖	มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ คค ๐๙๐๕.๕/ว๑๖๔๕ ลงวันที่ ๗ ธ.ค. ๒๕๖๖ เชิญคณะกรรมการฯ เข้าร่วมการประชุม ในวันที่ ๑๓ ธ.ค. ๒๕๖๖	๕				
		๔. ดำเนินการประชุม	๑๐	ธ.ค. ๖๖	ประชุมคณะกรรมการบริหารการ พัฒนาโครงการความร่วมมือ ด้านรถไฟระหว่างไทย – จีน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๓ ธ.ค. ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมคมนาคม คค.	๑๐				
		๕. จัดทำรายงาน การประชุมและ แจ้งเวียนต่อ คณะกรรมการ	๑๐	ธ.ค. ๖๖	ขร. ได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ คค ๐๙๐๕.๕/ว๑๗๕๐ ลงวันที่ ๒๗ ธ.ค. ๒๕๖๖ แจ้งเวียนรายงาน การประชุมต่อคณะกรรมการ	๑๐				
๑๑	โครงการศึกษาการใช้ประโยชน์ราง และข้อจำกัดเพื่อรองรับเชื่อมโยง การขนส่งทางรางเส้นทางรถไฟสาย สิงคโปร์ - คุนหมิง (Singapore - Kunming Rail Link - SKRL)	๑. แต่งตั้งคณะกรรมการ จัดทำร่างขอบเขต ของงาน (TOR) และ กำหนดราคากลาง เพื่อพิจารณาจัดทำ TOR ราคากลาง และเกณฑ์การให้ คะแนนที่ปรึกษา	๓๐	เม.ย. ๖๗	× ยังไม่เริ่มดำเนินการ (ยังไม่เริ่มดำเนินการ) ผลการดำเนินงาน ณ ก.พ. ๒๕๖๗ ขร. มีคำสั่งที่ ๑๙/๒๕๖๗ สั่ง ณ วันที่ ๓๑ ม.ค. ๒๕๖๗ แต่งตั้ง คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขต ของงานจ้างที่ปรึกษาฯ แล้ว	๐	๒,๒๐๗๕ (วงเงินรวม ๑๑,๐๓๗๔ ล้านบาท.)	๐	หมายเหตุ: ดำเนินการภายหลังจาก ได้รับยืนยัน การได้รับจัดสรร งบประมาณรายจ่าย ประจำปี ๒๕๖๗	กยร.

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๗					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๗		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ	หน่วยรับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (ณ สิ้นไตรมาสที่ ๑)		แผนการเบิกจ่าย	ผลการเบิกจ่าย (สิ้นไตรมาสที่ ๑)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
		๒. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจ้างที่ปรึกษาเพื่อคัดเลือกที่ปรึกษาที่เหมาะสมในการดำเนินโครงการ	๒๐	เม.ย. ๖๗	(ยังไม่เริ่มดำเนินการ)	-				
		๓. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างที่ปรึกษา และคณะกรรมการให้ความเห็น	๕๐	เม.ย. ๖๗	(ยังไม่เริ่มดำเนินการ)	-				
กลยุทธ์ M๑S๒ การติดตามและประเมินผล แผนการดำเนินงานตามแผนพัฒนาการขนส่งทางราง จำนวน ๖ โครงการ/กิจกรรม ดังนี้										กยร./สปร.
๑	ติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาระบบรางในพื้นที่โมโนขั้นตอนการก่อสร้างและการเปิดการเดินรถ ๑) ลงพื้นที่ติดตามโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล อย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง ๒) ลงพื้นที่ติดตามโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ อย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง	๑. ลงพื้นที่ติดตามโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล อย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง ๒. รายงานสรุปผลการลงพื้นที่ตามข้อ ๑ เสนอ คค.	๓๐ (ครึ่งละ ๑๕)	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	✗ ยังไม่เริ่มดำเนินการ (ยังไม่เริ่มดำเนินการ) กำหนดลงพื้นที่ฯ ครั้งที่ ๑ ภายในมี.ค. ๒๕๖๗	๐ -	(ไม่มี)	(ไม่มี)	(ไม่มี)	กยร.
			๒๐	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	(ยังไม่เริ่มดำเนินการ)	-				

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๗					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๗		ปัญหาอุปสรรค/ หมายเหตุ	หน่วย รับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (ณ สิ้นไตรมาสที่ ๑)		แผน การเบิกจ่าย	ผลการเบิกจ่าย (สิ้นไตรมาสที่ ๑)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลา ดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
		๓. ลงพื้นที่ติดตาม โครงการก่อสร้าง รถไฟทางคู่ อย่างน้อย ปีละ ๒ ครั้ง	๓๐ (ครึ่งละ ๑๕)	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	(ยังไม่เริ่มดำเนินการ) กำหนดลงพื้นที่ฯ ติดตามโครงการ รถไฟทางคู่ ช่วงมาบตาพาด - ชุมทางถนนจิระ ในวันที่ ๑๙ - ๒๐ ก.พ. ๒๕๖๗	-				
		๔. รายงานสรุปผล การลงพื้นที่ตามข้อ ๓ เสนอ คค.	๒๐	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	(ยังไม่เริ่มดำเนินการ)	-				
๒	จัดประชุมระหว่างหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องกับโครงการพัฒนา ระบบรางเพื่อติดตามความก้าวหน้า โครงการด้านระบบราง ๑) จัดประชุมคณะกรรมการ ติดตามและขับเคลื่อน โครงการรถไฟฟ้าในเขต กรุงเทพมหานครและ ปริมณฑล อย่างน้อย ปีละ ๑ ครั้ง ๒) จัดประชุมคณะกรรมการ ติดตามและขับเคลื่อน โครงการรถไฟระหว่างเมือง อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง	๑. จัดประชุมคณะกรรมการ ติดตามและขับเคลื่อน โครงการรถไฟฟ้าในเขต กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง ๒. รายงานสรุปผล การประชุมตามข้อ ๑ เสนอ คค. ๓. จัดประชุมคณะกรรมการ ติดตามและขับเคลื่อน โครงการรถไฟระหว่างเมือง อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง	๓๐ ๒๐ ๓๐	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗ ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗ ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	✘ ยังไม่เริ่มดำเนินการ (ยังไม่เริ่มดำเนินการ) กำหนดจัดประชุมฯ ภายใน ก.ค. ๒๕๖๗ (ยังไม่เริ่มดำเนินการ) (ยังไม่เริ่มดำเนินการ) กำหนดจัดประชุมฯ ภายใน มี.ย. ๒๕๖๗	๐ - -	(ไม่มี)	(ไม่มี)	(ไม่มี)	กยร.

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๗					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๗		ปัญหาอุปสรรค/ หมายเหตุ	หน่วย รับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (ณ สิ้นไตรมาสที่ ๑)		แผน การเบิกจ่าย	ผลการเบิกจ่าย (สิ้นไตรมาสที่ ๑)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลา ดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
		๔. รายงานสรุปผล การประชุมตามข้อ ๓ เสนอ คค.	๒๐	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	(ยังไม่เริ่มดำเนินการ)	-				
๓	ติดตามผลการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี ๒๕๖๗	๑. ติดตามความคืบหน้า การดำเนินงาน ไตรมาสที่ ๑ - ๔	๔๐ (ครึ่งละ ๑๐)	ธ.ค. ๖๖/ มี.ค. ๖๗/ มิ.ย. ๖๗/ ก.ย. ๖๗	● อยู่ระหว่างดำเนินการ มีหนังสือที่ คค ๐๙๐๕.๖/ ว๙๕๗ ลงวันที่ ๒๐ ธ.ค. ๒๕๖๖ ถึงสำนักงาน/กอง/กลุ่ม เพื่อรายงานผลการดำเนินงาน ณ ไตรมาสที่ ๑ เรียบร้อยแล้ว	๑๐ ๑๐	(ไม่มี)	(ไม่มี)	(ไม่มี)	กยร.
		๒. รายงานผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ ๑ - ๔ เสนอ อสร.	๖๐ (ครึ่งละ ๑๕)	ก.พ. ๖๗/ เม.ย. ๖๗/ ก.ค. ๖๗/ ต.ค. ๖๗	(อยู่ระหว่างดำเนินการ) อยู่ระหว่างจัดทำรายงานผลฯ ณ ไตรมาสที่ ๑ เสนอ อสร.	-				
๔	จัดทำรายงานโครงสร้างพื้นฐานระบบราง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖	๑. รวบรวมข้อมูล ที่เกี่ยวข้อง	๒๐	ต.ค. - ธ.ค. ๖๖	● อยู่ระหว่างดำเนินการ รวบรวมข้อมูลด้านระบบราง ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ โครงข่าย สถิติ การขนส่ง มาตรฐาน การกำกับ คุณภาพสถานี ผลประเมินความพึงพอใจ ผลการจัดอันดับความสามารถ ในการแข่งขันของประเทศ เรียบร้อยแล้ว	๒๐ ๒๐	(ไม่มี)	(ไม่มี)	(ไม่มี)	กยร.

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๗					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๗		ปัญหาอุปสรรค/ หมายเหตุ	หน่วย รับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (ณ สิ้นไตรมาสที่ ๑)		แผน การเบิกจ่าย	ผลการเบิกจ่าย (สิ้นไตรมาสที่ ๑)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลา ดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
		๒. จัดทำ (ร่าง) รายงานฯ ในรูปแบบอินโฟกราฟิก	๔๐	ม.ค. - มี.ค.๖๗	(อยู่ระหว่างดำเนินการ)	-				
		๓. เสนอ อร. พิจารณา	๓๐	เม.ย. ๖๗	(ยังไม่เริ่มดำเนินการ)	-				
		๔. เผยแพร่รายงาน	๑๐	พ.ค. ๖๗	(ยังไม่เริ่มดำเนินการ)	-				
๕	ติดตามผลการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการส่งเสริม การเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งสินค้า ทางราง ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	๑. ติดตามความคืบหน้า การดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	๕๐	ภายใน ก.ย. ๖๗	× ยังไม่เริ่มดำเนินการ (ยังไม่เริ่มดำเนินการ)	๐ -	(ไม่มี)	(ไม่มี)	(ไม่มี)	กยร.
		๒. รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	๕๐	ภายใน ต.ค. ๖๗	(ยังไม่เริ่มดำเนินการ)	-				
๖	โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อสนับสนุน การขับเคลื่อน ติดตาม และ ประเมินผลการดำเนินโครงการ ความร่วมมือด้านรถไฟระหว่าง ไทย - จีน ของสำนักงานบริหาร การพัฒนาโครงการความร่วมมือ ด้านรถไฟระหว่างไทย - จีน	๑. ดำเนินงานเกี่ยวกับ การจัดทำร่าง ขอบเขตของงาน และกำหนดราคากลาง	๒๐	ม.ค. - มี.ค. ๖๗	× ยังไม่เริ่มดำเนินการ (ยังไม่เริ่มดำเนินการ) ผลการดำเนินงาน ณ ก.พ. ๒๕๖๗ ขร. มีคำสั่งที่ ๒๓/๒๕๖๗ สั่ง ณ วันที่ ๓๑ ม.ค. ๒๕๖๗ แต่งตั้ง คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขต ของงานจ้างที่ปรึกษาฯ แล้ว	๐ -	๑.๐๙๓๕ (วงเงินรวม ๕.๕๖๗๘ ลบ.)	๐	หมายเหตุ: ยังไม่มีการเบิกจ่าย	สปร./กยร.
		๒. รายงานขอจ้าง ที่ปรึกษา	๑๕	เม.ย. ๖๗	(ยังไม่เริ่มดำเนินการ)	-				
		๓. ดำเนินงานเกี่ยวกับ การจ้างที่ปรึกษา	๒๐	เม.ย. - ก.ค. ๖๗	(ยังไม่เริ่มดำเนินการ)	-				

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๗					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๗		ปัญหาอุปสรรค/ หมายเหตุ	หน่วย รับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (ณ สิ้นไตรมาสที่ ๑)		แผน การเบิกจ่าย	ผลการเบิกจ่าย (สิ้นไตรมาสที่ ๑)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลา ดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
		๔. ลงนามในสัญญา	๑๕	ส.ค. ๖๗	(ยังไม่เริ่มดำเนินการ)	-				
		๕. ดำเนินงานเกี่ยวกับการตรวจรับพัสดุฯ (งวดที่ ๑ รายงานเบื้องต้น (Interim Report))	๓๐	ส.ค. - ก.ย.๖๗	(ยังไม่เริ่มดำเนินการ)	-				
กลยุทธ์ M๑S๓ ส่งเสริมงานวิจัย เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมระบบรางภายในประเทศให้มีมาตรฐานสากล และราคาที่เหมาะสมได้ จำนวน ๑ โครงการ/กิจกรรม ดังนี้									กยร./กมล/ กมล.	
๑	ประสานงานและร่วมมือกับสถาบันวิจัย สถาบันการศึกษาภาคอุตสาหกรรม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับระบบการขนส่งทางรางทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมระบบรางภายในประเทศให้มีมาตรฐานสากล และราคาที่เหมาะสมได้ หรือพัฒนานวัตกรรมที่ส่งเสริมขีดความสามารถและประสิทธิภาพของการขนส่งทางราง	๑. รายงานผลการ พิจารณาเรื่อง การศึกษาเพื่อส่งเสริม อุตสาหกรรมขนส่ง ระบบรางของ ประเทศไทยของ คณะอนุกรรมการ ส่งเสริมอุตสาหกรรมขนส่งระบบรางใน คณะกรรมาธิการ การ อุตสาหกรรม สภาผู้แทนราษฎร (พ.ศ. ๒๕๖๓)	๒๕	ต.ค. ๖๖ - ก.พ. ๖๗ (รอบที่ ๑) /มิ.ย. - ส.ค. ๖๗ (รอบที่ ๒)	● อยู่ระหว่างดำเนินการ ขร. ได้มีหนังสือที่ คค. ๐๙๐๕.๒/ ว๑๔๖ ลงวันที่ ๒๔ มี.ค. ๒๕๖๗ ถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อติดตาม ผลการดำเนินการตามข้อสั่งเกิด คณะอนุกรรมการส่งเสริม อุตสาหกรรมขนส่งระบบราง ในคณะกรรมาธิการ การอุตสาหกรรม สภาผู้แทนราษฎร และจัดทำรายงานความคืบหน้า การพัฒนาอุตสาหกรรมระบบราง ของประเทศไทย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	๓๗.๕๐ ๑๒.๕๐	(ไม่มี)	(ไม่มี)	(ไม่มี)	กยร./กมล/ กมล.

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๗					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๗		ปัญหาอุปสรรค/ หมายเหตุ	หน่วย รับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (ณ สิ้นไตรมาสที่ ๑)		แผน การเบิกจ่าย	ผลการเบิกจ่าย (สิ้นไตรมาสที่ ๑)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลา ดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
		๑.๑ ประสานหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง เพื่อขอความ อนุเคราะห์ข้อมูล								
		๑.๒ ประมวล ความคืบหน้า ผลการดำเนินงาน	๒๕	มี.ค. ๖๗	(ยังไม่เริ่มดำเนินการ)	-				
		๑.๓ จัดทำรายงาน ความคืบหน้า การพัฒนา อุตสาหกรรม ระบบรางของ ประเทศไทย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เสนอ อชร.	๒๕	มี.ค. - ก.ย. ๖๗	(ยังไม่เริ่มดำเนินการ)	-				
		๒. ประชุมแนวทางการ ร่วมมือเพื่อจัดทำร่าง มาตรฐานระบบ รถไฟฟ้า APM กับ ศูนย์รวมผู้เชี่ยวชาญ ด้านระบบขนส่ง ทางราง (TRRN) เพื่อ	๒๕	พ.ย. ๖๖	การตกลงขอบเขตหน้าที่ความ รับผิดชอบและกำหนดการในการ จัดทำร่างมาตรฐานระบบรถไฟฟ้า APM ของแต่ละหน่วยงาน โดยได้ จัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) แล้วเสร็จ เมื่อวันที่ ๓ และ ๑๗ พ.ย. ๒๕๖๖	๒๕				

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๗					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๗		ปัญหาอุปสรรค/ หมายเหตุ	หน่วย รับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (ณ สิ้นไตรมาสที่ ๑)		แผน การเบิกจ่าย	ผลการเบิกจ่าย (สิ้นไตรมาสที่ ๑)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลา ดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
		นำมาเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาต้นแบบระบบขนส่งทางรางอัตโนมัติแบบไร้คนขับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล								

พันธกิจ M๒ พัฒนามาตรฐานและกำกับดูแลการขนส่งทางรางให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล

กลยุทธ์ M๒S๑ ศึกษาจัดทำมาตรฐานการขนส่งทางรางเพื่อเพิ่มความปลอดภัยและลดอุบัติเหตุ จำนวน ๖ โครงการ/กิจกรรม ดังนี้

กมป.

๑	จัดทำร่างมาตรฐานการขนส่งทางรางที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย	๑. ศึกษา รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง	๗ (มาตรฐานละ ๑)	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	● อยู่ระหว่างดำเนินการ	๙	(ไม่มี)	(ไม่มี)	(ไม่มี)	กมป.
					อยู่ระหว่าง ศึกษา รวบรวมข้อมูลของมาตรฐานต่อไปนี้ ๑. มาตรฐานวงจรไฟต่อน ๒. มาตรฐานประแจกล ๓. มาตรฐานการทดสอบระบบปรับอากาศรถขนส่งทางรางในเมืองและชานเมือง ๔. มาตรฐานความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้า ๕. มาตรฐานระบบการจัดการการขนส่งทางรางในเมือง	๗				

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๗					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๗		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ	หน่วยรับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (ณ สิ้นไตรมาสที่ ๑)		แผนการเบิกจ่าย	ผลการเบิกจ่าย (สิ้นไตรมาสที่ ๑)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
					๖. มาตรฐานความปลอดภัยว่าด้วยเขตระบบรถขนส่งทางรางและเขตปลอดภัยระบบรถขนส่งทางราง ๗. มาตรฐานเขตโครงสร้างทางรถไฟ					
		๒. จัดทำร่างมาตรฐาน	๗ (มาตรฐานละ ๑)	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	อยู่ระหว่าง ศึกษา รวบรวมข้อมูลของมาตรฐาน	-				
		๓. เสนอร่างมาตรฐานให้คณะอนุกรรมการพิจารณาเห็นชอบ	๒๘.๖๗ (มาตรฐานละ ๔.๐๙)	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	อยู่ระหว่าง ศึกษา รวบรวมข้อมูลของมาตรฐาน	-				
		๔. เสนอร่างมาตรฐานให้คณะกรรมการจัดทำ มาตรฐานการขนส่งทางรางพิจารณาเห็นชอบ	๒๘.๖๗ (มาตรฐานละ ๔.๐๙)	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	อยู่ระหว่าง ศึกษา รวบรวมข้อมูลของมาตรฐาน	-				
		๕. เสนอ คค. มอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำมาตราฐานไปพิจารณาบังคับใช้	๒๘.๖๗ (มาตรฐานละ ๔.๐๙)	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	อยู่ระหว่างเสนอ คค. ๘. มาตรฐานระบบระบายน้ำบนทางรถไฟสำหรับระบบขนส่งทางรางระหว่างเมือง	๒				
๒	ศึกษามาตรฐานระบบรางของ UIC	๑. ดำเนินการต่ออายุสมาชิก และนำมาตรฐานระบบรางของ UIC มาศึกษาและพัฒนาจัดทำ	๒๕	ม.ค. - ก.พ. ๖๗	✘ ยังไม่เริ่มดำเนินการ ยังไม่ได้รับใบแจ้งหนี้	๐ -	๐.๓๘๖๓ (วงเงินรวม ๐.๔๕๐๐ ลบ.)	๐	หมายเหตุ: จัดทำมาตรการ หรือสื่อประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ ผลงาน	กมป.

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๗					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๗		ปัญหาอุปสรรค/ หมายเหตุ	หน่วย รับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (ณ สิ้นไตรมาสที่ ๑)		แผน การเบิกจ่าย	ผลการเบิกจ่าย (สิ้นไตรมาสที่ ๑)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลา ดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
		มาตรการการรักษา ความปลอดภัยใน ระบบราง								
		๒. ศึกษาและจัดทำ มาตรการ หรือ สื่อประชาสัมพันธ์	๒๕	ก.พ. - มี.ค. ๖๗	อยู่ระหว่างศึกษาและจัดทำมาตรการ หรือสื่อประชาสัมพันธ์	-				
		๓. เสนอมาตรการ หรือ สื่อประชาสัมพันธ์ ให้ อชร. พิจารณา	๒๕	มี.ค. - เม.ย. ๖๗	อยู่ระหว่างศึกษาและจัดทำมาตรการ หรือสื่อประชาสัมพันธ์	-				
		๔. เผยแพร่มาตรการ หรือสื่อประชาสัมพันธ์	๒๕	มี.ค. - เม.ย. ๖๗	อยู่ระหว่างศึกษาและจัดทำมาตรการ หรือสื่อประชาสัมพันธ์	-				
๓	โครงการศึกษาและจัดทำมาตรฐาน ระบบรถไฟและระบบอาณัติสัญญาณ ระยะที่ ๒ (รถไฟฟ้ามหานคร)	๑. ดำเนินการตาม งวดงานที่ ๔ รายงาน ฉบับกลาง	๓๐	พ.ย. ๖๖	● อยู่ระหว่างดำเนินการ อยู่ระหว่างกระบวนการตรวจรับ คาดว่าจะประชุมคณะทำงาน ให้ความเห็นและให้ข้อเสนอแนะฯ ในวันที่ ๒๒ มี.ค. ๒๕๖๗ และ ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ ในวันที่ ๒๔ มี.ค. ๒๕๖๗	๑๕ ๑๕	๑๕.๘๕๖๗ (วงเงินรวม ๒๒.๖๔๓๐ ล้านบาท)	๓.๓๑๘๘	หมายเหตุ: โครงการผูกพัน ปี ๒๕๖๖ - ๒๕๖๗	กมป.
		๒. ดำเนินการตาม งวดงานที่ ๕ (ร่าง) รายงานฉบับสุดท้าย	๓๐	มี.ค. ๖๗	-	-				

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๗					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๗		ปัญหาอุปสรรค/ หมายเหตุ	หน่วย รับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (ณ สิ้นไตรมาสที่ ๑)		แผน การเบิกจ่าย	ผลการเบิกจ่าย (สิ้นไตรมาสที่ ๑)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลา ดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
		๓. ดำเนินการตาม งวดงานที่ ๖ รายงาน ฉบับสุดท้าย	๔๐	ก.ค. ๖๗	-	-				
๔	โครงการศึกษาจัดทำมาตรฐานการ ตรวจสอบสภาพรถขนส่งทางราง ของผู้ตรวจสอบและรับรองรถขนส่ง ทางราง	๑. พิจารณาร่าง TOR	๑๐	เม.ย. ๖๗	X ยังไม่เริ่มดำเนินการ (ยังไม่เริ่มดำเนินการ) ผลการดำเนินงาน ณ ก.พ. ๒๕๖๗ ขร. มีคำสั่งที่ ๒๐/๒๕๖๗ สั่ง ณ วันที่ ๓๑ ม.ค. ๒๕๖๗ แต่งตั้ง คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขต ของงานจ้างที่ปรึกษา แล้ว	๐	๒.๖๑๙๒ (วงเงินรวม ๑๓.๐๙๖๓ ลบ.)	๐	หมายเหตุ: ยังไม่มีเบิกจ่าย	กมป.
		๒. ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง	๓๐	เม.ย. - พ.ค. ๖๗	-	-				
		๓. ลงนามในสัญญา	๑๐	พ.ค. ๖๗	-	-				
		๔. ดำเนินการตาม งวดงานที่ ๑	๒๕	มิ.ย. ๖๗	-	-				
		๕. ดำเนินการตาม งวดงานที่ ๒	๒๕	ก.ย. ๖๗	-	-				
๕	โครงการศึกษาจัดทำมาตรฐาน ระบบระบายน้ำโครงสร้างพื้นฐาน ระบบรางและจัดทำมาตรการ ลดความเสี่ยงต่อภัยระบบราง	๑. พิจารณาร่าง TOR	๑๐	เม.ย. ๖๗	X ยังไม่เริ่มดำเนินการ (ยังไม่เริ่มดำเนินการ) ผลการดำเนินงาน ณ ก.พ. ๒๕๖๗ ขร. มีคำสั่งที่ ๒๑/๒๕๖๗ สั่ง ณ วันที่ ๓๑ ม.ค. ๒๕๖๗ แต่งตั้ง	๐	๔.๔๐๙๓ (วงเงินรวม ๒๒.๐๔๖๗ ลบ.)	๐	หมายเหตุ: ยังไม่มีเบิกจ่าย	กมป.

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๗					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๗		ปัญหาอุปสรรค/ หมายเหตุ	หน่วย รับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (ณ สิ้นไตรมาสที่ ๑)		แผน การเบิกจ่าย	ผลการเบิกจ่าย (สิ้นไตรมาสที่ ๑)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลา ดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
					คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขต ของงานจ้างที่ปรึกษาฯ แล้ว					
		๒. ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง	๓๐	เม.ย. - พ.ค. ๖๗	-	-				
		๓. ลงนามในสัญญา	๑๐	พ.ค. ๖๗	-	-				
		๔. ดำเนินการตาม งวดงานที่ ๑	๕๐	มิ.ย. ๖๗	-	-				
๖	โครงการศึกษาและจัดทำมาตรการ กำกับดูแลการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และลดมลภาวะทางอากาศในภาค ขนส่งทางราง	๑. จัดทำร่างขอบเขต ของงานและราคากลาง	๓๕	ต.ค. ๖๖ - มี.ค. ๖๗	× ยังไม่เริ่มดำเนินการ (ยังไม่เริ่มดำเนินการ) ผลการดำเนินงาน ณ ก.พ. ๒๕๖๗ ขร. มีคำสั่งที่ ๑๘/๒๕๖๗ สั่ง ณ วันที่ ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๗ แต่งตั้ง คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขต ของงานจ้างที่ปรึกษาฯ แล้ว	๐ ๒๕	๒,๙๒๘๑ (วงเงินรวม ๑๔,๖๔๐๕ ล้านบาท)	๐	หมายเหตุ: ยังไม่มีเบิกจ่าย	กกร.
		๒. ดำเนินการจัดจ้าง	๓๕	เม.ย. - มิ.ย. ๖๗	-	-				
		๓. ดำเนินการตามงวด งานที่ ๑	๓๐	มิ.ย. ๖๗	-	-				

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๗					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๗		ปัญหาอุปสรรค/ หมายเหตุ	หน่วย รับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (ณ สิ้นไตรมาสที่ ๑)		แผน การเบิกจ่าย	ผลการเบิกจ่าย (สิ้นไตรมาสที่ ๑)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลา ดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
กลยุทธ์ M๒S๒ สนับสนุน/ส่งเสริมการจัดทำร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางราง พ.ศ. เพื่อให้มีบทบัญญัติในการกำกับดูแลการขนส่งทางราง จำนวน ๑ โครงการ/กิจกรรม ดังนี้										
๑	พิจารณาทบทวนเนื้อหาของ ร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทาง ราง พ.ศ.ที่กำหนดมาตรฐาน กฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแล การขนส่งทางราง เพื่อให้ครอบคลุม ภารกิจของ ขร.	๑. แต่งตั้งคณะทำงาน ศึกษาร่าง พ.ร.บ. การขนส่งทางราง พ.ศ. เพื่อพิจารณา ศึกษา ปรับปรุง ทบทวนร่าง พ.ร.บ.ฯ ในทุกมิติ	๑๐	ธ.ค. ๖๖	● อยู่ระหว่างดำเนินการ	๓๐	(ไม่มี)	(ไม่มี)	(ไม่มี)	กกรม.
		๒. ประชุมคณะทำงานฯ เพื่อพิจารณาศึกษา ปรับปรุง ทบทวน ร่าง พ.ร.บ.ฯ และรายงานผลต่อ รชค.	๔๐ (ครึ่งละ ๒๐)	ธ.ค. ๖๖	๒. คณะทำงานฯ ประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๖ ธ.ค. ๒๕๖๖	๒๐				
		๓. นำร่าง พ.ร.บ.ฯ ที่ผ่านการพิจารณา ของคณะทำงานฯ ไปรับฟังความคิดเห็น ของผู้เกี่ยวข้อง	๑๕	ม.ค. - ก.พ. ๖๗	-	-				

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๗					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๗		ปัญหาอุปสรรค/ หมายเหตุ	หน่วย รับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (ณ สิ้นไตรมาสที่ ๑)		แผน การเบิกจ่าย	ผลการเบิกจ่าย (สิ้นไตรมาสที่ ๑)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลา ดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
		๔. นำผลการรับฟังความคิดเห็นมาสรุปและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย	๑๕	ก.พ. ๖๗	-	-				
		๕. เสนอ คค. พิจารณาเสนอ ร่าง พ.ร.บ.ฯ เข้าสู่กระบวนการนิติบัญญัติต่อไป	๑๐	ก.พ. ๖๗	-	-				
		๖. ครม. ส่งร่าง พ.ร.บ.ฯ ให้ สกค. ตรวจสอบพิจารณา	๕	มี.ค. - มี.ย. ๖๗	-	-				
		๗. ส่งรัฐสภาพิจารณา ๓ วาระ	๕	ก.ค. ๖๗	-	-				

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๗				แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๗		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ	หน่วยรับผิดชอบ	
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (ณ สิ้นไตรมาสที่ ๑)		แผนการเบิกจ่าย			ผลการเบิกจ่าย (สิ้นไตรมาสที่ ๑)
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
กลยุทธ์ M๒S๓ กำหนดมาตรฐานหลักเกณฑ์ กฎหมายลำดับรอง เพื่อให้มีมาตรฐานและกำกับดูแลการขนส่งทางรางด้านความปลอดภัยให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล จำนวน ๑ โครงการ/กิจกรรม ดังนี้										
๑	จัดทำร่างกฎหมายลำดับรองด้านมาตรฐานการขนส่งทางรางหรือหลักเกณฑ์ในการกำกับดูแลภายใต้ร่าง พระราชบัญญัติการขนส่งทางราง พ.ศ. โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะทำงานจัดทำร่างกฎหมายลำดับรองตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางราง พ.ศ. เพื่อเตรียมเสนอตามขั้นตอนการเสนอกฎหมาย จำนวน ๑๐ ฉบับ	๑. จัดประชุมคณะทำงานฯ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างกฎหมายลำดับรอง	๕๐ (ครึ่งละ ๕)	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	● อยู่ระหว่างดำเนินการ เสนอร่างกฎหมายลำดับรองให้คณะทำงานฯ ในคราวประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๗ ต.ค. ๒๕๖๖ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ จำนวน ๔ ฉบับ โดยคณะทำงานฯ มีมติให้แก้ไขปรับปรุงร่างกฎหมายลำดับรองแล้วเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาในคราวถัดไป	๕ ๕	(ไม่มี)	(ไม่มี)	(ไม่มี)	กมป./กกรม.
		๒. คณะทำงานพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างกฎหมายลำดับรอง	๕๐ (ฉบับละ ๕)	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	ร่างกฎหมายลำดับรองยังไม่ได้รับความเห็นชอบจากคณะทำงานฯ	-				
กลยุทธ์ M๒S๔ กำกับให้การขนส่งทางรางเป็นไปตามมาตรฐานการขนส่งทางรางและสร้างแนวทางเพื่อเพิ่มความปลอดภัยลดอุบัติเหตุ จำนวน ๗ โครงการ/กิจกรรม ดังนี้										
๑	การติดตามและประเมินผล การดำเนินการตามมาตรฐานการขนส่งทางราง	๑. ประสานหน่วยงานให้รายงานการดำเนินการตามมาตรฐานการขนส่งทางราง และขอลงพื้นที่ตรวจสอบการดำเนินงานตามมาตรฐาน	๓๐ (กิจกรรมละ ๑๐)	ก.ย. ๖๖ - ต.ค. ๖๗	● อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑. ประสาน ทอท. ขอความอนุเคราะห์ลงพื้นที่ในการรวบรวมข้อมูลระบบไฟฟ้า ระบบควบคุมการเดินรถและฝ่ายบำรุงรักษาของรถไฟฟ้า APM สุวรรณภูมิ เพื่อประกอบการจัดทำร่างมาตรฐานระบบรถไฟฟ้า APM	๕๓.๓๐ ๒๐	(ไม่มี)	(ไม่มี)	หมายเหตุ : การดำเนินการตามมาตรฐานการขนส่งทางราง ๓ กิจกรรม	กมป.

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๗					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๗		ปัญหาอุปสรรค/ หมายเหตุ	หน่วย รับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (ณ สิ้นไตรมาสที่ ๑)		แผน การเบิกจ่าย	ผลการเบิกจ่าย (สิ้นไตรมาสที่ ๑)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลา ดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
		การขนส่งทางราง หรือประชุมรายงานผล การดำเนินการตาม มาตรฐานฯ			๒. บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้า กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เชิญเข้า ร่วมสังเกตการณ์การฝึกซ้อมแผน เผชิญเหตุร่วมกับ รฟม. และกอง กำกับการต่อต้านการก่อการร้าย กองบังคับการสายตรวจและ ปฏิบัติการพิเศษประจำปี ๒๕๖๖ ในวันที่ ๑๖ ธ.ค. ๒๕๖๖					
	๒. ตรวจสอบรายงาน การดำเนินการหรือ ลงพื้นที่ตรวจสอบ การดำเนินการหรือ ประชุมรายงานผล การดำเนินการตาม มาตรฐานฯ	๓๐ (กิจกรรมละ ๑๐)	ก.ย. ๖๖ - ต.ค. ๖๗	๑. ลงพื้นที่เพื่อรวบรวมข้อมูลระบบ รถไฟฟ้า ระบบควบคุมการเดินรถ และฝ่ายบำรุงรักษาของรถไฟฟ้า APM สุวรรณภูมิแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ ๑๕ ธ.ค. ๒๕๖๖ ๒. เข้าร่วมสังเกตการณ์ การฝึกซ้อม แผนเผชิญเหตุร่วมกับ รฟม. และ กองกำกับการต่อต้านการก่อการร้าย กองบังคับการสายตรวจและ ปฏิบัติการพิเศษประจำปี ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๖ ธ.ค. ๒๕๖๖	๒๐					
	๓. รายงานผลการลงพื้นที่ ให้ อสร. หรือ คค. พิจารณาขอหมาย หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	๕๐ (กิจกรรมละ ๑๓.๓)	ก.ย. ๖๖ - ต.ค. ๖๗	๑. จัดทำรายงานผลการลงพื้นที่ เพื่อรวบรวมข้อมูลประกอบ การจัดทำมาตรฐานระบบรถไฟฟ้า ขนส่งผู้โดยสารอัตโนมัติ (Automated People Mover:	๑๓.๓๐					

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๗					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๗		ปัญหาอุปสรรค/ หมายเหตุ	หน่วย รับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (ณ สิ้นไตรมาสที่ ๑)		แผน การเบิกจ่าย	ผลการเบิกจ่าย (สิ้นไตรมาสที่ ๑)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลา ดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
		ดำเนินการตาม ข้อเสนอแนะต่อไป			APM) ท้ายหนังสือ ที่ คค ๐๙๐๔. /๕๑๐ ลงวันที่ ๒๕ ธ.ค. ๒๕๖๖ ๒. อยู่ระหว่างจัดทำรายงานผลการ เข้าร่วมสังเกตการณ์ การฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุร่วมกับ รฟม. และกองกำกับการต่อต้าน การก่อการร้าย กองบังคับการสาย ตรวจและปฏิบัติการพิเศษประจำปี ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๖ ธ.ค. ๒๕๖๖					
๒	จัดทำกระบวนการตรวจสอบแบบ ก่อนก่อสร้าง และระหว่างก่อสร้าง ๑) ตรวจสอบ แผนผังบริเวณ แบบแปลน และรายการประกอบ แบบแปลนเกี่ยวกับการจัดสร้าง โครงการการขนส่งทางราง ก่อนการก่อสร้าง ๒) ตรวจสอบคุณสมบัติที่ปรึกษา ตรวจสอบแผนผังบริเวณ แบบแปลนฯ ก่อนการก่อสร้าง ๓) เป็นผู้แทนเข้าร่วมพิจารณา การอนุญาตก่อสร้างฯ กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องตามกฎหมาย ว่าด้วยการควบคุมอาคาร	๑. ยกร่างขั้นตอนภายใน ขร. ของกระบวนการ ตรวจสอบแบบก่อน ก่อสร้าง และระหว่าง ก่อสร้าง	๗๐	ม.ค. - ก.ย. ๖๗	● อยู่ระหว่างดำเนินการ	๒๐	(ไม่มี)	(ไม่มี)	(ไม่มี)	กมป.
		๒. เสนอ อชร. เห็นชอบ ขั้นตอนภายใน ขร. ของกระบวนการ ตรวจสอบแบบก่อน ก่อสร้าง และระหว่าง ก่อสร้าง	๓๐	ต.ค. ๖๗	-	๒๐				

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๗				แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๗		ปัญหาอุปสรรค/ หมายเหตุ	หน่วย รับผิดชอบ	
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (ณ สิ้นไตรมาสที่ ๑)		แผน การเบิกจ่าย			ผลการเบิกจ่าย (สิ้นไตรมาสที่ ๑)
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลา ดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
๓	<p>จัดทำกระบวนการตรวจสอบ เขตระบบฯ และเขตปลอดภัย</p> <p>๑) ตรวจสอบพื้นที่ที่จะก่อสร้าง เพื่อพิจารณารวบรวมจุดเสี่ยง ก่อนกำหนดเขตปลอดภัย ระหว่างการจัดสร้างโครงการ</p> <p>๒) ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบ การดำเนินการตามประกาศ กำหนดพื้นที่เขตปลอดภัย ในระหว่างการจัดสร้าง โครงการการขนส่งทางราง</p> <p>๓) ลงพื้นที่เพื่อสุ่มตรวจสอบ ก่อนและหลังการออก กฎกระทรวงกำหนดเขต ระบบรถขนส่งทางรางและ เขตปลอดภัยระบบรถขนส่ง ทางราง</p> <p>๔) สุ่มตรวจสอบแนวเขต ตามระเบียบการจัดทำ เครื่องหมายแสดงแนวเขต ระบบฯ และเขตปลอดภัยฯ</p>	<p>๑. ยกร่างขั้นตอนภายใน ขร. ของกระบวนการ ตรวจสอบเขตระบบฯ และเขตปลอดภัย</p> <p>๒. เสนอ อขร. เห็นชอบ ขั้นตอนภายใน ขร. ของกระบวนการ ตรวจสอบเขตระบบฯ และเขตปลอดภัย</p>	<p>๗๐</p> <p>๓๐</p>	<p>ม.ค. - ก.ย. ๖๗</p> <p>ก.ย. ๖๖ - ต.ค. ๖๗</p>	<p>● อยู่ระหว่างดำเนินการ</p> <p>๑. อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล เพื่อจัดทำกระบวนการตรวจสอบ เขตระบบฯ และเขตปลอดภัย</p> <p>๒. เตรียมการประชุมหารือ การจัดทำกระบวนการฯ กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง</p> <p>-</p>	<p>๒๐</p> <p>๒๐</p> <p>-</p>	(ไม่มี)	(ไม่มี)	(ไม่มี)	กมป.

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๗				แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๗		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ	หน่วยรับผิดชอบ	
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (ณ สิ้นไตรมาสที่ ๑)		แผนการเบิกจ่าย			ผลการเบิกจ่าย (สิ้นไตรมาสที่ ๑)
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
๔	จัดทำกระบวนการเกี่ยวกับผู้ประจำหน้าที่	๑. ศึกษา รวบรวม จัดทำขั้นตอนการขอรับใบอนุญาตผู้ประจำหน้าที่	๖๐	ต.ค. ๖๖ - ก.พ. ๖๗	● อยู่ระหว่างดำเนินการ	๔๐	(ไม่มี)	(ไม่มี)	(ไม่มี)	กมป.
		๒. เสนอ อchr. เห็นชอบ ขั้นตอนการขอรับใบอนุญาตผู้ประจำหน้าที่	๒๐	ก.พ. - มี.ค. ๖๗	-	-				
		๓. เสนอคณะทำงาน จัดทำร่างกฎหมาย ลำดับรองตามร่าง พ.ร.บ. การขนส่งทางราง พ.ศ. เห็นชอบ ขั้นตอนการขอรับใบอนุญาตผู้ประจำหน้าที่	๒๐	มี.ค. - ต.ค. ๖๗	-	-				
๕	จัดทำกระบวนการเกี่ยวกับการจดทะเบียนรถขนส่งทางราง	๑. ศึกษา รวบรวม จัดทำ ขั้นตอนการจดทะเบียนรถขนส่งทางราง	๖๐	ต.ค. ๖๖ - มี.ค. ๖๗	● อยู่ระหว่างดำเนินการ	๓๐	(ไม่มี)	(ไม่มี)	(ไม่มี)	กมป.
					อยู่ระหว่างการศึกษา รวบรวม จัดทำขั้นตอนการจดทะเบียนรถขนส่งทางราง	๓๐				

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๗					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๗		ปัญหาอุปสรรค/ หมายเหตุ	หน่วย รับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (ณ สิ้นไตรมาสที่ ๑)		แผน การเบิกจ่าย	ผลการเบิกจ่าย (สิ้นไตรมาสที่ ๑)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลา ดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
		๒. เสนอ อchr. เห็นชอบ ขั้นตอนการจดทะเบียน รถขนส่งทางราง	๒๐	มี.ค. - เม.ย. ๖๗	-	-				
		๓. เสนอคณะทำงาน จัดทำร่างกฎหมาย ลำดับรองตาม ร่าง พ.ร.บ. การขนส่งทางราง พ.ศ. เห็นชอบ ขั้นตอนการ จดทะเบียนรถขนส่ง ทางราง	๒๐	เม.ย. - ต.ค. ๖๗	-	-				
๖	การป้องกัน บรรเทา และแก้ไข ปัญหาการเกิดเหตุบริเวณจุดตัด ทางรถไฟกับถนน	๑. ขออนุญาต/ปรับปรุง/ แก้ไข/หรือยกเลิก จุดตัดทางรถไฟกับถนน จากระดับจังหวัด	๒๕ (กิจกรรมละ ๖.๒๕)	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	● อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑. ขออนุญาต ๓ จุด ๑.๑ ขออนุญาตเป็นทางลัดผ่าน แบบผ่อนปรน บริเวณ กม. ๑๓๖+๓๒๐ ระหว่างเสาโทรเลข (สทล.) ที่ ๑๓๖/๖-๗ หน้าโรงเรียน บ้านมากบุญจน อบต.วังเย็น ๑.๒ ขออนุญาตเป็นทางผ่าน ที่ถูกต้องบริเวณถนนทางเข้าเจษฎา มิวเซียม ต.วังทราย สทล. ที่ ๓๒/๑๔-๑๕	๗๕ ๒๕	(ไม่มี)	(ไม่มี)	หมายเหตุ: คณะกรรมการ ร่วมพิจารณา การขออนุญาตและ แก้ไขปัญหาจุดตัด ทางรถไฟกับถนนได้ กำหนดหลักเกณฑ์ การพิจารณาลดทาง ตัดผ่านและอนุญาต เฉพาะรายระหว่าง ทางรถไฟกับถนนไว้	กมป.

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๗					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๗		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ	หน่วยรับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (ณ สิ้นไตรมาสที่ ๑)		แผนการเบิกจ่าย	ผลการเบิกจ่าย (สิ้นไตรมาสที่ ๑)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
					<p>๑.๓ ขออนุญาตเป็นทางผ่านที่ถูกต้อง ทางลักผ่านลอดใต้สะพานรถไฟ อบต.บ้านยาง สทล. ที่ ๖๘/๔-๕</p> <p>๒. ปรับปรุง ๑ จุด</p> <p>๒.๑ ปรับปรุงจุดตัดทางรถไฟ กม. ๑๙๔+๐๐๐ เทศบาลเมืองตากลิ</p> <p>๓. ยกเลิก ๓ จุด</p> <p>๓.๑ ยกเลิกทางผ่านบริเวณ กม. ที่ ๗๖๖+๙๒๗</p> <p>๓.๒ ยกเลิกทางผ่านบริเวณ กม. ที่ ๘๑๑+๓๖๗</p> <p>๓.๓ ยกเลิกทางลักผ่าน บริเวณเสาโทรเลข (สทล.) ที่ ๒๖/๓-๔ โครงการบ้านศาลาดิน ตำบลมหาสวัสดิ์ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม</p>			<p>โดยทางตัดผ่านฯ ที่ไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ดังกล่าว แต่มีความจำเป็น ต้องเปิดใช้งาน หน่วยงานเจ้าของ ถนนจะต้องเสนอให้ คงจุดตัดดังกล่าวไว้ ต้องเสนอผ่าน คณะอนุกรรมการ กลั่นกรองการ อนุญาตและแก้ไข ปัญหาจุดตัดทาง รถไฟกับถนนระดับ จังหวัด ก่อนนำเสนอ คณะกรรมการร่วมฯ ต่อไป ยกเว้นในเขต กรุงเทพมหานคร หน่วยงานเจ้าของ ถนนสามารถเสนอ ต่อคณะกรรมการ ร่วมฯ ได้โดยตรง ทั้งนี้ จะต้องปรับปรุง ทางตัดผ่านฯ ให้มี ความปลอดภัยตาม</p>		
		๒. ลงพื้นที่สำรวจ สภาพแวดล้อม และ แสวงหาข้อเท็จจริง/ ประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	๒๕ (กิจกรรมละ ๖.๒๕)	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	๑. ประชุมคณะกรรมการ กลั่นกรองการอนุญาตและแก้ไข ปัญหาจุดตัดทางรถไฟกับถนนระดับ จังหวัด (จังหวัดกาญจนบุรี) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๕ ต.ค. ๒๕๖๖	๒๕				

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๗					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๗		ปัญหาอุปสรรค/ หมายเหตุ	หน่วย รับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (ณ สิ้นไตรมาสที่ ๑)		แผน การเบิกจ่าย	ผลการเบิกจ่าย (สิ้นไตรมาสที่ ๑)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลา ดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
					๒. ประชุมคณะอนุกรรมการ กลั่นกรองการอนุญาตและแก้ไข ปัญหาจุดตัดทางรถไฟกับถนน ระดับจังหวัด (จังหวัด นครศรีธรรมราช) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๕ ต.ค. ๒๕๖๖ ๓. ประชุมคณะอนุกรรมการ กลั่นกรองการอนุญาตและแก้ไข ปัญหาจุดตัดทางรถไฟกับถนน ระดับจังหวัด (จังหวัดนครปฐม) ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๙ พ.ย. ๒๕๖๖ ๔. ประชุมคณะอนุกรรมการ กลั่นกรองการอนุญาตและแก้ไข ปัญหาจุดตัดทางรถไฟกับถนน ระดับจังหวัด (จังหวัดนครสวรรค์) ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๖ ธ.ค. ๒๕๖๖			มาตรฐานของ ขร. และ รพท. *ตั้งเป้าหมายไว้ ไตรมาสละ ๑ จุด หรือปีละ ๔ จุด ทั้งนี้ ขอเปลี่ยนแปลง เป้าหมายตามจุดตัดฯ ที่ได้ดำเนินการจริง ในปีนั้น ๆ		

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๗					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๗		ปัญหาอุปสรรค/ หมายเหตุ	หน่วย รับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (ณ สิ้นไตรมาสที่ ๑)		แผน การเบิกจ่าย	ผลการเบิกจ่าย (สิ้นไตรมาสที่ ๑)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลา ดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
		๓. รายงานผลการประชุม คณะอนุกรรมการ กลั่นกรองการอนุญาต และแก้ไขปัญหาดัด ทางรถไฟกับถนน ระดับจังหวัดต่อ คณะกรรมการร่วมฯ	๒๕ (กิจกรรมละ ๖.๒๕)	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	๑. รายงานผลการเข้าร่วมประชุม คณะอนุกรรมการกลั่นกรองการ อนุญาตและแก้ไขปัญหาดัด ทางรถไฟกับถนนระดับจังหวัด (จังหวัด กาญจนบุรี) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ แล้ว เสร็จ เมื่อวันที่ ๓๐ ต.ค. ๒๕๖๖ ๒. รายงานผลการเข้าร่วมประชุม คณะอนุกรรมการกลั่นกรองการ อนุญาตและแก้ไขปัญหาดัด ทางรถไฟกับถนนระดับจังหวัด (จังหวัด นครศรีธรรมราช) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ แล้วเสร็จ เมื่อวันที่ ๓๑ ต.ค. ๒๕๖๖ ๓. รายงานผลการเข้าร่วมประชุม คณะอนุกรรมการกลั่นกรองการ อนุญาตและแก้ไขปัญหาดัด ทางรถไฟกับถนนระดับจังหวัด (จังหวัดนครปฐม) ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ แล้วเสร็จ เมื่อวันที่ ๑๓ ต.ค. ๒๕๖๖ ๔. รายงานผลการเข้าร่วมประชุม คณะอนุกรรมการกลั่นกรองการ อนุญาตและแก้ไขปัญหาดัด ทางรถไฟกับถนนระดับจังหวัด (จังหวัด นครสวรรค์) ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ แล้วเสร็จ เมื่อวันที่ ๑๓ ธ.ค. ๒๕๖๖	๒๕				

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๗				แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๗		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ	หน่วยรับผิดชอบ	
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (ณ สิ้นไตรมาสที่ ๑)		แผนการเบิกจ่าย			ผลการเบิกจ่าย (สิ้นไตรมาสที่ ๑)
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
		๔ เสนอแนวทางและมาตรการอนุญาต/ปรับปรุง/แก้ไข/หรือยกเลิกจุดตัดทางรถไฟกับถนนที่เหมาะสมต่อ รพท. รวมทั้งปรับปรุงหลักเกณฑ์การพิจารณาจุดตัดผ่านและอนุญาตเฉพาะรายระหว่างทางรถไฟกับถนน	๒๕ (กิจกรรมละ ๖.๒๕)	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-				
๗	ตรวจสอบสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุและอุบัติการณ์ทางรางและจัดทำแนวทางการแก้ไขและป้องกันการเกิดอุบัติเหตุและอุบัติการณ์ในลักษณะดังกล่าวซ้ำ	๑. ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง/ประสานขอข้อมูลเพื่อรวบรวมข้อมูลอุบัติเหตุและอุบัติการณ์ทางราง	๔๐ (กิจกรรมละ ๖.๖๗)	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	● อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑. ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีอุบัติเหตุขบวนรถด่วนพิเศษที่ ๑๓ (กรุงเทพฯ-ฉะเชิงเทรา - เชียงใหม่) ตกรางระหว่างสถานีแก่งหลวง - สถานีบ้านปิน อำเภอลอง จังหวัดแพร่ เมื่อวันที่ ๑ ต.ค. ๒๕๖๖ ๒. ประสานขอข้อมูลกรณีรถไฟขบวนเร็วที่ ๑๓๐ (ยะลา - กรุงเทพฯ-ฉะเชิงเทรา) ชนกับรถยนต์ส่วนบุคคลระหว่างสถานีสวี - สถานีวิสัย อำเภอสวี จังหวัดชุมพร จาก รพท. เมื่อวันที่ ๔ ต.ค. ๒๕๖๖	๖๖.๖๘ ๒๖.๖๘	(ไม่มี)	(ไม่มี)	หมายเหตุ: คณะทำงานฯ กำหนดเกณฑ์การเลือกอุบัติเหตุที่จะดำเนินการวิเคราะห์เบื้องต้นเมื่อเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และอุบัติเหตุที่ คค. สั่งการและให้ความสำคัญเป็นพิเศษ รวมทั้งอุบัติเหตุร้ายแรง	กมป.

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๗					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๗		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ	หน่วยรับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (ณ สิ้นไตรมาสที่ ๑)		แผนการเบิกจ่าย	ผลการเบิกจ่าย (สิ้นไตรมาสที่ ๑)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
					๓. ประสานขอข้อมูลกรณีอุบัติเหตุ รถไฟขบวน ๒๕๗ (ธนบุรี - น้ำตก) ขนรถกระบะที่จุดตัดทางรถไฟ บริเวณหมู่ที่ ๒ ตำบลสิงห์ อำเภอ ไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี จาก รฟท. เมื่อวันที่ ๒๗ พ.ย. ๒๕๖๖ ๔. ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีรายนำไฟฟ้า (Conductor rail) รถไฟฟ้ามหานคร สายสีชมพูช่วงหลัก เมื่อวันที่ ๒๔ ธ.ค. ๒๕๖๖			ที่มีข้อมูลชัดเจน และเพียงพอในการ วิเคราะห์เบื้องต้น โดยอาจไม่จำเป็นต้อง ลงพื้นที่ เพื่อเก็บ ข้อมูลเพิ่มเติม *ตั้งเป้าหมายไว้ ๒ เดือน ๑ ครั้ง หรือ ปีละ ๖ ครั้ง ทั้งนี้ ขอเปลี่ยนแปลง เป้าหมายตาม เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น จริงในปีนั้น ๆ		
	๒. วิเคราะห์ หาสาเหตุ และมาตรการ เชิงป้องกันหรือ แนวทางการแก้ไข พร้อมจัดทำรายงาน และเสนอแนะ มาตรการเชิงป้องกัน ต่อ คค.	๖๐ (กิจกรรมละ ๑๐)	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	๑. เสนอ คค. พิจารณามอบหมาย ให้ รฟท. ดำเนินการตามแนวทางการป้องกันอุบัติเหตุ กรณีอุบัติเหตุ ขบวนรถด่วนพิเศษที่ ๑๓ (กรุงเทพอภิวัฒน์ - เชียงใหม่) ตกราง ระหว่างสถานีแก่งหลวง - สถานีบ้านปิน อำเภอลอง จังหวัดแพร่ เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๓ ต.ค. ๒๕๖๖ ๒. เสนอ คค. พิจารณามอบหมาย ให้ รฟท. ดำเนินการตามแนวทางการป้องกันอุบัติเหตุ กรณีรถไฟ ขบวนเร็วที่ ๑๗๐ (ยะลา - กรุงเทพ อภิวัฒน์) ชนกับรถยนต์ส่วนบุคคล	๔๐					

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๗					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๗		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ	หน่วยรับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (ณ สิ้นไตรมาสที่ ๑)		แผนการเบิกจ่าย	ผลการเบิกจ่าย (สิ้นไตรมาสที่ ๑)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
					ระหว่างสถานีสี - สถานีวิสัย อำเภอสี จังหวัดชุมพร เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๖ ต.ค. ๒๕๖๖ ๓. เสนอ คค. พิจารณามอบหมาย ให้ รฟท. ดำเนินการตามแนวทาง การป้องกันอุบัติเหตุ กรณีอุบัติเหตุ รถไฟขบวน ๒๕๗ (ธนบุรี - น้ำตก) ชนรถกระบะที่จุดตัดทางรถไฟ บริเวณหมู่ที่ ๒ ตำบลสิงห์ อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๒๙ พ.ย. ๒๕๖๖ ๔. เสนอ คค. พิจารณามอบหมาย ให้ รฟท. ดำเนินการตามแนวทาง การป้องกันอุบัติเหตุ กรณีรางนำไฟฟ้า (Conductor rail) รถไฟฟ้ามหานคร สายสีชมพูช่วงถลน เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๒๘ ธ.ค. ๒๕๖๖					
พันธกิจ M๓ กำกับดูแลการขนส่งทางรางให้เป็นไปตามกฎหมาย										
กลยุทธ์ M๓S๑ การกำหนดมาตรฐานและมาตรการกำกับดูแลการขนส่งทางราง จำนวน ๔ โครงการ/กิจกรรม ดังนี้									กยร./กกร.	
๑	โครงการศึกษากำหนดอัตรา ค่าโดยสารชั้นสูง ค่าแรกเข้า และ หลักเกณฑ์ การขึ้นอัตรา ค่าโดยสารขนส่งมวลชนระบบราง	๑. ดำเนินการตามงวด งานที่ ๔ ร่างรายงาน ฉบับสมบูรณ์ (Draft Final Report) และ ร่างรายงานสรุป	๓๓.๓๓	พ.ย. - ธ.ค. ๖๖	● อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑. คณะกรรมการตรวจรับฯ ได้ประชุม เมื่อวันที่ ๑๘ ธ.ค. ๒๕๖๖ โดยสรุปมติการประชุมเห็นชอบร่าง	๓๓.๓๓	๑๒.๓๙๐๔ (วงเงินรวม ๑๖.๐๐๔๕ ล้านบาท)	๒.๔๐๙๔	หมายเหตุ: โครงการผูกพัน ปี ๒๕๖๖ - ๒๕๖๗	กยร./กกร.

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๗					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๗		ปัญหาอุปสรรค/ หมายเหตุ	หน่วย รับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (ณ สิ้นไตรมาสที่ ๑)		แผน การเบิกจ่าย	ผลการเบิกจ่าย (สิ้นไตรมาสที่ ๑)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลา ดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
		สำหรับผู้บริหาร (Executive Summary Report)			รายงานฉบับสมบูรณ์ (Draft Final Report) ภาษาไทย ร่างรายงาน สรุปสำหรับผู้บริหาร (Draft Executive Summary) ภาษาไทย ร่างรายงานสรุปสำหรับผู้บริหาร (Draft Executive Summary) ภาษาอังกฤษ ๒. คณะกรรมการตรวจรับฯ ได้มีหนังสือ ที่ ๐๙๐๓.๒/๙ ลงวันที่ ๕ ม.ค. ๒๕๖๗ เรื่อง รายงานผล การตรวจรับพัสดุในงานจ้าง ที่ปรึกษาโครงการศึกษากำหนด อัตราค่าโดยสารชั้นสูง ค่าแรกเข้า และหลักเกณฑ์การขึ้นอัตรา ค่าโดยสารขนส่งมวลชนระบบราง งวดที่ ๔ เสนอ อชร. (ผ่านหัวหน้า เจ้าหน้าที่) แล้ว					
		๒. ดำเนินการตาม งวดงานที่ ๕ รายงาน ฉบับสมบูรณ์ (Final Report) และ รายงานสรุปสำหรับ ผู้บริหาร (Executive Summary Report)	๓๓๓.๓๓๓	ม.ค. - ก.พ. ๖๗	กำหนดส่งงวดงานภายใน เดือนที่ ๑๑ นับถัดจากวันลงนาม ในสัญญาจ้างฯ (สัญญาลงนามวันที่ ๒๔ ก.พ. ๒๕๖๖) หรือภายในวันที่ ๒๔ ม.ค. ๒๕๖๗	-				

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๗					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๗		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ	หน่วยรับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (ณ สิ้นไตรมาสที่ ๑)		แผนการเบิกจ่าย	ผลการเบิกจ่าย (สิ้นไตรมาสที่ ๑)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
		๓. ดำเนินการตามงวดงานที่ ๖ สื่อบันทึกข้อมูล USB Flashdrive และ Portable Harddisk เพื่อบันทึกรายงานและไฟล์วีดิทัศน์ประชาสัมพันธ์	๓๓.๓๓๓	ก.พ. - มี.ค. ๖๗	กำหนดส่งงวดงานภายในเดือนที่ ๑๒ นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้างฯ (สัญญาลงนามวันที่ ๒๔ ก.พ. ๒๕๖๖) หรือภายในวันที่ ๒๔ ก.พ. ๒๕๖๗	-				
๒	จัดทำหลักเกณฑ์และวิธีการคำนวณอัตราสูงสุดของค่าโดยสารของระบบขนส่งมวลชนทางราง	จัดทำหลักเกณฑ์และวิธีการคำนวณอัตราสูงสุดของค่าโดยสารของระบบขนส่งมวลชนทางรางตามผลการศึกษาโครงการศึกษากำหนดอัตราค่าโดยสารขั้นสูงค่าแรกเข้าและหลักเกณฑ์การขึ้นอัตราค่าโดยสารของระบบขนส่งมวลชนระบบราง	๑๐๐	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	<p>● อยู่ระหว่างดำเนินการ</p> <p>คณะทำงานให้ความเห็นฯ พิจารณาผลการศึกษาโครงการศึกษากำหนดอัตราค่าโดยสารขั้นสูงค่าแรกเข้าและหลักเกณฑ์ การขึ้นอัตราค่าโดยสารขนส่งมวลชนระบบราง ซึ่งจะกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคำนวณอัตราสูงสุดของค่าโดยสารของระบบขนส่งมวลชนทางรางตามผลการศึกษาโครงการศึกษากำหนดอัตราค่าโดยสารขั้นสูงค่าแรกเข้าและหลักเกณฑ์ การขึ้นอัตราค่าโดยสารขนส่งมวลชนระบบราง</p>	๒๐	(ไม่มี)	(ไม่มี)	หมายเหตุ: ดำเนินการภายหลังโครงการศึกษา กำหนดอัตราค่าโดยสารขั้นสูงค่าแรกเข้าและหลักเกณฑ์ การขึ้นอัตราค่าโดยสารขนส่งมวลชนระบบรางแล้วเสร็จ	กจร./กกร.

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๗					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๗		ปัญหาอุปสรรค/ หมายเหตุ	หน่วย รับผิดชอบ	
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (ณ สิ้นไตรมาสที่ ๑)		แผน การเบิกจ่าย	ผลการเบิกจ่าย (สิ้นไตรมาสที่ ๑)			
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลา ดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)					
๓	โครงการศึกษาการกำหนดอัตราขั้นสูงและหลักเกณฑ์การทบทวนอัตราค่าขนส่ง ค่าใช้ประโยชน์จากรางค่าบริการในการประกอบกิจการขนส่งทางราง	๑. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) และกำหนดราคากลางเพื่อพิจารณาจัดทำ TOR ราคากลาง และเกณฑ์การให้คะแนนที่ปรึกษา	๒๕	ม.ค. - ก.พ. ๖๗	X ยังไม่เริ่มดำเนินการ (ยังไม่เริ่มดำเนินการ) ผลการดำเนินงาน ณ ก.พ. ๒๕๖๗ ขร. มีคำสั่งที่ ๒๒/๒๕๖๗ สั่ง ณ วันที่ ๓๑ ม.ค. ๒๕๖๗ แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานจ้างที่ปรึกษาฯ แล้ว	๐	-	๓.๗๕๐๐ (วงเงินรวม ๑๕.๐๐๐๐ ลบ.)	๐	หมายเหตุ : ดำเนินการภายหลังจากได้รับยืนยันการได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๗	กกร.
๒. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจ้างที่ปรึกษาเพื่อคัดเลือกที่ปรึกษาที่เหมาะสมในการดำเนินโครงการ	๒๕	มี.ค. - เม.ย. ๖๗	(ยังไม่เริ่มดำเนินการ)	-							
๓. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างที่ปรึกษา และคณะกรรมการให้ความเห็น	๒๕	พ.ค. - มิ.ย. ๖๗	(ยังไม่เริ่มดำเนินการ)	-							
๔. ดำเนินการตาม งวดงานที่ ๑	๒๕	ส.ค. - ก.ย. ๖๗	(ยังไม่เริ่มดำเนินการ)	-							

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๗					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๗		ปัญหาอุปสรรค/ หมายเหตุ	หน่วย รับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (ณ สิ้นไตรมาสที่ ๑)		แผน การเบิกจ่าย	ผลการเบิกจ่าย (สิ้นไตรมาสที่ ๑)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลา ดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
๔	กำกับติดตามแก้ไขปัญหาอุปสรรค ในการประกอบกิจการขนส่งสินค้า ทางรางให้แก่ผู้ประกอบการ	๑. ลงพื้นที่ที่มีปัญหา/ คาดว่าจะมีปัญหา เกี่ยวกับการประกอบ กิจการขนส่งสินค้า ทางรางให้แก่ ผู้ประกอบการ	๓๕	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	● อยู่ระหว่างดำเนินการ	๗๐	(ไม่มี)	(ไม่มี)	(ไม่มี)	กกร.
		๒. จัดทำรายงานสรุปผล และข้อเสนอแนะถึง คค.	๓๕	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	ได้มีหนังสือ ที่ คค ๐๔๐๓๒/๑๗๒๕ ลงวันที่ ๒๕ ธ.ค. ๒๕๖๖ รายงานผล การลงพื้นที่กำกับติดตามแก้ไขปัญหา อุปสรรคการขนส่งสินค้าทางราง เพื่อ ส่งเสริมการขนส่งสินค้าในท่าเรือ แหลมฉบัง พร้อมข้อเสนอถึง คค.	๓๕				
		๓. ประสานติดตามการ ดำเนินการแก้ไขปัญหา	๓๐	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	(อยู่ระหว่างดำเนินการ)	-				
กลยุทธ์ MnS๒ กำกับติดตาม การปฏิบัติตาม (ร่าง) พระราชบัญญัติการขนส่งทางราง พ.ศ. รวมทั้งกฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๑ โครงการ/กิจกรรม ดังนี้									กคม.	
๑	ให้คำปรึกษา ข้อเสนอแนะ ความเห็นในปัญหาข้อกฎหมายใน การปฏิบัติตาม (ร่าง) พระราชบัญญัติการขนส่ง ทางราง พ.ศ.	ให้คำปรึกษา/ข้อเสนอแนะ/ ความเห็นทางกฎหมาย ในการจัดทำร่างกฎหมาย ลำดับรองเพื่อรองรับ การปฏิบัติตาม (ร่าง)	๑๐๐ (ไตรมาสละ ๒๕)	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	● อยู่ระหว่างดำเนินการ	๒๕	(ไม่มี)	(ไม่มี)	(ไม่มี)	กคม.
					มีการให้ข้อมูล ชี้แจง ตอบข้อซักถาม หรือให้คำปรึกษาในประเด็นข้อ กฎหมาย ๒ เรื่อง	๒๕				

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๗					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๗		ปัญหาอุปสรรค/ หมายเหตุ	หน่วย รับผิดชอบ	
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (ณ สิ้นไตรมาสที่ ๑)		แผน การเบิกจ่าย	ผลการเบิกจ่าย (สิ้นไตรมาสที่ ๑)			
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลา ดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)					
		พ.ร.บ. การขนส่งทางราง พ.ศ. ต่อหน่วยงานภายใน และภายนอก อย่างน้อยปีละ ๔ เรื่อง (ไตรมาสละ ๑ เรื่อง)									
กลยุทธ์ M๓S๓ การกำกับดูแลการประกอบกิจการขนส่งให้เป็นไปตามมาตรฐานและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๓ โครงการ/กิจกรรม ดังนี้									กกร.		
๑	การสำรวจ ตรวจ ประเมิน สภาพกายภาพสถานีและระบบการ เชื่อมต่อ โดยรอบสถานีรถไฟและ รถไฟฟ้า (รถไฟระหว่างเมือง รถไฟทาง คู่ และรถไฟฟ้า ในเขตเมือง)	๑. จัดทำหนังสือ ประสานหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง	๑๐	ธ.ค. ๖๖ - ม.ค. ๖๗	● อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑. เสนอขออนุมัติแผนการตรวจ ประเมินคุณภาพสถานีขนส่งทางราง และจัดทำหนังสือประสาน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ ๒๐ ธ.ค. ๒๕๖๖ ๒. อยู่ระหว่างเสนอขออนุมัติ แผนการตรวจประเมินคุณภาพ สถานีขนส่งทางราง โดยได้ปรับ จำนวนการตรวจประเมินฯ รวมเป็น ๒๑ สถานี ประกอบด้วย สถานี รถไฟ ๑๓ สถานี และสถานี รถไฟฟ้า ๘ สถานี	๑๓	๘	(ไม่มี)	(ไม่มี)	(ไม่มี)	กกร.
		๒. ทบทวนหลักเกณฑ์ การตรวจประเมิน และชี้แจงหลักเกณฑ์ การตรวจประเมินฯ	๑๐	ธ.ค. ๖๖ - ม.ค. ๖๗	ทบทวนหลักเกณฑ์การตรวจประเมินฯ	๕	๕				

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๗					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๗		ปัญหาอุปสรรค/ หมายเหตุ	หน่วย รับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (ณ สิ้นไตรมาสที่ ๑)		แผน การเบิกจ่าย	ผลการเบิกจ่าย (สิ้นไตรมาสที่ ๑)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลา ดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
		กับเจ้าหน้าที่ ชร. ที่เข้าร่วมเป็นผู้ประเมิน								
		๓. ลงพื้นที่ตรวจประเมิน คุณภาพ	๖๐	ก.พ. - ก.ค. ๖๗	-	-				
		๔. จัดทำรายงานผล การตรวจประเมิน คุณภาพสถานีขนส่ง ทางราง	๑๐	ส.ค. ๖๗	-	-				
		๕. จัดทำข้อเสนอ แนวทางการพัฒนา และการปรับปรุง คุณภาพสถานีขนส่ง ทางรางเสนอ คค.	๑๐	ก.ย. ๖๗	-	-				
๒	การจัดทำร่างประกาศหลักเกณฑ์และ ข้อบังคับต่าง ๆ เพื่อรองรับ (ร่าง) พระราชบัญญัติการขนส่งทางราง พ.ศ. เพื่อกำกับการบริการขนส่ง ทางราง เช่น ด้านการคุ้มครอง ผู้ใช้บริการ การจัดสภาพกายภาพ สถานีและภายในขบวนรถ ด้านความปลอดภัยของผู้โดยสารใน การเดินทางด้วยระบบขนส่ง ทางรางในเขตเมืองและ	๑. ศึกษากฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ แนวทางปฏิบัติของ ประเทศต่าง ๆ ในกรณีระบบขนส่ง ทางรางขัดข้อง หรือ ล่าช้า	๒๕	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	● อยู่ระหว่างดำเนินการ ได้ดำเนินการร่วมกับกองกฎหมาย ในการศึกษากฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของประเทศต่างๆ ในกรณี ระบบขนส่งทางรางขัดข้อง หรือ ล่าช้า (คค ๐๙๐๓.๔/๖๖๙ ลงวันที่ ๑๐ พ.ค. ๒๕๖๕)	๗๕ ๒๕	(ไม่มี)	(ไม่มี)	(ไม่มี)	กกร.

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๗					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๗		ปัญหาอุปสรรค/ หมายเหตุ	หน่วย รับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (ณ สิ้นไตรมาสที่ ๑)		แผน การเบิกจ่าย	ผลการเบิกจ่าย (สิ้นไตรมาสที่ ๑)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลา ดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
	ระหว่างเมือง ด้านการประกอบ กิจการขนส่งทางราง และมาตรฐาน เกี่ยวกับอัตราค่าบริการขนส่งทางราง และด้านกำกับการใช้ประโยชน์ราง เป็นต้น	๒. จัดทำกฎหมายลำดับรอง เพื่อคุ้มครองผู้ใช้บริการ และบรรเทา ความเดือดร้อนของ ประชาชนเมื่อเกิด เหตุขัดข้อง	๓๕		เข้าร่วมประชุมคณะทำงาน ร่างกฎหมายลำดับรอง ตามร่าง พ.ร.บ. การขนส่ง ทางราง พ.ศ. และชี้แจงร่วมกับ กองกฎหมาย ในส่วนของ การพิจารณาร่างประกาศ ขร. เรื่อง การคุ้มครองสิทธิของผู้โดยสาร จากเหตุล่าช้าหรือถูกยกเลิก พ.ศ.	๕๐				
๓	รายงานผลการกำกับโครงสร้าง พื้นฐานและใบอนุญาตการประกอบ กิจการขนส่งทางราง ปัญหา อุปสรรค และนำเสนอความเห็นเพื่อปรับปรุง การดำเนินการให้เป็นไปตามมาตรฐาน และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	๑. พิจารณาแบบแปลน ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการขนส่งทางราง/ ลงพื้นที่เพื่อรับทราบปัญหา ที่เกี่ยวข้อง	๕๐ (๒ เรื่อง)	ส.ค. - ต.ค. ๖๖/ พ.ย. ๖๖	✓ ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑. กกร. ได้รับแบบแปลนการก่อสร้าง โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้ เมื่อ ส.ค. ๒๕๖๖ และได้พิจารณา แบบแปลนการก่อสร้าง ๒. กกร. ได้ลงพื้นที่ตรวจวัดความ หนาแน่นผู้โดยสารแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ เมื่อวันที่ ๒๓ พ.ย. ๒๕๖๖	๑๐๐ ๕๐	(ไม่มี)	(ไม่มี)	(ไม่มี)	กกร.
		๒. วิเคราะห์ ปัญหาและ อุปสรรคที่เกิดขึ้น	๓๐ (๒ เรื่อง)	พ.ย. ๖๖/ ธ.ค. ๖๖	๑. กกร. ได้ตรวจสอบแบบแปลน รถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้กับมาตรฐาน และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ๒. กกร. ได้วิเคราะห์ผลการตรวจวัด ความหนาแน่นผู้โดยสารแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ เพื่อจัดทำรายงานผลฯ	๓๐				

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๗					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๗		ปัญหาอุปสรรค/ หมายเหตุ	หน่วย รับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (ณ สิ้นไตรมาสที่ ๑)		แผน การเบิกจ่าย	ผลการเบิกจ่าย (สิ้นไตรมาสที่ ๑)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลา ดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
		๓. รายงานผลการกำกับ โครงสร้างพื้นฐาน ด้านการขนส่งทางราง	๒๐ (๒ เรื่อง)	- พ.ย. ๖๖ - ธ.ค. ๖๖	๑. กกร. ได้มีหนังสือ ที่ คค. ๐๙๐๓.๔/๑๖๐๘ ลงวันที่ ๒๘ พ.ย. ๒๕๖๖ ถึง รฟม. เกี่ยว กับการนำเสนอความเห็นเพื่อ ปรับปรุงแบบการก่อสร้างให้เป็น ไปตามมาตรฐานและกฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง ๒. กกร. ได้มีหนังสือ ที่ คค. ๐๙๐๔.๓/๓๙๑ ลงวันที่ ๒๐ ธ.ค. ๒๕๖๖ รายงานผลการ ลงพื้นที่และข้อเสนอแนะการ ดำเนินการ อชร. เพื่อลงนามถึง คค. เพื่อมอบหมายให้ รฟท. ดำเนินการต่อไป	๒๐				
พันธกิจ M๔ พัฒนาคุณภาพการขนส่งทางรางในการให้บริการสู่ความเป็นเลิศ										
กลยุทธ์ M๔S๑ ส่งเสริมให้ประชาชนใช้ระบบขนส่งสาธารณะทางรางเพิ่มขึ้น จำนวน ๓ โครงการ/กิจกรรม ดังนี้									กมล./กกร./ กยร.	
๑	แผนการอำนวยความสะดวกรองรับ การเดินทางของประชาชนในช่วงเทศกาล	๑. จัดทำแผนการอำนวยความสะดวก ความสะอาดฯ	๓๐	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	● อยู่ระหว่างดำเนินการ จัดทำแนวทางการดำเนินการตาม แผนการอำนวยความสะดวกและ ความปลอดภัยรองรับการเดินทาง ของประชาชน ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๗ (๒๔ พ.ย. - ๒๘ ธ.ค. ๒๕๖๖) พร้อมทั้งจัดส่งให้ สนข. และ คค. เรียบร้อยแล้ว	๘๐ ๓๐	(ไม่มี)	(ไม่มี)	(ไม่มี)	กมล./กกร.

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๗					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๗		ปัญหาอุปสรรค/ หมายเหตุ	หน่วย รับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (ณ สิ้นไตรมาสที่ ๑)		แผน การเบิกจ่าย	ผลการเบิกจ่าย (สิ้นไตรมาสที่ ๑)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลา ดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
		๒. ดำเนินการตามแผน การอำนวยความสะดวกฯ	๓๐	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	รายงานข้อมูลปริมาณผู้โดยสาร ที่ใช้บริการระบบรางและ สถิติอุบัติเหตุรายวัน พร้อมทั้ง ลงพื้นที่เพื่อติดตามการดำเนินการ ตามแผนการอำนวยความสะดวก และความปลอดภัยรองรับ การเดินทางของประชาชน ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๗ (๒๙ ธ.ค. ๒๕๖๖ - ๔ ม.ค. ๒๕๖๗) เรียบร้อยแล้ว	๓๐				
		๓. รายงานผลต่อ สนช.	๔๐	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	รายงานข้อมูลเที่ยวบริการจริงและ จำนวนผู้โดยสารใช้บริการระบบราง และสถิติอุบัติเหตุในช่วงเทศกาล ปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๗ ประจำวันที่ ๒๙ และ ๓๐ ธ.ค. ๒๕๖๖	๒๐				
๒	การผลักดันเรื่อง Green Tax for Rail Transport	-	-	-	✘ ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ (ยังไม่เริ่มดำเนินการ)	๐ -	(ไม่มี)	(ไม่มี)	(ไม่มี)	กยร./กกร.
๓	การปรับปรุงระเบียบกฎหมาย เพื่อให้สามารถเบิกค่าใช้จ่าย ในการเดินทางด้วยรถไฟหรือ รถไฟฟ้า และประสานติดตาม สถานะความคืบหน้าในการ ปรับปรุงระเบียบฯ	-	-	-	✘ ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ (ยังไม่เริ่มดำเนินการ)	๐ -	(ไม่มี)	(ไม่มี)	(ไม่มี)	กยร./กกร.

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๗					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๗		ปัญหาอุปสรรค/ หมายเหตุ	หน่วย รับผิดชอบ	
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (ณ สิ้นไตรมาสที่ ๑)		แผน การเบิกจ่าย	ผลการเบิกจ่าย (สิ้นไตรมาสที่ ๑)			
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลา ดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)					
กลยุทธ์ M๔S๒ ส่งเสริมให้ความรู้การประกอบกิจการขนส่งทางรางแก่ผู้ประกอบการขนส่งทางราง จำนวน ๒ โครงการ/กิจกรรม ดังนี้									กกร.		
๑	โครงการพัฒนาทักษะและสร้างองค์ความรู้แก่บุคลากรผู้ให้บริการระบบขนส่งทางราง เพื่อส่งเสริมการให้บริการสู่ความเป็นเลิศ	๑. โครงการฝึกอบรมหลักสูตรทักษะการให้บริการและอำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสารในระบบขนส่งทางราง เพื่อส่งเสริมการเดินทางที่เท่าเทียม (Inclusive Transport)		ต.ค. ๖๖ - ธ.ค. ๖๗	✘ ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ (ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ)	๐	-	(ไม่มี)	(ไม่มี)	หมายเหตุ: ดำเนินการภายหลัง จากได้รับยืนยัน การได้รับจัดสรร งบประมาณรายจ่าย ประจำปี ๒๕๖๗	กกร.
		๑.๑ จัดหาวิทยากรให้ความรู้เรื่องกฎหมายและนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อคนทุกคน	๑๐								
		๑.๒ เชิญผู้ให้บริการขนส่งทางรางเข้าร่วมการฝึกอบรมให้ความรู้	๕								

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๗					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๗		ปัญหาอุปสรรค/ หมายเหตุ	หน่วย รับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (ณ สิ้นไตรมาสที่ ๑)		แผน การเบิกจ่าย	ผลการเบิกจ่าย (สิ้นไตรมาสที่ ๑)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลา ดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
		๑.๓ ดำเนินการ อบรมความรู้ และฝึกปฏิบัติ ภาคสนาม เกี่ยวกับ ความพิการ ด้านต่าง ๆ ความรู้เกี่ยวกับ ความสูงอายุ และการให้ ความช่วยเหลือ	๒๐							
		๑.๔ ประเมินผลสำเร็จ การฝึกอบรม โดยการลงพื้นที่ ตรวจประเมิน การให้บริการ	๑๕							
		๒. โครงการฝึกอบรม หลักสูตรทักษะ การออกแบบและ ตรวจประเมินสภาพ กายภาพในสถานี ขนส่งทางรางและจุด เชื่อมต่อ เพื่อส่งเสริม								

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๗					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๗		ปัญหาอุปสรรค/ หมายเหตุ	หน่วย รับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (ณ สิ้นไตรมาสที่ ๑)		แผน การเบิกจ่าย	ผลการเบิกจ่าย (สิ้นไตรมาสที่ ๑)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลา ดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
		การเดินทางที่ ปราศจากอุปสรรค								
		๒.๑ จัดหาวิทยากร ให้ความรู้เรื่อง กฎหมายและ นโยบาย ที่เกี่ยวข้องกับ การจัดตั้ง อำนาจ ความสะอาด เพื่อคนทุกคน	๑๐							
		๒.๒ เชิญผู้ให้บริการ ขนส่งทางราง เข้าร่วม การฝึกอบรม ให้ความรู้	๕							
		๒.๓ ดำเนินการ อบรมความรู้ และฝึกปฏิบัติ ภาคสนาม เกี่ยวกับหลักการ ออกแบบ เพื่อคนทั้งมวล การจัดตั้ง	๒๐							

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๗					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๗		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ	หน่วยรับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (ณ สิ้นไตรมาสที่ ๑)		แผนการเบิกจ่าย	ผลการเบิกจ่าย (สิ้นไตรมาสที่ ๑)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
		อำนาจ ความสะดวก เทคนิค การประเมิน สภาพกายภาพ								
		๒.๔ ประเมิน ผลสำเร็จ การฝึกอบรม โดยการลง พื้นที่ตรวจผล การปฏิบัติ	๑๕							
๒	ส่งเสริมให้ความรู้/ให้ข้อมูล/ ประชาสัมพันธ์ต่อผู้ประกอบการ ขนส่งทางราง (มาตรการ/แนวทางการส่งเสริมการประกอบกิจการ/ ข้อมูลเส้นทางนำร่องในการให้ เอกชนร่วมให้บริการระบบราง)	ด้านอัตราค่าบริการ : ส่งเสริมให้ข้อมูลต่อ ผู้ประกอบการขนส่ง ทางราง	๑๐๐	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	✓ ดำเนินการแล้วเสร็จ ขร. ได้จัดการสัมมนารับฟัง ความคิดเห็นโครงการศึกษากำหนด อัตราค่าโดยสารชั้นสูง ค่าแรกเข้า และหลักเกณฑ์การขึ้นอัตราค่าโดยสาร ระบบขนส่งมวลชนระบบราง เมื่อวันที่ ๑๗ ม.ค. ๒๕๖๗ ซึ่งได้ให้ข้อมูล ด้านมาตรฐานการกำหนดอัตรา ค่าโดยสารชั้นสูงในระบบขนส่ง มวลชนทางรางต่อผู้ประกอบการ ขนส่งทางราง	๑๐๐ ๑๐๐	(ไม่มี)	(ไม่มี)	(ไม่มี)	กกร.

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๗					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๗		ปัญหาอุปสรรค/ หมายเหตุ	หน่วย รับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (ณ สิ้นไตรมาสที่ ๑)		แผน การเบิกจ่าย	ผลการเบิกจ่าย (สิ้นไตรมาสที่ ๑)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลา ดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
กลยุทธ์ M๔S๓ การจัดการเรื่องร้องเรียน จำนวน ๑ โครงการ/กิจกรรม ดังนี้										
๑	การจัดการเรื่องร้องเรียน (เป้าหมายร้อยละการจัดการ เรื่องร้องเรียน ร้อยละ ๘๐)	ดำเนินการจัดการ เรื่องร้องเรียน	๑๐๐	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	● อยู่ระหว่างดำเนินการ ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๒ เรื่อง จาก ๓ เรื่อง คือ ๑. การใช้บริการอาคารจอดรถ สถานีแยก คปอ. ๒. การเรียกเก็บค่าบริการที่จอดรถ อาคารจอดรถสถานีคูคต	๘๓.๓๓ ๘๓.๓๓	(ไม่มี)	(ไม่มี)	(ไม่มี)	กกร./กมป. /กยร.
กลยุทธ์ M๔S๔ กำหนดมาตรการส่งเสริมการประกอบกิจการขนส่งทางรางและติดตามแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการขนส่งทางราง จำนวน ๔ โครงการ/กิจกรรม ดังนี้										
๑	การสำรวจความพึงพอใจผู้ใช้บริการ ระบบขนส่งทางราง เพื่อเสนอแนะ แนวทางการพัฒนาคุณภาพ การให้บริการ	๑. ส่งมอบรายงาน การกำหนดกลุ่ม ตัวอย่างเครื่องมือ ในการเก็บรวบรวม ข้อมูล การใช้ทฤษฎี และแผนการดำเนินงาน การสำรวจฯ	๓๐	พ.ค. ๖๗	✘ ยังไม่เริ่มดำเนินการ (ยังไม่เริ่มดำเนินการ)	๐ -	๒.๔๕๐๐ (วงเงินรวม ๒.๔๕๐๐ ลบ.)	๐	หมายเหตุ: ดำเนินการภายหลัง จากได้รับยืนยันการ ได้รับจัดสรร งบประมาณรายจ่าย ประจำปี ๒๕๖๗	กกร.
		๒. ส่งมอบรายงานผล การสำรวจ ความพึงพอใจของ ผู้ใช้บริการระบบ ขนส่งทางราง ฉบับสมบูรณ์	๖๐	ก.ย. ๖๗						

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๗					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๗		ปัญหาอุปสรรค/ หมายเหตุ	หน่วย รับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (ณ สิ้นไตรมาสที่ ๑)		แผน การเบิกจ่าย	ผลการเบิกจ่าย (สิ้นไตรมาสที่ ๑)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลา ดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
		๓. ส่งมอบคู่มือการใช้งานระบบสำรวจออนไลน์	๑๐	ก.ย. ๖๗						
๒	จัดทำข้อเสนอแนะ/แนวทางในการพัฒนาหรือปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อส่งเสริมการเชื่อมต่อการเดินทางระหว่าง	๑. ลงพื้นที่/ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดส่งข้อมูล/แบบแปลนก่อสร้างสถานีรถไฟฟ้าย่านที่อยู่ตำแหน่งเดียวกัน/ประชุมฯ	๒๐ (๒ เรื่อง)	ต.ค. ๖๖ - ม.ค. ๖๗	● อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑. กกร. ได้เข้าร่วมการประชุมหารือแนวทางการดำเนินการจัดให้มีรถโดยสารเพื่อเชื่อมต่อรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน ๒. กกร. ได้มีหนังสือ ที่ คค ๐๙๐๓.๔/๑๘๐๓ ลงวันที่ ๒๘ ธ.ค. ๒๕๖๖ ถึง รฟม. เพื่อประสานลงพื้นที่ตรวจสอบพื้นที่ก่อสร้างและจุดเชื่อมต่อของรถไฟฟ้าสายสีม่วงได้	๕๕ ๑๕	(ไม่มี)	(ไม่มี)	(ไม่มี)	กกร.
		๒. วิเคราะห์ แนวทางการเชื่อมต่อการเดินทางระหว่างสถานีรถไฟฟ้าย่านที่อยู่ตำแหน่งเดียวกัน	๕๐ (๒ เรื่อง)	ม.ค. - ก.พ. ๖๗	๑. วิเคราะห์รูปแบบแนวทางการ/เส้นทางการเชื่อมต่อฯ ๒. วิเคราะห์รูปแบบการเชื่อมต่อของรถไฟฟ้าสายสีม่วงได้ กับสถานีรถไฟวงเวียนใหญ่ของ รฟท. และสถานีวงเวียนใหญ่ของรถไฟฟ้าสายสีลม	๒๕				

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๗					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๗		ปัญหาอุปสรรค/ หมายเหตุ	หน่วย รับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (ณ สิ้นไตรมาสที่ ๑)		แผน การเบิกจ่าย	ผลการเบิกจ่าย (สิ้นไตรมาสที่ ๑)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลา ดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
		๓. นำเสนอรายละเอียด การเชื่อมต่อ การเดินทางในระบบ รถไฟฟ้า พร้อม ข้อเสนอแนะปรับปรุง โครงสร้างพื้นฐาน เพื่อการเชื่อมต่อ การเดินทาง ระหว่าง สถานีรถไฟฟ้า ที่อยู่ตำแหน่งเดียวกัน	๓๐ (๒ เรื่อง)	ก.พ. ๖๗	๑. จัดทำรายงานการเชื่อมต่อ เพื่อเสนอแนะปรับปรุงโครงสร้าง พื้นฐานฯ / การจัดทำมีรถโดยสาร เพื่อเชื่อมต่อรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน	๑๕				
๓	รวบรวมสถิติเหตุขัดข้องในระบบ รถไฟฟ้าเพื่อกำหนดแนวทาง ป้องกัน หรือบรรเทาเหตุขัดข้อง และอุบัติเหตুর่วมกับผู้ประกอบ กิจการขนส่งทางราง	๑. รวบรวมเหตุฉุกเฉิน จาก Line : ศปภ. คค. ระบบราง	๒๔ (๑๒ เดือน)	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	● อยู่ระหว่างดำเนินการ	๖๔	(ไม่มี)	(ไม่มี)	(ไม่มี)	กกร.
		๒. จัดทำสถิติเหตุฉุกเฉิน รายเดือน	๒๔ (๑๒ เดือน)	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	รวบรวมเหตุฉุกเฉินจาก Line : ศปภ. คค. ระบบราง	๖				
		๓. คัดเลือกประเด็น ปัญหาที่เกิดขึ้นและ เกิดผลกระทบต่อ การเดินทางและระบบ ขนส่งทางราง เพื่อ หารือกับหน่วยงาน ให้บริการ	๕๒	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	จัดทำสถิติเหตุฉุกเฉินรายเดือน	๖				
					คัดเลือกประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้น และเกิดผลกระทบต่อการเดินทาง และระบบขนส่งทางราง เพื่อ หารือและเสนอแนะวิธีการแก้ไข ปัญหาของแอร์พอร์ต เรล ลิงก์	๕๒				

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๗				แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๗		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ	หน่วยรับผิดชอบ	
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (ณ สิ้นไตรมาสที่ ๑)		แผนการเบิกจ่าย			ผลการเบิกจ่าย (สิ้นไตรมาสที่ ๑)
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
๔	จัดทำข้อเสนอมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ/ มาตรการส่งเสริมการประกอบกิจการขนส่งทางราง	<p>๑. ประชุม คณะอนุกรรมการเตรียมการเปิดให้บริการและการกำกับการบริหารโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลืองและสายสีชมพู ด้านราคาค่าโดยสารและบัตรโดยสาร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๒. ลงพื้นที่สังเกตการณ์การเดินทางรถไฟฟ้าโดยใช้บัตร EMV Contactless</p> <p>๓. รายงานผลต่อ คค.</p>	๒๕	๒๕	๒๕	๒๕	(ไม่มี)	(ไม่มี)	หมายเหตุ : ดำเนินการในรถไฟฟ้าสายสีเหลือง สถานีลาดพร้าว ในช่วงเวลาเร่งด่วน	กกร.
		<p>๑. ประชุม คณะอนุกรรมการเตรียมการเปิดให้บริการและการกำกับการบริหารโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลืองและสายสีชมพู ด้านราคาค่าโดยสารและบัตรโดยสาร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๒. ลงพื้นที่สังเกตการณ์การเดินทางรถไฟฟ้าโดยใช้บัตร EMV Contactless</p> <p>๓. รายงานผลต่อ คค.</p>	๒๕	๒๕	๒๕	๒๕	(ไม่มี)	(ไม่มี)	หมายเหตุ : ดำเนินการในรถไฟฟ้าสายสีเหลือง สถานีลาดพร้าว ในช่วงเวลาเร่งด่วน	กกร.

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๗					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๗		ปัญหาอุปสรรค/ หมายเหตุ	หน่วย รับผิดชอบ	
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (ณ สิ้นไตรมาสที่ ๑)		แผน การเบิกจ่าย	ผลการเบิกจ่าย (สิ้นไตรมาสที่ ๑)			
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลา ดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)					
		๔. ลงพื้นที่กำกับ ติดตาม และตรวจสอบ การดำเนินงาน และ รายงานผล/ ข้อเสนอแนะ ต่อ คค.	๒๕		-	-					
กลยุทธ์ M&S๕ กำหนดมาตรการคุ้มครองผู้ใช้บริการ จำนวน ๑ โครงการ/กิจกรรม ดังนี้										กกร.	
๑	ทบทวนมาตรฐานการจัดการ เรื่องร้องเรียนจากผู้ใช้บริการ ระบบขนส่งมวลชนทางราง	๑. เตรียมการประชุม คณะทำงานจัดการ เรื่องร้องเรียนของ ขร. เพื่อพิจารณาร่าง กระบวนการจัดการ เรื่องร้องเรียนของ ขร.	๓๐	ต.ค. ๖๖ - ม.ค. ๖๗	● อยู่ระหว่างดำเนินการ ศึกษาทบทวนกระบวนการจัดการ เรื่องร้องเรียนของหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อนำมาวิเคราะห์ปรับปรุง กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน ของ ขร. ก่อนเสนอคณะทำงาน จัดการเรื่องร้องเรียนของ ขร. พิจารณาต่อไป	๓๐		(ไม่มี)	(ไม่มี)	(ไม่มี)	กกร.
		๒. ประชุมคณะทำงาน จัดการเรื่องร้องเรียน ของ ขร. เพื่อพิจารณาร่าง กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน ของ ขร.	๕๐	ก.พ. - ก.ค. ๖๗	-	-					
		๓. เสนอ อชร. พิจารณา	๑๐	ส.ค. ๖๗	-	-					
		๔. อชร. เห็นชอบ	๑๐	ก.ย. ๖๗	-	-					

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๗					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๗		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ	หน่วยรับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (ณ สิ้นไตรมาสที่ ๑)		แผนการเบิกจ่าย	ผลการเบิกจ่าย (สิ้นไตรมาสที่ ๑)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
พันธกิจ M๕ ปฏิบัติงานด้วยหลักธรรมาภิบาล ตอบสนองผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย และพัฒนาองค์กร องค์กรความรู้ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี นวัตกรรมและการบริหารจัดการ										
กลยุทธ์ M๕S๑ ส่งเสริมพัฒนาระบบราชการ เพื่อมุ่งสู่องค์กรสมรรถนะสูง จำนวน ๕ โครงการ/กิจกรรม ดังนี้									กพบ./สสร.	
๑	ส่งเสริมการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการและแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐภายในองค์กร ๑) การส่งเสริมการพัฒนาองค์กรตามเกณฑ์การประเมิน PMQA โดยเป้าหมายคะแนนการประเมิน PMQA ปี ๒๕๖๗ มากกว่า ๔๑๖.๘๐ คะแนน (เป้าหมายขั้นสูง ปี ๒๕๖๕) ๒) การส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร	๑. การส่งเสริมการพัฒนาองค์กรตามเกณฑ์การประเมิน PMQA โดยเป้าหมายคะแนนการประเมิน PMQA ปี ๒๕๖๗ ๑.๑ การอบรมเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการประเมิน PMQA ๑.๒ ประสานผู้เกี่ยวข้องจัดทำข้อมูลการประเมินสถานะของหน่วยงานฯ ๑.๓ ประชุมคณะทำงาน PMQA ๑.๔ กรอกข้อมูลลงในระบบการประเมินสถานะหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ ๔.๐	๕๐ (แบ่งค่าน้ำหนักแต่ละหัวข้อย่อยละ ๑๒.๕)	เม.ย. - ก.ค. ๖๗	X ยังไม่เริ่มดำเนินการ (ยังไม่เริ่มดำเนินการ) ผลการดำเนินงาน ณ ก.พ. ๒๕๖๗ ชร. ได้เข้าร่วมประชุมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง “ถอดรหัสความสำเร็จ การขับเคลื่อนสู่องค์กร ๔.๐” เมื่อวันที่ ๑๐ ม.ค. ๒๕๖๗ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์	๐ -	(ไม่มี)	(ไม่มี)	(ไม่มี)	กพบ.

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๗					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๗		ปัญหาอุปสรรค/ หมายเหตุ	หน่วย รับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (ณ สิ้นไตรมาสที่ ๑)		แผน การเบิกจ่าย	ผลการเบิกจ่าย (สิ้นไตรมาสที่ ๑)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลา ดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
		๒. เข้าร่วมกิจกรรม การส่งเสริม การพัฒนาศักยภาพ ของบุคลากร จัดโดย สำนักงาน ก.พ.ร. ดำเนินการ	๕๐	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	-	-			หมายเหตุ : ไตรมาสที่ ๑ สำนักงาน กพร. ไม่มีหลักสูตร ฝึกอบรม ในช่วงดังกล่าว	
๒	ติดตามและประเมินผล เพื่อจัดทำ รายงานผลการดำเนินงานด้าน การพัฒนาระบบราชการขององค์กร และรายงานผลการดำเนินงานตาม มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพใน การปฏิบัติราชการ	ติดตามและประเมินผลการ ดำเนินงานตามตัวชี้วัดการ ประเมินส่วนราชการตาม มาตรการปรับปรุง ประสิทธิภาพในการปฏิบัติ ราชการ ปี ๒๕๖๗ ดังนี้ ๑. รอบ ๓ เดือน (ต.ค. - ธ.ค. ๒๕๖๖) ๒. รอบ ๖ เดือน (ม.ค. - มิ.ค. ๒๕๖๗) ๓. รอบ ๙ เดือน (เม.ย. - มิ.ย. ๒๕๖๗) ๔. รอบ ๑๒ เดือน (ก.ค. - ก.ย. ๒๕๖๗)	๑๐๐ (ไตรมาสละ ๒๕)	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	● อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑. รายงานผลการติดตาม การดำเนินการตามตัวชี้วัด ตามมาตรการปรับปรุง ประสิทธิภาพในการปฏิบัติ ราชการของ คค.และ ส่วนราชการในสังกัด ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบ ๓ เดือน (ไตรมาส ๑)	๒๕ ๒๕	(ไม่มี)	(ไม่มี)	(ไม่มี)	กพบ.

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๗				แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๗		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ	หน่วยรับผิดชอบ	
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (ณ สิ้นไตรมาสที่ ๑)		แผนการเบิกจ่าย			ผลการเบิกจ่าย (สิ้นไตรมาสที่ ๑)
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
๓	โครงการฝึกอบรมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการ	๑. จัดโครงการฝึกอบรมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการ (ดำเนินช่วงไตรมาสที่ ๒)	๑๐๐	ม.ค. - มี.ค. ๖๗	X ยังไม่เริ่มดำเนินการ (ยังไม่เริ่มดำเนินการ)	๐	(ไม่มี)	(ไม่มี)	(ไม่มี)	กพบ.
๔	ส่งเสริมการประกวดรางวัลเลิศรัฐ โดยดำเนินการเข้าร่วมการประกวดรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี ๒๕๖๗	๑. ศึกษาเกณฑ์รางวัลเลิศรัฐ ประจำปี ๒๕๖๗	๓๐	พ.ย. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	● อยู่ระหว่างดำเนินการ เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการสมัคร และหลักเกณฑ์การพิจารณารางวัลเลิศรัฐ ประจำปี ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๔ ธ.ค. ๒๕๖๖ ผ่าน ZOOM Meeting และ YouTube Live “สำนักงาน ก.พ.ร.”	๓๐	(ไม่มี)	(ไม่มี)	(ไม่มี)	กพบ.
		๒. สมัครเข้าร่วมการประกวดรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี ๒๕๖๗ (ดำเนินการระหว่าง ธ.ค. ๒๕๖๖ - ก.พ. ๒๕๖๗)	๗๐		-	-				

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๗				แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๗		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ	หน่วยรับผิดชอบ	
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (ณ สิ้นไตรมาสที่ ๑)		แผนการเบิกจ่าย			ผลการเบิกจ่าย (สิ้นไตรมาสที่ ๑)
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
๕	เข้าร่วมโครงการ “รางวัลองค์กรที่มี ความเป็นเลิศในการบริหารจัดการ ด้านการเงินการคลัง ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖” ในมิติ ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง มิติ ด้านการเบิกจ่าย มิติ ด้านการบัญชีภาครัฐ และมิติด้าน ปลอดภัยทางทะเล	๑. สสร.สท. ส่งข้อมูล ประกอบการ พิจารณา ด้านปลอดภัยทางทะเล ภายใน ต.ค. ๒๕๖๖	๑๐๐	ต.ค. ๖๖ - ธ.ค. ๖๖	✓ ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑๐๐	(ไม่มี)	(ไม่มี)	หมายเหตุ : มิติด้านการจัดซื้อ จัดจ้าง และมิติด้าน การเบิกจ่าย กรมบัญชีกลาง จะดึงข้อมูลเพื่อ ประกอบการพิจารณา จากระบบ GFMS อัตโนมัติโดย หน่วยงานมีต้องส่ง ข้อมูลดังกล่าว	สสร.
		๒. สสร.สค. ส่งข้อมูล ประกอบการพิจารณา มิติด้านการบัญชี ภาครัฐ ภายใน ธ.ค. ๒๕๖๖			๑. ขร. ส่งข้อมูลมิติด้านปลอดภัยทางทะเล ประกอบการพิจารณา ดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๑๖ ต.ค. ๒๕๖๖	๑๐๐				
					๒. ขร. ส่งข้อมูลมิติด้านการบัญชี ภาครัฐ ประกอบการพิจารณา ดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๒๘ ธ.ค. ๒๕๖๖					
กลยุทธ์ M๕S๒ ส่งเสริม และพัฒนาองค์กรให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้นวัตกรรมทางเทคโนโลยี จำนวน ๙ โครงการ/กิจกรรม ดังนี้									กยร.	
๑	โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วง พร้อมการติดตั้ง ของ ขร.	๑. ขออนุมัติดำเนิน โครงการฯ และ แต่งตั้งคณะกรรมการ	๑๐	ต.ค. ๖๖ - ก.ค. ๖๗	✗ ยังไม่เริ่มดำเนินการ (ยังไม่เริ่มดำเนินการ) ผลการดำเนินงาน ณ ก.พ. ๒๕๖๗ ขร. มีคำสั่งที่ ๒๕/๒๕๖๗ สั่ง ณ วันที่ ๑ ก.พ. ๒๕๖๗ แต่งตั้ง คณะกรรมการจัดทำร่างรายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะฯ	๐	๐.๓๗๖๑ (วงเงินรวม ๐.๓๗๖๑ ลบ.)	๐	หมายเหตุ: ยังไม่มีการเบิกจ่าย	กยร.
		๒. จัดทำร่าง TOR/ ขอบเขตของงาน/ รายงานผลการ ประชุม	๒๐	พ.ย. ๖๖ - ก.ค. ๖๗	-	-				

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๗					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๗		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ	หน่วยรับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (ณ สิ้นไตรมาสที่ ๑)		แผนการเบิกจ่าย	ผลการเบิกจ่าย (สิ้นไตรมาสที่ ๑)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
		๓. ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง/ประกาศเผยแพร่	๒๐	ม.ค. - ก.ค. ๖๗	-	-				
		๔. ลงนามในสัญญา	๒๐	ก.พ. - ก.ค. ๖๗	-	-				
		๕. ประชุมคณะกรรมการและตรวจรับพัสดุ	๓๐	มี.ค. - ก.ค. ๖๗	-	-				
๒	โครงการจ้างเหมาเดินสายสัญญาณระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของ ขร.	-	-	-	-	-	-	-	หมายเหตุ: ยกเลิก/ไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณ	กยร.
๓	โครงการบำรุงรักษาระบบบริหารสำนักงานอัตโนมัติ (e-Office) ของ ขร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	๑. ขออนุมัติโครงการฯ และแต่งตั้งคณะกรรมการ	๑๐	ต.ค. ๖๖ - มี.ค. ๖๗	✗ ยังไม่เริ่มดำเนินการ (ยังไม่เริ่มดำเนินการ) ผลการดำเนินงาน ณ ก.พ. ๒๕๖๗ ขร. มีคำสั่งที่ ๑๗/๒๕๖๗ สั่ง ณ วันที่ ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๗ แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานและกำหนดราคากลางฯ แล้ว	๐	๐.๘๑๔๙ (วงเงินรวม ๐.๘๑๔๙ ลบ.)	๐	หมายเหตุ: ยังไม่มีการเบิกจ่าย	กยร.
		๒. ประชุมกรรมการร่าง TOR และดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง/ประกาศเผยแพร่	๒๐	ต.ค. ๖๖ - มี.ค. ๖๗	-	-				

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๗					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๗		ปัญหาอุปสรรค/ หมายเหตุ	หน่วย รับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (ณ สิ้นไตรมาสที่ ๑)		แผน การเบิกจ่าย	ผลการเบิกจ่าย (สิ้นไตรมาสที่ ๑)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลา ดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
		๓. ประชุมคณะกรรมการ พิจารณาผล/รายงาน ผู้ชนะการประกวดราคา และลงนามในสัญญา	๒๐	ต.ค. ๖๖ - มี.ค. ๖๗	-	-				
		๔. บำรุงรักษางวดที่ ๑	๒๕	ต.ค. ๖๖ - มี.ค. ๖๗	-	-				
		๕. บำรุงรักษางวดที่ ๒	๒๕	เม.ย. - ก.ย. ๖๗	-	-				
๔	โครงการจ้างที่ปรึกษาพัฒนา แนวทางการกำกับดูแลผู้ให้บริการขนส่ง ทางรางและจัดทำมาตรการความมั่นคง ปลอดภัยไซเบอร์ของ ขร. ตาม พระราชบัญญัติการรักษาความ มั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. ๒๕๖๒	-	-	-	-	-	-	-	หมายเหตุ: ยกเลิก/ไม่ได้รับ จัดสรร งบประมาณ	กยร.
๕	โครงการบำรุงรักษาความมั่นคง ปลอดภัยเว็บไซต์ ขร. ประจำปี งบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๗	๑. ขออนุมัติดำเนินการ และแต่งตั้ง คณะกรรมการ	๑๐	ต.ค. - ธ.ค. ๖๖	● อยู่ระหว่างดำเนินการ	๓๐	๐.๐๔๐๗ (วงเงินรวม ๐.๐๔๐๗ ลบ.)	๐	หมายเหตุ: รอรับการจัดสรร งบประมาณรายจ่าย ประจำปี ๒๕๖๗	กยร.
		๒. จัดทำร่าง TOR และ ประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์	๑๐	ต.ค. - ธ.ค. ๖๖	ดำเนินการขออนุมัติดำเนินการและ แต่งตั้งคณะกรรมการเรียบร้อยแล้ว	๑๐				
		๓. ประกาศผู้ชนะ และ ลงนามในสัญญา	๑๐	ต.ค. - ธ.ค. ๖๖	จัดทำร่าง TOR และประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์เรียบร้อยแล้ว	๑๐				
					ประกาศผู้ชนะและลงนาม ในสัญญาแล้ว ตามใบสั่งจ้าง เลขที่	๑๐				

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๗					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๗		ปัญหาอุปสรรค/ หมายเหตุ	หน่วย รับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (ณ สิ้นไตรมาสที่ ๑)		แผน การเบิกจ่าย	ผลการเบิกจ่าย (สิ้นไตรมาสที่ ๑)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลา ดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
					บจ. ๑/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒ ต.ค. ๒๕๖๖ บริษัท กันได้อ จำกัด ระยะดำเนินการ : ๒ ต.ค. ๒๕๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗					
		๔. ดำเนินโครงการ และ ตรวจรับงาน								
		๔.๑ บำรุงรักษารางวดที่ ๑	๓๕	ต.ค. - มี.ค. ๖๗	อยู่ระหว่างบำรุงรักษารางวดที่ ๑	-				
		๔.๒ บำรุงรักษารางวดที่ ๒	๓๕	เม.ย. - ก.ย. ๖๗	เริ่มวงงานบำรุงรักษารางวดที่ ๒ ภายใน เม.ย. ๒๕๖๗	-				
๖	โครงการบำรุงรักษาระบบ ความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการ ศูนย์ข้อมูลกลาง (Data Center) ของ ขร.	๑. ขออนุมัติโครงการฯ และแต่งตั้ง คณะกรรมการ	๑๐	ต.ค. - ธ.ค. ๖๖	● อยู่ระหว่างดำเนินการ ดำเนินการขออนุมัติดำเนินการและ แต่งตั้งคณะกรรมการเรียบร้อยแล้ว	๓๐	๐.๐๖๖๒ (วงเงินรวม ๐.๐๖๖๒ ลบ.)	๐	หมายเหตุ: รอรับการจัดสรร งบประมาณรายจ่าย ประจำปี ๒๕๖๗	กยร.
		๒. ประชุมกรรมการร่าง TOR และดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้าง/ ประกาศเผยแพร่	๑๐	ต.ค. - ธ.ค. ๖๖	จัดทำร่าง TOR ประชุมกรรมการ และดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เรียบร้อยแล้ว	๑๐				
		๓. ประชุมคณะกรรมการ พิจารณาผล/ รายงาน ผู้ชนะการประกวดราคา และลงนามในสัญญา	๑๐	ต.ค. - ธ.ค. ๖๖	ประชุมคณะกรรมการพิจารณาผล รายงานผู้ชนะการประกวดราคา และลงนามในสัญญาแล้ว ตามใบสั่ง จ้าง เลขที่ บจ. ๒/๒๕๖๖ ลงวันที่	๑๐				

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๗					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๗		ปัญหาอุปสรรค/ หมายเหตุ	หน่วย รับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (ณ สิ้นไตรมาสที่ ๑)		แผน การเบิกจ่าย	ผลการเบิกจ่าย (สิ้นไตรมาสที่ ๑)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลา ดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
					๒ ต.ค. ๒๕๖๖ จ้างบริษัท ไชท์ เพรพาวเรชั่น แมนเนจเม้นท์ จำกัด ระยะดำเนินการ : ๒ ต.ค. ๒๕๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗					
		๕. ดำเนินโครงการและ ตรวจรับงาน								
		๕.๑ บำรุงรักษางวดที่ ๑	๒๐	ต.ค. ๖๖ - ม.ค. ๖๗	อยู่ระหว่างดำเนินงานบำรุงรักษา งวดที่ ๑	-				
		๕.๒ บำรุงรักษางวดที่ ๒	๒๐	ก.พ. - พ.ค. ๖๗	เริ่มงวดงานบำรุงรักษางวดที่ ๒ ภายใน ก.พ. ๒๕๖๗	-				
		๕.๓ บำรุงรักษางวดที่ ๓	๓๐	มิ.ย. - ก.ย. ๖๗	เริ่มงวดงานบำรุงรักษางวดที่ ๓ ภายใน มิ.ย. ๒๕๖๗	-				
๗	โครงการบำรุงรักษาอุปกรณ์เครือข่าย และเครื่องแม่ข่ายของ ขร. ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	๑. ขออนุมัติดำเนิน โครงการฯ และ แต่งตั้งคณะกรรมการ	๑๐	ต.ค. ๖๖ - ธ.ค. ๖๖	● อยู่ระหว่างดำเนินการ ขออนุมัติดำเนินโครงการฯ และแต่งตั้งคณะกรรมการแล้ว	๖๐ ๑๐	๐.๖๘๓๘ (วงเงินรวม ๐.๖๘๓๘ ลบ.)	๐	หมายเหตุ: รอรับการจัดสรร งบประมาณรายจ่าย ประจำปี ๒๕๖๗	กยร.
		๒. ประชุมคณะกรรมการ ร่าง TOR/ จัดทำ ขอบเขตของงาน/ รายงานผลการ ประชุม	๑๐	ต.ค.๖๖ - ธ.ค. ๖๖	ประชุมคณะกรรมการร่าง TORและ รายงานผลการประชุมแล้วเมื่อวันที่ ๒๗ ต.ค. ๒๕๖๖	๑๐				

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๗					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๗		ปัญหาอุปสรรค/ หมายเหตุ	หน่วย รับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (ณ สิ้นไตรมาสที่ ๑)		แผน การเบิกจ่าย	ผลการเบิกจ่าย (สิ้นไตรมาสที่ ๑)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลา ดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
		๓. ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง/ ประกาศเผยแพร่	๑๐	ต.ค. ๖๖ - ธ.ค. ๖๖	ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว โดย สสร.สส. ประกวตราคา ด้วย e-bidding เมื่อวันที่ ๒๗ พ.ย. ๒๕๖๖	๑๐				
		๔. ประชุมคณะกรรมการ พิจารณาผล/รายงาน ผลการประชุม/ รายงานผู้ชนะ การประกวดราคา	๑๐	ต.ค. ๖๖ - ธ.ค. ๖๖	ประชุมคณะกรรมการพิจารณา ผลแล้ว เมื่อวันที่ ๒๘ พ.ย. ๒๕๖๖ และ รายงานผลการประชุมเรียบร้อยแล้ว เมื่อ วันที่ ๖ ธ.ค. ๒๕๖๖	๑๐				
		๕. ลงนามในสัญญา	๑๐	ต.ค. ๖๖ - ธ.ค. ๖๖	ลงนามในสัญญาแล้ว ตามใบสั่งจ้าง เลขที่ บจ. ๔/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๑ ธ.ค. ๒๕๖๖ จ้างบริษัท เอ็นพีร่า จำกัด ระยะดำเนินการ : (๙ เดือน) ๓ งวดงาน (ธ.ค. ๒๕๖๖ - ส.ค. ๒๕๖๗)	๑๐				
		๖. ประชุมคณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุ								
		๖.๑ ดำเนินงานงวดที่ ๑	๒๐	ธ.ค. ๖๖ - ก.พ. ๖๗	อยู่ระหว่างดำเนินงานงวดที่ ๑	๑๐				
		๖.๒ ดำเนินงานงวดที่ ๒	๑๕	มี.ค. - พ.ค. ๖๗	เริ่มดำเนินงานบำรุงรักษาภายใน มี.ค. ๒๕๖๗	-				
		๖.๓ ดำเนินงานงวดที่ ๓	๑๕	มี.ย. - ส.ค. ๖๗	เริ่มดำเนินงานบำรุงรักษาภายใน มี.ย. ๒๕๖๗	-				

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๗					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๗		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ	หน่วยรับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (ณ สิ้นไตรมาสที่ ๑)		แผนการเบิกจ่าย	ผลการเบิกจ่าย (สิ้นไตรมาสที่ ๑)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
๘	โครงการบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ (ระบบแอปพลิเคชัน DRT Crossing Application)	๑. จัดทำขอบเขตงาน	๕	ต.ค. ๖๖ - ก.พ. ๖๗	● อยู่ระหว่างดำเนินการ	๕	๑.๔๙๘๐ (วงเงินรวม ๑.๔๙๘๐ ลบ.)	๐	หมายเหตุ: ดำเนินการภายหลัง จากได้รับยืนยันการ ได้รับจัดสรร งบประมาณรายจ่าย ประจำปี ๒๕๖๗	กยร.
					อยู่ระหว่างจัดทำขอบเขตงาน	๒.๕				
		๒. แบบรูปรายการ/TOR /กำหนดราคากลาง	๕	พ.ย. ๖๖ - มี.ค. ๖๗	อยู่ระหว่างกำหนดแบบรูปรายการ/TOR/กำหนดราคากลาง	๒.๕				
		๓. ประกาศประกวด/ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง	๑๐	ม.ค. - เม.ย. ๖๗	-	-				
		๔. เปิดซอง/e-Action, e-market, e-bidding	๑๕	ม.ค. - เม.ย. ๖๗	-	-				
		๕. อนุมัติผลการจัดซื้อจัดจ้าง (รอลงนามสัญญา)	๑๕	ม.ค. - เม.ย. ๖๗	-	-				
		๖. ลงนามในสัญญา	๒๐	พ.ค. ๖๗	-	-				
๗. ดำเนินการตามงวดงานที่ ๑	๓๐	มี.ย. ๖๗	-	-						

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๗					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๗		ปัญหาอุปสรรค/ หมายเหตุ	หน่วย รับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (ณ สิ้นไตรมาสที่ ๑)		แผน การเบิกจ่าย	ผลการเบิกจ่าย (สิ้นไตรมาสที่ ๑)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลา ดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
กลยุทธ์ M&S๓ ส่งเสริมให้มีการฝึกอบรม หรือประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของ ขร. เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้/นวัตกรรม/เทคโนโลยี ในโครงการที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ตามตำแหน่งบุคลากร ขร. เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน จำนวน ๓ โครงการ/กิจกรรม ดังนี้										
๑	<p>การเพิ่มความรู้และศักยภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ขร. ตามหลักสูตรที่กำหนด (ข้าราชการใหม่ นบต. นบก. นบส. การอบรมตามแผน IDP และการอบรม/สัมมนาภายใน ขร.)</p>	<p>๑. จัดส่งเจ้าหน้าที่ในสังกัด ขร. เข้ารับการฝึกอบรมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ในหลักสูตร ดังนี้</p> <p>๑.๑ ไตรมาสที่ ๑ จำนวน ๓ หลักสูตร ๑) หลักสูตรชั้นคือข้าราชการที่ดี ๒) หลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับใช้ในการปฏิบัติงาน(Intensive Language Course : ILC) ๓) หลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม (นบส. ๑) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗</p> <p>๑.๒ ไตรมาสที่ ๒ จำนวน ๔ หลักสูตร ๑) หลักสูตรนักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง (บงส.)</p>	<p>ร้อยละ ๒๑ (๐.๒๔ ลบ.)</p> <p>๗</p> <p>๗</p> <p>๗</p>	<p>ต.ค. - ธ.ค. ๖๖</p> <p>ม.ค. - มี.ค. ๖๗</p>	<p>● อยู่ระหว่างดำเนินการ</p> <p>ดำเนินการแล้วเสร็จ</p> <p>๑. หลักสูตรชั้นคือข้าราชการที่ดี จำนวน ๑๐ ราย</p> <p>๒. หลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับใช้ในการปฏิบัติงาน (Intensive Language Course : ILC) จำนวน ๑ ราย</p> <p>๓. หลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม (นบส. ๑) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๑ ราย (รอประกาศผล)</p> <p>ดำเนินการแล้วเสร็จ</p> <p>๑. นักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง (บงส.) รุ่นที่ ๑๑ จำนวน ๑ ราย</p>	<p>๒๘</p> <p>๒๑</p> <p>๗</p>	<p>๑.๒๒๑๕ (วงเงินรวม ๑.๒๒๑๕ ลบ.)</p>	<p>๐.๒๒๕๐</p>	<p>(ไม่มี)</p>	<p>สสร./กยร.</p> <p>สสร.</p>

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๗					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๗		ปัญหาอุปสรรค/ หมายเหตุ	หน่วย รับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (ณ สิ้นไตรมาสที่ ๑)		แผน การเบิกจ่าย	ผลการเบิกจ่าย (สิ้นไตรมาสที่ ๑)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลา ดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
		๒) หลักสูตร กฎหมายมหาชน	๗		อยู่ระหว่างดำเนินการ กฎหมายมหาชน อยู่ระหว่าง ผู้ได้รับการคัดเลือก สมัครเข้ารับ การฝึกอบรม รุ่นที่ ๕๔ จำนวน ๑ ราย					
		๓) หลักสูตร นักบริหารระดับกลาง กระทรวงคมนาคม (นบ ก.คค.)	๗							
		๔) หลักสูตร ฉันคือข้าราชการที่ดี (เพิ่มเติม)	๗							
		๑.๓ ไตรมาสที่ ๓ จำนวน ๔ หลักสูตร	ร้อยละ ๒๙ (๐.๓๖ สบ.)	เม.ย. - มิ.ย. ๖๗	อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑. มาตรฐานวิชาชีพด้าน การจัดซื้อจัดจ้าง (e-cpp) อยู่ระหว่างสมัครเข้ารับ การฝึกอบรม A๑ หลักสูตรเตรียม ความพร้อม จำนวน ๒ ราย	-				
		๑) หลักสูตร นักบริหารระดับต้น กระทรวงคมนาคม (นบต.คค.)	๗							
		๒) หลักสูตร มาตรฐานวิชาชีพด้าน การจัดซื้อจัดจ้าง (e-cpp)	๗							
		๓) จัดฝึกอบรม ITA ประจำปี ๒๕๖๗	๘							
		๔) หลักสูตรฉันคือ ข้าราชการที่ดี (เพิ่มเติม)	๗							

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๗					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๗		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ	หน่วยรับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (ณ สิ้นไตรมาสที่ ๑)		แผนการเบิกจ่าย	ผลการเบิกจ่าย (สิ้นไตรมาสที่ ๑)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
		๑.๔ ไตรมาสที่ ๔ จำนวน ๓ หลักสูตร ๑) หลักสูตร นักบริหารระดับต้น กระทรวงคมนาคม (นบต.คค.) ๒) จัดฝึกอบรม เพื่อรักษาวินัยฯ ๓) หลักสูตร ฉันทคือข้าราชการที่ดี (เพิ่มเติม)	ร้อยละ ๒๒ (๐.๓๖ สบ.) ๗ ๘ ๗	ก.ค. - ก.ย. ๖๗	-	-				
๒	การพัฒนาบุคลากร ขร. ๑. การพัฒนารายบุคคล ๑.๑ การจัดทำแผนพัฒนา บุคลากรรายบุคคล (Individual Development Plan : IDP) ๑.๒ พัฒนาบุคลากรตามแผน IDP	๑. การศึกษา ค้นคว้า การจัดทำแผนพัฒนา รายบุคคล (IDP) ๒. การขออนุมัติ โครงการ การจัดทำแผนพัฒนา รายบุคคล (Individual Development Plan : IDP) ๓. จัดการฝึกอบรม ๔. การจัดทำแผนและ ดำเนินการพัฒนา ตนเองตามแผนพัฒนา รายบุคคล (IDP) ๕. การรายงานผล	ร้อยละ ๕๐	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	● อยู่ระหว่างดำเนินการ	๕๐	(ไม่มี)	(ไม่มี)	หมายเหตุ : เนื่องจากต้องรอ ครม. อนุมัติแนวทางการ พัฒนาบุคลากร ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ซึ่งแนวทาง ดังกล่าวได้บรรจุ แผนการพัฒนา รายบุคคล (Individual Development Plan : IDP) ไว้ ซึ่ง ขร. จะได้นำมาเป็น ต้นแบบในการ ดำเนินการจัดทำ แผน IDP ต่อไป	สสร.
					อยู่ระหว่างดำเนินการ	-				

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๗					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๗		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ	หน่วยรับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (ณ สิ้นไตรมาสที่ ๑)		แผนการเบิกจ่าย	ผลการเบิกจ่าย (สิ้นไตรมาสที่ ๑)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
๒. การพัฒนากลุ่มกำลังคนคุณภาพของ ขร.	๒.๑ ทุนรัฐบาล ๒.๒ New Wave	๒.๑ ทุนรัฐบาล มีขั้นตอนดังนี้ ๑) แจ้งเวียน สำนักงาน/กอง/กลุ่ม ที่ประสงค์ขอรับการ จัดสรรทุน จัดทำข้อมูล	ร้อยละ ๒๕ ๕	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	ขร. ได้ดำเนินการขอรับการ จัดสรร ทุน ขณะนี้อยู่ระหว่างรอสำนักงาน ก.พ. แจ้งผลการจัดสรรทุน	๒๕		ขร. ไม่ได้ดำเนินการคัดเลือกข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง (HiPPS) เนื่องจาก จำนวนข้าราชการที่ ได้รับการคัดเลือก เมื่อรวมกับจำนวน ข้าราชการผู้มี ผลสัมฤทธิ์สูงที่มีอยู่ แล้ว จะต้องไม่เกิน จำนวนตำแหน่ง ประเภทบริหาร ตำแหน่งประเภท อำนวยการระดับสูง ตำแหน่งประเภท วิชาการระดับ เชี่ยวชาญ และ ทรงคุณวุฒิของส่วน ราชการนั้น ๆ ซึ่ง ปัจจุบัน จำนวน ผู้บริหารของ ขร. มี จำนวน ๒ ราย ส่งผลให้ข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงของ		
	๒) สำนักงาน/กอง/กลุ่ม ส่งรายละเอียดการขอรับการ จัดสรรทุน	๕	-							
	๓) กลุ่มบริหาร ทรัพยากรรวบรวมข้อมูล รายละเอียดการขอรับการ จัดสรรทุน	๕	-							
	๔) กลุ่มบริหารทรัพยากร บุคคลจัดทำรายละเอียด ค่าขอรับการ จัดสรรทุน ในภาพรวมของ ขร.	๕	-							
	๕) เสนอผู้บริหารพิจารณา รายละเอียดการขอรับการ จัดสรรทุนเพื่อแจ้ง คค.	๕	-							

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๗					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๗		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ	หน่วยรับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (ณ สิ้นไตรมาสที่ ๑)		แผนการเบิกจ่าย	ผลการเบิกจ่าย (สิ้นไตรมาสที่ ๑)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
		๒.๒ ผู้นำคลื่นลูกใหม่ มีขั้นตอน ดังนี้ ๑) แจกเวียนโครงการของ ก.พ. ไปยังสำนักงาน/กอง/กลุ่ม	ร้อยละ ๒๕ ๕		ขร. ได้จัดส่งข้าราชการจำนวน ๑ ราย สมัครเข้ารับการฝึกอบรมการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย ขณะนี้อยู่ระหว่างสำนักงาน ก.พ. ดำเนินการคัดเลือก	๒๕		ขร. จึงมีจำนวน ๒ อัตรา เช่นกัน		
		๒) สำนักงาน/กอง/กลุ่ม ส่งรายชื่อผู้มีคุณสมบัติมายังกลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล	๕							
		๓) กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคลรวบรวมรายชื่อและใบสมัครเข้ารับการฝึกอบรม	๕							
		๔) เสนอผู้บริหารอนุญาตการสมัครเข้ารับการฝึกอบรมและแจ้งสำนักงาน ก.พ.	๕							
		๕) ผู้ที่ได้รับอนุญาตสมัครเข้ารับการฝึกอบรม	๕							
๓	การพัฒนาอัตรากำลังให้สอดคล้องกับการดำเนินงานขององค์กร	๑. แจกเวียนสำนักงาน/กองจัดทำข้อมูลอัตรากำลัง	๒๐	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	✓ ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑๐๐	(ไม่มี)	(ไม่มี)	(ไม่มี)	สจร.
		๒. วางแผนกระบวนการทำงานและประชุมคณะทำงานฯ	๒๐		ขร. ได้จัดส่งบัญชีตำแหน่งว่างจากผลการเกษียณอายุราชการให้ คค. เรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่าง อ.ก.พ. คค. เห็นชอบการจัดสรร	๒๐				
		๓. เก็บรวบรวมข้อมูล	๒๐			๒๐				

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๗					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๗		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ	หน่วยรับผิดชอบ	
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (ณ สิ้นไตรมาสที่ ๑)		แผนการเบิกจ่าย	ผลการเบิกจ่าย (สิ้นไตรมาสที่ ๑)			
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)					
		๔. การวิเคราะห์อัตราค่าจ้างให้สอดคล้องกับการดำเนินงานขององค์กร	๒๐		อัตราว่างจากผลการเกษียณอายุราชการของกรมทางหลวงไปยัง ขร.	๒๐					
		๕. เสนอผลการวิเคราะห์อัตราค่าจ้างต่อ อขร. เพื่อแจ้ง คค. ดำเนินการเสนอ อ.ก.พ. กระทั่งต่อไป	๒๐			๒๐					
๔	<p>แผนพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัล</p> <p>๑) โครงการอบรมผู้บริหารระดับสูงหลักสูตรผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงหน่วยงานภาครัฐ (GCIO)</p> <p>๒) โครงการอบรมความรู้ตามกรอบการพัฒนาทักษะดิจิทัล ตามกรอบความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย ๗ ด้าน</p> <p>๒.๑) โครงการพัฒนาความรู้ความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital</p>	<p>พัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัล ดังนี้</p> <p>โครงการอบรมความรู้ตามกรอบการพัฒนาทักษะดิจิทัล ตามกรอบความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย ๗ ด้าน</p> <p>๑. ศึกษาแนวทางและขอความเห็นชอบโครงการอบรมความรู้ตามกรอบการพัฒนาทักษะดิจิทัล ตามกรอบความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย ๗ ด้าน</p>	๔๕	ต.ค. ๖๖ - พ.ค. ๖๗	<p>● อยู่ระหว่างดำเนินการ</p> <p>๑. ศึกษาแนวทางขั้นตอน และวิธีการอบรมออนไลน์ของสำนักงาน ก.พ. และ สพร. แล้ว</p> <p>๒. ออกหนังสือคำสั่งดำเนินการ/อยู่ในขั้นตอนรอลงนามภายใน ก.พ. - มี.ค. ๒๕๖๗</p> <p>๓. เมื่อได้รับความเห็นชอบแล้ว ดำเนินการอบรมในช่วง ก.พ. - พ.ค. ๒๕๖๗ ในลำดับต่อไป</p>	๑๑	๑๐	(ไม่มี)	(ไม่มี)	โครงการอบรมผู้บริหารระดับสูงหลักสูตรผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงหน่วยงานภาครัฐ (GCIO) ในปี ๒๕๖๗ ไม่มีผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมการอบรมหลักสูตร GCEO ของ สพร. และปิดรับ/ผู้สมัครเต็ม	กยร./สสร.

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๗					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๗		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ	หน่วยรับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (ณ สิ้นไตรมาสที่ ๑)		แผนการเบิกจ่าย	ผลการเบิกจ่าย (สิ้นไตรมาสที่ ๑)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
	Literacy) ๒.๒) โครงการพัฒนาความสามารถด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อยกระดับศักยภาพองค์กร (Digital Technology) ๒.๓) โครงการพัฒนาการบริหารกลยุทธ์และการจัดการโครงการ (Strategic and Project Management) ๒.๔) โครงการพัฒนาบุคลากร ขร. ด้านผู้นำดิจิทัล (Digital Leadership) ๒.๕) โครงการพัฒนาความสามารถด้านการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงด้านดิจิทัล (Digital Transformation)	๒. จัดฝึกอบรมรูปแบบออนไลน์ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย หลักสูตรโดยสำนักงาน ก.พ. ที่ https://learningportal.o-csc.go.th/learningportal และ สำนักงาน สพร. ที่ https://tdga.dga.or.th ทั้ง ๗ ด้าน พร้อมใบประกาศรับรองการอบรม								

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๗					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๗		ปัญหาอุปสรรค/ หมายเหตุ	หน่วย รับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (ณ สิ้นไตรมาสที่ ๑)		แผน การเบิกจ่าย	ผลการเบิกจ่าย (สิ้นไตรมาสที่ ๑)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลา ดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
๒.๖) โครงการพัฒนา ความสามารถ ด้านการควบคุมกำกับ และการปฏิบัติ ตามกฎหมาย นโยบาย และ มาตรฐานการจัดการ ด้านดิจิทัล (Digital Governance, Standard, and Compliance)										
๒.๗) โครงการอบรมพัฒนา กระบวนการและ การให้บริการด้วย ระบบดิจิทัล เพื่อการพัฒนา คุณภาพงานภาครัฐ (Internal Integration and Service Design)										
๓) โครงการพัฒนาธรรมาภิบาล ข้อมูลสำหรับผู้บริหาร องค์กรรัฐ (Data Governance Mindset for the Executive)	โครงการพัฒนาธรรมาภิบาล ข้อมูลสำหรับผู้บริหาร องค์กรรัฐ (Data Governance Mindset for the Executive)	๕	ต.ค. ๖๖ - พ.ค. ๖๗	รอให้เห็นชอบ ในหนังสือสั่งการฯ ตามข้อ ๒ (ช่วง ก.พ. - มี.ค. ๒๕๖๗)	๑					

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๗					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๗		ปัญหาอุปสรรค/ หมายเหตุ	หน่วย รับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (ณ สิ้นไตรมาสที่ ๑)		แผน การเบิกจ่าย	ผลการเบิกจ่าย (สิ้นไตรมาสที่ ๑)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลา ดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
		โดยมีแผนงานและขั้นตอน การอบรม ตาม ๒.๔ (Digital Leadership) โดย กำหนดให้ผู้เข้าอบรม โครงการพัฒนาธรรมาภิ บาลข้อมูลสำหรับผู้บริหาร ต้องเป็นผู้บริหารระดับ อำนวยการกอง ขึ้นไป ผ่าน ระบบอบรมออนไลน์ สำนักงาน สพร. เว็บไซต์ https://tdga.dga.or.th								
กลยุทธ์ M&S๔ ส่งเสริมการบริหารจัดการและพัฒนาองค์กรด้วยหลักธรรมาภิบาล และนวัตกรรมระบบฐานข้อมูล จำนวน ๙ โครงการ/กิจกรรม ดังนี้										สสร./กยร.
๑	การบริหารงบประมาณรายปี ภาพรวมอย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบด้วย ประเภทรายจ่ายดังนี้ ๑) รายจ่ายประจำ ๒) รายจ่ายลงทุน	๑. แผนการเบิกจ่ายราย ไตรมาส ดังนี้ ๑.๑ แผนการเบิกจ่าย สะสมไตรมาสที่ ๑ เป็น จำนวนเงิน ๑๑๕๖๓๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๗.๖๓	๒๗.๖๓	ต.ค. - ธ.ค. ๖๖	● อยู่ระหว่างดำเนินการ ผลการเบิกจ่ายสะสมไตรมาสที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๑๐.๒๓๒๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๔.๖๓	๒๔.๖๓	๔๑.๕๔๒๓ (วงเงินรวม ๔๑.๕๔๒๓ ลบ.)	๑๐.๒๓๒๙	(ไม่มี)	สสร.
		๑.๒ แผนการเบิกจ่าย สะสมไตรมาสที่ ๒ เป็น จำนวนเงิน ๒๑๓๒๕๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๒.๓๓	๒๔.๗๐	ม.ค. - มี.ค. ๖๗						

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๗					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๗		ปัญหาอุปสรรค/ หมายเหตุ	หน่วย รับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (ณ สิ้นไตรมาสที่ ๑)		แผน การเบิกจ่าย	ผลการเบิกจ่าย (สิ้นไตรมาสที่ ๑)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลา ดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
		๑.๓ แผนการเบิกจ่าย สะสมไตรมาสที่ ๓ เป็น จำนวนเงิน ๓๓.๕๑๐๒ ล้าน บาท คิดเป็นร้อยละ ๘๐.๗๖	๒๘.๔๓	เม.ย. - มิ.ย. ๖๗						
		๑.๔ แผนการเบิกจ่าย สะสมไตรมาสที่ ๔ เป็น จำนวนเงิน ๔๑.๔๙๒๘ ล้าน บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐	๑๙.๒๔	ก.ค. - ก.ย. ๖๗						
๒	การเปิดเผยข้อมูลการบริหาร งบประมาณ การเงิน และ การบัญชี ดังต่อไปนี้ ๑) แผนการปฏิบัติงานและ แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ๒) รายงานผลการปฏิบัติงานและ ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ๓) รายงานการเงินประจำปี ที่ สดง. รับรองแล้ว	เผยแพร่รายงานดังต่อไปนี้ ๑. แผนการเบิกจ่าย งบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗	๒๕	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	● อยู่ระหว่างดำเนินการ จัดทำแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ (๒๕๖๖ พลาถก่อนเรียบร้อยแล้ว)	๕๖.๒๕	(ไม่มี)	(ไม่มี)	(ไม่มี)	สจร.
		๒. ผลการเบิกจ่าย งบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ (รายไตรมาส)	๒๕		จัดทำผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ (รายไตร มาส) - จัดทำผลเบิกจ่าย ไตรมาสที่ ๑ และรายงานต่อสำนักงบประมาณ เรียบร้อยแล้ว	๖.๒๕				
		๓. ผลการเบิกจ่าย งบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖	๒๕		จัดทำผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ เรียบร้อย แล้ว	๒๕				

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๗					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๗		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ	หน่วยรับผิดชอบ	
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (ณ สิ้นไตรมาสที่ ๑)		แผนการเบิกจ่าย	ผลการเบิกจ่าย (สิ้นไตรมาสที่ ๑)			
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)					
		๔. รายงานงบการเงินประจำปี ที่ สตง. รับรองแล้ว	๒๕		รายงานงบการเงินประจำปี อยู่ระหว่าง สตง. ตรวจสอบ และรับรองงบการเงินต่อไป	-					
๓	<p>การบริหารงานพัสดุ อาคารสถานที่ และยานพาหนะ โดยการพัฒนา ระบบฐานข้อมูลตามหลักธรรมาภิบาล ข้อมูลภาครัฐ</p> <p>๑) บริหารงานพัสดุให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐</p> <p>๒) การรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลเผยแพร่ ข้อมูลสาระสำคัญ เพื่อให้หน่วยงานตรวจสอบความถูกต้อง</p>	<p>๑. บริหารงานพัสดุให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบ และหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง</p>	๘๐ (ไตรมาสละ๒๐)	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	<p>● อยู่ระหว่างดำเนินการ</p> <p>๑. ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยเจ้าหน้าที่พัสดุจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายงานขอซื้อหรือขอจ้างจัดทำประกาศและเอกสารเชิญชวนหรือหนังสือเชิญชวน และเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้อง บันทึกรายงานผลการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ลงนามในสัญญา/ใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจ้าง บันทึกรายงานผลการตรวจรับพัสดุ และขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน ไปยัง สลร. สค. ดำเนินการแล้วเสร็จ เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง</p>	๒๕	๒๐	(ไม่มี)	(ไม่มี)	(ไม่มี)	สลร.

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๗					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๗		ปัญหาอุปสรรค/ หมายเหตุ	หน่วย รับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (ณ สิ้นไตรมาสที่ ๑)		แผน การเบิกจ่าย	ผลการเบิกจ่าย (สิ้นไตรมาสที่ ๑)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลา ดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
		๒. ดำเนินการรวบรวมข้อมูลวิเคราะห์ และเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างบนเว็บไซต์ของกรมการขนส่งทางราง	๒๐ (ไตรมาสละ ๕)		๒. ดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือนผ่านเว็บไซต์ ขร. www.drt.go.th ในหัวข้อสื่อประชาสัมพันธ์ จัดซื้อจัดจ้างสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) ข้อ O๒๑ ของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ภายในไตรมาสที่ ๑	๕				
๔	<p>การพัฒนากระบวนการจัดซื้อจัดจ้างเข้าสู่ภาครัฐ ๔.๐</p> <p>๑) จัดเก็บข้อมูลลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ของเจ้าหน้าที่ภายในกรม เพื่อใช้ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>๒) ช่องทางการติดต่อสื่อสารผ่านทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้บุคคลภายนอกสามารถสอบถามข้อสงสัยเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง</p>	<p>๑. ดำเนินการจัดเก็บข้อมูลลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ของเจ้าหน้าที่ภายใน ขร. เพื่อใช้ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>๒. จัดให้มีช่องทางการติดต่อสื่อสารผ่านทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้บุคคลภายนอกสามารถ</p>	<p>๗๐</p> <p>๓๐</p>	<p>ต.ค. ๖๖ -</p> <p>ก.ย. ๖๗</p>	<p>✓ ดำเนินการแล้วเสร็จ</p> <p>๑. ดำเนินการจัดเก็บข้อมูลลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ของเจ้าหน้าที่ภายใน ขร. และดำเนินการเชื่อมต่อข้อมูลกับระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อใช้ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>๒. ผู้ประกอบการสามารถติดต่อสอบถามข้อสงสัยเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและสามารถยื่นข้อเสนอเกี่ยวกับพัสดุและงาน</p>	<p>๑๐๐</p> <p>๗๐</p> <p>๓๐</p>	(ไม่มี)	(ไม่มี)	(ไม่มี)	สสร.

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๗					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๗		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ	หน่วยรับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (ณ สิ้นไตรมาสที่ ๑)		แผนการเบิกจ่าย	ผลการเบิกจ่าย (สิ้นไตรมาสที่ ๑)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
		ติดต่อสอบถามข้อสงสัยเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ตลอดจนยื่นข้อเสนองานบริการต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง			บริการ โดยเจ้าหน้าที่ สสร.(สส). เป็นรับผิดชอบตรวจสอบข้อมูลข้อเสนอและงานบริการต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง					
๕	การบริหารงานพัสดุด้านการจัดซื้อจัดจ้างอย่างมีประสิทธิภาพ ๑. จัดซื้อจัดจ้างโครงการที่ได้รับจัดสรรตามปีงบประมาณ ได้ต่ำกว่าวงเงินราคากลางที่กำหนด ๒. โครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณประจำปี สามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จ ถูกต้อง ครบถ้วน โดย สสร. (สส.) ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เช่า ดังรายการดังนี้ ๒.๑ จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๘ รายการ ๒.๒ จ้างเหมารักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ๒.๓ จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคาร	๑. จัดซื้อจัดจ้างโครงการที่ได้รับจัดสรรตามปีงบประมาณ ได้ต่ำกว่าวงเงินราคากลางที่กำหนด ๒. โครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณประจำปี สามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จ ถูกต้อง ครบถ้วน โดย สสร.(สส.) ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เช่า ดังรายการดังนี้ ๒.๑ จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๘ รายการ ๒.๒ จ้างเหมารักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ๒.๓ จ้างเหมาบริการ	๑๐ ๙๐	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	● อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑. อยู่ระหว่างรอจัดสรรงบประมาณ ๒. โครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ สามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จ ถูกต้อง ครบถ้วน โดย สสร. สส. ได้ดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง เช่า และได้ลงนามในสัญญา /ใบสั่งซื้อ และเบิกจ่ายไปยัง สสร.สค. ๒.๑ จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๘ รายการ อยู่ระหว่างรอจัดสรรงบประมาณ ๒.๒ จ้างเหมารักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	๑๐ ๑๐	๒๐,๙๔๗๘ (วงเงินรวม ๒๐,๙๔๗๘ ลบ.)	๗,๗๔๐๕	(ไม่มี)	สสร.

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๗					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๗		ปัญหาอุปสรรค/ หมายเหตุ	หน่วย รับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (ณ สิ้นไตรมาสที่ ๑)		แผน การเบิกจ่าย	ผลการเบิกจ่าย (สิ้นไตรมาสที่ ๑)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลา ดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
	สำนักงาน กรมการขนส่ง ทางราง ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ๒.๔ เข้าอาคารสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ๒.๕ เข้าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	ทำความสะอาดอาคาร สำนักงาน ขร. ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ๒.๔ เข้าอาคารสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ๒.๕ เข้าเครื่องถ่าย เอกสารประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗			๒.๓ จ้างเหมาบริการทำความสะอาด สะอาดอาคารสำนักงาน ขร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ๒.๔ เข้าอาคารสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ๒.๕ เข้าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗					
๖	การบริหารระบบงานทรัพยากร บุคคล โดยการพัฒนา ระบบฐานข้อมูลตามหลักธรรมาภิบาล ข้อมูลภาครัฐ ๑. การจัดทำระบบฐานข้อมูล บุคลากร ขร. ด้วยระบบ DPIS ของ ก.พ. ๒. การจัดทำระบบข้อมูลทะเบียน ประวัติข้าราชการอิเล็กทรอนิกส์	การพัฒนาฐานข้อมูล ตามหลักธรรมาภิบาลข้อมูล ภาครัฐ ดังนี้ ๑. จัดทำข้อมูลในระบบ ฐานข้อมูลบุคลากร ขร. ด้วย ระบบ DPIS กับสำนักงาน ก.พ. ๒. จัดทำฐานข้อมูลบุคลากร ทะเบียนประวัติข้าราชการ อิเล็กทรอนิกส์ (SEIS) ให้เป็นปัจจุบัน ๒.๑ บันทึกข้อมูล ครบถ้วน ๒๘ คน	๔๐	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	● อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑. อยู่ระหว่างสำนักงาน ก.พ. ถ่ายโอนข้อมูลระบบ DPIS ให้กับ กรมโยธาธิการและผังเมือง เพื่อ จัดสรรพื้นที่ Cloud ให้ ขร. ต่อไป	๑๕	(ไม่มี)	(ไม่มี)	(ไม่มี)	สจร.
			๖๐		-	๑๕				
				ต.ค. - ธ.ค. ๖๖	๒.๑ การปรับปรุงข้อมูลบุคลากร ในระบบ SEIS จำนวน ๓๐ คน	-				

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๗					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๗		ปัญหาอุปสรรค/ หมายเหตุ	หน่วย รับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (ณ สิ้นไตรมาสที่ ๑)		แผน การเบิกจ่าย	ผลการเบิกจ่าย (สิ้นไตรมาสที่ ๑)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลา ดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
		๒.๒ บันทึกข้อมูล ครบถ้วน ๒๘ คน		ม.ค. - มี.ค. ๖๗	-	-				
		๒.๓ บันทึกข้อมูล ครบถ้วน ๒๘ คน		เม.ย. - มิ.ย. ๖๗	-	-				
		๒.๔ บันทึกข้อมูล ครบถ้วน ๒๘ คน		ก.ค. - ก.ย. ๖๗						
๗	การบริหารระบบงานประชาสัมพันธ์ โดยการพัฒนาระบบฐานข้อมูล ตาม หลักธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ๑) การรวบรวมข้อมูลข่าวสาร และสื่อประชาสัมพันธ์ ที่เผยแพร่ข่าวสารผ่านทาง สื่อออนไลน์ของ ขร. ประกอบด้วย ๑.๑) การเผยแพร่ข่าว ประชาสัมพันธ์ ผ่านสื่อต่าง ๆ ๑.๒) การเผยแพร่ สื่อประชาสัมพันธ์ ผ่านสื่อต่าง ๆ ๑.๓) ข้อมูลจำนวนผู้รับชม ข่าวสารและ สื่อประชาสัมพันธ์	๑. รวบรวมข้อมูลข่าวสาร และสื่อประชาสัมพันธ์ ที่เผยแพร่ข่าวสารผ่านทาง สื่อออนไลน์ของ ขร. (รายเดือน และรายปี) ประกอบด้วย ๑) การเผยแพร่ข่าว ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่าง ๆ ๒) การเผยแพร่สื่อ ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่าง ๆ ๓) ข้อมูลจำนวนผู้รับชม ข่าวสารและสื่อประชาสัมพันธ์ ผ่านทางสื่อออนไลน์ของ ขร. ๒. จัดทำรายงานสรุปข้อมูล การเผยแพร่ข่าวสารของ ขร. ตามหลักธรรมาภิบาล ข้อมูลภาครัฐ	๘๐ (ข้อมูล ไตรมาสละ ๒๐)	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	● อยู่ระหว่างดำเนินการ ดำเนินการรวบรวมและจัดเก็บ ข้อมูลการเผยแพร่ข่าว สื่อประชาสัมพันธ์ และจำนวน ผู้รับชมข่าวสารและสื่อ ประชาสัมพันธ์ผ่านทางสื่อออนไลน์ของ ขร. โดยจัดเก็บเป็น รายเดือน และรายไตรมาส เรียบร้อยแล้ว	๒๐ ๒๐	(ไม่มี)	(ไม่มี)	(ไม่มี)	สจร.
			๒๐	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	กำหนดจัดทำรายงานสรุปข้อมูล การเผยแพร่ข่าวสารของ ขร. ตาม หลักธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐใน ก.ย. ๒๕๖๗	-				

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๗					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๗		ปัญหาอุปสรรค/ หมายเหตุ	หน่วย รับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (ณ สิ้นไตรมาสที่ ๑)		แผน การเบิกจ่าย	ผลการเบิกจ่าย (สิ้นไตรมาสที่ ๑)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลา ดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
	ผ่านทางสื่อออนไลน์ ของ ขร. ๒) การจัดทำรายงานสรุปข้อมูล การเผยแพร่ข่าวสารของ ขร. ตามหลักธรรมาภิบาลข้อมูล ภาครัฐ									
๘	การบริหารระบบงานสารบรรณ โดย การพัฒนาฐานข้อมูลตามหลัก ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ด้านงาน สารบรรณ ๑. การพัฒนาระบบฐานข้อมูลงาน สารบรรณประจำปี (เฉพาะเรื่องรับ- ส่งภายนอกหน่วยงาน)	๑. บันทึกและจัดเก็บ หนังสือราชการรับเข้า- ส่งออกของ ขร. ใน ฐานข้อมูลผ่านระบบบริหาร สำนักงานอัตโนมัติ (e- Office) ปี ๒๕๖๗ “ระบบงานสารบรรณ”	๕๐ (ไตรมาสละ ๑๒.๕๐)	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	● อยู่ระหว่างดำเนินการ	๒๕	(ไม่มี)	(ไม่มี)	(ไม่มี)	สสร.
		๒. รายงานผลจำนวน หนังสือราชการรับเข้า- ส่งออกของ ขร. ประจำปี ๒๕๖๗ (๑ ต.ค. ๒๕๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗) ทุก ๓ เดือน (รายไตรมาส) เสนอ อสร. เพื่อทราบรายงานผลฯ	๕๐ (ไตรมาสละ ๑๒.๕๐)		๑. บันทึกและจัดเก็บหนังสือ ราชการรับเข้า-ส่งออกของ ขร. ลงในฐานข้อมูลทุกเรื่องใน ไตรมาสที่ ๑ (ต.ค. - ธ.ค. ๒๕๖๖) ผ่านระบบบริหารสำนักงาน อัตโนมัติ (e-Office) “ระบบสารบรรณ”	๑๒.๕๐				
					๒. รายงานผลจำนวนหนังสือ ราชการรับเข้า-ส่งออกของ ขร. ประจำปี ๒๕๖๗ ไตรมาสที่ ๑ (ต.ค. - ธ.ค. ๒๕๖๖) เสนอ อสร. เพื่อทราบรายงานผลเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๙ ม.ค. ๒๕๖๗ สรุปดังนี้ ๒.๑ ทะเบียนหนังสือรับ จำนวน ๑,๒๘๙ เรื่อง ๒.๒ ทะเบียนหนังสือส่ง จำนวน ๔๘๗ เรื่อง	๑๒.๕๐				

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๗				แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๗		ปัญหาอุปสรรค/ หมายเหตุ	หน่วย รับผิดชอบ	
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (ณ สิ้นไตรมาสที่ ๑)		แผน การเบิกจ่าย			ผลการเบิกจ่าย (สิ้นไตรมาสที่ ๑)
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลา ดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
๙	กระบวนการพัฒนางานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ๑) ดำเนินการรับ - ส่งหนังสือราชการของกรม ผ่านระบบบริหารสำนักงานอัตโนมัติ (e-Office)	ไตรมาสที่ ๑ (ต.ค. - ธ.ค. ๒๕๖๖) ๑. ก่อนไตรมาสที่ ๑ (ก.ย. ๒๕๖๖) จัดทำหนังสือเสนอ อchr. เพื่อพิจารณาเริ่มดำเนินการรับส่งหนังสือราชการของกรม ผ่านระบบบริหารสำนักงานอัตโนมัติ (e-Office) วันที่ ๒ ต.ค. ๒๕๖๖ พร้อมเสนอ “วิธีปฏิบัติงานรับ-ส่งหนังสือราชการของกรม ผ่านระบบบริหารสำนักงานอัตโนมัติ (e-Office)” เสนอ อchr. เพื่อพิจารณาก่อนแจ้งเวียนวิธีปฏิบัติงานฯ ให้สำนักงาน/กอง/กลุ่ม นำไปใช้ในการปฏิบัติงานฯ ต่อไป ๒. เริ่มต้นไตรมาสที่ ๑ (๒ ต.ค. ๒๕๖๖) ผู้บริหารและบุคลากร อchr. เริ่มใช้ระบบรับ - ส่งหนังสือราชการของกรม ผ่านระบบบริหารสำนักงานอัตโนมัติ (e-Office)	๕๐ (ไตรมาสละ ๑๒.๕๐)	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	● อยู่ระหว่างดำเนินการ อchr. มีข้อสั่งการเมื่อวันที่ ๒๙ ก.ย. ๒๕๖๖ เห็นชอบเปิดใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ e-Office ใน “ระบบสารบรรณ” ทำหนังสือ กจร. ยส. ด่วนที่สุด ที่ คค ๐๙๐๕.๗/๗๖๒ ลงวันที่ ๒๘ ก.ย. ๒๕๖๖ ในการดำเนินการรับ-ส่งหนังสือราชการของกรม พร้อมเวียนวิธีปฏิบัติงาน และแจ้งเวียนสำนักงาน/กอง/กลุ่ม เรียบร้อยแล้ว โดยผู้บริหารและบุคลากร อchr. ได้เริ่มใช้ระบบตั้งแต่ ๒ ต.ค. ๒๕๖๖ เป็นต้นมา	๒๕ ๑๒.๕๐	(ไม่มี)	(ไม่มี)	(ไม่มี)	สสร./กจร.

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๗					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๗		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ	หน่วยรับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (ณ สิ้นไตรมาสที่ ๑)		แผนการเบิกจ่าย	ผลการเบิกจ่าย (สิ้นไตรมาสที่ ๑)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
	๒) ดำเนินการรับ – ส่งหนังสือระหว่างหน่วยงานผ่านไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์กลางของกรม (อีเมล)	รวบรวมปริมาณการรับ – ส่งหนังสือระหว่างหน่วยงานผ่านไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์กลางของกรม (อีเมล) และจัดทำรายงานผลเสนอ อชร. เป็นรายไตรมาส	๕๐ (ไตรมาสละ ๑๒.๕๐)	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	๑. ดำเนินการรับ-ส่งหนังสือผ่านไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์กลางของกรม (อีเมล) เชื่อมต่อผ่านระบบบริหารสำนักงานอัตโนมัติ (e-Office) ได้ครบตรงตามจำนวนหนังสือที่รับ - ส่งของแต่ละวัน ๒. รายงานผลจำนวนการรับ-ส่งหนังสือผ่านไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์กลางของกรม (อีเมล) เสนอ อชร. เพื่อทราบรายงานผลเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๙ ม.ค. ๒๕๖๗ สรุปดังนี้ ๑.๑ จำนวนหนังสือรับ จำนวน ๒๓๓ เรื่อง ๑.๒ จำนวนหนังสือส่งออก ๘๘ เรื่อง	๑๒.๕๐				
กลยุทธ์ M&S๕ ส่งเสริมการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสาร และสร้างความสัมพันธ์อันดี ต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ อชร. จำนวน ๒ โครงการ/กิจกรรม ดังนี้									สจร.	
๑	งานการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูล และข่าวสาร อชร. ๑) การจัดทำเนื้อหาข่าวสารประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างการรับรู้และให้ข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาระบบขนส่งทางราง และบทบาท	๑. การจัดทำเนื้อหาข่าวสารประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างการรับรู้และให้ข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาระบบขนส่งทางราง และบทบาทภารกิจของ อชร.ผ่านช่องทางสื่อสารต่าง ๆ	๕๐ (จัดทำเนื้อหาข่าวสารไตรมาสละ ๑๐)	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	● อยู่ระหว่างดำเนินการ	๒๐ ๑๐	๐.๑๐๐๐ (วงเงินรวม ๐.๑๐๐๐ ลบ.)	๐	หมายเหตุ: ยังไม่มีงบเบิกจ่าย	สจร.

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๗					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๗		ปัญหาอุปสรรค/ หมายเหตุ	หน่วย รับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (ณ สิ้นไตรมาสที่ ๑)		แผน การเบิกจ่าย	ผลการเบิกจ่าย (สิ้นไตรมาสที่ ๑)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลา ดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
	<p>ภารกิจของ ขร. ผ่านช่องทางสื่อสารต่างๆ</p> <p>๒) การจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์รูปแบบต่างๆ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาระบบขนส่งทางรางและบทบาทภารกิจของ ขร. ผ่านช่องทางสื่อสารต่างๆ</p> <p>๓) จัดทำช่องทางสื่อสาร/ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรของ ขร. รับรู้/รับทราบกฎหมายคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ ตาม พ.ร.บ. ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. ๒๕๖๐ และรณรงค์ให้บุคลากรห้ามสูบบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้า</p>				<p>สื่อออนไลน์ของ ขร. และผ่านทางสื่อมวลชนทุกเดือน</p> <p>๒. การจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์รูปแบบต่างๆ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาระบบขนส่งทางรางและบทบาทภารกิจของ ขร. ผ่านช่องทางสื่อสารต่างๆ</p> <p>๓. จัดทำช่องทางสื่อสาร/ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรของ ขร. รับรู้/รับทราบ กฎหมายคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ ตาม พ.ร.บ. ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. ๒๕๖๐ และรณรงค์ให้บุคลากรห้ามสูบบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้า</p>					
๒	<p>การจัดกิจกรรมเพื่อสร้างการรับรู้ความเข้าใจและสร้างภาพลักษณ์ความเชื่อมั่นต่อการพัฒนาระบบขนส่งทางราง</p> <p>๑) ดำเนินกิจกรรมสร้างการมีส่วนร่วมต่อการพัฒนาระบบ</p>	-	-	-	-	-	-	หมายเหตุ: ไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณในปี ๒๕๖๗	สจร.	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๗					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๗		ปัญหาอุปสรรค/ หมายเหตุ	หน่วย รับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (ณ สิ้นไตรมาสที่ ๑)		แผน การเบิกจ่าย	ผลการเบิกจ่าย (สิ้นไตรมาสที่ ๑)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลา ดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
	<p>ขนส่งทางรางของประเทศไทย รวมทั้งสร้างโอกาส เพื่อการเข้าถึงระบบขนส่ง ทางรางของภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๒) ดำเนินกิจกรรมพัฒนาและ เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ ให้กับบุคลากรขององค์กร เกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ เพื่อการสื่อสารภาพลักษณ์ที่ดี ต่อองค์กร</p> <p>๓) ดำเนินกิจกรรมส่งเสริม ภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร เพื่อสร้างการรับรู้และ ความเข้าใจ รวมถึง สร้างความสัมพันธ์อันดี กับทุกภาคส่วน</p>									

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๗					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๗		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ	หน่วยรับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (ณ สิ้นไตรมาสที่ ๑)		แผนการเบิกจ่าย	ผลการเบิกจ่าย (สิ้นไตรมาสที่ ๑)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
กลยุทธ์ M&S๖ การบริหารจัดการหน่วยตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพด้วยหลักธรรมาภิบาล จำนวน ๓ โครงการ/กิจกรรม ดังนี้										
๑	ส่งเสริมให้องค์กรมีระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ - กิจกรรมการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายใน	รายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	๑๐๐	ต.ค. - ธ.ค. ๖๖	✓ ดำเนินการแล้วเสร็จ ดำเนินการรายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานของรัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (แบบ ปค.๑ ปค.๔ ปค.๕ และ ปค.๖) พร้อมรายงานผลให้ สปค. วันที่ ๗ พ.ย. ๒๕๖๖ (กฎหมายกำหนดภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ)	๑๐๐	(ไม่มี)	(ไม่มี)	หมายเหตุ: ส่ง คค. ภายใน ๙๐ วันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ	กตส.
๒	การตรวจสอบ รายงานผล เสนอแนะ ติดตามผลและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านการเงิน/บัญชี และงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง และการควบคุมภายใน ภายใต้กฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่กฎหมายกำหนด ๑) กิจกรรมการตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการแก้ไขปัญหานี้ค่าสาธารณูปโภค ค้างชำระของส่วนราชการ ๒) กิจกรรมการตรวจสอบรายงานผล เสนอแนะ	๑. ตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการแก้ไขปัญหานี้ค่าสาธารณูปโภค ค้างชำระของส่วนราชการ ๒. ตรวจสอบงบสวัสดิการของ ขร. ๓. ตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการเงิน การ	๕๐ (ไตรมาสละ ๑๒.๕๐)	ต.ค. ๖๖/ ม.ค. ๖๗/ เม.ย. ๖๗/ ก.ค. ๖๗	● อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑. รายงานผลการตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการแก้ไขปัญหานี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระของส่วนราชการ ๑.๑ ไตรมาสที่ ๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ดำเนินการ ๑ - ๑๐ ต.ค. ๒๕๖๖)	๒๒.๕๐ ๑๒.๕๐	(ไม่มี)	(ไม่มี)	หมายเหตุ: ส่ง สปค. ภายใน ๑๐ วัน นับจากสิ้นไตรมาส (กฎหมายกำหนดภายใน ๔๕ วันนับจากสิ้นไตรมาส)	กตส.

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๗					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๗		ปัญหาอุปสรรค/ หมายเหตุ	หน่วย รับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (ณ สิ้นไตรมาสที่ ๑)		แผน การเบิกจ่าย	ผลการเบิกจ่าย (สิ้นไตรมาสที่ ๑)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลา ดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
	การปฏิบัติงานด้านการเงิน/ บัญชี และงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง และ การควบคุมภายใน ภายใต้ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ที่กฎหมายกำหนด ดังนี้ ๒.๑) กิจกรรมการตรวจสอบ งบสวัสดิการของ ขร. ๒.๒) กิจกรรมการตรวจสอบ การปฏิบัติงาน ด้านการเงิน การบัญชี รายงานการเงิน และ การบริหารพัสดุ ๒.๓) กิจกรรมการตรวจสอบ การปฏิบัติงาน ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ๒.๔) กิจกรรมการตรวจสอบ การดำเนินโครงการ/ กิจกรรม ๒.๕) กิจกรรมการตรวจสอบ การควบคุมภายใน ด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ	บัญชี รายงานการเงิน และการบริหารพัสดุ ๔. ตรวจสอบการปฏิบัติงาน ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ๕. ตรวจสอบการดำเนิน โครงการ/กิจกรรม ๖. ตรวจสอบการ ควบคุมภายในด้าน เทคโนโลยี สารสนเทศ	๑๐ ๑๐ ๑๐	ม.ค. - ก.ค. ๖๗ ม.ค. - ก.ค. ๖๗ ส.ค. - ก.ย. ๖๗	การตรวจสอบการปฏิบัติงาน ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ดำเนินการ ระหว่าง พ.ย. - ธ.ค. ๒๕๖๖ - -	๑๐ - -				

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๗				แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๗		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ	หน่วยรับผิดชอบ	
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (ณ สิ้นไตรมาสที่ ๑)		แผนการเบิกจ่าย			ผลการเบิกจ่าย (สิ้นไตรมาสที่ ๑)
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
๓	ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพและศักยภาพทางวิชาชีพของบุคลากรหน่วยตรวจสอบภายในให้เป็นมืออาชีพ	ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการพัฒนาคุณภาพและศักยภาพทางวิชาชีพไม่น้อยกว่า ๑๘ ชั่วโมงต่อปี ๘ หลักสูตร ดังนี้ ๑) การวางแผนการตรวจสอบ ๒) การจัดทำแผนการปฏิบัติงาน ๓) การปฏิบัติงานตรวจสอบ ๔) การรายงานผลการตรวจสอบ ๕) การบริหารจัดการความเสี่ยง ๖) การควบคุมภายใน ๗) การใช้ Excel เพื่อช่วยการตรวจสอบ ๘) การตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ	๑๐๐	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	✓ ดำเนินการแล้วเสร็จ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในได้เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ทักษะและความสามารถอื่น ๆ ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง ไม่น้อยกว่า ๑๘ ชั่วโมงต่อปีตามหลักสูตรที่กรมบัญชีกลางกำหนด ดังนี้ ๑. นส.ธัญชดา สันภูริสกุล อบรมในหลักสูตรหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในที่ไม่เคยได้รับวุฒิบัตรด้านการตรวจสอบภายในระหว่างวันที่ ๖ - ๘ ธ.ค. ๒๕๖๖ ๒. นส.อาภารัตน์ ทองแทน อบรมในหลักสูตรผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน (หลักสูตรพัฒนาความรู้ต่อเนื่อง) ระหว่างวันที่ ๒๕ - ๒๘ ธ.ค. ๒๕๖๖	๑๐๐	(ไม่มี)	(ไม่มี)	(ไม่มี)	กตส.
รวมทั้งสิ้น (ล้านบาท)						๑๑๕.๓๘๒๓	๒๓.๙๒๖๖			

ส่วนที่ ๓

สรุปผลการดำเนินงาน ผลการเบิกจ่าย ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ

๑. สรุปผลการดำเนินงาน

แผนปฏิบัติราชการกรมการขนส่งทางราง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ มีโครงการ/กิจกรรมรวมทั้งสิ้น ๘๔ โครงการ/กิจกรรม ในไตรมาสที่ ๑ : ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๖ มีโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการเป็นไปตามแผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้ จำนวน ๑๑ โครงการ/กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ ๓๕.๓๓ ดังรายละเอียดที่ปรากฏในตารางที่ ๓

ตารางที่ ๓ สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการกรมการขนส่งทางราง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำแนกตามประเด็นแผนปฏิบัติราชการและแนวทางการพัฒนา ข้อมูล ณ ไตรมาสที่ ๑ (ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๖)

ประเด็นแผนปฏิบัติราชการ/ แนวทางการพัฒนา	จำนวน โครงการ/ กิจกรรม ปี ๒๕๖๗	จำนวนโครงการ/กิจกรรม ที่ดำเนินการแล้วเสร็จ ตามแผน	ร้อยละ ผลการ ดำเนินงาน	หน่วย รับผิดชอบ
พันธกิจ M๑ เสนอแนะนโยบายมาตรการ มาตรฐานและจัดทำแผนพัฒนาการขนส่งทางรางและขับเคลื่อนให้เกิดผลในการปฏิบัติ				
กลยุทธ์ M๑S๑ กำหนดแผนพัฒนาการขนส่งทางรางของประเทศไทย เพื่อวางแนวทางปฏิบัติงานสู่เป้าหมายการพัฒนาขนส่งทางรางของประเทศ	๑๑	๔	๕๙.๑๐	กยร./กกร./สปร.
กลยุทธ์ M๑S๒ การติดตามและประเมินผลแผนการดำเนินงานตามแผนพัฒนาการขนส่งทางราง	๖	-	๕	กยร.
กลยุทธ์ M๑S๓ ส่งเสริมงานวิจัยเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมระบบรางภายในประเทศให้มีมาตรฐานสากลและราคาที่แข่งขันได้	๑	-	๓๗.๕๐	กยร./กมล./กกรม.
พันธกิจ M๒ พัฒนามาตรฐานและกำกับดูแลการขนส่งทางรางให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล				
กลยุทธ์ M๒S๑ ศึกษาจัดทำมาตรฐานการขนส่งทางรางเพื่อเพิ่มความปลอดภัยและลดอุบัติเหตุ	๖	-	๔	กมล.
กลยุทธ์ M๒S๒ สนับสนุน/ส่งเสริมการจัดทำร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางราง พ.ศ. เพื่อให้มีบทบัญญัติในการกำกับดูแลการขนส่งทางราง	๑	-	๓๐	กกรม.

ประเด็นแผนปฏิบัติการ/แนวทางการพัฒนา	จำนวนโครงการ/กิจกรรมปี ๒๕๖๗	จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผน	ร้อยละผลการดำเนินงาน	หน่วยรับผิดชอบ
กลยุทธ์ M๒S๓ กำหนดมาตรฐานหลักเกณฑ์ กฎหมายลำดับรอง เพื่อให้มีมาตรฐานและกำกับดูแลการขนส่งทางรางด้านความปลอดภัยให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล	๑	-	๕	กมลป./กมล.
กลยุทธ์ M๒S๔ กำกับให้การขนส่งทางรางเป็นไปตามมาตรฐานการขนส่งทางรางและสร้างแนวทางเพื่อเพิ่มความปลอดภัยตลอดอุบัติเหตุ	๗	-	๔๓.๕๗	กมลป.
พันธกิจ M๓ กำกับดูแลการขนส่งทางรางให้เป็นไปตามกฎหมาย				
กลยุทธ์ M๓S๑ การกำหนดมาตรฐานและมาตรการกำกับดูแลการขนส่งทางราง	๔	-	๓๐.๘๓	กกร./กยร.
กลยุทธ์ M๓S๒ กำกับติดตามการปฏิบัติตาม (ร่าง) พระราชบัญญัติการขนส่งทางราง พ.ศ. รวมทั้งกฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง	๑	-	๒๕	กกร.
กลยุทธ์ M๓S๓ การกำกับดูแลการประกอบกิจการขนส่งให้เป็นไปตามมาตรฐานและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	๓	๑	๖๖.๖๗	กกร.
พันธกิจ M๔ พัฒนาคุณภาพการขนส่งทางรางในการให้บริการสู่ความเป็นเลิศ				
กลยุทธ์ M๔S๑ ส่งเสริมให้ประชาชนใช้ระบบขนส่งสาธารณะทางรางเพิ่มขึ้น	๓	-	๒๖.๖๗	กมลป./กกร./กยร.
กลยุทธ์ M๔S๒ ส่งเสริมให้ความรู้การประกอบกิจการขนส่งทางรางแก่ผู้ประกอบการกิจการขนส่งทางราง	๒	๑	๕๐	กกร.
กลยุทธ์ M๔S๓ การจัดการเรื่องร้องเรียน	๑	-	๘๓.๓๓	กกร./กมลป./กยร.
กลยุทธ์ M๔S๔ กำหนดมาตรการส่งเสริมการประกอบกิจการขนส่งทางรางและติดตามแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการขนส่งทางราง	๔	-	๔๘.๕๐	กกร.
กลยุทธ์ M๔S๕ กำหนดมาตรการคุ้มครองผู้ใช้บริการ	๑	-	๓๐	กกร.

ประเด็นแผนปฏิบัติราชการ/ แนวทางการพัฒนา	จำนวน โครงการ/ กิจกรรม ปี ๒๕๖๗	จำนวนโครงการ/กิจกรรม ที่ดำเนินการแล้วเสร็จ ตามแผน	ร้อยละ ผลการ ดำเนินงาน	หน่วย รับผิดชอบ
พันธกิจ M๕ ปฏิบัติงานด้วยหลักธรรมาภิบาล ตอบสนองผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย และพัฒนาองค์กร องค์กรความรู้ ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี นวัตกรรม และการบริหารจัดการ				
กลยุทธ์ M๕S๑ ส่งเสริมพัฒนาระบบ ราชการ เพื่อมุ่งสู่องค์กรสมรรถนะสูง	๕	๑	๓๑	กพบ./สสร.
กลยุทธ์ M๕S๒ ส่งเสริม และพัฒนา องค์กรให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทาง เทคโนโลยีเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ นวัตกรรมทางเทคโนโลยี	๙	-	๑๓.๘๙	กยร.
กลยุทธ์ M๕S๓ ส่งเสริมให้มีการฝึกอบรม หรือประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการ ปฏิบัติงาน ของ ขร. เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้/นวัตกรรม/ เทคโนโลยี ในโครงการที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ ตามตำแหน่งบุคลากร ขร. เพื่อนำมาใช้ ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน	๔	๑	๔๗.๒๕	สสร./กยร.
กลยุทธ์ M๕S๔ ส่งเสริมการจัดการจัดการ และพัฒนาองค์กรด้วยหลักธรรมาภิบาล และนวัตกรรมระบบฐานข้อมูล	๙	๑	๓๓.๔๓	สสร./กยร.
กลยุทธ์ M๕S๕ ส่งเสริมการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสาร และสร้าง ความสัมพันธ์อันดีต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วน เสียของ ขร.	๒	-	๑๐	สสร.
กลยุทธ์ M๕S๖ การบริหารจัดการหน่วย ตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพด้วย หลักธรรมาภิบาล	๓	๒	๗๔.๑๗	กตส.
รวม	๘๔	๑๑	๓๕.๓๓	

๒. สรุปผลการเบิกจ่าย

ผลการเบิกจ่ายตามแผนปฏิบัติการราชการกรมการขนส่งทางราง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ในไตรมาสที่ ๑ (ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๖) เป็นจำนวนเงิน ๒๓.๙๒๖๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๐.๗๔ จากงบประมาณทั้งสิ้น ๑๑๕.๓๘๒๓ ล้านบาท โดยมีรายละเอียดปรากฏตามตารางที่ ๔

ตารางที่ ๔ สรุปผลการเบิกจ่ายตามแผนปฏิบัติการราชการกรมการขนส่งทางราง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำแนกตามประเด็นแผนปฏิบัติการและแนวทางการพัฒนา ข้อมูล ณ ไตรมาสที่ ๑ (ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๖)

ประเด็นแผนปฏิบัติการ/ แนวทางการพัฒนา	แผนการเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๗ (ล้านบาท)	ผลการเบิกจ่าย (ล้านบาท)	ร้อยละ	หน่วยรับผิดชอบ
พันธกิจ M๑ เสนอแนะนโยบายมาตรการ มาตรฐานและจัดทำแผนการพัฒนาระบบการขนส่งทางรางและขับเคลื่อนให้เกิดผลในการปฏิบัติ				
กลยุทธ์ M๑S๑ กำหนดแผนพัฒนาการขนส่งทางรางของประเทศไทยเพื่อวางแนวทางการปฏิบัติงานสู่เป้าหมายการพัฒนาขนส่งทางรางของประเทศ	๒.๒๐๗๕	๐	๐	กยร.
กลยุทธ์ M๑S๒ การติดตามและประเมินผลแผนการดำเนินงานตามแผนพัฒนาการขนส่งทางราง	๑.๐๙๓๕	๐	๐	กยร.
กลยุทธ์ M๑S๓ ส่งเสริมงานวิจัยเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมระบบรางภายในประเทศให้มีมาตรฐานสากลและราคาที่แข่งขันได้	(ไม่มี)	(ไม่มี)	(ไม่มี)	กยร./กมล./กกรม.
พันธกิจ M๒ พัฒนามาตรฐานและกำกับดูแลการขนส่งทางรางให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล				
กลยุทธ์ M๒S๑ ศึกษาจัดทำมาตรฐานการขนส่งทางรางเพื่อเพิ่มความปลอดภัยและลดอุบัติเหตุ	๒๖.๑๙๙๖	๓.๓๑๘๘	๑๒.๖๗	กมล.
กลยุทธ์ M๒S๒ สนับสนุน/ส่งเสริมการจัดทำร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางราง พ.ศ. เพื่อให้มีบทบัญญัติในการกำกับดูแลการขนส่งทางราง	(ไม่มี)	(ไม่มี)	(ไม่มี)	กกรม.
กลยุทธ์ M๒S๓ กำหนดมาตรฐานหลักเกณฑ์ กฎหมายลำดับรองเพื่อให้มีมาตรฐานและกำกับดูแลการขนส่งทางรางด้านความปลอดภัยให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล	(ไม่มี)	(ไม่มี)	(ไม่มี)	กมล. และ กกรม.

ประเด็นแผนปฏิบัติการ/แนวทางการพัฒนา	แผนการเบิกจ่ายปี ๒๕๖๗ (ล้านบาท)	ผลการเบิกจ่าย (ล้านบาท)	ร้อยละ	หน่วยรับผิดชอบ
กลยุทธ์ M๒S๔ กำกับให้การขนส่งทางรางเป็นไปตามมาตรฐานการขนส่งทางรางและสร้างแนวทางเพื่อเพิ่มความปลอดภัยลดอุบัติเหตุ	(ไม่มี)	(ไม่มี)	(ไม่มี)	กมป.
พันธกิจ M๓ กำกับดูแลการขนส่งทางรางให้เป็นไปตามกฎหมาย				
กลยุทธ์ M๓S๑ การกำหนดมาตรฐานและมาตรการกำกับดูแลการขนส่งทางราง	๑๖.๑๔๐๔	๒.๕๐๙๔	๑๕.๙๓	กกร./กยร.
กลยุทธ์ M๓S๒ กำกับติดตามการปฏิบัติตาม (ร่าง) พระราชบัญญัติการขนส่งทางราง พ.ศ. รวมทั้งกฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง	(ไม่มี)	(ไม่มี)	(ไม่มี)	กกรม.
กลยุทธ์ M๓S๓ การกำกับดูแลการประกอบกิจการขนส่งให้เป็นไปตามมาตรฐานและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	(ไม่มี)	(ไม่มี)	(ไม่มี)	(ไม่มี)
พันธกิจ M๔ พัฒนาคุณภาพการขนส่งทางรางในการให้บริการสู่ความเป็นเลิศ				
กลยุทธ์ M๔S๑ ส่งเสริมให้ประชาชนใช้ระบบขนส่งสาธารณะทางรางเพิ่มขึ้น	(ไม่มี)	(ไม่มี)	(ไม่มี)	กมป./กกร./กยร.
กลยุทธ์ M๔S๒ ส่งเสริมให้ความรู้การประกอบกิจการขนส่งทางรางแก่ผู้ประกอบการขนส่งทางราง	(ไม่มี)	(ไม่มี)	(ไม่มี)	กกร.
กลยุทธ์ M๔S๓ การจัดการเรื่องร้องเรียน	(ไม่มี)	(ไม่มี)	(ไม่มี)	กกร./กมป./กยร.
กลยุทธ์ M๔S๔ กำหนดมาตรการส่งเสริมการประกอบกิจการขนส่งทางรางและติดตามแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการขนส่งทางราง	๒.๔๕๐๐	๐	๐	กกร.
กลยุทธ์ M๔S๕ กำหนดมาตรการคุ้มครองผู้ใช้บริการ	(ไม่มี)	(ไม่มี)	(ไม่มี)	กกร.
พันธกิจ M๕ ปฏิบัติงานด้วยหลักธรรมาภิบาล ตอบสนองผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย และพัฒนาองค์กร องค์กรความรู้ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี นวัตกรรม และการบริหารจัดการ				
กลยุทธ์ M๕S๑ ส่งเสริมพัฒนาระบบราชการ เพื่อมุ่งสู่องค์กรสมรรถนะสูง	(ไม่มี)	(ไม่มี)	(ไม่มี)	กพบ.

ประเด็นแผนปฏิบัติการ/ แนวทางการพัฒนา	แผนการเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๗ (ล้านบาท)	ผลการเบิกจ่าย (ล้านบาท)	ร้อยละ	หน่วยรับผิดชอบ
กลยุทธ์ M&S๒ ส่งเสริม และพัฒนา องค์กรให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง ทางเทคโนโลยีเพิ่มประสิทธิภาพ ในการใช้นวัตกรรมทางเทคโนโลยี	๓.๔๗๙๗	๐	๐	กยร.
กลยุทธ์ M&S๓ ส่งเสริมให้มีการ ฝึกอบรม หรือประสานกับหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของ ขร. เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้/นวัตกรรม/ เทคโนโลยี ในโครงการที่เกี่ยวข้องกับ หน้าที่ตามตำแหน่งบุคลากร ขร. เพื่อ นำมาใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน	๑.๒๒๑๕	๐.๒๒๕๐	๑๘.๔๒	สสร.
กลยุทธ์ M&S๔ ส่งเสริมการบริหาร จัดการและพัฒนาองค์กรด้วยหลัก ธรรมาภิบาล และนวัตกรรมระบบ ฐานข้อมูล	๖๒.๔๙๐๑	๑๗.๙๗๓๔	๒๘.๗๖	สสร.
กลยุทธ์ M&S๕ ส่งเสริมการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสาร และ สร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกลุ่ม ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ ขร.	๐.๑๐๐๐	๐	๐	สสร.
กลยุทธ์ M&S๖ การบริหารจัดการ หน่วยตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพ ด้วยหลักธรรมาภิบาล	(ไม่มี)	(ไม่มี)	(ไม่มี)	กตส.
รวม	๑๑๕.๓๘๒๓	๒๓.๙๒๖๖	๒๐.๗๔	

๓. ปัญหาอุปสรรค

เนื่องจากอยู่ระหว่างรอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๗ ทำให้โครงการ/กิจกรรมที่ต้องใช้งบประมาณไม่สามารถดำเนินการได้ รวมทั้ง บางโครงการ/กิจกรรมที่ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ อาจถูกยกเลิกหรือต้องปรับแผนการดำเนินงานใหม่ และอาจจะส่งผลกระทบต่อการทำงานโดยภาพรวม

๔. ข้อเสนอแนะการดำเนินงาน

จากการติดตามแผนปฏิบัติการฯ (ไตรมาสที่ ๑ : ตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๖๖) กยร. พิจารณาแล้วเห็นว่ายังมีโครงการ/กิจกรรมที่ไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากอยู่ระหว่างรอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๗ จึงเห็นควรเสนอพิจารณามอบหมายสำนักงาน/กอง/กลุ่ม เตรียมดำเนินการสำหรับโครงการที่ต้องใช้งบประมาณและกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ให้สามารถดำเนินการได้ทันทีหลังได้รับการจัดสรรงบประมาณฯ รวมทั้งเร่งรัดการดำเนินงานที่ไม่ต้องใช้งบประมาณให้แล้วเสร็จตามแผนงานโดยเร็ว เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อการทำงานและการเบิกจ่ายโดยภาพรวม



กรมการขนส่งทางราง
อาคาร ๗ ถ.ลาด 514/1 ถนนหลานหลวง
แขวงสี่แยกมหานาค เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์: 02 164 2626 e-mail: saraban@drt.go.th