




รายงานผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่าย ตามแผนปฏิบัติการราชการกรมการขนส่งทางราง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ไตรมาสที่ 2 : มกราคม – มีนาคม 2567



กรมการขนส่งทางราง
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
เมษายน 2567

คำนำ

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน (กยร.) โดยกลุ่มติดตามและประเมินผล มีหน้าที่ติดตามและประเมินผล การปฏิบัติงานตามนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนการพัฒนาด้านการขนส่งทางรางของประเทศและแผนปฏิบัติ ราชการของกรม ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ กยร. ได้จัดทำรายงานการติดตามผลการดำเนินงานตาม แผนปฏิบัติราชการของกรมการขนส่งทางราง (ขร.) (ไตรมาสที่ ๒ : มกราคม – มีนาคม ๒๕๖๗) ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ขึ้นเพื่อกำกับ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นกรอบในการดำเนินงานให้บรรลุตามเป้าหมาย ตัวชี้วัด รวมทั้งสามารถขับเคลื่อนแผนงาน/โครงการภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติและแผนปฏิรูปประเทศให้เกิด ผลสัมฤทธิ์สูงสุดนำไปสู่ การพัฒนาระบบการขนส่งทางรางของประเทศให้มีมาตรฐานการบริการที่ดี มีความ ปลอดภัยอย่างยั่งยืน

กรมการขนส่งทางราง
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
กลุ่มติดตามและประเมินผล
เมษายน ๒๕๖๗

สารบัญ

หน้า

คำนำ

สารบัญ

ส่วนที่ ๑	แผนปฏิบัติการราชการกรมการขนส่งทางราง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	๑
	๑. สารสำคัญของแผนปฏิบัติการราชการกรมการขนส่งทางราง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	๑
ส่วนที่ ๒	ผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่าย ตามแผนปฏิบัติการราชการกรมการขนส่งทางราง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ไตรมาสที่ ๒ : มกราคม – มีนาคม ๒๕๖๗)	๓
	๑. พันธกิจ M๑ เสนอแนะนโยบายมาตรการ มาตรฐานและจัดทำแผนการพัฒนา การขนส่งทางรางและขับเคลื่อนให้เกิดผลในการปฏิบัติ	๓
	๒. พันธกิจ M๒ พัฒนามาตรฐานและกำกับดูแลการขนส่งทางรางให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล	๓๐
	๓. พันธกิจ M๓ กำกับดูแลการขนส่งทางรางให้เป็นไปตามกฎหมาย	๕๔
	๔. พันธกิจ M๔ พัฒนาคุณภาพการขนส่งทางรางในการให้บริการสู่ความเป็นเลิศ	๖๒
	๕. พันธกิจ M๕ ปฏิบัติงานด้วยหลักธรรมาภิบาล ตอบสนองผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย และพัฒนาองค์กร องค์กรความรู้ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี นวัตกรรม และการบริหารจัดการ	๗๒
ส่วนที่ ๓	สรุปผลการดำเนินงาน ผลการเบิกจ่าย ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ	๑๑๓
	๑. สรุปผลการดำเนินงาน	๑๑๓
	๒. สรุปผลการเบิกจ่าย	๑๑๖
	๓. ปัญหาอุปสรรค	๑๑๘
	๔. ข้อเสนอแนะการดำเนินงาน	๑๑๘

ส่วนที่ ๑

แผนปฏิบัติการราชการกรมการขนส่งทางราง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

สาระสำคัญของแผนปฏิบัติการราชการกรมการขนส่งทางราง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

กรมการขนส่งทางราง (ขร.) ซึ่งมีหน้าที่ในการกำกับดูแลการขนส่งทางรางของประเทศ ดังนั้น แนวคิดและหลักการของแผนปฏิบัติการ ขร. (พ.ศ. ๒๕๖๗) จึงมุ่งเน้นในการปฏิบัติ ผลักดัน และสนับสนุนให้ ขร. ดำเนินการในบทบาทหน่วยงานกำกับดูแลให้มีประสิทธิภาพเพื่อให้เกิดการพัฒนาการขนส่งทางรางให้มีความปลอดภัย และมีการบริการที่ดีด้วยนวัตกรรมและธรรมาภิบาล โดยสรุปจำนวนโครงการ/กิจกรรม จำแนกตามแผนปฏิบัติการ

ตารางที่ ๑ สรุปจำนวนโครงการ/กิจกรรม ภายใต้แผนปฏิบัติการราชการกรมการขนส่งทางราง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำแนกตามประเด็นแผนปฏิบัติการและแนวทางการพัฒนา

แผนปฏิบัติการ/แนวทางการพัฒนา	จำนวนโครงการ/ กิจกรรม ปี ๒๕๖๗	หน่วยรับผิดชอบ
พันธกิจ M๑ เสนอแนะนโยบาย มาตรการ มาตรฐานและจัดทำแผนการพัฒนาการขนส่งทางรางและขับเคลื่อนให้เกิดผลในการปฏิบัติ		
กลยุทธ์ M๑S๑ กำหนดแผนพัฒนาการขนส่งทางรางของประเทศไทย เพื่อวางแนวทางการปฏิบัติงานสู่เป้าหมายการพัฒนาขนส่งทางรางของประเทศ	๑๑	กยร./กกร./สвр.
กลยุทธ์ M๑S๒ การติดตามและประเมินผล แผนการดำเนินงานตาม แผนพัฒนาการขนส่งทางราง	๖	กยร./สвр.
กลยุทธ์ M๑S๓ ส่งเสริมงานวิจัย เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมระบบราง ภายในประเทศให้มีมาตรฐานสากล และราคาที่แข่งขันได้	๑	กยร./กมล./กกรม.
พันธกิจ M๒ พัฒนามาตรฐานและกำกับดูแลการขนส่งทางรางให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล		
กลยุทธ์ M๒S๑ ศึกษาจัดทำมาตรฐานการขนส่งทางรางเพื่อเพิ่มความปลอดภัยและลดอุบัติเหตุ	๖	กมล.
กลยุทธ์ M๒S๒ สนับสนุน/ส่งเสริมการจัดทำร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางราง พ.ศ. เพื่อให้มีบทบัญญัติในการกำกับดูแลการขนส่งทางราง	๑	กกรม.
กลยุทธ์ M๒S๓ กำหนดมาตรฐานหลักเกณฑ์ กฎหมายลำดับรอง เพื่อให้มีมาตรฐานและกำกับดูแลการขนส่งทางรางด้านความปลอดภัยให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล	๑	กมล./กกรม.
กลยุทธ์ M๒S๔ กำกับให้การขนส่งทางรางเป็นไปตามมาตรฐานการขนส่งทางรางและสร้างแนวทางเพื่อเพิ่มความปลอดภัยลดอุบัติเหตุ	๗	กมล.

แผนปฏิบัติการ/แนวทางการพัฒนา	จำนวนโครงการ/ กิจกรรม ปี ๒๕๖๗	หน่วยรับผิดชอบ
พันธกิจ M๓ กำกับดูแลการขนส่งทางรางให้เป็นไปตามกฎหมาย		
กลยุทธ์ M๓S๑ การกำหนดมาตรฐานและมาตรการกำกับดูแลการขนส่งทางราง	๔	กกร./กยร.
กลยุทธ์ M๓S๒ กำกับติดตาม การปฏิบัติตาม (ร่าง) พระราชบัญญัติการขนส่งทางราง พ.ศ. รวมทั้งกฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง	๑	กกร.
กลยุทธ์ M๓S๓ การกำกับดูแลการประกอบกิจการขนส่งให้เป็นไปตามมาตรฐานและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	๓	กกร.
พันธกิจ M๔ พัฒนาคุณภาพการขนส่งทางรางในการให้บริการสู่ความเป็นเลิศ		
กลยุทธ์ M๔S๑ ส่งเสริมให้ประชาชนใช้ระบบขนส่งสาธารณะทางรางเพิ่มขึ้น	๓	กมป./กกร./กยร.
กลยุทธ์ M๔S๒ ส่งเสริมให้ความรู้การประกอบกิจการขนส่งทางรางแก่ผู้ประกอบการขนส่งทางราง	๒	กกร.
กลยุทธ์ M๔S๓ การจัดการเรื่องร้องเรียน	๑	กกร./กมป./กยร.
กลยุทธ์ M๔S๔ กำหนดมาตรการส่งเสริมการประกอบกิจการขนส่งทางรางและติดตามแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการขนส่งทางราง	๔	กกร.
กลยุทธ์ M๔S๕ กำหนดมาตรการคุ้มครองผู้ใช้บริการ	๑	กกร.
พันธกิจ M๕ ปฏิบัติงานด้วยหลักธรรมาภิบาล ตอบสนองผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย และพัฒนาองค์กร องค์กรความรู้ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี นวัตกรรมและการบริหารจัดการ		
กลยุทธ์ M๕S๑ ส่งเสริมพัฒนาระบบราชการ เพื่อมุ่งสู่องค์กรสมรรถนะสูง	๕	กทบ./สสร.
กลยุทธ์ M๕S๒ ส่งเสริม และพัฒนาองค์กรให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้นวัตกรรมทางเทคโนโลยี	๙	กยร.
กลยุทธ์ M๕S๓ ส่งเสริมให้มีการฝึกอบรม หรือประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของ ขร. เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้/นวัตกรรม/เทคโนโลยีในโครงการที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ตามตำแหน่งบุคลากร ขร. เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน	๓	สสร./กยร.
กลยุทธ์ M๕S๔ ส่งเสริมการบริหารจัดการและพัฒนาองค์กรด้วยหลักธรรมาภิบาลและนวัตกรรมระบบฐานข้อมูล	๙	สสร./กยร.
กลยุทธ์ M๕S๕ ส่งเสริมการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสาร และสร้างความสัมพันธ์อันดี ต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ ขร.	๒	สสร.
กลยุทธ์ M๕S๖ การบริหารจัดการหน่วยตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพด้วยหลักธรรมาภิบาล	๓	กตส.
รวม	๘๔	-

ส่วนที่ ๒

ผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่าย ภายใต้แผนปฏิบัติการราชการกรมการขนส่งทางราง (พ.ศ. ๒๕๖๗) (ไตรมาสที่ ๒ : มกราคม – มีนาคม ๒๕๖๗)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๗					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๗		ปัญหาอุปสรรค/ หมายเหตุ	หน่วย รับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (ณ สิ้นไตรมาสที่ ๒)		แผน การเบิกจ่าย	ผลการเบิกจ่าย (สิ้นไตรมาสที่ ๒)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลา ดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
พันธกิจ M๑ เสนอแนะนโยบาย มาตรการ มาตรฐานและจัดทำแผนการพัฒนาการขนส่งทางรางและขับเคลื่อนให้เกิดผลในการปฏิบัติ										
กลยุทธ์ M๑S๑ กำหนดแผนพัฒนาการขนส่งทางรางของประเทศไทย เพื่อวางแนวทางการปฏิบัติงานสู่เป้าหมายการพัฒนาขนส่งทางรางของประเทศ (จัดทำแผน) จำนวน ๑๑ โครงการ/กิจกรรม ดังนี้									กยร./กกร./ สปร.	
๑	ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลการลงทุนโครงการระบบรางของหน่วยงานของรัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการประกอบกิจการขนส่งทางราง รวมทั้งโครงการร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและเอกชน (PPP)	๑. ศึกษา รวบรวม และประสานข้อมูลจากหน่วยงานภายในและภายนอกองค์กร	๓๐	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	✓ ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑๐๐	(ไม่มี)	(ไม่มี)	(ไม่มี)	กยร.
		๒. วิเคราะห์ข้อมูลการลงทุนโครงการระบบราง	๕๐	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	๑. ขร. มีหนังสือ ที่ คค ๙๐๕.๓/๑๖๘๙ ลงวันที่ ๑๔ ธ.ค. ๒๕๖๖ ให้ความเห็นเรื่องการศึกษเปรียบเทียบทางเลือกการดำเนินงานโครงการที่เหมาะสมสำหรับการดำเนินโครงการระบบขนส่งมวลชนจังหวัดเชียงใหม่ สายสีแดง ช่วงโรงพยาบาลนครพิงค์ - แยกแม่เหี้ยะสมานสามัคคี และโครงการระบบขนส่งมวลชนจังหวัดนครราชสีมา สายสีเขียว ช่วงตลาดเซฟวัน - สถานีคุ้มครอง และพัฒนาอาชีพบ้านนารีสวัสดิ์ ๒. ขร. มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ คค ๐๙๐๕.๓/๔๐๔ ลงวันที่ ๑๑ มี.ค.	๑๐๐				
		๓. นำเสนอข้อมูลต่อผู้บริหาร	๒๐	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗						

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๗					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๗		ปัญหาอุปสรรค/ หมายเหตุ	หน่วย รับผิดชอบ	
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (ณ สิ้นไตรมาสที่ ๒)		แผน การเบิกจ่าย	ผลการเบิกจ่าย (สิ้นไตรมาสที่ ๒)			
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลา ดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)					
					๒๕๖๗ ขออนุมัติปรับกรอบวงเงิน โครงการระบบรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) ช่วงตลิ่งชัน - ศาลายา และสถานีเพิ่มเติม ๓ สถานี (สถานี พระราม ๖ สถานีบางกวย - กฟผ. และสถานีบ้านฉิมพลี) ของ รฟท. ๓. ขร. มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ คค ๐๙๐๕.๓/๔๒๙ ลงวันที่ ๑๙ มี.ค. ๒๕๖๗ การขอทบทวนมติ คณะรัฐมนตรีและขอปรับกรอบ วงเงินโครงการระบบรถไฟชานเมือง สายสีแดง ช่วงรังสิต - มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ของ รฟท.						
๒	จัดทำคำของบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณของกรมการ ขนส่งทางราง ๑) รวบรวมคำของบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ ของกรมการขนส่งทางราง ๒) รวบรวมและจัดทำเอกสาร งบประมาณและเตรียมชี้แจง งบประมาณรายจ่ายประจำปี	๑. ประสาน รวบรวมข้อมูล จากหน่วยงานภายใน และภายนอกองค์กร และวิเคราะห์ข้อมูล เสนอต่อผู้บริหาร ๒. จัดทำข้อมูลลงในระบบ e-Budgeting และเสนอ ต่อผู้บริหาร	๒๕	๒๕	ต.ค. ๖๖ - ม.ค. ๖๗	● อยู่ระหว่างดำเนินการ	๗๕	(ไม่มี)	(ไม่มี)	(ไม่มี)	กจร.
					ขร. มีหนังสือ ที่ คค ๐๙๐๕.๓/๔๒๖ ลงวันที่ ๑๓ ธ.ค. ๒๕๖๖ จัดส่งข้อมูล การดำเนินการตามระบบการติดตาม และประเมินผล เพื่อประกอบการจัดทำ งบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๘ และ ขร. มีหนังสือ ที่ คค ๐๙๐๕.๔/๖ ลงวันที่ ๕ ม.ค. ๒๕๖๗ จัดทำข้อมูล คำของบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๘ เสนอ คค.	๕๐					

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๗					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๗		ปัญหาอุปสรรค/ หมายเหตุ	หน่วย รับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (ณ สิ้นไตรมาสที่ ๒)		แผน การเบิกจ่าย	ผลการเบิกจ่าย (สิ้นไตรมาสที่ ๒)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลา ดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
	๓) การทบทวน ปรับปรุงผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณประกอบการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ	๓. จัดทำข้อมูลประกอบการชี้แจงงบประมาณ	๕๐	พ.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๗	๑. ดำเนินการจัดทำข้อมูลประกอบการชี้แจงงบประมาณปี ๒๕๖๗ ต่อคณะกรรมการธิการและคณะอนุกรรมการทั้ง สส. และ สว. แล้วเสร็จ ๒. อยู่ระหว่างจัดทำข้อมูลประกอบการชี้แจงงบประมาณปี ๒๕๖๘	๒๕				
๓	จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีของกรมการขนส่งทางราง	๑. จัดเตรียม/รวบรวมข้อมูล	๒๐	ต.ค. ๖๖	● อยู่ระหว่างดำเนินการ ฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดเตรียมข้อมูลแผนงาน กิจกรรม/โครงการจากสำนักงาน/กอง/กลุ่มเพื่อรวบรวมและใช้เป็นข้อมูลประกอบการดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการ ขร. (พ.ศ. ๒๕๖๘)	๘๕	(ไม่มี)	(ไม่มี)	(ไม่มี)	กยร.
		๑. วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเตรียมจัดทำ (ร่าง) แผนปฏิบัติการ ขร. ปีงบประมาณ ๒๕๖๘	๒๐	พ.ย. ๖๖	ฝ่ายเลขานุการฯ ได้วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อนำมาจัดทำ (ร่าง) แผนปฏิบัติการ ขร. ปีงบประมาณ ๒๕๖๘	๒๐				
		๓. จัดทำ (ร่าง) แผนปฏิบัติการ ขร. ปีงบประมาณ ๒๕๖๘	๒๐	ธ.ค. ๖๖	ฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดทำ (ร่าง) แผนปฏิบัติการ ขร. (พ.ศ. ๒๕๖๘) แล้วเสร็จ	๒๐				

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๗					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๗		ปัญหาอุปสรรค/ หมายเหตุ	หน่วย รับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (ณ สิ้นไตรมาสที่ ๒)		แผน การเบิกจ่าย	ผลการเบิกจ่าย (สิ้นไตรมาสที่ ๒)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลา ดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
		๕. แจ้งเวียน (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการ ขร. ปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ให้คณะกรรมการจัดทำ แผนปฏิบัติราชการฯ ให้การรับรอง ก่อนเสนอ อชร. พิจารณาให้ความ เห็นชอบ	๒๐	ธ.ค. ๖๖	ฝ่ายเลขานุการฯ มีหนังสือ ที่ คค ๐๙๐๕.๒/๙๕๓ ลงวันที่ ๒๐ ธ.ค. ๒๕๖๖ เรื่อง แจ้งเวียน (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการ ขร. (พ.ศ. ๒๕๖๘) เพื่อให้คณะกรรมการฯ พิจารณา	๒๐				
		๕. นำส่ง (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการ ขร. ปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ให้ คค. นำเรียน รวค. พิจารณาให้ความ เห็นชอบต่อไป	๑๐	ม.ค. ๖๗	ฝ่ายเลขานุการฯ ได้นำส่ง แผนปฏิบัติราชการ ขร. (พ.ศ. ๒๕๖๘) ให้ คค. แล้ว เมื่อวันที่ ๕ ม.ค. ๒๕๖๗ โดย คค. รับทราบและให้ ขร. เสนอ แผนปฏิบัติราชการ ขร. (พ.ศ. ๒๕๖๘) ฉบับทบทวน ให้ คค. พิจารณา ให้ความเห็นชอบตามกรอบเวลา ของ สศช. และ คค. ต่อไป	๕				
		๖. เผยแพร่แผนปฏิบัติ ราชการ ขร. ปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ในเว็บไซต์ ขร. และ นำเข้าไปในระบบ eMENS CR	๑๐	มี.ค. ๖๗ หรือ ภายหลัง จาก รวค. พิจารณา ให้ความ เห็นชอบ	(ยังไม่เริ่มดำเนินการ) ดำเนินการภายหลังจาก รวค. พิจารณาให้ความเห็นชอบ	-				

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๗					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๗		ปัญหาอุปสรรค/ หมายเหตุ	หน่วย รับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (ณ สิ้นไตรมาสที่ ๒)		แผน การเบิกจ่าย	ผลการเบิกจ่าย (สิ้นไตรมาสที่ ๒)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลา ดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
๔	แผนพัฒนาการขนส่งสินค้าทางราง	๑. ขร. เสนอ คค. พิจารณาเห็นชอบ	๘๐	ต.ค. ๖๖ - ธ.ค. ๖๖	✓ ดำเนินการแล้วเสร็จ คค. พิจารณาเห็นชอบแผนฯ แล้ว	๑๐๐	(ไม่มี)	(ไม่มี)	(ไม่มี)	กยร./กกร.
		๒. ขร. เผยแพร่แผนฯ ในเว็บไซต์ ขร.	๒๐	ม.ค. ๖๗	เผยแพร่แผนฯ ในเว็บไซต์ ขร. แล้ว	๒๐				
๕	แผนการพัฒนาระบบการขนส่ง ทางรางในระดับประเทศ	๑. จัดทำแผนการพัฒนา ระบบการขนส่งทางราง ในระดับประเทศ	๔๐	ต.ค. - พ.ย. ๖๖	● อยู่ระหว่างดำเนินการ จัดทำแผน R-map แล้วเสร็จ	๗๕	(ไม่มี)	(ไม่มี)	(ไม่มี)	กยร.
		๒. เสนอ คค. พิจารณา แผนฯ และเสนอ รวค. ทราบ	๑๕	พ.ย. ๖๖	เสนอ คค. พิจารณาแผน R-map และ เสนอ รวค. ทราบแล้ว	๑๕				
		๓. คค. มอบ ขร. นำเสนอ คจร.	๑๕	ธ.ค. ๖๖	คค. มอบ ขร. นำเสนอ คจร. แล้ว	๑๕				
		๔. คจร. เห็นชอบแผนฯ และ ครม. รับทราบ	๑๕	ก.พ. - ส.ค. ๖๗	ประมวลเรื่องเสนอ สนช. เพื่อบรรจุ เรื่องเข้าในวาระการประชุม คจร. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ เรียบร้อยแล้ว	๕				
		๕. ขร. เสนอ คค. มอบ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการตามแผนฯ	๑๕	ก.ย. ๖๗ หรือ ภายหลัง คจร. เห็นชอบ แผนฯ และ ครม. รับทราบ	(ยังไม่เริ่มดำเนินการ) ดำเนินการภายใน ก.ย. ๒๕๖๗ หรือภายหลัง คจร. เห็นชอบแผนฯ และ ครม. รับทราบ	-				

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๗					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๗		ปัญหาอุปสรรค/ หมายเหตุ	หน่วย รับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (ณ สิ้นไตรมาสที่ ๒)		แผน การเบิกจ่าย	ผลการเบิกจ่าย (สิ้นไตรมาสที่ ๒)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลา ดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
๖	แผนการพัฒนาระบบการขนส่ง ทางรางในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล	๑. จัดทำแผนการพัฒนา ระบบการขนส่งทางราง ในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล	๔๐	ภายหลัง ศึกษา โครงการฯ แล้วเสร็จ	● อยู่ระหว่างดำเนินการ	๓๐	(ไม่มี)	(ไม่มี)	หมายเหตุ: อยู่ระหว่างขั้นตอน การศึกษาโครงการฯ	กจร.
		๒. เสนอ คค. พิจารณา แผนฯ และเสนอ รวค. ทราบ	๑๕	ภายหลัง ศึกษา โครงการฯ แล้วเสร็จ	(ยังไม่เริ่มดำเนินการ) ดำเนินการภายหลังศึกษา โครงการฯ แล้วเสร็จ	-				
		๓. คค. มอบ ขร. นำเสนอ คจร.	๑๕	ภายหลัง เสนอ คค. พิจารณา แผนฯ และ เสนอ รวค. ทราบ	(ยังไม่เริ่มดำเนินการ) ดำเนินการภายหลัง เสนอ คค. พิจารณาแผนฯ และเสนอ รวค. ทราบ	-				
		๔. คจร. เห็นชอบแผนฯ และ ครม. รับทราบ	๑๕	ภายหลัง คค. มอบ ขร. นำเสนอ คจร.	(ยังไม่เริ่มดำเนินการ) ดำเนินการภายหลัง คค. มอบ ขร. นำเสนอ คจร.	-				
		๕. ขร. เสนอ คค. มอบ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการตามแผนฯ	๑๕	ภายหลัง คจร. เห็นชอบ แผนฯ และ	(ยังไม่เริ่มดำเนินการ) ดำเนินการภายหลัง คจร. เห็นชอบ แผนฯ และ ครม. รับทราบ	-				

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๗					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๗		ปัญหาอุปสรรค/ หมายเหตุ	หน่วย รับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (ณ สิ้นไตรมาสที่ ๒)		แผน การเบิกจ่าย	ผลการเบิกจ่าย (สิ้นไตรมาสที่ ๒)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลา ดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
				กรม. รับทราบ						
๗	ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล การเชื่อมต่อการขนส่งทางราง กับการขนส่งทางอากาศ การขนส่ง ทางน้ำ สถานีขนส่งทางบก ศูนย์กระจายสินค้า ที่พักสินค้า ท่าเรือบก นิคมอุตสาหกรรม และส่วนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง	๑. ประสานหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง เพื่อรวบรวม ข้อมูลเกี่ยวกับย่านกองเก็บ และขนถ่ายตู้สินค้า (CY : Container Yard)	๓๐	มี.ค. - พ.ค. ๖๗	● อยู่ระหว่างดำเนินการ ขร. ได้มีหนังสือประทับตรา ที่ คค ๐๙๐๕.๒/ว ๓๗๘ ลงวันที่ ๖ มี.ค. ๒๕๖๗ ถึงฝ่ายโครงการพิเศษ และก่อสร้าง และฝ่ายบริการสินค้า รพท. เพื่อขอความอนุเคราะห์ข้อมูล ที่เกี่ยวข้องกับ CY เพื่อใช้ในการ ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมให้ ผู้ประกอบการได้รับทราบข้อมูล CY เพื่อจูงใจให้มีการขนส่งทางรางมากขึ้น	๓๐	(ไม่มี)	(ไม่มี)	(ไม่มี)	กยร.
		๒. ประมวลผลข้อมูล	๓๐	พ.ค. - มิ.ย. ๖๗	(ยังไม่เริ่มดำเนินการ) ดำเนินการภายหลังได้รับข้อมูลจาก หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	-				
		๓. จัดทำข้อเสนอแนะ CY ที่มีความเป็นไปได้/ มีศักยภาพ ในการส่งเสริม ให้ภาคเอกชนเข้ามามี ส่วนร่วมในการใช้ประโยชน์ พื้นที่ CY เพื่อเชื่อมต่อ การขนส่งสินค้าทางถนน กับทางราง	๓๐	มิ.ย. - ส.ค. ๖๗	(ยังไม่เริ่มดำเนินการ) ดำเนินการภายหลังการประมวล ข้อมูล	-				

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๗					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๗		ปัญหาอุปสรรค/ หมายเหตุ	หน่วย รับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (ณ สิ้นไตรมาสที่ ๒)		แผน การเบิกจ่าย	ผลการเบิกจ่าย (สิ้นไตรมาสที่ ๒)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลา ดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
		๔. เสนอ คค. เพื่อทราบ และพิจารณามอบหมาย หน่วยงานภาครัฐ ที่เกี่ยวข้องเพื่อผลักดัน และส่งเสริมภาคเอกชน การเข้ามามีส่วนร่วม ในการใช้ประโยชน์พื้นที่ CY เพื่อเชื่อมต่อการขนส่ง สินค้าทางถนนกับทางราง	๑๐	ส.ค. - ก.ย. ๖๗	(ยังไม่เริ่มดำเนินการ) ดำเนินการภายหลังการจัดทำ ข้อเสนอแนะ	-				
๘	มาตรการผลักดันการพัฒนาโครงข่าย รถไฟให้ครอบคลุมและเชื่อมโยงพื้นที่ ทั่วประเทศและรองรับการขนส่ง ต่อเนื่องหลายรูปแบบได้อย่างไร้ รอยต่อ	๑. จัดเตรียมข้อมูล เพื่อขออนุมัติดำเนินการ	๕๐	ต.ค. - ธ.ค. ๖๖	✓ ดำเนินการแล้วเสร็จ ขร. ประสาน รฟท. และ ภาคเอกชน ที่เกี่ยวข้อง เพื่อรวบรวมข้อมูล เกี่ยวกับสถานะโครงการเชื่อมต่อ ระบบรางกับนิคมอุตสาหกรรม	๑๐๐ ๕๐	(ไม่มี)	(ไม่มี)	(ไม่มี)	กยร.
		๒. ลงพื้นที่เพื่อสำรวจข้อมูล ภาคสนามและความพร้อม ปัจจุบัน ในการดำเนินการ เชื่อมต่อทางรถไฟของ นิคมอุตสาหกรรม	๓๐	ม.ค. - ก.พ. ๖๗	ขร. ได้ลงพื้นที่เพื่อขับเคลื่อนแผนงาน การพัฒนาทางรถไฟเชื่อมต่อเขต อุตสาหกรรมหลักของกลุ่มสหวิริยา สตีลอินดัสตรี ระยะที่ ๑ : ช่วงสถานีนาฝักขวง และ SSI's Distribution Hub กับ SSI's Logistics Terminal ณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ ๙ ก.พ. ๒๕๖๗ ร่วมกับ รฟท. และ กลุ่มบริษัท สหวิริยาฯ	๓๐				

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๗					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๗		ปัญหาอุปสรรค/ หมายเหตุ	หน่วย รับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (ณ สิ้นไตรมาสที่ ๒)		แผน การเบิกจ่าย	ผลการเบิกจ่าย (สิ้นไตรมาสที่ ๒)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลา ดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
		๓. จัดประชุมเพื่อรวบรวมข้อมูลและหารือถึงความเป็นไปได้ของโครงการจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง	๑๐	ก.พ. ๖๗	สร. ได้ประชุมร่วมกับผู้แทน รพท. และกลุ่มบริษัท สหวิริยาฯ เพื่อขับเคลื่อนแผนงานการพัฒนาทางรถไฟเชื่อมต่อเขตอุตสาหกรรมเหล็กของกลุ่มสหวิริยาสต์อินดัสตรี ระยะที่ ๑ : ช่วงสถานีนำผักขวง และ SSI's Distribution Hub กับ SSI's Logistics Terminal ณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ ๙ ก.พ. ๒๕๖๗ พร้อมทั้งจัดทำแผนปฏิบัติการ (Action Plan) เพื่อใช้ขับเคลื่อนและติดตามโครงการฯ อย่างเป็นรูปธรรม	๑๐				
		๔. ติดตาม รายงานผลการดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ถึง คค.	๑๐	มี.ค. ๖๗	จัดทำรายงานผลการลงพื้นที่ เพื่อขับเคลื่อนแผนงานการพัฒนาทางรถไฟเชื่อมต่อเขตอุตสาหกรรมเหล็กของกลุ่มสหวิริยาสต์อินดัสตรี ระยะที่ ๑ : ช่วงสถานีนำผักขวง และ SSI's Distribution Hub กับ SSI's Logistics Terminal เสนอ คค. แล้ว เมื่อวันที่ ๓ เม.ย. ๒๕๖๗	๑๐				

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๗				แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๗		ปัญหาอุปสรรค/ หมายเหตุ	หน่วย รับผิดชอบ	
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (ณ สิ้นไตรมาสที่ ๒)		แผน การเบิกจ่าย			ผลการเบิกจ่าย (สิ้นไตรมาสที่ ๒)
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลา ดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
๙	การดำเนินงานความร่วมมือระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับระบบราง	๑. ศึกษา รวบรวม และ ประสานข้อมูลจาก หน่วยงานภายในและ ภายนอกองค์กร	๒๐	ม.ค. ๖๗	<p>✓ ดำเนินการแล้วเสร็จ</p> <p>๑. ขร. ได้มีหนังสือที่ คค ๐๙๐๕.๕/๔ ลงวันที่ ๔ ม.ค. ๒๕๖๗ เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมเตรียมการ และการประชุมเพื่อหารือกฎระเบียบในการเดินรถไฟระหว่างไทย – สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ณ จังหวัดหนองคาย</p> <p>๒. ขร. ได้มีหนังสือที่ คค ๐๙๐๕.๕/ว๒๑๓ ลงวันที่ ๓๑ ม.ค. ๒๕๖๗ ขอเชิญร่วมการประชุมเพื่อหารือความร่วมมือเชิงปฏิบัติการด้านรถไฟไทย - ญี่ปุ่น ครั้งที่ ๑</p>	๑๐๐	(ไม่มี)	(ไม่มี)	(ไม่มี)	กยร.
		๒. วิเคราะห์ข้อมูล การดำเนินงาน ความร่วมมือระหว่าง ประเทศที่เกี่ยวข้องกับ ระบบราง	๒๐	ม.ค. ๖๗	<p>๑. วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเข้าร่วม การประชุมเพื่อหารือกฎระเบียบ ในการเดินรถไฟระหว่างไทย – สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ณ จังหวัดหนองคาย</p> <p>๒. วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเข้าร่วม การประชุมเพื่อหารือความร่วมมือ เชิงปฏิบัติการด้านรถไฟไทย - ญี่ปุ่น ครั้งที่ ๑</p>	๒๐				

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๗				แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๗		ปัญหาอุปสรรค/ หมายเหตุ	หน่วย รับผิดชอบ	
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (ณ สิ้นไตรมาสที่ ๒)		แผน การเบิกจ่าย			ผลการเบิกจ่าย (สิ้นไตรมาสที่ ๒)
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลา ดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
		๓. จัดประชุมหรือเข้าร่วม ประชุม	๓๐	ม.ค. - ก.พ. ๖๗	๑. จัดประชุมเพื่อหารือในประเด็น กฎระเบียบในการเดินรถไฟระหว่าง ไทย - สาธารณรัฐประชาธิปไตย ประชาชนลาว ร่วมกับ สปป.ลาว และผู้แทน รฟท. เมื่อวันที่ ๑๕ ม.ค. ๒๕๖๗ โดยมี อชร. เป็นประธานการประชุม ๒. จัดประชุมคณะทำงานฯ รถไฟไทย - มาเลเซีย ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑๗ ม.ค. ๒๕๖๗ ร่วมกับ มาเลเซีย โดยมี รชร. เป็นประธาน การประชุม ๓. จัดประชุมหารือความร่วมมือเชิง ปฏิบัติการด้านรถไฟไทย - ญี่ปุ่น ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๖ ก.พ. ๒๕๖๗ โดยมี อชร. เป็นประธานการ ประชุม	๓๐				
		๔. นำเสนอข้อมูลต่อผู้บริหาร	๓๐	ม.ค. - มี.ค. ๖๗	๑. ขร. มีหนังสือด่วนที่สุด ที่ คค๐๙๐๕.๕/๑๙๔ ลงวันที่ ๓๐ ม.ค. ๒๕๖๗ รายงานผล การประชุมเพื่อหารือกฎระเบียบ ในการเดินรถไฟระหว่างไทย - สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ให้ คค. ทราบ และพิจารณา ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป	๓๐				

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๗					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๗		ปัญหาอุปสรรค/ หมายเหตุ	หน่วย รับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (ณ สิ้นไตรมาสที่ ๒)		แผน การเบิกจ่าย	ผลการเบิกจ่าย (สิ้นไตรมาสที่ ๒)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลา ดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
					๒. ขร. มีหนังสือด่วนที่สุด ที่ คค๐๙๐๕.๕/๔๕๖ ลงวันที่ ๒๑ มี.ค. ๒๕๖๗ รายงานผล การประชุมหารือความร่วมมือ เชิงปฏิบัติการด้านรถไฟไทย – ญี่ปุ่น ครั้งที่ ๑ ให้ คค. ทราบ และพิจารณา ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป					
๑๐	การดำเนินงานภายใต้สำนักงาน บริหารการพัฒนาโครงการความ ร่วมมือด้านรถไฟระหว่างไทย – จีน ๑) การประชุมคณะอนุกรรมการ ติดตามและเร่งรัดการขับเคลื่อน การดำเนินโครงการ	๑. ประสาน รวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อจัดทำระเบียบวาระ การประชุม	๑๕	พ.ย. ๖๖	● อยู่ระหว่างดำเนินการ	๙๕	(ไม่มี)	(ไม่มี)	(ไม่มี)	สปร.
		๒. เสนอประธานอนุกรรมการ พิจารณากำหนดวัน เวลา และสถานที่จัดประชุม รวมถึงพิจารณา ระเบียบวาระการประชุม ประชุมตามที่ได้จัดทำ	๕	พ.ย. ๖๖	ประสาน รฟท. และหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง เพื่อรวบรวม วิเคราะห์ และจัดทำระเบียบวาระการประชุม	๑๕				
		๓. จัดทำหนังสือเชิญประชุม ต่อคณะกรรมการ/ อนุกรรมการ	๕	พ.ย. ๖๖	มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ คค ๐๙๐๕.๕/๘๕๑ ลงวันที่ ๓ พ.ย. ๒๕๖๖ เสนอ อขร. ในฐานะประธานอนุกรรมการ พิจารณากำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบวาระการประชุม	๕				
					มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ คค ๐๙๐๕.๕/ ๖๑๔๙๕ ลงวันที่ ๗ พ.ย. ๒๕๖๖ เชิญคณะกรรมการฯ เข้าร่วม ประชุม ในวันที่ ๑๖ พ.ย. ๒๕๖๖ ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์	๕				

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๗					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๗		ปัญหาอุปสรรค/ หมายเหตุ	หน่วย รับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (ณ สิ้นไตรมาสที่ ๒)		แผน การเบิกจ่าย	ผลการเบิกจ่าย (สิ้นไตรมาสที่ ๒)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลา ดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
		๔. ดำเนินการประชุม	๑๐	พ.ย. ๖๖	ประชุมคณะอนุกรรมการติดตาม และเร่งรัดการขับเคลื่อน การดำเนิน โครงการ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ ในวันที่ ๑๖ พ.ย. ๒๕๖๖ ผ่านระบบสื่อ อิเล็กทรอนิกส์	๑๐				
		๕. จัดทำรายงานการประชุม และแจ้งเวียนต่อ อนุกรรมการ	๑๕	พ.ย. - ธ.ค. ๖๖	มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ คค ๐๙๐๕.๕/ว๑๖๕๙ ลงวันที่ ๘ ธ.ค. ๒๕๖๖ แจ้งเวียนรายงาน การประชุมต่อคณะอนุกรรมการ	๑๕				
	๒) การประชุมคณะกรรมการ บริหารการพัฒนาโครงการ ความร่วมมือด้านรถไฟ ระหว่างไทย - จีน	๑. ประสาน รวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อจัดทำระเบียบวาระ การประชุม	๑๕	ต.ค. - พ.ย. ๖๖	ประสาน รพท. และหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง เพื่อรวบรวม วิเคราะห์ และจัดทำระเบียบวาระการประชุม	๑๕				
		๒. เสนอประธาน อนุกรรมการพิจารณา กำหนดวัน เวลา และ สถานที่จัดประชุม รวมถึงพิจารณา ระเบียบวาระการประชุม ตามที่ได้จัดทำ	๑๐	พ.ย. ๖๖	มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ คค ๐๙๐๕.๕/๑๔๘๙ ลงวันที่ ๓ พ.ย. ๒๕๖๖ เสนอ รวค. ในฐานะ ประธานกรรมการพิจารณากำหนด วัน เวลา และสถานที่จัดประชุม รวมถึงพิจารณาระเบียบวาระ การประชุมที่ได้จัดทำ	๑๐				

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๗					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๗		ปัญหาอุปสรรค/ หมายเหตุ	หน่วย รับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (ณ สิ้นไตรมาสที่ ๒)		แผน การเบิกจ่าย	ผลการเบิกจ่าย (สิ้นไตรมาสที่ ๒)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลา ดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
		๓. จัดทำหนังสือเชิญประชุม ต่อคณะกรรมการ	๕	ธ.ค. ๖๖	มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ คค ๐๙๐๕.๕/ว๑๖๔๕ ลงวันที่ ๗ ธ.ค. ๒๕๖๖ เชิญคณะกรรมการฯ เข้าร่วมการประชุม ในวันที่ ๑๓ ธ.ค. ๒๕๖๖	๕				
		๔. ดำเนินการประชุม	๑๐	ธ.ค. ๖๖	ประชุมคณะกรรมการบริหาร การพัฒนาโครงการความร่วมมือ ด้านรถไฟระหว่างไทย - จีน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ในวันที่ ๑๓ ธ.ค. ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมคมนาคม คค.	๑๐				
		๕. จัดทำรายงานการประชุม และแจ้งเวียนต่อ คณะกรรมการ	๑๐	ธ.ค. ๖๖	ขร. ได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ คค ๐๙๐๕.๕/ว๑๗๕๐ ลงวันที่ ๒๗ ธ.ค. ๒๕๖๖ แจ้งเวียนรายงาน การประชุมต่อคณะกรรมการ	๑๐				
	๓) การประชุมคณะกรรมการร่วม เพื่อความร่วมมือด้านรถไฟระหว่าง ไทย - จีน ครั้งที่ ๓๑	๑. ประสาน รวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อจัดทำฯ ของฝ่ายไทย	๕๐	ธ.ค. ๖๖	ในคราวการประชุม คณะกรรมการ บริหารการพัฒนาโครงการความร่วมมือ ด้านรถไฟระหว่างไทย - จีน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ โดยมี รชค. (นายสุรพงษ์ ปิยะโชติ) เป็นประธานกรรมการ เมื่อวันที่ ๑๓ ธ.ค. ๒๕๖๖ ในระเบียบวาระ เพื่อพิจารณา ที่ ๔.๓ การเตรียมการ ประชุมคณะกรรมการร่วม	๕๐				

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๗					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๗		ปัญหาอุปสรรค/ หมายเหตุ	หน่วย รับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (ณ สิ้นไตรมาสที่ ๒)		แผน การเบิกจ่าย	ผลการเบิกจ่าย (สิ้นไตรมาสที่ ๒)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลา ดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
					เพื่อความร่วมมือด้านรถไฟระหว่าง ไทย - จีน ครั้งที่ ๓๑ ที่ประชุมได้มีมติ เห็นชอบองค์ประกอบ และทำที่ ของฝ่ายไทย					
		๒. การประสานฝ่ายจีน เพื่อกำหนดวัน เวลา สถานที่ และจัดประชุม	๕๐	พ.ค. ๖๗	อยู่ระหว่างขร. และ กองการต่างประเทศ สพค. ประสานฝ่ายจีนเพื่อพิจารณา กำหนด วัน เวลา และสถานที่จัด ประชุมร่วมกัน ทั้งนี้ ฝ่ายไทยได้เสนอ ฝ่ายจีนพิจารณาให้มีการประชุมร่วมกัน ในช่วงระหว่างวันที่ ๗ - ๘ พ.ค. ๒๕๖๗ ปัจจุบันอยู่ระหว่างฝ่ายจีนพิจารณา ตอบรับ	๔๐				
๑๑	โครงการศึกษาการใช้ประโยชน์ราง และข้อจำกัดเพื่อรองรับเชื่อมโยง การขนส่งทางรางเส้นทางรถไฟ สายสิงคโปร์ - คุนหมิง (Singapore - Kunming Rail Link - SKRL)	๑. ดำเนินงานเกี่ยวกับการ การจัดทำร่างขอบเขต ของงานและกำหนด ราคากลาง	๒๐	ม.ค. - มี.ค. ๖๗	● อยู่ระหว่างดำเนินการ คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขต งานจ้างที่ปรึกษา มีหนังสือ ที่ คค ๐๙๐๕.๖/๑๖๕ ลงวันที่ ๒๒ ก.พ. ๒๕๖๗ รายงานผล การดำเนินงานของคณะกรรมการ จัดทำร่างขอบเขตงานจ้างที่ปรึกษา	๔๕	๒.๒๐๗๕ (วงเงินรวม ๑๑.๐๓๗๔ ลบ.)	๐	หมายเหตุ: ยังไม่มีงบเบิกจ่าย	กยร.
		๒. รายงานขอจ้างที่ปรึกษา	๑๕	เม.ย. ๖๗	สสร. มีหนังสือ ที่ คค ๐๙๐๕.๕/๕๒๖ ลงวันที่ ๑ เม.ย. ๒๕๖๗ รายงานขอจ้างที่ปรึกษา	๑๕				

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๗				แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๗		ปัญหาอุปสรรค/ หมายเหตุ	หน่วย รับผิดชอบ	
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (ณ สิ้นไตรมาสที่ ๒)		แผน การเบิกจ่าย			ผลการเบิกจ่าย (สิ้นไตรมาสที่ ๒)
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลา ดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
		๓. ดำเนินงานเกี่ยวกับการจ้างที่ปรึกษา	๒๐	เม.ย. - พ.ค. ๖๗	ขร. มีคำสั่ง ที่ ๖๓/๒๕๖๗ สั่ง ณ วันที่ ๒ เม.ย. ๒๕๖๗ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจ้าง ที่ปรึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง โครงการศึกษาการใช้ประโยชน์ราง และข้อจำกัดเพื่อรองรับเชื่อมโยง การขนส่งทางรางเส้นทางรถไฟ สายสิงคโปร์ - Kunming (Singapore - Kunming Rail Link - SKRL) ปัจจุบันอยู่ระหว่างกระบวนการ ดำเนินงานจ้างที่ปรึกษา	๑๐				
		๔. ลงนามในสัญญา	๑๕	พ.ค. ๖๗	(ยังไม่เริ่มดำเนินการ)	-				
		๕. ดำเนินงานเกี่ยวกับการตรวจรับพัสดุฯ	๓๐	มิ.ย ๖๗ - พ.ค. ๖๘	(ยังไม่เริ่มดำเนินการ)	-				

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๗					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๗		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ	หน่วยรับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (ณ สิ้นไตรมาสที่ ๒)		แผนการเบิกจ่าย	ผลการเบิกจ่าย (สิ้นไตรมาสที่ ๒)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
กลยุทธ์ MoS๒ การติดตามและประเมินผล แผนการดำเนินงานตามแผนพัฒนาการขนส่งทางราง จำนวน ๖ โครงการ/กิจกรรม ดังนี้									กยร./สปร.	
๑	<p>ติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาระบบรางในพื้นที่ในขั้นตอนการก่อสร้างและการเปิดการเดินรถ</p> <p>๑) ลงพื้นที่ติดตามโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล อย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง</p> <p>๒) ลงพื้นที่ติดตามโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าทางคู่ อย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง</p>	<p>๑. ลงพื้นที่ติดตามโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล อย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง</p>	๓๐ (ครึ่งละ ๑๕)	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	<p>● อยู่ระหว่างดำเนินการ</p> <p>๑. ลงพื้นที่ตรวจสอบความพร้อมการเปิดให้บริการรถไฟฟ้าสายสีชมพู เมื่อวันที่ ๒๔ ต.ค. ๒๕๖๖</p> <p>๒. ลงพื้นที่ตรวจราชการร่วมกับ รชด. ๒.๑ เมื่อวันที่ ๔ ต.ค. ๒๕๖๖ ตรวจสอบความคืบหน้าการดำเนินการก่อสร้างสถานีสามยอด (จุดเชื่อมต่อโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงและสายสีน้ำเงิน) และสถานีวงเวียนใหญ่</p> <p>๒.๒ เมื่อวันที่ ๒ พ.ย. ๒๕๖๖ สํารวจการจัดระบบขนส่งสาธารณะ (Feeder) เชื่อมต่อรถไฟฟ้าสายสีชมพู สถานีศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ (PK๑๒) และภายในพื้นที่ศูนย์ราชการฯ</p> <p>๒.๓ เมื่อวันที่ ๙ พ.ย. ๒๕๖๖ ตรวจสอบความพร้อมก่อนเปิดให้บริการรถไฟฟ้าสายสีชมพู (ทดสอบการเดินรถเสมือนจริง)</p>	๘๐ ๓๐	(ไม่มี)	(ไม่มี)	(ไม่มี)	กยร.

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๗					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๗		ปัญหาอุปสรรค/ หมายเหตุ	หน่วย รับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (ณ สิ้นไตรมาสที่ ๒)		แผน การเบิกจ่าย	ผลการเบิกจ่าย (สิ้นไตรมาสที่ ๒)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลา ดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
					๒.๔ เมื่อวันที่ ๓๐ พ.ย. ๒๕๖๖ ทดสอบการเดินทางข้ามระบบ โดยใช้บัตร EMV Contactless ตามมาตรการอัตราค่าโดยสาร รถไฟฟ้าสูงสุด ๒๐ บาท ตลอดสาย ๒.๕ เมื่อวันที่ ๓๐ ธ.ค. ๒๕๖๖ ตรวจสอบและทดลองการเดินทาง รถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงสถานี แจ้งวัฒนะ-ปากเกร็ด ๒๘ (PK๐๘) ถึงสถานีศูนย์ราชการ นนทบุรี (PK๐๑)					
	๒. รายงานสรุปผลการลงพื้นที่ ติดตามโครงสร้างก่อสร้าง รถไฟฟ้าฯ เสนอ คค.	๒๐	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	(ยังไม่เริ่มดำเนินการ) กำหนดจัดทำรายงานสรุปผลฯ ในคราวลงพื้นที่ติดตามการก่อสร้าง โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน-ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก)	-					
	๓. ลงพื้นที่ติดตาม โครงการก่อสร้าง รถไฟฟ้าทางคู่ อย่างน้อย ปีละ ๒ ครั้ง	๓๐ (ครั้งละ ๑๕)	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	๑. ลงพื้นที่ฯ ติดตามโครงการ รถไฟทางคู่ ช่วงมาบกะเบา - ชุมทางถนนจรัล เมื่อวันที่ ๑๙ - ๒๐ ก.พ. ๒๕๖๗ ๒. ลงพื้นที่ตรวจราชการร่วมกับ รชค. ๒.๑ เมื่อวันที่ ๓๐ พ.ย. ๒๕๖๖ ลงพื้นที่ตรวจสอบความพร้อมการเปิด	๓๐					

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๗				แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๗		ปัญหาอุปสรรค/ หมายเหตุ	หน่วย รับผิดชอบ	
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (ณ สิ้นไตรมาสที่ ๒)		แผน การเบิกจ่าย			ผลการเบิกจ่าย (สิ้นไตรมาสที่ ๒)
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลา ดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
					<p>เดินรถและติดตามแก้ไขปัญหา ข้อร้องเรียนโครงการก่อสร้าง รถไฟทางคู่สายใต้ ช่วงนครปฐม-หัวหิน ๒.๒ เมื่อวันที่ ๓-๔ ธ.ค. ๒๕๖๖ ตรวจราชการในคราวการประชุม กรม. สัณจธา ณ จังหวัดอุดรธานี หนองคาย และหนองบัวลำภู ณ สถานีรถไฟหนองตะไก้ หนองคาย และอุดรธานี ๒.๓ เมื่อวันที่ ๒๒-๒๓ มี.ค. ๒๕๖๗ ตรวจราชการในคราว การประชุม กรม. สัณจธา ณ จังหวัดระนอง เพื่อติดตาม โครงการ Landbridge และ การพัฒนาเส้นทางรถไฟ ในพื้นที่จังหวัดระนองและภาคใต้ ๒.๔ เมื่อวันที่ ๑๓-๑๕ ก.พ. ๒๕๖๗ ตรวจราชการการพัฒนา ระบบขนส่งทางบกและขนส่ง ทางราง ในพื้นที่จังหวัดหนองคาย และอุดรธานี ๒.๕ เมื่อวันที่ ๒๙ ก.พ. - ๑ มี.ค. ๒๕๖๗ ตรวจราชการ ความคืบหน้าการก่อสร้าง รถไฟทางคู่ ช่วงมาบตาพาด - ชุมทางถนนจิระ</p>					

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๗					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๗		ปัญหาอุปสรรค/ หมายเหตุ	หน่วย รับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (ณ สิ้นไตรมาสที่ ๒)		แผน การเบิกจ่าย	ผลการเบิกจ่าย (สิ้นไตรมาสที่ ๒)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลา ดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
					๒.๖ เมื่อวันที่ ๑๗-๑๘ มี.ค. ๒๕๖๗ ตรวจราชการ ระบบคมนาคมขนส่งและ โลจิสติกส์ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ในคราวการประชุม ครม.สัญจรฯ ณ จังหวัดพะเยา					
		๔. รายงานสรุปผลการลงพื้นที่ติดตาม โครงสร้างก่อสร้าง รถไฟระหว่างเมืองฯ เสนอ คค.	๒๐	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	รายงานสรุปผลการลงพื้นที่ติดตาม โครงการรถไฟทางคู่ ช่วงมวกะเกะ - ชุมทางถนนจ๊ะเรเสอ คค. แล้ว เมื่อวันที่ ๒๘ มี.ค. ๒๕๖๗	๒๐				
๒	จัดประชุมระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับโครงการพัฒนาระบบรางเพื่อติดตามความก้าวหน้าโครงการด้านระบบราง ๑) จัดประชุมคณะกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการรถไฟฟ้าในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง ๒) จัดประชุมคณะกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการรถไฟระหว่างเมือง อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง	๑. ประชุมติดตามและขับเคลื่อนโครงการรถไฟฟ้าในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง	๓๐	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	● อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑. ประชุมหารือแนวทางการเชื่อมต่อระหว่างรถไฟฟ้าสายสีชมพู สถานีศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ (PK๑๒) และศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ เมื่อวันที่ ๓๑ ต.ค. ๒๕๖๖ ๒. ประชุมคณะทำงานเพื่อพิจารณาแนวทางในการดำเนินการก่อสร้าง ร่วมกับการอนุรักษ์โบราณสถานสายสีม่วง ช่วงเตาปูน-ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก) สัญญาที่ ๑-๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๗ พ.ย. ๒๕๖๖	๘๐ ๓๐	(ไม่มี)	(ไม่มี)	(ไม่มี)	กยร.

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๗				แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๗		ปัญหาอุปสรรค/ หมายเหตุ	หน่วย รับผิดชอบ	
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (ณ สิ้นไตรมาสที่ ๒)		แผน การเบิกจ่าย			ผลการเบิกจ่าย (สิ้นไตรมาสที่ ๒)
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลา ดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
		๒. รายงานสรุปผล การประชุมติดตาม และขับเคลื่อนโครงการ รถไฟฟ้าเสนอ คค.	๒๐	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	(ยังไม่เริ่มดำเนินการ)	-				
		๓. ประชุมติดตามและ ขับเคลื่อนโครงการรถไฟ ระหว่างเมือง อย่างน้อย ปีละ ๑ ครั้ง	๓๐	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	ประชุมร่วมกับ รฟท. เมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๖ เพื่อหารือ แนวทางการก่อสร้างทางรถไฟ บริเวณปากอุโมงค์ลำตะคองของ โครงการรถไฟทางคู่ ช่วงมวกะเบา - ชุมทางถนนจิระ เชื่อมต่อกับ ทางรถไฟเดิม เพื่อให้เกิดการใช้ ประโยชน์จากโครงสร้างพื้นฐาน ที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ	๓๐				
		๔. รายงานสรุปผล การประชุมติดตาม และขับเคลื่อนโครงการ รถไฟระหว่างเมือง เสนอ คค.	๒๐	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	ขร. มีหนังสือที่ คค ๐๙๐๕๖/๑๒๔๒ ลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๖ เรื่อง ข้อเสนอแนวทางดำเนินการรองรับ การเปิดให้บริการเดินรถทางคู่ ช่วงมวกะเบา - ชุมทางถนนจิระ เสนอ คค. เพื่อมอบหมาย รฟท. พิจารณาแนวทางก่อสร้างทางรถไฟ เชื่อมต่อระหว่างปากอุโมงค์ลำตะคอง กับทางรถไฟเดิมและเร่งรัดหาข้อสรุป แนวทางปรับรูปแบบการก่อสร้าง	๒๐				

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๗					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๗		ปัญหาอุปสรรค/ หมายเหตุ	หน่วย รับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (ณ สิ้นไตรมาสที่ ๒)		แผน การเบิกจ่าย	ผลการเบิกจ่าย (สิ้นไตรมาสที่ ๒)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลา ดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
					สัญญาที่ ๒ ช่วงคลองขนานจิตร - ชุมทางถนนจิระ					
๓	ติดตามผลการดำเนินงานตาม แผนปฏิบัติราชการ ประจำปี ๒๕๖๗	๑. ติดตามความคืบหน้า การดำเนินงาน ไตรมาสที่ ๑ - ๔	๔๐ (ครึ่งละ ๑๐)	ธ.ค. ๖๖/ มี.ค. ๖๗/ มิ.ย. ๖๗/ ก.ย. ๖๗	● อยู่ระหว่างดำเนินการ	๔๕	(ไม่มี)	(ไม่มี)	(ไม่มี)	กยร.
		๑. มีหนังสือที่ คค ๐๙๐๕.๖/ว๙๕๗ ลงวันที่ ๒๐ ธ.ค. ๒๕๖๖ ถึง สำนักงาน/กอง/กลุ่ม เพื่อรายงานผล การดำเนินงาน ณ ไตรมาสที่ ๑ ๒. หนังสือที่ คค ๐๙๐๕.๖/ว๒๐๙ ลงวันที่ ๑๑ มี.ค. ๒๕๖๗ ถึง สำนักงาน/กอง/กลุ่ม เพื่อรายงานผล การดำเนินงาน ณ ไตรมาสที่ ๒			๒๐					
		๒. รายงานผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ ๑ - ๔ เสนอ อจร.	๖๐ (ครึ่งละ ๑๕)	ก.พ. ๖๗/ เม.ย. ๖๗/ ก.ค. ๖๗/ ต.ค. ๖๗	๑. จัดทำรายงานผลการดำเนินงาน ณ ไตรมาสที่ ๑ เสนอ อจร. แล้ว ๒. อยู่ระหว่างจัดทำรายงานผล การดำเนินงาน ณ ไตรมาสที่ ๒ เสนอ อจร.	๒๕				
๔	จัดทำรายงานโครงสร้างพื้นฐานระบบราง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖	๑. รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง	๒๐	ต.ค. - ธ.ค. ๖๖	● อยู่ระหว่างดำเนินการ	๒๕	(ไม่มี)	(ไม่มี)	(ไม่มี)	กยร.
					รวบรวมข้อมูลด้านระบบราง ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ โครงข่าย สถิติการขนส่ง มาตรฐาน การกำกับ คุณภาพสถานี ผลประเมิน ความพึงพอใจผลการจัดอันดับ	๒๐				

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๗					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๗		ปัญหาอุปสรรค/ หมายเหตุ	หน่วย รับผิดชอบ	
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (ณ สิ้นไตรมาสที่ ๒)		แผน การเบิกจ่าย	ผลการเบิกจ่าย (สิ้นไตรมาสที่ ๒)			
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลา ดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)					
					ความสามารถในการแข่งขันของ ประเทศ เรียบร้อยแล้ว						
		๒. จัดทำ (ร่าง) รายงานฯ ในรูปแบบอินโฟกราฟิก	๕๐	ม.ค. - มี.ค.๖๗	(อยู่ระหว่างดำเนินการ)	๕					
		๓. เสนอ อchr. พิจารณา	๓๐	เม.ย. ๖๗	(ยังไม่เริ่มดำเนินการ)	-					
		๔. เผยแพร่รายงาน	๑๐	พ.ค. ๖๗	(ยังไม่เริ่มดำเนินการ)	-					
๕	ติดตามผลการดำเนินงานตาม แผนปฏิบัติการการส่งเสริมการเพิ่ม ประสิทธิภาพการขนส่งสินค้าทางราง ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	๑. ติดตามความคืบหน้า การดำเนินงานประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	๕๐	ภายใน ก.ย. ๖๗	<p>● อยู่ระหว่างดำเนินการ</p> <p>๑. ชร. มีคำสั่งที่ ๔๓/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๔ มี.ค. ๒๕๖๗ เรื่อง เพิ่มเติม องค์ประกอบคณะกรรมการส่งเสริม การเพิ่มประสิทธิภาพในการขนส่ง สินค้าทางราง โดยเพิ่มเติมหัวหน้า กลุ่มติดตามและประเมินผลเป็น กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ๒. ชร. มีหนังสือถึง รพท. ขบ. กทท. และกรมศุลกากร เพื่อติดตาม ความคืบหน้าการดำเนินงานตาม แผนปฏิบัติการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ณ สิ้นเดือน มี.ค. ๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)</p>	๔๐	๓๐	(ไม่มี)	(ไม่มี)	(ไม่มี)	กจร.
		๒. รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	๕๐	ภายใน ต.ค. ๖๗	อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล	๑๐					

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๗				แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๗		ปัญหาอุปสรรค/ หมายเหตุ	หน่วย รับผิดชอบ	
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (ณ สิ้นไตรมาสที่ ๒)		แผน การเบิกจ่าย			ผลการเบิกจ่าย (สิ้นไตรมาสที่ ๒)
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลา ดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
๖	โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อน ติดตาม และประเมินผล การดำเนินโครงการความร่วมมือด้านรถไฟระหว่าง ไทย - จีน ของสำนักงานบริหารการพัฒนาโครงการความร่วมมือด้านรถไฟระหว่างไทย - จีน	๑. ดำเนินงานเกี่ยวกับการจัดทำร่างขอบเขตของงานและกำหนดราคากลาง	๒๐	ม.ค. - มี.ค. ๖๗	● อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑. ขร. มีคำสั่ง ที่ ๒๓/๒๕๖๗ สั่ง ณ วันที่ ๓๑ ม.ค. ๒๕๖๗ แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานจ้างที่ปรึกษา ๒. คณะกรรมการฯ มีหนังสือที่ คค ๐๙๐๕.๖/๑๖๔ ลงวันที่ ๒๒ ก.พ. ๒๕๖๗ เสนอ อchr. (ผ่าน ลขก.) เพื่อรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการฯ	๔๐	๑.๐๙๓๕ (วงเงินรวม ๕.๔๖๗๘ ลบ.)	๐	หมายเหตุ: ยังไม่มีกรเบิกจ่าย	สปร./กchr.
	๒. รายงานขอจ้างที่ปรึกษา	๑๕	เม.ย. ๖๗	๑. กchr. มีหนังสือที่ คค ๐๙๐๕.๖/๑๖๘ ลงวันที่ ๒๓ ก.พ. ๒๕๖๗ เสนอ อchr. (ผ่าน ลขก.) เพื่อเสนอรายชื่อคณะกรรมการดำเนินงานจ้างที่ปรึกษา และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ในงานจ้างที่ปรึกษา ๒. รchr. พรท. อchr. ลงนามเมื่อวันที่ ๒๕ มี.ค. ๒๕๖๗ ทำหนังสือ สสร. ที่ คค ๐๙๐๑.๓/๔๗๔ ลงวันที่ ๒๒ มี.ค. ๒๕๖๗ ๒.๑ อนุมัติดำเนินการจ้างโดยวิธีคัดเลือก ๒.๒ อนุมัติจำนวนเงินที่จะใช้ในการจัดจ้าง	๑๕					

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๗					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๗		ปัญหาอุปสรรค/ หมายเหตุ	หน่วย รับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (ณ สิ้นไตรมาสที่ ๒)		แผน การเบิกจ่าย	ผลการเบิกจ่าย (สิ้นไตรมาสที่ ๒)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลา ดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
					๒.๓ ลงนามในคำสั่งแต่งตั้งฯ ๒.๔ มอบ สตร.สส. ดำเนินการ ขอรายชื่อที่ปรึกษาในสาขางาน ที่จะจ้างจากศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษา					
	๓. ดำเนินงานเกี่ยวกับการจ้างที่ปรึกษา	๑๕	เม.ย. - ก.ค. ๖๗	๑. ขร. มีคำสั่งที่ ๕๙/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๕ มี.ค. ๒๕๖๗ แต่งตั้ง คณะกรรมการดำเนินงานจ้าง ที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก ๒. คณะกรรมการฯ มีหนังสือ ที่ คค ๐๙๐๕.๖/ว ๔๑๑ ลงวันที่ ๒๗ มี.ค. ๒๕๖๗ เชิญชวน ที่ปรึกษา จำนวน ๑๓๐ ราย ยื่นข้อเสนอเข้ารับการคัดเลือก เป็นที่ปรึกษา โดยกำหนดยื่นข้อเสนอ ในวันที่ ๒๔ เม.ย. ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.	๕					
	๔. ลงนามในสัญญา	๒๐	ส.ค. ๖๗	(ยังไม่เริ่มดำเนินการ)	-					
	๕. ดำเนินงานเกี่ยวกับการตรวจรับพัสดุฯ (งวดที่ ๑ รายงานเบื้องต้น (Interim Report))	๓๐	ส.ค. - ก.ย.๖๗	(ยังไม่เริ่มดำเนินการ)	-					

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๗					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๗		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ	หน่วยรับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (ณ สิ้นไตรมาสที่ ๒)		แผนการเบิกจ่าย	ผลการเบิกจ่าย (สิ้นไตรมาสที่ ๒)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
กลยุทธ์ M๑S๓ ส่งเสริมงานวิจัย เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมระบบรางภายในประเทศให้มีมาตรฐานสากล และราคาที่แข่งขันได้ จำนวน ๑ โครงการ/กิจกรรม ดังนี้									กยร./กมล./กม.	
๑	ประสานงานและร่วมมือกับสถาบันวิจัย สถาบันการศึกษา ภาคอุตสาหกรรม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับระบบการขนส่งทางรางทั้งในประเทศ และต่างประเทศ เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมระบบรางภายในประเทศ ให้มีมาตรฐานสากล และราคาที่แข่งขันได้ หรือพัฒนานวัตกรรมที่ส่งเสริมขีดความสามารถ และประสิทธิภาพของการขนส่งทางราง	๑. รายงานผลการพิจารณา เรื่องการศึกษาเพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมขนส่งระบบรางของประเทศไทยของ คณะอนุกรรมการส่งเสริมอุตสาหกรรมขนส่งระบบรางใน คณะกรรมาธิการการอุตสาหกรรม สภาผู้แทนราษฎร (พ.ศ. ๒๕๖๓) ๑.๑ ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อขอความอนุเคราะห์ข้อมูล	๒๕	ต.ค. ๖๖ - ก.พ. ๖๗ (รอบที่ ๑) /มี.ย. - ส.ค. ๖๗ (รอบที่ ๒)	● อยู่ระหว่างดำเนินการ	๘๗.๕๐	(ไม่มี)	(ไม่มี)	(ไม่มี)	กยร./กมล./กม.
		๑.๒ ประมวล ความคืบหน้า ผลการดำเนินงาน	๒๕	มี.ค. ๖๗	ขร. ประมวลผลความคืบหน้า และผลการดำเนินงานที่ได้รับข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	๒๕				
		๑.๓ จัดทำรายงาน ความคืบหน้า การพัฒนา	๒๕	มี.ค. - ก.ย. ๖๗	ขร. อยู่ระหว่างจัดทำรายงาน ความคืบหน้าการพัฒนาอุตสาหกรรม	๑๒.๕๐				

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๗					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๗		ปัญหาอุปสรรค/ หมายเหตุ	หน่วย รับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (ณ สิ้นไตรมาสที่ ๒)		แผน การเบิกจ่าย	ผลการเบิกจ่าย (สิ้นไตรมาสที่ ๒)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลา ดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
		อุตสาหกรรม ระบบรางของ ประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เสนอ อชร.			ระบบรางของประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗					
		๒. ประชุมแนวทางการ ร่วมมือเพื่อจัดทำร่าง มาตรฐานระบบรถไฟฟ้า APM กับศูนย์รวม ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบ ขนส่งทางราง (TRRN) เพื่อนำมาเป็นส่วนหนึ่ง ในการพัฒนาต้นแบบ ระบบขนส่งทางราง อัตโนมัติแบบไร้คนขับ มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีพระจอม เกล้าพระนครเหนือ ให้เป็นไปตาม มาตรฐานสากล	๒๕	พ.ย. ๖๖	ดำเนินการตกลงขอบเขตหน้าที่ ความรับผิดชอบและกำหนดการ ในการจัดทำร่างมาตรฐานระบบ รถไฟฟ้า APM ของแต่ละหน่วยงาน โดยได้จัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) แล้วเสร็จ เมื่อวันที่ ๓ และ ๑๗ พ.ย. ๒๕๖๖	๒๕				

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๗					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๗		ปัญหาอุปสรรค/ หมายเหตุ	หน่วย รับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (ณ สิ้นไตรมาสที่ ๒)		แผน การเบิกจ่าย	ผลการเบิกจ่าย (สิ้นไตรมาสที่ ๒)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลา ดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
พันธกิจ M๒ พัฒนามาตรฐานและกำกับดูแลการขนส่งทางรางให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล										
กลยุทธ์ M๒S๑ ศึกษาจัดทำมาตรฐานการขนส่งทางรางเพื่อเพิ่มความปลอดภัยและลดอุบัติเหตุ จำนวน ๖ โครงการ/กิจกรรม ดังนี้									กมป.	
๑	จัดทำร่างมาตรฐานการขนส่งทางรางที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย	๑. ศึกษา รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง	๗ (มาตรฐานละ ๑)	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	● อยู่ระหว่างดำเนินการ อยู่ระหว่าง ศึกษา รวบรวมข้อมูล ของมาตรฐานต่อไปนี้ ๑. มาตรฐานวงจรไฟตอน ๒. มาตรฐานประแจกล ๓. มาตรฐานการทดสอบระบบ ปรับอากาศรถขนส่งทางรางในเมือง และชานเมือง ๔. มาตรฐานความเข้ากันได้ ทางแม่เหล็กไฟฟ้า ๕. มาตรฐานระบบการจัดการ การขนส่งทางรางในเมือง ๖. มาตรฐานความปลอดภัยว่าด้วย เขตปลอดภัยระบบรถขนส่งทางรางและ เขตปลอดภัยระบบรถขนส่งทางราง ๗. มาตรฐานเขตโครงสร้างทางรถไฟ ๘. มาตรฐานความปลอดภัยทั่วไป ของระบบขนส่งผู้โดยสารอัตโนมัติ ๙. มาตรฐานระบบขนส่งผู้โดยสาร อัตโนมัติโครงสร้างพื้นฐานและงานโยธา	๒๖.๒๗ ๗	(ไม่มี)	(ไม่มี)	(ไม่มี)	กมป.

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๗					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๗		ปัญหาอุปสรรค/ หมายเหตุ	หน่วย รับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (ณ สิ้นไตรมาสที่ ๒)		แผน การเบิกจ่าย	ผลการเบิกจ่าย (สิ้นไตรมาสที่ ๒)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลา ดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
					๑๐. มาตรฐานระบบขนส่ง ผู้โดยสารอัตโนมัติด้านเครื่องกล และตัวรถ ๑๑. มาตรฐานระบบขนส่งผู้โดยสาร อัตโนมัติด้านไฟฟ้าและอาณัติสัญญาณ ๑๒. มาตรฐานการออกแบบและ วางแนวทางรถไฟ					
		๒. จัดทำร่างมาตรฐาน	๗ (มาตรฐานละ ๑)	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	๑. ร่างมาตรฐานวงจรไฟตอน ๒. ร่างมาตรฐานประแจกล ๓. ร่างมาตรฐานการทดสอบ ระบบปรับอากาศรถขนส่งทางราง ในเมืองและชานเมือง ๔. ร่างมาตรฐานความเข้ากันได้ ทางแม่เหล็กไฟฟ้า ๕. ร่างมาตรฐานระบบการจัดการ การขนส่งทางรางในเมือง ๖. ร่างมาตรฐานเขตโครงสร้าง ทางรถไฟ ๗. ร่างมาตรฐานความปลอดภัยทั่วไป ของระบบขนส่งผู้โดยสารอัตโนมัติ ๘. ร่างมาตรฐานระบบขนส่งผู้โดยสาร อัตโนมัติโครงสร้างพื้นฐานและงานโยธา	๗				

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๗					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๗		ปัญหาอุปสรรค/ หมายเหตุ	หน่วย รับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (ณ สิ้นไตรมาสที่ ๒)		แผน การเบิกจ่าย	ผลการเบิกจ่าย (สิ้นไตรมาสที่ ๒)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลา ดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
		๓. เสนอร่างมาตรฐาน ให้คณะกรรมการ พิจารณาเห็นชอบ	๒๘.๖๗ (มาตรฐาน ละ ๔.๐๙)	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	จัดประชุมคณะอนุกรรมการ จัดทำมาตรฐานโครงสร้างพื้นฐาน ด้านโยธาและความปลอดภัย ของระบบราง ครั้งที่ ๖-๑ /๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๙ มี.ค. ๒๕๖๗ โดยมี รายละเอียด ดังนี้ ๑. ร่างมาตรฐานระบบขนส่งผู้โดยสาร อัตโนมัติ ๒. ร่างมาตรฐานเขตโครงสร้างทางรถไฟ	๘.๑๘				
		๔. เสนอร่างมาตรฐาน ให้คณะกรรมการจัดทำ มาตรฐานการขนส่ง ทางรางพิจารณาเห็นชอบ	๒๘.๖๗ (มาตรฐาน ละ ๔.๐๙)	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	อยู่ระหว่างศึกษา รวบรวมข้อมูล ของมาตรฐาน	-				
		๕. เสนอ คค. มอบหมาย หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นำมาตรฐานไปพิจารณา บังคับใช้	๒๘.๖๗ (มาตรฐาน ละ ๔.๐๙)	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	ขร. มีหนังสือ ที่ คค ๐๙๐๔.๒/๑๔๘ เมื่อวันที่ ๑๑ มี.ค. ๒๕๖๗ เสนอ คค. เรื่อง มาตรฐานระบบระบายน้ำ บนทางรถไฟสำหรับระบบขนส่งทาง ระหว่างเมือง	๔.๐๙				
๒	ศึกษามาตรฐานระบบรางของ UIC	๑. ดำเนินการต่ออายุสมาชิก และนำมาตรฐานระบบราง ของ UIC มาศึกษาและ พัฒนาจัดทำมาตรการ การรักษาความปลอดภัย ในระบบราง	๒๕	ม.ค. - ก.พ. ๖๗	● อยู่ระหว่างดำเนินการ ดำเนินการต่ออายุสมาชิกแล้ว เมื่อวันที่ ๑ ก.พ. ๒๕๖๗	๕๐ ๒๕	๐.๓๘๖๓ (วงเงินรวม ๐.๔๕๐๐ ลบ.)	๐.๔๒๓๑	หมายเหตุ: จัดทำมาตรการ หรือสื่อประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ ผลงาน	กมป.

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๗					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๗		ปัญหาอุปสรรค/ หมายเหตุ	หน่วย รับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (ณ สิ้นไตรมาสที่ ๒)		แผน การเบิกจ่าย	ผลการเบิกจ่าย (สิ้นไตรมาสที่ ๒)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลา ดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
		๒. ศึกษาและจัดทำ มาตรการหรือสื่อ ประชาสัมพันธ์	๒๕	ก.พ. - มี.ค. ๖๗	ดำเนินการศึกษาและจัดทำมาตรการ เรียบร้อยแล้ว	๒๕				
		๓. เสนอมาตรการ หรือ สื่อประชาสัมพันธ์ ให้ อchr. พิจารณา	๒๕	มี.ค. - เม.ย.๖๗	อยู่ระหว่างศึกษาและจัดทำมาตรการ หรือสื่อประชาสัมพันธ์	-				
		๔. เผยแพร่มาตรการหรือ สื่อประชาสัมพันธ์	๒๕	มี.ค. - เม.ย.๖๗	อยู่ระหว่างศึกษาและจัดทำมาตรการ หรือสื่อประชาสัมพันธ์	-				
๓	โครงการศึกษาและจัดทำมาตรฐาน ระบบรถไฟและระบบอาณัติสัญญาณ ระยะที่ ๒ (รถไฟท่าในเมือง)	๑. ดำเนินการตาม งวดงานที่ ๔ รายงานฉบับกลาง	๓๐	พ.ย. ๖๖	● อยู่ระหว่างดำเนินการ ดำเนินการประชุมคณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุฯ เมื่อวันที่ ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๗ เรียบร้อยแล้ว (มติ : เห็นควรให้ที่ปรึกษา ปรับแก้งาน ให้สอดคล้องกับ TOR) ปัจจุบันอยู่ ระหว่างกระบวนการตรวจรับ ครั้งที่ ๒ คาดว่าจะประชุมคณะทำงาน ให้เห็นและให้ข้อเสนอแนะฯ และประชุมคณะกรรมการตรวจรับ พัสดุฯ ภายในเดือน เม.ย. ๒๕๖๗	๒๐ ๒๐	๑๕.๘๕๖๗ (วงเงินรวม ๒๒.๖๙๓๐ ล้านบาท)	๓.๓๑๘๘	หมายเหตุ : โครงการผูกพัน ปี ๒๕๖๖ - ๒๕๖๗	กมป.
		๒. ดำเนินการตาม งวดงานที่ ๕ (ร่าง) รายงานฉบับสุดท้าย	๓๐	มี.ค. ๖๗	-	-				

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๗					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๗		ปัญหาอุปสรรค/ หมายเหตุ	หน่วย รับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (ณ สิ้นไตรมาสที่ ๒)		แผน การเบิกจ่าย	ผลการเบิกจ่าย (สิ้นไตรมาสที่ ๒)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลา ดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
		๓. ดำเนินการตาม วงดงานที่ ๖ รายงานฉบับสุดท้าย	๔๐	ก.ค. ๖๗	-	-				
๔	โครงการศึกษาจัดทำมาตรฐาน การตรวจสอบสภาพรถขนส่งทางราง ของผู้ตรวจสอบและรับรอง รถขนส่งทางราง	๑. พิจารณาร่าง TOR	๑๐	เม.ย. ๖๗	● อยู่ระหว่างดำเนินการ คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขต ของงานจ้างที่ปรึกษา โครงการศึกษา จัดทำมาตรฐานการตรวจสอบสภาพ รถขนส่งทางรางของผู้ตรวจสอบและ รับรองรถขนส่งทางรางดำเนินการ จัดทำขอบเขตงานจ้างที่ปรึกษาแล้ว และรายงานผลการดำเนินงานของ คณะกรรมการให้ อชร. รับทราบแล้ว เมื่อวันที่ ๒๗ ก.พ. ๒๕๖๗	๒๕ ๑๐	๒.๖๑๔๒ (วงเงินรวม ๑๓.๐๔๖๓ ล้านบาท)	๐	หมายเหตุ : ยังไม่มีเบิกจ่าย	กมป.
		๒. ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง	๓๐	เม.ย. - พ.ค. ๖๗	ประชุมคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างฯ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๒ มี.ค. ๒๕๖๗	๑๕				
		๓. ลงนามในสัญญา	๑๐	พ.ค. ๖๗	-	-				
		๔. ดำเนินการตามวงดงานที่ ๑	๒๕	มิ.ย. ๖๗	-	-				
		๕. ดำเนินการตามวงดงานที่ ๒	๒๕	ก.ย. ๖๗	-	-				

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๗					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๗		ปัญหาอุปสรรค/ หมายเหตุ	หน่วย รับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (ณ สิ้นไตรมาสที่ ๒)		แผน การเบิกจ่าย	ผลการเบิกจ่าย (สิ้นไตรมาสที่ ๒)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลา ดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
๕	โครงการศึกษาจัดทำมาตรฐานระบบระบายน้ำโครงสร้างพื้นฐานระบบรางและจัดทำมาตรการลดความเสี่ยงต่อภัยระบบราง	๑. พิจารณาร่าง TOR	๑๐	เม.ย. ๖๗	● อยู่ระหว่างดำเนินการ	๒๕	๔,๔๐๙๓ (วงเงินรวม ๒๒,๐๔๖๗ ล้านบาท)	๐	หมายเหตุ: ยังไม่มีกรเบิกจ่าย	กมป.
		๒. ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง	๓๐	เม.ย. - พ.ค. ๖๗	คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานจ้างที่ปรึกษาจัดทำขอบเขตงานจ้างที่ปรึกษาแล้วเสร็จ และรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการฯ ให้ อชร. รับทราบแล้ว เมื่อวันที่ ๒๗ ก.พ. ๒๕๖๗	๑๐				
		๓. ลงนามในสัญญา	๑๐	พ.ค. ๖๗	-	-				
		๔. ดำเนินการตามงวดงานที่ ๑	๕๐	มิ.ย. ๖๗	-	-				
๖	โครงการศึกษาและจัดทำมาตรการกำกับดูแลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและลดมลภาวะทางอากาศในภาคขนส่งทางราง	๑. จัดทำร่างขอบเขตของงานและราคากลาง	๓๕	ต.ค. ๖๖ - มี.ค. ๖๗	● อยู่ระหว่างดำเนินการ	๔๐	๒,๙๒๘๑ (วงเงินรวม ๑๔,๖๔๐๕ ล้านบาท)	๐	หมายเหตุ: ยังไม่มีกรเบิกจ่าย	กกร.
		๒. ดำเนินการจัดจ้าง	๓๕	มี.ค. - มิ.ย. ๖๗	ชร. มีคำสั่งที่ ๑๘/๒๕๖๗ สั่ง ณ วันที่ ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๗ แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานจ้างที่ปรึกษา และจัดทำร่างขอบเขตของงานและราคาแล้วเสร็จ	๓๕				
		๒. ดำเนินการจัดจ้าง	๓๕	มี.ค. - มิ.ย. ๖๗	ประชุมคณะกรรมการดำเนินการจ้างครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๒ มี.ค. ๒๕๖๗	๕				

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๗					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๗		ปัญหาอุปสรรค/ หมายเหตุ	หน่วย รับผิดชอบ	
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (ณ สิ้นไตรมาสที่ ๒)		แผน การเบิกจ่าย	ผลการเบิกจ่าย (สิ้นไตรมาสที่ ๒)			
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลา ดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)					
		๓. ดำเนินการตาม งวดงานที่ ๑	๓๐	มิ.ย. ๖๗	-	-					
กลยุทธ์ M๒S๒ สนับสนุน/ส่งเสริมการจัดทำร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางราง พ.ศ. เพื่อให้มีบทบัญญัติในการกำกับดูแลการขนส่งทางราง จำนวน ๑ โครงการ/กิจกรรม ดังนี้										กกรม.	
๑	พิจารณาทบทวนเนื้อหาของร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางราง พ.ศ.ที่กำหนดมาตรฐาน กฎระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลการขนส่งทางราง เพื่อให้ครอบคลุมภารกิจของ ขร.	๑. แต่งตั้งคณะทำงานศึกษา ร่าง พ.ร.บ. การขนส่งทางราง พ.ศ.... เพื่อพิจารณา ศึกษา ปรับปรุง ทบทวน ร่าง พ.ร.บ.ฯ ในทุกมิติ	๑๐	ธ.ค. ๖๖	● อยู่ระหว่างดำเนินการ คค. มีคำสั่งที่ ๑๔๑๗/๒๕๖๖ สั่ง ณ วันที่ ๑๙ ธ.ค. ๒๕๖๖ แต่งตั้ง คณะทำงานศึกษา ร่าง พ.ร.บ. การขนส่ง ทางราง พ.ศ. เพื่อพิจารณา ศึกษา ปรับปรุง ทบทวน ร่าง พ.ร.บ.ฯ ให้ครบทุกมิติก่อนเสนอเข้าสู่ กระบวนการนิติบัญญัติ	๙๐	๑๐	(ไม่มี)	(ไม่มี)	(ไม่มี)	กกรม.
		๒. ประชุมคณะทำงานฯ เพื่อพิจารณาศึกษา ปรับปรุง ทบทวน ร่าง พ.ร.บ.ฯ และ รายงานผลต่อ รชค.	๔๐ (ครึ่งละ ๒๐)	ม.ค. ๖๗	๑. คณะทำงานฯ ประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๖ ธ.ค. ๒๕๖๖ ๒. คณะทำงานฯ ประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๓ ม.ค. ๒๕๖๗	๔๐					
		๓. นำร่าง พ.ร.บ.ฯ ที่ผ่าน การพิจารณาของ คณะทำงานฯ ไปรับฟัง ความคิดเห็นของ ผู้เกี่ยวข้อง	๑๕	ม.ค. - ก.พ. ๖๗	ดำเนินการรับฟังความคิดเห็น ผ่านระบบกลางทางกฎหมาย และเว็บไซต์กรมการขนส่งทางราง ระหว่างวันที่ ๑๒ - ๓๑ ม.ค. ๒๕๖๗	๑๕					

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๗				แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๗		ปัญหาอุปสรรค/ หมายเหตุ	หน่วย รับผิดชอบ	
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (ณ สิ้นไตรมาสที่ ๒)		แผน การเบิกจ่าย			ผลการเบิกจ่าย (สิ้นไตรมาสที่ ๒)
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลา ดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
		๔. นำผลการรับฟัง ความคิดเห็นมาสรุป และจัดทำรายงาน การวิเคราะห์ผลกระทบ ที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย	๑๕	ก.พ. ๖๗	นำผลการรับฟังความคิดเห็นมาสรุป และจัดทำรายงานการวิเคราะห์ ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย	๑๕				
		๕. เสนอ คค. พิจารณา เสนอ ร่าง พ.ร.บ.ฯ เข้าสู่กระบวนการ นิติบัญญัติต่อไป	๑๐	ก.พ. ๖๗	เมื่อวันที่ ๙ ก.พ. ๒๕๖๗ ขร. ได้เสนอ ร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางราง พ.ศ. ไปยัง คค. เพื่อพิจารณา ให้ความเห็นชอบเสนอร่าง พ.ร.บ.ฯ ต่อ ครม. เพื่อพิจารณาอนุมัติหลักการ	๑๐				
		๖. ครม. ส่งร่าง พ.ร.บ.ฯ ให้ สกค. ตรวจสอบ พิจารณา	๕	มี.ค. - มี.ย. ๖๗	-	-				
		๗. ส่งรัฐสภาพิจารณา ๓ วาระ	๕	ก.ค. ๖๗	-	-				
กลยุทธ์ M๒S๓ กำหนดมาตรฐานหลักเกณฑ์ กฎหมายลำดับรอง เพื่อให้มีมาตรฐานและกำกับดูแลการขนส่งทางรางด้านความปลอดภัยให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล จำนวน ๑ โครงการ/กิจกรรม ดังนี้									กม.	
๑	จัดทำร่างกฎหมายลำดับรอง ด้านมาตรฐานการขนส่งทางราง หรือหลักเกณฑ์ในการกำกับดูแล ภายใต้ร่าง พระราชบัญญัติ การขนส่งทางราง พ.ศ.	๑. จัดประชุมคณะทำงานฯ เพื่อพิจารณาให้ความ เห็นชอบร่างกฎหมาย ลำดับรอง	๕๐ (ครึ่งละ ๕)	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	● อยู่ระหว่างดำเนินการ จัดประชุมคณะทำงานฯ เพื่อพิจารณา ให้ความเห็นชอบร่างกฎหมายลำดับรอง ๑. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๓ มี.ค. ๒๕๖๗	๓๐ ๑๕	(ไม่มี)	(ไม่มี)	(ไม่มี)	กม.

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๗					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๗		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ	หน่วยรับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (ณ สิ้นไตรมาสที่ ๒)		แผนการเบิกจ่าย	ผลการเบิกจ่าย (สิ้นไตรมาสที่ ๒)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
	โดยได้รับความเห็นชอบจาก คณะทำงานจัดทำร่างกฎหมาย ลำดับรองตามพระราชบัญญัติ การขนส่งทางราง พ.ศ. เพื่อเตรียมเสนอตามขั้นตอน การเสนอกฎหมาย จำนวน ๑๐ ฉบับ				๒. ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๓ ก.พ. ๒๕๖๗ ๓. ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๕ มี.ค. ๒๕๖๗					
	๒. คณะทำงานพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างกฎหมายลำดับรอง	๕๐ (ฉบับละ ๕)	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	ร่างกฎหมายลำดับรองที่คณะทำงานฯ ให้ความเห็นชอบ จำนวน ๓ ฉบับ ดังนี้ ๑. ประกาศกระทรวง เรื่องทุนจดทะเบียนของผู้ขอรับใบอนุญาต พ.ศ. ๒. กฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการอนุญาตประกอบกิจการขนส่งทางราง พ.ศ. ๓. ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยมาตรฐานความปลอดภัย พ.ศ.	๑๕					
กลยุทธ์ M๒S๔ กำกับให้การขนส่งทางรางเป็นไปตามมาตรฐานการขนส่งทางรางและสร้างแนวทางเพื่อเพิ่มความปลอดภัยลดอุบัติเหตุ จำนวน ๗ โครงการ/กิจกรรม ดังนี้									กมป.	
๑	การติดตามและประเมินผล การดำเนินการตามมาตรฐาน การขนส่งทางราง	๑. ประสานหน่วยงาน ให้รายงานการดำเนินการ ตามมาตรฐานการขนส่ง ทางราง และขอลงพื้นที่ ตรวจสอบการดำเนินงาน ตามมาตรฐานการขนส่ง ทางราง หรือประชุม รายงานผลการดำเนินการ	๓๐ (กิจกรรม ละ ๑๐)	ก.ย. ๖๖ - ต.ค. ๖๗	● อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑. ประสาน ทอท. ขอความอนุเคราะห์ ลงพื้นที่ในการรวบรวมข้อมูล ระบบไฟฟ้า ระบบควบคุมการเดินรถ และฝ่ายบำรุงรักษาของรถไฟฟ้ า APM สุวรรณภูมิ เพื่อประกอบการจัดทำ ร่างมาตรฐานระบบรถไฟฟ้ า APM	๗๖.๖๐ ๒๐	(ไม่มี)	(ไม่มี)	หมายเหตุ : การดำเนินการตาม มาตรฐานการขนส่ง ทางราง ๓ กิจกรรม	กมป.

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๗				แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๗		ปัญหาอุปสรรค/ หมายเหตุ	หน่วย รับผิดชอบ	
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (ณ สิ้นไตรมาสที่ ๒)		แผน การเบิกจ่าย			ผลการเบิกจ่าย (สิ้นไตรมาสที่ ๒)
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลา ดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
	ตามมาตรฐานฯ หรือ แนวทาง/ข้อเสนอแนะ				๒. บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้า กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เชิญเข้าร่วม สังเกตการณ์การฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุ ร่วมกับ รฟม. และกองกำกับการ ต่อต้านการก่อการร้าย กองบังคับการ สายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ ประจำปี ๒๕๖๖ ในวันที่ ๑๖ ธ.ค. ๒๕๖๖					
	๒. ตรวจสอบรายงาน การดำเนินการ หรือ ลงพื้นที่ตรวจสอบ การดำเนินการ หรือ ประชุมรายงานผล การดำเนินการตาม มาตรฐานฯ หรือแนวทาง/ ข้อเสนอแนะ	๓๐ (กิจกรรม ละ ๑๐)	ก.ย. ๖๖ - ต.ค. ๖๗	๑. ลงพื้นที่เพื่อรวบรวมข้อมูลระบบ รถไฟฟ้า ระบบควบคุมการเดินรถ และฝ่ายบำรุงรักษาของรถไฟฟ้า APM สุวรรณภูมิแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ ๑๕ ธ.ค. ๒๕๖๖ ๒. เข้าร่วมสังเกตการณ์ การฝึกซ้อม แผนเผชิญเหตุร่วมกับ รฟม. และ กองกำกับการต่อต้านการก่อการร้าย กองบังคับการสายตรวจและ ปฏิบัติการพิเศษประจำปี ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๖ ธ.ค. ๒๕๖๖ ๓. การรถไฟแห่งประเทศไทย มีหนังสือตอบกลับ ขร. ที่ รฟ ๑ /๔๔๐/๒๕๖๗ เรื่อง แนวทาง ป้องกันพนักงานขับรถไฟฟ้เป็นลม ขณะปฏิบัติหน้าที่และผู้โดยสาร ตกรถไฟเสียชีวิตขณะลงจากรถไฟ เมื่อวันที่ ๖ มี.ค. ๒๕๖๗ โดยอ้างถึง	๓๐					



ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๗					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๗		ปัญหาอุปสรรค/ หมายเหตุ	หน่วย รับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (ณ สิ้นไตรมาสที่ ๒)		แผน การเบิกจ่าย	ผลการเบิกจ่าย (สิ้นไตรมาสที่ ๒)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลา ดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
					หนังสือที่ ขร. ได้เสนอแนวทางป้องกันผ่าน คค. ให้มอบหมาย รพท. พิจารณาดำเนินการตามแนวทางดังกล่าวที่ คค.๐๙๐๔.๓/๔๗๐ ลงวันที่ ๒๙ มี.ค. ๒๕๖๖					
	๓. รายงานผลการลงพื้นที่ให้ อชร. หรือ คค. พิจารณามอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามข้อเสนอแนะต่อไป	๔๐ (กิจกรรมละ ๑๓.๓)	ก.ย. ๖๖ - ต.ค. ๖๗	๑. จัดทำรายงานผลการลงพื้นที่เพื่อรวบรวมข้อมูลประกอบการจัดทำมาตรฐานระบบรถไฟฟ้าขนส่งผู้โดยสารอัตโนมัติ (Automated People Mover: APM) ท้ายหนังสือที่ คค ๐๙๐๔./๔๑๐ ลงวันที่ ๒๕ ธ.ค. ๒๕๖๖ ๒. จัดทำรายงานผลการเข้าร่วมสังเกตการณ์การฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุร่วมกับ รพท. และกองกำกับการต่อต้านการก่อการร้าย กองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษประจำปี ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๙ มี.ค. ๒๕๖๗	๒๖.๖๐					

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๗					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๗		ปัญหาอุปสรรค/ หมายเหตุ	หน่วย รับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (ณ สิ้นไตรมาสที่ ๒)		แผน การเบิกจ่าย	ผลการเบิกจ่าย (สิ้นไตรมาสที่ ๒)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลา ดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
๒	จัดทำกระบวนการตรวจสอบแบบ ก่อนก่อสร้าง และระหว่างก่อสร้าง ๑) ตรวจสอบ แผนผังบริเวณ แบบแปลน และรายการประกอบ แบบแปลนเกี่ยวกับการจัดสร้าง โครงการการขนส่งทางรางก่อน การก่อสร้าง ๒) ตรวจสอบคุณสมบัติที่ปรึกษา ตรวจสอบแผนผังบริเวณ แบบแปลนฯ ก่อนการก่อสร้าง ๓) เป็นผู้แทนเข้าร่วมพิจารณา การอนุญาตก่อสร้างฯ กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องตามกฎหมาย ว่าด้วยการควบคุมอาคาร	-	-	-	-	-	-	หมายเหตุ: ยกเลิก/เนื่องจาก ร่าง พ.ร.บ การขนส่ง ทางราง พ.ศ. ได้ตัดเรื่อง การตรวจสอบแบบ ก่อสร้างออก กมป. จึงขอตัดออก จากรายละเอียด การดำเนินงาน ตามแผน	กมป.	
๓	จัดทำกระบวนการตรวจสอบเขตรบบฯ และเขตปลอดภัย ๑) ตรวจสอบพื้นที่ที่จะก่อสร้าง เพื่อพิจารณารวบรวมจุดเสี่ยง ก่อนกำหนดเขตปลอดภัย ระหว่างการจัดสร้างโครงการ	๑. ยกร่างขั้นตอนภายใน ขร. ของกระบวนการตรวจสอบ เขตรบบฯ และเขต ปลอดภัย	๗๐	ม.ค. - ก.ย. ๖๗	● อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑. อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำ กระบวนการตรวจสอบเขตรบบฯ และเขตปลอดภัย ๒. เตรียมการประชุมหารือการจัดทำ กระบวนการฯ กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	๒๐ ๒๐	(ไม่มี)	(ไม่มี)	(ไม่มี)	กมป.


ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๗					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๗		ปัญหาอุปสรรค/ หมายเหตุ	หน่วย รับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (ณ สิ้นไตรมาสที่ ๒)		แผน การเบิกจ่าย	ผลการเบิกจ่าย (สิ้นไตรมาสที่ ๒)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลา ดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
	๒) ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบ การดำเนินการตามประกาศ กำหนดพื้นที่เขตปลอดภัย ในระหว่างการจัดสร้างโครงการ การขนส่งทางราง ๓) ลงพื้นที่เพื่อสุ่มตรวจสอบก่อน และหลังการออกกฎกระทรวง กำหนดเขตระบบขนส่งทางราง และเขตปลอดภัยระบบรถ ขนส่งทางราง ๔) สุ่มตรวจสอบแนวเขตตาม ระเบียบการจัดทำเครื่องหมาย แสดงแนวเขตระบบฯ และเขต ปลอดภัยฯ	๒. เสนอ อชร. เห็นชอบ ขั้นตอนภายใน ขร. ของกระบวนการตรวจสอบ เขตระบบฯ และเขต ปลอดภัย	๓๐	ก.ย. ๖๖ - ต.ค. ๖๗	-	-				
๔	จัดทำกระบวนการเกี่ยวกับผู้ประจำ หน้าที่	๑. ศึกษา รวบรวม จัดทำ ขั้นตอนการขอรับ ใบอนุญาตผู้ประจำหน้าที่ ๒. เสนอ อชร. มอบหมาย ขั้นตอนการขอรับ ใบอนุญาตผู้ประจำ หน้าที่แก่หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง	๖๐	ต.ค. ๖๖ - ก.พ. ๖๗	✓ ดำเนินการแล้วเสร็จ รวบรวม จัดทำขั้นตอนการขอรับ ใบอนุญาตผู้ประจำหน้าที่	๑๐๐ ๖๐	(ไม่มี)	(ไม่มี)	หมายเหตุ: เนื่องจาก กมป. ไม่สามารถกำหนด วาระการนำเสนอ ร่างกฎกระทรวง ว่าด้วยคุณสมบัติ ผู้ขอรับใบอนุญาต ผู้ประจำหน้าที่และ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับ ใบอนุญาตผู้ประจำ	กมป.

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๗					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๗		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ	หน่วยรับผิดชอบ	
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (ณ สิ้นไตรมาสที่ ๒)		แผนการเบิกจ่าย	ผลการเบิกจ่าย (สิ้นไตรมาสที่ ๒)			
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)					
					คณะกรรมการจัดทำร่างกฎหมายลำดับรอง						
๕	จัดทำกระบวนการเกี่ยวกับการจดทะเบียนรถขนส่งทางราง	๑. ศึกษา รวบรวม จัดทำ ขั้นตอนการจดทะเบียนรถขนส่งทางราง	๖๐	ต.ค. ๖๖ - มี.ค. ๖๗	● อยู่ระหว่างดำเนินการ อยู่ระหว่างปรับแก้ตามความเห็นคณะกรรมการจัดทำร่างกฎหมายลำดับรอง ในขั้นตอนการจดทะเบียนรถขนส่งทางราง	๔๕	๔๕	(ไม่มี)	(ไม่มี)	หมายเหตุ: เนื่องจาก กมป. ไม่สามารถกำหนดวาระการนำเสนอร่างกฎกระทรวงว่าด้วยคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญาตผู้ประจำหน้าที่และหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับใบอนุญาตผู้ประจำหน้าที่ เป็นเรื่องพิจารณาของคณะกรรมการจัดทำร่างกฎหมายลำดับรองตามร่าง พ.ร.บ. การขนส่ง	กมป.
		๒. เสนอ อชร. มอบหมาย ขั้นตอนการจดทะเบียนรถขนส่งทางราง แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	๔๐	มี.ค. - เม.ย. ๖๗	-	-	-				

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๗					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๗		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ	หน่วยรับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (ณ สิ้นไตรมาสที่ ๒)		แผนการเบิกจ่าย	ผลการเบิกจ่าย (สิ้นไตรมาสที่ ๒)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
๖	การป้องกัน บรรเทา และแก้ไขปัญหาการเกิดเหตุบริเวณจุดตัดทางรถไฟกับถนน	๑. ขออนุญาต/ปรับปรุง/แก้ไข/หรือยกเลิกจุดตัดทางรถไฟกับถนนจากระดับจังหวัด	๒๕ (กิจกรรมละ ๖.๒๕)	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	● อยู่ระหว่างดำเนินการ จุดตัดทางรถไฟกับถนนที่ได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการระดับจังหวัดทั้งหมด แบ่งเป็น ๑. ขออนุญาต ๒๔ จุด ๑.๑ ขออนุญาตขยายทางตัดผ่านเสมอระดับ ๑ จุด ๑.๒ ขออนุญาตสร้างทางตัดผ่านต่างระดับ ๗ จุด ๑.๓ ขออนุญาตทางลัดผ่านให้เป็นทางผ่านที่ถูกต้อง ๑๖ จุด	๘๗.๕๐ ๒๕	(ไม่มี)	(ไม่มี)	หมายเหตุ: คณะกรรมการร่วมพิจารณาการขออนุญาตและแก้ไขปัญหาจุดตัดทางรถไฟกับถนนได้กำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาลดทางตัดผ่านและอนุญาตเฉพาะรายระหว่างทางรถไฟกับถนนไว้ โดยทางตัดผ่านฯ ที่ไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ดังกล่าวแต่มีความจำเป็นต้องเปิดใช้งานหน่วยงานเจ้าของถนนจะต้องเสนอให้คงจุดตัดดังกล่าวไว้	กมป.

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๗					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๗		ปัญหาอุปสรรค/ หมายเหตุ	หน่วย รับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (ณ สิ้นไตรมาสที่ ๒)		แผน การเบิกจ่าย	ผลการเบิกจ่าย (สิ้นไตรมาสที่ ๒)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลา ดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
					๒. ปิดและยกเลิกจุดตัด ๑๘ จุด ๓. อื่นๆ ๒ จุด (คงทางหลักผ่านเมื่อการก่อสร้าง ทางคู่แล้วเสร็จ) รายละเอียด ปรากฏตาม QR Code ดังแนบ 					
	๒. ลงพื้นที่สำรวจ สภาพแวดล้อมและ แสวงหาข้อเท็จจริง/ ประชุมกับหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง	๒๕ (กิจกรรมละ ๖.๒๕)	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	ขร. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ กลั่นกรองอนุญาตและแก้ไขปัญหา จุดตัดทางรถไฟกับถนนระดับจังหวัด รวมทั้งลงพื้นที่สำรวจสภาพแวดล้อม ทั้งหมด ๒๔ ครั้ง ๑.๑ ไตรมาสที่ ๑ ขร. เข้าร่วม ๔ ครั้ง ไม่ได้เข้าร่วม ๑ ครั้ง ๑.๒ ไตรมาสที่ ๒ ขร. เข้าร่วม ทั้งหมด ๑๖ ครั้ง ไม่ได้เข้าร่วม ๓ ครั้ง รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ดังแนบ 	๒๕			ต้องเสนอผ่าน คณะอนุกรรมการ กลั่นกรองการ อนุญาตและแก้ไข ปัญหาจุดตัดทาง รถไฟกับถนนระดับ จังหวัด ก่อนนำเสนอ คณะกรรมการร่วมฯ ต่อไป ยกเว้นในเขต กรุงเทพมหานคร หน่วยงานเจ้าของ ถนนสามารถเสนอ ต่อคณะกรรมการ ร่วมฯ ได้โดยตรง ทั้งนี้ จะต้องปรับปรุง ทางตัดผ่านฯ ให้มี ความปลอดภัยตาม มาตรฐานของ ขร. และ รฟท. *ตั้งเป้าหมายไว้ ไตรมาสละ ๑ จุด หรือปีละ ๔ จุด ทั้งนี้ ขอเปลี่ยนแปลง เป้าหมายตาม		

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๗					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๗		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ	หน่วยรับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (ณ สิ้นไตรมาสที่ ๒)		แผนการเบิกจ่าย	ผลการเบิกจ่าย (สิ้นไตรมาสที่ ๒)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
	๓. รายงานผลการประชุม คณะอนุกรรมการ กลั่นกรองการอนุญาต และแก้ไขปัญหาคัดตัด ทางรถไฟกับถนน ระดับจังหวัดต่อ คณะกรรมการร่วมฯ	๒๕ (กิจกรรมละ ๖.๒๕)	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	<p>ขร. รายงานผลการเข้าร่วมประชุม คณะอนุกรรมการกลั่นกรอง อนุญาตและแก้ไขปัญหาคัดตัด ทางรถไฟกับถนนระดับจังหวัด ต่อ คณะกรรมการร่วมพิจารณา การขออนุญาตและการแก้ไขปัญหาคัดตัดทางรถไฟกับถนนรายละเอียด ดังนี้</p> <p>๑) การประชุมคณะกรรมการร่วมฯ ครั้งที่ ๑/ ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๕ ก.พ. ๒๕๖๗ ได้รายงานการประชุมของคณะอนุกรรมการฯ แล้ว ๑๑ ครั้ง</p> <p>๒) รายงานผลการประชุมของคณะอนุกรรมการฯ ให้ อสร. แล้ว ๔ ครั้ง และ อยู่ระหว่าง การดำเนินการ ๒ ครั้ง</p>	๒๕			<p>จุดตัดฯ ที่ได้ดำเนินการจริงในปีนั้น ๆ</p> <p>**กรณีฯ ขร. ไม่ได้เข้าร่วมการประชุมคณะอนุฯ เนื่องจากเจ้าหน้าที่ กมป. ตีตราขการอื่น จึงไม่สามารถเข้าร่วมได้</p>		

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๗					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๗		ปัญหาอุปสรรค/ หมายเหตุ	หน่วย รับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (ณ สิ้นไตรมาสที่ ๒)		แผน การเบิกจ่าย	ผลการเบิกจ่าย (สิ้นไตรมาสที่ ๒)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลา ดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
					๓) อยู่ระหว่างรวบรวมผล การประชุมคณะอนุกรรมการฯ เพื่อรายงานการประชุมของ คณะกรรมการร่วมฯ ครั้งต่อไป รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ดังแนบ 					
		๔. เสนอแนวทาง และมาตรการอนุญาต/ ปรับปรุง/แก้ไข/หรือ ยกเลิกจุดตัดทางรถไฟ กับถนนที่เหมาะสมต่อ รฟท. รวมทั้งปรับปรุง หลักเกณฑ์การพิจารณา ลดทางตัดผ่านและ อนุญาตเฉพาะราย ระหว่างทางรถไฟกับถนน	๒๕ (กิจกรรมละ ๖.๒๕)	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	คณะกรรมการร่วมพิจารณา การขออนุญาตและการแก้ไขปัญหา จุดตัดทางรถไฟกับถนน ได้มีแนวทาง และมาตรการอนุญาต/ปรับปรุง/ แก้ไข/หรือยกเลิกจุดตัดทางรถไฟ กับถนน (ที่ปรากฏในที่ประชุม) มีรายละเอียด ดังนี้ ๑. เห็นชอบการขออนุญาต และขอยกเว้นหลักเกณฑ์การพิจารณา ลดทางตัดผ่านและอนุญาตเฉพาะ รายระหว่างทางรถไฟกับทาง รถยนต์ บริเวณจุดตัดทางรถไฟ ที่ กม.๑๓๔+๐๒๓.๓๐ (เสาโทรเลขที่ ๑๓๓/๑๖ - ๑๓๔/๑) ระหว่าง สถานีชุมทางหนองปลาดุก -	๑๒.๕				

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๗				แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๗		ปัญหาอุปสรรค/ หมายเหตุ	หน่วย รับผิดชอบ	
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (ณ สิ้นไตรมาสที่ ๒)		แผน การเบิกจ่าย			ผลการเบิกจ่าย (สิ้นไตรมาสที่ ๒)
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลา ดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
					<p>สถานีสุพรรณบุรี โดยมีเงื่อนไขให้ ทล. พิจารณาดำเนินการจัดทำแถบเตือนตามขวางผิวจราจร (Transverse Rumble Strips) พร้อมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณจุดตัดทางรถไฟกับถนนให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จให้ ทล. แจ้งผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการร่วมฯ ก่อน รพท. พิจารณาดำเนินการตามระเบียบขั้นตอนและกฎหมายต่อไป เมื่อวันที่ ๕ กพ. ๒๕๖๗ ๒. เห็นชอบการขออนุญาตก่อสร้างขยายถนนและรื้อย้ายเครื่องกั้นถนนบริเวณจุดตัดทางรถไฟ กม.๕๖๔+๘๘๔.๗๐ ระหว่างสถานีบ้านปิน - สถานีผาคัน ก่อน รพท. พิจารณาดำเนินการตามระเบียบขั้นตอนและกฎหมายต่อไป และมอบหมายให้ ทล. ติดป้ายประชาสัมพันธ์ว่าเป็นการอนุญาตชั่วคราว และเมื่อ รพท. ก่อสร้างสะพานข้ามทางรถไฟในโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงเด่นชัย - เชียงใหม่แล้วเสร็จ ให้ยกเลิก</p>					

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๗					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๗		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ	หน่วยรับผิดชอบ	
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (ณ สิ้นไตรมาสที่ ๒)		แผนการเบิกจ่าย	ผลการเบิกจ่าย (สิ้นไตรมาสที่ ๒)			
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)					
					ทางผ่านเสมอระดับแห่งนี้ เมื่อวันที่ ๕ ก.พ. ๒๕๖๗						
๗	ตรวจสอบสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุและอุบัติการณ์ทางรางและจัดทำแนวทางการแก้ไขและป้องกันการเกิดอุบัติเหตุและอุบัติการณ์ในลักษณะดังกล่าวซ้ำ	๑. ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง/ประสานขอข้อมูลเพื่อรวบรวมข้อมูลอุบัติเหตุและอุบัติการณ์ทางราง	๔๐ (กิจกรรมละ ๖.๖๗)	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	<p>✓ ดำเนินการแล้วเสร็จ</p> <p>๑. ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีอุบัติเหตุขบวนรถด่วนพิเศษที่ ๑๓ (กรุงเทพฯ-ฉะเชิงเทรา - เชียงใหม่) ตกรางระหว่างสถานีแก่งหลวง - สถานีบ้านปิน อำเภอคลอง จังหวัดแพร่ เมื่อวันที่ ๑ ต.ค. ๒๕๖๖</p> <p>๒. ประสานขอข้อมูลกรณีรถไฟขบวนเร็วที่ ๑๗๐ (ยะลา - กรุงเทพฯ-ฉะเชิงเทรา) ชนกับรถยนต์ส่วนบุคคลระหว่างสถานีสี - สถานีวิสัย อำเภอสวี จังหวัดชุมพร จาก รฟท. เมื่อวันที่ ๔ ต.ค. ๒๕๖๖</p> <p>๓. ประสานขอข้อมูลกรณีอุบัติเหตุรถไฟขบวน ๒๕๗ (ธนบุรี - น้ำตก) ชนรถกระบะที่จุดตัดทางรถไฟบริเวณหมู่ที่ ๒ ตำบลสิงห์ อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี จาก รฟท. เมื่อวันที่ ๒๗ พ.ย. ๒๕๖๖</p>	๑๐๐	๔๐	(ไม่มี)	(ไม่มี)	หมายเหตุ: คณะทำงานฯ กำหนดเกณฑ์การเลือกอุบัติเหตุที่จะดำเนินการวิเคราะห์เบื้องต้น เมื่อเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และอุบัติเหตุที่ คค. สั่งการและให้ความสำคัญเป็นพิเศษ รวมทั้งอุบัติเหตุร้ายแรงที่มีข้อมูลชัดเจนและเพียงพอในการวิเคราะห์เบื้องต้น โดยอาจไม่จำเป็นต้องลงพื้นที่ เพื่อเก็บข้อมูลเพิ่มเติม	กมป.

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๗				แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๗		ปัญหาอุปสรรค/ หมายเหตุ	หน่วย รับผิดชอบ	
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (ณ สิ้นไตรมาสที่ ๒)		แผน การเบิกจ่าย			ผลการเบิกจ่าย (สิ้นไตรมาสที่ ๒)
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลา ดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
					<p>๔. ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีรางนำไฟฟ้า (Conductor rail) รถไฟฟ้ามหานคร สายสีชมพูวงหล่น เมื่อวันที่ ๒๔ ธ.ค. ๒๕๖๖</p> <p>๕. ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณี ขบวนรถไฟฟ้าสายสีเหลือง หมายเลข ๑๗ ล้อประกอบหลุดร่วงลงชั้นพื้นถนน เมื่อวันที่ ๒ ม.ค. ๒๕๖๗</p> <p>๖. ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณี อุบัติเหตุรถไฟขบวน ๑๐๙ (กรุงเทพอภิวัฒน์-เชียงใหม่) ขนรถกระบะที่จุดตัดทางรถไฟ (ทางลัดผ่าน) บริเวณ ระหว่างสถานี โคกกระเทียม-หนองเต่า อำเภอ บ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี เมื่อวันที่ ๑๙ ม.ค. ๒๕๖๗</p> <p>๗. ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณี อุบัติเหตุรถไฟขบวน ๑๐๙ (กรุงเทพอภิวัฒน์-เชียงใหม่) ขนรถบรรทุกกึ่งพ่วงบรรทุกแบริดจ์ที่จุดตัดทางรถไฟ อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ เมื่อวันที่ ๙ ก.พ. ๒๕๖๗</p>			<p>*ตั้งเป้าหมายไว้ ๒ เดือน ๑ ครั้ง หรือ ปี ละ ๖ ครั้ง ทั้งนี้ ขอเปลี่ยนแปลงเป้าหมายตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในปีนั้น ๆ</p>		

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๗					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๗		ปัญหาอุปสรรค/ หมายเหตุ	หน่วย รับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (ณ สิ้นไตรมาสที่ ๒)		แผน การเบิกจ่าย	ผลการเบิกจ่าย (สิ้นไตรมาสที่ ๒)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลา ดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
					๘. ประสานขอข้อมูล กรณี ระบบ ขนส่งผู้โดยสารอัตโนมัติ (APM) ขัดข้องชั่วคราวจาก ทอท.					
	๒. วิเคราะห์ ทาสาเหตุ และมาตรการเชิงป้องกัน หรือแนวทางการแก้ไข พร้อมจัดทำรายงาน และเสนอแนะมาตรการ เชิงป้องกันต่อ คค.	๖๐ (กิจกรรมละ ๑๐)	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	๑. เสนอ คค. พิจารณามอบหมาย ให้ รฟท. ดำเนินการตามแนวทางการ ป้องกันอุบัติเหตุ กรณีอุบัติเหตุ ขบวนรถด่วนพิเศษที่ ๑๓ (กรุงเทพ อภิวัฒน์ - เชียงใหม่) ตกราง ระหว่างสถานีแก่งหลวง - สถานี บ้านปิน อำเภอลอง จังหวัดแพร่ เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๓ ต.ค. ๒๕๖๖ ๒. เสนอ คค. พิจารณามอบหมาย ให้ รฟท. ดำเนินการตามแนว ทางการป้องกันอุบัติเหตุ กรณีรถไฟ ขบวนเร็วที่ ๑๗๐ (ยะลา - กรุงเทพ อภิวัฒน์) ขนกับรถยนต์ส่วนบุคคล ระหว่างสถานีสวี - สถานีวิสัย อำเภอสวี จังหวัดชุมพรเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๖ ต.ค. ๒๕๖๖ ๓. เสนอ คค. พิจารณามอบหมาย ให้ รฟท. ดำเนินการตามแนว ทางการป้องกันอุบัติเหตุ กรณี อุบัติเหตุรถไฟขบวน ๒๕๗ (ธนบุรี - น้ำตก) ขนรถกระบะที่จุดตัดทางรถไฟ	๖๐					

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๗				แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๗		ปัญหาอุปสรรค/ หมายเหตุ	หน่วย รับผิดชอบ	
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (ณ สิ้นไตรมาสที่ ๒)		แผน การเบิกจ่าย			ผลการเบิกจ่าย (สิ้นไตรมาสที่ ๒)
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลา ดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
					<p>บริเวณหมู่ที่ ๒ ตำบลสิงห์ อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๒๙ พ.ย. ๒๕๖๖</p> <p>๔. เสนอ คค. พิจารณามอบหมายให้ รฟม. ดำเนินการตามแนวทางการป้องกันอุบัติเหตุ กรณีรางนำไฟฟ้า (Conductor rail) รถไฟฟ้ามหานคร สายสีชมพูวงหลักน เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๒๘ ธ.ค. ๒๕๖๖</p> <p>๕. เสนอ คค. พิจารณามอบหมายให้ รฟม. ดำเนินการตามแนวทางการป้องกัน กรณี ขบวนรถไฟฟ้า สายสีเหลืองหมายเลข ๑๗ ล้อ ประคองหลุดร่วงลงชั้นพื้นถนน เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๙ ม.ค. ๒๕๖๗</p> <p>๖. เสนอ คค. พิจารณา มอบหมายให้ รฟท. ดำเนินการตามแนวทางการป้องกัน กรณีอุบัติเหตุรถไฟขบวน ๑๐๐๙ (กรุงเทพอภิวัฒน์-เชียงใหม่) ขนรถบรรทุกกึ่งพ่วงบรรทุกแบริดจ์ที่จุดตัดทางรถไฟ อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๒๓ ม.ค. ๒๕๖๗</p> <p>๗. เสนอ คค. พิจารณา มอบหมายให้ รฟท. ดำเนินการตามแนวทางการ</p>					

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๗					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๗		ปัญหาอุปสรรค/ หมายเหตุ	หน่วย รับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (ณ สิ้นไตรมาสที่ ๒)		แผน การเบิกจ่าย	ผลการเบิกจ่าย (สิ้นไตรมาสที่ ๒)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลา ดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
					<p>ป้องกัน กรณีอุบัติเหตุรถไฟขบวน ๑๐๙ (กรุงเทพอภิวัฒน์-เชียงใหม่) ขนรถกระบะที่จุดตัดทางรถไฟ (ทางลัดผ่าน) บริเวณ ระหว่างสถานี โคกกระเทียม-หนองเต่า อำเภอ บ้านหมี่ จังหวัดลพบุรีแล้ว เมื่อวันที่ ๒๔ ม.ค. ๒๕๖๗</p> <p>๘. เสนอ คค. พิจารณามอบหมาย รฟท. ดำเนินการตามแนวทางการเดินข้ามทางรถไฟระหว่าง ชานชาลาสูงในย่านสถานีแล้ว เมื่อวันที่ ๑ ก.พ. ๒๕๖๗</p> <p>๙. เสนอ คค. พิจารณามอบหมาย ให้ รฟท. ดำเนินการตามแนวทางการป้องกัน กรณีขบวนรถไฟขบวนพาหนะ ขบวนรถไฟเดี่ยวชนคน การพลัดตกหรือกระโดดจากขบวนรถ ในเหตุอันตรายร้ายแรงของการขนส่งทางรถไฟประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (ไตรมาสที่ ๑) เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๖ มี.ค. ๒๕๖๗</p> <p>๑๐. เสนอ คค. พิจารณา มอบหมาย ทอท. ดำเนินการตามแนวทางการป้องกันเหตุขัดข้อง กรณีระบบขนส่งผู้โดยสารอัตโนมัติ (APM) ขัดข้อง</p>					

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๗					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๗		ปัญหาอุปสรรค/ หมายเหตุ	หน่วย รับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (ณ สิ้นไตรมาสที่ ๒)		แผน การเบิกจ่าย	ผลการเบิกจ่าย (สิ้นไตรมาสที่ ๒)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลา ดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
					ชั่วคราว เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๔ มี.ค. ๒๕๖๗					

พันธกิจ M๓ กำกับดูแลการขนส่งทางรางให้เป็นไปตามกฎหมาย

กลยุทธ์ M๓๑ การกำหนดมาตรฐานและมาตรการกำกับดูแลการขนส่งทางราง จำนวน ๔ โครงการ/กิจกรรม ดังนี้

กกร./กยร.

๑	โครงการศึกษากำหนดอัตรา ค่าโดยสารชั้นสูง ค่าแรกเข้า และ หลักเกณฑ์ การขึ้นอัตรา ค่าโดยสารขนส่งมวลชนระบบราง	๑. ดำเนินการตาม งวดงานที่ ๔ ร่างรายงาน ฉบับสมบูรณ์ (Draft Final Report) และร่างรายงาน สรุปสำหรับผู้บริหาร (Executive Summary Report)	๓๓.๓๓	พ.ย. - ธ.ค. ๖๖	✓ ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑. คณะกรรมการตรวจรับฯ ได้ประชุม เมื่อวันที่ ๑๘ ธ.ค. ๒๕๖๖ โดยสรุปมติการประชุม เห็นชอบร่างรายงานฉบับสมบูรณ์ (Draft Final Report) ภาษาไทย ร่างรายงานสรุปสำหรับผู้บริหาร (Draft Executive Summary) ภาษาไทย ร่างรายงานสรุปสำหรับ ผู้บริหาร (Draft Executive Summary) ภาษาอังกฤษ ๒. คณะกรรมการตรวจรับฯ ได้มี หนังสือ ที่ ๐๙๐๓.๒/๙ ลงวันที่ ๕ มี.ค. ๒๕๖๗ เรื่อง รายงานผล การตรวจรับพัสดุในงานจ้าง ที่ปรึกษาโครงการฯ งวดที่ ๔ เสนอ อชร. (ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่) แล้ว	๑๐๐ ๓๓.๓๓	๑๒.๓๙๐๔ (วงเงินรวม ๑๖.๐๐๔๕ ลบ.)	๒.๔๐๙๔	หมายเหตุ: โครงการผูกพัน ปี ๒๕๖๖ - ๒๕๖๗	กกร./กยร.
---	---	--	-------	-------------------	---	------------------	---------------------------------------	--------	--	-----------

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๗				แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๗		ปัญหาอุปสรรค/ หมายเหตุ	หน่วย รับผิดชอบ	
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (ณ สิ้นไตรมาสที่ ๒)		แผน การเบิกจ่าย			ผลการเบิกจ่าย (สิ้นไตรมาสที่ ๒)
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลา ดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
		๒. ดำเนินการตาม งวดงานที่ ๕ รายงาน ฉบับสมบูรณ์ (Final Report) และรายงาน สรุปสำหรับผู้บริหาร (Executive Summary Report)	๓๓.๓๓	ม.ค. - มี.ค. ๖๗	คณะกรรมการตรวจรับฯ ได้มีหนังสือ ที่ ๐๙๐๓.๒/๑๓๘ ลงวันที่ ๕ มี.ค. ๒๕๖๗ เรื่อง รายงานผล การตรวจรับพัสดุในงานจ้างที่ปรึกษา โครงการศึกษากำหนดอัตราค่าโดยสาร ชั้นสูง ค่าแรกเข้าและหลักเกณฑ์ การขึ้นอัตราค่าโดยสารขนส่งมวลชน ระบบราง กวดที่ ๕ เสนอ อchr. (ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่) แล้ว	๓๓.๓๓				
		๓. ดำเนินการตาม งวดงานที่ ๖ สื่อบันทึก ข้อมูล USB Flashdrive และ Portable Harddisk เพื่อบันทึกรายงานและ ไฟล์วีดิทัศน์ประชาสัมพันธ์	๓๓.๓๓	ก.พ. - มี.ค. ๖๗	คณะกรรมการตรวจรับฯ ได้มีหนังสือ ที่ ๐๙๐๓.๒/๑๘๘ ลงวันที่ ๒๗ มี.ค. ๒๕๖๗ เรื่อง รายงานผล การตรวจรับพัสดุในงานจ้างที่ปรึกษา โครงการศึกษากำหนดอัตราค่าโดยสาร ชั้นสูง ค่าแรกเข้าและหลักเกณฑ์ การขึ้นอัตราค่าโดยสารขนส่งมวลชน ระบบราง กวดที่ ๖ เสนอ อchr. (ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่) แล้ว	๓๓.๓๓				
๒	จัดทำหลักเกณฑ์และวิธีการคำนวณ อัตราสูงสุดของค่าโดยสารของระบบ ขนส่งมวลชนทางราง	จัดทำหลักเกณฑ์และวิธีการ คำนวณอัตราสูงสุดของ ค่าโดยสารของระบบขนส่ง มวลชนทางรางตามผล การศึกษาโครงการศึกษา กำหนดอัตราค่าโดยสารชั้นสูง	๑๐๐	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	● อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑. คณะทำงานให้ความเห็นฯ พิจารณาผลการศึกษาโครงการฯ ซึ่งจะกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ คำนวณอัตราสูงสุดของค่าโดยสาร	๗๕ ๗๕	(ไม่มี)	(ไม่มี)	หมายเหตุ: ดำเนินการภายหลัง โครงการฯ แล้วเสร็จ	กกร./กยร.

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๗					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๗		ปัญหาอุปสรรค/ หมายเหตุ	หน่วย รับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (ณ สิ้นไตรมาสที่ ๒)		แผน การเบิกจ่าย	ผลการเบิกจ่าย (สิ้นไตรมาสที่ ๒)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลา ดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
		ค่าแรกเข้าและหลักเกณฑ์ การขึ้นอัตราค่าโดยสาร ขนส่งมวลชนระบบราง			ของระบบขนส่งมวลชนทางราง ตามผลการศึกษา ๒. ขร. มีหนังสือ ที่ คค ๙๐๓.๒/๔๓๔ ลงวันที่ ๒๖ มี.ค. ๒๕๖๗ เรื่อง ข้อเสนอ แนวทางการปรับอัตราค่าโดยสาร รถไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ พร้อมเสนอจัดทำ หลักเกณฑ์และวิธีการคำนวณอัตรา ค่าโดยสารรถไฟฟ้าเชิงพาณิชย์					
๓	โครงการศึกษาการกำหนดอัตรา ขั้นสูงและหลักเกณฑ์การทบทวน อัตราค่าขนส่ง ค่าใช้ประโยชน์จากราง ค่าบริการในการประกอบกิจการ ขนส่งทางราง	๑. แต่งตั้งคณะกรรมการ จัดทำร่างขอบเขต ของงาน (TOR) และ กำหนดราคากลาง เพื่อพิจารณาจัดทำ TOR ราคากลาง และเกณฑ์ การให้คะแนนที่ปรึกษา	๒๕	ม.ค. - ก.พ. ๖๗	● อยู่ระหว่างดำเนินการ ขร. มีคำสั่ง ที่ ๒๒/๒๕๖๗ สั่ง ณ วันที่ ๓๑ ม.ค. ๒๕๖๗ แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่าง ขอบเขตของงานจ้างที่ปรึกษาฯ แล้ว	๗๕	๒.๗(๕๐๐ (วงเงินรวม ๑๕,๐๐๐๐ ล้านบาท)	๐	หมายเหตุ: ดำเนินการภายหลัง จากได้รับจัดสรร งบประมาณรายจ่าย ประจำปี ๒๕๖๗	กกร.
		๒. แต่งตั้งคณะกรรมการ ดำเนินงานจ้างที่ปรึกษา เพื่อคัดเลือกที่ปรึกษา ที่เหมาะสมในการดำเนิน โครงการ	๒๕	มี.ค. - เม.ย. ๖๗	ขร. มีคำสั่ง ที่ ๕๑/๒๕๖๗ สั่ง ณ วันที่ ๒๐ มี.ค. ๒๕๖๗ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน จ้างที่ปรึกษาเพื่อคัดเลือกที่ปรึกษา ที่เหมาะสมในการดำเนินโครงการ	๒๕				

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๗					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๗		ปัญหาอุปสรรค/ หมายเหตุ	หน่วย รับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (ณ สิ้นไตรมาสที่ ๒)		แผน การเบิกจ่าย	ผลการเบิกจ่าย (สิ้นไตรมาสที่ ๒)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลา ดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
		๓. แต่งตั้งคณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุในงานจ้าง ที่ปรึกษาและ คณะกรรมการ ให้ความเห็น	๒๕	มี.ค. - เม.ย. ๖๗	ขร. มีคำสั่ง ที่ ๕๑/๒๕๖๗ สั่ง ณ วันที่ ๒๐ มี.ค. ๒๕๖๗ แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ในงานจ้างที่ปรึกษา	๒๕				
		๔. ดำเนินการตาม งวดงานที่ ๑	๒๕	ส.ค. - ก.ย. ๖๗	(ยังไม่เริ่มดำเนินการ)	-				
๔	กำกับติดตามแก้ไขปัญหาอุปสรรค ในการประกอบกิจการขนส่งสินค้า ทางรางให้แก่ผู้ประกอบการ	๑. ลงพื้นที่ที่มีปัญหา/ คาดว่าจะมีปัญหาเกี่ยวกับ การประกอบกิจการขนส่ง สินค้าทางรางให้แก่ ผู้ประกอบการ	๓๕	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	✓ ดำเนินการแล้วเสร็จ ลงพื้นที่กำกับติดตามแก้ไขปัญหา อุปสรรคการขนส่งสินค้าทางราง ในท่าเรือแหลมฉบัง พร้อมเข้าร่วม ประชุมระดมสมอง เรื่อง “แนวทาง การส่งเสริมการขนส่งทางรถไฟ ในท่าเรือแหลมฉบัง” เมื่อวันที่ ๒๐ - ๒๑ พ.ย. ๒๕๖๖ ณ ท่าเรือ แหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี	๑๐๐ ๓๕	(ไม่มี)	(ไม่มี)	(ไม่มี)	กกร.
		๒. จัดทำรายงานสรุปผล และข้อเสนอแนะถึง คค.	๓๕	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	ขร. มีหนังสือ ที่ คค ๐๔๐๓.๒/๑๗๒๕ ลงวันที่ ๒๕ ธ.ค. ๒๕๖๖ รายงานผล การลงพื้นที่กำกับติดตามแก้ไขปัญหา อุปสรรคการขนส่งสินค้าทางราง เพื่อส่งเสริมการขนส่งสินค้าในท่าเรือ แหลมฉบัง พร้อมข้อเสนอถึง คค.	๓๕				

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๗					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๗		ปัญหาอุปสรรค/ หมายเหตุ	หน่วย รับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (ณ สิ้นไตรมาสที่ ๒)		แผน การเบิกจ่าย	ผลการเบิกจ่าย (สิ้นไตรมาสที่ ๒)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลา ดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
		๓. ประสานติดตาม การดำเนินการแก้ไขปัญหา	๓๐	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	ขร. มีหนังสือ ที่ คค ๐๙๐๓.๒/๒๐๕ ลงวันที่ ๓๓ ม.ค. ๒๕๖๗ ติดตามผล การแก้ไขปัญหาอุปสรรคการขนส่ง สินค้าทางราง เพื่อส่งเสริมการขนส่ง สินค้าในท่าเรือแหลมฉบัง	๓๐				
กลยุทธ์ M๓S๒ กำกับติดตาม การปฏิบัติตาม (ร่าง) พระราชบัญญัติการขนส่งทางราง พ.ศ. รวมทั้งกฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๑ โครงการ/กิจกรรม ดังนี้										
๑	ให้คำปรึกษา ข้อเสนอแนะความเห็น ในปัญหาข้อกฎหมายในการปฏิบัติตาม (ร่าง) พระราชบัญญัติการขนส่งทางราง พ.ศ.	ให้คำปรึกษา/ข้อเสนอแนะ/ ความเห็นทางกฎหมาย ในการจัดทำร่างกฎหมาย ลำดับรองเพื่อรองรับ การปฏิบัติตาม (ร่าง) พ.ร.บ. การขนส่งทางราง พ.ศ. ต่อหน่วยงานภายในและ ภายนอก อย่างน้อยปีละ ๔ เรื่อง (ไตรมาสละ ๑ เรื่อง)	๑๐๐ (ไตรมาส ละ ๒๕)	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	● อยู่ระหว่างดำเนินการ มีการให้ข้อมูล ชี้แจง ตอบข้อซักถาม หรือให้คำปรึกษาในประเด็น ข้อกฎหมาย ๓ เรื่อง ดังนี้ ๑. (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการ นโยบายการขนส่งทางราง เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคำนวณ อัตราค่าแรกเข้าของรถไฟในเขตเมือง พ.ศ. ๒. (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการ นโยบายการขนส่งทางราง เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคำนวณ อัตราค่าแรกเข้าของรถไฟระหว่างเมือง พ.ศ. ๓. โครงการศึกษาและออกแบบ ระบบขนส่งมวลชนโดยระบบราง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา	๕๐ ๕๐	(ไม่มี)	(ไม่มี)	(ไม่มี)	กกรม.

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๗					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๗		ปัญหาอุปสรรค/ หมายเหตุ	หน่วย รับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (ณ สิ้นไตรมาสที่ ๒)		แผน การเบิกจ่าย	ผลการเบิกจ่าย (สิ้นไตรมาสที่ ๒)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลา ดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
กลยุทธ์ M๓S๓ การกำกับดูแลการประกอบกิจการขนส่งให้เป็นไปตามมาตรฐานและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๓ โครงการ/กิจกรรม ดังนี้										
๑	การสำรวจ ตรวจสอบ ประเมินสภาพ กายภาพสถานีและระบบการเชื่อมต่อ โดยรอบสถานีรถไฟและรถไฟฟ้า (รถไฟระหว่างเมือง รถไฟทางคู่ และรถไฟฟ้าในเขตเมือง)	๑. จัดทำหนังสือประสาน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	๑๐	ธ.ค. ๖๖ - ม.ค. ๖๗	● อยู่ระหว่างดำเนินการ	๖๘	(ไม่มี)	(ไม่มี)	(ไม่มี)	กกร.
		๒. ทบทวนหลักเกณฑ์ การตรวจประเมิน และชี้แจงหลักเกณฑ์ การตรวจประเมินฯ กับ เจ้าหน้าที่ ขร. ที่เข้าร่วม เป็นผู้ประเมิน	๑๐	ธ.ค. ๖๖ - ม.ค. ๖๗	๑. เสนอขออนุมัติแผนการตรวจ ประเมินคุณภาพสถานีขนส่งทางราง และจัดทำหนังสือประสาน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ ๒๐ ธ.ค. ๒๕๖๖ ๒. เสนอขออนุมัติแผนการตรวจ ประเมินคุณภาพสถานีขนส่งทางราง โดยได้ปรับจำนวนการตรวจ ประเมินฯ รวมเป็น ๒๑ สถานี ประกอบด้วย สถานีรถไฟ ๑๓ สถานี และสถานีรถไฟฟ้า ๘ สถานี	๑๐				
		๓. ลงพื้นที่ตรวจประเมิน คุณภาพ	๖๐	ก.พ. - ก.ค.๖๗	ทบทวนหลักเกณฑ์การตรวจประเมิน และชี้แจงหลักเกณฑ์การตรวจประเมินฯ กับเจ้าหน้าที่ ขร. ที่เข้าร่วมประเมิน	๑๐				
					ลงพื้นที่ประเมินคุณภาพสถานี สถานีขนส่งทางราง สถานีรถไฟ จำนวน ๑๐ สถานี ได้แก่ สถานี นครสวรรค์ สถานีปากน้ำโพ สถานีบ้านตากลี สถานีกุยบุรี	๔๘				

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๗					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๗		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ	หน่วยรับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (ณ สิ้นไตรมาสที่ ๒)		แผนการเบิกจ่าย	ผลการเบิกจ่าย (สิ้นไตรมาสที่ ๒)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
					สถานีสามร้อยยอด สถานีปรางมบุรี สถานีเมืองพล สถานีท่าพระ สถานีบ้านไผ่ และสถานีขอนแก่น					
		๔. จัดทำรายงานผล การตรวจประเมินคุณภาพ สถานีขนส่งทางราง	๑๐	ส.ค. ๖๗	-	-				
		๕. จัดทำข้อเสนอแนวทาง การพัฒนาและการ ปรับปรุงคุณภาพสถานี ขนส่งทางรางเสนอ คค.	๑๐	ก.ย. ๖๗	-	-				
๒	การจัดทำร่างประกาศหลักเกณฑ์ และข้อบังคับต่าง ๆ เพื่อรองรับ (ร่าง)พระราชบัญญัติการขนส่งทาง พ.ศ. เพื่อกำกับบริการขนส่ง ทางราง เช่น ด้านการคุ้มครอง ผู้ใช้บริการ การจัดสภาพกายภาพ สถานีและภายในขบวนรถ ด้านความปลอดภัยของผู้โดยสาร ในการเดินทางด้วยระบบขนส่งทางราง ในเขตเมืองและระหว่างเมือง ด้านการประกอบกิจการขนส่งทางราง และมาตรฐานเกี่ยวกับอัตราค่าบริการ ขนส่งทางราง และด้านกำกับการใช้ ประโยชน์ราง เป็นต้น	๑. ศึกษากฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ แนวทางปฏิบัติ ของประเทศต่าง ๆ ในกรณีระบบขนส่งทางราง ขัดข้องหรือล่าช้า	๒๕	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	● อยู่ระหว่างดำเนินการ ได้ดำเนินการร่วมกับกองกฎหมาย ในการศึกษากฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของประเทศต่างๆ ในกรณี ระบบขนส่งทางรางขัดข้องหรือล่าช้า (คค ๐๙๐๓.๔/๖๖๙ ลงวันที่ ๑๐ พ.ค. ๒๕๖๕)	๗๕ ๒๕	(ไม่มี)	(ไม่มี)	(ไม่มี)	กกร.
		๒. จัดทำกฎหมายลำดับรอง เพื่อคุ้มครองผู้ใช้บริการ และบรรเทาความเดือดร้อน ของประชาชนเมื่อเกิด เหตุขัดข้อง	๗๕		เข้าร่วมประชุมคณะทำงาน ร่างกฎหมายลำดับรองตาม ร่าง พ.ร.บ. การขนส่งทางราง พ.ศ. และชี้แจงร่วมกับกองกฎหมาย ในส่วนของการพิจารณาร่างประกาศ ขร.	๕๐				

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๗					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๗		ปัญหาอุปสรรค/ หมายเหตุ	หน่วย รับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (ณ สิ้นไตรมาสที่ ๒)		แผน การเบิกจ่าย	ผลการเบิกจ่าย (สิ้นไตรมาสที่ ๒)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลา ดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
					เรื่อง การคุ้มครองสิทธิของผู้โดยสาร จากเหตุล่าช้าหรือถูกยกเลิก พ.ศ.					
๓	รายงานผลการกำกับโครงสร้างพื้นฐาน และใบอนุญาตการประกอบกิจการ ขนส่งทางราง ปัญหา อุปสรรค และ นำเสนอความเห็นเพื่อปรับปรุง การดำเนินการให้เป็นไปตามมาตรฐาน และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	๑. พิจารณาแบบแปลน ก่อสร้าง โครงสร้างพื้นฐาน ด้านการขนส่งทางราง/ ลงพื้นที่เพื่อรับทราบ ปัญหาที่เกี่ยวข้อง	๕๐ (๒ เรื่อง)	ส.ค. - ต.ค. ๖๖/ พ.ย. ๖๖	✓ ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑. กกร. ได้รับแบบแปลนการก่อสร้าง โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้ เมื่อ ส.ค. ๒๕๖๖ และได้พิจารณา แบบแปลนการก่อสร้าง ๒. กกร. ได้ลงพื้นที่ตรวจวัด ความหนาแน่นผู้โดยสารแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ เมื่อวันที่ ๒๓ พ.ย. ๒๕๖๖	๑๐๐ ๕๐	(ไม่มี)	(ไม่มี)	(ไม่มี)	กกร.
		๒. วิเคราะห์ ปัญหาและ อุปสรรคที่เกิดขึ้น	๓๐ (๒ เรื่อง)	พ.ย. ๖๖/ ธ.ค. ๖๖	๑. กกร. ได้ตรวจสอบแบบแปลน รถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้กับมาตรฐาน และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ๒. กกร. ได้วิเคราะห์ผลการตรวจวัด ความหนาแน่นผู้โดยสารแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ เพื่อจัดทำรายงานผลฯ	๓๐				
		๓. รายงานผลการกำกับ โครงสร้างพื้นฐาน ด้านการขนส่งทางราง	๒๐ (๒ เรื่อง)	พ.ย. ๖๖/ ธ.ค. ๖๖	๑. กกร. ได้มีหนังสือ ที่ คค ๐๙๐๓.๔/๑๖๐๘ ลงวันที่ ๒๘ พ.ย. ๒๕๖๖ ถึง รฟม. เกี่ยวกับการ นำเสนอความเห็นเพื่อปรับปรุง แบบการก่อสร้างให้เป็นไปตาม มาตรฐานและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ๒. กกร. ได้มีหนังสือ ที่ คค. ๐๙๐๔.๓/๓๙๑ ลงวันที่	๒๐				

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๗					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๗		ปัญหาอุปสรรค/ หมายเหตุ	หน่วย รับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (ณ สิ้นไตรมาสที่ ๒)		แผน การเบิกจ่าย	ผลการเบิกจ่าย (สิ้นไตรมาสที่ ๒)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลา ดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
					๒๐ ธ.ค. ๒๕๖๖ รายงานผล การลงพื้นที่และข้อเสนอแนะ การดำเนินการ อชร. เพื่อลงนาม ถึง คค. เพื่อมอบหมายให้ รพท. ดำเนินการต่อไป					

พันธกิจ M๔ พัฒนาคูณภาพการขนส่งทางรางในการให้บริการสู่ความเป็นเลิศ

กลยุทธ์ M๔S๑ ส่งเสริมให้ประชาชนใช้ระบบขนส่งสาธารณะทางรางเพิ่มขึ้น จำนวน ๓ โครงการ/กิจกรรม ดังนี้

									กมล/กกร./ กยร.	
๑	แผนการอำนวยความสะดวกรองรับ การเดินทางของประชาชนในช่วง เทศกาล	๑. จัดทำแผนการอำนวยความสะดวก	๓๐	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	✓ ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑๐๐	(ไม่มี)	(ไม่มี)	(ไม่มี)	กมล/กกร.
					๑. จัดทำแนวทางการดำเนินการ ตามแผนการอำนวยความสะดวก และความปลอดภัยรองรับ การเดินทางของประชาชน ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๗ (๒๔ พ.ย. - ๒๘ ธ.ค. ๒๕๖๖) พร้อมทั้งจัดส่งให้ สนข. และ คค. เรียบร้อยแล้ว ๒. จัดทำแนวทางการดำเนินการ ตามแผนการอำนวยความสะดวก และความปลอดภัยรองรับ การเดินทางของประชาชน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. ๒๕๖๗ พร้อมทั้งจัดส่ง ให้ สนข. และ คค. เรียบร้อยแล้ว	๓๐				

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๗					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๗		ปัญหาอุปสรรค/ หมายเหตุ	หน่วย รับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (ณ สิ้นไตรมาสที่ ๒)		แผน การเบิกจ่าย	ผลการเบิกจ่าย (สิ้นไตรมาสที่ ๒)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลา ดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
		๒. ดำเนินการตามแผน การอำนวยความสะดวกฯ	๓๐	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	รายงานข้อมูลปริมาณผู้โดยสาร ที่ใช้บริการระบบรางและสถิติ อุบัติเหตุรายวัน พร้อมทั้งพื้นที่ เพื่อติดตามการดำเนินการตามแผน การอำนวยความสะดวกและ ความปลอดภัยรองรับการเดินทาง ของประชาชน ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๗ (๒๙ ธ.ค. ๒๕๖๖ - ๔ ม.ค. ๒๕๖๗) เรียบร้อยแล้ว	๓๐				
		๓. รายงานผลต่อ สนช.	๔๐	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	รายงานข้อมูลเที่ยวบริการจริงและ จำนวนผู้โดยสารใช้บริการระบบราง และสถิติอุบัติเหตุในช่วงเทศกาล ปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๗ ประจำวันที่ ๒๙ และ ๓๐ ธ.ค. ๒๕๖๖	๔๐				
๒	การผลักดันเรื่อง Green Tax for Rail Transport	ศึกษาและจัดทำมาตรการ ด้าน Green Tax for Rail Transport	๑๐๐	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	● อยู่ระหว่างดำเนินการ อยู่ระหว่างดำเนินงานโครงการศึกษา กำหนดอัตราขั้นสูงและหลักเกณฑ์ การทบทวนอัตราค่าขนส่ง พร้อมเสนอ มาตรการด้าน Green Tax for Rail Transport	๒๐ ๒๐	(ไม่มี)	(ไม่มี)	(ไม่มี)	กกร./กยร.

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๗					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๗		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ	หน่วยรับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (ณ สิ้นไตรมาสที่ ๒)		แผนการเบิกจ่าย	ผลการเบิกจ่าย (สิ้นไตรมาสที่ ๒)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
๓	การปรับปรุงระเบียบกฎหมาย เพื่อให้สามารถเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางด้วยรถไฟฟ้าหรือรถไฟฟ้าและประสานติดตามสถานะความคืบหน้าในการปรับปรุงระเบียบฯ	เสนอกรมบัญชีกลาง เพื่อพิจารณาแนวทางการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการด้วยรถไฟฟ้า	๑๐๐	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	● อยู่ระหว่างดำเนินการ ขร. มีหนังสือ ที่ คค ๐๔๐๓.๒/๔๒๓ ลงวันที่ ๑๔ มี.ค. ๒๕๖๗ เสนอ กรมบัญชีกลางเพื่อพิจารณาแนวทางการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการด้วยรถไฟฟ้า	๘๐ ๘๐	(ไม่มี)	(ไม่มี)	(ไม่มี)	กกร./กยร.
กลยุทธ์ M๔S๒ ส่งเสริมให้ความรู้การประกอบกิจการขนส่งทางรางแก่ผู้ประกอบการขนส่งทางราง จำนวน ๒ โครงการ/กิจกรรม ดังนี้										
๑	โครงการพัฒนาทักษะและสร้างองค์ความรู้แก่บุคลากรผู้ให้บริการระบบขนส่งทางราง เพื่อส่งเสริมการให้บริการสู่ความเป็นเลิศ	๑. โครงการฝึกอบรมหลักสูตรทักษะการให้บริการและอำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสารในระบบขนส่งทางราง เพื่อส่งเสริมการเดินทางที่เท่าเทียม (Inclusive Transport) ๑.๑ จัดหาวิทยากรให้ความรู้เรื่องกฎหมายและนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อคนทุกคน	๑๐	ต.ค. ๖๖ - ธ.ค. ๖๗	✘ ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ ภายหลังจากได้รับงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๗ กกร. มีแผนการดำเนินงาน ดังนี้ ๑. เสนอขออนุมัติจัดอบรมในเดือน พ.ค. ๒๕๖๗ ๒. จัดอบรมในระหว่างเดือน มิ.ย. - ก.ค. ๒๕๖๗	๐ -	(ไม่มี)	(ไม่มี)	หมายเหตุ : ดำเนินการภายหลังจากได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๗ เนื่องจากต้องใช้งบประมาณในการจัดฝึกอบรมหลักสูตรต่าง ๆ	กกร.

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๗					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๗		ปัญหาอุปสรรค/ หมายเหตุ	หน่วย รับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (ณ สิ้นไตรมาสที่ ๒)		แผน การเบิกจ่าย	ผลการเบิกจ่าย (สิ้นไตรมาสที่ ๒)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลา ดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
		๑.๒ เชิญผู้ให้บริการขนส่ง ทางรางร่วมการ ฝึกอบรมให้ความรู้	๕							
		๑.๓ ดำเนินการอบรม ความรู้และฝึกปฏิบัติ ภาคสนามเกี่ยวกับ ความพิการด้านต่าง ๆ ความรู้เกี่ยวกับ ความสูงอายุและ การให้ความช่วยเหลือ	๒๐							
		๑.๔ ประเมินผลการอบรม	๑๕							
		๒. โครงการฝึกอบรมหลักสูตร ทักษะการออกแบบและ ตรวจประเมินสภาพ กายภาพในสถานีขนส่ง ทางรางและจุดเชื่อมต่อ เพื่อส่งเสริมการเดินทาง ที่ปราศจากอุปสรรค								
		๒.๑ จัดหาวิทยากร ให้ความรู้เรื่อง กฎหมายและนโยบาย ที่เกี่ยวข้องกับ การจัดสิ่งอำนวยความสะดวก	๑๐							

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๗					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๗		ปัญหาอุปสรรค/ หมายเหตุ	หน่วย รับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (ณ สิ้นไตรมาสที่ ๒)		แผน การเบิกจ่าย	ผลการเบิกจ่าย (สิ้นไตรมาสที่ ๒)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลา ดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
		ความสะอาดเพื่อ คนทุกคน								
		๒.๒ เชิญผู้ให้บริการ ขนส่งทางรางเข้าร่วม การฝึกอบรม ให้ความรู้	๕							
		๒.๓ ดำเนินการอบรม ความรู้และฝึกปฏิบัติ ภาคสนามเกี่ยวกับ หลักการออกแบบ เพื่อคนทั้งมวล การจัดสิ่งอำนวยความสะดวก ความสะอาดเทคนิค การประเมินสภาพ กายภาพ	๒๐							
		๒.๔ ประเมินผลการอบรม	๑๕							
๒	ส่งเสริมให้ความรู้/ให้ข้อมูล/ ประชาสัมพันธ์ต่อผู้ประกอบการ ขนส่งทางราง (มาตรการ/แนวทางการ ส่งเสริมการประกอบกิจการ/ข้อมูล เส้นทางนำร่องในการให้เอกชนร่วม ให้บริการระบบราง)	ด้านอัตราค่าบริการ : ส่งเสริมให้ข้อมูลต่อผู้ประกอบการ กิจการขนส่งทางราง	๑๐๐	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	✓ ดำเนินการแล้วเสร็จ ขร. ได้จัดการสัมมนารับฟังความคิดเห็น โครงการศึกษากำหนดอัตราค่าโดยสาร ชั้นสูง ค่าแรกเข้า และหลักเกณฑ์ การขึ้นอัตราค่าโดยสารระบบขนส่ง มวลชนระบบราง เมื่อวันที่ ๑๗ ม.ค. ๒๕๖๗ ซึ่งได้ให้ข้อมูล	๑๐๐	(ไม่มี)	(ไม่มี)	(ไม่มี)	กกร.

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๗					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๗		ปัญหาอุปสรรค/ หมายเหตุ	หน่วย รับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (ณ สิ้นไตรมาสที่ ๒)		แผน การเบิกจ่าย	ผลการเบิกจ่าย (สิ้นไตรมาสที่ ๒)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลา ดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
					ด้านมาตรฐานการกำหนดอัตรา ค่าโดยสารชั้นสูงในระบบขนส่งมวลชน ทางรางต่อผู้ประกอบการขนส่ง ทางราง					
กลยุทธ์ M๔S๓ การจัดการเรื่องร้องเรียน จำนวน ๑ โครงการ/กิจกรรม ดังนี้									กกร./กมป. /กยร.	
๑	การจัดการเรื่องร้องเรียน (เป้าหมายร้อยละการจัดการ เรื่องร้องเรียน ร้อยละ ๘๐)	ดำเนินการจัดการ เรื่องร้องเรียน	๑๐๐	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	● อยู่ระหว่างดำเนินการ ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๕ เรื่อง จาก ๑๐ เรื่อง คือ ๑. การใช้บริการอาคารจอดรถ สถานีแยก คปอ. ๒. การเรียกเก็บค่าบริการที่จอดรถ อาคารจอดรถสถานีคูคต ๓. การให้บริการของเจ้าหน้าที่ BTS สถานีเพลินจิต ๔. การให้บริการของเจ้าหน้าที่ BTS สถานีหมอชิต ๕. การให้บริการของเจ้าหน้าที่ BTS สถานีเพลินจิต	๖๒.๕๐ ๖๒.๕๐	(ไม่มี)	(ไม่มี)	(ไม่มี)	กกร./กยร.

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๗					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๗		ปัญหาอุปสรรค/ หมายเหตุ	หน่วย รับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (ณ สิ้นไตรมาสที่ ๒)		แผน การเบิกจ่าย	ผลการเบิกจ่าย (สิ้นไตรมาสที่ ๒)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลา ดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
กลยุทธ์ M๔S๔ กำหนดมาตรการส่งเสริมการประกอบกิจการขนส่งทางรางและติดตามแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการขนส่งทางราง จำนวน ๔ โครงการ/กิจกรรม ดังนี้									กกร.	
๑	การสำรวจความพึงพอใจผู้ใช้บริการระบบขนส่งทางราง เพื่อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาคุณภาพการให้บริการ	๑. รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานและราคากลางฯ	๒๐	มี.ค. ๖๗	● อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑. ขร. มีคำสั่ง ที่ ๕๓/๒๕๖๗ สั่ง ณ วันที่ ๒๐ มี.ค. ๒๕๖๗ แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานและกำหนดราคากลางโครงการจ้างเหมาสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการระบบขนส่งทางราง ๒. คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานฯ รายงานผลการดำเนินงานฯ เสนอ อขร. (ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่) เมื่อวันที่ ๒๒ มี.ค. ๒๕๖๗	๒๐	๒.๔๕๐๐ (วงเงินรวม ๒.๔๕๐๐ ลบ.)	๐	หมายเหตุ: ลงนามในสัญญาภายหลังจากได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๗	กกร.
		๒. รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการซื้อหรือจ้างฯ	๒๐	เม.ย. ๖๗	-	-				
		๓. ลงนามในสัญญา	๑๕	เม.ย. ๖๗	-	-				
		๔. การดำเนินงานตรวจรับพัสดุ งวดที่ ๑	๑๕	พ.ค. ๖๗	-	-				
		๕. การดำเนินงานตรวจรับพัสดุ งวดที่ ๒	๑๕	ส.ค. ๖๗	-	-				
		๖. การดำเนินงานตรวจรับพัสดุ งวดที่ ๓	๑๕	ก.ย. ๖๗	-	-				

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๗				แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๗		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ	หน่วยรับผิดชอบ	
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (ณ สิ้นไตรมาสที่ ๒)		แผนการเบิกจ่าย			ผลการเบิกจ่าย (สิ้นไตรมาสที่ ๒)
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
๒	จัดทำข้อเสนอแนะ/แนวทางในการพัฒนาหรือปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อส่งเสริมการเชื่อมต่อการเดินทางระหว่างสถานีรถไฟฟ้าที่อยู่ตำแหน่งเดียวกัน	๑. ลงพื้นที่/ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดส่งข้อมูล/แบบแปลนก่อสร้างสถานีรถไฟฟ้าที่อยู่ตำแหน่งเดียวกัน/ประชุมฯ	๒๐ (๒ เรื่อง)	ต.ค. ๖๖ - ม.ค. ๖๗	● อยู่ระหว่างดำเนินการ	๖๐	(ไม่มี)	(ไม่มี)	(ไม่มี)	กกร.
		๒. วิเคราะห์ แนวทางการเชื่อมต่อการเดินทางระหว่างสถานีรถไฟฟ้าที่อยู่ตำแหน่งเดียวกัน	๕๐ (๒ เรื่อง)	ม.ค. ๖๗/ เม.ย. ๖๗	๑. วิเคราะห์รูปแบบแนวทางการ/เส้นทางการเชื่อมต่อฯ ๒. วิเคราะห์รูปแบบการเชื่อมต่อของรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้ กับสถานีรถไฟวงเวียนใหญ่ของ รฟท. และสถานีวงเวียนใหญ่ของรถไฟฟ้าสายสีลม	๒๕				
		๓. นำเสนอรายละเอียดการเชื่อมต่อการเดินทางในระบบรถไฟฟ้า พร้อมข้อเสนอแนะปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการเชื่อมต่อ	๓๐ (๒ เรื่อง)	ม.ค. ๖๗/ เม.ย. - พ.ค. ๖๗	๑. จัดทำรายงานการเชื่อมต่อเพื่อเสนอแนะปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานฯ/การจัดให้มีรถโดยสารเพื่อเชื่อมต่อรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน	๑๕				

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๗					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๗		ปัญหาอุปสรรค/ หมายเหตุ	หน่วย รับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (ณ สิ้นไตรมาสที่ ๒)		แผน การเบิกจ่าย	ผลการเบิกจ่าย (สิ้นไตรมาสที่ ๒)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลา ดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
		การเดินทางระหว่าง สถานีรถไฟฟ้ายี่ ตำแหน่งเดียวกัน								
๓	รวบรวมสถิติเหตุขัดข้องในระบบ รถไฟฟ้าเพื่อกำหนดแนวทางป้องกัน หรือบรรเทาเหตุขัดข้องและอุบัติเหตุ ร่วมกับผู้ประกอบการขนส่งทางราง	๑. รวบรวมเหตุฉุกเฉิน จาก Line : ศปภ. คค. ระบบราง	๒๔ (๑๒ เดือน)	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	● อยู่ระหว่างดำเนินการ	๗๖	(ไม่มี)	(ไม่มี)	(ไม่มี)	กกร.
		๒. จัดทำสถิติเหตุฉุกเฉิน รายเดือน	๒๔ (๑๒ เดือน)	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	รวบรวมเหตุฉุกเฉินจาก Line : ศปภ. คค. ระบบราง	๑๒				
		๓. คัดเลือกประเด็นปัญหา ที่เกิดขึ้นและเกิดผลกระทบต่อ การเดินทางและระบบ ขนส่งทางราง เพื่อหารือ กับหน่วยงานให้บริการ	๕๒	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	จัดทำสถิติเหตุฉุกเฉินรายเดือน	๑๒				
					คัดเลือกประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้น และเกิดผลกระทบต่อการเดินทาง และระบบขนส่งทางราง เพื่อหารือ และเสนอแนะวิธีการแก้ไขปัญหา ของแอร์พอร์ต เรล ลิงก์	๕๒				
๔	จัดทำข้อเสนอมาตรการเพิ่ม ประสิทธิภาพการให้บริการ/ มาตรการส่งเสริมการประกอบ กิจการขนส่งทางราง	๑. ประชุมคณะอนุกรรมการ เตรียมการเปิดให้บริการ และการกำกับบริหาร โครงการรถไฟฟ้า สายสีเหลืองและสายสีชมพู ด้านราคาค่าโดยสาร และบัตรโดยสารและ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	๒๕	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	● อยู่ระหว่างดำเนินการ	๗๕	(ไม่มี)	(ไม่มี)	หมายเหตุ: ดำเนินการในรถไฟฟ้า สายสีเหลือง สถานีลาดพร้าว ในช่วงเวลาเร่งด่วน	กกร.
					ขร. จัดประชุมคณะอนุกรรมการ เตรียมการเปิดให้บริการและการกำกับ การบริหารโครงการรถไฟฟ้า สายสีเหลือง และสายสีชมพู ด้านราคาค่าโดยสารและบัตรโดยสาร เมื่อวันที่ ๑๔ พ.ย. ๒๕๖๖	๒๕				

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๗					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๗		ปัญหาอุปสรรค/ หมายเหตุ	หน่วย รับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (ณ สิ้นไตรมาสที่ ๒)		แผน การเบิกจ่าย	ผลการเบิกจ่าย (สิ้นไตรมาสที่ ๒)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลา ดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
		๒. ลงพื้นที่สังเกตการณ์ การเดินทางรถไฟฟ้า โดยใช้บัตร EMV Contactless	๒๕		ขร. ลงพื้นที่สังเกตการณ์การเดินทาง รถไฟฟ้าโดยใช้บัตร EMV Contactless ในการเดินทางด้วยรถไฟฟ้าสายสีชมพู เมื่อวันที่ ๘ - ๙ ม.ค. ๒๕๖๗	๒๕				
		๓. รายงานผลต่อ คค.	๒๕		ขร. มีบันทึกข้อความที่ คค ๐๙๐๓.๒/๙๗ ลงวันที่ ๑๖ ม.ค. ๒๕๖๗ เรื่อง การใช้บัตรโดยสารและบัตร EMV Contactless ในการเดินทางด้วย รถไฟฟ้าสายสีชมพูเสนอต่อ คค.	๒๕				
		๔. ลงพื้นที่กำกับ ติดตาม และตรวจสอบ การดำเนินงาน และ รายงานผล/ข้อเสนอแนะ ต่อ คค.	๒๕		-	-				
กลยุทธ์ M๔S๕ กำหนดมาตรการคุ้มครองผู้ใช้บริการ จำนวน ๑ โครงการ/กิจกรรม ดังนี้									กกร.	
๑	ทบทวนมาตรฐานการจัดการ เรื่องร้องเรียนจากผู้ใช้บริการ ระบบขนส่งมวลชนทางราง	๑. เตรียมการประชุม คณะทำงานจัดการ เรื่องร้องเรียนของ ขร. เพื่อพิจารณา ร่างกระบวนการจัดการ เรื่องร้องเรียนของ ขร.	๓๐	ต.ค. ๖๖ - ม.ค. ๖๗	● อยู่ระหว่างดำเนินการ ศึกษาทบทวนกระบวนการจัดการ เรื่องร้องเรียนของหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อนำมาวิเคราะห์ปรับปรุง กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน ของ ขร. ก่อนเสนอคณะทำงาน จัดการเรื่องร้องเรียนของ ขร. พิจารณาต่อไป	๔๐ ๓๐	(ไม่มี)	(ไม่มี)	(ไม่มี)	กกร.

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๗					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๗		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ	หน่วยรับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (ณ สิ้นไตรมาสที่ ๒)		แผนการเบิกจ่าย	ผลการเบิกจ่าย (สิ้นไตรมาสที่ ๒)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
		๒. ประชุมคณะทำงานจัดการเรื่องร้องเรียนของ ขร. เพื่อพิจารณาร่างกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนของ ขร.	๕๐	ก.พ. - ก.ค. ๖๗	อยู่ระหว่างจัดทำข้อมูลประกอบการประชุมคณะทำงานจัดการเรื่องร้องเรียนของ ขร.	๑๐				
		๓. เสนอ อชร. พิจารณา	๑๐	ส.ค. ๖๗	-	-				
		๔. อชร. เห็นชอบ	๑๐	ก.ย. ๖๗	-	-				

พันธกิจ M๕ ปฏิบัติงานด้วยหลักธรรมาภิบาล ตอบสนองผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย และพัฒนาองค์กร องค์กรความรู้ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี นวัตกรรมและการบริหารจัดการ

กลยุทธ์ M๕S๑ ส่งเสริมพัฒนาระบบราชการ เพื่อมุ่งสู่องค์กรสมรรถนะสูง จำนวน ๕ โครงการ/กิจกรรม ดังนี้

กพบ./สสร.

๑	ส่งเสริมการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการและแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐภายในองค์กร ๑) การส่งเสริมการพัฒนาองค์กรตามเกณฑ์การประเมิน PMQA โดยเป้าหมายคะแนนการประเมิน PMQA ปี ๒๕๖๗ มากกว่า ๔๑๖.๘๐ คะแนน (เป้าหมายขั้นสูง ปี ๒๕๖๕) ๒) การส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร	๑. การส่งเสริมการพัฒนาองค์กรตามเกณฑ์การประเมิน PMQA โดยเป้าหมายคะแนนการประเมิน PMQA ปี ๒๕๖๗ ๑.๑ การอบรมเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการประเมิน PMQA ๑.๒ ประสานผู้เกี่ยวข้องจัดทำข้อมูลการประเมินสถานะของหน่วยงานฯ	๕๐ (แบ่งค่าน้ำหนักแต่ละหัวข้อย่อยละ ๑๒.๕)	เม.ย. - ก.ค. ๖๗	● อยู่ระหว่างดำเนินการ	๖๒.๕ ๑๒.๕	(ไม่มี)	(ไม่มี)	(ไม่มี)	กพบ.
---	--	--	--	-----------------	------------------------	--------------	---------	---------	---------	------

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๗					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๗		ปัญหาอุปสรรค/ หมายเหตุ	หน่วย รับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (ณ สิ้นไตรมาสที่ ๒)		แผน การเบิกจ่าย	ผลการเบิกจ่าย (สิ้นไตรมาสที่ ๒)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลา ดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
		๑.๓ ประชุมคณะทำงานฯ PMQA ๑.๔ กรอกข้อมูลลงใน ระบบการประเมิน สถานะหน่วยงาน ภาครัฐในการเป็น ระบบราชการ ๔.๐								
		๒. เข้าร่วมกิจกรรม การส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร จัดโดยสำนักงาน ก.พ.ร. ดำเนินการ	๕๐	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	๑. ขร. ได้เข้าร่วมการประชุมสัมมนา ให้ความรู้และถ่ายทอดประสบการณ์ เพื่อสนับสนุนการทำงานของ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ในวันที่ ๑๓ มี.ค. ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมโกลเด้น ทิวลิปซอพเฟอริน กรุงเทพฯ ๒. ขร. ได้เข้าร่วมการอบรม เพื่อพัฒนาการให้บริการภาครัฐ ในการอำนวยความสะดวก ในการประกอบธุรกิจ ในหัวข้อ “ตอบโจทย์บริการภาครัฐยุคดิจิทัล ด้วย Cybersecurity” ในวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ผ่านช่องทางระบบ อิเล็กทรอนิกส์ Facebook Fanpage : กพรOPDC	๕๐				

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๗				แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๗		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ	หน่วยรับผิดชอบ	
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (ณ สิ้นไตรมาสที่ ๒)		แผนการเบิกจ่าย			ผลการเบิกจ่าย (สิ้นไตรมาสที่ ๒)
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
๒	ติดตามและประเมินผล เพื่อจัดทำรายงานผลการดำเนินงานด้านการพัฒนาระบบราชการขององค์กร และรายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ	ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ปี ๒๕๖๗ ดังนี้ ๑. รอบ ๓ เดือน (ต.ค. - ธ.ค. ๒๕๖๖) ๒. รอบ ๖ เดือน (ม.ค. - มี.ค. ๒๕๖๗) ๓. รอบ ๙ เดือน (เม.ย. - มิ.ย. ๒๕๖๗) ๔. รอบ ๑๒ เดือน (ก.ค. - ก.ย. ๒๕๖๗)	๑๐๐ (ไตรมาสละ ๒๕)	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	● อยู่ระหว่างดำเนินการ	๕๐	(ไม่มี)	(ไม่มี)	(ไม่มี)	กทบ.
					๑. รายงานผลการติดตามการดำเนินการตามตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของ คค. และส่วนราชการในสังกัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบ ๓ เดือน (ไตรมาส ๑) ๒. รายงานผลการติดตามการดำเนินการตามตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของ คค. และส่วนราชการในสังกัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบ ๖ เดือน (ไตรมาส ๒)	๕๐				
๓	โครงการฝึกอบรมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการ	๑. จัดโครงการฝึกอบรมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการ (ดำเนินช่วงไตรมาสที่ ๒)	๑๐๐	ม.ค. - มี.ค. ๖๗	✓ ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑๐๐	(ไม่มี)	(ไม่มี)	(ไม่มี)	กทบ.
					ดำเนินการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบราชการ ๔.๐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ในวันที่ ๒๖ และ ๒๘ มี.ค. ๒๕๖๗ เพื่อส่งเสริมการดำเนินการกิจของ ขร. สู่การเป็นระบบราชการ ๔.๐ โดยการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับคณะทำงานดำเนินการพัฒนา	๑๐๐				

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๗					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๗		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ	หน่วยรับผิดชอบ	
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (ณ สิ้นไตรมาสที่ ๒)		แผนการเบิกจ่าย	ผลการเบิกจ่าย (สิ้นไตรมาสที่ ๒)			
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)					
					คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ และบุคลากร ขร. ณ ห้องประชุม มนังคสิลา ชั้น ๒ และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom)						
๔	ส่งเสริมการประกวดรางวัลเลิศรัฐ โดยดำเนินการเข้าร่วมการประกวดรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี ๒๕๖๗	๑. ศึกษาเกณฑ์รางวัลเลิศรัฐ ประจำปี ๒๕๖๗	๓๐	พ.ย. ๖๖ – ก.ย. ๖๗	<p>✓ ดำเนินการแล้วเสร็จ</p> <p>เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการสมัคร และหลักเกณฑ์การพิจารณา รางวัลเลิศรัฐ ประจำปี ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๔ ธ.ค. ๒๕๖๖ ผ่าน ZOOM Meeting และ YouTube Live “สำนักงาน ก.พ.ร.”</p>	๑๐๐		(ไม่มี)	(ไม่มี)	(ไม่มี)	กพพ.
		๒. สมัครเข้าร่วมการประกวดรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี ๒๕๖๗ (ดำเนินการระหว่าง ธ.ค. ๒๕๖๖ - ก.พ. ๒๕๖๗)	๗๐		<p>๑. ขร. สมัครเข้าร่วมการประกวดรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี ๒๕๖๗ รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ๕.๐ (PMQA ๕.๐) และได้ผ่านการพิจารณารางวัลฯ ในขั้นตอนที่ ๑</p> <p>๒. ขร. เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ “แนวทางการจัดทำรายงานผลการดำเนินการพัฒนาองค์การ (Application Report) รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ๕.๐ เพื่อเตรียมความพร้อมในการเขียนรายงานผลการดำเนินการพัฒนา</p>	๗๐					

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๗					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๗		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ	หน่วยรับผิดชอบ	
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (ณ สิ้นไตรมาสที่ ๒)		แผนการเบิกจ่าย	ผลการเบิกจ่าย (สิ้นไตรมาสที่ ๒)			
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)					
					องค์การฯ ตามแนวทางการพิจารณา รางวัลฯ ชั้นตอนที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๒๑ - ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ณ ห้องประชุมปรีณซ์บอลรูม ๑ ชั้น ๑๑ อาคาร ๑ โรงแรมปรีณซ์ พาเลซ กรุงเทพฯ						
๕	เข้าร่วมโครงการ “รางวัลองค์กร ที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการ ด้านการเงินการคลัง ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖” ในมิติด้านการจัดซื้อจัดจ้าง มิติด้านการเบิกจ่าย มิติด้านการบัญชี ภาครัฐ และมิติด้านปลอดความรับ ผิดทางละเมิด	๑. สสร.สท. ส่งข้อมูล ประกอบการพิจารณา มิติด้านปลอดความรับผิด ทางละเมิด ภายใน ต.ค. ๒๕๖๖ ๒. สสร.สค. ส่งข้อมูล ประกอบการพิจารณา มิติด้านการบัญชีภาครัฐ ภายใน ธ.ค. ๒๕๖๖	๑๐๐	ต.ค. - ธ.ค. ๖๖	✓ ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑. ขร. ส่งข้อมูลมิติด้านปลอดความ รับผิดทางละเมิดประกอบการ พิจารณาดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๑๖ ต.ค. ๒๕๖๖ ๒. ขร. ส่งข้อมูลมิติด้านการบัญชี ภาครัฐ ประกอบการพิจารณา ดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๒๘ ธ.ค. ๒๕๖๖	๑๐๐	๑๐๐	(ไม่มี)	(ไม่มี)	หมายเหตุ: มิติด้านการจัดซื้อ จัดจ้าง และมิติด้าน การเบิกจ่าย กรมบัญชีกลาง จะดึงข้อมูลเพื่อ ประกอบการพิจารณา จากระบบ GFMS อัตโนมัติโดยหน่วยงาน มีต้องส่งข้อมูลดังกล่าว	สสร.
กลยุทธ์ M&S๒ ส่งเสริม และพัฒนาองค์กรให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้วัตรกรรมทางเทคโนโลยี จำนวน ๙ โครงการ/กิจกรรม ดังนี้											
๑	โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วง พร้อมการติดตั้ง ของ ขร.	๑. ขออนุมัติดำเนิน โครงการฯ และแต่งตั้ง คณะกรรมการ	๑๐	ต.ค. ๖๖ - พ.ค. ๖๗	● อยู่ระหว่างดำเนินการ ขร. มีคำสั่ง ที่ ๒๕/๒๕๖๗ สั่ง ณ วันที่ ๑ ก.พ. ๒๕๖๗ แต่งตั้ง คณะกรรมการจัดทำรายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะฯ แล้ว	๕๕	๑๐	๐.๓๗๖๑ (วงเงินรวม ๐.๓๗๖๑ ลบ.)	๐	หมายเหตุ: รอรับการจัดสรร งบประมาณรายจ่าย ประจำปี ๒๕๖๗	กยร.

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๗					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๗		ปัญหาอุปสรรค/ หมายเหตุ	หน่วย รับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (ณ สิ้นไตรมาสที่ ๒)		แผน การเบิกจ่าย	ผลการเบิกจ่าย (สิ้นไตรมาสที่ ๒)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลา ดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
		๒. จัดทำร่าง TOR/ ขอบเขตของงาน/ รายงานผลการประชุม	๒๐	พ.ย. ๖๖ - พ.ค. ๖๗	จัดทำ TOR และราคากลางแล้ว รายงานผลการจัดทำรายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุและ กำหนดราคากลางฯ ตามหนังสือ ที่ คค ๐๙๐๕.๗/๑๖๗ ลงวันที่ ๒๓ ก.พ. ๒๕๖๗ และตามหนังสือ สสร. ที่ คค ๐๙๐๑.๓/๓๔๐ ลงวันที่ ๒๙ ก.พ. ๒๕๖๗	๒๐				
		๓. ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง/ ประกาศเผยแพร่	๒๐	ม.ค. - พ.ค. ๖๗	จัดซื้อด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง (อยู่ระหว่างรอรับจัดสรรงบประมาณ ในเดือน พ.ค. ๒๕๖๗ และจะ ดำเนินการจัดซื้อต่อไป คาดว่า จะส่งมอบภายใน ๖๐ วัน นับแต่ ลงนามในใบสั่งจ้าง) และแต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุแล้ว (ตามหนังสือ สสร.ที่ คค.๐๙๐๑.๓/๔๕๒ ลงวันที่ ๑๙ มี.ค. ๒๕๖๗))	๑๕				
		๔. ลงนามในสัญญา	๒๐	พ.ค. - มิ.ย. ๖๗	-	-				
		๕. ประชุมคณะกรรมการ และตรวจรับพัสดุ	๓๐	มิ.ย. - ส.ค. ๖๗	-	-				
๒	โครงการจ้างเหมาเดินสายสัญญาณ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของ ขร.	-	-	-	-	-	-	-	หมายเหตุ: ยกเลิก/ ไม่ได้รับ จัดสรรงบประมาณ	กยร.

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๗				แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๗		ปัญหาอุปสรรค/ หมายเหตุ	หน่วย รับผิดชอบ	
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (ณ สิ้นไตรมาสที่ ๒)		แผน การเบิกจ่าย			ผลการเบิกจ่าย (สิ้นไตรมาสที่ ๒)
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลา ดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
๓	โครงการบำรุงรักษาระบบบริหาร สำนักงานอัตโนมัติ (e-Office) ของ ขร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	๑. ขออนุมัติโครงการฯ และแต่งตั้งคณะกรรมการ	๑๐	ต.ค. ๖๖ - มี.ค. ๖๗	● อยู่ระหว่างดำเนินการ	๔๐	๐.๘๑๔๔ (วงเงินรวม ๐.๘๑๔๔ ลบ.)	๐	หมายเหตุ: รอรับการจัดสรร งบประมาณรายจ่าย ประจำปี ๒๕๖๗	กยร.
		๒. ประชุมกรรมการร่าง TOR และดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง/ ประกาศเผยแพร่	๒๐	ต.ค. ๖๖ - มี.ค. ๖๗	จัดทำ TOR และราคากลางแล้ว (รายงานผลการจัดทำขอบเขต ของงานและกำหนดราคากลางฯ ตามหนังสือ ที่ คค ๐๙๐๕.๗/๑๖๖ ลงวันที่ ๒๓ ก.พ. ๒๕๖๗ และตาม หนังสือ สสร. ที่ คค ๐๙๐๑.๓/๓๒๔ ลงวันที่ ๒๘ ก.พ. ๒๕๖๗)	๒๐				
		๓. ประชุมคณะกรรมการ พิจารณาผล/รายงาน ผู้ชนะการประกวดราคา และลงนามในสัญญา	๒๐	ต.ค. ๖๖ - พ.ค. ๖๗	อยู่ระหว่างดำเนินการ (คำสั่งที่ ๕๘/๒๕๖๗ สั่ง ณ วันที่ ๒๒ มี.ค. ๒๕๖๗ แต่งตั้ง คณะกรรมการซื้อหรือจ้าง โดยวิธีคัดเลือก และคณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุ สำหรับการจ้าง โครงการบำรุงรักษาระบบบริหาร สำนักงานอัตโนมัติ (e-Office) ของ ขร. โดยวิธีคัดเลือก) และ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุแล้ว ซึ่งได้ประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๗	๑๐				

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๗					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๗		ปัญหาอุปสรรค/ หมายเหตุ	หน่วย รับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (ณ สิ้นไตรมาสที่ ๒)		แผน การเบิกจ่าย	ผลการเบิกจ่าย (สิ้นไตรมาสที่ ๒)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลา ดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
					พร้อมออกหนังสือเชิญชวนโดยวิธี คัดเลือก เมื่อวันที่ ๒๖ มี.ค. ๒๕๖๗ กำหนดยื่นซองเสนอราคา วันที่ ๕ เม.ย. ๒๕๖๗ และกำหนด ประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ วันที่ ๙ เม.ย. ๒๕๖๗ เพื่อพิจารณา เอกสารการยื่นเสนอราคาต่อไป					
		๔. บำรุงรักษางวดที่ ๑	๒๕	๑๕ พ.ค. - ๑๓ ก.ค. ๖๗	-	-				
		๕. บำรุงรักษางวดที่ ๒	๒๕	๑๔ ก.ค. - ๑๑ ก.ย. ๖๗	-	-				
๔	โครงการจ้างที่ปรึกษาพัฒนาแนวการ กำกับดูแลผู้ให้บริการขนส่งทางราง และจัดทำมาตรการความมั่นคง ปลอดภัยไซเบอร์ของ ขร. ตามพระราชบัญญัติการรักษา ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. ๒๕๖๒	-	-	-	-	-	-	หมายเหตุ : ยกเลิก/ไม่ได้รับจัดสรร งบประมาณ	กยร.	
๕	โครงการบำรุงรักษาความมั่นคง ปลอดภัยเว็บไซต์ ขร. ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	๑. ขออนุมัติดำเนินการ และแต่งตั้ง คณะกรรมการ	๑๐	ต.ค. ๖๖ - ธ.ค. ๖๖	● อยู่ระหว่างดำเนินการ	๕๐	๐.๐๔๐๗ (วงเงินรวม ๐.๐๔๐๗ ลบ.)	๐	หมายเหตุ: ยังไม่มีเบิกจ่าย	กยร.
		๒. จัดทำร่าง TOR และ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์	๑๐	ต.ค. ๖๖ - ธ.ค. ๖๖	ดำเนินการขออนุมัติดำเนินการและ แต่งตั้งคณะกรรมการเรียบร้อยแล้ว	๑๐				
					จัดทำร่าง TOR และประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์เรียบร้อยแล้ว	๑๐				

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๗					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๗		ปัญหาอุปสรรค/ หมายเหตุ	หน่วย รับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (ณ สิ้นไตรมาสที่ ๒)		แผน การเบิกจ่าย	ผลการเบิกจ่าย (สิ้นไตรมาสที่ ๒)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลา ดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
		๓. ประกาศผู้ชนะ และ ลงนามในสัญญา	๑๐	ต.ค.๖๖ - ธ.ค. ๖๖	ประกาศผู้ชนะและลงนามในสัญญาแล้ว ตามใบสั่งจ้าง เลขที่ บจ. ๑/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒ ต.ค. ๒๕๖๖ บริษัท กันใต้ จำกัด ระยะ ดำเนินการ : ๒ ต.ค. ๒๕๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗	๑๐				
		๔. ดำเนินโครงการ และ ตรวจรับงาน ๔.๑ บำรุงรักษางวดที่ ๑ (๖ เดือน)	๓๕	ต.ค. ๖๖ - มี.ค. ๖๗	บำรุงรักษางวดที่ ๑ แล้วเสร็จ	๒๐				
		๔.๒ บำรุงรักษางวดที่ ๒ (๑๒ เดือน)	๓๕	เม.ย. - ก.ย. ๖๗	เริ่มงวดงานบำรุงรักษางวดที่ ๒ ภายใน เม.ย. ๒๕๖๗	-				
๖	โครงการบำรุงรักษาระบบความปลอดภัย ของห้องปฏิบัติการศูนย์ข้อมูลกลาง (Data Center) ของ ขร.	๑. ขออนุมัติโครงการฯ และแต่งตั้งคณะกรรมการ	๑๐	ต.ค. - ธ.ค. ๖๖	● อยู่ระหว่างดำเนินการ ดำเนินการขออนุมัติดำเนินการและ แต่งตั้งคณะกรรมการเรียบร้อยแล้ว	๖๐ ๑๐	๐.๐๖๖๒ (วงเงินรวม ๐.๐๖๖๒ ลบ.)	๐.๐๑๔๘๖	(ไม่มี)	กยร.
		๒. ประชุมกรรมการร่าง TOR และดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้าง/ ประกาศเผยแพร่	๑๐	ต.ค. - ธ.ค. ๖๖	จัดทำร่าง TOR ประชุมกรรมการ และดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เรียบร้อยแล้ว	๑๐				
		๓. ประชุมคณะกรรมการพิจารณาผล/ รายงาน ผู้ชนะการประกวดราคา และลงนามในสัญญา	๑๐	ต.ค. - ธ.ค. ๖๖	ประชุมคณะกรรมการพิจารณาผล รายงานผู้ชนะการประกวดราคา และลงนามในสัญญาแล้ว ตามใบสั่งจ้าง เลขที่ บจ. ๒/๒๕๖๖	๑๐				

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๗					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๗		ปัญหาอุปสรรค/ หมายเหตุ	หน่วย รับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (ณ สิ้นไตรมาสที่ ๒)		แผน การเบิกจ่าย	ผลการเบิกจ่าย (สิ้นไตรมาสที่ ๒)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลา ดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
					ลงวันที่ ๒ ต.ค. ๒๕๖๖ จ้างบริษัท ไชท์ เพรพาราเซ็น แมเนจเม้นท์ จำกัด ระยะดำเนินการ : ๒ ต.ค. ๒๕๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗					
		๕. ดำเนินโครงการ และ ตรวจรับงาน								
		๕.๑ บำรุงรักษางวดที่ ๑ (๔ เดือน)	๒๐	ต.ค. ๖๖ - ม.ค. ๖๗	ดำเนินการงานงวดที่ ๑ แล้วเสร็จ และตรวจรับพัสดุงานงวดที่ ๑ แล้ว	๒๐				
		๕.๒ บำรุงรักษางวดที่ ๒ (๘ เดือน)	๒๐	ก.พ. - พ.ค. ๖๗	อยู่ระหว่างดำเนินการงานงวดที่ ๒	๑๐				
		๕.๓ บำรุงรักษางวดที่ ๓ (๑๒ เดือน)	๓๐	มิ.ย. - ก.ย. ๖๗	เริ่มงวดงานบำรุงรักษางวดที่ ๓ ภายใน มิ.ย. ๒๕๖๗	-				
๗	โครงการบำรุงรักษาอุปกรณ์เครือข่าย และเครื่องแม่ข่ายของ ขร. ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	๑. ขออนุมัติดำเนิน โครงการฯ และแต่งตั้ง คณะกรรมการ	๑๐	ต.ค. ๖๖ - ธ.ค. ๖๖	● อยู่ระหว่างดำเนินการ ขออนุมัติดำเนินโครงการฯ และแต่งตั้งคณะกรรมการแล้ว	๗๔ ๑๐	๐.๖๘๓๘ (วงเงินรวม ๐.๖๘๓๘ ลบ.)	๐	หมายเหตุ: ยังไม่มีเบิกจ่าย	กยร.
		๒. ประชุมคณะกรรมการ ร่าง TOR/ จัดทำ ขอบเขตของงาน/ รายงานผลการประชุม	๑๐	ต.ค.๖๖ - ธ.ค. ๖๖	ประชุมคณะกรรมการร่าง TOR และรายงานผลการประชุมแล้ว เมื่อวันที่ ๒๗ ต.ค. ๒๕๖๖ (คำสั่ง ที่ ๑๑๘/๒๕๖๖ เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขต	๑๐				

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๗					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๗		ปัญหาอุปสรรค/ หมายเหตุ	หน่วย รับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (ณ สิ้นไตรมาสที่ ๒)		แผน การเบิกจ่าย	ผลการเบิกจ่าย (สิ้นไตรมาสที่ ๒)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลา ดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
					ของงานและกำหนดราคากลางฯ สั่ง ณ วันที่ ๑๒ ต.ค. ๒๕๖๖)					
		๓. ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง/ ประกาศเผยแพร่	๑๐	ต.ค. ๖๖ - ธ.ค. ๖๖	ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว โดย สสร.สส. ประกวราคา ด้วย e-bidding เมื่อวันที่ ๒๗ พ.ย. ๒๕๖๖	๑๐				
		๔. ประชุมคณะกรรมการ พิจารณาผล/รายงานผล การประชุม/รายงานผู้ชนะ การประกวดราคา	๑๐	ต.ค. ๖๖ - ธ.ค. ๖๖	ประชุมคณะกรรมการพิจารณาผลแล้ว เมื่อวันที่ ๒๘ พ.ย. ๒๕๖๖ และ รายงานผลการประชุมเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๖ ธ.ค. ๒๕๖๖ (คำสั่ง ที่ ๑๒๘/๒๕๖๖ เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการพิจารณาผล สั่ง ณ วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๖)	๑๐				
		๕. ลงนามในสัญญา	๑๐	ต.ค. ๖๖ - ธ.ค. ๖๖	ลงนามในสัญญาแล้ว ตามใบสั่งจ้าง เลขที่ บจ. ๔/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๑ ธ.ค. ๒๕๖๖ จ้างบริษัท เอ็นพีรา จำกัด ระยะดำเนินการ : (๙ เดือน) ๓ งวดงาน (ธ.ค. ๒๕๖๖ - ส.ค. ๒๕๖๗)	๑๐				
		๖. ประชุมคณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุ ๖.๑ ดำเนินงานงวดที่ ๑ (๓ เดือน)	๒๐	ธ.ค. ๖๖ - ก.พ. ๖๗	ดำเนินการงานงวดที่ ๑ แล้วเสร็จ และตรวจรับพัสดุนางวดที่ ๑ แล้ว เมื่อวันที่ ๒๑ มี.ค. ๒๕๖๗	๒๐				

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๗					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๗		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ	หน่วยรับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (ณ สิ้นไตรมาสที่ ๒)		แผนการเบิกจ่าย	ผลการเบิกจ่าย (สิ้นไตรมาสที่ ๒)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
		๖.๒ ดำเนินงานงวดที่ ๒ (๖ เดือน)	๑๕	มี.ค. - พ.ค. ๖๗	อยู่ระหว่างดำเนินการงานงวดที่ ๒	๔				
		๖.๓ ดำเนินงานงวดที่ ๓ (๙ เดือน)	๑๕	มี.ย. - ส.ค. ๖๗	เริ่มดำเนินการบำรุงรักษาภายใน มี.ย. ๒๕๖๗	-				
๘	โครงการบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ (ระบบแอปพลิเคชัน DRT Crossing Application)	๑. จัดทำขอบเขตงาน	๕	ต.ค. ๖๖ - ก.พ. ๖๗	● อยู่ระหว่างดำเนินการ จัดทำขอบเขตงานแล้วเสร็จ	๑๕	๐.๔๙๘๐ (วงเงินรวม ๑.๔๙๘๐ ลบ.)	๐	หมายเหตุ: ดำเนินการภายหลังจากได้รับยืนยันการได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๗	กยร./กมป.
		๒. แบบรูปรายการ/TOR /กำหนดราคากลาง	๕	พ.ย. ๖๖ - มี.ค. ๖๗	กำหนดแบบรูปรายการ/TOR/ กำหนดราคากลางเรียบร้อยแล้ว	๕				
		๓. ประกาศประกวด/ ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง	๑๐	ม.ค. - เม.ย. ๖๗	อยู่ระหว่างรอจัดซื้อจัดจ้าง หลังจากได้รับจัดสรรงบประมาณ	๕				
		๔. เปิดซอง/e-Action, e-market, e-bidding	๑๕	ม.ค. - เม.ย. ๖๗	-	-				
		๕. อนุมัติผลการจัดซื้อจัดจ้าง (รอลงนามสัญญา)	๑๕	ม.ค. - เม.ย. ๖๗	-	-				
		๖. ลงนามในสัญญา	๒๐	พ.ค. ๖๗	-	-				
		๗. ดำเนินการตามวงงานที่ ๑	๓๐	มี.ย. ๖๗	-	-				
		๙	ขับเคลื่อนระดับความพร้อม การพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของ หน่วยงานภาครัฐประจำปี ๒๕๖๗ ของ ขร. (ค่าเป้าหมาย ปี ๒๕๖๗ = ร้อยละ ๖๐)	๑. นโยบายและ หลักปฏิบัติ (Policies and Practices) ตัวชี้วัด Pillar ๑	๑๕	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗				
						๕				

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๗					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๗		ปัญหาอุปสรรค/ หมายเหตุ	หน่วย รับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (ณ สิ้นไตรมาสที่ ๒)		แผน การเบิกจ่าย	ผลการเบิกจ่าย (สิ้นไตรมาสที่ ๒)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลา ดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
					(ผู้ช่วย DCIO ประจำ ขร.) สั่ง ณ วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๖ ๒. หนังสือคำสั่งที่ ๑๔/๒๕๖๗ แต่งตั้งเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูล ส่วนบุคคล (DPO) สั่ง ณ วันที่ ๒๙ ม.ค. ๒๕๖๗ ๓. หนังสือคำสั่งที่ ๓๓/๒๕๖๗ แต่งตั้งผู้บริหารข้อมูลระดับสูง (CDO) สั่ง ณ วันที่ ๘ ก.พ. ๒๕๖๗ ๔. หนังสือคำสั่งที่ ๒๙/๒๕๖๗ แต่งตั้งผู้บริหารความมั่นคงปลอดภัย สารสนเทศระดับสูง (CISO) สั่ง ณ วันที่ ๗ ก.พ. ๒๕๖๗					
	๒. กระบวนการพัฒนา ด้วยข้อมูล (Data- driven Practices) ตัวชี้วัด Pillar ๒	๑๕			ทีมบริการข้อมูลมีการจัดประชุม พร้อมทั้งตรวจคุณภาพชุดข้อมูล และทำการปรับปรุงชุดข้อมูลแล้ว (รอการตรวจ สสช. และ สพร.), คณะบริการข้อมูล (Data Steward Team) ประชุมวันที่ ๓๑ ม.ค. ๒๕๖๗ คณะกรรมการธรรมาภิบาลข้อมูล (Data Governance Council) ประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๑ ก.พ. ๒๕๖๗	๑๐			จากปี ๒๕๖๖ (๕๗.๑๑ คะแนน)	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๗					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๗		ปัญหาอุปสรรค/ หมายเหตุ	หน่วย รับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (ณ สิ้นไตรมาสที่ ๒)		แผน การเบิกจ่าย	ผลการเบิกจ่าย (สิ้นไตรมาสที่ ๒)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลา ดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
		๓. ศักยภาพเจ้าหน้าที่ภาครัฐ ด้านดิจิทัล (Digital Capability) ตัวชี้วัด Pillar ๓	๑๕		๑. มีการอบรมการใช้งานระบบ สารสนเทศในองค์กรและประเมินผล ๒. ส่งเสริมให้ จนท. ขร. เข้ารับ การอบรมด้านดิจิทัลในรูปแบบออนไลน์ และได้ประกาศนียบัตร อย่างน้อย คนละ ๑ หลักสูตร, หนังสือที่ คค ๐๙๐๗/๑๐ การอบรมความรู้ เพื่อพัฒนาทักษะดิจิทัล เมื่อวันที่ ๒๙ ม.ค. ๒๕๖๗	๑๐				
		๔. บริการภาครัฐ (Public Service) ตัวชี้วัด Pillar ๔	๑๕		๑. เว็บไซต์ พร้อมใช้งาน ๒. ระบบ e-License R พร้อมใช้งาน ๓. ระบบ DRT Crossing พร้อมใช้งาน	๑๒				
		๕. การบริหารจัดการ รูปแบบดิจิทัล (Smart Backoffice) ตัวชี้วัด Pillar ๕	๑๕		ขอความเห็นชอบเปิดใช้งานระบบ e-Office ระยะที่ ๒ อย่างเป็นทางการ ได้แก่ ระบบสารบรรณ ระบบบริหาร โครงการ ระบบสลิป/หนังสือ รับรองเงินเดือน ระบบวัสดุ/ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ มีหนังสือ ที่ คค ๐๙๐๕.๗/๗๖๒ ลงวันที่ ๒๘ ก.ย. ๒๕๖๖	๑๓				
		๖. โครงสร้างพื้นฐาน ความมั่นคงปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ (Secure and Efficient	๑๕		การจัดทำประมวลแนวทาง การปฏิบัติด้านความมั่นคง ปลอดภัยไซเบอร์ ดังนี้ ๑) การตรวจสอบด้านความมั่นคง	๙				

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๗					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๗		ปัญหาอุปสรรค/ หมายเหตุ	หน่วย รับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (ณ สิ้นไตรมาสที่ ๒)		แผน การเบิกจ่าย	ผลการเบิกจ่าย (สิ้นไตรมาสที่ ๒)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลา ดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
	Infrastructure) ตัวชี้วัด Pillar ๖				ปลอดภัยไซเบอร์ ๒) การประเมินความเสี่ยง ด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัย ไซเบอร์ ๓) แผนรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์)					
	๗. เทคโนโลยีดิจิทัลและ การนำไปใช้ (Digital Technology Practices) ตัวชี้วัด Pillar ๗	๑๐			ขร. ได้นำเทคโนโลยี GIS มาใช้ใน ระบบฐานข้อมูลจุดตัดทางรถไฟ (DRT Crossing) มีการเชื่อมต่อกับ ระบบ TRAMS (กระทรวงคมนาคม) และ ChatGPT/Gemini รวมถึง Software SPSS ในงานวิเคราะห์ ทางสถิติ ของ ขร. และมี Power BI ในการแสดงภาพข้อมูลปริมาณมาก (Data Visualization) มีการใช้ เทคโนโลยีซอฟต์แวร์ประยุกต์ เฉพาะงาน คือ โปรแกรม OmniTRANS ในการวิเคราะห์ การเดินทาง	๕				

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๗					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๗		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ	หน่วยรับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (ณ สิ้นไตรมาสที่ ๒)		แผนการเบิกจ่าย	ผลการเบิกจ่าย (สิ้นไตรมาสที่ ๒)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
กลยุทธ์ M&S๓ ส่งเสริมให้มีการฝึกอบรม หรือประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของ ขร. เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้/นวัตกรรม/เทคโนโลยี ในโครงการที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ตามตำแหน่งบุคลากร ขร. เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน จำนวน ๔ โครงการ/กิจกรรม ดังนี้										
๑	<p>การเพิ่มความรู้และศักยภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ขร. ตามหลักสูตรที่กำหนด (ข้าราชการใหม่ นบต. นบก. นบส. การอบรมตามแผน IDP และการอบรม/สัมมนาภายใน ขร.)</p>	<p>๑. จัดส่งเจ้าหน้าที่ในสังกัด ขร. เข้ารับการฝึกอบรม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ในหลักสูตร ดังนี้</p> <p>๑.๑ ไตรมาสที่ ๑ จำนวน ๓ หลักสูตร</p> <p>๑) หลักสูตร ฉันทวิธีข้าราชการที่ดี</p> <p>๒) หลักสูตร ภาษาอังกฤษสำหรับใช้ในการปฏิบัติงาน (Intensive Language Course : ILC)</p> <p>๓) หลักสูตร นักบริหารระดับสูง : ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม (นบส. ๑) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗</p> <p>๑.๒ ไตรมาสที่ ๒ จำนวน ๖ หลักสูตร</p>	<p>๒๑</p> <p>๗</p> <p>๗</p> <p>๗</p> <p>๓๖</p>	<p>ต.ค. - ธ.ค. ๖๖</p> <p>ม.ค. - มี.ค. ๖๗</p>	<p>● อยู่ระหว่างดำเนินการ</p> <p><u>ดำเนินการแล้วเสร็จ</u></p> <p>๑. หลักสูตรฉันทวิธีข้าราชการที่ดี จำนวน ๑๐ ราย</p> <p>๒. หลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับใช้ในการปฏิบัติงาน (Intensive Language Course : ILC) จำนวน ๑ ราย</p> <p>๓. หลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม (นบส. ๑) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รุ่นที่ ๑๐๐ จำนวน ๑ ราย</p> <p><u>ดำเนินการแล้วเสร็จ</u></p> <p>๑. หลักสูตรนักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง (บงส.) รุ่นที่ ๑๑ จำนวน ๑ ราย</p>	<p>๕๗</p> <p>๒๑</p> <p>๓๖</p>	<p>๑.๒๒๑๕ (วงเงินรวม ๑.๒๒๑๕ ลบ.)</p> <p>๐.๔๙๘๓</p>	(ไม่มี)	สร.	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๗				แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๗		ปัญหาอุปสรรค/ หมายเหตุ	หน่วย รับผิดชอบ	
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (ณ สิ้นไตรมาสที่ ๒)		แผน การเบิกจ่าย			ผลการเบิกจ่าย (สิ้นไตรมาสที่ ๒)
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลา ดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
		๑) หลักสูตร นักบริหารการเงินการคลัง ภาครัฐระดับสูง (บงส.)	๖		๒. หลักสูตรกฎหมายมหาชน เข้ารับการฝึกอบรมรุ่นที่ ๕๔ จำนวน ๑ ราย					
		๒) หลักสูตร กฎหมายมหาชน	๖		๓. หลักสูตรนักบริหารระดับกลาง กระทรวงคมนาคม (นบก.คค.) รุ่นที่ ๑๙ จำนวน ๒ ราย					
		๓) หลักสูตร นักบริหารระดับกลาง กระทรวงคมนาคม (นบก.คค.)	๖		๔. หลักสูตรมาตรฐานวิชาชีพ ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง (e-cpp)					
		๔) หลักสูตร มาตรฐานวิชาชีพ ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง (e-cpp)	๖		๔.๑ หลักสูตร A๑ รุ่นที่ ๑ จำนวน ๒ ราย					
		๕) หลักสูตร ฉันทิ์ข้าราชการที่ดี (เพิ่มเติม)	๖		๔.๒ หลักสูตร B๒ จำนวน ๑ ราย					
		๖) การจัดฝึกอบรม เพื่อรักษาวินัยฯ	๖		๕. หลักสูตรฉันทิ์ข้าราชการที่ดี จำนวน ๑ ราย					
		๖) การจัดฝึกอบรม เพื่อรักษาวินัยฯ	๖		๖. การจัดฝึกอบรมเพื่อรักษาวินัยฯ เมื่อวันที่ ๑๒ มี.ค. ๒๕๖๗					
		๑.๓ ไตรมาสที่ ๓ จำนวน	๓๖	เม.ย. - มิ.ย. ๖๗	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-				
		๖ หลักสูตร			๑. หลักสูตรนักบริหารระดับกลาง กระทรวงคมนาคม (นบก.คค.)					
		๑) หลักสูตร นักบริหารระดับกลาง กระทรวงคมนาคม (นบก.คค.)	๖		อยู่ระหว่างดำเนินการชำระค่าใช้จ่าย ในการศึกษาดูงานต่างประเทศ					

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๗					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๗		ปัญหาอุปสรรค/ หมายเหตุ	หน่วย รับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (ณ สิ้นไตรมาสที่ ๒)		แผน การเบิกจ่าย	ผลการเบิกจ่าย (สิ้นไตรมาสที่ ๒)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลา ดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
		๒) หลักสูตร นักบริหารระดับต้น กระทรวงคมนาคม (นบต.คค.)	๖		๒. หลักสูตรนักบริหารระดับต้น กระทรวงคมนาคม (นบต.คค.) รุ่นที่ ๑๖ จำนวน ๓ คน อยู่ระหว่าง ดำเนินการชำระค่าใช้จ่ายในการศึกษา ดูงานต่างประเทศ ๓. หลักสูตรการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ จำนวน ๔ ราย อยู่ระหว่างเข้ารับการฝึกอบรม					
		๓) จัดฝึกอบรม ITA ประจำปี ๒๕๖๗	๖							
		๔) หลักสูตร การปฏิบัติงานตรวจสอบ ภายใน	๖							
		๕) หลักสูตร การจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐ	๖							
		๖) หลักสูตรฉันทิคือ ข้าราชการที่ดี (เพิ่มเติม)	๖							
		๑.๔ ไตรมาสที่ ๔ จำนวน ๑ หลักสูตร	ร้อยละ ๗	ก.ค. - ก.ย. ๖๗	-	-				
		๑) หลักสูตร ฉันทิคือข้าราชการที่ดี(เพิ่มเติม)	๗							
๒	การพัฒนาบุคลากร ขร. ๑. การพัฒนารายบุคคล ๑.๑ การจัดทำแผนพัฒนา บุคลากรรายบุคคล (Individual Development Plan : IDP) ๑.๒ พัฒนาบุคลากรตามแผน IDP	๑. การศึกษา ค้นคว้า การจัดทำแผนพัฒนา รายบุคคล (IDP) ๒. การขออนุมัติโครงการ การจัดทำแผนพัฒนา รายบุคคล (Individual	๕๐	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	● อยู่ระหว่างดำเนินการ	๕๐	(ไม่มี)	(ไม่มี)	หมายเหตุ: คม. ได้อนุมัติแนวทาง การพัฒนาบุคลากร ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ซึ่งแนวทาง ดังกล่าวได้บรรจุ แผนการพัฒนา	สสร.
					อยู่ระหว่างดำเนินการ	-				

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๗					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๗		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ	หน่วยรับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (ณ สิ้นไตรมาสที่ ๒)		แผนการเบิกจ่าย	ผลการเบิกจ่าย (สิ้นไตรมาสที่ ๒)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
		Development Plan : IDP ๓. จัดการฝึกอบรม ๔. การจัดทำแผนและดำเนินการพัฒนาตนเองตามแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) ๕. การรายงานผล						รายบุคคล (Individual Development Plan : IDP) ไว้ และในวันที่ ๑๙ เม.ย. ๒๕๖๗ สำนักงาน ก.พ. จะจัดประชุมชี้แจงแนวทางการพัฒนาบุคลากร ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ เพื่อ ขร. จะได้นำมาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาบุคลากร และจัดทำแผน IDP ต่อไป		
๒. การพัฒนากลุ่มกำลังคนคุณภาพของ ขร. ๒.๑ ทูกรัฐบาล ๒.๒ New Wave	๒.๑ ทูกรัฐบาล มีขั้นตอนดังนี้ ๑) แจ้งเวียน สำนักงาน/กอง/กลุ่ม ที่ประสงค์ขอรับการจัดสรรทุน จัดทำข้อมูล ๒) สำนักงาน/กอง/กลุ่ม ส่งรายละเอียดการขอรับการ จัดสรรทุน ๓) กลุ่มบริหารทรัพยากร รวบรวมข้อมูลรายละเอียดการขอรับการ จัดสรรทุน	๒๕ ๕ ๕	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	ขร. ได้ดำเนินการขอรับการ จัดสรรทุน ขณะนี้อยู่ระหว่างรอสำนักงาน ก.พ. แจ้งผลการจัดสรรทุน	๒๕			ขร. ไม่ได้ดำเนินการคัดเลือกข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง (HiPPS) เนื่องจากจำนวนข้าราชการที่ได้รับคัดเลือกเมื่อรวมกับจำนวนข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงที่มีอยู่แล้ว จะต้องไม่เกินจำนวนตำแหน่ง		

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๗				แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๗		ปัญหาอุปสรรค/ หมายเหตุ	หน่วย รับผิดชอบ	
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (ณ สิ้นไตรมาสที่ ๒)		แผน การเบิกจ่าย			ผลการเบิกจ่าย (สิ้นไตรมาสที่ ๒)
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลา ดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
		๔) กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคลจัดทำรายละเอียดคำขอรับการจัดสรรทุนในภาพรวมของ ขร.	๕					ประเภทบริหาร ตำแหน่งประเภท อำนวยการระดับสูง ตำแหน่งประเภท วิชาการระดับ เชี่ยวชาญ และ ทรงคุณวุฒิของส่วน ราชการนั้น ๆ ซึ่ง ปัจจุบัน จำนวน ผู้บริหารของ ขร. มี จำนวน ๒ ราย ส่งผลให้ข้าราชการ ผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงของ ขร. จึงมีจำนวน ๒ อัตรา เช่นกัน		
		๕) เสนอผู้บริหารพิจารณารายละเอียดการขอรับการจัดสรรทุนเพื่อแจ้ง คค.	๕							
		๒.๒ ผู้นำคนรุ่นใหม่มีขั้นตอน ดังนี้ ๑) แจ้งเวียนโครงการของ ก.พ. ไปยังสำนักงาน/กอง/กลุ่ม	๒๕		ขร. ได้จัดส่งข้าราชการจำนวน ๑ ราย สมัครเข้ารับการฝึกอบรมการพัฒนาผู้นำคนรุ่นใหม่ในราชการไทย อยู่ระหว่างเข้ารับการฝึกอบรม (ฝึกอบรมระหว่างวันที่ ๑ ก.พ. - ๒๓ เม.ย. ๒๕๖๗)	๒๕				
		๒) สำนักงาน/กอง/กลุ่มส่งรายชื่อผู้มีคุณสมบัติมายังกลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล	๕							
		๓) กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคลรวบรวมรายชื่อและใบสมัครเข้ารับการฝึกอบรม	๕							
		๔) เสนอผู้บริหารอนุญาตการสมัครเข้ารับการฝึกอบรมและแจ้งสำนักงาน ก.พ.	๕							
		๕) ผู้ที่ได้รับอนุญาตสมัครเข้ารับการฝึกอบรม	๕							

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๗					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๗		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ	หน่วยรับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (ณ สิ้นไตรมาสที่ ๒)		แผนการเบิกจ่าย	ผลการเบิกจ่าย (สิ้นไตรมาสที่ ๒)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
๓	การพัฒนาอัตราค่าจ้างให้สอดคล้องกับการดำเนินงานขององค์กร	๑. แต่งเวียนสำนักงาน/กองจัดทำข้อมูลอัตราค่าจ้าง	๒๐	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	✓ ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑๐๐	(ไม่มี)	(ไม่มี)	(ไม่มี)	สสร.
	๒. วางแผนกระบวนการทำงานและประชุมคณะทำงานฯ	๒๐			๒๐					
	๓. เก็บรวบรวมข้อมูล	๒๐			๒๐					
	๔. การวิเคราะห์อัตราค่าจ้างให้สอดคล้องกับการดำเนินงานขององค์กร	๒๐			๒๐					
	๕. เสนอผลการวิเคราะห์อัตราค่าจ้างต่อ อสร. เพื่อแจ้ง คค. ดำเนินการเสนอ อ.ก.พ. กระทรวงต่อไป	๒๐			๒๐					
๔	แผนพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัล				● อยู่ระหว่างดำเนินการ	๑๑				กยร./สสร.
	๑) โครงการอบรมผู้บริหารระดับสูงหลักสูตรผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงหน่วยงานภาครัฐ (GCIO)	-	-	-	-	-	-	-	โครงการอบรมผู้บริหารระดับสูงหลักสูตรผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงหน่วยงานภาครัฐ (GCIO) ในปี ๒๕๖๗ ไม่มี	-

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๗				แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๗		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ	หน่วยรับผิดชอบ	
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (ณ สิ้นไตรมาสที่ ๒)		แผนการเบิกจ่าย			ผลการเบิกจ่าย (สิ้นไตรมาสที่ ๒)
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
								ผู้บริหารระดับสูง เข้าร่วมการอบรม หลักสูตร GCEO ของ สพร. และ ปิดรับ/ผู้สมัครเต็ม		
๒)	<p>โครงการอบรมความรู้ ตามกรอบการพัฒนาทักษะ ดิจิทัล ตามกรอบความพร้อม รัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐ ของประเทศไทย ๗ ด้าน</p> <p>๒.๑) โครงการพัฒนา ความรู้ความเข้าใจ และใช้เทคโนโลยี ดิจิทัล (Digital Literacy)</p> <p>๒.๒) โครงการพัฒนา ความสามารถ ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อยกระดับศักยภาพ องค์กร (Digital Technology)</p> <p>๒.๓) โครงการพัฒนา การบริหารกลยุทธ์ และการจัดการ โครงการ (Strategic and Project</p>	<p>พัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัล ดังนี้ โครงการอบรมความรู้ ตามกรอบการพัฒนาทักษะ ดิจิทัล ตามกรอบความพร้อม รัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐ ของประเทศไทย ๗ ด้าน</p> <p>๑. ศึกษาแนวทางและ ขอความเห็นชอบ โครงการอบรมความรู้ ตามกรอบการพัฒนา ทักษะดิจิทัล ตามกรอบ ความพร้อมรัฐบาล ดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐ ของประเทศไทย ๗ ด้าน</p> <p>๒. จัดฝึกอบรมรูปแบบ ออนไลน์ โดยไม่เสีย ค่าใช้จ่าย หลักสูตรโดย สำนักงาน ก.พ. ที่ https://learningportal.ocsc.go.th/learnin</p>	๙๕	ต.ค. ๖๖ – พ.ค. ๖๗	<p>๑. ศึกษาแนวทางขั้นตอน และวิธีการ อบรมออนไลน์ของสำนักงาน ก.พ. และ สพร. แล้ว</p> <p>๒. ออกหนังสือคำสั่งดำเนินการ/ อยู่ในขั้นตอนรอลงนามภายใน ก.พ. - มี.ค. ๒๕๖๗</p> <p>๓. เมื่อได้รับความเห็นชอบแล้ว ดำเนินการอบรมในช่วง ก.พ. - พ.ค. ๒๕๖๗ ในลำดับต่อไป</p>	๑๐	(ไม่มี)	(ไม่มี)	(ไม่มี)	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๗				แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๗		ปัญหาอุปสรรค/ หมายเหตุ	หน่วย รับผิดชอบ	
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (ณ สิ้นไตรมาสที่ ๒)		แผน การเบิกจ่าย			ผลการเบิกจ่าย (สิ้นไตรมาสที่ ๒)
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลา ดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
๒.๔)	Management) โครงการพัฒนา บุคลากร ชร. ด้านผู้นำดิจิทัล (Digital Leadership)	gportal และ สำนักงาน สพร. ที่ https://tdga.dga.or.th ทั้ง ๗ ด้าน พร้อม ใบประกาศรับรอง การอบรม								
๒.๕)	โครงการพัฒนา ความสามารถ ด้านการขับเคลื่อน การเปลี่ยนแปลง ด้านดิจิทัล (Digital Transformation)									
๒.๖)	โครงการพัฒนา ความสามารถ ด้านการควบคุมกำกับ และการปฏิบัติ ตามกฎหมาย นโยบาย และ มาตรฐานการจัดการ ด้านดิจิทัล (Digital Governance, Standard, and Compliance)									
๒.๗)	โครงการอบรมพัฒนา กระบวนการและ การให้บริการด้วย									

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๗					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๗		ปัญหาอุปสรรค/ หมายเหตุ	หน่วย รับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (ณ สิ้นไตรมาสที่ ๒)		แผน การเบิกจ่าย	ผลการเบิกจ่าย (สิ้นไตรมาสที่ ๒)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลา ดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
	ระบบดิจิทัล เพื่อการพัฒนา คุณภาพงานภาครัฐ (Internal Integration and Service Design)									
๓)	โครงการพัฒนาธรรมาภิบาล ข้อมูลสำหรับผู้บริหารองค์กรรัฐ (Data Governance Mindset for the Executive)	โครงการพัฒนาธรรมาภิบาล ข้อมูลสำหรับผู้บริหาร องค์กรรัฐ (Data Governance Mindset for the Executive) โดยมีแผนงานและขั้นตอน การอบรมตามข้อ ๒.๔ (Digital Leadership) โดยกำหนดให้ผู้เข้าอบรม โครงการพัฒนาธรรมาภิบาล ข้อมูลสำหรับผู้บริหาร ต้องเป็นผู้บริหารระดับ อำนวยการกองขึ้นไป ผ่านระบบอบรมออนไลน์ สำนักงาน สพร. เว็บไซต์ https://tdga.dga.or.th	๕	ต.ค. ๖๖ - พ.ค. ๖๗	รอให้ความเห็นชอบ ในหนังสือสั่งการฯ ตามข้อ ๒	๑	(ไม่มี)	(ไม่มี)	(ไม่มี)	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๗					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๗		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ	หน่วยรับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (ณ สิ้นไตรมาสที่ ๒)		แผนการเบิกจ่าย	ผลการเบิกจ่าย (สิ้นไตรมาสที่ ๒)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
กลยุทธ์ M&S๔ ส่งเสริมการบริหารจัดการและพัฒนาองค์กรด้วยหลักธรรมาภิบาล และนวัตกรรมระบบฐานข้อมูล จำนวน ๔ โครงการ/กิจกรรม ดังนี้									สสร./กยร.	
๑	การบริหารงบประมาณรายปีภาพรวม อย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบด้วย ประเภทรายจ่ายดังนี้ ๑) รายจ่ายประจำ ๒) รายจ่ายลงทุน	๑. แผนการเบิกจ่ายราย ไตรมาส ดังนี้ ๑.๑ แผนการเบิกจ่าย สะสมไตรมาสที่ ๑ เป็น จำนวนเงิน ๑๑,๕๖๓๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๗.๖๓	๒๗.๖๓	ต.ค. - ธ.ค. ๖๖	● อยู่ระหว่างดำเนินการ ผลการเบิกจ่ายสะสมไตรมาสที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๑๐,๒๓๒๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๔.๖๓	๕๐.๑๑ ๒๔.๖๓	๔๑.๕๕๒๓ (วงเงินรวม ๔๑.๕๕๒๓ ลป.)	๒๐.๘๑๗๑	(ไม่มี)	สสร.
		๑.๒ แผนการเบิกจ่าย สะสมไตรมาสที่ ๒ เป็น จำนวนเงิน ๒๑,๗๑๕๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๒.๓๓	๒๔.๗๐	ม.ค. - มี.ค. ๖๗	ผลการเบิกจ่ายสะสมไตรมาสที่ ๒ เป็นจำนวนเงิน ๒๐,๘๑๗๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๑๑	๒๕.๔๘				
		๑.๓ แผนการเบิกจ่าย สะสมไตรมาสที่ ๓ เป็น จำนวนเงิน ๓๓,๕๑๐๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๐.๗๖	๒๘.๔๓	เม.ย. - มิ.ย. ๖๗	-	-				
		๑.๔ แผนการเบิกจ่าย สะสมไตรมาสที่ ๔ เป็น จำนวนเงิน ๔๑,๔๙๒๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐	๑๙.๒๔	ก.ค. - ก.ย. ๖๗	-	-				

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๗					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๗		ปัญหาอุปสรรค/ หมายเหตุ	หน่วย รับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (ณ สิ้นไตรมาสที่ ๒)		แผน การเบิกจ่าย	ผลการเบิกจ่าย (สิ้นไตรมาสที่ ๒)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลา ดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
๒	การเปิดเผยข้อมูลการบริหาร งบประมาณ การเงิน และการบัญชี ดังต่อไปนี้ ๑) แผนการปฏิบัติงานและ แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ๒) รายงานผลการปฏิบัติงาน และผลการใช้จ่ายงบประมาณ ๓) รายงานการเงินประจำปี ที่ สตง. รับรองแล้ว	เผยแพร่รายงานดังต่อไปนี้ ๑. แผนการเบิกจ่าย งบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗	๒๕	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	● อยู่ระหว่างดำเนินการ	๘๗.๕	(ไม่มี)	(ไม่มี)	(ไม่มี)	สสร.
๑. จัดทำแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ (๒๕๖๖ พลาถก่อนเรียบร้อยแล้ว)	๒๕	จัดทำผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ (รายไตรมาส) ๑. จัดทำผลเบิกจ่าย ไตรมาสที่ ๑ และรายงานต่อสำนักงบประมาณ เรียบร้อยแล้ว ๒. จัดทำผลเบิกจ่าย ไตรมาสที่ ๒ และรายงานต่อสำนักงบประมาณ เรียบร้อยแล้ว	๑๒.๕๐							
๒. ผลการเบิกจ่าย งบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ (รายไตรมาส)	๒๕	จัดทำผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ เรียบร้อยแล้ว	๒๕							
๓. ผลการเบิกจ่าย งบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖	๒๕	จัดทำรายงานงบการเงิน ประจำปี ๒๕๖๖ สตง. ตรวจสอบ และรับรองงบการเงินแล้ว	๒๕							

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๗				แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๗		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ	หน่วยรับผิดชอบ	
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (ณ สิ้นไตรมาสที่ ๒)		แผนการเบิกจ่าย			ผลการเบิกจ่าย (สิ้นไตรมาสที่ ๒)
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
๓	<p>การบริหารงานพัสดุ อาคารสถานที่ และยานพาหนะ โดยการพัฒนา ระบบฐานข้อมูลตามหลักธรรมาภิบาล ข้อมูลภาครัฐ</p> <p>๑) บริหารงานพัสดุให้เป็นไปตาม พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบ กระบวนการคลังว่าด้วยการ จัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐</p> <p>๒) การรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ ข้อมูลเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญ เพื่อให้หน่วยงานตรวจสอบ ความถูกต้อง</p>	<p>๑. บริหารงานพัสดุ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบและหนังสือเวียน ที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๒. ดำเนินการรวบรวม ข้อมูลวิเคราะห์ และ เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญ เกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้างบนเว็บไซต์ของ กรมการขนส่งทางราง</p>	<p>๘๐ (ไตรมาสละ ๒๐)</p> <p>๒๐ (ไตรมาสละ ๕)</p>	<p>ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗</p>	<p>● อยู่ระหว่างดำเนินการ</p> <p>๑. ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดย เจ้าหน้าที่พัสดุจัดทำแผน การจัดซื้อจัดจ้าง รายงานขอซื้อ หรือขอจ้าง จัดทำประกาศและ เอกสารเชิญชวน หรือหนังสือเชิญชวน และเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้อง บันทึก รายงานผลการพิจารณาคัดเลือก ข้อเสนอ ประกาศผลการพิจารณา คัดเลือกผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง หรือผู้ได้รับการคัดเลือก ลงนาม ในสัญญา/ใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจ้าง บันทึกรายงานผลการตรวจรับพัสดุ และขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน ไปยัง สสร. สค. ดำเนินการแล้วเสร็จ เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๒. ดำเนินการเผยแพร่ข้อมูล สาระสำคัญเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้างรายเดือนผ่านเว็บไซต์ ขร. www.drt.go.th ในหัวข้อสื่อ ประชาสัมพันธ์ จัดซื้อจัดจ้าง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง</p>	<p>๕๐</p> <p>๔๐</p> <p>๑๐</p>	(ไม่มี)	(ไม่มี)	(ไม่มี)	สสร.

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๗					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๗		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ	หน่วยรับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (ณ สิ้นไตรมาสที่ ๒)		แผนการเบิกจ่าย	ผลการเบิกจ่าย (สิ้นไตรมาสที่ ๒)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
					ตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูล สาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) ข้อ O๒๑ ของสำนักงาน คณะกรรมการป้องกันและ ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)					
๔	<p>การพัฒนากระบวนการจัดซื้อจัดจ้างเข้าสู่ภาครัฐ ๔.๐</p> <p>๑) จัดเก็บข้อมูลลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ของเจ้าหน้าที่ภายในกรม เพื่อใช้ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>๒) ช่องทางการติดต่อสื่อสารผ่านทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้บุคคลภายนอกสามารถสอบถามข้อสงสัยเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง</p>	<p>๑. ดำเนินการจัดเก็บข้อมูลลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ของเจ้าหน้าที่ภายใน ขร. เพื่อใช้ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>๒. จัดให้มีช่องทางติดต่อสื่อสารผ่านทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้บุคคลภายนอกสามารถติดต่อสอบถามข้อสงสัยเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ตลอดจนยื่นข้อเสนอละงานบริการต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง</p>	๗๐	๓๐	<p>ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗</p> <p>✓ ดำเนินการแล้วเสร็จ</p> <p>๑. ดำเนินการจัดเก็บข้อมูลลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ของเจ้าหน้าที่ภายใน ขร. และดำเนินการเชื่อมข้อมูลกับระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อใช้ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>๒. ผู้ประกอบการสามารถติดต่อสอบถามข้อสงสัยเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและสามารถยื่นข้อเสนองานเกี่ยวกับพัสดุและงานบริการโดยเจ้าหน้าที่ สสร. สส. เป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบข้อมูลข้อเสนอละงานบริการต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง</p>	<p>๑๐๐</p> <p>๗๐</p> <p>๓๐</p>	(ไม่มี)	(ไม่มี)	(ไม่มี)	สสร.

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๗					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๗		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ	หน่วยรับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (ณ สิ้นไตรมาสที่ ๒)		แผนการเบิกจ่าย	ผลการเบิกจ่าย (สิ้นไตรมาสที่ ๒)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
๕	<p>การบริหารงานพัสดุด้านการจัดซื้อจัดจ้างอย่างมีประสิทธิภาพ</p> <p>๑. จัดซื้อจัดจ้างโครงการที่ได้รับจัดสรรตามปีงบประมาณ ได้ต่ำกว่าวงเงินราคากลางที่กำหนด</p> <p>๒. โครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณประจำปี สามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จ ถูกต้อง ครบถ้วน โดย สสร. สส. ได้ดำเนินการจัดซื้อ จ้าง เช่า ดังรายการดังนี้</p> <p>๒.๑ จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๘ รายการ</p> <p>๒.๒ จ้างเหมารักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗</p> <p>๒.๓ จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสำนักงานกรมการขนส่งทางราง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗</p>	<p>๑. จัดซื้อจัดจ้างโครงการที่ได้รับจัดสรรตามปีงบประมาณ ได้ต่ำกว่าวงเงินราคากลางที่กำหนด</p> <p>๒. โครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณประจำปี สามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จ ถูกต้อง ครบถ้วน โดย สสร. สส. ได้ดำเนินการจัดซื้อ จ้าง เช่า ดังรายการดังนี้</p> <p>๒.๑ จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๘ รายการ</p> <p>๒.๒ จ้างเหมารักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗</p> <p>๒.๓ จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสำนักงาน ขร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗</p>	๑๐	๓๐	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	<p>● อยู่ระหว่างดำเนินการ</p> <p>๑. อยู่ระหว่างรอจัดสรรงบประมาณ</p> <p>๒. โครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ สามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จ ถูกต้อง ครบถ้วน โดย สสร. สส. ได้ดำเนินการจัดซื้อ จ้าง เช่า และได้ลงนามในสัญญา /ใบสั่งซื้อ และเบิกจ่ายไปยัง สสร. สค.</p> <p>๒.๑ จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๘ รายการ อยู่ระหว่างรอจัดสรรงบประมาณ</p> <p>๒.๒ จ้างเหมารักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗</p> <p>๒.๓ จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสำนักงาน ขร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗</p> <p>๒.๔ เช่าอาคารสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗</p> <p>๒.๕ เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗</p>	๔๕	-	๔๕	<p>๒๐.๙๔๗๘ (วงเงินรวม ๒๐.๙๔๗๘ ลบ.)</p> <p>๑๑.๘๒๖๒</p> <p>(ไม่มี)</p> <p>สสร.</p>

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๗					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๗		ปัญหาอุปสรรค/ หมายเหตุ	หน่วย รับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (ณ สิ้นไตรมาสที่ ๒)		แผน การเบิกจ่าย	ผลการเบิกจ่าย (สิ้นไตรมาสที่ ๒)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลา ดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
	๒.๔ เข้าอาคารสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ๒.๕ เข้าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	๒.๔ เข้าอาคารสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ๒.๕ เข้าเครื่องถ่าย เอกสารประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗								
๖	การบริหารระบบงานทรัพยากร บุคคล โดยการพัฒนา ระบบฐานข้อมูลตามหลักธรรมาภิบาล ข้อมูลภาครัฐ ๑. การจัดทำระบบฐานข้อมูล บุคลากร ขร. ด้วยระบบ DPIS ของ ก.พ.	การพัฒนาระบบฐานข้อมูล ตามหลักธรรมาภิบาลข้อมูล ภาครัฐ ดังนี้ ๑. จัดทำข้อมูลในระบบ ฐานข้อมูลบุคลากร ขร. ด้วยระบบ DPIS กับ สำนักงาน ก.พ.	๔๐	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	● อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑. อยู่ระหว่างสำนักงาน ก.พ. ถ่ายโอนข้อมูลระบบ DPIS ให้กับ กรมโยธาธิการและผังเมือง เพื่อจัดสรรพื้นที่ Cloud ให้ ขร. ต่อไป	๑๕	(ไม่มี)	(ไม่มี)	(ไม่มี)	สร.
	๒. การจัดทำระบบข้อมูลทะเบียน ประวัติข้าราชการอิเล็กทรอนิกส์	๒. จัดทำฐานข้อมูล บุคลากรทะเบียน ประวัติข้าราชการ อิเล็กทรอนิกส์ (SEIS) ให้เป็นปัจจุบัน	๖๐		-	๑๕				
		๒.๑ บันทึกข้อมูล ครบถ้วน ๒๘ คน		ต.ค. - ธ.ค. ๖๖	๒.๑ การปรับปรุงข้อมูลบุคลากร ในระบบ SEIS จำนวน ๓๐ คน	-				
		๒.๒ บันทึกข้อมูล ครบถ้วน ๒๘ คน		ม.ค. - มี.ค. ๖๗	-	-				

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๗					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๗		ปัญหาอุปสรรค/ หมายเหตุ	หน่วย รับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (ณ สิ้นไตรมาสที่ ๒)		แผน การเบิกจ่าย	ผลการเบิกจ่าย (สิ้นไตรมาสที่ ๒)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลา ดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
		๒.๓ บันทึกข้อมูล ครบถ้วน ๒๘ คน		เม.ย. - มิ.ย. ๖๗	-	-				
		๒.๔ บันทึกข้อมูล ครบถ้วน ๒๘ คน		ก.ค. - ก.ย. ๖๗						
๗	การบริหารระบบงานประชาสัมพันธ์ โดยการพัฒนากระบวนการข้อมูล ตามหลักธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ๑) การรวบรวมข้อมูลข่าวสาร และสื่อประชาสัมพันธ์ ที่เผยแพร่ข่าวสารผ่านทาง สื่อออนไลน์ของ ขร. ประกอบด้วย ๑.๑) การเผยแพร่ข่าว ประชาสัมพันธ์ ผ่านสื่อต่าง ๆ ๑.๒) การเผยแพร่ สื่อประชาสัมพันธ์ ผ่านสื่อต่าง ๆ ๑.๓) ข้อมูลจำนวนผู้รับชม ข่าวสารและ สื่อประชาสัมพันธ์ผ่าน ทางสื่อออนไลน์ของ ขร.	๑. รวบรวมข้อมูลข่าวสาร และสื่อประชาสัมพันธ์ ที่เผยแพร่ข่าวสาร ผ่านทางสื่อออนไลน์ ของ ขร. (รายเดือน และรายปี) ประกอบด้วย ๑) การเผยแพร่ข่าว ประชาสัมพันธ์ผ่าน สื่อต่าง ๆ ๒) การเผยแพร่สื่อ ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่าง ๆ ๓) ข้อมูลจำนวนผู้รับชม ข่าวสารและสื่อประชาสัมพันธ์ ผ่านทางสื่อออนไลน์ของ ขร. ๒. จัดทำรายงานสรุป ข้อมูลการเผยแพร่ข่าวสาร ของ ขร. ตามหลัก ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ	๘๐ (ข้อมูล ไตรมาสละ ๒๐)	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	● อยู่ระหว่างดำเนินการ ดำเนินการรวบรวมและจัดเก็บข้อมูล การเผยแพร่ข่าว สื่อประชาสัมพันธ์ และจำนวนผู้รับชมข่าวสารและสื่อ ประชาสัมพันธ์ผ่านทางสื่อออนไลน์ ของ ขร. ช่วงเดือน ต.ค. ๖๖ - มี.ค. ๖๗ โดยจัดเก็บเป็นรายเดือน และรายไตรมาสเรียบร้อยแล้ว	๔๐ ๔๐	(ไม่มี)	(ไม่มี)	(ไม่มี)	สจร.
			๒๐	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	กำหนดจัดทำรายงานสรุปข้อมูล การเผยแพร่ข่าวสารของ ขร. ตาม หลักธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ใน ก.ย. ๒๕๖๗	-				

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๗					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๗		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ	หน่วยรับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (ณ สิ้นไตรมาสที่ ๒)		แผนการเบิกจ่าย	ผลการเบิกจ่าย (สิ้นไตรมาสที่ ๒)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
	๒) การจัดทำรายงานสรุปข้อมูลการเผยแพร่ข่าวสารของ ขร. ตามหลักธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ									
๘	การบริหารระบบงานสารบรรณ โดยการพัฒนากระบวนการตามหลักธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ด้านงานสารบรรณ ๑. การพัฒนากระบวนการงานสารบรรณประจำปี (เฉพาะเรื่องรับ-ส่งภายนอกหน่วยงาน)	๑. บันทึกและจัดเก็บหนังสือราชการรับเข้า-ส่งออกของ ขร. ในฐานะข้อมูลผ่านระบบบริหารสำนักงานอัตโนมัติ (e-Office) ปี ๒๕๖๗ “ระบบงานสารบรรณ”	๕๐ (ไตรมาสละ ๑๒.๕๐)	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	● อยู่ระหว่างดำเนินการ	๕๐	(ไม่มี)	(ไม่มี)	(ไม่มี)	สจร.
		๒. รายงานผลจำนวนหนังสือราชการรับเข้า-ส่งออกของ ขร. ประจำปี ๒๕๖๗ (๑ ต.ค. ๒๕๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗) ทุก ๓ เดือน (รายไตรมาส) เสนอ อจร. เพื่อทราบบรรณผลฯ	๕๐ (ไตรมาสละ ๑๒.๕๐)		๑. บันทึกและจัดเก็บหนังสือราชการรับเข้า-ส่งออกของ ขร. ลงในฐานข้อมูลทุกเรื่องผ่านระบบบริหารสำนักงานอัตโนมัติ (e-Office) “ระบบสารบรรณ” เรียบร้อยแล้ว ดังนี้ ๑.๑ ไตรมาสที่ ๑ (ต.ค. - ธ.ค. ๒๕๖๖) ๑.๒ ไตรมาสที่ ๒ (ม.ค. - มี.ค. ๒๕๖๗)	๒๕				
					๒. รายงานผลจำนวนหนังสือราชการรับเข้า-ส่งออกของ ขร. ประจำปี ๒๕๖๗ ดังนี้ ๒.๑ ไตรมาสที่ ๑ (ต.ค. - ธ.ค. ๒๕๖๖) เสนอ อจร. เพื่อทราบบรรณผลฯ เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๙ ม.ค. ๒๕๖๗ สรุปดังนี้ ๑) ทะเบียนหนังสือรับจำนวน ๑,๒๘๙ เรื่อง	๒๕				

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๗					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๗		ปัญหาอุปสรรค/ หมายเหตุ	หน่วย รับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (ณ สิ้นไตรมาสที่ ๒)		แผน การเบิกจ่าย	ผลการเบิกจ่าย (สิ้นไตรมาสที่ ๒)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลา ดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
					๒) ทะเบียนหนังสือส่ง จำนวน ๔๘๗ เรื่อง ๒.๒ ไตรมาสที่ ๒ (ม.ค. - มี.ค. ๒๕๖๗) เสนอ อchr. เพื่อทราบ รายงานผลเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๗ สรุปดังนี้ ๑) ทะเบียนหนังสือรับ จำนวน ๑,๓๕๓ เรื่อง ๒) ทะเบียนหนังสือส่ง จำนวน ๔๘๔ เรื่อง					
๙	กระบวนการพัฒนางานสารบรรณ อิเล็กทรอนิกส์ ๑) ดำเนินการรับ - ส่งหนังสือ ราชการของกรม ผ่านระบบ บริหารสำนักงานอัตโนมัติ (e-Office)	ไตรมาสที่ ๑ (ต.ค. - ธ.ค. ๒๕๖๖) ๑. ก่อนไตรมาสที่ ๑ (ก.ย. ๒๕๖๖) จัดทำ หนังสือเสนอ อchr. เพื่อ พิจารณาเริ่มดำเนินการ รับ-ส่งหนังสือราชการ ของกรม ผ่านระบบ บริหารสำนักงาน อัตโนมัติ (e-Office) วันที่ ๒ ต.ค. ๒๕๖๖ พร้อมเสนอ “วิธีปฏิบัติงานรับ-ส่ง หนังสือราชการของกรม ผ่านระบบบริหาร	๕๐ (ไตรมาสละ ๑๒.๕๐)	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	● อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑. อchr. มีข้อสั่งการเมื่อวันที่ ๒๙ ก.ย. ๒๕๖๖ เห็นชอบเปิด ใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ e-Office ใน “ระบบสารบรรณ” ท้ายหนังสือ กจร. ยส. ส่วนที่สุด ที่ คค ๐๙๐๕.๗/๗๖๒ ลงวันที่ ๒๘ ก.ย. ๒๕๖๖ ในการดำเนินการ รับ-ส่งหนังสือราชการของกรม พร้อมเวียนวิธีปฏิบัติงาน และ แจ้งเวียนสำนักงาน/กอง/กลุ่ม เรียบร้อยแล้ว โดยผู้บริหารและ บุคลากร ขร. ได้เริ่มใช้ระบบ ตั้งแต่ ๒ ต.ค. ๒๕๖๖ เป็นต้นมา	๕๐ ๒๕	(ไม่มี)	(ไม่มี)	(ไม่มี)	สสร./กจร.

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๗					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๗		ปัญหาอุปสรรค/ หมายเหตุ	หน่วย รับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (ณ สิ้นไตรมาสที่ ๒)		แผน การเบิกจ่าย	ผลการเบิกจ่าย (สิ้นไตรมาสที่ ๒)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลา ดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
		<p>สำนักงานอัตโนมัติ (e-Office)" เสนอ อชร. เพื่อพิจารณา ก่อน แจ้งเวียนวิธีปฏิบัติงานฯ ให้สำนักงาน/กอง/กลุ่ม นำไปใช้ในการปฏิบัติงานฯ ต่อไป</p> <p>๒. เริ่มต้นไตรมาสที่ ๑ (๒ ต.ค. ๒๕๖๖)</p> <p>ผู้บริหารและบุคลากร ขร. เริ่มใช้ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการของกรม ผ่านระบบบริหาร สำนักงานอัตโนมัติ (e-Office)</p> <p>ไตรมาสที่ ๒ (ม.ค. - มี.ค. ๒๕๖๗)</p> <p>๑. ทำแบบสำรวจ ความพึงพอใจ "การปฏิบัติงานรับ-ส่ง หนังสือราชการของกรม ผ่านระบบบริหาร สำนักงานอัตโนมัติ</p>			<p>๒. สสร. แจ้งเวียนสำนักงาน/กอง/กลุ่ม ผ่าน LINE กลุ่มหนังสือเวียน ขร. เมื่อวันที่ ๓ เม.ย. ๒๕๖๗ เพื่อ ตอบแบบสำรวจความพึงพอใจ เรื่องการดำเนินการรับ-ส่งหนังสือของกรม ผ่านระบบบริหาร สำนักงานอัตโนมัติ (e-Office) และ สสร. สรุปผลแบบสำรวจความพึงพอใจฯ เสนอ อชร. เพื่อทราบ รายงานผลเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๑๗ เม.ย. ๒๕๖๗ และส่งมอบ กยร. รับผลการสำรวจฯ ไปปรับปรุงระบบ e-Office ต่อไปแล้ว</p>					

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๗					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๗		ปัญหาอุปสรรค/ หมายเหตุ	หน่วย รับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (ณ สิ้นไตรมาสที่ ๒)		แผน การเบิกจ่าย	ผลการเบิกจ่าย (สิ้นไตรมาสที่ ๒)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลา ดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
		(e-Office)” ครั้งที่ ๒ ให้สำนักงาน/กอง/กลุ่ม ทำแบบสำรวจฯ เพื่อสรุปข้อดี ข้อเสีย ข้อเสนอแนะนำมา ปรับปรุงใช้ให้เหมาะสม และสอดคล้องกับการ ทำงานของ ขร. ต่อไป ๒. สรุปผลแบบสำรวจ ความพึงพอใจฯ เสนอ อชร. เพื่อทราบ และพิจารณาข้อเสนอ การปรับปรุงใช้ให้ เหมาะสมและสอดคล้อง กับการทำงานของ ขร. เมื่อ อชร. เห็นชอบแล้ว มอบ กยร. รับผล การสำรวจฯ ไปปรับปรุง ระบบ e-Office ต่อไป								

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๗				แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๗		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ	หน่วยรับผิดชอบ	
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (ณ สิ้นไตรมาสที่ ๒)		แผนการเบิกจ่าย			ผลการเบิกจ่าย (สิ้นไตรมาสที่ ๒)
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
๒	ดำเนินการรับ – ส่งหนังสือระหว่างหน่วยงาน ผ่านไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์กลางของกรม (อีเมล)	รวบรวมปริมาณการรับ – ส่งหนังสือระหว่างหน่วยงาน ผ่านไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์กลางของกรม (อีเมล) และจัดทำรายงานผลเสนอ อchr. เป็นรายไตรมาส	๕๐ (ไตรมาสละ ๑๒.๕๐)	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	๑. ดำเนินการรับ-ส่งหนังสือผ่านไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์กลางของกรม (อีเมล) เชื่อมต่อผ่านระบบบริหารสำนักงานอัตโนมัติ (e-Office) ได้ครบตรงตามจำนวนหนังสือที่รับ - ส่งของแต่ละวัน ๒. รายงานผลจำนวนการรับ-ส่งหนังสือผ่านไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์กลางของกรม (อีเมล) เสนอ อchr. เพื่อทราบรายงานผลเรียบร้อยแล้ว ตั้งนี้ ๒.๑ ไตรมาสที่ ๑ เมื่อวันที่ ๙ ม.ค. ๒๕๖๗ สรุปดังนี้ ๑) จำนวนหนังสือรับ จำนวน ๒๓๓ เรื่อง ๒) จำนวนหนังสือส่งออก ๘๘ เรื่อง ๒.๒ ไตรมาสที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑๗ เม.ย. ๒๕๖๗ สรุปดังนี้ ๑) จำนวนหนังสือรับ จำนวน ๒๓๙ เรื่อง ๒) จำนวนหนังสือส่งออก ๑๑๘ เรื่อง	๒๕	(ไม่มี)	(ไม่มี)		

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๗					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๗		ปัญหาอุปสรรค/ หมายเหตุ	หน่วย รับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (ณ สิ้นไตรมาสที่ ๒)		แผน การเบิกจ่าย	ผลการเบิกจ่าย (สิ้นไตรมาสที่ ๒)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลา ดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
กลยุทธ์ M&S๕ ส่งเสริมการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสาร และสร้างความสัมพันธ์อันดี ต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ ขร. จำนวน ๒ โครงการ/กิจกรรม ดังนี้									สจร.	
๑	<p>งานการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูล และข่าวสาร ขร.</p> <p>๑) การจัดทำเนื้อหาข่าวสารประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างการรับรู้และให้ข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาระบบขนส่งทางราง และบทบาทภารกิจของ ขร. ผ่านช่องทางสื่อสารต่างๆ</p> <p>๒) การจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์รูปแบบต่างๆ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาระบบขนส่งทางราง และบทบาทภารกิจของ ขร. ผ่านช่องทางสื่อสารต่าง ๆ</p> <p>๓) จัดทำช่องทางสื่อสาร/ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรของ ขร. รับรู้/รับทราบกฎหมายคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ ตาม พ.ร.บ. ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. ๒๕๖๐ และรณรงค์ให้บุคลากรห้ามสูบบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้า</p>	<p>๑. การจัดทำเนื้อหาข่าวสารประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างการรับรู้และให้ข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาระบบขนส่งทางราง และบทบาทภารกิจของ ขร. ผ่านช่องทางสื่อสารต่างๆ</p> <p>๒. การจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์รูปแบบต่างๆ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาระบบขนส่งทางรางและบทบาทภารกิจของ ขร. ผ่านช่องทางสื่อสารต่างๆ</p> <p>๓. จัดทำช่องทางสื่อสาร/ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรของ ขร. รับรู้/รับทราบกฎหมายคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ ตาม พ.ร.บ.ควบคุม</p>	<p>๔๐ (จัดทำเนื้อหาข่าวสาร ไตรมาสละ ๑๐)</p> <p>๔๐ (จัดทำเนื้อหาข่าวสาร ไตรมาสละ ๑๐)</p> <p>๒๐</p>	<p>ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗</p> <p>ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗</p> <p>ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗</p>	<p>● อยู่ระหว่างดำเนินการ</p> <p>ดำเนินการจัดทำเนื้อหาประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการประชุม/การลงพื้นที่/กิจกรรมต่าง ๆ ของ ขร. ในรูปแบบข่าวและบทความ พร้อมทั้งเผยแพร่ผ่านสื่อออนไลน์ของ ขร. และผ่านทางสื่อมวลชนทุกเดือน</p> <p>ดำเนินการสื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการประชุม/การลงพื้นที่/กิจกรรมต่าง ๆ ของ ขร. ในรูปแบบต่าง ๆ ได้แก่ Clip VDO/Infographic/โปสเตอร์ พร้อมทั้งเผยแพร่ผ่านสื่อออนไลน์ของ ขร. และผ่านทางสื่อมวลชนทุกเดือน</p> <p>ดำเนินการแล้วเสร็จ ดำเนินการจัดทำโปสเตอร์เพื่อรณรงค์นโยบายคุ้มครองสุขภาพผู้ไม่สูบบุหรี่ พร้อมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านทางช่องทางต่าง ๆ ดังนี้ ๑. บอร์ดประชาสัมพันธ์ของ ขร.</p>	<p>๖๐</p> <p>๒๐</p> <p>๒๐</p>	<p>๐.๑๐๐๐ (วงเงินรวม ๐.๑๐๐๐ ลบ.)</p> <p>๐</p>	<p>หมายเหตุ: ยังไม่มีมีการเบิกจ่าย</p>	<p>สจร.</p>	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๗					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๗		ปัญหาอุปสรรค/ หมายเหตุ	หน่วย รับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (ณ สิ้นไตรมาสที่ ๒)		แผน การเบิกจ่าย	ผลการเบิกจ่าย (สิ้นไตรมาสที่ ๒)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลา ดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
		ผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. ๒๕๖๐ และรณรงค์ ให้บุคลากรห้ามสูบบุหรี่ และบุหรี่ไฟฟ้า				๒. Line Group ของ ชร.				
๒	<p>การจัดกิจกรรมเพื่อสร้างการรับรู้ ความเข้าใจและสร้างภาพลักษณ์ ความเชื่อมั่นต่อการพัฒนาระบบ ขนส่งทางราง</p> <p>๑) ดำเนินกิจกรรมสร้างการ มีส่วนร่วมต่อการพัฒนาระบบ ขนส่งทางรางของประเทศไทย รวมทั้งสร้างโอกาส เพื่อการเข้าถึงระบบขนส่ง ทางรางของภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๒) ดำเนินกิจกรรมพัฒนาและ เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ ให้กับบุคลากรขององค์กร เกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ เพื่อการสื่อสารภาพลักษณ์ที่ดี ต่อองค์กร</p> <p>๓) ดำเนินกิจกรรมส่งเสริม ภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร เพื่อสร้างการรับรู้และ ความเข้าใจ รวมถึง</p>	-	-	-	-	-	-	-	หมายเหตุ: ไม่ได้รับจัดสรร งบประมาณ ในปี ๒๕๖๗	สจร.

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๗					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๗		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ	หน่วยรับผิดชอบ	
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (ณ สิ้นไตรมาสที่ ๒)		แผนการเบิกจ่าย	ผลการเบิกจ่าย (สิ้นไตรมาสที่ ๒)			
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)					
	สร้างความสัมพันธ์อันดีกับทุกภาคส่วน										
กลยุทธ์ M&S๖ การบริหารจัดการหน่วยตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพด้วยหลักธรรมาภิบาล จำนวน ๓ โครงการ/กิจกรรม ดังนี้											
๑	ส่งเสริมให้องค์กรมีระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ - กิจกรรมการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายใน	รายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	๑๐๐	ต.ค. - ธ.ค.๖๖	✓ ดำเนินการแล้วเสร็จ ดำเนินการรายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานของรัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (แบบ ปค.๑ ปค.๔ ปค.๕ และ ปค.๖) พร้อมรายงานผลให้ สปค. วันที่ ๗ พ.ย. ๒๕๖๖ (กฎหมายกำหนดภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ)	๑๐๐	๑๐๐	(ไม่มี)	(ไม่มี)	หมายเหตุ: ส่ง คค. ภายใน ๙๐ วันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ	กตส.
๒	การตรวจสอบ รายงานผล เสนอแนะ ติดตามผลและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านการเงิน/บัญชี และงบประมาณการจัดซื้อจัดจ้าง และการควบคุมภายใน ภายใต้ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่กฎหมายกำหนด ๑) กิจกรรมการตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการแก้ไขปัญหานี้ค้ำสาธาณูปโภค ค้ำชำระของส่วนราชการ	๑. ตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการแก้ไขปัญหานี้ค้ำสาธาณูปโภค ค้ำชำระของส่วนราชการ	๕๐ (ไตรมาสละ ๑๒.๕๐)	ต.ค. ๖๖/ ม.ค. ๖๗/ เม.ย. ๖๗/ ก.ค. ๖๗	● อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑. รายงานผลการตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการแก้ไขปัญหานี้ค้ำสาธาณูปโภค ค้ำชำระของส่วนราชการ ๑.๑ ไตรมาสที่ ๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ดำเนินการ ๑ - ๑๐ ต.ค. ๒๕๖๖) ๑.๒ ไตรมาสที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ดำเนินการ ๑ - ๑๐ ม.ค. ๒๕๖๗)	๔๕	๒๕	(ไม่มี)	(ไม่มี)	หมายเหตุ: ส่ง สปค. ภายใน ๑๐ วัน นับจากสิ้นไตรมาส (กฎหมายกำหนดภายใน ๔๕ วัน นับจากสิ้นไตรมาส)	กตส.

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๗					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๗		ปัญหาอุปสรรค/ หมายเหตุ	หน่วย รับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (ณ สิ้นไตรมาสที่ ๒)		แผน การเบิกจ่าย	ผลการเบิกจ่าย (สิ้นไตรมาสที่ ๒)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลา ดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
๒) กิจกรรมการตรวจสอบ รายงานผล เสนอแนะ การปฏิบัติงานด้านการเงิน/ บัญชี และงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง และ การควบคุมภายใน ภายใต้ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ที่กฎหมายกำหนด ดังนี้ ๒.๑) กิจกรรมการตรวจสอบ งบสวัสดิการของ ขร. ๒.๒) กิจกรรมการตรวจสอบ การปฏิบัติงาน ด้านการเงิน การบัญชี รายงานการเงิน และ การบริหารพัสดุ ๒.๓) กิจกรรมการตรวจสอบ การปฏิบัติงาน ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ๒.๔) กิจกรรมการตรวจสอบ การดำเนินโครงการ/ กิจกรรม ๒.๕) กิจกรรมการตรวจสอบ การควบคุมภายใน ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	๒. ตรวจสอบงบ สวัสดิการของ ขร.	๑๐	ม.ค. - มี.ค. ๖๗	การตรวจสอบงบสวัสดิการของ ขร. ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ดำเนินการ ระหว่าง ก.พ. - มี.ค. ๒๕๖๗	๑๐					
	๓. ตรวจสอบการปฏิบัติงาน ด้านการเงินการบัญชี รายงานการเงิน และ การบริหารพัสดุ	๑๐	ม.ค. - ก.ค. ๖๗	-	-					
	๔. ตรวจสอบ การปฏิบัติงาน ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง	๑๐	ม.ค. - ก.ค. ๖๗	การตรวจสอบการปฏิบัติงาน ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ดำเนินการ ระหว่าง พ.ย. - ธ.ค. ๒๕๖๖	๑๐					
	๕. ตรวจสอบการดำเนิน โครงการ/กิจกรรม	๑๐	ม.ค. - ก.ค. ๖๗	-	-					
	๖. ตรวจสอบการควบคุม ภายในด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ	๑๐	ส.ค. - ก.ย. ๖๗	-	-					

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผน/ผล การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๗					แผน/ผล การเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๗		ปัญหาอุปสรรค/ หมายเหตุ	หน่วย รับผิดชอบ
		แผนการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน (ณ สิ้นไตรมาสที่ ๒)		แผน การเบิกจ่าย	ผลการเบิกจ่าย (สิ้นไตรมาสที่ ๒)		
		รายละเอียดแผน	ค่าน้ำหนัก (%)	ระยะเวลา ดำเนินการ	รายละเอียดผล (พอสังเขป)	ค่าน้ำหนัก (%)				
๓	ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพและ ศักยภาพทางวิชาชีพของบุคลากร หน่วยตรวจสอบภายในให้เป็นมือ อาชีพ	ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการพัฒนา คุณภาพและศักยภาพทาง วิชาชีพไม่น้อยกว่า ๑๘ ชั่วโมงต่อปี ๘ หลักสูตร ดังนี้ ๑) การวางแผนการตรวจสอบ ๒) การจัดทำแผน การปฏิบัติงาน ๓) การปฏิบัติงานตรวจสอบ ๔) การรายงานผลการตรวจสอบ ๕) การบริหารจัดการ ความเสี่ยง ๖) การควบคุมภายใน ๗) การใช้ Excel เพื่อช่วย การตรวจสอบ ๘) การตรวจสอบ เทคโนโลยีสารสนเทศ	๑๐๐	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	✓ ดำเนินการแล้วเสร็จ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในได้เข้ารับ การฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ ทักษะและความสามารถอื่น ๆ ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานอย่าง ต่อเนื่อง ไม่น้อยกว่า ๑๘ ชั่วโมงต่อปี ตามหลักสูตรที่กรมบัญชีกลาง กำหนด ดังนี้ ๑. นส.ฐาชดา สีนบุรีสกุล อบรม ในหลักสูตรหัวหน้าหน่วยงาน ตรวจสอบภายในที่ไม่เคยได้รับ วุฒิบัตรด้านการตรวจสอบภายใน ระหว่างวันที่ ๖ - ๘ ธ.ค. ๒๕๖๖ ๒. นส.อาภารัตน์ ทองแทน อบรม ในหลักสูตรผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบ ภายใน (หลักสูตรพัฒนาความรู้ ต่อเนื่อง) ระหว่างวันที่ ๒๕ - ๒๘ ธ.ค. ๒๕๖๖	๑๐๐	(ไม่มี)	(ไม่มี)	(ไม่มี)	กตส.
รวมทั้งสิ้น (ล้านบาท)						๑๑๓.๓๘๒๓	๓๙.๓๑๒๘			

ส่วนที่ ๓

สรุปผลการดำเนินงาน ผลการเบิกจ่าย ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ

๑. สรุปผลการดำเนินงาน

แผนปฏิบัติราชการกรมการขนส่งทางราง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ มีโครงการ/กิจกรรมรวมทั้งสิ้น ๘๔ โครงการ/กิจกรรม ในไตรมาสที่ ๒ : มกราคม – มีนาคม ๒๕๖๗ มีโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการเป็นไปตามแผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้ จำนวน ๑๘ โครงการ/กิจกรรม มีผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๖๓.๘๖ ดังรายละเอียดที่ปรากฏในตารางที่ ๓

ตารางที่ ๓ สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการกรมการขนส่งทางราง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำแนกตามประเด็นแผนปฏิบัติราชการและแนวทางการพัฒนา ข้อมูล ณ ไตรมาสที่ ๒ (มกราคม – มีนาคม ๒๕๖๗)

ประเด็นแผนปฏิบัติราชการ/ แนวทางการพัฒนา	จำนวน โครงการ/ กิจกรรม ปี ๒๕๖๗	จำนวนโครงการ/กิจกรรม ที่ดำเนินการแล้วเสร็จ ตามแผน	ร้อยละ ผลการ ดำเนินงาน	หน่วย รับผิดชอบ
พันธกิจ M๑ เสนอแนะนโยบายมาตรการ มาตรฐานและจัดทำแผนการพัฒนาการขนส่งทางรางและขับเคลื่อนให้เกิดผลในการปฏิบัติ				
กลยุทธ์ M๑S๑ กำหนดแผนพัฒนาการขนส่งทางรางของประเทศไทย เพื่อวางแนวทางปฏิบัติงานสู่เป้าหมายการพัฒนาขนส่งทางรางของประเทศ	๑๑	๔	๓๖.๓๖	กยร./กกร./สปร.
กลยุทธ์ M๑S๒ การติดตามและประเมินผลแผนการดำเนินงานตามแผนพัฒนาการขนส่งทางราง	๖	-	๐.๐๐	กยร.
กลยุทธ์ M๑S๓ ส่งเสริมงานวิจัยเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมระบบรางภายในประเทศให้มีมาตรฐานสากลและราคาที่แข่งขันได้	๑	-	๐.๐๐	กยร./กมลป./กกรม.
พันธกิจ M๒ พัฒนามาตรฐานและกำกับดูแลการขนส่งทางรางให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล				
กลยุทธ์ M๒S๑ ศึกษาจัดทำมาตรฐานการขนส่งทางรางเพื่อเพิ่มความปลอดภัยและลดอุบัติเหตุ	๖	-	๐.๐๐	กมลป.
กลยุทธ์ M๒S๒ สนับสนุน/ส่งเสริมการจัดทำร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางราง พ.ศ. เพื่อให้มีบทบัญญัติในการกำกับดูแลการขนส่งทางราง	๑	-	๐.๐๐	กกรม.

ประเด็นแผนปฏิบัติการ/แนวทางการพัฒนา	จำนวนโครงการ/กิจกรรม ปี ๒๕๖๗	จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผน	ร้อยละผลการดำเนินงาน	หน่วยรับผิดชอบ
กลยุทธ์ M๒S๓ กำหนดมาตรฐานหลักเกณฑ์กฎหมายลำดับรอง เพื่อให้มีมาตรฐานและกำกับดูแลการขนส่งทางรางด้านความปลอดภัยให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล	๑	-	๓๐	กมล./กมล.
กลยุทธ์ M๒S๔ กำกับให้การขนส่งทางรางเป็นไปตามมาตรฐานการขนส่งทางรางและสร้างแนวทางเพื่อเพิ่มความปลอดภัยอุบัติเหตุ	๗	๒	๗๑.๕๒	กมล.
พันธกิจ M๓ กำกับดูแลการขนส่งทางรางให้เป็นไปตามกฎหมาย				
กลยุทธ์ M๓S๑ การกำหนดมาตรฐานและมาตรการกำกับดูแลการขนส่งทางราง	๔	๒	๘๗.๕๐	กกร./กยร.
กลยุทธ์ M๓S๒ กำกับติดตามการปฏิบัติตาม (ร่าง) พระราชบัญญัติการขนส่งทางราง พ.ศ. รวมทั้งกฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง	๑	-	๕๐	กกร.
กลยุทธ์ M๓S๓ การกำกับดูแลการประกอบกิจการขนส่งให้เป็นไปตามมาตรฐานและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	๓	๑	๘๑	กกร.
พันธกิจ M๔ พัฒนาคุณภาพการขนส่งทางรางในการให้บริการสู่ความเป็นเลิศ				
กลยุทธ์ M๔S๑ ส่งเสริมให้ประชาชนใช้ระบบขนส่งสาธารณะทางรางเพิ่มขึ้น	๓	๑	๖๖.๖๗	กมล./กกร./กยร.
กลยุทธ์ M๔S๒ ส่งเสริมให้ความรู้การประกอบกิจการขนส่งทางรางแก่ผู้ประกอบการกิจการขนส่งทางราง	๒	๑	๕๐	กกร.
กลยุทธ์ M๔S๓ การจัดการเรื่องร้องเรียน	๑	-	๖๒.๕๐	กกร./กมล./กยร.
กลยุทธ์ M๔S๔ กำหนดมาตรการส่งเสริมการประกอบกิจการขนส่งทางรางและติดตามแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการขนส่งทางราง	๔	-	๕๗.๗๕	กกร.
กลยุทธ์ M๔S๕ กำหนดมาตรการคุ้มครองผู้ใช้บริการ	๑	-	๔๐	กกร.

ประเด็นแผนปฏิบัติราชการ/ แนวทางการพัฒนา	จำนวน โครงการ/ กิจกรรม ปี ๒๕๖๗	จำนวนโครงการ/กิจกรรม ที่ดำเนินการแล้วเสร็จ ตามแผน	ร้อยละ ผลการ ดำเนินงาน	หน่วย รับผิดชอบ
พันธกิจ M๕ ปฏิบัติงานด้วยหลักธรรมาภิบาล ตอบสนองผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย และพัฒนาองค์กร องค์กรความรู้ ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี นวัตกรรม และการบริหารจัดการ				
กลยุทธ์ M๕S๑ ส่งเสริมพัฒนาระบบ ราชการ เพื่อมุ่งสู่องค์กรสมรรถนะสูง	๕	๓	๘๒.๕๐	กพบ./สสร.
กลยุทธ์ M๕S๒ ส่งเสริม และพัฒนา องค์กรให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทาง เทคโนโลยีเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ นวัตกรรมทางเทคโนโลยี	๙	-	๔๙.๗๑	กยร.
กลยุทธ์ M๕S๓ ส่งเสริมให้มีการฝึกอบรม หรือประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการ ปฏิบัติงาน ของ ขร. เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้/นวัตกรรม/ เทคโนโลยี ในโครงการที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ ตามตำแหน่งบุคลากร ขร. เพื่อนำมาใช้ ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน	๔	๑	๕๔.๕๐	สสร./กยร.
กลยุทธ์ M๕S๔ ส่งเสริมการจัดการจัดการ และพัฒนาองค์กรด้วยหลักธรรมาภิบาล และนวัตกรรมระบบฐานข้อมูล	๙	๑	๕๔.๑๘	สสร./กยร.
กลยุทธ์ M๕S๕ ส่งเสริมการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสาร และสร้าง ความสัมพันธ์อันดีต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วน เสียของ ขร.	๒	-	๖๐	สสร.
กลยุทธ์ M๕S๖ การบริหารจัดการหน่วย ตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพด้วย หลักธรรมาภิบาล	๓	๒	๘๑.๖๗	กตส.
รวม	๘๔	๑๘	๖๓.๘๖	

๒. สรุปผลการเบิกจ่าย

ผลการเบิกจ่ายตามแผนปฏิบัติราชการกรมการขนส่งทางราง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ในไตรมาสที่ ๒ (มกราคม – มีนาคม ๒๕๖๗) เป็นจำนวนเงิน ๓๙.๓๑๒๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๔.๖๗ จากงบประมาณทั้งสิ้น ๑๑๓.๓๘๒๓ ล้านบาท โดยมีรายละเอียดปรากฏตามตารางที่ ๔

ตารางที่ ๔ สรุปผลการเบิกจ่ายตามแผนปฏิบัติราชการกรมการขนส่งทางราง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำแนกตามประเด็นแผนปฏิบัติราชการและแนวทางการพัฒนา ข้อมูล ณ ไตรมาสที่ ๒ (มกราคม - มีนาคม ๒๕๖๗)

ประเด็นแผนปฏิบัติราชการ/ แนวทางการพัฒนา	แผนการเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๗ (ล้านบาท)	ผลการเบิกจ่าย (ล้านบาท)	ร้อยละ	หน่วยรับผิดชอบ
พันธกิจ M๑ เสนอแนะนโยบายมาตรการ มาตรฐานและจัดทำแผนการพัฒนารขนส่งทางรางและขับเคลื่อนให้เกิดผลในการปฏิบัติ				
กลยุทธ์ M๑S๑ กำหนดแผนพัฒนาการขนส่งทางรางของประเทศไทยเพื่อวางแนวทางการปฏิบัติงานสู่เป้าหมายการพัฒนาขนส่งทางรางของประเทศ	๒.๒๐๗๕	๐	๐	กยร.
กลยุทธ์ M๑S๒ การติดตามและประเมินผลแผนการดำเนินงานตามแผนพัฒนาการขนส่งทางราง	๑.๐๙๓๕	๐	๐	กยร.
กลยุทธ์ M๑S๓ ส่งเสริมงานวิจัยเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมระบบรางภายในประเทศให้มีมาตรฐานสากลและราคาที่แข่งขันได้	(ไม่มี)	(ไม่มี)	(ไม่มี)	กยร./กมล./กกรม.
พันธกิจ M๒ พัฒนามาตรฐานและกำกับดูแลการขนส่งทางรางให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล				
กลยุทธ์ M๒S๑ ศึกษาจัดทำมาตรฐานการขนส่งทางรางเพื่อเพิ่มความปลอดภัยและลดอุบัติเหตุ	๒๖.๑๙๙๖	๓.๗๔๑๙	๑๔.๒๘	กมล.
กลยุทธ์ M๒S๒ สนับสนุน/ส่งเสริมการจัดทำร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางราง พ.ศ. เพื่อให้มีบทบัญญัติในการกำกับดูแลการขนส่งทางราง	(ไม่มี)	(ไม่มี)	(ไม่มี)	กกรม.
กลยุทธ์ M๒S๓ กำหนดมาตรฐานหลักเกณฑ์ กฎหมายลำดับรองเพื่อให้มีมาตรฐานและกำกับดูแลการขนส่งทางรางด้านความปลอดภัยให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล	(ไม่มี)	(ไม่มี)	(ไม่มี)	กมล. และ กกรม.

ประเด็นแผนปฏิบัติการ/แนวทางการพัฒนา	แผนการเบิกจ่ายปี ๒๕๖๗ (ล้านบาท)	ผลการเบิกจ่าย (ล้านบาท)	ร้อยละ	หน่วยรับผิดชอบ
กลยุทธ์ M๒S๔ กำกับให้การขนส่งทางรางเป็นไปตามมาตรฐานการขนส่งทางรางและสร้างแนวทางเพื่อเพิ่มความปลอดภัยลดอุบัติเหตุ	(ไม่มี)	(ไม่มี)	(ไม่มี)	กมป.
พันธกิจ M๓ กำกับดูแลการขนส่งทางรางให้เป็นไปตามกฎหมาย				
กลยุทธ์ M๓S๑ การกำหนดมาตรฐานและมาตรการกำกับดูแลการขนส่งทางราง	๑๕.๑๕๐๔	๒.๕๐๙๔	๑๕.๙๑	กกร./กยร.
กลยุทธ์ M๓S๒ กำกับติดตามการปฏิบัติตาม (ร่าง) พระราชบัญญัติการขนส่งทางราง พ.ศ. รวมทั้งกฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง	(ไม่มี)	(ไม่มี)	(ไม่มี)	กกรม.
กลยุทธ์ M๓S๓ การกำกับดูแลการประกอบกิจการขนส่งให้เป็นไปตามมาตรฐานและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	(ไม่มี)	(ไม่มี)	(ไม่มี)	กกร.
พันธกิจ M๔ พัฒนาคุณภาพการขนส่งทางรางในการให้บริการสู่ความเป็นเลิศ				
กลยุทธ์ M๔S๑ ส่งเสริมให้ประชาชนใช้ระบบขนส่งสาธารณะทางรางเพิ่มขึ้น	(ไม่มี)	(ไม่มี)	(ไม่มี)	กมป./กกร./กยร.
กลยุทธ์ M๔S๒ ส่งเสริมให้ความรู้การประกอบกิจการขนส่งทางรางแก่ผู้ประกอบการขนส่งทางราง	(ไม่มี)	(ไม่มี)	(ไม่มี)	กกร.
กลยุทธ์ M๔S๓ การจัดการเรื่องร้องเรียน	(ไม่มี)	(ไม่มี)	(ไม่มี)	กกร./กมป./กยร.
กลยุทธ์ M๔S๔ กำหนดมาตรการส่งเสริมการประกอบกิจการขนส่งทางรางและติดตามแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการขนส่งทางราง	๒.๕๕๐๐	๐	๐	กกร.
กลยุทธ์ M๔S๕ กำหนดมาตรการคุ้มครองผู้ใช้บริการ	(ไม่มี)	(ไม่มี)	(ไม่มี)	กกร.
พันธกิจ M๕ ปฏิบัติงานด้วยหลักธรรมาภิบาล ตอบสนองผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย และพัฒนาองค์กร องค์กรความรู้ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี นวัตกรรม และการบริหารจัดการ				
กลยุทธ์ M๕S๑ ส่งเสริมพัฒนาระบบราชการเพื่อมุ่งสู่องค์กรสมรรถนะสูง	(ไม่มี)	(ไม่มี)	(ไม่มี)	กพบ.

ประเด็นแผนปฏิบัติการ/แนวทางการพัฒนา	แผนการเบิกจ่ายปี ๒๕๖๗ (ล้านบาท)	ผลการเบิกจ่าย (ล้านบาท)	ร้อยละ	หน่วยรับผิดชอบ
กลยุทธ์ M&S๒ ส่งเสริม และพัฒนาองค์กรให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้นวัตกรรมทางเทคโนโลยี	๒.๔๗๙๗	๐.๐๑๙๙	๐.๘๐	กยร.
กลยุทธ์ M&S๓ ส่งเสริมให้มีการฝึกอบรม หรือประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของ ขร. เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้/นวัตกรรม/เทคโนโลยี ในโครงการที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ตามตำแหน่งบุคลากร ขร. เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน	๑.๒๒๑๕	๐.๔๙๘๓	๔๐.๗๙	สสร.
กลยุทธ์ M&S๔ ส่งเสริมการบริหารจัดการและพัฒนาองค์กรด้วยหลักธรรมาภิบาล และนวัตกรรมระบบฐานข้อมูล	๖๒.๔๙๐๑	๓๒.๖๔๓๓	๕๒.๒๔	สสร.
กลยุทธ์ M&S๕ ส่งเสริมการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสาร และสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ ขร.	๐.๑๐๐๐	๐	๐	สสร.
กลยุทธ์ M&S๖ การบริหารจัดการหน่วยตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพด้วยหลักธรรมาภิบาล	(ไม่มี)	(ไม่มี)	(ไม่มี)	กตส.
รวม	๑๑๓.๓๘๒๓	๓๙.๓๑๒๘	๓๔.๖๗	

๓. ปัญหาอุปสรรค

เนื่องจากอยู่ระหว่างรอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๗ ทำให้โครงการ/กิจกรรมที่ต้องใช้งบประมาณไม่สามารถดำเนินการได้ รวมทั้งบางโครงการ/กิจกรรมที่ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณอาจถูกยกเลิกหรือต้องปรับแผนการดำเนินงานใหม่

๔. ข้อเสนอแนะการดำเนินงาน

จากการติดตามแผนปฏิบัติการฯ (ไตรมาสที่ ๒ : มกราคม – มีนาคม ๒๕๖๗) กยร. พิจารณาแล้วเห็นว่ายังมีโครงการ/กิจกรรมที่ไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากอยู่ระหว่างรอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๗ จึงเห็นควรเสนอพิจารณามอบหมายสำนักงาน/กอง/กลุ่ม เตรียมดำเนินการสำหรับโครงการที่ต้องใช้งบประมาณและกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างให้สามารถดำเนินการได้ทันทีหลังได้รับการจัดสรรงบประมาณฯ รวมทั้งเร่งรัดการดำเนินงานที่ไม่ต้องใช้งบประมาณให้แล้วเสร็จตามแผนงานโดยเร็ว เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อการทำงานและการเบิกจ่ายโดยภาพรวม



กรมการขนส่งทางราง
อาคาร ๗ ถ.ลาด 514/1 ถนนหลานหลวง
แขวงสี่แยกมหานาค เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์: 02 164 2626 e-mail: saraban@drt.go.th